Утверждена
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 2 ноября 2011 года №1278

АКТ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ О ПРИЕМКИ ПОСТРОЕННОГО ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

«14» 10 2014г. № 80 г.Актобе
местонахождение объекта

Государственная приемочная комиссия, назначенная: распоряжением акима г.Актобе от 14 октября 2014г.

В составе:
председателя: **Жангалиева Ш.С. – Директор ГУ "Средняя школа №6 им.Г.Актаева"**
фамилия, имя, отчество - должность

членов комиссии – представителей:

генерального проектировщика
Жубаниязов А.С. Директор ТОО «Интехцентр ЛТД»
фамилия, имя, отчество – должность

технологического надзора
Аймагамбетов К.Б. – Директор ТОО «Актюбинская компания «ЭнергоСпецМонтаж»
фамилия, имя, отчество - должность

генерального подрядчика
Асан Н.Ж. директор ТОО «Кварц-Спецсервис»
фамилия, имя, отчество - должность
Других заинтеросованных органов государсвенного надзора

Представитель АО «Трансэнерго» Дауылбаев А.А.
фамилия, имя, отчество - должность

УСТАНОВИЛА:

1. Заказчиком (подрядчиком совместно с заказчиком) **ГУ "Средняя школа №6 им.Г.Актаева" и ТОО «Кварц-Спецсервис»**
наименование организации

Предъявлен к приемке в эксплуатацию : **Капитальный ремонт системы отопления ГУ «Средняя школа №6 им.Г.Актаева»**

(наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое переворужение)
по адресу: г.Актобе, ул.Н.Кобландина 4
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса))

2. Строительство осуществлено на основании решения (приказа, постановления и др.) Договора №32 от 18.08.2014г.

Наименование органа, вынесшего решение и в соответствии с разрешением на производтво строительно-монтажных работ «____»_____2014г. № _____
Наименование органа, вынесшего решение

3. Строительство осуществлено генеральным подрядчиком: **ТОО «Кварц-Спецсервис»**
наименование организация

выполнившим: **Капитальный ремонт системы отопления ГУ «Средняя школа №6 им.Г.Актаева»**
виды работ

и субподрядными организациями _____
(наименование организаций и их ведомственная подчиненность; виды работ, выполненных каждой организацией (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении к акту)

4. Проектно-сметная документация на строительство разработана генеральным подрядчиком: **ТОО «Интехцентр ЛТД»**
(наименование организации и ее ведомственная подчиненность)

Выполнившим _____
(наименование частей или разделов документации)

И субподрядными организациями организациями _____
(наименование организаций, их ведомственная подчиненность и выполненные части и разделы документации (при числе организаций свыше трех перечент их указывается в приложении к акту)

5. Проектно-сметная документация утверждена от **01.07.2013г.**

6. Исходные данные для проектирования выданы _____
(наименование научно-исследовательских и изыскательских организаций, их ведомственная подчиненность, тематика исходных данных (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении к акту)

7. Строительство осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному, повторно применяемому _____
(номер проекта, номер серия (по типовым проектом); для индивидуального проекта по объектам жилищно-гражданского назначения указывается наименование органа, разрешившего применение такого проекта.)

Приемочной комиссии представлена следующая документация:

дефектный акт ПСД Журнал технической сопровождения №1,№2журнал производство работ
(перечень документов или номер приложения к акту)

Указанные документы являются объязательным приложением к настоящему акту.

8. Предявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие показатели:

Технологические архитектурно-строительные решения по зданию, сооружению характеризуется данными: 3 этажный силикатный

(краткие технические характеристики по планировке, этажности, материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

9. Оборудование установлено согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного оборудования рабочими комиссиями (перечень актов приведен в приложении к настоящему акту / в количестве):

По проекту _____единиц;
Фактически _____единиц;
10.Мероприятия по охране труда , обеспечению взрывоопасности, пожаробезопасности , охране окружающей среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом
Выполнены
(сведения о выполнении)
11.Выявленные дефекты и недоделки были устранены.
12.Сметная стоимость по утвержденной проектно – сметной документации:
Всего 19 741 860,32 тенге, в том числе строительно –монтажных работ 16 568 718-00 тенге, оборудования – 1 057 943-00 тенге, НДС 12% - 2 115 199,32 тенге.

Решением приемочной комиссии

Предъявленный к приемке **ГУ "Средняя школа №6 им.Г.Актаева"**
(наименование организации)

Принять в эксплуатацию

Председатель комиссии:
Директор _____ Жангалиева Ш.С.
(подпись)

Члены комиссии

Директор ТОО "Актюбинская компания «ЭнергоСпецМонтаж»" _____ Аймаганбетов К.Б.
(подпись)

Директор ТОО «Интехцентр ЛТД» _____Жубаниязов А.С.
(подпись)

Подрядчик _____ Асан Н.Ж.
(подпись)

Представитель АО «Трансэнерго» _____ Дауылбаев А.А.
(подпись)

Счет-фактура № 190 от 9 сентября 2014 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Кварц-Спецсервис"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 030140005782, Республика Казахстан, Актюбинская область, г. Актобе, пр. 312 стрелковой дивизии, 7,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 06001, № 0010730, от 26.01.2013

ИИК поставщика: KZ856010121000023394, в банке АО "Народный Банк Казахстана" , БИК HSBKKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №32 от 18.08.2014г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, г. Актобе, ул. Н. Кобландина, 4

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления:

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 030140005782, Товарищество с ограниченной ответственностью "Кварц-Спецсервис",Республика Казахстан, Актюбинская область, г. Актобе, пр. 312 стрелковой дивизии, 7

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 970240000740, ГУ "Средняя школа №6 им. Г.Актаева",Республика Казахстан, г. Актобе, ул. Н. Кобландина, 4

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ "Средняя школа №6 им. Г.Актаева"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 970240000740, Республика Казахстан, г. Актобе, ул. Н. Кобландина, 4

ИИК получателя: KZ95070103KSN0618000, в банке ГУ "Комитет Казначейства Министерства финансов РК" , БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капитальный ремонт системы отопления ГУ "Средняя школа №6 им. Г.Актаева"	шт	1	10 182 760,71	10 182 760,71	12%	1 221 931,29	11 404 692,00	0	
Всего по счету:					**10 182 760,71**		**1 221 931,29**	**11 404 692,00**		

Руководитель: Асан Н. Ж.

(Ф.И.О., подпись)

бухгалтер: Карамергенова А. А.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

бухгалтер

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ "Средняя школа №6 им. Г.Актаева",Республика Казахстан, г. Актобе, ул. Н. Кобландина, 4** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**970240000740**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Кварц-Спецсервис",Республика Казахстан, Актюбинская область, г. Актобе, пр. 312 стрелковой дивизии, 7, тел.: (87132) 55-11-61** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**030140005782**

Договор (контракт) Договор №32 от 18.08.2014г. от "_____" _____ 20_____ года

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
190	**09.09.2014**		

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
				количество	цена за единицу	стоимость	сумма НДС, в KZT	сумма с НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Капитальный ремонт системы отопления ГУ "Средняя школа №6 им. Г.Актаева"		шт	1	11 404 692,00	11 404 692,00	1 221 931,29	11 404 692,00
			Итого	1	x	11 404 692,00	1 221 931,29	11 404 692,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации

Сдал (Исполнитель) Директор / Асан Н.О. / Принял (Заказчик) / /

должность *подпись* *расшифровка подписи* *должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П. М.П.

Типовая № **КС-3**
утверждена Постановлением
Госкомитета РК от 16.11.94г.
№ 73

Заказчик: ГУ "Средняя школа №6 им.Г.Актаева"
Подрядчик : ТОО "Кварц-Спецсервис"

Справка о стоимости выполненных работ и затрат по объекту :
" Капитальный ремонт системы отопления ГУ "Средняя школа №6 им.Г.Актаева"

за сентябрь 2014 года

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма	
		№32	18.08.2014г.	Наименование		Код	Наименование	Код
Наименование пусковых объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ							
	из графы № 1							
	С начала строительства по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	СМР в сметных базисных ценах 2001 г.	СМР в ценах 2013г.	Стоимость оборудования и материалов	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	НДС 12 %	Всего гр.4+7
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке	**11 404 692**			**10 182 761**			**1 221 931**	**11 404 692**
За отчетный месяц		**11 404 692**		**10 182 761**			**1 221 931**	**11 404 692**

ЗАКАЗЧИК :
Директор ГУ _____ **Жанғалиева Ш.С.**

ПОДРЯДЧИК :
Директор ТОО _____ **Асан Н.Ж.**

«Кварц-Спецсервис» ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН ГОРОД АКТОБЕ

Ф.№2В

Заказчик: ГУ "Средняя школа №6 им.Г.Актаева"
Подрядчик: ТОО "Кварц-Спецсервис"
Наименование объекта: Капитальный ремонт системы отопления ГУ "Средняя школа №6 им.Г.Актаева"
Адрес: г.Актобе, ул.Н.Кобландина 4

Акт выполненных работ
по объекту: Капитальный ремонт системы отопления ГУ "Средняя школа №6 им.Г.Актаева"

за сентябрь 2014 года

Составлено в ценах на 01.01.2001г.

№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат единица измерения		Кол-во	Стоимость ед.,тенге Всего з/прабочих строителей	экспл. машин в т.ч.з/п	Общая стоимость,тг Всего з/прабочих строителей	экспл. машин в т.ч.з/п	накладные расходы, тенге %	Затраты труда,ч-час рабочих-строителей на ед-цу	машинистов всего
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		Демонтаж существующей системы отопления									
		Трубопроводы									
Е16-6-1		Разборка трубопроводов отопления из труб д.20мм		160	22,46	1,58	3594	253	3952	0,1188	19
			м		20,88	0,6	3341	96	115	0,00292	0
Е16-6-1		Разборка трубопроводов отопления из труб д.20мм		140	22,46	1,58	3144	221	3458	0,1188	17
			м		20,88	0,6	2923	84	115	0,00292	0
Е16-6-1		Разборка трубопроводов отопления из труб д.20мм		850	22,46	1,58	19091	1343	20997	0,1188	101
			м		20,88	0,6	17748	510	115	0,00292	2
Е65-1-1		Разборка трубопроводов из труб д.20мм		380	51,07	0,69	19407	262	22064	0,332	126
			м		50,38	0,11	19144	42	115	0,001	0
Е16-6-4		Разборка трубопроводов отопления из труб д.32мм		400	22,46	1,58	8984	632	9881	0,1188	48
			м		20,88	0,6	8352	240	115	0,00292	1
Е65-1-2		Разборка трубопроводов из труб д.40мм		400	88,41	1,24	35364	496	40190	0,569	228
			м		87,17	0,2	34868	80	115	0,0017	1
Е65-1-3		Разборка трубопроводов из труб д.50мм		80	116,9	1,81	9352	145	10615	0,754	60
			м		115,09	0,29	9207	23	115	0,0026	0
Е16-10-4		Разборка трубопроводов отопления из труб д.76*3 мм		110	60,52	8,32	6657	915	6998	0,29	32
			м		52,2	3,12	5742	343	115	0,0152	2
Е16-10-4		Разборка трубопроводов отопления из труб д.76*3,5 мм		20	60,52	8,32	1210	166	1272	0,29	6
			м		52,2	3,12	1044	62	115	0,0152	0
Е16-10-4		Разборка трубопроводов отопления из труб д.108*4 мм		155	60,52	8,32	9381	1290	9861	0,29	45
			м		52,2	3,12	8091	484	115	0,0152	2
		Запорная арматура									
Е18-22-5		Демонтаж кранов воздушных д. 20мм		154	9		1386		1594	0,048	7
			комп		9		1386		115		

Е65-3-2	Демонтаж трехходового крана д.20 мм		114	81,18	0,18	9255	21	10622	0,457	52
		шт		81	0,02	9234	2	115	0,0002	0
Е65-3-2	Демонтаж кранов двойной регулировки д.15 мм		2	81,18	0,18	162	0	186	0,457	1
		шт		81	0,02	162	0	115	0,0002	0
Е65-3-2	То же д.20 мм		46	81,18	0,18	3734	8	4286	0,457	21
		шт		81	0,02	3726	1	115	0,0002	0
Е16-15-1	Демонтаж вентиля запорного муфт. д.15 мм		15	117,4	15,7	1761	236	1863	0,588	9
		шт		101,7	6,3	1526	95	115	0,028	0
Е16-15-1	Демонтаж вентиля запорного муфт. д.20 мм		20	117,4	15,7	2348	314	2484	0,588	12
		шт		101,7	6,3	2034	126	115	0,028	1
Е16-15-1	Демонтаж вентиля запорного муфт. д.25 мм		10	117,4	15,7	1174	157	1242	0,588	6
		шт		101,7	6,3	1017	63	115	0,028	0
Е16-15-1	Демонтаж вентиля запорного муфт.д.32 мм		2	117,4	15,7	235	31	248	0,588	1
		шт		101,7	6,3	203	13	115	0,028	0
Е16-15-1	Демонтаж вентиля запорного муфт.д.40 мм		12	117,4	15,7	1409	188	1490	0,588	7
		шт		101,7	6,3	1220	76	115	0,028	0
Е16-15-2	Демонтаж задвижек парал-ных д.50мм		2	117,4	15,7	235	31	248	0,588	1
		шт		101,7	6,3	203	13	115	0,028	0
Е16-15-1	Демонтаж вентиля запорного фланц.д.25 мм		12	117,4	15,7	1409	188	1490	0,588	7
		шт		101,7	6,3	1220	76	115	0,028	0
Е16-15-1	Демонтаж вентиля запорного фланц. д.32 мм		16	117,4	15,7	1878	251	1987	0,588	9
		шт		101,7	6,3	1627	101	115	0,028	0
Е65-3-2	Демонтаж крана проб. д.15 мм		35	81,18	0,18	2841	6	3261	0,457	16
		шт		81	0,02	2835	1	115	0,0002	0
Е65-3-2	Демонтаж крана проб. д.15 мм		66	81,18	0,18	5358	12	6149	0,457	30
		шт		81	0,02	5346	1	115	0,0002	0
Е65-3-2	Демонтаж крана проб. д.20 мм		6	81,18	0,18	487	1	559	0,457	3
		шт		81	0,02	486	0	115	0,0002	0
Е65-3-2	Демонтаж крана проб. д.25 мм		10	81,18	0,18	812	2	932	0,457	5
		шт		81	0,02	810	0	115	0,0002	0
	Отопительные приборы									
Е65-19-1	Демонтаж радиаторов		265	197,2	15,96	52258	4229	56001	1,2059	320
		шт		181,24	2,52	48029	668	115	0,0217	6
Е18-6-3	Демонтаж конвекторов		2,39	65,92	6,88	158	16	169	0,348	1
		кВт		59,04	2,58	141	6	115	0,0126	0
	Прямые затраты					**203083**		**224102**		
	Прочие работы при демонтаже существующей системы отопления									
П9-29-1	Мусор строительный-погрузка		25,39	27,1	27,1	688	688	433		
		т			18,97	0	482	90	0,03984	1
П9-29-2	Мусор строительный-разгрузка		25,39	38,6	38,6	980	980	617		

		т			27,02	0	686	90	0,05674	1
П8-10-1	Перевозка мусора строительного на 10км,		25,39	76,6	76,6	1945	1945	350		
		т			15,32	0	389	90	0,03217	1
	Прямые затраты					**3613**		**1401**		
	Монтаж системы отопления									
	Трубопроводы									
Е16-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стал. труб		770	68,3	4,95	52591	3812	54804	0,34155	263
	д.20 мм	м		60,03	1,86	46223	1432	115	0,00913	7
8-6-7	Трубы стальные сварные черные легкие 20*2,5 мм		1150	104		119600				
		м								
Е16-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стал. труб		535	68,3	4,95	36541	2648	38078	0,34155	183
	д.40 мм	м		60,03	1,86	32116	995	115	0,00913	5
8-6-10	Трубы стальные сварные черные легкие 40*3 мм		800	232		185600				
		м								
8-6-11	Трубы стальные сварные черные легкие 50*3 мм		30	295		8850				
		м								
8-6-68	Трубы стальные сварные черные легкие 76*3 мм		110	377		41470				
		м								
8-6-226	Трубы стальные сварные черные легкие 108*4 мм		100	734		73400				
		м								
8-6-226	Трубы стальные сварные черные легкие 108*4 мм		55	734		40370				
		м								
	Запорная арматура									
Е18-22-5	Установка кранов воздушных д. 20мм		103	65,51		6748		3065	0,138	14
		комп		25,88		2666		115		0
Е16-15-1	Установка трехходового крана д.20 мм		63	521,42	49,05	32849	3090	22610	1,6905	107
		шт		292,39	19,69	18421	1240	115	0,0875	6
9-4-62	Краны регулирущ.трехходовые д.20 мм		95	290		27550				
		шт								
8-9-5	Фланцы плоские д.20 мм		190	169		32110				
		шт								
Е16-15-1	Установка крана шарового д.20мм		73	521,42	49,05	38064	3581	26199	1,6905	123
		шт		292,39	19,69	21344	1437	115	0,0875	6
9-4-59	Краны шаровые д.20 мм		110	377		41470				
		шт								
8-9-5	Фланцы плоские д.20 мм		220	169		37180				
		шт								
Е16-15-1	Установка вентиля муфт. д.15 мм		10	521,42	49,05	5214	491	3589	1,6905	17
		шт		292,39	19,69	2924	197	115	0,0875	1
9-1-113	Вентили запорные муфтовые д.15мм		15	284		4260				
		шт								

8-9-4	Фланцы плоские д.15 мм		30	157		4710				
		шт								
Е16-15-1	Установка вентиля муфт. д.20 мм		13	521,42	49,05	6778	638	4666	1,6905	22
		шт		292,39	19,69	3801	256	115	0,0875	1
9-1-114	Вентили запорные муфтовые д.20 мм		20	316		6320				
		шт								
8-9-5	Фланцы плоские д.20 мм		40	169		6760				
		шт								
Е16-15-1	Установка вентиля муфт. д.25 мм		6	521,42	49,05	3129	294	2153	1,6905	10
		шт		292,39	19,69	1754	118	115	0,0875	1
9-1-114	Вентили запорные муфтовые д.25 мм		10	316		3160				
		шт								
8-9-6	Фланцы плоские д.25 мм		20	181		3620				
		шт								
	Отопительные приборы									
Е18-6-1	Установка чугунных радиаторов		505	4352,09	43,41	2197805	21922	81874	0,7843	396
		кВт		124,72	16,26	62984	8211	115	0,07938	40
	Прямые затраты					**3016149**		**237038**		
	Прочие работы при монтаже системы отопления									
Е65-26-4	Установка резьбы д.20 мм		227	22,41		5087		5850	0,1261	29
		шт		22,41		5087		115		
Е65-26-1	Установка контрогайки д.20 мм		227	22,43		5092		5855	0,1261	29
		шт		22,43		5092		115		
8-10-51	Сгоны стальные с муфтой и контрогайкой д.20 мм		340	106		36040				
		шт								
Е65-26-4	Установка резьбы д.15 мм		220	22,41		4930		5670	0,1261	28
		шт		22,41		4930		115		
8-10-50	Сгоны стальные с муфтой и контрогайкой д.15 мм		330	84		27720				
		шт								
Е16-15-2	Установка отводов с резьбой, контрогайкой д.до 50 мм		147	521,42	49,05	76649	7210	52757	1,6905	249
		шт		292,39	19,69	42981	2894	115	0,0875	
8-10-69	Спец.соединения стальные д.32 мм		220	478		105160				
		шт								
	Прямые затраты					**260678**		**70132**		
	Всего прямые затраты					**3 483 523**		**532 673**		
	Накладные расходы					**532 673**				
	Непредвиденные и ненормируемые расходы	*6%*				240 972				
	Итого					**4 257 168**				
	Временные здания и сооружения (1,8%*0,8)	*0,0144*				61 303				

Итого с временными зданиями		**4 318 471**
Допзатраты при производстве работ зимнее время	*2,079%*	89 781
Единовременное вознаграждение за выслугу лет	*1%*	43 185
На оплату дополнительных отпусков	*0,40%*	17 274
Итого в базовых ценах 2001 года,МРП=775тенге		**4 468 710**
Итого в текущих ценах 2013 года,МРП=1731тенге	*2,2340*	**9 983 099**
Налоги	*2%*	199 662
Итого в текущих ценах		**10 182 761**
НДС(12%)	*12%*	1 221 931
Всего по акту с учетом НДС (12%)		**11 404 692**

Заказчик:

Директор

ГУ "Средняя школа №6 им.Г.Актаева"

_____ Жанғалиева Ш.С.

Технадзор

ТОО "Актюбинская Компания ЭнергоСпецМонтаж"

_____ Аймаганбетов К.Б.

Подрядчик:

Директор

ТОО "Кварц-Спецсервис"

_____ Асан Н.Ж.

Счет-фактура № 221 от 7 октября 2014 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Кварц-Спецсервис"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 030140005782, Республика Казахстан, Актюбинская область, г. Актобе, пр. 312 стрелковой дивизии, 7,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 06001, № 0010730, от 26.01.2013

ИИК поставщика: KZ856010121000023394, в банке АО "Народный Банк Казахстана" , БИК HSBKKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №32 от 18.08.2014г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, г. Актобе, ул. Н. Кобландина, 4

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления:

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 030140005782, Товарищество с ограниченной ответственностью "Кварц-Спецсервис",Республика Казахстан, Актюбинская область, г. Актобе, пр. 312 стрелковой дивизии, 7

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 970240000740, ГУ "Средняя школа №6 им. Г.Актаева",Республика Казахстан, г. Актобе, ул. Н. Кобландина, 4

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ "Средняя школа №6 им. Г.Актаева"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 970240000740, Республика Казахстан, г. Актобе, ул. Н. Кобландина, 4

ИИК получателя: KZ95070103KSN0618000, в банке ГУ "Комитет Казначейства Министерства финансов РК" , БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капитальный ремонт системы отопления ГУ "Средняя школа №6 им. Г.Актаева"	шт	1	7 443 900,29	7 443 900,29	12%	893 268,03	8 337 168,32	0	
Всего по счету:					**7 443 900,29**		**893 268,03**	**8 337 168,32**		

Руководитель: Асан Н. Ж.

(Ф.И.О., подпись)

бухгалтер: Карамергенова А. А.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

бух галтер

(должность)

(Ф.И.О./подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ "Средняя школа №6 им. Г.Актаева",Республика Казахстан, г. Актобе, ул. Н. Кобландина, 4**	**970240000740**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Кварц-Спецсервис",Республика Казахстан, Актюбинская область, г. Актобе, пр. 312 стрелковой дивизии, 7, тел.: (87132) 55-11-61**	**030140005782**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	Договор №32 от 18.08.2014г. от "_____" _____ 20_____ года	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
221	**07.10.2014**		

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
				количество	цена за единицу	стоимость	сумма НДС, в KZT	сумма с НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Капитальный ремонт системы отопления ГУ "Средняя школа №6 им. Г.Актаева"		шт	1	8 337 168,32	8 337 168,32	893 268,03	8 337 168,32
			Итого	1	x	8 337 168,32	893 268,03	8 337 168,32

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации _____

Сдал (Исполнитель) Директор / / Асан Н.М. Принял (Заказчик) / /
должность *подпись* *расшифровка подписи* *должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П. М.П.

Заказчик: ГУ "Средняя школа №6 им.Г.Актаева"
Подрядчик : ТОО "Кварц-Спецсервис"

Типовая № **КС-3**
утверждена Постановлением
Госкомитета РК от 16.11.94г.
№ 73

Справка о стоимости выполненных работ и затрат по объекту :
" Капитальный ремонт системы отопления ГУ "Средняя школа №6 им.Г.Актаева"

за октябрь 2014 года

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма	
		№32	18.08.2014г.	Наименование		Код	Наименование	Код
Наименование пусковых объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ							
		из графы № 1						
	С начала стр-тва по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	СМР в сметных базисных ценах 2001 г.	СМР в ценах 2013г.	Стоимость оборудования и материалов	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	НДС 12 %	Всего гр.4+7
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке	**19 741 860,32**			**17 626 661,29**			**2 115 199,03**	**19 741 860,32**
За отчетный месяц		**8 337 168,32**		**7 443 900,29**			**893 268,03**	**8 337 168,32**

ЗАКАЗЧИК :
Директор ГУ _____ **Жанғалиева Ш.С.**

ПОДРЯДЧИК :
Директор ТОО _____ **Асан Н.Ж.**

Ф.№2В

Заказчик: ГУ "Средняя школа №6 им.Г.Актаева"
Подрядчик: ТОО "Кварц-Спецсервис"
Наименование объекта: Капитальный ремонт системы отопления ГУ "Средняя школа №6 им.Г.Актаева"
Адрес: г.Актобе, ул.Н.Кобландина 4

Акт выполненных работ
по объекту: Капитальный ремонт системы отопления ГУ "Средняя школа №6 им.Г.Актаева"

за октябрь 2014 года

Составлено в ценах на 01.01.2001г.

№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат единица измерения		Кол-во	Стоимость ед.,тенге Всего з/прабочих строителей	экспл. машин в т.ч.з/п	Общая стоимость,тг Всего з/прабочих строителей	экспл. машин в т.ч.з/п	накладные расходы, тенге %	Затраты труда,ч-час рабочих-строителей на ед-цу	машинистов всего
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		Монтаж системы отопления									
		Трубопроводы									
Е16-6-2		Прокладка трубопроводов отопления из стал. труб д.20 мм		380	68,3	4,95	25954	1881	27046	0,34155	130
			м		60,03	1,86	22811	707	115	0,00913	3
Е16-6-5		Прокладка трубопроводов отопления из стал. труб д.40 мм		265	68,3	4,95	18100	1312	18861	0,34155	91
			м		60,03	1,86	15908	493	115	0,00913	2
Е16-6-6		Прокладка трубопроводов отопления из стал. труб д.50 мм		30	89,12	9,94	2674	298	2726	0,4278	13
			м		75,3	3,71	2259	111	115	0,01813	1
Е16-10-4		Прокладка трубопроводов отопления из стал. труб д.76*3 мм		110	185,53	26	20408	2860	20217	0,83375	92
			м		150,08	9,74	16509	1071	115	0,0475	5
Е16-9-4		Прокладка трубопроводов отопления из стал. труб д.108*4 мм		100	185,53	26	18553	2600	18379	0,83375	83
			м		150,08	9,74	15008	974	115	0,0475	5
Е1-24-5		Срезка растительного грунта бульдозерами		27,5	6,06	6,06	167	167	50		0
			м3			2,1	0	58	87	0,00688	0
Е1-24-5		Надвижка растительного грунта бульдозером		27,5	6,06	6,06	167	167	55		0
			м3		0	2,08	0	57	97	0,00688	1
Е1-145-1		Планировка площадей грунтов 1гр. мехспособом		110	1,53	1,53	168	168	31		0
			м2			0,32	0	35	87	0,00105	1
Е1-134-1		Уплотнение слоя грунта одним проходом катка		27,5	32,01	32,01	880	880	266		2
			м3			11,13	0	306	87	0,03635	0
Е1-134-4		Добавлять за каждый проход катка		27,5	4,67	4,67	128	128	39		2
			м3			1,64	0	45	87	0,00535	0
Е1-135-1		Полив водой уплотняемого грунта		27,5	17,36	15	477	413	127	0,01403	2
			м3		1,86	3,43	51	94	87	0,01525	0
Е1-12-14		Разработка в отвал грунта 2 гр. экскаватором		99	41,55	39,26	4113	3887	1127	0,01587	2
			м3		2,29	10,8	227	1069	87	0,0375	4
Е1-164-2		Разработка вручную траншей в грунтах 2 гр.		13,2	347,44		4586		4678	2,44398	32

		м3		347,44		4586		102		0
Е1-164-2	Разработка уступов вручную в грунтах 2 гр.		13,25	251,77		3336		3403	1,771	23
		м3		251,77		3336		102		0
Е1-164-2	Разработка вручную в грунтах 2 гр.		13,2	140,51		1855		1892	1,01775	13
		м3		140,51		1855		102		0
Е1-134-1	Уплотнение слоя грунта одним проходом катка		13,2	25,23	5,65	333	75	225	0,1242	2
		м3		19,58		258	0	87		0
Е1-27-1	Засыпка траншей бульдозерами грунтов 1гр.		99	6,94	6,94	687	687	194	0	0
		м3			2,25	0	223	87	0,00864	1
Е1-134-1	Уплотнение слоя грунта одним проходом катка		99	25,23	5,65	2498	559	1686	0,1242	2
		м3		19,58		1938	0	87		0
Е1-164-2	Разработка уширений для колодцев вручную		9,9	347,44		3440		3508	2,44398	24
		м3		347,44		3440		102		0
Е1-166-1	Обратная засыпка вручную траншей грунтов 1гр.		9,9	140,51		1391		1419	1,01775	10
		м3		140,51		1391		102		0
Е1-134-1	Уплотнение слоя грунта одним проходом катка		9,9	25,23	5,65	250	56	169	0,1242	2
		м3		19,58		194	0	87		0
Е11-2-4	Устройство щебеночного подстилающего слоя		0,54	1945,45		1051		366	3,726	2
		м3		610,65		330		111		0
Е11-2-9	Устройство бетоного подстилающего слоя		0,54	7339,66		3963		391	4,209	2
		м2		652,05		352		111		0
Е6-1-20	Обетонирования плиты покрытия		0,11	7927,43	389,15	872	43	68	3,243	0
		м3		507,15	147,01	56	16	95	0,718	0
Е7-61-1	Разборка плит перекрытия теплотрассы		13,2	905,15	451,55	11948	5960	10145	2,664	35
		м3		453,6	156,39	5988	2064	126	0,60264	8
Е16-9-4	Разборка трубопроводов отопления из труб д.108*4 мм		55	60,52	8,32	3329	458	3499	0,29	16
		м		52,2	3,12	2871	172	115	0,0152	1
Е24-3-4	Прокладка в канале из стальных трубопроводэх д.100 мм		0,055	295121,13	72922,1	16232	4011	8603	600,3	33
		км		110486,25	23206,9	6077	1276	117	118,3375	7
Е22-12-3	Нанесение изоляции стальные трубопроводы д.100 мм		0,055	187182,69	21767,7	10295	1197	2044	134,55	7
		м		23546,25	8223,75	1295	452	117	40,1625	2
Е7-61-1	Укладка плит перекрытий канала		13,2	2212,73	705,54	29208	9313	14909	3,8295	51
		м3		652,05	244,35	8607	3225	126	0,94163	12
30-18-23	Плиты перекрытия канала		13,2	18800		248160				
		м3								
Е69-1-4	Пробивка отверстий в кирпичных стенах		2	1553,21	1088,65	3106	2177	1587	3,0673	6
		отв.		464,56	417,36	929	835	90	2,29	5
Е69-7-1	Заделкаа отверстий в кирпичных стенах		2	204	2,32	408	5	295	1,09	2
		отв.		163,35	0,36	327	1	90	0,0022	0
Е8-4-7	Боковая обмазочная изоляции битумом		0,5	252	4,78	126	2	24	0,2438	0
		м2		42,95	1,8	21	1	106	0,00875	0
	Прямые затраты					**438863**		**148031**		

	Запорная арматура									
Е18-22-5	Установка кранов воздушных д. 20мм		51	65,51		3341		1518	0,138	7
		комп		25,88		1320		115		0
Е16-15-1	Установка трехходового крана д.20 мм		32	521,42	49,05	16685	1570	11485	1,6905	54
		шт		292,39	19,69	9356	630	115	0,0875	3
Е16-15-1	Установка крана шарового д.20мм		37	521,42	49,05	19293	1815	13279	1,6905	63
		шт		292,39	19,69	10818	729	115	0,0875	3
Е16-15-1	Установка вентиля муфт. д.15 мм		5	521,42	49,05	2607	245	1794	1,6905	8
		шт		292,39	19,69	1462	98	115	0,0875	0
Е16-15-1	Установка вентиля муфт. д.20 мм		7	521,42	49,05	3650	343	2512	1,6905	12
		шт		292,39	19,69	2047	138	115	0,0875	1
Е16-15-1	Установка вентиля муфт. д.25 мм		4	521,42	49,05	2086	196	1436	1,6905	7
		шт		292,39	19,69	1170	79	115	0,0875	0
	Прямые затраты					**47662**		**32024**		
	Отопительные приборы									
Е18-6-1	Установка чугунных радиаторов		252,87	4352,09	43,41	1100513	10977	40997	0,7843	198
		кВт		124,72	16,26	31538	4112	115	0,07938	20
Е18-6-3	Установка конвекторов		2,39	1726,92	21,49	4127	51	489	1,0005	2
		кВт		169,74	8,05	406	19	115	0,03938	0
80-1-1	Стоимость блочного теплопункта с монтажом		1	1057943		1057943				
		к-т								
Е15-172-4	Двухслойная окраска радиаторов белилами		1109,3	164,61	0,09	182602	100	130918	0,7429	824
		м2		124,2	0,03	137775	33	95	0,00013	0
	Прямые затраты					**2345185**		**172404**		
	Прочие работы при монтаже системы отопления									
Е16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов д.50мм		1980	12,59		24928		27984	0,05762	114
		м		12,29		24334		115		0
Е16-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов д.100мм		265	12,73		3373		3745	0,05762	15
		м		12,29		3257		115		0
Е69-7-3	Заделкаа отверстий в бетонных перекрытиях		20	297,42	3,8	5948	76	3806	1,32	26
		отв.		210,85	0,61	4217	12	90	0,0044	0
Е69-16-3	Приготовление цементного раствора		0,05	2820,73	607,85	141	30	104	16,077	1
		м3		2212,88	97,65	111	5	90	0,667	0
Е65-26-4	Установка резьбы д.20 мм		113	22,41		2532		2912	0,1261	14
		шт		22,41		2532		115		
Е65-26-1	Установка контрогайки д.20 мм		113	22,43		2535		2915	0,1261	14
		шт		22,43		2535		115		
Е65-26-4	Установка резьбы д.15 мм		110	22,41		2465		2835	0,1261	14
		шт		22,41		2465		115		

Е16-15-2	Установка отводов с резьбой, контрогайкой д.до 50 мм		73	521,42	49,05	38064	3581	26199	1,6905	123
		шт		292,39	19,69	21344	1437	115	0,0875	
	Прямые затраты					**79987**		**70501**		
	Всего прямые затраты					**2 911 696**		**422 959**		
	Накладные расходы					**422 959**				
	Непредвиденные и ненормируемые расходы	*6%*				200 079				
	Итого					3 534 734				
	Временные здания и сооружения (1,8%*0,8)	*0,0144*				50 900				
	Итого с временными зданиями					3 585 634				
	Допзатраты при производстве работ зимнее время	*2,079%*				74 545				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет	*1%*				35 856				
	На оплату дополнительных отпусков	*0,40%*				14 343				
	Итого в базовых ценах 2001 года,МРП=775тенге					3 710 379				
	Итого в текущих ценах 2013 года,МРП=1731тенге	*2,2340*				8 288 986				
	Налоги	*2%*				165 780				
	Итого в текущих ценах					8 454 766				
	НДС(12%)	*12%*				1 014 572				
	Итого по акту с учетом НДС (12%)					9 469 337				
	Всего по акту согласно договора с учетом НДС (12%)					**8 337 168,32**				
	в т.ч.НДС(12%)					**893 268,03**				

Заказчик:

Директор

ГУ "Средняя школа №6 им.Г.Актаева"

_____ Жанғалиева Ш.С.

Технадзор

ТОО "Актюбинская Компания ЭнергоСпецМонтаж"

_____ Аймаганбетов К.Б.

Подрядчик:

Директор

ТОО "Кварц-Спецсервис"

_____ Асан Н.Ж.