ЗАКАЗЧИК: ТОО "Kazakhmys Energy" (Казахмыс Энерджи"
ПОДРЯДЧИК:ТОО "KZ Центр"
Договор №1320-190903-106805
от "01" 07 2013 г

А К Т
выполненных работ за сентябрь 2013 года
"Капитальный ремонт железнодорожных путей топливно-транспортного цеха Жезказганской ТЭЦ

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Капитальный ремонт участка ж/д пути №19								
1	Е28-19-6	Разборка пути на деревянных шпалах поэлементно, тип рельсов Р43 число шпал на 1 км 1600 шт	0,382	29 079,82	28 287,82	11 108	10 806	3 973	1 220,00	662
				792,00	8 837,54	303	3 376	108	35,00	19
		км								
2	Е28-10-11	Укладка пути отдельными элементами на деревянных шпалах при нераздельном скреплении рельсами длиной 12,5	0,382	135 287,12	134 654,08	51 680	51 438	9 401	752,00	287
				514,00	22 272,88	196	8 508	108	90,00	34
		км								
3	Е28-26-3	Балластировка пути на деревянных шпалах балластировочными машинами, балласт щебеночный	0,4439	121 188,04	120 487,04	53 795	53 484	13 117	1 030,00	457
				701,00	26 659,73	311	11 834	108	104,00	46
		1000м3								
4	Е28-32-3	Выправка и отделка пути с деревянными шпалами с применением выправочно-подбивочно-отделочной машины (ЭШП-09) на щебеночном балласте	0,382	41 820,94	41 302,46	15 976	15 778	2 771	693,00	265
				501,00	6 215,44	191	2 374	108	28,00	11
		км								
5	Е28-19-3	Установка противоугонов, тип рельсов Р43	18,04	2,26	0,00	41	0	44	3,00	54
				2,26	0,00	41	0	108	0,00	0
		100 шт								
6	Е28-25-1	Разборка обыкновенных стрелочных переводов	3	14 031,69	14 005,89	42 095	42 018	11 477	1 280,00	3 840

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				25,80	3 516,62	77	10 550	108	37,23	112
		компл								
7	Е28-22-3	Укладка поэлементно стреловыми кранами обыкновенных стрелочных переводов тип Р50, марка перевода 1:9	3	19 429,88	19 323,80	58 290	57 971	16 157	769,00	2 307
				101,00	4 885,87	303	14 658	108	95,08	285
		шт								
8	Ц20-301-6	Привод стрелочный на стрелке тип СП-6, на поверхности	3	38,60	1,75	116	5	4 988	1 030,00	3 090
				28,30	0,33	85	1	108	103,94	312
		шт								
		Материалы								
9	Прайс-лист	Стоимость костылей для железных дорог широкой колеи, сечение 16х16 мм, длина 165 мм с доставкой	2,37	145 572,35	0	345 006	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0
		т								
10	Прайс-лист	Балласт с доставкой	80	974,18	0	77 934	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0
		м3								
11	Прайс-лист	Стоимость шпал железнодорожных для колеи 1520 мм обрезных и необрезных, хвойных (кроме лиственницы) с доставкой	574	2 505,15	0	1 437 956	0	0	0	0
				0	0	0	0		0	0
		шт								
12	Прайс-лист	Стоимость щебня фракции 20-40мм с доставкой	443,9	2 078,26	0	922 540	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0
		м3								
13	Прайс-лист	Стоимость шурупов путевых размером 24х170 мм	0	145 572,35	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0
		т								
14	Прайс-лист	Стоимость брусьев хвойных (кроме лиственницы) для стрелочных переводов для железной дороги широкой колеи	33	28 340,06	0	935 222	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0
		м3								
		Всего прямые затраты				**3 951 759**	**231 500**			**10 962**
						1 508	**51 301**			**819**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				3 718 659				
		Накладные расходы, тенге				61 929				
		сметная з/плата (К=0,15)				9 289				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		нормативная трудоемкость, чел-ч (К=0,0005)				31				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				240 821				
		Всего				**4 254 509**				
		сметная з/плата				62 098				
		нормативная трудоемкость, чел-ч				11 812				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**4 254 509**				
		Итого по акту в текущих ценах 2011 года, МРПтек.=1512 тенге к=2,234				**9 504 573**				
		Налог(2%)				190 091				
		Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2%)				**9 694 664**				
		ИТОГО:				**9 694 664**				
		НДС(12%)				1 163 360				
		Всего к оплате с учетом НДС(12%)				**10 858 075**				

ЗАКАЗЧИК
Директор ЖТЭЦ
ТОО "Kazakhmys Energy" (Казахмыс Энерджи"

_____**Токтыбаев Г.З.**

ПОДРЯДЧИК
Директор
ТОО "KZ Центр"

_____**Бегленов С.К.**

Визы ЖТЭЦ

И.о.директора по ремонту — Т.Э.Ельчибеков

Начальник ТТЦ — Г.С.Манатов

Зам.начальника ПТО — Ю.Н.Пантелеева

Зам.начальника ПЭО — Ю.А.Хабарова

Инженер ПТО — К.В.Чередников