«УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный директор Карагандинской ОДТ
_____Аманов Б.Р.
«01» 11 20 12 г.

АКТ
ПРИЁМКИ ЗАКОНЧЕНЫХ КАПИТАЛЬНЫМ РЕМОНТОМ ЛИНЕЙНЫХ СООРУЖЕНИЙ

г. Караганда «01» 11 2012 г.

Приёмочная комиссия, назначенная Генеральным директором Карагандинской ОДТ Амановым Б.Р.
Приказом **№ 906** от **31. 08. 2012 г.**
В составе:
Председателя комиссии **Лялин И.Ю.** – заместителя Генерального директора-Технический директор
Зам. председателя комиссии **Мищенко Г.А. –** И.о.заместителя Технического директора по эксплуатации сетей телекоммуникаций
Членов комиссии:
Эксплуатационной организации
Артыкбаев А.О. - заместитель Технического директора по развитию сетей телекоммуникаций
Габидуллина Г.М. - главный технический руководитель по ОТ и ТБ;
Мусин Д.Ж. - И.о. начальника СЭ и РСТ
Сулейменов Н.К. - начальник ЦПиС
Сеймулдаев С.А. - начальник ОВА
Смагулов С.А. - директор Нуринского РУТ
Айтжанов К.М. - главный инженер Нуринского РУТ
Куприянчик А.И. - начальник ЛТЦ
Игнатов П.В. - инженер ОТ и ТБ
Жукушева Б.Е. - главный бухгалтер
Представителей Подрядчика:
Бегленов С.К. - директор ТОО « KZ Центр»

Руководствуясь Правилами и программой приёмки линейных сооружений, произвела приёмку работ по объекту ***«Капитальный ремонт распределительной сети Р-1 РШ-206 АТС п. Киевка Нуринский РУТ»***
и установила:
1. Работы выполнены ***ТОО «KZ Центр», дог. № 02-428-ДЗ от 17.05.2012 г.***
2. Объём выполненных работ:

	Виды работ	ед.изм.	Фактический объем работ	
			По проекту	Фактический
	РАЗДЕЛ 1.Спецстроительные работы			
	Разработка грунта 3 гр.баром	м3	449.4	452.08
	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий	кан.-км	1.37	1.161
	Прокладка трубки ПНД-63 в готовой траншее, масса 1 м до 0.6 кг	км	0.506	0.2
	Прокладка трубки ПНД-25 в готовой траншее, масса 1 м до 0.6 кг	км	4.28	3.915
	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	404.46	512.57
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	44.94	60.66
	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0.25 м3 в котлованах при площадио котлована до 100 м2	м3	47.62	47.62
	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0.25 м3 в котлованах глубиной до 3 м	м3	35.37	35.37
	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 2 м	м3	9.22	40.02
	Устройство колодца кабельной канализации ККТ-1 на пешеходной части улиц	шт	11	11
	Укладка железобетонной опорной плиты ПО-1	м3	1.65	1.65
	Устройство колодца кабельной канализации ККТ-2 на пешеходной части улиц	шт	13	13
	Укладка железобетонной опорной плиты ПО-2	м3	4.64	4.64
	Заполнение песком пустот между колодцем и стенкой котлована	м3	13.56	13.56
	Устройство ввода труб в колодцы	канал	53	55

	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	51,16	51,16
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	5,68	5,68
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 12 км, класс груза 1, 35,37м3х1,85т/м3	т	65,43	65,43
	Разные работы: устройство для вывода кабеля из канализации на стену с рытьем и засыпкой без прохода через стену	шт	57	58
	Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 3 группы	м3	2,43	4,4
	Устройство щебеночных оснований под ЯРК с пропиткой битумом	м2	5,4	5,4
	Установка ящика кабельного распределительного ЯРК средствами малой механизации	шт	8	8
	Засыпка ЯРК грунтом	м3	0,216	0,432
	Заливка ЯРК бетоном	м3	0,656	0,656
	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 2 м (под РШ)	м3	1	1
	Бетонирование люка колодца	м3	0	5,126
	Водоотлив из колодца	м3	0	6
	Чистка колодцев от ила и мусора	м3	0	8
	Чистка телеф.канализации при 25% засоренности канала	кан.-м	0	55
	РАЗДЕЛ 2.Монтажные работы			
	Разные работы: шкаф телефонный распределительный, емкость до 600х2, при установке на фундаменте	шкаф	1	1
	Прокладка кабеля в телефонной канализации: консоль в колодце двухместная	шт	26	26
	Прокладка кабеля в подземной канализации: кабель, масса 1 м до 1 кг	км	1,87	2,076
	Прокладка кабеля по стене бетонной, масса 1 м до 1 кг	м	224	0
	Кабели в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	4280	5375
	Муфты прямые парных кабелей в колодцах: муфта на кабеле с пластикатовой или винилитовой оболочкой, емкостью 10х2	шт	0	1
	Муфты разветвительные на 2 направления парных кабелей в колодцах: муфта на кабеле с пластикатовой или винилитовой оболочкой, емкостью 20х2	шт	2	2
	Муфты разветвительные на 2 направления парных кабелей в колодцах: муфта на кабеле с пластикатовой или винилитовой оболочкой, емкостью 50х2	шт	1	1
	Муфты разветвительные на 2 направления парных кабелей в колодцах: муфта на кабеле с пластикатовой или винилитовой оболочкой, емкостью 100х2	шт	1	1
	Муфты разветвительные на 2 направления парных кабелей в колодцах: муфта на кабеле с пластикатовой или винилитовой оболочкой, емкостью 2х2	шт	7	7
	Муфты разветвительные на 2 направления парных кабелей в колодцах: муфта на кабеле с пластикатовой или винилитовой оболочкой, емкостью 4х2	шт	4	4
	Разделка и включение кабелей и проводов, кабель емкостью: 10х2	конец	7	7
	Разделка и включение кабелей и проводов, кабель емкостью: 20х2	конец	1	1
	Установка и зарядка плинтов емк.10х2 в ЯРК	шт	90	90
	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 12 мм	шт	9	0
	Заземлитель вертикальный из угловой стали, 50х50х5	шт	0	9
	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	м	27	27
	Измерение сопротивления заземления методом трех земель	шт	9	9
	Комплекс измерений постоянным током смонтированных парных кабелей до и после включения в оконечные устройства	пар	90	90
	Материалы Заказчика			
	Кабели связи низкочастотные, марка ТППЭПЗ, диаметр жилы 0,4 мм, число пар 100	км	0,02	0,022
	Кабели связи низкочастотные, марка ТППЭПЗ, диаметр жилы 0,4 мм, число пар 50	км	0,2	0,2

	Кабели связи низкочастотные, марка ТППЭПЗ, диаметр жилы 0.4 мм, число пар 20	км	0.452	0.452
	Кабели связи низкочастотные, марка ТППЭПЗ, диаметр жилы 0.4 мм, число пар 10	км	0.695	0.77
	Кабель МКПЭпЗ 4х2	км	0.619	0.61
	Кабель МКПЭпЗ 3х2	км	0.215	0.505
	Кабель МКПЭпЗ 2х2	км	1.8	1.782
	Кабель МКПЭпЗ 1х2	км	2.78	3
	Муфта компр.разв. на 100 пар(20/33)-S10э	шт	1	1
	Муфта компр.разв. на 50 пар(13/25)-1эп	шт	1	1
	Муфта компр.разв. на 20 пар(11/20)-1эп	шт	2	2
	Муфта компр.разв. на 10 пар(7/13)-1эп	шт		1
	Муфта ММКРг-4-1эп	шт	4	4
	Муфта ММКРг-2-1эп	шт	7	0
	Муфта ММКРг-3-1эп	шт	0	3
	Муфта ММКРг-5-1эп	шт	0	4
	Шкаф распределительный на 600 пар	шт	1	1
	Консоль двухместная ККЧ-2 с болтом консольным	шт	26	26
	Болт консольный	шт	26	26
	Трубы полиэтиленовые ПНД-25	м	4280	3915
	Трубы полиэтиленовые ПНД-63	м	1873	1361
	Колодец кабельной канализации ККТ-1	шт	11	11
	Железобетонная опорная плита ПО-1	шт	11	11
	Колодец кабельной канализации ККТ-2	шт	13	13
	Железобетонная опорная плита ПО-2	шт	13	13
	Люк для кабельного колодца легкого типа Л с запорн.устр.-м	шт	24	24
	Ящик кабельный распределительный ЯРК-МХ 10	шт	7	7
	Ящик кабельный распределительный ЯРК-МХ 20	шт	1	1

3. Оценка выполненных работ _____
4. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:
   Всего ***8 955,397*** тыс. тенге без учета НДС,
   в том числе:
   - строительно-монтажных работ ***8 955,397*** тыс. тенге без учета НДС,
5. Фактическая стоимость принимаемых в эксплуатацию линейных сооружений
   Всего _____ тыс. тенге без учета НДС,
   в том числе:
   - строительно-монтажных работ _____ тыс. тенге без учета НДС,
6. Недоделки и дефекты, выявленные приёмочной комиссией_____
7. Линейные сооружения ***распределительная сеть Р -1 РШ-206 АТС п. Киевка***
. принимаются в эксплуатацию ***Нуринским РУТ***
8. Приложения к акту
   1. Справка о готовности капитально отремонтированных сооружений к приёмке
   2. Акты скрытых работ
   3. Протоколы измерений
   4. Исполнительные схемы

Председатель рабочей комиссии **Лялин И.Ю.** _____

Заместитель председателя **Мищенко Г.А.** _____

Артыкбаев А.О. _____ **Купрнянчик А.И.** _____

Габидуллина Г.М. _____ **Игнатов П.В.** _____

Мусин Д.Ж. _____ **Жукушева Б.Е.** _____

Сулейменов Н.К. _____

Сеймулдаев С.А. _____ Представители Подрядчика:

Смагулов С.А. _____ **Бегленов С.К.** _____

Айтжанов К.М. _____