сент.
СК 3
1-1-190200-21

ЗАКАЗЧИК : ЖТЭЦ ТОО "Корпорация Казахмыс"
ПОДРЯДЧИК: ТОО"KZ Центр
Договор №Д1111-190922-156347 от 04.11.2011 г

А К Т

выполненных работ за декабрь 2011 года
по замене дефектного участка железнодорожного пути № 15 ЖТЭЦ
(капитальный ремонт , приводящий к увеличению стоимости)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Коэффициент 1,15 к нормама труда, основной з/плате рабочих, затратам на эксплуатацию машин, втом числе заработной плате рабочих, обслуживающих машины. Производство строительных работ на открытых и полуоткрытых производственных площадках в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта. СН РК 8.02-05-2002, прил.4п.3							
1	E0101-25-2	Срезка загрязненной корки балласта *м3*	48,75	12,87 —	12,87 3,52	627 —	627 172	166 97
2	C01031-A36-1	Погрузка мусора *т*	22	25,7 —	— —	565 —	— —	— —
3	C010333-A4-1	Перевозка мусора на 3,7 км *тн*	22	39,76 8,88	— —	875 195	— —	195 100
4	E0128-10-5	Укладка пути отдельными элементами на деревянных шпалах при нераздельном скреплении рельсами длиной 12,5 м типа Р50 *км*	0.325	340630,68	166367,45	110 705	54 069	72 088

				156543,75	28296,3	50 877	9 196	120
5	прайс-лист	Болты для рельсовых стыков, кл 8.8, д 24 мм, *тн*	0,1814	160174,27		29 056		
6	прайс-лист	Костыли для железных дорог широкой колеи сечением 16х16мм, дльной 165 мм, *тн*	1,682	146445,05		246 321		
7	прайс-лист	Накладки для рельсов Р50, *тн*	1,638	148504,43		243 250		
8	прайс-лист	Подкладки для рельсов Р50, *тн*	5,57	148504,43		827 170		
9	прайс-лист	Шпалы пропитанные тип П, *шт*	572	2562,79		1 465 916		
10	Е0128-26-3	Балластировка пути на деревяных шпалах применением механизированного интрумента, щебеночным балластом, *1000м3*	0,153	324058,7 181383,75	142674,95 32232,4	49 581 27 752	21 829 4 932	39 220 120
11	прайс-лист	Балласт щебеночный, *м3*	115,02	1880		216 238		
12	Е0128-32-3	Выправка и отделка пути с деревяными шпалами с прменением выправочно-подбивочно-отделочной машины на щебеночном балласте, *км*	0,325	167267,41 162236,25	5031,66 1921,92	54 362 52 727	1 635 625	64 022 120
		Всего прямые затраты				**3 244 665**	**78 161**	
						131 551	**14 924**	
		Накладные расходы, тенге				175 691		

Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)		205 221
Зимнее удорожание 4,3 %		155 900
Выслуга лет 1 %		36 256
Дополнительные отпуска 0,4%		14 502
Всего по смете	**тенге**	**3 832 235**
В ценах 2011г с к = 1,951	тенге	7 476 691
Налоги ,сборы, обязательные платежи (2 %)	тенге	149 534
НДС 12 %		915 147
Всего по смете	**тенге**	**8 541 372**

ЗАКАЗЧИК
Директор ЖТЭЦ
ТОО"Корпорация Казахмыс"

_____ Сыздыков Д.К.

ПОДРЯДЧИК
Директор ТОО "KZ Центр"

_____ С.К.Бегленов

Визы ЖТЭЦ :

Главный инженер	Никитин Е.Н
Начальник ТТЦ	Манатов Г.С.
Начальник ПТО	Ашкенова Ж.К.
Начальник ПЭО	Хабарова Ю.А.