20.12.2013

"SANA-2001" Версия 18-2.21 от 1.11.13 г.

Цены региона Восточно-Казахстанская обл.

Форма 2В

Подрядная организация:
ТОО "Дороги Востока"
адрес: РК, ВКО, г. Усть-Каменогорск,с. Меновное, ул. Шоссейная 26
БИН960940001653
ИИК KZ71319B010003898299
БИК ABKZKZKX
В ВК филиал АО "БТА БАНК"

Субподрядная организация:
ТОО "ЭКСПЕРТИЗАиАНАЛИТИКА"
г. Усть-Каменогорск, ул. Краснознаменная 149б
БИН 090840016675
ИИК KZ509470398000072951
БИК ALFAKZKA
АО "Альфа Банк"

Наименование объекта: Благоустройство территории по пр. Сатпаева (в районе Легкоатлетического манежа и Дворца Единоборств"
Договор № от 10.10.2013 г.

Акт №1
приемки выполненных работ за декабрь
(локальная смета 4-1-1)
Наружное освещение

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е33-204-1	Установка стальных опор массой до 0,5 т и количеством анкерных болтов до 8 на наружных фундаментах "с поля"								
		опора	1	2851,29 / 1977,75	388,97 / 142,38	2851 / 1978	389 / 142	2226 / 105	12 / 2,34	12 / 2
2	99-1-201(пл)	Опора металлическая однорожковая								
		шт	1	19319		19319				

3	Е33-204-1	Установка стальных опор массой до 0,5 т и количеством анкерных болтов до 8 на наружных фундаментах "с поля" т.ч. п.3.120: ктрр1=0,5; ктрм1=0,5; кзпр1=0,5; кэкс1=0,5; кзпм1=0,5;	15	1484,96	–	22274	–	15575	6	90
		опора		988,88	–	14833	–	105	1,17	18
4	99-1-202(пл)	Опора металлическая двухрожковая	15	9482		142230				
		шт								
5	Е1-14-2	Разработка траншей шириной 0,5 м и глубиной до 0,7 м в грунтах 2 группы	50	16,15	16,15	808	808	204	–	–
		м3 грунта		–	4,19	–	210	97	0,01478	1
6	Е16-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 50 мм	10	620,54	0,64	6205	6	1363	0,584	6
		м трубопровода		106,2	0,25	1062	3	128	0,0012	–
7	Е21-4-2	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 6 мм2	520	10,33	1,1	5372	572	5554	0,0581	30
		м		9,23	0,66	4800	343	108	0,0029	2
9	16-1-138	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 4х25 мм2	0,27	179800		48546				
		1000м								
10	16-1-381	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	0,25	63700		15925				
		1000м								
11	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	50	6,48	6,48	324	324	102	–	–
		м3 грунта		–	2,1	–	105	97	0,00806	–
12	Ц8-358-3	Светильники, устанавливаемые вне зданий	1	964,71	440,84	965	441	355	1,46	1
		шт		283,24	91,46	283	91	95	0,534	1

13 17-3-10	Светильники, тип ЖКУ03-250-001-У1	1	9380		9380				
	шт								
14 Ц8-545-1	Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов до 10	15	843,5	19,5	12653	293	6859	3	45
	шт		479	2,3	7185	35	95	0,013	–
15 18-3-53	Коробка протяжная (ТУ36-1689-78), тип У994 У2	15	244		3660				
	шт								
16 17-6-1	Лампы Днат-250	1	930,78		931				
	шт								
17 Ц8-594-1	Монтаж светильника "Шар"	30	269,9	98	8097	2940	4304	0,76	23
	шт		122	29	3660	870	95	0,17	5
18 99-1-100	Светильник типа "Шар"	30	1016		30480				
	шт								
19 99-1-102	Лампа энергосберегающая	30	192		5760				
	шт								
	Всего прямые затраты				**335780**	**5773**			**207**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				**33801**	**1799**			**29**
					296207				
	Накладные расходы, тенге				36542				
	- заработная плата, тенге				5481				
	- трудоемкость, чел-ч				18				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				22339				
	Всего				**394661**				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				3947				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				1579				

Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**400187**
Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге	**894018**
- материалы, тенге	661726
- сметная заработная плата, тенге	104120
Налог (2 %)	17880
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**911898**
НДС (12 %)	109428
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**1021326**

Генподрядчик _____ Тоганасов Т.Д.

Подрядчик _____ Авдюнин С.Н.