25.11.2013

"SANA-2001" Версия 17-2.20 от 5.09.13 г. Цены региона Восточно-Казахстанская обл. Форма 2В

Подрядная организация:
ТОО "Дороги Востока"
адрес: РК, ВКО, г. Усть-Каменогорск,с. Меновное, ул. Шоссейная 26
БИН960940001653
ИИК KZ71319B010003898299
БИК ABKZKZKX
В ВК филиал АО "БТА БАНК"

Субподрядная организация:
ТОО "ЭКСПЕРТИЗАиАНАЛИТИКА"
г. Усть-Каменогорск, ул. Краснознаменная 149б
БИН 090840016675
ИИК KZ509470398000072951
БИК ALFAKZKA
АО "Альфа Банк"

Наименование объекта: Благоустройство территории по пр. Сатпаева (в районе Легкоатлетического манежа и Дворца Единоборств"
Договор № от 10.10.2013 г.

**Акт №1**
**приемки выполненных работ за ноябрь**
**(локальная смета 4-1-1)**
Наружное освещение

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

| №№ п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат / *Единица измерения* | Кол-во | Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов | Накладные расходы, тенге / % | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу | Затраты труда: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Е33-204-1 | Установка стальных опор массой до 0,5 т и количеством анкерных болтов до 8 на наружных фундаментах "с поля" | 23 | 2851,47 | 388,97 | 65584 | 8946 | 51201 | 12 | 276 |
| | | *опора* | | 1977,75 | 142,38 | 45488 | 3275 | 105 | 2,34 | 54 |
| 2 | 99-1-201(пл) | Опора металлическая однорожковая | 23 | 19319 | | 444337 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Е33-204-1 | Установка стальных опор массой до 0,5 т и количеством анкерных болтов до 8 на наружных фундаментах "с поля" т.ч. п.3.120: ктрр1=0,5; ктрм1=0,5; кзпр1=0,5; кэкс1=0,5; кзпм1=0,5; | 25 | 1473,63 | – | 36841 | – | 25958 | 6 | 150 |
| | | *опора* | | | | | | | | |
| | | | | 988,88 | – | 24722 | – | 105 | 1,17 | 29 |
| 4 | 99-1-202(пл) | Опора металлическая двухрожковая | 27 | 9482 | | 256014 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 5 | Е1-14-2 | Разработка траншей шириной 0,5 м и глубиной до 0,7 м в грунтах 2 группы | 606 | 16,15 | 16,15 | 9787 | 9787 | 2463 | – | – |
| | | *м3 грунта* | | | | | | | | |
| | | | | – | 4,19 | – | 2539 | 97 | 0,01478 | 9 |
| 6 | Е22-1-1 | Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-6 диаметром 100 мм с соединением асбестоцементными муфтами | 0,09 | 388495,47 | 1984,82 | 34965 | 179 | 5457 | 270 | 24 |
| | | *км трубопровода* | | | | | | | | |
| | | | | 45900 | 749,25 | 4131 | 67 | 130 | 3,66 | – |
| 7 | Е16-13-1 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 50 мм | 1641 | 620,54 | 0,64 | 1018306 | 1050 | 223596 | 0,584 | 958 |
| | | *м трубопровода* | | | | | | | | |
| | | | | 106,2 | 0,25 | 174274 | 410 | 128 | 0,0012 | 2 |
| 8 | 8-4-39 | Муфта, d=50 мм | 0,1 | 369 | | 37 | | | | |
| | | *10шт* | | | | | | | | |
| 9 | Е21-4-2 | Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 6 мм2 | 1800 | 10,33 | 1,1 | 18594 | 1980 | 19226 | 0,0581 | 105 |
| | | *м* | | | | | | | | |
| | | | | 9,23 | 0,66 | 16614 | 1188 | 108 | 0,0029 | 5 |
| 10 | 16-1-139 | Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 4х35 мм2 | 0,868 | 235500 | | 204414 | | | | |
| | | *1000м* | | | | | | | | |
| 11 | 16-1-138 | Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 4х25 мм2 | 0,526 | 179800 | | 94575 | | | | |
| | | *1000м* | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 16-1-381 | Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2 | 0,405 | 63700 | | 25799 | | | | |
| | | *1000м* | | | | | | | | |
| 13 | Е1-27-2 | Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м | 407 | 6,48 | 6,48 | 2637 | 2637 | 829 | – | – |
| | | *м3 грунта* | | | | | | | | |
| | | | | – | 2,1 | – | 855 | 97 | 0,00806 | 3 |
| 14 | Ц8-358-3 | Светильники, устанавливаемые вне зданий | 23 | 964,71 | 440,84 | 22188 | 10139 | 8188 | 1,46 | 34 |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| | | | | 283,24 | 91,46 | 6515 | 2104 | 95 | 0,534 | 12 |
| 15 | 17-3-10 | Светильники, тип ЖКУ03-250-001-У1 | 23 | 9380 | | 215740 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 16 | Ц8-545-1 | Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов до 10 | 1 | 843,5 | 19,5 | 844 | 20 | 457 | 3 | 3 |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| | | | | 479 | 2,3 | 479 | 2 | 95 | 0,013 | – |
| 17 | 18-3-53 | Коробка протяжная (ТУ36-1689-78), тип У994 У2 | 1 | 244 | | 244 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 18 | 17-6-1 | Лампы Днат-250 | 23 | 930,78 | | 21408 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 19 | Ц8-594-1 | Монтаж светильника "Шар" | 54 | 269,9 | 98 | 14575 | 5292 | 7746 | 0,76 | 41 |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| | | | | 122 | 29 | 6588 | 1566 | 95 | 0,17 | 9 |
| 20 | 99-1-100 | Светильник типа "Шар" | 54 | 1016 | | 54864 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 21 | 99-1-102 | Лампа энергосберегающая | 54 | 192 | | 10368 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 23 | 1-4-83 | Сталь полосовая 40х4 мм (ГОСТ 103-76) | 0,01633 | 46400 | | 758 | | | | |
| | | *т* | | | | | | | | |
| 25 | 1-4-85 | Сталь угловая 50х50 мм (ГОСТ 8509-86) | 0,01529 | 47200 | | 722 | | | | |
| | | *т* | | | | | | | | |
| 27 | 18-3-2 | Шкафы (панели) | 1 | 44474,4 | | 44474 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Всего прямые затраты** | **2598075** | **40030** | **1591** |
| | **278811** | **12006** | **123** |
| В том числе стоимость: материалов, тенге | 2279233 | | |
| Накладные расходы, тенге | 345121 | | |
| - заработная плата, тенге | 51768 | | |
| - трудоемкость, чел-ч | 173 | | |
| Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) | 176592 | | |
| **Всего** | **3119788** | | |
| Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %) | 31198 | | |
| На оплату дополнительных отпусков (0,4 %) | 12479 | | |
| **Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге** | **3163465** | | |
| **Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге** | **7067181** | | |
| - материалы, тенге | 5091807 | | |
| - сметная заработная плата, тенге | 862909 | | |
| Налог (2 %) | 141344 | | |
| **Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)** | **7208525** | | |
| НДС (12 %) | 865023 | | |
| **Всего по акту с учетом НДС (12 %)** | **8073548** | | |

Генподрядчик _____ Тоганасов Т.Д.

Подрядчик _____ Хасис А.Г.

Поверно: