Цены региона Восточно-Казахстанская обл. Форма 2В

Генподрядчик :ТОО"Горсвет LTD"
Субподрядчик: ТОО"Экспертиза и Аналитика"
Наименование объекта: Содержание и текущий ремонт сетей уличного освещения и гирлянд г.Усть-Каменогорска в 2013г.
По договору № 01-2013(СП) от 01.03.2013г.

Акт
приемки выполненных работ №9 от 30.07.2013г.
Электромонтажные работы по восстановлению теннисного корта в г.Усть-Каменогорск.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 3.01.13)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е11-25-1 (ДМ									
		Разборка покрытий из тротуарной плитки ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	20	141,93	17,01	2839	340	3230	0,7584	15
		м2 покрытия		124,92	6,38	2498	128	123	0,03112	1
2	Е1-164-2									
		Разработка вручную траншеи для прокдладки кабеля	32	218,93	–	7006	–	7917	1,54	49
		м3 грунта		218,93	–	7006	–	113	–	–
3	Ц8-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	300	26,4	3,1	7920	930	5586	0,11	33
		м кабеля		19,1	0,5	5730	150	95	0,003	1
4	99-8-6(пл)	Кабель АВВГ (4*25)мм2	200	155		31000				
		м								
5	99-8-8(пл)	Кабель АВВГ (4*6)мм2	100	70		7000				
		м								

6	Е1-166-2	Засыпка вручную траншейК=0,700;	22,4	134,1	–	3004	–	3395	0,972	22
		м3 грунта								
				134,1	–	3004	–	113	–	–
7	Е11-25-1	Устройство покрытий из тротуарной плитки б/у по готовому подстилающему слою	20	178,07	21,26	3561	425	4037	0,948	19
		м2 покрытия								
				156,15	7,97	3123	159	123	0,0389	1
8	Ц8-144-6 (ДМ									
		Отсоединение жил проводов или кабелей от автоматов , сечение до 100 мм2 ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кзпр1=0,4; кэкс1=0,4; кзпм1=0,4; кмат1=0;	36	22,52	–	811	–	770	0,112	4
		шт								
				22,52	–	811	–	95	–	–
9	Ц8-144-4 (ДМ									
		Отсоединение жил проводов или кабелей, от автоматов сечение до 35 мм2 ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кзпр1=0,4; кэкс1=0,4; кзпм1=0,4; кмат1=0;	4	11,8	–	47	–	45	0,068	–
		шт								
				11,8	–	47	–	95	–	–
10	Ц8-526-1 (ДМ									
		Демонтаж автоматов ВА-25А ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кзпр1=0,4; кэкс1=0,4; кзпм1=0,4; кмат1=0;	6	96,08	5,28	576	32	523	0,4	2
		шт								
				90,8	0,92	545	6	95	0,0052	–
11	Ц8-526-1 (ДМ									
		Демонтаж автоматов ВА-10А ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кзпр1=0,4; кэкс1=0,4; кзпм1=0,4; кмат1=0;	2	96,08	5,28	192	11	175	0,4	1
		шт								
				90,8	0,92	182	2	95	0,0052	–
12	Ц8-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А	6	501,2	13,2	3007	79	1307	1	6
		шт								
				227	2,3	1362	14	95	0,013	–
13	99-8-15(пл)	Автомат ВА-25А	6	148		888				
		шт								

14	Ц8-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток 10 А	2	501,2	13,2	1002	26	436	1	2
		шт								
				227	2,3	454	5	95	0,013	–
15	99-8-16(пл)	Автомат ВА-10А	2	148		296				
		шт								
16	Ц8-144-6	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, сечение до 150 мм2	36	57	–	2052	–	1926	0,28	10
		шт								
				56,3	–	2027	–	95	–	–
17	Ц8-144-4	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, сечение до 35 мм2	4	29,9	–	120	–	112	0,17	1
		шт								
				29,5	–	118	–	95	–	–
18	Е99-1-1	Ревизия ТП,наладочные работы.К=2,000;	32	370	–	11840	–	–	–	–
		ч/час								
				370	–	11840	–	–	–	–
19	Е1-164-2	Разработка вручную траншеи для прокдладки кабеля	4,8	218,93	–	1051	–	1188	1,54	7
		м3 грунта								
				218,93	–	1051	–	113	–	–
20	Ц8-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	30	26,4	3,1	792	93	559	0,11	3
		м кабеля								
				19,1	0,5	573	15	95	0,003	–
21	99-8-6(пл)	Кабель АВВГ (4*25)мм2	30	155		4650				
		м								
22	Е1-166-2	Засыпка вручную траншейК=0,700;	3,36	134,1	–	451	–	510	0,972	3
		м3 грунта								
				134,1	–	451	–	113	–	–
23	99-12-3	Правка опор	3	1295		3885				
		шт								
24	0-24-8	Автомобиль ГАЗ-52	40	2337,1		93484				
		маш/час								
		Всего прямые затраты				**187474**	**28900**			**177**

	40822	**7411**	**3**
В том числе стоимость: материалов, тенге	117753		
Накладные расходы, тенге	31716		
- заработная плата, тенге	4757		
- трудоемкость, чел-ч	16		
Стоимость демонтируемых материалов, тенге	2218		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	13284		
Всего	**232475**		
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	2325		
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	930		
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**235730**		
Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге	**526621**		
- материалы, тенге	263060		
- сметная заработная плата, тенге	125651		
Налог (2 %)	10532		
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**537153**		
НДС (12 %)	64458		
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**601611**		

Генподрядчик: ТОО"Горсвет LTD"

Директор: В.А.Гайворонский

Субподрядчик: ТОО"Экспертиза и Аналитика"

Директор: А.Г.Хасис