"SANA-2001" Версия 17-2.20 от 5.09.13 г. Цены региона Восточно-Казахстанская обл. Форма 2В

Заказчик: ТОО "Горсвет LTD"

Подрядчик: ТОО "Экспертиза и Аналитика"

Объект: Текущий ремонт сетей наружного освещения по Самарскому шоссе на участке от путепровода до пр.Сатпаева.

Договор: № 24 от 21.11.2013г.

АКТ № 2 от 25.11.2013г.

приемки выполненных работ за ноябрь 2013г.

Текущий ремонт сетей наружного освещения по Самарскому шоссе на участке от путепровода до пр.Сатпаева.

Составлен в ценах 2001 г. (цены)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е33-204-1	Установка стальных опор массой до 0,5 т и количеством анкерных болтов до 8 на наружных фундаментах "с поля" / *опора*	25	4415,35 / 1977,75	1831,4 / 625,01	110384 / 49444	45785 / 15625	68322 / 105	12 / 2,34	300 / 59
2	99-1-18	Опора металлическая / *шт*	25	21663		541575				
3	Ц8-595-3	Установка светильников ЖКУ16-250 / *шт*	25	705 / 356	297 / 84,4	17625 / 8900	7425 / 2110	10460 / 95	2,06 / 0,493	52 / 12
4	99-1-99	Светильник ЖКУ-16-250 / *шт*	25	6968		174200				
5	99-8-1	Лампа ДНАТ-250 / *шт*	25	959		23975				
6	Ц8-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг(зарядка светильников)К=2,500; / *м кабеля*	62,5	27,7 / 19,7	2,1 / 0,5	1731 / 1231	131 / 31	1199 / 95	0,1 / 0,003	6 / –

7 16-1-109	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 2х2,5 мм2К=1,100;	0,06875	16900		1162				
	1000м								
8 Ц8-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А	1	501,2	13,2	501	13	218	1	1
	шт								
			227	2,3	227	2	95	0,013	–
9 99-1-19	Автомат ВА-47-29 1р 25А	1	74		74				
	шт								
10 Ц8-545-5	Коробка с зажимами, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, для кабелей или проводов сечением до 10 мм2, количество зажимов до 4К=2,000;	50	688,6	22,6	34430	1130	16592	2	100
	шт								
			347	2,3	17350	115	95	0,013	1
11 99-8-27(пл)	Распред.коробка	25	51		1275				
	шт								
12 Ц8-144-2	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, сечение до 6 мм2К=2,000;	50	22,7	–	1135	–	1069	0,13	7
	шт								
			22,5	–	1125	–	95	–	–
13 99-8-33(пл)	Соединитель кабельный	25	19		475				
	шт								
14 Ц8-149-1	Кабели, подвешиваемые на тросе, масса 1 м до 1 кг	800	196,8	46,3	157440	37040	25004	0,14	112
	м кабеля								
			22,5	10,4	18000	8320	95	0,061	49
15 99-1-16	Трос	800	59		47200				
	м								
16 Ц8-144-5	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, сечение до 70 мм2К=4,000;	100	33	–	3300	–	3097	0,18	18
	шт								
			32,6	–	3260	–	95	–	–
17 Е1-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 3 группыК=25,000;	25	167,18	–	4180	–	4723	1,21	30
	м3 грунта								
			167,18	–	4180	–	113	–	–
18 Е1-145-6	Планировка площадей вручную	57	25,65	–	1462	–	1418	0,163	9
	м2 спланированной площади								
			25,65	–	1462	–	97	–	–

Всего прямые затраты	**1122124**	**91524**	**635**
	105179	**26203**	**121**
В том числе стоимость: материалов, тенге	925421		
Накладные расходы, тенге	132102		
- заработная плата, тенге	19815		
- трудоемкость, чел-ч	66		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	75254		
Всего	**1329480**		
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	13295		
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	5318		
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**1348093,00**		
Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге	**3011639,53**		
- материалы, тенге	2067391,00		
- сметная заработная плата, тенге	379356,00		
Налог (2 %)	60232,79		
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**3071872,32**		
НДС (12 %)	368624,68		
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**3440497,00**		

Заказчик:
Директор ТОО "Горсвет LTD"

_____ В.А. Гайворонский

Подрядчик:
Директор ТОО "Экспертиза и Аналитика"

_____ А.Г. Хасис