"SANA-2001" Версия 18-2.21 от 1.11.13 г.

Цены региона Восточно-Казахстанская обл.

Форма 2В

Заказчик:

ТОО "Востокэнергосервис"

адрес:г. Усть-Каменогорск, ул. Краснознаменная 149б

БИН990840004838

ИИК KZ048560000000018060

БИК KCJBKZKX

АО "Банк ЦентрКредит"

Подрядная организация:

ТОО "ЭКСПЕРТИЗАиАНАЛИТИКА"

г. Усть-Каменогорск, ул. Краснознаменная 149б

БИН 090840016675

ИИК KZ509470398000072951

БИК ALFAKZKA

АО "Альфа Банк"

Наименование объекта: Текущий ремонт помещений здания, расположенного по адресу: Краснознаменная 149 б

Акт №1

приемки выполненных работ за декабрь

(локальная смета 1-1-1)

Текущий ремонт помещений здания, расположенного по адресу: Краснознаменная 149 б

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 11.10.13)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Диспетчерская								
1	Е63-6-1	Снятие обоев простых и улучшенных	173	28,52	–	4934	–	6118	0,15795	27
		м2		28,52	–	4934	–	124	0,00014	–
2	Е62-36-1	Очистка вручную потолков от известковой окраски	36	43,37	–	1561	–	1936	0,2403	9
		м2		43,37	–	1561	–	124	–	–

3	Е15-64-3	Сплошное выравнивание поверхностей стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм-первый слой	173	378,64	6,34	65505	1097	31285	0,7067	122
		м2 оштукатуриваемой поверхности		143,08	2,76	24753	477	124	0,01063	2
4	Е15-64-4	Сплошное выравнивание поверхностей потолков (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм-первый слой	36	527,46	7,28	18989	262	8986	0,85931	31
		м2 оштукатуриваемой поверхности		198,16	3,14	7134	113	124	0,0123	–
5	Е61-26-1	Перетирка штукатурки стен и потолков	209	65,94	0,93	13781	194	16879	0,3267	68
		м2		64,94	0,19	13572	40	124	0,00095	–
6	Е62-1-1	Огрунтовка стен	173	46,37	0,07	8022	12	7988	0,19305	33
		м2		37,21	0,03	6437	5	124	0,00014	–
7	Е62-1-1	Огрунтовка потолков	36	46,37	0,07	1669	3	1663	0,19305	7
		м2		37,21	0,03	1340	1	124	0,00014	–
8	Е15-252-1	Оклейка стен моющимися обоями на бумажной основе по штукатурке и бетону	173	2268,91	0,17	392521	29	39364	0,89735	155
		м2 оклеиваемой поверхности		183,39	0,11	31726	19	124	0,00034	–
9	Е15-180-8	Высококачественная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	36	495,01	5,19	17820	187	12615	1,26218	45
		м2 окрашиваемой поверхности		280,32	2,24	10092	81	124	0,00878	–
10	Е62-15-3	Масляная окраска дверей с расчисткой старой краски более 35 %	3,6	350,62	0,14	1262	1	1221	1,36755	5
		м2		273,49	0,03	985	–	124	0,00014	–

Раздел 2 Лестничный пролет

11	Е62-36-1	Очистка вручную стен и потолков от известковой окраски	177	43,37	–	7676	–	9518	0,2403	43

	м2		43,37	–	7676	–	124	–	–
12 Е15-64-3	Сплошное выравнивание поверхностей стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм-первый слой	156	430,84	6,34	67211	989	28211	0,7067	110
	м2 оштукатуриваемой поверхности		143,08	2,76	22320	431	124	0,01063	2
13 Е15-64-4	Сплошное выравнивание поверхностей потолков (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм-первый слой	21	533,58	7,28	11205	153	5241	0,85931	18
	м2 оштукатуриваемой поверхности		198,16	3,14	4161	66	124	0,0123	–
14 Е61-26-1	Перетирка штукатурки стен и потолков	177	65,94	0,93	11671	165	14295	0,3267	58
	м2		64,94	0,19	11494	34	124	0,00095	–
15 Е62-1-1	Огрунтовка стен	156	46,37	0,07	7234	11	7204	0,19305	30
	м2		37,21	0,03	5805	5	124	0,00014	–
16 Е62-1-1	Огрунтовка потолков	21	46,37	0,07	974	1	970	0,19305	4
	м2		37,21	0,03	781	1	124	0,00014	–
17 Е15-180-8	Окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	21	495,01	5,19	10395	109	7358	1,26218	27
	м2 окрашиваемой поверхности		280,32	2,24	5887	47	124	0,00878	–
18 Е15-180-7	Окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	156	479,03	4,3	74729	671	42253	0,97031	151
	м2 окрашиваемой поверхности		216,57	1,86	33785	290	124	0,00726	1
19 Е62-15-3	Масляная окраска дверей с расчисткой старой краски более 35 %	1,8	350,62	0,14	631	–	610	1,36755	2
	м2		273,49	0,03	492	–	124	0,00014	–

Раздел 3 Коридор

20	Е62-36-1	Очистка вручную стен и потолков от известковой окраски	170	43,37	–	7373	–	9143	0,2403	41
		м2		43,37	–	7373	–	124	–	–
21	Е15-64-3	Сплошное выравнивание поверхностей стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм-первый слой	125	430,84	6,34	53855	793	22605	0,7067	88
		м2 оштукатуриваемой поверхности		143,08	2,76	17885	345	124	0,01063	1
22	Е15-64-4	Сплошное выравнивание поверхностей потолков (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм-первый слой	45	533,58	7,28	24011	328	11232	0,85931	39
		м2 оштукатуриваемой поверхности		198,16	3,14	8917	141	124	0,0123	1
23	Е61-26-1	Перетирка штукатурки стен и потолков	170	65,94	0,93	11210	158	13729	0,3267	56
		м2		64,94	0,19	11040	32	124	0,00095	–
24	Е62-1-1	Огрунтовка стен	125	46,37	0,07	5796	9	5772	0,19305	24
		м2		37,21	0,03	4651	4	124	0,00014	–
25	Е62-1-1	Огрунтовка потолков	45	46,37	0,07	2087	3	2077	0,19305	9
		м2		37,21	0,03	1674	1	124	0,00014	–
26	Е15-180-8	Окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	45	495,01	5,19	22275	234	15767	1,26218	57
		м2 окрашиваемой поверхности		280,32	2,24	12614	101	124	0,00878	–
27	Е15-180-7	Окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	170	479,03	4,3	81435	731	46045	0,97031	165
		м2 окрашиваемой поверхности		216,57	1,86	36817	316	124	0,00726	1

Раздел 4 Санузел

28	Е63-10-1	Ремонт облицовки из керамических глазурованных рядовых плиток на стенах со сменой плиток в одном месте до 10 штук	35	91,2	1,14	3192	40	3114	0,35775	13
		плитка		71,5	0,24	2503	8	124	0,00108	–
29	Е62-36-1	Очистка вручную потолков от известковой окраски	21,6	43,37	–	937	–	1162	0,2403	5
		м2		43,37	–	937	–	124	–	–
30	Е15-64-4	Сплошное выравнивание поверхностей потолков (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм-первый слой	21,6	533,58	7,28	11525	157	5392	0,85931	19
		м2 оштукатуриваемой поверхности		198,16	3,14	4280	68	124	0,0123	–
31	Е61-26-1	Перетирка штукатурки стен и потолков	21,6	65,94	0,93	1424	20	1745	0,3267	7
		м2		64,94	0,19	1403	4	124	0,00095	–
32	Е62-1-1	Огрунтовка потолков	21,6	46,37	0,07	1002	2	998	0,19305	4
		м2		37,21	0,03	804	1	124	0,00014	–
33	Е15-180-8	Окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	21,6	495,01	5,19	10692	112	7568	1,26218	27
		м2 окрашиваемой поверхности		280,32	2,24	6055	48	124	0,00878	–
34	Е62-15-3	Масляная окраска дверей с расчисткой старой краски более 35 %	3,6	350,62	0,14	1262	1	1221	1,36755	5
		м2		273,49	0,03	985	–	124	0,00014	–
35	Е15-172-4	Двухслойная окраска радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера	6,2	250,04	0,13	1550	1	1611	1,00292	6
		м2 окрашиваемой поверхности		209,59	0,04	1299	–	124	0,00017	–

Раздел 5 Ремонт кабинета ПТО

36	Е62-36-1	Очистка вручную стен и потолков от известковой окраски	150	43,37	–	6506	–	8067	0,2403	36
		м2		43,37	–	6506	–	124	–	–
37	Е15-64-3	Сплошное выравнивание поверхностей стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм-первый слой	126	430,84	6,34	54286	799	22786	0,7067	89
		м2 оштукатуриваемой поверхности		143,08	2,76	18028	348	124	0,01063	1
38	Е15-64-4	Сплошное выравнивание поверхностей потолков (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм-первый слой	24	533,58	7,28	12806	175	5990	0,85931	21
		м2 оштукатуриваемой поверхности		198,16	3,14	4756	75	124	0,0123	–
39	Е61-26-1	Перетирка штукатурки стен и потолков	150	65,94	0,93	9891	140	12115	0,3267	49
		м2		64,94	0,19	9741	29	124	0,00095	–
40	Е62-1-1	Огрунтовка стен	126	46,37	0,07	5843	9	5818	0,19305	24
		м2		37,21	0,03	4688	4	124	0,00014	–
41	Е62-1-1	Огрунтовка потолков	24	46,37	0,07	1113	2	1109	0,19305	5
		м2		37,21	0,03	893	1	124	0,00014	–
42	Е15-180-8	Окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	24	495,01	5,19	11880	125	8410	1,26218	30
		м2 окрашиваемой поверхности		280,32	2,24	6728	54	124	0,00878	–
43	Е15-180-7	Окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	126	479,03	4,3	60358	542	34127	0,97031	122
		м2 окрашиваемой поверхности		216,57	1,86	27288	234	124	0,00726	1
44	Е62-15-3	Масляная окраска дверей с расчисткой старой краски более 35 %	3,6	350,62	0,14	1262	1	1221	1,36755	5
		м2								

			273,49	0,03	985	–	124	0,00014	–
Раздел 6 Разные работы									
45	Е56-15-5	Ремонт дверных коробок широких без снятия полотен в каменных стенах	2	6542,46	14,71	13085	29	11932	20,21895	40
		коробка		4198,97	2,67	8398	5	142	0,02565	–
46	Е56-16-1	Перевязка дверных полотен с уменьшением размера по высоте	2	530,2	0,58	1060	1	1441	2,28771	5
		полотно		507,5	0,12	1015	–	142	0,00095	–
47	Е56-16-2	Перевязка дверных полотен с уменьшением размера по ширине	2	876,66	0,58	1753	1	2425	3,84696	8
		полотно		853,96	0,12	1708	–	142	0,00095	–
48	Е56-21-2	Обивка дверей кровельной сталью взакрой	1,8	806,79	2,96	1452	5	239	0,49559	1
		м2 поверхности		92,61	0,57	167	1	142	0,00459	–
49	Е62-5-4	Простая масляная окраска дверей с подготовкой поверхности и расчисткой старой краски более 35 %	3,6	209,41	0,1	754	–	742	0,87345	3
		м2		166	0,03	598	–	124	0,00014	–
50	Е62-35-3	Протирка олифой внутренних помещений окон и дверей	7,2	12,51	0,03	90	–	108	0,0675	–
		м2		12,15	–	87	–	124	–	–
51	Е62-15-3	Высококачественная масляная окраска дверей с расчисткой старой краски более 35 %	3,6	350,62	0,14	1262	1	1221	1,36755	5
		м2		273,49	0,03	985	–	124	0,00014	–
52	Е15-172-4	Двухслойная окраска радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера	12,1	250,04	0,13	3025	2	3145	1,00292	12
		м2 окрашиваемой поверхности		209,59	0,04	2536	–	124	0,00017	–
53	Е69-13-1	Установка подмостей	110	198,49	4,5	21834	495	22973	0,94298	104

м стойки	176,11	0,88	19372	97	118	0,00864	1
Всего прямые затраты			**1165676**	**8800**			**2069**
			428651	**3527**			**11**
В том числе стоимость: материалов, тенге			728235				
Накладные расходы, тенге			536765				
- заработная плата, тенге			80515				
- трудоемкость, чел-ч			268				
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			102146				
Всего			**1804587**				
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)			18046				
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)			7218				
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге			**1829851**				
Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге			**4087887**				
- материалы, тенге			1626877				
- сметная заработная плата, тенге			1201796				
Налог (2 %)			81758				
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)			**4169643**				
НДС (12 %)			500357				
Всего по акту с учетом НДС (12 %)			**4670000**				

Заказчик _____ Проневич Е.В

Подрядчик _____ Хасис А.Г.