Заказчик: ТОО "Горсвет LTD"

Подрядчик: ТОО "Экспертиза и Аналитика"

Договор № 25 от 21.11.2013г.

Наименование объекта:Текущий ремонт сетей наружного освещения г.Усть-Каменогорска (участок от перекрестка понтонный мост-Ахмирово до границ с.Ахмирово)

Акт № _____ от 20.12.2013г.

приемки выполненных работ за декабрь 2013г.

Текущий ремонт сетей наружного освещения г.Усть-Каменогорска (участок от перекрестка понтонный мост-Ахмирово до границ с.Ахмирово)

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 16.10.12)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е33-108-1 (ДМ)	Демонтаж проводов ВЛ 0,38 кВ (1 провод при 20 опорах на 1 км) с помощью механизмов ОПм п.6.1.1в: ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кзпр1=0,3; кэкс1=0,3; кзпм1=0,3; кмат1=0;	3,4	2116,73	1293,23	7197	4397	4193	4,83	16
		км линии		823,5	350,84	2800	1193	105	1,335	5
2	Ц8-595-2 (ДМ)	Демонтаж светильников ОПм п.6.1.1б: ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кзпр1=0,4; кэкс1=0,4; кзпм1=0,4; кмат1=0;	27	289,6	113,2	7819	3056	5356	0,992	27
		шт		176,4	32,4	4763	875	95	0,1892	5
3	Ц8-352-1 (ДМ)	Демонтаж кронштейнов ОПм п.6.1.1в: ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кзпр1=0,3; кэкс1=0,3; кзпм1=0,3; кмат1=0;	27	606,88	459,05	16386	12394	6259	0,819	22
		шт		147,83	96,2	3991	2597	95	0,5619	15
4	Е33-103-1 (ДМ)	Демонтаж одностоечных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ ОПм п.6.1.1в: ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кзпр1=0,3; кэкс1=0,3; кзпм1=0,3; кмат1=0;	24	415,35	263,47	9968	6323	5690	0,918	22
		опора		151,88	73,93	3645	1774	105	0,309	7

5	Е33-103-2 (ДМ)	Демонтаж одностоечных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ ОПм п.6.1.1в: ktpp1=0,3; ктрм1=0,3; кзпр1=0,3; кэкс1=0,3; кзпм1=0,3; кмат1=0; *опора*	3	892,73 295,65	597,08 164,97	2678 887	1791 495	1451 105	1,794 0,687	5 2
6	Е1-149-4	Бурение ям глубиной до 2 м бурильно-крановыми машинами на автомобиле в грунтах 2 группы *яма*	54	162,72 18,86	143,86 36,68	8787 1018	7768 1981	2909 97	0,131 0,143	7 8
7	Е33-204-1	Установка стальных опор массой до 0,5 т *опора*	54	4415,35 1977,75	1831,4 625,01	238429 106799	98896 33751	147578 105	12 2,34	648 126
8	99-1-22	Опора металлическая однорожковая *шт*	54	23902,8		1290751				
9	Ц8-595-2	Светильник с ртутными лампами на кронштейнах, включая установку ПРА, на стенах, колоннах и фермах *шт*	54	758,3 441	283 81	40948 23814	15282 4374	26779 95	2,48 0,473	134 26
10	99-2-4	Светильник светодиодный *шт*	54	28093,53		1517051				
11	Ц8-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2 *м*	821	8,5 7,3	0,1 –	6979 5993	82 –	5693 95	0,05 –	41 –
12	16-1-163	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2 *1000м*	0,821	30200		24794				
13	Ц8-144-1	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, сечение до 2,5 мм2 *шт*	174	20,7 20,5	– –	3602 3567	– –	3389 95	0,12 –	21 –
14	Е1-163-9	Разработка траншей шириной более 2 м и котлованов площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м с креплением вручную в грунтах 3 группы *м3 грунта*	605,3	706,5 706,5	– –	427644 427644	– –	483238 113	4,24 –	2566 –
15	Ц8-410-2	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 50 мм *м*	1780	39 25,9	1,5 0,2	69420 46102	2670 356	44135 95	0,16 0,001	285 2
16	8-4-4	Трубы полиэтиленовые	1780	205,52		365826				

		м							
17 Ц8-407-17	Трубы стальные по фермам, колоннам и другим стальным конструкциям, диаметр до 50 мм	6	160	71,3	960	428	410	0,34	2
		м							
			53,3	18,6	320	112	95	0,109	1
18 8-6-46	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 3262-75*), оцинкованные обыкновенные, 40х3,5 мм	6	326		1956				
		м							
19 Ц8-148-2	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 2 кг	3724	38,1	3,2	141884	11917	104365	0,15	559
		м кабеля							
			28,8	0,7	107251	2607	95	0,004	15
20 16-1-188	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 4х25 мм2	1,988	256300		509524				
		1000м							
21 Ц8-167-1	Муфта соединительная эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 35 мм2	3	1547,6	1,6	4643	5	2981	6	18
		шт							
			1046	–	3138	–	95	–	–
22 16-10-45	Муфты соединительные термоусаживающие для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией, на напряжение до 1 кВ, тип 4СТп 1х16-25	3	7680		23040				
		комплект							
23 Ц8-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А	54	862	28	46548	1512	17673	2	108
		шт							
			340	4,5	18360	243	95	0,026	1
24 99-3-1	Автомат 6А	54	97,96		5290				
		шт							
25 Ц8-545-5	Коробка с зажимами, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, для кабелей или проводов сечением до 10 мм2, количество зажимов до 4	54	688,6	22,6	37184	1220	17919	2	108
		шт							
			347	2,3	18738	124	95	0,013	1
26 99-2-2	Коробка распаячная	54	79,4		4288				
		шт							
27 Ц8-144-4	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, сечение до 35 мм2	334	29,9	–	9987	–	9360	0,17	57
		шт							
			29,5	–	9853	–	95	–	–
28 1-7-6	Зажим плашечный	0,78	7100		5538				

		100шт							
29 Е1-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 3 группы	604	167,18	–	100977	–	114104	1,21	731
	м3 грунта								
			167,18	–	100977	–	113	–	–
30 99-7-1	Нумерация опор	54	246,71		13322				
	шт								
31 Е27-18-4	Разборка асфальтобетонных покрытий и оснований	2,2	408,12	169,62	898	373	710	1,55	3
	м3 конструкции								
			238,5	4,07	525	9	133	0,0136	–
32 Е27-53-1	Устроиство покрытия толщинои 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ	44	24,52	15,35	1079	675	644	0,0336	1
	м2 покрытия								
			5,94	5,06	261	223	133	0,01766	1
33 30-10-7	Смеси асфальтобетонные (ГОСТ 9128-97*) плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип А, М-I	3,3	5160		17028				
	т								
34 0-4-29	Автогидроподъемники, высота подъема 22 м	32	1598	1598	51136	51136	–	–	–
	маш-ч								
			–	265,5	–	8496	–	–	–
35 0-3-79	Краны на автомобильном ходу, 6,3 т	32	975,5	975,5	31216	31216	–	–	–
	маш-ч								
			–	247,5	–	7920	–	–	–
36 0-24-9	Автомобили бортовые, до 8 т	32	773,2	773,2	24742	24742	–	–	–
	маш-ч								
			–	191,3	–	6122	–	–	–
37 0-8-41	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	32	1006	1006	32192	32192	–	–	–
	маш-ч								
			–	256,5	–	8208	–	–	–
38 0-14-18	Лаборатория передвижная монтажно-измерительная	32	3051	3051	97632	97632	–	–	–
	маш-ч								
			–	247,5	–	7920	–	–	–
39 99-8-8	Гидромолот CAT 428E	52	3142,03		163386				
	час								
	Всего прямые затраты				**5362729**	**405707**			**5381**
					890446	**89380**			**215**

В том числе стоимость: материалов, тенге	4066573
Накладные расходы, тенге	1004836
- заработная плата, тенге	150725
- трудоемкость, чел-ч	502
Стоимость демонтируемых материалов, тенге	9004
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	382594
Всего	**6750159**
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	67502
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	27001
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**6844662**
Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге	**15290955,01**
- материалы, тенге	9084724,00
- сметная заработная плата, тенге	2736771,00
Налог (2 %)	305819,10
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**15596774,11**
НДС (12 %)	1871612,89
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**17468387,00**

Заказчик _____ В.Гайворонский

Подрядчик _____ А.Хасис