2013г.
поз 2

Утверждена
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от «2» ноября 2011 года № 1277

Единая форма

Акт государственной приемочной комиссии о приемке построенного объекта в эксплуатацию

От "24" 07 2013 г. *Жангалинский район*
(местонахождение объекта)

Государственная приемочная комиссия, назначенная решением (приказом, постановлением и др.) от "*18*" *июля* 20*13* г. № *8* *Акимат Жангалинского района ЗКО*
(наименование органа, назначившего комиссию)

в составе:
председателя - представителя местного исполнительного органа (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения председателем назначается представитель государственного органа управления, назначившего комиссию) _____
Жаимов Қайырғали Үмітқалиұлы – заместитель акима Жангалинского района ЗКО
(фамилия, имя, отчество, должность)

заместителя председателя - представителя органа государственного архитектурно-строительного контроля (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения заместителем председателя назначается представитель генеральной проектной организации) _____
Менеев Айдар Казбекович – главный специалист отдела государственной архитектурно-строительной инспекции департамента ГАСК по ЗКО
(фамилия, имя, отчество, должность)

членов комиссии - представителей:

заказчика *Кушенов Жусуп Куанышевич – заместитель директора Филиала по капитальному строительству и ремонту*
(фамилия, имя, отчество, должность)

эксплуатационной организации *Иманбаев Науан Мухамбеткалиевич – начальник Джангалинского ЛПУ*
(фамилия, имя, отчество, должность)

генерального подрядчика *Тетера Олег Леонидович – директор ТОО «Эврика»*
(фамилия, имя, отчество, должность)

генерального проектировщика (при приемке в эксплуатацию объектов жилищно-гражданского и коммунального назначения) *Потапова Галина Ивановна – главный инженер проекта ПСБ «УМГ «Южный»*
(фамилия, имя, отчество, должность)

технического надзора *Шмидт Артем Гарриевич – исполнитель по техническому надзору*
(фамилия, имя, отчество, должность)

субпроектировщиков (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения)_____
Нет
(фамилия, имя, отчество, должность)

органов государственного архитектурно-строительного контроля и надзора (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения) *Муратов Жангали Ескалиевич – главный специалист отдела архитектуры градостроительства и строительства Жангалинского района ЗКО*

(фамилия, имя, отчество, должность)

органов государственного санитарно-эпидемиологического надзора *Ибрагимов Рашид Садыкович – начальник УГСЭН по Жангалинскому району ЗКО*

(фамилия, имя, отчество, должность)

органов государственной противопожарной службы *Елеусизов Мирхат Каиргалиевич – главный специалист отдела по контролю в нефтегазовой промышленности ДЧС ЗКО*

(фамилия, имя, отчество, должность)

уполномоченного государственного органа в области охраны окружающей среды (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения) *Жумагазиев Алматай Закарияулы – государственный инспектор экологического контроля по Жангалинскому району ЗКО*

(фамилия, имя, отчество, должность)

УСТАНОВИЛА:

1. Заказчиком (совместно с подрядчиком) *Филиалом «УМГ «Уральск» АО «Интергаз Центральная Азия» и подрядчиком ТОО «Эврика»*

(наименование организации)

предъявлен к приемке в эксплуатацию *блок операторной АГРС «Жанаталап» Джангалинского ЛПУ*

(наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение)

по адресу: *ЗКО Жангалинский район п.Жанаталап, АГРС «Жанаталап»*

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

2. Строительство осуществлено на основании решения (постановления, распоряжения) о предоставлении соответствующего права на землю от "*23*" *декабря* 20*10* г. № *264 Акимат Жангалинского района*

(наименование органа, вынесшего решение)

и в соответствии с разрешением на производство строительно-монтажных работ от "*22*" *апреля 2013г. № 145 Департамент Государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования ЗКО*

(наименование органа, выдавшего разрешение)

3. Строительство осуществлено генеральным подрядчиком *ТОО «Эврика»*

(наименование организации)

выполнившим *общестроительные, сантехнические и электротехнические работы*

(виды работ)

и субподрядными организациями *нет*

(наименование организаций, виды работ, выполненных каждой организацией (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ___ к акту)

4. Проектная (проектно-сметная) документация на строительство разработана генеральным проектировщиком *ПСБ УМГ «Южный»*

(наименование организации)

выполнившим *проектно-сметную документацию*

(наименование частей или разделов документации)

и субподрядными проектными организациями *нет*

(наименование организаций, выполненные части и разделы документации (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ___ к акту)

5. Исходные данные для проектирования выданы _____
(наименование научно-исследовательских и изыскательских организаций, тематика исходных данных (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ___ к акту)

6. Строительство осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному, повторно применяемому) *Заказ 11/2010*
(номер проекта, номер серии)

7. Проектная (проектно-сметная) документация утверждена *филиалом «УМГ «Уральск» АО «Интергаз Центральная Азия*
(наименование органа, утвердившего (переутвердившего) документацию на объект (очередь, пусковой комплекс)

от "*28*" *марта* 20*13* г. № *185*.

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ *май 2013г.*;
(месяц, год)

окончание работ *июль 2013г.*;
(месяц и год)

при продолжительности строительства, мес.:
по норме или по проекту организации строительства *2 месяца*;
фактически *2 месяца*.

9. Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация:
1) *Проектно-сметная документация;*
2) *Исполнительная документация;*
3) *Сертификаты и паспорта на материалы;*
4) *Постановление Акимата на отвод земли.*
(перечень документов)

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

10. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объема, пропускной способности, провозной способности, число рабочих мест и т.п. (заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и т.д	Ед. измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Площадь территории	*га*	*0,04*	*0,04*	*0,04*	*0,04*
Площадь блока	*м2*	*36*	*36*	*36*	*36*

Выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

_____
(факт начала выпуска продукции с указанием объема)

Предъявленный к приемке в эксплуатацию жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	$м^2$		

Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	$м^3$		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	Число квартир	Площадь квартир, $м^2$		Число квартир	Площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных						
двухкомнатных						
трехкомнатных						
четырехкомнатных						
и более						

11. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:
блок операторной – заводского изготовления, инженерные сети, благоустройство и ограждение согласно проекта.
(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

12. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень указанных актов приведен в приложении ___ к настоящему акту).

13. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом *согласно проектной документации*
(сведения о выполнении)

Характеристика мероприятий приведена в приложении к акту.

14. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями. Перечень справок городских эксплуатационных организаций приведен в приложении ___ к акту.

15. Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также отделке элементов фасадов зданий должны быть выполнены:

Виды работ	Единица измерения	Объем работ	Срок выполнения

16. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:
всего 14,662 тыс. тенге, в том числе: строительно-монтажных работ 14,662 тыс. тенге, оборудования, инструмента и инвентаря *нет* тыс. тенге.

17. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 14,662 тыс. тенге, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ 14,662 тыс. тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря *нет* тыс. тенге.

18. На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений технологических *Хорошо*
(по жилым домам не заполняется)

архитектурно-строительных (включая объемно-планировочные и по применению материалов и конструкций) *Хорошо*

Решение Государственной приемочной комиссии:

Предъявленный к приемке *блок операторной АГРС «Жанаталап» Джангалинского ЛПУ*
(наименование объекта (комплекса)

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

Председатель государственной приемочной комиссии
Жаимов Қайырғали Үмітқалиұлы
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Заместитель председателя государственной приемочной комиссии
Менеев Айдар Казбекович
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Члены государственной приемочной комиссии:
Кушенов Жусуп Куанышевич
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Иманбаев Науан Мухамбеткалиевич
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Тетера Олег Леонидович
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Потапова Галина Ивановна
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Шмидт Артем Гарриевич
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Муратов Жангали Ескалиевич
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Ибрагимов Рашид Садыкович
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Елеусизов Мирхат Каиргалиевич
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Жумагазиев Алматай Закарияұлы
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

форма № КС-3
Утверждена приказом Председателя Агенства РК
по делам строительства и жилищно-комунального
хозяйства №170 от 2 мая 2012г

Заказчик АО "ИнтергазЦентральнаяАзия"

Подрядчик ТОО "Эврика"

Наименование строительства и его адрес Работы строительные по возведению операторной газораспределительной станции (Монтаж блоков операторной ГРС Жалпактал и Жанаталап)

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за июль 2013г

код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
заказчика	Подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименован	код
		№091-01-13R	**18.03.2013**				

Центр затрат	Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненых работ и затрат (в тенге)								НДС-12%	Всего с НДС
		С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за июль), без НДС	в том числе из графы 1							
				Строительно-монтажные работы,в базовом уровне 2001г	из них		Стоимость прочих работ, не входящих в состав СМР в уровне 2001г	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приоб-е мат-в	др.доп.затраты и расходы		
	A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
UD6-91-07-206	Работы строительные по возведению операторной газораспределительной станции (Монтаж блоков операторной ГРС Жалпактал и Жанаталап). Монтаж блока операторной ГРС Жалпактал.	9 102 548,0	2 983 383							358 006,0	3 341 389,0

UD6-91-07-205	Работы строительные по возведению операторной газораспределительной станции (Монтаж блоков операторной ГРС Жалпактал и Жанаталап). Монтаж блока операторной ГРС Жанаталап.	9 102 548,0	8 127 275							975 273,0	9 102 548,0
		18 205 096,0	11 110 658							1 333 279,0	12 443 937,0

Заказчик:

Первый заместитель Генерального директора
АО "Интергаз Центральная Азия "
Климов П.В

Подрядчик:

Директор ТОО "Эврика"
Тетера О.Л.

«УТВЕРЖДАЮ»

Первый заместитель

Генерального директора

АО «Интергаз Центральная Азия»

_____Климов П.В.

_____

Заказчик АО «Интергаз Центральная Азия»

Подрядчик ТОО «Эврика»
Договор №091-01-13R от 18 марта 2013г.

Наименование строительства и его адрес: Работы строительные по возведению операторной газораспределительной станции (Монтаж блоков операторной ГРС Жалпактал и Жанаталап) Западно-Казахстанская область ,Джангалинский район, поселок Жанаталап Джангалинское ЛПУ ,УМГ Уральск

Наименование обьекта: - Строительство операторной АГРС "Жанаталап"

А К Т
Общестроительные работы

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2013 г.

Центр затрат UD6-91-07-205

1 эт.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов		рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Земляные работы.								
1	E101-18-5	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	20	56,25	52,36	1125	1047	451	0,03	1
				3,89	19,37	78	387	97	0,08	2
		м3								
2	E10333-A1-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	37,6	19,7	19,7	741	741	148	-	-
				-	3,94	-	148	100	0,08	3
		т								

3	Е101-20-2	-Работа на отвале 2-3 группы грунтов	20	3,87	3,24	77	65	31	-	-
				0,48	1,12	10	22	97	-	-
		м3								
4	Е101-19-3 К=2	-Ремонт и содержание 3 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	20	3,93	2,88	79	58	21	-	-
				-	1,08	-	22	97	0,01	-
		м3								
5	Е101-163-2 т.ч. п-1.55	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах	1	423,9	-	424	-	479	2,8	3
				423,9	-	424	-	113	-	-
	п-3.180 к=1,2	площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 2 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/								
		м3								
6	Е101-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	1	134,1	-	134	-	152	0,97	1
				134,1	-	134	-	113	-	-
		м3								
		Фундаментная плита ФМ1 1шт								
7	Е106-1-1	-Устройство бетонной подготовки	7,2	8062,57	66,01	58051	475	1668	1,35	10
				195,75	24,93	1409	179	105	0,12	1
		м3								
8	Е106-1-16	-Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	26,7	9025,66	196,62	240985	5250	9715	1,79	48
				272,25	74,27	7269	1983	105	0,36	10
		м3								
9	Спрайслит	-Каркасы и сетки плоские сталь периодического профиля класса AIII д 10мм	1,7652	13007	-	22960	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
10	Спрайслист	-Каркасы и сетки плоские сталь периодического профиля класса AIII д 10мм	0,0797	13007	-	1037	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
11	Е107-20-3	-Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,00758	13010,1	1826,1	99	14	93	42,7	-
				8100	690,75	61	5	140	3,37	-
		т								
12	С130806-79 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х4 мм	0,4	714	-	286	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
13	С130806-90 Изм. и доп.вып.9	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали	0,4	1200	-	480	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

	СН РК 8. 02-04-2002	БСт2кп-БСт4кп, 159х4,5 мм							
	СН РК 8.02-04С-2004		м						
14	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	33,9	127	-	4305	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			м3							
15	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	33,9	361	-	12238	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			м3							
16	Е113-13-7	-Первый слой огрунтовки лаком ХВ-784 ХП-734 бетонных и оштукатуренных поверхностей	10,8	174,71	0,16	1887	2	58	0,03	-
				5,9	0,07	64	1	90	-	-
			м2							
17	Е113-13-8	-Последующий слой огрунтовки лаком ХВ-784 ХП-734 бетонных и оштукатуренных поверхностей	10,8	124,35	0,12	1343	1	58	0,03	-
				5,87	0,05	63	1	90	-	-
			м2							
18	Е113-20-1	-Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей лаком ХВ-784 ХП-734 за 2 раза	10,8	240,1	0,24	2593	3	72	0,04	-
				7,3	0,1	79	1	90	-	-
			м2							
		Блок модуль								
19	Е125-64-1	-Установка зданий из блок-боксов многобоксовых	6	9113,64	5357,26	54682	32144	3222	16,9	101
				3105	1369,78	18630	8219	12	5,97	36
			т							
		СТОЙКИ ПОДГАЗОПРОВОД СКМ1,СКМ1.1,СКМ2,СКМ2.1 ЛИСТ								
		КЖ3								
20	Е0101-165-6	-Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	0,04	218,93	-	9	-	10	1,54	-
				218,93	-	9	-	113	-	-
			м3							
21	Е0101-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	0,04	134,1	-	5	-	6	0,97	-
				134,1	-	5	-	113	-	-
			м3							
22	Е0106-1-2	-Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	0,04	10116,74	98,32	405	4	31	4,41	-
				695,25	37,15	28	1	105	0,18	-
			м3							
23	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,04	127	-	5	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
24	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за	0,04	361	-	14	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

	4 кг/см2								
		м3							
25	E0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	0,56	245,44	3,82	137	2	26	0,21	-
				37,35	1,44	21	1	118	0,01	-
		м2								
26	E0109-34-1	-Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т	0,11513	17071,16	1906,68	1965	220	1311	73,6	8
				12555	101,25	1445	12	90	0,49	-
		т								
27	C12021-255	-Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями	0,11513	138200	-	15911	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
28	E0109-49-1	-Постановка строительных болтов с гайками и шайбами	8	20,14	0,23	161	2	144	0,12	1
				19,91	0,09	159	1	90	-	-
		шт								
29	C11011-57	-Болты строительные с гайками, анкерные	0,02248	119700	-	2691	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Устройство металлического ограждения								
30	E107-24-11	-Установка оград металлических по железобетонным столбам без цоколя из сетчатых панелей высотой до 1,7 м	69	620,05	240,24	42783	16576	30442	1,42	98
				249,75	65,38	17233	4511	140	0,24	16
		м								
31	C12021-268	-Сварная решетка ограждения	0,48509	134000	-	65002	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
32	C11011-760	-Сетка плетеная с квадратными ячейками N45 из оцинкованной проволоки, d 2,5 мм	48,22	187	-	9017	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
33	E109-53-2	-Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали	0,20952	9850,48	1162,95	2064	244	1408	46,6	10
				7357,5	108	1542	23	90	0,53	-
		т								
34	C12021-242	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей массой до 0,1 т	0,20952	162700	-	34089	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
35	E113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	22,49269	21,8	0,05	490	1	118	0,03	1
				5,81	0,02	131	-	90	-	-

36	E113-26-6	м2 -Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	22,49269	73,08 8,32	0,04 -	1644 187	1 -	168 90	0,04 -	1 -
37	E107-25-1	м2 -Устройство ворот распашных с установкой металлических столбов	1	6905,45 3217,5	1172,83 334,76	6905 3218	1173 335	4973 140	17,8 1,28	18 1
38	E107-25-9	шт -Устройство калиток без установкой столбов при металлических оградах и оградах из панелей	1	140,09 112,5	12,17 4,59	140 113	12 5	164 140	0,71 0,02	1 -
39	C12021-242	шт -Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей массой до 0,1 т	0,11713	162700 -	- -	19057 -	- -	- -	- -	- -
40	C11011-760	т -Сетка плетеная с квадратными ячейками N45 из оцинкованной проволоки, d 2,5 мм	7,56	187 -	- -	1414 -	- -	- -	- -	- -
41	C12021-242	м2 -Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей массой до 0,1 т	0,02822	164560 -	- -	4644 -	- -	- -	- -	- -
42	C12021-242	т -Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей массой до 0,1 т	0,0078	162700 -	- -	1269 -	- -	- -	- -	- -
43	E113-16-6	т -Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	4,82183	21,8 5,81	0,05 0,02	105 28	- -	25 90	0,03 -	- -
44	E113-26-6	м2 -Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	4,82183	73,08 8,32	0,04 -	352 40	- -	36 90	0,04 -	- -
45	E106-1-2	м2 -Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	2,53	10116,74 695,25	98,32 37,15	25595 1759	249 94	1946 105	4,41 0,18	11 -
46	C143001-54	м3 -Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	2,53	127 -	- -	321 -	- -	- -	- -	- -
47	C143001-62	м3 -Надбавка к сметной стоимости	2,53	361	-	913	-	-	-	-

при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	-	-	-	-	-	-	-

м3

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	640635	58282			314
	Тенге	54138	15951			69
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	496472	-	-		-
Материалы -	Тенге	22361	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	66907	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	13887	-	-		-
Местные материалы -	Тенге	327418	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	54112	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		27
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	8117	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	33035	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	583619	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		391
Сметная заработная плата -	Тенге	-	75024	-		-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	144162	-	-		-
Материалы -	Тенге	579	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	3181	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	139972	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	2863	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		1
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	429	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	8822	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	155847	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		21
Сметная заработная плата -	Тенге	-	3611	-		-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	739466	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		412
Сметная заработная плата -	Тенге	-	78635	-		-

Пересчет в текущих ценах	1651630
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	33033
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	1684663
Налог на добавленную стоимость, 12 %	202160
Итого с НДС	1886823

ЗАКАЗЧИК

Директор филиала УМГ «Уральск» _____ Адилов Т.А.

Зам.Директора по КРиС УМГ «Уральск» _____ Кушенов Ж.К.

Начальник отдела КСиР УМГ «Уральск» _____ Мартынов А.П.

Специалист II категории ОКСиР _____ Хлопкова А.В.

Начальник ДЛПУ _____ Иманбаев Н.М.

Мастер РСГ _____ Сулейменов А.Х.

ПОДРЯДЧИК

Директор ТОО «Эврика» Тетера О.Л.

«УТВЕРЖДАЮ»
Первый заместитель
генерального директора
АО «Интергаз Центральная Азия»
_____Климов П.В.

Заказчик АО «Интергаз Центральная Азия»

Подрядчик ТОО «Эврика»
Договор №091-01-13R от 18 марта 2013г.

Наименование строительства и его адрес: Работы строительные по возведению операторной газораспределительной станции (Монтаж блоков операторной ГРС Жалпактал и Жанаталап) Западно-Казахстанская область ,Джангалинский район, поселок Жанаталап Джангалинское ЛПУ ,УМГ Уральск

Наименование обьекта: - Строительство операторной АГРС "Жанаталап"

А К Т
Септик

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2013 г.

Центр затрат UD6-91-07-205

2 эт

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов		рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Земляные работы.								
1	E0101-18-5	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	13	56,25	52,36	731	681	293	0,03	-
				3,89	19,37	51	252	97	0,08	1
2	E010333-A1-1	--Перевозка грузов автомобилями-самосвалами м3	24,44	19,7	19,7	481	481	96	-	-

	/работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1		-	3,94	-	96	100	0,08	2
		т							
3	Е0101-20-2 -Работа на отвале 2-3 группы грунтов	13	3,87	3,24	50	42	20	-	-
			0,48	1,12	6	15	97	-	-
		м3							
4	Е0101-19-3 -Ремонт и содержание 3 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины К=2	13	3,93	2,88	51	37	14	-	-
			-	1,08	-	14	97	0,01	-
		м3							
5	Е0101-13-5 -Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	163	33,67	32,1	5488	5232	2197	0,01	2
			1,57	12,33	256	2009	97	0,05	8
		м3							
6	Е0101-163-2-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 2 м т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	12	423,9	-	5087	-	5748	2,8	34
			423,9	-	5087	-	113	-	-
		м3							
7	Е0101-24-2 -Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	162	9,24	9,24	1498	1498	472	-	-
			-	3	-	486	97	0,01	2
		м3							
8	Е0101-24-10-Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	162	31,64	31,64	5126	5126	1614	-	-
			-	10,27	-	1664	97	0,04	6
		м3							
9	Е0101-24-2 -Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	162	9,24	9,24	1498	1498	472	-	-
			-	3	-	486	97	0,01	2
		м3							
10	Е0101-24-10-Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	162	31,64	31,64	5126	5126	1614	-	-
			-	10,27	-	1664	97	0,04	6
		м3							
11	Е0101-166-2-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в	49	134,1	-	6571	-	7425	0,97	48

	грунтах 2 группы			134,1	-	6571	-	113	-	-
12	E0101-27-2	м3 -Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	113	6,48 --- -	6,48 --- 2,1	732 --- -	732 --- 238	231 --- 97	- --- 0,01	- --- 1
13	E0101-134-1	м3 -Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	113	21,55 --- 17,03	4,52 --- -	2435 --- 1924	510 --- -	1867 --- 97	0,11 --- -	12 --- -
14	E0122-41-1	м3 -Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	2,84	20071,66 --- 1435,5	1879,87 --- 538,43	57004 --- 4077	5339 --- 1529	7288 --- 130	8,86 --- 2,06	25 --- 6
15	C143018-32	м3 -Кольца/КЦО-1/ для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 580 мм	0,07	4925 --- -	- --- -	345 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
16	Спрайслист	м -Кольца /КЦ-7-9/ для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 700 мм	0,89	2166 --- -	- --- -	1928 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
17	Спрайслист	м -Кольца/Кц-20-9/ для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 2000 мм	1,78	6000 --- -	- --- -	10680 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
18	C143018-38 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	м -Кольца /КЦ-20-6/для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 2000 мм	0,59	6500 --- -	- --- -	3835 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
19	C11011-774	м -Скобы ходовые	2,75	129 --- -	- --- -	355 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
20	E0110-11-11	кг -Устройство деревяноой крышки	0,49	616,93 --- 174,83	27,87 --- 10,53	302 --- 86	14 --- 5	109 --- 120	1,1 --- 0,05	1 --- -
21	C12068-38	м2 -Крышка деревянная	0,49	1730 --- -	- --- -	848 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
22	E0106-55-11	м2 -Установка закладных деталей	0,00181	13669,4	475,4	25	1	25	78,11	-

	массой до 5 кг								
			12942	128,67	23	-	105	0,49	-
		1т							
23	С12021-254 -Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	0,00181	122100	-	221	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		т							
24	Е0115-61-1 -Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	22,74	252,23	3,39	5736	77	2811	0,65	15
			117	0,72	2661	16	105	0,05	1
		м2							
25	Е0113-13-7 -Первый слой огрунтовки лаком ХВ-784=ХП-734 бетонных и оштукатуренных поверхностей	23,88	174,71	0,16	4172	4	128	0,03	1
			5,9	0,07	141	2	90	-	-
		м2							
26	Е0113-13-8 -Последующий слой огрунтовки лаком ХВ-784=ХП-734 бетонных и оштукатуренных поверхностей	23,88	124,35	0,12	2969	3	127	0,03	1
			5,87	0,05	140	1	90	-	-
		м2							
27	Е0113-20-1 -Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей лаком ХВ-784	23,88	240,1	0,24	5734	6	159	0,04	1
			7,3	0,1	174	2	90	-	-
		м2							
28	Е0146-30-1 -Пробивка отверстий в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм, площадью до 20 см2	1	43,33	20,47	43	20	31	0,13	-
			22,86	7,74	23	8	100	0,04	-
		отверст.							
29	Е0123-2-1 -Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диам. 150 мм	0,002	465331,02	1733,92	931	3	160	361	1
			60966	650,25	122	1	130	3,17	-
		км							
30	Е0122-11-3 -Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,0031	58881,69	25695,31	183	80	161	194	1
			33075	6813,45	103	21	130	26,38	-
		км							
31	С130804-15 -Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 110 мм	0,031	6470	-	201	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		10м							
32	Е0116-30-2 -Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 200 мм	1	2017,57	1,57	2018	2	504	2,36	2
			393,75	-	394	-	128	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1сальник								
		ОТМОСТКА								
33	Е0127-21-1	-Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см	5,42	328,25	17,83	1779	97	83	0,04	-
				6,41	5,07	35	27	133	0,02	-
		м2								
34	Е0127-53-1	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	5,42	682,37	15,35	3698	83	79	0,03	-
				5,94	5,06	32	27	133	0,02	-
		м2								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	137879	26692			143
	Тенге	21905	8566			36
Стоимость монтажных работ -	Тенге	201	-	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	201	-	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	12	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге	213	-	-		-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	135440	-	-		-
Материалы -	Тенге	47004	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	30077	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	17990	-	-		-
Местные материалы -	Тенге	22244	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	33223	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		17
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	4983	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	10120	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	178783	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		193
Сметная заработная плата -	Тенге	-	35060	-		-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	221	-	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	221	-	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	13	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	234	-	-		-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	2018	-	-		-
Материалы -	Тенге	1622	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	394	-		-
Накладные расходы -	Тенге	504	-	-		-
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	76	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	151	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	2673	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		3
Сметная заработная плата -	Тенге	-	469	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			181903	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		196
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	35529	-		-
Пересчет в текущих ценах						406289				
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						8126				
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						414415				
Налог на добавленную стоимость, 12 %						49730				
Итого с НДС						464145				

ЗАКАЗЧИК

Директор филиала УМГ «Уральск»_____ Адилов Т.А.

Зам.Директора по КРиС УМГ «Уральск»_____ Кушенов Ж.К.

Начальник отдела КСиР УМГ «Уральск»_____ Мартынов А.П.

Специалист II категории ОКСиР_____ Хлопкова А.В.

Начальник ДЛПУ _____ Иманбаев Н.М.

Мастер РСГ _____ Сулейменов А.Х.

ПОДРЯДЧИК

Директор ТОО «Эврика» Тетера О.Л.

«УТВЕРЖДАЮ»

Первый заместитель

Генерального директора

АО «Интергаз Центральная Азия»

_____Климов П.В.

_____

Заказчик АО «Интергаз Центральная Азия»

Подрядчик ТОО «Эврика»
Договор №091-01-13R от 18 марта 2013г.

Наименование строительства и его адрес: Работы строительные по возведению операторной газораспределительной станции (Монтаж блоков операторной ГРС Жалпактал и Жанаталап) Западно-Казахстанская область ,Джангалинский район, поселок Жанаталап Джангалинское ЛПУ ,УМГ Уральск

Наименование обьекта: - Строительство операторной АГРС "Жанаталап"

А К Т
Внутриплощадочные сети канализации

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2013 г.

Центр затрат UD6-91-07-205

3 ЭТ

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Земляные работы.								
1	E0101-18-5	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	2	56,25	52,36	113	105	45	0,03	-
				3,89	19,37	8	39	97	0,08	-
2	E010333-A1-i	--Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1 м3	3,76	19,7	19,7	74	74	15	-	-
				-	3,94	-	15	100	0,08	-

		т							
3	Е0101-20-2	-Работа на отвале 2-3 группы грунтов	2	3,87	3,24	8	6	3	-	-
				0,48	1,12	1	2	97	-	-
		м3								
4	Е0101-19-3 К=2	-Ремонт и содержание 3 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	2	3,93	2,88	8	6	2	-	-
				-	1,08	-	2	97	0,01	-
		м3								
5	Е0101-13-5	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	20	33,67	32,1	673	642	270	0,01	-
				1,57	12,33	31	247	97	0,05	1
		м3								
6	Е0101-164-2- т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	1	262,72	-	263	-	297	1,85	2
				262,72	-	263	-	113	-	-
		м3								
7	Е0101-164-2-	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	1,5	218,93	-	328	-	371	1,54	2
				218,93	-	328	-	113	-	-
		м3								
8	Е0101-166-2-	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	7,5	134,1	-	1006	-	1136	0,97	7
				134,1	-	1006	-	113	-	-
		м3								
9	Е0101-27-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	15	6,48	6,48	97	97	31	-	-
				-	2,1	-	32	97	0,01	-
		м3								
10	Е0101-134-1-	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	15	21,55	4,52	323	68	248	0,11	2
				17,03	-	255	-	97	-	-
		м3								
		КАНАЛИЗАЦИЯ БЫТОВАЯ К1								
11	Е0111-2-1	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных	1,35	2629,65	-	3550	-	792	2,99	4
				477	-	644	-	123	-	-
		м3								
12	Е0122-11-4	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 125 мм	0,01	70811,26	30144,88	708	301	631	236	2
				40500	8009,55	405	80	130	31,06	-
		км								
13	Е0122-11-1	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм	0,01	47611,09	17877,09	476	179	447	173	2
				29700	4698,68	297	47	130	18,1	-
		км								
14	С130804-284-	-Трубы водопроводные из	10	482	-	4820	-	-	-	-

	Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,6 МПа, SDR 26 Dв 114,8 мм м		--- -	--- -	--- -	--- -	--- -	--- -	--- -
15	С130804-280	-Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,6 МПа, SDR 26 Dв 57,6 мм	10	129	-	1290	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	м		--- -	--- -	--- -	--- -	--- -	--- -	--- -
16	Е0126-2-3	-Теплоизоляция трубопроводов диаметром 89-133 мм	4	67,18	5,31	269	21	156	0,22	1
		м		--- 36,9	--- 2,03	--- 148	--- 8	--- 100	--- 0,01	--- -
17	С11031-432	-Высокотемпературная гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип SOLAR HT, цвет черный, толщина стенки 25 мм, Dв 108 мм	4	2130	-	8520	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	м		--- -	--- -	--- -	--- -	--- -	--- -	--- -
		КОЛОДЕЦ ВОДОПРОВОДНЫЙ ДУ 1500-1 шт №1								
18	Е0122-41-1	-Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	1,49	20071,66	1879,87	29907	2801	3824	8,86	13
		м3		--- 1435,5	--- 538,43	--- 2139	--- 802	--- 130	--- 2,06	--- 3
19	С143018-32 К1,25	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 580 мм	0,14	4925	-	690	-	-	-	-
		м		--- -	--- -	--- -	--- -	--- -	--- -	--- -
20	С143018-37	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм	0,89	7810	-	6951	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	м		--- -	--- -	--- -	--- -	--- -	--- -	--- -
21	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	1,49	127	-	189	-	-	-	-
				--- -	--- -	--- -	--- -	--- -	--- -	--- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
22	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	1,49	361	-	538	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
23	С12021-242	-Стремянки С-1	0,0138414	162700	-	2252	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
24	Е0113-13-1	-Первый слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей	11,68	13,91	0,07	162	1	85	0,04	-
				8,06	0,02	94	-	90	-	-
		м2								
25	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	11,68	245,44	3,82	2867	45	535	0,21	2
				37,35	1,44	436	17	118	0,01	-
		м2								
		ОТМОСТКА								
26	Е0127-21-1	-Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см	5,42	328,25	17,83	1779	97	83	0,04	-
				6,41	5,07	35	27	133	0,02	-
		м2								
27	Е0127-53-1	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	5,42	682,37	15,35	3698	83	79	0,03	-
				5,94	5,06	32	27	133	0,02	-
		м2								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	71559	4526		39
	Тенге	6122	1345		5
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	71559	-	-	-
Материалы -	Тенге	20019	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	7468	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	17571	-	-	-
Местные материалы -	Тенге	23320	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	9048	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	5
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	1357	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	4836	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	85443	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	49

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	8825	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			85443	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		49
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	8825	-		-
Пересчет в текущих ценах						190841				
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						3817				
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						194658				
Налог на добавленную стоимость, 12 %						23359				
Итого с НДС						218017				

ЗАКАЗЧИК

Директор филиала УМГ «Уральск» _____ Адилов Т.А.

Зам.Директора по КРиС УМГ «Уральск» _____ Кушенов Ж.К.

Начальник отдела КСиР УМГ «Уральск» _____ Мартынов А.П.

Специалист II категории ОКСиР _____ Хлопкова А.В.

Начальник ДЛПУ _____ Иманбаев Н.М.

Мастер РСГ _____ Сулейменов А.Х.

ПОДРЯДЧИК

Директор ТОО «Эврика» Тетера О.Л.

«УТВЕРЖДАЮ»

Первый заместитель

Генерального директора

АО «Интергаз Центральная Азия»

_____Климов П.В.

_____

Заказчик АО «Интергаз Центральная Азия»

Подрядчик ТОО «Эврика»
Договор №091-01-13R от 18 марта 2013г.

Наименование строительства и его адрес: Работы строительные по возведению операторной газораспределительной станции (Монтаж блоков операторной ГРС Жалпактал и Жанаталап) Западно-Казахстанская область ,Джангалинский район, поселок Жанаталап Джангалинское ЛПУ ,УМГ Уральск

Наименование обьекта: - Строительство операторной АГРС "Жанаталап"

А К Т
Благоустройство

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2013 г.

Центр затрат UD6-91-07-205

4 эт.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА								
1	Е0101-24-2	-Срезка растительного грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	10	9,24	9,24	92	92	29	-	-
				-	3	-	30	97	0,01	-
		м3								
2	Е0127-82-2	-Устройство дорожного корыта глубиной до 500 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с	543	33,43	29,06	18152	15780	8154	0,01	5
				1,03	10,26	559	5571	133	0,05	27

		полуприсыпными обочинами/							
		м2							
3	Е0101-17-8	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	13	32,34	30,77	420	400	123	0,01	-
				1,42	8,34	18	108	97	0,03	-
		м3								
4	Е010333-А1--1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/,	24,44	19,7	19,7	481	481	96	-	-
				-	3,94	-	96	100	0,08	2
		расстояние перевозки 1 км, класс груза 1								
		т								
5	Е0101-24-2	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	367	9,24	9,24	3393	3393	1069	-	-
				-	3	-	1102	97	0,01	4
		м3								
6	Е0101-24-10	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	367	31,64	31,64	11612	11612	3657	-	-
				-	10,27	-	3770	97	0,04	14
		м3								
7	Е0101-130-1	-Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	367	14,01	14,01	5140	5140	1707	-	-
				-	4,8	-	1760	97	0,02	6
		м3								
8	Е0101-130-7	-Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см	367	9,75	9,75	3579	3579	1045	-	-
				-	2,93	-	1077	97	0,01	4
		м3								
9	Е0101-135-1	-Полив водой уплотняемого грунта насыпей	367	14,12	12	5181	4403	1554	0,01	4
				1,62	2,75	595	1007	97	0,01	4
		м3								
10	Е0101-145-9	-Планировка откосов, полотна выемок из грунтов 2 группы механизированным способом	367	14,12	3,88	5182	1424	3922	0,07	27
				10,24	0,78	3758	285	97	-	1
		м2								
		УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ПРОЕЗДОВ И ПЛОЩАДОК В ПРЕДЕЛАХ УЧАСТКА -ТИП I								
11	Е0127-82-1	-Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на	108	19,95	15,58	2155	1683	938	0,01	1
				1,03	5,5	111	594	133	0,03	3

	расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/								
12	E0127-82-2	-Устройство дорожного корыта	м2 108	33,43	29,06	3610	3138	1622	0,01	1
		глубиной до 500 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/		1,03	10,26	111	1108	133	0,05	5
13	E0127-82-4	-Исключать на каждые 10 м изменения расстояния перемещения грунта при глубине корыта до 500 мм	м2 108	-17,1	-17,1	-1847	-1847	-866	-	-
				-	-6,03	-	-651	133	-0,03	-3
14	E0127-14-1	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м2 10,8	2201,76	68,13	23779	736	490	0,14	2
				21,38	12,76	231	138	133	0,04	-
15	E0127-26-1	-Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	м3 108	621,3	34,29	67100	3703	2127	0,04	4
				6,01	8,79	649	950	133	0,03	3
		УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ПРОЕЗДОВ И ПЛОЩАДОК ЗА ПРЕДЕЛАМИ УЧАСТКА -ТИП I	м2							
16	E0127-82-1	-Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/	435	19,95	15,58	8678	6777	3778	0,01	4
				1,03	5,5	448	2393	133	0,03	12
17	E0127-82-2	-Устройство дорожного корыта глубиной до 500 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/	м2 435	33,43	29,06	14542	12641	6532	0,01	4
				1,03	10,26	448	4463	133	0,05	22
18	E0127-82-4	-исключить на каждые 10 м изменения расстояния перемещения грунта при глубине корыта до 500 мм=10м	м2 435	-17,1	-17,1	-7439	-7439	-3489	-	-
				-	-6,03	-	-2623	133	-0,03	-13
19	E0127-14-1	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м2 43,5	2201,76	68,13	95777	2964	1975	0,14	6
				21,38	12,76	930	555	133	0,04	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	E0127-26-1	м3 -Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	435	621,3	34,29	270265	14916	8565	0,04	17
				6,01	8,79	2614	3826	133	0,03	13
		м2 УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ТРОТУАРОВ ТИП II								
21	E0127-82-1	-Планировка дна корыта тротуаров/	24	19,95	15,58	479	374	208	0,01	-
				1,03	5,5	25	132	133	0,03	1
22	E0127-14-1	м2 -Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	2,4	2201,76	68,13	5284	164	109	0,14	-
				21,38	12,76	51	31	133	0,04	-
23	E0127-57-2	м3 -Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком	24	100,42	42,08	2410	1010	2306	0,38	9
				57,38	14,85	1377	356	133	0,07	2
24	C143001-54	м2 -Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	1,68	127	-	213	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
25	C143001-62	м3 -Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	1,68	361	-	606	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
26	C143003-40	м3 -Плитка тротуарная	24	1780	-	42720	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2 ОЗЕЛЕНЕНИЕ								
27	E0101-24-2	-Перемещение растительного грунта 2 группы бульдозерами 59 (80)(л.с.) до 10 м	10	9,24	9,24	92	92	29	-	-
				-	3	-	30	97	0,01	-
28	E0147-3-1	м3 -Подготовка участка для озеленения, планировка участка механизированным способом	50	2,01	2,01	100	100	42	-	-
				-	0,65	-	33	129	-	-
		м2 ГАЗОНЫ								
29	E0147-25-3	-Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов с внесением растительной земли слоем 15 см механизированным способом	50	293,26	0,45	14663	22	3301	0,35	17
				51,01	0,17	2551	8	129	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	Е0147-25-6	-Посев вручную газонов партерных, мавританских и обыкновенных м2	50	19,01	-	951	-	530	0,05	3
				8,21	-	411	-	129	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ м2	Тенге			597374	85340			106
			Тенге			14888	26149			110
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			597374	-	-		-
		Материалы -	Тенге			5521	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	41037	-		-
		Местные материалы -	Тенге			491625	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			49552	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		25
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	7433	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			38816	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			685742	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		241
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	48470	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			685742	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		241
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	48470	-		-
		Пересчет в текущих ценах				1531639				

Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	30633
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	1562272
Налог на добавленную стоимость, 12 %	187472
Итого с НДС	1749744

ЗАКАЗЧИК

Директор филиала УМГ «Уральск» _____ Адилов Т.А.

Зам.Директора по КРиС УМГ «Уральск» _____ Кушенов Ж.К.

Начальник отдела КСиР УМГ «Уральск» _____ Мартынов А.П.

Специалист II категории ОКСиР _____ Хлопкова А.В.

Начальник ДЛПУ _____ Иманбаев Н.М.

Мастер РСГ _____ Сулейменов А.Х.

ПОДРЯДЧИК

Директор ТОО «Эврика» Тетера О.Л.

«УТВЕРЖДАЮ»

Первый заместитель

Генерального директора

АО «Интергаз Центральная Азия»

_____ Климов П.В.

_____

Заказчик АО «Интергаз Центральная Азия»

Подрядчик ТОО «Эврика»
Договор №091-01-13R от 18 марта 2013г.

Наименование строительства и его адрес: Работы строительные по возведению операторной газораспределительной станции (Монтаж блоков операторной ГРС Жалпактал и Жанаталап) Западно-Казахстанская область ,Джангалинский район, поселок Жанаталап Джангалинское ЛПУ ,УМГ Уральск

Наименование обьекта: - Строительство операторной АГРС "Жанаталап"

А К Т
Электроснабжение
приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль2013 г.

Центр затрат UD6-91-07-205

5 эт.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Силовое электрооборудование.								
1	Ц0108-524-1-0	Ящик с одним трехполюсным рубильником, или с трехполюсным рубильником и тремя предохранителями, или с тремя блоками "Предохранитель-выключатель", или с тремя предохранителями, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	2	1054,6	39,6	2109	79	803	2	4
				416	6,8	832	14	95	0,04	-
2	С151803-185-	Ящик однолинейный серии ЯВШ со встроенным пакетным	шт 1	5700	-	5700	-	-	-	-

		выключателем, тип ЯВШ-3-25, трехполюсный на 25А		-	-	-	-	-	-	-
3	Ц0108-526-2-	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	шт	7	862	28	6034	196	2291	2	14
					340	4,5	2380	31	95	0,03	-
4	СПрайслист -	Автоматический выключатель трехполюсный 380 В: АЕ2046-10Р,Iн 63А Iр 50А,342820,Казахстан,ТОО "ЭлектроКомплект"	шт	1	958,69	-	959	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
5	СПрайслист -	Автоматический выключатель однополюсный 220 В: АЕ2046,Iн 63А Iр 25А,342820,Казахстан,ТОО "ЭлектроКомплект"	шт	2	1072,53	-	2145	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
6	СПрайслист -	Автоматический выключатель однополюсный 220 В: АЕ2046,Iн 63А Iр 16А ,342820,Казахстан,ТОО "ЭлектроКомплект"	шт	2	1072,53	-	2145	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
7	СПрайслист -	Автоматический выключатель однополюсный 220 В: АЕ3161,Iн 50А Iр25А,342820,Казахстан,ТОО "Юг-ЭлектроКомплект"(филиал ТОО "Казахстан свет")	шт	1	101,46	-	101	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
8	СПрайслист -	Автомат дифференциальный ГОСТ 124.155-85 (четырехполюсный) АД-14 Iн 63А Iр	шт	1	1097,46	-	1097	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
9	Ц0108-600-2-	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	шт	1	166,9	5,4	167	5	152	1	1
					158	2,3	158	2	95	0,01	-
10	СПрайслист -	Счетчик электроэнергии трехфазный электронный ЭЭ 8008/2 Iн 10-60А РБ г.Витебск	шт	1	12332,04	-	12332	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
11	Ц0108-521-1-5	Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, устанавливаемый на металлическом основании, однополюсный на ток до 250 А	шт	1	890,6	29,6	891	30	442	2	2
					461	4,5	461	5	95	0,03	-
12	С151801-58 -	Выключатели и переключатели пакетные защищенные /степень защиты 1Р30, 1Р56, 1Р67, ГОСТ	шт	1	3800	-	3800	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-

		14254-80/, тип ПП3-16/Н2 М1 56, 67, латунь							
			шт						
13	Ц0108-25-1	-Дизель генератор мощностью до 400 кВА	1	16463	10590	16463	10590	6648	27	27
				4680	2318,05	4680	2318	95	13,44	13
			станц							
14	СПрайслист	-Однофазный дизельный генератор Вепрь АДП 3-230 ВЯ-Б,Россия"	1	108398,63	-	108399	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
		Кабели и кабельная продукция								
15	Ц0108-148-1-	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	92	27,7	2,1	2548	193	1765	0,1	9
				19,7	0,5	1812	46	95	-	-
			м							
16	Ц0108-147-1-0	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением по всей длине, масса 1 м до 1 кг	12	34,1	2,7	409	32	290	0,15	2
				25	0,4	300	5	95	-	-
			м							
17	СПрайслист	-Кабель силовой бронированный ВВбШВнг напряжением 0,66 кВ,сечением 4х16мм,Россия, ТОО "Тоговый дом "Энерго-Кабель"	0,032	581199,43	-	18598	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			1000м							
18	С151601-471- Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на напряжение 660 В, марка АВВбШв, число жил и сечение 3х4 мм2	0,01	107800	-	1078	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			1000м							
19	С151601-470- Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на напряжение 660 В, марка АВВбШв, число жил и сечение 3х2,5 мм2	0,06	80800	-	4848	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			1000м							
20	С151601-594- Изм. и доп.вып.5	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000	0,002	360600	-	721	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 5х6 мм2 1000м								
21	Ц0108-144-2	Присоединение наконечником, наконечник медный сечение до 6 мм2 шт	16	22,7 22,5	- -	363 360	- -	342 95	0,13 -	2 -
22	Ц0108-144-3	Присоединение наконечником ,наконечник медный, сечение до 16 мм2 шт	8	26,5 26,3	- -	212 210	- -	200 95	0,15 -	1 -
23	С151803-201	Наконечники кабельные /ГОСТ 23981-80, ГОСТ 7386-80/ 70-10-13-М УХЛЗ шт	24	84 -	- -	2016 -	- -	- -	- -	- -
24	Ц0108-164-1	Муфта мачтовая концевая металлическая для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 35 мм2 шт	6	4421,2 1094	3287 726,99	26527 6564	19722 4362	10380 95	6 4,22	36 25
25	С151610-7	Муфты концевые для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией в алюминиевой, свинцовой или пластмассовой оболочке, с защитными покровами или без них на напряжение до 1 кВ, тип КВТп-4-1-1У3 компл	6	3590 -	- -	21540 -	- -	- -	- -	- -
26	Ц0108-144-2	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, сечение до 6 мм2 шт	4	22,7 22,5	- -	91 90	- -	86 95	0,13 -	1 -
27	СПрайслист	Коннектор для одножильного и многожильного кабеля , Россия, г.Санкт-Петербург, ООО "ТК ТДФ" шт	4	17,46 -	- -	70 -	- -	- -	- -	- -
		НАРУЖНОЕ ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ								
28	Е0133-3-2	Бурение котлованов на глубину бурения до 3 м группа грунтов	3	1065,02	925,52	3195	2777	1183	0,89	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2		139,5	235,98	419	708	105	0,92	3
29	Е0109-17-1	-Монтаж колонн цельного сечения одноэтажных зданий, многоэтажных зданий, крановых эстакад, высотой до 25 м, массой до 1 т	котлован 0,612	4646,85	2285,57	2844	1399	1210	9,35	6
				1579,5	617,13	967	378	90	2,34	1
30	С130806-93 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 159х8 мм	т 12	2070	-	24840	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
31	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м 6,48	245,44	3,82	1590	25	297	0,21	1
				37,35	1,44	242	9	118	0,01	-
32	Ц0108-598-2	-Универсальные сборные электромонтажные конструкции /УСЭК/ для светильников, устанавливаемые на стене или колонне	м2 0,05	20876	932	1044	47	948	121	6
				19730	232	987	12	95	1,35	-
33	С151803-7	-Конструкции для крепления шинопроводов магистральных ШМА-73 /ТУ36-2211-79/: кронштейн настенный, У2191 УЗ	т 3	584	-	1752	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
34	Ц0108-593-5	-Светильник потолочный или настенный уплотненный с креплением винтами или болтами для помещений с тяжелыми условиями среды	шт 6	314,3	120	1886	720	946	0,79	5
				132	34	792	204	95	0,2	1
35	С151703-5	-Светильники тип РКУ03-250-001-У1	шт 6	6550	-	39300	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
36	С151706-85	-Лампы ртутные дуговые высокого давления /ГОСТ 16354-77/, тип ДРЛ250/4/	шт 6	537	-	3222	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	58	27,7	2,1	1607	122	1113	0,1	6
				19,7	0,5	1143	29	95	-	-
		м								
38	СПрайслист	Кабель силовой с медными жилами в ПВХ изоляции ВВГ 3х1,5 ГОСТ 16442-80 Россия г.Москва	58	34,68	-	2011	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
39	Ц0108-409-1	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	36	108,6	48,9	3910	1760	1772	0,22	8
				39,6	12,2	1426	439	95	0,07	3
		м								
40	СПрайслист	Труба гибкая гофрированная из ПВХ изоляции Ду16мм	36	11,88	-	428	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
41	Ц0108-545-1	Коробка /ящик/ с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, с количеством зажимов до 10	3	843,5	19,5	2531	59	1372	3	9
				479	2,3	1437	7	95	0,01	-
		шт								
42	С151803-54	Коробка протяжная /ТУ36-1689-78/, тип У995 У2	3	381	-	1143	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
43	СПрайслист	Клема соеденительная WAGO на три провода сечением до 4 кв.мм I 30А,773-503 Казахстан ТОО "Электрокомплект"	6	25,17	-	151	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		ИЗДЕЛИЯ И МАТЕРИАЛЫ								
44	Ц0108-409-4	Трубы винипластовые по установленным конструкциям, по потолкам, диаметр до 50 мм	9	91,9	38,3	827	345	403	0,23	2
				37,8	9,3	340	84	95	0,05	-
		м								
45	С130804-11	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 50 мм	0,3	2130	-	639	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		10м								
46	С130804-8	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 25 мм	0,6	777	-	466	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		10м								
47	СПрайслист	-Держатель для ПВХ трубы д 20мм Россия г.Москва	6	2,41	-	14	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
48	СПрайслист	-Муфта труба-труба для ПВХ трубы д 20мм Россия г.Москва	3	3,39	-	10	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
49	СПрайслист	-Муфта труба-коробка для ПВХ трубы д 20мм Россия г.Москва	3	3,39	-	10	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
50	Ц0108-407-2	-Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 40 мм	20	159,9	81,1	3198	1622	1421	0,35	7
				54,5	20,3	1090	406	95	0,12	2
		м								
51	С130806-323	-Трубы стальные, футерованные полиэтиленом высокой плотности и в полиэтиленовой оболочке мм /ГОСТ 8734-75, ГОСТ 8732-78/, Ду 30х2 мм	2	6570	-	13140	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		10м								
52	Ц0108-407-3	-Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 50 мм	3	183,6	92,6	551	278	249	0,4	1
				63	24,5	189	74	95	0,14	-
		м								
53	С130806-325	-Трубы стальные, футерованные полиэтиленом высокой плотности и в полиэтиленовой оболочке мм /ГОСТ 8734-75, ГОСТ 8732-78/, Ду 50х2 мм	0,3	8780	-	2634	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		10м								
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
54	Ц0108-143-1	-Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	26	32,4	23,7	842	616	358	0,06	2
				8,6	5,9	224	153	95	0,03	1
		м								
55	Ц0108-142-1	-Устройство постели при одном кабеле в траншее тип Т-2	26	36,7	27,8	954	723	388	0,06	2
				8,8	6,9	229	179	95	0,04	1
		м								
56	С143006-6 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8.02-04-20	-Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250х120х65 мм, М-75	0,3	16500	-	4950	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02, СН РК 8.02-04С-2004									
57	С143008-92	-Песок природный	2,3	1920	-	4416	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
		КАБЕЛЬНАЯ ТРАНШЕЯ								
58	Е0101-13-5	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	4,68	33,67	32,1	158	150	63	0,01	-
				1,57	12,33	7	58	97	0,05	-
		м3								
59	Е0101-164-2	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	0,2106	262,72	-	55	-	63	1,85	-
	т.ч.			262,72	-	55	-	113	-	-
	п-1.55									
	п-3.180									
	к=1,2	м3								
60	Е0101-18-5	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	2,34	56,25	52,36	132	123	53	0,03	-
				3,89	19,37	9	45	97	0,08	-
		м3								
61	С010333-А1--1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	4,3992	19,7	-	87	-	17	0,08	-
				3,94	-	17	-	100	-	-
		т								
62	Е0101-20-2	-Работа на отвале 2-3 группы грунтов	2,34	3,87	3,24	9	8	4	-	-
				0,48	1,12	1	3	97	-	-
		м3								
63	Е0101-19-3	-Ремонт и содержание 3 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	2,34	3,93	2,88	9	7	2	-	-
	К=2			-	1,08	-	3	97	0,01	-
		м3								
64	Е0101-24-2	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	4,8906	9,24	9,24	45	45	14	-	-
				-	3	-	15	97	0,01	-
		м3								
65	Е0101-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	1,46718	134,1	-	197	-	222	0,97	1
				134,1	-	197	-	113	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
66	E0101-27-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3 3,42342	6,48 -	6,48 2,1	22 -	22 7	7 97	- 0,01	- -
67	E0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3 3,42342	21,55 17,03	4,52 -	74 58	15 -	57 97	0,11 -	- -
		МОЛНИЕЗАЩИТА И ЗАЗЕМЛЕНИЕ								
68	E0101-162-8	-Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м	м3 21	407,25 407,25	- -	8552 8552	- -	9664 113	2,64 -	55 -
69	E0101-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3 21	134,1 134,1	- -	2816 2816	- -	3182 113	0,97 -	20 -
70	Ц0108-472-2	-Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	м3 60	61,9 23	3,3 0,4	3714 1380	198 24	1334 95	0,14 -	8 -
71	С11041-83	-Сталь полосовая 40х4 мм /ГОСТ 103-76/	м 0,0756	46400 -	- -	3508 -	- -	- -	- -	- -
72	Ц0108-471-4	-Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	т 4	330,1 116	24,1 2,5	1320 464	96 10	450 95	0,7 0,01	3 -
73	С12041-33 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: горячекатаная сталь класса А-IV, А-V, А-VI, d 16 мм	шт 0,0316	58000 -	- -	1833 -	- -	- -	- -	- -
74	Ц0108-472-9	-Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 12 мм	т 30	93,5 32,4	3,1 0,3	2805 972	93 9	932 95	0,18 -	5 -
75	С12041-30 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: горячекатаная сталь класса А-IV, А-V, А-VI d 10 мм	м 0,01851	58800 -	- -	1088 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	т								
76	Ц0108-88-3	-Конструкции металлические	0,003954	102170	1870	404	7	32	52	-
				8280	270,01	33	1	95	1,57	-
		т								
77	С11041-82	-Сталь полосовая 20х3 мм /ГОСТ 103-76/	0,1	48400	-	4840	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
78	С11011-879 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Прокат полосовой, толщина 4-5 мм, ширина 40-70 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст0	0,003954	75900	-	300	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
79	Ц0108-148-2	-Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 2 кг	7	38,1	3,2	267	22	196	0,15	1
				28,8	0,7	202	5	95	-	-
		м								
80	С151607-125	-Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 10 мм2	0,007	50600	-	354	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000м								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	398059	42126			252
	Тенге	42094	9643			54
Стоимость оборудования -	Тенге	120731	-	-		-
Транспортные расходы -	Тенге	6037	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге	126767	-	-		-
Стоимость монтажных работ -	Тенге	218099	-	-		-
Материалы -	Тенге	15364	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	37172	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	136426	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	35313	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		18
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	5297	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	15205	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге	268617	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		230
Сметная заработная плата -	Тенге	-	42469	-		-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	31545	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Материалы -	Тенге			1324	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	13221	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			5237	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			9369	-	-		-
		Транспортные расходы -	Тенге			87	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			14828	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		7
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2224	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2782	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			49154	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		93
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	15446	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			2844	-	-		-
		Материалы -	Тенге			478	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1344	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1210	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	181	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			243	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			4297	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		8
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1526	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			24840	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			24840	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1490	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			26330	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			475166	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		331
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	59440	-		-

Пересчет в текущих ценах 1061306

Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	21226
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	1082532
Налог на добавленную стоимость, 12 %	129904
Итого с НДС	1212436

ЗАКАЗЧИК

Директор филиала УМГ «Уральск»_____ Адилов Т.А.

Зам.Директора по КРиС УМГ «Уральск»_____ Кушенов Ж.К.

Начальник отдела КСиР УМГ «Уральск»_____ Мартынов А.П.

Специалист II категории ОКСиР_____ Хлопкова А.В.

Начальник ДЛПУ _____ Иманбаев Н.М.

Мастер РСГ _____ Сулейменов А.Х.

ПОДРЯДЧИК

Директор ТОО «Эврика» Тетера О.Л.

«УТВЕРЖДАЮ»

Первый заместитель

Генерального директора

АО «Интергаз Центральная Азия»

_____ Климов П.В.

_____

Заказчик АО «Интергаз Центральная Азия»

Подрядчик ТОО «Эврика»
Договор №091-01-13R от 18 марта 2013г.

Наименование строительства и его адрес: Работы строительные по возведению операторной газораспределительной станции (Монтаж блоков операторной ГРС Жалпактал и Жанаталап) Западно-Казахстанская область ,Джангалинский район, поселок Жанаталап Джангалинское ЛПУ ,УМГ Уральск

Наименование обьекта: - Строительство операторной АГРС "Жанаталап"

А К Т
Внутриплощадочные газовые сети

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2013 г.

Центр затрат UD6-91-07-205

6 ЭТ.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	E0124-103-1	Врезка штуцером со снижением давления газопроводов диаметром до 70 мм	1	5687,6	2832,75	5688	2833	3147	5,26	5
				1350	1071	1350	1071	130	5,23	5
		врезка								
2	E0125-22-1	Транспортировка секций труб диаметром до 800 мм от приобьектного склада трубосварочной базы до места установки на трассе	0,08	102,09	95,97	8	8	4	0,04	-
				6,12	36,25	-	3	120	0,18	-
		т/км								

		ОПОРЫ							
3	Е0101-165-2	-Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	6,72	402,75	-	2706	-	3058	2,8	19
				402,75	-	2706	-	113	-	-
			м3							
4	Е0101-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	6,72	134,1	-	901	-	1018	0,97	7
				134,1	-	901	-	113	-	-
			м3							
5	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки	0,48	8062,57	66,01	3870	32	111	1,35	1
				195,75	24,93	94	12	105	0,12	-
			м3							
6	Е0106-1-2	-Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	4,05	10116,74	98,32	40973	398	3115	4,41	18
				695,25	37,15	2816	150	105	0,18	1
			м3							
7	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	4,08	127	-	518	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			м3							
8	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	4,08	361	-	1473	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			м3							
9	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	24,64	245,44	3,82	6048	94	1128	0,21	5
				37,35	1,44	920	35	118	0,01	-
			м2							
10	Е0109-34-1	-Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т	0,0996	17071,16	1906,68	1700	190	1135	73,6	7
				12555	101,25	1250	10	90	0,49	-
			т							
11	С130806-65 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3 мм	20,8	279	-	5803	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			м							
12	С12021-255	-Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями	0,0164	138200	-	2266	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			т							
		ТРУБЫ								

13	Е0122-9-1	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с пневматическим испытанием	0,05	121367,16	49858,78	6068	2493	5217	336	17
				61425	18834,75	3071	942	130	91,99	5
		км								
14	С130806-57 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 32х2,2 мм	50	112	-	5600	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
15	Е0125-120-1	-Очистка полости и испытание промысловых трубопроводов на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа /80 кгс/см2/, диаметр трубопровода до 100 мм	0,05	211139,21	171127,46	10557	8556	2483	97	5
				18225	23166,64	911	1158	120	91,05	5
		км								
16	Е0125-122-1	-Контроль качества сварных соединений трубопроводов диаметром до 100 мм методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа /100 кгс/см2/	8	1313,35	875,72	10507	7006	5141	0,96	8
				204,75	330,75	1638	2646	120	2,12	17
		шт								
		СОЕДЕНИТЕЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ								
17	Е0122-33-5	-Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,0006	247994,13	49389,75	149	30	64	312,7	-
				62775	18657	38	11	130	91,12	-
		т								
		МАТЕРИАЛЫ								
18	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	14,3	21,8	0,05	312	1	75	0,03	-
				5,81	0,02	83	-	90	-	-
		м2								
19	Е0113-26-6	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	14,3	73,08	0,04	1045	1	107	0,04	1
				8,32	-	119	-	90	-	-
		м2								
		ГАЗОРЕГУЛЯТОРНЫЙ ПУНКТ								
20	Е0119-4-1	-Устройство установки для редуцирования давления газа	1	5655,02	286,52	5655	287	243	11,2	11
				1917	108	1917	108	12	0,52	1
		установк								
21	СПрайс лист	-Газорегуляторный пункт шкафной ГРПУ-1-1Н-Эк с регулятором давления РДГД-20М, Россия,г.Саратов,"Газпроммаш"	1	285385	-	285385	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		комплект								

22	Е0122-36-1	-Установка кранов шаровых диам. 25 мм	2	276,46	17,71	553	35	503	1,07	2
				186,75	6,75	374	14	130	0,03	-
		шт								
23	С130904-105 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Краны шаровые сварные газовые Naval, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 25 мм	2	3780	-	7560	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
24	Е0122-33-5	-Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,0019	247994,13	49389,75	471	94	201	312,7	1
				62775	18657	119	35	130	91,12	-
		т								
25	Е0122-9-1	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с пневматическим испытанием	0,0025	121367,16	49858,78	303	125	261	336	1
				61425	18834,75	154	47	130	91,99	-
		км								
26	С130806-57 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 32х2,2 мм	2,5	112	-	280	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	406400	22181		107
	Тенге	18462	6243		33
Стоимость оборудования -	Тенге	285385	-	-	-
Транспортные расходы -	Тенге	14269	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге	299654	-	-	-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	117048	-	-	-
Материалы -	Тенге	18973	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	23445	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	19243	-	-	-
Местные материалы -	Тенге	39630	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	25876	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	13
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	3881	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	8575	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	151500	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	146
Сметная заработная плата -	Тенге	-	27327	-	-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	3967	-	-	-
Материалы -	Тенге	260	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1261	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2266	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1135	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	170	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			306	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			5407	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		8
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1431	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			456562	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		154
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	28757	-		-

Пересчет в текущих ценах 1019753

Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 % 20395
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами 1040148
Налог на добавленную стоимость, 12 % 124818
Итого с НДС 1164966

ЗАКАЗЧИК

Директор филиала УМГ «Уральск»_____ Адилов Т.А.

Зам.Директора по КРиС УМГ «Уральск»_____ Кушенов Ж.К.

Начальник отдела КСиР УМГ «Уральск»_____ Мартынов А.П.

Специалист II категории ОКСиР_____ Хлопкова А.В.

Начальник ДЛПУ _____ Иманбаев Н.М.

Мастер РСГ _____ Сулейменов А.Х.

ПОДРЯДЧИК

Директор ТОО «Эврика» Тетера О.Л.

«УТВЕРЖДАЮ»

Первый заместитель

Генерального директора

АО «Интергаз Центральная Азия»

_____Климов П.В.

_____

Заказчик АО «Интергаз Центральная Азия»

Подрядчик ТОО «Эврика»
Договор №091-01-13R от 18 марта 2013г.

Наименование строительства и его адрес: Работы строительные по возведению операторной газораспределительной станции (Монтаж блоков операторной ГРС Жалпактал и Жанаталап) Западно-Казахстанская область ,Джангалинский район, поселок Жанаталап Джангалинское ЛПУ ,УМГ Уральск

Наименование обьекта: - Строительство операторной АГРС "Жанаталап"

А К Т
Уборная на одно очко.

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2013 г.

Центр затрат UD6-91-07-205

1 эт.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Земляные работы.								
1	Е0101-18-5	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	7	56,25	52,36	394	367	158	0,03	-
				3,89	19,37	27	136	97	0,08	1
		м3								
2	Е10333-А1-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	13,16	19,7	19,7	259	259	52	-	-
				-	3,94	-	52	100	0,08	1

		т							
3	E0101-20-2	-Работа на отвале 2-3 группы грунтов	7	3,87	3,24	27	23	11	-	-
				0,48	1,12	3	8	97	-	-
		м3								
4	E0101-19-3 К=2	-Ремонт и содержание 3 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	13	3,93	2,88	51	37	14	-	-
				-	1,08	-	14	97	0,01	-
		м3								
5	E0101-13-5	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	14	33,67	32,1	471	449	189	0,01	-
				1,57	12,33	22	173	97	0,05	1
		м3								
6	E0101-163-2- т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 2 м	1	423,9	-	424	-	479	2,8	3
				423,9	-	424	-	113	-	-
		м3								
7	E0101-24-2	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	15	9,24	9,24	139	139	44	-	-
				-	3	-	45	97	0,01	-
		м3								
8	E0101-24-10-	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	15	7,91	7,91	119	119	37	-	-
				-	2,57	-	39	97	0,01	-
		м3								
9	E0101-24-2	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	15	9,24	9,24	139	139	44	-	-
				-	3	-	45	97	0,01	-
		м3								
10	E0101-24-10-	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	15	7,91	7,91	119	119	37	-	-
				-	2,57	-	39	97	0,01	-
		м3								
11	E0101-166-2-	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	5	134,1	-	671	-	758	0,97	5
				134,1	-	671	-	113	-	-
		м3								

	01-27-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	10	6,48	6,48	65	65	20	-	-
				-	2,1	-	21	97	0,01	-
13	E0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками м3	10	21,55	4,52	215	45	165	0,11	1
				17,03	-	170	-	97	-	-
14	E0111-13-3	-Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом м3	3,1	775,44	24,55	2404	76	187	0,26	1
				39,83	9,2	123	29	123	0,04	-
15	E0106-24-11	-Устройство стен и днищ при отношении высоты к ширине более 1 при толщине стен до 500 мм бетон В15 W4 на сульфатостойком портландцементе м2	2,6	10002,44	602,32	26006	1566	3220	4,61	12
				972	207,34	2527	539	105	0,81	2
16	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм м3	0,0954	67700	-	6459	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
17	E0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов в 2 слоя т	9,6	245,44	3,82	2356	37	439	0,21	2
				37,35	1,44	359	14	118	0,01	-
18	E0107-44-10	-Укладка перемычек масса до 0,3 т м2	1	105,68	66,43	106	66	67	0,15	-
				23,85	23,85	24	24	140	0,11	-
19	С143015-64	-Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84/ шт	0,03	27900	-	837	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
20	E0110-5-1	-Установка элементов каркаса из брусьев м3	0,25	22541,72	316,57	5635	79	1082	22,5	6
				3487,5	119,25	872	30	120	0,58	-
21	E110-11-11	-Устройство перекрытий выгреба из досок м3	0,85	616,93	27,87	524	24	189	1,14	1
				174,83	10,53	149	9	120	0,05	-
22	E110-7-1	-Обшивка каркасных стен досками обшивки м2	1,5	660,15	4,64	990	7	108	0,36	1
				58,05	1,76	87	3	120	0,01	-
23	E0112-7-1	-Устройство кровель из волнистых асбестоцементных м2	4,5	236,84	8,2	1066	37	379	0,42	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		листов, обыкновенного профиля по деревянной обрешетке с ее устройством		67,73	3,08	305	14	119	0,02	-
24	С11011-862	м2 -Сталь листовая кровельная СТК-1, толщина 0,8 мм	0,025	50200 -	- -	1255 -	- -	- -	- -	- -
25	Е0110-24-1	т -Заполнение дверных проемов отдельными элементами в деревянных рубленых стенах, полощадь проема до 2 м2	1,5	1388,74 792	36,52 13,79	2083 1188	55 21	1450 120	4,42 0,07	7 -
26	С12062-2	м2 -Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	1,5	4250 -	- -	6375 -	- -	- -	- -	- -
27	С11011-790	м2 -Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	1	1960 -	- -	1960 -	- -	- -	- -	- -
28	Е0110-9-2	комплект -Устройство вентиляционного короба	0,04	834,73 178,2	14,05 5,31	33 7	1 -	9 120	1,19 0,03	- -
29	Е0106-1-16	м2 -Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	0,6	9025,66 272,25	196,62 74,27	5415 163	118 45	218 105	1,79 0,36	1 -
30	С143001-54	м3 -Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемента	3,2	127 -	- -	406 -	- -	- -	- -	- -
31	С143001-62	м3 -Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	3,2	361 -	- -	1155 -	- -	- -	- -	- -
32	Е110-51-2	м3 -Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад	0,74	2743,37 303,75	14,17 5,4	2030 225	10 4	275 120	1,88 0,03	1 -
33	Е0115-163-1	м3 -Простая окраска/внутрен/ деревянных стен колером масляным разбеленным	13,73	119,06 41,18	1,19 0,4	1635 565	16 5	599 105	0,26 -	4 -
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34	Е0115-163-2-	Простая окраска деревянных потолков колером масляным разбеленным	2,2	136,66	1,88	301	4	113	0,3	1
				48,15	0,72	106	2	105	-	-
35	Е0115-163-4-	Простая окраска колером масляным разбеленным деревянных заполнений проемов дверных	1,5	111,97	0,07	168	-	82	0,33	-
				52,2	0,02	78	-	105	-	-
36	Е0115-163-6-	Простая окраска колером масляным разбеленным деревянных блоков дверных, подготовленных под вторую окраску	1,5	37,43	0,02	56	-	27	0,1	-
				16,88	-	25	-	105	-	-
37	Е0115-163-1-	Простая окраска/наружных/ деревянных стен колером масляным разбеленным	13,73	119,06	1,19	1635	16	600	0,26	4
				41,18	0,45	565	6	105	-	-

м2

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	73983	3873			51
	Тенге	8686	1313			6
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	73983	-	-		-
Материалы -	Тенге	15492	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	10000	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	16049	-	-		-
Местные материалы -	Тенге	29883	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	11051	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		6
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	1658	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	5102	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	90137	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		62
Сметная заработная плата -	Тенге	-	11657	-		-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	90137	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		62
Сметная заработная плата -	Тенге	-	11657	-		-
Пересчет в текущих ценах		201325				

[illegible], сборы, обязательные платежи, 2 %	4027
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	205352
Налог на добавленную стоимость, 12 %	24642
Итого с НДС	229994

ЗАКАЗЧИК

Директор филиала УМГ «Уральск»_____ Адилов Т.А.

Зам.Директора по КРиС УМГ «Уральск»_____ Кушенов Ж.К.

Начальник отдела КСиР УМГ «Уральск»_____ Мартынов А.П.

Специалист II категории ОКСиР_____ Хлопкова А.В.

Начальник ДЛПУ _____ Иманбаев Н.М.

Мастер РСГ _____ Сулейменов А.Х.

ПОДРЯДЧИК

Директор ТОО «Эврика» Тетера О.Л.

«УТВЕРЖДАЮ»

Первый заместитель

Генерального директора

АО «Интергаз Центральная Азия»

_____ Климов П.В.

_____

Заказчик АО «Интергаз Центральная Азия»

Подрядчик ТОО «Эврика»
Договор №091-01-13R от 18 марта 2013г.

Наименование строительства и его адрес: Работы строительные по возведению операторной газораспределительной станции (Монтаж блоков операторной ГРС Жалпактал и Жанаталап) Западно-Казахстанская область ,Джангалинский район, поселок Жанаталап Джангалинское ЛПУ ,УМГ Уральск

Наименование обьекта: - Строительство операторной АГРС "Жанаталап"

А К Т
Связь и сигнализация

июль

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2013 г.

Центр затрат UD6-91-07-205

897

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Периметральная охранная сигнализация.Приборы и оборудование.								
1	Ц0110-667-6	-Приборы приемно-контрольные сигнальные, концентратор блок базовый на 10 лучей	1	3100,6	1,6	3101	2	2673	16	16
				2970	-	2970	-	90	-	-
		шт								
2	СПрайс лист	-Система охранной сигнализации "Интеграл 08М-18, Украина,ПКБ""Интеграл"	1	22833,73	-	22834	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		компл								
3	Ц0110-683-1	-Устройство взятия и снятия	1	2009	-	2009	-	1661	2	2

	0	под охрану УВКС -КС/8 Украина,ПКБ "Интеграл"		1845	-	1845	-	90	-	-
4	Ц0110-683-9-	Табло Т-8 Украина ПКБ "интеграл"	шт 1	2135	-	2135	-	1762	12	12
				1958	-	1958	-	90	-	-
5	Ц0110-682-1-	Считыватель УВС 01 Украина ПКБ "Интеграл"	шт 1	768	-	768	-	644	4	4
				716	-	716	-	90	-	-
6	Ц0108-81-1	-Ключ IM DS1991A с держателем DS9093 Украина ПКБ "Интеграл"	шт 1	97,7	1,6	98	2	81	1	1
				85,5	-	86	-	95	-	-
7	Ц0108-121-6-	Аккумулятор, Украина ПКБ "Интеграл"	шт 1	938	-	938	-	751	5	5
				790	-	790	-	95	-	-
8	Ц0110-669-6-	Блок питания и контроля	шт 2	1648,6	1,6	3297	3	2741	8	16
				1523	-	3046	-	90	-	-
9	СПрайс лист	-Блок питания 12В БП 30Б-Д2-12 Россия "Овен"	шт 2	2727,92	-	5456	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
10	Ц0110-668-3-	Извещатели ПС автоматические: тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении	шт 1	457,5	1,6	458	2	393	2	2
				437	-	437	-	90	-	-
11	СПрайс лист	-БОС ,извещатель охранный периметровый,трибоэлектрический , двухзонный Гюрза 07ОП3, Россия ЗАО "НПП"СКИЗЭЛ	шт 1	116654,07	-	116654	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
12	Ц0110-569-4-	Муфта соединительная, монтируемая методом горячей пайки стыковая с симметрированием на ближнем или дальнем конце на кабеле емкостью до 7х4	компл. 10	21299	-	212990	-	188356	86	860
				19220	-	192200	-	98	-	-
13	СПрайс лист	-Муфта переходная удлененная ФРКМ .434412.003 Россия ЗАО "НПП"СКИЗЭЛ	муфта 6	1193,73	-	7162	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
14	СПрайс лист	-Муфта соедеительная СНЛБ.434412.002 Россия, ЗАО "НПП"СКИЗЭЛ	компл. 4	1162,92	-	4652	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
15	Ц0110-683-7-	Устройство оконечное	компл. 1	2405	-	2405	-	2005	14	14
			шт	2228	-	2228	-	90	-	-

16	СПрайс лист	-Устройство оконечное УО-001 СНЛБ.434412.002 Россия, ЗАО "НПП"СКИЗЭЛ	1	1336,21	-	1336	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		компл.								
17	Ц0110-668-3	-Извещатели ПС автоматические: тепловой, дымовой, световой	1	457,5	1,6	458	2	393	2	2
		во взрывозащищенном исполнении		437	-	437	-	90	-	-
		шт								
18	СПрайс лист	-Извещатель свето-звуковой 12В,110х90х45 Москит-1 Россия	1	986,56	-	987	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		компл.								
19	Ц0110-668-1	-Извещатели ПС автоматические: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении	1	153,5	-	154	-	130	1	1
				144	-	144	-	90	-	-
		шт								
20	СПрайс лист	-Извещатель охранный магнитоконтактный ИО-102-16/2(СМК-16) Россия "Магнитоконтакт"	1	535,48	-	535	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		компл.								
21	Ц0108-411-4	-Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава до 27 мм	10	186,9	-	1869	-	855	1	10
				90	-	900	-	95	-	-
		ввод								
22	СПрайс лист	-Металлорукав не герметичный ДУ 25 мм Р3-ЦХ-25, Россия г.Москва ООО "Электро-Мастер"	10	49,77	-	498	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		компл.								
		ИЗДЕЛИЯ И МАТЕРИАЛЫ								
23	Ц0108-407-6	-Трубы стальные по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола, диаметр до 25 мм	9	39,5	3,5	356	32	227	0,16	1
				25,9	0,7	233	6	95	-	-
		м								
24	С130806-8 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 25х2,8 мм	9	148	-	1332	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
25	Ц0108-88-3	-Конструкции металлические	0,003	102170	1870	307	6	24	52	-
				8280	270,01	25	1	95	1,57	-
		т								
26	С11011-667	-Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали /1Ц/, термически обработанной, общего назначения, высшей категории качества, d	9	49	-	441	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1,6 мм								
27	Ц0108-409-6	Трубы винипластовые по установленным конструкциям, по основанию пола, диаметр до 25 мм (кг)	140	48,7	2,6	6818	364	3857	0,17	24
				28,8	0,2	4032	28	95	-	-
28	С130806-323	Трубы стальные, футерованные полиэтиленом высокой плотности и в полиэтиленовой оболочке мм /ГОСТ 8734-75, ГОСТ 8732-78/, Ду 30х2 мм (м)	14	6570	-	91980	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
29	Ц0108-395-1	Лоток металлический штампованный по установленным конструкциям, ширина лотка до 200 мм (10м)	0,01	18664	7302	187	73	110	57	1
				9720	1850,03	97	19	95	10,73	-
30	СПрайс лист	Кабель канал "IN-LINER" L2м ТМС50/2х20,Россия, ЗАО "Технолог" (т)	10	159,54	-	1595	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
31	Ц0108-396-5	Короб на конструкциях, кронштейнах, по стенам и потолкам, длина 2 м (шт)	3,5	177,7	116	622	406	293	0,32	1
				54,9	33,1	192	116	95	0,19	1
32	СПрайс лист	Угол внутренний AIM 50х20 00655"IN-LINER" L2м ТМС50/2х20,Россия, ЗАО "Технолог" (м)	1	82,83	-	83	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
33	СПрайс лист	Угол плоский IPM 50х20 00654"IN-LINER" L2м ТМС50/2х20,Россия, ЗАО "Технолог" (шт)	1	82,83	-	83	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
34	СПрайс лист	Тройник IM 50х20 00652"IN-LINER" ,Россия, ЗАО "Технолог" (шт)	5	82,83	-	414	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		КАБЕЛИ (шт)								
35	Ц0108-147-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением на поворотах и в конце трассы,	525	23,2	2,1	12180	1103	8379	0,1	53
				16,5	0,3	8663	158	95	-	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		масса 1 м до 1 кг								
36	СПрайс лист	м -Кабель трибоэлектрический ТПП 5х2х0,23-315 SKICHEL	475	61,23 -	- -	29083 -	- -	- -	- -	- -
37	СПрайс лист	м -Кабель сигнальный UNITRONIC RE 2У(ST) УУ PiMf-2х2х1,3	50	160,98 -	- -	8049 -	- -	- -	- -	- -
38	Ц0108-145-1	м -Кабели до 35 кВ, прокладываемые по дну канала без креплений, масса 1 м до 1 кг	71,4	18,5 10,1	2,6 0,5	1321 721	186 36	719 95	0,06 -	4 -
39	С151605-35	м -Кабели радиочастотные коаксиальные, марка РК 50-2-16, /ГОСТ 11326.65-79/	0,0564	23400 -	- -	1320 -	- -	- -	- -	- -
40	СПрайс лист	1000м -Кабель силовой HOW-E(3х1,5)	15	46,71 -	- -	701 -	- -	- -	- -	- -
41	Е134-101-1	м -Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением манжетами стальными до 2-х отверстий	0,009	222081,38 27450	- -	1999 247	- -	272 110	175 -	2 -
42	С130802-54	кан.-км -Муфты асбестоцементные для безнапорных труб /ГОСТ 1839-80/, Dу труб 100 мм, Dн 160 мм	3	67 -	- -	201 -	- -	- -	- -	- -
43	Ц0108-158-1-5	шт -Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляциями напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2	20	273,2 200	- -	5464 4000	- -	3800 95	1 -	20 -
44	С2405-19-19-50	шт -Заделки кабельные ,сеч. до 3х2,5 мм	20	595,5 -	- -	11910 -	- -	- -	- -	- -
		шт СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
45	Ц0108-143-1	-Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее тип Т-1	47	32,4 8,6	23,7 5,9	1523 404	1114 277	647 95	0,06 0,03	3 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м								
46	Ц0108-142-1	-Устройство постели при одном кабеле в траншее тип т-2	47	36,7	27,8	1725	1307	701	0,06	3
				8,8	6,9	414	324	95	0,04	2
		м								
47	С143006-6	-Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250х120х65 мм, М-75	0,2	18800	-	3760	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000шт								
48	С143008-92	-Песок природный	2,82	1970	-	5555	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
49	Ц0108-143-1	-Устройство постели при одном кабеле в траншее	47	32,4	23,7	1523	1114	647	0,06	3
				8,6	5,9	404	277	95	0,03	2
		м								
50	СПрайс лист	-Лента сигнальная "Связь" ЛЛС-40 Россия ООО "Мононить"	1	1065,34	-	1065	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
		КАБЕЛЬНАЯ ТРАНШЕЯ -Тип 1								
51	Е0101-13-5	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	5,64	33,67	32,1	190	181	76	0,01	-
				1,57	12,33	9	70	97	0,05	-
		м3								
52	Е0101-164-2	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	0,2538	262,72	-	67	-	75	1,85	-
	т.ч.			262,72	-	67	-	113	-	-
	п-1.55									
	п-3.180									
	к=1,2	м3								
53	Е0101-18-5	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	2,82	56,25	52,36	159	148	64	0,03	-
				3,89	19,37	11	55	97	0,08	-
		м3								
54	Е010333-А1-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	5,3016	19,7	19,7	104	104	21	-	-
				-	3,94	-	21	100	0,08	-
		т								
55	Е0101-20-2	-Работа на отвале 2-3 группы грунтов	2,82	3,88	3,24	11	9	4	-	-
				0,48	1,12	1	3	97	-	-
		м3								
56	Е0101-19-3	-Ремонт и содержание 3 группы	2,82	3,99	2,88	11	8	3	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины		-	1,08	-	3	97	0,01	-
57	Е0101-24-2	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м м3	5,8938	9,24	9,24	54	54	17	-	-
				-	3	-	18	97	0,01	-
58	Е0101-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы м3	1,76814	134,1	-	237	-	268	0,97	2
				134,1	-	237	-	113	-	-
59	Е0101-27-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м м3	4,12566	6,48	6,48	27	27	8	-	-
				-	2,1	-	9	97	0,01	-
60	Е0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками м3	4,12566	21,55	4,52	89	19	68	0,11	-
				17,03	-	70	-	97	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	583335	6263		1062
	Тенге	227584	1419		8
Стоимость оборудования -	Тенге	146466	-	-	-
Транспортные расходы -	Тенге	7323	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге	153789	-	-	-
Стоимость монтажных работ -	Тенге	332186	-	-	-
Материалы -	Тенге	30048	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	228183	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	69484	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	221851	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	111
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	33278	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	33242	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге	587279	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	1175
Сметная заработная плата -	Тенге	-	261461	-	-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	3389	-	-	-
Материалы -	Тенге	1755	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	820	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	441	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	877	-	-	-
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	131	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			256	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4521	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		6
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	951	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			91980	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			91980	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5519	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			97499	-	-		-
		Стоимость прочих работ -	Тенге			9315	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			559	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость прочих работ -	Тенге			9874	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			852962	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1181
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	262412	-		-

Пересчет в текущих ценах 1905132

Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 % 38103
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами 1943235
Налог на добавленную стоимость, 12 % 233188
Итого с НДС 2176423

ЗАКАЗЧИК

Директор филиала УМГ «Уральск» _____ Адилов Т.А.

Зам.Директора по КРиС УМГ «Уральск» _____ Кушенов Ж.К.

Начальник отдела КСиР УМГ «Уральск» _____ Мартынов А.П.

Специалист II категории ОКСиР _____ Хлопкова А.В.

Начальник ДЛПУ _____ Иманбаев Н.М.

Мастер РСГ _____ Сулейменов А.Х.

ПОДРЯДЧИК

Директор ТОО «Эврика» Тетера О.Л.