2013г
поз. 2

Утверждена
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от «2» ноября 2011 года № 1277

Единая форма

Акт государственной приемочной комиссии о приемке построенного объекта в эксплуатацию

От "23" 07 2013 г. *Казталовский район*
(местонахождение объекта)

Государственная приемочная комиссия, назначенная решением (приказом, постановлением и др.) от "*19*" *июля* 20*13* г. № *11* *Акимат Казталовского района ЗКО*
(наименование органа, назначившего комиссию)

в составе:

председателя - представителя местного исполнительного органа (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения председателем назначается представитель государственного органа управления, назначившего комиссию) *Кадыров Адильбек Жаныбекович – заместитель акима Казталовского района ЗКО*
(фамилия, имя, отчество, должность)

заместителя председателя - представителя органа государственного архитектурно-строительного контроля (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения заместителем председателя назначается представитель генеральной проектной организации) *Менеев Айдар Казбекович – главный специалист отдела государственной архитектурно-строительной инспекции департамента ГАСК по ЗКО*
(фамилия, имя, отчество, должность)

членов комиссии - представителей:

заказчика *Кушенов Жусуп Куанышевич – заместитель директора Филиала по капитальному строительству и ремонту*
(фамилия, имя, отчество, должность)

эксплуатационной организации *Иманбаев Науан Мухамбеткалиевич – начальник Джангалинского ЛПУ*
(фамилия, имя, отчество, должность)

генерального подрядчика *Тетера Олег Леонидович – директор ТОО «Эврика»*
(фамилия, имя, отчество, должность)

генерального проектировщика (при приемке в эксплуатацию объектов жилищно-гражданского и коммунального назначения) *Потапова Галина Ивановна – главный инженер проекта ПСБ «УМГ «Южный»*
(фамилия, имя, отчество, должность)

технического надзора *Шмидт Артем Гарриевич – исполнитель по техническому надзору*
(фамилия, имя, отчество, должность)

субпроектировщиков (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения) *Нет*
(фамилия, имя, отчество, должность)

органов государственного архитектурно-строительного контроля и надзора (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения) *Хайруллин Нурлыбек Жумабекулы – главный специалист отдела архитектуры градостроительства и строительства Казталовского района ЗКО*

(фамилия, имя, отчество, должность)

органов государственного санитарно-эпидемиологического надзора *Нигметова Нурсауле Гайсиевна – начальник отдела УГСЭН по Казталовскому району ЗКО*

(фамилия, имя, отчество, должность)

органов государственной противопожарной службы *Сарсембиев Ғатау Сакенович – начальник ЧС противопожарной службы Казталовского района*

(фамилия, имя, отчество, должность)

уполномоченного государственного органа в области охраны окружающей среды (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения) *Мырзагалиев Арон Сагидоллаулы – государственный инспектор Департамента экологии филиала по Казталовскому району ЗКО*

(фамилия, имя, отчество, должность)

УСТАНОВИЛА:

1. Заказчиком (совместно с подрядчиком) *Филиалом «УМГ «Уральск» АО «Интергаз Центральная Азия» и подрядчиком ТОО «Эврика»*

(наименование организации)

предъявлен к приемке в эксплуатацию *блок операторной АГРС «Жалпактал» Джангалинского ЛПУ*

(наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение)

по адресу: *ЗКО Казталовский район п.Жалпактал, АГРС «Жалпактал»*

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

2. Строительство осуществлено на основании решения (постановления, распоряжения) о предоставлении соответствующего права на землю от "*20*" *декабря* 20*10* г. № *18 Постановление Акима Жалпакталского сельского округа*

(наименование органа, вынесшего решение)

и в соответствии с разрешением на производство строительно-монтажных работ от "*22*" *апреля* 20*13г. № 146 Департамент Государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования ЗКО*

(наименование органа, выдавшего разрешение)

3. Строительство осуществлено генеральным подрядчиком *ТОО «Эврика»*

(наименование организации)

выполнившим *общестроительные, сантехнические и электротехнические работы*

(виды работ)

и субподрядными организациями *нет*

(наименование организаций, виды работ, выполненных каждой организацией (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ___ к акту)

4. Проектная (проектно-сметная) документация на строительство разработана генеральным проектировщиком *ПСБ УМГ «Южный»*

(наименование организации)

выполнившим *проектно-сметную документацию*

(наименование частей или разделов документации)

и субподрядными проектными организациями *нет*

(наименование организаций, выполненные части и разделы документации (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ___ к акту)

5. Исходные данные для проектирования выданы _____
(наименование научно-исследовательских и изыскательских организаций, тематика исходных данных (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ___ к акту)

6. Строительство осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному, повторно применяемому) *Заказ 10/2010*
(номер проекта, номер серии)

7. Проектная (проектно-сметная) документация утверждена *филиалом «УМГ «Уральск» АО «Интергаз Центральная Азия*
(наименование органа, утвердившего (переутвердившего) документацию на объект (очередь, пусковой комплекс)

от "*28*" *марта* 20*13* г. № *184*.

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ *май 2013г.*;
(месяц, год)

окончание работ *июль 2013г.*;
(месяц и год)

при продолжительности строительства, мес.:
по норме или по проекту организации строительства *2 месяца*;
фактически *2 месяца*.

9. Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация:
1) *Проектно-сметная документация;*
2) *Исполнительная документация;*
3) *Сертификаты и паспорта на материалы;*
4) *Постановление Акимата на отвод земли.*
(перечень документов)

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

10. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объема, пропускной способности, провозной способности, число рабочих мест и т.п. (заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производи-тельность и т.д	Ед. измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Площадь территории	*га*	*0,04*	*0,04*	*0,04*	*0,04*
Площадь блока	*м2*	*36*	*36*	*36*	*36*

Выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период
_____
(факт начала выпуска продукции с указанием объема)

Предъявленный к приемке в эксплуатацию жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	$м^2$		

Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	$м^3$		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	Число квартир	Площадь квартир, $м^2$		Число квартир	Площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных						
двухкомнатных						
трехкомнатных						
четырехкомнатных						
и более						

11. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:
блок операторной – заводского изготовления, инженерные сети, благоустройство и ограждение согласно проекта.
(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

12. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень указанных актов приведен в приложении ___ к настоящему акту).

13. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом *согласно проектной документации*
(сведения о выполнении)

Характеристика мероприятий приведена в приложении к акту.

14. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями. Перечень справок городских эксплуатационных организаций приведен в приложении ___ к акту.

15. Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также отделке элементов фасадов зданий должны быть выполнены:

Виды работ	Единица измерения	Объем работ	Срок выполнения

16. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:
всего 14,294 тыс. тенге, в том числе: строительно-монтажных работ 14,294 тыс. тенге, оборудования, инструмента и инвентаря *нет* тыс. тенге.

17. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 14,294 тыс. тенге, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ 14,294 тыс. тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря *нет* тыс. тенге.

18. На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений технологических *Хорошо*
(по жилым домам не заполняется)

архитектурно-строительных (включая объемно-планировочные и по применению материалов и конструкций) *Хорошо*

Решение Государственной приемочной комиссии:

Предъявленный к приемке *блок операторной АГРС «Жалпактал» Джангалинского ЛПУ*
(наименование объекта (комплекса)

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

Председатель государственной приемочной комиссии
Кадыров Адильбек Жаныбекович
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Заместитель председателя государственной приемочной комиссии
Менеев Айдар Казбекович
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Члены государственной приемочной комиссии:
Кушенов Жусуп Куанышевич
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Иманбаев Науан Мухамбеткалиевич
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Тетера Олег Леонидович
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Потапова Галина Ивановна
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Шмидт Артем Гарриевич
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Хайруллин Нурлыбек Жумабекулы
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Нигметова Нурсауле Гайсиевна
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Сарсембиев Ғатау Сакенович
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Мырзагалиев Арон Сагидоллаулы
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

07-7-19

форма № КС-3

Утверждена приказом Председателя Агенства РК по делам строительства и жилищно-комунального хозяйства №170 от 2 мая 2012г

Заказчик АО "ИнтергазЦентральнаяАзия"

Подрядчик ТОО "Эврика"

Наименование строительства и его адрес Работы строительные по возведению операторной газораспределительной станции (Монтаж блоков операторной ГРС Жалпактал и Жанаталап)

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за июль 2013г

код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
заказчика	Подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименован	код
		№091-01-13R	**18.03.2013**				

Центр затрат	Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненых работ и затрат (в тенге)									
		С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за июль), без НДС	в том числе из графы 1						НДС-12%	Всего с НДС
				Строительно-монтажные работы,в базовом уровне 2001г	из них		Стоимость прочих работ, не входящих в состав СМР в уровне 2001г	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приоб-е мат-в	др.доп.затраты и расходы		
	A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
UD6-91-07-206	Работы строительные по возведению операторной газораспределительной станции (Монтаж блоков операторной ГРС Жалпактал и Жанаталап). Монтаж блока операторной ГРС Жалпактал.	9 102 548,0	2 983 383							358 006,0	3 341 389,0

UD6-91-07-205	Работы строительные по возведению операторной газораспределительной станции (Монтаж блоков операторной ГРС Жалпактал и Жанаталап). Монтаж блока операторной ГРС Жанаталап.	9 102 548,0	8 127 275							975 273,0	9 102 548,0
		18 205 096,0	11 110 658							1 333 279,0	12 443 937,0

Заказчик:

Первый заместитель Генерального директора
АО "Интергаз Центральная Азия "
Климов П.В

Подрядчик:

Директор ТОО "Эврика"
Тетера О.Л.

«УТВЕРЖДАЮ»
Первый заместитель
Генерального директора
АО «Интергаз Центральная Азия»
_____ Климов П.В.

Заказчик АО «Интергаз Центральная Азия»

Подрядчик ТОО «Эврика»
Договор №091-01-13R от 18 марта 2013г.

Наименование строительства и его адрес: Работы строительные по возведению операторной газораспределительной станции (Монтаж блоков операторной ГРС Жалпактал и Жанаталап) Западно-Казахстанская область ,Казталовский район, п.Жалпактал.

Наименование обьекта: - Строительство операторной АГРС "Жалпактал"

А К Т
Внутриплощадочные газовые сети
приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2013 г.

Центр затрат UD6-91-07-206

6 эт.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов		рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	E0124-103-1	Врезка штуцером со снижением давления газопроводов диаметром до 70 мм	1	5687,6	2832,75	5688	2833	3147	5,26	5
				1350	1071	1350	1071	130	5,23	5
2	E0125-22-1	Транспортировка секций труб диаметром до 800 мм от приобьектного склада трубосварочной базы до места установки на трассе врезка т/км	0,08	102,09	95,97	8	8	4	0,04	-
				6,12	36,25	-	3	120	0,18	-
3	E0101-165-2	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов ОПОРЫ	6,72	402,75	-	2706	-	3058	2,8	19
				402,75	-	2706	-	113	-	-

		в грунтах 2 группы							
4	Е0101-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	6,72	134,1 134,1	- -	901 901	- -	1018 113	0,97 -	7 -
5	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки	м3	0,48	8062,57 195,75	66,01 24,93	3870 94	32 12	111 105	1,35 0,12	1 -
6	Е0106-1-2	-Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	м3	4,05	10116,74 695,25	98,32 37,15	40973 2816	398 150	3115 105	4,41 0,18	18 1
7	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	4,08	127 -	- -	518 -	- -	- -	- -	- -
8	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3	4,08	361 -	- -	1473 -	- -	- -	- -	- -
9	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м3	24,64	245,44 37,35	3,82 1,44	6048 920	94 35	1128 118	0,21 0,01	5 -
10	Е0109-34-1	-Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т	м2	0,0996	17071,16 12555	1906,68 101,25	1700 1250	190 10	1135 90	73,6 0,49	7 -
11	С130806-65 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3 мм	т	20,8	279 -	- -	5803 -	- -	- -	- -	- -
12	С12021-255	-Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями	м	0,0164	138200 -	- -	2266 -	- -	- -	- -	- -
		ТРУБЫ	т								
13	Е0122-9-1	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с пневматическим испытанием		0,05	121367,16 61425	49858,78 18834,75	6068 3071	2493 942	5217 130	336 91,99	17 5

			км						
14	С130806-57 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 32х2,2 мм	50	112	-	5600	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			м							
15	Е0125-120-1	-Очистка полости и испытание промысловых трубопроводов на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа /80 кгс/см2/, диаметр трубопровода до 100 мм	0,05	211139,21	171127,46	10557	8556	2483	97	5
				18225	23166,64	911	1158	120	91,05	5
			км							
16	Е0125-122-1	-Контроль качества сварных соединений трубопроводов диаметром до 100 мм методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа /100 кгс/см2/	8	1313,35	875,72	10507	7006	5141	0,96	8
				204,75	330,75	1638	2646	120	2,12	17
			шт							
		СОЕДЕНИТЕЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ								
17	Е0122-33-5	-Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,0006	247994,13	49389,75	149	30	64	312,7	-
				62775	18657	38	11	130	91,12	-
			т							
		МАТЕРИАЛЫ								
18	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	14,3	21,8	0,05	312	1	75	0,03	-
				5,81	0,02	83	-	90	-	-
			м2							
19	Е0113-26-6	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	14,3	73,08	0,04	1045	1	107	0,04	1
				8,32	-	119	-	90	-	-
			м2							
		ГАЗОРЕГУЛЯТОРНЫЙ ПУНКТ								
20	Е0119-4-1	-Устройство установки для редуцирования давления газа	1	5655,02	286,52	5655	287	243	11,2	11
				1917	108	1917	108	12	0,52	1
			установк							
21	СПрайс лист	-Газорегуляторный пункт шкафной ГРПУ-1-1Н-Эк с регулятором давления РДГД-20М, Россия,г.Саратов,"Газпроммаш"	1	285385	-	285385	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			комплект							
22	Е0122-36-1	-Установка кранов шаровых диам. 25 мм	2	276,46	17,71	553	35	503	1,07	2
				186,75	6,75	374	14	130	0,03	-
			шт							

23	С130904-105-Краны шаровые сварные газовые Naval, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 25 мм	шт	2	3780	-	7560	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004			-	-	-	-	-	-	-
24	Е0122-33-5 -Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	т	0,0019	247994,13	49389,75	471	94	201	312,7	1
				62775	18657	119	35	130	91,12	-
25	Е0122-9-1 -Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с пневматическим испытанием	км	0,0025	121367,16	49858,78	303	125	261	336	1
				61425	18834,75	154	47	130	91,99	-
26	С130806-57 -Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 32х2,2 мм	м	2,5	112	-	280	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004			-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге				406400	22181			107
		Тенге				18462	6243			33
	Стоимость оборудования -	Тенге				285385	-	-		-
	Транспортные расходы -	Тенге				14269	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге				299654	-	-		-
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге				117048	-	-		-
	Материалы -	Тенге				18973	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге				-	23445	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				19243	-	-		-
	Местные материалы -	Тенге				39630	-	-		-
	Накладные расходы -	Тенге				25876	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				-	-	-		13
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-	3881	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				8575	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге				151500	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-		146
	Сметная заработная плата -	Тенге				-	27327	-		-
	Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				3967	-	-		-
	Материалы -	Тенге				260	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге				-	1261	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				2266	-	-		-
	Накладные расходы -	Тенге				1135	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				-	-	-		1
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-	170	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				306	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				5407	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-		8
	Сметная заработная плата -	Тенге				-	1431	-		-
	ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге				456562	-	-		-

Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	154
Сметная заработная плата -	Тенге	-	28757	-	-
Пересчет в текущих ценах		1019753			
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %		20395			
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами		1040148			
Налог на добавленную стоимость, 12 %		124818			
Итого с НДС		1164966			

ЗАКАЗЧИК

Директор филиала УМГ «Уральск» _____ Адилов Т.А.

Зам.Директора по КРиС УМГ «Уральск» _____ Кушенов Ж.К.

Начальник отдела КСиР УМГ «Уральск» _____ Мартынов А.П.

Специалист II категории ОКСиР _____ Хлопкова А.В.

Начальник ДЛПУ _____ Иманбаев Н.М.

Мастер РСГ _____ Сулейменов А.Х.

ПОДРЯДЧИК

Директор ТОО «Эврика» _____ Тетера О.Л.

«УТВЕРЖДАЮ»
Первый заместитель
Генерального директора
АО «Интергаз Центральная Азия»
_____ Климов П.В.

Заказчик АО «Интергаз Центральная Азия»

Подрядчик ТОО «Эврика»
Договор №091-01-13R от 18 марта 2013г.

Наименование строительства и его адрес: Работы строительные по возведению операторной газораспределительной станции (Монтаж блоков операторной ГРС Жалпактал и Жанаталап) Западно-Казахстанская область ,Казталовский район, п.Жалпактал.

Наименование обьекта: - Строительство операторной АГРС "Жалпактал"

А К Т
Связь и сигнализация
приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2013 г.

Центр затрат UD6-91-07-206

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин, в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин, в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Периметральная охранная сигнализация.Приборы и оборудование.										
1	Ц0110-667-6-10	Приборы приемно-контрольные сигнальные, концентратор блок базовый на 10 лучей	1	3100,6	1,6	3101	2	2673	16	16		
				2970	-	2970	-	90	-	-		
2	СПрайс лист	-Система охранной сигнализации "Интеграл 08М-18, Украина,ПКБ""Интеграл"	шт 1	22833,73	-	22834	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-		
3	Ц0110-683-1-10	-Устройство взятия и снятия под охрану УВКС -КС/8 Украина,ПКБ "Интеграл"	компл 1	2009	-	2009	-	1661	2	2		
				1845	-	1845	-	90	-	-		

4	Ц0110-683-9-	Табло Т-8 Украина ПКБ "интеграл"	шт	1	2135	-	2135	-	1762	12	12
					1958	-	1958	-	90	-	-
5	Ц0110-682-1-	Считыватель УВС 01 Украина ПКБ "Интеграл"	шт	1	768	-	768	-	644	4	4
					716	-	716	-	90	-	-
6	Ц0108-81-1	-Ключ IM DS1991A с держателем DS9093 Украина ПКБ	шт	1	97,7	1,6	98	2	81	1	1
		"Интеграл"			85,5	-	86	-	95	-	-
7	Ц0108-121-6-	Аккумулятор, Украина ПКБ "Интеграл"	шт	1	938	-	938	-	751	5	5
					790	-	790	-	95	-	-
8	Ц0110-669-6-	Блок питания и контроля	шт	2	1648,6	1,6	3297	3	2741	8	16
					1523	-	3046	-	90	-	-
9	СПрайс лист	-Блок питания 12В БП 30Б-Д2-12 Россия "Овен"	шт	2	2727,92	-	5456	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
10	Ц0110-668-3-	Извещатели ПС автоматические: тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении	шт	1	457,5	1,6	458	2	393	2	2
					437	-	437	-	90	-	-
11	СПрайс лист	-БОС ,извещатель охранный периметровый,трибоэлектрический , двухзонный Гюрза 07ОП3, Россия ЗАО "НПП"СКИЗЭЛ	шт	1	116654,07	-	116654	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
12	Ц0110-569-4-	Муфта соединительная, монтируемая методом горячей пайки стыковая с симметрированием на ближнем или дальнем конце на кабеле емкостью до 7х4	компл.	10	21299	-	212990	-	188356	86	860
					19220	-	192200	-	98	-	-
13	СПрайс лист	-Муфта переходная удлененная ФРКМ .434412.003 Россия ЗАО "НПП"СКИЗЭЛ	муфта	6	1193,73	-	7162	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
14	СПрайс лист	-Муфта соедеительная СНЛБ.434412.002 Россия, ЗАО "НПП"СКИЗЭЛ	компл.	4	1162,92	-	4652	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
15	Ц0110-683-7-	Устройство оконечное	компл.	1	2405	-	2405	-	2005	14	14
					2228	-	2228	-	90	-	-
16	СПрайс лист	-Устройство оконечное УО-001 СНЛБ.434412.002 Россия, ЗАО	шт	1	1336,21	-	1336	-	-	-	-

		"НПП"СКИЗЭЛ			-	-	-	-	-	-	-
			компл.								
17	Ц0110-668-3	-Извещатели ПС автоматические: тепловой, дымовой, световой		1	457,5	1,6	458	2	393	2	2
		во взрывозащищенном исполнении			437	-	437	-	90	-	-
			шт								
18	СПрайс лист	-Извещатель свето-звуковой 12В,110х90х45 Москит-1 Россия		1	986,56	-	987	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
			компл.								
19	Ц0110-668-1	-Извещатели ПС автоматические: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении		1	153,5	-	154	-	130	1	1
					144	-	144	-	90	-	-
			шт								
20	СПрайс лист	-Извещатель охранный магнитоконтактный ИО-102-16/2(СМК-16) Россия "Магнитоконтакт"		1	535,48	-	535	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
			компл.								
21	Ц0108-411-4	-Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава до 27 мм		10	186,9	-	1869	-	855	1	10
					90	-	900	-	95	-	-
			ввод								
22	СПрайс лист	-Металлорукав не герметичный ДУ 25 мм Р3-ЦХ-25, Россия г.Москва ООО "Электро-Мастер"		10	49,77	-	498	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
			компл.								
		ИЗДЕЛИЯ И МАТЕРИАЛЫ									
23	Ц0108-407-6	-Трубы стальные по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола, диаметр до 25 мм		9	39,5	3,5	356	32	227	0,16	1
					25,9	0,7	233	6	95	-	-
			м								
24	С130806-8 Изм. и доп.№№.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 25х2,8 мм		9	148	-	1332	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
			м								
25	Ц0108-88-3	-Конструкции металлические		0,003	102170	1870	307	6	24	52	-
			т		8280	270,01	25	1	95	1,57	-
26	С11011-667	-Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали /1Ц/, термически обработанной, общего назначения, высшей категории качества, d		9	49	-	441	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1,6 мм								
27	Ц0108-409-6	кг -Трубы винипластовые по установленным конструкциям, по основанию пола, диаметр до 25 мм	140	48,7 28,8	2,6 0,2	6818 4032	364 28	3857 95	0,17 -	24 -
28	С130806-323	м -Трубы стальные, футерованные полиэтиленом высокой плотности и в полиэтиленовой оболочке мм /ГОСТ 8734-75, ГОСТ 8732-78/, Ду 30х2 мм	14	6570 -	- -	91980 -	- -	- -	- -	- -
29	Ц0108-395-1	10м -Лоток металлический штампованный по установленным конструкциям, ширина лотка до 200 мм	0,01	18664 9720	7302 1850,03	187 97	73 19	110 95	57 10,73	1 -
30	СПрайс лист	т -Кабель канал "IN-LINER" L2м TMC50/2x20,Россия, ЗАО "Технолог"	10	159,54 -	- -	1595 -	- -	- -	- -	- -
31	Ц0108-396-5	шт -Короб на конструкциях, кронштейнах, по стенам и потолкам, длина 2 м	3,5	177,7 54,9	116 33,1	622 192	406 116	293 95	0,32 0,19	1 1
32	СПрайс лист	м -Угол внутренний AIM 50х20 00655"IN-LINER" L2м TMC50/2x20,Россия, ЗАО "Технолог"	1	82,83 -	- -	83 -	- -	- -	- -	- -
33	СПрайс лист	шт -Угол плоский IPM 50х20 00654"IN-LINER" L2м TMC50/2x20,Россия, ЗАО "Технолог"	1	82,83 -	- -	83 -	- -	- -	- -	- -
34	СПрайс лист	шт -Тройник IM 50х20 00652"IN-LINER" ,Россия, ЗАО "Технолог"	5	82,83 -	- -	414 -	- -	- -	- -	- -
35	Ц0108-147-1	шт КАБЕЛИ -Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением на поворотах и в конце трассы,	525	23,2 16,5	2,1 0,3	12180 8663	1103 158	8379 95	0,1 -	53 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		масса 1 м до 1 кг								
36	СПрайс лист	-Кабель трибоэлектрический ТПП 5х2х0,23-315 SKICHEL	475	61,23	-	29083	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
37	СПрайс лист	-Кабель сигнальный UNITRONIC RE 2У(ST) УУ PiMf-2х2х1,3	50	160,98	-	8049	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
38	Ц0108-145-1	-Кабели до 35 кВ, прокладываемые по дну канала без креплений, масса 1 м до 1 кг	71,4	18,5	2,6	1321	186	719	0,06	4
				10,1	0,5	721	36	95	-	-
39	С151605-35	-Кабели радиочастотные коаксиальные, марка РК 50-2-16, /ГОСТ 11326.65-79/	0,0564	23400	-	1320	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
40	СПрайс лист	-Кабель силовой HOW-E(3х1,5)	15	46,71	-	701	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
41	Е134-101-1	-Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением манжетами стальными до 2-х отверстий	0,009	222081,38	-	1999	-	272	175	2
				27450	-	247	-	110	-	-
42	С130802-54	-Муфты асбестоцементные для безнапорных труб /ГОСТ 1839-80/, Dу труб 100 мм, Dн 160 мм	3	67	-	201	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
43	Ц0108-158-15	-Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляциями напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2	20	273,2	-	5464	-	3800	1	20
				200	-	4000	-	95	-	-
44	С2405-19-19-50	-Заделки кабельные ,сеч. до 3х2,5 мм	20	595,5	-	11910	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
45	Ц0108-143-1	-Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее тип Т-1	47	32,4	23,7	1523	1114	647	0,06	3
				8,6	5,9	404	277	95	0,03	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м								
46	Ц0108-142-1	-Устройство постели при одном кабеле в траншее тип т-2	47	36,7	27,8	1725	1307	701	0,06	3
				8,8	6,9	414	324	95	0,04	2
		м								
47	С143006-6	-Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250х120х65 мм, М-75	0,2	18800	-	3760	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000шт								
48	С143008-92	-Песок природный	2,82	1970	-	5555	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
49	Ц0108-143-1	-Устройство постели при одном кабеле в траншее	47	32,4	23,7	1523	1114	647	0,06	3
				8,6	5,9	404	277	95	0,03	2
		м								
50	СПрайс лист	-Лента сигнальная "Связь" ЛЛС-40 Россия ООО "Мононить"	1	1065,34	-	1065	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
		КАБЕЛЬНАЯ ТРАНШЕЯ -Тип 1								
51	Е0101-13-5	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	5,64	33,67	32,1	190	181	76	0,01	-
				1,57	12,33	9	70	97	0,05	-
		м3								
52	Е0101-164-2	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	0,2538	262,72	-	67	-	75	1,85	-
	т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2			262,72	-	67	-	113	-	-
		м3								
53	Е0101-18-5	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	2,82	56,25	52,36	159	148	64	0,03	-
				3,89	19,37	11	55	97	0,08	-
		м3								
54	Е010333-А1-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	5,3016	19,7	19,7	104	104	21	-	-
				-	3,94	-	21	100	0,08	-
		т								
55	Е0101-20-2	-Работа на отвале 2-3 группы грунтов	2,82	3,88	3,24	11	9	4	-	-
				0,48	1,12	1	3	97	-	-
		м3								
56	Е0101-19-3	-Ремонт и содержание 3 группы	2,82	3,99	2,88	11	8	3	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины		-	1,08	-	3	97	0,01	-
		м3								
57	E0101-24-2	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	5,8938	9,24	9,24	54	54	17	-	-
				-	3	-	18	97	0,01	-
		м3								
58	E0101-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	1,76814	134,1	-	237	-	268	0,97	2
				134,1	-	237	-	113	-	-
		м3								
59	E0101-27-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	4,12566	6,48	6,48	27	27	8	-	-
				-	2,1	-	9	97	0,01	-
		м3								
60	E0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	4,12566	21,55	4,52	89	19	68	0,11	-
				17,03	-	70	-	97	-	-
		м3								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	583335	6263		1062
	Тенге	227584	1419		8
Стоимость оборудования -	Тенге	146466	-	-	-
Транспортные расходы -	Тенге	7323	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге	153789	-	-	-
Стоимость монтажных работ -	Тенге	332186	-	-	-
Материалы -	Тенге	30048	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	228183	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	69484	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	221851	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	111
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	33278	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	33242	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге	587279	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	1175
Сметная заработная плата -	Тенге	-	261461	-	-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	3389	-	-	-
Материалы -	Тенге	1755	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	820	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	441	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	877	-	-	-
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	131	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			256	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4521	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		6
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	951	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			91980	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			91980	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5519	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			97499	-	-		-
		Стоимость прочих работ -	Тенге			9315	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			559	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость прочих работ -	Тенге			9874	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			852962	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1181
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	262412	-		-

Пересчет в текущих ценах 1905132

Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 % 38103
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами 1943235
Налог на добавленную стоимость, 12 % 233188
Итого с НДС 2176423

ЗАКАЗЧИК

Директор филиала УМГ «Уральск»_____ Адилов Т.А.

Зам.Директора по КРиС УМГ «Уральск»_____ Кушенов Ж.К.

Начальник отдела КСиР УМГ «Уральск»_____ Мартынов А.П.

Специалист II категории ОКСиР_____ Хлопкова А.В.

Начальник ДЛПУ_____ Иманбаев Н.М.

Мастер РСГ_____ Сулейменов А.Х.

ПОДРЯДЧИК

Директор ТОО «Эврика» Тетера О.Л.

форма № КС-3

Утверждена приказом Председателя Агенства РК
по делам строительства и жилищно-комунального
хозяйства №170 от 2 мая 2012г

Заказчик АО "ИнтергазЦентральнаяАзия"

Подрядчик ТОО "Эврика"

Наименование строительства и его адрес Работы строительные по возведению операторной газораспределительной станции (Монтаж блоков операторной ГРС Жалпактал и Жанаталап)

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за май 2013г

код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
заказчика	Подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименовани	код
		№091-01-13R	**18.03.2013**				

Центр затрат	Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненых работ и затрат (в тенге)									
		С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за май), без НДС	в том числе из графы 1						НДС-12%	Всего с НДС
				Строительно-монтажные работы,в базовом уровне 2001г	из них		Стоимость прочих работ, не входящих в состав СМР в уровне 2001г	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приоб-е мат-в	др.доп.затраты и расходы		
	А	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
UD6-91-07-206	Работы строительные по возведению операторной газораспределительной станции (Монтаж блоков операторной ГРС Жалпактал и Жанаталап). Монтаж блока операторной ГРС Жалпактал	5 761 159,0	5 143 892							617 267,0	5 761 159,0

Заказчик:

Первый заместитель Генерального директора
АО "Интергаз Центральная Азия "
Хаимов В.П.

Подрядчик:

Директор ТОО "Эврика"
Тетера О.А.

«УТВЕРЖДАЮ»
Первый заместитель
Генерального директора
АО «Интергаз Центральная Азия»
_____Климов П.В.

Заказчик АО «Интергаз Центральная Азия»

Подрядчик ТОО «Эврика»
Договор №091-01-13R от 18 марта 2013г.

Наименование строительства и его адрес: Работы строительные по возведению операторной газораспределительной станции (Монтаж блоков операторной ГРС Жалпактал и Жанаталап) Западно-Казахстанская область ,Казталовский район, п.Жалпактал.

Наименование обьекта: - Строительство операторной АГРС "Жалпактал"

А К Т
Уборная на одно очко.
приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2013 г.

Центр затрат UD6-91-07-206

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов		рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Земляные работы.								
1	Е0101-18-3	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	7	56,25	52,36	394	367	158	0,03	-
				3,89	19,37	27	136	97	0,08	1
2	Е10333-А1-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1 м3	13,16	19,7	19,7	259	259	52	-	-
				-	3,94	-	52	100	0,08	1
3	Е0101-20-2	-Работа на отвале 2-3 группы т	7	3,87	3,24	27	23	11	-	-

	грунтов							
				0,48	1,12	3	8	97	-	-
4	Е0101-19-3 К=2	м3 -Ремонт и содержание 3 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	13	3,93	2,88	51	37	14	-	-
				-	1,08	-	14	97	0,01	-
5	Е0101-13-5	м3 -Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	14	33,67	32,1	471	449	189	0,01	-
				1,57	12,33	22	173	97	0,05	1
6	Е0101-163-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	м3 -Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 2 м	1	423,9	-	424	-	479	2,8	3
				423,9	-	424	-	113	-	-
7	Е0101-24-2	м3 -Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	15	9,24	9,24	139	139	44	-	-
				-	3	-	45	97	0,01	-
8	Е0101-24-10	м3 -Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	15	7,91	7,91	119	119	37	-	-
				-	2,57	-	39	97	0,01	-
9	Е0101-24-2	м3 -Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	15	9,24	9,24	139	139	44	-	-
				-	3	-	45	97	0,01	-
10	Е0101-24-10	м3 -Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	15	7,91	7,91	119	119	37	-	-
				-	2,57	-	39	97	0,01	-
11	Е0101-166-2	м3 -Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	5	134,1	-	671	-	758	0,97	5
				134,1	-	671	-	113	-	-
12	Е0101-27-2	м3 -Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при	10	6,48	6,48	65	65	20	-	-
				-	2,1	-	21	97	0,01	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		перемещении 2 группы грунтов до 5 м								
		м3								
13	Е0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	10	21,55	4,52	215	45	165	0,11	1
				17,03	-	170	-	97	-	-
		м3								
14	Е0111-13-3	-Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	3,1	775,44	24,55	2404	76	187	0,26	1
				39,83	9,2	123	29	123	0,04	-
		м2								
15	Е0106-24-11	-Устройство стен и днищ при отношении высоты к ширине более 1 при толщине стен до 500 мм бетон В15 W4 на сульфатостойком портландцементе	2,6	10002,44	602,32	26006	1566	3220	4,61	12
				972	207,34	2527	539	105	0,81	2
		м3								
16	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0954	67700	-	6459	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
17	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов в 2 слоя	9,6	245,44	3,82	2356	37	439	0,21	2
				37,35	1,44	359	14	118	0,01	-
		м2								
18	Е0107-44-10	-Укладка перемычек масса до 0,3 т	1	105,68	66,43	106	66	67	0,15	-
				23,85	23,85	24	24	140	0,11	-
		шт								
19	С143015-64	-Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84/	0,03	27900	-	837	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
20	Е0110-5-1	-Установка элементов каркаса из брусьев	0,25	22541,72	316,57	5635	79	1082	22,5	6
				3487,5	119,25	872	30	120	0,58	-
		м3								
21	Е110-11-11	-Устройство перекрытий выгреба из досок	0,85	616,93	27,87	524	24	189	1,14	1
				174,83	10,53	149	9	120	0,05	-
		м2								
22	Е110-7-1	-Обшивка каркасных стен досками обшивки	1,5	660,15	4,64	990	7	108	0,36	1
				58,05	1,76	87	3	120	0,01	-
		м2								

23	Е0112-7-1	-Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов, обыкновенного профиля по деревянной обрешетке с ее устройством	4,5	236,84	8,2	1066	37	379	0,42	2
				67,73	3,08	305	14	119	0,02	-
		м2								
24	С11011-862	-Сталь листовая кровельная СТК-1, толщина 0,8 мм	0,025	50200	-	1255	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
25	Е0110-24-1	-Заполнение дверных проемов отдельными элементами в деревянных рубленых стенах, полощадь проема до 2 м2	1,5	1388,74	36,52	2083	55	1450	4,42	7
				792	13,79	1188	21	120	0,07	-
		м2								
26	С12062-2	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	1,5	4250	-	6375	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
27	С11011-790	-Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	1	1960	-	1960	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		комплект								
28	Е0110-9-2	-Устройство вентиляционного короба	0,04	834,73	14,05	33	1	9	1,19	-
				178,2	5,31	7	-	120	0,03	-
		м2								
29	Е0106-1-16	-Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	0,6	9025,66	196,62	5415	118	218	1,79	1
				272,25	74,27	163	45	105	0,36	-
		м3								
30	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемента	3,2	127	-	406	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
31	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	3,2	361	-	1155	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
32	Е110-51-2	-Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад	0,74	2743,37	14,17	2030	10	275	1,88	1
				303,75	5,4	225	4	120	0,03	-
		м3								
33	Е0115-163-1	-Простая окраска/внутрен/ деревянных стен колером масляным разбеленным	13,73	119,06	1,19	1635	16	599	0,26	4
				41,18	0,4	565	5	105	-	-
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34	Е0115-163-2	Простая окраска деревянных потолков колером масляным разбеленным	2,2 м2	136,66	1,88	301	4	113	0,3	1
				48,15	0,72	106	2	105	-	-
35	Е0115-163-4	Простая окраска колером масляным разбеленным деревянных заполнений проемов дверных	1,5 м2	111,97	0,07	168	-	82	0,33	-
				52,2	0,02	78	-	105	-	-
36	Е0115-163-6	Простая окраска колером масляным разбеленным деревянных блоков дверных, подготовленных под вторую окраску	1,5 м2	37,43	0,02	56	-	27	0,1	-
				16,88	-	25	-	105	-	-
37	Е0115-163-1	Простая окраска/наружных/ деревянных стен колером масляным разбеленным	13,73 м2	119,06	1,19	1635	16	600	0,26	4
				41,18	0,45	565	6	105	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			73983	3873			51
			Тенге			8686	1313			6
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			73983	-	-		-
		Материалы -	Тенге			15492	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	10000	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			16049	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			29883	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			11051	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1658	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5102	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			90137	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		62
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	11657	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			90137	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		62
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	11657	-		-
Пересчет в текущих ценах						201325				

Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	4027
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	205352
Налог на добавленную стоимость, 12 %	24642
Итого с НДС	229994

ЗАКАЗЧИК

И.О. директора филиала УМГ «Уральск»_____Ясиновский А.Е.

Зам.Директора по КРиС УМГ «Уральск»_____Кушенов Ж.К.

Начальник отдела КСиР УМГ «Уральск»_____Мартынов А.П.

Специалист II категории ОКСиР_____Хлопкова А.В.

Начальник ДЛПУ _____Иманбаев Н.М.

Зам.начальника ДЛПУ по КСиР _____Сулейменов Е.С.

ПОДРЯДЧИК

Директор ТОО «Эврика» Тетера О.Л.

«УТВЕРЖДАЮ»

Первый заместитель

Генерального директора

АО «Интергаз Центральная Азия»

_____ Климов П.В.

_____

Заказчик АО «Интергаз Центральная Азия»

Подрядчик ТОО «Эврика»
Договор №091-01-13R от 18 марта 2013г.

Наименование строительства и его адрес: Работы строительные по возведению операторной газораспределительной станции (Монтаж блоков операторной ГРС Жалпактал и Жанаталап) Западно-Казахстанская область ,Казталовский район, п.Жалпактал.

Наименование обьекта: - Строительство операторной АГРС "Жалпактал"

А К Т

Внутриплощадочные электрические сети.

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2013 г.

Центр затрат UD6-91-07-206

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Силовое электрооборудование.								
1	Ц0108-524-1-0	Ящик с одним трехполюсным рубильником, или с трехполюсным рубильником и тремя предохранителями, или с тремя блоками "Предохранитель-выключатель", или с тремя предохранителями, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	2	1054,6	39,6	2109	79	803	2	4
				416	6,8	832	14	95	0,04	-
		шт								

2	С151803-185-	Ящик однолинейный серии ЯВШ со встроенным пакетным выключателем, тип ЯВШ-3-25, трехполюсный на 25А	1	5700	-	5700	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
3	Ц0108-526-2-	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	7	862	28	6034	196	2291	2	14
				340	4,5	2380	31	95	0,03	-
4	СПрайслист	-Автоматический выключатель трехполюсный 380 В: АЕ2046-10Р,Iн 63А Iр 50А,342820,Казахстан,ТОО "ЭлектроКомплект"	1	958,69	-	959	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
5	СПрайслист	-Автоматический выключатель однополюсный 220 В: АЕ2046,Iн 63А Iр 25А,342820,Казахстан,ТОО "ЭлектроКомплект"	2	1072,53	-	2145	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
6	СПрайслист	-Автоматический выключатель однополюсный 220 В: АЕ2046,Iн 63А Iр 16А ,342820,Казахстан,ТОО "ЭлектроКомплект"	2	1072,53	-	2145	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
7	СПрайслист	-Автоматический выключатель однополюсный 220 В: АЕ3161,Iн 50А Iр25А,342820,Казахстан,ТОО "Юг-ЭлектроКомплект"(филиал ТОО "Казахстан свет")	1	101,46	-	101	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
8	СПрайслист	-Автомат дифференциальный ГОСТ 124.155-85 (четырехполюсный) АД-14 Iн 63А Iр	1	1097,46	-	1097	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
9	Ц0108-600-2-	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	1	166,9	5,4	167	5	152	1	1
				158	2,3	158	2	95	0,01	-
10	СПрайслист	-Счетчик электроэнергии трехфазный электронный ЭЭ 8008/2 Iн 10-60А РБ г.Витебск	1	12332,04	-	12332	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
11	Ц0108-521-1-5	Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, устанавливаемый на металлическом основании, однополюсный на ток до 250 А	1	890,6	29,6	891	30	442	2	2
				461	4,5	461	5	95	0,03	-
12	С151801-58	-Выключатели и переключатели	1	3800	-	3800	-	-	-	-

	пакетные защищенные /степень защиты 1Р30, 1Р56, 1Р67, ГОСТ 14254-80/, тип ПП3-16/Н2 М1 56, 67, латунь			-	-	-	-	-	-	-
		шт								
13 Ц0108-25-1	-Дизель генератор мощностью до 400 кВА	1	16463	10590	16463	10590	6648	27	27
			4680	2318,05	4680	2318	95	13,44	13
		станц							
14 СПрайслист	-Однофазный дизельный генератор Вепрь АДП 3-230 ВЯ-Б,Россия"	1	108398,63	-	108399	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		шт							
	Кабели и кабельная продукция								
15 Ц0108-148-1	-Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	92	27,7	2,1	2548	193	1765	0,1	9
			19,7	0,5	1812	46	95	-	-
		м							
16 Ц0108-147-1 0	-Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением по всей длине, масса 1 м до 1 кг	12	34,1	2,7	409	32	290	0,15	2
			25	0,4	300	5	95	-	-
		м							
17 СПрайслист	-Кабель силовой бронированный ВБбШВнг напряжением 0,66 кВ,сечением 4х16мм,Россия, ТОО "Торговый дом "Энерго-Кабель"	0,032	581199,43	-	18598	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		1000м							
18 С151601-471 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	-Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на напряжение 660 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 3х4 мм2	0,01	107800	-	1078	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		1000м							
19 С151601-470 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	-Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на напряжение 660 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 3х2,5 мм2	0,06	80800	-	4848	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		1000м							
20 С151601-594 Изм. и доп.вып.5	-Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000	0,002	360600	-	721	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
СН РК 8.	В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ,								

	02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	число жил и сечение 5х6 мм2 1000м							
21	Ц0108-144-2	-Присоединение наконечником, наконечник медный сечение до 6 мм2	16	22,7 22,5	-	363 360	-	342 95	0,13 -	2 -
22	Ц0108-144-3	-Присоединение наконечником ,наконечник медный, сечение до 16 мм2	8 шт	26,5 26,3	-	212 210	-	200 95	0,15 -	1 -
23	С151803-201	-Наконечники кабельные /ГОСТ 23981-80, ГОСТ 7386-80/ 70-10-13-М УХЛЗ	24 шт	84 -	-	2016 -	-	- -	- -	- -
24	Ц0108-164-1	-Муфта мачтовая концевая металлическая для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 35 мм2	6 шт	4421,2 1094	3287 726,99	26527 6564	19722 4362	10380 95	6 4,22	36 25
25	С151610-7	-Муфты концевые для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией в алюминиевой, свинцовой или пластмассовой оболочке, с защитными покровами или без них на напряжение до 1 кВ, тип КВТп-4-1-1У3	6 шт	3590 -	-	21540 -	-	- -	- -	- -
26	Ц0108-144-2	-Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, сечение до 6 мм2	4 компл	22,7 22,5	-	91 90	-	86 95	0,13 -	1 -
27	СПрайслист	-Коннектор для одножильного и многожильного кабеля , Россия, г.Санкт-Петербург, ООО "ТК ТДФ"	4 шт	17,46 -	-	70 -	-	- -	- -	- -
		НАРУЖНОЕ ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ								
28	Е0133-3-2	-Бурение котлованов на глубину бурения до 3 м группа грунтов 2	3	1065,02 139,5	925,52 235,98	3195 419	2777 708	1183 105	0,89 0,92	3 3
29	Е0109-17-1	-Монтаж колонн цельного сечения одноэтажных зданий, многоэтажных зданий, крановых эстакад, высотой до 25 м, массой до 1 т	0,612 котлован	4646,85 1579,5	2285,57 617,13	2844 967	1399 378	1210 90	9,35 2,34	6 1

			т						
30	С130806-93 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 159х8 мм	12	2070	-	24840	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			м							
31	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	6,48	245,44	3,82	1590	25	297	0,21	1
				37,35	1,44	242	9	118	0,01	-
			м2							
32	Ц0108-598-2	-Универсальные сборные электромонтажные конструкции /УСЭК/ для светильников, устанавливаемые на стене или колонне	0,05	20876	932	1044	47	948	121	6
				19730	232	987	12	95	1,35	-
			т							
33	С151803-7	-Конструкции для крепления шинопроводов магистральных ШМА-73 /ТУ36-2211-79/: кронштейн настенный, У2191 УЗ	3	584	-	1752	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
34	Ц0108-593-5	-Светильник потолочный или настенный уплотненный с креплением винтами или болтами для помещений с тяжелыми условиями среды	6	314,3	120	1886	720	946	0,79	5
				132	34	792	204	95	0,2	1
			шт							
35	С151703-5	-Светильники тип РКУ03-250-001-У1	6	6550	-	39300	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
36	С151706-85	-Лампы ртутные дуговые высокого давления /ГОСТ 16354-77/, тип ДРЛ250/4/	6	537	-	3222	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
37	Ц0108-148-1	-Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	58	27,7	2,1	1607	122	1113	0,1	6
				19,7	0,5	1143	29	95	-	-
			м							
38	СПрайслист	-Кабель силовой с медными жилами в ПВХ изоляции ВВГ 3х1,5 ГОСТ 16442-80 Россия г.Москва	58	34,68	-	2011	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			м							
39	Ц0108-409-1	-Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	36	108,6	48,9	3910	1760	1772	0,22	8
				39,6	12,2	1426	439	95	0,07	3

			м						
40	СПрайслист	-Труба гибкая гофрированная из ПВХ изоляции Ду16мм	36	11,88	-	428	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			м						
41	Ц0108-545-1	-Коробка /ящик/ с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, с количеством зажимов до 10	3	843,5	19,5	2531	59	1372	3	9
				479	2,3	1437	7	95	0,01	-
			шт							
42	С151803-54	-Коробка протяжная /ТУ36-1689-78/, тип У995 У2	3	381	-	1143	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
43	СПрайслист	-Клема соеденительная WAGO на три провода сечением до 4 кв.мм I 30А,773-503 Казахстан ТОО "Электрокомплект"	6	25,17	-	151	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
		ИЗДЕЛИЯ И МАТЕРИАЛЫ								
44	Ц0108-409-4	-Трубы винипластовые по установленным конструкциям, по потолкам, диаметр до 50 мм	9	91,9	38,3	827	345	403	0,23	2
				37,8	9,3	340	84	95	0,05	-
			м							
45	С130804-11	-Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 50 мм	0,3	2130	-	639	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			10м							
46	С130804-8	-Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 25 мм	0,6	777	-	466	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			10м							
47	СПрайслист	-Держатель для ПВХ трубы д 20мм Россия г.Москва	6	2,41	-	14	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
48	СПрайслист	-Муфта труба-труба для ПВХ трубы д 20мм Россия г.Москва	3	3,39	-	10	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
49	СПрайслист	-Муфта труба-коробка для ПВХ трубы д 20мм Россия г.Москва	3	3,39	-	10	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
50	Ц0108-407-2	-Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 40 мм	20	159,9	81,1	3198	1622	1421	0,35	7
				54,5	20,3	1090	406	95	0,12	2
			м							
51	С130806-323	-Трубы стальные, футерованные полиэтиленом высокой плотности и в полиэтиленовой оболочке мм /ГОСТ 8734-75, ГОСТ 8732-78/, Ду 30х2 мм	2	6570	-	13140	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

		10м							
52	Ц0108-407-3-	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 50 мм	3	183,6	92,6	551	278	249	0,4	1
				63	24,5	189	74	95	0,14	-
		м								
53	С130806-325-	Трубы стальные, футерованные полиэтиленом высокой плотности и в полиэтиленовой оболочке мм /ГОСТ 8734-75, ГОСТ 8732-78/, Ду 50х2 мм	0,3	8780	-	2634	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		10м								
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
54	Ц0108-143-1-	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	26	32,4	23,7	842	616	358	0,06	2
				8,6	5,9	224	153	95	0,03	1
		м								
55	Ц0108-142-1-	Устройство постели при одном кабеле в траншее тип Т-2	26	36,7	27,8	954	723	388	0,06	2
				8,8	6,9	229	179	95	0,04	1
		м								
56	С143006-6 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8.02-04-20	Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250х120х65 мм, М-75	0,3	16500	-	4950	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000шт								
	02, СН РК 8.02-04С-2004									
57	С143008-92	Песок природный	2,3	1920	-	4416	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
		КАБЕЛЬНАЯ ТРАНШЕЯ								
58	Е0101-13-5	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	4,68	33,67	32,1	158	150	63	0,01	-
				1,57	12,33	7	58	97	0,05	-
		м3								
59	Е0101-164-2-	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	0,2106	262,72	-	55	-	63	1,85	-
	т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2			262,72	-	55	-	113	-	-
		м3								
60	Е0101-18-5	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	2,34	56,25	52,36	132	123	53	0,03	-
				3,89	19,37	9	45	97	0,08	-
		м3								
61	С010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км,	4,3992	19,7	-	87	-	17	0,08	-
				3,94	-	17	-	100	-	-

		класс груза 1							
		т							
62	Е0101-20-2	-Работа на отвале 2-3 группы грунтов	2,34	3,87	3,24	9	8	4	-	-
				0,48	1,12	1	3	97	-	-
		м3								
63	Е0101-19-3 К=2	-Ремонт и содержание 3 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	2,34	3,93	2,88	9	7	2	-	-
				-	1,08	-	3	97	0,01	-
		м3								
64	Е0101-24-2	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	4,8906	9,24	9,24	45	45	14	-	-
				-	3	-	15	97	0,01	-
		м3								
65	Е0101-166-2-	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	1,46718	134,1	-	197	-	222	0,97	1
				134,1	-	197	-	113	-	-
		м3								
66	Е0101-27-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	3,42342	6,48	6,48	22	22	7	-	-
				-	2,1	-	7	97	0,01	-
		м3								
67	Е0101-134-1-	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	3,42342	21,55	4,52	74	15	57	0,11	-
				17,03	-	58	-	97	-	-
		м3								
		МОЛНИЕЗАЩИТА И ЗАЗЕМЛЕНИЕ								
68	Е0101-162-8-	-Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м	21	407,25	-	8552	-	9664	2,64	55
				407,25	-	8552	-	113	-	-
		м3								
69	Е0101-166-2-	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	21	134,1	-	2816	-	3182	0,97	20
				134,1	-	2816	-	113	-	-
		м3								
70	Ц0108-472-2-	-Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	60	61,9	3,3	3714	198	1334	0,14	8
				23	0,4	1380	24	95	-	-
		м								
71	С11041-83	-Сталь полосовая 40х4 мм /ГОСТ 103-76/	0,0756	46400	-	3508	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
72	Ц0108-471-4-	-Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	4	330,1	24,1	1320	96	450	0,7	3
				116	2,5	464	10	95	0,01	-
		шт								
73	С12041-33	-Арматурные заготовки, не	0,0316	58000	-	1833	-	-	-	-
	Изм. и	собранные в каркасы и сетки:								

	доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	горячекатаная сталь класса А-IV, А-V, А-VI, d 16 мм		-	-	-	-	-	-	-
		т								
74	Ц0108-472-9	-Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 12 мм	30	93,5	3,1	2805	93	932	0,18	5
				32,4	0,3	972	9	95	-	-
		м								
75	С12041-30 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: горячекатаная сталь класса А-IV, А-V, А-VI d 10 мм	0,01851	58800	-	1088	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
76	Ц0108-88-3	-Конструкции металлические	0,003954	102170	1870	404	7	32	52	-
		т		8280	270,01	33	1	95	1,57	-
77	С11041-82	-Сталь полосовая 20х3 мм /ГОСТ 103-76/	0,1	48400	-	4840	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
78	С11011-879 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Прокат полосовой, толщина 4-5 мм, ширина 40-70 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст0	0,003954	75900	-	300	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
79	Ц0108-148-2	-Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 2 кг	7	38,1	3,2	267	22	196	0,15	1
				28,8	0,7	202	5	95	-	-
		м								
80	С151607-125	-Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 10 мм2	0,007	50600	-	354	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000м								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		Тенге			398059	42126			252
			Тенге			42094	9643			54
	Стоимость оборудования -		Тенге			120731	-	-		-
	Транспортные расходы -		Тенге			6037	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость оборудования -		Тенге			126767	-	-		-
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			218099	-	-		-
	Материалы -		Тенге			15364	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	37172	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			136426	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			35313	-	-		-

Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	18
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	5297	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	15205	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге	268617	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	230
Сметная заработная плата -	Тенге	-	42469	-	-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	31545	-	-	-
Материалы -	Тенге	1324	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	13221	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	5237	-	-	-
Местные материалы -	Тенге	9369	-	-	-
Транспортные расходы -	Тенге	87	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	14828	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	7
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	2224	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	2782	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	49154	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	93
Сметная заработная плата -	Тенге	-	15446	-	-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	2844	-	-	-
Материалы -	Тенге	478	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	1344	-	-
Накладные расходы -	Тенге	1210	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	1
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	181	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	243	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	4297	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	8
Сметная заработная плата -	Тенге	-	1526	-	-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	24840	-	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	24840	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	1490	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	26330	-	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	475166	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	331
Сметная заработная плата -	Тенге	-	59440	-	-
Пересчет в текущих ценах		1061306			
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %		21226			

Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	1082532
Налог на добавленную стоимость, 12 %	129904
Итого с НДС	1212436

ЗАКАЗЧИК

И.О. директора филиала УМГ «Уральск»_____ Ясиновский Л.В.

Зам.Директора по КРиС УМГ «Уральск»_____ Кушанов Ж.К.

Начальник отдела КСиР УМГ «Уральск»_____ Мартынов А.Л.

Специалист II категории ОКСиР_____ Хлопкова А.В.

Начальник ДЛПУ _____ Иманбаев Н.М.

Зам.начальника ДЛПУ по КСиР _____ Сулейменов Е.С.

ПОДРЯДЧИК

Директор ТОО «Эврика» Тетера О.Л.

«УТВЕРЖДАЮ»
Первый заместитель
Генерального директора
АО «Интергаз Центральная Азия»
_____ Климов П.В.

Заказчик АО «Интергаз Центральная Азия»

Подрядчик ТОО «Эврика»
Договор №091-01-13R от 18 марта 2013г.

Наименование строительства и его адрес: Работы строительные по возведению операторной газораспределительной станции (Монтаж блоков операторной ГРС Жалпактал и Жанаталап) Западно-Казахстанская область ,Казталовский район, п.Жалпактал.

Наименование обьекта: - Строительство операторной АГРС "Жалпактал"

А К Т
Благоустройство

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2013 г.

Центр затрат UD6-91-07-206

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА								
1	E0101-24-2	-Срезка растительного грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	10	9,24	9,24	92	92	29	-	-
				-	3	-	30	97	0,01	-
2	E0127-82-2	-Устройство дорожного корыта глубиной до 500 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м	543 м3	33,43	29,06	18152	15780	8154	0,01	5
				1,03	10,26	559	5571	133	0,05	27

		/корытного профиля с полуприсыпными обочинами/							
			м2						
3	Е0101-17-8	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	13	32,34	30,77	420	400	123	0,01	-
				1,42	8,34	18	108	97	0,03	-
			м3							
4	Е010333-А1-1	--Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/,	24,44	19,7	19,7	481	481	96	-	-
				-	3,94	-	96	100	0,08	2
		расстояние перевозки 1 км, класс груза 1								
			т							
5	Е0101-24-2	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	367	9,24	9,24	3393	3393	1069	-	-
				-	3	-	1102	97	0,01	4
			м3							
6	Е0101-24-10	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	367	31,64	31,64	11612	11612	3657	-	-
				-	10,27	-	3770	97	0,04	14
			м3							
7	Е0101-130-1	-Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	367	14,01	14,01	5140	5140	1707	-	-
				-	4,8	-	1760	97	0,02	6
			м3							
8	Е0101-130-7	-Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см	367	9,75	9,75	3579	3579	1045	-	-
				-	2,93	-	1077	97	0,01	4
			м3							
9	Е0101-135-1	-Полив водой уплотняемого грунта насыпей	367	14,12	12	5181	4403	1554	0,01	4
				1,62	2,75	595	1007	97	0,01	4
			м3							
10	Е0101-145-9	-Планировка откосов, полотна выемок из грунтов 2 группы механизированным способом	367	14,12	3,88	5182	1424	3922	0,07	27
				10,24	0,78	3758	285	97	-	1
			м2							
		УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ПРОЕЗДОВ И ПЛОЩАДОК В ПРЕДЕЛАХ УЧАСТКА -ТИП I								
11	Е0127-82-1	-Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и	108	19,95	15,58	2155	1683	938	0,01	1
				1,03	5,5	111	594	133	0,03	3

		перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/							
			м2						
12	Е0127-82-2	-Устройство дорожного корыта глубиной до 500 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/	108	33,43	29,06	3610	3138	1622	0,01	1
				1,03	10,26	111	1108	133	0,05	5
			м2							
13	Е0127-82-4	-Исключать на каждые 10 м изменения расстояния перемещения грунта при глубине корыта до 500 мм	108	-17,1	-17,1	-1847	-1847	-866	-	-
				-	-6,03	-	-651	133	-0,03	-3
			м2							
14	Е0127-14-1	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	10,8	2201,76	68,13	23779	736	490	0,14	2
				21,38	12,76	231	138	133	0,04	-
			м3							
15	Е0127-26-1	-Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	108	621,3	34,29	67100	3703	2127	0,04	4
				6,01	8,79	649	950	133	0,03	3
			м2							
		УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ПРОЕЗДОВ И ПЛОЩАДОК ЗА ПРЕДЕЛАМИ УЧАСТКА -ТИП I								
16	Е0127-82-1	-Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/	435	19,95	15,58	8678	6777	3778	0,01	4
				1,03	5,5	448	2393	133	0,03	12
			м2							
17	Е0127-82-2	-Устройство дорожного корыта глубиной до 500 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/	435	33,43	29,06	14542	12641	6532	0,01	4
				1,03	10,26	448	4463	133	0,05	22
			м2							
18	Е0127-82-4	-исключить на каждые 10 м изменения расстояния перемещения грунта при глубине корыта до 500 мм=10м	435	-17,1	-17,1	-7439	-7439	-3489	-	-
				-	-6,03	-	-2623	133	-0,03	-13
			м2							
19	Е0127-14-1	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	43,5	2201,76	68,13	95777	2964	1975	0,14	6
				21,38	12,76	930	555	133	0,04	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
20	Е0127-26-1	-Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	435	621,3	34,29	270265	14916	8565	0,04	17
				6,01	8,79	2614	3826	133	0,03	13
		м2								
		УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ТРОТУАРОВ ТИП II								
21	Е0127-82-1	-Планировка дна корыта тротуаров/	24	19,95	15,58	479	374	208	0,01	-
				1,03	5,5	25	132	133	0,03	1
		м2								
22	Е0127-14-1	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	2,4	2201,76	68,13	5284	164	109	0,14	-
				21,38	12,76	51	31	133	0,04	-
		м3								
23	Е0127-57-2	-Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком	24	100,42	42,08	2410	1010	2306	0,38	9
				57,38	14,85	1377	356	133	0,07	2
		м2								
24	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	1,68	127	-	213	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
25	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	1,68	361	-	606	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
26	С143003-40	-Плитка тротуарная	24	1780	-	42720	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
		ОЗЕЛЕНЕНИЕ								
27	Е0101-24-2	-Перемещение растительного грунта 2 группы бульдозерами 59 (80)(л.с.) до 10 м	10	9,24	9,24	92	92	29	-	-
				-	3	-	30	97	0,01	-
		м3								
28	Е0147-3-1	-Подготовка участка для озеленения, планировка участка механизированным способом	50	2,01	2,01	100	100	42	-	-
				-	0,65	-	33	129	-	-
		м2								
		ГАЗОНЫ								
29	Е0147-25-3	-Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов с внесением растительной земли слоем 15 см механизированным способом	50	293,26	0,45	14663	22	3301	0,35	17
				51,01	0,17	2551	8	129	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	Е0147-25-6	-Посев вручную газонов партерных, мавританских и обыкновенных	50 м2	19,01	-	951	-	530	0,05	3
				8,21	-	411	-	129	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			597374	85340			106
			Тенге			14888	26149			110
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			597374	-	-		-
		Материалы -	Тенге			5521	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	41037	-		-
		Местные материалы -	Тенге			491625	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			49552	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		25
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	7433	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			38816	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			685742	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		241
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	48470	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			685742	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		241
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	48470	-		-
		Пересчет в текущих ценах				1531639				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				30633				

Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	1562272
Налог на добавленную стоимость, 12 %	187472
Итого с НДС	1749744

ЗАКАЗЧИК

И.О. директора филиала УМГ «Уральск»_____ Ясиковский А.Е.

Зам.Директора по КРиС УМГ «Уральск»_____ Кущенов Ж.К.

Начальник отдела КСиР УМГ «Уральск»_____ Мартынов А.П.

Специалист II категории ОКСиР_____ Хлопкова А.В.

Начальник ДЛПУ _____ Иманбаев Н.М.

Зам.начальника ДЛПУ по КСиР _____ Сулейменов Е.С.

ПОДРЯДЧИК

Директор ТОО «Эврика» Тетера О.Л.

УТВЕРЖДАЮ»
Первый заместитель
Генерального директора
АО «Интергаз Центральная Азия»
_____Климов П.В.
_____

Заказчик АО «Интергаз Центральная Азия»

Подрядчик ТОО «Эврика»
Договор №091-01-13R от 18 марта 2013г.

Наименование строительства и его адрес: Работы строительные по возведению операторной газораспределительной станции (Монтаж блоков операторной ГРС Жалпактал и Жанаталап) Западно-Казахстанская область ,Казталовский район, п.Жалпактал.

Наименование обьекта: - Строительство операторной АГРС "Жалпактал"

А К Т
Септик

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2013 г.

Центр затрат UD6-91-07-206

297

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин: Всего	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Земляные работы.										
1	Е0101-18-5	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	13	56,25	52,36	731	681	293	0,03	-		
				3,89	19,37	51	252	97	0,08	1		
2	Е010333-А1-1	--Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	24,44 м3	19,7	19,7	481	481	96	-	-		
				-	3,94	-	96	100	0,08	2		

			т						
3	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	13	3,87	3,24	50	42	20	-	-
				0,48	1,12	6	15	97	-	-
			м3							
4	Е0101-19-3 К=2	Ремонт и содержание 3 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	13	3,93	2,88	51	37	14	-	-
				-	1,08	-	14	97	0,01	-
			м3							
5	Е0101-13-5	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	163	33,67	32,1	5488	5232	2197	0,01	2
				1,57	12,33	256	2009	97	0,05	8
			м3							
6	Е0101-163-2- т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 2 м	12	423,9	-	5087	-	5748	2,8	34
				423,9	-	5087	-	113	-	-
			м3							
7	Е0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	162	9,24	9,24	1498	1498	472	-	-
				-	3	-	486	97	0,01	2
			м3							
8	Е0101-24-10-	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	162	31,64	31,64	5126	5126	1614	-	-
				-	10,27	-	1664	97	0,04	6
			м3							
9	Е0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	162	9,24	9,24	1498	1498	472	-	-
				-	3	-	486	97	0,01	2
			м3							
10	Е0101-24-10-	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	162	31,64	31,64	5126	5126	1614	-	-
				-	10,27	-	1664	97	0,04	6
			м3							
11	Е0101-166-2-	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	49	134,1	-	6571	-	7425	0,97	48
				134,1	-	6571	-	113	-	-
			м3							
12	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	113	6,48	6,48	732	732	231	-	-

		(80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м		-	2,1	-	238	97	0,01	1
			м3							
Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.4)				3					58520	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Е0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	113	21,55	4,52	2435	510	1867	0,11	12
				17,03	-	1924	-	97	-	-
			м3							
14	Е0122-41-1	-Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	2,84	20071,66	1879,87	57004	5339	7288	8,86	25
				1435,5	538,43	4077	1529	130	2,06	6
			м3							
15	С143018-32	-Кольца/КЦО-1/ для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 580 мм	0,07	4925	-	345	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			м							
16	Спрайслист	-Кольца /КЦ-7-9/ для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 700 мм	0,89	2166	-	1928	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			м							
17	Спрайслист	-Кольца/Кц-20-9/ для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 2000 мм	1,78	6000	-	10680	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			м							
18	С143018-38 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца /КЦ-20-6/для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 2000 мм	0,59	6500	-	3835	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			м							
19	С11011-774	-Скобы ходовые	2,75	129	-	355	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			кг							
20	Е0110-11-11	-Устройство деревяноой крышки	0,49	616,93	27,87	302	14	109	1,1	1
				174,83	10,53	86	5	120	0,05	-
			м2							
21	С12068-38	-Крышка деревянная	0,49	1730	-	848	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			м2							
22	Е0106-55-11	-Установка закладных деталей	0,00181	13669,4	475,4	25	1	25	78,11	-

		массой до 5 кг								
				12942	128,67	23	-	105	0,49	-
			1т							
Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.4)			4						58520	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	С12021-254	-Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	0,00181	122100	-	221	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			т							
24	Е0115-61-1	-Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	22,74	252,23	3,39	5736	77	2811	0,65	15
				117	0,72	2661	16	105	0,05	1
			м2							
25	Е0113-13-7	-Первый слой огрунтовки лаком ХВ-784=ХП-734 бетонных и оштукатуренных поверхностей	23,88	174,71	0,16	4172	4	128	0,03	1
				5,9	0,07	141	2	90	-	-
			м2							
26	Е0113-13-8	-Последующий слой огрунтовки лаком ХВ-784=ХП-734 бетонных и оштукатуренных поверхностей	23,88	124,35	0,12	2969	3	127	0,03	1
				5,87	0,05	140	1	90	-	-
			м2							
27	Е0113-20-1	-Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей лаком ХВ-784	23,88	240,1	0,24	5734	6	159	0,04	1
				7,3	0,1	174	2	90	-	-
			м2							
28	Е0146-30-1	-Пробивка отверстий в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм, площадью до 20 см2	1	43,33	20,47	43	20	31	0,13	-
				22,86	7,74	23	8	100	0,04	-
			отверст.							
29	Е0123-2-1	-Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диам. 150 мм	0,002	465331,02	1733,92	931	3	160	361	1
				60966	650,25	122	1	130	3,17	-
			км							
30	Е0122-11-3	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,0031	58881,69	25695,31	183	80	161	194	1
				33075	6813,45	103	21	130	26,38	-
			км							
31	С130804-15	-Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 110 мм	0,031	6470	-	201	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			10м							
32	Е0116-30-2	-Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 200 мм	1	2017,57	1,57	2018	2	504	2,36	2
				393,75	-	394	-	128	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1сальник								
		ОТМОСТКА								
33	Е0127-21-1	-Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см	5,42	328,25	17,83	1779	97	83	0,04	-
				6,41	5,07	35	27	133	0,02	-
		м2								
34	Е0127-53-1	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	5,42	682,37	15,35	3698	83	79	0,03	-
				5,94	5,06	32	27	133	0,02	-
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			137879	26692			143
			Тенге			21905	8566			36
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			201	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			201	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			12	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			213	-	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			135440	-	-		-
		Материалы -	Тенге			47004	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	30077	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			17990	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			22244	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			33223	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		17
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	4983	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10120	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			178783	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		193
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	35060	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			221	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			221	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			13	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			234	-	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			2018	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1622	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	394	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			504	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	76	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			151	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			2673	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	469	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			181903	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		196
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	35529	-		-
		Пересчет в текущих ценах				406289				

Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 % 8126

Всего с налогами, сборами, обязательными платежами 414415
Налог на добавленную стоимость, 12 % 49730
Итого с НДС 464145

ЗАКАЗЧИК

И.О. директора филиала УМГ «Уральск»_____Ясиновский А.Е.

Зам.Директора по КРиС УМГ «Уральск»_____Кушенов Ж.К.

Начальник отдела КСиР УМГ «Уральск»_____Мартынов А.П.

Специалист II категории ОКСиР_____Хлопкова А.В.

Начальник ДЛПУ_____Иманбаев Н.М.

Зам.начальника ДЛПУ по КСиР_____Сулейменов Е.С.

ПОДРЯДЧИК

Директор ТОО «Эврика» Тетера О.Л.

«УТВЕРЖДАЮ»
Первый заместитель
Генерального директора
АО «Интергаз Центральная Азия»
_____Климов П.В.

Заказчик АО «Интергаз Центральная Азия»

Подрядчик ТОО «Эврика»
Договор №091-01-13R от 18 марта 2013г.

Наименование строительства и его адрес: Работы строительные по возведению операторной газораспределительной станции (Монтаж блоков операторной ГРС Жалпактал и Жанаталап) Западно-Казахстанская область ,Казталовский район, п.Жалпактал.

Наименование обьекта: - Строительство операторной АГРС "Жалпактал"

А К Т
ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2013 г.

Центр затрат UD6-91-07-206

1 этап

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин	в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	всего	рабочих, обслуживающих машины: на единицу	всего
1	2	3	4	5		6		7		8		9	10	11		
		Земляные работы.														
1	Е101-18-5	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	20	56,25		52,36		1125		1047		451	0,03	1		
				3,89		19,37		78		387		97	0,08	2		
2	Е10333-А1-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	37,6 м3	19,7		19,7		741		741		148	-	-		
				-		3,94		-		148		100	0,08	3		
3	Е101-20-2	-Работа на отвале 2-3 группы	20 т	3,87		3,24		77		65		31	-	-		

	грунтов								
				0,48	1,12	10	22	97	-	-
		м3								
4	Е101-19-3 К=2	-Ремонт и содержание 3 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	20	3,93	2,88	79	58	21	-	-
				-	1,08	-	22	97	0,01	-
		м3								
5	Е101-163-2 т.ч. п-1.55	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях шириной	1	423,9	-	424	-	479	2,8	3
		более 2 м и котлованах		423,9	-	424	-	113	-	-
	п-3.180 к=1,2	площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 2 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/								
		м3								
6	Е101-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в	1	134,1	-	134	-	152	0,97	1
		грунтах 2 группы		134,1	-	134	-	113	-	-
		м3								
		Фундаментная плита ФМ1 1шт								
7	Е106-1-1	-Устройство бетонной подготовки	7,2	8062,57	66,01	58051	475	1668	1,35	10
				195,75	24,93	1409	179	105	0,12	1
		м3								
8	Е106-1-16	-Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	26,7	9025,66	196,62	240985	5250	9715	1,79	48
				272,25	74,27	7269	1983	105	0,36	10
		м3								
9	Спрайслит	-Каркасы и сетки плоские сталь периодического профиля класса AIII д 10мм	1,7652	13007	-	22960	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
10	Спрайслист	-Каркасы и сетки плоские сталь периодического профиля класса AIII д 10мм	0,0797	13007	-	1037	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
11	Е107-20-3	-Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий	0,00758	13010,1	1826,1	99	14	93	42,7	-
		массой до 20 кг		8100	690,75	61	5	140	3,37	-
		т								
12	С130806-79 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х4 мм	0,4	714	-	286	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
13	С130806-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 159х4,5 мм	0,4	1200	-	480	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

	02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	м							
14	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	33,9	127 -	- -	4305 -	- -	- -	- -	- -
15	С143001-62	м3 -Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	33,9	361 -	- -	12238 -	- -	- -	- -	- -
16	Е113-13-7	м3 -Первый слой огрунтовки лаком ХВ-784 ХП-734 бетонных и оштукатуренных поверхностей	10,8	174,71 5,9	0,16 0,07	1887 64	2 1	58 90	0,03 -	- -
17	Е113-13-8	м2 -Последующий слой огрунтовки лаком ХВ-784 ХП-734 бетонных и оштукатуренных поверхностей	10,8	124,35 5,87	0,12 0,05	1343 63	1 1	58 90	0,03 -	- -
18	Е113-20-1	м2 -Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей лаком ХВ-784 ХП-734 за 2 раза	10,8	240,1 7,3	0,24 0,1	2593 79	3 1	72 90	0,04 -	- -
19	Е125-64-1	м2 Блок модуль -Установка зданий из блок-боксов многобоксовых	6	9113,64 3105	5357,26 1369,78	54682 18630	32144 8219	3222 12	16,9 5,97	101 36
		т СТОЙКИ ПОДГАЗОПРОВОД СКМ1,СКМ1.1,СКМ2,СКМ2.1 ЛИСТ КЖ3								
20	Е0101-165-6	-Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	0,04	218,93 218,93	- -	9 9	- -	10 113	1,54 -	- -
21	Е0101-166-2	м3 -Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	0,04	134,1 134,1	- -	5 5	- -	6 113	0,97 -	- -
22	Е0106-1-2	м3 -Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	0,04	10116,74 695,25	98,32 37,15	405 28	4 1	31 105	4,41 0,18	- -
23	С143001-54	м3 -Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,04	127 -	- -	5 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	С143001-62	м3 -Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,04	361 -	- -	14 -	- -	- -	- -	- -
25	Е0108-4-7	м3 -Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	0,56	245,44 37,35	3,82 1,44	137 21	2 1	26 118	0,21 0,01	- -
26	Е0109-34-1	м2 -Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т	0,11513	17071,16 12555	1906,68 101,25	1965 1445	220 12	1311 90	73,6 0,49	8 -
27	С12021-255	т -Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями	0,11513	138200 -	- -	15911 -	- -	- -	- -	- -
28	Е0109-49-1	т -Постановка строительных болтов с гайками и шайбами	8	20,14 19,91	0,23 0,09	161 159	2 1	144 90	0,12 -	1 -
29	С11011-57	шт -Болты строительные с гайками, анкерные	0,02248	119700 -	- -	2691 -	- -	- -	- -	- -
		т Устройство металлического ограждения								
30	Е107-24-11	-Установка оград металлических по железобетонным столбам без цоколя из сетчатых панелей высотой до 1,7 м	69	620,05 249,75	240,24 65,38	42783 17233	16576 4511	30442 140	1,42 0,24	98 16
31	С12021-268	м -Сварная решетка ограждения	0,48509	134000 -	- -	65002 -	- -	- -	- -	- -
32	С11011-760	т -Сетка плетеная с квадратными ячейками N45 из оцинкованной проволоки, d 2,5 мм	48,22	187 -	- -	9017 -	- -	- -	- -	- -
33	Е109-53-2	м2 -Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали	0,20952	9850,48 7357,5	1162,95 108	2064 1542	244 23	1408 90	46,6 0,53	10 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34	С12021-242	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей массой до 0,1 т	0,20952 т	162700	-	34089	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
35	Е113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	22,49269 т	21,8	0,05	490	1	118	0,03	1
				5,81	0,02	131	-	90	-	-
36	Е113-26-6	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	22,49269 м2	73,08	0,04	1644	1	168	0,04	1
				8,32	-	187	-	90	-	-
37	Е107-25-1	-Устройство ворот распашных с установкой металлических столбов	1 м2	6905,45	1172,83	6905	1173	4973	17,8	18
				3217,5	334,76	3218	335	140	1,28	1
38	Е107-25-9	-Устройство калиток без установкой столбов при металлических оградах и оградах из панелей	1 шт	140,09	12,17	140	12	164	0,71	1
				112,5	4,59	113	5	140	0,02	-
39	С12021-242	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей массой до 0,1 т	0,11713 шт	162700	-	19057	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
40	С11011-760	-Сетка плетеная с квадратными ячейками N45 из оцинкованной проволоки, d 2,5 мм	7,56 т	187	-	1414	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
41	С12021-242	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей массой до 0,1 т	0,02822 м2	164560	-	4644	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
42	С12021-242	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей массой до 0,1 т	0,0078 т	162700	-	1269	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
43	Е113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	4,82183 т	21,8	0,05	105	-	25	0,03	-
				5,81	0,02	28	-	90	-	-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
			м2								
44	Е113-26-6	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115		4,82183	73,08	0,04	352	-	36	0,04	-
					8,32	-	40	-	90	-	-
			м2								
45	Е106-1-2	-Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны		2,53	10116,74	98,32	25595	249	1946	4,41	11
					695,25	37,15	1759	94	105	0,18	-
			м3								
46	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента		2,53	127	-	321	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
			м3								
47	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2		2,53	361	-	913	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
			м3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге				640635	58282			314

			Тенге				54138	15951			69
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				496472	-	-		-
		Материалы -	Тенге				22361	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге				-	66907	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				13887	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге				327418	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге				54112	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				-	-	-		27
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-	8117	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				33035	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге				583619	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-		391
		Сметная заработная плата -	Тенге				-	75024	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				144162	-	-		-
		Материалы -	Тенге				579	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге				-	3181	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				139972	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге				2863	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-	429	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				8822	-	-		-

...О, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	155847	-	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	-	21
Сметная заработная плата -	Тенге	-	3611	-	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	739466	-	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	-	412
Сметная заработная плата -	Тенге	-	78635	-	-	-

Пересчет в текущих ценах	1651630
	33033
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	1684663
Налог на добавленную стоимость, 12 %	202160
Итого с НДС	1886823

ЗАКАЗЧИК

И.О. директора филиала УМГ «Уральск»_____Ясиновский А.Е.

Зам.Директора по КРиС УМГ «Уральск»_____Кушенов Ж.К.

Начальник отдела КСиР УМГ «Уральск»_____Мартынов А.П.

Специалист II категории ОКСиР_____Хлопкова А.В.

Начальник ДЛПУ _____Иманбаев Н.М.

Зам.начальника ДЛПУ по КСиР _____Сулейменов Е.С.

ПОДРЯДЧИК

Директор ТОО «Эврика» Тетера О.Л.

«УТВЕРЖДАЮ»

Первый заместитель

Генерального директора

АО «Интергаз Центральная Азия»

_____Климов П.В.

Заказчик АО «Интергаз Центральная Азия»

Подрядчик ТОО «Эврика»
Договор №091-01-13R от 18 марта 2013г.

Наименование строительства и его адрес: Работы строительные по возведению операторной газораспределительной станции (Монтаж блоков операторной ГРС Жалпактал и Жанаталап) Западно-Казахстанская область ,Казталовский район, п.Жалпактал.

Наименование обьекта: - Строительство операторной АГРС "Жалпактал"

А К Т
Внутриплощадочные сети канализации
приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2013 г.

Центр затрат UD6-91-07-206

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин: Всего	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
		Земляные работы.											
1	Е0101-18-5	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	2	56,25	52,36	113	105	45	0,03	-			
				3,89	19,37	8	39	97	0,08	-			
2	Е010333-А1-1	--Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	3,76 м3	19,7	19,7	74	74	15	-	-			
				-	3,94	-	15	100	0,08	-			

т

3	E0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	2	3,87	3,24	8	6	3	-	-
				0,48	1,12	1	2	97	-	-
			м3							
4	E0101-19-3 К=2	Ремонт и содержание 3 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	2	3,93	2,88	8	6	2	-	-
				-	1,08	-	2	97	0,01	-
			м3							
5	E0101-13-5	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	20	33,67	32,1	673	642	270	0,01	-
				1,57	12,33	31	247	97	0,05	1
			м3							
6	E0101-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	1	262,72	-	263	-	297	1,85	2
				262,72	-	263	-	113	-	-
			м3							
7	E0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	1,5	218,93	-	328	-	371	1,54	2
				218,93	-	328	-	113	-	-
			м3							
8	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	7,5	134,1	-	1006	-	1136	0,97	7
				134,1	-	1006	-	113	-	-
			м3							
9	E0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	15	6,48	6,48	97	97	31	-	-
				-	2,1	-	32	97	0,01	-
			м3							
10	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	15	21,55	4,52	323	68	248	0,11	2
				17,03	-	255	-	97	-	-
			м3							
		КАНАЛИЗАЦИЯ БЫТОВАЯ К1								
11	E0111-2-1	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных	1,35	2629,65	-	3550	-	792	2,99	4
				477	-	644	-	123	-	-
			м3							
12	E0122-11-4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 125 мм	0,01	70811,26	30144,88	708	301	631	236	2
				40500	8009,55	405	80	130	31,06	-
			км							
13	E0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм	0,01	47611,09	17877,09	476	179	447	173	2
				29700	4698,68	297	47	130	18,1	-
			км							
14	C130804-284	Трубы водопроводные из	10	482	-	4820	-	-	-	-

	Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,6 МПа, SDR 26 Dв 114,8 мм	м							
15	С130804-280 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,6 МПа, SDR 26 Dв 57,6 мм	м	10	129	-	1290	-	-	-	-
16	Е0126-2-3	Теплоизоляция трубопроводов диаметром 89-133 мм	м	4	67,18	5,31	269	21	156	0,22	1
					36,9	2,03	148	8	100	0,01	-
17	С11031-432 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Высокотемпературная гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип SOLAR HT, цвет черный, толщина стенки 25 мм, Dв 108 мм	м	4	2130	-	8520	-	-	-	-
		КОЛОДЕЦ ВОДОПРОВОДНЫЙ ДУ 1500-1 шт №1									
18	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	м3	1,49	20071,66	1879,87	29907	2801	3824	8,86	13
					1435,5	538,43	2139	802	130	2,06	3
19	С143018-32 К1,25	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 580 мм	м	0,14	4925	-	690	-	-	-	-
20	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм	м	0,89	7810	-	6951	-	-	-	-
21	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента		1,49	127	-	189	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
22	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	1,49	361	-	538	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
23	С12021-242	-Стремянки С-1	0,0138414	162700	-	2252	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
24	Е0113-13-1	-Первый слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей	11,68	13,91	0,07	162	1	85	0,04	-
				8,06	0,02	94	-	90	-	-
		м2								
25	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	11,68	245,44	3,82	2867	45	535	0,21	2
				37,35	1,44	436	17	118	0,01	-
		м2								
		ОТМОСТКА								
26	Е0127-21-1	-Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см	5,42	328,25	17,83	1779	97	83	0,04	-
				6,41	5,07	35	27	133	0,02	-
		м2								
27	Е0127-53-1	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	5,42	682,37	15,35	3698	83	79	0,03	-
				5,94	5,06	32	27	133	0,02	-
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			71559	4526			39
			Тенге			6122	1345			5
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			71559	-	-		-
		Материалы -	Тенге			20019	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	7468	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			17571	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			23320	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			9048	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1357	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4836	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			85443	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		49

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	8825	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			85443	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		49
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	8825	-		-

Пересчет в текущих ценах 190841

Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 % 3817

Всего с налогами, сборами, обязательными платежами 194658
Налог на добавленную стоимость, 12 % 23359
Итого с НДС 218017

ЗАКАЗЧИК

И.О. директора филиала УМГ «Уральск»_____ Яхновский А.Е.

Зам.Директора по КРиС УМГ «Уральск»_____ Кусенов Ж.К.

Начальник отдела КСиР УМГ «Уральск»_____ Мартынов А.П.

Специалист II категории ОКСиР_____ Хлопкова А.В.

Начальник ДЛПУ _____ Иманбаев Н.М.

Зам.начальника ДЛПУ по КСиР _____ Сулейменов Е.С.

ПОДРЯДЧИК

Директор ТОО «Эврика» Тетера О.Л.