Заказчик: ТОО "Отау-Строй"

Генеральный подрядчик: ТОО "Отау-Строй"

Форма 2в

Наименование Строительство жилых домов(2-я очередь,9-ти этажные жилые дома)на земельном участке 359,192-квартал, Каратауского района, г.Шымкент, ЮКО

АКТ

приемки выполненных работ

за сентябрь месяц 2017 года (период с 04 сентября 2017 года по 04 октября 2017г)

ДОМ № 8

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2016 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-2-1 Общестроительные работы/часть КЖ(объемы на 1 дом)								
		РАЗДЕЛ 2.КАРКАС ЗДАНИЯ								
		КОЛОННЫ К1-К7								
25	11-060501-0104 РСНБ	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	29,6	30454,87	3798,08	901464	112423	167978	10,40	308
		м3		7828,91	841,90	231736	24920	48,5	1,01	30
		Накладные расходы -		*5674,94*		*167978*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4205,34*				*124478*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1469,59*				*43500*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2890,38*		*85555*				
		Сметная стоимость				*1154998*				
26	11-060301-0701 РСНБ	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	2,8739	12948,44	1001,47	37213	2878	18859	14,94	43
		т		11671,58	222,18	33543	639	48,5	0,20	1
		Накладные расходы -		*6562,07*		*18859*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5768,47*				*16578*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*793,60*				*2281*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1560,84*		*4486*				
		Сметная стоимость				*60557*				
27	11-060301-0702 РСНБ	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	2,25721	10525,37	640,84	23758	1447	12176	12,30	28
		т		9609,13	177,75	21690	401	48,5	0,16	--
		Накладные расходы -		*5394,17*		*12176*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4746,63*				*10714*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*647,53*				*1462*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1273,56*		*2875*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*38808*				
28	21-050301-0102 РСНБ	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	0,96495	146310,52	--	141182	--	5986	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6203,57*		*5986*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6203,57*				*5986*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12201,13*		*11773*				
		Сметная стоимость				*158942*				
29	21-050301-0306 РСНБ	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	0,12111	148972,61	--	18042	--	765	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6316,44*		*765*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6316,44*				*765*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12423,12*		*1505*				
		Сметная стоимость				*20312*				
30	21-050301-0307 РСНБ	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014	1,21441	151410,52	--	183874	--	7796	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6419,81*		*7796*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6419,81*				*7796*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12626,43*		*15334*				
		Сметная стоимость				*207004*				
31	21-050301-0308 РСНБ	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм СТ РК 2591-2014	2,68871	152230,17	--	409303	--	17354	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6454,56*		*17354*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6454,56*				*17354*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12694,78*		*34133*				
		Сметная стоимость				*460790*				
		ДИАФРАММЫ ЖЕСТКОСТИ								
37	11-060601-0204 РСНБ	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	79,152	30106,72	3312,76	2383007	262211	422964	9,80	776
		м3		7377,24	667,57	583924	52840	48,5	0,80	64
		Накладные расходы -		*5343,69*		*422964*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*3901,73*				*308830*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1441,96*				*114134*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2836,03*		*224478*				
		Сметная стоимость				*3030449*				
38	11-060301-0701 РСНБ	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	15,50216	12948,44	1001,47	200729	15525	101726	14,94	232
		т		11671,58	222,18	180935	3444	48,5	0,20	3
		Накладные расходы -		*6562,07*		*101726*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5768,47*				*89424*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*793,60*				*12302*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1560,84*		*24196*				
		Сметная стоимость				*326652*				
39	21-050301-0102 РСНБ	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	1,88153	146310,52	--	275288	--	11672	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6203,57*		*11672*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6203,57*				*11672*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12201,13*		*22957*				
		Сметная стоимость				*309917*				
40	21-050301-0304 РСНБ	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	12,80628	152035,01	--	1947003	--	82553	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6446,28*		*82553*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6446,28*				*82553*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12678,50*		*162364*				
		Сметная стоимость				*2191920*				
41	21-050301-0305 РСНБ	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014	0,00805	149498,02	--	1203	--	51	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6338,72*		*51*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6338,72*				*51*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12466,94*		*100*				
		Сметная стоимость				*1354*				
42	21-050301-0306 РСНБ	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	2,15149	148972,61	--	320513	--	13590	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6316,44*		*13590*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6316,44*				*13590*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12423,12*		*26728*				
		Сметная стоимость				*360831*				
43	21-050301-0307 РСНБ	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014	0,24791	151410,52	--	37536	--	1592	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6419,81*		*1592*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6419,81*				*1592*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12626,43*		*3130*				
		Сметная стоимость				*42258*				
44	21-050301-0308 РСНБ	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм СТ РК 2591-2014	0,1069	152230,17	--	16273	--	690	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6454,56*		*690*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6454,56*				*690*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12694,78*		*1357*				
		Сметная стоимость				*18320*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
45	11-060301-0407 РСНБ	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	0,05884	309721,68	827,40	18224	49	5384	198,00	12
		т		154683,54	340,57	9102	20	48,5	0,36	--
		Накладные расходы -		*91506,81*		*5384*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*75186,69*				*4424*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16320,12*				*960*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32098,28*		*1889*				
		Сметная стоимость				*25497*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			6914613	394533			1397
			Тенге			1060928	82264			97
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6914613				
	Материалы -		Тенге			2108933				
	Всего заработная плата -		Тенге				1143192			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3350218				
		Накладные расходы -	Тенге			871136				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					554448		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					316688		
		Сметная прибыль -	Тенге			622860				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			8408609				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1495
		Сметная заработная плата -	Тенге				1143192			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			8408609				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1495
		Сметная заработная плата -	Тенге				1143192			
		РАЗДЕЛ 3.ПЕРЕКРЫТИЕ,ПОКРЫТИЕ								
51	11-060801-0101 РСНБ	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	252	30013,14	1100,94	7563311	277437	1116748	8,06	2031
		м3		5987,61	260,82	1508878	65727	48,5	0,31	79
		Накладные расходы -		*4431,54*		*1116748*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*3030,49*				*763683*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1401,05*				*353065*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2755,57*		*694405*				
		Сметная стоимость				*9374464*				
52	11-060301-0701 РСНБ	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	22,51885	12948,44	1001,47	291584	22552	147770	14,94	336
		т		11671,58	222,18	262830	5003	48,5	0,20	5
		Накладные расходы -		*6562,07*		*147770*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5768,47*				*129899*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*793,60*				*17871*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1560,84*		*35148*				
		Сметная стоимость				*474503*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
53	11-060301-0601 РСНБ	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	25,50473	13340,44	681,87	340244	17391	176533	16,88	431
		т		12383,17	188,86	315829	4817	48,5	0,17	4
		Накладные расходы -		*6921,60*		*176533*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6097,43*				*155513*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*824,17*				*21020*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1620,96*		*41342*				
		Сметная стоимость				*558120*				
54	21-050301-0101 РСНБ	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	0,0061	146310,38	--	892	--	38	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6203,56*		*38*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6203,56*				*38*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12201,12*		*74*				
		Сметная стоимость				*1004*				
55	21-050301-0102 РСНБ	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	0,00853	146310,52	--	1248	--	53	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6203,57*		*53*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6203,57*				*53*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12201,13*		*104*				
		Сметная стоимость				*1405*				
56	21-050301-0103 РСНБ	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	6,06073	157239,10	--	952984	--	40407	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6666,94*		*40407*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6666,94*				*40407*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13112,48*		*79471*				
		Сметная стоимость				*1072862*				
57	21-050301-0303 РСНБ	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	0,55539	152887,91	--	84912	--	3600	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6482,45*		*3600*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6482,45*				*3600*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12749,63*		*7081*				
		Сметная стоимость				*95593*				
58	21-050301-0304 РСНБ	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	24,92985	152035,01	--	3790210	--	160705	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6446,28*		*160705*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6446,28*				*160705*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12678,50*		*316073*				
		Сметная стоимость				*4266988*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
59	21-050301-0305 РСНБ	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014	0,00486	149498,02	--	727	--	31	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6338,72*		*31*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6338,72*				*31*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12466,94*		*61*				
		Сметная стоимость				*818*				
60	21-050301-0306 РСНБ	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	9,92278	148972,61	--	1478222	--	62677	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6316,44*		*62677*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6316,44*				*62677*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12423,12*		*123272*				
		Сметная стоимость				*1664171*				
61	21-050301-0307 РСНБ	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014	3,814	151410,52	--	577480	--	24485	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6419,81*		*24485*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6419,81*				*24485*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12626,43*		*48157*				
		Сметная стоимость				*650122*				
62	21-050301-0308 РСНБ	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм СТ РК 2591-2014	2,72133	152230,17	--	414269	--	17565	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6454,56*		*17565*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6454,56*				*17565*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12694,78*		*34547*				
		Сметная стоимость				*466381*				
63	11-060301-0407 РСНБ	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	0,00437	309721,68	827,40	1353	4	400	198,00	1
		т		154683,54	340,57	676	1	48,5	0,36	--
		Накладные расходы -		*91506,81*		*400*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*75186,69*				*329*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16320,12*				*71*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32098,28*		*140*				
		Сметная стоимость				*1893*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			15497437	317383			2799
			Тенге			2088214	75548			87
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			15497437				
	Материалы -		Тенге			5790895				
	Всего заработная плата -		Тенге				2163762			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			7300944				
		Накладные расходы -	Тенге			1751012				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					1049425		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					701587		
		Сметная прибыль -	Тенге			1379876				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			18628324				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2886
		Сметная заработная плата -	Тенге				2163762			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			18628324				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2886
		Сметная заработная плата -	Тенге				2163762			
		РАЗДЕЛ 4.ЛЕСТНИЦЫ								
67	11-060201-0104 РСНБ	Устройство железобетонных лестниц из бетона В15	6,5322	19498,66	411,04	127369	2685	15587	4,05	26
		м3		2946,05	138,47	19244	905	48,5	0,15	1
		Накладные расходы -		*2386,17*		*15587*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1495,99*				*9772*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*890,17*				*5815*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1750,79*		*11436*				
		Сметная стоимость				*154392*				
68	21-050301-0102 РСНБ	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	0,02016	146310,52	--	2950	--	125	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6203,57*		*125*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6203,57*				*125*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12201,13*		*246*				
		Сметная стоимость				*3321*				
69	21-050301-0304 РСНБ	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,12048	152035,01	--	18317	--	777	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6446,28*		*777*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6446,28*				*777*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12678,50*		*1528*				
		Сметная стоимость				*20621*				
70	21-050301-0306 РСНБ	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	1,64166	148972,61	--	244562	--	10369	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6316,44*		*10369*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6316,44*				*10369*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12423,12*		*20395*				
		Сметная стоимость				*275326*				
71	21-050301-0307 РСНБ	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20мм до 22 мм СТ РК 2591-2014	0,37805	151410,52	--	57241	--	2427	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6419,81*		*2427*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6419,81*				*2427*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12626,43*		*4773*				
		Сметная стоимость				*64441*				
72	21-050301-0308 РСНБ	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм СТ РК 2591-2014	0,33668	152230,17	--	51253	--	2173	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6454,56*		*2173*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6454,56*				*2173*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12694,78*		*4274*				
		Сметная стоимость				*57700*				
73	11-060801-0101 РСНБ	Устройство лестничных площадок, бетон В15	3,0476	28399,43	1100,94	86550	3355	13297	8,06	25
		м3		5987,61	260,82	18248	795	48,5	0,31	1
		Накладные расходы -		*4363,12*		*13297*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*3030,49*				*9236*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1332,63*				*4061*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2621,00*		*7988*				
		Сметная стоимость				*107835*				
74	21-050301-0102 РСНБ	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром8 мм СТ РК 2591-2014	0,01383	146310,52	--	2023	--	86	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6203,57*		*86*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6203,57*				*86*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12201,13*		*169*				
		Сметная стоимость				*2278*				
75	21-050301-0304 РСНБ	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,12258	152035,01	--	18636	--	790	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6446,28*		*790*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6446,28*				*790*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12678,50*		*1554*				
		Сметная стоимость				*20980*				
76	21-050301-0306 РСНБ	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	0,7248	148972,61	--	107975	--	4578	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6316,44*		*4578*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6316,44*				*4578*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12423,12*		*9004*				
		Сметная стоимость				*121557*				
77	21-050301-0307 РСНБ	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014	0,15381	151410,52	--	23288	--	987	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6419,81*		*987*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6419,81*				*987*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12626,43*		*1942*				
		Сметная стоимость				*26218*				
78	21-050301-0308 РСНБ	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм СТ РК 2591-2014	0,22891	152230,17	--	34847	--	1478	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6454,56*		*1478*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6454,56*				*1478*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12694,78*		*2906*				
		Сметная стоимость				*39230*				
79	11-060301-0409 РСНБ	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	0,02645	170662,74	827,40	4514	22	405	20,00	1
		т		15624,60	340,57	413	9	48,5	0,36	--
		Накладные расходы -		*15307,51*		*405*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*7743,11*				*205*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7564,41*				*200*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14877,62*		*394*				
		Сметная стоимость				*5312*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			779527	6062			52
			Тенге			37905	1708			2
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			779527				
	Материалы -		Тенге			174466				
	Всего заработная плата -		Тенге				39614			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			561094				
		Накладные расходы -	Тенге			53079				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					19213		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					33866		
		Сметная прибыль -	Тенге			66608				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			899214				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							53
		Сметная заработная плата -	Тенге				39614			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			899214				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							53
		Сметная заработная плата -	Тенге				39614			
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-2-2 Общестроительные работы/Стены, перегородки (объемы на 1 дом)								
		СТЕНЫ 3-9 ЭТАЖЕЙ								
48	11-080101-0301 РСНБ	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная	247,597	287,36	7,07	71150	1749	40193	0,38	95
		м2 поверхности		280,24	3,31	69385	820	50,8	--	1
		Накладные расходы -		*162,33*		*40193*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*144,04*				*35664*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*18,29*				*4529*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*35,98*		*8907*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*120251*				
49	21-020401-2804 РСНБ	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	2,47597	15289,02	--	37855	--	1605	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*648,25*		*1605*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*648,25*				*1605*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1274,98*		*3157*				
		Сметная стоимость				*42617*				
50	11-080301-0103 РСНБ	Каркасы и фахверки при высоте этажа до 4 м. Заполнение	100,058	3786,40	1369,39	378859	137019	150057	3,07	307
		м3 кладки		2214,18	314,73	221546	31491	50,8	0,38	38
		Накладные расходы -		*1499,70*		*150057*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*1284,68*				*128543*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*215,01*				*21514*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*422,89*		*42313*				
		Сметная стоимость				*571229*				
51	21-030301-0122 РСНБ	Блоки стеновые из газобетона автоклавного твердения В3,5, D700 ГОСТ 31360-2007	92,05336	15262,01	--	1404919	--	59569	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*647,11*		*59569*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*647,11*				*59569*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1272,73*		*117159*				
		Сметная стоимость				*1581647*				
52	22-050102-0106 РСНБ	Смеси сухие - клей для газоблоков и пеноблоков СТ РК 1168-2006	4502,61	40,96	--	184427	--	7820	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1,74*		*7820*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1,74*				*7820*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3,42*		*15380*				
		Сметная стоимость				*207626*				
53	11-070106-0402 РСНБ	Панели стеновые. Заполнение вертикальных швов упругими прокладками	1006,4335	72,01	21,15	72474	21289	36207	0,07	66
		м шва		50,86	--	51185	--	62,1	--	--
		Накладные расходы -		*35,98*		*36207*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*31,58*				*31786*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4,39*				*4421*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8,64*		*8694*				
		Сметная стоимость				*117375*				
54	21-130816-2203 РСНБ	Прокладки уплотнительные ПРП диаметром 30 мм ГОСТ 19177-81	10,06436	22505,28	--	226501	--	9604	--	--
		100 м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*954,22*		*9604*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*954,22*				*9604*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1876,76*		*18888*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*254993*				
55	11-070107-0103 РСНБ	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	1,88221	416119,79	5844,66	783225	11001	79945	42,70	80
		т стальных элементов		37505,55	853,09	70593	1606	62,1	1,03	2
		Накладные расходы -		*42474,19*		*79945*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*23820,71*				*44836*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*18653,48*				*35110*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*36687,52*		*69054*				
		Сметная стоимость				*932224*				
56	11-060301-0407 РСНБ	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	0,02127	309721,68	827,40	6588	18	1946	198,00	4
		т		154683,54	340,57	3290	7	48,5	0,36	--
		Накладные расходы -		*91506,81*		*1946*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*75186,69*				*1599*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16320,12*				*347*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32098,28*		*683*				
		Сметная стоимость				*9217*				
		ПЕРЕГОРОДКИ 3-9 ЭТАЖЕЙ								
60	11-080301-0103 РСНБ	Каркасы и фахверки при высоте этажа до 4 м. Заполнение	266,2758	3786,40	1369,39	1008226	364636	399334	3,07	817
		м3 кладки		2214,18	314,73	589582	83805	50,8	0,38	101
		Накладные расходы -		*1499,70*		*399334*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*1284,68*				*342081*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*215,01*				*57253*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*422,89*		*112605*				
		Сметная стоимость				*1520164*				
61	21-030301-0122 РСНБ	Блоки стеновые из газобетона автоклавного твердения В3,5, D700 ГОСТ 31360-2007	244,97374	15262,01	--	3738792	--	158525	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*647,11*		*158525*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*647,11*				*158525*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1272,73*		*311785*				
		Сметная стоимость				*4209102*				
62	22-050102-0106 РСНБ	Смеси сухие - клей для газоблоков и пеноблоков СТ РК 1168-2006	11982,411	40,96	--	490800	--	20810	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1,74*		*20810*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1,74*				*20810*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3,42*		*40929*				
		Сметная стоимость				*552539*				
63	11-070107-0103 РСНБ	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	7,19897	416119,79	5844,66	2995634	42076	305770	42,70	307
		т стальных элементов		37505,55	853,09	270001	6141	62,1	1,03	7
		Накладные расходы -		*42474,19*		*305770*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*23820,71*				*171485*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*18653,48*				*134286*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*36687,52*		*264112*				
		Сметная стоимость				*3565517*				
64	11-060301-0407 РСНБ	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	0,0714	309721,68	827,40	22114	59	6534	198,00	14
		т		154683,54	340,57	11044	24	48,5	0,36	--
		Накладные расходы -		*91506,81*		*6534*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*75186,69*				*5368*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16320,12*				*1165*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32098,28*		*2292*				
		Сметная стоимость				*30939*				
65	21-050301-9918 РСНБ	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	7,27038	103404,08	--	751787	--	31876	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4384,33*		*31876*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4384,33*				*31876*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8623,07*		*62693*				
		Сметная стоимость				*846356*				
		ВЕНТШАХТЫ Вш-1-5								
78	11-080301-0103 РСНБ	Каркасы и фахверки при высоте этажа до 4 м. Заполнение	45,654	3786,40	1369,39	172864	62518	68467	3,07	140
		м3 кладки		2214,18	314,73	101086	14369	50,8	0,38	17
		Накладные расходы -		*1499,70*		*68467*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*1284,68*				*58651*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*215,01*				*9816*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*422,89*		*19307*				
		Сметная стоимость				*260638*				
79	21-030301-0122 РСНБ	Блоки стеновые из газобетона автоклавного твердения В3,5, D700 ГОСТ 31360-2007	42,00168	15262,01	--	641030	--	27180	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*647,11*		*27180*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*647,11*				*27180*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1272,73*		*53457*				
		Сметная стоимость				*721666*				
80	22-050102-0106 РСНБ	Смеси сухие - клей для газоблоков и пеноблоков СТ РК 1168-2006	2054,43	40,96	--	84149	--	3568	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1,74*		*3568*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1,74*				*3568*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3,42*		*7017*				
		Сметная стоимость				*94734*				
81	11-070107-0103 РСНБ	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	1,74661	416119,79	5844,66	726799	10208	74186	42,70	75

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т стальных элементов		37505,55	853,09	65508	1490	62,1	1,03	2
		Накладные расходы -		*42474,19*		*74186*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*23820,71*				*41605*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*18653,48*				*32580*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*36687,52*		*64079*				
		Сметная стоимость				*865064*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ 2-2-2	Тенге			13798194	650572			1906
			Тенге			1453221	139754			169
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			13798194				
	Материалы -		Тенге			4134141				
	Всего заработная плата -		Тенге				1592975			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1737664				
	Местные материалы -		Тенге			5822596				
		Накладные расходы -	Тенге			1483194				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					861618		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					621576		
		Сметная прибыль -	Тенге			1222511				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			16503899				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2074
		Сметная заработная плата -	Тенге				1592975			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-2-2	Тенге			16503899				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2074
		Сметная заработная плата -	Тенге				1592975			
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-2-3 Общестроительные работы/(альбом АР) (объемы на 1 дом)								
		РАЗДЕЛ 4.ВНУТРЕНЯЯ ОТДЕЛКА								
		1-2 ЭТАЖИ								
122	11-150203-0204 РСНБ	Потолки. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	486,1	1028,77	54,54	500086	26510	200984	0,75	365
		м2 оштукатуриваемой поверхности		606,80	40,64	294967	19756	54,8	0,06	27
		Накладные расходы -		*413,46*		*200984*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*354,80*				*172468*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*58,66*				*28516*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*115,38*		*56086*				
		Сметная стоимость				*757156*				
123	11-150203-0203 РСНБ	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	1614,36	1012,77	54,54	1634968	88042	658921	0,74	1195
		м2 оштукатуриваемой поверхности		598,71	40,64	966536	65610	54,8	0,06	89
		Накладные расходы -		*408,16*		*658921*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*350,37*				*565616*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*57,80*				*93305*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*113,67*		*183511*				
		Сметная стоимость				*2477400*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
124	11-150203-0201 РСНБ	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	121,46	840,25	51,46	102056	6251	42267	0,65	79
		м2 оштукатуриваемой поверхности		507,80	39,03	61677	4740	54,8	0,05	6
		Накладные расходы -		*347,99*		*42267*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*299,66*				*36397*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*48,33*				*5870*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*95,06*		*11546*				
		Сметная стоимость				*155869*				
		3-9 ЭТАЖИ								
134	11-150203-0204 РСНБ	Потолки. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	518,154	1028,77	54,54	533062	28258	214237	0,75	389
		м2 оштукатуриваемой поверхности		606,80	40,64	314417	21059	54,8	0,06	29
		Накладные расходы -		*413,46*		*214237*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*354,80*				*183841*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*58,66*				*30397*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*115,38*		*59784*				
		Сметная стоимость				*807083*				
135	11-150203-0203 РСНБ	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	1724,436	1012,77	54,54	1746450	94045	703850	0,74	1276
		м2 оштукатуриваемой поверхности		598,71	40,64	1032440	70084	54,8	0,06	96
		Накладные расходы -		*408,16*		*703850*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*350,37*				*604183*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*57,80*				*99667*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*113,67*		*196024*				
		Сметная стоимость				*2646324*				
136	11-150203-0201 РСНБ	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	129,213	840,25	51,46	108571	6650	44965	0,65	84
		м2 оштукатуриваемой поверхности		507,80	39,03	65614	5043	54,8	0,05	7
		Накладные расходы -		*347,99*		*44965*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*299,66*				*38720*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*48,33*				*6245*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*95,06*		*12283*				
		Сметная стоимость				*165819*				
		ОТКОСЫ								
146	11-150204-0101 РСНБ	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	80,97	2220,78	28,79	179817	2331	74540	1,79	145
		м2 оштукатуриваемой поверхности		1431,62	15,11	115919	1224	54,8	0,02	2
		Накладные расходы -		*920,59*		*74540*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*792,81*				*64194*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*127,78*				*10346*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*251,31*		*20349*				
		Сметная стоимость				*274706*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			4805009	252087			3532
			Тенге			2851571	187515			256

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4805009				
		Материалы -	Тенге			1701351				
		Всего заработная плата -	Тенге				3039085			
		Накладные расходы -	Тенге			1939765				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					1665419		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					274346		
		Сметная прибыль -	Тенге			539582				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			7284356				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3787
		Сметная заработная плата -	Тенге				3039085			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			7284356				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3787
		Сметная заработная плата -	Тенге				3039085			
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-2-4 Водопровод, канализация (объемы на 1 дом)								
1	11-160501-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка	251,1	1713,09	300,60	430156	75482	255434	1,64	412
		м трубопровода		1399,90	100,43	351516	25218	60,4	0,14	34
		Накладные расходы -		*1017,26*		*255434*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*906,20*				*227548*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*111,06*				*27887*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*218,43*		*54847*				
		Сметная стоимость				*740437*				
2	11-160501-0203 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 32 мм. Прокладка	7,95	1014,39	108,86	8064	865	5011	1,05	8
		м трубопровода		896,28	36,61	7125	291	60,4	0,05	--
		Накладные расходы -		*630,37*		*5011*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*563,46*				*4480*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*66,90*				*532*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*131,58*		*1046*				
		Сметная стоимость				*14121*				
6	23-010601-0302 РСНБ	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20x1,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	225,7389	138,82	--	31337	--	1329	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5,89*		*1329*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5,89*				*1329*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11,58*		*2613*				
		Сметная стоимость				*35279*				
7	23-010601-0304 РСНБ	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-32x2,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	7,4571	334,82	--	2497	--	106	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*14,20*		*106*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14,20*				*106*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27,92*		*208*				
		Сметная стоимость				*2811*				
18	11-220801-0201 РСНБ	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	132	821,69	498,26	108464	65771	46429	0,41	55
		шт.		323,43	166,11	42693	21926	62,1	0,23	30
		Накладные расходы -		*351,73*		*46429*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*304,00*				*40128*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*47,73*				*6300*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*93,87*		*12391*				
		Сметная стоимость				*167284*				
19	ТПРАЙС ЛИСТстр.14	Адаптер ППР с нарезной резьбой для шаровых кранов д 20мм	264	439,37	--	115993	--	4918	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*18,63*		*4918*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*18,63*				*4918*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*36,64*		*9673*				
		Сметная стоимость				*130584*				
23	11-220801-0202 РСНБ	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	33	1210,98	733,65	39962	24210	17118	0,61	20
		шт.		477,33	244,70	15752	8075	62,1	0,33	11
		Накладные расходы -		*518,74*		*17118*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*448,38*				*14797*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*70,36*				*2322*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*138,38*		*4566*				
		Сметная стоимость				*61647*				
24	11-220801-0201 РСНБ	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	92	821,69	498,26	75596	45840	32359	0,41	38
		шт.		323,43	166,11	29755	15282	62,1	0,23	21
		Накладные расходы -		*351,73*		*32359*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*304,00*				*27968*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*47,73*				*4391*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*93,87*		*8636*				
		Сметная стоимость				*116592*				
25	23-020401-2401 РСНБ	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	33	21,88	--	722	--	31	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*0,93*		*31*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*0,93*				*31*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,82*		*60*				
		Сметная стоимость				*813*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	23-020401-1201 РСНБ	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	92	15,50	--	1426	--	60	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*0,66*		*60*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*0,66*				*60*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,29*		*119*				
		Сметная стоимость				*1605*				
35	23-020401-3502 РСНБ	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	252	7,29	--	1837	--	78	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*0,31*		*78*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*0,31*				*78*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*0,61*		*153*				
		Сметная стоимость				*2068*				
		ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ								
68	11-160601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	3	1533,54	101,63	4601	305	2396	1,47	4
		шт.		1148,41	16,56	3445	50	60,4	0,02	--
		Накладные расходы -		*798,50*		*2396*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*703,64*				*2111*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*94,86*				*285*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*186,56*		*560*				
		Сметная стоимость				*7556*				
69	51-010101-0501 РСНБ	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 50 мм	3	128589,00	--	385767	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5452,17*		*16357*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5452,17*				*16357*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10723,29*		*32170*				
		Сметная стоимость				*434293*				
70	23-020103-0207 РСНБ	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	6	875,74	--	5254	--	223	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*37,13*		*223*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*37,13*				*223*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*73,03*		*438*				
		Сметная стоимость				*5915*				
71	11-220801-0201 РСНБ	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	2	821,69	498,26	1643	997	703	0,41	1
		шт.		323,43	166,11	647	332	62,1	0,23	--
		Накладные расходы -		*351,73*		*703*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*304,00*				*608*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*47,73*				*95*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*93,87*		*188*				
		Сметная стоимость				*2534*				
72	ТПРАЙС ЛИСТстр.	Адаптер ППР с нарезной резьбой для шаровых кранов д 50мм	2	1801,50	--	3603	--	153	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*76,38*		*153*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*76,38*				*153*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*150,23*		*300*				
		Сметная стоимость				*4056*				
73	11-160301-0206 РСНБ	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм./ПАТРУБОК Прокладка	1,765	1590,88	22,88	2808	40	528	0,43	1
		м трубопровода		358,63	9,14	633	16	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*299,01*		*528*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*222,13*				*392*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*76,87*				*136*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*151,19*		*267*				
		Сметная стоимость				*3603*				
74	23-010103-0206 РСНБ	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	1,765	1442,85	--	2547	--	108	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*61,18*		*108*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*61,18*				*108*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*120,32*		*212*				
		Сметная стоимость				*2867*				
75	23-020101-0707 РСНБ РК 2015 в ценах IV	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3,5 мм - 25 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	2	920,32	--	1841	--	78	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*39,02*		*78*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*39,02*				*78*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*76,75*		*153*				
		Сметная стоимость				*2073*				
76	23-020101-0152 РСНБ	Колено/ГОСТ 17375-77/ из стали марки 20, 50 мм	2	228,03	--	456	--	19	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*9,67*		*19*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9,67*				*19*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*19,02*		*38*				
		Сметная стоимость				*513*				
77	21-130816-2202 РСНБ	Прокладки резиновые /пластина техническая прессованная/	0,24	424,32	--	102	--	4	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*17,99*		*4*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*17,99*				*4*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*35,38*		*8*				
		Сметная стоимость				*115*				
81	11-160301-0105 РСНБ	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм./ПАТРУБОК Прокладка	0,446	592,32	11,39	264	5	81	0,30	--
		м трубопровода		245,99	4,34	110	2	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*182,72*		*81*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*151,20*				*67*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*31,52*				*14*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*62,00*		*28*				
		Сметная стоимость				*373*				
82	11-160301-0201 РСНБ	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм./ПАТРУБОК Прокладка	0,2	579,39	13,02	116	3	41	0,34	--
		м трубопровода		279,12	5,08	56	1	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*203,50*		*41*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*171,66*				*34*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*31,84*				*6*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*62,63*		*13*				
		Сметная стоимость				*169*				
83	23-010101-0205 РСНБ	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 40, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	0,446	775,15	--	346	--	15	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*32,87*		*15*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*32,87*				*15*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*64,64*		*29*				
		Сметная стоимость				*389*				
84	23-010103-0201 РСНБ	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	0,2	378,46	--	76	--	3	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16,05*		*3*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16,05*				*3*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31,56*		*6*				
		Сметная стоимость				*86*				
85	11-220801-0105 РСНБ	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм/ПЕРЕХОД,МУФТА	0,001069	921277,35	281252,81	985	301	310	312,70	--
		т		298256,39	89669,28	319	96	62,1	94,30	--
		Накладные расходы -		*290178,24*		*310*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*240901,84*				*258*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*49276,40*				*53*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*96916,45*		*104*				
		Сметная стоимость				*1399*				
86	23-040501-0101 РСНБ	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	1	337,30	--	337	--	14	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*14,30*		*14*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14,30*				*14*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28,13*		*28*				
		Сметная стоимость				*379*				
		ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ ТЗ								
96	11-160501-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка	245,7	1713,09	300,60	420906	73858	249941	1,64	403
		м трубопровода		1399,90	100,43	343956	24676	60,4	0,14	34
		Накладные расходы -		*1017,26*		*249941*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*906,20*				*222654*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*111,06*				*27287*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*218,43*		*53668*				
		Сметная стоимость				*724515*				
99	23-010601-0302 РСНБ	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20x1,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	220,8843	138,82	--	30663	--	1300	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5,89*		*1300*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5,89*				*1300*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11,58*		*2557*				
		Сметная стоимость				*34520*				
109	11-220801-0201 РСНБ	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	110	821,69	498,26	90386	54809	38691	0,41	46
		шт.		323,43	166,11	35577	18272	62,1	0,23	25
		Накладные расходы -		*351,73*		*38691*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*304,00*				*33440*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*47,73*				*5250*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*93,87*		*10326*				
		Сметная стоимость				*139403*				
110	ТПРАЙС ЛИСТстр.14	Адаптер ППР с нарезной резьбой для шаровых кранов д 20мм	110	439,37	--	48331	--	2049	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*18,63*		*2049*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*18,63*				*2049*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*36,64*		*4030*				
		Сметная стоимость				*54411*				
117	11-220801-0202 РСНБ	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	22	1210,98	733,65	26642	16140	11412	0,61	13
		шт.		477,33	244,70	10501	5383	62,1	0,33	7
		Накладные расходы -		*518,74*		*11412*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*448,38*				*9864*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*70,36*				*1548*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*138,38*		*3044*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*41099*				
118	11-220801-0201 РСНБ	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	92	821,69	498,26	75596	45840	32359	0,41	38
		шт.		323,43	166,11	29755	15282	62,1	0,23	21
		Накладные расходы -		*351,73*		*32359*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*304,00*				*27968*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*47,73*				*4391*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*93,87*		*8636*				
		Сметная стоимость				*116592*				
119	23-020401-2401 РСНБ	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	22	21,88	--	481	--	20	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*0,93*		*20*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*0,93*				*20*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,82*		*40*				
		Сметная стоимость				*542*				
122	23-020401-1201 РСНБ	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	92	15,50	--	1426	--	60	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*0,66*		*60*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*0,66*				*60*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,29*		*119*				
		Сметная стоимость				*1605*				
127	23-020401-3502 РСНБ	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	246	7,29	--	1793	--	76	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*0,31*		*76*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*0,31*				*76*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*0,61*		*150*				
		Сметная стоимость				*2019*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			1923024	404467			1040
			Тенге			871841	134903			183
	Стоимость оборудования -		Тенге			385767				
	Накладные расходы -		Тенге			16357				
	Сметная прибыль -		Тенге			32170				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			434293				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			167927				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			167927				
		Накладные расходы -	Тенге			7120				
		Сметная прибыль -	Тенге			14004				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			189051				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			419376				
	Материалы -		Тенге			365				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего заработная плата -	Тенге				249648			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			102				
		Накладные расходы -	Тенге			179387				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					155032		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					24355		
		Сметная прибыль -	Тенге			47901				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			646663				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							326
		Сметная заработная плата -	Тенге				249648			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			949955				
		Материалы -	Тенге			9516				
		Всего заработная плата -	Тенге				757096			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			83039				
		Накладные расходы -	Тенге			516953				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					457286		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					59667		
		Сметная прибыль -	Тенге			117353				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1584260				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							897
		Сметная заработная плата -	Тенге				757096			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			2854267				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1223
		Сметная заработная плата -	Тенге				1006744			
		РАЗДЕЛ 1.КАНАЛИЗАЦИЯ								
		БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ К1								
184	11-160501-0102 РСНБ	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	138,3	1465,93	2,04	202738	283	50275	0,56	77
		м трубопровода		478,02	0,64	66110	88	60,4	--	--
		Накладные расходы -		*363,52*		*50275*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*289,11*				*39983*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*74,41*				*10291*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*146,36*		*20241*				
		Сметная стоимость				*273254*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			202738	283			77
			Тенге			66110	88			--
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			202738				
		Материалы -	Тенге			136346				
		Всего заработная плата -	Тенге				66198			
		Накладные расходы -	Тенге			50275				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					39983		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					10292		
		Сметная прибыль -	Тенге			20241				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			273253				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							78
		Сметная заработная плата -	Тенге				66198			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			273253				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							78
		Сметная заработная плата -	Тенге				66198			
		РАЗДЕЛ 2.ЛИВНЕВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ								
		ОБОРУДОВАНИЕ УЗЛА ВВОДОВ ВОДОПРОВОДА								
~~106~~ 205	11-161201-0101 РСНБ	Сальники. Заделка при проходе трубчерез фундаменты или стены подвала диаметром трубдо 100 мм	3	2102,67	--	6308	--	2924	1,80	5
		сальник		1406,21	--	4219	--	60,4	--	--
		Накладные расходы -		*974,52*		*2924*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*849,35*				*2548*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*125,17*				*375*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*246,18*		*739*				
		Сметная стоимость				*9970*				
~~107~~ 206	11-060101-0113 РСНБ	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство/ УПОРЫ	0,875	19212,37	698,58	16811	611	2376	4,90	4
		м3		3594,64	165,26	3145	145	48,5	0,20	--
		Накладные расходы -		*2715,47*		*2376*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1823,55*				*1596*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*891,92*				*780*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1754,23*		*1535*				
		Сметная стоимость				*20722*				
~~108~~ 207	11-010205-0302 РСНБ	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	20	1110,69	--	22214	--	14627	1,54	31
		м3 грунта		1110,69	--	22214	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*731,35*		*14627*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*656,42*				*13128*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*74,93*				*1499*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*147,36*		*2947*				
		Сметная стоимость				*39788*				
~~109~~ 208	11-010205-0501 РСНБ	Траншеи, пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную. Группа грунтов 1	20	580,27	--	11605	--	7642	0,89	18
		м3 грунта		580,27	--	11605	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*382,08*		*7642*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*342,94*				*6859*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*39,14*				*783*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*76,99*		*1540*				
		Сметная стоимость				*20786*				
~~110~~ 209	11-070601-0101 РСНБ	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	1,68	7118,31	2001,47	11959	3362	3945	3,33	6
		м3 сборных конструкций		2632,40	528,50	4422	888	62,1	0,55	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*2347,96*		*3945*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1962,92*				*3298*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*385,04*				*647*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*757,30*		*1272*				
		Сметная стоимость				*17176*				
~~111~~ 210	21-040303-0105 РСНБ РК 2015	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 5 тс/м2, объемом до 0,5 м3 ГОСТ 13015-2012	1,232	36288,18	--	44707	--	1896	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1538,62*		*1896*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1538,62*				*1896*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3026,14*		*3728*				
		Сметная стоимость				*50331*				
~~112~~ 211	21-040302-0229 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов итоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 5 тс/м2, объемом до 0,5 м3 ГОСТ 13015-2012	0,448	44567,24	--	19966	--	847	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1889,65*		*847*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1889,65*				*847*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3716,55*		*1665*				
		Сметная стоимость				*22478*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			133570	3974			64
			Тенге			45606	1032			1
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			127262				
	Материалы -		Тенге			17228				
	Всего заработная плата -		Тенге				42419			
	Местные материалы -		Тенге			64673				
		Накладные расходы -	Тенге			31331				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					24880		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					6451		
		Сметная прибыль -	Тенге			12687				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			171281				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							59
		Сметная заработная плата -	Тенге				42419			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			6308				
	Материалы -		Тенге			2089				
	Всего заработная плата -		Тенге				4219			
		Накладные расходы -	Тенге			2924				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					2548		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					376		
		Сметная прибыль -	Тенге			739				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			9970				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				4219			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			181251				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							65
		Сметная заработная плата -	Тенге				46638			
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-2-5 Отопление, вентиляция (объемы на 1 дом)								
		РАЗДЕЛ 1. ОТОПЛЕНИЕ								
42	11-160501-0201 РСНБ РК 2015	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	117	1713,09	300,60	200431	35171	119020	1,64	192
		м		1399,90	100,43	163789	11751	60,4	0,14	16
		Накладные расходы -		*1017,26*		*119020*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*906,20*				*106026*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*111,06*				*12994*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*218,43*		*25556*				
		Сметная стоимость				*345007*				
43	11-160501-0202 РСНБ РК 2015	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	475,5	1296,18	185,56	616333	88233	374395	1,29	613
		м		1101,14	62,14	523594	29547	60,4	0,08	40
		Накладные расходы -		*787,37*		*374395*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*702,62*				*334097*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*84,75*				*40298*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*166,68*		*79258*				
		Сметная стоимость				*1069986*				
44	23-010701-0105 РСНБ РК 2015	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	105,183	399,03	--	41971	--	1780	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16,92*		*1780*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16,92*				*1780*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*33,28*		*3500*				
		Сметная стоимость				*47251*				
45	23-010701-0108 РСНБ РК 2015	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 26 мм, толщиной стенки 3,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	441,7395	687,72	--	303793	--	12881	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*29,16*		*12881*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*29,16*				*12881*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*57,35*		*25334*				
		Сметная стоимость				*342008*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1162529	123404			805
			Тенге			687383	41297			56

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1162529				
	Материалы -		Тенге			5978				
	Всего заработная плата -		Тенге				728680			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			345764				
		Накладные расходы -	Тенге			508075				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					440123		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					67952		
		Сметная прибыль -	Тенге			133648				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1804252				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							861
		Сметная заработная плата -	Тенге				728680			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1804252				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							861
		Сметная заработная плата -	Тенге				728680			
		РАЗДЕЛ 3.ТЕПЛОВОЙ ПУНКТ								
		УЗЕЛ ГСВ								
91	11-160401-0203 РСНБ	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	20	1811,46	29,93	36229	599	8612	0,66	13
		м трубопровода		551,44	10,50	11029	210	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*430,61*		*8612*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*339,41*				*6788*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*91,20*				*1824*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*179,36*		*3587*				
		Сметная стоимость				*48428*				
92	11-160401-0202 РСНБ	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	11	1397,07	24,97	15368	275	3933	0,55	6
		м трубопровода		464,86	8,98	5113	99	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*357,57*		*3933*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*286,20*				*3148*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*71,37*				*785*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*140,37*		*1544*				
		Сметная стоимость				*20845*				
93	11-160401-0201 РСНБ	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	11	511,03	24,97	5621	275	3520	0,55	6
		м трубопровода		464,86	8,98	5113	99	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*320,00*		*3520*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*286,20*				*3148*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*33,80*				*372*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*66,48*		*731*				
		Сметная стоимость				*9872*				
94	23-010201-0136 РСНБ	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 45 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	9	484,87	--	4364	--	185	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*20,56*		*185*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*20,56*				*185*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*40,43*		*364*				
		Сметная стоимость				*4913*				
95	23-010201-0125 РСНБ	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 38 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	2	424,23	--	848	--	36	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*17,99*		*36*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*17,99*				*36*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*35,38*		*71*				
		Сметная стоимость				*955*				
		ОТОПЛЕНИЕ ДРЕНАЖНАЯ СИСТЕМА								
99	11-160301-0101 РСНБ	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	1	376,93	11,39	377	11	174	0,30	--
		м трубопровода		245,99	4,34	246	4	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*173,59*		*174*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*151,20*				*151*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*22,39*				*22*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*44,04*		*44*				
		Сметная стоимость				*595*				
100	11-160301-0102 РСНБ	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	1	411,22	11,39	411	11	175	0,30	--
		м трубопровода		245,99	4,34	246	4	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*175,04*		*175*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*151,20*				*151*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*23,85*				*24*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*46,90*		*47*				
		Сметная стоимость				*633*				
101	11-160301-0103 РСНБ	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	1	472,26	11,39	472	11	178	0,30	--
		м трубопровода		245,99	4,34	246	4	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*177,63*		*178*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*151,20*				*151*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*26,43*				*26*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*51,99*		*52*				
		Сметная стоимость				*702*				
102	11-160301-0104 РСНБ	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	90	532,62	11,39	47936	1025	16217	0,30	27
		м трубопровода		245,99	4,34	22139	391	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*180,19*		*16217*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*151,20*				*13608*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*28,99*				*2609*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*57,03*		*5132*				
		Сметная стоимость				*69285*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
103	11-160301-0105 РСНБ	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	19	592,32	11,39	11254	216	3472	0,30	6
		м трубопровода		245,99	4,34	4674	82	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*182,72*		*3472*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*151,20*				*2873*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*31,52*				*599*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*62,00*		*1178*				
		Сметная стоимость				*15904*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			122881	2424			59
			Тенге			48806	893			1
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			122881				
	Материалы -		Тенге			66439				
	Всего заработная плата -		Тенге				49700			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			5212				
		Накладные расходы -	Тенге			36502				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					30019		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					6483		
		Сметная прибыль -	Тенге			12751				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			172133				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							60
		Сметная заработная плата -	Тенге				49700			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			172133				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							60
		Сметная заработная плата -	Тенге				49700			
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-2-7 Электроосвещение (объемы на 1 дом)								
67	13-080206-1901 РСНБ	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	3948	304,98	11,86	1204054	46813	368328	0,22	869
		м		178,00	2,13	702726	8421	42,8	--	9
		Накладные расходы -		*93,29*		*368328*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*77,09*				*304371*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16,20*				*63957*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31,86*		*125791*				
		Сметная стоимость				*1698173*				
68	13-080206-1902 РСНБ	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм	68,1	374,41	24,20	25497	1648	8404	0,29	20
		м		234,63	6,40	15978	436	42,8	0,01	--
		Накладные расходы -		*123,41*		*8404*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*103,16*				*7025*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*20,25*				*1379*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*39,83*		*2712*				
		Сметная стоимость				*36613*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
69	23-011305-0101 РСНБ	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 16 мм	3785,25	40,86	--	154665	--	6558	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1,73*		*6558*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1,73*				*6558*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3,41*		*12898*				
		Сметная стоимость				*174121*				
70	23-011305-0103 РСНБ	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм	162,75	72,51	--	11801	--	500	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*3,07*		*500*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3,07*				*500*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,05*		*984*				
		Сметная стоимость				*13285*				
71	23-011305-0104 РСНБ	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм	22,5	112,32	--	2527	--	107	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4,76*		*107*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4,76*				*107*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9,37*		*211*				
		Сметная стоимость				*2845*				
72	23-011305-0106 РСНБ	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 50 мм	45,6	249,16	--	11362	--	482	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*10,56*		*482*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10,56*				*482*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20,78*		*947*				
		Сметная стоимость				*12791*				
73	13-080201-0902 РСНБ	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 2 кг	72,6	275,09	127,78	19972	9276	6235	0,15	11
		м		124,24	42,11	9020	3057	42,8	0,05	4
		Накладные расходы -		*85,88*		*6235*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*71,20*				*5169*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14,68*				*1066*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28,88*		*2097*				
		Сметная стоимость				*28303*				
74	13-080201-0901 РСНБ	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	4028,25	195,65	89,74	788122	361511	235411	0,10	403
		м		82,82	29,57	333636	119118	42,8	0,04	152
		Накладные расходы -		*58,44*		*235411*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*48,10*				*193779*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10,34*				*41633*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20,33*		*81883*				
		Сметная стоимость				*1105416*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75	23-060131-0731 РСНБ	Кабели силовые АВВГ 3х150+1х70 (мс)-1 ГОСТ 16442-80	0,0015	1669319,58	--	2504	--	106	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*70779,15*		*106*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*70779,15*				*106*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*139207,90*		*209*				
		Сметная стоимость				*2819*				
76	23-060131-0923 РСНБ	Кабели силовые АВВГ 3х70+1х35 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	0,0114	980797,14	--	11181	--	474	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*41585,80*		*474*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*41585,80*				*474*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*81790,64*		*932*				
		Сметная стоимость				*12587*				
77	23-060131-0921 РСНБ	Кабели силовые АВВГ 3х50+1х25 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	0,02595	728769,00	--	18912	--	802	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*30899,81*		*802*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*30899,81*				*802*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*60773,50*		*1577*				
		Сметная стоимость				*21291*				
78	23-060131-0919 РСНБ	Кабели силовые АВВГ 3х35+1х16 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	0,0105	543840,82	--	5710	--	242	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*23058,85*		*242*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*23058,85*				*242*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*45351,97*		*476*				
		Сметная стоимость				*6428*				
79	23-060144-0906 РСНБ	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х16-0,66 ГОСТ 16442-80	0,0225	1878972,08	--	42277	--	1793	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*79668,42*		*1793*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*79668,42*				*1793*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*156691,24*		*3526*				
		Сметная стоимость				*47595*				
80	23-060144-0903 РСНБ	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,00075	460465,52	--	345	--	15	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*19523,74*		*15*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*19523,74*				*15*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*38399,14*		*29*				
		Сметная стоимость				*388*				
81	23-060144-0505 РСНБ	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,0168	252283,99	--	4238	--	180	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*10696,84*		*180*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10696,84*				*180*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*21038,47*		*353*				
		Сметная стоимость				*4771*				
82	23-060144-0504 РСНБ	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	2,11035	166858,25	--	352129	--	14930	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7074,79*		*14930*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7074,79*				*14930*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13914,64*		*29365*				
		Сметная стоимость				*396424*				
83	23-060144-0503 РСНБ	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	1,6305	104920,82	--	171073	--	7254	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4448,64*		*7254*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4448,64*				*7254*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8749,56*		*14266*				
		Сметная стоимость				*192593*				
84	23-060144-0303 РСНБ	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,1572	70898,63	--	11145	--	473	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*3006,10*		*473*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3006,10*				*473*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5912,38*		*929*				
		Сметная стоимость				*12547*				
85	23-060144-0507 РСНБ	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,1134	596567,46	--	67651	--	2868	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*25294,46*		*2868*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*25294,46*				*2868*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*49748,95*		*5642*				
		Сметная стоимость				*76161*				
86	13-080201-0701 РСНБ	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	21,6	537,81	253,67	11617	5479	2168	0,12	3
		м кабеля		99,39	74,44	2147	1608	42,8	0,09	2
		Накладные расходы -		*100,36*		*2168*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*74,40*				*1607*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*25,96*				*561*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*51,05*		*1103*				
		Сметная стоимость				*14887*				
87	23-060902-0109 РСНБ	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с меднойжилой ПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79	0,0216	74293,29	--	1605	--	68	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*3150,04*		*68*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3150,04*						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6195,47*		*134*		*68*		
		Сметная стоимость				*1807*				
88	23-070202-1401 РСНБ	Коробки , тип У197 УХЛ3	679	36,97	--	25103	--	1064	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1,57*		*1064*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1,57*				*1064*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3,08*		*2093*				
		Сметная стоимость				*28261*				
89	23-070202-0708 РСНБ	Коробки монтажные распаячные для твердых стен модели 11-У2, размерами 172 мм х 96мм х 45 мм, типа ИЭК	252	183,67	--	46285	--	1962	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7,79*		*1962*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7,79*				*1962*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15,32*		*3860*				
		Сметная стоимость				*52107*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ 2-2-7	Тенге			2989775	424728			1305
			Тенге			1063506	132641			167
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			2809420				
	Материалы -		Тенге			561027				
	Всего заработная плата -		Тенге				1196147			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			760158				
		Накладные расходы -	Тенге			652777				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					511951		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					140826		
		Сметная прибыль -	Тенге			276976				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			3739173				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1472
		Сметная заработная плата -	Тенге				1196147			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			180355				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			180355				
		Накладные расходы -	Тенге			7647				
		Сметная прибыль -	Тенге			15040				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			203042				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-2-7	Тенге			3942215				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1472
		Сметная заработная плата -	Тенге				1196147			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			48329296	2579916			13035
			Тенге			10275091	797644			1020
	Стоимость оборудования -		Тенге			385767				
	Накладные расходы -		Тенге			16357				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Сметная прибыль -		Тенге			32170				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			434293				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			2977347				
	Материалы -		Тенге			561027				
	Всего заработная плата -		Тенге				1196147			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			928086				
		Накладные расходы -	Тенге			659897				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					511951		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					147946		
		Сметная прибыль -	Тенге			290980				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			3928224				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1472
		Сметная заработная плата -	Тенге				1196147			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			42341417				
	Материалы -		Тенге			13927381				
	Всего заработная плата -		Тенге				8270697			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			12950022				
	Местные материалы -		Тенге			5887269				
		Накладные расходы -	Тенге			6308904				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					4330035		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					1978869		
		Сметная прибыль -	Тенге			3892026				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			52542347				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							10682
		Сметная заработная плата -	Тенге				8270697			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			2624765				
	Материалы -		Тенге			220367				
	Всего заработная плата -		Тенге				1605891			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			614371				
		Накладные расходы -	Тенге			1122375				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					969958		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					152417		
		Сметная прибыль -	Тенге			299771				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			4046911				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1901
		Сметная заработная плата -	Тенге				1605891			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			60951775				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							14054
		Сметная заработная плата -	Тенге				11072735			
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**			**60951775**				
		в т.ч. стоимость оборудования				434293				
		Итого без оборудования				**60517482**				
		Временные здания и сооружения, 0,9%				544657				
		Итого с временными зданиями и сооружениями				**61062139**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 0,49%				299204				
		Итого								
		Итого со стоимостью оборудованя				**61361344**				
		Итого в текущем уровне цен 2017 года, К=1,0697784				**61795637**				
		Итого				66107637				
		НДС, 12% СМР				**66107637**				
		ВСЕГО ПО АКТУ				7932917				
						74040554				

Заказчик:
ТОО "Отау-Строй"

Генеральный подрядчик:
ТОО "Отау-Строй"

Технадзор:
ТОО "Құрылыс Сапа 2014"

Генеральный директор _____ Алимбек А.

Генеральный директор _____ Алимбек А.

Директор _____ Маликов Б.А.

Эксперт _____ Азимбаев У.А.

Эксперт _____ Макулбеков О.А.