Заказчик: ТОО "Отау-Строй"
Генеральный подрядчик :ТОО «Отау-Строй»
Наименование объекта: «Строительство жилых домов(2-я очередь,9-ти этажные жилые дома)на земельном участке 359,192-квартал,Каратауского района,г.Шымкент,ЮКО»
Блоки № 7, 8, 11 (Этап 2)

Утверждена
приказом Министерства национальной экономики
Республики Казахстан
от " 19 " марта 2015г.
№ 229

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ
за ноябрь месяц 2017г (период с 06 ноября 2017 года по 05 декабря 2017 года)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							
	с начала года по отчётный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за ноябрь месяц) без НДС	из графы I				налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2016 г.	из них: в отчетном месяце	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	7	8	9	10
Всего по стройке	**8 125 980 366,54**							
в т.ч.								
Строительно-монтажные работы	8 059 589 605							
Авторский надзор	7 484 598,54							
Технический надзор	58 906 163,00							
Всего по стройке (Этап 2: Блоки №7, 8, 11, 12)	**1 629 527 787,69**	244 464 883,04					29 335 785,96	273 800 669
в т.ч.								
Строительно-монтажные работы	1 618 412 899	244 464 883,04					29 335 785,96	273 800 669
Авторский надзор	1 253 043,01							
Технический надзор	9 861 845,68							

Заказчик:
ТОО «Отау-Строй»

Генеральный директор _____ Алимбек А.

Генеральный подрядчик:
ТОО «Отау-Строй»

Генеральный директор _____ Алимбек А.

Технадзор:
ТОО "Құрылыс Сапа 2014"

Директор _____ Маликов Б.А.

ТОО "Компания ЮгПласт"

Директор _____ Таскалиев А.Н.

Заказчик: ТОО "Отау-Строй" 650960

Генеральный подрядчик: ТОО "Отау-Строй" Форма 2в

Наименование Строительство жилых домов(2-я очередь,9-ти этажные жилые дома)на земельном участке 359,192-квартал, Каратауского района, г.Шымкент, ЮКО

АКТ

приемки выполненных работ

за ноябрь месяц 2017 года (период с 06 ноября 2017 года по 05 декабря 2017года)

ДОМ № 7

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2016 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч,	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-2-2 Общестроительные работы/Стены,перегородки								
		СТЕНЫ 3-9 ЭТАЖЕЙ								
48	11-080101-0301 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная	283,094	287,36	7,07	81351	2000	45956	0,38	108
		м2 поверхности		280,24	3,31	79333	938	50,8	--	1
		Накладные расходы -		*162,33*		*45956*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*144,04*				*40778*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*18,29*				*5178*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*35,98*		*10185*				
		Сметная стоимость				*137491*				
49	21-020401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	2,82968	15289,02	--	43263	--	1834	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*648,25*		*1834*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*648,25*				*1834*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1274,98*		*3608*				
		Сметная стоимость				*48705*				
50	11-080301-0103 РСНБ РК 2015	Каркасы и фахверки при высоте этажа до 4 м. Заполнение	114,352	3786,40	1369,39	432982	156593	171494	3,07	351
		м3 кладки		2214,18	314,73	253195	35990	50,8	0,38	43
		Накладные расходы -		*1499,70*		*171494*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*1284,68*				*146906*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*215,01*				*24587*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*422,89*		*48358*				
		Сметная стоимость				*652834*				
51	21-030301-0122 РСНБ РК 2015	Блоки стеновые из газобетона автоклавного твердения В3,5, D700 ГОСТ 31360-2007	105,20384	15262,01	--	1605622	--	68078	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*647,11*		*68078*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*647,11*				*68078*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1272,73*		*133896*				
		Сметная стоимость				*1807596*				
52	22-050102-0106 РСНБ РК 2015	Смеси сухие - клей для газоблоков и пеноблоков СТ РК 1168-2006	5145,84	40,96	--	210774	--	8937	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1,74*		*8937*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1,74*				*8937*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3,42*		*17577*				
		Сметная стоимость				*237288*				
53	11-070106-0402 РСНБ РК 2015	Панели стеновые. Заполнение вертикальных швов упругими прокладками	1150,212	72,01	21,15	82828	24330	41379	0,07	75
		м шва		50,86	--	58498	--	62,1	--	--
		Накладные расходы -		*35,98*		*41379*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*31,58*				*36327*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4,39*				*5052*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8,64*		*9937*				
		Сметная стоимость				*134144*				
54	21-130816-2203 РСНБ РК 2015	Прокладки уплотнительные ПРП диаметром 30 мм ГОСТ 19177-81	11,50212	22505,28	--	258858	--	10976	--	--
		100 м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*954,22*		*10976*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*954,22*				*10976*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1876,76*		*21587*				
		Сметная стоимость				*291420*				
55	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	2,15109	416119,79	5844,66	895111	12572	91366	42,70	92
		т стальных элементов		37505,55	853,09	80678	1835	62,1	1,03	2
		Накладные расходы -		*42474,19*		*91366*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*23820,71*				*51240*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*18653,48*				*40125*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*36687,52*		*78918*				
		Сметная стоимость				*1065395*				
56	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	0,0243	309721,68	827,40	7526	20	2224	198,00	5
		т		154683,54	340,57	3759	8	48,5	0,36	--
		Накладные расходы -		*91506,81*		*2224*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*75186,69*				*1827*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16320,12*				*397*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32098,28*		*780*				
		Сметная стоимость				*10530*				
57	21-050301-9918 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	2,1754	103404,08	--	224945	--	9538	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*4384,33*		*9538*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4384,33*				*9538*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8623,07*		*18759*				
		Сметная стоимость				*253241*				
58	11-460301-0108 РСНБ РК 2015	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 60 мм	952	599,86	253,91	571064	241725	278491	0,40	379
		отверстие		329,64	174,76	313817	166370	50,8	0,21	201
		Накладные расходы -		*292,53*		*278491*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*256,23*				*243935*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*36,30*				*34556*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*71,39*		*67964*				
		Сметная стоимость				*917519*				
59	11-060301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	0,058	400155,79	1414,33	23209	82	7459	289,00	17
		т		220235,34	584,18	12774	34	48,5	0,62	--
		Накладные расходы -		*128605,00*		*7459*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*107097,47*				*6212*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*21507,54*				*1247*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*42300,86*		*2453*				
		Сметная стоимость				*33122*				
		ПЕРЕГОРОДКИ 3-9 ЭТАЖЕЙ								
60	11-080301-0103 РСНБ РК 2015	Каркасы и фахверки при высоте этажа до 4 м. Заполнение	122,9771198	3786,40	1369,39	465640	168404	184429	3,07	378
		м3 кладки		2214,18	314,73	272293	38705	50,8	0,38	47
		Накладные расходы -		*1499,70*		*184429*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*1284,68*				*157987*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*215,01*				*26442*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*422,89*		*52006*				
		Сметная стоимость				*702074*				
61	21-030301-0122 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Блоки стеновые из газобетона автоклавного твердения В3,5, D700 ГОСТ 31360-2007	113,1389486	15262,01	--	1726728	--	73213	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*647,11*		*73213*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*647,11*				*73213*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1272,73*		*143995*				
		Сметная стоимость				*1943937*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
62	22-050102-0106 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Смеси сухие - клей для газоблоков и пеноблоков СТ РК 1168-2006	5538,67	40,96	--	226864	--	9619	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1,74*		*9619*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1,74*				*9619*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3,42*		*18919*				
		Сметная стоимость				*255402*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			6856765	605726			1404
			Тенге			1074346	243880			294
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6856765				
	Материалы -		Тенге			879639				
	Всего заработная плата -		Тенге				1318226			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			921441				
	Местные материалы -		Тенге			3375613				
		Накладные расходы -	Тенге			1004992				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					685212		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					319780		
		Сметная прибыль -	Тенге			628941				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			8490697				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1698
		Сметная заработная плата -	Тенге				1318226			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			8490697				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1698
		Сметная заработная плата -	Тенге				1318226			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			6856765	605726			1404
			Тенге			1074346	243880			294
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6856765				
	Материалы -		Тенге			879639				
	Всего заработная плата -		Тенге				1318226			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			921441				
	Местные материалы -		Тенге			3375613				
		Накладные расходы -	Тенге			1004992				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					685212		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					319780		
		Сметная прибыль -	Тенге			628941				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			8490697				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1698
		Сметная заработная плата -	Тенге				1318226			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			8490697				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1698
		Сметная заработная плата -	Тенге				1318226			
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**			**8490697**				
		в т.ч. стоимость оборудования								
		Итого без оборудования				**8490697**				
		Временные здания и сооружения, 0,9%				76416				
		Итого с временными зданиями и сооружениями				**8567113**				
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 0,49%				41979				
		Итого				**8609092**				
		Итого со стоимостью оборудованя				**8609092**				
		Итого в текущем уровне цен 2017 года, К=1,0697784				9209821				
		Итого				**9209821**				
		НДС, 12% СМР				1105178				
		ВСЕГО ПО АКТУ				**10314999**				

Заказчик:
ТОО "Отау-Строй"

Генеральный директор _____ Алимбек А.

Генеральный подрядчик:
ТОО "Отау-Строй"

Генеральный директор _____ Алимбек А.

Технадзор:
ТОО "Құрылыс Сапа 2014"

Директор _____ Маликов Б.А.

Эксперт _____ Нурышов Д.

Эксперт _____ Макулбеков О.А.

Заказчик: ТОО "Отау-Строй"

Генеральный подрядчик: ТОО "Отау-Строй"

Форма 2в

Наименование Строительство жилых домов(2-я очередь,9-ти этажные жилые дома)на земельном участке 359,192-квартал, Каратауского района, г.Шымкент, ЮКО

АКТ

приемки выполненных работ

за ноябрь месяц 2017 года (период с 06 ноября 2017 года по 05 декабря 2017года)

ДОМ № 7

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2016 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч,	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-2-2 Общестроительные работы/Стены,перегородки								
		ПЕРЕГОРОДКИ 3-9 ЭТАЖЕЙ								
60	11-080301-0103 РСНБ РК 2015	Каркасы и фахверки при высоте этажа до 4 м. Заполнение	181,3380802	3786,40	1369,39	686618	248323	271953	3,07	557
		м3 кладки		2214,18	314,73	401514	57073	50,8	0,38	69
		Накладные расходы -		*1499,70*		*271953*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*1284,68*				*232962*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*215,01*				*38990*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*422,89*		*76686*				
		Сметная стоимость				*1035256*				
61	21-030301-0122 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Блоки стеновые из газобетона автоклавного твердения В3,5, D700 ГОСТ 31360-2007	166,8310514	15262,01	--	2546177	--	107958	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*647,11*		*107958*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*647,11*				*107958*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1272,73*		*212331*				
		Сметная стоимость				*2866466*				
62	22-050102-0106 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Смеси сухие - клей для газоблоков и пеноблоков СТ РК 1168-2006	8155,514	40,96	--	334050	--	14164	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1,74*		*14164*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1,74*				*14164*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3,42*		*27857*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*376071*				
63	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	8,2274	416119,79	5844,66	3423584	48086	349452	42,70	351
		т стальных элементов		37505,55	853,09	308573	7019	62,1	1,03	8
		Накладные расходы -		*42474,19*		*349452*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*23820,71*				*195983*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*18653,48*				*153470*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*36687,52*		*301843*				
		Сметная стоимость				*4074879*				
64	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	0,0816	309721,68	827,40	25273	68	7467	198,00	16
		т		154683,54	340,57	12622	28	48,5	0,36	--
		Накладные расходы -		*91506,81*		*7467*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*75186,69*				*6135*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16320,12*				*1332*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32098,28*		*2619*				
		Сметная стоимость				*35359*				
65	21-050301-9918 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	8,309	103404,08	--	859185	--	36429	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4384,33*		*36429*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4384,33*				*36429*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8623,07*		*71649*				
		Сметная стоимость				*967264*				
		СТЕНЫ НА ОТМ.+26,900								
66	11-080101-0301 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная	101,06	287,36	7,07	29041	714	16405	0,38	39
		м2 поверхности		280,24	3,31	28321	335	50,8	--	--
		Накладные расходы -		*162,33*		*16405*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*144,04*				*14557*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*18,29*				*1849*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*35,98*		*3636*				
		Сметная стоимость				*49082*				
67	21-020401-2804 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	1,0106	15289,02	--	15451	--	655	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*648,25*		*655*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*648,25*				*655*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1274,98*		*1288*				
		Сметная стоимость				*17395*				
68	11-080301-0103 РСНБ РК 2015	Каркасы и фахверки при высоте этажа до 4 м. Заполнение	58,61	3786,40	1369,39	221921	80260	87897	3,07	180
		м3 кладки		2214,18	314,73	129773	18446	50,8	0,38	22
		Накладные расходы -		*1499,70*		*87897*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*1284,68*				*75295*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*215,01*				*12602*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*422,89*		*24785*				
		Сметная стоимость				*334604*				
69	21-030301-0122 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Блоки стеновые из газобетона автоклавного твердения В3,5, D700 ГОСТ 31360-2007	53,9212	15262,01	--	822946	--	34893	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*647,11*		*34893*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*647,11*				*34893*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1272,73*		*68627*				
		Сметная стоимость				*926466*				
70	22-050102-0106 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Смеси сухие - клей для газоблоков и пеноблоков СТ РК 1168-2006	2637,45	40,96	--	108030	--	4580	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1,74*		*4580*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1,74*				*4580*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3,42*		*9009*				
		Сметная стоимость				*121619*				
71	11-070106-0402 РСНБ РК 2015	Панели стеновые. Заполнение вертикальных швов упругими прокладками	98,8	72,01	21,15	7115	2090	3554	0,07	6
		м шва		50,86	--	5025	--	62,1	--	--
		Накладные расходы -		*35,98*		*3554*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*31,58*				*3120*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4,39*				*434*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8,64*		*854*				
		Сметная стоимость				*11523*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
72	21-130816-2203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Прокладки уплотнительные ПРП диаметром 30 мм ГОСТ 19177-81	0,988	22505,28	--	22235	--	943	--	--
		100 м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*954,22*		*943*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*954,22*				*943*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1876,76*		*1854*				
		Сметная стоимость				*25032*				
73	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	1,61855	416119,79	5844,66	673511	9460	68747	42,70	69
		т стальных элементов		37505,55	853,09	60705	1381	62,1	1,03	2
		Накладные расходы -		*42474,19*		*68747*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*23820,71*				*38555*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*18653,48*				*30192*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*36687,52*		*59381*				
		Сметная стоимость				*801638*				
74	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	0,01344	309721,68	827,40	4163	11	1230	198,00	3
		т		154683,54	340,57	2079	5	48,5	0,36	--
		Накладные расходы -		*91506,81*		*1230*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*75186,69*				*1011*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16320,12*				*219*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32098,28*		*431*				
		Сметная стоимость				*5824*				
75	21-050301-9918 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	1,63199	103404,08	--	168754	--	7155	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4384,33*		*7155*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4384,33*				*7155*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8623,07*		*14073*				
		Сметная стоимость				*189982*				
76	11-460301-0108 РСНБ РК 2015	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 60 мм	340	599,86	253,91	203951	86330	99461	0,40	135
		отверстие		329,64	174,76	112077	59418	50,8	0,21	72
		Накладные расходы -		*292,53*		*99461*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*256,23*				*87120*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*36,30*				*12341*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*71,39*		*24273*				
		Сметная стоимость				*327685*				
77	11-060301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	0,0207128	400155,79	1414,33	8288	29	2664	289,00	6
		т		220235,34	584,18	4562	12	48,5	0,62	--
		Накладные расходы -		*128605,00*		*2664*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*107097,47*				*2218*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*21507,54*				*445*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*42300,86*		*876*				
		Сметная стоимость				*11828*				
		ВЕНТШАХТЫ Вш-1-5								
78	11-080301-0103 РСНБ РК 2015	Каркасы и фахверки при высоте этажа до 4 м. Заполнение	45,654	3786,40	1369,39	172864	62518	68467	3,07	140
		м3 кладки		2214,18	314,73	101086	14369	50,8	0,38	17
		Накладные расходы -		*1499,70*		*68467*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*1284,68*				*58651*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*215,01*				*9816*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*422,89*		*19307*				
		Сметная стоимость				*260638*				
79	21-030301-0122 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Блоки стеновые из газобетона автоклавного твердения В3,5, D700 ГОСТ 31360-2007	42,00168	15262,01	--	641030	--	27180	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*647,11*		*27180*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*647,11*				*27180*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1272,73*		*53457*				
		Сметная стоимость				*721666*				
80	22-050102-0106 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Смеси сухие - клей для газоблоков и пеноблоков СТ РК 1168-2006	2054,43	40,96	--	84149	--	3568	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1,74*		*3568*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1,74*				*3568*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3,42*		*7017*				
		Сметная стоимость				*94734*				
81	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	1,74661	416119,79	5844,66	726799	10208	74186	42,70	75

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т стальных элементов		37505,55	853,09	65508	1490	62,1	1,03	2
		Накладные расходы -		*42474,19*		*74186*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*23820,71*				*41605*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*18653,48*				*32580*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*36687,52*		*64079*				
		Сметная стоимость				*865064*				
82	11-090601-0102 РСНБ РК 2015	Оголовок над ветшахтой. Монтаж	0,32188	39284,84	2330,52	12645	750	7581	46,60	15
		т конструкций		34185,76	290,68	11004	94	60,9	0,31	--
		Накладные расходы -		*23552,06*		*7581*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*20996,15*				*6758*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2555,91*				*823*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5026,95*		*1618*				
		Сметная стоимость				*21844*				
83	21-060801-0401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	0,15626	345850,53	--	54043	--	2291	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*14664,06*		*2291*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14664,06*				*2291*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28841,17*		*4507*				
		Сметная стоимость				*60841*				
84	21-060801-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	0,16562	364882,58	--	60432	--	2562	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*15471,02*		*2562*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*15471,02*				*2562*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*30428,29*		*5040*				
		Сметная стоимость				*68034*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			11912255	548848			1592
			Тенге			1242848	159668			193
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			11785136				
	Материалы -		Тенге			4403186				
	Всего заработная плата -		Тенге				1391419			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1576403				
	Местные материалы -		Тенге			4025604				
		Накладные расходы -	Тенге			1289008				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					757213		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					531795		
		Сметная прибыль -	Тенге			1045932				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			14120075				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1770
		Сметная заработная плата -	Тенге				1391419			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			127119				
	Материалы -		Тенге			891				
	Всего заработная плата -		Тенге				11097			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			114474				
		Накладные расходы -	Тенге			12435				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					6758		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					5677		
		Сметная прибыль -	Тенге			11164				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			150718				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							15
		Сметная заработная плата -	Тенге				11097			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			14270794				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1785
		Сметная заработная плата -	Тенге				1402516			
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-2-3 Общестроительные работы/(альбом АР)								
		РАЗДЕЛ 1. КРОВЛЯ								
		ЧЕРДАК								
6	11-120101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	609,54	531,70	17,89	324094	10907	59584	0,16	94
		м2 изолируемой поверхности		125,41	2,52	76440	1534	56,4	--	2
		Накладные расходы -		*97,75*		*59584*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*72,15*				*43977*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*25,60*				*15606*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*50,36*		*30694*				
		Сметная стоимость				*414372*				
7	11-120101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	609,54	587,42	33,84	358058	20629	136120	0,40	246
		м2 утепляемого покрытия		330,04	7,44	201173	4535	56,4	0,01	5
		Накладные расходы -		*223,32*		*136120*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*190,34*				*116019*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*32,98*				*20101*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*64,86*		*39534*				
		Сметная стоимость				*533712*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	21-110101-0121 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-180 ГОСТ 9573-2012	94,17393	27791,02	--	2617190	--	110969	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1178,34*		*110969*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1178,34*				*110969*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2317,55*		*218253*				
		Сметная стоимость				*2946412*				
9	11-120101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм/толщ.30мм. Устройство	609,54	520,50	70,57	317264	43017	77653	0,24	148
		м2 стяжки		163,08	16,07	99407	9794	56,4	0,02	12
		Накладные расходы -		*127,40*		*77653*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*101,04*				*61589*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*26,35*				*16063*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*51,83*		*31593*				
		Сметная стоимость				*426510*				
10	11-120101-1702 РСНБ РК 2015 к=15	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701	609,54	240,52	15,51	146608	9455	10799	0,01	8
		м2 стяжки		9,06	3,73	5523	2272	56,4	--	3
		Накладные расходы -		*17,72*		*10799*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*7,21*				*4396*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10,50*				*6403*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20,66*		*12593*				
		Сметная стоимость				*169999*				
11	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	0,6948756	9745,38	875,50	6772	608	3519	11,60	8
		т		8839,90	359,96	6143	250	48,5	0,38	--
		Накладные расходы -		*5064,32*		*3519*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4461,93*				*3100*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*602,39*				*419*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1184,78*		*823*				
		Сметная стоимость				*11114*				
12	21-050301-2707 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм ГОСТ 10922-2012	0,6948756	211631,18	--	147057	--	6235	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8973,16*		*6235*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8973,16*				*6235*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17648,35*		*12263*				
		Сметная стоимость				*165556*				
		ПАРАПЕТ								
13	11-080301-0103 РСНБ РК 2015	Каркасы и фахверки при высоте этажа до 4 м. Заполнение	14,04	3786,40	1369,39	53161	19226	21056	3,07	43
		м3 кладки		2214,18	314,73	31087	4419	50,8	0,38	5
		Накладные расходы -		*1499,70*		*21056*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*1284,68*				*18037*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*215,01*				*3019*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*422,89*		*5937*				
		Сметная стоимость				*80154*				
14	21-030301-0122 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Блоки стеновые из газобетона автоклавного твердения В3,5, D700 ГОСТ 31360-2007	12,9168	15262,01	--	197136	--	8359	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*647,11*		*8359*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*647,11*				*8359*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1272,73*		*16440*				
		Сметная стоимость				*221934*				
15	22-050102-0106 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Смеси сухие - клей для газоблоков и пеноблоков СТ РК 1168-2006	631,8	40,96	--	25879	--	1097	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1,74*		*1097*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1,74*				*1097*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3,42*		*2158*				
		Сметная стоимость				*29134*				
16	11-060501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	1,334	28841,16	3798,08	38474	5067	7479	10,40	14
		м3		7828,91	841,90	10444	1123	48,5	1,01	1
		Накладные расходы -		*5606,52*		*7479*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4205,34*				*5610*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1401,17*				*1869*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2755,81*		*3676*				
		Сметная стоимость				*49629*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,03335	146310,38	--	4879	--	207	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6203,56*		*207*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6203,56*				*207*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12201,12*		*407*				
		Сметная стоимость				*5493*				
18	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	0,118726	152035,01	--	18051	--	765	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6446,28*		*765*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6446,28*				*765*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12678,50*		*1505*				
		Сметная стоимость				*20322*				
19	11-060701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство	3,6456	25297,46	2993,74	92224	10914	16747	8,25	30
		м3		6363,56	601,27	23199	2192	48,5	0,72	3
		Накладные расходы -		*4593,78*		*16747*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*3377,94*				*12315*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1215,84*				*4432*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2391,30*		*8718*				
		Сметная стоимость				*117689*				
20	21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,0619752	146310,38	--	9068	--	384	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6203,56*		*384*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6203,56*				*384*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12201,12*		*756*				
		Сметная стоимость				*10209*				
21	21-050301-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	0,3013696	152887,91	--	46076	--	1954	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*6482,45*		*1954*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6482,45*				*1954*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12749,63*		*3842*				
		Сметная стоимость				*51872*				
22	11-150201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	72,912	861,19	23,81	62791	1736	24473	0,61	45
		м2 оштукатуриваемой поверхности		506,05	17,61	36897	1284	54,8	0,02	2
		Накладные расходы -		*335,65*		*24473*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*286,97*				*20923*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*48,68*				*3549*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*95,75*		*6981*				
		Сметная стоимость				*94245*				
25	11-120101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 5-30мм. Устройство	48,48	520,50	70,57	25234	3421	6176	0,24	12
		м2 стяжки		163,08	16,07	7906	779	56,4	0,02	1
		Накладные расходы -		*127,40*		*6176*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*101,04*				*4899*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*26,35*				*1278*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*51,83*		*2513*				
		Сметная стоимость				*33923*				
26	11-120101-1702 РСНБ РК 2015 к=16,5	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701	48,48	264,57	17,06	12827	827	945	0,01	1
		м2 стяжки		9,97	4,10	483	199	56,4	--	--
		Накладные расходы -		*19,49*		*945*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*7,93*				*385*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*11,55*				*560*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*22,72*		*1102*				
		Сметная стоимость				*14873*				
		ЛЮК Л-1								
27	11-090601-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж	1,37648	64467,78	3082,62	88739	4243	57395	82,10	113
		т конструкций		60228,56	1148,97	82903	1582	60,9	1,22	2
		Накладные расходы -		*41697,21*		*57395*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*37378,91*				*51451*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4318,30*				*5944*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8493,20*		*11691*				
		Сметная стоимость				*157825*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	21-060405-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Стоимость люка	1,37648	269946,29	--	371576	--	15755	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*11445,72*		*15755*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*11445,72*				*15755*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*22511,36*		*30986*				
		Сметная стоимость				*418317*				
29	11-090304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	0,41952	48899,35	18003,03	20514	7553	8434	28,90	12
		т конструкций		23382,12	5020,44	9809	2106	60,9	5,25	2
		Накладные расходы -		*20103,89*		*8434*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*17297,16*				*7257*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2806,73*				*1177*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5520,26*		*2316*				
		Сметная стоимость				*31264*				
30	21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	0,41952	299949,74	--	125835	--	5335	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*12717,87*		*5335*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*12717,87*				*5335*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*25013,41*		*10494*				
		Сметная стоимость				*141664*				
31	11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	12,16608	588,27	0,67	7157	8	3727	0,65	8
		м2 окрашиваемой поверхности		492,29	0,32	5989	4	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*306,34*		*3727*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*269,95*				*3284*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*36,39*				*443*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*71,57*		*871*				
		Сметная стоимость				*11755*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			5116662	137613			782
			Тенге			597403	32072			38
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4509999				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Материалы -	Тенге			814156				
		Всего заработная плата -	Тенге				533075			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2868199				
		Местные материалы -	Тенге			197136				
		Накладные расходы -	Тенге			498247				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					294534		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					203713		
		Сметная прибыль -	Тенге			400660				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5408905				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							690
		Сметная заработная плата -	Тенге				533075			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			606663				
		Материалы -	Тенге			4744				
		Всего заработная плата -	Тенге				96400			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			497411				
		Накладные расходы -	Тенге			86920				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					58708		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					28212		
		Сметная прибыль -	Тенге			55487				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			749070				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							129
		Сметная заработная плата -	Тенге				96400			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			6157975				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							819
		Сметная заработная плата -	Тенге				629475			
		РАЗДЕЛ 2. ПРОЕМЫ								
		ОКНА								
37	11-100501-0103 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	20,12	2738,19	114,84	55092	2311	15287	1,30	26
		м2 проемов		980,87	51,72	19735	1041	59,8	0,07	1
		Накладные расходы -		*759,77*		*15287*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*617,49*				*12424*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*142,28*				*2863*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*279,84*		*5630*				
		Сметная стоимость				*76009*				
38	11-100501-0105 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	65,34	2312,96	114,87	151129	7506	42642	1,11	73
		м2 проемов		837,17	52,46	54700	3428	59,8	0,07	4
		Накладные расходы -		*652,62*		*42642*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*531,99*				*34761*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*120,63*				*7882*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*237,25*		*15502*				
		Сметная стоимость				*209273*				
39	11-100501-0106 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	363,42	1741,20	111,88	632786	40659	177955	0,82	297
		м2 проемов		614,64	52,46	223374	19064	59,8	0,07	24
		Накладные расходы -		*489,67*		*177955*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*398,93*				*144978*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*90,74*				*32977*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*178,47*		*64859*				
		Сметная стоимость				*875600*				
40	21-090201-0808 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками ГОСТ 30674-99	448,88	20316,32	--	9119590	--	386671	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*861,41*		*386671*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*861,41*				*386671*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1694,22*		*760501*				
		Сметная стоимость				*10266761*				
		БАЛКОННЫЕ СЕКЦИИ								
54	11-090403-0203 РСНБ РК 2015	Балконные секции. Монтаж	116,1	4559,16	304,42	529319	35343	346682	4,98	578
		м2		4250,93	148,34	493533	17223	60,9	0,20	23
		Накладные расходы -		*2986,06*		*346682*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*2679,16*				*311050*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*306,90*				*35632*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*603,62*		*70080*				
		Сметная стоимость				*946081*				
55	21-090201-1202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 80 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99	43,2	43856,23	--	1894589	--	80331	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1859,50*		*80331*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1859,50*				*80331*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3657,26*		*157994*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*2132913*				
56	21-090203-0308 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 80 мм БП 24-9, остекленная однокамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99, ГОСТ 30674-99	72,9	29681,29	--	2163766	--	91744	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1258,49*		*91744*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1258,49*				*91744*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2475,18*		*180441*				
		Сметная стоимость				*2435950*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			14546271	85818			974
			Тенге			791343	40755			53
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге							
	Материалы -		Тенге			14016952				
	Всего заработная плата -		Тенге			490722				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				321342			
		Накладные расходы -	Тенге			13177945				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			794629				
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					192162		
		Сметная прибыль -	Тенге					602467		
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1184926				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			15996508				
		Сметная заработная плата -	Тенге							426
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				321342			
	Материалы -		Тенге			529319				
	Всего заработная плата -		Тенге			443				
		Накладные расходы -	Тенге				510755			
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			346682				
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					311050		
		Сметная прибыль -	Тенге					35632		
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			70080				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			946081				
		Сметная заработная плата -	Тенге							601
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				510755			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			16942588				
		Сметная заработная плата -	Тенге							1026
							832097			
		РАЗДЕЛ 3. ПОЛЫ								
		ПОЛЫ 3-9 ЭТАЖЕЙ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
94	11-110101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство/ПОКРЫТИЕ П-7	1489,32	218,83	19,83	325909	29526	210891	0,26	384
		м2 изолируемой поверхности		199,01	9,44	296383	14055	60,9	0,01	17
		Накладные расходы -		*141,60*		*210891*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*126,94*				*189057*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14,66*				*21835*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28,83*		*42944*				
		Сметная стоимость				*579745*				
95	21-110401-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-2014	61,35998	14171,13	--	869540	--	36869	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*600,86*		*36869*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*600,86*				*36869*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1181,76*		*72513*				
		Сметная стоимость				*978921*				
96	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство/ТОЛЩ.40мм	1489,32	585,66	18,93	872231	28189	275844	0,36	530
		м2 стяжки		243,33	9,32	362390	13876	60,9	0,01	19
		Накладные расходы -		*185,21*		*275844*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*153,86*				*229146*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*31,36*				*46698*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*61,67*		*91846*				
		Сметная стоимость				*1239921*				
97	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	1489,32	347,40	12,94	517387	19279	39137	0,02	26
		м2 стяжки		12,03	6,16	17916	9178	60,9	0,01	13
		Накладные расходы -		*26,28*		*39137*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*11,08*				*16500*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*15,20*				*22637*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*29,89*		*44522*				
		Сметная стоимость				*601046*				
100	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство/ПОКРЫТИЕ П-5	110,32	585,66	18,93	64610	2088	20433	0,36	39
		м2 стяжки		243,33	9,32	26844	1028	60,9	0,01	1
		Накладные расходы -		*185,21*		*20433*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*153,86*				*16974*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*31,36*				*3459*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*61,67*		*6803*				
		Сметная стоимость				*91846*				
101	11-110101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	110,32	1027,20	61,26	113321	6759	33586	0,42	46
		м2 изолируемой поверхности		403,22	7,75	44483	855	60,9	0,01	1
		Накладные расходы -		*304,44*		*33586*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*250,28*				*27611*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*54,17*				*5975*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*106,53*		*11753*				
		Сметная стоимость				*158660*				
102	11-110101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	110,32	672,92	30,02	74237	3312	20495	0,25	28
		м2 изолируемой поверхности		243,29	4,42	26839	488	60,9	0,01	1
		Накладные расходы -		*185,78*		*20495*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*150,85*				*16642*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*34,93*				*3853*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*68,70*		*7579*				
		Сметная стоимость				*102311*				
103	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	110,32	585,66	18,93	64610	2088	20433	0,36	39
		м2 стяжки		243,33	9,32	26844	1028	60,9	0,01	1
		Накладные расходы -		*185,21*		*20433*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*153,86*				*16974*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*31,36*				*3459*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*61,67*		*6803*				
		Сметная стоимость				*91846*				
106	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство/ТОЛЩ.40мм-ПОКРЫТИЕ П-6	127,54	585,66	18,93	74695	2414	23622	0,36	45
		м2 стяжки		243,33	9,32	31034	1188	60,9	0,01	2
		Накладные расходы -		*185,21*		*23622*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*153,86*				*19623*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*31,36*				*3999*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*61,67*		*7865*				
		Сметная стоимость				*106183*				
107	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	127,54	521,10	19,42	66461	2477	5027	0,03	3
		м2 стяжки		18,04	9,24	2301	1179	60,9	0,01	2
		Накладные расходы -		*39,42*		*5027*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*16,62*				*2119*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*22,80*				*2908*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*44,84*		*5719*				
		Сметная стоимость				*77207*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			3043000	96131			1142
			Тенге			835034	42873			56
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге							
	Материалы -		Тенге			3043000				
	Всего заработная плата -		Тенге			1242295				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				877908			
		Накладные расходы -	Тенге			869540				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			686338				
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					534646		
		Сметная прибыль -	Тенге					151692		
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			298347				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			4027685				
		Сметная заработная плата -	Тенге							1198
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				877908			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			4027685				
		Сметная заработная плата -	Тенге							1198
							877908			
		РАЗДЕЛ 4. ВНУТРЕНЯЯ ОТДЕЛКА								
		3-9 ЭТАЖИ								
134	11-150203-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	1727,18	1028,77	54,54	1776873	94195	714124	0,75	1295
		м2 оштукатуриваемой поверхности		606,80	40,64	1048057	70195	54,8	0,06	96
		Накладные расходы -		*413,46*		*714124*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*354,80*				*612802*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*58,66*				*101322*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*115,38*		*199280*				
		Сметная стоимость				*2690277*				
135	11-150203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	5748,12	1012,77	54,54	5821498	313484	2346166	0,74	4254
		м2 оштукатуриваемой поверхности		598,71	40,64	3441467	233612	54,8	0,06	318
		Накладные расходы -		*408,16*		*2346166*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*350,37*				*2013943*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*57,80*				*332223*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*113,67*		*653413*				
		Сметная стоимость				*8821077*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
136	11-150203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	430,71	840,25	51,46	361902	22165	149884	0,65	280
		м2 оштукатуриваемой поверхности		507,80	39,03	218714	16810	54,8	0,05	23
		Накладные расходы -		*347,99*		*149884*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*299,66*				*129067*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*48,33*				*20817*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*95,06*		*40943*				
		Сметная стоимость				*552729*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			7960274	429844			5829
			Тенге			4708239	320616			437
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге							
	Материалы -		Тенге			7960274				
	Всего заработная плата -		Тенге			2822191				
		Накладные расходы -	Тенге				5028855			
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			3210175				
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					2755813		
		Сметная прибыль -	Тенге					454362		
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			893636				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			12064084				
		Сметная заработная плата -	Тенге							6266
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				5028855			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			12064084				
		Сметная заработная плата -	Тенге							6266
							5028855			
		РАЗДЕЛ 5. НАРУЖНЯЯ ОТДЕЛКА								
		ШАХТА ЛИФТА								
180	11-090305-0101 РСНБ РК 2015	Каркас К-1. Монтаж	0,392	42925,66	17513,49	16827	6865	5564	17,10	7
		т конструкций		**13517,72**	**5973,28**	**5299**	**2342**	**60,9**	**7,02**	**3**
		Накладные расходы -		***14193,36***		***5564***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		***11870,02***				***4653***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***2323,34***				***911***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***4569,52***		***1791***				
		Сметная стоимость				***24182***				
181	11-090501-0202 РСНБ РК 2015	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	0,392	2149,56	516,29	843	202	375	1,34	1
		т		**1362,65**	**0,83**	**534**	--	**60,9**	--	--
		Накладные расходы -		***956,70***		***375***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		***830,36***				***325***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***126,35***				***50***		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*248,50*		*97*				
		Сметная стоимость				*1315*				
182	21-060801-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	0,392	364882,58	--	143034	--	6065	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*15471,02*		*6065*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*15471,02*				*6065*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*30428,29*		*11928*				
		Сметная стоимость				*161027*				
183	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	11,368	57,31	0,83	651	9	136	0,02	--
		м2		16,64	0,17	189	2	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*11,92*		*136*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*9,11*				*104*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2,82*				*32*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,54*		*63*				
		Сметная стоимость				*850*				
184	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	0,03439	309721,68	827,40	10651	28	3147	198,00	7
		т		154683,54	340,57	5320	12	48,5	0,36	--
		Накладные расходы -		*91506,81*		*3147*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*75186,69*				*2586*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16320,12*				*561*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32098,28*		*1104*				
		Сметная стоимость				*14902*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			**172006**	**7106**			**14**
			Тенге			**11342**	**2355**			**3**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			11303				
	Материалы -		Тенге			5756				
	Всего заработная плата -		Тенге				5522			
		Накладные расходы -	Тенге			3282				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					2689		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					593		
		Сметная прибыль -	Тенге			1167				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			15752				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата -	Тенге				5522			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			160703				
	Материалы -		Тенге			4769				
	Всего заработная плата -		Тенге				8175			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			143034				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			12003				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					4979		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					7024		
		Сметная прибыль -	Тенге			13817				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			186523				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							10
		Сметная заработная плата -	Тенге				8175			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			202276				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							17
		Сметная заработная плата -	Тенге				13697			
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-2-4 Водопровод,Канализация								
1	11-160501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка	502,2	1713,09	300,60	860313	150963	510868	1,64	824
		м трубопровода		1399,90	100,43	703032	50437	60,4	0,14	69
		Накладные расходы -		*1017,26*		*510868*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*906,20*				*455095*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*111,06*				*55773*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*218,43*		*109694*				
		Сметная стоимость				*1480876*				
6	23-010601-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20x1,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	451,4778	138,82	--	62674	--	2657	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5,89*		*2657*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5,89*				*2657*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11,58*		*5227*				
		Сметная стоимость				*70558*				
		ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ Т3								
96	11-160501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка	491,4	1713,09	300,60	841812	147717	499882	1,64	806
		м трубопровода		1399,90	100,43	687913	49352	60,4	0,14	67
		Накладные расходы -		*1017,26*		*499882*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*906,20*				*445308*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*111,06*				*54574*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*218,43*		*107335*				
		Сметная стоимость				*1449029*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
99	23-010601-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20x1,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	441,7686	138,82	--	61326	--	2600	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5,89*		*2600*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5,89*				*2600*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11,58*		*5114*				
		Сметная стоимость				*69040*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			1826125	298680			1630
			Тенге			1390945	99789			136
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге							
	Материалы -		Тенге			1826125				
	Всего заработная плата -		Тенге			12500				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				1490734			
		Накладные расходы -	Тенге			124000				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			1016008				
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					900403		
		Сметная прибыль -	Тенге					115605		
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			227371				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			3069503				
		Сметная заработная плата -	Тенге							1765
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				1490734			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			3069503				
		Сметная заработная плата -	Тенге							1765
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-2-5 Отопление, вентиляция					1490734			
		РАЗДЕЛ 1. ОТОПЛЕНИЕ								
42	11-160501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	234	1713,09	300,60	400863	70341	238039	1,64	384
		м		1399,90	100,43	327578	23501	60,4	0,14	32
		Накладные расходы -		*1017,26*		*238039*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*906,20*				*212051*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*111,06*				*25988*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*218,43*		*51112*				
		Сметная стоимость				*690014*				
43	11-160501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	951	1296,18	185,56	1232666	176467	748790	1,29	1227
		м		1101,14	62,14	1047188	59093	60,4	0,08	80

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*787,37*		*748790*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*702,62*				*668194*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*84,75*				*80596*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*166,68*		*158516*				
		Сметная стоимость				*2139973*				
44	23-010701-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	210,366	399,03	--	83942	--	3559	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16,92*		*3559*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16,92*				*3559*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*33,28*		*7000*				
		Сметная стоимость				*94501*				
45	23-010701-0108 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 26 мм, толщиной стенки 3,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	883,479	687,72	--	607586	--	25762	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*29,16*		*25762*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*29,16*				*25762*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*57,35*		*50668*				
		Сметная стоимость				*684015*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2325057	246808			1611
			Тенге			1374765	82594			112
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			2325057				
	Материалы -		Тенге			11955				
	Всего заработная плата -		Тенге				1457360			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			691529				
		Накладные расходы -	Тенге			1016150				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					880245		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					135905		
		Сметная прибыль -	Тенге			267297				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			3608504				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1723
		Сметная заработная плата -	Тенге				1457360			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			3608504				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1723
		Сметная заработная плата -	Тенге				1457360			

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-2-7 ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
67	13-080206-1901 РСНБ РК 2015	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	7896	304,98	11,86	2408108	93626	736656	0,22	1737
		м		178,00	2,13	1405452	16843	42,8	--	17
		Накладные расходы -		*93,29*		*736656*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*77,09*				*608742*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16,20*				*127914*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31,86*		*251581*				
		Сметная стоимость				*3396346*				
68	13-080206-1902 РСНБ РК 2015	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм	136,2	374,41	24,20	50994	3297	16808	0,29	39
		м		234,63	6,40	31957	872	42,8	0,01	1
		Накладные расходы -		*123,41*		*16808*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*103,16*				*14050*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*20,25*				*2758*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*39,83*		*5424*				
		Сметная стоимость				*73227*				
69	23-011305-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 16 мм	7570,5	40,86	--	309331	--	13116	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1,73*		*13116*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1,73*				*13116*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3,41*		*25796*				
		Сметная стоимость				*348242*				
70	23-011305-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм	325,5	72,51	--	23602	--	1001	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*3,07*		*1001*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3,07*				*1001*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,05*		*1968*				
		Сметная стоимость				*26571*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71	23-011305-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм	45	112,32	--	5054	--	214	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4,76*		*214*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4,76*				*214*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9,37*		*421*				
		Сметная стоимость				*5690*				
72	23-011305-0106 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 50 мм	87,308	249,16	--	21754	--	922	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*10,56*		*922*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10,56*				*922*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20,78*		*1814*				
		Сметная стоимость				*24490*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			2818843	96923			1777
			Тенге			1437408	17714			18
	Стоимость монтажных работ -		Тенге							
	Материалы -		Тенге			2459103				
	Всего заработная плата -		Тенге			924771				
		Накладные расходы -	Тенге				1455123			
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			753465				
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					622793		
		Сметная прибыль -	Тенге					130672		
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			257005				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			3469573				
		Сметная заработная плата -	Тенге							1795
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				1455123			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			359741				
		Накладные расходы -	Тенге			359741				
		Сметная прибыль -	Тенге			15253				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			29999				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			404993				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			3874566				
		Сметная заработная плата -	Тенге							1795
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге				1455123			
			Тенге			49720494	1947769			15349
						12389327	798437			1045

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			2459103				
	Материалы -		Тенге			924771				
	Всего заработная плата -		Тенге				1455123			
		Накладные расходы -	Тенге			753465				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					622793		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					130672		
		Сметная прибыль -	Тенге			257005				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			3469573				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1795
		Сметная заработная плата -	Тенге				1455123			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			41326664				
	Материалы -		Тенге			9778307				
	Всего заработная плата -		Тенге				8158121			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			18492087				
	Местные материалы -		Тенге			4222741				
		Накладные расходы -	Тенге			6481679				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					4537057		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					1944622		
		Сметная прибыль -	Тенге			3824667				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			51633010				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							10357
		Сметная заработная плата -	Тенге				8158121			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1423805				
	Материалы -		Тенге			10848				
	Всего заработная плата -		Тенге				626428			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			754919				
		Накладные расходы -	Тенге			458039				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					381495		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					76544		
		Сметная прибыль -	Тенге			150548				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			2032392				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							755
		Сметная заработная плата -	Тенге				626428			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			4510923				
	Материалы -		Тенге			24456				
	Всего заработная плата -		Тенге				2948093			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1175270				
		Накладные расходы -	Тенге			2047411				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					1780648		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					266763		
		Сметная прибыль -	Тенге			524667				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			7083000				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3488
		Сметная заработная плата -	Тенге				2948093			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			64217988				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							16394
		Сметная заработная плата -	Тенге				13187765			
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**			**64217988**				
		в т.ч. стоимость оборудования								
		Итого без оборудования				**64217988**				
		Временные здания и сооружения, 0,9%				577962				
		Итого с временными зданиями и сооружениями				**64795950**				
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных)				317500				
		Итого				**65113450**				
		Итого со стоимостью оборудованя				**65113450**				
		Итого в текущем уровне цен 2018 года, К=1,1338991				73832082				
		Итого				**73832082**				
		НДС, 12% СМР				8859850				
		ВСЕГО ПО АКТУ				**82691932**				

660000

Заказчик:
ТОО "Отау-Строй"

Генеральный директор _____ Алимбек А.

Генеральный подрядчик:
ТОО "Отау-Строй"

Генеральный директор _____ Алимбек А.

Технадзор:
ТОО "Құрылыс Сапа 2014"

Директор _____ Маликов Б.А.

Эксперт _____ Нурышов Д.

Эксперт _____ Макулбеков О.А.