форма 2

Заказчик ТОО "Отау-Строй"

организация, адрес, телефон, факс

Инженер ТОО "Компания ЮгПласт"

организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик ТОО "Отау-Строй"

наименование, адрес

Наименование стройки Строительство жилых домов и офисов по ул.К.Тулеметова № 69 в г.Шымкент.(4-ая очередь, 7-ми этажные жилые дома)

Наименование объекта Жилые дома 1-12

Договор №23/10 от 23 октября 2017г.

А К Т №1

о приемке выполненных работ за май 2019 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Смета 2-1. Земляные работы -жилые дома 1-12								
1	11-010101-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	**415898,381**	**87,39**	**81,28**	**36343483**	**33805272**	**8730281**	**0,01**	**3693**
		м3 грунта		**6,10**	**21,96**	**2538210**	**9131653**	**59,1**	**0,02**	**8027**
		Накладные расходы -		*20,99*		*8730281*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*16,58*				*6896889*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4,41*				*1833392*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8,67*		*3605901*				
		Сметная стоимость				*48679665*				
2	11-010105-0802 РСНБ РК 2015	**Выемки. Срезка недобора грунта. Группа грунтов 2**	**5185,50144**	**538,76**	**191,92**	**2793747**	**995219**	**1395255**	**0,48**	**2494**
		м3 грунта недобора		**346,12**	**53,56**	**1794795**	**277736**	**59,1**	**0,05**	**244**
		Накладные расходы -		*269,07*		*1395255*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*236,21*				*1224866*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*32,86*				*170389*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*64,63*		*335120*				
		Сметная стоимость				*4524122*				

				строителей	машинистов	строителей	машинистов	%	на един.	всего
3	11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	2222,35776	1364,90	--	3033287	--	1997293	1,85	4107
		м3 грунта		1364,90	--	3033287	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*898,73*		*1997293*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 59,1%		*806,65*				*1792673*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*92,07*				*204621*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*181,09*		*402446*				
		Смет ная ст оимост ь				*5433027*				
4	11-010104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м/В ОТВАЛ	507967,488	24,34	24,34	12365846	12365846	2948742	--	--
		м3 грунта		--	7,75	--	3935391	59,1	0,01	3459
		Накладные расходы -		*5,80*		*2948742*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 59,1%		*4,58*				*2325816*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*1,23*				*622926*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,41*		*1225167*				
		Смет ная ст оимост ь				*16539755*				
5	11-010104-0114 РСНБ РК 2015 К=2,5	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	507967,488	48,17	48,17	24468396	24468396	5834700	--	--
		м3 грунта		--	15,33	--	7786989	59,1	0,01	6845
		Накладные расходы -		*11,49*		*5834700*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 59,1%		*9,06*				*4602110*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*2,43*				*1232589*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4,77*		*2424248*				
		Смет ная ст оимост ь				*32727343*				
6	11-010104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м/УСТРОЙСТВО ВЪЕЗДА И ВЫЕЗДА	6912	24,34	24,34	168264	168264	40124	--	--
		м3 грунта		--	7,75	--	53550	59,1	0,01	47
		Накладные расходы -		*5,80*		*40124*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 59,1%		*4,58*				*31648*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*1,23*				*8476*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,41*		*16671*				
		Смет ная ст оимост ь				*225059*				
7	11-010104-0114 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	6912	19,27	19,27	133178	133178	31758	--	--
		м3 грунта		--	6,13	--	42384	59,1	0,01	37
		Накладные расходы -		*4,59*		*31758*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 59,1%		*3,62*				*25049*		

				строителей	машинистов	строителей	машинистов	%	на един.	всего
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*0,97*				*6709*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,91*		*13195*				
		Смет ная ст оимост ь				*178130*				
8	11-010104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	6912	13,58	13,58	93892	93892	22389	--	--
		м3 грунта		--	4,32	--	29881	59,1	--	26
		Накладные расходы -		*3,24*		*22389*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 59,1%		*2,55*				*17660*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*0,68*				*4730*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,35*		*9302*				
		Смет ная ст оимост ь				*125584*				
9	11-010104-0411 РСНБ РК 2015 К=2,5	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерамимощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	6912	15,01	15,01	103775	103775	24746	--	--
		м3 грунта		--	4,78	--	33026	59,1	--	29
		Накладные расходы -		*3,58*		*24746*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 59,1%		*2,82*				*19518*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*0,76*				*5228*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,49*		*10282*				
		Смет ная ст оимост ь				*138803*				
10	11-010201-1001 РСНБ РК 2015	Подушки грунтовые на просадочных грунтах.Устройство методом послойной укатки/из местного грунта	335401,56	320,36	319,07	107449051	107016065	22941058	--	604
		м3 грунтовой подушки		1,18	87,80	395420	29447884	59,1	0,08	28445
		Накладные расходы -		*68,40*		*22941058*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 59,1%		*52,59*				*17637393*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*15,81*				*5303665*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31,10*		*10431209*				
		Смет ная ст оимост ь				*140821318*				
11	11-010104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м/ИЗ ОТВАЛА ДЛЯ ПОДУШКИ. Группа грунтов 2	335401,56	13,58	13,58	4556061	4556061	1086432	--	--
		м3 грунта		--	4,32	--	1449952	59,1	--	1275
		Накладные расходы -		*3,24*		*1086432*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 59,1%		*2,55*				*856921*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*0,68*				*229510*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,35*		*451399*				
		Смет ная ст оимост ь				*6093892*				
12	11-010104-0411 РСНБ РК 2015 К=2,5	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерамимощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	335401,56	15,01	15,01	5035646	5035646	1200793	--	--

				строителей	машинистов	строителей	машинистов	%	на един.	всего
		м3 грунта		--	4,78	--	1602578	59,1	--	1409
		Накладные расходы -		*3,58*		*1200793*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 59,1%		*2,82*				*947124*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*0,76*				*253669*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,49*		*498915*				
		Смет ная ст оимост ь				*6735354*				
13	11-010102-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3-для устройства подушки из привозного грунта	83085,66	110,70	105,30	9197316	8748970	2576779	0,01	573
		м3 грунта		5,32	37,40	441944	3107740	59,1	0,04	2908
		Накладные расходы -		*31,01*		*2576779*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 59,1%		*25,25*				*2097864*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*5,76*				*478916*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11,34*		*941928*				
		Смет ная ст оимост ь				*12716023*				
14	41-020101-1015 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	121166,588	559,12	--	67746662	--	2872458	--	--
		тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*23,71*		*2872458*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*23,71*				*2872458*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*46,63*		*5649530*				
		Смет ная ст оимост ь				*76268650*				
15	11-010201-1001 РСНБ РК 2015	Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки/из привозного грунта	83085,66	320,36	319,07	26617274	26510015	5682958	--	150
		м3 грунтовой подушки		1,18	87,80	97954	7294829	59,1	0,08	7046
		Накладные расходы -		*68,40*		*5682958*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 59,1%		*52,59*				*4369134*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*15,81*				*1313824*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31,10*		*2584019*				
		Смет ная ст оимост ь				*34884250*				
16	11-010104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	73034,496	13,58	13,58	992093	992093	236573	--	--
		м3 грунта		--	4,32	--	315730	59,1	--	278
		Накладные расходы -		*3,24*		*236573*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 59,1%		*2,55*				*186597*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*0,68*				*49976*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,35*		*98293*				
		Смет ная ст оимост ь				*1326959*				

				строителей	машинистов	строителей	машинистов	%	на един.	всего
17	11-010104-0411 РСНБ РК 2015 К=2,5	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	73034,496	15,01	15,01	1096524	1096524	261476	--	--
		м3 грунта		--	4,78	--	348965	59,1	--	307
		Накладные расходы -		*3,58*		*261476*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 59,1%		*2,82*				*206238*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*0,76*				*55237*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,49*		*108640*				
		Смет ная ст оимост ь				*1466640*				
18	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	60862,08	119,35	50,94	7263754	3100152	3707802	0,11	6573
		м3 уплотненного грунта		68,41	22,26	4163602	1355062	59,1	0,03	1598
		Накладные расходы -		*60,92*		*3707802*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 59,1%		*53,59*				*3261530*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*7,33*				*446272*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,42*		*877724*				
		Смет ная ст оимост ь				*11849280*				
19	11-010205-0801 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка вручную в котлованах с перемещением передвижными транспортерами/под полы из ГПС	2094,36	636,34	65,39	1332720	136945	827297	0,76	1592
		м3 грунта		570,95	26,45	1195775	55388	59,1	0,04	81
		Накладные расходы -		*395,01*		*827297*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 59,1%		*353,06*				*739437*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*41,95*				*87859*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*82,51*		*172801*				
		Смет ная ст оимост ь				*2332818*				
20	21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	2094,36	981,59	--	2055803	--	87166	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*41,62*		*87166*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*41,62*				*87166*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*81,86*		*171438*				
		Смет ная ст оимост ь				*2314407*				
21	11-010102-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3/ЛИШНИЙ ГРУНТ	99531,432	110,70	105,30	11017810	10480720	3086821	0,01	687
		м3 грунта		5,32	37,40	529422	3722879	59,1	0,04	3484
		Накладные расходы -		*31,01*		*3086821*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 59,1%		*25,25*				*2513110*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*5,76*				*573711*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11,34*		*1128370*				
		Смет ная ст оимост ь				*15233001*				

				строителей	машинистов	строителей	машинистов	%	на един.	всего
22	41-020101-1007 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 7 км	145149,83	297,76	--	43219813	--	1832520	--	--
		тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*12,63*		*1832520*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*12,63*				*1832520*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*24,83*		*3604187*				
		Смет ная ст оимост ь				*48656520*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			367084395	239807034			20472
			Тенге			14190409	69991615			65544
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			367084395				
	Материалы -		Тенге			64674				
	Всего заработная плата -		Тенге				84182024			
	Местные материалы -		Тенге			2055803				
	Транспортные расходы -		Тенге			110966476				
		Накладные расходы -	Тенге			67425421				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					49751576		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					17673845		
		Сметная прибыль -	Тенге			34760785				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			469270602				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							86016
		Сметная заработная плата -	Тенге				84182024			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			469270602				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							86016
		Сметная заработная плата -	Тенге				84182024			

Смета 2-2-1. Общестроительные работы/часть КЖ- на 12 домов

ФУНДАМЕНТЫ

		ФУНДАМЕНТНАЯ ПЛИТА ФП-1								
1	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	897,408	16415,67	661,24	14731555	593406	1115331	1,35	1212
		м3		927,81	153,77	832628	137997	48,5	0,18	163
		Накладные расходы -		*1242,84*		*1115331*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%		*524,57*				*470753*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*718,27*				*644578*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1412,68*		*1267751*				
		Смет ная ст оимост ь				*17114637*				
2	11-060101-0115 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	5292	18399,25	1024,15	97368809	5419792	8386883	1,79	9473
		м3		1344,74	246,94	7116351	1306807	48,5	0,29	1523
		Накладные расходы -		*1584,82*		*8386883*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%		*771,96*				*4085232*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*812,86*				*4301651*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1598,73*		*8460455*				

				строителей	машинистов	строителей	машинистов	%	на един.	всего
		Смет ная ст оимост ь				*114216147*				
3	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	464,84496	13656,15	699,65	6347994	325231	3294776	16,88	7847
		т		12681,10	193,40	5894745	89900	48,5	0,17	79
		Накладные расходы -		*7087,90*		*3294776*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6244,13*				*2902553*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*843,77*				*392223*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1659,52*		*771422*				
		Смет ная ст оимост ь				*10414192*				
4	21-050301-0303 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	85,8432	160926,34	--	13814432	--	585732	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6823,28*		*585732*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*6823,28*				*585732*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13419,97*		*1152013*				
		Смет ная ст оимост ь				*15552177*				
5	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	67,77888	147151,79	--	9973784	--	422888	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6239,24*		*422888*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*6239,24*				*422888*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12271,28*		*831734*				
		Смет ная ст оимост ь				*11228406*				
6	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	311,22288	146676,34	--	45649033	--	1935519	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6219,08*		*1935519*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*6219,08*				*1935519*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12231,63*		*3806764*				
		Смет ная ст оимост ь				*51391316*				
		ФУНДАМЕНТНЫЕ БАЛКИ								
7	11-060701-0101 РСНБ РК 2015	Балки фундаментные. Устройство	1262,304	30157,14	2483,22	38067473	3134573	7286426	11,00	13885
		м3		8368,25	520,16	10563275	656601	48,5	0,61	770
		Накладные расходы -		*5772,32*		*7286426*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4310,88*				*5441640*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*1461,44*				*1844786*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2874,36*		*3628312*				
		Смет ная ст оимост ь				*48982211*				

				строителей	машинистов	строителей	машинистов	%	на един.	всего
8	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	216,6372	13250,18	1022,48	2870481	221507	1455691	14,94	3237
		т		11952,30	227,53	2589313	49291	48,5	0,20	43
		Накладные расходы -		*6719,49*		*1455691*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5907,22*				*1279723*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*812,27*				*175969*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1597,57*		*346094*				
		Смет ная ст оимост ь				*4672266*				
9	11-060301-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	11,8944	10773,02	657,38	128139	7819	65701	12,30	146
		т		9840,25	182,02	117044	2165	48,5	0,16	2
		Накладные расходы -		*5523,67*		*65701*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4860,80*				*57816*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*662,87*				*7884*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1303,74*		*15507*				
		Смет ная ст оимост ь				*209347*				
10	21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	24,0228	165024,85	--	3964359	--	168089	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6997,05*		*168089*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*6997,05*				*168089*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13761,75*		*330596*				
		Смет ная ст оимост ь				*4463044*				
11	21-050301-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	59,544	165024,56	--	9826222	--	416632	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6997,04*		*416632*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*6997,04*				*416632*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13761,73*		*819428*				
		Смет ная ст оимост ь				*11062282*				
12	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	30,5256	146676,34	--	4477383	--	189841	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6219,08*		*189841*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*6219,08*				*189841*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12231,63*		*373378*				
		Смет ная ст оимост ь				*5040602*				

				строителей	машинистов	строителей	машинистов	%	на един.	всего
13	21-050301-0307 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014	28,3932	150660,11	--	4277723	--	181375	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6387,99*		*181375*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*6387,99*				*181375*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12563,85*		*356728*				
		Смет ная ст оимост ь				*4815826*				
14	21-050301-0308 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм СТ РК 2591-2014	86,046	155006,70	--	13337707	--	565519	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6572,28*		*565519*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*6572,28*				*565519*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12926,32*		*1112258*				
		Смет ная ст оимост ь				*15015484*				
		ВЫПУСКА								
15	21-050301-0303 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	4,85112	160926,34	--	780673	--	33101	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6823,28*		*33101*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*6823,28*				*33101*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13419,97*		*65102*				
		Смет ная ст оимост ь				*878875*				
16	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	80,99964	147151,79	--	11919242	--	505376	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6239,24*		*505376*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*6239,24*				*505376*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12271,28*		*993969*				
		Смет ная ст оимост ь				*13418587*				
17	21-050301-0305 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014	6,26112	150362,06	--	941435	--	39917	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6375,35*		*39917*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*6375,35*				*39917*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12538,99*		*78508*				

				строителей	машинистов	строителей	машинистов	%	на един.	всего
		Смет ная ст оимост ь				*1059860*				
18	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	7,7268	146676,34	--	1133339	--	48054	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6219,08*		*48054*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*6219,08*				*48054*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12231,63*		*94511*				
		Смет ная ст оимост ь				*1275904*				
19	21-050301-0307 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014	2,40576	150660,11	--	362452	--	15368	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6387,99*		*15368*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*6387,99*				*15368*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12563,85*		*30226*				
		Смет ная ст оимост ь				*408046*				
20	21-050301-0308 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм СТ РК 2591-2014	16,0776	155006,70	--	2492136	--	105667	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6572,28*		*105667*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*6572,28*				*105667*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12926,32*		*207824*				
		Смет ная ст оимост ь				*2805627*				
21	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	4190,88	728,81	14,47	3054373	60626	527841	0,21	888
		м2 поверхности		177,80	1,70	745121	7109	50,8	--	8
		Накладные расходы -		*125,95*		*527841*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 50,8%		*91,18*				*382133*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*34,77*				*145708*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*68,38*		*286577*				
		Смет ная ст оимост ь				*3868791*				
		ГИЛЬЗЫ								
22	11-160401-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 150 мм/ГИЛЬЗЫ. Прокладка	14,4	1002,05	59,18	14430	852	8693	1,04	15
		м трубопровода		872,21	19,18	12560	276	60,4	0,02	--
		Накладные расходы -		*603,71*		*8693*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 60,4%		*538,40*				*7753*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*65,32*				*941*		

				строителей	машинистов	строителей	машинистов	%	на един.	всего
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*128,46*		*1850*				
		Смет ная ст оимост ь				*24973*				
23	11-160401-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 200 мм/ГИЛЬЗЫ. Прокладка	21,6	2403,93	110,27	51925	2382	21405	1,66	36
		м трубопровода		1392,18	19,86	30071	429	60,4	0,02	--
		Накладные расходы -		*990,96*		*21405*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 60,4%		*852,87*				*18422*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*138,09*				*2983*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*271,59*		*5866*				
		Смет ная ст оимост ь				*79196*				
24	23-010201-0220 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	14,4	4110,95	--	59198	--	2510	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*174,30*		*2510*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*174,30*				*2510*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*342,82*		*4937*				
		Смет ная ст оимост ь				*66645*				
25	23-010201-0231 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	21,6	5905,17	--	127552	--	5408	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*250,38*		*5408*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*250,38*				*5408*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*492,44*		*10637*				
		Смет ная ст оимост ь				*143597*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			285771847	9766189			36738
			Тенге			27901108	2250576			2589
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			285518743				
		Материалы -	Тенге			124947392				
		Всего заработная плата -	Тенге				30108349			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			122949919				
		Накладные расходы -	Тенге			27345727				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					14619850		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					12725877		
		Сметная прибыль -	Тенге			25029158				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			337893627				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							39276
		Сметная заработная плата -	Тенге				30108349			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			253104				
		Материалы -	Тенге			20490				

				строителей	машинистов	строителей	машинистов	%	на един.	всего
	Всего заработная плата -		Тенге				43336			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			186749				
		Накладные расходы -	Тенге			38016				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					26175		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					11841		
		Сметная прибыль -	Тенге			23290				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			314410				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							52
		Сметная заработная плата -	Тенге				43336			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			338208037				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							39328
		Сметная заработная плата -	Тенге				30151685			
		КОЛОННЫ К-1 - К-9								
26	11-060501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	1752	30109,43	3824,50	52751722	6700520	10101598	10,40	18221
		м3		8017,26	862,16	14046233	1510502	48,5	1,01	1764
		Накладные расходы -		*5765,75*		*10101598*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4306,52*				*7545016*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*1459,24*				*2556582*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2870,01*		*5028266*				
		Смет ная ст оимост ь				*67881585*				
27	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	204,15192	13250,18	1022,48	2705049	208741	1371797	14,94	3050
		т		11952,30	227,53	2440085	46450	48,5	0,20	41
		Накладные расходы -		*6719,49*		*1371797*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5907,22*				*1205969*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*812,27*				*165827*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1597,57*		*326148*				
		Смет ная ст оимост ь				*4402993*				
28	11-060301-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	52,04256	10773,02	657,38	560656	34212	287466	12,30	640
		т		9840,25	182,02	512112	9473	48,5	0,16	8
		Накладные расходы -		*5523,67*		*287466*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4860,80*				*252968*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*662,87*				*34498*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1303,74*		*67850*				
		Смет ная ст оимост ь				*915972*				
29	21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	58,44768	165024,85	--	9645320	--	408962	--	--

				строителей	машинистов	строителей	машинистов	%	на един.	всего
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6997,05*		*408962*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*6997,05*				*408962*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13761,75*		*804342*				
		Смет ная ст оимост ь				*10858624*				
30	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	21,25944	146676,34	--	3118257	--	132214	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6219,08*		*132214*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*6219,08*				*132214*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12231,63*		*260038*				
		Смет ная ст оимост ь				*3510509*				
31	21-050301-0307 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014	41,6184	150660,11	--	6270233	--	265858	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6387,99*		*265858*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*6387,99*				*265858*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12563,85*		*522887*				
		Смет ная ст оимост ь				*7058978*				
32	21-050301-0308 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм СТ РК 2591-2014	134,86896	155006,70	--	20905592	--	886397	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6572,28*		*886397*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*6572,28*				*886397*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12926,32*		*1743359*				
		Смет ная ст оимост ь				*23535348*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			95956828	6943472			21911
			Тенге			16998429	1566425			1813
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			95956828				
	Материалы -		Тенге			32075525				
	Всего заработная плата -		Тенге				18564854			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			39939402				
		Накладные расходы -	Тенге			13454291				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					9003954		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					4450337		
		Сметная прибыль -	Тенге			8752890				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			118164009				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							23724
		Сметная заработная плата -	Тенге				18564854			

				строителей	машинистов	строителей	машинистов	%	на един.	всего
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			118164009				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							23724
		Сметная заработная плата -	Тенге				18564854			
		ДИАФРАММЫ ЖЕСТКОСТИ								
33	11-060601-0204 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	5795,04	29825,15	3334,38	172837958	19322870	31464765	9,80	56791
		м3		7554,72	683,63	43779916	3961686	48,5	0,80	4652
		Накладные расходы -		*5429,60*		*31464765*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%		*3995,60*				*23154677*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*1434,00*				*8310088*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2820,38*		*16344218*				
		Смет ная ст оимост ь				*220646941*				
34	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	807,33804	13250,18	1022,48	10697372	825485	5424899	14,94	12062
		т		11952,30	227,53	9649545	183692	48,5	0,20	161
		Накладные расходы -		*6719,49*		*5424899*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5907,22*				*4769120*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*812,27*				*655779*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1597,57*		*1289782*				
		Смет ная ст оимост ь				*17412053*				
35	21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	44,94504	165024,85	--	7417048	--	314483	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6997,05*		*314483*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*6997,05*				*314483*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13761,75*		*618523*				
		Смет ная ст оимост ь				*8350053*				
36	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	725,63028	147151,79	--	106777795	--	4527378	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6239,24*		*4527378*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*6239,24*				*4527378*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12271,28*		*8904414*				
		Смет ная ст оимост ь				*120209587*				
37	21-050301-0305 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014	4,99968	150362,06	--	751762	--	31875	--	--

				строителей	машинистов	строителей	машинистов	%	на един.	всего
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6375,35*		*31875*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*6375,35*				*31875*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12538,99*		*62691*				
		Смет ная ст оимост ь				*846328*				
38	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	31,76304	146676,34	--	4658886	--	197537	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6219,08*		*197537*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*6219,08*				*197537*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12231,63*		*388514*				
		Смет ная ст оимост ь				*5244937*				
39	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	2,37696	313462,11	847,41	745087	2014	222366	198,00	471
		т		158403,96	348,76	376520	829	48,5	0,36	1
		Накладные расходы -		*93550,45*		*222366*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%		*76995,07*				*183014*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*16555,38*				*39351*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32561,00*		*77396*				
		Смет ная ст оимост ь				*1044849*				
40	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	3851,52	728,81	14,47	2807043	55717	485099	0,21	817
		м2 поверхности		177,80	1,70	684785	6533	50,8	--	8
		Накладные расходы -		*125,95*		*485099*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 50,8%		*91,18*				*351190*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*34,77*				*133909*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*68,38*		*263371*				
		Смет ная ст оимост ь				*3555513*				
		ПЕРЕКРЫТИЕ ШАХТЫ								
41	11-060801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	50,64	29546,51	1108,67	1496235	56143	227259	8,06	408
		м3		6131,65	267,10	310507	13526	48,5	0,31	16
		Накладные расходы -		*4487,74*		*227259*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%		*3103,39*				*157156*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*1384,36*				*70104*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2722,74*		*137880*				
		Смет ная ст оимост ь				*1861374*				
42	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	5,90376	13250,18	1022,48	78226	6036	39670	14,94	88
		т		11952,30	227,53	70564	1343	48,5	0,20	1
		Накладные расходы -		*6719,49*		*39670*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5907,22*				*34875*		

				строителей	машинистов	строителей	машинистов	%	на един.	всего
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*812,27*				*4795*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1597,57*		*9432*				
		Смет ная ст оимост ь				*127328*				
43	21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	0,10368	165024,85	--	17110	--	725	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6997,05*		*725*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*6997,05*				*725*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13761,75*		*1427*				
		Смет ная ст оимост ь				*19262*				
44	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	5,80008	147151,79	--	853492	--	36188	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6239,24*		*36188*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*6239,24*				*36188*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12271,28*		*71174*				
		Смет ная ст оимост ь				*960854*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			309138014	20268267			70637
			Тенге			54871836	4167609			4839
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			309138014				
	Материалы -		Тенге			113521818				
	Всего заработная плата -		Тенге				59039445			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			120476094				
		Накладные расходы -	Тенге			42972245				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					28650031		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					14322214		
		Сметная прибыль -	Тенге			28168821				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			380279079				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							75475
		Сметная заработная плата -	Тенге				59039445			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			380279079				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							75475
		Сметная заработная плата -	Тенге				59039445			
		ПЕРЕКРЫТИЕ,ПОКРЫТИЕ								
45	11-060801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	13181,28	29546,51	1108,67	389460836	14613711	59154223	8,06	106241
		м3		6131,65	267,10	80822930	3520662	48,5	0,31	4109
		Накладные расходы -		*4487,74*		*59154223*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%		*3103,39*				*40906642*		

				строителей	машинистов	строителей	машинистов	%	на един.	всего
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*1384,36*				*18247581*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2722,74*		*35889205*				
		Смет ная ст оимост ь				*484504264*				
46	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	548,64564	13250,18	1022,48	7269652	560978	3686619	14,94	8197
		т		11952,30	227,53	6557577	124832	48,5	0,20	110
		Накладные расходы -		*6719,49*		*3686619*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5907,22*				*3240968*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*812,27*				*445650*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1597,57*		*876502*				
		Смет ная ст оимост ь				*11832772*				
47	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	1480,86036	13656,15	699,65	20222857	1036090	10496196	16,88	24997
		т		12681,10	193,40	18778938	286397	48,5	0,17	252
		Накладные расходы -		*7087,90*		*10496196*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6244,13*				*9246687*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*843,77*				*1249509*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1659,52*		*2457524*				
		Смет ная ст оимост ь				*33176577*				
48	21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	10,4796	165024,85	--	1729394	--	73326	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6997,05*		*73326*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*6997,05*				*73326*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13761,75*		*144218*				
		Смет ная ст оимост ь				*1946938*				
49	21-050301-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	366,3858	165024,56	--	60462655	--	2563617	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6997,04*		*2563617*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*6997,04*				*2563617*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13761,73*		*5042102*				
		Смет ная ст оимост ь				*68068373*				
50	21-050301-0104 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	34,5978	159104,91	--	5504680	--	233398	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6746,05*		*233398*				

				строителей	машинистов	строителей	машинистов	%	на един.	всего
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*6746,05*				*233398*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13268,08*		*459046*				
		Смет ная ст оимост ь				*6197125*				
51	21-050301-0303 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	18,33984	160926,34	--	2951363	--	125138	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6823,28*		*125138*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*6823,28*				*125138*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13419,97*		*246120*				
		Смет ная ст оимост ь				*3322621*				
52	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	1480,86036	147151,79	--	217911253	--	9239437	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6239,24*		*9239437*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*6239,24*				*9239437*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12271,28*		*18172055*				
		Смет ная ст оимост ь				*245322745*				
53	21-050301-0305 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014	0,94704	150362,06	--	142399	--	6038	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6375,35*		*6038*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*6375,35*				*6038*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12538,99*		*11875*				
		Смет ная ст оимост ь				*160312*				
54	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	117,89556	146676,34	--	17292489	--	733202	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6219,08*		*733202*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*6219,08*				*733202*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12231,63*		*1442055*				
		Смет ная ст оимост ь				*19467746*				
55	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	2,2944	313462,11	847,41	719207	1944	214642	198,00	454
		т		158403,96	348,76	363442	800	48,5	0,36	1
		Накладные расходы -		*93550,45*		*214642*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%		*76995,07*				*176657*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*16555,38*				*37985*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32561,00*		*74708*				

				строителей	машинистов	строителей	машинистов	%	на един.	всего
		Смет ная ст оимост ь				*1008557*				
		МАШИННОЕ ПОМЕЩЕНИЕ								
56	11-060801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	142,8	29546,51	1108,67	4219242	158318	640850	8,06	1151
		м3		6131,65	267,10	875599	38141	48,5	0,31	45
		Накладные расходы -		*4487,74*		*640850*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%		*3103,39*				*443164*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*1384,36*				*197686*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2722,74*		*388807*				
		Смет ная ст оимост ь				*5248899*				
57	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	24,35616	13656,15	699,65	332611	17041	172634	16,88	411
		т		12681,10	193,40	308863	4710	48,5	0,17	4
		Накладные расходы -		*7087,90*		*172634*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6244,13*				*152083*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*843,77*				*20551*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1659,52*		*40420*				
		Смет ная ст оимост ь				*545665*				
58	21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	0,36	165024,85	--	59409	--	2519	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6997,05*		*2519*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*6997,05*				*2519*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13761,75*		*4954*				
		Смет ная ст оимост ь				*66882*				
59	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	23,99616	147151,79	--	3531078	--	149718	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6239,24*		*149718*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*6239,24*				*149718*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12271,28*		*294464*				
		Смет ная ст оимост ь				*3975259*				
		ВЫХОД НА КРОВЛЮ								
60	11-061301-0104 РСНБ РК 2015	Устройство выхода на кровлю	3,24	24826,98	2079,81	80439	6739	13356	6,51	21
		м3		5393,73	678,11	17476	2197	48,5	0,70	2
		Накладные расходы -		*4122,37*		*13356*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%		*2944,84*				*9541*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*1177,53*				*3815*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2315,95*		*7504*				
		Смет ная ст оимост ь				*101299*				

				строителей	машинистов	строителей	машинистов	%	на един.	всего
61	21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	0,0252	165024,85	--	4159	--	176	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6997,05*		*176*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*6997,05*				*176*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13761,75*		*347*				
		Смет ная ст оимост ь				*4682*				
62	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,76836	147151,79	--	113066	--	4794	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6239,24*		*4794*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*6239,24*				*4794*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12271,28*		*9429*				
		Смет ная ст оимост ь				*127289*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			732006790	16394821			141472
			Тенге			107724824	3977740			4522
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			732006790				
	Материалы -		Тенге			298185200				
	Всего заработная плата -		Тенге				111702564			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			309701945				
		Накладные расходы -	Тенге			87509883				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					54175743		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					33334140		
		Сметная прибыль -	Тенге			65561334				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			885078006				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							145994
		Сметная заработная плата -	Тенге				111702564			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			885078006				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							145994
		Сметная заработная плата -	Тенге				111702564			
		ЛЕСТНИЦЫ								
63	11-060201-0104 РСНБ РК 2015	Устройство железобетонных лестниц из бетона В15	376,08	19660,04	419,61	7393747	157808	914071	4,05	1523
		м3		3016,93	141,80	1134606	53328	48,5	0,15	55
		Накладные расходы -		*2430,52*		*914071*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1531,98*				*576148*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*898,54*				*337924*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1767,24*		*664625*				
		Смет ная ст оимост ь				*8972444*				

				строителей	машинистов	строителей	машинистов	%	на един.	всего
64	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	69,7488	13250,18	1022,48	924184	71317	468676	14,94	1042
		т		11952,30	227,53	833658	15870	48,5	0,20	14
		Накладные расходы -		*6719,49*		*468676*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5907,22*				*412021*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*812,27*				*56655*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1597,57*		*111429*				
		Смет ная ст оимост ь				*1504289*				
65	21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	1,0032	165024,85	--	165553	--	7019	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6997,05*		*7019*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*6997,05*				*7019*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13761,75*		*13806*				
		Смет ная ст оимост ь				*186378*				
66	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	56,2488	147151,79	--	8277112	--	350950	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6239,24*		*350950*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*6239,24*				*350950*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12271,28*		*690245*				
		Смет ная ст оимост ь				*9318306*				
67	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодическогопрофилякласса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	11,7912	146676,34	--	1729490	--	73330	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6219,08*		*73330*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*6219,08*				*73330*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12231,63*		*144226*				
		Смет ная ст оимост ь				*1947046*				
68	11-060801-0101 РСНБ РК 2015	Устройство лестничных площадок, бетон В15	143,52	28402,99	1108,67	4076397	159117	637123	8,06	1157
		м3		6131,65	267,10	880014	38334	48,5	0,31	45
		Накладные расходы -		*4439,26*		*637123*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%		*3103,39*				*445398*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*1335,87*				*191724*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2627,38*		*377082*				
		Смет ная ст оимост ь				*5090601*				

				строителей	машинистов	строителей	машинистов	%	на един.	всего
69	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	30,94968	13250,18	1022,48	410089	31645	207966	14,94	462
		т		11952,30	227,53	369920	7042	48,5	0,20	6
		Накладные расходы -		*6719,49*		*207966*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5907,22*				*182826*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*812,27*				*25140*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1597,57*		*49444*				
		Смет ная ст оимост ь				*667499*				
70	21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	0,72984	165024,85	--	120442	--	5107	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6997,05*		*5107*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*6997,05*				*5107*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13761,75*		*10044*				
		Смет ная ст оимост ь				*135593*				
71	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	25,04784	147151,79	--	3685834	--	156279	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6239,24*		*156279*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*6239,24*				*156279*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12271,28*		*307369*				
		Смет ная ст оимост ь				*4149482*				
72	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Сталь арматурнаягорячекатаная периодического профиля класса А-IIIдиаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	5,1072	146676,34	--	749105	--	31762	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6219,08*		*31762*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*6219,08*				*31762*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12231,63*		*62469*				
		Смет ная ст оимост ь				*843336*				
73	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весомдо 4 кг. Установка	1,5936	313462,11	847,41	499533	1350	149082	198,00	316
		т		158403,96	348,76	252433	556	48,5	0,36	1
		Накладные расходы -		*93550,45*		*149082*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%		*76995,07*				*122699*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*16555,38*				*26383*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32561,00*		*51889*				
		Смет ная ст оимост ь				*700504*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			28031487	421237			4500

				строителей	машинистов	строителей	машинистов	%	на един.	всего
			Тенге			3470630	115129			121
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			28031487				
	Материалы -		Тенге			9412083				
	Всего заработная плата -		Тенге				3585759			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			14727536				
		Накладные расходы -	Тенге			3001366				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					1739093		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					1262273		
		Сметная прибыль -	Тенге			2482628				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			33515481				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4620
		Сметная заработная плата -	Тенге				3585759			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			33515481				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4620
		Сметная заработная плата -	Тенге				3585759			

Смета 2-2-2. Общестроительные работы/Стены,перегородки

ПОДВАЛ НА ОТМ.-2,100

ПЕРЕГОРДКИ НА ОТМ.-2,100

1	11-080101-0301 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная	216,54	294,20	7,16	63705	1550	35997	0,38	83
		м2 поверхности		286,98	3,39	62142	735	50,8	--	1
		Накладные расходы -		*166,24*		*35997*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 50,8%		*147,51*				*31941*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*18,73*				*4055*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*36,83*		*7976*				
		Смет ная ст оимост ь				*107678*				
2	21-020401-2804 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	2,1654	15454,92	--	33466	--	1419	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*655,29*		*1419*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*655,29*				*1419*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1288,82*		*2791*				
		Смет ная ст оимост ь				*37676*				
3	11-080301-0103 РСНБ РК 2015	Каркасы и фахверки при высоте этажа до 4 м. Заполнение	158,64	3846,56	1377,83	610219	218578	243428	3,07	487
		м3 кладки		2267,44	322,30	359707	51130	50,8	0,38	60
		Накладные расходы -		*1534,47*		*243428*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 50,8%		*1315,59*				*208705*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*218,88*				*34722*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*430,48*		*68292*				
		Смет ная ст оимост ь				*921938*				

				строителей	машинистов	строителей	машинистов	%	на един.	всего
4	21-030301-0122 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Блоки стеновые из газобетона автоклавного твердения В3,5, D700 ГОСТ 31360-2007	145,9488	15284,94	--	2230819	--	94587	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*648,08*		*94587*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*648,08*				*94587*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1274,64*		*186032*				
		Смет ная ст оимост ь				*2511438*				
5	22-050110-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Смеси сухие - кладочный клей для газо и пеноблоков СТ РК 1168-2006	7138,8	29,90	--	213450	--	9050	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1,27*		*9050*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*1,27*				*9050*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,49*		*17800*				
		Смет ная ст оимост ь				*240300*				
6	11-070106-0402 РСНБ РК 2015	Панели стеновые. Заполнение вертикальных швов упругими прокладками	732	73,24	21,16	53612	15489	26952	0,07	48
		м шва		52,08	--	38124	--	62,1	--	--
		Накладные расходы -		*36,82*		*26952*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 62,1%		*32,34*				*23675*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*4,48*				*3277*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8,80*		*6445*				
		Смет ная ст оимост ь				*87009*				
7	21-130816-2203 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Прокладки уплотнительные ПРП диаметром 30 мм ГОСТ 19177-81	7,32	22505,28	--	164739	--	6985	--	--
		100 м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*954,22*		*6985*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*954,22*				*6985*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1876,76*		*13738*				
		Смет ная ст оимост ь				*185462*				
8	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	4,71312	417071,51	5894,56	1965708	27782	203190	42,70	201
		т стальных элементов		38407,37	873,62	181019	4117	62,1	1,03	5
		Накладные расходы -		*43111,61*		*203190*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 62,1%		*24393,49*				*114969*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*18718,12*				*88221*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*36814,65*		*173512*				
		Смет ная ст оимост ь				*2342410*				

				строителей	машинистов	строителей	машинистов	%	на един.	всего
9	21-050301-9918 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	4,71312	103448,47	--	487565	--	20673	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4386,22*		*20673*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*4386,22*				*20673*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8626,77*		*40659*				
		Смет ная ст оимост ь				*548897*				
10	11-460301-0108 РСНБ РК 2015	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 60 мм	1440	612,23	258,36	881615	372033	431258	0,40	573
		отверстие		337,57	178,96	486103	257708	50,8	0,21	304
		Накладные расходы -		*299,48*		*431258*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 50,8%		*262,40*				*377856*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*37,08*				*53402*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*72,94*		*105030*				
		Смет ная ст оимост ь				*1417902*				
11	11-060301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	0,0877248	405486,95	1448,12	35571	127	11537	289,00	25
		т		225532,71	598,23	19785	52	48,5	0,62	--
		Накладные расходы -		*131516,31*		*11537*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%		*109673,51*				*9621*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*21842,80*				*1916*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*42960,26*		*3769*				
		Смет ная ст оимост ь				*50877*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			6740469	635559			1417
			Тенге			1146879	313743			370
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6740469				
	Материалы -		Тенге			1827993				
	Всего заработная плата -		Тенге				1460622			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			865754				
	Местные материалы -		Тенге			2264285				
		Накладные расходы -	Тенге			1085075				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					766768		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					318307		
		Сметная прибыль -	Тенге			626043				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			8451587				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1787
		Сметная заработная плата -	Тенге				1460622			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			8451587				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1787
		Сметная заработная плата -	Тенге				1460622			

				строителей	машинистов	строителей	машинистов	%	на един.	всего
		ЭТАЖ 1								
		СТЕНЫ 1-го ЭТАЖА								
12	11-080101-0301 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная	1265,76	294,20	7,16	372382	9057	210415	0,38	484
		м2 поверхности		286,98	3,39	363245	4294	50,8	--	5
		Накладные расходы -		*166,24*		*210415*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 50,8%		*147,51*				*186710*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*18,73*				*23705*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*36,83*		*46624*				
		Смет ная ст оимост ь				*629421*				
13	21-020401-2804 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	12,6576	15454,92	--	195622	--	8294	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*655,29*		*8294*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*655,29*				*8294*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1288,82*		*16313*				
		Смет ная ст оимост ь				*220230*				
14	11-080301-0103 РСНБ РК 2015	Каркасы и фахверки при высоте этажа до 4 м. Заполнение	468,864	3846,56	1377,83	1803515	646013	719456	3,07	1439
		м3 кладки		2267,44	322,30	1063121	151117	50,8	0,38	178
		Накладные расходы -		*1534,47*		*719456*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 50,8%		*1315,59*				*616833*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*218,88*				*102623*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*430,48*		*201838*				
		Смет ная ст оимост ь				*2724808*				
15	21-030301-0122 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Блоки стеновые из газобетона автоклавного твердения В3,5, D700 ГОСТ 31360-2007	431,35488	15284,94	--	6593233	--	279553	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*648,08*		*279553*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*648,08*				*279553*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1274,64*		*549823*				
		Смет ная ст оимост ь				*7422609*				
16	22-050110-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Смеси сухие - кладочный клей для газо и пеноблоков СТ РК 1168-2006	21098,88	29,90	--	630857	--	26748	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1,27*		*26748*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*1,27*				*26748*		

				строителей	машинистов	строителей	машинистов	%	на един.	всего
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,49*		*52608*				
		Смет ная ст оимост ь				*710214*				
17	11-070106-0402 РСНБ РК 2015	Панели стеновые. Заполнение вертикальных швов упругими прокладками	5415,6	73,24	21,16	396642	114590	199398	0,07	353
		м шва		52,08	--	282051	--	62,1	--	--
		Накладные расходы -		*36,82*		*199398*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 62,1%		*32,34*				*175154*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*4,48*				*24244*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8,80*		*47683*				
		Смет ная ст оимост ь				*643723*				
18	21-130816-2203 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Прокладки уплотнительные ПРП диаметром 30 мм ГОСТ 19177-81	54,156	22505,28	--	1218796	--	51677	--	--
		100 м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*954,22*		*51677*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*954,22*				*51677*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1876,76*		*101638*				
		Смет ная ст оимост ь				*1372111*				
19	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	15,556632	417071,51	5894,56	6488228	91699	670671	42,70	664
		т стальных элементов		38407,37	873,62	597489	13591	62,1	1,03	16
		Накладные расходы -		*43111,61*		*670671*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 62,1%		*24393,49*				*379481*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*18718,12*				*291191*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*36814,65*		*572712*				
		Смет ная ст оимост ь				*7731611*				
20	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	0,1344	313462,11	847,41	42129	114	12573	198,00	27
		т		158403,96	348,76	21289	47	48,5	0,36	--
		Накладные расходы -		*93550,45*		*12573*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%		*76995,07*				*10348*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*16555,38*				*2225*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32561,00*		*4376*				
		Смет ная ст оимост ь				*59078*				
21	21-050301-9918 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	15,691032	103448,47	--	1623213	--	68824	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4386,22*		*68824*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*4386,22*				*68824*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8626,77*		*135363*				
		Смет ная ст оимост ь				*1827400*				

				строителей	машинистов	строителей	машинистов	%	на един.	всего
22	11-460301-0108 РСНБ РК 2015	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 60 мм	16128	612,23	258,36	9874084	4166772	4830085	0,40	6419
		отверстие		337,57	178,96	5444356	2886329	50,8	0,21	3403
		Накладные расходы -		*299,48*		*4830085*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 50,8%		*262,40*				*4231988*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*37,08*				*598097*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*72,94*		*1176334*				
		Смет ная ст оимост ь				*15880503*				
23	11-060301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	0,982518	405486,95	1448,12	398398	1423	129217	289,00	284
		т		225532,71	598,23	221590	588	48,5	0,62	1
		Накладные расходы -		*131516,31*		*129217*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%		*109673,51*				*107756*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*21842,80*				*21461*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*42960,26*		*42209*				
		Смет ная ст оимост ь				*569824*				
		ПЕРЕГОРОДКИ 1-го ЭТАЖА								
24	11-080301-0103 РСНБ РК 2015	Каркасы и фахверки при высоте этажа до 4 м. Заполнение	974,4	3846,56	1377,83	3748091	1342554	1495184	3,07	2991
		м3 кладки		2267,44	322,30	2209394	314054	50,8	0,38	370
		Накладные расходы -		*1534,47*		*1495184*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 50,8%		*1315,59*				*1281911*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*218,88*				*213272*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*430,48*		*419462*				
		Смет ная ст оимост ь				*5662737*				
25	21-030301-0122 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Блоки стеновые из газобетона автоклавного твердения В3,5, D700 ГОСТ 31360-2007	896,448	15284,94	--	13702154	--	580971	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*648,08*		*580971*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*648,08*				*580971*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1274,64*		*1142650*				
		Смет ная ст оимост ь				*15425775*				
26	22-050110-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Смеси сухие - кладочный клей для газо и пеноблоков СТ РК 1168-2006	43848	29,90	--	1311055	--	55589	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1,27*		*55589*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*1,27*				*55589*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,49*		*109332*				
		Смет ная ст оимост ь				*1475975*				

				строителей	машинистов	строителей	машинистов	%	на един.	всего
27	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	36,007656	417071,51	5894,56	15017768	212249	1552348	42,70	1538
		т стальных элементов		38407,37	873,62	1382959	31457	62,1	1,03	37
		Накладные расходы -		*43111,61*		*1552348*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 62,1%		*24393,49*				*878352*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*18718,12*				*673995*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*36814,65*		*1325609*				
		Смет ная ст оимост ь				*17895725*				
28	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	0,27384	313462,11	847,41	85838	232	25618	198,00	54
		т		158403,96	348,76	43377	96	48,5	0,36	--
		Накладные расходы -		*93550,45*		*25618*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%		*76995,07*				*21084*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*16555,38*				*4534*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32561,00*		*8917*				
		Смет ная ст оимост ь				*120372*				
29	21-050301-9918 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	36,281496	103448,47	--	3753265	--	159138	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4386,22*		*159138*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*4386,22*				*159138*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8626,77*		*312992*				
		Смет ная ст оимост ь				*4225396*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			67255271	6584705			14252
			Тенге			11628873	3401572			4010
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			67255271				
	Материалы -		Тенге			20013498				
	Всего заработная плата -		Тенге				15030444			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			8537186				
	Местные материалы -		Тенге			20491010				
		Накладные расходы -	Тенге			11075761				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					7889618		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					3186143		
		Сметная прибыль -	Тенге			6266483				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			84597514				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							18263
		Сметная заработная плата -	Тенге				15030444			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			84597514				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							18263
		Сметная заработная плата -	Тенге				15030444			

ЭТАЖИ 2-3

СТЕНЫ 2-3 ЭТАЖЕЙ

				строителей	машинистов	строителей	машинистов	%	на един.	всего
30	11-080101-0301 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная	2531,52	294,20	7,16	744764	18115	420831	0,38	967
		м2 поверхности		286,98	3,39	726489	8589	50,8	--	10
		Накладные расходы -		*166,24*		*420831*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 50,8%		*147,51*				*373420*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*18,73*				*47411*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*36,83*		*93248*				
		Смет ная ст оимост ь				*1258842*				
31	21-020401-2804 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	25,3152	15454,92	--	391244	--	16589	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*655,29*		*16589*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*655,29*				*16589*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1288,82*		*32627*				
		Смет ная ст оимост ь				*440459*				
32	11-080301-0103 РСНБ РК 2015	Каркасы и фахверки при высоте этажа до 4 м. Заполнение	937,728	3846,56	1377,83	3607030	1292027	1438912	3,07	2879
		м3 кладки		2267,44	322,30	2126243	302234	50,8	0,38	356
		Накладные расходы -		*1534,47*		*1438912*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 50,8%		*1315,59*				*1233666*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*218,88*				*205246*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*430,48*		*403675*				
		Смет ная ст оимост ь				*5449617*				
33	21-030301-0122 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Блоки стеновые из газобетона автоклавного твердения В3,5, D700 ГОСТ 31360-2007	862,70976	15284,94	--	13186467	--	559106	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*648,08*		*559106*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*648,08*				*559106*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1274,64*		*1099646*				
		Смет ная ст оимост ь				*14845219*				
34	22-050110-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Смеси сухие - кладочный клей для газо и пеноблоков СТ РК 1168-2006	42197,76	29,90	--	1261713	--	53497	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1,27*		*53497*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*1,27*				*53497*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,49*		*105217*				
		Смет ная ст оимост ь				*1420426*				

				строителей	машинистов	строителей	машинистов	%	на един.	всего
35	11-070106-0402 РСНБ РК 2015	Панели стеновые. Заполнение вертикальных швов упругими прокладками	10831,2	73,24	21,16	793283	229180	398796	0,07	705
		м шва		52,08	--	564103	--	62,1	--	--
		Накладные расходы -		*36,82*		*398796*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 62,1%		*32,34*				*350308*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*4,48*				*48488*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8,80*		*95366*				
		Смет ная ст оимост ь				*1287446*				
36	21-130816-2203 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Прокладки уплотнительные ПРП диаметром 30 мм ГОСТ 19177-81	108,312	22505,28	--	2437592	--	103354	--	--
		100 м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*954,22*		*103354*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*954,22*				*103354*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1876,76*		*203276*				
		Смет ная ст оимост ь				*2744222*				
37	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	31,804464	417071,51	5894,56	13264736	187473	1371142	42,70	1358
		т стальных элементов		38407,37	873,62	1221526	27785	62,1	1,03	33
		Накладные расходы -		*43111,61*		*1371142*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 62,1%		*24393,49*				*775822*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*18718,12*				*595320*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*36814,65*		*1170870*				
		Смет ная ст оимост ь				*15806748*				
38	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	0,2688	313462,11	847,41	84259	228	25146	198,00	53
		т		158403,96	348,76	42579	94	48,5	0,36	--
		Накладные расходы -		*93550,45*		*25146*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%		*76995,07*				*20696*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*16555,38*				*4450*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32561,00*		*8752*				
		Смет ная ст оимост ь				*118158*				
39	21-050301-9918 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	32,073264	103448,47	--	3317930	--	140680	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4386,22*		*140680*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*4386,22*				*140680*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8626,77*		*276689*				
		Смет ная ст оимост ь				*3735299*				
40	11-460301-0108 РСНБ РК 2015	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 60 мм	32256	612,23	258,36	19748167	8333544	9660171	0,40	12838

				строителей	машинистов	строителей	машинистов	%	на един.	всего
		отверстие		337,57	178,96	10888711	5772659	50,8	0,21	6806
		Накладные расходы -		*299,48*		*9660171*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 50,8%		*262,40*				*8463976*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*37,08*				*1196195*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*72,94*		*2352667*				
		Смет ная ст оимост ь				*31761005*				
41	11-060301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	1,965036	405486,95	1448,12	796796	2846	258434	289,00	568
		т		225532,71	598,23	443180	1176	48,5	0,62	1
		Накладные расходы -		*131516,31*		*258434*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%		*109673,51*				*215512*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*21842,80*				*42922*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*42960,26*		*84418*				
		Смет ная ст оимост ь				*1139649*				
		ПЕРЕГОРОДКИ 2-3 ЭТАЖЕЙ								
42	11-080301-0103 РСНБ РК 2015	Каркасы и фахверки при высоте этажа до 4 м. Заполнение	1942,08	3846,56	1377,83	7470333	2675850	2980055	3,07	5962
		м3 кладки		2267,44	322,30	4403551	625941	50,8	0,38	738
		Накладные расходы -		*1534,47*		*2980055*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 50,8%		*1315,59*				*2554982*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*218,88*				*425073*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*430,48*		*836031*				
		Смет ная ст оимост ь				*11286420*				
43	21-030301-0122 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Блоки стеновые из газобетона автоклавного твердения В3,5, D700 ГОСТ 31360-2007	1786,7136	15284,94	--	27309810	--	1157936	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*648,08*		*1157936*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*648,08*				*1157936*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1274,64*		*2277420*				
		Смет ная ст оимост ь				*30745166*				
44	22-050110-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Смеси сухие - кладочный клей для газо и пеноблоков СТ РК 1168-2006	87393,6	29,90	--	2613069	--	110794	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1,27*		*110794*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*1,27*				*110794*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,49*		*217909*				
		Смет ная ст оимост ь				*2941772*				
45	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	70,935312	417071,51	5894,56	29585098	418132	3058135	42,70	3029
		т стальных элементов		38407,37	873,62	2724439	61970	62,1	1,03	73
		Накладные расходы -		*43111,61*		*3058135*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 62,1%		*24393,49*				*1730360*		

				строителей	машинистов	строителей	машинистов	%	на един.	всего
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*18718,12*				*1327775*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*36814,65*		*2611459*				
		Смет ная ст оимост ь				*35254692*				
46	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	0,54768	313462,11	847,41	171677	464	51236	198,00	108
		т		158403,96	348,76	86755	191	48,5	0,36	--
		Накладные расходы -		*93550,45*		*51236*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%		*76995,07*				*42169*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*16555,38*				*9067*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32561,00*		*17833*				
		Смет ная ст оимост ь				*240746*				
47	21-050301-9918 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	71,482992	103448,47	--	7394806	--	313540	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4386,22*		*313540*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*4386,22*				*313540*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8626,77*		*616668*				
		Смет ная ст оимост ь				*8325013*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			134178775	13157859			28468
			Тенге			23227575	6800638			8018
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			134178775				
	Материалы -		Тенге			39880710				
	Всего заработная плата -		Тенге				30028213			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			17025110				
	Местные материалы -		Тенге			40887521				
		Накладные расходы -	Тенге			22118354				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					15760911		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					6357443		
		Сметная прибыль -	Тенге			12503770				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			168800899				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							36485
		Сметная заработная плата -	Тенге				30028213			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			168800899				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							36485
		Сметная заработная плата -	Тенге				30028213			
		ЭТАЖИ 4-5								
		СТЕНЫ 4-5 ЭТАЖЕЙ								
48	11-080101-0301 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная	2531,52	294,20	7,16	744764	18115	420831	0,38	967
		м2 поверхности		286,98	3,39	726489	8589	50,8	--	10
		Накладные расходы -		*166,24*		*420831*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 50,8%		*147,51*				*373420*		

				строителей	машинистов	строителей	машинистов	%	на един.	всего
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*18,73*				*47411*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*36,83*		*93248*				
		Смет ная ст оимост ь				*1258842*				
49	21-020401-2804 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	25,3152	15454,92	--	391244	--	16589	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*655,29*		*16589*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*655,29*				*16589*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1288,82*		*32627*				
		Смет ная ст оимост ь				*440459*				
50	11-080301-0103 РСНБ РК 2015	Каркасы и фахверки при высоте этажа до 4 м. Заполнение	937,728	3846,56	1377,83	3607030	1292027	1438912	3,07	2879
		м3 кладки		2267,44	322,30	2126243	302234	50,8	0,38	356
		Накладные расходы -		*1534,47*		*1438912*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 50,8%		*1315,59*				*1233666*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*218,88*				*205246*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*430,48*		*403675*				
		Смет ная ст оимост ь				*5449617*				
51	21-030301-0122 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Блоки стеновые из газобетона автоклавного твердения В3,5, D700 ГОСТ 31360-2007	862,70976	15284,94	--	13186467	--	559106	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*648,08*		*559106*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*648,08*				*559106*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1274,64*		*1099646*				
		Смет ная ст оимост ь				*14845219*				
52	22-050110-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Смеси сухие - кладочный клей для газо и пеноблоков СТ РК 1168-2006	42197,76	29,90	--	1261713	--	53497	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1,27*		*53497*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*1,27*				*53497*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,49*		*105217*				
		Смет ная ст оимост ь				*1420426*				
53	11-070106-0402 РСНБ РК 2015	Панели стеновые. Заполнение вертикальных швов упругими прокладками	10831,2	73,24	21,16	793283	229180	398796	0,07	705
		м шва		52,08	--	564103	--	62,1	--	--
		Накладные расходы -		*36,82*		*398796*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 62,1%		*32,34*				*350308*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*4,48*				*48488*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8,80*		*95366*				

				строителей	машинистов	строителей	машинистов	%	на един.	всего
		Смет ная ст оимост ь				*1287446*				
54	21-130816-2203 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Прокладки уплотнительные ПРП диаметром 30 мм ГОСТ 19177-81	108,312	22505,28	--	2437592	--	103354	--	--
		100 м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*954,22*		*103354*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*954,22*				*103354*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1876,76*		*203276*				
		Смет ная ст оимост ь				*2744222*				
55	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	31,804464	417071,51	5894,56	13264736	187473	1371142	42,70	1358
		т стальных элементов		38407,37	873,62	1221526	27785	62,1	1,03	33
		Накладные расходы -		*43111,61*		*1371142*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 62,1%		*24393,49*				*775822*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*18718,12*				*595320*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*36814,65*		*1170870*				
		Смет ная ст оимост ь				*15806748*				
56	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	0,2688	313462,11	847,41	84259	228	25146	198,00	53
		т		158403,96	348,76	42579	94	48,5	0,36	--
		Накладные расходы -		*93550,45*		*25146*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%		*76995,07*				*20696*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*16555,38*				*4450*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32561,00*		*8752*				
		Смет ная ст оимост ь				*118158*				
57	21-050301-9918 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	32,073264	103448,47	--	3317930	--	140680	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4386,22*		*140680*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*4386,22*				*140680*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8626,77*		*276689*				
		Смет ная ст оимост ь				*3735299*				
58	11-460301-0108 РСНБ РК 2015	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 60 мм	32256	612,23	258,36	19748167	8333544	9660171	0,40	12838
		отверстие		337,57	178,96	10888711	5772659	50,8	0,21	6806
		Накладные расходы -		*299,48*		*9660171*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 50,8%		*262,40*				*8463976*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*37,08*				*1196195*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*72,94*		*2352667*				
		Смет ная ст оимост ь				*31761005*				

				строителей	машинистов	строителей	машинистов	%	на един.	всего
59	11-060301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	1,965036	405486,95	1448,12	796796	2846	258434	289,00	568
		т		225532,71	598,23	443180	1176	48,5	0,62	1
		Накладные расходы -		*131516,31*		*258434*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%		*109673,51*				*215512*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*21842,80*				*42922*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*42960,26*		*84418*				
		Смет ная ст оимост ь				*1139649*				
		ПЕРЕГОРОДКИ 4-5 ЭТАЖЕЙ								
60	11-080301-0103 РСНБ РК 2015	Каркасы и фахверки при высоте этажа до 4 м. Заполнение	1942,08	3846,56	1377,83	7470333	2675850	2980055	3,07	5962
		м3 кладки		2267,44	322,30	4403551	625941	50,8	0,38	738
		Накладные расходы -		*1534,47*		*2980055*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 50,8%		*1315,59*				*2554982*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*218,88*				*425073*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*430,48*		*836031*				
		Смет ная ст оимост ь				*11286420*				
61	21-030301-0122 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Блоки стеновые из газобетона автоклавного твердения В3,5, D700 ГОСТ 31360-2007	1786,7136	15284,94	--	27309810	--	1157936	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*648,08*		*1157936*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*648,08*				*1157936*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1274,64*		*2277420*				
		Смет ная ст оимост ь				*30745166*				
62	22-050110-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Смеси сухие - кладочный клей для газо и пеноблоков СТ РК 1168-2006	87393,6	29,90	--	2613069	--	110794	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1,27*		*110794*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*1,27*				*110794*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,49*		*217909*				
		Смет ная ст оимост ь				*2941772*				
63	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	70,935312	417071,51	5894,56	29585098	418132	3058135	42,70	3029
		т стальных элементов		38407,37	873,62	2724439	61970	62,1	1,03	73
		Накладные расходы -		*43111,61*		*3058135*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 62,1%		*24393,49*				*1730360*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*18718,12*				*1327775*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*36814,65*		*2611459*				
		Смет ная ст оимост ь				*35254692*				
64	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	0,54768	313462,11	847,41	171677	464	51236	198,00	108
		т		158403,96	348,76	86755	191	48,5	0,36	--

				строителей	машинистов	строителей	машинистов	%	на един.	всего
		Накладные расходы -		*93550,45*		*51236*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%		*76995,07*				*42169*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*16555,38*				*9067*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32561,00*		*17833*				
		Смет ная ст оимост ь				*240746*				
65	21-050301-9918 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры**	71,482992	103448,47	--	7394806	--	313540	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4386,22*		*313540*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*4386,22*				*313540*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8626,77*		*616668*				
		Смет ная ст оимост ь				*8325013*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12	**Тенге**			134178775	13157859			28468
			Тенге			23227575	6800638			8018
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			134178775				
	Материалы -		Тенге			39880710				
	Всего заработная плата -		Тенге				30028213			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			17025110				
	Местные материалы -		Тенге			40887521				
		Накладные расходы -	Тенге			22118354				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					15760911		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					6357443		
		Сметная прибыль -	Тенге			12503770				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			168800899				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							36485
		Сметная заработная плата -	Тенге				30028213			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			168800899				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							36485
		Сметная заработная плата -	Тенге				30028213			
		ЭТАЖИ 6-7								
		СТЕНЫ 6-7 ЭТАЖЕЙ								
66	11-080101-0301 РСНБ РК 2015	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная**	2531,52	294,20	7,16	744764	18115	420831	0,38	967
		м2 поверхности		286,98	3,39	726489	8589	50,8	--	10
		Накладные расходы -		*166,24*		*420831*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 50,8%		*147,51*				*373420*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*18,73*				*47411*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*36,83*		*93248*				
		Смет ная ст оимост ь				*1258842*				

				строителей	машинистов	строителей	машинистов	%	на един.	всего
67	21-020401-2804 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	25,3152	15454,92	--	391244	--	16589	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*655,29*		*16589*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*655,29*				*16589*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1288,82*		*32627*				
		Смет ная ст оимост ь				*440459*				
68	11-080301-0103 РСНБ РК 2015	Каркасы и фахверки при высоте этажа до 4 м. Заполнение	937,728	3846,56	1377,83	3607030	1292027	1438912	3,07	2879
		м3 кладки		2267,44	322,30	2126243	302234	50,8	0,38	356
		Накладные расходы -		*1534,47*		*1438912*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 50,8%		*1315,59*				*1233666*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*218,88*				*205246*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*430,48*		*403675*				
		Смет ная ст оимост ь				*5449617*				
69	21-030301-0122 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Блоки стеновые из газобетона автоклавного твердения В3,5, D700 ГОСТ 31360-2007	862,70976	15284,94	--	13186467	--	559106	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*648,08*		*559106*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*648,08*				*559106*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1274,64*		*1099646*				
		Смет ная ст оимост ь				*14845219*				
70	22-050110-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Смеси сухие - кладочный клей для газо и пеноблоков СТ РК 1168-2006	42197,76	29,90	--	1261713	--	53497	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1,27*		*53497*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*1,27*				*53497*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,49*		*105217*				
		Смет ная ст оимост ь				*1420426*				
71	11-070106-0402 РСНБ РК 2015	Панели стеновые. Заполнение вертикальных швов упругими прокладками	10831,2	73,24	21,16	793283	229180	398796	0,07	705
		м шва		52,08	--	564103	--	62,1	--	--
		Накладные расходы -		*36,82*		*398796*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 62,1%		*32,34*				*350308*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*4,48*				*48488*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8,80*		*95366*				
		Смет ная ст оимост ь				*1287446*				

				строителей	машинистов	строителей	машинистов	%	на един.	всего
72	21-130816-2203 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Прокладки уплотнительные ПРП диаметром 30 мм ГОСТ 19177-81	108,312	22505,28	--	2437592	--	103354	--	--
		100 м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*954,22*		*103354*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*954,22*				*103354*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1876,76*		*203276*				
		Смет ная ст оимост ь				*2744222*				
73	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	31,804464	417071,51	5894,56	13264736	187473	1371142	42,70	1358
		т стальных элементов		38407,37	873,62	1221526	27785	62,1	1,03	33
		Накладные расходы -		*43111,61*		*1371142*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 62,1%		*24393,49*				*775822*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*18718,12*				*595320*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*36814,65*		*1170870*				
		Смет ная ст оимост ь				*15806748*				
74	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	0,2688	313462,11	847,41	84259	228	25146	198,00	53
		т		158403,96	348,76	42579	94	48,5	0,36	--
		Накладные расходы -		*93550,45*		*25146*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%		*76995,07*				*20696*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*16555,38*				*4450*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32561,00*		*8752*				
		Смет ная ст оимост ь				*118158*				
75	21-050301-9918 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	32,073264	103448,47	--	3317930	--	140680	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4386,22*		*140680*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*4386,22*				*140680*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8626,77*		*276689*				
		Смет ная ст оимост ь				*3735299*				
76	11-460301-0108 РСНБ РК 2015	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 60 мм	32256	612,23	258,36	19748167	8333544	9660171	0,40	12838
		отверстие		337,57	178,96	10888711	5772659	50,8	0,21	6806
		Накладные расходы -		*299,48*		*9660171*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 50,8%		*262,40*				*8463976*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*37,08*				*1196195*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*72,94*		*2352667*				
		Смет ная ст оимост ь				*31761005*				
77	11-060301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	1,965036	405486,95	1448,12	796796	2846	258434	289,00	568

				строителей	машинистов	строителей	машинистов	%	на един.	всего
		т		225532,71	598,23	443180	1176	48,5	0,62	1
		Накладные расходы -		*131516,31*		*258434*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%		*109673,51*				*215512*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*21842,80*				*42922*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*42960,26*		*84418*				
		Смет ная ст оимост ь				*1139649*				
		ПЕРЕГОРОДКИ 6-7 ЭТАЖЕЙ								
78	11-080301-0103 РСНБ РК 2015	Каркасы и фахверки при высоте этажа до 4 м. Заполнение	1942,08	3846,56	1377,83	7470333	2675850	2980055	3,07	5962
		м3 кладки		2267,44	322,30	4403551	625941	50,8	0,38	738
		Накладные расходы -		*1534,47*		*2980055*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 50,8%		*1315,59*				*2554982*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*218,88*				*425073*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*430,48*		*836031*				
		Смет ная ст оимост ь				*11286420*				
79	21-030301-0122 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Блоки стеновые из газобетона автоклавного твердения В3,5, D700 ГОСТ 31360-2007	1786,7136	15284,94	--	27309810	--	1157936	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*648,08*		*1157936*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*648,08*				*1157936*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1274,64*		*2277420*				
		Смет ная ст оимост ь				*30745166*				
80	22-050110-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Смеси сухие - кладочный клей для газо и пеноблоков СТ РК 1168-2006	87393,6	29,90	--	2613069	--	110794	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1,27*		*110794*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*1,27*				*110794*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,49*		*217909*				
		Смет ная ст оимост ь				*2941772*				
81	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	70,935312	417071,51	5894,56	29585098	418132	3058135	42,70	3029
		т стальных элементов		38407,37	873,62	2724439	61970	62,1	1,03	73
		Накладные расходы -		*43111,61*		*3058135*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 62,1%		*24393,49*				*1730360*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*18718,12*				*1327775*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*36814,65*		*2611459*				
		Смет ная ст оимост ь				*35254692*				
82	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	0,54768	313462,11	847,41	171677	464	51236	198,00	108
		т		158403,96	348,76	86755	191	48,5	0,36	--
		Накладные расходы -		*93550,45*		*51236*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%		*76995,07*				*42169*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*16555,38*				*9067*		

				строителей	машинистов	строителей	машинистов	%	на един.	всего
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32561,00*		*17833*				
		Смет ная ст оимост ь				*240746*				
83	21-050301-9918 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры**	71,482992	103448,47	--	7394806	--	313540	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4386,22*		*313540*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*4386,22*				*313540*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8626,77*		*616668*				
		Смет ная ст оимост ь				*8325013*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13	**Тенге**			134178775	13157859			28468
			Тенге			23227575	6800638			8018
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			134178775				
	Материалы -		Тенге			39880710				
	Всего заработная плата -		Тенге				30028213			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			17025110				
	Местные материалы -		Тенге			40887521				
		Накладные расходы -	Тенге			22118354				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					15760911		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					6357443		
		Сметная прибыль -	Тенге			12503770				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			168800899				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							36485
		Сметная заработная плата -	Тенге				30028213			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге			168800899				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							36485
		Сметная заработная плата -	Тенге				30028213			
		СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ НА ОТМ.+20,900								
		СТЕНЫ								
84	11-080101-0301 РСНБ РК 2015	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная**	360,48	294,20	7,16	106052	2580	59925	0,38	138
		м2 поверхности		286,98	3,39	103450	1223	50,8	--	1
		Накладные расходы -		*166,24*		*59925*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 50,8%		*147,51*				*53174*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*18,73*				*6751*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*36,83*		*13278*				
		Смет ная ст оимост ь				*179255*				
85	21-020401-2804 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98**	3,6048	15454,92	--	55712	--	2362	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

				строителей	машинистов	строителей	машинистов	%	на един.	всего
		Накладные расходы -		*655,29*		*2362*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*655,29*				*2362*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1288,82*		*4646*				
		Смет ная ст оимост ь				*62720*				
86	11-080301-0103 РСНБ РК 2015	Каркасы и фахверки при высоте этажа до 4 м. Заполнение	542,16	3846,56	1377,83	2085453	747003	831926	3,07	1664
		м3 кладки		2267,44	322,30	1229316	174741	50,8	0,38	206
		Накладные расходы -		*1534,47*		*831926*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 50,8%		*1315,59*				*713261*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*218,88*				*118665*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*430,48*		*233390*				
		Смет ная ст оимост ь				*3150769*				
87	21-030301-0122 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Блоки стеновые из газобетона автоклавного твердения В3,5, D700 ГОСТ 31360-2007	498,7872	15284,94	--	7623932	--	323255	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*648,08*		*323255*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*648,08*				*323255*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1274,64*		*635775*				
		Смет ная ст оимост ь				*8582962*				
88	22-050110-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Смеси сухие - кладочный клей для газо и пеноблоков СТ РК 1168-2006	24397,2	29,90	--	729476	--	30930	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1,27*		*30930*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*1,27*				*30930*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,49*		*60832*				
		Смет ная ст оимост ь				*821238*				
89	11-070106-0402 РСНБ РК 2015	Панели стеновые. Заполнение вертикальных швов упругими прокладками	2234,4	73,24	21,16	163649	47278	82269	0,07	145
		м шва		52,08	--	116370	--	62,1	--	--
		Накладные расходы -		*36,82*		*82269*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 62,1%		*32,34*				*72266*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*4,48*				*10003*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8,80*		*19673*				
		Смет ная ст оимост ь				*265591*				
90	21-130816-2203 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Прокладки уплотнительные ПРП диаметром 30 мм ГОСТ 19177-81	22,344	22505,28	--	502858	--	21321	--	--
		100 м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*954,22*		*21321*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*954,22*				*21321*		

				строителей	машинистов	строителей	машинистов	%	на един.	всего
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1876,76*		*41934*				
		Смет ная ст оимост ь				*566114*				
91	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	15,95568	417071,51	5894,56	6654660	94052	687875	42,70	681
		т стальных элементов		38407,37	873,62	612816	13939	62,1	1,03	16
		Накладные расходы -		*43111,61*		*687875*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 62,1%		*24393,49*				*389215*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*18718,12*				*298660*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*36814,65*		*587403*				
		Смет ная ст оимост ь				*7929938*				
92	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	0,16128	313462,11	847,41	50555	137	15088	198,00	32
		т		158403,96	348,76	25547	56	48,5	0,36	--
		Накладные расходы -		*93550,45*		*15088*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%		*76995,07*				*12418*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*16555,38*				*2670*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32561,00*		*5251*				
		Смет ная ст оимост ь				*70894*				
93	21-050301-9918 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	16,11696	103448,47	--	1667275	--	70692	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4386,22*		*70692*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*4386,22*				*70692*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8626,77*		*139037*				
		Смет ная ст оимост ь				*1877005*				
94	11-460301-0108 РСНБ РК 2015	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстийглубиной 200 мм диаметром 60 мм	9696	612,23	258,36	5936205	2505024	2903801	0,40	3859
		отверстие		337,57	178,96	3273095	1735234	50,8	0,21	2046
		Накладные расходы -		*299,48*		*2903801*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 50,8%		*262,40*				*2544231*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*37,08*				*359570*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*72,94*		*707201*				
		Смет ная ст оимост ь				*9547207*				
95	11-060301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	0,590676	405486,95	1448,12	239511	855	77684	289,00	171
		т		225532,71	598,23	133217	353	48,5	0,62	--
		Накладные расходы -		*131516,31*		*77684*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%		*109673,51*				*64782*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*21842,80*				*12902*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*42960,26*		*25376*				
		Смет ная ст оимост ь				*342570*				
		ПЕРЕГОРОДКИ								

				строителей	машинистов	строителей	машинистов	%	на един.	всего
96	11-080301-0103 РСНБ РК 2015	Каркасы и фахверки при высоте этажа до 4 м. Заполнение	231,432	3846,56	1377,83	890218	318873	355125	3,07	710
		м3 кладки		2267,44	322,30	524758	74592	50,8	0,38	88
		Накладные расходы -		*1534,47*		*355125*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 50,8%		*1315,59*				*304470*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*218,88*				*50655*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*430,48*		*99627*				
		Смет ная ст оимост ь				*1344970*				
97	21-030301-0122 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Блоки стеновые из газобетона автоклавного твердения В3,5, D700 ГОСТ 31360-2007	212,91744	15284,94	--	3254430	--	137988	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*648,08*		*137988*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*648,08*				*137988*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1274,64*		*271393*				
		Смет ная ст оимост ь				*3663811*				
98	22-050110-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Смеси сухие - кладочный клейдля газо и пеноблоков СТ РК 1168-2006	10414,44	29,90	--	311392	--	13203	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1,27*		*13203*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*1,27*				*13203*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,49*		*25968*				
		Смет ная ст оимост ь				*350563*				
99	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	11,37048	417071,51	5894,56	4742303	67024	490200	42,70	486
		т стальных элементов		38407,37	873,62	436710	9933	62,1	1,03	12
		Накладные расходы -		*43111,61*		*490200*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 62,1%		*24393,49*				*277366*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*18718,12*				*212834*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*36814,65*		*418600*				
		Смет ная ст оимост ь				*5651103*				
100	21-050301-9918 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	11,37048	103448,47	--	1176259	--	49873	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4386,22*		*49873*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*4386,22*				*49873*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8626,77*		*98091*				
		Смет ная ст оимост ь				*1324223*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге			36189940	3782825			7887
			Тенге			6455279	2010071			2370

				строителей	машинистов	строителей	машинистов	%	на един.	всего
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			36189940				
	Материалы -		Тенге			10630502				
	Всего заработная плата -		Тенге				8465350			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			4387260				
	Местные материалы -		Тенге			10934075				
		Накладные расходы -	Тенге			6153516				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					4431181		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					1722335		
		Сметная прибыль -	Тенге			3387476				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			45730933				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							10256
		Сметная заработная плата -	Тенге				8465350			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге			45730933				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							10256
		Сметная заработная плата -	Тенге				8465350			
		ВЕНТШАХТЫ Вш-1-5								
101	11-080301-0103 РСНБ РК 2015	Каркасы и фахверки при высоте этажа до 4 м. Заполнение	977,136	3846,56	1377,83	3758615	1346324	1499382	3,07	3000
		м3 кладки		2267,44	322,30	2215598	314935	50,8	0,38	371
		Накладные расходы -		*1534,47*		*1499382*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 50,8%		*1315,59*				*1285511*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*218,88*				*213871*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*430,48*		*420640*				
		Смет ная ст оимост ь				*5678637*				
102	21-030301-0122 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Блоки стеновые из газобетона автоклавного твердения В3,5, D700 ГОСТ 31360-2007	898,96512	15284,94	--	13740628	--	582603	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*648,08*		*582603*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*648,08*				*582603*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1274,64*		*1145858*				
		Смет ная ст оимост ь				*15469089*				
103	22-050110-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Смеси сухие - кладочный клейдля газо и пеноблоков СТ РК 1168-2006	43971,12	29,90	--	1314736	--	55745	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1,27*		*55745*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*1,27*				*55745*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,49*		*109639*				
		Смет ная ст оимост ь				*1480119*				

				строителей	машинистов	строителей	машинистов	%	на един.	всего
104	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	87,462144	417071,51	5894,56	36477969	515551	3770634	42,70	3735
		т стальных элементов		38407,37	873,62	3359191	76408	62,1	1,03	90
		Накладные расходы -		*43111,61*		*3770634*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 62,1%		*24393,49*				*2133507*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*18718,12*				*1637127*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*36814,65*		*3219888*				
		Смет ная ст оимост ь				*43468491*				
105	11-090601-0102 РСНБ РК 2015	Оголовок над ветшахтой.Монтаж	2,747376	40289,86	2355,00	110691	6470	66270	46,60	128
		т конструкций		35008,25	297,67	96181	818	60,9	0,31	1
		Накладные расходы -		*24121,25*		*66270*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 60,9%		*21501,30*				*59072*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*2619,95*				*7198*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5152,89*		*14157*				
		Смет ная ст оимост ь				*191118*				
106	21-060801-0401 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружениис преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	1,665456	345850,53	--	575999	--	24422	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*14664,06*		*24422*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*14664,06*				*24422*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28841,17*		*48034*				
		Смет ная ст оимост ь				*648455*				
107	21-060801-0201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	1,08192	364882,58	--	394774	--	16738	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*15471,02*		*16738*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*15471,02*				*16738*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*30428,29*		*32921*				
		Смет ная ст оимост ь				*444433*				
108	11-460301-0108 РСНБ РК 2015	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстийглубиной 200 мм диаметром 60 мм	2688	612,23	258,36	1645681	694462	805014	0,40	1070
		отверстие		337,57	178,96	907393	481055	50,8	0,21	567
		Накладные расходы -		*299,48*		*805014*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 50,8%		*262,40*				*705331*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*37,08*				*99683*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*72,94*		*196056*				
		Смет ная ст оимост ь				*2646751*				
109	11-060301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	0,1637532	405486,95	1448,12	66400	237	21536	289,00	47

				строителей	машинистов	строителей	машинистов	%	на един.	всего
		т		225532,71	598,23	36932	98	48,5	0,62	--
		Накладные расходы -		*131516,31*		*21536*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%		*109673,51*				*17959*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*21842,80*				*3577*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*42960,26*		*7035*				
		Смет ная ст оимост ь				*94971*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 15	**Тенге**			**58085493**	**2563044**			**7980**
			Тенге			**6615294**	**873314**			**1030**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			57004029				
	Материалы -		Тенге			32872978				
	Всего заработная плата -		Тенге				7391610			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1314736				
	Местные материалы -		Тенге			13740628				
		Накладные расходы -	Тенге			6734913				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					4142309		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					2592604		
		Сметная прибыль -	Тенге			5099115				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			68838058				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							8880
		Сметная заработная плата -	Тенге				7391610			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1081464				
	Материалы -		Тенге			8041				
	Всего заработная плата -		Тенге				96999			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			970773				
		Накладные расходы -	Тенге			107431				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					59072		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					48359		
		Сметная прибыль -	Тенге			95112				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1284007				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							129
		Сметная заработная плата -	Тенге				96999			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге			70122064				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							9009
		Сметная заработная плата -	Тенге				7488608			
		Смета 2-2-3. Общестроительные работы(альбом АР)								
		КРОВЛЯ								
1	11-120101-1701 РСНБ РК 2015	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм/30мм. Устройство**	7547,28	547,61	71,04	4132991	536189	989283	0,24	1834
		м2 стяжки		167,01	16,45	1260446	124187	56,4	0,02	146
		Накладные расходы -		*131,08*		*989283*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 56,4%		*103,47*				*780933*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*27,61*				*208350*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*54,30*		*409782*				
		Смет ная ст оимост ь				*5532056*				

				строителей	машинистов	строителей	машинистов	%	на един.	всего
2	11-120101-1702 РСНБ РК 2015 к=15	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701	7547,28	242,72	15,62	1831879	117885	135776	0,01	102
		м2 стяжки		9,28	3,82	70025	28806	56,4	--	34
		Накладные расходы -		*17,99*		*135776*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 56,4%		*7,39*				*55741*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*10,60*				*80035*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20,86*		*157412*				
		Смет ная ст оимост ь				*2125067*				
3	11-120101-0105 РСНБ РК 2015	Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в два слоя	7547,28	130,09	9,47	981836	71487	560517	0,14	1042
		м2 кровли		114,34	2,60	862934	19656	56,4	--	22
		Накладные расходы -		*74,27*		*560517*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 56,4%		*65,96*				*497781*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*8,31*				*62736*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16,35*		*123388*				
		Смет ная ст оимост ь				*1665741*				
4	21-100403-1403 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, полиэстер, крошка/пленка, марка ЭКП-4,0 ГОСТ 30547-97	8679,372	569,49	--	4942816	--	209575	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*24,15*		*209575*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*24,15*				*209575*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*47,49*		*412191*				
		Смет ная ст оимост ь				*5564583*				
5	21-100403-1303 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-4,0 ГОСТ 30547-97	8528,4264	510,29	--	4351971	--	184524	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*21,64*		*184524*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*21,64*				*184524*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*42,55*		*362920*				
		Смет ная ст оимост ь				*4899414*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге			16241493	725560			2977
			Тенге			2193405	172649			202
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			16241493				

				строителей	машинистов	строителей	машинистов	%	на един.	всего
	Материалы -		Тенге			4027741				
	Всего заработная плата -		Тенге				2366054			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			9294786				
		Накладные расходы -	Тенге			2079675				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					1334454		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					745221		
		Сметная прибыль -	Тенге			1465693				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			19786861				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3180
		Сметная заработная плата -	Тенге				2366054			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге			19786861				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3180
		Сметная заработная плата -	Тенге				2366054			
		ЧЕРДАК								
6	11-120101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	1480,8	534,99	18,09	792212	26781	147636	0,16	230
		м2 изолируемой поверхности		128,42	2,58	190168	3817	56,4	--	4
		Накладные расходы -		*99,70*		*147636*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 56,4%		*73,88*				*109407*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*25,82*				*38229*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*50,78*		*75188*				
		Смет ная ст оимост ь				*1015036*				
7	11-120101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	6937,92	595,86	34,26	4134046	237717	1584945	0,40	2796
		м2 утепляемого покрытия		337,98	7,62	2344878	52858	56,4	0,01	58
		Накладные расходы -		*228,45*		*1584945*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 56,4%		*194,92*				*1352323*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*33,53*				*232622*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*65,94*		*457519*				
		Смет ная ст оимост ь				*6176511*				
8	21-110101-0110 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные повышенной жесткости марки ППЖ-200 ГОСТ 9573-2012	928,987488	40258,14	--	37399308	--	1585731	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1706,95*		*1585731*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*1706,95*				*1585731*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3357,21*		*3118803*				
		Смет ная ст оимост ь				*42103842*				
9	11-120101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм/толщ.30мм. Устройство	6937,92	547,61	71,04	3799297	492897	909409	0,24	1686
		м2 стяжки		167,01	16,45	1158678	114160	56,4	0,02	135
		Накладные расходы -		*131,08*		*909409*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 56,4%		*103,47*				*717881*		

				строителей	машинистов	строителей	машинистов	%	на един.	всего
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*27,61*				*191528*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*54,30*		*376697*				
		Смет ная ст оимост ь				*5085403*				
10	11-120101-1702 РСНБ РК 2015 к=15	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701	6937,92	242,72	15,62	1683975	108367	124813	0,01	94
		м2 стяжки		9,28	3,82	64371	26480	56,4	--	31
		Накладные расходы -		*17,99*		*124813*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 56,4%		*7,39*				*51240*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*10,60*				*73573*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20,86*		*144703*				
		Смет ная ст оимост ь				*1953491*				
11	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	7,9092288	9979,26	896,74	78928	7093	41018	11,60	92
		т		9052,52	368,62	71598	2915	48,5	0,38	3
		Накладные расходы -		*5186,11*		*41018*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4569,25*				*36139*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*616,86*				*4879*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1213,23*		*9596*				
		Смет ная ст оимост ь				*129542*				
12	21-050301-2707 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм ГОСТ 10922-2012	7,9092288	196245,13	--	1552148	--	65811	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8320,79*		*65811*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*8320,79*				*65811*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16365,27*		*129437*				
		Смет ная ст оимост ь				*1747396*				
		УЗЕЛ 3								
13	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали/КОСТЫЛЬ,КАПЕЛЬНИК. Устройство	1253,928	2507,23	8,50	3143891	10663	673305	0,97	1219
		м2 покрытия		730,22	2,29	915637	2872	56,4	--	3
		Накладные расходы -		*536,96*		*673305*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 56,4%		*413,13*				*518039*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*123,82*				*155266*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*243,54*		*305376*				
		Смет ная ст оимост ь				*4122571*				
14	11-120101-0403 РСНБ РК 2015	Примыкания рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой более 600 мм. Устройство с двумя фартуками	1677,6	2858,70	40,59	4795762	68085	652203	0,55	929
		м примыканий		448,48	6,63	752369	11116	56,4	0,01	12
		Накладные расходы -		*388,77*		*652203*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 56,4%		*256,68*				*430606*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*132,09*				*221598*		

				строителей	машинистов	строителей	машинистов	%	на един.	всего
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*259,80*		*435837*				
		Смет ная ст оимост ь				*5883803*				
15	11-120101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 5-30мм. Устройство	663,36	547,61	71,04	363265	47128	86952	0,24	161
		м2 стяжки		167,01	16,45	110786	10915	56,4	0,02	13
		Накладные расходы -		*131,08*		*86952*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 56,4%		*103,47*				*68639*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*27,61*				*18313*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*54,30*		*36017*				
		Смет ная ст оимост ь				*486234*				
16	11-120101-1702 РСНБ РК 2015 к=16,5	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701	663,36	266,99	17,18	177112	11398	13127	0,01	10
		м2 стяжки		10,21	4,20	6770	2785	56,4	--	3
		Накладные расходы -		*19,79*		*13127*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 56,4%		*8,12*				*5389*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*11,66*				*7738*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*22,94*		*15219*				
		Смет ная ст оимост ь				*205458*				
		ЛЮК Л-1								
17	11-090601-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж	5,37216	66145,32	3151,65	355343	16931	229422	82,10	441
		т конструкций		61677,63	1176,61	331342	6321	60,9	1,22	7
		Накладные расходы -		*42705,79*		*229422*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 60,9%		*38278,23*				*205637*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*4427,56*				*23786*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8708,09*		*46781*				
		Смет ная ст оимост ь				*631547*				
18	21-060405-0501 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Стоимость люка	5,37216	269946,29	--	1450195	--	61488	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*11445,72*		*61488*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*11445,72*				*61488*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*22511,36*		*120935*				
		Смет ная ст оимост ь				*1632618*				
19	11-090304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	4,93056	49966,07	18355,66	246361	90504	101485	28,90	142
		т конструкций		23944,52	5141,19	118060	25349	60,9	5,25	26
		Накладные расходы -		*20582,80*		*101485*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 60,9%		*17713,20*				*87336*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*2869,60*				*14149*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5643,91*		*27828*				

				строителей	машинистов	строителей	машинистов	%	на един.	всего
		Смет ная ст оимост ь				*375673*				
20	21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	4,93056	299949,74	--	1478920	--	62706	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*12717,87*		*62706*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*12717,87*				*62706*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*25013,41*		*123330*				
		Смет ная ст оимост ь				*1664956*				
21	11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	142,98624	599,98	0,68	85789	97	44841	0,65	92
		м2 окрашиваемой поверхности		504,13	0,33	72084	47	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*313,61*		*44841*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 54,8%		*276,44*				*39528*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*37,16*				*5313*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*73,09*		*10450*				
		Смет ная ст оимост ь				*141081*				
		ЛЮК Л-2								
22	11-090601-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж	1,21488	66145,32	3151,65	80359	3829	51882	82,10	100
		т конструкций		61677,63	1176,61	74931	1429	60,9	1,22	1
		Накладные расходы -		*42705,79*		*51882*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 60,9%		*38278,23*				*46503*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*4427,56*				*5379*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8708,09*		*10579*				
		Смет ная ст оимост ь				*142821*				
23	21-060405-0501 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Стоимость люка	1,21488	269946,29	--	327952	--	13905	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*11445,72*		*13905*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*11445,72*				*13905*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*22511,36*		*27349*				
		Смет ная ст оимост ь				*369206*				
24	11-090304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	0,20772	49966,07	18355,66	10379	3813	4275	28,90	6
		т конструкций		23944,52	5141,19	4974	1068	60,9	5,25	1
		Накладные расходы -		*20582,80*		*4275*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 60,9%		*17713,20*				*3679*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*2869,60*				*596*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5643,91*		*1172*				

				строителей	машинистов	строителей	машинистов	%	на един.	всего
		Смет ная ст оимост ь				*15827*				
25	21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	0,20772	299949,74	--	62306	--	2642	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*12717,87*		*2642*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*12717,87*				*2642*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*25013,41*		*5196*				
		Смет ная ст оимост ь				*70144*				
26	11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	6,02388	599,98	0,68	3614	4	1889	0,65	4
		м2 окрашиваемой поверхности		504,13	0,33	3037	2	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*313,61*		*1889*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 54,8%		*276,44*				*1665*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*37,16*				*224*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*73,09*		*440*				
		Смет ная ст оимост ь				*5943*				
		ПАРАПЕТ								
27	11-080301-0103 РСНБ РК 2015	Каркасы и фахверки при высоте этажа до 4 м. Заполнение	283,92	3846,56	1377,83	1092116	391193	435666	3,07	872
		м3 кладки		2267,44	322,30	643772	91509	50,8	0,38	108
		Накладные расходы -		*1534,47*		*435666*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 50,8%		*1315,59*				*373522*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*218,88*				*62143*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*430,48*		*122223*				
		Смет ная ст оимост ь				*1650004*				
28	21-030301-0122 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Блоки стеновые из газобетона автоклавного твердения В3,5, D700 ГОСТ 31360-2007	261,2064	15284,94	--	3992524	--	169283	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*648,08*		*169283*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*648,08*				*169283*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1274,64*		*332945*				
		Смет ная ст оимост ь				*4494752*				
29	22-050110-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Смеси сухие - кладочный клей для газо и пеноблоков СТ РК 1168-2006	12776,4	29,90	--	382014	--	16197	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1,27*		*16197*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*1,27*				*16197*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,49*		*31857*				

				строителей	машинистов	строителей	машинистов	%	на един.	всего
		Смет ная ст оимост ь				*430068*				
30	11-060501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	39,312	28965,91	3824,50	1138708	150349	224757	10,40	409
		м3		8017,26	862,16	315174	33893	48,5	1,01	40
		Накладные расходы -		*5717,27*		*224757*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4306,52*				*169298*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*1410,75*				*55459*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2774,65*		*109077*				
		Смет ная ст оимост ь				*1472542*				
31	21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	1,28256	165024,85	--	211654	--	8974	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6997,05*		*8974*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*6997,05*				*8974*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13761,75*		*17650*				
		Смет ная ст оимост ь				*238278*				
32	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	3,89088	147151,79	--	572550	--	24276	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6239,24*		*24276*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*6239,24*				*24276*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12271,28*		*47746*				
		Смет ная ст оимост ь				*644572*				
33	11-060701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство	46,92	25451,58	3013,24	1194188	141381	219820	8,25	387
		м3		6516,59	615,74	305759	28891	48,5	0,72	34
		Накладные расходы -		*4685,00*		*219820*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%		*3459,18*				*162305*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*1225,82*				*57515*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2410,93*		*113121*				
		Смет ная ст оимост ь				*1527129*				
34	21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	1,624896	165024,85	--	268148	--	11369	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6997,05*		*11369*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*6997,05*				*11369*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13761,75*		*22361*				
		Смет ная ст оимост ь				*301879*				

				строителей	машинистов	строителей	машинистов	%	на един.	всего
35	21-050301-0303 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	3,859128	160926,34	--	621035	--	26332	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6823,28*		*26332*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*6823,28*				*26332*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13419,97*		*51789*				
		Смет ная ст оимост ь				*699156*				
36	11-150201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	937,44	873,86	24,30	819188	22778	321901	0,61	573
		м2 оштукатуриваемой поверхности		518,23	18,03	485811	16902	54,8	0,02	22
		Накладные расходы -		*343,38*		*321901*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 54,8%		*293,87*				*275487*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*49,51*				*46414*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*97,38*		*91287*				
		Смет ная ст оимост ь				*1232376*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге			72313288	1831008			10242
			Тенге			7970199	433329			501
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			68301474				
		Материалы -	Тенге			14145268				
		Всего заработная плата -	Тенге				7840055			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			41006858				
		Местные материалы -	Тенге			3992524				
		Накладные расходы -	Тенге			7390257				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					4311469		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					3078788		
		Сметная прибыль -	Тенге			6055338				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			81747070				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							10019
		Сметная заработная плата -	Тенге				7840055			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			4011814				
		Материалы -	Тенге			48058				
		Всего заработная плата -	Тенге				563474			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			3319373				
		Накладные расходы -	Тенге			527806				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					343156		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					184650		
		Сметная прибыль -	Тенге			363170				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			4902790				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							724
		Сметная заработная плата -	Тенге				563474			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге			86649860				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							10743

				строителей	машинистов	строителей	машинистов	%	на един.	всего
		Сметная заработная плата -	Тенге				8403528			
		ПРОЕМЫ								
		ОКНА								
37	11-100501-0103 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	399,84	3000,47	116,29	1199710	46497	314426	1,30	521
		м2 проемов		1004,47	52,97	401627	21178	59,8	0,07	26
		Накладные расходы -		*786,38*		*314426*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 59,8%		*632,35*				*252838*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*154,03*				*61588*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*302,95*		*121131*				
		Смет ная ст оимост ь				*1635267*				
38	11-100501-0106 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	4606,56	1901,04	113,34	8757236	522114	2332989	0,82	3761
		м2 проемов		629,43	53,72	2899515	247458	59,8	0,07	308
		Накладные расходы -		*506,45*		*2332989*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 59,8%		*408,52*				*1881890*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*97,93*				*451099*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*192,60*		*887218*				
		Смет ная ст оимост ь				*11977443*				
39	21-090201-0303 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99/ОК-2,ОК-3,ОК-5	3648,96	22106,15	--	80664457	--	3420173	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*937,30*		*3420173*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*937,30*				*3420173*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1843,48*		*6726770*				
		Смет ная ст оимост ь				*90811400*				
40	21-090201-0302 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99/ОК-3	957,6	20450,69	--	19583581	--	830344	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*867,11*		*830344*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*867,11*				*830344*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1705,42*		*1633114*				
		Смет ная ст оимост ь				*22047039*				

				строителей	машинистов	строителей	машинистов	%	на един.	всего
41	21-090201-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99/ОК-1,ОК-4	399,84	18079,19	--	7228783	--	306500	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*766,56*		*306500*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*766,56*				*306500*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1507,66*		*602823*				
		Смет ная ст оимост ь				*8138106*				
42	11-100501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	3919,44	758,15	3,25	2971529	12741	518769	0,21	831
		п/м		159,19	1,57	623935	6164	59,8	--	7
		Накладные расходы -		*132,36*		*518769*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 59,8%		*96,14*				*376799*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*36,22*				*141969*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*71,24*		*279224*				
		Смет ная ст оимост ь				*3769521*				
43	21-090205-0104 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 300 мм ГОСТ 23166-99	910,56	972,05	--	885110	--	37529	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*41,21*		*37529*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*41,21*				*37529*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*81,06*		*73811*				
		Смет ная ст оимост ь				*996450*				
44	21-090205-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 200 мм ГОСТ 23166-99	3008,88	648,69	--	1951830	--	82758	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*27,50*		*82758*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*27,50*				*82758*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*54,10*		*162767*				
		Смет ная ст оимост ь				*2197355*				
45	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали./сливы. Устройство	952,56	2507,23	8,50	2388291	8101	511483	0,97	926
		м2 покрытия		730,22	2,29	695574	2181	56,4	--	3
		Накладные расходы -		*536,96*		*511483*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 56,4%		*413,13*				*393534*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*123,82*				*117949*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*243,54*		*231982*				

				строителей	машинистов	строителей	машинистов	%	на един.	всего
		Смет ная ст оимост ь				*3131756*				
		ВИТРАЖИ								
46	11-090403-0203 РСНБ РК 2015	Витражи из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж	1862,784	4666,32	309,28	8692345	576129	5696031	4,98	9277
		м2		4353,22	151,91	8109103	282980	60,9	0,20	364
		Накладные расходы -		*3057,81*		*5696031*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 60,9%		*2743,62*				*5110779*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*314,18*				*585252*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*617,93*		*1151070*				
		Смет ная ст оимост ь				*15539446*				
47	21-090201-0503 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99/ОК-6	1862,784	20965,79	--	39054738	--	1655921	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*888,95*		*1655921*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*888,95*				*1655921*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1748,38*		*3256853*				
		Смет ная ст оимост ь				*43967512*				
48	11-100501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	1085,28	758,15	3,25	822807	3528	143645	0,21	230
		п/м		159,19	1,57	172766	1707	59,8	--	2
		Накладные расходы -		*132,36*		*143645*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 59,8%		*96,14*				*104335*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*36,22*				*39311*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*71,24*		*77316*				
		Смет ная ст оимост ь				*1043768*				
49	21-090205-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 200 мм ГОСТ 23166-99	1085,28	648,69	--	704010	--	29850	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*27,50*		*29850*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*27,50*				*29850*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*54,10*		*58709*				
		Смет ная ст оимост ь				*792569*				
50	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали./сливы. Устройство	267,12	2507,23	8,50	669732	2272	143432	0,97	260
		м2 покрытия		730,22	2,29	195055	612	56,4	--	1
		Накладные расходы -		*536,96*		*143432*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 56,4%		*413,13*				*110356*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*123,82*				*33076*		

				строителей	машинистов	строителей	машинистов	%	на един.	всего
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*243,54*		*65053*				
		Смет ная ст оимост ь				*878217*				
		БАЛКОННЫЕ СЕКЦИИ								
51	11-090403-0203 РСНБ РК 2015	Балконные секции. Монтаж	2635,2	4666,32	309,28	12296684	815025	8057929	4,98	13123
		м2		4353,22	151,91	11471598	400320	60,9	0,20	515
		Накладные расходы -		*3057,81*		*8057929*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 60,9%		*2743,62*				*7229998*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*314,18*				*827931*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*617,93*		*1628369*				
		Смет ная ст оимост ь				*21982982*				
52	21-090201-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99	907,2	20303,81	--	18419616	--	780992	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*860,88*		*780992*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*860,88*				*780992*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1693,18*		*1536049*				
		Смет ная ст оимост ь				*20736656*				
53	21-090203-0108 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм БПД2 25-8, остекленная однокамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99, ГОСТ 30674-99	1728	26644,13	--	46041057	--	1952141	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1129,71*		*1952141*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*1129,71*				*1952141*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2221,91*		*3839456*				
		Смет ная ст оимост ь				*51832654*				
54	11-100501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	820,8	758,15	3,25	622291	2668	108639	0,21	174
		п/м		159,19	1,57	130663	1291	59,8	--	2
		Накладные расходы -		*132,36*		*108639*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 59,8%		*96,14*				*78908*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*36,22*				*29731*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*71,24*		*58474*				
		Смет ная ст оимост ь				*789405*				
55	21-090205-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 200 мм ГОСТ 23166-99	820,8	648,69	--	532445	--	22576	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*27,50*		*22576*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*27,50*				*22576*		

				строителей	машинистов	строителей	машинистов	%	на един.	всего
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*54,10*		*44402*				
		Смет ная ст оимост ь				*599422*				
		ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ РЕШЕТКА МР-1								
56	11-090601-0102 РСНБ РК 2015	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	1,547136	40289,86	2355,00	62334	3644	37319	46,60	72
		т конструкций		35008,25	297,67	54163	461	60,9	0,31	--
		Накладные расходы -		*24121,25*		*37319*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 60,9%		*21501,30*				*33265*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*2619,95*				*4053*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5152,89*		*7972*				
		Смет ная ст оимост ь				*107625*				
57	21-060405-0701 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб	1,547136	403945,86	--	624959	--	26498	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*17127,30*		*26498*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*17127,30*				*26498*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*33685,85*		*52117*				
		Смет ная ст оимост ь				*703574*				
58	11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	44,866944	599,98	0,68	26919	30	14071	0,65	29
		м2 окрашиваемой поверхности		504,13	0,33	22619	15	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*313,61*		*14071*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 54,8%		*276,44*				*12403*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*37,16*				*1667*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*73,09*		*3279*				
		Смет ная ст оимост ь				*44269*				
		ЛЮК								
59	11-100107-0105 РСНБ РК 2015	Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков	31,2	2576,05	327,94	80373	10232	22867	1,23	38
		м2 проемов		916,25	84,31	28587	2631	59,8	0,10	3
		Накладные расходы -		*732,93*		*22867*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 59,8%		*598,34*				*18668*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*134,59*				*4199*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*264,72*		*8259*				
		Смет ная ст оимост ь				*111500*				
60	21-090102-0305 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П; ДЛ 13-10П СТ РК 943-92	31,2	31527,90	--	983670	--	41708	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1336,78*		*41708*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*1336,78*				*41708*		

				строителей	машинистов	строителей	машинистов	%	на един.	всего
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2629,17*		*82030*				
		Смет ная ст оимост ь				*1107408*				
		ДВЕРИ								
61	11-100107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков	5967,36	1174,18	51,72	7006784	308604	3175058	0,98	5820
		м2 проемов		751,85	21,84	4486554	130350	59,8	0,03	151
		Накладные расходы -		*532,07*		*3175058*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 59,8%		*462,67*				*2760908*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*69,40*				*414150*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*136,50*		*814547*				
		Смет ная ст оимост ь				*10996390*				
62	21-090102-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92	1869,84	8707,42	--	16281482	--	690335	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*369,19*		*690335*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*369,19*				*690335*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*726,13*		*1357745*				
		Смет ная ст оимост ь				*18329562*				
63	21-090102-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92	1209,6	9059,22	--	10958033	--	464621	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*384,11*		*464621*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*384,11*				*464621*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*755,47*		*913812*				
		Смет ная ст оимост ь				*12336466*				
64	21-090102-0111 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-9П; ДО 21-10П внутренние СТ РК 943-92	1512	9424,66	--	14250086	--	604204	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*399,61*		*604204*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*399,61*				*604204*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*785,94*		*1188343*				
		Смет ная ст оимост ь				*16042633*				
65	21-090102-0114 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 21-13П внутренние СТ РК 943-92	1375,92	10233,73	--	14080794	--	597026	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*433,91*		*597026*				

				строителей	машинистов	строителей	машинистов	%	на един.	всего
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*433,91*				*597026*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*853,41*		*1174226*				
		Смет ная ст оимост ь				*15852045*				
66	21-090404-0201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	7392	428,37	--	3166511	--	134260	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*18,16*		*134260*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*18,16*				*134260*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*35,72*		*264062*				
		Смет ная ст оимост ь				*3564833*				
67	11-100107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	207,36	1822,91	333,93	377999	69243	121616	0,90	186
		м2 проемов		727,77	89,11	150910	18478	59,8	0,10	21
		Накладные расходы -		*586,50*		*121616*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 59,8%		*488,49*				*101294*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*98,00*				*20322*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*192,75*		*39969*				
		Смет ная ст оимост ь				*539584*				
68	21-090102-0301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Блоки дверные служебные с однопольными трудновозгораемыми полотнами ДС 16-9ГТП; ДС 19-9ГТП СТ РК 943-92	207,36	31523,45	--	6536703	--	277156	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1336,59*		*277156*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*1336,59*				*277156*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2628,80*		*545109*				
		Смет ная ст оимост ь				*7358968*				
		МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ Д-2,3,4								
69	11-090601-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж	39,84	66145,32	3151,65	2635230	125562	1701399	82,10	3271
		т конструкций		61677,63	1176,61	2457237	46876	60,9	1,22	49
		Накладные расходы -		*42705,79*		*1701399*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 60,9%		*38278,23*				*1525005*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*4427,56*				*176394*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8708,09*		*346930*				
		Смет ная ст оимост ь				*4683559*				
70	21-090402-0204 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Блоки дверные стальные наружные двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	65,52	27078,61	--	1774191	--	75226	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1148,13*		*75226*				

				строителей	машинистов	строителей	машинистов	%	на един.	всего
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*1148,13*				*75226*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2258,14*		*147953*				
		Смет ная ст оимост ь				*1997370*				
71	21-090402-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Блоки дверные стальные внутренние утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003**	1425,312	29808,64	--	42486612	--	1801432	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1263,89*		*1801432*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*1263,89*				*1801432*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2485,80*		*3543044*				
		Смет ная ст оимост ь				*47831088*				
72	21-090404-0305 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7 ГОСТ 5089-2011**	672	5039,72	--	3386692	--	143596	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*213,68*		*143596*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*213,68*				*143596*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*420,27*		*282423*				
		Смет ная ст оимост ь				*3812711*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 19	**Тенге**			378205623	2506389			38519
			Тенге			31899904	1162701			1452
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			303080066				
	Материалы -		Тенге			14129836				
	Всего заработная плата -		Тенге				10239869			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			278156395				
		Накладные расходы -	Тенге			19200826				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					6091934		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					13108892		
		Сметная прибыль -	Тенге			25782471				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			348063363				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							13300
		Сметная заработная плата -	Тенге				10239869			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			75125557				
	Материалы -		Тенге			74133				
	Всего заработная плата -		Тенге				22822737			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			51438965				
		Накладные расходы -	Тенге			17673690				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					13899047		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					3774643		
		Сметная прибыль -	Тенге			7423940				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			100223187				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							26671
		Сметная заработная плата -	Тенге				22822737			

				строителей	машинистов	строителей	машинистов	%	на един.	всего
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге			448286550				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							39971
		Сметная заработная плата -	Тенге				33062606			
		ОГРАЖДЕНИЕ ЛЕСТНИЦ(АС-13)								
73	11-070519-0101 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические с поручнями из твердолиственных пород. Установка	1189,44	2884,16	59,99	3430537	71352	1334678	1,74	2070
		м ограждения		1521,00	23,52	1809143	27977	62,1	0,03	34
		Накладные расходы -		*1122,11*		*1334678*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 62,1%		*959,15*				*1140851*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*162,96*				*193827*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*320,50*		*381217*				
		Смет ная ст оимост ь				*5146432*				
74	11-150404-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поручень. Покрытие масляными или спиртовыми лаками по окрашиваемой или огрунтованной поверхности за 2 раза	64,22976	617,92	0,50	39689	32	6266	0,15	9
		м2 окрашиваемой поверхности или покрытия		124,68	0,24	8008	16	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*97,56*		*6266*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 54,8%		*68,46*				*4397*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*29,10*				*1869*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*57,24*		*3676*				
		Смет ная ст оимост ь				*49632*				
75	21-130814-1901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Сварная решетка ограждения	14,86584	304464,90	--	4526126	--	191908	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*12909,31*		*191908*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*12909,31*				*191908*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*25389,94*		*377443*				
		Смет ная ст оимост ь				*5095477*				
76	11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	341,91432	599,98	0,68	205141	232	107226	0,65	221
		м2 окрашиваемой поверхности		504,13	0,33	172370	113	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*313,61*		*107226*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 54,8%		*276,44*				*94520*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*37,16*				*12706*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*73,09*		*24989*				
		Смет ная ст оимост ь				*337357*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 20	Тенге			8201493	71616			2300
			Тенге			1989521	28105			34
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			8201493				
	Материалы -		Тенге			1614230				

				строителей	машинистов	строителей	машинистов	%	на един.	всего
	Всего заработная плата -		Тенге				2017626			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			4526126				
		Накладные расходы -	Тенге			1640078				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					1239769		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					400309		
		Сметная прибыль -	Тенге			787326				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			10628897				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2334
		Сметная заработная плата -	Тенге				2017626			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	Тенге			10628897				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2334
		Сметная заработная плата -	Тенге				2017626			
		ПОЛЫ								
		ПОЛЫ НА ОТМ.-2,100								
77	11-110101-2702 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток керамогранита на цементном растворе. Устройство	351,6	4683,14	49,85	1646593	17526	257273	1,06	373
		м2 покрытия		817,14	22,71	287308	7984	60,9	0,03	10
		Накладные расходы -		*731,72*		*257273*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*511,47*				*179832*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*220,25*				*77440*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*433,19*		*152309*				
		Сметная стоимость				*2056175*				
78	11-110101-3905 РСНБ РК 2015	Плинтуса керамогранитные. Устройство	396	2522,34	8,11	998846	3211	88741	0,23	91
		м		181,67	2,86	71943	1133	60,9	--	1
		Накладные расходы -		*224,09*		*88741*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*112,38*				*44503*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*111,71*				*44238*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*219,71*		*87007*				
		Сметная стоимость				*1174594*				
79	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	580,116	18696,56	6,26	10846173	3634	1429777	3,66	2123
		м3 подстилающего слоя		2633,66	--	1527830	--	60,9	--	--
		Накладные расходы -		*2464,64*		*1429777*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*1603,90*				*930448*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*860,74*				*499329*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1692,90*		*982076*				
		Сметная стоимость				*13258026*				
		ПОЛЫ 1 ЭТАЖА								
		КВАРТИРА К-1 - 4шт								
80	11-110101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство/ПОКРЫТИЕ ЛИНОЛЕУМ	2608,8	223,88	20,08	584048	52396	378273	0,26	673
		м2 изолируемой поверхности		203,79	9,66	531652	25212	60,9	0,01	30

				строителей	машинистов	строителей	машинистов	%	на един.	всего
		Накладные расходы -		*145,00*		*378273*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 60,9%		*129,99*				*339130*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*15,00*				*39143*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*29,51*		*76986*				
		Смет ная ст оимост ь				*1039306*				
81	21-110401-0403 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Плиты из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012	107,48256	24392,24	--	2621740	--	111162	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1034,23*		*111162*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*1034,23*				*111162*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2034,12*		*218632*				
		Смет ная ст оимост ь				*2951534*				
82	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство/ТОЛЩ.40мм	2608,8	595,16	19,20	1552660	50077	494304	0,36	929
		м2 стяжки		249,18	9,54	650057	24890	60,9	0,01	33
		Накладные расходы -		*189,48*		*494304*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 60,9%		*157,56*				*411043*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*31,92*				*83261*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*62,77*		*163757*				
		Смет ная ст оимост ь				*2210721*				
83	11-110101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	2608,8	351,25	13,12	916345	34239	69706	0,02	46
		м2 стяжки		12,32	6,31	32138	16463	60,9	0,01	22
		Накладные расходы -		*26,72*		*69706*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 60,9%		*11,35*				*29598*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*15,37*				*40108*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*30,24*		*78884*				
		Смет ная ст оимост ь				*1064935*				
84	11-110101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	2608,8	2863,58	13,91	7470519	36285	791378	0,38	997
		м2 покрытия		279,72	6,87	729732	17923	60,9	0,01	22
		Накладные расходы -		*303,35*		*791378*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 60,9%		*174,53*				*455322*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*128,82*				*336056*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*253,35*		*660952*				
		Смет ная ст оимост ь				*8922848*				
85	11-110101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2	2791,416	279,43	0,54	780005	1498	170660	0,09	251
		м плинтусов		77,39	0,25	216024	710	60,9	--	1
		Накладные расходы -		*61,14*		*170660*				

				строителей	машинистов	строителей	машинистов	%	на един.	всего
		в т .ч. накладные первого уровня - 60,9%		*47,28*				*131991*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*13,85*				*38669*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27,25*		*76053*				
		Смет ная ст оимост ь				*1026718*				
86	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство/ПОКРЫТИЕ - КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА	243,36	595,16	19,20	144839	4671	46111	0,36	87
		м2 стяжки		249,18	9,54	60640	2322	60,9	0,01	3
		Накладные расходы -		*189,48*		*46111*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 60,9%		*157,56*				*38344*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*31,92*				*7767*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*62,77*		*15276*				
		Смет ная ст оимост ь				*206226*				
87	11-110101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	243,36	1037,56	61,81	252500	15041	75723	0,42	101
		м2 изолируемой поверхности		412,92	7,93	100488	1931	60,9	0,01	2
		Накладные расходы -		*311,16*		*75723*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 60,9%		*256,30*				*62373*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*54,86*				*13351*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*107,90*		*26258*				
		Смет ная ст оимост ь				*354481*				
88	11-110101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	243,36	679,16	30,29	165281	7372	46197	0,25	61
		м2 изолируемой поверхности		249,14	4,53	60631	1102	60,9	0,01	1
		Накладные расходы -		*189,83*		*46197*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 60,9%		*154,48*				*37595*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*35,35*				*8602*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*69,52*		*16918*				
		Смет ная ст оимост ь				*228396*				
89	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	243,36	595,16	19,20	144839	4671	46111	0,36	87
		м2 стяжки		249,18	9,54	60640	2322	60,9	0,01	3
		Накладные расходы -		*189,48*		*46111*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 60,9%		*157,56*				*38344*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*31,92*				*7767*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*62,77*		*15276*				
		Смет ная ст оимост ь				*206226*				
90	11-110101-2702 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных на цементном растворе. Устройство	243,36	2676,84	49,85	651437	12131	157370	1,06	258
		м2 покрытия		817,14	22,71	198860	5526	60,9	0,03	7
		Накладные расходы -		*646,65*		*157370*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 60,9%		*511,47*				*124471*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*135,18*				*32898*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*265,88*		*64705*				
		Смет ная ст оимост ь				*873511*				

				строителей	машинистов	строителей	машинистов	%	на един.	всего
91	11-110101-2702 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных на цементном растворе/КЕРМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА. Устройство	98,4	2676,84	49,85	263401	4905	63631	1,06	104
		м2 покрытия		817,14	22,71	80407	2234	60,9	0,03	3
		Накладные расходы -		*646,65*		*63631*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 60,9%		*511,47*				*50329*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*135,18*				*13302*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*265,88*		*26163*				
		Смет ная ст оимост ь				*353194*				
92	11-110101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	103,32	448,31	1,07	46319	111	14979	0,24	24
		м плинтусов		197,92	0,51	20449	53	60,9	--	--
		Накладные расходы -		*144,98*		*14979*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 60,9%		*120,85*				*12486*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*24,13*				*2493*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*47,46*		*4904*				
		Смет ная ст оимост ь				*66202*				
		КВАРТИРА К-2 - 2шт								
93	11-110101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство/ПОКРЫТИЕ ЛИНОЛЕУМ	783,12	223,88	20,08	175322	15729	113551	0,26	202
		м2 изолируемой поверхности		203,79	9,66	159593	7568	60,9	0,01	9
		Накладные расходы -		*145,00*		*113551*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 60,9%		*129,99*				*101801*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*15,00*				*11750*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*29,51*		*23110*				
		Смет ная ст оимост ь				*311983*				
94	21-110401-0403 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Плиты из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012	32,264544	24392,24	--	787005	--	33369	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1034,23*		*33369*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*1034,23*				*33369*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2034,12*		*65630*				
		Смет ная ст оимост ь				*886004*				
95	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство/ТОЛЩ.40мм	783,12	595,16	19,20	466084	15032	148382	0,36	279
		м2 стяжки		249,18	9,54	195137	7472	60,9	0,01	10
		Накладные расходы -		*189,48*		*148382*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 60,9%		*157,56*				*123389*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*31,92*				*24994*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*62,77*		*49157*				
		Смет ная ст оимост ь				*663623*				

				строителей	машинистов	строителей	машинистов	%	на един.	всего
96	11-110101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	783,12	351,25	13,12	275072	10278	20925	0,02	14
		м2 стяжки		12,32	6,31	9647	4942	60,9	0,01	7
		Накладные расходы -		*26,72*		*20925*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 60,9%		*11,35*				*8885*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*15,37*				*12040*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*30,24*		*23680*				
		Смет ная ст оимост ь				*319676*				
97	11-110101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	783,12	2863,58	13,91	2242530	10892	237559	0,38	299
		м2 покрытия		279,72	6,87	219054	5380	60,9	0,01	7
		Накладные расходы -		*303,35*		*237559*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 60,9%		*174,53*				*136680*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*128,82*				*100879*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*253,35*		*198407*				
		Смет ная ст оимост ь				*2678496*				
98	11-110101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2	837,9384	279,43	0,54	234145	450	51229	0,09	75
		м плинтусов		77,39	0,25	64847	213	60,9	--	--
		Накладные расходы -		*61,14*		*51229*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 60,9%		*47,28*				*39622*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*13,85*				*11608*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27,25*		*22830*				
		Смет ная ст оимост ь				*308204*				
99	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство/ПОКРЫТИЕ - КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА	87,6	595,16	19,20	52136	1682	16598	0,36	31
		м2 стяжки		249,18	9,54	21828	836	60,9	0,01	1
		Накладные расходы -		*189,48*		*16598*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 60,9%		*157,56*				*13802*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*31,92*				*2796*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*62,77*		*5499*				
		Смет ная ст оимост ь				*74233*				
100	11-110101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	87,6	1037,56	61,81	90890	5414	27257	0,42	36
		м2 изолируемой поверхности		412,92	7,93	36172	695	60,9	0,01	1
		Накладные расходы -		*311,16*		*27257*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 60,9%		*256,30*				*22452*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*54,86*				*4806*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*107,90*		*9452*				
		Смет ная ст оимост ь				*127599*				

				строителей	машинистов	строителей	машинистов	%	на един.	всего
101	11-110101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	87,6	679,16	30,29	59495	2654	16629	0,25	22
		м2 изолируемой поверхности		249,14	4,53	21825	397	60,9	0,01	--
		Накладные расходы -		*189,83*		*16629*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 60,9%		*154,48*				*13533*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*35,35*				*3096*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*69,52*		*6090*				
		Смет ная ст оимост ь				*82214*				
102	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	87,6	595,16	19,20	52136	1682	16598	0,36	31
		м2 стяжки		249,18	9,54	21828	836	60,9	0,01	1
		Накладные расходы -		*189,48*		*16598*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 60,9%		*157,56*				*13802*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*31,92*				*2796*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*62,77*		*5499*				
		Смет ная ст оимост ь				*74233*				
103	11-110101-2702 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных на цементном растворе. Устройство	87,6	2676,84	49,85	234492	4367	56647	1,06	93
		м2 покрытия		817,14	22,71	71582	1989	60,9	0,03	3
		Накладные расходы -		*646,65*		*56647*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 60,9%		*511,47*				*44805*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*135,18*				*11842*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*265,88*		*23291*				
		Смет ная ст оимост ь				*314430*				
104	11-110101-2702 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных на цементном растворе/КЕРМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА. Устройство	53,04	2676,84	49,85	141980	2644	34298	1,06	56
		м2 покрытия		817,14	22,71	43341	1204	60,9	0,03	2
		Накладные расходы -		*646,65*		*34298*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 60,9%		*511,47*				*27128*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*135,18*				*7170*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*265,88*		*14102*				
		Смет ная ст оимост ь				*190381*				
105	11-110101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	55,692	448,31	1,07	24967	60	8074	0,24	13
		м плинтусов		197,92	0,51	11023	28	60,9	--	--
		Накладные расходы -		*144,98*		*8074*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 60,9%		*120,85*				*6730*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*24,13*				*1344*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*47,46*		*2643*				
		Смет ная ст оимост ь				*35684*				
		КВАРТИРА К-3 - 2шт								
106	11-110101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство/ПОКРЫТИЕ ЛИНОЛЕУМ	1705,44	223,88	20,08	381807	34253	247287	0,26	440

				строителей	машинистов	строителей	машинистов	%	на един.	всего
		м2 изолируемой поверхности		203,79	9,66	347554	16482	60,9	0,01	20
		Накладные расходы -		*145,00*		*247287*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 60,9%		*129,99*				*221698*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*15,00*				*25589*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*29,51*		*50328*				
		Смет ная ст оимост ь				*679421*				
107	21-110401-0403 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Плиты из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012	70,264128	24392,24	--	1713899	--	72669	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1034,23*		*72669*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*1034,23*				*72669*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2034,12*		*142926*				
		Смет ная ст оимост ь				*1929494*				
108	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство/ТОЛЩ.40мм	1705,44	595,16	19,20	1015014	32737	323139	0,36	607
		м2 стяжки		249,18	9,54	424959	16271	60,9	0,01	22
		Накладные расходы -		*189,48*		*323139*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 60,9%		*157,56*				*268709*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*31,92*				*54430*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*62,77*		*107052*				
		Смет ная ст оимост ь				*1445206*				
109	11-110101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	1705,44	351,25	13,12	599038	22383	45568	0,02	30
		м2 стяжки		12,32	6,31	21009	10762	60,9	0,01	14
		Накладные расходы -		*26,72*		*45568*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 60,9%		*11,35*				*19349*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*15,37*				*26220*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*30,24*		*51569*				
		Смет ная ст оимост ь				*696175*				
110	11-110101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	1705,44	2863,58	13,91	4883671	23720	517344	0,38	651
		м2 покрытия		279,72	6,87	477045	11717	60,9	0,01	14
		Накладные расходы -		*303,35*		*517344*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 60,9%		*174,53*				*297656*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*128,82*				*219688*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*253,35*		*432081*				
		Смет ная ст оимост ь				*5833096*				
111	11-110101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2	1824,8208	279,43	0,54	509909	979	111565	0,09	164
		м плинтусов		77,39	0,25	141220	464	60,9	--	1

				строителей	машинистов	строителей	машинистов	%	на един.	всего
		Накладные расходы -		*61,14*		*111565*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 60,9%		*47,28*				*86286*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*13,85*				*25279*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27,25*		*49718*				
		Смет ная ст оимост ь				*671192*				
112	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство/ПОКРЫТИЕ - КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА	167,28	595,16	19,20	99559	3211	31695	0,36	60
		м2 стяжки		249,18	9,54	41683	1596	60,9	0,01	2
		Накладные расходы -		*189,48*		*31695*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 60,9%		*157,56*				*26357*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*31,92*				*5339*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*62,77*		*10500*				
		Смет ная ст оимост ь				*141755*				
113	11-110101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	167,28	1037,56	61,81	173562	10339	52051	0,42	70
		м2 изолируемой поверхности		412,92	7,93	69073	1327	60,9	0,01	2
		Накладные расходы -		*311,16*		*52051*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 60,9%		*256,30*				*42874*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*54,86*				*9177*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*107,90*		*18049*				
		Смет ная ст оимост ь				*243662*				
114	11-110101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	167,28	679,16	30,29	113610	5067	31755	0,25	42
		м2 изолируемой поверхности		249,14	4,53	41676	757	60,9	0,01	1
		Накладные расходы -		*189,83*		*31755*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 60,9%		*154,48*				*25842*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*35,35*				*5913*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*69,52*		*11629*				
		Смет ная ст оимост ь				*156994*				
115	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	167,28	595,16	19,20	99559	3211	31695	0,36	60
		м2 стяжки		249,18	9,54	41683	1596	60,9	0,01	2
		Накладные расходы -		*189,48*		*31695*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 60,9%		*157,56*				*26357*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*31,92*				*5339*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*62,77*		*10500*				
		Смет ная ст оимост ь				*141755*				
116	11-110101-2702 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных на цементном растворе. Устройство	167,28	2676,84	49,85	447782	8338	108172	1,06	177
		м2 покрытия		817,14	22,71	136692	3798	60,9	0,03	5
		Накладные расходы -		*646,65*		*108172*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 60,9%		*511,47*				*85559*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*135,18*				*22614*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*265,88*		*44476*				

				строителей	машинистов	строителей	машинистов	%	на един.	всего
		Смет ная ст оимост ь				*600431*				
117	11-110101-2702 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных на цементном растворе/КЕРМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА. Устройство	53,04	2676,84	49,85	141980	2644	34298	1,06	56
		м2 покрытия		817,14	22,71	43341	1204	60,9	0,03	2
		Накладные расходы -		*646,65*		*34298*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 60,9%		*511,47*				*27128*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*135,18*				*7170*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*265,88*		*14102*				
		Смет ная ст оимост ь				*190381*				
118	11-110101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	55,692	448,31	1,07	24967	60	8074	0,24	13
		м плинтусов		197,92	0,51	11023	28	60,9	--	--
		Накладные расходы -		*144,98*		*8074*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 60,9%		*120,85*				*6730*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*24,13*				*1344*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*47,46*		*2643*				
		Смет ная ст оимост ь				*35684*				
		ПОЛЫ 2-7 ЭТАЖЕЙ								
		КВАРТИРА К-1 - 4х6шт								
119	11-110101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство/ПОКРЫТИЕ ЛИНОЛЕУМ	15932,16	223,88	20,08	3566830	319989	2310144	0,26	4110
		м2 изолируемой поверхности		203,79	9,66	3246841	153973	60,9	0,01	185
		Накладные расходы -		*145,00*		*2310144*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 60,9%		*129,99*				*2071096*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*15,00*				*239048*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*29,51*		*470158*				
		Смет ная ст оимост ь				*6347132*				
120	21-110401-0403 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Плиты из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012	328,202496	24392,24	--	8005594	--	339437	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1034,23*		*339437*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*1034,23*				*339437*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2034,12*		*667602*				
		Смет ная ст оимост ь				*9012634*				
121	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство/ТОЛЩ.40мм	15932,16	595,16	19,20	9482222	305826	3018756	0,36	5672
		м2 стяжки		249,18	9,54	3969954	152007	60,9	0,01	202
		Накладные расходы -		*189,48*		*3018756*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 60,9%		*157,56*				*2510274*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*31,92*				*508482*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*62,77*		*1000078*				
		Смет ная ст оимост ь				*13501056*				

				строителей	машинистов	строителей	машинистов	%	на един.	всего
122	11-110101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	15932,16	351,25	13,12	5596196	209100	425698	0,02	280
		м2 стяжки		12,32	6,31	196267	100540	60,9	0,01	134
		Накладные расходы -		*26,72*		*425698*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 60,9%		*11,35*				*180756*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*15,37*				*244943*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*30,24*		*481752*				
		Смет ная ст оимост ь				*6503646*				
123	11-110101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	15932,16	2863,58	13,91	45623085	221594	4833010	0,38	6086
		м2 покрытия		279,72	6,87	4456536	109458	60,9	0,01	135
		Накладные расходы -		*303,35*		*4833010*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 60,9%		*174,53*				*2780690*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*128,82*				*2052320*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*253,35*		*4036488*				
		Смет ная ст оимост ь				*54492583*				
124	11-110101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2	17047,4112	279,43	0,54	4763553	9149	1042233	0,09	1533
		м плинтусов		77,39	0,25	1319276	4338	60,9	--	5
		Накладные расходы -		*61,14*		*1042233*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 60,9%		*47,28*				*806081*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*13,85*				*236152*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27,25*		*464463*				
		Смет ная ст оимост ь				*6270249*				
125	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство/ПОКРЫТИЕ - КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА	1514,88	595,16	19,20	901600	29079	287033	0,36	539
		м2 стяжки		249,18	9,54	377476	14453	60,9	0,01	19
		Накладные расходы -		*189,48*		*287033*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 60,9%		*157,56*				*238685*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*31,92*				*48348*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*62,77*		*95091*				
		Смет ная ст оимост ь				*1283723*				
126	11-110101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	1514,88	1037,56	61,81	1571772	93630	471367	0,42	630
		м2 изолируемой поверхности		412,92	7,93	625520	12019	60,9	0,01	15
		Накладные расходы -		*311,16*		*471367*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 60,9%		*256,30*				*388262*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*54,86*				*83105*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*107,90*		*163451*				
		Смет ная ст оимост ь				*2206590*				

				строителей	машинистов	строителей	машинистов	%	на един.	всего
127	11-110101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	1514,88	679,16	30,29	1028850	45890	287569	0,25	380
		м2 изолируемой поверхности		249,14	4,53	377417	6858	60,9	0,01	8
		Накладные расходы -		*189,83*		*287569*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 60,9%		*154,48*				*234023*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*35,35*				*53546*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*69,52*		*105314*				
		Смет ная ст оимост ь				*1421733*				
128	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	1514,88	595,16	19,20	901600	29079	287033	0,36	539
		м2 стяжки		249,18	9,54	377476	14453	60,9	0,01	19
		Накладные расходы -		*189,48*		*287033*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 60,9%		*157,56*				*238685*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*31,92*				*48348*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*62,77*		*95091*				
		Смет ная ст оимост ь				*1283723*				
129	11-110101-2702 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных на цементном растворе. Устройство	1514,88	2676,84	49,85	4055097	75511	979602	1,06	1606
		м2 покрытия		817,14	22,71	1237874	34398	60,9	0,03	45
		Накладные расходы -		*646,65*		*979602*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 60,9%		*511,47*				*774814*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*135,18*				*204788*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*265,88*		*402776*				
		Смет ная ст оимост ь				*5437475*				
130	11-110101-2702 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных на цементном растворе/КЕРМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА. Устройство	590,4	2676,84	49,85	1580409	29429	381784	1,06	626
		м2 покрытия		817,14	22,71	482441	13406	60,9	0,03	17
		Накладные расходы -		*646,65*		*381784*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 60,9%		*511,47*				*301971*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*135,18*				*79813*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*265,88*		*156975*				
		Смет ная ст оимост ь				*2119169*				
131	11-110101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	619,92	448,31	1,07	277915	665	89875	0,24	146
		м плинтусов		197,92	0,51	122697	315	60,9	--	--
		Накладные расходы -		*144,98*		*89875*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 60,9%		*120,85*				*74915*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*24,13*				*14960*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*47,46*		*29423*				
		Смет ная ст оимост ь				*397213*				
		КВАРТИРА К-2 - 2х6шт								
132	11-110101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство/ПОКРЫТИЕ ЛИНОЛЕУМ	4664,16	223,88	20,08	1044194	93677	676298	0,26	1203

				строителей	машинистов	строителей	машинистов	%	на един.	всего
		м2 изолируемой поверхности		203,79	9,66	950517	45076	60,9	0,01	54
		Накладные расходы -		*145,00*		*676298*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 60,9%		*129,99*				*606316*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*15,00*				*69982*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*29,51*		*137639*				
		Смет ная ст оимост ь				*1858131*				
133	21-110401-0403 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Плиты из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012	96,081696	24392,24	--	2343648	--	99371	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1034,23*		*99371*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*1034,23*				*99371*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2034,12*		*195441*				
		Смет ная ст оимост ь				*2638460*				
134	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство/ТОЛЩ.40мм	4664,16	595,16	19,20	2775933	89531	883745	0,36	1660
		м2 стяжки		249,18	9,54	1162209	44500	60,9	0,01	59
		Накладные расходы -		*189,48*		*883745*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 60,9%		*157,56*				*734886*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*31,92*				*148859*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*62,77*		*292774*				
		Смет ная ст оимост ь				*3952452*				
135	11-110101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	4664,16	351,25	13,12	1638293	61214	124624	0,02	82
		м2 стяжки		12,32	6,31	57458	29433	60,9	0,01	39
		Накладные расходы -		*26,72*		*124624*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 60,9%		*11,35*				*52916*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*15,37*				*71707*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*30,24*		*141033*				
		Смет ная ст оимост ь				*1903950*				
136	11-110101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	4664,16	2863,58	13,91	13356216	64872	1414870	0,38	1782
		м2 покрытия		279,72	6,87	1304657	32044	60,9	0,01	40
		Накладные расходы -		*303,35*		*1414870*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 60,9%		*174,53*				*814051*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*128,82*				*600819*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*253,35*		*1181687*				
		Смет ная ст оимост ь				*15952773*				
137	11-110101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2	4990,6512	279,43	0,54	1394536	2678	305115	0,09	449
		м плинтусов		77,39	0,25	386220	1270	60,9	--	1

				строителей	машинистов	строителей	машинистов	%	на един.	всего
		Накладные расходы -		*61,14*		*305115*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 60,9%		*47,28*				*235981*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*13,85*				*69134*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27,25*		*135972*				
		Смет ная ст оимост ь				*1835623*				
138	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство/ПОКРЫТИЕ - КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА	508,32	595,16	19,20	302533	9757	96314	0,36	181
		м2 стяжки		249,18	9,54	126662	4850	60,9	0,01	6
		Накладные расходы -		*189,48*		*96314*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 60,9%		*157,56*				*80091*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*31,92*				*16223*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*62,77*		*31908*				
		Смет ная ст оимост ь				*430755*				
139	11-110101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	508,32	1037,56	61,81	527410	31418	158168	0,42	211
		м2 изолируемой поверхности		412,92	7,93	209894	4033	60,9	0,01	5
		Накладные расходы -		*311,16*		*158168*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 60,9%		*256,30*				*130282*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*54,86*				*27886*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*107,90*		*54846*				
		Смет ная ст оимост ь				*740424*				
140	11-110101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	508,32	679,16	30,29	345232	15398	96494	0,25	128
		м2 изолируемой поверхности		249,14	4,53	126643	2301	60,9	0,01	3
		Накладные расходы -		*189,83*		*96494*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 60,9%		*154,48*				*78527*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*35,35*				*17967*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*69,52*		*35338*				
		Смет ная ст оимост ь				*477064*				
141	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	508,32	595,16	19,20	302533	9757	96314	0,36	181
		м2 стяжки		249,18	9,54	126662	4850	60,9	0,01	6
		Накладные расходы -		*189,48*		*96314*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 60,9%		*157,56*				*80091*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*31,92*				*16223*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*62,77*		*31908*				
		Смет ная ст оимост ь				*430755*				
142	11-110101-2702 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных на цементном растворе. Устройство	508,32	2676,84	49,85	1360693	25338	328707	1,06	539
		м2 покрытия		817,14	22,71	415370	11542	60,9	0,03	15
		Накладные расходы -		*646,65*		*328707*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 60,9%		*511,47*				*259990*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*135,18*				*68717*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*265,88*		*135152*				

				строителей	машинистов	строителей	машинистов	%	на един.	всего
		Смет ная ст оимост ь				*1824552*				
143	11-110101-2702 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных на цементном растворе/КЕРМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА. Устройство	318,24	2676,84	49,85	851879	15863	205791	1,06	337
		м2 покрытия		817,14	22,71	260048	7226	60,9	0,03	9
		Накладные расходы -		*646,65*		*205791*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 60,9%		*511,47*				*162770*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*135,18*				*43021*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*265,88*		*84614*				
		Смет ная ст оимост ь				*1142284*				
144	11-110101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	334,152	448,31	1,07	149803	359	48445	0,24	79
		м плинтусов		197,92	0,51	66137	170	60,9	--	--
		Накладные расходы -		*144,98*		*48445*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 60,9%		*120,85*				*40381*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*24,13*				*8064*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*47,46*		*15860*				
		Смет ная ст оимост ь				*214107*				
		КВАРТИРА К-3 - 2х6шт								
145	11-110101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство/ПОКРЫТИЕ ЛИНОЛЕУМ	10509,12	223,88	20,08	2352741	211070	1523810	0,26	2711
		м2 изолируемой поверхности		203,79	9,66	2141671	101563	60,9	0,01	122
		Накладные расходы -		*145,00*		*1523810*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 60,9%		*129,99*				*1366130*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*15,00*				*157680*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*29,51*		*310124*				
		Смет ная ст оимост ь				*4186675*				
146	21-110401-0403 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Плиты из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012	216,487872	24392,24	--	5280624	--	223898	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1034,23*		*223898*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*1034,23*				*223898*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2034,12*		*440362*				
		Смет ная ст оимост ь				*5944884*				
147	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство/ТОЛЩ.40мм	10509,12	595,16	19,20	6254633	201728	1991222	0,36	3741
		м2 стяжки		249,18	9,54	2618648	100266	60,9	0,01	133
		Накладные расходы -		*189,48*		*1991222*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 60,9%		*157,56*				*1655819*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*31,92*				*335403*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*62,77*		*659668*				
		Смет ная ст оимост ь				*8905523*				

				строителей	машинистов	строителей	машинистов	%	на един.	всего
148	11-110101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	10509,12	351,25	13,12	3691345	137926	280798	0,02	185
		м2 стяжки		12,32	6,31	129461	66318	60,9	0,01	88
		Накладные расходы -		*26,72*		*280798*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 60,9%		*11,35*				*119229*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*15,37*				*161568*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*30,24*		*317771*				
		Смет ная ст оимост ь				*4289914*				
149	11-110101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	10509,12	2863,58	13,91	30093752	146167	3187934	0,38	4014
		м2 покрытия		279,72	6,87	2939606	72200	60,9	0,01	89
		Накладные расходы -		*303,35*		*3187934*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 60,9%		*174,53*				*1834190*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*128,82*				*1353745*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*253,35*		*2662535*				
		Смет ная ст оимост ь				*35944221*				
150	11-110101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2	11244,7584	279,43	0,54	3142120	6035	687474	0,09	1011
		м плинтусов		77,39	0,25	870216	2861	60,9	--	3
		Накладные расходы -		*61,14*		*687474*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 60,9%		*47,28*				*531704*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*13,85*				*155770*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27,25*		*306368*				
		Смет ная ст оимост ь				*4135962*				
151	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство/ПОКРЫТИЕ - КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА	1023,84	595,16	19,20	609351	19653	193993	0,36	364
		м2 стяжки		249,18	9,54	255119	9768	60,9	0,01	13
		Накладные расходы -		*189,48*		*193993*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 60,9%		*157,56*				*161316*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*31,92*				*32676*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*62,77*		*64268*				
		Смет ная ст оимост ь				*867611*				
152	11-110101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	1023,84	1037,56	61,81	1062291	63281	318576	0,42	426
		м2 изолируемой поверхности		412,92	7,93	422761	8123	60,9	0,01	10
		Накладные расходы -		*311,16*		*318576*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 60,9%		*256,30*				*262409*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*54,86*				*56167*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*107,90*		*110469*				
		Смет ная ст оимост ь				*1491336*				

				строителей	машинистов	строителей	машинистов	%	на един.	всего
153	11-110101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	1023,84	679,16	30,29	695354	31015	194355	0,25	257
		м2 изолируемой поверхности		249,14	4,53	255080	4635	60,9	0,01	6
		Накладные расходы -		*189,83*		*194355*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 60,9%		*154,48*				*158166*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*35,35*				*36189*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*69,52*		*71177*				
		Смет ная ст оимост ь				*960886*				
154	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	1023,84	595,16	19,20	609351	19653	193993	0,36	364
		м2 стяжки		249,18	9,54	255119	9768	60,9	0,01	13
		Накладные расходы -		*189,48*		*193993*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 60,9%		*157,56*				*161316*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*31,92*				*32676*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*62,77*		*64268*				
		Смет ная ст оимост ь				*867611*				
155	11-110101-2702 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных на цементном растворе. Устройство	1023,84	2676,84	49,85	2740660	51034	662070	1,06	1085
		м2 покрытия		817,14	22,71	836624	23248	60,9	0,03	30
		Накладные расходы -		*646,65*		*662070*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 60,9%		*511,47*				*523662*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*135,18*				*138407*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*265,88*		*272218*				
		Смет ная ст оимост ь				*3674948*				
156	11-110101-2702 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных на цементном растворе/КЕРМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА. Устройство	318,24	2676,84	49,85	851879	15863	205791	1,06	337
		м2 покрытия		817,14	22,71	260048	7226	60,9	0,03	9
		Накладные расходы -		*646,65*		*205791*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 60,9%		*511,47*				*162770*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*135,18*				*43021*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*265,88*		*84614*				
		Смет ная ст оимост ь				*1142284*				
157	11-110101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	334,152	448,31	1,07	149803	359	48445	0,24	79
		м плинтусов		197,92	0,51	66137	170	60,9	--	--
		Накладные расходы -		*144,98*		*48445*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 60,9%		*120,85*				*40381*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*24,13*				*8064*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*47,46*		*15860*				
		Смет ная ст оимост ь				*214107*				
		ЛЕСТНИЧНАЯ КЛЕТКА НА ОТМ.0,000-20,900								
158	11-110101-2702 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток керамогранита на цементном растворе. Устройство	2149,68	4683,14	49,85	10067259	107153	1572965	1,06	2279
		м2 покрытия		817,14	22,71	1756597	48813	60,9	0,03	63

				строителей	машинистов	строителей	машинистов	%	на един.	всего
		Накладные расходы -		*731,72*		*1572965*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 60,9%		*511,47*				*1099495*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*220,25*				*473470*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*433,19*		*931218*				
		Смет ная ст оимост ь				*12571442*				
		КОРИДОР НА ОТМ.0,000-20,900								
159	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство/ТОЛЩ.30мм	2438,88	595,16	19,20	1451530	46816	462108	0,36	868
		м2 стяжки		249,18	9,54	607717	23269	60,9	0,01	31
		Накладные расходы -		*189,48*		*462108*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 60,9%		*157,56*				*384270*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*31,92*				*77838*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*62,77*		*153091*				
		Смет ная ст оимост ь				*2066729*				
160	11-110101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	2438,88	175,63	6,56	428330	16004	32583	0,01	21
		м2 стяжки		6,16	3,16	15022	7695	60,9	--	10
		Накладные расходы -		*13,36*		*32583*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 60,9%		*5,67*				*13835*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*7,69*				*18748*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15,12*		*36873*				
		Смет ная ст оимост ь				*497786*				
161	11-110101-2702 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток керамогранита на цементном растворе. Устройство	2438,88	4683,14	49,85	11421624	121568	1784578	1,06	2585
		м2 покрытия		817,14	22,71	1992915	55380	60,9	0,03	72
		Накладные расходы -		*731,72*		*1784578*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 60,9%		*511,47*				*1247411*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*220,25*				*537167*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*433,19*		*1056496*				
		Смет ная ст оимост ь				*14262699*				
162	11-110101-3905 РСНБ РК 2015	Плинтуса керамогранитные./лестничная клетка,коридор. Устройство	4292,88	2522,34	8,11	10828095	34812	962011	0,23	987
		м		181,67	2,86	779908	12283	60,9	--	14
		Накладные расходы -		*224,09*		*962011*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 60,9%		*112,38*				*482444*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*111,71*				*479567*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*219,71*		*943208*				
		Смет ная ст оимост ь				*12733315*				
		МАШИННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ								
163	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство/ТОЛЩ.30мм	354,96	595,16	19,20	211259	6814	67256	0,36	126
		м2 стяжки		249,18	9,54	88448	3387	60,9	0,01	5
		Накладные расходы -		*189,48*		*67256*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 60,9%		*157,56*				*55928*		

				строителей	машинистов	строителей	машинистов	%	на един.	всего
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*31,92*				*11329*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*62,77*		*22281*				
		Смет ная ст оимост ь				*300796*				
164	11-110101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101**	354,96	175,63	6,56	62340	2329	4742	0,01	3
		м2 стяжки		6,16	3,16	2186	1120	60,9	--	1
		Накладные расходы -		*13,36*		*4742*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 60,9%		*5,67*				*2014*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*7,69*				*2729*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15,12*		*5367*				
		Смет ная ст оимост ь				*72449*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 21	Тенге			249878121	3493680			60154
			Тенге			45577167	1568978			2003
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			249878121				
	Материалы -		Тенге			180054764				
	Всего заработная плата -		Тенге				47146145			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			20752510				
		Накладные расходы -	Тенге			40524224				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					28712002		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					11812222		
		Сметная прибыль -	Тенге			23232188				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			313634532				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							62157
		Сметная заработная плата -	Тенге				47146145			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21	Тенге			313634532				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							62157
		Сметная заработная плата -	Тенге				47146145			
		ВНУТРЕНЯЯ ОТДЕЛКА								
		ЛЕСТНИЧНАЯ КЛЕТКА И КОРИДОР								
165	11-150203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое**	15792,48	862,33	52,51	13618353	829260	5629117	0,65	10265
		м2 оштукатуриваемой поверхности		520,01	39,97	8212295	631170	54,8	0,05	840
		Накладные расходы -		*356,44*		*5629117*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 54,8%		*306,87*				*4846219*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*49,57*				*782898*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*97,50*		*1539798*				
		Смет ная ст оимост ь				*20787267*				
166	11-150203-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворов смесей толщиной до 10 мм**	4940,16	585,08	20,00	2890377	98792	1262071	0,45	2223
		м2 оштукатуриваемой поверхности		387,37	16,43	1913687	81146	54,8	0,02	108

				строителей	машинистов	строителей	машинистов	%	на един.	всего
		Накладные расходы -		*255,47*		*1262071*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 54,8%		*221,28*				*1093168*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*34,19*				*168902*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*67,24*		*332196*				
		Смет ная ст оимост ь				*4484643*				
167	11-150203-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворов смесей толщиной до 10 мм	12967,92	469,05	17,11	6082573	221925	2581064	0,37	4798
		м2 оштукатуриваемой поверхности		299,53	14,09	3884231	182681	54,8	0,02	243
		Накладные расходы -		*199,03*		*2581064*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 54,8%		*171,86*				*2228667*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*27,17*				*352397*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*53,45*		*693091*				
		Смет ная ст оимост ь				*9356728*				
168	11-150403-0706 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Вычитается позиция: Потолки. Шпаклевка третья при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциями, подготовленным под окраску	4940,16	-126,78	-0,86	-626330	-4236	-382730	-0,15	-741
		м2 окрашиваемой поверхности		-125,80	-0,41	-621467	-2047	54,8	--	-2
		Накладные расходы -		*77,47*		*382730*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 54,8%		*69,16*				*341686*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*8,31*				*41044*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16,34*		*80725*				
		Смет ная ст оимост ь				*-162875*				
169	11-150403-0705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Вычитается позиция: Стены. Шпаклевка третья при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциями, подготовленным под окраску	15792,48	-92,22	-0,68	-1456374	-10715	-889389	-0,11	-1721
		м2 окрашиваемой поверхности		-91,41	-0,33	-1443653	-5205	54,8	--	-6
		Накладные расходы -		*56,32*		*889389*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 54,8%		*50,28*				*793974*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*6,04*				*95415*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11,88*		*187661*				
		Смет ная ст оимост ь				*-379324*				
170	11-150405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	4940,16	483,78	3,15	2389926	15542	1197828	0,49	2421
		м2 окрашиваемой поверхности		387,05	1,51	1912070	7446	54,8	--	9
		Накладные расходы -		*242,47*		*1197828*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 54,8%		*212,93*				*1051895*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*29,54*				*145933*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*58,10*		*287020*				
		Смет ная ст оимост ь				*3874774*				

				строителей	машинистов	строителей	машинистов	%	на един.	всего
171	11-150405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	7998,24	396,61	2,97	3172188	23731	1548475	0,39	3119
		м2 окрашиваемой поверхности		308,06	1,42	2463915	11378	54,8	--	14
		Накладные расходы -		*193,60*		*1548475*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 54,8%		*169,59*				*1356460*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*24,01*				*192015*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*47,22*		*377653*				
		Смет ная ст оимост ь				*5098316*				
172	11-150403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	7794,24	508,56	2,11	3963807	16443	1839553	0,47	3648
		м2 окрашиваемой поверхности		374,41	1,01	2918236	7857	54,8	--	9
		Накладные расходы -		*236,01*		*1839553*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 54,8%		*205,73*				*1603499*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*30,29*				*236054*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*59,57*		*464269*				
		Смет ная ст оимост ь				*6267629*				
		МАШИННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ								
173	11-150203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	1159,92	862,33	52,51	1000236	60907	413445	0,65	754
		м2 оштукатуриваемой поверхности		520,01	39,97	603173	46358	54,8	0,05	62
		Накладные расходы -		*356,44*		*413445*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 54,8%		*306,87*				*355943*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*49,57*				*57502*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*97,50*		*113094*				
		Смет ная ст оимост ь				*1526776*				
174	11-150401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	1514,88	73,07	0,50	110688	757	62192	0,09	139
		м2 окрашиваемой поверхности		66,20	0,24	100287	371	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*41,05*		*62192*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 54,8%		*36,41*				*55161*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*4,64*				*7032*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9,13*		*13830*				
		Смет ная ст оимост ь				*186711*				
		1ЭТАЖ								
		КВАРТИРА К-1 - 4шт.								
175	11-150203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	8678,88	862,33	52,51	7484072	455726	3093525	0,65	5641
		м2 оштукатуриваемой поверхности		520,01	39,97	4513130	346864	54,8	0,05	462
		Накладные расходы -		*356,44*		*3093525*				

				строителей	машинистов	строителей	машинистов	%	на един.	всего
		в т .ч. накладные первого уровня - 54,8%		*306,87*				*2663277*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*49,57*				*430248*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*97,50*		*846208*				
		Смет ная ст оимост ь				*11423804*				
176	11-260201-0501 РСНБ РК 2015	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция	25,7664	22515,74	869,55	580149	22405	261201	18,17	468
		м3 изоляции		15641,28	288,38	403020	7430	55,3	0,34	9
		Накладные расходы -		*10137,27*		*261201*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 55,3%		*8809,10*				*226979*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*1328,17*				*34222*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2612,24*		*67308*				
		Смет ная ст оимост ь				*908658*				
177	21-110101-0106 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-140 ГОСТ 9573-2012	25,7664	30193,82	--	777986	--	32987	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1280,22*		*32987*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*1280,22*				*32987*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2517,92*		*64878*				
		Смет ная ст оимост ь				*875850*				
178	12-190101-0201 РСНБ РК 2015	Отверстия. Сверление электроперфоратором	1610,4	41,99	0,75	67620	1201	43785	0,05	88
		отверстие		41,24	--	66419	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*27,19*		*43785*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 59,1%		*24,37*				*39253*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*2,81*				*4531*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,53*		*8912*				
		Смет ная ст оимост ь				*120317*				
179	21-130816-2807 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х180 мм	1610,4	10,35	--	16668	--	707	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*0,44*		*707*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*0,44*				*707*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*0,86*		*1390*				
		Смет ная ст оимост ь				*18765*				
180	11-150203-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворов смесей толщиной до 10 мм	2950,56	585,08	20,00	1726306	59004	753784	0,45	1328
		м2 оштукатуриваемой поверхности		387,37	16,43	1142969	48465	54,8	0,02	64
		Накладные расходы -		*255,47*		*753784*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 54,8%		*221,28*				*652906*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*34,19*				*100879*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*67,24*		*198407*				

				строителей	машинистов	строителей	машинистов	%	на един.	всего
		Смет ная ст оимост ь				*2678498*				
181	11-150203-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворов смесей толщиной до 10 мм	8468,64	469,05	17,11	3972196	144927	1685552	0,37	3133
		м2 оштукатуриваемой поверхности		299,53	14,09	2536579	119299	54,8	0,02	158
		Накладные расходы -		*199,03*		*1685552*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 54,8%		*171,86*				*1455421*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*27,17*				*230131*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*53,45*		*452620*				
		Смет ная ст оимост ь				*6110368*				
182	11-150403-0706 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Вычитается позиция: Потолки. Шпаклевка третья при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциями, подготовленным под окраску	2950,56	-126,78	-0,86	-374082	-2530	-228589	-0,15	-443
		м2 окрашиваемой поверхности		-125,80	-0,41	-371177	-1223	54,8	--	-1
		Накладные расходы -		*77,47*		*228589*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 54,8%		*69,16*				*204075*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*8,31*				*24514*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16,34*		*48214*				
		Смет ная ст оимост ь				*-97279*				
183	11-150403-0705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Вычитается позиция: Стены. Шпаклевка третья при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциями, подготовленным под окраску	2410,08	-92,22	-0,68	-222256	-1635	-135729	-0,11	-263
		м2 окрашиваемой поверхности		-91,41	-0,33	-220315	-794	54,8	--	-1
		Накладные расходы -		*56,32*		*135729*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 54,8%		*50,28*				*121168*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*6,04*				*14561*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11,88*		*28639*				
		Смет ная ст оимост ь				*-57888*				
184	11-150405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	2950,56	483,78	3,15	1427407	9282	715415	0,49	1446
		м2 окрашиваемой поверхности		387,05	1,51	1142003	4447	54,8	--	5
		Накладные расходы -		*242,47*		*715415*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 54,8%		*212,93*				*628255*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*29,54*				*87160*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*58,10*		*171426*				
		Смет ная ст оимост ь				*2314248*				
185	11-150405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	2410,08	396,61	2,97	955864	7151	466596	0,39	940
		м2 окрашиваемой поверхности		308,06	1,42	742442	3428	54,8	--	4
		Накладные расходы -		*193,60*		*466596*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 54,8%		*169,59*				*408737*		

				строителей	машинистов	строителей	машинистов	%	на един.	всего
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*24,01*				*57859*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*47,22*		*113797*				
		Смет ная ст оимост ь				*1536257*				
186	11-150601-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Оклейка моющимися обоями на бумажной основе по штукатурке и бетону	6058,56	775,95	0,32	4701140	1943	1760957	0,58	3502
		м2 оклеиваемой поверхности		451,07	0,16	2732807	969	54,8	--	1
		Накладные расходы -		*290,66*		*1760957*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 54,8%		*247,27*				*1498109*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*43,38*				*262848*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*85,33*		*516968*				
		Смет ная ст оимост ь				*6979065*				
187	11-150107-0101 РСНБ РК 2015	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону	558,24	4207,76	13,18	2348942	7360	617967	2,00	1116
		м2 поверхности облицовки		1619,06	6,51	903824	3634	54,8	0,01	5
		Накладные расходы -		*1106,99*		*617967*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 54,8%		*890,81*				*497287*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*216,18*				*120680*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*425,18*		*237353*				
		Смет ная ст оимост ь				*3204262*				
188	11-150107-0103 РСНБ РК 2015	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая с установкой плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону	25,92	5610,74	13,18	145431	342	31194	2,08	54
		м2 поверхности облицовки		1683,82	6,51	43645	169	54,8	0,01	--
		Накладные расходы -		*1203,47*		*31194*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 54,8%		*926,30*				*24010*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*277,17*				*7184*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*545,14*		*14130*				
		Смет ная ст оимост ь				*190755*				
		КВАРТИРА К-2 - 2шт.								
189	11-150203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	3066,72	862,33	52,51	2644529	161033	1093110	0,65	1993
		м2 оштукатуриваемой поверхности		520,01	39,97	1594734	122566	54,8	0,05	163
		Накладные расходы -		*356,44*		*1093110*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 54,8%		*306,87*				*941081*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*49,57*				*152030*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*97,50*		*299011*				
		Смет ная ст оимост ь				*4036651*				
190	11-150203-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворов смесей толщиной до 10 мм	923,76	585,08	20,00	540471	18473	235994	0,45	416

				строителей	машинистов	строителей	машинистов	%	на един.	всего
		м2 оштукатуриваемой поверхности		387,37	16,43	357840	15173	54,8	0,02	20
		Накладные расходы -		*255,47*		*235994*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 54,8%		*221,28*				*204411*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*34,19*				*31583*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*67,24*		*62117*				
		Смет ная ст оимост ь				*838583*				
191	11-150203-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворов смесей толщиной до 10 мм	2766,96	469,05	17,11	1297836	47352	550721	0,37	1024
		м2 оштукатуриваемой поверхности		299,53	14,09	828777	38979	54,8	0,02	52
		Накладные расходы -		*199,03*		*550721*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 54,8%		*171,86*				*475530*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*27,17*				*75191*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*53,45*		*147885*				
		Смет ная ст оимост ь				*1996441*				
192	11-150403-0706 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Вычитается позиция: Потолки. Шпаклевка третья при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциями, подготовленным под окраску	923,76	-126,78	-0,86	-117117	-792	-71567	-0,15	-139
		м2 окрашиваемой поверхности		-125,80	-0,41	-116208	-383	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*77,47*		*71567*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 54,8%		*69,16*				*63892*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*8,31*				*7675*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16,34*		*15095*				
		Смет ная ст оимост ь				*-30456*				
193	11-150403-0705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Вычитается позиция: Стены. Шпаклевка третья при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциями, подготовленным под окраску	943,92	-92,22	-0,68	-87048	-640	-53159	-0,11	-103
		м2 окрашиваемой поверхности		-91,41	-0,33	-86287	-311	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*56,32*		*53159*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 54,8%		*50,28*				*47456*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*6,04*				*5703*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11,88*		*11217*				
		Смет ная ст оимост ь				*-22673*				
194	11-150405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	923,76	483,78	3,15	446892	2906	223982	0,49	453
		м2 окрашиваемой поверхности		387,05	1,51	357538	1392	54,8	--	2
		Накладные расходы -		*242,47*		*223982*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 54,8%		*212,93*				*196694*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*29,54*				*27288*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*58,10*		*53670*				
		Смет ная ст оимост ь				*724544*				

				строителей	машинистов	строителей	машинистов	%	на един.	всего
195	11-150405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	943,92	396,61	2,97	374369	2801	182745	0,39	368
		м2 окрашиваемой поверхности		308,06	1,42	290781	1343	54,8	--	2
		Накладные расходы -		*193,60*		*182745*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 54,8%		*169,59*				*160084*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*24,01*				*22661*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*47,22*		*44569*				
		Смет ная ст оимост ь				*601683*				
196	11-150601-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Оклейка моющимися обоями на бумажной основе по штукатурке и бетону	1823,04	775,95	0,32	1414588	585	529878	0,58	1054
		м2 оклеиваемой поверхности		451,07	0,16	822310	292	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*290,66*		*529878*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 54,8%		*247,27*				*450786*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*43,38*				*79092*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*85,33*		*155557*				
		Смет ная ст оимост ь				*2100023*				
197	11-150107-0101 РСНБ РК 2015	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону	286,8	4207,76	13,18	1206787	3781	317485	2,00	574
		м2 поверхности облицовки		1619,06	6,51	464346	1867	54,8	0,01	2
		Накладные расходы -		*1106,99*		*317485*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 54,8%		*890,81*				*255485*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*216,18*				*62000*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*425,18*		*121942*				
		Смет ная ст оимост ь				*1646214*				
198	11-150107-0103 РСНБ РК 2015	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая с установкой плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону	12,96	5610,74	13,18	72715	171	15597	2,08	27
		м2 поверхности облицовки		1683,82	6,51	21822	84	54,8	0,01	--
		Накладные расходы -		*1203,47*		*15597*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 54,8%		*926,30*				*12005*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*277,17*				*3592*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*545,14*		*7065*				
		Смет ная ст оимост ь				*95377*				
		КВАРТИРА К-3 - 2шт.								
199	11-150203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	5663,76	862,33	52,51	4884039	297403	2018807	0,65	3681
		м2 оштукатуриваемой поверхности		520,01	39,97	2945229	226361	54,8	0,05	301
		Накладные расходы -		*356,44*		*2018807*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 54,8%		*306,87*				*1738031*		

				строителей	машинистов	строителей	машинистов	%	на един.	всего
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*49,57*				*280776*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*97,50*		*552228*				
		Смет ная ст оимост ь				*7455073*				
200	11-260201-0501 РСНБ РК 2015	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция	11,3088	22515,74	869,55	254626	9834	114640	18,17	205
		м3 изоляции		15641,28	288,38	176884	3261	55,3	0,34	4
		Накладные расходы -		*10137,27*		*114640*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 55,3%		*8809,10*				*99620*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*1328,17*				*15020*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2612,24*		*29541*				
		Смет ная ст оимост ь				*398808*				
201	21-110101-0106 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-140 ГОСТ 9573-2012	11,3088	30193,82	--	341456	--	14478	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1280,22*		*14478*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*1280,22*				*14478*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2517,92*		*28475*				
		Смет ная ст оимост ь				*384408*				
202	12-190101-0201 РСНБ РК 2015	Отверстия. Сверление электроперфоратором	706,8	41,99	0,75	29678	527	19217	0,05	39
		отверстие		41,24	--	29151	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*27,19*		*19217*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 59,1%		*24,37*				*17228*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*2,81*				*1989*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,53*		*3912*				
		Смет ная ст оимост ь				*52807*				
203	21-130816-2807 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х180 мм	706,8	10,35	--	7315	--	310	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*0,44*		*310*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*0,44*				*310*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*0,86*		*610*				
		Смет ная ст оимост ь				*8235*				
204	11-150203-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворов смесей толщиной до 10 мм	1925,76	585,08	20,00	1126719	38511	491977	0,45	867
		м2 оштукатуриваемой поверхности		387,37	16,43	745988	31632	54,8	0,02	42
		Накладные расходы -		*255,47*		*491977*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 54,8%		*221,28*				*426136*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*34,19*				*65841*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*67,24*		*129496*				
		Смет ная ст оимост ь				*1748192*				

				строителей	машинистов	строителей	машинистов	%	на един.	всего
205	11-150203-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворов смесей толщиной до 10 мм	5245,2	469,05	17,11	2460249	89763	1043976	0,37	1941
		м2 оштукатуриваемой поверхности		299,53	14,09	1571074	73890	54,8	0,02	98
		Накладные расходы -		*199,03*		*1043976*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 54,8%		*171,86*				*901440*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*27,17*				*142536*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*53,45*		*280338*				
		Смет ная ст оимост ь				*3784563*				
206	11-150403-0706 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Вычитается позиция: Потолки. Шпаклевка третья при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциями, подготовленным под окраску	1925,76	-126,78	-0,86	-244154	-1651	-149195	-0,15	-289
		м2 окрашиваемой поверхности		-125,80	-0,41	-242259	-798	54,8	--	-1
		Накладные расходы -		*77,47*		*149195*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 54,8%		*69,16*				*133195*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*8,31*				*16000*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16,34*		*31468*				
		Смет ная ст оимост ь				*-63491*				
207	11-150403-0705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Вычитается позиция: Стены. Шпаклевка третья при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциями, подготовленным под окраску	1388,16	-92,22	-0,68	-128015	-942	-78177	-0,11	-151
		м2 окрашиваемой поверхности		-91,41	-0,33	-126897	-458	54,8	--	-1
		Накладные расходы -		*56,32*		*78177*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 54,8%		*50,28*				*69790*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*6,04*				*8387*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11,88*		*16495*				
		Смет ная ст оимост ь				*-33342*				
208	11-150405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	1925,76	483,78	3,15	931635	6058	466934	0,49	944
		м2 окрашиваемой поверхности		387,05	1,51	745358	2903	54,8	--	3
		Накладные расходы -		*242,47*		*466934*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 54,8%		*212,93*				*410047*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*29,54*				*56887*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*58,10*		*111886*				
		Смет ная ст оимост ь				*1510455*				
209	11-150405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	1388,16	396,61	2,97	550559	4119	268750	0,39	541
		м2 окрашиваемой поверхности		308,06	1,42	427633	1975	54,8	--	2
		Накладные расходы -		*193,60*		*268750*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 54,8%		*169,59*				*235425*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*24,01*				*33326*		

				строителей	машинистов	строителей	машинистов	%	на един.	всего
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*47,22*		*65545*				
		Смет ная ст оимост ь				*884854*				
210	11-150601-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Оклейка моющимися обоями на бумажной основе по штукатурке и бетону	3857,04	775,95	0,32	2992870	1237	1121072	0,58	2229
		м2 оклеиваемой поверхности		451,07	0,16	1739777	617	54,8	--	1
		Накладные расходы -		*290,66*		*1121072*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 54,8%		*247,27*				*953736*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*43,38*				*167336*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*85,33*		*329115*				
		Смет ная ст оимост ь				*4443058*				
211	11-150107-0101 РСНБ РК 2015	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону	546,96	4207,76	13,18	2301478	7212	605480	2,00	1094
		м2 поверхности облицовки		1619,06	6,51	885561	3560	54,8	0,01	5
		Накладные расходы -		*1106,99*		*605480*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 54,8%		*890,81*				*487238*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*216,18*				*118242*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*425,18*		*232557*				
		Смет ная ст оимост ь				*3139515*				
212	11-150107-0103 РСНБ РК 2015	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая с установкой плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону	12,96	5610,74	13,18	72715	171	15597	2,08	27
		м2 поверхности облицовки		1683,82	6,51	21822	84	54,8	0,01	--
		Накладные расходы -		*1203,47*		*15597*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 54,8%		*926,30*				*12005*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*277,17*				*3592*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*545,14*		*7065*				
		Смет ная ст оимост ь				*95377*				
		2-7 ЭТАЖИ								
		КВАРТИРА К-1 - 4х6шт.								
213	11-150203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	55324,8	862,33	52,51	47708318	2905094	19720130	0,65	35961
		м2 оштукатуриваемой поверхности		520,01	39,97	28769615	2211139	54,8	0,05	2943
		Накладные расходы -		*356,44*		*19720130*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 54,8%		*306,87*				*16977453*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*49,57*				*2742677*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*97,50*		*5394276*				
		Смет ная ст оимост ь				*72822724*				
214	11-260201-0501 РСНБ РК 2015	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция	154,5984	22515,74	869,55	3480897	134430	1567206	18,17	2809
		м3 изоляции		15641,28	288,38	2418117	44583	55,3	0,34	53

				строителей	машинистов	строителей	машинистов	%	на един.	всего
		Накладные расходы -		*10137,27*		*1567206*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 55,3%		*8809,10*				*1361873*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*1328,17*				*205333*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2612,24*		*403848*				
		Смет ная ст оимост ь				*5451952*				
215	21-110101-0106 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-140 ГОСТ 9573-2012	154,5984	30193,82	--	4667916	--	197920	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1280,22*		*197920*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*1280,22*				*197920*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2517,92*		*389267*				
		Смет ная ст оимост ь				*5255103*				
216	12-190101-0201 РСНБ РК 2015	Отверстия. Сверление электроперфоратором	9662,4	41,99	0,75	405720	7208	262709	0,05	530
		отверстие		41,24	--	398512	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*27,19*		*262709*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 59,1%		*24,37*				*235521*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*2,81*				*27189*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,53*		*53474*				
		Смет ная ст оимост ь				*721904*				
217	21-130816-2807 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х180 мм	9662,4	10,35	--	100006	--	4240	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*0,44*		*4240*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*0,44*				*4240*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*0,86*		*8340*				
		Смет ная ст оимост ь				*112586*				
218	11-150203-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворов смесей толщиной до 10 мм	18037,44	585,08	20,00	10553301	360707	4608054	0,45	8117
		м2 оштукатуриваемой поверхности		387,37	16,43	6987226	296278	54,8	0,02	393
		Накладные расходы -		*255,47*		*4608054*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 54,8%		*221,28*				*3991360*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*34,19*				*616694*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*67,24*		*1212908*				
		Смет ная ст оимост ь				*16374263*				
219	11-150203-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворов смесей толщиной до 10 мм	52012,8	469,05	17,11	24396485	890116	10352344	0,37	19245
		м2 оштукатуриваемой поверхности		299,53	14,09	15579191	732712	54,8	0,02	973
		Накладные расходы -		*199,03*		*10352344*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 54,8%		*171,86*				*8938923*		

				строителей	машинистов	строителей	машинистов	%	на един.	всего
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*27,17*				*1413421*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*53,45*		*2779906*				
		Смет ная ст оимост ь				*37528735*				
220	11-150403-0706 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Вычитается позиция: Потолки. Шпаклевка третья при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциями, подготовленным под окраску	18037,44	-126,78	-0,86	-2286848	-15465	-1397417	-0,15	-2706
		м2 окрашиваемой поверхности		-125,80	-0,41	-2269092	-7475	54,8	--	-9
		Накладные расходы -		*77,47*		*1397417*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 54,8%		*69,16*				*1247558*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*8,31*				*149859*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16,34*		*294741*				
		Смет ная ст оимост ь				*-594690*				
221	11-150403-0705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Вычитается позиция: Стены. Шпаклевка третья при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциями, подготовленным под окраску	15482,88	-92,22	-0,68	-1427822	-10505	-871953	-0,11	-1688
		м2 окрашиваемой поверхности		-91,41	-0,33	-1415351	-5103	54,8	--	-6
		Накладные расходы -		*56,32*		*871953*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 54,8%		*50,28*				*778409*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*6,04*				*93544*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11,88*		*183982*				
		Смет ная ст оимост ь				*-371887*				
222	11-150405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	18037,44	483,78	3,15	8726064	56745	4373492	0,49	8838
		м2 окрашиваемой поверхности		387,05	1,51	6981321	27188	54,8	--	32
		Накладные расходы -		*242,47*		*4373492*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 54,8%		*212,93*				*3840663*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*29,54*				*532829*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*58,10*		*1047964*				
		Смет ная ст оимост ь				*14147521*				
223	11-150405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	15482,88	396,61	2,97	6140677	45939	2997516	0,39	6038
		м2 окрашиваемой поверхности		308,06	1,42	4769611	22024	54,8	--	26
		Накладные расходы -		*193,60*		*2997516*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 54,8%		*169,59*				*2625816*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*24,01*				*371699*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*47,22*		*731055*				
		Смет ная ст оимост ь				*9869248*				
224	11-150601-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Оклейка моющимися обоями на бумажной основе по штукатурке и бетону	36529,92	775,95	0,32	28345392	11716	10617644	0,58	21114
		м2 оклеиваемой поверхности		451,07	0,16	16477384	5843	54,8	--	7

				строителей	машинистов	строителей	машинистов	%	на един.	всего
		Накладные расходы -		*290,66*		*10617644*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 54,8%		*247,27*				*9032808*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*43,38*				*1584836*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*85,33*		*3117043*				
		Смет ная ст оимост ь				*42080079*				
225	11-150107-0101 РСНБ РК 2015	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону	5088,96	4207,76	13,18	21413140	67096	5633436	2,00	10178
		м2 поверхности облицовки		1619,06	6,51	8239332	33125	54,8	0,01	44
		Накладные расходы -		*1106,99*		*5633436*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 54,8%		*890,81*				*4533306*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*216,18*				*1100129*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*425,18*		*2163726*				
		Смет ная ст оимост ь				*29210302*				
226	11-150107-0103 РСНБ РК 2015	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая с установкой плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону	155,52	5610,74	13,18	872583	2050	187164	2,08	323
		м2 поверхности облицовки		1683,82	6,51	261868	1012	54,8	0,01	1
		Накладные расходы -		*1203,47*		*187164*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 54,8%		*926,30*				*144058*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*277,17*				*43106*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*545,14*		*84780*				
		Смет ная ст оимост ь				*1144527*				
		КВАРТИРА К-2 - 2х6шт.								
227	11-150203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	18211,68	862,33	52,51	15704505	956292	6491423	0,65	11838
		м2 оштукатуриваемой поверхности		520,01	39,97	9470310	727857	54,8	0,05	969
		Накладные расходы -		*356,44*		*6491423*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 54,8%		*306,87*				*5588596*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*49,57*				*902827*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*97,50*		*1775674*				
		Смет ная ст оимост ь				*23971603*				
228	11-150203-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворов смесей толщиной до 10 мм	5490,72	585,08	20,00	3212497	109802	1402723	0,45	2471
		м2 оштукатуриваемой поверхности		387,37	16,43	2126959	90189	54,8	0,02	120
		Накладные расходы -		*255,47*		*1402723*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 54,8%		*221,28*				*1214997*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*34,19*				*187726*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*67,24*		*369218*				
		Смет ная ст оимост ь				*4984438*				

				строителей	машинистов	строителей	машинистов	%	на един.	всего
229	11-150203-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворов смесей толщиной до 10 мм	16486,56	469,05	17,11	7732983	282141	3281395	0,37	6100
		м2 оштукатуриваемой поверхности		299,53	14,09	4938155	232249	54,8	0,02	308
		Накладные расходы -		*199,03*		*3281395*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 54,8%		*171,86*				*2833381*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*27,17*				*448014*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*53,45*		*881150*				
		Смет ная ст оимост ь				*11895528*				
230	11-150403-0706 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Вычитается позиция: Потолки. Шпаклевка третья при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциями, подготовленным под окраску	5490,72	-126,78	-0,86	-696132	-4708	-425383	-0,15	-824
		м2 окрашиваемой поверхности		-125,80	-0,41	-690727	-2275	54,8	--	-3
		Накладные расходы -		*77,47*		*425383*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 54,8%		*69,16*				*379765*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*8,31*				*45618*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16,34*		*89721*				
		Смет ная ст оимост ь				*-181027*				
231	11-150403-0705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Вычитается позиция: Стены. Шпаклевка третья при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциями, подготовленным под окраску	5663,52	-92,22	-0,68	-522287	-3843	-318954	-0,11	-617
		м2 окрашиваемой поверхности		-91,41	-0,33	-517725	-1867	54,8	--	-2
		Накладные расходы -		*56,32*		*318954*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 54,8%		*50,28*				*284736*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*6,04*				*34218*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11,88*		*67299*				
		Смет ная ст оимост ь				*-136034*				
232	11-150405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	5490,72	483,78	3,15	2656273	17274	1331321	0,49	2690
		м2 окрашиваемой поверхности		387,05	1,51	2125162	8276	54,8	--	10
		Накладные расходы -		*242,47*		*1331321*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 54,8%		*212,93*				*1169124*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*29,54*				*162197*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*58,10*		*319008*				
		Смет ная ст оимост ь				*4306601*				
233	11-150405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	5663,52	396,61	2,97	2246213	16804	1096468	0,39	2209
		м2 окрашиваемой поверхности		308,06	1,42	1744688	8056	54,8	--	10
		Накладные расходы -		*193,60*		*1096468*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 54,8%		*169,59*				*960504*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*24,01*				*135965*		

				строителей	машинистов	строителей	машинистов	%	на един.	всего
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*47,22*		*267415*				
		Смет ная ст оимост ь				*3610096*				
234	11-150601-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Оклейка моющимися обоями на бумажной основе по штукатурке и бетону	10823,04	775,95	0,32	8398138	3471	3145782	0,58	6256
		м2 оклеиваемой поверхности		451,07	0,16	4881899	1731	54,8	--	2
		Накладные расходы -		*290,66*		*3145782*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 54,8%		*247,27*				*2676229*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*43,38*				*469553*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*85,33*		*923514*				
		Смет ная ст оимост ь				*12467434*				
235	11-150107-0101 РСНБ РК 2015	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону	1676,16	4207,76	13,18	7052885	22100	1855495	2,00	3352
		м2 поверхности облицовки		1619,06	6,51	2713804	10910	54,8	0,01	14
		Накладные расходы -		*1106,99*		*1855495*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 54,8%		*890,81*				*1493143*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*216,18*				*362352*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*425,18*		*712670*				
		Смет ная ст оимост ь				*9621050*				
236	11-150107-0103 РСНБ РК 2015	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая с установкой плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону	77,76	5610,74	13,18	436292	1025	93582	2,08	162
		м2 поверхности облицовки		1683,82	6,51	130934	506	54,8	0,01	1
		Накладные расходы -		*1203,47*		*93582*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 54,8%		*926,30*				*72029*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*277,17*				*21553*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*545,14*		*42390*				
		Смет ная ст оимост ь				*572264*				
		КВАРТИРА К-3 - 2х6шт.								
237	11-150203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	34331,04	862,33	52,51	29604737	1802716	12237054	0,65	22315
		м2 оштукатуриваемой поверхности		520,01	39,97	17852587	1372092	54,8	0,05	1826
		Накладные расходы -		*356,44*		*12237054*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 54,8%		*306,87*				*10535124*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*49,57*				*1701930*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*97,50*		*3347343*				
		Смет ная ст оимост ь				*45189134*				
238	11-260201-0501 РСНБ РК 2015	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция	67,8528	22515,74	869,55	1527756	59001	687842	18,17	1233
		м3 изоляции		15641,28	288,38	1061305	19567	55,3	0,34	23
		Накладные расходы -		*10137,27*		*687842*				

				строителей	машинистов	строителей	машинистов	%	на един.	всего
		в т .ч. накладные первого уровня - 55,3%		*8809,10*				*597722*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*1328,17*				*90120*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2612,24*		*177248*				
		Смет ная ст оимост ь				*2392846*				
239	21-110101-0106 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-140 ГОСТ 9573-2012	67,8528	30193,82	--	2048735	--	86866	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1280,22*		*86866*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*1280,22*				*86866*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2517,92*		*170848*				
		Смет ная ст оимост ь				*2306450*				
240	12-190101-0201 РСНБ РК 2015	Отверстия. Сверление электроперфоратором	4240,8	41,99	0,75	178069	3163	115302	0,05	233
		отверстие		41,24	--	174906	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*27,19*		*115302*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 59,1%		*24,37*				*103369*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*2,81*				*11933*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,53*		*23470*				
		Смет ная ст оимост ь				*316841*				
241	21-130816-2807 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х180 мм	4240,8	10,35	--	43892	--	1861	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*0,44*		*1861*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*0,44*				*1861*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*0,86*		*3660*				
		Смет ная ст оимост ь				*49413*				
242	11-150203-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворов смесей толщиной до 10 мм	11851,2	585,08	20,00	6933871	236996	3027645	0,45	5333
		м2 оштукатуриваемой поверхности		387,37	16,43	4590841	194664	54,8	0,02	258
		Накладные расходы -		*255,47*		*3027645*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 54,8%		*221,28*				*2622457*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*34,19*				*405188*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*67,24*		*796921*				
		Смет ная ст оимост ь				*10758437*				
243	11-150203-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворов смесей толщиной до 10 мм	31770,72	469,05	17,11	14901983	543705	6323471	0,37	11755
		м2 оштукатуриваемой поверхности		299,53	14,09	9516160	447559	54,8	0,02	594
		Накладные расходы -		*199,03*		*6323471*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 54,8%		*171,86*				*5460118*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*27,17*				*863353*		

				строителей	машинистов	строителей	машинистов	%	на един.	всего
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*53,45*		*1698036*				
		Смет ная ст оимост ь				*22923490*				
244	11-150403-0706 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Вычитается позиция: Потолки. Шпаклевка третья при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциями, подготовленным под окраску	11851,2	-126,78	-0,86	-1502535	-10161	-918150	-0,15	-1778
		м2 окрашиваемой поверхности		-125,80	-0,41	-1490869	-4911	54,8	--	-6
		Накладные расходы -		*77,47*		*918150*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 54,8%		*69,16*				*819688*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*8,31*				*98462*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16,34*		*193655*				
		Смет ная ст оимост ь				*-390730*				
245	11-150403-0705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Вычитается позиция: Стены. Шпаклевка третья при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциями, подготовленным под окраску	8360,64	-92,22	-0,68	-771014	-5673	-470848	-0,11	-911
		м2 окрашиваемой поверхности		-91,41	-0,33	-764279	-2755	54,8	--	-3
		Накладные расходы -		*56,32*		*470848*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 54,8%		*50,28*				*420335*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*6,04*				*50513*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11,88*		*99349*				
		Смет ная ст оимост ь				*-200817*				
246	11-150405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	11851,2	483,78	3,15	5733315	37283	2873530	0,49	5807
		м2 окрашиваемой поверхности		387,05	1,51	4586961	17864	54,8	--	21
		Накладные расходы -		*242,47*		*2873530*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 54,8%		*212,93*				*2523444*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*29,54*				*350087*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*58,10*		*688548*				
		Смет ная ст оимост ь				*9295393*				
247	11-150405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	8360,64	396,61	2,97	3315920	24807	1618636	0,39	3261
		м2 окрашиваемой поверхности		308,06	1,42	2575555	11893	54,8	--	14
		Накладные расходы -		*193,60*		*1618636*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 54,8%		*169,59*				*1417921*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*24,01*				*200715*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*47,22*		*394765*				
		Смет ная ст оимост ь				*5329321*				
248	11-150601-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Оклейка моющимися обоями на бумажной основе по штукатурке и бетону	23410,08	775,95	0,32	18165052	7508	6804282	0,58	13531
		м2 оклеиваемой поверхности		451,07	0,16	10559478	3744	54,8	--	5
		Накладные расходы -		*290,66*		*6804282*				

				строителей	машинистов	строителей	машинистов	%	на един.	всего
		в т .ч. накладные первого уровня - 54,8%		*247,27*				*5788646*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*43,38*				*1015637*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*85,33*		*1997547*				
		Смет ная ст оимост ь				*26966881*				
249	11-150107-0101 РСНБ РК 2015	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону	3330,72	4207,76	13,18	14014882	43915	3687079	2,00	6661
		м2 поверхности облицовки		1619,06	6,51	5392636	21680	54,8	0,01	29
		Накладные расходы -		*1106,99*		*3687079*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 54,8%		*890,81*				*2967045*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*216,18*				*720034*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*425,18*		*1416157*				
		Смет ная ст оимост ь				*19118118*				
250	11-150107-0103 РСНБ РК 2015	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая с установкой плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону	77,76	5610,74	13,18	436292	1025	93582	2,08	162
		м2 поверхности облицовки		1683,82	6,51	130934	506	54,8	0,01	1
		Накладные расходы -		*1203,47*		*93582*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 54,8%		*926,30*				*72029*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*277,17*				*21553*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*545,14*		*42390*				
		Смет ная ст оимост ь				*572264*				
		ОТКОСЫ								
251	11-150204-0101 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	2524,44	2255,65	29,22	5694248	73754	2377889	1,79	4519
		м2 оштукатуриваемой поверхности		1466,06	15,48	3700990	39068	54,8	0,02	52
		Накладные расходы -		*941,95*		*2377889*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 54,8%		*811,88*				*2049551*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*130,06*				*328337*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*255,81*		*645771*				
		Смет ная ст оимост ь				*8717907*				
252	11-150203-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворов смесей толщиной до 10 мм	2524,44	682,62	30,93	1723245	78081	659780	0,46	1149
		м2 оштукатуриваемой поверхности		381,76	25,10	963725	63373	54,8	0,03	84
		Накладные расходы -		*261,36*		*659780*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 54,8%		*222,96*				*562850*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*38,40*				*96930*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*75,52*		*190642*				
		Смет ная ст оимост ь				*2573667*				

				строителей	машинистов	строителей	машинистов	%	на един.	всего
253	11-150403-0705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Вычитается позиция: Стены. Шпаклевка третья при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциями, подготовленным под окраску**	2524,44	-92,22	-0,68	-232802	-1713	-142169	-0,11	-275
		м2 окрашиваемой поверхности		-91,41	-0,33	-230769	-832	54,8	--	-1
		Накладные расходы -		*56,32*		*142169*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 54,8%		*50,28*				*126917*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*6,04*				*15252*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11,88*		*29998*				
		Смет ная ст оимост ь				*-60635*				
254	11-150405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Откосы. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	2524,44	396,61	2,97	1001220	7490	488736	0,39	985
		м2 окрашиваемой поверхности		308,06	1,42	777672	3591	54,8	--	4
		Накладные расходы -		*193,60*		*488736*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 54,8%		*169,59*				*428132*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*24,01*				*60605*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*47,22*		*119197*				
		Смет ная ст оимост ь				*1609153*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 22	Тенге			380262141	11402880			275088
			Тенге			220552118	8641935			11465
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			380262141				
	Материалы -		Тенге			140303168				
	Всего заработная плата -		Тенге				229194053			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			8003975				
		Накладные расходы -	Тенге			147098359				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					125647778		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					21450581		
		Сметная прибыль -	Тенге			42188840				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			569549339				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							286554
		Сметная заработная плата -	Тенге				229194053			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22	Тенге			569549339				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							286554
		Сметная заработная плата -	Тенге				229194053			
		НАРУЖНЯЯ ОТДЕЛКА								
255	11-150201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню**	17869,32	873,86	24,30	15615219	434191	6136024	0,61	10918
		м2 оштукатуриваемой поверхности		518,23	18,03	9260451	322184	54,8	0,02	429
		Накладные расходы -		*343,38*		*6136024*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 54,8%		*293,87*				*5251284*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*49,51*				*884740*		

				строителей	машинистов	строителей	машинистов	%	на един.	всего
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*97,38*		*1740099*				
		Смет ная ст оимост ь				*23491342*				
256	11-150212-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады зданий. Отделка составом с наполнителем из минерала микрозернистого, размер зерна до 0,7 мм	17869,32	2214,91	5,08	39578991	90784	4741411	0,32	5750
		м2 отделываемой поверхности		297,81	2,29	5321601	40922	54,8	--	48
		Накладные расходы -		*265,34*		*4741411*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 54,8%		*164,45*				*2938663*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*100,89*				*1802749*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*198,42*		*3545632*				
		Смет ная ст оимост ь				*47866034*				
257	11-150213-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с декоративно-защитным слоем с лесов	16018,8	6025,32	152,84	96518456	2448327	24019883	2,25	36082
		м2		2056,04	121,71	32935245	1949687	54,8	0,14	2299
		Накладные расходы -		*1499,48*		*24019883*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 54,8%		*1193,41*				*19116942*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*306,07*				*4902941*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*601,98*		*9643067*				
		Смет ная ст оимост ь				*130181406*				
258	21-110101-0109 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные повышенной жесткости марки ППЖ-160 ГОСТ 9573-2012	1281,504	35225,23	--	45141273	--	1913990	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1493,55*		*1913990*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*1493,55*				*1913990*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2937,50*		*3764421*				
		Смет ная ст оимост ь				*50819684*				
259	11-150201-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены с прорезными рустами. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню	751,92	2557,95	27,67	1923374	20807	929337	2,00	1504
		м2 оштукатуриваемой поверхности		1953,50	20,28	1468876	15252	54,8	0,03	20
		Накладные расходы -		*1235,95*		*929337*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 54,8%		*1081,63*				*813302*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*154,32*				*116035*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*303,51*		*228217*				
		Смет ная ст оимост ь				*3080928*				
260	11-150402-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная	33888,12	102,01	0,95	3456951	32311	1134614	0,06	2094
		м2 окрашиваемой поверхности		50,62	0,42	1715283	14371	54,8	--	17
		Накладные расходы -		*33,48*		*1134614*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 54,8%		*27,97*				*947851*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*5,51*				*186764*		

				строителей	машинистов	строителей	машинистов	%	на един.	всего
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10,84*		*367325*				
		Смет ная ст оимост ь				*4958890*				
		УЗЕЛ В МЕСТАХ ПРИМЫКАНИЯ С ПЛИТАМИ ПЕРЕКРЫТИЯ								
261	12-110103-0401 РСНБ РК 2015	Устройство сетки	2943,6	1012,35	2,36	2979966	6954	1145344	0,82	2402
		м2		560,81	1,10	1650807	3246	59,1	--	4
		Накладные расходы -		*389,10*		*1145344*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 59,1%		*332,09*				*977545*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*57,00*				*167798*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*112,12*		*330025*				
		Смет ная ст оимост ь				*4455334*				
262	11-260201-0501 РСНБ РК 2015	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта	60	57603,70	869,55	3456222	52173	697500	18,17	1090
		м3 изоляции		15641,28	288,38	938477	17303	55,3	0,34	20
		Накладные расходы -		*11625,00*		*697500*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 55,3%		*8809,10*				*528546*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*2815,90*				*168954*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5538,30*		*332298*				
		Смет ная ст оимост ь				*4486020*				
263	11-080701-0101 РСНБ РК 2015	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые. Установка и разборка	33638,4	461,23	1,25	15515082	42124	6549604	0,43	14599
		м2 вертикальной проекции		330,17	0,59	11106239	19972	50,8	--	24
		Накладные расходы -		*194,71*		*6549604*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 50,8%		*168,03*				*5652115*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*26,68*				*897489*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*52,47*		*1765175*				
		Смет ная ст оимост ь				*23829861*				
264	11-080701-0104 РСНБ РК 2015 К=2	Леса наружные инвентарные. Установка и разборка. Добавлять на каждые последующие 4 м высоты трубчатых лесов сверх 16 м к нормам 11-080701-0101, 11-080701-0102	33638,4	182,80	0,72	6149029	24071	2055511	0,13	4440
		м2 вертикальной проекции		100,42	0,34	3377934	11412	50,8	--	13
		Накладные расходы -		*61,11*		*2055511*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 50,8%		*51,19*				*1721788*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*9,92*				*333723*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*19,51*		*656363*				
		Смет ная ст оимост ь				*8860903*				
		КРЫЛЬЦО КР-1,КР-2								
265	11-060101-0115 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	21,48	17070,78	1024,15	366680	21999	32832	1,79	38
		м3		1344,74	246,94	28885	5304	48,5	0,29	6
		Накладные расходы -		*1528,50*		*32832*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%		*771,96*				*16582*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*756,53*				*16250*		

				строителей	машинистов	строителей	машинистов	%	на един.	всего
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1487,94*		*31961*				
		Смет ная ст оимост ь				*431473*				
266	21-050301-2709 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 5 мм ГОСТ 10922-2012	0,33	201861,25	--	66614	--	2824	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8558,92*		*2824*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*8558,92*				*2824*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16833,61*		*5555*				
		Смет ная ст оимост ь				*74994*				
267	11-110101-2702 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток керамогранита на цементном растворе. Устройство	115,44	4683,14	49,85	540622	5754	84470	1,06	122
		м2 покрытия		817,14	22,71	94331	2621	60,9	0,03	3
		Накладные расходы -		*731,72*		*84470*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 60,9%		*511,47*				*59044*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*220,25*				*25426*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*433,19*		*50007*				
		Смет ная ст оимост ь				*675099*				
		ПРИЯМОК ЛИФТА								
268	11-061301-0104 РСНБ РК 2015	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство	58,8	24826,98	2079,81	1459826	122293	242395	6,51	383
		м3		5393,73	678,11	317151	39873	48,5	0,70	41
		Накладные расходы -		*4122,37*		*242395*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%		*2944,84*				*173157*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*1177,53*				*69238*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2315,95*		*136178*				
		Смет ная ст оимост ь				*1838399*				
269	21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	0,13584	165024,85	--	22417	--	950	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6997,05*		*950*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*6997,05*				*950*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13761,75*		*1869*				
		Смет ная ст оимост ь				*25237*				
270	21-050301-0303 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	4,46016	160926,34	--	717757	--	30433	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6823,28*		*30433*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*6823,28*				*30433*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13419,97*		*59855*				

				строителей	машинистов	строителей	машинистов	%	на един.	всего
		Смет ная ст оимост ь				*808045*				
271	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	0,04416	146676,34	--	6477	--	275	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6219,08*		*275*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*6219,08*				*275*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12231,63*		*540*				
		Смет ная ст оимост ь				*7292*				
272	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	0,5616	313462,11	847,41	176040	476	52538	198,00	111
		т		158403,96	348,76	88960	196	48,5	0,36	--
		Накладные расходы -		*93550,45*		*52538*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%		*76995,07*				*43240*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*16555,38*				*9298*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32561,00*		*18286*				
		Смет ная ст оимост ь				*246864*				
273	11-060301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	0,1704	201459,31	847,41	34329	144	5483	58,00	10
		т		46401,16	348,76	7907	59	48,5	0,36	--
		Накладные расходы -		*32176,95*		*5483*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%		*22673,71*				*3864*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*9503,24*				*1619*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18690,90*		*3185*				
		Смет ная ст оимост ь				*42997*				
		ЛЕСТНИЦА								
274	11-090304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	1,5504	49966,07	18355,66	77467	28459	31912	28,90	45
		т конструкций		23944,52	5141,19	37124	7971	60,9	5,25	8
		Накладные расходы -		*20582,80*		*31912*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 60,9%		*17713,20*				*27463*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*2869,60*				*4449*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5643,91*		*8750*				
		Смет ная ст оимост ь				*118129*				
275	21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Стоимость металлической лестницы	1,5504	299949,74	--	465042	--	19718	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*12717,87*		*19718*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*12717,87*				*19718*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*25013,41*		*38781*				
		Смет ная ст оимост ь				*523541*				
		ПРИЯМОК ПР-1								

				строителей	машинистов	строителей	машинистов	%	на един.	всего
276	11-061301-0103 РСНБ РК 2015	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство	29,28	29734,07	3601,56	870613	105454	208072	12,49	366
		м3		10348,34	1214,10	302999	35549	48,5	1,25	36
		Накладные расходы -		*7106,28*		*208072*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5607,78*				*164196*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*1498,49*				*43876*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2947,23*		*86295*				
		Смет ная ст оимост ь				*1164980*				
277	21-050301-0303 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	2,22096	160926,34	--	357411	--	15154	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6823,28*		*15154*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*6823,28*				*15154*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13419,97*		*29805*				
		Смет ная ст оимост ь				*402370*				
278	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	0,13584	313462,11	847,41	42581	115	12708	198,00	27
		т		158403,96	348,76	21518	47	48,5	0,36	--
		Накладные расходы -		*93550,45*		*12708*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%		*76995,07*				*10459*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*16555,38*				*2249*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32561,00*		*4423*				
		Смет ная ст оимост ь				*59712*				
		НАВЕС								
279	12-190101-0201 РСНБ РК 2015	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором	240	41,99	0,75	10077	179	6525	0,05	13
		отверстие		41,24	--	9898	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*27,19*		*6525*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 59,1%		*24,37*				*5850*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*2,81*				*675*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,53*		*1328*				
		Смет ная ст оимост ь				*17931*				
280	11-060301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	0,02592	405486,95	1448,12	10510	38	3409	289,00	7
		т		225532,71	598,23	5846	16	48,5	0,62	--
		Накладные расходы -		*131516,31*		*3409*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%		*109673,51*				*2843*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*21842,80*				*566*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*42960,26*		*1114*				
		Смет ная ст оимост ь				*15032*				

				строителей	машинистов	строителей	машинистов	%	на един.	всего
281	11-090301-0201 РСНБ РК 2015	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	0,32256	16771,66	7682,02	5410	2478	2184	9,35	3
		т конструкций		7569,11	1975,12	2441	637	60,9	2,03	1
		Накладные расходы -		*6770,00*		*2184*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 60,9%		*5812,43*				*1875*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*957,57*				*309*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1883,33*		*607*				
		Смет ная ст оимост ь				*8201*				
282	11-090302-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Связи вертикальные в виде ферм для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	1,32288	49359,66	9184,10	65297	12149	37184	50,10	66
		т конструкций		38621,59	2358,68	51092	3120	60,9	2,39	3
		Накладные расходы -		*28108,01*		*37184*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 60,9%		*24956,98*				*33015*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*3151,03*				*4168*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6197,41*		*8198*				
		Смет ная ст оимост ь				*110679*				
283	11-090501-0202 РСНБ РК 2015	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	1,64544	2187,15	521,10	3599	857	1611	1,34	2
		т		1395,42	0,85	2296	1	60,9	--	--
		Накладные расходы -		*979,12*		*1611*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 60,9%		*850,33*				*1399*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*128,79*				*212*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*253,30*		*417*				
		Смет ная ст оимост ь				*5627*				
284	21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	1,52544	387497,12	--	591104	--	25063	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16429,88*		*25063*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*16429,88*				*25063*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32314,16*		*49293*				
		Смет ная ст оимост ь				*665460*				
285	21-060801-0401 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	0,12	345850,53	--	41502	--	1760	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*14664,06*		*1760*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*14664,06*				*1760*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28841,17*		*3461*				
		Смет ная ст оимост ь				*46723*				

				строителей	машинистов	строителей	машинистов	%	на един.	всего
286	11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	47,71776	599,98	0,68	28630	32	14965	0,65	31
		м2 окрашиваемой поверхности		504,13	0,33	24056	16	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*313,61*		*14965*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 54,8%		*276,44*				*13191*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*37,16*				*1773*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*73,09*		*3488*				
		Смет ная ст оимост ь				*47082*				
287	11-090401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж	53,28	437,23	131,35	23295	6998	10252	0,32	17
		м2 покрытия		244,37	29,54	13020	1574	60,9	0,03	1
		Накладные расходы -		*192,42*		*10252*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 60,9%		*166,81*				*8888*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*25,61*				*1365*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*50,37*		*2684*				
		Смет ная ст оимост ь				*36231*				
288	21-100104-0110 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 20 мм, толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	58,92768	2234,96	--	131701	--	5584	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*94,76*		*5584*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*94,76*				*5584*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*186,38*		*10983*				
		Смет ная ст оимост ь				*148268*				
		КОЗЫРЕК К-1								
289	11-120101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм/30мм. Устройство	81,12	547,61	71,04	44422	5763	10633	0,24	20
		м2 стяжки		167,01	16,45	13548	1335	56,4	0,02	2
		Накладные расходы -		*131,08*		*10633*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 56,4%		*103,47*				*8394*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*27,61*				*2239*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*54,30*		*4404*				
		Смет ная ст оимост ь				*59459*				
290	11-120101-1702 РСНБ РК 2015 к=15	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701	81,12	242,72	15,62	19689	1267	1459	0,01	1
		м2 стяжки		9,28	3,82	753	310	56,4	--	--
		Накладные расходы -		*17,99*		*1459*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 56,4%		*7,39*				*599*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*10,60*				*860*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20,86*		*1692*				
		Смет ная ст оимост ь				*22840*				

				строителей	машинистов	строителей	машинистов	%	на един.	всего
291	11-120101-0105 РСНБ РК 2015	Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в два слоя	118,56	130,09	9,47	15424	1123	8805	0,14	16
		м2 кровли		114,34	2,60	13556	309	56,4	--	--
		Накладные расходы -		*74,27*		*8805*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 56,4%		*65,96*				*7820*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*8,31*				*986*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16,35*		*1938*				
		Смет ная ст оимост ь				*26167*				
292	21-100403-1403 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, полиэстер, крошка/пленка, марка ЭКП-4,0 ГОСТ 30547-97	136,344	569,49	--	77647	--	3292	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*24,15*		*3292*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*24,15*				*3292*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*47,49*		*6475*				
		Смет ная ст оимост ь				*87414*				
293	21-100403-1303 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-4,0 ГОСТ 30547-97	133,9728	510,29	--	68365	--	2899	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*21,64*		*2899*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*21,64*				*2899*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*42,55*		*5701*				
		Смет ная ст оимост ь				*76965*				
294	11-460302-0601 РСНБ РК 2015	Стены, полы бетонные. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2	62,4	341,37	140,95	21301	8795	9574	0,24	15
		м борозд		200,42	62,00	12506	3869	50,8	0,07	5
		Накладные расходы -		*153,44*		*9574*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 50,8%		*133,31*				*8319*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*20,13*				*1256*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*39,58*		*2470*				
		Смет ная ст оимост ь				*33346*				
295	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	18,72	2507,23	8,50	46935	159	10052	0,97	18
		м2 покрытия		730,22	2,29	13670	43	56,4	--	--
		Накладные расходы -		*536,96*		*10052*				

				строителей	машинистов	строителей	машинистов	%	на един.	всего
		в т .ч. накладные первого уровня - 56,4%		*413,13*				*7734*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*123,82*				*2318*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*243,54*		*4559*				
		Смет ная ст оимост ь				*61546*				
		ШАХТА ЛИФТА								
296	11-090305-0101 РСНБ РК 2015	Каркас К-1. Монтаж	7,056	43818,01	17926,57	309180	126490	102516	17,10	121
		т конструкций		13842,96	6116,97	97676	43161	60,9	7,02	50
		Накладные расходы -		*14528,88*		*102516*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 60,9%		*12155,60*				*85770*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*2373,28*				*16746*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4667,75*		*32936*				
		Смет ная ст оимост ь				*444631*				
297	11-090501-0202 РСНБ РК 2015	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	7,056	2187,15	521,10	15433	3677	6909	1,34	9
		т		1395,42	0,85	9846	6	60,9	--	--
		Накладные расходы -		*979,12*		*6909*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 60,9%		*850,33*				*6000*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*128,79*				*909*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*253,30*		*1787*				
		Смет ная ст оимост ь				*24129*				
298	21-060801-0201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	7,056	364882,58	--	2574611	--	109164	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*15471,02*		*109164*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*15471,02*				*109164*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*30428,29*		*214702*				
		Смет ная ст оимост ь				*2898477*				
299	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	204,624	57,16	0,83	11696	170	2486	0,02	4
		м2		17,04	0,17	3487	35	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*12,15*		*2486*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 54,2%		*9,33*				*1909*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*2,82*				*577*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,54*		*1135*				
		Смет ная ст оимост ь				*15316*				
		ПРИЯМОК ДЛЯ ОВ И ВК								
300	11-061301-0103 РСНБ РК 2015	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство	34,08	29734,07	3601,56	1013337	122741	242182	12,49	426
		м3		10348,34	1214,10	352671	41377	48,5	1,25	42
		Накладные расходы -		*7106,28*		*242182*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5607,78*				*191113*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*1498,49*				*51069*		

				строителей	машинистов	строителей	машинистов	%	на един.	всего
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2947,23*		*100442*				
		Смет ная ст оимост ь				*1355961*				
301	21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	0,05952	165024,85	--	9822	--	416	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6997,05*		*416*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*6997,05*				*416*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13761,75*		*819*				
		Смет ная ст оимост ь				*11058*				
302	21-050301-0303 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	2,18112	160926,34	--	351000	--	14882	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6823,28*		*14882*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*6823,28*				*14882*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13419,97*		*29271*				
		Смет ная ст оимост ь				*395153*				
303	21-050301-2709 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм ГОСТ 10922-2012	0,09672	201861,25	--	19524	--	828	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8558,92*		*828*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*8558,92*				*828*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16833,61*		*1628*				
		Смет ная ст оимост ь				*21980*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 23	Тенге			241047953	3729353			80753
			Тенге			69300150	2581776			3074
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			236876013				
	Материалы -		Тенге			117271106				
	Всего заработная плата -		Тенге				71611960			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			46970008				
		Накладные расходы -	Тенге			50349344				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					38666348		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					11682996		
		Сметная прибыль -	Тенге			22978029				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			310203386				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							83501
		Сметная заработная плата -	Тенге				71611960			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			4171940				
	Материалы -		Тенге			105077				

				строителей	машинистов	строителей	машинистов	%	на един.	всего
	Всего заработная плата -		Тенге				269966			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3672259				
		Накладные расходы -	Тенге			348271				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					164409		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					183862		
		Сметная прибыль -	Тенге			361617				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			4881827				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							326
		Сметная заработная плата -	Тенге				269966			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 23	Тенге			315085214				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							83827
		Сметная заработная плата -	Тенге				71881926			
		Смета 2-2-4. Водопровод,Канализация								
		ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ ВОДОПРОВОД В1								
1	11-160501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка	17364	1759,98	313,81	30560312	5449012	18092926	1,64	28477
		м трубопровода		1433,59	102,85	24892850	1785854	60,4	0,14	2368
		Накладные расходы -		*1041,98*		*18092926*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 60,4%		*928,01*				*16113937*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*113,97*				*1978988*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*224,16*		*3892259*				
		Смет ная ст оимост ь				*52545497*				
2	11-160501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 32 мм. Прокладка	216	1040,61	113,52	224772	24519	139452	1,05	227
		м трубопровода		917,85	37,49	198255	8098	60,4	0,05	11
		Накладные расходы -		*645,61*		*139452*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 60,4%		*577,02*				*124637*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*68,59*				*14815*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*134,90*		*29138*				
		Смет ная ст оимост ь				*393362*				
3	11-160501-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 40 мм. Прокладка	480	1381,77	140,33	663250	67360	412069	1,40	672
		м трубопровода		1223,80	46,66	587422	22395	60,4	0,06	30
		Накладные расходы -		*858,48*		*412069*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 60,4%		*767,35*				*368330*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*91,12*				*43739*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*179,22*		*86025*				
		Смет ная ст оимост ь				*1161344*				

				строителей	машинистов	строителей	машинистов	%	на един.	всего
4	11-160501-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 50 мм. Прокладка	132	1396,55	314,77	184345	41550	105063	1,22	161
		м трубопровода		1066,45	103,67	140772	13684	60,4	0,14	18
		Накладные расходы -		*795,93*		*105063*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 60,4%		*706,75*				*93291*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*89,18*				*11772*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*175,40*		*23153*				
		Смет ная ст оимост ь				*312561*				
5	11-160501-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка	300	1358,98	317,31	407693	95194	230238	1,22	366
		м трубопровода		1023,17	104,26	306950	31279	60,4	0,14	41
		Накладные расходы -		*767,46*		*230238*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 60,4%		*680,97*				*204290*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*86,49*				*25948*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*170,11*		*51034*				
		Смет ная ст оимост ь				*688966*				
6	23-010601-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	15610,236	114,02	--	1779879	--	75467	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4,83*		*75467*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*4,83*				*75467*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9,51*		*148428*				
		Смет ная ст оимост ь				*2003774*				
7	23-010601-0104 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	202,608	321,02	--	65041	--	2758	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*13,61*		*2758*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*13,61*				*2758*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*26,77*		*5424*				
		Смет ная ст оимост ь				*73223*				
8	23-010601-0105 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-40x6,7 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	449,76	563,52	--	253449	--	10746	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*23,89*		*10746*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*23,89*				*10746*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*46,99*		*21136*				
		Смет ная ст оимост ь				*285331*				

				строителей	машинистов	строителей	машинистов	%	на един.	всего
9	23-010601-0106 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-50x8,3 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	124,872	971,90	--	121363	--	5146	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*41,21*		*5146*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*41,21*				*5146*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*81,05*		*10121*				
		Смет ная ст оимост ь				*136630*				
10	23-010601-0107 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-63x10,5 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	283,8	1582,70	--	449170	--	19045	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*67,11*		*19045*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*67,11*				*19045*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*131,98*		*37457*				
		Смет ная ст оимост ь				*505672*				
11	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: вентиля,отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	2916	851,58	520,37	2483208	1517405	1051575	0,41	1207
		шт.		331,21	170,10	965803	496026	62,1	0,23	659
		Накладные расходы -		*360,62*		*1051575*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 62,1%		*311,32*				*907796*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*49,31*				*143779*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*96,98*		*282783*				
		Смет ная ст оимост ь				*3817565*				
12	ТПРАЙС ЛИСТстр.8	Вентиль шаровой полипропиленновый марки PP-R д 20мм	2856	843,50	--	2409045	--	102144	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*35,76*		*102144*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*35,76*				*102144*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*70,34*		*200895*				
		Смет ная ст оимост ь				*2712084*				
13	ТПРАЙС ЛИСТстр.8	Вентиль шаровой полипропиленновый марки PP-R д 40мм	36	4523,15	--	162833	--	6904	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*191,78*		*6904*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*191,78*				*6904*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*377,19*		*13579*				
		Смет ная ст оимост ь				*183316*				
14	ТПРАЙС ЛИСТстр.8	Вентиль шаровой полипропиленновый марки PP-R д 50мм	12	6167,85	--	74014	--	3138	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*261,52*		*3138*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*261,52*				*3138*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*514,35*		*6172*				
		Смет ная ст оимост ь				*83324*				

				строителей	машинистов	строителей	машинистов	%	на един.	всего
15	ТПРАЙС ЛИСТстр.8	Вентиль шаровой полипропиленновый марки PP-R д 63мм	12	7812,55	--	93751	--	3975	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*331,25*		*3975*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*331,25*				*3975*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*651,50*		*7818*				
		Смет ная ст оимост ь				*105544*				
16	11-220701-0101 РСНБ РК 2015	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65 мм	18,492	41104,60	--	760106	--	495357	51,50	952
		км		38689,38	--	715444	--	62,1	--	--
		Накладные расходы -		*26787,64*		*495357*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 62,1%		*24026,10*				*444291*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*2761,54*				*51066*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5431,38*		*100437*				
		Смет ная ст оимост ь				*1355900*				
17	23-020401-2401 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1680	21,88	--	36758	--	1559	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*0,93*		*1559*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*0,93*				*1559*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,82*		*3065*				
		Смет ная ст оимост ь				*41382*				
18	23-020401-2406 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	12	355,54	--	4266	--	181	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*15,07*		*181*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*15,07*				*181*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*29,65*		*356*				
		Смет ная ст оимост ь				*4803*				
19	23-020401-2508 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 32х25х32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	72	64,72	--	4660	--	198	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2,74*		*198*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*2,74*				*198*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,40*		*389*				
		Смет ная ст оимост ь				*5246*				

				строителей	машинистов	строителей	машинистов	%	на един.	всего
20	23-020401-2510 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 40x25x40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	96	96,61	--	9275	--	393	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4,10*		*393*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*4,10*				*393*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8,06*		*773*				
		Смет ная ст оимост ь				*10442*				
21	23-020401-2519 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 63x40x63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	12	377,33	--	4528	--	192	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16,00*		*192*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*16,00*				*192*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31,47*		*378*				
		Смет ная ст оимост ь				*5098*				
22	23-020401-1201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	6384	15,50	--	98952	--	4196	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*0,66*		*4196*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*0,66*				*4196*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,29*		*8252*				
		Смет ная ст оимост ь				*111399*				
23	23-020401-1204 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	36	111,20	--	4003	--	170	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4,71*		*170*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*4,71*				*170*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9,27*		*334*				
		Смет ная ст оимост ь				*4507*				
24	23-020401-1205 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	36	172,26	--	6201	--	263	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7,30*		*263*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*7,30*				*263*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,37*		*517*				
		Смет ная ст оимост ь				*6981*				

				строителей	машинистов	строителей	машинистов	%	на един.	всего
25	23-020401-1206 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	48	329,04	--	15794	--	670	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*13,95*		*670*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*13,95*				*670*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27,44*		*1317*				
		Смет ная ст оимост ь				*17781*				
26	23-020401-1106 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 40х32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	24	51,94	--	1247	--	53	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2,20*		*53*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*2,20*				*53*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4,33*		*104*				
		Смет ная ст оимост ь				*1404*				
27	23-020401-1114 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 63х40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	12	134,88	--	1619	--	69	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5,72*		*69*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*5,72*				*69*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11,25*		*135*				
		Смет ная ст оимост ь				*1823*				
28	23-020401-1115 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 63х50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	12	194,10	--	2329	--	99	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8,23*		*99*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*8,23*				*99*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16,19*		*194*				
		Смет ная ст оимост ь				*2622*				
29	23-020401-3502 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	17364	7,29	--	126584	--	5367	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*0,31*		*5367*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*0,31*				*5367*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*0,61*		*10556*				
		Смет ная ст оимост ь				*142507*				

				строителей	машинистов	строителей	машинистов	%	на един.	всего
30	23-020401-3504 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	216	13,67	--	2953	--	125	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*0,58*		*125*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*0,58*				*125*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,14*		*246*				
		Смет ная ст оимост ь				*3324*				
31	23-020401-3505 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	480	27,34	--	13123	--	556	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1,16*		*556*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*1,16*				*556*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,28*		*1094*				
		Смет ная ст оимост ь				*14774*				
32	23-020401-3506 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	132	65,59	--	8658	--	367	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2,78*		*367*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*2,78*				*367*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,47*		*722*				
		Смет ная ст оимост ь				*9747*				
33	23-020401-3507 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	300	65,59	--	19677	--	834	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2,78*		*834*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*2,78*				*834*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,47*		*1641*				
		Смет ная ст оимост ь				*22152*				
		УСТАНОВКА ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ВОДОМЕРОВ НА 4 ПОТРЕБИТЕЛЯ-14 КОМПЛЕКТОВ								
34	11-160501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка	1344	1759,98	313,81	2365415	421762	1400420	1,64	2204
		м трубопровода		1433,59	102,85	1926744	138228	60,4	0,14	183
		Накладные расходы -		*1041,98*		*1400420*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 60,4%		*928,01*				*1247243*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*113,97*				*153177*		

				строителей	машинистов	строителей	машинистов	%	на един.	всего
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*224,16*		*301267*				
		Смет ная ст оимост ь				*4067102*				
35	11-160501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка	168	1330,75	193,63	223566	32531	135485	1,29	217
		м трубопровода		1127,64	63,63	189444	10690	60,4	0,08	14
		Накладные расходы -		*806,46*		*135485*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 60,4%		*719,53*				*120881*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*86,93*				*14605*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*170,98*		*28724*				
		Смет ная ст оимост ь				*387776*				
36	23-010601-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20х3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1208,256	114,02	--	137765	--	5841	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4,83*		*5841*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*4,83*				*5841*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9,51*		*11489*				
		Смет ная ст оимост ь				*155095*				
37	23-010601-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25х4,2 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	156,072	181,51	--	28329	--	1201	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7,70*		*1201*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*7,70*				*1201*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15,14*		*2362*				
		Смет ная ст оимост ь				*31893*				
38	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: вентиля,отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	168	851,58	520,37	143065	87422	60585	0,41	70
		шт.		331,21	170,10	55643	28578	62,1	0,23	38
		Накладные расходы -		*360,62*		*60585*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 62,1%		*311,32*				*52301*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*49,31*				*8284*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*96,98*		*16292*				
		Смет ная ст оимост ь				*219942*				
39	ТПРАЙС ЛИСТстр.8	Вентиль шаровой полипропиленновый марки PP-R д 25мм	168	987,68	--	165931	--	7035	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*41,88*		*7035*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*41,88*				*7035*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*82,36*		*13837*				
		Смет ная ст оимост ь				*186804*				
40	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фильтр полипропиленновый. Установка	168	851,58	520,37	143065	87422	60585	0,41	70

				строителей	машинистов	строителей	машинистов	%	на един.	всего
		шт.		331,21	170,10	55643	28578	62,1	0,23	38
		Накладные расходы -		*360,62*		*60585*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 62,1%		*311,32*				*52301*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*49,31*				*8284*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*96,98*		*16292*				
		Смет ная ст оимост ь				*219942*				
41	23-020401-3702 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Фильтр полипропиленовый PP-R прямой внутренний DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	168	598,91	--	100617	--	4266	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*25,39*		*4266*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*25,39*				*4266*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*49,94*		*8391*				
		Смет ная ст оимост ь				*113274*				
42	11-160901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	672	369,29	17,89	248163	12022	157836	0,41	276
		счетчик (водомер)		339,70	8,48	228277	5700	60,4	0,01	7
		Накладные расходы -		*234,87*		*157836*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 60,4%		*210,30*				*141322*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*24,57*				*16514*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*48,33*		*32480*				
		Смет ная ст оимост ь				*438479*				
43	23-030301-0208 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые класса С DN 15 SENSUS	672	11674,54	--	7845291	--	332640	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*495,00*		*332640*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*495,00*				*332640*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*973,56*		*654234*				
		Смет ная ст оимост ь				*8832166*				
44	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: вентиля,отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	1344	851,58	520,37	1144524	699380	484676	0,41	556
		шт.		331,21	170,10	445144	228621	62,1	0,23	304
		Накладные расходы -		*360,62*		*484676*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 62,1%		*311,32*				*418408*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*49,31*				*66268*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*96,98*		*130336*				
		Смет ная ст оимост ь				*1759536*				
45	ТПРАЙС ЛИСТстр.8	Вентиль шаровой полипропиленновый марки PP-R д 20мм	1344	843,50	--	1133668	--	48068	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*35,76*		*48068*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*35,76*				*48068*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*70,34*		*94539*				
		Смет ная ст оимост ь				*1276274*				

				строителей	машинистов	строителей	машинистов	%	на един.	всего
46	23-020401-2502 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25x20x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	672	37,38	--	25119	--	1065	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1,58*		*1065*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*1,58*				*1065*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3,12*		*2095*				
		Смет ная ст оимост ь				*28279*				
47	23-020401-2202 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Заглушка полипропиленовая PP-R приварная DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	168	19,14	--	3216	--	136	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*0,81*		*136*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*0,81*				*136*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,60*		*268*				
		Смет ная ст оимост ь				*3620*				
48	ТПРАЙС ЛИСТстр.9	Адаптер ППР с нарезной резьбой для шаровых кранов д 20мм	1344	456,72	--	613829	--	26026	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*19,36*		*26026*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*19,36*				*26026*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*38,09*		*51188*				
		Смет ная ст оимост ь				*691044*				
		МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ЯЩИК ДЛЯ ВОДОМЕРОВ								
49	11-090601-0103 РСНБ РК 2015	Стеллажи и другие конструкции, закрепляемые на фундаментах внутри зданий. Монтаж	10,50336	75481,26	2183,21	792807	22931	512056	95,00	998
		т конструкций		71368,75	385,58	749612	4050	60,9	0,40	4
		Накладные расходы -		*48751,61*		*512056*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 60,9%		*43698,39*				*458980*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*5053,22*				*53076*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9938,63*		*104389*				
		Смет ная ст оимост ь				*1409252*				
50	11-090501-0203 РСНБ РК 2015	Электродуговая сварка ограждений при монтаже одноэтажных производственных зданий	10,50336	42812,63	13230,35	449676	138963	207997	29,80	313
		т		28333,24	1,70	297594	18	60,9	--	--
		Накладные расходы -		*19802,89*		*207997*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 60,9%		*17255,98*				*181246*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*2546,91*				*26751*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5009,24*		*52614*				
		Смет ная ст оимост ь				*710287*				

				строителей	машинистов	строителей	машинистов	%	на един.	всего
51	21-060801-0401 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5 т	6,00768	345850,53	--	2077759	--	88097	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*14664,06*		*88097*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*14664,06*				*88097*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28841,17*		*173269*				
		Смет ная ст оимост ь				*2339124*				
52	21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	4,49568	387497,12	--	1742063	--	73863	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16429,88*		*73863*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*16429,88*				*73863*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32314,16*		*145274*				
		Смет ная ст оимост ь				*1961201*				
53	11-100107-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Утепление ящика минватной плитой	322,56	752,94	7,35	242869	2371	151033	0,96	310
		м2 проемов		696,87	3,06	224784	988	59,8	--	1
		Накладные расходы -		*468,23*		*151033*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 59,8%		*418,56*				*135011*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*49,67*				*16022*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*97,69*		*31512*				
		Смет ная ст оимост ь				*425414*				
54	21-110101-0105 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ 9573-2012	12,9024	27761,70	--	358193	--	15187	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1177,10*		*15187*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*1177,10*				*15187*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2315,10*		*29870*				
		Смет ная ст оимост ь				*403251*				
55	21-090404-0303 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011	336	3869,00	--	1299984	--	55119	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*164,05*		*55119*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*164,05*				*55119*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*322,64*		*108408*				
		Смет ная ст оимост ь				*1463512*				

				строителей	машинистов	строителей	машинистов	%	на един.	всего
56	21-130211-0501 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Петля накладная	672	280,78	--	188684	--	8000	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*11,91*		*8000*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*11,91*				*8000*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*23,41*		*15735*				
		Смет ная ст оимост ь				*212419*				
57	11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	304,59744	599,98	0,68	182752	207	95523	0,65	197
		м2		504,13	0,33	153557	100	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*313,61*		*95523*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 54,8%		*276,44*				*84204*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*37,16*				*11319*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*73,09*		*22262*				
		Смет ная ст оимост ь				*300537*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 25	Тенге			62709210	8700051			37272
			Тенге			32133937	2802886			3716
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			4653071				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			4653071				
		Накладные расходы -	Тенге			197290				
		Сметная прибыль -	Тенге			388029				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			5238391				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5646467				
	Материалы -		Тенге			89365				
	Всего заработная плата -		Тенге				3398908			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			546877				
		Накладные расходы -	Тенге			2422521				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					2094312		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					328209		
		Сметная прибыль -	Тенге			645519				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			8714507				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4401
		Сметная заработная плата -	Тенге				3398908			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			6362290				
	Материалы -		Тенге			33383				
	Всего заработная плата -		Тенге				1051274			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			5119806				
		Накладные расходы -	Тенге			937132				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					640226		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					296906		
		Сметная прибыль -	Тенге			583954				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			7883376				

				строителей	машинистов	строителей	машинистов	%	на един.	всего
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1315
		Сметная заработная плата -	Тенге				1051274			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			46047382				
	Материалы -		Тенге			262855				
	Всего заработная плата -		Тенге				30486641			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			11169865				
		Накладные расходы -	Тенге			21147091				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					18413931		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					2733160		
		Сметная прибыль -	Тенге			5375558				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			72570031				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							35272
		Сметная заработная плата -	Тенге				30486641			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 25	Тенге			94406304				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							40988
		Сметная заработная плата -	Тенге				34936823			
		ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ Т3								
58	11-160501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка	15336	1759,98	313,81	26991071	4812604	15979792	1,64	25151
		м трубопровода		1433,59	102,85	21985530	1577278	60,4	0,14	2092
		Накладные расходы -		*1041,98*		*15979792*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 60,4%		*928,01*				*14231936*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*113,97*				*1747856*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*224,16*		*3437669*				
		Смет ная ст оимост ь				*46408532*				
59	11-160501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 32 мм. Прокладка	168	1040,61	113,52	174823	19071	108463	1,05	176
		м трубопровода		917,85	37,49	154198	6298	60,4	0,05	8
		Накладные расходы -		*645,61*		*108463*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 60,4%		*577,02*				*96940*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*68,59*				*11523*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*134,90*		*22663*				
		Смет ная ст оимост ь				*305948*				
60	11-160501-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 40 мм. Прокладка	648	1381,77	140,33	895387	90936	556293	1,40	907
		м трубопровода		1223,80	46,66	793020	30234	60,4	0,06	40
		Накладные расходы -		*858,48*		*556293*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 60,4%		*767,35*				*497245*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*91,12*				*59048*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*179,22*		*116134*				
		Смет ная ст оимост ь				*1567814*				

				строителей	машинистов	строителей	машинистов	%	на един.	всего
61	11-160501-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 50 мм. Прокладка	132	1396,55	314,77	184345	41550	105063	1,22	161
		м трубопровода		1066,45	103,67	140772	13684	60,4	0,14	18
		Накладные расходы -		*795,93*		*105063*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 60,4%		*706,75*				*93291*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*89,18*				*11772*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*175,40*		*23153*				
		Смет ная ст оимост ь				*312561*				
62	23-010602-0202 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20х3,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	13787,064	125,85	--	1735102	--	73568	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5,34*		*73568*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*5,34*				*73568*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10,49*		*144694*				
		Смет ная ст оимост ь				*1953364*				
63	23-010602-0204 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32х5,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	157,584	313,74	--	49440	--	2096	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*13,30*		*2096*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*13,30*				*2096*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*26,16*		*4123*				
		Смет ная ст оимост ь				*55659*				
64	23-010602-0205 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-40х6,7 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	607,176	487,94	--	296265	--	12562	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*20,69*		*12562*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*20,69*				*12562*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*40,69*		*24706*				
		Смет ная ст оимост ь				*333533*				
65	23-010602-0206 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-50х8,3 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	124,872	826,20	--	103169	--	4374	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*35,03*		*4374*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*35,03*				*4374*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*68,90*		*8603*				
		Смет ная ст оимост ь				*116147*				

				строителей	машинистов	строителей	машинистов	%	на един.	всего
66	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: вентиля,отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	2220	851,58	520,37	1890508	1155226	800581	0,41	919
		шт.		331,21	170,10	735282	377633	62,1	0,23	502
		Накладные расходы -		*360,62*		*800581*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 62,1%		*311,32*				*691120*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*49,31*				*109461*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*96,98*		*215287*				
		Смет ная ст оимост ь				*2906377*				
67	ТПРАЙС ЛИСТстр.8	Вентиль шаровой полипропиленновый марки PP-R д 20мм	2184	843,50	--	1842211	--	78110	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*35,76*		*78110*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*35,76*				*78110*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*70,34*		*153626*				
		Смет ная ст оимост ь				*2073946*				
68	ТПРАЙС ЛИСТстр.8	Вентиль шаровой полипропиленновый марки PP-R д 40мм	24	4523,15	--	108556	--	4603	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*191,78*		*4603*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*191,78*				*4603*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*377,19*		*9053*				
		Смет ная ст оимост ь				*122211*				
69	ТПРАЙС ЛИСТстр.8	Вентиль шаровой полипропиленновый марки PP-R д 50мм	12	6167,85	--	74014	--	3138	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*261,52*		*3138*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*261,52*				*3138*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*514,35*		*6172*				
		Смет ная ст оимост ь				*83324*				
70	11-220701-0101 РСНБ РК 2015	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65 мм	16,284	41104,60	--	669347	--	436210	51,50	839
		км		38689,38	--	630018	--	62,1	--	--
		Накладные расходы -		*26787,64*		*436210*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 62,1%		*24026,10*				*391241*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*2761,54*				*44969*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5431,38*		*88445*				
		Смет ная ст оимост ь				*1194002*				
71	11-170201-0103 РСНБ РК 2015	Смесители. Установка	2184	621,61	0,13	1357594	276	873966	0,70	1529
		шт.		593,72	--	1296682	--	60,4	--	--
		Накладные расходы -		*400,17*		*873966*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 60,4%		*358,61*				*783196*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*41,56*				*90770*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*81,74*		*178525*				
		Смет ная ст оимост ь				*2410084*				

				строителей	машинистов	строителей	машинистов	%	на един.	всего
72	23-030102-1223 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Смеситель для умывальника двухрукояточный, с подводками в раздельных отверстиях, застенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	840	3553,06	--	2984570	--	126546	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*150,65*		*126546*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*150,65*				*126546*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*296,30*		*248889*				
		Смет ная ст оимост ь				*3360005*				
73	23-030102-1204 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Смеситель для моек с одной чашей двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 180 мм х 130 мм ГОСТ 25809-96	672	2642,20	--	1775558	--	75284	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*112,03*		*75284*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*112,03*				*75284*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*220,34*		*148067*				
		Смет ная ст оимост ь				*1998909*				
74	23-030102-1227 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Смеситель для ванны двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96	672	4281,34	--	2877060	--	121987	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*181,53*		*121987*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*181,53*				*121987*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*357,03*		*239924*				
		Смет ная ст оимост ь				*3238971*				
75	23-020401-2401 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1512	21,88	--	33083	--	1403	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*0,93*		*1403*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*0,93*				*1403*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,82*		*2759*				
		Смет ная ст оимост ь				*37245*				
76	23-020401-2508 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 32х25х32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	48	64,72	--	3107	--	132	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2,74*		*132*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*2,74*				*132*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,40*		*259*				
		Смет ная ст оимост ь				*3498*				

				строителей	машинистов	строителей	машинистов	%	на един.	всего
77	23-020401-2510 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 40x25x40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	120	96,61	--	11593	--	492	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4,10*		*492*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*4,10*				*492*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8,06*		*967*				
		Смет ная ст оимост ь				*13051*				
78	23-020401-2515 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 50x40x50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	12	205,07	--	2461	--	104	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8,69*		*104*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*8,69*				*104*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17,10*		*205*				
		Смет ная ст оимост ь				*2771*				
79	23-020401-1201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	5880	15,50	--	91140	--	3864	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*0,66*		*3864*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*0,66*				*3864*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,29*		*7600*				
		Смет ная ст оимост ь				*102605*				
80	23-020401-1203 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	24	42,86	--	1029	--	44	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1,82*		*44*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*1,82*				*44*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3,57*		*86*				
		Смет ная ст оимост ь				*1158*				
81	23-020401-1204 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	36	111,20	--	4003	--	170	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4,71*		*170*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*4,71*				*170*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9,27*		*334*				
		Смет ная ст оимост ь				*4507*				

				строителей	машинистов	строителей	машинистов	%	на един.	всего
82	23-020401-1205 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	36	172,26	--	6201	--	263	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7,30*		*263*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*7,30*				*263*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,37*		*517*				
		Смет ная ст оимост ь				*6981*				
83	23-020401-1106 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 40х32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	24	51,94	--	1247	--	53	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2,20*		*53*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*2,20*				*53*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4,33*		*104*				
		Смет ная ст оимост ь				*1404*				
84	23-020401-1110 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 50х40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	12	116,15	--	1394	--	59	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4,92*		*59*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*4,92*				*59*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9,69*		*116*				
		Смет ная ст оимост ь				*1569*				
85	23-020401-3502 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	15336	7,29	--	111799	--	4740	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*0,31*		*4740*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*0,31*				*4740*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*0,61*		*9323*				
		Смет ная ст оимост ь				*125862*				
86	23-020401-3504 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	168	13,67	--	2297	--	97	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*0,58*		*97*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*0,58*				*97*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,14*		*192*				
		Смет ная ст оимост ь				*2586*				

				строителей	машинистов	строителей	машинистов	%	на един.	всего
87	23-020401-3505 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	648	27,34	--	17716	--	751	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1,16*		*751*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*1,16*				*751*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,28*		*1477*				
		Смет ная ст оимост ь				*19945*				
88	23-020401-3506 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	132	65,59	--	8658	--	367	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2,78*		*367*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*2,78*				*367*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,47*		*722*				
		Смет ная ст оимост ь				*9747*				
89	11-260101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	960	408,37	44,72	392033	42935	130426	0,21	203
		м трубопровода		184,44	21,20	177066	20356	55,3	0,03	24
		Накладные расходы -		*135,86*		*130426*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 55,3%		*113,72*				*109174*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*22,14*				*21251*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*43,54*		*41797*				
		Смет ная ст оимост ь				*564255*				
90	21-110403-0507 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 36 мм ГОСТ 16381-77	168	1215,13	--	204142	--	8656	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*51,52*		*8656*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*51,52*				*8656*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*101,33*		*17024*				
		Смет ная ст оимост ь				*229821*				
91	21-110403-0509 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	648	1460,21	--	946216	--	40120	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

				строителей	машинистов	строителей	машинистов	%	на един.	всего
		Накладные расходы -		*61,91*		*40120*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*61,91*				*40120*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*121,77*		*78907*				
		Смет ная ст оимост ь				*1065242*				
92	21-110403-0511 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 54 мм ГОСТ 16381-77	144	1794,39	--	258392	--	10956	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*76,08*		*10956*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*76,08*				*10956*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*149,64*		*21548*				
		Смет ная ст оимост ь				*290896*				
		УСТАНОВКА ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ВОДОМЕРОВ НА 4 ПОТРЕБИТЕЛЯ-14 КОМПЛЕКТОВ								
93	11-160501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка	1344	1759,98	313,81	2365415	421762	1400420	1,64	2204
		м трубопровода		1433,59	102,85	1926744	138228	60,4	0,14	183
		Накладные расходы -		*1041,98*		*1400420*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 60,4%		*928,01*				*1247243*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*113,97*				*153177*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*224,16*		*301267*				
		Смет ная ст оимост ь				*4067102*				
94	11-160501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка	168	1330,75	193,63	223566	32531	135485	1,29	217
		м трубопровода		1127,64	63,63	189444	10690	60,4	0,08	14
		Накладные расходы -		*806,46*		*135485*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 60,4%		*719,53*				*120881*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*86,93*				*14605*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*170,98*		*28724*				
		Смет ная ст оимост ь				*387776*				
95	23-010602-0202 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1208,256	125,85	--	152059	--	6447	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5,34*		*6447*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*5,34*				*6447*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10,49*		*12681*				
		Смет ная ст оимост ь				*171187*				

				строителей	машинистов	строителей	машинистов	%	на един.	всего
96	23-010602-0203 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25х4,2 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	156,072	202,45	--	31597	--	1340	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8,58*		*1340*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*8,58*				*1340*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16,88*		*2635*				
		Смет ная ст оимост ь				*35572*				
97	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: вентиля,отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	168	851,58	520,37	143065	87422	60585	0,41	70
		шт.		331,21	170,10	55643	28578	62,1	0,23	38
		Накладные расходы -		*360,62*		*60585*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 62,1%		*311,32*				*52301*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*49,31*				*8284*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*96,98*		*16292*				
		Смет ная ст оимост ь				*219942*				
98	ТПРАЙС ЛИСТстр.8	Вентиль шаровой полипропиленновый марки PP-R д 25мм	168	987,68	--	165931	--	7035	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*41,88*		*7035*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*41,88*				*7035*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*82,36*		*13837*				
		Смет ная ст оимост ь				*186804*				
99	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фильтр полипропиленновый. Установка	168	851,58	520,37	143065	87422	60585	0,41	70
		шт.		331,21	170,10	55643	28578	62,1	0,23	38
		Накладные расходы -		*360,62*		*60585*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 62,1%		*311,32*				*52301*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*49,31*				*8284*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*96,98*		*16292*				
		Смет ная ст оимост ь				*219942*				
100	23-020401-3702 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Фильтр полипропиленовый PP-R прямой внутренний DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	168	598,91	--	100617	--	4266	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*25,39*		*4266*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*25,39*				*4266*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*49,94*		*8391*				
		Смет ная ст оимост ь				*113274*				
101	11-160901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	672	369,29	17,89	248163	12022	157836	0,41	276
		счетчик (водомер)		339,70	8,48	228277	5700	60,4	0,01	7
		Накладные расходы -		*234,87*		*157836*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 60,4%		*210,30*				*141322*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*24,57*				*16514*		

				строителей	машинистов	строителей	машинистов	%	на един.	всего
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*48,33*		*32480*				
		Смет ная ст оимост ь				*438479*				
102	23-030301-0208 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Счетчики (водомеры) горячей воды крыльчатые класса С DN 15 SENSUS	672	11674,54	--	7845291	--	332640	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*495,00*		*332640*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*495,00*				*332640*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*973,56*		*654234*				
		Смет ная ст оимост ь				*8832166*				
103	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: вентиля,отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	1344	851,58	520,37	1144524	699380	484676	0,41	556
		шт.		331,21	170,10	445144	228621	62,1	0,23	304
		Накладные расходы -		*360,62*		*484676*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 62,1%		*311,32*				*418408*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*49,31*				*66268*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*96,98*		*130336*				
		Смет ная ст оимост ь				*1759536*				
104	ТПРАЙС ЛИСТстр.8	Вентиль шаровой полипропиленновый марки PP-R д 20мм	1344	843,50	--	1133668	--	48068	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*35,76*		*48068*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*35,76*				*48068*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*70,34*		*94539*				
		Смет ная ст оимост ь				*1276274*				
105	23-020401-2502 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25х20х25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	672	37,38	--	25119	--	1065	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1,58*		*1065*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*1,58*				*1065*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3,12*		*2095*				
		Смет ная ст оимост ь				*28279*				
106	23-020401-2202 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Заглушка полипропиленовая PP-R приварная DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	168	19,14	--	3216	--	136	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*0,81*		*136*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*0,81*				*136*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,60*		*268*				
		Смет ная ст оимост ь				*3620*				

				строителей	машинистов	строителей	машинистов	%	на един.	всего
107	ТПРАЙС ЛИСТстр.9	Адаптер ППР с нарезной резьбой для шаровых кранов д 20мм	1344	456,72	--	613829	--	26026	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*19,36*		*26026*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*19,36*				*26026*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*38,09*		*51188*				
		Смет ная ст оимост ь				*691044*				
		МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ЯЩИК ДЛЯ ВОДОМЕРОВ								
108	11-090601-0103 РСНБ РК 2015	Стеллажи и другие конструкции, закрепляемые на фундаментах внутри зданий. Монтаж	10,50336	75481,26	2183,21	792807	22931	512056	95,00	998
		т конструкций		71368,75	385,58	749612	4050	60,9	0,40	4
		Накладные расходы -		*48751,61*		*512056*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 60,9%		*43698,39*				*458980*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*5053,22*				*53076*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9938,63*		*104389*				
		Смет ная ст оимост ь				*1409252*				
109	11-090501-0203 РСНБ РК 2015	Электродуговая сварка ограждений при монтаже одноэтажных производственных зданий	10,50336	42812,63	13230,35	449676	138963	207997	29,80	313
		т		28333,24	1,70	297594	18	60,9	--	--
		Накладные расходы -		*19802,89*		*207997*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 60,9%		*17255,98*				*181246*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*2546,91*				*26751*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5009,24*		*52614*				
		Смет ная ст оимост ь				*710287*				
110	21-060801-0401 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5 т	6,00768	345850,53	--	2077759	--	88097	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*14664,06*		*88097*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*14664,06*				*88097*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28841,17*		*173269*				
		Смет ная ст оимост ь				*2339124*				
111	21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	4,49568	387497,12	--	1742063	--	73863	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16429,88*		*73863*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*16429,88*				*73863*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32314,16*		*145274*				
		Смет ная ст оимост ь				*1961201*				

				строителей	машинистов	строителей	машинистов	%	на един.	всего
112	11-100107-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Утепление ящика минватной плитой	322,56	752,94	7,35	242869	2371	151033	0,96	310
		м2 проемов		696,87	3,06	224784	988	59,8	--	1
		Накладные расходы -		*468,23*		*151033*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 59,8%		*418,56*				*135011*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*49,67*				*16022*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*97,69*		*31512*				
		Смет ная ст оимост ь				*425414*				
113	21-110101-0105 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ 9573-2012	12,9024	27761,70	--	358193	--	15187	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1177,10*		*15187*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*1177,10*				*15187*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2315,10*		*29870*				
		Смет ная ст оимост ь				*403251*				
114	21-090404-0303 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011	336	3869,00	--	1299984	--	55119	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*164,05*		*55119*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*164,05*				*55119*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*322,64*		*108408*				
		Смет ная ст оимост ь				*1463512*				
115	21-130211-0501 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Петля накладная	672	280,78	--	188684	--	8000	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*11,91*		*8000*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*11,91*				*8000*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*23,41*		*15735*				
		Смет ная ст оимост ь				*212419*				
116	11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	304,59744	599,98	0,68	182752	207	95523	0,65	197
		м2		504,13	0,33	153557	100	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*313,61*		*95523*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 54,8%		*276,44*				*84204*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*37,16*				*11319*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*73,09*		*22262*				
		Смет ная ст оимост ь				*300537*				

			строителей	машинистов	строителей	машинистов	%	на един.	всего
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 26	**Тенге**			**67779445**	**7667608**		**35094**
			Тенге			**30239009**	**2471033**		**3273**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			3938209			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3938209			
		Накладные расходы -	Тенге			166980			
		Сметная прибыль -	Тенге			328415			
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			4433604			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6763791			
	Материалы -		Тенге			256065			
	Всего заработная плата -		Тенге				3161990		
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1955627			
		Накладные расходы -	Тенге			2302538			
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					1933761	
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					368777	
		Сметная прибыль -	Тенге			725306			
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			9791635			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						4069
		Сметная заработная плата -	Тенге				3161990		
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			6362290			
	Материалы -		Тенге			33383			
	Всего заработная плата -		Тенге				1051274		
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			5119806			
		Накладные расходы -	Тенге			937132			
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					640226	
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					296906	
		Сметная прибыль -	Тенге			583954			
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			7883376			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						1315
		Сметная заработная плата -	Тенге				1051274		
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			50715156			
	Материалы -		Тенге			294947			
	Всего заработная плата -		Тенге				28496779		
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			18274792			
		Накладные расходы -	Тенге			20092168			
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					17212055	
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					2880113	
		Сметная прибыль -	Тенге			5664586			
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			76471910			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						32983
		Сметная заработная плата -	Тенге				28496779		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 26	Тенге			98580525			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						38367
		Сметная заработная плата -	Тенге				32710043		
		ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ ТРУБОПРОВОД Т4							

				строителей	машинистов	строителей	машинистов	%	на един.	всего
117	11-160501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 32 мм. Прокладка	816	1040,61	113,52	849140	92629	526819	1,05	857
		м трубопровода		917,85	37,49	748963	30591	60,4	0,05	40
		Накладные расходы -		*645,61*		*526819*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 60,4%		*577,02*				*470851*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*68,59*				*55968*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*134,90*		*110077*				
		Смет ная ст оимост ь				*1486035*				
118	11-160501-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 40 мм. Прокладка	132	1381,77	140,33	182394	18524	113319	1,40	185
		м трубопровода		1223,80	46,66	161541	6159	60,4	0,06	8
		Накладные расходы -		*858,48*		*113319*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 60,4%		*767,35*				*101291*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*91,12*				*12028*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*179,22*		*23657*				
		Смет ная ст оимост ь				*319370*				
119	23-010602-0204 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	765,408	313,74	--	240139	--	10182	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*13,30*		*10182*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*13,30*				*10182*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*26,16*		*20026*				
		Смет ная ст оимост ь				*270347*				
120	23-010602-0205 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-40x6,7 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	123,684	487,94	--	60350	--	2559	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*20,69*		*2559*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*20,69*				*2559*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*40,69*		*5033*				
		Смет ная ст оимост ь				*67942*				
121	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: вентиля,отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	60	851,58	520,37	51095	31222	21637	0,41	25
		шт.		331,21	170,10	19872	10206	62,1	0,23	14
		Накладные расходы -		*360,62*		*21637*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 62,1%		*311,32*				*18679*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*49,31*				*2958*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*96,98*		*5819*				
		Смет ная ст оимост ь				*78551*				

				строителей	машинистов	строителей	машинистов	%	на един.	всего
122	ТПРАЙС ЛИСТстр.8	Вентиль шаровой полипропиленновый марки PP-R д 32мм	48	1644,70	--	78946	--	3347	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*69,74*		*3347*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*69,74*				*3347*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*137,15*		*6583*				
		Смет ная ст оимост ь				*88877*				
123	ТПРАЙС ЛИСТстр.8	Вентиль шаровой полипропиленновый марки PP-R д 40мм	12	4523,15	--	54278	--	2301	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*191,78*		*2301*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*191,78*				*2301*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*377,19*		*4526*				
		Смет ная ст оимост ь				*61106*				
124	11-220701-0101 РСНБ РК 2015	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65 мм	0,948	41104,60	--	38967	--	25395	51,50	49
		км		38689,38	--	36678	--	62,1	--	--
		Накладные расходы -		*26787,64*		*25395*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 62,1%		*24026,10*				*22777*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*2761,54*				*2618*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5431,38*		*5149*				
		Смет ная ст оимост ь				*69511*				
125	23-020401-2404 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	24	113,02	--	2712	--	115	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4,79*		*115*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*4,79*				*115*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9,42*		*226*				
		Смет ная ст оимост ь				*3053*				
126	23-020401-2511 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 40x32x40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	12	106,65	--	1280	--	54	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4,52*		*54*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*4,52*				*54*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8,89*		*107*				
		Смет ная ст оимост ь				*1441*				
127	23-020401-1203 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	36	42,86	--	1543	--	65	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1,82*		*65*				

				строителей	машинистов	строителей	машинистов	%	на един.	всего
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*1,82*				*65*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3,57*		*129*				
		Смет ная ст оимост ь				*1737*				
128	23-020401-1204 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	36	111,20	--	4003	--	170	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4,71*		*170*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*4,71*				*170*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9,27*		*334*				
		Смет ная ст оимост ь				*4507*				
129	23-020401-1106 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 40х32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	12	51,94	--	623	--	26	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2,20*		*26*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*2,20*				*26*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4,33*		*52*				
		Смет ная ст оимост ь				*701*				
130	23-020401-3504 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	816	13,67	--	11155	--	473	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*0,58*		*473*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*0,58*				*473*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,14*		*930*				
		Смет ная ст оимост ь				*12558*				
131	23-020401-3505 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	132	27,34	--	3609	--	153	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1,16*		*153*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*1,16*				*153*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,28*		*301*				
		Смет ная ст оимост ь				*4063*				
132	11-260101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	960	408,37	44,72	392033	42935	130426	0,21	203
		м трубопровода		184,44	21,20	177066	20356	55,3	0,03	24
		Накладные расходы -		*135,86*		*130426*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 55,3%		*113,72*				*109174*		

				строителей	машинистов	строителей	машинистов	%	на един.	всего
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*22,14*				*21251*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*43,54*		*41797*				
		Смет ная ст оимост ь				*564255*				
133	21-110403-0507 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	816	1215,13	--	991546	--	42042	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*51,52*		*42042*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*51,52*				*42042*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*101,33*		*82687*				
		Смет ная ст оимост ь				*1116275*				
134	21-110403-0509 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	144	1460,21	--	210270	--	8915	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*61,91*		*8915*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*61,91*				*8915*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*121,77*		*17535*				
		Смет ная ст оимост ь				*236720*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 27	Тенге			3174084	185310			1318
			Тенге			1144120	67312			86
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			133223				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			133223				
		Накладные расходы -	Тенге			5649				
		Сметная прибыль -	Тенге			11110				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			149982				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1683912				
	Материалы -		Тенге			174323				
	Всего заработная плата -		Тенге				264178			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1201816				
		Накладные расходы -	Тенге			228415				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					150630		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					77785		
		Сметная прибыль -	Тенге			152986				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2065312				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							314
		Сметная заработная плата -	Тенге				264178			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1356949				
	Материалы -		Тенге			9877				

				строителей	машинистов	строителей	машинистов	%	на един.	всего
	Всего заработная плата -		Тенге				947254			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			325415				
		Накладные расходы -	Тенге			653935				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					572142		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					81793		
		Сметная прибыль -	Тенге			160871				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			2171754				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1090
		Сметная заработная плата -	Тенге				947254			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 27	Тенге			4387048				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1404
		Сметная заработная плата -	Тенге				1211432			
		ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ								
135	11-160601-0102 РСНБ РК 2015	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	36	1562,10	102,52	56235	3691	29425	1,47	53
		шт.		1176,03	16,96	42337	611	60,4	0,02	1
		Накладные расходы -		*817,35*		*29425*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 60,4%		*720,57*				*25940*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*96,78*				*3484*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*190,36*		*6853*				
		Смет ная ст оимост ь				*92513*				
136	51-010101-0501 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 50 мм**	36	135911,00	--	4892796	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5762,63*		*207455*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*5762,63*				*207455*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11333,89*		*408020*				
		Смет ная ст оимост ь				*5508271*				
137	23-020103-0207 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80**	72	875,82	--	63059	--	2674	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*37,13*		*2674*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*37,13*				*2674*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*73,04*		*5259*				
		Смет ная ст оимост ь				*70991*				
138	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	24	851,58	520,37	20438	12489	8655	0,41	10
		шт.		331,21	170,10	7949	4083	62,1	0,23	5

				строителей	машинистов	строителей	машинистов	%	на един.	всего
		Накладные расходы -		*360,62*		*8655*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 62,1%		*311,32*				*7472*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*49,31*				*1183*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*96,98*		*2327*				
		Смет ная ст оимост ь				*31420*				
139	ТПРАЙС ЛИСТстр.9	Адаптер ППР с нарезной резьбой для шаровых кранов д 63мм	24	2888,80	--	69331	--	2940	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*122,49*		*2940*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*122,49*				*2940*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*240,90*		*5782*				
		Смет ная ст оимост ь				*78052*				
140	11-160301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм./ПАТРУБОК Прокладка	21,18	2242,61	23,18	47499	491	7036	0,43	9
		м трубопровода		367,26	9,36	7779	198	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*332,21*		*7036*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 60,4%		*227,48*				*4818*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*104,73*				*2218*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*205,99*		*4363*				
		Смет ная ст оимост ь				*58898*				
141	23-010103-0206 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	21,18	1443,01	--	30563	--	1296	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*61,18*		*1296*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*61,18*				*1296*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*120,34*		*2549*				
		Смет ная ст оимост ь				*34408*				
142	23-020101-0607 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	24	865,47	--	20771	--	881	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*36,70*		*881*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*36,70*				*881*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*72,17*		*1732*				
		Смет ная ст оимост ь				*23384*				
143	23-020101-0152 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года	Колено/ГОСТ 17375-77/ из стали марки 20, 50 мм	24	228,05	--	5473	--	232	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

				строителей	машинистов	строителей	машинистов	%	на един.	всего
		Накладные расходы -		*9,67*		*232*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*9,67*				*232*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*19,02*		*456*				
		Смет ная ст оимост ь				*6161*				
144	21-130816-2202 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Прокладки резиновые /пластина техническая прессованная/	2,88	424,32	--	1222	--	52	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*17,99*		*52*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*17,99*				*52*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*35,38*		*102*				
		Смет ная ст оимост ь				*1376*				
145	13-110203-0104 РСНБ РК 2015	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 50 мм. Установка на фланцевых соединениях	12	2592,37	196,78	31108	2361	14561	3,00	36
		шт.		2312,67	93,30	27752	1120	44	0,11	1
		Накладные расходы -		*1213,43*		*14561*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 44%		*1058,63*				*12704*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*154,80*				*1858*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*304,46*		*3654*				
		Смет ная ст оимост ь				*49323*				
146	ТПРАЙС ЛИСТстр.11	Счетчики /водомеры/ Flostar-M с фитингами д 32мм класс С с радиомодулем EverBlu Cyble	12	116844,63	--	1402136	--	59451	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4954,21*		*59451*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*4954,21*				*59451*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9743,91*		*116927*				
		Смет ная ст оимост ь				*1578513*				
147	11-181101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Манометры с трехходовым краном. Установка	12	2283,44	--	27401	--	2658	0,23	3
		комплект		198,08	--	2377	--	60,4	--	--
		Накладные расходы -		*221,53*		*2658*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 60,4%		*119,64*				*1436*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*101,89*				*1223*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*200,40*		*2405*				
		Смет ная ст оимост ь				*32464*				
148	11-160301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм./ПАТРУБОК Прокладка	5,352	1471,84	11,56	7877	62	1198	0,30	2
		м трубопровода		251,91	4,44	1348	24	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*223,81*		*1198*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 60,4%		*154,84*				*829*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*68,97*				*369*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*135,65*		*726*				

				строителей	машинистов	строителей	машинистов	%	на един.	всего
		Смет ная ст оимост ь				*9801*				
149	11-160301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм./ПАТРУБОК Прокладка	2,4	1288,26	13,21	3092	32	571	0,34	1
		м трубопровода		285,83	5,21	686	12	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*237,86*		*571*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 60,4%		*175,79*				*422*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*62,08*				*149*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*122,09*		*293*				
		Смет ная ст оимост ь				*3956*				
150	23-010102-0204 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные с резьбой обыкновенные, DN 32, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	5,352	612,82	--	3280	--	139	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*25,98*		*139*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*25,98*				*139*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*51,10*		*274*				
		Смет ная ст оимост ь				*3693*				
151	23-010103-0201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	2,4	378,50	--	908	--	39	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16,05*		*39*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*16,05*				*39*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31,56*		*76*				
		Смет ная ст оимост ь				*1022*				
152	11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм/ПЕРЕХОД,МУФТА	0,012828	939392,32	292194,45	12051	3748	3810	312,70	4
		т		305429,73	91825,93	3918	1178	62,1	94,30	1
		Накладные расходы -		*296985,90*		*3810*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 62,1%		*246695,76*				*3165*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*50290,13*				*645*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*98910,26*		*1269*				
		Смет ная ст оимост ь				*17130*				
153	23-040501-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	12	337,30	--	4048	--	172	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*14,30*		*172*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*14,30*				*172*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28,13*		*338*				

				строителей	машинистов	строителей	машинистов	%	на един.	всего
		Смет ная ст оимост ь				*4557*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 28	**Тенге**			**6699289**	**22874**			**117**
			Тенге			**94146**	**7225**			**9**
	Стоимость оборудования -		Тенге			4892796				
	Накладные расходы -		Тенге			207455				
	Сметная прибыль -		Тенге			408020				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			5508271				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			1502575				
	Материалы -		Тенге			995				
	Всего заработная плата -		Тенге				28872			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1471467				
		Накладные расходы -	Тенге			76951				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					12704		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					64247		
		Сметная прибыль -	Тенге			126362				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			1705889				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							37
		Сметная заработная плата -	Тенге				28872			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			33710				
	Материалы -		Тенге			4384				
	Всего заработная плата -		Тенге				17128			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1222				
		Накладные расходы -	Тенге			12516				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					10636		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					1880		
		Сметная прибыль -	Тенге			3698				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			49925				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							21
		Сметная заработная плата -	Тенге				17128			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			270207				
	Материалы -		Тенге			83303				
	Всего заработная плата -		Тенге				55372			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			128102				
	Сдача и испытание -		Тенге			69				
		Накладные расходы -	Тенге			46320				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					33445		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					12875		
		Сметная прибыль -	Тенге			25322				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			341848				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							68
		Сметная заработная плата -	Тенге				55372			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 28	Тенге			7605933				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							126
		Сметная заработная плата -	Тенге				101371			

				строителей	машинистов	строителей	машинистов	%	на един.	всего
		НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ								
154	13-070401-0103 РСНБ РК 2015	Насосные агрегаты лопастные центробежные одноступенчатые, многоступенчатыеобъемные, вихревые, поршневые, приводные, роторные на общей фундаментной плите или моноблочные, масса 0.425 т	12	29020,49	2032,08	348246	24385	147727	31,00	372
		шт		25684,43	496,45	308213	5957	40,6	0,50	6
		Накладные расходы -		*12310,60*		*147727*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 40,6%		*10629,44*				*127553*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*1681,16*				*20174*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3306,49*		*39678*				
		Смет ная ст оимост ь				*535651*				
155	ТПРАЙС ЛИСТстр.12	НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ WILO CO-2MHI204/ER-EB	12	1116373,57	--	13396483	--	--	--	--
		к-т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*47334,24*		*568011*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*47334,24*				*568011*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*93096,62*		*1117159*				
		Смет ная ст оимост ь				*15081653*				
156	11-160401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	72	1479,90	25,26	106553	1819	26514	0,55	40
		м трубопровода		476,04	9,19	34275	662	60,4	0,01	1
		Накладные расходы -		*368,25*		*26514*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 60,4%		*293,08*				*21102*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*75,17*				*5413*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*147,85*		*10645*				
		Смет ная ст оимост ь				*143713*				
157	11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	0,03444	615369,94	292194,45	21193	10063	9755	312,70	11
		т фасонных частей		305429,73	91825,93	10519	3162	62,1	94,30	3
		Накладные расходы -		*283247,35*		*9755*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 62,1%		*246695,76*				*8496*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*36551,59*				*1259*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*71889,38*		*2476*				
		Смет ная ст оимост ь				*33424*				
158	23-020101-0608 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	12	628,76	--	7545	--	320	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*26,66*		*320*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*26,66*				*320*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*52,43*		*629*				

				строителей	машинистов	строителей	машинистов	%	на един.	всего
		Смет ная ст оимост ь				*8494*				
159	23-020101-0153 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	12	319,20	--	3830	--	162	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*13,53*		*162*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*13,53*				*162*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*26,62*		*319*				
		Смет ная ст оимост ь				*4312*				
160	11-160601-0102 РСНБ РК 2015	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	12	1562,10	102,52	18745	1230	9808	1,47	18
		1шт		1176,03	16,96	14112	204	60,4	0,02	--
		Накладные расходы -		*817,35*		*9808*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 60,4%		*720,57*				*8647*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*96,78*				*1161*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*190,36*		*2284*				
		Смет ная ст оимост ь				*30838*				
161	51-010102-1602 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 50, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	12	917743,00	--	11012916	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*38912,30*		*466948*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*38912,30*				*466948*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*76532,42*		*918389*				
		Смет ная ст оимост ь				*12398253*				
162	11-221201-0101 РСНБ РК 2015	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	216	366,91	34,32	79252	7414	47063	0,32	69
		фланец		312,56	--	67513	--	62,1	--	--
		Накладные расходы -		*217,89*		*47063*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 62,1%		*194,10*				*41926*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*23,79*				*5138*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*46,78*		*10105*				
		Смет ная ст оимост ь				*136421*				
163	23-020103-0207 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	216	875,82	--	189177	--	8021	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*37,13*		*8021*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*37,13*				*8021*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*73,04*		*15776*				
		Смет ная ст оимост ь				*212974*				

				строителей	машинистов	строителей	машинистов	%	на един.	всего
164	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	24	851,58	520,37	20438	12489	8655	0,41	10
		шт.		331,21	170,10	7949	4083	62,1	0,23	5
		Накладные расходы -		*360,62*		*8655*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 62,1%		*311,32*				*7472*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*49,31*				*1183*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*96,98*		*2327*				
		Смет ная ст оимост ь				*31420*				
165	23-020401-3102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Втулка полипропиленовая PP-R под фланец DN 50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	24	357,05	--	8569	--	363	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*15,14*		*363*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*15,14*				*363*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*29,78*		*715*				
		Смет ная ст оимост ь				*9647*				
166	11-161101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	72	55,50	2,06	3996	148	2497	0,05	4
		м трубопровода		51,35	--	3697	--	60,4	--	--
		Накладные расходы -		*34,68*		*2497*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 60,4%		*31,01*				*2233*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*3,67*				*264*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,21*		*519*				
		Смет ная ст оимост ь				*7013*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 29	Тенге			25216943	57548			523
			Тенге			446278	14068			16
		Стоимость оборудования -	Тенге			24409399				
		Накладные расходы -	Тенге			1034959				
		Сметная прибыль -	Тенге			2035549				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			27479906				
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			348246				
		Материалы -	Тенге			15648				
		Всего заработная плата -	Тенге				314171			
		Накладные расходы -	Тенге			147727				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					127553		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					20174		
		Сметная прибыль -	Тенге			39678				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			535651				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							378
		Сметная заработная плата -	Тенге				314171			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			120883				
		Материалы -	Тенге			4936				

				строителей	машинистов	строителей	машинистов	%	на един.	всего
	Всего заработная плата -		Тенге				93226			
		Накладные расходы -	Тенге			65473				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					57893		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					7580		
		Сметная прибыль -	Тенге			14909				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			201265				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							98
		Сметная заработная плата -	Тенге				93226			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			338416				
	Материалы -		Тенге			74012				
	Всего заработная плата -		Тенге				52950			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			209122				
		Накладные расходы -	Тенге			47686				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					31982		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					15704		
		Сметная прибыль -	Тенге			30888				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			416990				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							62
		Сметная заработная плата -	Тенге				52950			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 29	Тенге			28633812				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							539
		Сметная заработная плата -	Тенге				460346			
		КАНАЛИЗАЦИЯ								
		БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ К1								
167	11-160501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка**	5952	1477,46	2,07	8793853	12348	2209740	0,56	3333
		м трубопровода		489,52	0,65	2913614	3878	60,4	--	4
		Накладные расходы -		*371,26*		*2209740*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 60,4%		*296,06*				*1762165*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*75,20*				*447575*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*147,90*		*880287*				
		Смет ная ст оимост ь				*11883881*				
168	11-160501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка**	3000	781,07	0,86	2343213	2568	1064130	0,58	1752
		м трубопровода		510,50	0,28	1531493	850	60,4	--	1
		Накладные расходы -		*354,71*		*1064130*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 60,4%		*308,51*				*925535*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*46,20*				*138595*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*90,86*		*272587*				
		Смет ная ст оимост ь				*3679931*				

				строителей	машинистов	строителей	машинистов	%	на един.	всего
169	11-160201-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка в траншеях	120	4670,91	27,13	560510	3256	67493	0,70	84
		м трубопровода		566,67	12,09	68001	1450	60,4	0,01	2
		Накладные расходы -		*562,44*		*67493*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 60,4%		*349,57*				*41948*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*212,87*				*25544*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*418,67*		*50240*				
		Смет ная ст оимост ь				*678243*				
170	23-020601-0801 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года	Прочистка канализационная ПВХ DN 50	1848	325,48	--	601487	--	25503	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*13,80*		*25503*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*13,80*				*25503*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27,14*		*50159*				
		Смет ная ст оимост ь				*677149*				
171	23-020601-0803 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года	Прочистка канализационная ПВХ DN 100	576	716,75	--	412848	--	17505	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*30,39*		*17505*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*30,39*				*17505*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*59,77*		*34428*				
		Смет ная ст оимост ь				*464781*				
172	23-020601-0801 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50	144	325,48	--	46869	--	1987	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*13,80*		*1987*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*13,80*				*1987*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27,14*		*3909*				
		Смет ная ст оимост ь				*52765*				
173	23-020601-0803 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	432	716,75	--	309636	--	13129	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*30,39*		*13129*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*30,39*				*13129*		

				строителей	машинистов	строителей	машинистов	%	на един.	всего
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*59,77*		*25821*				
		Смет ная ст оимост ь				*348586*				
174	23-020601-0401 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50	2424	117,80	--	285547	--	12107	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4,99*		*12107*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*4,99*				*12107*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9,82*		*23812*				
		Смет ная ст оимост ь				*321467*				
175	23-020601-0406 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	1080	358,89	--	387601	--	16434	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*15,22*		*16434*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*15,22*				*16434*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*29,93*		*32323*				
		Смет ная ст оимост ь				*436358*				
176	23-020601-0404 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x50x100	48	283,46	--	13606	--	577	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*12,02*		*577*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*12,02*				*577*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*23,64*		*1135*				
		Смет ная ст оимост ь				*15318*				
177	23-020601-1003 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Крестовина канализационная ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100	864	866,33	--	748509	--	31737	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*36,73*		*31737*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*36,73*				*31737*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*72,24*		*62420*				
		Смет ная ст оимост ь				*842665*				
178	23-020601-0201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50	2496	66,16	--	165135	--	7002	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2,81*		*7002*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*2,81*				*7002*		

				строителей	машинистов	строителей	машинистов	%	на един.	всего
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,52*		*13771*				
		Смет ная ст оимост ь				*185908*				
179	23-020601-0203 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100	864	247,97	--	214246	--	9084	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*10,51*		*9084*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*10,51*				*9084*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20,68*		*17866*				
		Смет ная ст оимост ь				*241196*				
180	23-020601-0602 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100x50	1368	143,20	--	195898	--	8306	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6,07*		*8306*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*6,07*				*8306*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11,94*		*16336*				
		Смет ная ст оимост ь				*220540*				
181	23-020802-0206 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Отводы чугунные под углом 135° DN 100 ГОСТ 6942-98	48	1518,97	--	72911	--	3091	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*64,40*		*3091*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*64,40*				*3091*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*126,67*		*6080*				
		Смет ная ст оимост ь				*82083*				
182	23-020403-2601 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Крепление для полипропиленовых PP-R труб DN 50 ГОСТ 32414-2013	3000	90,81	--	272430	--	11551	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*3,85*		*11551*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*3,85*				*11551*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,57*		*22718*				
		Смет ная ст оимост ь				*306700*				
183	23-020403-2602 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Крепление для полипропиленовых PP-R труб DN 110 ГОСТ 32414-2013	5952	133,70	--	795782	--	33741	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5,67*		*33741*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*5,67*				*33741*		

				строителей	машинистов	строителей	машинистов	%	на един.	всего
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11,15*		*66362*				
		Смет ная ст оимост ь				*895885*				
184	11-170101-0106 РСНБ РК 2015	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	840	1925,03	58,05	1617028	48759	958314	1,95	1638
		комплект		1653,93	28,43	1389302	23878	60,4	0,04	29
		Накладные расходы -		*1140,85*		*958314*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 60,4%		*1016,14*				*853561*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*124,71*				*104753*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*245,27*		*206027*				
		Смет ная ст оимост ь				*2781369*				
185	23-030102-0928 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Умывальник керамический без перелива, шириной до 300 мм, длиной до 500 мм, с пьедесталом ГОСТ 30493-96	840	9560,67	--	8030963	--	340513	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*405,37*		*340513*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*405,37*				*340513*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*797,28*		*669718*				
		Смет ная ст оимост ь				*9041194*				
186	11-170301-0101 РСНБ РК 2015	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	672	2469,54	115,41	1659531	77553	882265	2,22	1492
		комплект		1861,83	57,12	1251147	38384	60,4	0,07	48
		Накладные расходы -		*1312,89*		*882265*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 60,4%		*1159,04*				*778876*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*153,85*				*103388*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*302,59*		*203344*				
		Смет ная ст оимост ь				*2745139*				
187	23-030102-0301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	672	12676,00	--	8518272	--	361175	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*537,46*		*361175*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*537,46*				*361175*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1057,08*		*710356*				
		Смет ная ст оимост ь				*9589802*				
188	11-170501-0101 РСНБ РК 2015	Мойки на одно отделение. Установка	672	1659,45	43,74	1115152	29390	616258	1,56	1048
		комплект		1323,15	21,64	889154	14543	60,4	0,03	18
		Накладные расходы -		*917,05*		*616258*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 60,4%		*812,25*				*545832*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*104,80*				*70426*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*206,12*		*138513*				
		Смет ная ст оимост ь				*1869923*				

				строителей	машинистов	строителей	машинистов	%	на един.	всего
189	23-030102-1104 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Мойка стальная эмалированная унифицированная с одной чашей, размерами 500 мм х 500 мм ГОСТ 23695-94	672	3464,27	--	2327989	--	98707	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*146,89*		*98707*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*146,89*				*98707*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*288,89*		*194136*				
		Смет ная ст оимост ь				*2620831*				
190	11-170101-0102 РСНБ РК 2015	Ванны купальные. Установка	672	2042,20	227,28	1372355	152734	803244	1,95	1310
		комплект		1653,93	107,02	1111442	71921	60,4	0,13	85
		Накладные расходы -		*1195,30*		*803244*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 60,4%		*1063,62*				*714751*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*131,69*				*88493*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*259,00*		*174048*				
		Смет ная ст оимост ь				*2349647*				
191	23-030102-0121 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Ванна стальная эмалированная, длиной 1700 мм ГОСТ 23695-94	672	19830,74	--	13326257	--	565033	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*840,82*		*565033*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*840,82*				*565033*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1653,73*		*1111303*				
		Смет ная ст оимост ь				*15002594*				
192	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	37,8	65,73	1,06	2484	40	700	0,03	1
		м2		27,67	0,17	1046	6	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*18,52*		*700*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 54,2%		*15,09*				*570*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*3,43*				*130*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,74*		*255*				
		Смет ная ст оимост ь				*3439*				
193	11-130301-1421 РСНБ РК 2015 к=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 за 2 раза	37,8	130,05	2,74	4916	104	766	0,03	1
		м2		25,60	0,51	968	19	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*20,27*		*766*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 54,2%		*14,15*				*535*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*6,11*				*231*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12,03*		*455*				
		Смет ная ст оимост ь				*6137*				
194	11-180501-0101 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	12	13922,98	319,37	167076	3832	90582	13,39	161
		насос		10966,81	84,80	131602	1018	60,4	0,08	1

				строителей	машинистов	строителей	машинистов	%	на един.	всего
		Накладные расходы -		*7548,53*		*90582*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 60,4%		*6675,17*				*80102*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*873,36*				*10480*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1717,72*		*20613*				
		Смет ная ст оимост ь				*278271*				
195	51-020106-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Насосы центробежные погружные для загрязненных вод, типа Гном 6-10, подача 6 м3/ч, напор 10 м, двигатель мощностью 0,6 кВт, 3000 об/минГОСТ 20763-85	12	38850,00	--	466200	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1647,24*		*19767*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*1647,24*				*19767*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3239,78*		*38877*				
		Смет ная ст оимост ь				*524844*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 30	Тенге			54828305	330584			10821
			Тенге			9287767	155947			188
	Стоимость оборудования -		Тенге			466200				
	Накладные расходы -		Тенге			19767				
	Сметная прибыль -		Тенге			38877				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			524844				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7401				
	Материалы -		Тенге			5243				
	Всего заработная плата -		Тенге				2039			
		Накладные расходы -	Тенге			1466				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					1105		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					361		
		Сметная прибыль -	Тенге			709				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			9576				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата -	Тенге				2039			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			54354705				
	Материалы -		Тенге			8012523				
	Всего заработная плата -		Тенге				9441675			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			36725987				
	Сдача и испытание -		Тенге			3945				
		Накладные расходы -	Тенге			8249209				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					5702772		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					2546437		
		Сметная прибыль -	Тенге			5008313				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			67612227				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							11007
		Сметная заработная плата -	Тенге				9441675			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 30	Тенге			68146647				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							11009
		Сметная заработная плата -	Тенге				9443714			

				строителей	машинистов	строителей	машинистов	%	на един.	всего
		ЛИВНЕВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ К2								
196	11-160501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых трубвысокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	960	1477,46	2,07	1418363	1992	356410	0,56	538
		мтрубопровода		489,52	0,65	469938	626	60,4	--	1
		Накладные расходы -		*371,26*		*356410*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 60,4%		*296,06*				*284220*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*75,20*				*72190*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*147,90*		*141982*				
		Смет ная ст оимост ь				*1916755*				
197	23-020601-0406 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Тройник канализационный ПВХ 90° суплотнительной резинкой, DN 100x100x100	48	358,89	--	17227	--	730	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*15,22*		*730*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*15,22*				*730*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*29,93*		*1437*				
		Смет ная ст оимост ь				*19394*				
198	23-020601-0203 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100	240	247,97	--	59513	--	2523	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*10,51*		*2523*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*10,51*				*2523*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20,68*		*4963*				
		Смет ная ст оимост ь				*66999*				
199	23-020601-0803 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года	Прочистка канализационная ПВХ DN 100	24	716,75	--	17202	--	729	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*30,39*		*729*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*30,39*				*729*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*59,77*		*1435*				
		Смет ная ст оимост ь				*19366*				
200	23-020601-0803 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	72	716,75	--	51606	--	2188	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*30,39*		*2188*				

				строителей	машинистов	строителей	машинистов	%	на един.	всего
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*30,39*				*2188*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*59,77*		*4304*				
		Смет ная ст оимост ь				*58098*				
201	23-020403-2602 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Крепление для полипропиленовых PP-R труб DN 110 ГОСТ 32414-2013	960	133,70	--	128352	--	5442	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5,67*		*5442*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*5,67*				*5442*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11,15*		*10704*				
		Смет ная ст оимост ь				*144498*				
202	11-160801-0101 РСНБ РК 2015	Воронки водосточные. Установка	48	12661,42	359,24	607748	17243	93401	2,58	124
		воронка		2220,94	16,96	106605	814	60,4	0,02	1
		Накладные расходы -		*1945,85*		*93401*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 60,4%		*1351,69*				*64881*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*594,16*				*28519*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1168,58*		*56092*				
		Смет ная ст оимост ь				*757241*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 31	Тенге			2300011	19235			661
			Тенге			576543	1440			2
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			2300011				
	Материалы -		Тенге			1430334				
	Всего заработная плата -		Тенге				577983			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			273900				
		Накладные расходы -	Тенге			461424				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					349102		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					112322		
		Сметная прибыль -	Тенге			220915				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			2982350				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							663
		Сметная заработная плата -	Тенге				577983			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 31	Тенге			2982350				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							663
		Сметная заработная плата -	Тенге				577983			
		ОБОРУДОВАНИЕ УЗЛА ВВОДА ВОДОПРОВОДА И ВЫПУСКОВ КАНАЛИЗАЦИИ								
203	11-161201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Сальники. Заделка при проходе трубчерез фундаменты или стены подвала диаметром трубдо 100 мм	36	2136,54	--	76916	--	35901	1,80	65
		сальник		1440,04	--	51841	--	60,4	--	--
		Накладные расходы -		*997,25*		*35901*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 60,4%		*869,78*				*31312*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*127,47*				*4589*		

				строителей	машинистов	строителей	машинистов	%	на един.	всего
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*250,70*		*9025*				
		Смет ная ст оимост ь				*121842*				
204	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство/УПОРЫ	10,5	19352,44	703,65	203201	7388	29055	4,90	51
		м3		3681,13	169,23	38652	1777	48,5	0,20	2
		Накладные расходы -		*2767,15*		*29055*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1867,42*				*19608*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*899,72*				*9447*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1769,57*		*18580*				
		Смет ная ст оимост ь				*250836*				
205	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	240	1137,41	--	272979	--	179745	1,54	370
		м3 грунта		1137,41	--	272979	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*748,94*		*179745*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 59,1%		*672,21*				*161331*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*76,73*				*18415*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*150,91*		*36218*				
		Смет ная ст оимост ь				*488942*				
206	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную. Группа грунтов 1	240	594,22	--	142614	--	93905	0,89	212
		м3 грунта		594,22	--	142614	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*391,27*		*93905*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 59,1%		*351,19*				*84285*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*40,09*				*9621*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*78,84*		*18922*				
		Смет ная ст оимост ь				*255441*				
207	11-070601-0101 РСНБ РК 2015	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	20,16	7219,17	2038,93	145538	41105	48414	3,33	67
		м3 сборных конструкций		2695,73	541,22	54346	10911	62,1	0,55	11
		Накладные расходы -		*2401,47*		*48414*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 62,1%		*2010,15*				*40525*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*391,32*				*7889*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*769,65*		*15516*				
		Смет ная ст оимост ь				*209468*				
208	21-040303-0105 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 5 тс/м2, объемом до 0,5 м3 ГОСТ 13015-2012	14,784	36369,81	--	537691	--	22798	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1542,08*		*22798*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*1542,08*				*22798*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3032,95*		*44839*				
		Смет ная ст оимост ь				*605328*				

				строителей	машинистов	строителей	машинистов	%	на един.	всего
209	Т121-040302-0229	**Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникацийиз тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 5 тс/м2, объемом до 0,5 м3 ГОСТ 13015-2012**	5,376	44567,24	--	239593	--	10159	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1889,65*		*10159*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*1889,65*				*10159*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3716,55*		*19980*				
		Смет ная ст оимост ь				*269732*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 32	**Тенге**			1618532	48493			765
			Тенге			560432	12688			13
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1541617				
	Материалы -		Тенге			207248				
	Всего заработная плата -		Тенге				521279			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			239593				
	Местные материалы -		Тенге			537691				
		Накладные расходы -	Тенге			384076				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					305748		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					78328		
		Сметная прибыль -	Тенге			154055				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2079749				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							714
		Сметная заработная плата -	Тенге				521279			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			76916				
	Материалы -		Тенге			25074				
	Всего заработная плата -		Тенге				51841			
		Накладные расходы -	Тенге			35901				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					31312		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					4589		
		Сметная прибыль -	Тенге			9025				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			121842				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							65
		Сметная заработная плата -	Тенге				51841			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 32	Тенге			2201591				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							779
		Сметная заработная плата -	Тенге				573120			

Смета 2-2-5.Отопление,вентиляция

ОТОПЛЕНИЕ

ЖИЛОЙ ДОМ

1	11-160501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм**	3528	1759,98	313,81	6209213	1107125	3676102	1,64	5786
		м		1433,59	102,85	5057704	362848	60,4	0,14	481

				строителей	машинистов	строителей	машинистов	%	на един.	всего
		Накладные расходы -		*1041,98*		*3676102*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 60,4%		*928,01*				*3274014*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*113,97*				*402089*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*224,16*		*790825*				
		Смет ная ст оимост ь				*10676141*				
2	11-160501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	50376	1330,75	193,63	67037879	9754504	40626280	1,29	64985
		м		1127,64	63,63	56806023	3205569	60,4	0,08	4242
		Накладные расходы -		*806,46*		*40626280*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 60,4%		*719,53*				*36247001*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*86,93*				*4379279*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*170,98*		*8613133*				
		Смет ная ст оимост ь				*116277292*				
3	23-010701-0105 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	3171,672	399,03	--	1265592	--	53661	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16,92*		*53661*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*16,92*				*53661*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*33,28*		*105540*				
		Смет ная ст оимост ь				*1424793*				
4	23-010701-0108 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 26 мм, толщиной стенки 3,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	46799,304	687,72	--	32184817	--	1364636	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*29,16*		*1364636*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*29,16*				*1364636*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*57,35*		*2683956*				
		Смет ная ст оимост ь				*36233410*				
5	11-180301-0102 РСНБ РК 2015	Радиаторы стальные. Установка	2865,6	780,44	55,55	2236442	159174	1010018	0,61	1744
		кВт		480,83	26,42	1377866	75722	60,4	0,03	92
		Накладные расходы -		*352,46*		*1010018*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 60,4%		*306,38*				*877967*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*46,08*				*132051*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*90,63*		*259717*				
		Смет ная ст оимост ь				*3506177*				
6	23-051001-0247 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 201 Вт до 205 Вт ГОСТ 31311-2005	14328	1878,05	--	26908700	--	1140929	--	--
		секция		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*79,63*		*1140929*				

				строителей	машинистов	строителей	машинистов	%	на един.	всего
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*79,63*				*1140929*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*156,61*		*2243970*				
		Смет ная ст оимост ь				*30293599*				
7	ТПРАЙС ЛИСТСТР.19	ВЕНТИЛЬ МУФТОВЫЙ(СПУСНИК) МАРКИ BVR д 20мм	672	3031,55	--	2037202	--	86377	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*128,54*		*86377*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*128,54*				*86377*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*252,81*		*169886*				
		Смет ная ст оимост ь				*2293466*				
8	11-160601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	2016	1544,21	84,63	3113121	170609	1635488	1,47	2964
		1шт		1176,03	8,48	2370875	17099	60,4	0,01	20
		Накладные расходы -		*811,25*		*1635488*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 60,4%		*715,44*				*1442337*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*95,81*				*193151*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*188,44*		*379889*				
		Смет ная ст оимост ь				*5128498*				
9	ТПРАЙС ЛИСТСТР.19	КЛАПАН ЗАПОРНЫЙ RLV-П д 15мм	2016	3218,93	--	6489364	--	275149	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*136,48*		*275149*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*136,48*				*275149*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*268,43*		*541161*				
		Смет ная ст оимост ь				*7305674*				
10	11-181101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Установка кранов воздушных	2016	209,58	--	422509	--	159027	0,12	249
		комплект		111,17	--	224128	--	60,4	--	--
		Накладные расходы -		*78,88*		*159027*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 60,4%		*67,15*				*135373*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*11,73*				*23654*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*23,08*		*46523*				
		Смет ная ст оимост ь				*628059*				
11	11-160601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1008	1544,21	84,63	1556561	85304	817744	1,47	1482
		1шт		1176,03	8,48	1185438	8550	60,4	0,01	10
		Накладные расходы -		*811,25*		*817744*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 60,4%		*715,44*				*721168*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*95,81*				*96576*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*188,44*		*189944*				
		Смет ная ст оимост ь				*2564249*				
12	ТПРАЙС ЛИСТстр.19	КРАН ШАРОВОЙ BVR д 20	672	3031,55	--	2037202	--	86377	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

				строителей	машинистов	строителей	машинистов	%	на един.	всего
		Накладные расходы -		*128,54*		*86377*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*128,54*				*86377*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*252,81*		*169886*				
		Смет ная ст оимост ь				*2293466*				
13	ТПРАЙС ЛИСТстр.19	КРАН ШАРОВОЙ BVR д 25	336	4369,98	--	1468314	--	62257	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*185,29*		*62257*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*185,29*				*62257*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*364,42*		*122446*				
		Смет ная ст оимост ь				*1653016*				
14	13-110203-0103 РСНБ РК 2015	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - расходометр объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-иетров; наружный диаметр трубопровода до 32 мм	1344	951,54	--	1278866	--	529426	1,00	1344
		шт		770,89	--	1036076	--	44	--	--
		Накладные расходы -		*393,92*		*529426*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 44%		*339,19*				*455874*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*54,73*				*73553*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*107,64*		*144663*				
		Смет ная ст оимост ь				*1952956*				
15	23-041006-2002 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Клапан настраиваемый запорно-измерительный ASV-I с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	672	21261,31	--	14287600	--	605794	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*901,48*		*605794*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*901,48*				*605794*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1773,02*		*1191472*				
		Смет ная ст оимост ь				*16084866*				
16	23-041009-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Клапан балансировочный автоматический ASV-PV с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 бар до 0,25 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	672	45056,70	--	30278102	--	1283792	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1910,40*		*1283792*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*1910,40*				*1283792*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3757,37*		*2524952*				
		Смет ная ст оимост ь				*34086845*				
17	11-181001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	168	776,05	122,33	130376	20551	76586	0,77	130
		фильтр		640,04	31,75	107527	5334	60,4	0,04	6

				строителей	машинистов	строителей	машинистов	%	на един.	всего
		Накладные расходы -		*455,87*		*76586*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 60,4%		*405,76*				*68168*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*50,11*				*8418*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*98,55*		*16557*				
		Смет ная ст оимост ь				*223519*				
18	23-041013-0904 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Фильтр сетчатый FVR с внутренней резьбой латунный, Тмакс 130°С, PN 25, DN 25, типа Danfoss CT PK ГОСТ Р 50553-2010	168	13583,69	--	2282060	--	96759	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*575,95*		*96759*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*575,95*				*96759*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1132,77*		*190306*				
		Смет ная ст оимост ь				*2569125*				
19	13-110203-0102 РСНБ РК 2015	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - расходометр объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-иетров; наружный диаметр трубопровода до 20 мм	336	811,77	--	272755	--	130365	1,00	336
		шт		770,89	--	259019	--	44	--	--
		Накладные расходы -		*387,99*		*130365*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 44%		*339,19*				*113968*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*48,80*				*16397*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*95,98*		*32250*				
		Смет ная ст оимост ь				*435370*				
20	23-051207-1202 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Распределители квартирные типа Herz, на 4 отвода, Т 110°С, PN 10, DN 20	336	32894,93	--	11052696	--	468634	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1394,75*		*468634*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*1394,75*				*468634*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2743,17*		*921706*				
		Смет ная ст оимост ь				*12443037*				
21	13-110203-0102 РСНБ РК 2015	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - расходометр объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-иетров; наружный диаметр трубопровода до 20 мм	672	811,77	--	545509	--	260731	1,00	672
		шт		770,89	--	518038	--	44	--	--

				строителей	машинистов	строителей	машинистов	%	на един.	всего
		Накладные расходы -		*387,99*		*260731*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 44%		*339,19*				*227937*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*48,80*				*32794*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*95,98*		*64499*				
		Смет ная ст оимост ь				*870739*				
22	ТПРАЙС ЛИСТстр.35	КВАРТИРНЫЙ СЧЕТЧИК WESER HEAT METER, Ду15 G 1,5м3/час	672	30217,62	--	20306241	--	860985	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1281,23*		*860985*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*1281,23*				*860985*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2519,91*		*1693378*				
		Смет ная ст оимост ь				*22860604*				
23	11-170201-0102 РСНБ РК 2015	Полотенцесушители латунные хромированные. Установка	672	19623,76	18,40	13187169	12361	1452694	2,48	1667
		шт.		2103,46	8,48	1413526	5700	60,4	0,01	7
		Накладные расходы -		*2161,75*		*1452694*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 60,4%		*1275,61*				*857212*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*886,13*				*595482*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1742,84*		*1171189*				
		Смет ная ст оимост ь				*15811052*				
24	ТПРАЙС ЛИСТСТР.19	ВЕНТИЛЬ МУФТОВЫЙ(ВОЗДУШНИК) МАРКИ BVR д 15мм	672	2041,11	--	1371626	--	58157	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*86,54*		*58157*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*86,54*				*58157*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*170,21*		*114383*				
		Смет ная ст оимост ь				*1544166*				
25	13-110203-0102 РСНБ РК 2015	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - расходометр объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-иетров; наружный диаметр трубопровода до 20 мм	4032	811,77	--	3273056	--	1564385	1,00	4032
		шт		770,89	--	3108228	--	44	--	--
		Накладные расходы -		*387,99*		*1564385*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 44%		*339,19*				*1367621*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*48,80*				*196765*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*95,98*		*386995*				
		Смет ная ст оимост ь				*5224436*				
26	23-041008-0406 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Клапан термостатический RA-N для двухтрубных систем отопления, прямой, никелированный, с внутренней резьбой, T 120°C, PN 10, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	2016	4241,42	--	8550703	--	362550	--	--

				строителей	машинистов	строителей	машинистов	%	на един.	всего
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*179,84*		*362550*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*179,84*				*362550*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*353,70*		*713060*				
		Смет ная ст оимост ь				*9626313*				
27	23-051207-1901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Головка термостатическая RA 2990 с газонаполненным встроенным температурным датчиком, диапазон регулирования от 5°С до 26°С, типа Danfoss	2016	4415,28	--	8901204	--	377411	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*187,21*		*377411*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*187,21*				*377411*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*368,20*		*742289*				
		Смет ная ст оимост ь				*10020904*				
		ЛЕСТНИЧНАЯ КЛЕТКА								
28	11-180301-0101 РСНБ РК 2015	Радиаторы чугунные. Установка	31,2	13677,70	103,79	426744	3238	29991	0,70	22
		кВт		554,87	50,78	17312	1584	60,4	0,06	2
		Накладные расходы -		*961,26*		*29991*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 60,4%		*365,81*				*11413*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*595,44*				*18578*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1171,12*		*36539*				
		Смет ная ст оимост ь				*493274*				
29	11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	33,6	599,98	0,68	20159	23	10537	0,65	22
		м2 окрашиваемой поверхности		504,13	0,33	16939	11	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*313,61*		*10537*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 54,8%		*276,44*				*9289*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*37,16*				*1249*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*73,09*		*2456*				
		Смет ная ст оимост ь				*33152*				
30	11-160301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	1320	1117,22	11,56	1474730	15258	275577	0,30	392
		м трубопровода		251,91	4,44	332517	5865	60,4	0,01	7
		Накладные расходы -		*208,77*		*275577*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 60,4%		*154,84*				*204383*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*53,94*				*71194*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*106,08*		*140025*				
		Смет ная ст оимост ь				*1890332*				
31	11-181101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Краны воздушные. Установка	24	209,58	--	5030	--	1893	0,12	3
		комплект		111,17	--	2668	--	60,4	--	--
		Накладные расходы -		*78,88*		*1893*				

				строителей	машинистов	строителей	машинистов	%	на един.	всего
		в т .ч. накладные первого уровня - 60,4%		*67,15*				*1612*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*11,73*				*282*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*23,08*		*554*				
		Смет ная ст оимост ь				*7477*				
32	ТПРАЙС ЛИСТСТР.19	ВЕНТИЛЬ МУФТОВЫЙ МАРКИ BVR д 20мм	24	3031,55	--	72757	--	3085	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*128,54*		*3085*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*128,54*				*3085*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*252,81*		*6067*				
		Смет ная ст оимост ь				*81909*				
33	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	93,6	65,73	1,06	6152	99	1733	0,03	3
		м2		27,67	0,17	2590	16	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*18,52*		*1733*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 54,2%		*15,09*				*1413*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*3,43*				*321*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,74*		*631*				
		Смет ная ст оимост ь				*8516*				
34	11-130301-1421 РСНБ РК 2015 к=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком БТ-177	93,6	130,05	2,74	12173	257	1897	0,03	3
		м2		25,60	0,51	2396	48	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*20,27*		*1897*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 54,2%		*14,15*				*1325*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*6,11*				*572*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12,03*		*1126*				
		Смет ная ст оимост ь				*15195*				
35	11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	9,6	599,98	0,68	5760	7	3011	0,65	6
		м2 окрашиваемой поверхности		504,13	0,33	4840	3	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*313,61*		*3011*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 54,8%		*276,44*				*2654*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*37,16*				*357*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*73,09*		*702*				
		Смет ная ст оимост ь				*9472*				
36	11-260101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	1200	408,37	44,72	490042	53668	163032	0,21	253
		м трубопровода		184,44	21,20	221332	25445	55,3	0,03	30
		Накладные расходы -		*135,86*		*163032*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 55,3%		*113,72*				*136468*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*22,14*				*26564*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*43,54*		*52246*				
		Смет ная ст оимост ь				*705320*				

				строителей	машинистов	строителей	машинистов	%	на един.	всего
37	21-110403-0603 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	1200	1339,93	--	1607916	--	68176	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*56,81*		*68176*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*56,81*				*68176*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*111,74*		*134087*				
		Смет ная ст оимост ь				*1810179*				
38	11-161101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	1320	55,50	2,06	73260	2720	45780	0,05	66
		м		51,35	--	67778	--	60,4	--	--
		Накладные расходы -		*34,68*		*45780*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 60,4%		*31,01*				*40938*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*3,67*				*4842*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,21*		*9523*				
		Смет ная ст оимост ь				*128563*				
		СТОЯКИ								
39	11-160301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	144	1121,18	11,56	161450	1665	30087	0,30	43
		м трубопровода		251,91	4,44	36275	640	60,4	0,01	1
		Накладные расходы -		*208,94*		*30087*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 60,4%		*154,84*				*22296*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*54,10*				*7791*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*106,41*		*15323*				
		Смет ная ст оимост ь				*206860*				
40	11-160301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	144	1360,08	11,56	195852	1665	31546	0,30	43
		м трубопровода		251,91	4,44	36275	640	60,4	0,01	1
		Накладные расходы -		*219,07*		*31546*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 60,4%		*154,84*				*22296*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*64,23*				*9249*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*126,33*		*18192*				
		Смет ная ст оимост ь				*245590*				
41	11-160301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	288	1471,84	11,56	423890	3329	64456	0,30	86
		м трубопровода		251,91	4,44	72549	1280	60,4	0,01	1
		Накладные расходы -		*223,81*		*64456*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 60,4%		*154,84*				*44593*		

				строителей	машинистов	строителей	машинистов	%	на един.	всего
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*68,97*				*19864*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*135,65*		*39068*				
		Смет ная ст оимост ь				*527414*				
42	11-160301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	432	1779,57	21,33	768773	9214	120777	0,37	161
		м трубопровода		315,52	8,68	136304	3752	60,4	0,01	4
		Накладные расходы -		*279,58*		*120777*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 60,4%		*195,82*				*84594*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*83,76*				*36183*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*164,73*		*71164*				
		Смет ная ст оимост ь				*960714*				
43	11-161101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	1008	55,50	2,06	55944	2077	34959	0,05	51
		м трубопровода		51,35	--	51758	--	60,4	--	--
		Накладные расходы -		*34,68*		*34959*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 60,4%		*31,01*				*31262*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*3,67*				*3698*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,21*		*7272*				
		Смет ная ст оимост ь				*98175*				
44	11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	100,8	599,98	0,68	60478	68	31611	0,65	65
		м2		504,13	0,33	50816	33	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*313,61*		*31611*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 54,8%		*276,44*				*27866*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*37,16*				*3746*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*73,09*		*7367*				
		Смет ная ст оимост ь				*99457*				
45	11-260101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	1008	408,37	44,72	411635	45081	136947	0,21	213
		м трубопровода		184,44	21,20	185919	21374	55,3	0,03	25
		Накладные расходы -		*135,86*		*136947*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 55,3%		*113,72*				*114633*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*22,14*				*22314*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*43,54*		*43887*				
		Смет ная ст оимост ь				*592468*				
46	21-110403-0314 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 54 мм ГОСТ 16381-77	432	470,34	--	203187	--	8615	--	--

				строителей	машинистов	строителей	машинистов	%	на един.	всего
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*19,94*		*8615*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*19,94*				*8615*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*39,22*		*16944*				
		Смет ная ст оимост ь				*228746*				
47	21-110403-0312 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	288	331,45	--	95458	--	4047	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*14,05*		*4047*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*14,05*				*4047*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27,64*		*7960*				
		Смет ная ст оимост ь				*107466*				
48	21-110403-0310 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	144	291,94	--	42039	--	1782	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*12,38*		*1782*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*12,38*				*1782*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*24,35*		*3506*				
		Смет ная ст оимост ь				*47327*				
49	21-110403-0308 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	144	249,69	--	35955	--	1525	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*10,59*		*1525*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*10,59*				*1525*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20,82*		*2998*				
		Смет ная ст оимост ь				*40478*				
		МАГИСТРАЛЬНЫЙ ТРУБОПРОВОД								
50	11-160301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	720	1779,57	21,33	1281289	15356	201294	0,37	268
		м трубопровода		315,52	8,68	227174	6253	60,4	0,01	7
		Накладные расходы -		*279,58*		*201294*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 60,4%		*195,82*				*140990*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*83,76*				*60305*		

				строителей	машинистов	строителей	машинистов	%	на един.	всего
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*164,73*		*118607*				
		Смет ная ст оимост ь				*1601190*				
51	11-160301-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	360	505,96	30,76	182147	11073	112354	0,56	200
		м трубопровода		449,29	12,33	161744	4440	60,4	0,01	5
		Накладные расходы -		*312,09*		*112354*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 60,4%		*278,82*				*100375*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*33,27*				*11979*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*65,44*		*23560*				
		Смет ная ст оимост ь				*318061*				
52	23-010102-0207 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные с резьбой обыкновенные, DN 65, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 3262-75	360	1397,51	--	503104	--	21332	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*59,25*		*21332*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*59,25*				*21332*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*116,54*		*41955*				
		Смет ная ст оимост ь				*566390*				
53	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	213,6	65,73	1,06	14039	226	3955	0,03	6
		м2		27,67	0,17	5911	36	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*18,52*		*3955*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 54,2%		*15,09*				*3224*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*3,43*				*732*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,74*		*1440*				
		Смет ная ст оимост ь				*19434*				
54	11-130301-1421 РСНБ РК 2015 к=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком БТ-177	213,6	130,05	2,74	27779	586	4329	0,03	7
		м2		25,60	0,51	5468	109	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*20,27*		*4329*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 54,2%		*14,15*				*3023*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*6,11*				*1306*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12,03*		*2569*				
		Смет ная ст оимост ь				*34676*				
55	11-260101-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем	18,36	63739,34	725,06	1170254	13312	214283	18,80	345
		м3 изоляции		15219,16	339,27	279424	6229	55,3	0,40	7
		Накладные расходы -		*11671,16*		*214283*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 55,3%		*8603,81*				*157966*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*3067,35*				*56317*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6032,84*		*110763*				
		Смет ная ст оимост ь				*1495299*				

				строителей	машинистов	строителей	машинистов	%	на един.	всего
56	11-260101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	1080	408,37	44,72	441037	48301	146729	0,21	228
		м трубопровода		184,44	21,20	199199	22901	55,3	0,03	27
		Накладные расходы -		*135,86*		*146729*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 55,3%		*113,72*				*122821*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*22,14*				*23908*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*43,54*		*47021*				
		Смет ная ст оимост ь				*634787*				
57	21-110403-0611 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 54 мм ГОСТ 16381-77	720	2472,33	--	1780078	--	75475	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*104,83*		*75475*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*104,83*				*75475*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*206,17*		*148444*				
		Смет ная ст оимост ь				*2003998*				
58	21-110403-0615 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 70 мм ГОСТ 16381-77	360	3115,44	--	1121558	--	47554	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*132,09*		*47554*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*132,09*				*47554*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*259,80*		*93529*				
		Смет ная ст оимост ь				*1262641*				
59	11-161101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	720	55,50	2,06	39960	1484	24971	0,05	36
		м		51,35	--	36970	--	60,4	--	--
		Накладные расходы -		*34,68*		*24971*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 60,4%		*31,01*				*22330*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*3,67*				*2641*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,21*		*5194*				
		Смет ная ст оимост ь				*70125*				
60	11-161101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	360	60,63	2,06	21828	742	12564	0,05	18
		м трубопровода		51,35	--	18485	--	60,4	--	--
		Накладные расходы -		*34,90*		*12564*				

				строителей	машинистов	строителей	машинистов	%	на един.	всего
		в т .ч. накладные первого уровня - 60,4%		*31,01*				*11165*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*3,89*				*1399*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,64*		*2751*				
		Смет ная ст оимост ь				*37143*				
		ДРЕНАЖНАЯ СИСТЕМА								
61	11-160501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 32 мм. Прокладка	360	1040,61	113,52	374621	40866	232420	1,05	378
		м трубопровода		917,85	37,49	330425	13496	60,4	0,05	18
		Накладные расходы -		*645,61*		*232420*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 60,4%		*577,02*				*207728*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*68,59*				*24692*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*134,90*		*48563*				
		Смет ная ст оимост ь				*655604*				
62	11-160501-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 40 мм. Прокладка	24	1381,77	140,33	33162	3368	20603	1,40	34
		м трубопровода		1223,80	46,66	29371	1120	60,4	0,06	1
		Накладные расходы -		*858,48*		*20603*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 60,4%		*767,35*				*18416*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*91,12*				*2187*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*179,22*		*4301*				
		Смет ная ст оимост ь				*58067*				
63	23-010701-0109 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 3,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	360	946,57	--	340765	--	14448	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*40,13*		*14448*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*40,13*				*14448*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*78,94*		*28417*				
		Смет ная ст оимост ь				*383631*				
64	23-010701-0110 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 40 мм, толщиной стенки 4,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	24	1425,43	--	34210	--	1451	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*60,44*		*1451*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*60,44*				*1451*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*118,87*		*2853*				
		Смет ная ст оимост ь				*38513*				
65	ТПРАЙС ЛИСТстр.19	КРАН ШАРОВОЙ МУФТОВЫЙ МАРКИ BVR д 15мм	576	2041,11	--	1175679	--	49849	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*86,54*		*49849*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*86,54*				*49849*		

				строителей	машинистов	строителей	машинистов	%	на един.	всего
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*170,21*		*98042*				
		Смет ная ст оимост ь				*1323570*				
66	ТПРАЙС ЛИСТстр.19	КРАН ШАРОВОЙ МУФТОВЫЙ МАРКИ BVR д 32мм	72	7033,46	--	506409	--	21472	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*298,22*		*21472*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*298,22*				*21472*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*586,53*		*42230*				
		Смет ная ст оимост ь				*570111*				
		РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ГРЕБЕНКА								
67	11-180601-0101 РСНБ РК 2015	Гребенки пароводораспределительные из стальных труб, наружный диаметр корпуса 108 мм. Установка	24	15582,38	163,17	373977	3916	107033	7,07	170
		шт.		5993,00	40,91	143832	982	60,4	0,04	1
		Накладные расходы -		*4459,70*		*107033*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 60,4%		*3644,48*				*87468*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*815,22*				*19565*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1603,37*		*38481*				
		Смет ная ст оимост ь				*519491*				
68	11-160601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	36	1544,21	84,63	55591	3047	29205	1,47	53
		шт.		1176,03	8,48	42337	305	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*811,25*		*29205*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 60,4%		*715,44*				*25756*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*95,81*				*3449*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*188,44*		*6784*				
		Смет ная ст оимост ь				*91580*				
69	11-160601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	24	2800,09	223,61	67202	5367	34837	2,60	62
		шт.		2080,05	36,82	49921	884	60,4	0,04	1
		Накладные расходы -		*1451,53*		*34837*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 60,4%		*1278,59*				*30686*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*172,94*				*4150*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*340,13*		*8163*				
		Смет ная ст оимост ь				*110202*				
70	23-040902-0502 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 14 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	24	7739,84	--	185756	--	7876	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*328,17*		*7876*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*328,17*				*7876*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*645,44*		*15491*				
		Смет ная ст оимост ь				*209123*				

				строителей	машинистов	строителей	машинистов	%	на един.	всего
71	23-040902-0508 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 380 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 25, DN 80, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005**	24	23676,47	--	568235	--	24093	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1003,88*		*24093*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*1003,88*				*24093*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1974,43*		*47386*				
		Смет ная ст оимост ь				*639714*				
72	23-040902-0503 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 26 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005**	12	9656,49	--	115878	--	4913	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*409,44*		*4913*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*409,44*				*4913*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*805,27*		*9663*				
		Смет ная ст оимост ь				*130455*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 34	**Тенге**			285748825	11595641			88625
			Тенге			76232977	3798266			4998
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			40834979				
		Материалы -	Тенге			448823				
		Всего заработная плата -	Тенге				4921362			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			35464794				
		Накладные расходы -	Тенге			3988615				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					2165399		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					1823216		
		Сметная прибыль -	Тенге			3585888				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			48409482				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6384
		Сметная заработная плата -	Тенге				4921362			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			7545700				
		Материалы -	Тенге			1523046				
		Всего заработная плата -	Тенге				1051040			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			4886191				
		Накладные расходы -	Тенге			925238				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					580679		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					344559		
		Сметная прибыль -	Тенге			677675				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			9148613				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1241
		Сметная заработная плата -	Тенге				1051040			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			237368146				
		Материалы -	Тенге			18137929				
		Всего заработная плата -	Тенге				74058841			

				строителей	машинистов	строителей	машинистов	%	на един.	всего
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			137459425				
	Сдача и испытание -		Тенге			60006				
		Накладные расходы -	Тенге			56692567				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					44731540		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					11961027		
		Сметная прибыль -	Тенге			23524857				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			317585570				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							85998
		Сметная заработная плата -	Тенге				74058841			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 34	Тенге			375143665				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							93622
		Сметная заработная плата -	Тенге				80031243			
		ТЕПЛОВОЙ ПУНКТ								
		УЗЕЛ ВВОДА								
73	11-180701-0103 РСНБ РК 2015	**Грязевики, наружный диаметр патрубков 89 мм. Установка**	24	57060,65	376,60	1369456	9038	104319	3,69	88
		шт.		3020,09	40,91	72482	982	60,4	0,04	1
		Накладные расходы -		*4346,61*		*104319*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 60,4%		*1848,84*				*44372*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*2497,76*				*59946*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4912,58*		*117902*				
		Смет ная ст оимост ь				*1591676*				
74	11-160601-0103 РСНБ РК 2015	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка**	24	2800,09	223,61	67202	5367	34837	2,60	62
		шт.		2080,05	36,82	49921	884	60,4	0,04	1
		Накладные расходы -		*1451,53*		*34837*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 60,4%		*1278,59*				*30686*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*172,94*				*4150*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*340,13*		*8163*				
		Смет ная ст оимост ь				*110202*				
75	23-040201-1502 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 80 мм ГОСТ 9698-86**	24	32982,56	--	791581	--	33563	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1398,46*		*33563*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*1398,46*				*33563*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2750,48*		*66012*				
		Смет ная ст оимост ь				*891156*				

				строителей	машинистов	строителей	машинистов	%	на един.	всего
76	23-020103-0309 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80	48	1687,59	--	81004	--	3435	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*71,55*		*3435*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*71,55*				*3435*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*140,73*		*6755*				
		Смет ная ст оимост ь				*91194*				
77	13-110203-0104 РСНБ РК 2015	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 50 мм. Установка на фланцевых соединениях	12	2592,37	196,78	31108	2361	14561	3,00	36
		шт.		2312,67	93,30	27752	1120	44	0,11	1
		Накладные расходы -		*1213,43*		*14561*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 44%		*1058,63*				*12704*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*154,80*				*1858*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*304,46*		*3654*				
		Смет ная ст оимост ь				*49323*				
78	ТПРАЙС ЛИСТСТР.16	СТОИМОСТЬ ПРИБОРА УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ "ВЗЛЕТ ТСРВ-024" Ду 50мм	12	298118,41	--	3577421	--	--	--	--
		к-т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*12640,22*		*151683*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*12640,22*				*151683*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*24860,69*		*298328*				
		Смет ная ст оимост ь				*4027432*				
79	11-160601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	24	1544,21	84,63	37061	2031	19470	1,47	35
		шт.		1176,03	8,48	28225	204	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*811,25*		*19470*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 60,4%		*715,44*				*17171*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*95,81*				*2299*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*188,44*		*4522*				
		Смет ная ст оимост ь				*61054*				
80	23-040905-0201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б1бк для жидких сред, PN 6, DN 15 ГОСТ 21345-2005	24	1017,16	--	24412	--	1035	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*43,13*		*1035*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*43,13*				*1035*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*84,82*		*2036*				
		Смет ная ст оимост ь				*27483*				

				строителей	машинистов	строителей	машинистов	%	на един.	всего
81	11-181101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	96	319,92	--	30713	--	17292	0,32	31
		комплект		264,55	--	25397	--	60,4	--	--
		Накладные расходы -		*180,13*		*17292*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 60,4%		*159,79*				*15340*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*20,34*				*1953*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*40,00*		*3840*				
		Смет ная ст оимост ь				*51846*				
82	23-051501-0301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Термометры прямые в оправе	96	1288,27	--	123674	--	5244	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*54,62*		*5244*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*54,62*				*5244*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*107,43*		*10313*				
		Смет ная ст оимост ь				*139231*				
83	11-181101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Манометры с трехходовым краном. Установка	192	2283,44	--	438421	--	42534	0,23	44
		комплект		198,08	--	38031	--	60,4	--	--
		Накладные расходы -		*221,53*		*42534*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 60,4%		*119,64*				*22971*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*101,89*				*19563*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*200,40*		*38476*				
		Смет ная ст оимост ь				*519431*				
84	23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	329,28	511,02	--	168269	--	7135	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*21,67*		*7135*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*21,67*				*7135*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*42,61*		*14032*				
		Смет ная ст оимост ь				*189436*				
85	11-181001-0106 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 80 мм. Установка	12	1513,78	312,49	18165	3750	10110	1,42	17
		фильтр		1164,17	72,08	13970	865	60,4	0,08	1
		Накладные расходы -		*842,54*		*10110*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 60,4%		*746,69*				*8960*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*95,84*				*1150*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*188,51*		*2262*				
		Смет ная ст оимост ь				*30538*				

				строителей	машинистов	строителей	машинистов	%	на един.	всего
86	23-041013-0408 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Фильтр сетчатый FVF фланцевый со сливным краном, чугунный, Тмакс 150°С, PN 16, DN 80, типа Danfoss CT PK ГОСТ Р 50553-2010	12	50410,65	--	604928	--	25649	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2137,41*		*25649*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*2137,41*				*25649*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4203,84*		*50446*				
		Смет ная ст оимост ь				*681023*				
87	11-160601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	72	2800,09	223,61	201606	16100	104510	2,60	187
		шт.		2080,05	36,82	149764	2651	60,4	0,04	3
		Накладные расходы -		*1451,53*		*104510*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 60,4%		*1278,59*				*92059*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*172,94*				*12451*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*340,13*		*24489*				
		Смет ная ст оимост ь				*330605*				
88	23-040902-0508 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 380 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 25, DN 80, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	48	23676,47	--	1136471	--	48186	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1003,88*		*48186*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*1003,88*				*48186*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1974,43*		*94773*				
		Смет ная ст оимост ь				*1279430*				
89	23-040902-0507 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 200 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 25, DN 65, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	24	18212,57	--	437102	--	18533	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*772,21*		*18533*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*772,21*				*18533*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1518,78*		*36451*				
		Смет ная ст оимост ь				*492086*				
		МОДУЛЬ ГСВ								
90	11-180801-0301 РСНБ РК 2015	Теплообменники пластинчатые массой до 100 кг. Установка в тепловом пункте	24	1573,94	144,27	37775	3462	23535	1,79	43
		теплообменник		1429,68	21,84	34312	524	60,4	0,03	1
		Накладные расходы -		*980,62*		*23535*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 60,4%		*876,72*				*21041*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*103,91*				*2494*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*204,37*		*4905*				
		Смет ная ст оимост ь				*66215*				

				строителей	машинистов	строителей	машинистов	%	на един.	всего
91	23-051101-0607 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Теплообменник пластинчатый сборный, количество пластин 26, для системы отопления, мощность 174/200 кВт, Т в греющем контуре Т1 90°С/Т2	24	302624,22	--	7262981	--	307950	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*12831,27*		*307950*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*12831,27*				*307950*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*25236,44*		*605675*				
		Смет ная ст оимост ь				*8176606*				
92	11-180501-0101 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	24	13922,98	319,37	334152	7665	181165	13,39	321
		насос		10966,81	84,80	263203	2035	60,4	0,08	2
		Накладные расходы -		*7548,53*		*181165*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 60,4%		*6675,17*				*160204*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*873,36*				*20961*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1717,72*		*41225*				
		Смет ная ст оимост ь				*556542*				
93	ТПРАЙС ЛИСТстр.21	НАСОС ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ G 2,72 м3/час,Н 31,2м WILLO IL 32/160-2.2/2	24	238991,16	--	5735788	--	243197	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*10133,23*		*243197*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*10133,23*				*243197*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*19929,95*		*478319*				
		Смет ная ст оимост ь				*6457304*				
94	11-160601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	132	1562,10	102,52	206197	13532	107891	1,47	194
		шт.		1176,03	16,96	155236	2239	60,4	0,02	3
		Накладные расходы -		*817,35*		*107891*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 60,4%		*720,57*				*95115*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*96,78*				*12776*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*190,36*		*25127*				
		Смет ная ст оимост ь				*339215*				
95	11-160601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	72	2800,09	223,61	201606	16100	104510	2,60	187
		шт.		2080,05	36,82	149764	2651	60,4	0,04	3
		Накладные расходы -		*1451,53*		*104510*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 60,4%		*1278,59*				*92059*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*172,94*				*12451*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*340,13*		*24489*				
		Смет ная ст оимост ь				*330605*				
96	ТПРАЙС ЛИСТстр.20	ОБРАТНЫЙ КЛАПАН Д 40мм NVD 802	24	38613,78	--	926731	--	39293	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1637,22*		*39293*				

				строителей	машинистов	строителей	машинистов	%	на един.	всего
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*1637,22*				*39293*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3220,08*		*77282*				
		Смет ная ст оимост ь				*1043306*				
97	23-040902-0505 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 68 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	48	12614,26	--	605484	--	25673	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*534,84*		*25673*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*534,84*				*25673*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1051,93*		*50493*				
		Смет ная ст оимост ь				*681649*				
98	23-040902-0506 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 112 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	60	14696,15	--	881769	--	37387	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*623,12*		*37387*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*623,12*				*37387*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1225,54*		*73532*				
		Смет ная ст оимост ь				*992688*				
99	23-040902-0507 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 200 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 25, DN 65, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	72	18212,57	--	1311305	--	55599	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*772,21*		*55599*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*772,21*				*55599*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1518,78*		*109352*				
		Смет ная ст оимост ь				*1476257*				
100	13-121201-0501 РСНБ РК 2015	Арматура для воды и пара на условное давление 10 МПа с электроприводом, диаметр условного прохода 65 мм. Монтаж оборудования	12	17215,46	1255,58	206585	15067	75062	14,00	168
		шт.		12956,16	99,29	155474	1191	40,6	0,10	1
		Накладные расходы -		*6255,19*		*75062*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 40,6%		*5300,51*				*63606*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*954,68*				*11456*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1877,65*		*22532*				
		Смет ная ст оимост ь				*304179*				
101	23-041005-1511 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Клапан регулирующий двухходовой VB 2, фланцевый, разгруженный, пропускной способностью 25 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	12	141304,10	--	1695649	--	71896	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5991,29*		*71896*				

				строителей	машинистов	строителей	машинистов	%	на един.	всего
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*5991,29*				*71896*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11783,63*		*141404*				
		Смет ная ст оимост ь				*1908948*				
102	23-051207-2014 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Привод электрический AMV 30, напряжение питания 230 В, типа Danfoss	12	255504,10	--	3066049	--	130000	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*10833,37*		*130000*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*10833,37*				*130000*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*21307,00*		*255684*				
		Смет ная ст оимост ь				*3451733*				
103	11-160601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	48	1544,21	84,63	74122	4062	38940	1,47	71
		шт.		1176,03	8,48	56449	407	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*811,25*		*38940*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 60,4%		*715,44*				*34341*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*95,81*				*4599*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*188,44*		*9045*				
		Смет ная ст оимост ь				*122107*				
104	ТПРАЙС ЛИСТСТР.19	ВЕНТИЛЬ МУФТОВЫЙ(СПУСНИК) МАРКИ BVR д 20мм	48	3031,55	--	145514	--	6170	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*128,54*		*6170*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*128,54*				*6170*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*252,81*		*12135*				
		Смет ная ст оимост ь				*163819*				
		МОДУЛЬ ОТОПЛЕНИЯ								
105	13-110203-0104 РСНБ РК 2015	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 50 мм. Установка на фланцевых соединениях	12	2592,37	196,78	31108	2361	14561	3,00	36
		шт.		2312,67	93,30	27752	1120	44	0,11	1
		Накладные расходы -		*1213,43*		*14561*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 44%		*1058,63*				*12704*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*154,80*				*1858*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*304,46*		*3654*				
		Смет ная ст оимост ь				*49323*				
106	ТПРАЙС ЛИСТСТР.	РЕГУЛЯТОР ПЕРЕПАДА ДАВЛЕНИЙ AFP/VFG2 Ду 50мм	12	678919,97	--	8147040	--	345434	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*28786,21*		*345434*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*28786,21*				*345434*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*56616,49*		*679398*				
		Смет ная ст оимост ь				*9171872*				

				строителей	машинистов	строителей	машинистов	%	на един.	всего
107	11-180501-0101 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	24	13922,98	319,37	334152	7665	181165	13,39	321
		насос		10966,81	84,80	263203	2035	60,4	0,08	2
		Накладные расходы -		*7548,53*		*181165*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 60,4%		*6675,17*				*160204*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*873,36*				*20961*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1717,72*		*41225*				
		Смет ная ст оимост ь				*556542*				
108	ТПРАЙС ЛИСТстр.21	НАСОС ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ WILLO-TOP-S50/15 EW	24	179287,18	--	4302892	--	182443	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7601,78*		*182443*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*7601,78*				*182443*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14951,12*		*358827*				
		Смет ная ст оимост ь				*4844161*				
109	11-160601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	36	2800,09	223,61	100803	8050	52255	2,60	94
		шт.		2080,05	36,82	74882	1326	60,4	0,04	1
		Накладные расходы -		*1451,53*		*52255*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 60,4%		*1278,59*				*46029*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*172,94*				*6226*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*340,13*		*12245*				
		Смет ная ст оимост ь				*165303*				
110	ТПРАЙС ЛИСТстр.19	ОБРАТНЫЙ КЛАПАН Д 65мм NVD 802	36	51964,65	--	1870727	--	79319	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2203,30*		*79319*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*2203,30*				*79319*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4333,44*		*156004*				
		Смет ная ст оимост ь				*2106050*				
111	13-121201-0501 РСНБ РК 2015	Арматура для воды и пара на условное давление 10 МПа с электроприводом, диаметр условного прохода 65 мм. Монтаж оборудования	12	17215,46	1255,58	206585	15067	75062	14,00	168
		шт.		12956,16	99,29	155474	1191	40,6	0,10	1
		Накладные расходы -		*6255,19*		*75062*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 40,6%		*5300,51*				*63606*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*954,68*				*11456*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1877,65*		*22532*				
		Смет ная ст оимост ь				*304179*				
112	23-041005-1511 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Клапан регулирующий двухходовой VB 2, фланцевый, разгруженный, пропускной способностью 25 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	12	141304,10	--	1695649	--	71896	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

				строителей	машинистов	строителей	машинистов	%	на един.	всего
		Накладные расходы -		*5991,29*		*71896*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*5991,29*				*71896*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11783,63*		*141404*				
		Смет ная ст оимост ь				*1908948*				
113	23-051207-2005 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Привод электрический AMV 20, напряжение питания 230 В, типа Danfoss	12	191524,60	--	2298295	--	97448	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8120,64*		*97448*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*8120,64*				*97448*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15971,62*		*191659*				
		Смет ная ст оимост ь				*2587402*				
114	13-110201-0104 РСНБ РК 2015	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на фланцевых соединениях	72	1836,97	--	132262	--	65074	2,06	148
		шт.		1800,73	--	129652	--	44	--	--
		Накладные расходы -		*903,80*		*65074*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 44%		*792,32*				*57047*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*111,48*				*8027*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*219,26*		*15787*				
		Смет ная ст оимост ь				*213123*				
115	23-051401-0203 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Регулятор температуры электронный ECL 210B без дисплея и поворотной кнопки, ~230В, типа Danfoss	12	151166,41	--	1813997	--	76913	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6409,46*		*76913*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*6409,46*				*76913*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12606,07*		*151273*				
		Смет ная ст оимост ь				*2042183*				
116	23-051401-0406 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Ключ программирования A 266, типа Danfoss	12	58466,16	--	701594	--	29748	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2478,97*		*29748*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*2478,97*				*29748*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4875,61*		*58507*				
		Смет ная ст оимост ь				*789849*				
117	23-051401-0701 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Датчик температуры наружного воздуха ESMT, типа Danfoss	12	22911,32	--	274936	--	11657	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*971,44*		*11657*				

				строителей	машинистов	строителей	машинистов	%	на един.	всего
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*971,44*				*11657*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1910,62*		*22927*				
		Смет ная ст оимост ь				*309521*				
118	23-051401-0705 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Датчик погружной ESMU длиной 100 мм (медь), типа Danfoss	48	38862,13	--	1865382	--	79092	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1647,75*		*79092*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*1647,75*				*79092*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3240,79*		*155558*				
		Смет ная ст оимост ь				*2100032*				
119	11-181001-0105 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 65 мм. Установка	12	1190,69	232,80	14288	2794	8174	1,14	14
		фильтр		936,40	65,31	11237	784	60,4	0,07	1
		Накладные расходы -		*681,17*		*8174*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 60,4%		*605,03*				*7260*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*76,14*				*914*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*149,75*		*1797*				
		Смет ная ст оимост ь				*24259*				
120	23-041013-0421 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Фильтр сетчатый FVF фланцевый с пробкой, чугунный, Тмакс 150°С, PN 16, DN 65, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	12	36576,00	--	438912	--	18610	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1550,82*		*18610*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*1550,82*				*18610*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3050,15*		*36602*				
		Смет ная ст оимост ь				*494124*				
121	11-160601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	84	2800,09	223,61	235208	18784	121928	2,60	218
		шт.		2080,05	36,82	174724	3093	60,4	0,04	3
		Накладные расходы -		*1451,53*		*121928*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 60,4%		*1278,59*				*107402*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*172,94*				*14527*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*340,13*		*28571*				
		Смет ная ст оимост ь				*385707*				
122	23-040902-0507 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 200 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 25, DN 65, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	84	18212,57	--	1529856	--	64866	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*772,21*		*64866*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*772,21*				*64866*		

				строителей	машинистов	строителей	машинистов	%	на един.	всего
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1518,78*		*127578*				
		Смет ная ст оимост ь				*1722300*				
		УЗЕЛ ГВС								
123	11-160401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	132	1479,90	25,26	195346	3334	48610	0,55	73
		м трубопровода		476,04	9,19	62837	1214	60,4	0,01	1
		Накладные расходы -		*368,25*		*48610*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 60,4%		*293,08*				*38687*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*75,17*				*9923*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*147,85*		*19516*				
		Смет ная ст оимост ь				*263472*				
124	11-160401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	204	524,22	25,26	106941	5153	66858	0,55	113
		м трубопровода		476,04	9,19	97112	1875	60,4	0,01	2
		Накладные расходы -		*327,73*		*66858*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 60,4%		*293,08*				*59788*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*34,65*				*7069*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*68,16*		*13904*				
		Смет ная ст оимост ь				*187703*				
125	23-010201-0136 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 45 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	204	513,76	--	104807	--	4444	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*21,78*		*4444*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*21,78*				*4444*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*42,84*		*8740*				
		Смет ная ст оимост ь				*117991*				
126	11-161101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до50 мм. Испытание гидравлическое	336	55,50	2,06	18648	692	11653	0,05	17
		м трубопровода		51,35	--	17253	--	60,4	--	--
		Накладные расходы -		*34,68*		*11653*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 60,4%		*31,01*				*10421*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*3,67*				*1233*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,21*		*2424*				
		Смет ная ст оимост ь				*32725*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 35	Тенге			58249732	162437			2687
			Тенге			2234107	28390			31
	Стоимость оборудования -		Тенге			3577421				
	Накладные расходы -		Тенге			151683				
	Сметная прибыль -		Тенге			298328				

				строителей	машинистов	строителей	машинистов	%	на един.	всего
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			4027432				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			21736342				
	Материалы -		Тенге			76689				
	Всего заработная плата -		Тенге				500727			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			21128692				
		Накладные расходы -	Тенге			1140177				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					209666		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					930511		
		Сметная прибыль -	Тенге			1830122				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			24706641				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							561
		Сметная заработная плата -	Тенге				500727			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			32935969				
	Материалы -		Тенге			2156279				
	Всего заработная плата -		Тенге				1761771			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			28914107				
	Сдача и испытание -		Тенге			22026				
		Накладные расходы -	Тенге			2505713				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					1064110		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					1441603		
		Сметная прибыль -	Тенге			2835335				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			38277017				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2156
		Сметная заработная плата -	Тенге				1761771			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 35	Тенге			67011089				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2718
		Сметная заработная плата -	Тенге				2262498			
		ВЕНТИЛЯЦИЯ								
127	11-200301-0210 РСНБ РК 2015	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка**	1176	1183,91	22,37	1392283	26304	722707	1,12	1321
		решетка		887,44	8,91	1043631	10473	60,4	0,01	12
		Накладные расходы -		*614,55*		*722707*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 60,4%		*541,39*				*636679*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*73,15*				*86028*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*143,88*		*169199*				
		Смет ная ст оимост ь				*2284189*				
128	11-200301-0211 РСНБ РК 2015	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х200 мм. Установка**	672	1273,43	22,37	855744	15031	415526	1,12	755
		решетка		887,44	8,91	596361	5985	60,4	0,01	7
		Накладные расходы -		*618,34*		*415526*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 60,4%		*541,39*				*363817*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*76,95*				*51709*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*151,34*		*101702*				
		Смет ная ст оимост ь				*1372972*				

				строителей	машинистов	строителей	машинистов	%	на един.	всего
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 36	**Тенге**			**2248027**	**41335**			**2076**
			Тенге			**1639992**	**16458**			**19**
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			2248027				
	Материалы -		Тенге			566701				
	Всего заработная плата -		Тенге				1656450			
	Сдача и испытание -		Тенге			80063				
		Накладные расходы -	Тенге			1138233				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					1000496		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					137737		
		Сметная прибыль -	Тенге			270901				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			3657161				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2096
		Сметная заработная плата -	Тенге				1656450			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 36	Тенге			3657161				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2096
		Сметная заработная плата -	Тенге				1656450			
		Смета 2-2-6. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ								
1	11-160301-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка**	2592	1191,19	13,69	3087564	35474	528362	0,28	728
		м трубопровода		238,34	5,21	617766	13496	60,4	0,01	15
		Накладные расходы -		*203,84*		*528362*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 60,4%		*147,10*				*381283*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*56,74*				*147079*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*111,60*		*289274*				
		Смет ная ст оимост ь				*3905200*				
2	11-160301-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**	1404	1237,65	13,69	1737658	19215	288962	0,28	395
		м трубопровода		238,34	5,21	334623	7310	60,4	0,01	8
		Накладные расходы -		*205,81*		*288962*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 60,4%		*147,10*				*206528*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*58,71*				*82433*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*115,48*		*162130*				
		Смет ная ст оимост ь				*2188749*				
3	11-160301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка**	744	1312,94	13,69	976825	10182	155500	0,28	209
		м трубопровода		238,34	5,21	177322	3874	60,4	0,01	4
		Накладные расходы -		*209,01*		*155500*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 60,4%		*147,10*				*109442*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*61,91*				*46058*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*121,76*		*90586*				

				строителей	машинистов	строителей	машинистов	%	на един.	всего
		Смет ная ст оимост ь				*1222911*				
4	11-160301-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	264	1692,52	13,69	446826	3613	59426	0,28	74
		м трубопровода		238,34	5,21	62921	1375	60,4	0,01	2
		Накладные расходы -		*225,10*		*59426*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 60,4%		*147,10*				*38834*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*78,00*				*20592*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*153,41*		*40500*				
		Смет ная ст оимост ь				*546753*				
5	11-160301-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	96	1783,81	13,69	171246	1314	21981	0,28	27
		м трубопровода		238,34	5,21	22880	500	60,4	0,01	1
		Накладные расходы -		*228,97*		*21981*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 60,4%		*147,10*				*14122*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*81,87*				*7860*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*161,02*		*15458*				
		Смет ная ст оимост ь				*208685*				
6	11-160401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	192	1479,90	25,26	284140	4850	70705	0,55	106
		м трубопровода		476,04	9,19	91399	1765	60,4	0,01	2
		Накладные расходы -		*368,25*		*70705*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 60,4%		*293,08*				*56271*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*75,17*				*14433*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*147,85*		*28388*				
		Смет ная ст оимост ь				*383232*				
7	23-040902-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, T до +200°C, PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005	672	8084,96	--	5433093	--	230363	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*342,80*		*230363*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*342,80*				*230363*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*674,22*		*453077*				
		Смет ная ст оимост ь				*6116533*				
8	23-040902-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, T до +200°C, PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005	672	8449,27	--	5677909	--	240743	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*358,25*		*240743*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*358,25*				*240743*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*704,60*		*473492*				

				строителей	машинистов	строителей	машинистов	%	на един.	всего
		Смет ная ст оимост ь				*6392145*				
9	23-040902-0104 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, T до +200°C, PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005	96	9332,86	--	895955	--	37988	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*395,71*		*37988*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*395,71*				*37988*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*778,29*		*74715*				
		Смет ная ст оимост ь				*1008659*				
10	23-040902-0106 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, T до +200°C, PN 40, DN 40 ГОСТ 21345-2005	24	13171,82	--	316124	--	13404	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*558,49*		*13404*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*558,49*				*13404*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1098,42*		*26362*				
		Смет ная ст оимост ь				*355890*				
11	23-040902-0107 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, T до +200°C, PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005	24	14842,26	--	356214	--	15103	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*629,31*		*15103*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*629,31*				*15103*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1237,73*		*29705*				
		Смет ная ст оимост ь				*401023*				
12	11-190301-0101 РСНБ РК 2015	Установка для редуцирования давления газа. Устройство	672	19377,74	736,66	13021839	495036	4517192	11,20	7526
		установка		9173,14	198,38	6164347	133310	60,4	0,21	141
		Накладные расходы -		*6722,01*		*4517192*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 60,4%		*5660,39*				*3803785*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*1061,62*				*713406*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2087,98*		*1403122*				
		Смет ная ст оимост ь				*18942153*				
13	23-090101-0501 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Счетчики газа бытовые диафрагменные модели BK-G1,6, производительностью от 0,016 м3/ч до 2,5 м3/ч, с присоединительным комплектом	672	7104,68	--	4774345	--	202432	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*301,24*		*202432*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*301,24*				*202432*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*592,47*		*398142*				
		Смет ная ст оимост ь				*5374919*				

				строителей	машинистов	строителей	машинистов	%	на един.	всего
14	13-110203-0104 РСНБ РК 2015	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - расходометр объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-иетров; наружный диаметр трубопровода до 50 мм	672	2592,37	196,78	1742073	132238	815424	3,00	2016
		шт		2312,67	93,30	1554114	62697	44	0,11	74
		Накладные расходы -		*1213,43*		*815424*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 44%		*1058,63*				*711397*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*154,80*				*104027*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*304,46*		*204600*				
		Смет ная ст оимост ь				*2762097*				
15	ТПРАЙС-ЛИСТ стр17.	СТОИМОСТЬ СИСТЕМЫ АВТОМАТИЧЕСКОГО КОТРОЛЯ ЗАГАЗОВАНОСТИ САКЗ-МК-2-1	672	25900,82	--	17405349	--	737987	--	--
		к-т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1098,19*		*737987*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*1098,19*				*737987*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2159,92*		*1451467*				
		Смет ная ст оимост ь				*19594803*				
16	11-190101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Установка бытовых четырехкомфорочных газовых плит	672	2647,15	157,30	1778883	105704	496571	1,15	773
		прибор		920,02	75,37	618255	50646	60,4	0,09	60
		Накладные расходы -		*738,95*		*496571*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 60,4%		*601,22*				*404016*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*137,73*				*92555*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*270,89*		*182036*				
		Смет ная ст оимост ь				*2457491*				
17	23-090101-0203 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Плиты газовые бытовые напольные отдельно стоящие со щитком, духовым и сушильным шкафом четырехгорелочные	672	37574,06	--	25249768	--	1070590	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1593,14*		*1070590*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*1593,14*				*1070590*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3133,38*		*2105629*				
		Смет ная ст оимост ь				*28425987*				
18	ТПРАЙС ЛИСТ стр.18	СТОИМОСТЬ ШЛАНГА СОЕДИНИТЕЛЬНОГО ГАЗОВОГО Д 20мм	672	2211,93	--	1486417	--	63024	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*93,79*		*63024*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*93,79*				*63024*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*184,46*		*123955*				

				строителей	машинистов	строителей	машинистов	%	на един.	всего
		Смет ная ст оимост ь				*1673396*				
19	11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2(ТРУБ)	399,6	599,98	0,68	239752	271	125317	0,65	258
		м2		504,13	0,33	201451	132	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*313,61*		*125317*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 54,8%		*276,44*				*110467*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*37,16*				*14849*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*73,09*		*29205*				
		Смет ная ст оимост ь				*394274*				
20	11-191101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Пневматическое испытание газопроводов	5292	338,25	--	1789993	--	1177195	0,33	1762
		м		330,53	--	1749178	--	60,4	--	--
		Накладные расходы -		*222,45*		*1177195*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 60,4%		*199,64*				*1056503*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*22,81*				*120691*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*44,86*		*237375*				
		Смет ная ст оимост ь				*3204563*				
		КРЕПЛЕНИЕ ГАЗОПРОВОДА К СТЕНЕ УКГ1-01								
21	11-090305-0301 РСНБ РК 2015	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т	0,091464	72415,47	7201,80	6623	659	3715	73,60	7
		т		58881,47	260,85	5386	24	60,9	0,27	--
		Накладные расходы -		*40615,24*		*3715*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 60,9%		*36017,67*				*3294*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*4597,57*				*421*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9042,46*		*827*				
		Смет ная ст оимост ь				*11165*				
22	23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	210,12	511,02	--	107376	--	4553	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*21,67*		*4553*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*21,67*				*4553*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*42,61*		*8954*				
		Смет ная ст оимост ь				*120883*				
		ПРОКЛАДКА ГАЗОПРОВОДА В ФУТЛЯРЕ ЧЕРЕЗ СТЕНУ УГ8.00								
23	11-160401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	96	1479,90	25,26	142070	2425	35352	0,55	53
		м		476,04	9,19	45700	883	60,4	0,01	1

				строителей	машинистов	строителей	машинистов	%	на един.	всего
		Накладные расходы -		*368,25*		*35352*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 60,4%		*293,08*				*28136*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*75,17*				*7217*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*147,85*		*14194*				
		Смет ная ст оимост ь				*191616*				
24	11-221401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм/57мм	192	22842,15	2367,35	4385693	454532	975630	7,99	1534
		футляр		6311,22	42,41	1211754	8142	62,1	0,05	10
		Накладные расходы -		*5081,40*		*975630*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 62,1%		*3945,60*				*757556*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*1135,80*				*218074*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2233,88*		*428906*				
		Смет ная ст оимост ь				*5790229*				
		УСТАНОВКА ГАЗОВОГО СЧЕТЧИКА С ПОДКЛЮЧЕНИЕМ ПОД ШТУЦЕР УГП1.00 д=20-50-56шт.								
25	11-090601-0102 РСНБ РК 2015 прим	Монтаж пластины,вставки,прокладки	5,472768	40289,86	2355,00	220497	12888	132010	46,60	255
		т		35008,25	297,67	191592	1629	60,9	0,31	2
		Накладные расходы -		*24121,25*		*132010*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 60,9%		*21501,30*				*117672*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*2619,95*				*14338*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5152,89*		*28201*				
		Смет ная ст оимост ь				*380708*				
26	21-060405-1402 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Закладные детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями	5,472768	310025,52	--	1696698	--	71940	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*13145,08*		*71940*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*13145,08*				*71940*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*25853,65*		*141491*				
		Смет ная ст оимост ь				*1910129*				
		ПРОКЛАДКА ГАЗОПРОВОДА В ФУТЛЯРЕ ЧЕРЕЗ СТЕНУ УГ8.00								
27	11-160401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	8,16	1935,88	30,28	15797	247	3626	0,66	5
		м трубопровода		564,70	10,75	4608	88	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*444,39*		*3626*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 60,4%		*347,57*				*2836*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*96,82*				*790*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*190,42*		*1554*				
		Смет ная ст оимост ь				*20977*				

				строителей	машинистов	строителей	машинистов	%	на един.	всего
28	11-221401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм	24	22842,15	2367,35	548212	56816	121954	7,99	192
		футляр		6311,22	42,41	151469	1018	62,1	0,05	1
		Накладные расходы -		*5081,40*		*121954*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 62,1%		*3945,60*				*94694*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*1135,80*				*27259*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2233,88*		*53613*				
		Смет ная ст оимост ь				*723779*				
		ПРОКЛАДКА ГАЗОПРОВОДА В ФУТЛЯРЕ ЧЕРЕЗ ПЕРЕКРЫТИЕ УГ9.00-01,02								
29	11-160401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	65,28	521,00	25,26	34011	1649	21386	0,55	36
		м трубопровода		476,04	9,19	31076	600	60,4	0,01	1
		Накладные расходы -		*327,60*		*21386*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 60,4%		*293,08*				*19132*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*34,52*				*2253*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*67,89*		*4432*				
		Смет ная ст оимост ь				*59828*				
30	11-160401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	163,2	521,00	25,26	85026	4122	53464	0,55	90
		м трубопровода		476,04	9,19	77690	1500	60,4	0,01	2
		Накладные расходы -		*327,60*		*53464*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 60,4%		*293,08*				*47831*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*34,52*				*5633*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*67,89*		*11079*				
		Смет ная ст оимост ь				*149569*				
31	23-010201-0135 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 45 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	65,28	424,85	--	27734	--	1176	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*18,01*		*1176*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*18,01*				*1176*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*35,43*		*2313*				
		Смет ная ст оимост ь				*31223*				
32	23-010201-0140 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	163,2	507,69	--	82855	--	3513	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*21,53*		*3513*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*21,53*				*3513*		

				строителей	машинистов	строителей	машинистов	%	на един.	всего
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*42,34*		*6909*				
		Смет ная ст оимост ь				*93277*				
33	11-221401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм	672	22842,15	2367,35	15349925	1590862	3414704	7,99	5369
		футляр		6311,22	42,41	4241141	28499	62,1	0,05	34
		Накладные расходы -		*5081,40*		*3414704*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 62,1%		*3945,60*				*2651446*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*1135,80*				*763258*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2233,88*		*1501170*				
		Смет ная ст оимост ь				*20265799*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 37	Тенге			109574489	2932099			21417
			Тенге			17554673	317487			357
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			33252603				
	Материалы -		Тенге			55721				
	Всего заработная плата -		Тенге				1616811			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			31510530				
		Накладные расходы -	Тенге			2151470				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					711397		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					1440073		
		Сметная прибыль -	Тенге			2832326				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			38236400				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2090
		Сметная заработная плата -	Тенге				1616811			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			20523581				
	Материалы -		Тенге			12615284				
	Всего заработная плата -		Тенге				5843606			
		Накладные расходы -	Тенге			4637604				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					3614164		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					1023440		
		Сметная прибыль -	Тенге			2012895				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			27174080				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7398
		Сметная заработная плата -	Тенге				5843606			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1923818				
	Материалы -		Тенге			16596				
	Всего заработная плата -		Тенге				198630			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1696698				
		Накладные расходы -	Тенге			207665				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					120966		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					86699		
		Сметная прибыль -	Тенге			170519				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			2302002				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							263
		Сметная заработная плата -	Тенге				198630			

				строителей	машинистов	строителей	машинистов	%	на един.	всего
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			53874486				
	Материалы -		Тенге			12890279				
	Всего заработная плата -		Тенге				10213113			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			30302609				
		Накладные расходы -	Тенге			8714552				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					6168720		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					2545832		
		Сметная прибыль -	Тенге			5007123				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			67596161				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							12023
		Сметная заработная плата -	Тенге				10213113			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 37	Тенге			135308643				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							21774
		Сметная заработная плата -	Тенге				17872160			
		Смета 2-2-7. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ,МОЛНИЕЗАЩИТА								
		ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ								
1	13-080305-0301 РСНБ РК 2015	**Светильник для помещений с нормальными условиями среды. Монтаж с подвеской на крюк**	972	1690,37	448,06	1643037	435516	363907	0,41	399
		шт.		358,40	320,12	348362	311155	42,8	0,43	414
		Накладные расходы -		*374,39*		*363907*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 42,8%		*290,40*				*282274*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*83,98*				*81633*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*165,18*		*160556*				
		Смет ная ст оимост ь				*2167499*				
2	13-080305-0402 РСНБ РК 2015	**Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях**	528	1653,30	594,12	872942	313696	328442	0,99	523
		шт.		865,40	371,75	456930	196284	42,8	0,48	252
		Накладные расходы -		*622,05*		*328442*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 42,8%		*529,50*				*279576*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*92,55*				*48867*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*182,03*		*96111*				
		Смет ная ст оимост ь				*1297495*				
3	23-070101-0335 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Светильники потолочные, тип НПП03-60-001 IP65 ГОСТ 17677-82**	972	862,51	--	838360	--	35546	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*36,57*		*35546*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*36,57*				*35546*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*71,93*		*69912*				
		Смет ная ст оимост ь				*943819*				

				строителей	машинистов	строителей	машинистов	%	на един.	всего
4	23-070102-1309 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО46-2х18 ГОСТ 17677-82	528	1265,59	--	668232	--	28333	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*53,66*		*28333*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*53,66*				*28333*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*105,54*		*55725*				
		Смет ная ст оимост ь				*752290*				
5	23-070104-0406 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX L18W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 18 Вт	1056	1224,06	--	1292607	--	54807	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*51,90*		*54807*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*51,90*				*54807*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*102,08*		*107793*				
		Смет ная ст оимост ь				*1455207*				
6	23-070104-0404 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года	Лампы энергосберегающая 220В,30Вт 30W E27 FULL Spiral	1260	615,11	--	775039	--	32862	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*26,08*		*32862*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*26,08*				*32862*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*51,30*		*64632*				
		Смет ная ст оимост ь				*872533*				
7	13-080305-0201 РСНБ РК 2015	Патрон стенной или потолочный. Монтаж оборудования	3240	443,82	7,95	1437967	25748	683571	0,49	1588
		шт.		428,33	2,38	1387785	7721	42,8	--	8
		Накладные расходы -		*210,98*		*683571*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 42,8%		*184,34*				*597276*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*26,63*				*86294*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*52,38*		*169723*				
		Смет ная ст оимост ь				*2291261*				
8	23-070219-0202 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Патрон для электроламп керамический, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012	3240	85,70	--	277668	--	11773	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*3,63*		*11773*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*3,63*				*11773*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,15*		*23155*				
		Смет ная ст оимост ь				*312596*				

				строителей	машинистов	строителей	машинистов	%	на един.	всего
9	23-070101-2202 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м ГОСТ 17677-82	72	3962,31	--	285286	--	12096	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*168,00*		*12096*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*168,00*				*12096*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*330,42*		*23791*				
		Смет ная ст оимост ь				*321173*				
10	23-070105-0201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Держатель светильника/КРЮК У-623 Б	319,2	416,00	--	132787	--	5630	--	--
		10 шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*17,64*		*5630*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*17,64*				*5630*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*34,69*		*11073*				
		Смет ная ст оимост ь				*149491*				
11	ТПРАЙС ЛИСТстр.22	СТАРТЕР STR S10 4-65W	1056	75,98	--	80230	--	3402	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*3,22*		*3402*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*3,22*				*3402*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,34*		*6691*				
		Смет ная ст оимост ь				*90322*				
		ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ								
12	13-080305-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	3096	267,82	2,25	829165	6957	386407	0,29	898
		шт.		253,50	0,79	784838	2459	42,8	--	2
		Накладные расходы -		*124,81*		*386407*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 42,8%		*108,84*				*336963*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*15,97*				*49444*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31,41*		*97246*				
		Смет ная ст оимост ь				*1312818*				
13	13-080305-0105 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	1848	267,82	2,25	494928	4153	230646	0,29	536
		шт.		253,50	0,79	468469	1468	42,8	--	1
		Накладные расходы -		*124,81*		*230646*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 42,8%		*108,84*				*201133*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*15,97*				*29513*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31,41*		*58046*				
		Смет ная ст оимост ь				*783620*				
14	13-080305-0101 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	132	297,18	2,49	39227	329	18687	0,33	44
		шт.		288,47	0,60	38078	79	42,8	--	--

				строителей	машинистов	строителей	машинистов	%	на един.	всего
		Накладные расходы -		*141,56*		*18687*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 42,8%		*123,72*				*16331*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*17,85*				*2356*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*35,10*		*4633*				
		Смет ная ст оимост ь				*62547*				
15	23-070218-1501 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	3096	201,05	--	622451	--	26392	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8,52*		*26392*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*8,52*				*26392*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16,77*		*51907*				
		Смет ная ст оимост ь				*700750*				
16	23-070218-1503 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	1848	229,62	--	424338	--	17992	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*9,74*		*17992*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*9,74*				*17992*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*19,15*		*35386*				
		Смет ная ст оимост ь				*477716*				
17	23-070218-1801 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012	132	615,11	--	81195	--	3443	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*26,08*		*3443*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*26,08*				*3443*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*51,30*		*6771*				
		Смет ная ст оимост ь				*91409*				
18	13-080305-0109 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	7224	319,86	2,25	2310674	16233	1058423	0,34	2456
		шт.		297,21	0,79	2147028	5738	42,8	--	6
		Накладные расходы -		*146,51*		*1058423*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 42,8%		*127,54*				*921384*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*18,97*				*137039*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*37,31*		*269528*				
		Смет ная ст оимост ь				*3638625*				
19	23-070220-0502 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки без заземляющих контактов, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	5208	276,47	--	1439856	--	61050	--	--

				строителей	машинистов	строителей	машинистов	%	на един.	всего
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*11,72*		*61050*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*11,72*				*61050*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*23,06*		*120072*				
		Смет ная ст оимост ь				*1620978*				
20	23-070220-0512 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	2016	514,82	--	1037877	--	44006	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*21,83*		*44006*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*21,83*				*44006*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*42,93*		*86551*				
		Смет ная ст оимост ь				*1168434*				
21	ТПРАЙС ЛИСТстр.22	КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ С КРЫШКОЙ У-195 УХЛ3	14400	47,48	--	683782	--	28992	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2,01*		*28992*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*2,01*				*28992*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3,96*		*57022*				
		Смет ная ст оимост ь				*769796*				
22	ТПРАЙС ЛИСТстр.20	КОРОБКА ДЛЯ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ Л 91УХЛ3	12168	32,81	--	399204	--	16926	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1,39*		*16926*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*1,39*				*16926*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,74*		*33290*				
		Смет ная ст оимост ь				*449421*				
23	ТПРАЙС ЛИСТстр.20	КОЛОДКА КЛЕММНАЯ НА 3 КОНТАКТА	3192	237,42	--	757858	--	32133	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*10,07*		*32133*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*10,07*				*32133*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*19,80*		*63199*				
		Смет ная ст оимост ь				*853190*				
24	ТПРАЙС ЛИСТстр.22	КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ДЛЯ ТРУБНОЙ ПРОВОДКИ У-130 о/п 80х85х45 С ГЕРМ.(4вх.)	15600	124,32	--	1939453	--	82233	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5,27*		*82233*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*5,27*				*82233*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10,37*		*161735*				
		Смет ная ст оимост ь				*2183421*				
		КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ И ПРОВОДА,ТРУБЫ								

				строителей	машинистов	строителей	машинистов	%	на един.	всего
25	13-080206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	136920	308,60	12,06	42254167	1651067	13059648	0,22	30122
		м		182,28	2,18	24957312	299087	42,8	--	301
		Накладные расходы -		*95,38*		*13059648*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 42,8%		*78,95*				*10809739*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*16,43*				*2249910*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32,32*		*4425105*				
		Смет ная ст оимост ь				*59738921*				
26	13-080206-1902 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	2460	379,73	24,74	934129	60854	310505	0,29	713
		м		240,27	6,55	591073	16121	42,8	0,01	16
		Накладные расходы -		*126,22*		*310505*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 42,8%		*105,64*				*259879*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*20,58*				*50626*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*40,48*		*99571*				
		Смет ная ст оимост ь				*1344205*				
27	13-080206-1706 РСНБ РК 2015	Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола	144	257,94	34,51	37143	4969	10691	0,16	23
		м		132,56	9,33	19089	1344	42,8	0,01	1
		Накладные расходы -		*74,24*		*10691*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 42,8%		*60,73*				*8745*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*13,51*				*1946*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*26,57*		*3827*				
		Смет ная ст оимост ь				*51661*				
28	23-010201-0111 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	144	217,87	--	31373	--	1330	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*9,24*		*1330*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*9,24*				*1330*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18,17*		*2616*				
		Смет ная ст оимост ь				*35320*				
29	23-010504-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	136920	25,56	--	3499675	--	148386	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1,08*		*148386*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*1,08*				*148386*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,13*		*291845*				
		Смет ная ст оимост ь				*3939906*				

				строителей	машинистов	строителей	машинистов	%	на един.	всего
30	23-010504-0106 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 50 мм	2460	110,35	--	271461	--	11510	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4,68*		*11510*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*4,68*				*11510*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9,20*		*22638*				
		Смет ная ст оимост ь				*305609*				
31	23-020302-9202 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Муфта соединительная, DN 20	3600	55,14	--	198504	--	8417	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2,34*		*8417*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*2,34*				*8417*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4,60*		*16554*				
		Смет ная ст оимост ь				*223474*				
32	23-020302-9206 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Муфта соединительная DN 50	240	310,24	--	74458	--	3157	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*13,15*		*3157*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*13,15*				*3157*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*25,87*		*6209*				
		Смет ная ст оимост ь				*83824*				
33	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	148320	198,95	90,93	29507687	13486363	8867531	0,10	14832
		м кабеля		84,82	30,28	12580057	4491450	42,8	0,04	5606
		Накладные расходы -		*59,79*		*8867531*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 42,8%		*49,26*				*7306605*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*10,52*				*1560926*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20,70*		*3070017*				
		Смет ная ст оимост ь				*41445236*				
34	13-080201-0902 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	3840	279,89	129,47	1074787	497147	337414	0,15	576
		м кабеля		127,23	43,12	488546	165595	42,8	0,05	207
		Накладные расходы -		*87,87*		*337414*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 42,8%		*72,91*				*279972*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*14,96*				*57442*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*29,42*		*112976*				
		Смет ная ст оимост ь				*1525177*				

				строителей	машинистов	строителей	машинистов	%	на един.	всего
35	23-060128-0302 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	38,64	122521,05	--	4734213	--	200731	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5194,89*		*200731*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*5194,89*				*200731*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10217,28*		*394796*				
		Смет ная ст оимост ь				*5329739*				
36	23-060128-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	67,2	192466,59	--	12933755	--	548391	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8160,58*		*548391*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*8160,58*				*548391*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16050,17*		*1078572*				
		Смет ная ст оимост ь				*14560718*				
37	23-060128-0307 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Кабели силовые ВВГ 3х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	10,08	721536,73	--	7273090	--	308379	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*30593,16*		*308379*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*30593,16*				*308379*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*60170,39*		*606518*				
		Смет ная ст оимост ь				*8187987*				
38	23-060128-0402 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Кабели силовые ВВГ 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	22,14	173778,55	--	3847457	--	163132	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7368,21*		*163132*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*7368,21*				*163132*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14491,74*		*320847*				
		Смет ная ст оимост ь				*4331436*				
39	23-060128-0501 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Кабели силовые ВВГ 5х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	6,72	213556,51	--	1435100	--	60848	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*9054,80*		*60848*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*9054,80*				*60848*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17808,90*		*119676*				
		Смет ная ст оимост ь				*1615624*				

				строителей	машинистов	строителей	машинистов	%	на един.	всего
40	23-060128-0502 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Кабели силовые ВВГ 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	2,4	330592,98	--	793423	--	33641	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*14017,14*		*33641*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*14017,14*				*33641*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27568,81*		*66165*				
		Смет ная ст оимост ь				*893229*				
41	23-060128-0505 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Кабели силовые ВВГ 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,48	1196118,28	--	574137	--	24343	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*50715,42*		*24343*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*50715,42*				*24343*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*99746,70*		*47878*				
		Смет ная ст оимост ь				*646359*				
42	23-060128-0506 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Кабели силовые ВВГ 5х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	1,92	1929088,28	--	3703849	--	157043	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*81793,34*		*157043*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*81793,34*				*157043*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*160870,53*		*308871*				
		Смет ная ст оимост ь				*4169764*				
43	23-060131-1107 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Кабели силовые АВВГ 5х35 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	0,66	768629,66	--	507296	--	21509	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*32589,90*		*21509*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*32589,90*				*21509*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*64097,56*		*42304*				
		Смет ная ст оимост ь				*571110*				
44	23-060131-1109 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Кабели силовые АВВГ 5х70 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	1,44	1430947,89	--	2060565	--	87368	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*60672,19*		*87368*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*60672,19*				*87368*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*119329,61*		*171835*				
		Смет ная ст оимост ь				*2319768*				

				строителей	машинистов	строителей	машинистов	%	на един.	всего
45	23-060131-1131 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Кабели силовые АВВГ 5х150 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	0,48	2830809,01	--	1358788	--	57613	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*120026,30*		*57613*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*120026,30*				*57613*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*236066,82*		*113312*				
		Смет ная ст оимост ь				*1529713*				
		СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ								
46	13-080304-0204 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200х1000 мм. Установка на стене	36	8004,59	1848,40	288165	66543	63587	3,00	108
		шт.		2622,42	575,88	94407	20732	42,8	0,58	21
		Накладные расходы -		*1766,31*		*63587*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 42,8%		*1368,87*				*49279*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*397,43*				*14308*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*781,67*		*28140*				
		Смет ная ст оимост ь				*379892*				
47	51-080401-0303 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Вводная панель ВРУ-1-13-20, номинальный ток панели 400 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х400 А ГОСТ 30011.1-2012	12	160834,00	--	1930008	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6819,36*		*81832*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*6819,36*				*81832*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13412,27*		*160947*				
		Смет ная ст оимост ь				*2172788*				
48	51-080401-0506 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Распределительная панель ВРУ-1-48-03, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100+5х100 А ГОСТ 30011.1-2012	12	117418,00	--	1409016	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4978,52*		*59742*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*4978,52*				*59742*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9791,72*		*117501*				
		Смет ная ст оимост ь				*1586259*				
49	ТПРАЙС ЛИСТстр.24	ВВОДНО-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО С АВР ВРУ1-17-70	12	172430,37	--	2069164	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7311,05*		*87733*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*7311,05*				*87733*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14379,31*		*172552*				
		Смет ная ст оимост ь				*2329448*				

				строителей	машинистов	строителей	машинистов	%	на един.	всего
50	13-080305-1002 РСНБ РК 2015	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	60	822,18	56,18	49331	3371	22981	0,87	52
		шт.		760,50	19,86	45630	1191	42,8	0,02	1
		Накладные расходы -		*383,02*		*22981*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 42,8%		*333,99*				*20040*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*49,02*				*2941*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*96,42*		*5785*				
		Смет ная ст оимост ь				*78097*				
51	ТПРАЙС ЛИСТстр.22	ТРЕХФАЗНЫЙ МНОГОТАРИФНЫЙ ЭЛЕКТРОСЧЕТЧИК АКТИВНОЙ ЭНЕРГИИ КЛАСС ТОЧНОСТИ 0,5 "ЦЭ6850М"	60	98423,11	--	5905386	--	250388	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4173,14*		*250388*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*4173,14*				*250388*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8207,70*		*492462*				
		Смет ная ст оимост ь				*6648236*				
52	13-080305-0902 РСНБ РК 2015	Щитки осветительные массой до 15 кг. Установка в нише распорными дюбелями	168	3095,33	61,91	520015	10402	220095	3,00	504
		шт.		2622,42	19,86	440567	3336	42,8	0,02	3
		Накладные расходы -		*1310,09*		*220095*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 42,8%		*1130,90*				*189990*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*179,19*				*30104*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*352,43*		*59209*				
		Смет ная ст оимост ь				*799318*				
53	23-070201-0602 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Щиты этажные модели ЩЭ-3-1 36 УХЛ 3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	168	17802,49	--	2990818	--	126811	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*754,83*		*126811*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*754,83*				*126811*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1484,59*		*249410*				
		Смет ная ст оимост ь				*3367039*				
54	13-080303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	840	2961,38	87,12	2487561	73178	741513	2,00	1680
		шт.		1677,32	19,86	1408949	16681	42,8	0,02	17
		Накладные расходы -		*882,75*		*741513*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 42,8%		*726,39*				*610169*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*156,36*				*131344*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*307,53*		*258326*				
		Смет ная ст оимост ь				*3487400*				

				строителей	машинистов	строителей	машинистов	%	на един.	всего
55	23-070204-0933 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 80А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	168	5945,03	--	998765	--	42348	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*252,07*		*42348*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*252,07*				*42348*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*495,77*		*83289*				
		Смет ная ст оимост ь				*1124402*				
56	23-070204-0648 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 63А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	672	1729,68	--	1162345	--	49283	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*73,34*		*49283*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*73,34*				*49283*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*144,24*		*96930*				
		Смет ная ст оимост ь				*1308559*				
57	13-080305-1001 РСНБ РК 2015	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании	672	358,89	56,18	241173	37751	105286	0,34	228
		шт.		297,21	19,86	199724	13345	42,8	0,02	13
		Накладные расходы -		*156,67*		*105286*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 42,8%		*135,70*				*91193*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*20,97*				*14092*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*41,25*		*27717*				
		Смет ная ст оимост ь				*374175*				
58	ТПРАЙС ЛИСТстр.22	ОДНОФАЗНЫЙ ЭЛЕКТРОСЧЕТЧИК CE 101 R5 145M 5-60A	672	5093,83	--	3423052	--	145137	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*215,98*		*145137*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*215,98*				*145137*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*424,78*		*285455*				
		Смет ная ст оимост ь				*3853645*				
59	13-080304-0203 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	672	4603,09	708,59	3093279	476172	714845	2,00	1344
		шт.		1748,28	198,58	1174844	133446	42,8	0,20	134
		Накладные расходы -		*1063,76*		*714845*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 42,8%		*833,26*				*559948*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*230,50*				*154897*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*453,35*		*304650*				
		Смет ная ст оимост ь				*4112774*				
60	ТПРАЙС ЛИСТстр.22	ЩИТОК ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ КВАРТИРНЫЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ЩРН-9	672	2672,10	--	1795652	--	76136	--	--

				строителей	машинистов	строителей	машинистов	%	на един.	всего
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*113,30*		*76136*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*113,30*				*76136*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*222,83*		*149743*				
		Смет ная ст оимост ь				*2021531*				
61	13-080303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	672	2961,38	87,12	1990049	58542	593211	2,00	1344
		шт.		1677,32	19,86	1127159	13345	42,8	0,02	13
		Накладные расходы -		*882,75*		*593211*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 42,8%		*726,39*				*488136*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*156,36*				*105075*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*307,53*		*206661*				
		Смет ная ст оимост ь				*2789920*				
62	13-080303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	2016	1777,51	25,29	3583469	50993	906257	1,00	2016
		шт.		838,66	--	1690739	--	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*449,53*		*906257*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 42,8%		*358,95*				*723636*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*90,59*				*182621*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*178,16*		*359178*				
		Смет ная ст оимост ь				*4848904*				
63	23-070204-0615 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 50А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	672	579,45	--	389390	--	16510	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*24,57*		*16510*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*24,57*				*16510*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*48,32*		*32472*				
		Смет ная ст оимост ь				*438372*				
64	23-070204-1611 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Автоматы дифференциальные АД12 2 Р 25А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	1344	3168,13	--	4257967	--	180538	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*134,33*		*180538*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*134,33*				*180538*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*264,20*		*355080*				
		Смет ная ст оимост ь				*4793585*				
65	23-070204-0610 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	672	439,20	--	295142	--	12514	--	--

				строителей	машинистов	строителей	машинистов	%	на един.	всего
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*18,62*		*12514*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*18,62*				*12514*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*36,63*		*24613*				
		Смет ная ст оимост ь				*332269*				
66	13-080304-0204 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200х1000 мм. Установка на стене	24	8004,59	1848,40	192110	44362	42391	3,00	72
		шт.		2622,42	575,88	62938	13821	42,8	0,58	14
		Накладные расходы -		*1766,31*		*42391*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 42,8%		*1368,87*				*32853*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*397,43*				*9538*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*781,67*		*18760*				
		Смет ная ст оимост ь				*253262*				
67	23-070201-0112 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-36з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	24	5175,25	--	124206	--	5266	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*219,43*		*5266*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*219,43*				*5266*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*431,57*		*10358*				
		Смет ная ст оимост ь				*139830*				
68	13-080303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	120	2961,38	87,12	355366	10454	105930	2,00	240
		шт.		1677,32	19,86	201278	2383	42,8	0,02	2
		Накладные расходы -		*882,75*		*105930*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 42,8%		*726,39*				*87167*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*156,36*				*18763*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*307,53*		*36904*				
		Смет ная ст оимост ь				*498200*				
69	13-080303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	132	1777,51	25,29	234632	3339	59338	1,00	132
		шт.		838,66	--	110703	--	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*449,53*		*59338*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 42,8%		*358,95*				*47381*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*90,59*				*11957*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*178,16*		*23518*				
		Смет ная ст оимост ь				*317488*				
70	23-070204-1033 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 80А 10 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	24	6212,78	--	149107	--	6322	--	--

				строителей	машинистов	строителей	машинистов	%	на един.	всего
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*263,42*		*6322*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*263,42*				*6322*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*518,10*		*12434*				
		Смет ная ст оимост ь				*167863*				
71	23-070204-0751 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 63А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	72	1705,10	--	122767	--	5205	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*72,30*		*5205*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*72,30*				*5205*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*142,19*		*10238*				
		Смет ная ст оимост ь				*138210*				
72	23-070204-0748 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	24	1359,93	--	32638	--	1384	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*57,66*		*1384*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*57,66*				*1384*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*113,41*		*2722*				
		Смет ная ст оимост ь				*36744*				
73	23-070204-0642 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	24	1314,40	--	31546	--	1338	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*55,73*		*1338*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*55,73*				*1338*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*109,61*		*2631*				
		Смет ная ст оимост ь				*35514*				
74	23-070204-0713 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	108	433,74	--	46844	--	1986	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*18,39*		*1986*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*18,39*				*1986*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*36,17*		*3906*				
		Смет ная ст оимост ь				*52737*				
75	13-080304-0209 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1300х850 мм. Установка в нише	48	5893,83	1305,56	282904	62667	58365	2,00	96
		шт.		1748,28	417,02	83917	20017	42,8	0,42	20

				строителей	машинистов	строителей	машинистов	%	на един.	всего
		Накладные расходы -		*1215,94*		*58365*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 42,8%		*926,75*				*44484*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*289,19*				*13881*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*568,78*		*27302*				
		Смет ная ст оимост ь				*368571*				
76	51-080401-0133 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Ящики управления Я 5115-3074УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 2, номинальный ток 10 А, предел регулирования тока теплового реле от 7 А до 10 А ГОСТ 30011.1-2012	48	80947,00	--	3885456	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*3432,15*		*164743*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*3432,15*				*164743*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6750,33*		*324016*				
		Смет ная ст оимост ь				*4374215*				
77	13-080305-1301 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	120	1006,94	115,64	120833	13877	54049	1,00	120
		шт.		874,14	39,72	104897	4766	42,8	0,04	5
		Накладные расходы -		*450,41*		*54049*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 42,8%		*391,13*				*46936*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*59,28*				*7113*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*116,59*		*13991*				
		Смет ная ст оимост ь				*188873*				
78	23-070203-0602 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/24-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	96	6823,87	--	655092	--	27776	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*289,33*		*27776*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*289,33*				*27776*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*569,06*		*54629*				
		Смет ная ст оимост ь				*737497*				
79	ТПРАЙС ЛИСТстр.22	ЯЩИК СИЛОВОЙ ЯРВ-6123-63А	24	7355,83	--	176540	--	7485	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*311,89*		*7485*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*311,89*				*7485*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*613,42*		*14722*				
		Смет ная ст оимост ь				*198747*				
80	13-080305-1401 РСНБ РК 2015	Звонок электрический с кнопкой. Монтаж оборудования	672	593,12	8,04	398573	5406	185224	0,64	430
		комплект		559,45	1,99	375950	1334	42,8	--	1
		Накладные расходы -		*275,63*		*185224*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 42,8%		*240,29*				*161478*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*35,34*				*23746*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*69,50*		*46704*				

				строителей	машинистов	строителей	машинистов	%	на един.	всего
		Смет ная ст оимост ь				*630501*				
81	23-070218-1101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Звонки электрические бытовые со светодиодом, номинальное напряжение до 220 В, степень защиты IP20 ГОСТ 7220-89	672	704,95	--	473726	--	20086	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*29,89*		*20086*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*29,89*				*20086*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*58,79*		*39505*				
		Смет ная ст оимост ь				*533317*				
		ЗАЗЕМЛЕНИЕ.УРАВНИВАНИЕ ПОТЕНЦИАЛОВ								
82	13-080208-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям	2880	379,29	3,30	1092366	9513	462269	0,39	1123
		м		323,13	0,60	930605	1716	42,8	--	2
		Накладные расходы -		*160,51*		*462269*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 42,8%		*138,55*				*399033*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*21,96*				*63235*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*43,18*		*124371*				
		Смет ная ст оимост ь				*1679005*				
83	23-060902-0105 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79	2,88	35076,69	--	101021	--	4283	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1487,25*		*4283*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*1487,25*				*4283*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2925,12*		*8424*				
		Смет ная ст оимост ь				*113729*				
84	13-080208-0203 РСНБ РК 2015	Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2. Монтаж в подливке пола	6120	336,67	44,61	2060439	272995	411275	0,13	796
		м		107,71	10,92	659178	66842	42,8	0,01	67
		Накладные расходы -		*67,20*		*411275*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 42,8%		*50,77*				*310737*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*16,43*				*100538*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32,31*		*197737*				
		Смет ная ст оимост ь				*2669451*				
85	13-080208-0207 РСНБ РК 2015	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям	1920	661,93	20,45	1270915	39266	185889	0,18	346
		м		149,14	4,96	286340	9532	42,8	0,01	10
		Накладные расходы -		*96,82*		*185889*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 42,8%		*65,95*				*126633*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*30,86*				*59256*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*60,70*		*116544*				

				строителей	машинистов	строителей	машинистов	%	на един.	всего
		Смет ная ст оимост ь				*1573348*				
86	13-080208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	84	2156,70	127,08	181163	10675	30458	0,70	59
		шт.		579,97	27,80	48718	2335	42,8	0,03	2
		Накладные расходы -		*362,60*		*30458*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 42,8%		*260,13*				*21851*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*102,47*				*8608*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*201,54*		*16930*				
		Смет ная ст оимост ь				*228551*				
		ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ								
87	13-080103-1601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Конденсатор статический, масса до 15 кг. Монтаж на установленных конструкциях	144	1967,80	231,45	283363	33329	124824	2,00	288
		шт.		1696,34	59,57	244273	8579	42,8	0,06	9
		Накладные расходы -		*866,83*		*124824*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 42,8%		*751,53*				*108221*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*115,30*				*16603*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*226,77*		*32655*				
		Смет ная ст оимост ь				*440842*				
88	ТПРАЙС ЛИСТстр.30	ПОМЕХОПОДАВЛЯЮЩИЕ КОНДЕНСАТОРЫ К73-57а 0,47мкФ 1000/500В	144	2503,75	--	360539	--	15287	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*106,16*		*15287*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*106,16*				*15287*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*208,79*		*30066*				
		Смет ная ст оимост ь				*405892*				
89	13-080103-0301 РСНБ РК 2015	Трансформатор напряжением до 10 кВ, однофазный. Монтаж оборудования	108	1310,79	337,06	141565	36402	52612	1,00	108
		шт.		848,17	119,15	91602	12868	42,8	0,12	13
		Накладные расходы -		*487,14*		*52612*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 42,8%		*414,01*				*44713*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*73,13*				*7898*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*143,83*		*15534*				
		Смет ная ст оимост ь				*209711*				
90	ТПРАЙС ЛИСТстр.20	ТРАНСФОРМАТОР ТОКА,100/5 ТОП-0,66	72	1974,51	--	142164	--	6028	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*83,72*		*6028*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*83,72*				*6028*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*164,66*		*11855*				
		Смет ная ст оимост ь				*160047*				
91	ТПРАЙС ЛИСТстр.20	ТРАНСФОРМАТОР ТОКА,75/5 ТОП-0,66	36	1974,51	--	71082	--	3014	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*83,72*		*3014*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*83,72*				*3014*		

				строителей	машинистов	строителей	машинистов	%	на един.	всего
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*164,66*		*5928*				
		Смет ная ст оимост ь				*80024*				
92	22-040803-0301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Краска водно-дисперсионная для огнезащиты стальных и железобетонных конструкций внутри помещений при Т от -60°С до +60°С и относительной влажности воздуха не более 85% , обработка при Т от +5°С до +40°С, предел огнестойкости от 45 до 150 минут СТ РК 615-1-2011	480	1135,46	--	545021	--	23109	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*48,14*		*23109*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*48,14*				*23109*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*94,69*		*45450*				
		Смет ная ст оимост ь				*613580*				
93	13-080201-1816 РСНБ РК 2015	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 185 мм2. Монтаж оборудования	48	1860,15	56,18	89287	2696	40538	2,00	96
		шт.		1696,34	19,86	81424	953	42,8	0,02	1
		Накладные расходы -		*844,55*		*40538*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 42,8%		*734,53*				*35258*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*110,01*				*5281*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*216,38*		*10386*				
		Смет ная ст оимост ь				*140211*				
94	13-080201-1815 РСНБ РК 2015	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 120 мм 2. Монтаж оборудования	288	1011,98	56,18	291451	16179	123891	1,00	288
		шт.		848,17	19,86	244273	5719	42,8	0,02	6
		Накладные расходы -		*430,18*		*123891*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 42,8%		*371,52*				*106997*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*58,66*				*16894*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*115,37*		*33227*				
		Смет ная ст оимост ь				*448569*				
95	13-080201-1814 РСНБ РК 2015	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм 2. Монтаж оборудования	144	1011,98	56,18	145726	8089	61945	1,00	144
		шт.		848,17	19,86	122136	2860	42,8	0,02	3
		Накладные расходы -		*430,18*		*61945*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 42,8%		*371,52*				*53498*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*58,66*				*8447*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*115,37*		*16614*				
		Смет ная ст оимост ь				*224285*				
96	ТПРАЙС ЛИСТстр.20	МУФТА КОНЦЕВАЯ ВНУТРЕННЕЙ УСТАНОВКИ 4КВТп1х150	48	4165,71	--	199954	--	8478	--	--

				строителей	машинистов	строителей	машинистов	%	на един.	всего
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*176,63*		*8478*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*176,63*				*8478*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*347,39*		*16675*				
		Смет ная ст оимост ь				*225107*				
97	ТПРАЙС ЛИСТстр.20	МУФТА КОНЦЕВАЯ ВНУТРЕННЕЙ УСТАНОВКИ 4КВТп1х70	288	3708,13	--	1067942	--	45281	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*157,22*		*45281*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*157,22*				*45281*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*309,23*		*89058*				
		Смет ная ст оимост ь				*1202281*				
98	ТПРАЙС ЛИСТстр.20	МУФТА КОНЦЕВАЯ ВНУТРЕННЕЙ УСТАНОВКИ 4КВТп1х35	72	3332,57	--	239945	--	10174	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*141,30*		*10174*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*141,30*				*10174*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*277,91*		*20010*				
		Смет ная ст оимост ь				*270128*				
99	ТПРАЙС ЛИСТстр.20	МУФТА КОНЦЕВАЯ ВНУТРЕННЕЙ УСТАНОВКИ 4КВТп1х16	72	3233,29	--	232797	--	9871	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*137,09*		*9871*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*137,09*				*9871*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*269,63*		*19413*				
		Смет ная ст оимост ь				*262081*				
100	ТПРАЙС ЛИСТстр.20	НАКОНЕЧНИК МЕДНЫЙ 6мм2	360	26,76	--	9635	--	409	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1,13*		*409*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*1,13*				*409*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,23*		*803*				
		Смет ная ст оимост ь				*10847*				
101	ТПРАЙС ЛИСТстр.20	НАКОНЕЧНИК МЕДНЫЙ 10мм2	3576	52,66	--	188330	--	7985	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2,23*		*7985*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*2,23*				*7985*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4,39*		*15705*				
		Смет ная ст оимост ь				*212020*				
102	ТПРАЙС ЛИСТстр.20	СКОБА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ 1-ЛАПКОВАЯ d 20мм	7200	17,27	--	124324	--	5271	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*0,73*		*5271*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*0,73*				*5271*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,44*		*10368*				
		Смет ная ст оимост ь				*139963*				

				строителей	машинистов	строителей	машинистов	%	на един.	всего
103	ТПРАЙС ЛИСТстр.20	СКОБА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ 1-ЛАПКОВАЯ d 50мм	2400	66,48	--	159549	--	6765	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2,82*		*6765*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*2,82*				*6765*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,54*		*13305*				
		Смет ная ст оимост ь				*179619*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 39	Тенге			191629888	17849232			64323
			Тенге			54097819	5854302			7174
	Стоимость оборудования -		Тенге			9293644				
	Накладные расходы -		Тенге			394051				
	Сметная прибыль -		Тенге			775016				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			10462711				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			159758332				
	Материалы -		Тенге			28882538				
	Всего заработная плата -		Тенге				59952122			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			58928743				
		Накладные расходы -	Тенге			33521225				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					25659508		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					7861717		
		Сметная прибыль -	Тенге			15462365				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			208741921				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							71497
		Сметная заработная плата -	Тенге				59952122			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			545021				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			545021				
		Накладные расходы -	Тенге			23109				
		Сметная прибыль -	Тенге			45450				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			613580				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			22032891				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			22032891				
		Накладные расходы -	Тенге			934195				
		Сметная прибыль -	Тенге			1837367				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			24804452				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 39	Тенге			244622664				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							71497
		Сметная заработная плата -	Тенге				59952122			
		МОЛНИЕЗАЩИТА								
104	11-340206-0401 РСНБ РК 2015	Устройство молниеприемника	12	525,88	--	6311	--	4353	0,70	8
		шт		525,88	--	6311	--	62,1	--	--
		Накладные расходы -		*362,71*		*4353*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 62,1%		*326,57*				*3919*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*36,14*				*434*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*71,09*		*853*				

				строителей	машинистов	строителей	машинистов	%	на един.	всего
		Смет ная ст оимост ь				*11517*				
105	ТПРАЙС ЛИСТстр.22	АКТИВНОЕ МОЛНИЕЗАЩИТНОЕ УСТРОЙСТВО Petex-s	12	247060,99	--	2964732	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*10475,39*		*125705*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*10475,39*				*125705*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20602,91*		*247235*				
		Смет ная ст оимост ь				*3337672*				
106	11-330109-0115 РСНБ РК 2015	Молниеотводы стальные и тросостойки сварные массой до 0,2 т. Установка	0,73728	100031,11	65234,23	73751	48096	25250	35,40	26
		т		31392,72	15261,34	23145	11252	61,7	13,42	10
		Накладные расходы -		*34247,38*		*25250*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 61,7%		*28785,55*				*21223*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*5461,83*				*4027*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10742,28*		*7920*				
		Смет ная ст оимост ь				*106921*				
107	ТПРАЙС ЛИСТстр.21	МАЧТА МОЛНИЕПРИЕМНИКА.ТРУБА ОЦИНКОВАННАЯ,ДИАМЕТР 50мм,3-х МЕТРОВАЯ	24	11636,37	--	279273	--	11841	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*493,38*		*11841*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*493,38*				*11841*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*970,38*		*23289*				
		Смет ная ст оимост ь				*314403*				
108	ТПРАЙС ЛИСТстр.21	АДАПТЕР ДЛЯ МАЧТЫ 2,00 F20234	24	6397,50	--	153540	--	6510	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*271,25*		*6510*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*271,25*				*6510*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*533,50*		*12804*				
		Смет ная ст оимост ь				*172854*				
109	ТПРАЙС ЛИСТстр.23	КРЕПЛЕНИЕ К СТЕНЕ.КРОНШТЕЙН ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ МАЧТЫ 2 К СТЕНЕ L 150мм 90852	24	6621,98	--	158927	--	6739	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*280,77*		*6739*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*280,77*				*6739*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*552,22*		*13253*				
		Смет ная ст оимост ь				*178919*				
110	ТПРАЙС ЛИСТстр.21	ОСНОВАНИЕ.ОПОРА ДЛЯ МАЧТЫ МОЛНИЕПРИЕМНИКА 2 F20411	12	23636,22	--	283635	--	12026	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1002,18*		*12026*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*1002,18*				*12026*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1971,07*		*23653*				
		Смет ная ст оимост ь				*319314*				

				строителей	машинистов	строителей	машинистов	%	на един.	всего
111	13-080201-1213 РСНБ РК 2015	Конструкция из профильной стали для крепления кабельных закладных подвесок, масса до 1 кг	444	293,16	26,09	130162	11583	31586	0,15	67
		шт		127,23	4,37	56488	1940	42,8	--	2
		Накладные расходы -		*71,14*		*31586*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 42,8%		*56,32*				*25007*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*14,82*				*6579*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*29,14*		*12940*				
		Смет ная ст оимост ь				*174688*				
112	ТПРАЙС ЛИСТстр.21	ХОМУТ-ДЕРЖАТЕЛЬ ТОКООТВОДА НА МАЧТЕ 2 F21041	72	1594,63	--	114813	--	4868	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*67,61*		*4868*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*67,61*				*4868*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*132,98*		*9574*				
		Смет ная ст оимост ь				*129256*				
113	ТПРАЙС ЛИСТстр.21	ДЕРЖАТЕЛЬ ПРОВОДНИКА 8-10мм ДЛЯ ПЛОСКОЙ КРОВЛИ(УНИВЕРСАЛЬНЫЙ) 91053	60	1595,49	--	95729	--	4059	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*67,65*		*4059*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*67,65*				*4059*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*133,05*		*7983*				
		Смет ная ст оимост ь				*107771*				
114	ТПРАЙС ЛИСТстр.21	ДЕРЖАТЕЛЬ ПОЛОСА 20-40/ПРУТОК 6-10,(ДЛЯ КРОВЛИ И ФАСАДА)	300	2028,90	--	608669	--	25808	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*86,03*		*25808*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*86,03*				*25808*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*169,19*		*50758*				
		Смет ная ст оимост ь				*685235*				
115	ТПРАЙС ЛИСТстр.21	ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЗАЖИМ F20503	12	6746,30	--	80956	--	3433	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*286,04*		*3433*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*286,04*				*3433*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*562,59*		*6751*				
		Смет ная ст оимост ь				*91140*				
116	13-080208-0209 РСНБ РК 2015	Токоотвод	360	215,51	17,08	77583	6149	27849	0,18	65
		м		149,14	3,77	53689	1358	42,8	--	1
		Накладные расходы -		*77,36*		*27849*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 42,8%		*65,44*				*23560*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*11,91*				*4288*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*23,43*		*8435*				
		Смет ная ст оимост ь				*113866*				

				строителей	машинистов	строителей	машинистов	%	на един.	всего
117	ТПРАЙС ЛИСТстр.24	ТОКООТВОД.ПРУТОК СТАЛЬНОЙ ОЦИНКОВАННЫЙ 10мм 90738	360	431,68	--	155405	--	6589	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*18,30*		*6589*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*18,30*				*6589*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*36,00*		*12960*				
		Смет ная ст оимост ь				*174954*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 40	Тенге			5183486	65828			166
			Тенге			139633	14550			13
	Стоимость оборудования -		Тенге			2964732				
	Накладные расходы -		Тенге			125705				
	Сметная прибыль -		Тенге			247235				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			3337671				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			2138693				
	Материалы -		Тенге			79837				
	Всего заработная плата -		Тенге				113475			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1930947				
		Накладные расходы -	Тенге			141307				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					48567		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					92740		
		Сметная прибыль -	Тенге			182400				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			2462400				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							135
		Сметная заработная плата -	Тенге				113475			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			80061				
	Материалы -		Тенге			2510				
	Всего заработная плата -		Тенге				40708			
		Накладные расходы -	Тенге			29602				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					25142		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					4460		
		Сметная прибыль -	Тенге			8773				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			118437				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							44
		Сметная заработная плата -	Тенге				40708			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 40	Тенге			5918508				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							179
		Сметная заработная плата -	Тенге				154183			

Смета 2-2-8. Сети связи

СИСТЕМА СВЯЗИ

1	13-080206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	13200	308,60	12,06	4073583	159174	1259037	0,22	2904
		м		182,28	2,18	2406051	28834	42,8	--	29

				строителей	машинистов	строителей	машинистов	%	на един.	всего
		Накладные расходы -		*95,38*		*1259037*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 42,8%		*78,95*				*1042131*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*16,43*				*216906*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32,32*		*426610*				
		Смет ная ст оимост ь				*5759230*				
2	23-010504-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	13200	25,56	--	337392	--	14305	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1,08*		*14305*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*1,08*				*14305*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,13*		*28136*				
		Смет ная ст оимост ь				*379833*				
3	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	1800	198,95	90,93	358103	163669	107616	0,10	180
		м кабеля		84,82	30,28	152671	54508	42,8	0,04	68
		Накладные расходы -		*59,79*		*107616*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 42,8%		*49,26*				*88672*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*10,52*				*18943*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20,70*		*37257*				
		Смет ная ст оимост ь				*502976*				
4	23-060703-0936 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Кабель связи оптический внутриобъектовый КС-ОКС-С-144/12-G.652.D-MC-CF-LSZH-1,0-5015	1,8	1539508,87	--	2771116	--	117495	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*65275,18*		*117495*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*65275,18*				*117495*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*128382,72*		*231089*				
		Смет ная ст оимост ь				*3119700*				
5	13-100902-0419 РСНБ РК 2015	Муфты прямые парных кабелей муфта на кабеле с пластикатовой или винилитовой оболочкой, емкостью 30х2	12	8134,07	1868,52	97609	22422	39104	7,00	84
		шт		5937,19	593,72	71246	7125	42,8	0,70	8
		Накладные расходы -		*3258,63*		*39104*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 42,8%		*2795,23*				*33543*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*463,40*				*5561*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*911,42*		*10937*				
		Смет ная ст оимост ь				*147650*				
6	ТПРАЙС ЛИСТстр.34	Муфта оптическая FOSC A8 24C	12	28693,79	--	344325	--	14599	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1216,62*		*14599*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*1216,62*				*14599*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2392,83*		*28714*				

				строителей	машинистов	строителей	машинистов	%	на един.	всего
		Смет ная ст оимост ь				*387638*				
7	13-100902-1201 РСНБ РК 2015	Шкаф напольный, размер до 600х600 мм	12	2058,26	45,78	24699	549	8843	2,00	24
		шт		1439,16	16,96	17270	204	42,8	0,02	--
		Накладные расходы -		*736,92*		*8843*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 42,8%		*623,22*				*7479*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*113,69*				*1364*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*223,61*		*2683*				
		Смет ная ст оимост ь				*36225*				
8	ТПРАЙС ЛИСТстр.34	Шкаф для размещения мфт ШРМ-2	12	20246,67	--	242960	--	10302	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*858,46*		*10302*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*858,46*				*10302*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1688,41*		*20261*				
		Смет ная ст оимост ь				*273522*				
9	13-100902-0912 РСНБ РК 2015	Разные работы: коробка распределительная настенная: кабели в пластмассовой оболочке	192	2924,43	907,57	561491	174253	193819	2,00	384
		коробка		1696,34	288,38	325697	55369	42,8	0,34	65
		Накладные расходы -		*1009,47*		*193819*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 42,8%		*849,46*				*163096*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*160,01*				*30722*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*314,71*		*60425*				
		Смет ная ст оимост ь				*815734*				
10	ТПРАЙС ЛИСТстр.32	Коробка этажная КРЭ-16-1-SC/АРС-16/2-16/2-18	48	10489,83	--	503512	--	21349	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*444,77*		*21349*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*444,77*				*21349*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*874,77*		*41989*				
		Смет ная ст оимост ь				*566850*				
11	ТПРАЙС ЛИСТ стр.32	Коробка протяжная,этажная КПЭ-06-1	120	2236,10	--	268332	--	11377	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*94,81*		*11377*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*94,81*				*11377*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*186,47*		*22377*				
		Смет ная ст оимост ь				*302086*				
12	ТПРАЙС ЛИСТ стр.34	Коробка протяжная,подвальная КПП-2	24	5508,24	--	132198	--	5605	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*233,55*		*5605*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*233,55*				*5605*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*459,34*		*11024*				
		Смет ная ст оимост ь				*148827*				
13	13-080201-2001 РСНБ РК 2015	Сплиттер. Монтаж	72	2708,32	56,18	194999	4045	90642	3,00	216
		шт.		2544,51	19,86	183205	1430	42,8	0,02	1
		Накладные расходы -		*1258,92*		*90642*				

				строителей	машинистов	строителей	машинистов	%	на един.	всего
		в т .ч. накладные первого уровня - 42,8%		*1097,55*				*79024*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*161,37*				*11619*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*317,38*		*22851*				
		Смет ная ст оимост ь				*308492*				
14	ТПРАЙС ЛИСТстр.27	Сплиттер 1/16SPL16-SP/in250/out900-SC/APC	72	30381,66	--	2187479	--	92749	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1288,18*		*92749*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*1288,18*				*92749*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2533,59*		*182418*				
		Смет ная ст оимост ь				*2462646*				
15	13-080305-0109 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	672	319,86	2,25	214946	1510	98458	0,34	228
		шт.		297,21	0,79	199724	534	42,8	--	1
		Накладные расходы -		*146,51*		*98458*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 42,8%		*127,54*				*85710*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*18,97*				*12748*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*37,31*		*25072*				
		Смет ная ст оимост ь				*338476*				
16	23-070220-0703 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Розетка абонентская оптическая PA-SC/APC-1-1-1	672	284,61	--	191258	--	8109	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*12,07*		*8109*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*12,07*				*8109*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*23,73*		*15949*				
		Смет ная ст оимост ь				*215317*				
17	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Оптический патчкорд. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	14160	198,95	90,93	2817077	1287533	846577	0,10	1416
		м кабеля		84,82	30,28	1201009	428795	42,8	0,04	535
		Накладные расходы -		*59,79*		*846577*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 42,8%		*49,26*				*697556*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*10,52*				*149020*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20,70*		*293092*				
		Смет ная ст оимост ь				*3956746*				
18	ТПРАЙС ЛИСТстр.32	Оптический патчкорд L 15мм KC-FTTH-П-2-G.657.A2-FF-0,08 LSZH	96	1942,56	--	186486	--	7907	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*82,36*		*7907*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*82,36*				*7907*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*161,99*		*15551*				
		Смет ная ст оимост ь				*209944*				
19	ТПРАЙС ЛИСТстр.32	Оптический патчкорд L 20мм KC-FTTH-П-2-G.657.A2-FF-0,08 LSZH	336	2195,53	--	737697	--	31278	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*93,09*		*31278*				

				строителей	машинистов	строителей	машинистов	%	на един.	всего
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*93,09*				*31278*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*183,09*		*61518*				
		Смет ная ст оимост ь				*830493*				
20	ТПРАЙС ЛИСТстр.32	Оптический патчкорд L 25мм KC-FTTH-II-2-G.657.A2-FF-0,08 LSZH	240	2234,38	--	536251	--	22737	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*94,74*		*22737*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*94,74*				*22737*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*186,33*		*44719*				
		Смет ная ст оимост ь				*603707*				
21	ТПРАЙС ЛИСТстр.22	СКОБА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ 1-ЛАПКОВАЯ d 38-40мм	1200	17,27	--	20721	--	879	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*0,73*		*879*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*0,73*				*879*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,44*		*1728*				
		Смет ная ст оимост ь				*23327*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 42	Тенге			16802234	1813156			5436
			Тенге			4556872	576798			708
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			16444122				
	Материалы -		Тенге			1972480				
	Всего заработная плата -		Тенге				5133670			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			8101614				
		Накладные расходы -	Тенге			2987603				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					2197211		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					790392		
		Сметная прибыль -	Тенге			1554538				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			20986263				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6145
		Сметная заработная плата -	Тенге				5133670			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			358113				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			358113				
		Накладные расходы -	Тенге			15184				
		Сметная прибыль -	Тенге			29864				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			403160				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 42	Тенге			21389423				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6145
		Сметная заработная плата -	Тенге				5133670			
		ДОМОФОННАЯ СВЯЗЬ								
22	13-100602-0306 РСНБ РК 2015	Абонентское устройство стрелочного поста или оперативного абонента, включаемое в коммутатор технологической связи (отдельно устанавливаемое). Монтаж оборудования	48	58918,87	--	2828106	--	1240148	58,00	2784
		абонентское устройство		55145,24	--	2646972	--	40,6	--	--
		Накладные расходы -		*25836,42*		*1240148*				

				строителей	машинистов	строителей	машинистов	%	на един.	всего
		в т .ч. накладные первого уровня - 40,6%		*22388,97*				*1074670*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*3447,45*				*165478*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6780,42*		*325460*				
		Смет ная ст оимост ь				*4393714*				
23	ТПРАЙС ЛИСТстр.36	БЛОК ВЫЗОВА БВ СМД-2011	24	21584,01	--	518016	--	21964	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*915,16*		*21964*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*915,16*				*21964*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1799,93*		*43198*				
		Смет ная ст оимост ь				*583178*				
24	ТПРАЙС ЛИСТстр.36	КОММУТАТОР КВ СМД-2011	24	12950,41	--	310810	--	13178	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*549,10*		*13178*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*549,10*				*13178*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1079,96*		*25919*				
		Смет ная ст оимост ь				*349907*				
25	ТПРАЙС ЛИСТстр.36	БЛОК ПИТАНИЯ БП СМД-2011	24	15540,49	--	372972	--	15814	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*658,92*		*15814*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*658,92*				*15814*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1295,95*		*31103*				
		Смет ная ст оимост ь				*419889*				
26	ТПРАЙС ЛИСТстр.36	КЛЮЧ-БРЕЛОК Proxi RFID	1344	215,84	--	290089	--	12300	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*9,15*		*12300*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*9,15*				*12300*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18,00*		*24191*				
		Смет ная ст оимост ь				*326580*				
27	13-100411-0210 РСНБ РК 2015	Ключ или кнопка на панели. Монтаж оборудования	48	918,04	--	44066	--	18120	1,00	48
		шт.		800,02	--	38401	--	40,6	--	--
		Накладные расходы -		*377,50*		*18120*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 40,6%		*324,81*				*15591*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*52,70*				*2529*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*103,64*		*4975*				
		Смет ная ст оимост ь				*67161*				
28	ТПРАЙС ЛИСТстр.36	ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ ЗАМОК ЗЭМ6-300	24	7511,24	--	180270	--	7643	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*318,48*		*7643*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*318,48*				*7643*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*626,38*		*15033*				
		Смет ная ст оимост ь				*202946*				
29	ТПРАЙС ЛИСТстр.36	КНОПКА ВЫХОДА КВ СМД-2011	24	4748,48	--	113964	--	4832	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

				строителей	машинистов	строителей	машинистов	%	на един.	всего
		Накладные расходы -		*201,34*		*4832*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*201,34*				*4832*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*395,99*		*9504*				
		Смет ная ст оимост ь				*128300*				
30	13-100902-0919 РСНБ РК 2015	Ввод абонентский или групповой. Монтаж с установкой коробок или АЗУ со столба или стойки на стену	672	3343,30	1014,34	2246697	681638	810044	3,00	2016
		ввод		2061,81	322,30	1385536	216589	42,8	0,38	255
		Накладные расходы -		*1205,42*		*810044*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 42,8%		*1020,40*				*685710*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*185,02*				*124334*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*363,90*		*244539*				
		Смет ная ст оимост ь				*3301280*				
31	ТПРАЙС ЛИСТстр.36	УСТРОЙСТВО КВАРТИРНОЕ ПЕРЕГОВОРНОЕ УКП СМД7	672	2158,40	--	1450446	--	61499	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*91,52*		*61499*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*91,52*				*61499*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*179,99*		*120956*				
		Смет ная ст оимост ь				*1632900*				
32	13-080206-2101 РСНБ РК 2015	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка	960	582,41	47,16	559113	45275	128487	0,29	278
		м		240,27	4,37	230663	4194	42,8	--	4
		Накладные расходы -		*133,84*		*128487*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 42,8%		*104,71*				*100519*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*29,13*				*27968*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*57,30*		*55008*				
		Смет ная ст оимост ь				*742608*				
33	23-061705-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Металлорукав РЗ-ЦХ 18	960	96,11	--	92266	--	3912	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4,08*		*3912*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*4,08*				*3912*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8,01*		*7694*				
		Смет ная ст оимост ь				*103872*				
34	13-080206-2201 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	960	58,80	0,56	56452	539	20222	0,05	48
		м		41,43	0,20	39769	191	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*21,06*		*20222*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 42,8%		*17,82*				*17103*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*3,25*				*3119*		

				строителей	машинистов	строителей	машинистов	%	на един.	всего
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,39*		*6134*				
		Смет ная ст оимост ь				*82808*				
35	13-080201-0701 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	13320	548,96	255,89	7312199	3408450	1367900	0,12	1598
		м кабеля		101,78	76,23	1355715	1015392	42,8	0,09	1146
		Накладные расходы -		*102,70*		*1367900*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 42,8%		*76,19*				*1014834*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*26,51*				*353066*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*52,13*		*694408*				
		Смет ная ст оимост ь				*9374507*				
36	23-060408-0501 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,4	11,76	9117,10	--	107217	--	4546	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*386,57*		*4546*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*386,57*				*4546*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*760,29*		*8941*				
		Смет ная ст оимост ь				*120704*				
37	23-060408-0505 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 10х0,4	0,96	40103,28	--	38499	--	1632	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1700,38*		*1632*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*1700,38*				*1632*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3344,29*		*3211*				
		Смет ная ст оимост ь				*43342*				
38	23-060408-0507 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 14х0,4	0,96	53774,36	--	51623	--	2189	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2280,03*		*2189*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*2280,03*				*2189*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4484,35*		*4305*				
		Смет ная ст оимост ь				*58117*				
39	ТПРАЙС ЛИСТстр.36	КАБЕЛЬ ШВВП 2х0,7	600	194,26	--	116554	--	4942	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8,24*		*4942*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*8,24*				*4942*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16,20*		*9720*				
		Смет ная ст оимост ь				*131216*				
40	ТПРАЙС ЛИСТстр.36	ДОВОДЧИК E603NS	24	11223,69	--	269368	--	11421	--	--

				строителей	машинистов	строителей	машинистов	%	на един.	всего
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*475,88*		*11421*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*475,88*				*11421*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*935,97*		*22463*				
		Смет ная ст оимост ь				*303252*				
41	13-100902-1202 РСНБ РК 2015	Шкаф для коммуникаций. Монтаж оборудования	24	2458,86	68,67	59013	1648	18184	2,00	48
		шт.		1439,16	25,45	34540	611	42,8	0,03	1
		Накладные расходы -		*757,69*		*18184*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 42,8%		*626,85*				*15044*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*130,83*				*3140*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*257,32*		*6176*				
		Смет ная ст оимост ь				*83373*				
42	ТПРАЙС ЛИСТстр.37	ЯЩИК ДЛЯ КОММУНИКАЦИЙ ШРН-12	24	7338,56	--	176126	--	7468	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*311,16*		*7468*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*311,16*				*7468*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*611,98*		*14687*				
		Смет ная ст оимост ь				*198281*				
43	13-080305-0109 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	24	319,86	2,25	7677	54	3516	0,34	8
		шт.		297,21	0,79	7133	19	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*146,51*		*3516*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 42,8%		*127,54*				*3061*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*18,97*				*455*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*37,31*		*895*				
		Смет ная ст оимост ь				*12089*				
44	23-070220-0502 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки без заземляющих контактов, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	24	276,47	--	6635	--	281	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*11,72*		*281*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*11,72*				*281*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*23,06*		*553*				
		Смет ная ст оимост ь				*7470*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 43	Тенге			17208177	4137604			6829
			Тенге			5738729	1236995			1406
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			17208177				
	Материалы -		Тенге			3236990				
	Всего заработная плата -		Тенге				6975724			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			4094854				
		Накладные расходы -	Тенге			3780243				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					2926532		

				строителей	машинистов	строителей	машинистов	%	на един.	всего
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					853711		
		Сметная прибыль -	Тенге			1679074				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			22667494				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							8235
		Сметная заработная плата -	Тенге				6975724			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 43	Тенге			22667494				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							8235
		Сметная заработная плата -	Тенге				6975724			
		ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ								
45	13-100408-0613 РСНБ РК 2015	Стеллаж для видеоконтрольных устройств, количество ВКУ до 9. Монтаж оборудования	12	103527,72	576,91	1242333	6923	526240	102,00	1224
		шт.		93103,56	144,19	1117243	1730	40,6	0,17	2
		Накладные расходы -		*43853,37*		*526240*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 40,6%		*37858,59*				*454303*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*5994,78*				*71937*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11790,49*		*141486*				
		Смет ная ст оимост ь				*1910059*				
46	23-080502-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	IP видеорегистратор 4-канальный модели HD-TVI HS204	12	36064,46	--	432774	--	18350	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1529,13*		*18350*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*1529,13*				*18350*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3007,49*		*36090*				
		Смет ная ст оимост ь				*487213*				
47	23-080505-0703 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Дискжесткий HDD Seagate Barracuda, объемпамяти 2000 ГБ, Serial ATA III-600, NCQ	12	28141,17	--	337694	--	14318	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1193,19*		*14318*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*1193,19*				*14318*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2346,75*		*28161*				
		Смет ная ст оимост ь				*380173*				
48	13-100408-0622 РСНБ РК 2015	Камера телевизионная передающая.Монтаж оборудования	48	20991,23	101,81	1007579	4887	420236	19,00	912
		шт.		18558,25	25,45	890796	1221	40,6	0,03	1
		Накладные расходы -		*8754,92*		*420236*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 40,6%		*7544,98*				*362159*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*1209,94*				*58077*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2379,69*		*114225*				
		Смет ная ст оимост ь				*1542040*				

				строителей	машинистов	строителей	машинистов	%	на един.	всего
49	23-080501-2150 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Видеокамера антивандальная уличная модели K125	24	20327,90	--	487870	--	20686	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*861,90*		*20686*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*861,90*				*20686*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1695,18*		*40684*				
		Смет ная ст оимост ь				*549240*				
50	23-080501-2151 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Видеокамера антивандальная уличная модели U127	24	25317,74	--	607626	--	25763	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1073,47*		*25763*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*1073,47*				*25763*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2111,30*		*50671*				
		Смет ная ст оимост ь				*684060*				
51	23-080505-0612 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Штекер BNC(папа) на коаксиальный кабель под винт	96	97,06	--	9318	--	395	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4,12*		*395*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*4,12*				*395*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8,09*		*777*				
		Смет ная ст оимост ь				*10490*				
52	23-061709-0404 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Коннектор-переходник HV-LINC PV-T2F,HV-LINC PV-T2BNC	144	262,22	--	37760	--	1601	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*11,12*		*1601*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*11,12*				*1601*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*21,87*		*3149*				
		Смет ная ст оимост ь				*42510*				
53	13-080206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	2040	308,60	12,06	629554	24600	194578	0,22	449
		м		182,28	2,18	371844	4456	42,8	--	4
		Накладные расходы -		*95,38*		*194578*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 42,8%		*78,95*				*161057*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*16,43*				*33522*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32,32*		*65931*				
		Смет ная ст оимост ь				*890063*				

				строителей	машинистов	строителей	машинистов	%	на един.	всего
54	23-010504-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	2040	25,56	--	52142	--	2211	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1,08*		*2211*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*1,08*				*2211*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,13*		*4348*				
		Смет ная ст оимост ь				*58701*				
55	23-061703-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Муфта для кабелей связи соединительная п20	240	942,48	--	226195	--	9591	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*39,96*		*9591*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*39,96*				*9591*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*78,60*		*18863*				
		Смет ная ст оимост ь				*254649*				
56	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	2160	198,95	90,93	429724	196403	129139	0,10	216
		м кабеля		84,82	30,28	183205	65409	42,8	0,04	82
		Накладные расходы -		*59,79*		*129139*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 42,8%		*49,26*				*106407*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*10,52*				*22732*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20,70*		*44709*				
		Смет ная ст оимост ь				*603572*				
57	ТПРАЙС ЛИСТстр.32	Кабель комбинированный для систем видеонаблюдения КВК-В 2-2х0,75	2160	113,10	--	244297	--	10358	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4,80*		*10358*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*4,80*				*10358*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9,43*		*20372*				
		Смет ная ст оимост ь				*275028*				
58	13-100202-0206 РСНБ РК 2015	Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования	12	11742,08	1493,18	140905	17918	52514	9,00	108
		шт.		8790,75	373,19	105489	4478	40,6	0,44	5
		Накладные расходы -		*4376,18*		*52514*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 40,6%		*3720,56*				*44647*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*655,62*				*7867*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1289,46*		*15474*				
		Смет ная ст оимост ь				*208893*				

				строителей	машинистов	строителей	машинистов	%	на един.	всего
59	23-080505-0509 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Источники бесперебойного питания для камер видеонаблюдения модели SIHD1203-06CB, типа AndGood	12	6830,70	--	81968	--	3475	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*289,62*		*3475*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*289,62*				*3475*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*569,63*		*6836*				
		Смет ная ст оимост ь				*92279*				
60	23-080306-0208 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Аккумулятор GP 12-7 S 12В, 7 А/ч	24	2012,59	--	48302	--	2048	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*85,33*		*2048*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*85,33*				*2048*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*167,83*		*4028*				
		Смет ная ст оимост ь				*54378*				
61	ТПРАЙС ЛИСТстр.22	КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ДЛЯ ТРУБНОЙ ПРОВОДКИ У-130 о/п 80х85х45 С ГЕРМ.(4вх.)	144	124,32	--	17903	--	759	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5,27*		*759*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*5,27*				*759*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10,37*		*1493*				
		Смет ная ст оимост ь				*20155*				
62	13-100408-0608 РСНБ РК 2015	Шкаф коммутации. Монтаж оборудования	12	58742,61	135,74	704911	1629	312833	61,00	732
		шт.		55679,58	33,93	668155	407	40,6	0,04	--
		Накладные расходы -		*26069,45*		*312833*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 40,6%		*22619,68*				*271436*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*3449,76*				*41397*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6784,96*		*81420*				
		Смет ная ст оимост ь				*1099164*				
63	23-061708-0301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Шкаф телекоммуникационный настенный, модели TOTEN WM6612.9002 19" 12U	12	42316,75	--	507801	--	21531	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1794,23*		*21531*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*1794,23*				*21531*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3528,88*		*42347*				
		Смет ная ст оимост ь				*571678*				
64	13-100302-0105 РСНБ РК 2015	Коммутатор. Монтаж оборудования	12	6364,83	916,27	76378	10995	30246	6,00	72
		шт.		5089,02	229,01	61068	2748	40,6	0,27	3
		Накладные расходы -		*2520,53*		*30246*				

				строителей	машинистов	строителей	машинистов	%	на един.	всего
		в т .ч. накладные первого уровня - 40,6%		*2159,12*				*25909*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*361,42*				*4337*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*710,83*		*8530*				
		Смет ная ст оимост ь				*115154*				
65	23-080102-0404 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Ethernet-коммутатор доступа - MES2124MB: 24 порта 10/100/1000 Base-T, 4 порта 10/100/1000 Base-T/1000 Base-X (SFP), L2, 220V AC, 12V DC	12	141412,35	--	1696948	--	71951	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5995,88*		*71951*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*5995,88*				*71951*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11792,66*		*141512*				
		Смет ная ст оимост ь				*1910411*				
66	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	180	198,95	90,93	35810	16367	10762	0,10	18
		м кабеля		84,82	30,28	15267	5451	42,8	0,04	7
		Накладные расходы -		*59,79*		*10762*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 42,8%		*49,26*				*8867*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*10,52*				*1894*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20,70*		*3726*				
		Смет ная ст оимост ь				*50297*				
67	23-060409-0201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Кабель FTP 5E Cat 305m, D145P, SHIP экранированный	0,18	191313,82	--	34436	--	1460	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8111,71*		*1460*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*8111,71*				*1460*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15954,04*		*2872*				
		Смет ная ст оимост ь				*38768*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 44	Тенге			9090227	279722			3731
			Тенге			3413067	85902			105
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			9020182				
	Материалы -		Тенге			574405				
	Всего заработная плата -		Тенге				3498969			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			4752988				
		Накладные расходы -	Тенге			1878076				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					1434785		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					443291		
		Сметная прибыль -	Тенге			871861				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			11770118				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3836
		Сметная заработная плата -	Тенге				3498969			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			70045				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			70045				

				строителей	машинистов	строителей	машинистов	%	на един.	всего
		Накладные расходы -	Тенге			2970				
		Сметная прибыль -	Тенге			5841				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			78856				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 44	Тенге			11848974				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3836
		Сметная заработная плата -	Тенге				3498969			
		Смета 2-2-9. Лифты								
1	13-030501-0103 РСНБ РК 2015	**Лифт пассажирский со скоростью движения кабины до 1 м/с грузоподъемностью до 1000 кг, количество остановок 12, высота шахты 44 м. Монтаж оборудования**	24	1533335,38	373906,47	36800049	8973755	13799510	1427,00	34248
		лифт		1100060,03	104922,96	26401441	2518151	40,6	121,77	2922
		Накладные расходы -		*574979,57*		*13799510*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 40,6%		*489223,09*				*11741354*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*85756,48*				*2058156*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*168665,20*		*4047965*				
		Смет ная ст оимост ь				*54647523*				
2	13-030501-0105 РСНБ РК 2015	**Вычитается позиция: Лифт пассажирский со скоростью движения кабины до 1 м/с грузоподъемностью до 1000 кг. Монтаж оборудования. Добавлять или уменьшать за каждую остановку, более или менее указанных в характеристике лифта**	120	-51765,74	-14714,44	-6211889	-1765733	-2279057	-46,00	-5520
		остановка		-35460,94	-4228,81	-4255313	-507457	40,6	-4,88	-586
		Накладные расходы -		*18992,14*		*2279057*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 40,6%		*16114,04*				*1933684*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*2878,10*				*345372*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5660,63*		*679276*				
		Смет ная ст оимост ь				*-3253557*				
3	13-030501-0107 РСНБ РК 2015	**Лифт пассажирский со скоростью движения кабины до 1 м/с грузоподъемность до 1000 кг. Монтаж оборудования. Добавлять или уменьшать за каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта**	516	10021,57	--	5171130	--	2407753	13,00	6708
		м		10021,57	--	5171130	--	40,6	--	--
		Накладные расходы -		*4666,19*		*2407753*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 40,6%		*4068,76*				*2099479*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*597,43*				*308274*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1175,02*		*606311*				
		Смет ная ст оимост ь				*8185193*				

				строителей	машинистов	строителей	машинистов	%	на един.	всего
4	51-100101-1110 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Лифты пассажирские модели ЛП-0610БШЭ, грузоподъемность 630 кг, скорость 1,0 м/с, высота подъема 22,4 м, количество остановок 9, размерыдверного проема 1200 мм, исполнение шахтных дверей стандартное	24	4789792,00	--	114955008	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*203087,18*		*4874092*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*203087,18*				*4874092*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*399430,33*		*9586328*				
		Смет ная ст оимост ь				*129415428*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 45	Тенге			150714299	7208022			35436
			Тенге			27317258	2010694			2337
	Стоимость оборудования -		Тенге			114955008				
	Накладные расходы -		Тенге			4874092				
	Сметная прибыль -		Тенге			9586328				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			129415428				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			35759291				
	Материалы -		Тенге			1234011				
	Всего заработная плата -		Тенге				29327952			
		Накладные расходы -	Тенге			13928206				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					11907149		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					2021057		
		Сметная прибыль -	Тенге			3975000				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			53662496				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							37773
		Сметная заработная плата -	Тенге				29327952			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 45	Тенге			183077924				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							37773
		Сметная заработная плата -	Тенге				29327952			

Смета 7-1. ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА,ОТМОСТКА НА 12 ДОМОВ

ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА

1	11-010104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	80721	31,53	31,53	2545468	2545468	666513	--	--
		м3 грунта		--	11,23	--	906709	59,1	0,01	928
		Накладные расходы -		*8,26*		*666513*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 59,1%		*6,64*				*535865*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*1,62*				*130649*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3,18*		*256959*				
		Смет ная ст оимост ь				*3468940*				
2	11-010104-0110 РСНБ РК 2015 К=2	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	80721	53,96	53,96	4356071	4356071	1140607	--	--

				строителей	машинистов	строителей	машинистов	%	на един.	всего
		м3 грунта		--	19,22	--	1551655	59,1	0,02	1589
		Накладные расходы -		*14,13*		*1140607*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 59,1%		*11,36*				*917028*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*2,77*				*223579*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,45*		*439734*				
		Смет ная ст оимост ь				*5936412*				
3	11-010104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	4152	31,53	31,53	130930	130930	34283	--	--
		м3 грунта		--	11,23	--	46638	59,1	0,01	48
		Накладные расходы -		*8,26*		*34283*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 59,1%		*6,64*				*27563*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*1,62*				*6720*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3,18*		*13217*				
		Смет ная ст оимост ь				*178430*				
4	11-010104-0110 РСНБ РК 2015 К=2	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	4152	53,96	53,96	224061	224061	58669	--	--
		м3 грунта		--	19,22	--	79812	59,1	0,02	82
		Накладные расходы -		*14,13*		*58669*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 59,1%		*11,36*				*47169*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*2,77*				*11500*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,45*		*22618*				
		Смет ная ст оимост ь				*305348*				
5	11-010102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	21199,2	122,45	115,61	2595931	2450933	622273	0,01	209
		м3 грунта		6,76	32,46	143365	688060	59,1	0,03	605
		Накладные расходы -		*29,35*		*622273*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 59,1%		*23,18*				*491372*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*6,17*				*130902*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12,14*		*257456*				
		Смет ная ст оимост ь				*3475661*				
6	41-020102-1007 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 7 км	30915,5	184,15	--	5693089	--	241387	--	--
		тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7,81*		*241387*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*7,81*				*241387*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15,36*		*474758*				
		Смет ная ст оимост ь				*6409234*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 47	Тенге			15545550	9707463			209
			Тенге			143365	3272872			3251

				строителей	машинистов	строителей	машинистов	%	на един.	всего
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			15545550				
	Материалы -		Тенге			1633				
	Всего заработная плата -		Тенге				3416237			
	Транспортные расходы -		Тенге			5693089				
		Накладные расходы -	Тенге			2763733				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					2018996		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					744737		
		Сметная прибыль -	Тенге			1464743				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			19774025				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3460
		Сметная заработная плата -	Тенге				3416237			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 47	Тенге			19774025				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3460
		Сметная заработная плата -	Тенге				3416237			
		ОТМОСТКА								
7	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	420,3	18696,56	6,26	7858164	2633	1035888	3,66	1538
		м3 подстилающего слоя		2633,66	--	1106928	--	60,9	--	--
		Накладные расходы -		*2464,64*		*1035888*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 60,9%		*1603,90*				*674119*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*860,74*				*361769*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1692,90*		*711524*				
		Смет ная ст оимост ь				*9605576*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 48	**Тенге**			7858164	2633			1538
			Тенге			1106928	--			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7858164				
	Материалы -		Тенге			6748603				
	Всего заработная плата -		Тенге				1106928			
		Накладные расходы -	Тенге			1035888				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					674119		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					361769		
		Сметная прибыль -	Тенге			711524				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			9605576				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1538
		Сметная заработная плата -	Тенге				1106928			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 48	Тенге			9605576				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1538
		Сметная заработная плата -	Тенге				1106928			
		ЛОТОК Л-2								
8	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	18,954	1137,41	--	21559	--	14195	1,54	29
		м3 грунта		1137,41	--	21559	--	59,1	--	--

				строителей	машинистов	строителей	машинистов	%	на един.	всего
		Накладные расходы -		*748,94*		*14195*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 59,1%		*672,21*				*12741*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*76,73*				*1454*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*150,91*		*2860*				
		Смет ная ст оимост ь				*38615*				
9	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	7,02	17747,35	661,24	124586	4642	9121	1,35	9
		м3		927,81	153,77	6513	1079	48,5	0,18	1
		Накладные расходы -		*1299,30*		*9121*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%		*524,57*				*3682*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*774,73*				*5439*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1523,73*		*10697*				
		Смет ная ст оимост ь				*144404*				
10	11-070201-0207 РСНБ РК 2015	Лотки сечением до 0,5 м2. Установка	7,8	11719,92	4099,28	91415	31974	44396	8,33	65
		м3 сборных железобетонных конструкций		6664,17	1360,88	51980	10615	62,1	1,37	11
		Накладные расходы -		*5691,78*		*44396*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 62,1%		*4983,55*				*38872*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*708,23*				*5524*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1392,94*		*10865*				
		Смет ная ст оимост ь				*146676*				
11	21-040303-9903 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Лотки водопропускные железобетонные СТ РК 937-92	7,8	37810,73	--	294924	--	12505	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1603,17*		*12505*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		*1603,17*				*12505*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3153,11*		*24594*				
		Смет ная ст оимост ь				*332023*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 49	Тенге			532484	36616			104
			Тенге			80052	11694			12
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			532484				
	Материалы -		Тенге			120892				
	Всего заработная плата -		Тенге				91747			
	Местные материалы -		Тенге			294924				
		Накладные расходы -	Тенге			80217				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					55295		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					24922		
		Сметная прибыль -	Тенге			49016				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			661717				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							116
		Сметная заработная плата -	Тенге				91747			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 49	Тенге			661717				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							116
		Сметная заработная плата -	Тенге				91747			

				строителей	машинистов	строителей	машинистов	%	на един.	всего
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**4829658371**	**443264702**			**1201849**
			Тенге			**968906454**	**146416192**			**157708**
	Стоимость оборудования -		Тенге			160559200				
	Накладные расходы -		Тенге			6807710				
	Сметная прибыль -		Тенге			13389353				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			180756263				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			346728045				
	Материалы -		Тенге			36578134				
	Всего заработная плата -		Тенге				112383853			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			176109134				
		Накладные расходы -	Тенге			64111520				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					47400471		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					16711049		
		Сметная прибыль -	Тенге			32867165				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			443706730				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							137071
		Сметная заработная плата -	Тенге				112383853			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3718731432				
	Материалы -		Тенге			1256493436				
	Всего заработная плата -		Тенге				819040434			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1092062167				
	Местные материалы -		Тенге			176973503				
	Транспортные расходы -		Тенге			116659565				
		Накладные расходы -	Тенге			616308419				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					439979093		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					176329326		
		Сметная прибыль -	Тенге			346803188				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4681843039				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1008208
		Сметная заработная плата -	Тенге				819040434			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			99039173				
	Материалы -		Тенге			318672				
	Всего заработная плата -		Тенге				26054353			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			71337680				
		Накладные расходы -	Тенге			20739127				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					15867101		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					4872026		
		Сметная прибыль -	Тенге			9582264				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			129360564				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							30744
		Сметная заработная плата -	Тенге				26054353			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			504600521				
	Материалы -		Тенге			43964602				
	Всего заработная плата -		Тенге				157844006			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			286431121				
	Сдача и испытание -		Тенге			166109				

				строителей	машинистов	строителей	машинистов	%	на един.	всего
		Накладные расходы -	Тенге			**120775164**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**95337780**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**25437384**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**50030055**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**675405740**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**183534**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**157844006**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**6111072333**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1359557**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1115322646**			
		Всего, тенге				6111072333				
		Стоимость оборудования				180756263				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	Тенге			6 111 072 333				
		Временные здания и сооружения 0,9%				53 372 845				
		Итого				6 164 445 178				
		зимние удорожание, 0,49%				29 320 076				
		Итого				6 193 765 253				
		Итого на 2017 год 43%				2 663 319 059				
		Итого на 2018 год 57%				3 742 055 138				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				768 644 904				
		Итого с НДС				**7 174 019 100**				

Заказчик/Ген подрядчик

ТОО "Отау-Строй"

Генеральный директор _____Алимбек А.

Технадзор

ТОО "Компания ЮгПласт"

Директор _____Таскынов А.

Эксперт _____Кистаубаев Е.Б.

Эксперт _____Абдукаримов Ф.А.

Эксперт _____Рыспанов Ж.Е.

Заказчик: ТОО "Отау-Строй"

Подрядчик: ТОО "Отау-Строй"

Инженер: ТОО "Компания ЮгПласт"

Показатели о стоимости выполненных работ и затрат

Договор №23/10 от 23 октября 2017г.

Наименование стоительства и его адрес: Строительство жилых домов и офисов по ул.К.Тулеметова № 69 в г.Шымкент.(4-ая очередь, 7-ми этажные жилые дома) Жилые дома 1-12

Справка

о стоимости выполненных работ и затрат за май 2019г.

Наименование	*С начала строительства*		*Стоимость выполненных работ за 2019 год*			
			с начала года по отчетный месяц		*за текущий месяц*	
	без НДС	*с НДС*	*без НДС*	*с НДС*	*без НДС*	*с НДС*
Общестроительный работы	**6 405 374 196**	**7 174 019 100**	**6 405 374 196**	**7 174 019 100**	**6 405 374 196**	**7 174 019 100**
в том числе оборудование						
ВСЕГО	**6 405 374 196**	**7 174 019 100**	**6 405 374 196**	**7 174 019 100**	**6 405 374 196**	**7 174 019 100**

Заказчик/Ген подрядчик

ТОО "Отау-Строй"

Генеральный директор _____ **Алимбек А.**

Технадзор

ТОО "Компания ЮгПласт"

Директор _____ **Таскынов А.**