Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26. БИН 050140000775

Поставщик: ТОО «РСУ-1», Илийский район с.Жетыген, мкр.Дорожник, 18 «А». БИН 991040001212

Справка о стоимости выполненных работ
за август месяц 2015 года по Договору № 39 от 17 апреля 2015 года
Наименование бюджетной программы: 268 003 000 422

№ п/п	Наименование работ	Ед изм	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен работам	Выполнен объем работ по настояш акту	Сумма погашен аванса по настояш акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настояш акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Проведение работ по капитальному ремонту автомобильной дороги Алматы-Жетыген-Капчагайское водохранилище" км.23-33 Илийского района Алматинской области.	тенге	392 016 592,00	383 315 413,72	117 604 977,60	349 226 644,32	34 088 769,40	10 226 630,82	23 862 138,58
	Всего по акту:		392 016 592,00	383 315 413,72	117 604 977,60	349 226 644,32	34 088 769,40	10 226 630,82	23 862 138,58

Заказчик:

Заместитель руководителя ГУ "Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

_____ **С.З.Самуратов**
М.П.

Представитель Заказчика_____

Представитель тех. надзора:

ТОО "УКС"
Алматинской области

_____ **Б.А.Алишеров**
М.П.

Подрядчик:

Директор ТОО "РСУ-1"

_____ **Г.Конурбаев**
М.П.

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
г.Талдыкорган, ул.Кабанбай батыра,26

Форма 2

Наименование стройки - Капитальный ремонт автомобильной дороги "Алматы - Жетыген - Капшагайское водохранилище", км 23-33

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за август 2015 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Подготовительные работы (смета 1-1-1)								
		1.6. Расчистка входных и выходных русел на трубах ПК280+99; ПК299+50; ПК306+73; ПК308+58; ПК309+70; ПК312+57; ПК326+90								
1	E0101-209-1	Расчистка площадей от кустарника и мелколесья машинами глубинной подготовки полей на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	0,012	32275,00	32275,00	387	387	64	–	–
		га		–	7650,00	–	92	70	25,00	–
2	E0101-207-1	Стребание срезанного или выкорчеванного густого кустарника и мелколесья кустарниковым и граблями, с перемещение до 20 м на тракторе 79 к Вт (108 л.с.)	0,012	2576,93	2576,93	31	31	8	–	–
		га		–	939,42	–	11	70	3,07	–
3	E0101-212-4	Перетрясывание валов из густого кустарника, мелколесья и корней корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	0,012	1928,64	1928,64	23	23	5	–	–
		га		–	642,60	–	8	70	2,10	–
4	E01031-A37-1	Погрузка прочих материалов (кустарника , мелколесья) при автомобильных перевозках	2,4	122,80	122,80	295	295	206	–	–
		т		–	85,96	–	206	100	1,81	4
5	E010333-A20-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 20 км(на свалку), класс груза 1	2,4	139,80	139,80	336	336	67	–	–
		т		–	27,96	–	67	100	0,59	1
6	E0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	72	23,36	22,08	1682	1590	478	0,01	1
		м3		1,28	5,56	92	400	97	0,02	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			2753	2661			1
			Тенге			92	784			8
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2753				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего заработная плата -			Тенге				877			
		Накладные расходы -	Тенге			829				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				124			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			215				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			3797				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							9
		Сметная заработная плата -	Тенге				1001			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			3797				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							9
		Сметная заработная плата -	Тенге				1001			
		Дорожная одежда (смета 2-2-1)								
		3.1.Устройство покрытия дорожной одежды								
5	Е0127-66-6	Разогревание битума в котлах вместимостью 400 л	1,128	5930,77	4677,52	6690	5276	4169	7,13	8
		т		1253,25	1525,50	1414	1721	133	6,78	8
6	Е0127-72-1 т.ч. п-3.1 К=1,2	Розлив вяжущих материалов на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта по другой	1,128	40165,51	407,51	45307	460	254	0,70	1
		т		--	169,13	--	191	133	0,70	1
7	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 6см (4+2см) из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	5734,665	526,68	15,35	3020312	88036	83898	0,03	193
		м2		5,94	5,06	34064	29017	133	0,02	101
8	Е0127-54-1 К=4	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	5734,665	251,68	--	1443285	--	305	--	2
		м2		0,04	--	229	--	133	--	--
9	Е0101-145-2	Планировка верха обочин из грунтов2 группы механизированным способом	33046	1,41	1,41	46622	46622	9629	--	--
		м2		--	0,30	--	9927	97	--	33
10	Е0127-63-11	Укрепление обочин гравийно /щебеночной/ смесью толщиной 5 см	33046	59,62	20,37	1970301	673167	447701	0,03	1048
		м2		4,79	5,40	158290	178327	133	0,02	672
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**6532516**	**813561**			**1251**
			Тенге			**193997**	**219183**			**814**
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			6532516				
Материалы -			Тенге			63599				
Всего заработная плата -			Тенге				413180			
Местные материалы -			Тенге			5461359				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			545956				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							273
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				81893			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			424708				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7503180				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2338
		Сметная заработная плата -	Тенге				495073			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			7503180				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2338
		Сметная заработная плата -	Тенге				495073			

Устройство автобусных остановок смета (2-4-1)

РАЗДЕЛ 3.

5.1.Устройство карманов для автобусных остановок

1	Е0101-145-2	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом	692	1,41	1,41	976	976	202	–	–
		м2		–	0,30	–	208	97	–	1
2	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований толщиной 10 см из ФРЕЗЕРОВАННОГО АСФАЛЬТОБЕТОНА	69,2	95,48	73,75	6607	5104	3042	0,14	10
		м3		21,38	11,67	1479	807	133	0,04	3
3	Е0127-66-6	Разогревание битума в котлах вместимостью 400 л	0,206	5930,77	4677,52	1222	964	761	7,13	1
		т		1253,25	1525,50	258	314	133	6,78	1
4	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов 0,3л на 1м2	0,206	40097,59	339,59	8260	70	39	0,58	–
		т		–	140,94	–	29	133	0,58	–
5	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 6 см (4+2см) из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	686	526,68	15,35	361300	10531	10036	0,03	23
		м2		5,94	5,06	4075	3471	133	0,02	12
6	Е0127-54-1,К=4	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	686	251,68	–	172651	–	36	–	–
		м2		0,04	–	27	–	133	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			551016	17645			35
			Тенге			5840	4830			17
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			551016				
	Материалы -		Тенге			10433				
	Всего заработная плата -		Тенге				10670			
	Местные материалы -		Тенге			517098				
		Накладные расходы -	Тенге			14116				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н Р -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата в Н Р -	Тенге				2117			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			33908				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			599040				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							59
		Сметная заработная плата -	Тенге				12787			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			599040				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							59
		Сметная заработная плата -	Тенге				12787			
		РАЗДЕЛ 2.								
		5.2.Устройство посадочных площадок								
7	Е0101-145-2	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом	102	1,41	1,41	144	144	30	–	–
		м2		–	0,30	–	31	97	–	–
8	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований толщиной 15 см из ФРЕЗЕРОВАННОГО АСФАЛЬТОБЕТОНА	15,3	95,48	73,75	1461	1128	673	0,14	2
		м3		21,38	11,67	327	179	133	0,04	1
9	Е0127-66-6	Разогревание битума в котлах вместимостью 400 л	0,031	5930,77	4677,52	184	145	115	7,13	–
		т		1253,25	1525,50	39	47	133	6,78	–
10	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов 0,3л на 1м2	0,031	40097,59	339,59	1243	11	6	0,58	–
		т		–	140,94	–	4	133	0,58	–
11	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 5 см (4+1см) из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	102	526,68	15,35	53721	1566	1492	0,03	3
		м2		5,94	5,06	606	516	133	0,02	2
12	Е0127-54-1 К=2	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	102	125,84	–	12836	–	3	–	–
		м2		0,02	–	2	–	133	–	–
13	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней(бордюров)	234	592,92	6,63	138744	1552	34370	0,70	163
		м		108,68	1,76	25431	411	133	0,01	1
14	С143003-10 Изм.	Бордюр БР100.30.18	10,192	26000,00	–	264992	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
15	С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Бордюр БР100.20.8	0,608	25300,00	–	15382	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			488707	4545			169
			Тенге			26405	1188			4
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			488707				
	Материалы -		Тенге			5940				
	Всего заработная плата -		Тенге				27593			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Местные материалы -		Тенге			451817				
		Накладные расходы -	Тенге			36688				
		Нормативная трудоемкость в Н Р -	чел -ч							18
		Сметная заработная плата в Н Р -	Тенге				5503			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			31524				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			556918				
		Нормативная трудоемкость -	чел -ч							192
		Сметная заработная плата -	Тенге				33096			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			556918				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							192
		Сметная заработная плата -	Тенге				33096			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			1039723	22190			204
			Тенге			32245	6018			21
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1039723				
	Материалы -		Тенге			16373				
	Всего заработная плата -		Тенге				38263			
	Местные материалы -		Тенге			968915				
		Накладные расходы -	Тенге			50804				
		Нормативная трудоемкость в Н Р -	чел -ч							25
		Сметная заработная плата в Н Р -	Тенге				7621			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			65432				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1155959				
		Нормативная трудоемкость -	чел -ч							251
		Сметная заработная плата -	Тенге				45883			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			1155959				
		Нормативная трудоемкость -	чел -ч							251
		Сметная заработная плата -	Тенге				45883			
		Дополнительные работ (смета 1-1-1)								
		РАЗДЕЛ 1. ЛИКВИДАЦИЯ ПУЧИНООБРАЗОВАНИЙ: ПК242+40-ПК242+90								
		РАЗДЕЛ 2. УСТРОЙСТВО ВОДООТВОДА								
		АРЫЧНЫЕ ЛОТКИ ПК246+60-ПК247+20 (перед базаром-100м.п.), ПК265+90-ПК267+50 (примыкание-205м.п.)								
8	Е0101-18-5	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	360	56,25	52,36	20250	18850	8121	0,03	10
		м3		3,89	19,37	1400	6972	97	0,08	28
9	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	36	262,72	--	9458	--	10687	1,85	67
		м3		262,72	--	9458	--	113	--	--
10	Е0130-3-1	Устройство песчано-гравийных подушек под лотки	288	1121,01	38,67	322851	11137	101942	1,99	573

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		310,50	14,24	89424	4101	109	0,07	20
11	Е0137-74-3	Устройство лотков с заделкой стыков цементным раствором на оросительных и осушительных системах из сборного железобетона при объеме по сооружению в целом до 10000 м3	25,925	1991,72	958,90	51635	24859	39349	5,38	139
		м3		933,75	331,09	24207	8584	120	1,25	33
12	С143018-151 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки водопропускные прямоугольного сечения высота 600 мм	305	3960,00	--	1207800	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
13	Е0123-2-4	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диам. 400 мм	0,05	1270480,29	42950,86	63524	2148	8582	691,60	35
		км		115953,75	16082,99	5798	804	130	78,55	4
14	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	320	134,10	--	42912	--	48491	0,97	311
		м3		134,10	--	42912	--	113	--	--
15	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	320	21,55	4,52	6895	1445	5286	0,11	35
		м3		17,03	--	5450	--	97	--	--
16	Е0109-62-3	Изготовление и монтаж металлических решеток на съездах	3,6	27935,09	9375,11	100566	33750	59899	91,00	328
		т		16380,00	2107,33	58968	7586	90	7,36	26
17	С11011-4482	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами	1,3	54230,00	--	70499	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
18	С Прайс	Трубы квадратные 40х20	2,3	55304,55	--	127200	--	--	--	--
		тн		--	--	--	--	--	--	--
		Ж/БЕТОННЫЕ ТРУБЫ Д-0,5М.:ПК 242+40 – ПК 242+90 (примыкание поворот Тонкерис-14м), ПК246+60-ПК247+20 (перед базаром-12м.п.), ПК266+27-ПК228+75 (примыкание-26м.п.)								
19	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	61,5	23,36	22,08	1437	1358	408	0,01	1
		м3		1,28	5,56	79	342	97	0,02	1
20	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	8	262,72	--	2102	--	2375	1,85	15
		м3		262,72	--	2102	--	113	--	--
21	Е0130-3-1	Устройство песчано-гравийных подушек	18	1121,01	38,67	20178	696	6371	1,99	36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		310,50	14,24	5589	256	109	0,07	1
		Тело трубы								
22	Е0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	136,2	322,22	13,70	43886	1866	16014	0,61	82
		м2		102,83	5,04	14005	686	109	0,02	3
23	Е0130-78-2	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	27,4	1089,28	20,67	29846	566	4931	0,91	25
		м2		157,50	7,61	4316	209	109	0,31	8
24	Е0130-54-1	Укладка звеньев одноочковых круглых железобетонных труб отверстием 0,5 м при высоте насыпи /на железных дорогах: на автомобильных дорогах/ до 0; 0,9 м	7,82	6589,26	3701,25	51528	28944	25080	11,80	92
		м3		1980,00	962,33	15484	7525	109	3,29	26
25	С143023-20	Круглые звенья ЗК 1.100 /ГП 3.501-59/	52	11200,00	–	582400	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
26	Е0130-53-1	Укладка смотровых блоков	6,33	1227,00	821,25	7767	5199	3662	1,94	12
		м3		317,25	213,53	2008	1352	109	0,73	5
27	С143023-145	Смотровой блок	12	12400,00	–	148800	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
28	Е0123-24-1	Установка металлической решетки	12	15082,59	35,42	180991	425	3475	1,31	16
		шт		209,25	13,50	2511	162	130	0,07	1
		Оголовок								
29	Е0130-13-3	Устройство из монолитного железобетона крыльев устоев	6	12513,46	1176,05	75081	7056	12792	9,52	57
		м3		1602,00	353,95	9612	2124	109	1,44	9
30	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,76	65900,00	–	50084	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
31	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	65,5	134,10	–	8784	–	9925	0,97	64
		м3		134,10	–	8784	–	113	–	–
32	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	65,5	21,55	4,52	1411	296	1082	0,11	7
		м3		17,03	–	1115	–	97	–	–
33	Е0122-8-6	Укладка металлических труб диам. 200 мм	0,015	154891,68	66009,80	2323	990	1855	376,00	6
		км		70200,00	24936,75	1053	374	130	121,79	2
34	С130806-99 Изм.	Трубы стальные сварные	15	1710,00	–	25650	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**3255859**	**139585**			**1909**
			Тенге			**304274**	**41077**			**167**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3129642				
	Материалы -		Тенге			296421				
	Всего заработная плата -		Тенге				278796			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			781284				
	Местные материалы -		Тенге			1700796				
		Накладные расходы -	Тенге			310430				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							155
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				46564			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			206404				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3646477				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1877
		Сметная заработная плата -	Тенге				325361			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			100566				
	Материалы -		Тенге			7848				
	Всего заработная плата -		Тенге				66554			
		Накладные расходы -	Тенге			59899				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							30
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				8985			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9628				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			170093				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							384
		Сметная заработная плата -	Тенге				75539			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			25650				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			25650				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1539				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			27189				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			3843759				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2261
		Сметная заработная плата -	Тенге				400900			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**3255859**	**139585**			**1909**
			Тенге			**304274**	**41077**			**167**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3129642				
	Материалы -		Тенге			296421				
	Всего заработная плата -		Тенге				278796			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			781284				
	Местные материалы -		Тенге			1700796				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			310430				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							155
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				46564			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			206404				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3646477				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1877
		Сметная заработная плата -	Тенге				325361			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			100566				
	Материалы -		Тенге			7848				
	Всего заработная плата -		Тенге				66554			
		Накладные расходы -	Тенге			59899				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							30
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				8985			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9628				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			170093				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							384
		Сметная заработная плата -	Тенге				75539			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			25650				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			25650				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1539				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			27189				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			3843759				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2261
		Сметная заработная плата -	Тенге				400900			
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			12512626				

Временные здания и сооружения	396454
ИТОГО с временными зданиями и сооружениями	12909080
Затраты на выслугу лет, 1%	129091
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	51636
ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001г	13089807
ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2013г -(1731/775 - 70,5%)	20 611 886,10
ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2014г - (1852/775 - 29,5%)	9 227 722,96
ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	29 839 609,06
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	596 792,18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ				**30 436 401,24**				
		НДС (12%)				**3 652 368,16**				
		Всего по форме				**34 088 769,40**				

Заказчик:
Заместитель руководителя ГУ "Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
_____ **Самуратов С.З.**
М.П.

Представитель Заказчика_____ **Муканов К.**

Представитель тех. надзора:
ТОО "УКС
Алматинской области
_____ **Б.А.Алишеров**
М.П.

Поставщик:
Директор ТОО "РСУ-1"
_____ **Т.Конурбаев**
М.П.

АКТ
государственной приемочной комиссии
о приемке построенного объекта в эксплуатацию

от «30» сентября 2015 года с. Жетыген

Государственная приемочная комиссия, назначенная приказом за №239 от 29.09.2015г. ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области» в составе:

Председатель комиссии:

Самуратов С.З. - заместитель руководителя ГУ «Управление ПТ и АД Алматинской области»

Заместитель председателя комиссии:

Боранбаев Б.С. - Руководитель Департамента Государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования по Алматинской области

Члены комиссии:

Албеков А.М. - Директор ТОО «Проект дорстрой»

Файль В.А. - заместитель акима Илийского района (по согласованию)

Джуманов Б.С. - Руководитель отдела автомобильных дорог ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области»

Муканов К.Н.. - Главный специалист отдела автомобильных дорог ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области»

Каипов Р.Т. - Руководитель отдела архитектуры и градостроительства Илийского района

Молдахметов Т.Б. - руководитель районного управления по защите прав Потребителей Илийского района

Масимов А.Т. - руководитель районного отдела по чрезвычайным ситуациям Илийского района

Куматаев Н. - руководитель отдела занятости и социальных программ Илийского района

Нуркасымов Е.Е. - Руководитель ГУ «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Илийского района»

Сырымбай М.Д. - Главный специалист отдела дорожно-технической инспекции УДП ДВД Алматинской области

Алишеров Б.А. - Технический надзор ТОО «УКС»

Конурбаев Г.Н. - директор ТОО «РСУ-1»

УСТАНОВИЛА:

1.Заказчиком ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог

Алматинской области» (совместно с подрядчиком) предъявлен к приемке в эксплуатацию Капитальный ремонт автомобильной дороги Алматы-Жетыген-Капчагайское водохранилище, км 23-33 Илийского района Алматинской области»

(наименование объекта и вид строительства (новое, реконструкция, техническое перевооружение)

по адресу: Алматинская область, Илийский район

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

2.Строительство осуществлено на основании (решения) договора подряда № 39 от 17.04.2015г. с ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области» и ордера на производство работ № 09 от 22.04.2015г.

(наименование органа вынесшего решение)

3.Строительство осуществлено генеральным подрядчиком ТОО «РСУ-1»

(наименование организации)

Выполнившим Капитальный ремонт автомобильной дороги Алматы-Жетыген-Капчагайское водохранилище, км 23-33 Илийского района Алматинской области»

(виды работ)

и субподрядными организациями нет

(наименование организаций, виды работ, выполненных каждой организацией)

4. Проектно-сметная документация на строительство разработана ТОО «Проект дорстрой», государственная лицензия № 14009457 от 27.06.2014г., выдана Министерством регионального развития Республики Казахстан Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства регионального развития РК

(наименование организации)

выполнившим ПСД с прохождением гос.экспертизы. Заключение № от 2015г. выдано Филиалом РГП «Госэкспертиза» по Алматинской области

(наименование частей или разделов документации)

5. Проектно-сметная документация утверждена ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области»

6. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
Начало работ апрель месяц 2015г. Окончание работ сентябрь месяц 2015г.

7. Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация: Журналы производства работ, акты выполненных работ (ф-2, ф-3), сертификаты соответствия, предварительный акт рабочей комиссии за 2015г,

(перечень документов)

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту

8. Общая сметная стоимость - 398 223 732,00тенге (в т.ч. СМР -392 016 592,00 тенге, технадзор - 5 406 730,00 тенге, авторский надзор - 800 410,00 тенге). Фактическая стоимость выполненных работ - 398 221 000,00 тенге (в т.ч. СМР - 392 016 592,00 тенге, технадзор - 5 404 000,00 тенге, авторский надзор - 800 408,00 тенге).

9. На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки - работы выполнены в соответствии с проектно сметной документацией и в установленные сроки

Выявлены недоделки и дефекты нет

Решение государственной приемочной комиссии:

Предъявленный к приемке объект Капитальный ремонт автомобильной дороги Алматы-Жетыген-Капчагайское водохранилище, км 23-33 Илийского района Алматинской области»

(наименование объекта (комплекса)

Принять в эксплуатацию

Председатель комиссии Самуратов С.З.

Заместитель председателя комиссии: Боранбаев Б.С.

Члены комиссии:

Албеков А.М.

Файль В.А.

Джуманов Б.С.

Муканов К.Н.

Каипов Р.Т.

Молдахметов Т.Б.

Масимов А.Т.

Куматаев Н.

Нуркасымов Е.Е.

Сырымбай М.Д.

Алишеров Б.А.

Конурбаев Г.Н.

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинскогй области"
г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26. БИН 050140000775

Подрядчик: ТОО «РСУ-1», Илийский район с.Жетыген, мкр.Дорожник, 18 «А». БИН 991040001212

ф 3

Справка о стоимости выполненных работ
за май месяц 2015 г. по Договору № 39 от 17 апреля 2015 года
Наименование бюджетной программы: 268 003 000 422

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Проведение работ по капитальному ремонту автомобильной дороги Алматы-Жетыген-Капчагайское водохранилище" км.23-33 Илийского района Алматинской области.	тенге	392 016 592,00	175 340 119,49	117 604 977,60	80 772 546,49	94 567 573,00	28 370 271,90	66 197 301,10
	Всего по акту:		392 016 592,00	175 340 119,49	117 604 977,60	80 772 546,49	94 567 573,00	28 370 271,90	66 197 301,10

Заказчик:

Заместитель руководителя ГУ "Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

_____ **С.З.Самуратов**
М.П.

Представитель Заказчика_____Муканов К.

Представитель тех. надзора:

ТОО "УКС"
Алматинской области

_____ **Б.А.Алишеров**
М.П.

Подрядчик:

Директор ТОО "РСУ-1"

_____ **Г.Конурбаев**
М.П.

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
г.Талдыкорган, ул.Кастеева батыра,26

Форма 2

Наименование стройки - Капитальный ремонт автомобильной дороги "Алматы - Жетыген - Капшагайское водохранилище", км 23-33

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за май 2015 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Подготовительные работы (смета 1-1-1)								
		РАЗДЕЛ 1.								
		1.3. Демонтаж существующей дорожной одежды								
7	Е0127-101-4 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	**Фрезерование асфальтобетонного покрытия большими самоходными дорожными фрезами фирмы "WIRTGEN", ширина фрезерного барабана 1900-2010 мм, толщина слоя 5 см**	11500	93,24	90,79	1072241	1044123	116395	0,01	154
		м2		2,32	5,29	26680	60835	133	0,02	239
8	С010333-А20-1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 20 км, класс груза 1(на базу)**	1150	139,80	--	160770	--	32154	0,59	675
		т		27,96	--	32154	--	100	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			1233011	1044123			829
			Тенге			58834	60835			239
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1233011				
	Всего заработная плата -		Тенге				119669			
	Местные материалы -		Тенге			1438				
	Транспортные расходы -		Тенге			160770				
		Накладные расходы -	Тенге			148549				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							74
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				22282			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			82894				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1464453				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1143
		Сметная заработная плата -	Тенге				141951			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1464453				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1143
		Сметная заработная плата -	Тенге				141951			
		Дорожная одежда (смета 2-2-1)								
		3.1.Устройство покрытия дорожной одежды								
1	Е0127-66-6	**Разогревание битума в котлах вместимостью 400 л**	4,968	5930,77	4677,52	29464	23238	18360	7,13	35
		т		1253,25	1525,50	6226	7579	133	6,78	34
2	Е0127-72-1 т.ч. п-3.1 К=1,2	**Розлив вяжущих материалов на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта по другой**	4,968	40165,51	407,51	199542	2024	1118	0,70	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ				**84 435 333,04**				
		НДС (12%)				**10 132 239,96**				
		Всего по форме				**94 567 573,00**				

Заказчик:

Заместитель руководителя ГУ "Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

_____ **Самуратов С.З.**

М.П.

Представитель Заказчика_____**Муканов К.**

_____

Представитель тех. надзора:

ТОО "УКС"

Алматинской области

_____ **Б.А.Алишеров**

М.П.

Начальник участка ТОО "РСУ-1"

_____Оспанов Б

Поставщик:

Директор ТОО "РСУ-1"

_____ **Г.Конурбаев**

М.П.

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинскогй области"
г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26. БИН 050140000775

Поставщик: ТОО «РСУ-1», Илийский район с.Жетыген, мкр.Дорожник, 18 «А». БИН 991040001212

Справка о стоимости выполненных работ
за июнь месяц 2015 года по Договору № 39 от 17 апреля 2015 года
Наименование бюджетной программы: 268 003 000 422

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Проведение работ по капитальному ремонту автомобильной дороги Алматы-Жетыген-Капчагайское водохранилище" км.23-33 Илийского района Алматинской области.	тенге	392 016 592,00	289 950 023,32	117 604 977,60	175 340 119,49	114 609 903,83	34 382 971,15	80 226 932,68
	Всего по акту:		392 016 592,00	289 950 023,32	117 604 977,60	175 340 119,49	114 609 903,83	34 382 971,15	80 226 932,68

Заказчик:

Заместитель руководителя ГУ "Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

_____ **С.З.Самуратов**
М.П.

Представитель тех. надзора:

ТОО "УКС"
Алматинской области

_____ **Б.А.Алшеров**
М.П.

Подрядчик:

Директор ТОО "РСУ-1"

_____ **Г.Конурбаев**
М.П.

Представитель Заказчика_____Муканов К.

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
г.Талдыкорган, ул.Кабанбай батыра,26

Форма 2

Поставщик: ТОО «РСУ-1», Илийский район с.Жетыген, мкр.Дорожник, 18 «А». БИН 991040001212

Наименование стройки - Капитальный ремонт автомобильной дороги "Алматы - Жетыген - Капшагайское водохранилище", км 23-33

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за июнь 2015 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Подготовительные работы (смета 1-1-1)								
		РАЗДЕЛ 1.								
		1.3. Демонтаж существующей дорожной одежды								
1	Е0127-101-4 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	**Фрезерование асфальтобетонного покрытия большими самоходными дорожными фрезами фирмы "WIRTGEN", ширина фрезерного барабана 1900-2010 мм, толщина слоя 5 см**								
		м2	52060	93,11	90,79	4847481	4726701	526915	0,01	698
				2,32	5,29	120779	275397	133	0,02	1083
2	С010333-А20-1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 20 км, класс груза 1(на базу)**								
		т	5206	139,80	--	727799	--	145560	0,59	3057
				27,96	--	145560	--	100	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			5575279	4726701			3754
			Тенге			266339	275397			1083
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5575279				
		Всего заработная плата -	Тенге				541736			
		Транспортные расходы -	Тенге			727799				
		Накладные расходы -	Тенге			672475				336
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				100871			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			374865				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			6622619				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5173
		Сметная заработная плата -	Тенге				642608			
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			Тенге			6622619				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5173
		Сметная заработная плата -	Тенге				642608			
Дорожная одежда (смета 2-2-1)										
3.1.Устройство покрытия дорожной одежды										
1	Е0127-66-6	**Разогревание битума в котлах вместимостью 400 л**	6,6	5930,77	4677,52	39285	30984	24480	7,13	35
		т		1253,25	1525,50	8301	10105	133	6,78	34
2	Е0127-72-1 т.ч. п-3.1 К=1,2	**Розлив вяжущих материалов на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта по другой**	6,6	40165,51	407,51	266053	2699	1490	0,70	3
		т		--	169,13		1120	133	0,70	3
3	Е0127-16-1 т.ч. п-3.1 К=1,2	**Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта по другой**	800,0	5499,48	201,51	4399584	161208	114933	0,23	138
		т		41,58	66,44	33264	53152	133	0,23	137
4	Е0127-66-6	**Разогревание битума в котлах вместимостью 400 л**	6,8	5930,77	4677,52	40202	31707	25052	7,13	49
		т		1253,25	1525,50	8495	10341	133	6,78	47
5	Е0127-72-1 т.ч. п-3.1 К=1,2	**Розлив вяжущих материалов на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта по другой**	6,8	40165,51	407,51	272267	2762	1525	0,70	5
		т		--	169,13		1146	133	0,70	5
6	Е0127-53-1	**Устройство покрытия толщиной 6см (4+2см) из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ**	33900	526,68	15,35	17854452	520365	495957	0,03	1160
		м2		5,94	5,06	201366	171534	133	0,02	610
7	Е0127-54-1 К=4	**Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3**	33900	251,68		8531952	0	1803	--	12
		м2		0,04		1356	0	133	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ				**102 330 271,28**				
		НДС (12%)				**12 279 632,55**				
		Всего по форме				**114 609 903,83**				

Заказчик:

Заместитель руководителя ГУ "Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

_____ **Самуратов С.З.**

М.П.

Представитель Заказчика_____**Муканов К.**

_____

Представитель тех. надзора:

ТОО "УКС"

Алматинской области

_____ **Б.А.Алишеров**

М.П.

Начальник участка ТОО "РСУ-1"

_____Оспанов Б

Поставщик:

Директор ТОО "РСУ-1"

_____ **Г.Конурбаев**

М.П.