Форма № кс-3

Заказчик: **КГУ "Управление автомобильных дорог города Алматы"**

Подрядчик: **ТОО "Компания «АлматыДорСтрой"**

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: **Строительство надземного пешеходного перехода по ул.Саина-южнее пр.Райымбека**

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат
за **АВГУСТ** месяц 2014 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№42-ГЗ	16 июня 2014г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за август 2014г. без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство надземного пешеходного перехода по ул.Саина-южнее пр.Райымбека	4 531 444	4 045 932							485 512	4 531 444
Всего:	**4 531 444**	**4 045 932**							**485 512**	**4 531 444**

Заказчик: **КГУ "Управление автомобильных дорог города Алматы"**

Подрядчик: **ТОО "Компания «АлматыДорСтрой"**

Заказчик: **КГУ «Управление автомобильных дорог города Алматы»** **Форма-2**
Подрядчик: **ТОО «Компания «АлматыДорСтрой»**
Договор №42-ГЗ от 16 июня 2014г.

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: **Строительство надземного пешеходного перехода по ул.Саина-южнее пр.Райымбека**

А К Т

приемки выполненных работ
за **АВГУСТ** месяц 2014г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
		ВОССТАНОВЛЕНИЕ ОСЕЙ И РАЗБИВОЧНЫЕ РАБОТЫ														
1	ЕСБ.ЦЕН тб.17стр.357	-Восстановление оси моста III категории	0,2	10583	-	2117	-	-	-	-						
				10583	-	2117	-	-	-	-						
	РСД РК 8.02-03-2002	км														
2	ЕСБ.ЦЕН тб.17стр.357	-Закрепление оси моста III категории сложности	0,2	6101	-	1220	-	-	-	-						
				6101	-	1220	-	-	-	-						
	РСД РК 8.02-03-2002	км														
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге		3337	-			-						
				Тенге		3337	-			-						
	Стоимость прочих работ -			Тенге		3337	-	-		-						
	Всего заработная плата -			Тенге		-	3337	-		-						
	ВСЕГО,Стоимость прочих работ -			Тенге		3337	-	-		-						
	Сметная заработная плата -			Тенге		-	3337	-		-						
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге		3337	-	-		-						
	Сметная заработная плата -			Тенге		-	3337	-		-						
		ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ														
3	Е0127-19-1	-Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см	60	9,86	-	591	-	786	0,07	4						
				9,86	-	591	-	133	-	-						
		м2														

4	Е01031-А26--1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	5,52	31,17	31,17	172	172	120	-	-
				-	21,82	-	120	100	0,46	3
		т								
5	Е010333-А54--1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 54км, класс груза 1	5,52	252,9	252,9	1396	1396	279	-	-
				-	50,58	-	279	100	1,06	6
		т								

ВЫНУЖДЕННЫЙ СНОС ДЕРЕВЬЕВ

6	Е0101-191-1-	Валка деревьев мягких пород, диаметр ствола до 16 см с корня	8	11,3	0,79	90	6	60	0,06	-
				10,51	0,29	84	2	70	-	-
		дерево								
7	Е0101-191-7-	Валка деревьев твердых пород и лиственницы, диаметр ствола до 16 см с корня	2	13,85	1,16	28	2	18	0,07	-
				12,68	0,44	25	1	70	-	-
		дерево								
8	Е0101-191-8-	Валка деревьев твердых пород и лиственницы, диаметр ствола до 20 см, с корня	1	17,26	1,43	17	1	11	0,09	-
				15,84	0,54	16	1	70	-	-
		дерево								
9	Е0101-191-9-	Валка деревьев с корня твердых пород и лиственницы, диаметр ствола до 24 см	1	22,3	1,73	22	2	15	0,12	-
				20,57	0,64	21	1	70	-	-
		дерево								
10	Е0101-191-1-0	Валка деревьев с корня твердых пород и лиственницы, диаметр ствола до 28 см	1	26,52	2,07	27	2	18	0,14	-
				24,45	0,78	24	1	70	-	-
		дерево								
11	Е0101-193-2-	Разделка древесины мягких пород, кроме лиственницы, диаметр стволов до 16 см, полученной от валки леса	8	25,33	1,53	203	12	137	0,15	1
				23,81	0,58	190	5	70	-	-
		дерево								
12	Е0101-193-9-	Разделка древесины твердых пород и лиственница, диаметр стволов до 16 см, полученной от валки леса	2	30,25	2,3	60	5	40	0,18	-
				27,95	0,85	56	2	70	-	-
		дерево								
13	Е0101-193-1-0	Разделка древесины твердых пород и лиственница, диаметр стволов до 20 см, полученной от валки леса	1	48,81	3,78	49	4	33	0,29	-
				45,02	1,43	45	1	70	0,01	-
		дерево								
14	Е0101-193-1-1	Разделка древесины твердых пород и лиственница, диаметр стволов до 24 см, полученной от валки леса	1	66,01	5,2	66	5	44	0,39	-
				60,81	1,94	61	2	70	0,01	-
		дерево								

15	E0101-193-1-2	Разделка древесины твердых пород и лиственница, диаметр стволов до 28 см, полученной от валки леса	1	89,24	6,96	89	7	59	0,53	1
				82,28	2,61	82	3	70	0,01	-
		дерево								
16	E0101-197-1-	Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л.с.), с перемещением пней до 5 м, диаметр пней до 24 см	4	23,45	23,45	94	94	22	-	-
				-	7,81	-	31	70	0,03	-
		пень								
17	E0101-197-2-	Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л.с.), с перемещением пней до 5 м, диаметр пней до 32 см	1	39,71	39,71	40	40	9	-	-
				-	13,23	-	13	70	0,04	-
		пень								
18	E0101-199-1-	Засыпка ям подкоренных бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.)	13	21,5	21,5	280	280	68	-	-
				-	7,46	-	97	70	0,02	-
		яма								
19	E0101-191-1-	Снос кустарников и живой изгороди с корня	16	11,3	0,79	181	13	121	0,06	1
				10,51	0,29	168	5	70	-	-
		шт								
20	C01031-A19--1	Погрузка леса круглого и пней при автомобильных перевозках	0,66317	164,2	-	109	-	79	2,51	2
				119,62	-	79	-	100	-	-
		т								
21	E010332-A20--1	Перевозка леса и пней/кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 20 км, класс груза 1	0,66317	120,15	120,15	80	80	16	-	-
				-	24,03	-	16	100	0,5	-
		т								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	3593	2120			11
	Тенге	1444	579			9
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	3593	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	2023	-		-
Транспортные расходы -	Тенге	109	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	1937	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		1
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	291	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	332	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	5862	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		21
Сметная заработная плата -	Тенге	-	2313	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	5862	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		21
Сметная заработная плата -	Тенге	-	2313	-		-

ПЕРЕУСТРОЙСТВО КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ. КАБЕЛЬНАЯ ЛИНИЯ КЛ-10 КВ

ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ДЛЯ ПРОКЛАДКИ КАБЕЛЕЙ

22	Е0101-12-13-	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	27,42	25,35	23,84	695	654	214	0,01	-
				1,51	6,56	41	180	97	0,02	1
		м3								
23	Е0101-17-13-	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	0,93	37,42	35,62	35	33	11	0,01	-
				1,76	10,36	2	10	97	0,04	-
		м3								
24	Ц0108-142-1-	Устройство постели при одном кабеле в траншее	60	42,19	31,97	2531	1918	1029	0,07	4
				10,12	7,93	607	476	95	0,05	3
		м								
25	Ц0108-142-2-	На каждый последующий кабель добавлять к расц. 8-142-1	60	12,88	9,09	773	545	347	0,02	1
				3,8	2,3	228	138	95	0,01	1
		м								
26	Ц0108-143-1-	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	30	37,25	27,25	1117	818	475	0,07	2
				9,89	6,79	297	204	95	0,04	1
		м								
27	Ц0108-143-2-	На покрытие кирпичом каждого последующего кабеля, проложенного в траншее, добавлять к расц. 8-143-1	30	21,61	16,33	648	490	262	0,03	1
				5,18	4,03	155	121	95	0,02	1
		м								
28	С143006-6 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250x120x65 мм, М-75	0,19	11600	-	2204	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000шт								
29	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	27,42	7,45	7,45	204	204	64	-	-
				-	2,42	-	66	97	0,01	-
		м3								
30	Е0101-27-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	27,42	3,68	3,68	101	101	32	-	-
				-	1,19	-	33	97	-	-
		м3								
31	Е0101-134-1-	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	27,42	24,78	5,19	679	142	521	0,12	3
				19,58	-	537	-	97	-	-
		м3								

32	Е010333-А54-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 54 км, класс груза 1	1,581	252,9	252,9	400	400	80	-	-
				-	50,58	-	80	100	1,06	2
		т								

ПРОКЛАДКА КАБЕЛЕЙ

33	Ц0108-167-1-0	Муфта соединительная эпоксидная для кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение до 240 мм2	2	3257,68	23,23	6515	46	5173	13,8	28
				2717,45	5,17	5435	10	95	0,03	-
		шт								
34	С151610-32	Муфты соединительные для соединения силовых кабелей /ГОСТ 18409-73 и ГОСТ 18410-73/, на напряжение 1,6 и 10 кВ, типа СЭ-3Х240-10У2,5	2	23100	-	46200	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге	62103	5352			40
	Тенге	7302	1317			8
Стоимость монтажных работ -	Тенге	57785	-	-		-
Материалы -	Тенге	1046	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	7670	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	46200	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	7287	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		4
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	1093	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	3904	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге	68976	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		45
Сметная заработная плата -	Тенге	-	8764	-		-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	4318	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	948	-		-
Местные материалы -	Тенге	2204	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	922	-	-		-
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	138	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	314	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	5555	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		7
Сметная заработная плата -	Тенге	-	1087	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге	74531	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		52
Сметная заработная плата -	Тенге	-	9850	-		-

ПЕРЕУСТРОЙСТВО СЕТЕЙ СВЯЗИ

ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

35	Е0101-162-2-	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м/для устройства двадцати отверстной кабельной	52,464	338,96	-	17783	-	20095	2,17	114
				338,96	-	17783	-	113	-	-

		канализации и докладка четырнадцатиотверстной кабельной канализации/							
		м3							
36	Е0101-166-2-	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	33,666	154,22	-	5192	-	5867	1,12	38
				154,22	-	5192	-	113	-	-
		м3								
37	Е0101-174-2-	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 2	18,798	114,82	-	2158	-	2439	0,71	13
				114,82	-	2158	-	113	-	-
	Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	м3								
38	Е010333-А54-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 54 км, класс груза 1 во временный отвал	33,8364	252,9	252,9	8557	8557	1711	-	-
				-	50,58	-	1711	100	1,06	36
		т								
39	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	18,798	4,33	3,73	81	70	34	-	-
				0,55	1,29	10	24	97	-	-
		м3								
40	Е0101-134-1-	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	33,666	24,78	5,19	834	175	640	0,12	4
				19,58	-	659	-	97	-	-
		м3								
41	Е0134-103-2-	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб более 2-х отверстий	0,648	23065,88	-	14947	-	15862	142,6	92
				22252,5	-	14420	-	110	-	-
		кан.-км								
42	С130804-100-5	Труба полиэтиленовая диаметром 110мм	648	678	-	439344	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002			-	-	-	-	-	-	-
		м								
43	С130804-34	Манжеты полиэтиленовые	17,4	482	-	8387	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		10шт								
44	Е0134-105-2-	Устройство колодцев железобетонных сборных типовых, собранных на трассе устанавливаемых на пешеходной части ККС-4	1	14050,17	841,37	14050	841	2557	13,57	14
				2111,4	213,47	2111	213	110	0,86	1
		колодец								
45	Е0134-105-1-	Устройство колодцев железобетонных сборных типовых, собранных на трассе устанавливаемых на пешеходной части ККС-5	1	17681,55	919,9	17682	920	3388	16,79	17
				2846,25	233,39	2846	233	110	0,94	1
		колодец								

46	С143018-28 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Колодцы и коробки железобетонные телефонные ККС-4 м3	1,319	24400	-	32184	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
47	С143018-28 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Колодцы и коробки железобетонные телефонные ККС-5 м3	3,91	24400	-	95404	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге			656603	10563			292
			Тенге			45180	2183			38
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			208872	-	-		-
	Материалы -		Тенге			25240	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	47363	-		-
	Местные материалы -		Тенге			127889	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			52592	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		26
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	7889	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			15688	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			277152	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		356
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	55252	-		-
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			447731	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			447731	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			26864	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -		Тенге			474595	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге			751747	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		356
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	55252	-		-

НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ

48	Е0101-17-8	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 м3	180	37,06	35,39	6671	6369	1961	0,01	2
				1,63	9,6	294	1727	97	0,03	6
49	Е0101-163-8	-Доработка грунта 2 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 3 м м3	5,4	514,91	-	2781	-	3142	3,4	18
				514,91	-	2781	-	113	-	-
50	Е010333-А7-1	--Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 7 км, класс груза 1 во временный отвал т	333,72	51,84	51,84	17300	17300	3460	-	-
				-	10,37	-	3460	100	0,22	73

51	E0101-20-2	-Работа на отвале 2-3 группы грунтов	185,4	4,33	3,73	802	692	331	-	1
				0,55	1,29	102	239	97	-	1
		м3								
52	E0101-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям ПГС	5,103	154,22	-	787	-	889	1,12	6
				154,22	-	787	-	113	-	-
		м3								
53	E0101-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	176	154,22	-	27142	-	30670	1,12	197
				154,22	-	27142	-	113	-	-
		м3								

ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ

54	E0123-1-1	-Устройство песчаного основания под трубопроводы	3,5055	1441,13	175,4	5052	615	1105	1,17	4
				176,73	65,72	620	230	130	0,32	1
		м3								
55	E0122-11-9 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 350 мм	0,057	228925,06	146688,06	13049	8361	8427	474,95	27
				80978,98	32750,86	4616	1867	130	139,21	8
		км								
56	E0122-34-1	-Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	2	344,84	259,48	690	519	384	0,48	1
				79,96	67,83	160	136	130	0,26	1
шт										
57	E0122-34-2	-Установка полиэтиленовых тройников	2	505,44	382,3	1011	765	566	0,7	1
				117,74	99,9	235	200	130	0,38	1
шт										
58	C130804-101 4 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 315x28,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	57	5581	-	318117	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
59	C130805-138 8Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	-Отвод диам.315мм	2	10711	-	21422	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								

60	С130805-878-Муфта d 315мм Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	шт.	2	3551 -	- -	7102 -	- -	- -	- -	- -
	КАНАЛИЗАЦИЯ БЫТОВАЯ								
61	Е0101-17-8 -Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	135	37,06 1,63	35,39 9,6	5003 220	4777 1296	1471 97	0,01 0,03	2 4
62	Е0101-163-8-Доработка грунта 2 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 3 м	м3	4,05	514,91 514,91	- -	2085 2085	- -	2356 113	3,4 -	14 -
63	Е0101-17-8 -Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3/для колодцев/	м3	8,21	37,06 1,63	35,39 9,6	304 13	291 79	89 97	0,01 0,03	- -
64	Е010333-А7--Перевозка грузов 1 автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 7 км, класс груза 1 во временный отвал	т	265,068	51,84 -	51,84 10,37	13741 -	13741 2748	2748 100	- 0,22	- 58
65	Е0123-13-5 -Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в сухих грунтах Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	м3	4	18476,03 1858,34	1769,68 662,66	73904 7433	7079 2651	13109 130	11,1 3,24	44 13
66	С131104-10 -Люк чугунный тип Т /С250/ ГОСТ 3634-99 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	комплект	4	13400 -	- -	53600 -	- -	- -	- -	- -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге Тенге				570563 46489	60508 14632			317 165

Стоимость общестроительных работ -	Тенге	170322	-	-	-
Материалы -	Тенге	5264	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	61121	-	-
Местные материалы -	Тенге	58060	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	70709	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	35
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	10606	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	14462	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	255493	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	517
Сметная заработная плата -	Тенге	-	71727	-	-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	400241	-	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	400241	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	24014	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	424255	-	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге	679749	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	517
Сметная заработная плата -	Тенге	-	71727	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	1296199	78543		659
	Тенге	103751	18711		220
Стоимость монтажных работ -	Тенге	57785	-	-	-
Материалы -	Тенге	1046	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	7670	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	46200	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	7287	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	4
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	1093	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	3904	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге	68976	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	45
Сметная заработная плата -	Тенге	-	8764	-	-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	387105	-	-	-
Материалы -	Тенге	30504	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	111455	-	-
Местные материалы -	Тенге	188153	-	-	-
Транспортные расходы -	Тенге	109	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	126161	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	63
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	18924	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	30796	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	544062	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	901
Сметная заработная плата -	Тенге	-	130379	-	-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	847972	-	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	847972	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	50878	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	898850	-	-	-

Стоимость прочих работ -	Тенге	3337	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	3337	-	-
ВСЕГО,Стоимость прочих работ -	Тенге	3337	-	-	-
Сметная заработная плата -	Тенге	-	3337	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	1515225	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	947
Сметная заработная плата -	Тенге	-	142480	-	-

ИТОГО в ценах на 1.01.2001г.	1515225
Временные здания и сооружениями 4,8%	72570
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,15%	49910
Затраты на выслугу лет 1%	15840
Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	6340
Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001г.	1659885
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2014г. К=2,39	3966600
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	79332
Итого сметная стоимость в текущем уровне цен	4045932
Налог на добавленную стоимость (НДС) 12 %	485512
Всего стоимость строительства	**4531444**

ПРИНЯЛ: **СДАЛ:**

Заказчик **КГУ «Управление автомобильных дорог города Алматы»**

Подрядчик **ТОО «Компания «АлматыДорСтрой»**

Технический надзор **ТОО «Астана-Жоба»**

Заказчик: **КГУ "Управление автомобильных дорог города Алматы"** **Форма № кс-3**

Подрядчик: **ТОО "Компания «АлматыДорСтрой"**

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: **Строительство надземного пешеходного перехода по ул.Саина-южнее пр.Райымбека**

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат
за **ОКТЯБРЬ** месяц 2014 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№42-ГЗ	16 июня 2014г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за октябрь 2014г.	из графы 1							
			строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство надземного пешеходного перехода по ул.Саина-южнее пр.Райымбека	52 609 006	48 077 562							5 151 167	48 077 562
Всего:	**52 609 006**	**48 077 562**							**5 151 167**	**48 077 562**

Заказчик: **КГУ "Управление автомобильных дорог города Алматы"**

Подрядчик: **ТОО "Компания «АлматыДорСтрой"**

Форма-2

Заказчик: **КГУ «Управление автомобильных дорог города Алматы»**

Подрядчик: **ТОО «Компания «АлматыДорСтрой»**

Договор №42-ГЗ от 16 июня 2014г.

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: **Строительство надземного пешеходного перехода по ул.Саина-южнее пр.Райымбека**

А К Т

приемки выполненных работ за октябрь 2014г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин, в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин, в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей, рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей, рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		СООРУЖЕНИЕ ОПОР										
		ОПОРА №1,2										
		Фундаменты										
1	Е0101-17-7	-Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	1719,35	30,13	28,77	51802	49473	15221	0,01	16		
				1,32	7,8	2274	13418	97	0,03	46		
2	Е0101-164-1	-Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом м3	163,86	231,01	-	37854	-	42775	1,63	267		
	т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2			231,01	-	37854	-	113	-	-		
3	Е0101-174-1	-Погрузка вручную неуплотненного грунта в транспортные средства, группа	163,86	99,51	-	16306	-	18425	0,62	102		
	Изм. и			99,51	-	16306	-	113	-	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-03-20 02	грунтов 1								
		м3								
4	Е010333-А54-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 54 км, класс груза 1-в отвал	2029,4	252,9	252,9	513235	513235	102647	-	-
				-	50,58	-	102647	100	1,06	2156
		т								
5	Е0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	1106	3,53	3,06	3904	3384	1629	-	3
				0,45	1,07	496	1183	97	-	4
		м3								
6	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (в карьере для замены грунта на опоре 2)	80,8	37,06	35,39	2995	2859	880	0,01	1
				1,63	9,6	132	775	97	0,03	3
		м3								
7	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1- из карьера	137,36	176,4	176,4	24230	24230	4846	-	-
				-	35,28	-	4846	100	0,74	102
		т								
8	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м (замена грунта на опоре 2)	80,8	7,45	7,45	602	602	190	-	-
				-	2,42	-	195	97	0,01	1
		м3								
9	Е0101-27-8	Добавлять на каждые последующие 5м до 20м	80,8	11,04	11,04	892	892	281	-	-
				-	3,58	-	290	97	0,01	1
		м3								
10	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками(заменяемый грунт на опоре 2)	80,8	24,78	5,19	2002	420	1535	0,12	10
				19,58	-	1582	-	97	-	-
		м3								
11	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого	80,8	16,16	13,8	1306	1115	393	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		грунта насыпей		1,86	3,16	151	255	97	0,01	1
		м3								
12	Е0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	41,28	24,78	5,19	1023	214	784	0,12	5
				19,58	-	808	-	97	-	-
		м3								
13	Е0101-135-1	-Полив водой уплотняемого грунта насыпей	41,28	16,16	13,8	667	570	201	0,01	1
				1,86	3,16	77	130	97	0,01	1
		м3								
14	Е0130-3-1	-Устройство выравнивающего слоя из щебня	20	2083,45	44,47	41669	889	8141	2,29	46
				357,08	16,38	7142	328	109	0,08	2
		м3								
15	Е0130-7-1	-Устройство монолитного фундамента ФМ-1 из бетона класса В25 F200 W6	118,4	7218,73	611,9	854698	72449	84017	2,93	347
				499,39	151,63	59127	17953	109	0,5	59
		м3								
16	С143001-57	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов	120,768	369	-	44563	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
17	Е0130-8-1	-Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах	6,512	9508,21	-	61917	-	65751	55,66	362
				9263,25	-	60322	-	109	-	-
		т								
18	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	1,428	65900	-	94105	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
19	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	2,718	58700	-	159547	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
20	С12041-77 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	2,366	56200	-	132969	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	Е0130-78-3	-Устройство гидроизоляции обмазочной	129,6	334,99	15,76	43415	2042	17524	0,7	90
				118,25	5,8	15326	751	109	0,03	4
		м2								
		Опоры выше обреза фундамента								
22	Е0130-11-1	-Сооружение монолитных стоек СМ-771, СМ-741 из бетона В30 F200 W6	8,6	10782,45	1738,8	92729	14954	11737	4,75	41
				742,61	509,44	6386	4381	109	2,03	17
		м3								
23	С143001-56	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	8,772	185	-	1623	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
24	Е0130-8-1	-Установка арматурных каркасов	1,33	9508,21	-	12646	-	13429	55,66	74
				9263,25	-	12320	-	109	-	-
		т								
25	С12041-55 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,364	60500	-	22022	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
26	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,968	62100	-	60113	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2278833	687328			1366
			Тенге			220303	147152			2395
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2278833	-	-		-
		Материалы -	Тенге			116929	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	367455	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			468756	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			785517	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			390406	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		195
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	58561	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			160154	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2829394	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3956

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	426016	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2829394	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3956
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	426016	-		-
		ОПОРА №1В,6Г								
		Фундаменты								
27	Е0101-17-7	-Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	243,74	30,13	28,77	7344	7013	2158	0,01	2
				1,32	7,8	322	1902	97	0,03	7
		м3								
28	Е0101-164-1	-Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом	24,37	231,01	-	5630	-	6362	1,63	40
	т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2			231,01	-	5630	-	113	-	-
		м3								
29	Е0101-174-1	-Погрузка вручную неуплотненного грунта в транспортные средства, группа грунтов 1	24,37	99,51	-	2425	-	2740	0,62	15
	Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002			99,51	-	2425	-	113	-	-
		м3								
30	Е010333-А54-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 54 км, класс груза 1-в отвал	455,787	290,84	290,84	132559	132559	26512	-	-
				-	58,17	-	26512	100	1,22	557
		т								
31	Е0101-20-1	-Работа на отвале 1 группы грунтов	268,11	3,53	3,06	946	820	395	-	1
				0,45	1,07	120	287	97	-	1
		м3								
32	С143014-3	-Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы,	8	20800	-	166400	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.6 СН РК			-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	якоря из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/ м3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			315304	140393			58
			Тенге			8497	28701			564
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			315304	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	37198	-		-
		Местные материалы -	Тенге			166414	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			38166	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		19
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	5725	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			21208	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			374678	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		641
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	42923	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			374678	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		641
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	42923	-		-
		ОПОРА №1Б,6Д								
		Фундаменты								
33	Е0101-17-7	-Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 м3	243,74	30,13	28,77	7344	7013	2158	0,01	2
				1,32	7,8	322	1902	97	0,03	7
34	Е0101-164-1-	-Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом м3	24,37	231,01	-	5630	-	6362	1,63	40
	т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2			231,01	-	5630	-	113	-	-
35	Е0101-174-1-	-Погрузка вручную неуплотненного грунта в транспортные средства, группа грунтов 1 м3	24,37	99,51	-	2425	-	2740	0,62	15
	Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-20 02, СН РК			99,51	-	2425	-	113	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-06-20 02, СН РК 8.02-03-20 02									
36	Е010333-А54-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 54 км, класс груза 1-в отвал	455,787	290,84	290,84	132559	132559	26512	-	-
				-	58,17	-	26512	100	1,22	557
		т								
37	Е0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	268,11	3,53	3,06	946	820	395	-	1
				0,45	1,07	120	287	97	-	1
		м3								
38	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	6,6	24,78	5,19	164	34	125	0,12	1
				19,58	-	129	-	97	-	-
		м3								
39	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	6,6	16,16	13,8	107	91	32	0,01	-
				1,86	3,16	12	21	97	0,01	-
		м3								
40	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/	8	20800	-	166400	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
		Опоры выше обреза фундамента								
41	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/	3,6	20800	-	74880	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			390454	140518			59
			Тенге			8639	28721			564
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			390454	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	37360	-		-
		Местные материалы -	Тенге			241297	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			38324	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		19
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	5749	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			25727	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			454504	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		642
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	43109	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			454504	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		642
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	43109	-		-
		ОПОРА №1А,4А								
		Фундаменты								
42	Е0101-17-7	-Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	103,21	30,13	28,77	3110	2970	914	0,01	1
				1,32	7,8	136	805	97	0,03	3
		м3								
43	Е0101-164-1	-Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом	10,34	231,01	-	2389	-	2699	1,63	17
	т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2			231,01	-	2389	-	113	-	-
		м3								
44	Е0101-174-1	-Погрузка вручную неуплотненного грунта в транспортные средства, группа грунтов 1	10,34	99,51	-	1029	-	1163	0,62	6
	Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002			99,51	-	1029	-	113	-	-
		м3								
45	Е010333-А54-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 54 км, класс груза 1-в отвал	193,035	290,84	290,84	56141	56141	11228	-	-
				-	58,17	-	11228	100	1,22	236
		т								
46	Е0101-20-1	-Работа на отвале 1 группы грунтов	113,55	3,53	3,06	401	347	167	-	-
				0,45	1,07	51	121	97	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
47	Е0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками м3	1,1	24,78 19,58	5,19 -	27 22	6 -	21 97	0,12 -	- -
48	Е0101-135-1	-Полив водой уплотняемого грунта насыпей м3	1,1	16,16 1,86	13,8 3,16	18 2	15 3	5 97	0,01 0,01	- -
49	Е0130-3-1	-Устройство выравнивающего слоя из щебня м3	1,4	2083,45 357,08	44,47 16,38	2917 500	62 23	570 109	2,29 0,08	3 -
50	Е0130-6-1	-Устройство сборных фундаментов из бетона класса В25 F200 W6 м3	4	1943,19 457,99	1060,88 275,83	7773 1832	4244 1103	3199 109	2,81 0,94	11 4
51	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/ м3	4	20800 -	- -	83200 -	- -	- -	- -	- -
52	С143001-45	-Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20 м3	4	240 -	- -	960 -	- -	- -	- -	- -
53	С143001-46	-Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5 м3	4	129 -	- -	516 -	- -	- -	- -	- -
54	С143001-47	-Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25 м3	4	129 -	- -	516 -	- -	- -	- -	- -
55	С143001-57	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов м3	4	369 -	- -	1476 -	- -	- -	- -	- -
56	Е0130-78-3	-Устройство гидроизоляции обмазочной	13,2	334,99 118,25	15,76 5,8	4422 1561	208 77	1785 109	0,7 0,03	9 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			164894	63993			48
			----			---	---			---
			Тенге			7521	13361			243
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			164894	-	-		-
		Материалы -	Тенге			2316	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	20883	-		-
		Местные материалы -	Тенге			91063	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			21751	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	3263	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			11199	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			197844	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		302
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	24146	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			197844	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		302
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	24146	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			3149485	1032232			1531
			----			---	---			---
			Тенге			244961	217935			3767
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3149485	-	-		-
		Материалы -	Тенге			119245	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	462896	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			468756	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			1284291	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			488647	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		244
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	73297	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			218288	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3856420	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		5542
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	536193	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			3856420	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		5542
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	536193	-		-

Итого	3856420
Временные здания и сооружения 4,8%	185110
Итого	4041530
Доп. затраты при производстве работ в зимнее время 3,15%	129330
Выслуга лет 1%	40415
Доп. отпуска 0,4%	16166
Итого	4227441
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2014 г.	10103584
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	202072
Итого	10305656
НДС 12%	1236679
Всего	**11542335**

ПРИНЯЛ:

Заказчик **КГУ «Управление автомобильных дорог города Алматы»**

Технический надзор **ТОО «Астана-Жоба»**

СДАЛ:

Подрядчик **ТОО «Компания «АлматыДорСтрой»**

Заказчик: **КГУ «Управление автомобильных дорог города Алматы»** **Форма-2**

Подрядчик: **ТОО «Компания «АлматыДорСтрой»**

Договор №42-ГЗ от 16 июня 2014г.

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: **Строительство надземного пешеходного перехода по ул.Саина-южнее пр.Райымбека**

А К Т

приемки выполненных работ за октябрь 2014г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей и обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей и обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		ПЕРЕУСТРОЙСТВО СУЩЕСТВУЮЩИХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ										
		КАБЕЛЬНАЯ ЛИНИЯ КЛ-10 КВ										
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ДЛЯ ПРОКЛАДКИ КАБЕЛЕЙ										
1	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле втраншее	45	42,19	31,97	1899	1439	772	0,07	3		
				10,12	7,93	455	357	95	0,05	2		
		м										
2	Ц0108-142-2	На каждый последующий кабель добавлять к расц. 8-142-1	45	12,88	9,09	580	409	261	0,02	1		
				3,8	2,3	171	103	95	0,01	1		
		м										
3	Ц0108-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	10	37,25	27,26	372	273	158	0,07	1		
				9,89	6,79	99	68	95	0,04	-		
		м										
4	Ц0108-143-2	На покрытие кирпичом каждого последующего кабеля, проложенного в траншее, добавлять к расц. 8-143-1	10	21,61	16,33	216	163	87	0,03	-		
				5,18	4,03	52	40	95	0,02	-		
		м										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	С143006-6 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250x120x65 мм, М-75 1000шт	0,144	11600 -	- -	1670 -	- -	- -	- -	- -
		ПРОКЛАДКА КАБЕЛЕЙ								
6	Е0134-101-3	-Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением манжетами полиэтиленовыми до 2-х отверстий кан.-км	0,13035	42427,38 25875	- -	5530 3373	- -	3710 110	165,6 -	22 -
7	С130802-25	-Трубы асбестоцементные безнапорные /ГОСТ 1839-80/, Dy 100 мм, Dв 100 мм м	130,35	193 -	- -	25158 -	- -	- -	- -	- -
8	Ц0108-141-6	-Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 13 кг м	9,45	62,48 35,19	22,89 5,29	590 333	216 50	363 95	0,22 0,03	2 -
9	Ц0108-148-6	-Кабели до 35 кВ в проложенных трубах,блоках и коробах, масса 1 м до 13 кг м	370	103,94 68,08	29,56 7,25	38456 25190	10935 2681	26477 95	0,44 0,04	162 16
10	С151601-227	-Кабели силовые на напряжение 10000 В, марка АСБ, число жил и сечение, 3x240 мм2 1000м	0,4794	1756000 -	- -	841826 -	- -	- -	- -	- -
11	Ц0108-167-1-0	-Муфта соединительная эпоксидная для кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение до 240 мм2 шт	6	3257,68 2717,45	23,23 5,17	19546 16305	139 31	15519 95	13,8 0,03	83 -
12	С151610-32	-Муфты соединительные для соединения силовых кабелей /ГОСТ 18409-73 и ГОСТ 18410-73/, на напряжение 1,6 и 10 кВ, типа СЭ-3Х240-10У2,5 шт	6	23100 -	- -	138600 -	- -	- -	- -	- -
13	Ц0108-148-1	-Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, масса 1 м до 1 кг м	110	30,97 22,66	2,42 0,58	3407 2492	266 63	2428 95	0,12 -	13 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	С151601-350-	Кабели силовые с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, с медными жилами, марка ВВГ, на напряжение 1000 В, сечение 1,5 мм2	0,11	19200	-	2112	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000м								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			1079963	13840			286
			Тенге			48469	3394			20
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			1047604	-	-		-
		Материалы -	Тенге			6130	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	48489	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			982538	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			46065	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		23
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	6910	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			65620	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			1159289	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		307
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	55399	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			7201	-	-		-
		Материалы -	Тенге			2158	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	3373	-		-
		Местные материалы -	Тенге			1670	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			3710	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	557	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			655	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			11566	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		23
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3929	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			25158	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			25158	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1509	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			26667	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			1197522	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		331
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	59328	-		-

Итого	1197522
Временные здания и сооружения 4,8%	57481
Итого	1255003
Доп. затраты при производстве работ в зимнее время 3,15%	39533
Выслуга лет 1%	12550
Доп. отпуска 0,4%	5020
Итого	1312106
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2014 г.	3135509
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	62710
Итого	3198219
НДС 12%	383786
Всего	**3582005**

ПРИНЯЛ:

Заказчик **КГУ «Управление автомобильных дорог города Алматы»**

Технический надзор **ТОО «Астана-Жоба»**

СДАЛ:

Подрядчик **ТОО «Компания «АлматыДорСтрой»**

=зЗаказчик: **КГУ «Управление автомобильных дорог города Алматы»** **Форма-2**

Подрядчик: **ТОО «Компания «АлматыДорСтрой»**

Договор №42-ГЗ от 16 июня 2014г.

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: **Строительство надземного пешеходного перехода по ул.Саина-южнее пр.Райымбека**

А К Т

приемки выполненных работ за октябрь 2014г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		ПЕРЕУСТРОЙСТВО СЕТЕЙ СВЯЗИ												
1	Е0134-103-2	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб более 2-х отверстий	0,396	23065,88	-	9134	-	9693	142,6	56				
				22252,5	-	8812	-	110	-	-				
		кан.-км												
2	С130804-100-5 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая диаметром 110мм	396	678	-	268488	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-	-	-				
		м												
3	Е0134-105-1	Устройство колодцев железобетонных сборных типовых, собранных на трассе устанавливаемых на пешеходной части ККС-5	1	17681,55	919,9	17682	920	3388	16,79	17				
				2846,25	233,39	2846	233	110	0,94	1				
		колодец												
4	Ц0110-891-1-1	Прокладка кабеля в коллекторе: консоль в коллекторе четырехместная ККЧ-4	32	451,26	72,11	14440	2307	3918	0,58	18				
				93,15	18,17	2981	581	110	0,11	3				

			шт						
5	Е0134-112-1-	Устройство ввода труб в колодцы	108	176,09	-	19017	-	17922	0,9	97
				150,86	-	16293	-	110	-	-
			канал							
		Перебивка колодца ККС-3 на ККС-4								
6	Е0101-164-3-	Разработка грунта 3 группы без креплений с откосами с уклоном по тратуарам и без покрова	18,4	447,64	-	8237	-	9307	2,85	52
				447,64	-	8237	-	113	-	-
			м3							
7	Е0101-166-2-	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	14,6	154,22	-	2252	-	2544	1,12	16
				154,22	-	2252	-	113	-	-
			м3							
8	Е010333-А54-1	Отвозка оставшегося грунта 2 группы автомобильным транспортом на 54 км	6,84	252,9	252,9	1730	1730	346	-	-
				-	50,58	-	346	100	1,06	7
			км							
9	Е0101-166-2-	Погрузка грунта 2 группы вручную на автомобили-самосвалы	3,8	154,22	-	586	-	469	1,12	4
				154,22	-	586	-	80	-	-
			м3							
10	Е0134-110-3-	Разборка колодцев типовых при переустройстве железобетонных ККС-3 в близи действующих кабелей	2	3974,48	1959,33	7949	3919	6004	13,25	26
	т.ч. п-3.7 К=1,2			2015,15	713,85	4030	1428	110	3,44	7
			колодец							
11	С01031-А11--11	Погрузка демонтируемых колодцев	2	152,8	-	306	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
12	Е010333-А54-1	Отвозка демонтируемых колодцев на 54 км	5	252,9	252,9	1265	1265	253	-	-
				-	50,58	-	253	100	1,06	5
			км							
13	Е0134-105-2-	Устройство сборных железобетонных типовых колодцев кабельной канализации на пешеходной части ККС-4	2	45846,17	841,37	91692	1683	5115	13,57	27
				2111,4	213,47	4223	427	110	0,86	2
			колодец							
14	Ц0110-897-2-5	Реконструкция кабельных диний: вытягивание кабеля из канализации, масса 1 м кабеля	1,26	28730	16318,5	36200	20561	22346	77,05	97
				12293,5	3829,46	15490	4825	110	22,21	28

		до 1 кг							
15	Ц0110-897-2-7	Реконструкция кабельных диний: вытягивание кабеля из канализации, масса 1 м кабеля до 3 кг	км	0,084	53400	27795,5	4486	2335	2943	164,45	14
					25380,5	6468,85	2132	543	110	37,52	3
16	Ц0110-896-2-	Прослушивание и измерение переходных затуханий на парных кабелях, емкостью 100x2	км	30	718,95	-	21569	-	23491	4,6	138
					711,85	-	21355	-	110	-	-
17	Ц0110-896-4-	Прослушивание и измерение переходных затуханий на парных кабелях, емкостью 200x2	кабель	2	1916,3	-	3833	-	4180	11,5	23
					1899,8	-	3800	-	110	-	-
18	Ц0110-897-2-	Реконструкция кабельных диний: перекладка кабеля в колодцах, диаметром до 50 мм	кабель	5	362,35	121,9	1812	610	1466	1,15	6
					238,05	28,52	1190	143	110	0,17	1
19	Ц0110-897-4-	Реконструкция кабельных диний: пересоединение действующих кабелей без перерыва действия абонентов на два новых кабеля, включенных в оконечные устройства, емкость кабеля до 50x2	кабель	22	6950,7	2291,95	152915	50423	119474	26,45	582
					4398,75	538,2	96773	11840	110	3,12	69
20	Ц0110-897-5-	Реконструкция кабельных диний: пересоединение действующих кабелей без перерыва действия абонентов на два новых кабеля, включенных в оконечные устройства, емкость кабеля до 100x2	кабель	8	15309,75	5249,75	122478	41998	96474	59,8	478
					9729	1233,95	77832	9872	110	7,16	57
21	Ц0110-897-6-	Реконструкция кабельных диний: пересоединение действующих кабелей без перерыва действия абонентов на два новых кабеля, включенных в оконечные устройства, емкость кабеля до 200x2	кабель	2	29837,75	10148,75	59676	20298	47556	116,15	232
					19228	2388,51	38456	4777	110	13,85	28

			кабель						
22	Ц0110-893-1-7	Муфты прямые парных кабелей в колодцах: муфта на кабеле с пластикатовой или винилитовой оболочкой, емкостью 10х2	4	1596,1	519,8	6384	2079	5090	5,75	23
				1035	121,9	4140	488	110	0,71	3
			шт							
23	Ц0110-893-1-8	Муфты прямые парных кабелей в колодцах: муфта на кабеле с пластикатовой или винилитовой оболочкой, емкостью 20х2	2	1955,5	627,9	3911	1256	3107	6,9	14
				1265	147,2	2530	294	110	0,85	2
			шт							
24	Ц0110-893-2-0	Муфты прямые парных кабелей в колодцах: муфта на кабеле с пластикатовой или винилитовой оболочкой, емкостью 50х2	8	3022,2	954,5	24178	7636	18762	10,35	83
				1906,7	225,4	15254	1803	110	1,31	10
			шт							
25	Ц0110-893-2-1	Муфты прямые парных кабелей в колодцах: муфта на кабеле с пластикатовой или винилитовой оболочкой, емкостью 100х2	6	3698,25	1171,85	22190	7031	17282	13,8	83
				2341,4	277,15	14048	1663	110	1,61	10
			шт							
26	Ц0110-896-1-	Комплекс измерений постоянным током смонтированных парных кабелей до и после включения в оконечные устройства	960	27,85	-	26736	-	27931	0,15	144
				26,45	-	25392	-	110	-	-
			пар							
27	Ц0110-890-1-	Прокладка кабеля в подземной канализации: кабель, масса 1 м до 1 кг	0,4288	42828,5	13248	18365	5681	11094	131,1	56
				20803,5	2717,43	8921	1165	110	15,76	7
			км							
28	Ц0110-890-2-	Прокладка кабеля в подземной канализации: кабель, масса 1 м до 2 кг	0,076	54399	17848	4134	1356	2620	177,1	13
				27692	3649,02	2105	277	110	21,16	2
			км							
29	Ц0110-927-3- Изм. и доп. вып. 3	Прокладка ОК в канализации в полиэтиленовой трубе по свободному каналу трубопровода	1398	68,63	33,01	95945	46141	65911	0,16	225
				34,47	8,39	48183	11736	110	0,05	68
			м кабеля							
30	Ц0110-930-6- Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002,	Монтаж прямых муфт с учетом измерений рефлектометром на ОК ГТС в колодце, число волокон 24	20	56337,25	49777,04	1126745	995541	229919	23,46	469
				5675,76	4775,1	113515	95502	110	27,7	554
			муфта							

	8.02-06-20 04, 8.02-17-20 06								
31	Ц0110-930-8- Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-20 02, 8.02-06-20 04, 8.02-17-20 06	Монтаж прямых муфт с учетом измерений рефлектометром на ОК ГТС в колодце, число волокон 48 муфта	16	102150,85 --- 9682,17	91203,03 --- 8749,08	1634414 --- 154915	1459248 --- 139985	324390 --- 110	40,02 --- 50,74	640 --- 812
32	Ц0110-930-8- Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-20 02, 8.02-06-20 04, 8.02-17-20 06	Монтаж прямых муфт с учетом измерений рефлектометром на ОК ГТС в колодце, число волокон 96 муфта	4	204301,7 --- 19364,34	182406,05 --- 17498,15	817207 --- 77457	729624 --- 69993	162195 --- 110	80,04 --- 101,49	320 --- 406
33	Ц0110-894-7-	Муфты газонепроницаемые: муфта мсг на кабелях при диаметре оболочки до 50 мм шт	2	5102,55 --- 1229,35	814,2 --- 192,05	10205 --- 2459	1628 --- 384	3127 --- 110	5,75 --- 1,11	12 --- 2
34	Ц0110-932-2- Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-20 02, 8.02-06-20 04, 8.02-17-20 06	Измерение затухания на кабельной площадке по ОК ГТС, число волокон 8 кабель	2	6475,54 --- 849,19	5626,35 --- 456,42	12951 --- 1698	11253 --- 913	2872 --- 110	3,51 --- 2,65	7 --- 5
35	Ц0110-932-4- Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-20 02, 8.02-06-20 04, 8.02-17-20 06	Измерение затухания на кабельной площадке по ОК ГТС, число волокон 16 кабель	2	11972,52 --- 1502,41	10470,11 --- 849,35	23945 --- 3005	20940 --- 1699	5174 --- 110	6,21 --- 4,93	12 --- 10
36	Ц0110-932-1- Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-20 02, 8.02-06-20 04, 8.02-17-20 06	Измерение затухания на кабельной площадке ОК ГТС, число волокон 4 кабель	1	3661,72 --- 457,25	3204,47 --- 259,95	3662 --- 457	3204 --- 260	789 --- 110	1,89 --- 1,51	2 --- 2
37	Ц0110-932-3- Изм. и доп. вып.	Измерение затухания на кабельной площадке ОК ГТС, число волокон 12	2	9289,35 --- 1241,12	8048,23 --- 652,88	18579 --- 2482	16096 --- 1306	4167 --- 110	5,13 --- 3,79	10 --- 8

	8 СН РК 8.02-05-20 02, 8.02-06-20 04, 8.02-17-20 06	кабель							
38	Ц0110-932-4 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-20 02, 8.02-06-20 04, 8.02-17-20 06	Измерение затухания на кабельной площадке ОК ГТС, число волокон 16 кабель	4	11972,52 --- 1502,41	10470,11 --- 849,35	47890 --- 6010	41880 --- 3397	10348 --- 110	6,21 --- 4,93	25 --- 20
39	Ц0110-932-5 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-20 02, 8.02-06-20 04, 8.02-17-20 06	Измерение затухания на кабельной площадке ОК ГТС, число волокон 20 кабель	4	14786,34 --- 1894,34	12892,01 --- 1045,81	59145 --- 7577	51568 --- 4183	12937 --- 110	7,83 --- 6,07	31 --- 24
40	Ц0110-932-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-20 02, 8.02-06-20 04, 8.02-17-20 06	Измерение затухания на кабельной площадке ОК ГТС, число волокон 24 кабель	2	17534,84 --- 2220,95	15313,89 --- 1242,28	35070 --- 4442	30628 --- 2485	7619 --- 110	9,18 --- 7,21	18 --- 14
41	Ц0110-932-7 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-20 02, 8.02-06-20 04, 8.02-17-20 06	Измерение затухания на кабельной площадке ОК ГТС, число волокон 32 кабель	2	23097,14 --- 2939,49	20157,65 --- 1635,21	46194 --- 5879	40315 --- 3270	10064 --- 110	12,15 --- 9,48	24 --- 19
42	Ц0110-932-8 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-20 02, 8.02-06-20 04, 8.02-17-20 06	Измерение затухания на кабельной площадке ОК ГТС, число волокон 48 кабель	4	34221,76 --- 4376,57	29845,19 --- 2421,07	136887 --- 17506	119381 --- 9684	29910 --- 110	18,09 --- 14,04	72 --- 56
43	Ц0110-932-8 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-20	Измерение затухания на кабельной площадке ОК ГТС, число волокон 96 кабель	4	68443,52 --- 8753,15	59690,38 --- 4842,14	273774 --- 35013	238762 --- 19369	59819 --- 110	36,18 --- 28,08	145 --- 112

	02, 8.02-06-20 04, 8.02-17-20 06 К=2								
44	Ц0110-934-2- Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-20 02, 8.02-06-20 04, 8.02-17-20 06 К=2	Измерение в двух направлениях на смонтированном участке ОК ГТС, число волокон 8 участок	5	11459,96 --- 1502,41	9957,55 --- 807,77	57300 --- 7512	49788 --- 4039	12706 --- 110	6,21 --- 4,69	31 --- 23
45	Ц0110-934-4- Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-20 02, 8.02-06-20 04, 8.02-17-20 06 К=2	Измерение в одном направлении на смонтированном участке ОК ГТС, число волокон 16 участок	5	21195,14 --- 2837,88	18357,27 --- 1489,16	105976 --- 14189	91786 --- 7446	23799 --- 110	11,73 --- 8,64	59 --- 43
46	Ц0110-934-1- Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-20 02, 8.02-06-20 04, 8.02-17-20 06 К=2	Измерение в одном направлении на смонтированном участке ОК ГТС, число волокон 4 участок	5	6581,84 --- 834,67	5747,17 --- 466,22	32909 --- 4173	28736 --- 2331	7155 --- 110	3,45 --- 2,7	17 --- 14
47	Ц0110-934-5- Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-20 02, 8.02-06-20 04, 8.02-17-20 06 К=2	Измерение в одном направлении на смонтированном участке ОК ГТС, число волокон 20 участок	5	25885,26 --- 3338,68	22546,58 --- 1829	129426 --- 16693	112733 --- 9145	28422 --- 110	13,8 --- 10,61	69 --- 53
48	Ц0110-934-6- Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-20 02, 8.02-06-20 04, 8.02-17-20 06 К=2	Измерение в одном направлении на смонтированном участке ОК ГТС, число волокон 24 участок	5	30763,37 --- 4006,42	26756,96 --- 2170,55	153817 --- 20032	133785 --- 10853	33973 --- 110	16,56 --- 12,59	83 --- 63
49	Ц0110-934-7- Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-20 02, 8.02-06-20	Измерение в одном направлении на смонтированном участке ОК ГТС, число волокон 32 участок	5	40498,56 --- 5341,89	35156,67 --- 2851,94	202493 --- 26709	175783 --- 14260	45066 --- 110	22,08 --- 16,54	110 --- 83

	04, 8.02-17-20 06 К=2								
50	Ц0110-934-8- Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-20 02, 8.02-06-20 04, 8.02-17-20 06 К=2	Измерение в одном направлении на смонтированном участке ОК ГТС, число волокон 48 участок	5	59968,91 --- 8012,83	51956,08 --- 4214,73	299845 --- 40064	259780 --- 21074	67252 --- 110	33,12 --- 24,45	166 --- 122
51	Ц0110-934-8- Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-20 02, 8.02-06-20 04, 8.02-17-20 06 К=2	Измерение в двух направлениях на смонтированном участке ОК ГТС, число волокон 96 участок	5	119937,82 --- 16025,66	103912,16 --- 8429,45	599689 --- 80128	519561 --- 42147	134503 --- 110	66,24 --- 48,89	331 --- 244
52	С151604-166-	Кабели телефонный, с п/э изоляцией ,с гидрофобным заполнением, марка ТППэпЗ, диаметр жилы 0,4 мм, число пар 10 1000м	0,06	109700 --- -	- --- -	6582 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
53	С151604-167-	Кабели телефонный, с п/э изоляцией ,с гидрофобным заполнением, марка ТППэпЗ, диаметр жилы 0,4 мм, число пар 20 1000м	0,06	148800 --- -	- --- -	8928 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
54	С151604-169-	Кабели телефонный, с п/э изоляцией ,с гидрофобным заполнением, марка ТППэпЗ, диаметр жилы 0,4 мм, число пар 50 1000м	0,0268	251900 --- -	- --- -	6751 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
55	С151604-170-	Кабели связи низкочастотные, марка ТППЭПБ, диаметр жилы 0,4 мм, число пар 100 1000м	0,07	445500 --- -	- --- -	31185 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
56	С151604-181-	Кабели телефонный, с п/э изоляцией ,с гидрофобным заполнением, марка ТППэпЗ, диаметр жилы 0,5 мм, число пар 100 1000м	0,152	620700 --- -	- --- -	94346 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
57	С151604-183-	Кабели телефонный, с п/э изоляцией ,с гидрофобным заполнением, марка ТППэпЗ, диаметр жилы 0,5 мм, число пар 200	0,076	1224900 --- -	- --- -	93092 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -

58	С151606-11	-Кабели местной связи высокочастотные /ОСТ16.0.505.002-78/, марка КСПП, число четверок и диаметр жилы 1х4х1,2	1000м	0,06	126500	-	7590	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
59	СпрайсТОО"Dana Telekom"	-Волоконно-оптический кабель с легкой броней в канализации ОК-8	1000м	149	61,51	-	9165	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
60	СпрайсТОО"Dana Telekom"	-Волоконно-оптический кабель с легкой броней в канализации ОК-16	м	73	69,46	-	5071	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
61	Спрайс-ТОО"Dana Telekom"	Волоконно-оптический кабель с легкой броней в канализации ОК-4	м	73	57,36	-	4188	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
62	СпрайсТОО"Dana Telekom"	-Волоконно-оптический кабель с легкой броней в канализации ОК-12	м	73	66	-	4818	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
63	СпрайсТОО"Dana Telekom"	-Волоконно-оптический кабель с легкой броней в канализации ОК-20	м	73	73,95	-	5399	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
64	СпрайсТОО"Dana Telekom"	-Волоконно-оптический кабель с легкой броней в канализации ОК-24	м	292	78,44	-	22906	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
65	СпрайсТОО"Dana Telekom"	-Волоконно-оптический кабель с легкой броней в канализации ОК-32	м	326	88,47	-	28840	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
66	СпрайсТОО"Dana Telekom"	-Волоконно-оптический кабель с легкой броней в канализации ОК-48	м	206	114,73	-	23634	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
67	СпрайсТОО"Dana Telekom"	-Волоконно-оптический кабель с легкой броней в канализации ОК-96	м	133	169,33	-	22521	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
68	С151610-3	-Муфта прямая с гелем на распределительную сеть ССК-1(арм)-1э	м	4	3200	-	12800	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
69	С151610-3	-Муфта прямая с гелем на распределительную сеть ССК-20(арм)-1э	шт	2	3200	-	6400	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-

70	С151610-3	-Муфта прямая с гелем на распределительную сеть ССК-50(арм)-1э	шт	8	3200	-	25600	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
71	С151610-4	-Муфта прямая с гелем на распределительную сеть ССК-100(арм)-1э	шт	6	6150	-	36900	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
72	Спрайс-ТОО"Dana Telekom"	Оптическая муфта прямая с 1-ой кассетой на 24 волокна,FOCSS-KT-G-L-19	шт	20	5010,77	-	100215	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
73	Спрайс-ТОО"Dana Telekom"	Оптическая муфта прямая с 2-мя кассетами до 48 волокон,FOCSS-KT-G-L-19	шт	16	5356,34	-	85701	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
74	Спрайс-ТОО"Dana Telekom"	Оптическая муфта прямая с 4-мя кассетами до 96 волокон,FOCM-KT-G-L-19	шт	4	7948,12	-	31792	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
75	Спрайс-ТОО"Dana Telekom"	Муфта прямая ХАГА 1000-75/15-240	шт	8	3255,27	-	26042	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	7576176	5351249			5181
	Тенге	1069776	516419			3002
Стоимость монтажных работ -	Тенге	7147840	-	-		-
Материалы -	Тенге	83141	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	1536230	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	700467	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	1689853	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		845
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	253478	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	530262	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге	9367954	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		8709
Сметная заработная плата -	Тенге	-	1789708	-		-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	159848	-	-		-
Материалы -	Тенге	31745	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	49965	-		-
Местные материалы -	Тенге	71004	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	55040	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		28
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	8256	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	12893	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	227782	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		347
Сметная заработная плата -	Тенге	-	58221	-		-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	268488	-	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	268488	-	-		-

Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	16109	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	284597	-	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	9880334	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	9055
Сметная заработная плата -	Тенге	-	1847929	-	-

Итого	9880334
Временные здания и сооружения 4,8%	474256
Итого	10354590
Доп. затраты при производстве работ в зимнее время 3,15%	326170
Выслуга лет 1%	103546
Доп. отпуска 0,4%	41418
Итого	10825724
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2014 г.	25869988
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	517400
Итого	26387388
НДС 12%	3166487
Всего	**29553875**

ПРИНЯЛ:

Заказчик **КГУ «Управление автомобильных дорог города Алматы»**

Технический надзор **ТОО «Астана-Жоба»**

СДАЛ:

Подрядчик **ТОО «Компания «АлматыДорСтрой»**

Заказчик: **КГУ «Управление автомобильных дорог города Алматы»** **Форма-2**

Подрядчик: **ТОО «Компания «АлматыДорСтрой»**

Договор №42-ГЗ от 16 июня 2014г.

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: **Строительство надземного пешеходного перехода по ул.Саина-южнее пр.Райымбека**

А К Т

приемки выполненных работ за октябрь 2014г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
		НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ														
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ КАНАЛИЗАЦИИ БЫТОВОЙ														
1	E0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	305,892	37,06	35,39	11337	10824	3332	0,01	3						
				1,63	9,6	500	2936	97	0,03	10						
		м3														
2	E0101-163-8	Доработка грунта 2 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 3 м	9,177	514,91	-	4725	-	5340	3,4	31						
				514,91	-	4725	-	113	-	-						
		м3														
3	E010333-A7-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 7 км, класс груза 1 во временный отвал	567,1224	51,84	51,84	29400	29400	5880	-	-						
				-	10,37	-	5880	100	0,22	123						
		т														
4	E0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	315,068	4,33	3,73	1363	1175	562	-	1						
				0,55	1,29	174	406	97	-	1						
		м3														
5	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям ПГС	8,673	154,22	-	1338	-	1511	1,12	10						
				154,22	-	1338	-	113	-	-						
		м3														
6	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	299,3046	154,22	-	46157	-	52158	1,12	335						
				154,22	-	46157	-	113	-	-						
		м3														
7	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	95,06092	24,78	5,19	2355	494	1806	0,12	12						
				19,58	-	1862	-	97	-	-						
		м3														

8	Е0127-18-4	-Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных м3	15	469,33	195,05	7040	2926	5565	1,78	27
				274,28	4,68	4114	70	133	0,02	-
9	Е0127-18-2	-Разборка покрытий и оснований щебеночных м3	20	76,77	58,94	1535	1179	768	0,13	3
				17,83	11,06	357	221	133	0,04	1
10	Е0127-20-1	-Разборка бортовых камней на бетонном основании м	35	141,28	-	4945	-	6576	0,88	31
				141,28	-	4945	-	133	-	-
11	Е01031-А26--1	-Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках т	63	31,17	31,17	1963	1963	1374	-	-
				-	21,82	-	1374	100	0,46	29
12	Е010333-А54--1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 54 км, класс груза 1 на свалку т	63	252,9	252,9	15933	15933	3187	-	-
				-	50,58	-	3187	100	1,06	67
		Демонтажные работы								
13	Е0122-11-8 т.ч. п.3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 к=0,6;0,6;0,6	-Демонтаж трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 300 мм км	0,055	106792,15	71395,15	5874	3927	3674	211,14	12
				35397	15991,34	1947	880	130	68,12	4
14	Е01031-А26--1	-Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках т	9,185	31,17	31,17	286	286	200	-	-
				-	21,82	-	200	100	0,46	4
15	Е010333-А54--1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 54 км, класс груза 1 на свалку т	9,185	252,9	252,9	2323	2323	465	-	-
				-	50,58	-	465	100	1,06	10
		Земляные работы								
		Канализация бытовая								
16	Е0101-17-8	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 м3	155,26	37,06	35,39	5754	5494	1691	0,01	2
				1,63	9,6	254	1490	97	0,03	5
17	Е0101-163-8	-Доработка грунта 2 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 3 м м3	4,66	514,91	-	2399	-	2711	3,4	16
				514,91	-	2399	-	113	-	-
18	Е0101-17-8	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3/для колодцев/ м3	9,45	37,06	35,39	350	334	103	0,01	-
				1,63	9,6	15	91	97	0,03	-

19	E010333-A7-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 7 км, класс груза 1 во временный отвал	304,866	51,84	51,84	15804	15804	3161	-
				-	10,37	-	3161	100	0,22	66
		т							
20	E0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	243,163	7,45	7,45	1812	1812	571	-
				-	2,42	-	588	97	0,01	2
		м3							
21	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям ПГС	9,152	154,22	-	1411	-	1595	1,12	10
				154,22	-	1411	-	113	-	-
		м3							
22	E0123-4-4	Укладка трубопроводов из железобетонных безнапорных раструбных труб диам. 800 мм	28,6	796,59	186,83	22783	5343	13684	1,7	49
				298,08	69,97	8525	2001	130	0,34	10
		м							
23	C143019-42	Трубы безнапорные /для водостоков, канализации, мелиорации и прочих безнапорных трубопроводов/, круглые, Dy 800 мм, прочность труб третья	28,6	5420	-	155012	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м							
24	E0122-8-19	Укладка стальных водопроводных труб диам. 1220 мм /для футляра/	0,015	1395280,51	755885,63	20929	11338	16870	3056,7	46
				579600	285540,97	8694	4283	130	1394,59	21
		км							
25	C130806-156 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10706-76 общего назначения прямошовные, D 1220 мм, толщина стенки 10,0 мм	15	30800	-	462000	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м							
26	E0122-47-12	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 800 мм	15	1062,18	2,42	15933	36	5114	1,43	21
				261,34	0,91	3920	14	130	-	-
м										
		Демонтажные работы								
27	E0123-4-4 т.ч. п.3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 к=0,6;0,6;0,6	Демонтаж трубопроводов из железобетонных безнапорных раструбных труб диам. 800 мм	26,5	290,95	112,1	7710	2971	7608	1,02	27
				178,85	41,98	4739	1112	130	0,2	5
		м							
28	E0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	167,6125	37,06	35,39	6212	5931	1826	0,01	2
				1,63	9,6	274	1609	97	0,03	5
		м3							
29	E010333-A7-1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки7 км, класс груза 1 во временный отвал	301,7025	51,84	51,84	15640	15640	3128	-
				-	10,37	-	3128	100	0,22	66
		т							

30 E0101-166-2-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	154,296	154,22	-	23795	-	26888	1,12	172
м3		154,22	-	23795	-	113	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			894119	135134			809
	Тенге			120144	33095			431
Стоимость общестроительных работ -	Тенге			432119	-	-		-
Материалы -	Тенге			21787	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге			-	153239	-		-
Местные материалы -	Тенге			155053	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге			177348	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		89
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	26602	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			36568	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			646035	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1329
Сметная заработная плата -	Тенге			-	179841	-		-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге			462000	-	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			462000	-	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			27720	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			489720	-	-		-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			1135755	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1329
Сметная заработная плата -	Тенге			-	179841	-		-
Итого				1135755				
Временные здания и сооружения 4,8%				54520				
Итого				1190275				
Доп. затраты при производстве работ в зимнее время 3,15%				38090				
Выслуга лет 1%				11903				
Доп. отпуска 0,4%				4761				
Итого				1245029				
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2014 г.				2975619				
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%				59512				
Итого				3035131				
НДС 12%				364216				
Всего				**3399347**				

ПРИНЯЛ: **СДАЛ:**

Заказчик **КГУ «Управление автомобильных дорог города Алматы»** **Подрядчик** **ТОО «Компания «АлматыДорСтрой»**

Технический надзор **ТОО «Астана-Жоба»**

Заказчик: **КГУ "Управление автомобильных дорог города Алматы"**

Форма № кс-3

Подрядчик: **ТОО "Компания «АлматыДорСтрой"**

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: **Строительство надземного пешеходного перехода по ул.Саина-южнее пр.Райымбека**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за **ОКТЯБРЬ** месяц 2014 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№42-ГЗ	16 июня 2014г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за октябрь 2014г.	из графы 1							
			строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство надземного пешеходного перехода по ул.Саина-южнее пр.Райымбека	113 100 973	60 491 967							6 481 282	60 491 967
Всего:	**113 100 973**	**60 491 967**							**6 481 282**	**60 491 967**

Заказчик: **КГУ "Управление автомобильных дорог города Алматы"**

Подрядчик: **ТОО "Компания «АлматыДорСтрой"**

Заказчик: **КГУ «Управление автомобильных дорог города Алматы»** **Форма-2**

Подрядчик: **ТОО «Компания «АлматыДорСтрой»**

Договор №42-ГЗ от 16 июня 2014г.

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: **Строительство надземного пешеходного перехода по ул.Саина-южнее пр.Райымбека**

А К Т

приемки выполненных работ за октябрь 2014г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
		СООРУЖЕНИЕ ОПОР														
		ОПОРА №1,2														
		Фундаменты														
1	Е010333-А54-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 54 км, класс груза 1-в отвал	706,72	252,9	252,9	178729	178729	35746	-	-						
				-	50,58	-	35746	100	1,06	751						
		т														
2	Е0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	353,1	3,53	3,06	1246	1080	520	-	1						
				0,45	1,07	158	378	97	-	1						
		м3														
		Опоры выше обреза фундамента														
3	Е0130-8-1	Установка арматурных каркасов	1,988	9508,21	-	18902	-	20073	55,66	111						
		т		9263,25	-	18415	-	109	-	-						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,792	68800 -	- -	54490 -	- -	- -	- -	- -
5	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм т	0,78	64400 -	- -	50232 -	- -	- -	- -	- -
6	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм т	0,416	62100 -	- -	25834 -	- -	- -	- -	- -
7	Е0130-13-1	-Устройство из монолитного железобетона ригелей, бетон В30 F200 W6 м3	4,4	8557,33 1055,7	1077,94 317,23	37652 4645	4743 1396	6585 109	5,61 1,26	25 6
8	С143001-56	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов м3	4,576	185 -	- -	847 -	- -	- -	- -	- -
9	С12041-55 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм т	0,102	60500 -	- -	6171 -	- -	- -	- -	- -
10	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,0226	68800 -	- -	1555 -	- -	- -	- -	- -
11	С12041-117 Изм. и доп.вып.9	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса	0,442	62100 -	- -	27448 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	А-III, d 20-22 мм т								
12	Е0106-11-8	-Установка закладных деталей весом до 20 кг 1т	0,101	71934,76	349,88	7265	35	1194	66,7	7
				11126,25	131,96	1124	13	105	0,64	-
13	С12041-132	-Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры т	0,101	40200	-	4060	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
14	Е0130-13-1	-Устройство из монолитного железобетона парапета ППМ-1, бетон В20 F200 W6 м3	0,2	7537,09	1077,94	1507	216	299	5,61	1
				1055,7	317,23	211	63	109	1,26	-
15	С143001-57	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов м3	0,204	369	-	75	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
16	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм т	0,0192	67700	-	1300	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
17	Е0130-13-1	-Устройство из монолитного железобетона подферменных площадок, бетон В30 F200 W6 м3	0,28	8557,33	1077,94	2396	302	419	5,61	2
				1055,7	317,23	296	89	109	1,26	-
18	С143001-56	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов м3	0,2912	185	-	54	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
19	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм т	0,078	67700	-	5281	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			425045	185106			146

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			24849	37685			758
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			425045	-	-		-
		Материалы -	Тенге			8651	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	62534	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			176370	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			30069	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			64835	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		32
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	9725	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			29393	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			519273	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		936
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	72260	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			519273	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		936
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	72260	-		-
		ОПОРА №1Б,6Д								
		Фундаменты								
20	Е0130-3-1	-Устройство выравнивающего слоя из щебня	4,4	2083,45	44,47	9167	196	1791	2,29	10
		м3		357,08	16,38	1571	72	109	0,08	-
21	Е0130-6-1	-Устройство сборных фундаментов из бетона класса В25 F200 W6	8	1943,19	1060,88	15546	8487	6399	2,81	22
		м3		457,99	275,83	3664	2207	109	0,94	8
22	С143001-45	-Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	8	240	-	1920	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
23	С143001-46	-Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	8	129	-	1032	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
24	С143001-47	-Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	8	129	-	1032	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	С143001-57	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов	8	369	-	2952	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
		Опоры выше обреза фундамента								
26	Е0130-9-2	-Сооружение сборных железобетонных стоек и ригелей из бетона класса В25 F200 W6,	3,6	9990,9	1438,1	35967	5177	6434	7,41	27
				1283,4	356,36	4620	1283	109	1,17	4
		м3								
27	С143001-45	-Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	3,6	240	-	864	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
28	С143001-46	-Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	3,6	129	-	464	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
29	С143001-47	-Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	3,6	129	-	464	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
30	С143001-57	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов	3,6	369	-	1328	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			70737	13860			59
			Тенге			9855	3562			12
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			70737	-	-		-
		Материалы -	Тенге			26405	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	13417	-		-
		Местные материалы -	Тенге			20617	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			14624	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		7
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2194	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5122	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			90483	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		79
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	15610	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			90483	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		79
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	15610	-		-
		СВСиУ для строительства опор								
31	Е0130-3-1	-Устройство щебеночной подготовки, толщиной 10см под плиты	4	2083,45	44,47	8334	178	1628	2,29	9
				357,08	16,38	1428	66	109	0,08	-
		м3								
32	Е0130-35-5	-Устройство площадок из плит 1500х750х150	2,704	2390,74	473,1	6465	1279	2616	4,51	12
				771,08	116,35	2085	315	109	0,43	1
		м3								
33	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/	2,704	20800	-	56243	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
34	Е0130-35-5 к=0,8	-То же, разборка	2,704	1089,96	473,1	2947	1279	2161	3,61	10
				616,86	116,35	1668	315	109	0,34	1
		м3								
35	Е0130-88-1	-Сборка стальных конструкцийтехнологических опор и подмостей	15	12093,05	1463,88	181396	21958	107263	36,46	547
				6210	350,45	93150	5257	109	1,18	18
		т								
36	С12021-41	-Стоимость металлоконструкций (10%)	1,5	147100	-	220650	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			476035	24695			578
			Тенге			98331	5951			20
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			294639	-	-		-
		Материалы -	Тенге			3100	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	5876	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			220650	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			62971	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			6405	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	961	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			18063	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			319106	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		37
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	6837	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			181396	-	-		-
		Материалы -	Тенге			66288	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	98407	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			107263	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		54
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	16090	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			17320	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			305979	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		618
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	114496	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			625085	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		655
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	121333	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			971817	223660			783
			----			---	---			---
			Тенге			133036	47198			790
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			790421	-	-		-
		Материалы -	Тенге			38156	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	81827	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			397020	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			113657	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			85865	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		43
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	12880	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			52577	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			928863	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1052
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	94707	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			181396	-	-		-
		Материалы -	Тенге			66288	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	98407	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			107263	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		54
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	16090	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			17320	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			305979	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		618
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	114496	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			1234841	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1670
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	209203	-		-

ИТОГО в ценах на 1.01.2001г.	1234841
Временные здания и сооружениями 4,8%	59270
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,15%	41410
Затраты на выслугу лет 1%	12941
Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	5176
Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001г.	1353638
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2014г. К=2,39	3235195
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	64704
Итого сметная стоимость в текущем уровне цен	3299899
Налог на добавленную стоимость (НДС) 12 %	395988
Всего стоимость строительства	**3695887**

ПРИНЯЛ:

Заказчик **КГУ «Управление автомобильных дорог города Алматы»**

Технический надзор **ТОО «Астана-Жоба»**

СДАЛ:

Подрядчик **ТОО «Компания «АлматыДорСтрой»**

Форма-2

Заказчик: **КГУ «Управление автомобильных дорог города Алматы»**
Подрядчик: **ТОО «Компания «АлматыДорСтрой»**
Договор №42-ГЗ от 16 июня 2014г.

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: **Строительство надземного пешеходного перехода по ул.Саина-южнее пр.Райымбека**

А К Т

приемки выполненных работ
за **ОКТЯБРЬ** месяц 2014г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		ПРОЛЕТНЫЕ СТРОЕНИЯ												
		Разработка грунта вручную под опоры знаковых стоек												
1	Е0101-165-3	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	2,688	763,31	-	2052	-	2319	4,73	13				
		м3		763,31	-	2052	-	113	-	-				
2	Е0101-174-2	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 2	2,688	114,82	-	309	-	349	0,71	2				
	Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	м3		114,82	-	309	-	113	-	-				
3	Е010333-А54-1	Транспорт лишнего грунта до 54 км	4,3008	252,9	252,9	1088	1088	218	-	-				
		т		-	50,58	-	218	100	1,06	5				
4	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	2,688	4,33	3,73	12	10	5	-	-				
		м3		0,55	1,29	1	3	97	-	-				
		Устройство фундаментов												
5	Е0106-1-2	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения	0,75	5703,92	113,07	4278	85	663	5,07	4				
		м3		799,54	42,72	600	32	105	0,21	-				

		Стойки знаковые							
6	Е0109-17-1	-Монтаж стоек знаковых	0,36	5168,21	2628,41	1861	946	818	10,75	4
		тн		1816,43	709,7	654	255	90	2,69	1
7	С12021-41	-Конструкции стальные из одного профиля	0,36	147100	-	52956	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
		Дорожные знаки типовые								
8	Е0127-83-1	-Установка дорожных знаков на металлических стойках	6	845,73	168,12	5074	1009	4905	3,68	22
		шт		582,19	32,45	3493	195	133	0,13	1
9	Спрайс-лист "Орнек-НС"	Стоимость дорожных знаков 3.24, 3.13 D 700	4	2227,2	-	8909	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
10	Спрайс-лист "Орнек-НС"	Стоимость дорожных знаков 1.23, треугольных 900x900x900	2	1872,3	-	3745	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		Разборка								
11	Е0127-83-1 т.ч. п-3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 К=0,6, К=0,7, К=0,5,5)	-Демонтаж дорожных знаков на металлических стойках	6	467	117,68	2802	706	2969	2,21	13
		шт		349,31	22,71	2096	136	133	0,09	1
12	Е01031-А26-1	--Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	0,36	31,17	31,17	11	11	8	-	-
		т		-	21,82	-	8	100	0,46	-
13	Е010333-А54-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 54км, класс груза 1	0,36	252,9	252,9	91	91	18	-	-
		т		-	50,58	-	18	100	1,06	-
		АРОЧНОЕ ПРОЛЕТНОЕ СТРОЕНИЕ								
14	С12021-41тех.часть табл.3,4,5,6	-Пешеходные пролетные строения из стали 15ХСНД, весом 78,77т	79,4405	224150,45	-	17806624	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		Тенге			17889810	3946			58
			Тенге			9204	866			8

Стоимость общестроительных работ -	Тенге	17834994	-	-	-
Материалы -	Тенге	1277	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	9161	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	17819278	-	-	-
Местные материалы -	Тенге	2890	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	11453	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	6
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	1718	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	1070787	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	18917233	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	66
Сметная заработная плата -	Тенге	-	10878	-	-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	54817	-	-	-
Материалы -	Тенге	260	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	909	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	52956	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	818	-	-	-
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	123	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	3338	-	-	-
ВСЕГО,Стоимостьметалломонтажных работ -	Тенге	58973	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	5
Сметная заработная плата -	Тенге	-	1032	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	18976206	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	71
Сметная заработная плата -	Тенге	-	11911	-	-

ИТОГО в ценах на 1.01.2001г.	18976206
Временные здания и сооружениями 4,8%	910860
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,15%	636390
Затраты на выслугу лет 1%	198871
Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	79548
Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001г.	20801875
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2014г. К=2,39	49716457
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	994329
Итого сметная стоимость в текущем уровне цен	50710786
Налог на добавленную стоимость (НДС) 12 %	6085294
Всего стоимость строительства	**56796080**

ПРИНЯЛ:

Заказчик **КГУ «Управление автомобильных дорог города Алматы»**

Технический надзор **ТОО «Астана-Жоба»**

СДАЛ:

Подрядчик **ТОО «Компания «АлматыДорСтрой»**