Заказчик: **КГУ "Управление автомобильных дорог города Алматы"**

Форма № кс-3

Подрядчик: **ТОО "Компания «АлматыДорСтрой"**

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: **Строительство надземного пешеходного перехода по ул.Саина-южнее пр.Райымбека**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за **ДЕКАБРЬ** месяц 2014 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№42-ГЗ	16 июня 2014г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за декабрь 2014г.	из графы 1							
			строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство надземного пешеходного перехода по ул.Саина-южнее пр.Райымбека	232 003 970	51 067 056							5 471 470	51 067 056
Всего:	**232 003 970**	**51 067 056**							**5 471 470**	**51 067 056**

Заказчик: **КГУ "Управление автомобильных дорог города Алматы"**

Подрядчик: **ТОО "Компания «АлматыДорСтрой"**

Форма-2

Заказчик: **КГУ «Управление автомобильных дорог города Алматы»**
Подрядчик: **ТОО «Компания «АлматыДорСтрой»**
Договор №42-ГЗ от 16 июня 2014г.

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: **Строительство надземного пешеходного перехода по ул.Саина-южнее пр.Райымбека**

А К Т

приемки выполненных работ
за **ДЕКАБРЬ** месяц 2014г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5		6		7		8		9	10		11	
		ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ														
1	Е0127-20-1	-Разборка бортовых камней на бетонном основании	46	141,28	141,28	-	-	6499	6499	-	-	8643	0,88	133	41	-
2	Е0127-8-1 к=0,8	-Разборка водосбросных сооружений с проезжей части из лотков	30 м	625,35	221,49	403,86	102,46	18760	6645	12116	3074	12926	1,44	133	43	0,33
3	Е01031-А26-1	--Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	6,10605 м	31,17	-	31,17	21,82	190	-	190	133	133	-	100	-	0,46
4	Е010333-А54-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 54км, класс груза 1	6,10605 т	252,9	-	252,9	50,58	1544	-	1544	309	309	-	100	-	1,06
5	Е0101-24-5	-Снятие растительного грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м в кавальер	222 т	5,58	-	5,58	1,94	1238	-	1238	430	417	-	97	-	0,01
6	Е0101-24-13-	-(+ до 20 м)	222 м3	4,83	-	4,83	1,68	1072	-	1072	372	361	-	97	-	0,01
7	Е01031-А7-1-	-Погрузка грунта растительного слоя /земля, перегной/ при автомобильных перевозках	355,2 м3	34,5	-	34,5	24,15	12254	-	12254	8578	8578	-	100	-	0,51
		т													180	

8	E010333-A54-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 54км, класс груза 1	355,2	252,9	252,9	89830	89830	17966	-
				-	50,58	-	17966	100	1,06	377
		т							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			131388	118245		84
			Тенге			13143	30862		579
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			131388	-	-	-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	44005	-	-
		Накладные расходы -	Тенге			49333	-	-	-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-	25
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	7400	-	-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10844	-	-	-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			191565	-	-	-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-	687
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	51405	-	-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			191565	-	-	-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-	687
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	51405	-	-

ИТОГО в ценах на 1.01.2001г.	191565
Временные здания и сооружениями 4,8%	9200
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,15%	6320
Затраты на выслугу лет 1%	2010
Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	800
Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001г.	209895
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2014г. К=2,39	501590
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	10032
Итого сметная стоимость в текущем уровне цен	511622
Налог на добавленную стоимость (НДС) 12 %	61395
Всего стоимость строительства	**573017**

ПРИНЯЛ:
Заказчик **КГУ «Управление автомобильных дорог города Алматы»**

СДАЛ:
Подрядчик **ТОО «Компания «АлматыДорСтрой»**

Технический надзор **ТОО «Астана-Жоба»**

Заказчик: **КГУ «Управление автомобильных дорог города Алматы»**
Подрядчик: **ТОО «Компания «АлматыДорСтрой»**
Договор №42-ГЗ от 16 июня 2014г.

Форма-2

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: **Строительство надземного пешеходного перехода по ул.Саина-южнее пр.Райымбека**

А К Т

приемки выполненных работ
за **ДЕКАБРЬ** месяц 2014г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5		6	7		8	9	10		11	
		СООРУЖЕНИЕ ОПОР												
		ОПОРА №1,2												
		Фундаменты												
1	Е0130-78-3	-Устройство гидроизоляции обмазочной	129,6	334,99		15,76	43415		2042	17524	0,7		90	
		м2		118,25		5,8	15326		751	109	0,03		4	
		Обратная засыпка												
2	Е0101-17-8	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	696,013	37,06		35,39	25795		24629	7582	0,01		8	
		м3		1,63		9,6	1137		6679	97	0,03		23	
3	Е010333-А30-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км,	1183,2221	176,4		176,4	208720		208720	41744	-		-	
				-		35,28	-		41744	100	0,74		877	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		класс груза 1- из карьера								
		т								
4	Е0101-27-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	696,013	7,45	7,45	5186	5186	1633	-	-
				-	2,42	-	1684	97	0,01	6
		м3								
5	Е0101-27-8	-Добавлять на каждые последующие 5м до 20м	696,013	11,04	11,04	7683	7683	2420	-	-
				-	3,58	-	2494	97	0,01	10
		м3								
6	Е0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	696,013	24,78	5,19	17246	3615	13222	0,12	86
				19,58	-	13631	-	97	-	-
		м3								
7	Е0101-135-1	-Полив водой уплотняемого грунта насыпей	696,013	16,16	13,8	11248	9603	3389	0,01	10
				1,86	3,16	1297	2197	97	0,01	10
		м3								
		Опоры выше обреза фундамента								
8	Е0130-83-1	-Окраска опор	85	95,86	5,42	8148	460	3373	0,18	16
				34,42	1,99	2926	169	109	0,01	1
		м2								
9	Е0130-83-2	-Устройство подмостей для окраски опор	85	113,79	16,92	9672	1438	4534	0,24	20
				42,7	6,23	3629	530	109	0,03	3
		м2								
10	Е0106-11-7	-Установка водоспускных устройств	1,3	99004,51	349,88	128706	455	52100	227,7	296
				38036,25	131,96	49447	172	105	0,64	1
		1т								
11	С12041-132	-Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	1,3	40200	-	52260	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Фундаменты под лифтовую шахту								
12	Е0106-11-7	-Установка закладных деталей для крепления лифтовой шахты	7,302	38704,51	349,88	282620	2555	292640	227,7	1663
				38036,25	131,96	277741	964	105	0,64	5
		1т								
13	С12021-254	-Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без	0,1	122100	-	12210	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		отверстий и сборосварочных операций								
14	Е0130-84-1	-Окраска стальных конструкций фундамента-в три слоя	т 7,146	18185,81	-	129956	-	11821	8,28	59
				1517,57	-	10845	-	109	-	-
15	Е0130-84-2	-Устройство подмостей для окраски стальных конструкций	т 7,146	5854,92	403,21	41839	2881	14048	8,9	64
				1656	147,49	11834	1054	109	0,72	5
16	Е0130-78-3	-Устройство гидроизоляции обмазочной	т 25,2	334,99	15,76	8442	397	3407	0,7	18
				118,25	5,8	2980	146	109	0,03	1
		Обратная засыпка	м2							
17	Е0101-27-4	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	44	3,23	3,23	142	142	48	-	-
				-	1,12	-	49	97	-	-
18	Е0101-27-10	-Добавлять на каждые последующие 5м до 50м	м3 44	14,33	14,33	631	631	212	-	-
				-	4,97	-	219	97	0,02	1
19	Е0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3 44	24,78	5,19	1090	229	836	0,12	5
				19,58	-	862	-	97	-	-
20	Е0101-135-1	-Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3 44	16,16	13,8	711	607	214	0,01	1
				1,86	3,16	82	139	97	0,01	1
		Подъемник	м3							
21	Ц0103-560-1	-Лифт грузоподъемностью 400 кг на 9 остановок, высота шахты 29 м	2	270960	74865	541920	149730	314288	978,65	1957
				156285	18319,47	312570	36639	90	106,25	213
22	Ц0103-560-4 К=7	-Вычитается позиция: За каждую остановку, более или менее указанных в характеристике лифта, добавлять или уменьшать для лифтов грузоподъемностью 400; 500 кг (2 остановки)	лифт 2	-99896,65	-28698,25	-199793	-57397	-115819	-354,2	-708
				-57058,4	-7285,34	-114117	-14571	90	-42,25	-85

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	Ц0103-560-6-К=22,6	Вычитается позиция: За каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта, добавлять или уменьшать для лифтов грузоподъемностью 400; 500 кг (до 6,4м)	остан. 2	-43981,52	-1972,64	-87963	-3945	-75052	-259,9	-520
				-41635,98	-59,77	-83272	-120	90	-0,35	-1
24	СПрайс лист	-Стоимость платформы подъемной для инвалидов, грузоподъемностью 400 кг, скорость 15м/с, высота подъема 7,0м	м 2	2461109,9	-	4922220	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

комплект

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	6172103	359661		3064
	Тенге	506916	80940		1073
Стоимость оборудования -	Тенге	4922220	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге	4922220	-	-	-
Стоимость монтажных работ -	Тенге	254164	-	-	-
Материалы -	Тенге	50594	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	137130	-	-
Накладные расходы -	Тенге	123417	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	62
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	18513	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	22655	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге	400235	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	918
Сметная заработная плата -	Тенге	-	155642	-	-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	983509	-	-	-
Материалы -	Тенге	262511	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	450726	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	52260	-	-	-
Местные материалы -	Тенге	5731	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	470745	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	235
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	70612	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	87255	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1541510	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	3516
Сметная заработная плата -	Тенге	-	521338	-	-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	12210	-	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	12210	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	733	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	12943	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			6876907	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		4434
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	676980	-		-
		ОПОРА №1В,6Г ========== Опоры выше обреза фундамента ==========								
25	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,0106	50600 -	- -	536 -	- -	- -	- -	- -
26	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм т	0,041	48300 -	- -	1980 -	- -	- -	- -	- -
		Обратная засыпка								
27	Е0130-83-1	-Окраска опор м2	15,6	95,86 34,42	5,42 1,99	1495 537	84 31	619 109	0,18 0,01	3 -
28	Е0130-83-2	-Устройство подмостей для окраски опор м2	15,6	113,79 42,7	16,92 6,23	1775 666	264 97	832 109	0,24 0,03	4 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге ---- Тенге			5787 --- 1203	348 --- 128			7 --- 1
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5787	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1719	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1331	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2517	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1451	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	218	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			434	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			7673	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		8
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1549	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			7673	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		8
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1549	-		-
		ОПОРА №1Б,6Д ========== Опоры выше обреза фундамента ==========								
29	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,005	50600 --- -	- --- -	253 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
30	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм т	0,041	48300 --- -	- --- -	1980 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
31	Е0130-13-4	-Устройство стыков омоноличивания, бетон В30 F200 W6 м3	0,5	11830,95 --- 2841,08	1929,94 --- 576,29	5915 --- 1421	965 --- 288	1862 --- 109	16,57 --- 2,33	8 --- 1
		Обратная засыпка								
32	Е0130-83-1	-Окраска опор м2	13	95,86 --- 34,42	5,42 --- 1,99	1246 --- 447	70 --- 26	516 --- 109	0,18 --- 0,01	2 --- -
33	Е0130-83-2	-Устройство подмостей для окраски опор м2	13	113,79 --- 42,7	16,92 --- 6,23	1479 --- 555	220 --- 81	693 --- 109	0,24 --- 0,03	3 --- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге ---- Тенге			10874 --- 2423	1255 --- 395			14 --- 2
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			10874	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1944	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	2818	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2233	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			3018	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			3072	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	461	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			837	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			14783	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		17
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3279	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			14783	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		17
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3279	-		-
		ОПОРА №1А,4А								
		Обратная засыпка								
34	Е0101-17-8	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	97,8	37,06	35,39	3625	3461	1065	0,01	1
				1,63	9,6	160	939	97	0,03	3
		м3								
35	Е010333-А30-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1- из карьера	166,26	176,4	176,4	29328	29328	5866	-	-
				-	35,28	-	5866	100	0,74	123
		т								
36	Е0101-27-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	97,8	7,45	7,45	729	729	230	-	-
				-	2,42	-	237	97	0,01	1
		м3								
37	Е0101-27-8	-Добавлять на каждые последующие 5м до 20м	97,8	11,04	11,04	1080	1080	340	-	-
				-	3,58	-	350	97	0,01	1
		м3								
38	Е0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	97,8	24,78	5,19	2423	508	1858	0,12	12
				19,58	-	1915	-	97	-	-
		м3								
39	Е0101-135-1	-Полив водой уплотняемого грунта насыпей	97,8	16,16	13,8	1580	1349	476	0,01	1
				1,86	3,16	182	309	97	0,01	1
		м3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			38765	36455			15
			Тенге			2257	7700			130

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			38765	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	9957	-		-
		Местные материалы -	Тенге			53	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			9835	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1475	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2916	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			51515	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		150
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	11432	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			51515	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		150
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	11432	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			6227529	397719			3099
			Тенге			512800	89163			1205
		Стоимость оборудования -	Тенге			4922220	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			4922220	-	-		-
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			254164	-	-		-
		Материалы -	Тенге			50594	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	137130	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			123417	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		62
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	18513	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			22655	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			400235	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		918
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	155642	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1038935	-	-		-
		Материалы -	Тенге			266174	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	464833	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			57010	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			8802	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			485103	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		243
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	72765	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			91442	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1615480	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3690
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	537598	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			12210	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			12210	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			733	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			12943	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			6950878	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		4608
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	693241	-		-

ИТОГО в ценах на 1.01.2001г.	6950878
Временные здания и сооружениями 4,8%	97380
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,15%	66970
Затраты на выслугу лет 1%	21260
Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	8504
Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001г.	7144992
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2014г. К=2,39	17074226
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	341485
Итого сметная стоимость в текущем уровне цен	17415711
Налог на добавленную стоимость (НДС) 12 %	2089885
Всего стоимость строительства	**19505596**

ПРИНЯЛ:

Заказчик КГУ «Управление автомобильных дорог города Алматы»

Технический надзор ТОО «Астана-Жоба»

СДАЛ:

Подрядчик ТОО «Компания «АлматыДорСтрой»

Форма-2

Заказчик: **КГУ «Управление автомобильных дорог города Алматы»**
Подрядчик: **ТОО «Компания «АлматыДорСтрой»**
Договор №42-ГЗ от 16 июня 2014г.

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: **Строительство надземного пешеходного перехода по ул.Саина-южнее пр.Райымбека**

А К Т

приемки выполненных работ
за **ДЕКАБРЬ** месяц 2014г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЛЕСТНИЧНЫЕ СХОДЫ								
		ЛЕСТНИЧНЫЕ СХОДЫ №1,2								
1	E0106-1-1	-Устройство подготовки из цементного раствора	1,7	6313,77	75,91	10733	129	453	1,55	3
				225,11	28,67	383	49	105	0,14	-
		м3								
2	E0111-31-7	-Устройство покрытий из гранитных плит при количестве до 3 шт на м2	141,24	508,05	18,73	71758	2646	80783	2,55	361
				457,99	7,02	64686	991	123	0,03	5
		м2								
3	C143011-167	-Проступи из гранита пиленые, длина 600-1500 мм, ширина 300-400 мм, толщина 40 мм	141,24	9710	-	1371440	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
4	E0130-73-1	-Установка ограждения с окраской	4,445	18926,7	143,6	84129	638	60050	70,15	312
				12342,38	51,75	54862	230	109	0,25	1
		т								
5	C12021-245	-Стоимость перил	4,445	172800	-	768096	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		ПЕРЕКРЫТИЕ ЛЕСТНИЧНОГО СХОДА								
6	E0109-53-3	-Монтаж металлических конструкций перекрытия лестничных сходов	4,176	18670,55	783,63	77968	3272	63980	109,25	456
				16870,5	152,66	70451	638	90	0,75	3
		т								
7	C12021-245	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т	4,176	172800	-	721613	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								

8	Е0130-84-1	-Окраска стальных конструкций перекрытия лестничных сходов-в три слоя	т	4,176	18185,81	-	75944	-	6908	8,28	35
					1517,57	-	6337	-	109	-	-
9	Е0130-84-2	-Устройство подмостей для окраски стальных конструкций	т	4,176	5854,92	403,21	24450	1684	8209	8,9	37
					1656	147,49	6915	616	109	0,72	3
10	Е0115-208-6	-Облицовка поликарбонатным покрытием	т	188	218,27	5,66	41034	1064	40980	1,22	229
					205,45	2,15	38624	404	105	0,01	2
11	С11011-444 прим.	-Поликарбонатное покрытие, толщиной 10мм	м2	188	4020	-	755760	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
12	С11011-58	-Болты строительные оцинкованные	м2	0,04	154700	-	6188	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	4009114	9433		1432

	Тенге	242259	2927		14
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	3125404	-	-	-
Материалы -	Тенге	87172	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	119006	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	1530044	-	-	-
Местные материалы -	Тенге	1385719	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	137332	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	69
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	20600	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	195764	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	3458500	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	743
Сметная заработная плата -	Тенге	-	139605	-	-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	883710	-	-	-
Материалы -	Тенге	32874	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	126181	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	721613	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	124030	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	62
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	18605	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	60465	-	-	-
ВСЕГО,Стоимостьметалломонтажных работ -	Тенге	1068205	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	834
Сметная заработная плата -	Тенге	-	144785	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	4526705	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	1577
Сметная заработная плата -	Тенге	-	284391	-	-

ИТОГО в ценах на 1.01.2001г.	4526705
Временные здания и сооружениями 4,8%	217280
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,15%	149440
Затраты на выслугу лет 1%	47440
Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	18980
Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001г.	4959845
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2014г. К=2,39	11852440
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	237049
Итого сметная стоимость в текущем уровне цен	12089489
Налог на добавленную стоимость (НДС) 12 %	1450739
Всего стоимость строительства	**13540228**

ПРИНЯЛ:

Заказчик КГУ «Управление автомобильных дорог города Алматы»

Технический надзор ТОО «Астана-Жоба»

СДАЛ:

Подрядчик ТОО «Компания «АлматыДорСтрой»

Заказчик: **КГУ «Управление автомобильных дорог города Алматы»** **Форма-2**
Подрядчик: **ТОО «Компания «АлматыДорСтрой»**
Договор №42-ГЗ от 16 июня 2014г.

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: **Строительство надземного пешеходного перехода по ул.Саина-южнее пр.Райымбека**

А К Т

приемки выполненных работ
за **ДЕКАБРЬ** месяц 2014г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПРОЛЕТНЫЕ СТРОЕНИЯ								
		ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е0130-84-1	-Окраска стальных конструкций пролетного строения-в три слоя	20,49	18185,81	-	372627	-	33894	8,28	170
				1517,57	-	31095	-	109	-	-
		т								
2	Е0130-84-2	-Устройство подмостей для окраски стальных конструкций	20,49	5854,92	403,21	119967	8262	40279	8,9	182
				1656	147,49	33931	3022	109	0,72	15
		т								
3	Е0130-78-1	-Устройство гидроизоляции проезжей части мостов оклеечной "Техноэласт-мост С"	142	1680,08	207,21	238572	29423	97112	3,35	475
				551,14	76,28	78262	10832	109	0,37	53
		м2								
4	С12021-260	-Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	1,503	114900	-	172695	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
5	С11011-104	-Стоимость "Техноэласт-мост С"	177,5	509	-	90348	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
6	Е0127-55-1	-Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	135,9	407,86	-	55428	-	5145	0,17	23
				28,46	-	3868	-	133	-	-
		м2								

7 Е0127-55-2 К=10	-Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 0,5 см (до 8 см) м2	135,9	641,09	-	87124	-	8273	0,27	36
			45,77	-	6220	-	133	-	-

ОГРАЖДЕНИЕ
==========

8 Е0130-73-1	-Установка перильного ограждения с окраской т	5,087	18926,7	143,6	96280	730	68723	70,15	357
			12342,38	51,75	62786	263	109	0,25	1
9 С12021-245	-Стоимость перил т	5,087	172800	-	879034	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	2112075	38416		1243
	Тенге	216162	14117		69
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1843100	-	-	-
Материалы -	Тенге	553341	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	167230	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	969381	-	-	-
Местные материалы -	Тенге	129317	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	184702	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	92
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	27705	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	121668	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	2149470	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	1046
Сметная заработная плата -	Тенге	-	194935	-	-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	268975	-	-	-
Материалы -	Тенге	32764	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	63049	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	172695	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	68723	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	34
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	10308	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	20262	-	-	-
ВСЕГО,Стоимостьметалломонтажных работ -	Тенге	357960	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	393
Сметная заработная плата -	Тенге	-	73357	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	2507430	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	1439
Сметная заработная плата -	Тенге	-	268293	-	-

ИТОГО в ценах на 1.01.2001г.	2507430
Временные здания и сооружениями 4,8%	120360
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,15%	82780
Затраты на выслугу лет 1%	26280
Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	10510
Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001г.	2747360
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2014г. К=2,39	6565310
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	131306
Итого сметная стоимость в текущем уровне цен	6696616
Налог на добавленную стоимость (НДС) 12 %	803594
Всего стоимость строительства	**7500210**

ПРИНЯЛ:

Заказчик КГУ «Управление автомобильных дорог города Алматы»

СДАЛ:

Подрядчик ТОО «Компания «АлматыДорСтрой»

Технический надзор ТОО «Астана-Жоба»

Форма-2

Заказчик: КГУ «Управление автомобильных дорог города Алматы»
Подрядчик: ТОО «Компания «АлматыДорСтрой»
Договор №42-ГЗ от 16 июня 2014г.

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: **Строительство надземного пешеходного перехода по ул.Саина-южнее пр.Райымбека**

А К Т

приемки выполненных работ
за **ДЕКАБРЬ** месяц 2014г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		ПЕРЕУСТРОЙСТВО СУЩЕСТВУЮЩИХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ												
		МОНТАЖ ШКАФА												
		ФУНДАМЕНТ ПОД ШКАФ ВРУ												
1	Е0101-162-2	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	0,48	338,96	-	163	-	184	2,17	1				
				338,96	-	163	-	113	-	-				
2	Е0111-1-1	Уплотнение грунта м3	0,6	15,16	3,01	9	2	10	0,08	-				
				12,09	1,14	7	1	123	0,01	-				
3	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов м2	0,5	5800,45	110,37	2900	55	488	5,64	3				
				887,51	41,69	444	21	105	0,2	-				
4	Е0133-30-11	Установка стальных конструкций под оборудование массой до 0,01 т м3	0,03596	11339,07	7975,32	408	287	207	19,67	1				
				3363,75	2113,06	121	76	105	7,34	-				
5	С11011-907 Изм. и	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, 1т	0,00424	70000	-	297	-	-	-	-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, N8-14		-	-	-	-	-	-	-
		т								
6	С11011-863 Изм. и доп. вып.17	-Сталь листовая	0,00452	68053	-	308	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
7	С130806-11 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 50х3 мм	2,25	295	-	664	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
8	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	1,2	22,68	0,06	27	-	7	0,03	-
				6,68	0,02	8	-	90	-	-
		м2								
9	Е0113-26-21	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	1,2	20,11	0,02	24	-	4	0,02	-
				3,6	-	4	-	90	-	-
		м2								
10	Е010333-А54-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 54 км,класс груза 1 (лишний грунт)	0,816	252,9	252,9	206	206	41	-	-
				-	50,58	-	41	100	1,06	1
		т								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	5006	550			5
	Тенге	747	139			1
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	3934	-	-		-
Материалы -	Тенге	514	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	689	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	604	-	-		-
Местные материалы -	Тенге	1926	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	734	-	-		-
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	110	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	280	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	4948	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		5
Сметная заработная плата -	Тенге	-	799	-		-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	408	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего заработная плата -	Тенге			-	197	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			207	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	31	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			37	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			651	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	228	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			664	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			664	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			40	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			704	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			6303	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		6
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1027	-		-
		МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ								
11	Ц0108-572-7	-Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на полу, высота и ширина до 1700x1100 мм	1	3588,65	277,15	3589	277	750	4,6	5
				724,5	64,75	725	65	95	0,38	-
12	75-6-47	-Вводно-распределительные панели, типа ВРУ-1-23-55, количество и номинальный ток вводного аппарата 2x250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5x100 шт	1	112000	-	112000	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
13	Ц0108-526-1	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А шт	2	537,23	15,18	1074	30	501	1,15	2
				261,05	2,64	522	5	95	0,02	-
14	Прайс-лист ТОО"Казтрансформатор"	-Автоматический выключатель ВА98-63Н/340010 25А шт	2	1451,4	-	2903	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			119566	308			7
			Тенге			1247	70			-
		Стоимость оборудования -	Тенге			112000	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			112000	-	-		-
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			7566	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Материалы -	Тенге			3109	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1317	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2903	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1251	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	188	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			529	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			9346	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		8
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1504	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			121346	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		8
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1504	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			124572	858			12
			Тенге			1994	209			2
		Стоимость оборудования -	Тенге			112000	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			112000	-	-		-
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			7566	-	-		-
		Материалы -	Тенге			3109	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1317	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2903	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1251	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	188	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			529	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			9346	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		8
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1504	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3934	-	-		-
		Материалы -	Тенге			514	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	689	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			604	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			1926	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			734	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	110	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			280	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4948	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		5
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	799	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			408	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	197	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			207	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	31	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			37	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			651	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	228	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			664	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			664	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			40	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			704	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			127649	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		14
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2531	-		-

ИТОГО в ценах на 1.01.2001г.	127649
Временные здания и сооружениями 4,8%	750
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,15%	520
Затраты на выслугу лет 1%	164
Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	66
Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001г.	129149
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2014г. К=2,39	308625
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	6173
Итого сметная стоимость в текущем уровне цен	314798
Налог на добавленную стоимость (НДС) 12 %	37776
Всего стоимость строительства	**352574**

ПРИНЯЛ:

Заказчик **КГУ «Управление автомобильных дорог города Алматы»**

Технический надзор **ТОО «Астана-Жоба»**

СДАЛ:

Подрядчик **ТОО «Компания «АлматыДорСтрой»**

Форма-2

Заказчик: КГУ «Управление автомобильных дорог города Алматы»
Подрядчик: ТОО «Компания «АлматыДорСтрой»
Договор №42-ГЗ от 16 июня 2014г.

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: **Строительство надземного пешеходного перехода по ул.Саина-южнее пр.Райымбека**

А К Т

приемки выполненных работ
за **ДЕКАБРЬ** месяц 2014г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПЕРЕУСТРОЙСТВО КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ								
		КАБЕЛЬНАЯ ЛИНИЯ КЛ-0,4 КВ								
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ДЛЯ ПРОКЛАДКИ КАБЕЛЕЙ								
1	С130804-11	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 50 мм	7,6	2130	-	16188	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		10м								
2	Ц0108-165-1	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 35 мм2	4	2321,25	1431,75	9285	5727	4505	4,6	18
				869,4	316,24	3478	1265	95	1,83	7
		шт								
3	С151610-56 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК	Муфты концевые термоусаживающие для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией, на напряжение до 1 кВ, тип 4КНТпН 1х16-25	4	3510	-	14040	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		комплект								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	8.02-060Б-2002 С151601-543-Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-060Б-2002	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на напряжение 1000 В, марка АВВбШв, число жил и сечение 4х16 мм2 1000м	0,532185	216900 -	- -	115431 -	- -	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		Тенге		154944	5727			18

				Тенге		3478	1265			7
		Стоимость монтажных работ -		Тенге		138756	-	-		-
		Материалы -		Тенге		80	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	4743	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		129471	-	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		4505	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	676	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		8596	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -		Тенге		151857	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		28
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	5418	-		-
		Стоимость сантехнических работ -		Тенге		16188	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		16188	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		971	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -		Тенге		17159	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ		Тенге		169016	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		28
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	5418	-		-

ИТОГО в ценах на 1.01.2001г.	169016
Временные здания и сооружениями 4,8%	8110
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,15%	5580
Затраты на выслугу лет 1%	1771
Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	709
Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001г.	185186
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2014г. К=2,39	442534
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	8851
Итого сметная стоимость в текущем уровне цен	451385
Налог на добавленную стоимость (НДС) 12 %	54166
Всего стоимость строительства	**505551**

ПРИНЯЛ:

Заказчик КГУ «Управление автомобильных дорог города Алматы»

Технический надзор ТОО «Астана-Жоба»

СДАЛ:

Подрядчик ТОО «Компания «АлматыДорСтрой»

Заказчик: **КГУ «Управление автомобильных дорог города Алматы»** **Форма-2**

Подрядчик: **ТОО «Компания «АлматыДорСтрой»**

Договор №42-ГЗ от 16 июня 2014г.

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: **Строительство надземного пешеходного перехода по ул.Саина-южнее пр.Райымбека**

А К Т

приемки выполненных работ
за **ДЕКАБРЬ** месяц 2014г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: ЗП рабочих-строителей	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: в т.ч. ЗП машинистов	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	
		ПЕРЕУСТРОЙСТВО СУЩЕСТВУЮЩИХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ										
		ПЕРЕУСТРОЙСТВО ЛИНИИ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ										
		СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ										
1	Е0133-204-1-	Установка торшерной стойки высотой 4,5м	8	4971,93	2106,11	39775	16849	25143	13,8		110	
				2274,41	718,76	18195	5750	105	2,69		22	
		опора										
2	Е0133-204-1-	Установка стальной оцинкованной опоры	3	4971,93	2106,11	14916	6318	9428	13,8		41	
				2274,41	718,76	6823	2156	105	2,69		8	
		опора										
3	Е0133-115-2-	Установка светильников ЖТУ -125	8	2007,02	1622,94	16056	12984	5534	2,31		18	
				382,95	275,83	3064	2207	105	0,93		7	
		шт										
4	Ц0108-352-1- Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-05-2002 СН РК 8. 02-06-2002 СН РК 8. 02-17-2006	Кронштейны специальные на опорах для светильников сварные металлические, количество рожков - 1	3	2446,88	1759,67	7341	5279	2666	3,14		9	
				566,67	368,77	1700	1106	95	2,14		6	
		шт										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Ц0108-358-3- Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-05-2002 СН РК 8. 02-06-2002 СН РК 8. 02-17-2006	Светильники, устанавливаемые вне зданий с лампами ртутными/ЖСУ-09-150/ шт	8	1073,32 325,73	506,97 105,18	8587 2606	4056 841	3275 95	1,68 0,61	13 5
6	Ц0108-358-3- Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-05-2002 СН РК 8. 02-06-2002 СН РК 8. 02-17-2006	Светильники, устанавливаемые вне зданий с лампами ртутными/ЖкУ-250-34/ шт	3	1073,32 325,73	506,97 105,18	3220 977	1521 316	1228 95	1,68 0,61	5 2
7	Е0133-108-2-	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ вручную 1км	0,1	5830,36 4761	865,73 318,26	583 476	87 32	533 105	28,06 1,55	3 -
8	Ц0108-526-2-	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А шт	1	917,2 391	32,2 5,17	917 391	32 5	376 95	2,3 0,03	2 -
9	Ц0108-545-1- 7	Ящик металлический для установки автоматического выключателя кг	3	148,36 28,52	1,84 -	445 86	6 -	81 95	1,15 -	3 -
10	Ц0108-148-1-	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг м	220	30,97 22,66	2,42 0,58	6813 4984	531 127	4855 95	0,12 -	25 1
11	Ц0108-148-2-	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 2 кг м	40	42,9 33,12	3,68 0,81	1716 1325	147 32	1289 95	0,17 -	7 -
12	Ц0108-147-1- 1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением по всей длине, масса 1 м до 1 кг м	40	44,93 33,93	4,6 0,69	1797 1357	184 28	1315 95	0,21 -	8 -
13	Ц0108-407-2-	Трубы стальные по	150	180,24	93,26	27036	13990	12258	0,4	60

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 40 мм		62,68	23,35	9401	3502	95	0,14	20
14	Ц0108-407-3	м -Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 50 мм	40	206,94 72,45	106,49 28,18	8278 2898	4260 1127	3824 95	0,46 0,16	18 7
15	Е0106-3-1	м -Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование	1,3	5688,05 706,39	299,55 102,88	7394 918	389 134	1105 105	4,53 0,4	6 1
16	Е0133-105-1	м3 -Установка укосов на концевых опорах	4	866,79 533,03	261,76 79,28	3467 2132	1047 317	2572 105	3,17 0,32	13 1
		шт НЕУЧТЕННЫЕ МАТЕРИАЛЫ								
17	С12021-263	-Опора стальная оцинкованная	0,669	107900 -	- -	72185 -	- -	- -	- -	- -
18	С11071-46 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	т -Кронштейн металлический для светильника К1П-1,2-0,9	3	5320 -	- -	15960 -	- -	- -	- -	- -
19	С151801-49	шт -Модульный выключатель автоматический,на ток 16А,ВМ40-3ХЛ16-УХЛ3	1	418 -	- -	418 -	- -	- -	- -	- -
20	С151703-14	шт -Светильники тип ЖТУ10-06-150	8	4180 -	- -	33440 -	- -	- -	- -	- -
21	С151703-10	шт -Светильники тип ЖКУ-250-34	3	9380 -	- -	28140 -	- -	- -	- -	- -
22	С151703-9	шт -Светильники тип ЖСУ 09-150	8	8370 -	- -	66960 -	- -	- -	- -	- -
23	С151706-96	шт -Лампы натриевые, тип ДНаТ-250	3	3580 -	- -	10740 -	- -	- -	- -	- -
24	С151706-93	шт -Лампы натриевые высокого давления тип ДНаТ-150	16	862 -	- -	13792 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	С12021-263	шт -Опоры фланцевые,декоративные высотой 4,5м,ОТ1ф-2,5-0,8(Т)	0,464	107900 -	- -	50066 -	- -	- -	- -	- -
26	С130806-21 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	т -Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 32х3,2 мм	17	216 -	- -	3672 -	- -	- -	- -	- -
27	С151601-163	м -Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	0,1	30200 -	- -	3020 -	- -	- -	- -	- -
28	С151607-832 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	1000м -Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-2А 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	0,1	89947 -	- -	8995 -	- -	- -	- -	- -
29	С151601-186	км -Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 4х6 мм2	0,12	85800 -	- -	10296 -	- -	- -	- -	- -
30	С151601-187	1000м -Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 4х10 мм2	0,01	120100 -	- -	1201 -	- -	- -	- -	- -
31	С151601-188	1000м -Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 4х16 мм2	0,06	256300 -	- -	15378 -	- -	- -	- -	- -
32	С151803-54	1000м -Коробка ответвительная /ТУ36-1689-78/, тип У995 У2	23	381 -	- -	8763 -	- -	- -	- -	- -
33	С151803-55	шт -Коробка протяжная /ТУ36-1689-78/, тип У996 У2	1	505 -	- -	505 -	- -	- -	- -	- -
34	С130806-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК	шт -Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 50 мм	40	306 -	- -	12240 -	- -	- -	- -	- -
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-04С-2 004									
35	С151802-8	-Комплект ВГ для изготовления на месте монтажа гибкихвводов необходимой длиной,тип ВГ38У2	1	523	-	523	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
36	Ц0108-88-3	-Конструкции металлические шт	0,03	103692,5	2150,5	3111	65	280	59,8	2
				9522	310,51	286	9	95	1,8	-
37	С151803-72	-Хомутик для крепления труб,С439У2 т	0,02	10100	-	202	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
38	С11071-37	-Укос для концевых опор 1000шт	4	1950	-	7800	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	шт		-	-	-	-	-	-	-
39	С11041-60	-Крюки подвесные для крепления изоляторов воздушных линий	4	101	-	404	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
40	С11011-335	-Лента монтажная шт	6	202	-	1212	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
41	С151803-71	-Скрепа м2	4	105	-	420	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
42	С151804-174	-Зажимы поддерживающие шт	4	2262	-	9048	-	-	-	-
	8Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-20 02	шт.		-	-	-	-	-	-	-
43	С151804-237	-Зажимы ответвительные	16	1740	-	27840	-	-	-	-
	9Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-20 02	шт.		-	-	-	-	-	-	-
44	С11071-6	-Зажим плашечный	0,04	7100	-	284	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	100шт		-	-	-	-	-	-	-
45	С151804-236	-Зажимы ответвительные для присоединения СИП кабелем	4	163	-	652	-	-	-	-
	4Изм. и									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-20 02	РХХХ-95 шт.		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			555608	67743			346
			Тенге			57619	17689			80
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			338876	-	-		-
		Материалы -	Тенге			13210	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	38881	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			252977	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			37515	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		19
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	5627	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			22583	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			398975	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		243
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	44509	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			36118	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1366	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	3501	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			25256	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			5008	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			3676	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	551	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2388	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			42182	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		22
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	4053	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			176942	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1720	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	32925	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			122251	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			4785	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			34571	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		17
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	5186	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			12691	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			224204	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		199
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	38111	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			3672	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			3672	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			220	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			3892	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			669253	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		464

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	86672	-		-
		ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
46	Ц0108-394-2- т.ч. п.6 СНиП8.02-0 6-2002 п-6.1 к=0,3;0,3; 0,3	Демонтаж провода СИП до 4 в линии, сечение жил до 16 мм2 м	150	38,85 17,63	21,22 6,04	5827 2644	3183 906	3373 95	0,11 0,04	16 5
47	Е0133-253-3-	Демонтаж стальных опор массой до 1 т опора	3	824,26 199,24	625,03 165,6	2473 598	1875 497	1149 105	1,18 0,58	4 2
48	Е0133-115-2- т.ч. п.6 СНиП8.02-0 6-2002 п-6.1 к=0,3;0,3; 0,3	Демонтаж светильников с лампами люминесцентными шт	3	601,77 114,89	486,88 82,75	1805 345	1461 248	623 105	0,69 0,28	2 1
49	Е01031-А37--1	Погрузка прочих материалов и конструкций при автомобильных перевозках т	6,5247	141,22 -	141,22 98,85	921 -	921 645	645 100	- 2,08	- 14
50	Е010332-А30--1	Перевозка демонтированных материалов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 т	6,5247	164,43 -	164,43 32,89	1073 -	1073 215	215 100	- 0,69	- 5
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге ---- Тенге			12099 3587	8513 2510			22 26
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			7632	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	4143	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			3995	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	599	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			698	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			12325	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		26
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	4742	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1994	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	860	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			860	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	129	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			171	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3025	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		19
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	988	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			2473	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1095	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1149	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	172	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			217	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			3839	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		6
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1267	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			19189	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		51
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	6998	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			567707	76256			368
			----			---	---			---
			Тенге			61206	20199			106
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			346508	-	-		-
		Материалы -	Тенге			13210	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	43024	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			252977	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			41510	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		21
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	6227	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			23281	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			411300	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		270
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	49251	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			38112	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1366	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	4361	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			25256	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			5008	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			4536	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	680	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2559	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			45207	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		41
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	5041	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			179415	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1720	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	34019	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			122251	-	-		-

Местные материалы -	Тенге	4785	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	35720	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	18
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	5358	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	12908	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	228043	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	205
Сметная заработная плата -	Тенге	-	39377	-	-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	3672	-	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	3672	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	220	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	3892	-	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	688442	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	515
Сметная заработная плата -	Тенге	-	93670	-	-

ИТОГО в ценах на 1.01.2001г.	688442
Временные здания и сооружениями 4,8%	33050
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,15%	22730
Затраты на выслугу лет 1%	7215
Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	2886
Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001г.	754323
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2014г. К=2,39	1802562
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	36051
Итого сметная стоимость в текущем уровне цен	1838613
Налог на добавленную стоимость (НДС) 12 %	220634
Всего стоимость строительства	**2059247**

ПРИНЯЛ:

Заказчик КГУ «Управление автомобильных дорог города Алматы»

Технический надзор ТОО «Астана-Жоба»

СДАЛ:

Подрядчик ТОО «Компания «АлматыДорСтрой»

Форма-2

Заказчик: **КГУ «Управление автомобильных дорог города Алматы»**
Подрядчик: **ТОО «Компания «АлматыДорСтрой»**
Договор №42-ГЗ от 16 июня 2014г.

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: **Строительство надземного пешеходного перехода по ул.Саина-южнее пр.Райымбека**

А К Т

приемки выполненных работ
за **ДЕКАБРЬ** месяц 2014г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СИСТЕМА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ ПЕШЕХОДНОГО МОСТА								
		ФУНДАМЕНТ ПОД ШКАФ ШТВ-2								
1	Е0133-30-11	-Установка стальных конструкций под оборудование массой до 0,01 т	0,04028	11339,07	7975,32	457	321	232	19,67	1
				3363,75	2113,06	135	85	105	7,34	-
		1т								
2	С11011-907 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, N8-14	0,00636	70000	-	445	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
3	С11011-863 Изм. и доп. вып.17	-Сталь листовая	0,00452	68053	-	308	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
4	Е010333-А54-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/,	0,816	252,9	252,9	206	206	41	-	-
				-	50,58	-	41	100	1,06	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		расстояние перевозки 54 км, класс груза 1 (лишний грунт)								
		т								
		МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ								
5	Ц0108-572-6	-Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на полу, высота и ширина до 1200x1000 мм	1	2968,8	197,8	2969	198	634	3,45	3
				621	46,58	621	47	95	0,27	-
		шт								
6	Прайс-лист КСС Distributi on	-Всепогодный шкаф ШТВ-2	1	90330,75	-	90331	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
7	Ц0108-526-6	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на полу на ток до 25 А	10	791,42	17,02	7914	170	2603	1,15	12
				271,4	2,65	2714	26	95	0,02	-
		шт								
8	Прайс-лист ТПК"Электр окомплект"	-Автоматический предохранитель ВА 16А, 2ф	1	133,04	-	133	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
9	Прайс-лист ТПК"Электр окомплект"	-Автоматический предохранитель ВА 6А, 2ф	9	133,04	-	1197	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
10	Ц0110-938-2 Изм. и доп. вып. 3	-Монтаж камер	6	3942,43	1077,01	23655	6462	19822	13,8	83
		камера		2865,42	137,86	17193	827	110	0,8	5
11	Прайс-лист Эгида групп	-Видеокамера Д/Н 1/3" Sony Super HAD CCD с адаптером, тип EGV 433	6	3992,72	-	23956	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
12	Прайс-лист Эгида групп	-Термокожух для видеокамеры Н/220V, тип EGH 6401	6	2014,68	-	12088	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
13	Прайс-лист Эгида групп	-Кронштейн для видеокамеры/термокожуха, тип EGB-1072	6	630,04	-	3780	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
14	Ц0110-372-1 4	-Устройство цифровой регистрации	1	1600,85	-	1601	-	1574	9,2	9
				1558,25	-	1558	-	101	-	-
		устр								
15	Прайс-лист	-Цифровой видеорегистратор	1	13095,39	-	13095	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Эгида групп	8-канальный ОРТ 5008		-	-	-	-	-	-	-
16	Ц0110-513-5	-Оборудование коллективного приема телевидения: разветвители на стене или в металлическом шкафу шт	6	534,85 530,15	- -	3209 3181	- -	3213 101	3,45 -	21 -
17	Прайс-лист Эгида групп	-Разветвитель видеосигнала с блок питанием (1 вход и 4 выхода) EGT CD 104 шт	6	2619,08 -	- -	15714 -	- -	- -	- -	- -
18	Ц0110-349-4	-Аппаратура настенного типа. Коробка кабельная, соединительная или разветвительная шт	6	799,5 745,2	- -	4797 4471	- -	4516 101	4,6 -	28 -
19	Прайс-лист Эгида групп	-Коробка коммутационная КС4 шт	6	27,47 -	- -	165 -	- -	- -	- -	- -
20	Ц0110-99-6	-Преобразователь или блок питания, отдельно устанавливаемый шт	4	1742,2 1656	- -	6969 6624	- -	5962 90	10,35 -	41 -
21	Прайс-лист Эгида групп	-Блок бесперебойного питания UPS Smart Winner 3000 VA шт	1	50366,9 -	- -	50367 -	- -	- -	- -	- -
22	Прайс-лист Эгида групп	-Блок питания 12В 2А шт	3	1007,34 -	- -	3022 -	- -	- -	- -	- -
		ПРОКЛАДКА КАБЕЛЕЙ								
23	Е0122-8-1	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 32 мм	0,01	70416,41 52526,25	7806,78 2949,75	704 525	78 29	721 130	290,95 14,4	3 -
24	Ц0108-407-1-6	-Трубы стальные по установленным конструкциям, по фермам, колоннам и другим стальным конструкциям, диаметр до 40 мм км	412	158,82 51,75	68,77 17,94	65434 21321	28333 7391	27277 95	0,32 0,1	133 43
25	С130806-59 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм м	412	131 -	- -	53972 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	Ц0108-148-1	-Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	412	30,97	2,42	12760	995	9092	0,12	47
				22,66	0,58	9334	237	95	-	1
		м								
27	Ц108-147-10	-Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением по всей длине, масса 1 м до 1 кг	106	38,26	3,11	4055	329	2941	0,17	18
				28,75	0,46	3048	49	95	-	-
		м								
28	С151607-252	-Провода с медными жилами, плоские, без разделительного основания для неподвижной скрытой проводки, марка ППВС, число жил и сечение 3х1 мм2	0,30906	18800	-	5810	-	-	-	-
	прим.			-	-	-	-	-	-	-
		1000м								
29	С151605-50	-Кабели радиочастотные коаксиальные, марка РК 75-2-13, /ГОСТ 11326.71-79/	0,01836	22800	-	419	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000м								
30	С151605-48	-Кабели радиочастотные коаксиальные, марка РК 75-2-11, /ГОСТ 11326.88-79/	0,18972	22700	-	4307	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000м								
31	Прайс-лист ТОО"Талд.Каб.Завод."	-Кабель силовой АВБбШв-1, сеч.4х2,5 мм2	0,01632	47509,38	-	775	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		км								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			414614	37093			399
			Тенге			70725	8733			51
		Стоимость оборудования -	Тенге			212519	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			212519	-	-		-
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			146003	-	-		-
		Материалы -	Тенге			26810	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	78641	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			12641	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			77634	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		39
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	11645	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			13418	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			237055	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		484
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	90286	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1663	-	-		-
		Материалы -	Тенге			101	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	596	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			753	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			762	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	114	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			146	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2571	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		4
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	710	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			457	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	221	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			232	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	35	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			41	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			730	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	255	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			53972	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			53972	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3238	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			57210	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			510085	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		489
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	91252	-		-

ИТОГО в ценах на 1.01.2001г.	510085
Временные здания и сооружениями 4,8%	14280
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,15%	9820
Затраты на выслугу лет 1%	3118
Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	1247
Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001г.	538550
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2014г. К=2,39	1287000
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	25740
Итого сметная стоимость в текущем уровне цен	1312740
Налог на добавленную стоимость (НДС) 12 %	157529
Всего стоимость строительства	**1470269**

ПРИНЯЛ:

Заказчик КГУ «Управление автомобильных дорог города Алматы»

Технический надзор ТОО «Астана-Жоба»

СДАЛ:

Подрядчик ТОО «Компания «АлматыДорСтрой»

Заказчик: **КГУ «Управление автомобильных дорог города Алматы»** **Форма-2**

Подрядчик: **ТОО «Компания «АлматыДорСтрой»**

Договор №42-ГЗ от 16 июня 2014г.

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: **Строительство надземного пешеходного перехода по ул.Саина-южнее пр.Райымбека**

А К Т

приемки выполненных работ
за **ДЕКАБРЬ** месяц 2014г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		БЛАГОУСТРОЙСТВО								
1	Е0101-17-7	-Погрузка растительного грунта1 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	240	30,13	28,77	7231	6906	2125	0,01	2
				1,32	7,8	317	1873	97	0,03	6
2	Е010333-А30-1	м3 -Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающимивне карьеров/, расстояние перевозки 30 км из карьера, класс груза 1	288	176,4	176,4	50803	50803	10161	-	-
				-	35,28	-	10161	100	0,74	213
3	Е0101-24-5	Т -Разравнивание грунта бульдозерамимощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	240	5,58	5,58	1339	1339	451	-	-
				-	1,94	-	465	97	0,01	2
4	Е0101-24-13-К=4	м3 -Разравниванин грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт(л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые	240	19,31	19,31	4635	4635	1560	-	-
				-	6,7	-	1608	97	0,02	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		последующие 10 м (до 50м)								
		м3								
5	Е0101-19-1	-Ремонт и содержание 1 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины (на 5 км)	240	15,56	14,49	3734	3478	1258	-	-
				-	5,41	-	1297	97	0,03	6
		м3								
6	Е0127-56-1	-Устройство оснований под тротуары из фракционированного щебня толщиной 12 см	516	228,23	14,4	117767	7429	33480	0,28	144
				43,73	5,05	22567	2606	133	0,02	11
		м2								
7	Е0127-56-2	-добавлять на каждый 1 см. изменения толщины слоя до 21см	516	153,04	-	78969	-	5895	0,06	29
				8,59	-	4433	-	133	-	-
		м2								
8	Е0127-72-1	-Розлив битума	0,67	40148,53	390,53	26900	262	144	0,67	-
				-	162,08	-	109	133	0,67	-
		т								
9	Е0127-55-1	-Устройство асфальтобетонного покрытия тротуара однослойного из мелкозернистого песчаного асфальтобетона, толщина 3 см	516	411,23	-	212195	-	19533	0,17	85
				28,46	-	14687	-	133	-	-
		м2								
10	Е0127-55-2	-Добавить 1 см до основной толщины 4 см	516	128,22	-	66160	-	6282	0,05	28
				9,15	-	4723	-	133	-	-
		м2								
11	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 т.ч. п-3.9 К=0,86	-Установка бортовых бетонных камней марки БР 100.20.8 (поребрика) на готовое основание	181	410,93	7,63	74379	1380	30573	0,8	145
				124,98	2,02	22622	366	133	0,01	1
		м								
12	С143003-9	-Камни бетонные бортовые /ГОСТ	2,896	26700	-	77323	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	6665-91/ М-300 м3		-	-	-	-	-	-	-
13	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02	-Установка бортовых камней марки БР100.30.15 на готовое основание м	116	452,81	7,63	52526	885	19594	0,8	93
				124,98	2,02	14498	234	133	0,01	1
14	С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Камни бортовые БР100.30.15 м3	5,22	26700	-	139374	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
15	Е0101-164-2	-Разработка грунта 2 группы в выемкевручную с выбросом на сторону м3	32,2	251,77	-	8107	-	9161	1,77	57
				251,77	-	8107	-	113	-	-
16	Е0127-8-1	-Установка водоотводных лотков Б-3-1 м	4	681,85	403,86	2727	1615	2018	1,79	7
				276,86	102,47	1107	410	133	0,41	2
17	С143018-151 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Лотки водопропускные прямоугольного сечения высота 600 мм, ширина по верху 600 мм м	4	4960	-	19840	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
18	Е0127-8-1	-Установка водоотводных лотков Б-2-1 м	8	681,85	403,86	5455	3231	4036	1,79	14
				276,86	102,47	2215	820	133	0,41	3
19	С143018-149	-Лотки водопропускные	8	3540	-	28320	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	прямоугольного сечения высота 600 мм, ширина по верху 300 мм		-	-	-	-	-	-	-
		м								
20	Е0127-8-1	-Установка водоотводных лотков Б-1,5-1	7,6	681,85	403,86	5182	3069	3834	1,79	14
				276,86	102,47	2104	779	133	0,41	3
		м								
21	С143018-147	-Лотки водопропускные	7,6	2660	-	20216	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	прямоугольного сечения высота 450 мм, ширина по верху 200 мм		-	-	-	-	-	-	-
		м								
22	Е0101-166-2	-Засыпка вручную лотков грунтом 2 группы с трамбованием	2,12	154,22	-	327	-	369	1,12	2
				154,22	-	327	-	113	-	-
		м3								
23	Е0130-7-1	-Заделка швов лотков монолитным бетоном В20	0,46	6596,53	611,9	3034	281	326	2,93	1
				499,39	151,63	230	70	109	0,5	-
		м3								
24	Е0123-2-2	-Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диам.200 мм	0,004	523617,35	22847	2094	91	423	431,25	2
				72801,9	8556,87	291	34	130	41,79	-
		км								
		Откосы								
25	Е0101-145-5	-Планировка площадей из грунтов 2 группы ручным способом	12	22,31	-	268	-	260	0,14	2
				22,31	-	268	-	97	-	-
		м2								
26	Е0130-3-1	-Устройство основания из ГЩС	1,44	2083,45	44,47	3000	64	586	2,29	3
				357,08	16,38	514	24	109	0,08	-
		м3								
27	Е0106-1-1	-Бетонирование откосов бетоном В15 слоем 5 см	0,6	4869,45	75,91	2922	46	160	1,55	1
				225,11	28,67	135	17	105	0,14	-
		м3								
28	Е0147-6-11	-Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли вручную в естественном грунте, размеры 0,5х0,4 м	33	200,27	-	6609	-	8526	1,39	46
				200,27	-	6609	-	129	-	-
		яма								
29	Е0147-9-3	-Посадка деревьев и	33	482,26	187,83	15915	6198	12760	1,44	48

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		кустарников с комом земли размером 0,5х0,4 м		253,58	46,16	8368	1523	129	0,19	6
30	С143012-52	шт -Туя обыкновенная, с комом размером 0,5х0,4 м, высотой 1,5-2м	33	2430 -	- -	80190 -	- -	- -	- -	- -
31	Е0106-16-6	шт Облицовка плитняком -Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен высотой до 6 м, толщиной до 100 мм	3,6	16670,58 4735,13	384,94 145,42	60014 17046	1386 524	18448 105	29,67 0,71	107 3
32	Е0115-71-1	м3 -Устройство каркаса при оштукатуривании стен из сетки	36	139,08 43,47	1,37 0,52	5007 1565	49 19	1663 105	0,26 -	9 -
33	Е0115-5-5	м2 -Облицовка плитами толщиной 60 мм при числе плит в 1 м2 более 6	36	3893,91 1863	37,67 14,24	140181 67068	1356 513	70960 105	9,66 0,07	348 3
34	Е0115-8-3 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002 к=4	м2 -Поправки на каждые 10 мм изменения толщины плит при облицовке стен (добавлять до Т=100 мм)	36	88,27 82,8	5,47 2,07	3178 2981	197 75	3208 105	0,51 0,01	18 -
35	Е0111-27-3	м2 Покрытие из тактильных плит -Устройство покрытий на цементном растворе из тактильных плит	29,61	293,71 197,43	13,48 5,05	8697 5846	399 149	7374 123	1,22 0,02	36 1
36	С11011-608	м2 -Тактильные плиты размером 300х300х30	29,61	4860 -	- -	143905 -	- -	- -	- -	- -
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге Тенге			1478523 208628	95100 23673			1242 267
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1478523	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Материалы -	Тенге			142322	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	232302	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			143905	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			888568	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			275169	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		138
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	41275	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			105222	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1858914	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1647
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	273577	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			1858914	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1647
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	273577	-		-

ИТОГО в ценах на 1.01.2001г.	1858914
Временные здания и сооружениями 4,8%	89230
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,15%	61370
Затраты на выслугу лет 1%	19481
Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	7793
Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001г.	2036788
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2014г. К=2,39	4867266
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	97345
Итого сметная стоимость в текущем уровне цен	4964611
Налог на добавленную стоимость (НДС) 12 %	595753
Всего стоимость строительства	**5560364**

ПРИНЯЛ:

Заказчик **КГУ «Управление автомобильных дорог города Алматы»**

Технический надзор **ТОО «Астана-Жоба»**

СДАЛ:

Подрядчик **ТОО «Компания «АлматыДорСтрой»**