Согласовано:
Министр финансов Республики Казахстан
_____М.Есенбаев 31 июля 2000г.
Председатель Агентства
Республики Казахстан по статистике
_____А.Смаилов 10 августа 2000г.

Приложение 1 к приказу
Министра государственных доход...
Республики Казахстан
от 14 июля 2000г. №712

Счет-фактура № 0000000011 от 21.07.2009 (1)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью АГРОПРОМРЕМСТРОЙ (2)

РНН, его адрес: 240200002960, Адрес: Шетский район.п.Акчатау ул.Шахтеров 8, свидетельство о постановке на учет по НДС: (2а)

Серия 30305 № 001944 от 28.01.02

Расчетный счет поставщика: 022467436 в Карагандинский филиал АО "БТА Банк", г.Караганда, БИК 191801301 (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): договор №70 от 07,07,09г. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): перечислением (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Караганда ул.Гоголя ,34

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: (8)

(РНН, наименование и адрес)

Грузополучатель: (9)

(РНН, наименование и адрес)

Покупатель: ГУ "Отдел строительства г.Караганды" (10)

РНН и адрес покупателя: 302000259969, г.Караганда ул.Гоголя ,34 (10а)

Расчетный счет покупателя: 000130151 в Комитет казначейства МФ РК г.Астана, г. Астана, БИК 195301070 (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство инфраструктуры к жилому дому по пр.Шахтеров 33	тг	1	5 546 256,25	5 546 256,25	12%	665 550,75	6 211 807,00		
Всего по счету:					**5 546 256,25**		**665 550,75**	**6 211 807,00**		

Руководитель организации Жолдыбаев С. А.

(Ф.И.О., подпись)

МП

Главный бухгалтер организации Кульдыбаева К. Б.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Бухгалтер

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Караганды"

Подрядчик: ТОО "Агропромремстрой"
Договор № 70 от 07.07.2009г.

Ф-3
от 21 июля 2009г.

АКТ
выполненных работ
за июль 2009 г.

Объект: Строительства инфраструктуры к жилому дому по пр. Шахтеров 33

№	Наименование	сумма (тенге)
1	Общая стоимость работ выполняемых с начала действия договора	**35 759 800**
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам.	**0**
3	Сумма аванса,перечисленного исполнителю	**10 727 940**
4	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю.	**0**
5	Виды выполняемых работ - Благоустройство и озеленение участка жилого дома по пр.Шахтеров 33	**СМР**
6	Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем, для выполнения указанных видов работ.	**6 211 807**
7	Сумма выполненных работ за июль *2009 г.*	**6 211 807**
8	Удержание аванса 30%	**1 863 542**
9	Удержания гарантии 5%	**310 590**
10	Сумма, требуемая к перечислению исполнителю, для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных.	**4 037 675**

Заказчик:
Начальник ГУ "Отдел строительства города Караганды" _____ **О.Н.Ибраева**

Подрядчик:
Директор
ТОО "Агропромремстрой" _____ **С.А.Жолдыбаев**

Заказчик: ГУ «[illegible]дел строительства г.Караганды»
Подрядчик: ТОО «[illegible]ропромрестрой»
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- г.Караганда,пр.Шахтеров (напротив м-на "Гульдер-2").9-ти этажный 324 квартирный ипотечный жилой дом

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- 9-ти этажный 324 квартирный ипотечный жилой дом

Договор № 70 от 07 июля 2009г.

А К Т
выполненных работ за ИЮЛЬ 2009г.

на Вертикальную планировку

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин, в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин, в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0101-25-1 прим.	-Снятие растительного грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м м3	3897	9,85 -	9,85 2,69	38375 -	38375 10494	10179 97	- 0,01	- 34
2	Е0101-25-9 к=0,85 к=4 прим.	-При перемещении растительного грунта добавлять на каждые последующие 10 м до расстояния 50м м3	3897	28,15 -	28,15 7,7	109716 -	109716 30003	29103 97	- 0,03	- 115
3	Е0101-17-13	-Погрузка излишнего грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (растительный слой) м3	2035	32,54 1,53	30,98 9,01	66227 3114	63038 18333	20803 97	0,01 0,03	22 63
4	Е010333-А7--1	-Транспорт грунта т	2442	57,6 -	57,6 11,52	140659 -	140659 28132	28132 100	- 0,24	- 591
5	Е0101-17-9	-Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 м3	13928	42,18 1,86	40,26 10,92	587519 25906	560756 152080	172646 97	0,01 0,04	180 520
6	Е010333-А7--	-Перевозка грузов	26463,2	57,6	57,6	1524280	1524280	304856	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1	автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 7 км, класс груза 1/недостающий грунт/		-	11,52	-	304856	100	0,24	6402
		т								
7	Е0101-145-3-	Планировка площадей из грунтов 3 группы механизированным способом	16317	1,32	1,32	21576	21576	6442	-	-
				-	0,41	-	6641	97	-	22
		м2								
8	Е0101-131-3-	Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками, массой 8т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 20 см	4895,1	18,22	18,22	89189	89189	30062	-	-
				-	6,33	-	30992	97	0,02	101
		м3								
9	Е0101-131-6-	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными кулачковыми катками, массой 8 т, при толщине слоя 20 см(всего укатка за 5 проходов)	4895,1	2,13	2,13	10429	10429	3545	-	-
	к=4			-	0,75	-	3655	97	-	12
		м3								
10	Е0101-25-1	-Разработка растительного слоя из резерва для озеленения бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	1862	9,85	9,85	18335	18335	4864	-	-
				-	2,69	-	5014	97	0,01	16
		м3								
11	Е0101-25-9	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	1862	28,15	28,15	52423	52423	13905	-	-
	к=0,85 к=4 прим.			-	7,7	-	14335	97	0,03	55
		м3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			2658728	2628776			201

			Тенге			29020	604535			7932
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2658728	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	633554	-		-
		Местные материалы -	Тенге			932	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			624537	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		312
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	93681	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			196996	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3480261	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		8445
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	727235	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			3480261	-	-		-

Итого по акту ф-2	тенге	3480261
Временные здания и сооружения 1,8%	тенге	62641
Итого	тенге	3542906
Зимние удорожания 1,842%	тенге	65260
Итого:	тенге	3608166
В текущих ценах с К=1,507	тенге	5437506
Налоги, сборы, платежи 2%	тенге	108750
Итого с налогами	тенге	5546256
НДС - 12%	тенге	665551
Всего по акту ф-2	тенге	6211807

Сдал : Гл.инженер ТОО «Агропромремстрой» Жармаганбетов Б.Е.

Принял: И.о.зам.начальника ГУ «Отдел строительства г Караганды» Касымов Д.Г.

Гл.спец.сектора технического надзора в строительстве ГУ Отдел строительства г.Караганды» Мажикенова Б.Е.

Гл.спец.сектора планово-сметной договорной работы ГУ Отдел строительства г.Караганды» Кудайбергенова А.С.

расценки соответствуют сметному делу

И.о.зав.сектором планово-сметной договорной работы ГУ Отдел строительства г.Караганды» Кулмакова Т.З.