Согласовано:
Министр финансов Республики Казахстан
М.Есенбаев 31 июля 2000г.
Председатель Агентства
Республики Казахстан по статистике
А.Смаилов 10 августа 2000г.

Приложение 1 к приказу
Министра государственных доходов
Республики Казахстан
от 14 июля 2000г. №712

Счет-фактура № 0000000057 от 18.11.2009 (1)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью АГРОПРОМРЕМСТРОЙ БИН990840000716 (2)

РНН и его адрес: 240200002960, Адрес: Шетский район.п.Акчатау ул.Шахтеров 8, свидетельство о постановке на учет по НДС: (2а)
серия 30001 № 0000682 от 16.09.09

Расчетный счет поставщика: 022467436 в Карагандинский филиал АО "БТА Банк", г.Караганда, БИК 191801301 (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): договор №70 от 07,07,09г. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Караганда ул.Гоголя ,34
государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: (8)
(РНН, наименование и адрес)

Грузополучатель: (9)
(РНН, наименование и адрес)

Покупатель: ГУ "Отдел строительства г.Караганды" (10)

РНН и адрес покупателя: 302000259969, г.Караганда ул.Гоголя ,34 (10а)

Расчетный счет покупателя: 000130151 в Комитет казначейства МФ РК г.Астана, г. Астана, БИК 195301070 (10б)

№	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство инфраструктуры к жилому дому по пр.Шахтеров 33 за ноябрь 2009г.	тг	1	1 549 317,86	1 549 317,86	12%	185 918,14	1 735 236,00		
Всего по счету:					**1 549 317,86**		**185 918,14**	**1 735 236,00**		

Руководитель организации Жолдыбаев С. А.
(Ф.И.О., подпись)

МП

Главный бухгалтер организации Кульдыбаева К. Б.
(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)
(должность)
Бухгалтер
(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю; Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Караганды"

16.11.2009г.
Форма №3

Договор № 70 от 07.07.2009г.

АКТ
выполненных работ
за ноябрь 2009 г.

Объект: Строительства инфраструктуры к жилому дому по пр. Шахтеров 33

№	Наименование	сумма (тенге)
1	Общая стоимость работ выполняемых с начала действия договора	35 759 800
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам.	34 024 564
3	Сумма аванса,перечисленного исполнителю	10 727 940
4	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю.	22 115 967
5	Виды выполняемых работ - Благоустройство и озеленение участка жилого дома по пр.Шахтеров 33	СМР
6	Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем, для выполнения указанных видов работ.	35 759 800
7	Сумма выполненных работ за ноябрь *2009 г.*	1 735 236
8	Удержание аванса 30%	520 571
9	Удержания резерва 5%	86 762
10	Сумма, требуемая к перечислению исполнителю, для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных.	1 127 903

Заказчик:
Заместитель начальника ГУ "Отдел строительства города Караганды" _____ **Д.Г.Касымов**

Подрядчик:
Директор
ТОО "Агропромремстрой" _____ **С.А.Жолдыбаев**

Программный комплекс АВС-4 (редакция 3.17.2)
Заказчик: ГУ «Отдел строительства г.Караганды»
Подрядчик: ТОО «Агропромрестрой»

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- г.Караганда, пр.Шахтеров (напротив м-на Гульдер)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- 9-ти этажный, 324 квартирный жилой дом-ипотечный

Договор №70 от 7 июля 2009г.

А К Т
выполненных работ за НОЯБРЬ 2009г.

Общестроительные работы

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин: всего	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	ЗП рабочих-строителей	экспл. машин: всего	в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		РАЗДЕЛ 1. Озеленение												
1	С143012-36	-Древесные лиственные породы: саженцы быстрорастущих пород (тополь, ясень, клен, ива, береза, акация, катальпа, платан, вяз, гледичия, карагач, черемуха), без кома, высотой более 2 м шт	32	1620	-	-	-	51840	-	-	-	-	-	-
2	С143012-57	-Сосна обыкновенная, с комом размером 0,8х0,6 м, высотой 2м и выше шт	6	4860	-	-	-	29160	-	-	-	-	-	-
3	С-прайс "Озеленитель" 2009г	-Лиственница высотой до 1,5м шт	6	4739,79	-	-	-	28439	-	-	-	-	-	-
4	Е0147-12-10	-Подготовка нестандартных посадочных мест для деревьев-саженцев вручную с добавлением растительной земли до 100% м3	23,6	1764,65	-	-	-	41646	-	-	-	20125	4,59	108
5	Е0147-13-1	-Посадка деревьев-саженцев с оголенной корневой системой в ямы размером 0,7х0,7 м шт	32	151,76	-	661,05	-	4856	-	15601	-	6186	0,82	26
6	Е0147-17-1	-Посадка кустарников-саженцев	90	27,63	-	149,85	-	2487	-	4795	-	129	-	-
												3187	0,17	15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в группы, в ямы размером 0,5х0,5 м шт	9,76	27,45 233,55	- -	2471 2279	- -	129 2940	- 1,53	- 15
7	Е0147-23-2	-Внесение органических удобрений при посадке деревьев и кустарников м3	90	233,55 203	- -	2279 18270	- -	129 -	- -	- -
8	С143012-44	-Кустарники лиственных пород (сирень, форзиция, бузина, спирея, жимолость, лох, бирючина, снежноягодник), без кома шт	122	- 129,92	- 28,52	- 15850	- 3479	- 16891	- 0,71	- 86
9	Е0147-37-1	-Уход за саженцами деревьев с оголенной корневой системой шт	32	100,8 831,77	6,53 236,02	12298 26617	796 7553	129 26462	0,03 3,88	4 124
10	Е0147-36-7	-Уход за деревьями или кустарниками с комом земли размером 1,0х1,0х0,6 м шт		587,03	54	18785	1728	129	0,24	8
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		221444	11032			375
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге		56228	2524			11
		Материалы -		Тенге		221444	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		164	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		-	58753	-		-
		Местные материалы -		Тенге		28439	-	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		125580	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		75791	-	-		38
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		-	11369	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге		17834	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		315068	-	-		424
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		-	70121	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		315068	-	-		424
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	-	-		-

РАЗДЕЛ 2. Малые архитектурные формы

Качалка-балансир "Малая" (Фирма "Ксил"), 3 шт

11	Е ПР-НТ МАФ Ч.1В.2 П.752 прим.	-Строительные работы по устройству качалки-балансира шт	3	31796,09 17,12	5,98 3,33	95388 51	18 10	61 100	0,1 0,02	- -
12	Е ПР-НТ МАФ	-Монтаж металлоконструкции качалки-балансира	3	517,31	267,85	1552	804	674	1,69	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ч.1В.3 П.752 прим.	шт		249,46	-	748	-	90	0,02	-
		Скамья для отдыха (ТОО "Влада-НТ"), 5 шт								
13	Е ПР-НТ МАФ Ч.1В.2 П.503 прим.	-Строительные работы по устройству скамьи шт	5	12370,34 1765,76	- -	61852 8829	- -	8829 100	11,2 -	56 -
		Урна для мусора (ТОО "Влада-НТ"), 7 шт								
14	Е ПР-НТ МАФ Ч.1В.3 П.919 прим.	-Строительные работы по устройству урны шт	7	5687,8 733,7	25,22 6,65	39815 5136	177 47	5182 100	3,72 0,31	26 2
		Стол (Фирма "Ксил"), 6 шт								
15	Е ПР-НТ МАФ Ч.1В.2 П.584 прим.	-Строительные работы по устройству стола шт	6	43699,17 1244,84	90,35 53,22	262195 7469	542 319	7788 100	5,9 0,31	35 2
		Стойка для сушки домашних вещей, 6 шт								
16	Е ПР-НТ МАФ Ч.1В.3 П.914 прим.	-Строительные работы по устройству стойки для сушки домашних вещей шт	6	4053,07 535,6	446,2 199,57	24318 3214	2677 1197	4411 100	3,2 1,14	19 7
17	Е ПР-НТ МАФ Ч.1В.3 П.914 прим.	-Монтаж металлоконструкции стойки для сушки домашних вещей шт	6	3815,18 963,59	17,26 6,65	22891 5782	104 40	5239 90	6,5 0,04	39 -
		Стойка для сушки белья, 6 шт								
18	Е ПР-НТ МАФ Ч.1В.2 П.637 прим.	-Строительные работы по устройству стойки для сушки белья шт	6	1417,07 494,02	57,76 23,28	8502 2964	347 140	3104 100	3,02 0,13	18 1
19	Е ПР-НТ МАФ Ч.1В.2 П.637 прим.	-Монтаж металлоконструкции стойки для сушки белья шт	6	4158,59 804,62	17,26 6,65	24952 4828	104 40	4381 90	4,28 0,04	26 -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				541465	4771			225

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Тенге			39020	1793				-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			491833	-	-			-
		Материалы -	Тенге			460410	-	-			-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	29376	-			-
		Накладные расходы -	Тенге			29376	-	-			15
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-			-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	4406	-			-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			31287	-	-			-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			552496	-	-			181
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-			-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	33782	-			-
			Тенге			49395	-	-			-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			37026	-	-			-
		Материалы -	Тенге			-	11437	-			-
		Всего заработная плата -	Тенге			10294	-	-			5
		Накладные расходы -	чел.-ч			-	-	-			-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге			-	1544	-			-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			3581	-	-			-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			63270	-	-			75
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			-	-	-			-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	12981	-			-
		Сметная заработная плата -	Тенге								-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			616002	-	-			257
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-			-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	46764	-			-
		РАЗДЕЛ 3. Подпорная стенка									
20	Е0115-55-1 т.ч. п-3.12 к=1,15	-Штукатурка декоративным раствором по камню стен гладких с обработкой поверхности под мелкозернистую фактуру/щеткой или циклей/ м2	11,34	505,08	2,65	5728	30	3552	1,64	19	
				297,56	0,72	3374	8	105	0,03	-	
21	Е0115-158-3 примен	-Окраска поливинилацетатная боковых поверхностей подпорной стенки/ м2	11,34	79,4	1,65	900	19	129	0,06	1	
				10,24	0,63	116	7	105	-	-	
22	Е0111-15-3	-Устройство цементных покрытий толщиной 20 мм м2	4,8	206,5	9,95	991	48	256	0,27	1	
				39,6	3,74	190	18	123	0,02	-	
23	Е0111-15-4	-Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементных покрытий м2	4,8	35,55	0,67	171	3	11	0,01	-	
				1,53	0,25	7	1	123	-	-	
24	Е0111-15-7	-Шлифовка бетонных или металлоцементных покрытий м2	4,8	127,03	9,83	610	47	702	0,69	3	
				115,2	3,69	553	18	123	0,02	-	
25	Е0111-1-2	-Уплотнение грунта щебнем м2	11	75,92	2,62	835	29	156	0,07	1	
				10,51	0,99	116	11	123	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			0,697	7011,97	66,01	4887	46	162	1,35	1
26	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки		195,75	24,93	136	17	105	0,12	-
		м3	2	8087,95	311,32	16176	623	1173	2,82	6
27	Е0106-1-20	-Устройство пандуса и лестницы /бетонных/		441	117,61	882	235	105	0,57	1
		м3	6,86	35,55	0,67	244	5	15	0,01	-
28	Е0111-15-4	-Железнение толщины цементных покрытий		1,53	0,25	10	2	123	-	-
		м2	6,86	127,03	9,83	871	67	1003	0,69	5
29	Е0111-15-7	-Шлифовка бетонных покрытий		115,2	3,69	790	25	123	0,02	-
		м2								36
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3					31413	916			2
		Тенге				6176	343			
		----								-
		Тенге				31413	-	-		-
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге				2172	-	-		-
	Материалы -	Тенге				-	6518	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге				22149	-	-		-
	Местные материалы -	Тенге				7158	-	-		4
	Накладные расходы -	Тенге				-	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				-	1074	-		-
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2314	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				40885	-	-		42
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				-	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	7592	-		
	Сметная заработная плата -	Тенге								-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3					40885	-	-		42
		Тенге				-	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	7592	-		
	Сметная заработная плата -	Тенге								636
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ					794322	16719			25
		Тенге				101425	4659			
		----								-
		Тенге				745164	-	-		-
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге				463221	-	-		-
	Материалы -	Тенге				-	94647	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге				28439	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				147729	-	-		-
	Местные материалы -	Тенге				112324	-	-		56
	Накладные расходы -	Тенге				-	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				-	16849	-		-
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				51435	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				909161	-	-		647
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				-	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	111495	-		
	Сметная заработная плата -	Тенге								-
						49395	-	-		-
	Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				37026	-	-		-
	Материалы -	Тенге				-	11437	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге				10294	-	-		
	Накладные расходы -									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1544	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3581	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			63270	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		75
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	12981	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			972193	-	-		-

Итого по акту Ф-2	тенге	972193
Временные здания и сооружения 1,8%	тенге	17499
Итого	тенге	989692
Зимние удорожания 1,842%	тенге	18230
Итого:	тенге	1007922
В текущих ценах с К=1,507	тенге	1518939
Налоги, сборы, платежи 2%	тенге	30379
Итого с налогами	тенге	1549318
НДС - 12%	тенге	185918
Итого по Ф-2	тенге	1735236

Сдал : Гл.инженер ТОО «Агропромремстрой» Жармаганбетов Б.Е.

Принял: Зам.начальника ГУ «Отдел строительства г Караганды» Касымов Д.Г

И.о.зав.сектором технического надзора в строительстве ГУ «Отдел строительства г Караганды» Омарбай А.Ж.

И.о.гл.спец.сектором технического надзора в строительстве ГУ Отдел Доскеева А.К.