Согласовано:
Министр финансов Республики Казахстан
_____М.Есенбаев 31 июля 2000г.
Председатель Агентства
Республики Казахстан по статистике
_____А Смаилов 10 августа 2000г.

Приложение 1 к приказу
Министра государственных доходов
Республики Казахстан
от 14 июля 2000г. №712

Счет-фактура № 0000000051 от 28.10.2009 (1)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью АГРОПРОМРЕМСТРОЙ БИН990840000716 (2)

РНН и его адрес: 240200002960, Адрес: Шетский район.п.Акчатау ул.Шахтеров 8, свидетельство о постановке на учет по НДС: серия 30001 № 0000682 от 16.09.09 (2а)

Расчетный счет поставщика: 022467436 в Карагандинский филиал АО "БТА Банк", г.Караганда, БИК 191801301 (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): договор №70 от 07,07,09г. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Караганда ул.Гоголя ,34
государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: (8)
(РНН, наименование и адрес)

Грузополучатель: (9)
(РНН, наименование и адрес)

Покупатель: ГУ "Отдел строительства г.Караганды" (10)

РНН и адрес покупателя: 302000259969, г.Караганда ул.Гоголя ,34 (10а)

Расчетный счет покупателя: 000130151 в Комитет казначейства МФ РК г.Астана, г. Астана, БИК 195301070 (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство инфраструктуры к жилому дому по пр.Шахтеров 33 за ноябрь 2009г.	тг	1	11 077 380,36	11 077 380,36	12%	1 329 285,64	12406666,00		
Всего по счету:					**11 077 380,36**		**1 329 285,64**	**12406666,00**		

Руководитель организации Жолдыбаев С. А.
(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)
(должность)

Главный бухгалтер организации Кульдыбаева К. Б.
(Ф.И.О., подпись)

Бухгалтер
(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства города Караганды"**

22.10.2009г.
Форма №3

Договор № 70 от 07.07.2009г.

АКТ
выполненных работ
за октябрь 2009 г.

Объект: Строительства инфраструктуры к жилому дому по пр. Шахтеров 33

№	Наименование	сумма (тенге)
1	Общая стоимость работ выполняемых с начала действия договора	35 759 800
2	Ранее зааактированные суммы по выполненным работам.	21 617 898
3	Сумма аванса,перечисленного исполнителю	10 727 940
4	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю.	14 051 634
5	Виды выполняемых работ - Благоустройство и озеленение участка жилого дома по пр.Шахтеров 33	СМР
6	Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем, для выполнения указанных видов работ.	34 024 564
7	Сумма выполненных работ за октябрь *2009 г.*	12 406 666
8	Удержание аванса 30%	3 722 000
9	Удержания резерва 5%	620 333
10	Сумма, требуемая к перечислению исполнителю, для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных.	8 064 333

Заказчик:
Заместитель начальника ГУ "Отдел строительства города Караганды" _____ **Д.Г.Касымов**

Подрядчик:
Директор
ТОО "Агропромремстрой" _____ **С.А.Жолдыбаев**

Заказчик: ГУ «Отдел строительства г.Караганды»
Подрядчик: ТОО «Агропромрестрой»

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- г.Караганда, пр.Шахтеров (напротив м-на Гульдер)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- 9-ти этажный, 324 квартирный жилой дом-ипотечный

Договор №70 от 7 июля 2009г.

А К Т
выполненных работ за ОКТЯБРЬ 2009г.

Общестроительные работы

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего / ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего / ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге / %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Вертикальная планировка								
1	Е0101-25-1 прим.	-Срезка растительного слоя грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м м3	1100	9,85 -	9,85 2,69	10832 -	10832 2962	2873 97	- 0,01	- 10
2	Е0101-25-9 К=0,85 К=4 примен.	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м, до расстояния 50м м3	1100	28,15 -	28,15 7,7	30969 -	30969 8469	8215 97	- -	- 3
3	Е0101-17-13	-Погрузка на автомобили-самосвалы излишнего грунта экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3/растительного слоя/ м3	353,8	32,54 1,53	30,98 9,01	11514 541	10960 3187	3617 97	0,01 0,03	4 11
4	С010333-А7-1	--Перевозка излишнего грунта автомобилями-самосвалами /растительного слоя/, расстояние перевозки 7 км т	424	57,6 11,52	- -	24422 4884	- -	4884 100	0,24 -	103 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Е0101-17-9	-Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3/излишнего грунта/ м3	2741,22	42,18	40,26	115632	110364	33979	0,01	35
				1,86	10,92	5099	29931	97	0,04	102
6	С010333-А7--1	Перевозка излишнего грунта автомобилями-самосвалами /растительного слоя/, расстояние перевозки 7 км/недостающий грунт/ т	4332,95	57,6	-	249578	-	49916	0,24	1048
				11,52	-	49916	-	100	-	-
7	Е0101-145-3-	Планировка площадей из грунтов 3 группы механизированным способом м2	3429,4	1,32	1,32	4535	4535	1354	-	-
				-	0,41	-	1396	97	-	5
8	Е0101-131-3-	Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками, массой 8т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 20 см м3	1098,8	18,22	18,22	20020	20020	6748	-	-
				-	6,33	-	6957	97	0,02	23
9	Е0101-131-6- К=0,85 К=4 примен.	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными кулачковыми катками, массой 8 т, при толщине слоя 20 см м3	1098,8	2,13	2,13	2341	2341	796	-	-
				-	0,75	-	820	97	-	-
10	Е0101-25-1	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м м3	235,7	9,85	9,85	2321	2321	616	-	-
				-	2,69	-	635	97	0,01	2
11	Е0101-25-9 к=0,85 к=4 прим	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м, до расстояния 50м м3	235,7	28,15	28,15	6636	6636	1760	-	-
				-	7,7	-	1815	97	-	1

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге		478800	198978		1190

	Тенге		60440	56172		157
Стоимость общестроительных работ -	Тенге		478800	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге		-	116612	-	-
Местные материалы -	Тенге		182	-	-	-
Транспортные расходы -	Тенге		274000	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге		114758	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч		-	-	-	57

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	17214	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			35613	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			629171	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1404
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	133826	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			629171	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1404
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	133826	-		-

РАЗДЕЛ 2. Благоустройство

		Проезды								
12	Е0101-136-1	-Уплотнение грунта оснований	1286,2	4,31	4,31	5548	5548	2272	-	-
		м2		-	1,82	-	2342	97	0,01	9
	примен.									
13	Е0127-14-1	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка, толщиной 5 см	64,37	898,26	68,13	57821	4386	2923	0,14	9
		м3		21,38	12,76	1376	821	133	0,04	3
14	Е0127-22-1	-Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	1286,2	300,78	33,28	386865	42807	28203	0,03	42
		м2		5	11,49	6431	14774	133	0,04	52
15	Е0127-22-1	-Добавлять или исключать на	1286,2	99,08	-	127434	-	-	-	-
	т.ч.	каждые 1 см. изменения								
	п1.37	толщины слоя, до толщины 20		-	-	-	-	-	-	-
	К=5	см								
		м2								
16	Е0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов	3,22	40097,59	339,59	128934	1092	603	0,58	2
		т		-	140,94	-	453	133	0,58	2
17	Е0127-53-7	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 3 т/м3 и более	1286,2	427,6	15,35	549978	19745	18817	0,03	43
		м2		5,94	5,06	7640	6508	133	0,02	23
18	Е0127-54-7	-Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более	1286,2	50,3	-	64696	-	17	-	-
		м2		0,01	-	13	-	133	-	-
19	Е0127-53-3	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых	1286,2	425,92	15,35	547823	19745	18817	0,03	43
				5,94	5,06	7640	6508	133	0,02	23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ								
		м2								
20	Е0127-54-3 К=6	-Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к плотным крупнозернистым смесям типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	1286,2	301,8	-	388175	-	103	-	1
				0,06	-	77	-	133	-	-
		м2								
21	Е0127-34-2	-Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	347,31	539,66	6,63	187430	2303	51013	0,7	242
				108,68	1,76	37746	610	133	0,01	2
		м								
22	С143003-9	-Камни бетонные бортовые М-300	15,63	21800	-	340711	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
		Тротуары, площадки отдыха								
23	Е0101-136-1	-Уплотнение грунта оснований	381,9	4,31	4,31	1647	1647	675	-	-
		м2								
	примен.			-	1,82	-	695	97	0,01	3
24	Е0127-56-1	-Устройство оснований из щебня толщиной 12 см	381,9	284,43	12,52	108624	4781	21547	0,24	93
		м2		38,03	4,39	14524	1677	133	0,02	7
25	Е0127-56-2	-Исключать на каждый 1см. изменения толщины слоя, до толщины 10 см	763,8	-19,28	-	-14726	-	-843	-0,01	-4
				-0,83	-	-634	-	133	-	-
		м2								
26	Е0127-21-1	-Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 10 см	381,9	145,42	17,83	55538	6807	5830	0,04	16
				6,41	5,07	2448	1935	133	0,02	7
		м2								
27	Е0127-57-2	-Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком	889,9	99,83	42,08	88836	37447	85489	0,38	339
				57,38	14,85	51062	13215	133	0,07	65
		м2								
28	С143003-40	-Плитка тротуарная	889,9	710	-	631829	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
29	Е0127-34-2 т.ч. п-3.9 к=0,86 к=0,33	-Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий или сечением 100х200 мм	298,4	481,14	6,63	143571	1979	43829	0,7	208
				108,68	1,76	32430	524	133	0,01	2
		м								
30	С143003-9	-Камни бетонные бортовые М-300	4,77	21800	-	104082	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			3904816	148287			1035
			Тенге			160753	50065			196

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3904816	-	-		-
		Материалы -	Тенге			148316	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	210818	-		-
		Местные материалы -	Тенге			3447461	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			279295	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		140
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	41894	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			251047	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4435157	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1371
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	252712	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			4435157	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1371
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	252712	-		-
		РАЗДЕЛ 3. Озеленение								
31	Е0147-3-3	-Подготовка участка для озеленения, разбивка участка м2	988,55	12,15	-	12011	-	15494	0,07	73
				12,15	-	12011	-	129	-	-
32	Е0147-5-15	-Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли механизированным способом, с добавлением растительной земли до 100%, размеры 1,0х1,0х0,6 м яма	32	4157,06	78	133026	2496	35063	5,72	183
				819,45	29,95	26222	958	129	0,12	4
33	Е0147-16-5	-Подготовка нестандартных посадочных мест для посадки кустарников-саженцев в группы механизированным способом с добавлением растительной земли 100% м3	20,03	1764,84	174,09	35351	3487	13974	3,35	67
				474,75	66,03	9510	1323	129	0,25	5
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			180388	5983			323

			Тенге			47743	2281			9
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			180388	-	-		-
		Материалы -	Тенге			30900	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	50024	-		-
		Местные материалы -	Тенге			95762	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			64531	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		32
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	9680	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			14695	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			259614	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		364
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	59704	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			259614	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		364
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	59704	-		-

РАЗДЕЛ 4. Малые архитектурные формы

Песочный дворик (Фирма "Ксил"), 3 шт

34	Е ПР-НТ МАФ Ч.1В.2 П.426 прим.	-Строительные работы по устройству песочного дворика	3	190119,49	2666,65	570358	8000	90353	187	561
		шт		29103,26	1014,46	87310	3043	100	5,82	17

Карусель (Фирма "Ксил"), 6 шт

35	Е ПР-НТ МАФ Ч.1В.1 П.117 прим.	-Строительные работы по устройству карусели	6	100625,74	335,9	603754	2015	37590	38,6	232
		шт		6138,59	126,39	36832	758	100	0,72	4

Скамья для отдыха (ТОО "Влада-НТ"), 5 шт

36	Е ПР-НТ МАФ Ч.1В.2 П.503 прим.	-Строительные работы по устройству скамьи	5	12370,34	-	61852	-	8829	11,2	56
		шт		1765,76	-	8829	-	100	-	-

Урна для мусора (ТОО "Влада-НТ"), 12 шт

37	Е ПР-НТ МАФ Ч.1В.3 П.919 прим.	-Строительные работы по устройству урны	12	5687,8	25,22	68254	303	8884	3,72	45
		шт		733,7	6,65	8804	80	100	0,31	4

Устройство подпорной стенки

38	Е0101-162-3	-Разработка грунта 3 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	1,88	481,5	-	903	-	1020	2,78	5
		м3		481,5	-	903	-	113	-	-
39	Е0108-3-2	-Устройство щебеночного основания под фундаменты	0,75	1886,27	100,89	1415	76	143	0,85	1
		м3		123,75	38,25	93	29	118	0,18	-
40	Е0107-48-11	-Установка блоков парапетных массой до 2,5 т	5	1078,09	372,65	5390	1863	3080	1,73	9
		шт		308,25	131,82	1541	659	140	0,56	3
41	С прайс-лист	-Блоки бетонные стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона М-100	5	6674,04	-	33370	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
42	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая	3,6	245,44	3,82	884	14	165	0,21	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов		37,35	1,44	134	5	118	0,01	-
		м2								
43	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	0,375	167,18	-	63	-	71	1,21	-
				167,18	-	63	-	113	-	-
		м3								
44	Е0101-145-6	Планировка площадей из грунтов 3 группы ручным способом	11	25,65	-	282	-	274	0,16	2
				25,65	-	282	-	97	-	-
		м2								
45	Е0101-38-3	Срезка недобора грунта 3 группы в выемках	1,1	176,15	74,72	194	82	129	0,67	1
		м3		100,8	19,87	111	22	97	0,07	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			1346719	12353			911

			Тенге			144902	4596			29
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1346719	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1153450	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	149498	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			33370	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			2644	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			150538	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		75
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	22581	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			89835	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1587092	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1015
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	172079	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			1587092	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1015
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	172079	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			5910722	365601			3460

			Тенге			413838	113114			390
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5910722	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1332666	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	526952	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			33370	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			3546048	-	-		-
		Транспортные расходы -	Тенге			274000	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			609121	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		305
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	91368	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			391191	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			6911034	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	618320	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			6911034	-	-		-
		Итого по акту Ф-2	тенге			6911034				
		Временные здания и сооружения 1,8%	тенге			124399				
		Итого	тенге			7035433				
		Зимние удорожания 1,842%	тенге			129593				
		Итого:	тенге			7165026				
		В текущих ценах с К=1,507	тенге			10797694				
		Налоги, сборы, платежи 2%	тенге			215954				
		Итого с налогами	тенге			11013648				
		НДС - 12%	тенге			1321638				
		Итого по Ф-2	тенге			12335286				
		Авторский надзор 0,2% начала строительства	тенге			71380				
		Всего по акту Ф-2	тенге			12406666				

Сдал : Гл.инженер ТОО «Агропромремстрой» Жармаганбетов Б.Е.

Принял: Зам.начальника ГУ «Отдел строительства г Караганды» Касымов Д.Г

И.о.зав.сектором технического надзора в строительстве ГУ «Отдел строительства г Караганды» Омарбай А.Ж.

И.о.гл.спец.сектором технического надзора в строительстве ГУ Отдел строительства г.Караганды» Доскеева А.К.