УТВЕРЖДЕН

18.11.2011г № 30-7129

(дата и номер решения (приказа, постановления и др.), фамилия, имя, отчество и должность лица, подписавшего решение (приказ, постановление и др.))

АКТ №75

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ
О ПРИЕМКЕ ПОСТРОЕННОГО ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

от «18» 11 2011г

г. Талдыкорган
(место нахождение объекта)

Государственная приемочная комиссия, назначенная решением (приказом, постановлением и др.) ***от « 25 » октября 2010 года № 119 п-о города Талдыкорган***
(наименование органа, назначившего комиссию)

в составе:
председателя
Алпысов Е.А заместитель Акима г. Талдыкорган
(фамилия, имя, отчество)
заместителя председателя – представителя государственной архитектурно – строительной инспекции
Жортанов А. С. заместитель начальника Управления государственного архитектурно-строительного контроля

постоянно действующие члены комиссии:
Баулыков К. Б. начальник ГУ «Отдел архитектуры и градстроительства г. Талдыкорган»
Киялбеков Е.Т. начальник УЧС г. Талдыкорган
Шарипова Г. К начальник УГ СЭН г. Талдыкорган
Савинов В.И. главный специалист государственный экологический инспекторБалхаш-Алакольского Департамента по г. Талдыкорган
Мухаметжан Ш.Б. начальник ГУ «Отдел занятости и социальных программ г. Талдыкорган»
членов комиссии-представителей:
заказчик
Калиев М. М. начальник ГУ «ОЖКХ,ПТиАД города Талдыкорган»
(фамилия, имя, отчества) (доложность)
эксплуатационной организации
Ким В.Ф. директор ГГКП «Жетысу Водоканал»
(фамилия, имя, отчество) (должность)

генерального проектировщика
Джанекенов Ж. Р. - директор ТОО «Институт Талдыкорганводпроект»
(фамилия, имя, отчество) (должность)
генеральный подрядчик:
Дауылбаев А.Н. генеральный директор ТОО «Достыктранссервис»
(наименование организации)

УСТАНОВИЛА

*1.*Заказчиком (подрядчиком с заказчиком*) ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Талдыкорган»* предъявлен к приемке в эксплуатацию объект ***«Реконструкция водозаборных сооружений г. Талдыкорган Алматинской области»***

(наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение*))*

по адресу*:* *г.Талдыкорган Алматинской области*

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса))

2. Строительство осуществлено на основании решения (приказа, постановление и др.*)* *Договора № 5-к от «14» февраля 2011 г. . о выполнении работ по реконструкции водозаборных сооружений г. Талдыкорган) с ГУ «ОЖКХ, ПТ и АД города Талдыкорган»*

(наименование органа, вынесшего решение)

и в соответствии с разрешением на производства строительно-монтажных работ от *«14» марта 2011г. № 68 ГУ «УГАСК Алматинской области »*

(наименование органа, вынесшегося разрешение)

3. Строительство осуществлено генеральным подрядчиком *ТОО «Достыктранссервис»*

(наименование организации*)*

выполнившим *общестроительные работы*

(виды работ)

и субподрядными организациями _____

(наименования организации и их ведомственная подчиненность: виды работ, выполненные каждой организацией (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении к акту))

4. Проектно-сметная документация на строительство разработано генеральным проектировщиком *ТОО «Институт Талдыкорганводпроект»,*

(наименование организации и ее ведомственная подчиненность)

выполнившим *основные части и разделы проекта*

(наименование частей или разделов документации*)*

и субподрядными организациями _____

(наименования организации и их ведомственная подчиненность: виды работ, выполненные каждой организацией (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении к акту)

5. Исходные данные проектирования выданы – *Дефектные акты ГГКП «Жетысу Водоканал» г. Талдыкорган*

(наименования организации и их ведомственная подчиненность: виды работ, выполненные каждой организацией (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении к акту)

6. Строительство осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному, повторно применяемому*)* – ***« Реконструкция водозаборных сооружений для водоснабжения г. Талдыкорган Алматинской области »***

(номер проекта, номер серии (по типовым проектом: для индивидуального проекта по объектам жилищно-гражданского назначения указывается наименование органа, разрешившего применение такого проекта))

7. Проектно-сметная документация утверждена *ДГКП «Талдыкорган госэкспертиза 04.10.2010 г № 18-0657/10*

(наименование органа, утвердившего (переутвердившего) документацию на объект (очередь, пусковой комплекс))

от «04» октября 2010г.

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
Начало работ март ___*март 2011 г*_____ окончание работ *ноябрь 2011 г*_____
(месяц и год) (месяц и год)
при продолжительности строительства, мес.:
по договору___*9 мес*_; фактически __*9 мес*___

9. Государственной приемочной комиссии представлен следующая документация:
*ПСД: РП «**Реконструкция водозаборных сооружений для водоснабжения г. Талдыкорган Алматинской области»***
(перечень документов)
Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

10. Предъявленный к приемке в эксплуатация объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности, число рабочих мест и т.п.; (заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и т.д.	*Единица измерения*	*По проекту*		*Фактически*	
		Общая (с учетом ранее принятых)	*В том числе пускового комплекса или очереди*	*Общая (с учетом ранее принятых)*	*В том числе пускового комплекса или очереди*

Выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующим нормам освоения проектных мощности в начальный период _____
(факт начала выпуска продукции с указанием объема)
Предъявленной к приемке в эксплуатацию жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	*Единица измерения*	*По проекту*	*Фактически*
Общая площадь	*$м^2$*		
Число этажей	*Этаж*		
Общий строительный объем В том числе подземной части	*$м^3$* *$м^3$*		
Площадь встроенных, встроено-пристроенных и пристроенных помещений в т.ч цокольного	*$м^3$* *$м^3$*		

помещение			

Показатели	*По проекту*			*Фактически*		
	Число квартир	*Площадь квартир,м²*		*Число квартир*	*Площадь квартир,м²*	
		общая	*жилая*		*общая*	*жилая*
Всего квартир						
Трехкомнатных						
Двухкомнатные						
Однокомнатные						

11. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

1. Головной водозабор: строительство станции частотного управления, установка системы видеонаблюдения и охранной сигнализации, кабельная линия от подстанции №149 длиной 7500 м., ремонт линии связи на участке от Головного до Южного водозаборов , разборка и восстановление асфальтового покрытия S=2500м2 , восстановление дороги до Алматинской трассы S=4000м2.

2. Южный водозабору: ремонт здания служебного помещения, ремонт здания насосной станции, ремонт кабельных линий, система видеонаблюдения и охранной сигнализации, монтаж 4-х насосов ЭЦВ 10-120-60, восстановление асфальтового покрытия.

3. **Восточный водозабору:** Ограждение территории из ж/бетонных панелей L=432м.

12. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания комплексного опробования (перечень указанных актов приведен в приложении к настоящему акту (« _____)

по проекту всего- 4 насоса ЭЦВ 10-120-60, система видеонаблюдения и охранной сигнализации-1шт, высоковольтная станция управления частотными агрегатами-1шт, фактически всего - 4 насоса ЭЦВ 10-120-60, система видеонаблюдения и охранной сигнализации-1шт, высоковольтная станция управления частотными агрегатами-1шт,

13. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей среды и антисейсмические мероприятия, предусматренные проектом *выполнены согласно проекта*

Характеристика мероприятий приведена в приложении к акту.

14. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергосбережения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатирующими организациями. Перечень справок городских эксплуатационных организаций приведен в приложении к акту.

15. Недоделки и дефекты, выявленные рабочей комиссией, устранены.

16. Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных работ к зданиям, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а так же по отделке фасадов зданий должны быть выполнены:

Виды работ	Единица измерения	Объем работ	Срок выполнения

17. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации, всего ***194701,73*** *тыс. тенге, в том числе строительно-монтажные работы –* ***191 469,33*** *тыс. тенге.*

18. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию составляет ***193 320,569*** *тыс. тенге, в том числе : стоимость строительно- монтажных работ тыс. тенге, стоимость оборудования, инструмента, инвентаря тыс. тенге.*

19. На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений:

по жилым домам не заполняется

архитектурно-строительных (включая объемно-планировочные и по применению материалов и конструкций)

Решение Государственной приемочной комиссии

Предъявленную к приемке «***Реконструкция водозаборных сооружений для водоснабжения г. Талдыкорган Алматинской области»*** ***ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ***

Председатель Государственной приемочной комиссии _____ *Алпысов Е. А.*

Заместитель председателя Государственной приемочной комиссии _____ *Жортанов А. С.*

Члены Государственной Комиссии

_____ *Баулыков К. А.*

_____ *Киялбеков Е. Т.*

_____ *Шарипова Г. К.*

_____ *Савинов В. И.*

_____ *Мухаметжан Ш. Б.*

_____ *Калиев М.М.*

_____ *Ким В. Ф.*

_____ *Джанекенов Ж.Р.*

_____ *Дауылбаев А. Н.*