от 25.05.2017г

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Караганды"
БИН 130940019782
ИИК KZ63070103KSN3004000 в ГУ "Комитет Казначейства Министерства финансов РК"
БИК KKMFKZ2A
Код: 4902251

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Агродор"
БИН 921140000403
ИИК KZ568210139812197415 АО "Bank RBK"
БИК KINCKZKA

Договор № 49 от 29 марта 2017г.

Акт №1
выполненных работ за период с 02 мая по 25 мая 2017 года

№ п/п	Наименование работ и затрат	Сумма тенге
1	2	3
1	Общая стоимость работ выполняемых с начала действия договора №49 от 29.03.2017г	78 359 430,24
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	0,00
3	Сумма аванса, перечисленная подрядчику	0,00
4	Виды исполняемых работ	Работы по среднему ремонту проездов от В.Интернацианалистов до пр. Б.Жырау
5	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю	0,00
6	Сумма удержания ранее удержанных 5 %	0,00
7	Сумма фактических расходов, произведенных для выполнения указанных видов работ	50 720 197,82
8	Сумма выполненных работ за период с 02 мая по 25 мая 2017года	50 720 197,82
9	Сумма удержания резерва 5%	2 536 009,89
10	**Сумма, требуемая к перечислению, для оплаты выполненных работ с учетом ранее оплаченных**	**48 184 187,93**
11	**В т. ч. без НДС**	**43 021 596,37**
12	**НДС**	**5 162 591,56**

ЗАКАЗЧИК: Заместитель руководителя
ГУ "Отдел коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Караганды"
Жансагимов С.К.

ПОДРЯДЧИК: Директор ТОО "Агродор"
Мальчушкина Н.Ю.

Наименование стройки - Средний ремонт автодорог г. Караганды
Подрядчик ТОО "Агродор"
Договор № 49от 29.03.2017г.

1

АКТ ПРИЕМКИ
выполненных строительно-монтажных работ
за период с 02 мая по 25 мая 2017г.

по среднему ремонту проездов от ул.В.Интернационалистов до пр.Б.Жырау

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г. По сотоянию на 01.01.17г

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПРОЕЗЖАЯ ЧАСТЬ								
1	**Е0127-101-4 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002**	**Фрезерование асфальтобетонного покрытия большими самоходными дорожными фрезами фирмы "WIRTGEN", ширина фрезерного барабана 1900-2010 мм, толщина слоя 5 см**	**4800**	**93,24**	**90,79**	**447544**	**435808**	**48582**	**0,01**	**64**
		м2		**2,32**	**5,29**	**11136**	**25392**	**133**	**0,02**	**100**
2	**Е0168-3-5**	**Ремонт асфальтобетонного двухслойного покрытия дорог,толщиной 80 мм, площадью ремонта до 5 м2**	**300**	**1063,25**	**43,25**	**318976**	**12976**	**113386**	**1,85**	**555**
		м2		**297,56**	**18,19**	**89268**	**5457**	**119,7**	**0,07**	**21**
3	**Е С01031-А26-1**	**Погрузка непригодного материала от ямочного ремонта**	**57,3**	**27,10**	**27,10**	**1553**	**1553**	**1087**	**--**	**--**
		т		**--**	**18,97**	**--**	**1087**	**100**	**0,11**	**6**
4	**Е010333-А15-1**	**Перевозка непригодного материала(от фрезерования и ямочного ремонта на свалку) на расстояние перевозки до 15 км**	**532,5**	**108,20**	**108,20**	**57617**	**57617**	**11523**	**--**	**--**
		т		**--**	**21,64**	**--**	**11523**	**100**	**0,45**	**242**
5	**Е0101-20-3**	**Работа на отвале**	**242,045455**	**4,13**	**3,54**	**1000**	**856**	**411**	**--**	**1**
		м3		**0,52**	**1,23**	**126**	**298**	**97**	**--**	**1**
		ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ								
6	**Е0127-72-1**	**Розлив вяжущих материалов**	**1,7**	**39376,59**	**339,59**	**66940**	**577**	**319**	**0,58**	**1**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	140,94	--	240	133	0,58	1
7	Е0127-16-1	Устройство выравнивающего слоя из крупнозернистой асфальтобетонной смеси	225	3652,79	167,92	821879	37783	26938	0,19	43
		т		34,65	55,37	7796	12458	133	0,19	43
8	Е0127-102-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки более 6 м , толщина слоя 4 см (h=6 см, а/б горячий плотный к/з тип А марки I,розлив 0,8л/м2)	4800	360,88	8,29	1732222	39807	39836	0,03	144
		м2		5,19	1,05	24912	5040	133	--	18
9	Е0127-102-4 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002к=4	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-102-2 (добавить 2 см до 6см)	4800	164,85	1,09	791272	5224	1108	--	2
		м2		0,08	0,09	384	449	133	--	3
10	Е0127-102-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки более 6 м , толщина слоя 4 см (h=5 см, ЩМА-20, розлив 0,3 л/м2)	4800	425,74	8,29	2043545	39807	39836	0,03	144
		м2		5,19	1,05	24912	5040	133	--	18
11	Е0127-102-4 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 к=2	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-102-2 (добавить 1 см до 5 см)	4800	100,63	0,54	483010	2612	554	--	1
		м2		0,04	0,05	192	225	133	--	2
12	Е 27 т.ч. п.1.5	Доставка битума на 15км	1,92755	1171,00	1171,00	2257	2257	1246	--	--
		м/ч		--	486,00	--	937	133	1,00	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		УСТАНОВКА КОЛОДЦЕВ-26шт								
13	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	5,1434783	408,11	169,61	2099	872	1659	1,55	8
		м3		238,50	4,07	1227	21	133	0,01	--
14	Е0127-18-4 прим-но	Разборка покрытий и оснований щебеночных	9,4447826	408,11	169,61	3855	1602	3047	1,55	15
		м3		238,50	4,07	2253	38	133	0,01	--
15	Е0123-24-1 СН РК 8.02-05-2002 п. 2.8 г	Демонтаж крышек и корпусов колодцев	26	146,80	21,25	3817	553	4517	0,79	20
		шт		125,55	8,10	3264	211	130	0,04	1
16	Е01031-А37-1	Погрузка материала от разборки (крышки и корпус)	0,026	122,80	122,80	3	3	2	--	--
		т		--	85,96	--	2	100	1,81	--
17	Е010333-А15-1	Перевозка (демонтированных крышек , корпусов) автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	0,026	108,20	108,20	3	3	1	--	--
		т		--	21,64	--	1	100	0,45	--
18	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов материалом от разборки	14,5317391	167,18	--	2429	--	2745	1,21	18
		м3		167,18	--	2429	--	113	--	--
19	Е0123-24-1	Установка люков и ливневок плавающего типа	26	288,27	35,42	7495	921	7529	1,31	34
		к-т		209,25	13,50	5441	351	130	0,07	2
20	С Договор цена	Люк плавающего типа с доставкой	26	22570,61	--	586836	--	--	--	--
		к-т		--	--	--	--	--	--	--
		УСТАНОВКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ								
21	Е0127-20-1	Разборка бортовых камней	1063	122,85	--	130590	--	173684	0,77	815
		м		122,85	--	130590	--	133	--	--
22	Е С01031-А26-1	Погрузка строительного мусора при автомобильных перевозках	127,56	27,10	27,10	3457	3457	2420	--	--
		т		--	18,97	--	2420	100	0,11	14
23	Е010333-А15-1	Перевозка непригодного материала автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	127,56	108,20	108,20	13802	13802	2760	--	--
		т		--	21,64	--	2760	100	0,45	58

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	Е0127-34-4 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка бортовых природных камней(гранитных) при других видах покрытий	1063	5354,66	6,63	5692004	7048	219755	1,00	1063
		м		153,68	1,76	163362	1867	133	0,01	6
		СЪЕЗДЫ								
25	Е0127-101-4 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Фрезерование асфальтобетонного покрытия большими самоходными дорожными фрезами фирмы "WIRTGEN", ширина фрезерного барабана 1900-2010 мм, толщина слоя 5 см	200	93,24	90,79	18648	18159	2024	0,01	3
		м2		2,32	5,29	464	1058	133	0,02	4
26	Е010333-А15-1	Перевозка непригодного материала на расстояние перевозки до 15 км	19,8	108,20	108,20	2142	2142	428	--	--
		т		--	21,64	--	428	100	0,45	9
27	Е0101-20-3	Работа на отвале	9	4,13	3,54	37	32	15	--	--
		м3		0,52	1,23	5	11	97	--	--
28	Е0127-102-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки более 6 м , толщина слоя 4 см (h=6 см, а/б горячий плотный к/з тип А марки I,розлив 0,8л/м2)	200	360,88	8,29	72176	1659	1660	0,03	6
		м2		5,19	1,05	1038	210	133	--	1
29	Е0127-102-4 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002к=4	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-102-2 (добавить 2 см до 6см)	200	164,85	1,09	32970	218	46	--	--
		м2		0,08	0,09	16	19	133	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	Е0127-102-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки более 6 м , толщина слоя 4см (h=5 см, ЩМА-20, розлив 0,3 л/м2)	200	425,74	8,29	85148	1659	1660	0,03	6
		м2		5,19	1,05	1038	210	133	--	1
31	Е0127-102-4 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 к=2	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке27-102-2 (добавить 1 см до 5 см)	200	100,63	0,54	20125	109	23	--	--
		м2		0,04	0,05	8	9	133	--	--
32	Е 27 т.ч. п.1.5	Доставка битума на 15км	0,0552	1171,00	1171,00	65	65	36	--	--
		м/ч		--	486,00	--	27	133	1,00	--
		УСТРОЙСТВО ТЕХНИЧЕСКОГО ТРОТУАРА								
33	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установкапоребрика(типа БР 100.20.08)	200	257,63	6,63	51525	1326	29376	0,70	140
		м.п		108,68	1,76	21736	351	133	0,01	1
34	С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Камни бетонные бортовые М-300 (типа БР 100.20.08)	3,2	21800,00	--	69760	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
35	С01031-А16-1	Погрузка бортовых камней (поребрика и брусчатки)при автомобильных перевозках	8	90,00	--	720	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
36	С01031-А16-2	Разгрузка брусчатки и поребрика при автомобильных перевозках	8	82,80	--	662	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			13568182	690505			3082

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			**491596**	**78141**			**555**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**13568182**				
	Материалы -		Тенге			**45713**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**569737**			
	Местные материалы -		Тенге			**11752150**				
		Накладные расходы -	Тенге			**738216**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**369**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**110732**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**858384**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**15164782**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**4007**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**680469**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**15164782**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**4007**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**680469**			
		Итого в ценах 2017г. К=2,9277	**Тенге**			**44 397 932**				
		Налоги сборы и обязательные платежи 2%	**Тенге**			**887 959**				
		ИТОГО в текущих ценах:	**Тенге**			**45 285 891**				
		НДС - 12%	**Тенге**			**5 434 306,91**				
		ВСЕГО ПО АКТУ в текущих ценах:	**Тенге**			**50 720 197,82**				

Сдал: Подрядчик ТОО"Агродор"

Мальчушкина Н.Ю.(директор)

Егоров В.Н. (гл.инженер)

Принял: Заказчик ГУ "Отдел КХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Караганды"

Кабаев Д.Д. (заведующий сектора автодорог)

Маханов Д.Ж. (главный специалист сектора дорог)

Эксперт: ТОО "ҚҰРЫЛЫС-САПАСЫ"

Рассказов С.В. (специалист)