от 08.06.2017г

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Караганды"
БИН 130940019782
ИИК KZ63070103KSN3004000 в ГУ "Комитет Казначейства Министерства финансов РК"
БИК KKMFKZ2A
Код: 4902251

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Агродор"
БИН 921140000403
ИИК KZ568210139812197415 АО "Bank RBK"
БИК KINCKZKA

Договор № 49 от 05 апреля 2017г.

Акт №2
выполненных работ за период с 26 мая по 08 июня 2017 года

№ п/п	Наименование работ и затрат	Сумма тенге
1	2	3
1	Общая стоимость работ выполняемых с начала действия договора №49 от 05.04.2017г	78 359 430,24
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	50 720 197,82
3	Сумма аванса, перечисленная подрядчику	0,00
4	Виды исполняемых работ	Работы по среднему ремонту проездов от В.Интернацианалистов до пр. Б.Жырау
5	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю	48 184 187,93
6	Сумма удержания ранее удержанных 5 %	2 536 009,89
7	Сумма фактических расходов, произведенных для выполнения указанных видов работ	77 241 135,36
8	Сумма выполненных работ за период с 26 мая по 08 июня 2017года	26 520 937,54
9	Сумма удержания резерва 5%	1 326 046,88
10	**Сумма, требуемая к перечислению, для оплаты выполненных работ с учетом ранее оплаченных**	**25 194 890,66**
11	В т. ч. без НДС	**22 495 438,09**
12	НДС	**2 699 452,57**

ЗАКАЗЧИК: Заместитель руководителя
ГУ "Отдел коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Караганды"
Жансагимов С.К.

ПОДРЯДЧИК: Директор ТОО "Агродор"
Мальчушкина Н.Ю.

Казахстан Республикасы Караганды қаласы Қазыбек би атындағы ауданы Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі «Агродор» Товарищество с ограниченной ответственностью Республика Казахстан город Караганда район имени Казыбек би

Наименование стройки - Средний ремонт автодорог г. Караганды
Подрядчик ТОО "Агродор"
Договор № 49от 29.03.2017г.

1

АКТ ПРИЕМКИ
выполненных строительно-монтажных работ
за период с 26 мая по 08 июня 2017г.

по среднему ремонту проездов от ул.В.Интернационалистов до пр.Б.Жырау согласно протокола согласования от 05.06.17г

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г. По сотоянию на 01.01.17г

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0127-101-4 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	**Фрезерование асфальтобетонного покрытия большими самоходными дорожными фрезами фирмы "WIRTGEN", ширина фрезерного барабана 1900-2010 мм, толщина слоя 5 см**	2343	93,24	90,79	218457	212729	23714	0,01	31
		м2		2,32	5,29	5436	12394	133	0,02	49
2	Е0168-3-5	**Ремонт асфальтобетонного двухслойного покрытия дорог,толщиной 80 мм, площадью ремонта до 5 м2**	100	1063,25	43,25	106325	4325	37795	1,85	185
		м2		297,56	18,19	29756	1819	119,7	0,07	7
3	Е С01031-А26-1	**Погрузка непригодного материала от ямочного ремонта**	19,1	27,10	27,10	518	518	362	--	--
		т		--	18,97	--	362	100	0,11	2
4	Е010333-А15-1	**Перевозка непригодного материала(от фрезерования и ямочного ремонта на свалку) на расстояние перевозки до 15 км**	251,057	108,20	108,20	27164	27164	5433	--	--
		т		--	21,64	--	5433	100	0,45	114
5	Е0101-20-3	**Работа на отвале**	114,116818	4,13	3,54	471	403	194	--	--
		м3		0,52	1,23	59	140	97	--	--
		ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ								
6	Е0127-72-1	**Розлив вяжущих материалов**	0,57	39376,59	339,59	22445	194	107	0,58	--
		т		--	140,94	--	80	133	0,58	--
7	Е0127-16-1	**Устройство выравнивающего слоя из крупнозернистой асфальтобетонной смеси**	234	3652,79	167,92	854754	39294	28016	0,19	45
		т		34,65	55,37	8108	12957	133	0,19	45

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Е0127-102-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки более 6 м , толщина слоя 4 см (h=6 см, а/б горячий плотный к/з тип А марки I,розлив 0,8л/м2)**	2233	360,88	8,29	805844	18519	18532	0,03	67
		м2		5,19	1,05	11589	2345	133	--	9
9	Е0127-102-4 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002к=4	**На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-102-2 (добавить 2 см до 6см)**	2233	164,85	1,09	368106	2430	516	--	1
		м2		0,08	0,09	179	209	133	--	1
10	Е0127-102-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки более 6 м , толщина слоя 4 см (h=5 см, ЩМА-20, розлив 0,3 л/м2)	2343	425,74	8,29	997506	19431	19445	0,03	70
		м2		5,19	1,05	12160	2460	133	--	9
11	Е0127-102-4 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 к=2	**На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-102-2 (добавить 1 см до 5 см)**	2343	100,63	0,54	235769	1275	270	--	--
		м2		0,04	0,05	94	110	133	--	1
12	Е 27 т.ч. п.1.5	**Доставка битума на 15км**	0,8083	1171,00	1171,00	947	947	522	--	--
		м/ч		--	486,00	--	393	133	1,00	1
		<u>УСТАНОВКА ЛИВНЕВЫХ КОЛОДЦЕВ-5шт (в том числе б/v-2 шт)</u>								
13	Е0127-18-4	**Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных**	0,9891304	408,11	169,61	404	168	319	1,55	2
		м3		238,50	4,07	236	4	133	0,01	--
14	Е0127-18-4 прим-но	**Разборка покрытий и оснований щебеночных**	1,8163044	408,11	169,61	741	308	586	1,55	3
		м3		238,50	4,07	433	7	133	0,01	--
15	Е0123-24-1 СН РК 8.02-05-2002 п. 2.8 г	**Демонтаж крышек и корпусов колодцев**	5	146,80	21,25	734	106	869	0,79	4
		шт		125,55	8,10	628	41	130	0,04	--
16	Е01031-А37-1	**Погрузка материала от разборки (29 шт крышки и корпус)**	0,003	122,80	122,80	1	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	85,96	--	--	--	1,81	--
17	Е010333-А15-1	Перевозка (демонтированных крышек , корпусов) автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	0,003	108,20	108,20	1	--	--	--	--
		т		--	21,64	--	--	--	0,45	--
18	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов материалом от разборки	2,7945652	167,18	--	467	--	528	1,21	3
		м3		167,18	--	467	--	113	--	--
19	Е0123-24-1	Установка люков и ливневок плавающего типа (в том числе б/у - 2 шт)	5	288,27	35,42	1441	177	1448	1,31	7
		к-т		209,25	13,50	1046	68	130	0,07	--
20	С Договор цена	Люк плавающего типа с доставкой	3	22570,61	--	67712	--	--	--	--
		к-т		--	--	--	--	--	--	--
	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ согласно протокола согласования от 05.06.17г									
21	Е0127-22-1	Устройство однослойных оснований из фракционного щебня (Н-10 СМ)	3200	213,33	33,28	682661	106501	70167	0,03	106
		м2		5,00	11,49	16000	36757	133	0,04	129
		Устройство ливневок - 6 шт								
22	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	1,1869565	408,11	169,61	484	201	383	1,55	2
		м3		238,50	4,07	283	5	133	0,01	--
23	Е0127-18-4 прим-но	Разборка покрытий и оснований щебеночных	2,1795652	408,11	169,61	890	370	703	1,55	3
		м3		238,50	4,07	520	9	133	0,01	--
24	Е0123-24-1 СН РК 8.02-05-2002 п. 2.8 г	Демонтаж крышек и корпусов ливневок	6	146,80	21,25	881	128	1042	0,79	5
		шт		125,55	8,10	753	49	130	0,04	--
25	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов материалом от разборки	3,3534783	167,18	--	561	--	634	1,21	4
		м3		167,18	--	561	--	113	--	--
26	Е0106-19-1	Устройство приямков из монолитного бетона	1,5	8968,53	316,01	13453	474	2343	8,25	12
		м3		1368,00	119,39	2052	179	105	0,58	1
27	Е0123-24-1	Установка ранее демонтированных ливневок	6	288,27	35,42	1730	213	1737	1,31	8
		к-т		209,25	13,50	1256	81	130	0,07	--
		Восстановление существующего пешеходного тротуара								
28	Е0111-25-1 СН РК 8.02-05-2002 п. 2.8 г, К=0,6 ,прим-но	Демонтаж существующей брусчатки	210	106,45	12,76	22354	2679	25435	0,57	119
		м2		93,69	4,78	19675	1004	123	0,02	5
29	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка (отсев)	10,5	898,26	68,13	9432	715	477	0,14	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		21,38	12,76	224	134	133	0,04	--
30	Е0111-25-1	Устройство покрытий из брусчатки (ранее демонтированной S-210м2) по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	210	181,23	21,26	38058	4465	42392	0,95	199
		м2		156,15	7,97	32792	1674	123	0,04	8
		УСТАНОВКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ								
31	Е0127-20-1	Разборка бортовых камней	333	122,85	--	40909	--	54409	0,77	255
		м		122,85	--	40909	--	133	--	--
32	Е С01031-А26-1	Погрузка строительного мусора при автомобильных перевозках	39,96	27,10	27,10	1083	1083	758	--	--
		т		--	18,97	--	758	100	0,11	4
33	Е010333-А15-1	Перевозка непригодного материала автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	39,96	108,20	108,20	4324	4324	865	--	--
		т		--	21,64	--	865	100	0,45	18
34	Е0127-34-4 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-	Установка бортовых природных камней(гранитных) при других видах покрытий	333	5354,66	6,63	1783102	2208	68841	1,00	333
		м		153,68	1,76	51175	585	133	0,01	2
		СЪЕЗДЫ								
35	Е0127-101-4 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Фрезерование асфальтобетонного покрытия большими самоходными дорожными фрезами фирмы "WIRTGEN", ширина фрезерного барабана 1900-2010 мм, толщина слоя 5 см	287	93,24	90,79	26759	26058	2905	0,01	4
		м2		2,32	5,29	666	1518	133	0,02	6
36	Е010333-А15-1	Перевозка непригодного материала на расстояние перевозки до 15 км	28,413	108,20	108,20	3074	3074	615	--	--
		т		--	21,64	--	615	100	0,45	13
37	Е0101-20-3	Работа на отвале	12,915	4,13	3,54	53	46	22	--	--
		м3		0,52	1,23	7	16	97	--	--
38	Е0127-102-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки более 6 м , толщина слоя 4 см (h=6 см, а/б горячий плотный к/з тип А марки I,розлив 0,5л/м2)	287	360,88	8,29	103572	2380	2382	0,03	9
		м2		5,19	1,05	1490	301	133	--	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
39	Е0127-102-4 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002к=4	**На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-102-2 (добавить 2 см до 6см)**	287	164,85	1,09	47311	312	66	--	--
		м2		0,08	0,09	23	27	133	--	--
40	Е0127-102-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки более 6 м , толщина слоя 4 см (h=5 см, ЩМА-20, розлив 0,3 л/м2)**	287	425,74	8,29	122187	2380	2382	0,03	9
		м2		5,19	1,05	1490	301	133	--	1
41	Е0127-102-4 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 к=2	На каждые 0,5 см изменения толщинынокрытия добавлять или исключать к расценке 27-102-2 (добавить 1 см до 5 см)	287	100,63	0,54	28880	156	33	--	--
		м2		0,04	0,05	11	13	133	--	--
42	Е 27 т.ч. п.1.5	**Доставка битума на 15км**	0,0759	1171,00	1171,00	89	89	49	--	--
		м/ч		--	486,00	--	37	133	1,00	--
		УСТРОЙСТВО ТЕХНИЧЕСКОГО ТРОТУАРА								
43	Е0127-14-4	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня толщ 10 см**	15,8	1855,88	248,35	29323	3924	2328	0,22	3
		м3		32,18	78,59	508	1242	133	0,27	4
44	Е0111-25-1	**Устройство покрытий из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком**	158	181,23	21,26	28634	3359	31895	0,95	150
		м2		156,15	7,97	24672	1259	123	0,04	6
45	С143003-40	**Плитка тротуарная**	158	710,00	--	112180	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
46	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-	**Установка поребрика(типа БР 100.20.08)**	46	257,63	6,63	11851	305	6757	0,70	32
		м.п		108,68	1,76	4999	81	133	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
47	С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Камни бетонные бортовые М-300 (типа БР 100.20.08)	0,736	21800,00	--	16045	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
48	С01031-А16-1	Погрузка бортовых камней (поребрика и брусчатки)при автомобильных перевозках	27,91	90,00	--	2512	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
49	С01031-А16-2	Разгрузка брусчатки и поребрика при автомобильных перевозках	27,91	82,80	--	2311	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ОБСТАНОВКА ДОРОГИ . ДОРОЖНАЯ РАЗМЕТКА								
50	Е0127-103-17 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Разметка проезжей части термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной марки Н-33 "Hofmann", сплошной линией, шириной 0,15 м	0,409	177144,93	2223,73	72452	910	916	6,05	2
		км		1052,70	631,26	431	258	133	2,69	1
51	Е0127-103-19 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Разметка проезжей части термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной марки Н-33 "Hofmann", пунктирной линией, шириной 0,15 м, шагом 1:3	0,294	46959,93	2223,73	13806	654	658	6,05	2
		км		1052,70	631,26	309	186	133	2,69	1
52	Е0127-103-20 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Разметка проезжей части термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной марки Н-33 "Hofmann", пунктирной линией, шириной 0,15 м, шагом 3:1	0,3	133749,93	2223,73	40125	667	672	6,05	2
		км		1052,70	631,26	316	189	133	2,69	1
53	Е0127-103-9 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002 К=2	Разметка проезжей части термопластиком с применением стеклянных светоотражающихмикрошариков дорожной разметочной машиной марки Н-16 "Hofmann", сплошной линией, шириной 0,2 м(шириной 0,4 м)	0,006	933580,26	4438,38	5601	27	35	16,12	--
		км		2804,88	1631,24	17	10	133	6,78	--
54	Е0127-103-17 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Разметка проезжей части термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной марки Н-33 "Hofmann", сплошной линией, шириной 0,15 м (Символы)	0,24293	177144,93	2223,73	43034	540	544	6,05	1
		км		1052,70	631,26	256	153	133	2,69	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			7019530	496229			1681
			Тенге			271585	87128			443
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7019530				
	Материалы -		Тенге			190941				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Всего заработная плата -		Тенге				358713			
	Местные материалы -		Тенге			5988239				
		Накладные расходы -	Тенге			461103				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							231
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				69165			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			448838				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7929470				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2355
		Сметная заработная плата -	Тенге				427879			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			7929470				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2355
		Сметная заработная плата -	Тенге				427879			
		Итого в ценах 2017г. К=2,9277	Тенге			23 215 106				
		Налоги сборы и обязательные платежи 2%	Тенге			464 302				
		ИТОГО в текущих ценах:	**Тенге**			**23 679 409**				
		НДС - 12%	**Тенге**			**2 841 529,02**				
		ВСЕГО ПО АКТУ в текущих ценах:	**Тенге**			**26 520 937,54**				

Сдал: Подрядчик ТОО"Агродор"

_____Мальчушкина Н.Ю.(директор)

_____Егоров В.Н. (гл.инженер)

Принял: Заказчик ГУ "Отдел КХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Караганды"

_____Кабаев Д.Д. (заведующий сектора автодорог)

_____Маханов Д.Ж. (главный специалист сектора дорог)

Эксперт: ТОО "КҰРЫЛЫС-САПАСЫ"

_____Рассказов С.В. (специалист)