Утвержден
Распоряжением акима города
N683-Ѳ от 30.12.2009 г

АКТ
государственной приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию капитального ремонта ул. Жибек жолы от ул. Мостовой до ул. Амангельды в пос. Тасбугет

г. Кызылорда «30» 12 2009 года

Государственная приемочная комиссия, назначенная распоряжением Акима города Кызылорда Кызылординской области № 453-ѳ от 10.08.2009 года в составе:

Председателя комиссии

Б. Кульбаев - заместитель Акима города Кызылорда;

Заместители председателя комиссии

К. Байжанов - Начальник ГУ «Городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог»;

Члены комиссии:

Н. Шамуратов - Начальник ГУ «Управления государственногоархитектурно-строительного Контроля Кызылординской области»;
Т. Санаков- Директор ГКП «Қызылорда су жүйесі»;
М. Каримбаев- Директор ГКП «Қызылордажылуэлектрорталығы»;
А. Есболов- Директор ГКП «Қызылордаонтүстікжылуорталығы»;
Т. Мыкбасов - директор ТОО «Казгражданстройпроект»;
М. Тлеулиев - Директор ТОО «Дорстрой»;

УСТАНОВИЛА

1. Заказчиком Городским отделом жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог предъявлен к приемке в эксплуатацию капитальный ремонт ул. Жибек жолы от ул. Мостовой до ул. Амангельды в пос. Тасбугет
2. Капитальный ремонт автодороги осуществлен на основании протокола № _____ от _____ 2009 года об итогах конкурса по государственным закупкам работ по капитальному ремонту автомобильных дорог районного значения и разрешения на производство строительно-монтажных работ №_____ от _____ 200___ года выданное Управлением Государственного архитектурно-строительного контроля Кызылординской области.
3. Капитальный ремонт автодороги осуществлялся генеральным подрядчиком – ТОО «Дорстрой», выполнившим весь комплекс строительно-монтажных работ по капитальному ремонту ул. Жибек жолы от ул. Мостовой до ул. Амангельды в пос. Тасбугет
4. Проектно-сметная документация на капитальный ремонт ул. Жибек жолы от ул. Мостовой до ул. Амангельды в пос. Тасбугет разработана ТОО «Казгражданстройпроект»
5. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
   начало работ – август 2009 г., окончание работ – октябрь 2009 г.
6. Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация:
   а) утвержденная проектно-сметная документация;
   б) исполнительная документация;
   в) акт рабочей комиссии от «____» _____ 2009 года.
7. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели:
   - протяженность – 1,850 км;
   - ширина земляного полотна – существующее земляное полотно;
   - ширина проезжей части – 14-19,6 м;
   - ширина обочин – обочины не существуют

Конструктивные слои дорожной одежды с указанием толщины по проекту	от ПК	до ПК	Примечание
Устройство дорожной одежды по типу 1 (ПК 0+00 – ПК 18+50)			
Покрытие из крупнозернистых асфальтобетонных смесей. Н=6 см	0+00	18+50	
Покрытие из мелкозернистых асфальтобетонных смесей. Н=5 см	0+00	18+50	
Устройство дорожной одежды по типу 2 (ПК 15+48 – ПК 16+06)			
Покрытие из мелкозернистых асфальтобетонных смесей. Н=5 см	15+50	16+06	

8. Капитальным ремонтом ул. Жибек жолы от ул. Мостовой до ул. Амангельды в пос. Тасбугет предусматривается покрытие из асфальтобетонной смеси. Н=5, 11см согласно СНиПа 3.06-03-85.
9. На объекте установлены предусмотренные проектом электроосвещение, элементы обстановки и принадлежности дороги, а также оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования – при капитальном ремонте ул. Жибек жолы от ул. Мостовой до ул. Амангельды в пос. Тасбугет установлены предусмотренные проектом наружное электроосвещение улицы.
10. Мероприятия по безопасности дорожного движения, охране труда, обеспечению пожаробезопасности, охране окружающей природной среды предусмотренным проектом выполнены в полном объеме.
11. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения и связи - по капитальному ремонту ул. Жибек жолы от ул. Мостовой до ул. Амангельды в пос. Тасбугет выше указанные элементы не входят в состав работ.
12. Недоделки и дефекты рабочими комиссиями не были выявлены.
13. Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также отделка фасадов зданий должны быть выполнены - по капитальному ремонту ул. Жибек жолы от ул. Мостовой до ул. Амангельды в пос. Тасбугет выше указанные элементы не входят в состав работ.

Виды работ	Единица измерения	Объем работ	Срок выполнения
-	-	-	-

14. Сметная стоимость по утвержденной сметной документации:
всего 170 725,7 тыс.тенге;
в том числе строительно-монтажных работ 143 136,15 тыс. тенге,
оборудования и инвентаря - тыс. тенге.
Фактические затраты: всего, СМР и другие _____ тыс. тенге.
15. Сметная стоимость строительства, принимаемых в эксплуатацию на 2009 год – _____ тыс.тенге:
в том числе строительно-монтажных работ 143 136,15 тыс. тенге,
оборудования и инвентаря - тыс. тенге.
16. На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующе документацией даны оценки прогрессивности решении:
технологических – хорошо;
архитектурно-строительных – хорошо.

Решение Государственной приемочной комиссии:

Предъявленный к приемке **капитальный ремонт ул. Жибек жолы от ул. Мостовой до ул. Амангельды в пос. Тасбугет, протяженностью 1,850 км** принять в эксплуатацию.

Председатель Государственной приемочной комиссии — К. Байжанов

Заместители председателя Государственной приемочной комиссии — Н. Шамуратов

Члены Государственной приемочной комиссии — Т. Санаков

М. Каримбаев

А. Есболов

Т. Мыкбасов

М. Тлеулиев

Заказчик: Городской отдел ЖКХ, ПТ и АД

Подрядчик: ТОО "Дорстрой"

Наименование объекта: Капитальный ремонт а/д ул.Жибек Жолы от ул.Мостовой до ул.Амангельды в пос.Тасбугет

Договор №650 от 29 июля 2009 г.

Акт выполненных работ за сентябрь месяц 2009 г.

Составлен в ценах 2001 года по состоянию на 01.01.2008г.

№ п/п	№ объекта и расчетов	Наименование	Сметная стоимость, тыс. тенге			
			строительно-монтажные работы	оборудование, мебель и инвентарь	прочие затраты	Всего, тыс.тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1	2-1	Капитальный ремонт				
		Итого по главе 2				
		Итого по главам 2-7	55522,397			55522,397
		Глава 8. Временные здания и сооружения	55522,397			55522,397
2		Временные здания и сооружения (1,5*0,8%)=1,2%				
		Итого по главе 8	666,269			666,269
		Итого по главам 1-8	666,269			666,269
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство	56188,666			56188,666
3	СН РК 8.02-07-2002	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,6*0,9%)=1,44%	809,117			809,117
4		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)			561,887	561,887
5		На оплату дополнительных отпусков (0,4%)				
		Итого по главе 9	809,117		224,755	224,755
		Итого по главам 1-9	56997,783		786,641	786,641
6		**Итого по сметному расчету:**			786,641	57784,424
7	к=1,67226	**- в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге**	56997,783			
8		**- в текущих ценах 2009 года, МРПтек.=1296 тенге**	95315,113		786,641	57784,424
9		**Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)**			1315,469	96630,582
10		**Сметная стоимость в текущем уровне цен**	95315,113		1932,612	1932,612
11		**НДС (12%)**			3248,080	98563,193
		Стоимость строительства	95315,113		11827,583	11827,583
					15075,664	110390,776

Заказчик:

Технадзор:

Подрядчик:

Заказчик: Городской отдел ЖКХ, ПТ и АД
Подрядчик: ТОО "Дорстрой"
Наименование объекта: Капитальный ремонт дороги по ул.Жибек Жолы от ул.Мостовой до ул.Амангельды в пос.Тасбугет
Договор №650 от 29 июля 2009 г.

Акт выполненных работ за сентябрь месяц 2009 г.

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 1.03.09)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 2. Дорожная одежда, 1-участок ПК0+00 - ПК16+06									
1	Е27-20-1	Разборка бортовых камней на бетонном основании	м	2586	159,70 / -	- / -	412997 / -	- / -	549286 / 133	0,77 / -	1983 / -
2	П9-11-1	Изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 5 т - погрузка	т	327,56	184,89 / -	184,89 / 139,05	60563 / -	60563 / 45547	45547 / 100	- / 0,62	- / 203
3	П9-11-2	Изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 5 т - разгрузка	т	327,56	169,40 / -	169,40 / 127,40	55489 / -	55489 / 41731	41731 / 100	- / 0,57	- / 187
4	П8-10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 10 км, 1 класс груза	т	327,56	93,38 / -	93,38 / 22,90	30586 / -	30586 / 7502	7502 / 100	- / 0,37	- / 121
5	Е27-101-1	Фрезерование асфальтобетонного покрытия малыми дорожными фрезами с шириной фрезерного барабана 350-1000 мм, толщ.5 см	м2	26406	207,16 / 7,85	199,15 / 10,86	5470296 / 207340	5258728 / 286637	656989 / 133	0,03 / 0,03	922 / 887
6	П8-10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 10 км, 1 класс груза	т	3169	93,38 / -	93,38 / 22,90	295907 / -	295907 / 72581	72581 / 100	- / 0,37	- / 1173
		Дорожная одежда (Тип 1)									
7	Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов	т	8,34	40217,02 / -	459,02 / 210,71	335410 / -	3828 / 1757	2337 / 133	0,67 / 0,67	6 / 6

8	E27-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	25258	402,45	16,87	10164994	426089	480382	0,03	849
		м2 покрытия		7,72	6,58	195042	166147	133	0,02	446
9	E27-54-6	Добавлять к расценке 27-53-6 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщиныК=4,000;	25258	188,01	-	4748807	-	1747	0,00	9
		м2 покрытия		0,05	-	1313	-	133	-	-
10	E27-72-1	Разлив вяжущих материалов	8,34	40139,87	381,87	334767	3185	2032	0,58	5
		т		-	183,22	-	1528	133	0,58	5
11	E27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ	25258	537,87	16,87	13585508	426089	480382	0,03	849
		м2 покрытия		7,72	6,58	195042	166147	133	0,02	446
12	E27-54-1	Добавлять к расценке 27-53-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщиныК=2,000;	25258	127,82	-	3228528	-	873	0,00	5
		м2 покрытия								
30	E27-63-11	Укрепление обочин песчано-гравийной (щебеночной) смесью толщиной 6 см	1335	187,45	21,99	250259	29357	23513	0,03	42
		м2 покрытия полосы и обочин		6,23	7,02	8313	9366	133	0,02	27
		Дорожная одежда (Тип 2) - Мост								
13	E27-72-1	Разлив вяжущих материалов	0,267	40217,02	459,02	10738	123	75	0,67	0
		т		-	210,71	-	56	133	0,67	0
14	E27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ	812	537,87	16,87	436750	13698	15443	0,03	27
		м2 покрытия		7,72	6,58	6270	5341	133	0,02	14
15	E27-54-1	Добавлять к расценке 27-53-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщиныК=2,000;	812	127,82	-	103791	-	28	0,00	0
		м2 покрытия		0,03	-	21	-	133	-	-
		Итого по разделу 2				**39525389**	**6603641**			**4697**
		Стоимость: материалов, тенге				**1026996**	**804341**			**3515**
		Накладные расходы, тенге				31894751				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				2380449				
		Всего по разделу, тенге				2514350				
						44420188				

Раздел 3. Дорожная одежда, 2-участок ПК16+06 - ПК18+50

Дорожная одежда (Тип 2)

16 Е27-101-1	Фрезерование асфальтобетонного покрытия малыми дорожными фрезами с шириной фрезерного барабана 350-1000 мм, толщина слоя 5 см								
	м2	2350	207,16	199,15	486829	468000	58468	0,03	82
17 П8-10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 10 км, 1 класс груза		7,85	10,85	18452	25509	133	0,03	79
	т	283	93,37	93,37	26425	26425	6482	-	-
18 Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов		-	22,90	-	6482	100	0,37	105
	т	0,73	40139,87	381,87	29302	279	178	0,58	-
19 Е27-53-6			-	183,22	-	134	133	0,58	-
	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3								
	м2 покрытия	2213	402,45	16,87	890614	37332	42089	0,03	74
20 Е27-54-6	Добавлять к расценке 27-53-6 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщиныК=4,000;		7,72	6,58	17089	14557	133	0,02	39
	м2 покрытия	2213	188,01	-	416071	-	153	0,00	1
21 Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов		0,05	-	115	-	133	-	-
	т	0,73	40217,02	459,02	29358	335	205	0,67	-
22 Е27-53-1			-	210,71	-	154	133	0,67	-
	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ								
	м2 покрытия	2213	537,87	16,87	1190305	37332	42089	0,03	74
23 Е27-54-1	Добавлять к расценке 27-53-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщиныК=2,000;		7,72	6,58	17089	14557	133	0,02	39
	м2 покрытия	2213	127,82	-	282870	-	77	0,00	-
			0,03	-	58	-	133	-	-
	Дорожная одежда, тип 2 (на пересечении улиц в пос.Тасбугет и на гидроузле)								
24 Е27-101-1	Фрезерование асфальтобетонного покрытия малыми дорожными фрезами с шириной фрезерного барабана 350-1000 мм, толщина слоя 5 см								
	м2	2960	207,16	199,15	613197	589481	73645	0,03	103
25 П8-10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 10 км, 1 класс груза		7,85	10,85	23242	32131	133	0,03	99
	т	355,2	93,37	93,37	33167	33167	8136	-	-
			-	22,90	-	8136	100	0,37	131

26 Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов	0,94	40217,02	459,02	37804	431	263	0,67	1
	т		------	------	------	------	------	------	------
27 Е27-53-6			-	210,71	-	198	133	0,67	1
	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	2847	402,45	16,87	1145765	48027	54147	0,03	96
	м2 покрытия		------	------	------	------	------	------	------
28 Е27-54-6	Добавлять к расценке 27-53-6 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщиныК=4,000;		7,72	6,58	21985	18728	133	0,02	50
		2847	188,01	-	535270	-	197	0,00	1
	м2 покрытия		------	------	------	------	------	------	------
29 Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов		0,05	-	148	-	133	-	-
		0,94	40217,02	459,02	37804	431	263	0,67	1
	т		------	------	------	------	------	------	------
30 Е27-53-1			-	210,71	-	198	133	0,67	1
	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ	2847	537,87	16,87	1531314	48027	54147	0,03	96
	м2 покрытия		------	------	------	------	------	------	------
31 Е27-54-1	Добавлять к расценке 27-53-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщиныК=2,000;		7,72	6,58	21985	18728	133	0,02	50
		2847	127,82	-	363909	-	98	0,00	0
	м2 покрытия		------	------	------	------	------	------	------
			0,03	-	74	-	133	-	-
	Итого по разделу 3				**7650005**	**1289268**			**529**
					------	------			------
	Стоимость: материалов, тенге				**120235**	**139510**			**595**
					6240502				
	Накладные расходы, тенге				340638				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				479439				
	Всего по разделу, тенге				**8470082**				
	Раздел 4. Пересечения и примыкания								
32 Е1-17-2	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 1 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	270	32,80	31,44	8856	8489	3593	0,01	2
	м3 грунта		------	------	------	------	------	------	------
33 П8-10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 10 км, 1 класс груза		1,29	12,43	348	3356	97	0,04	9
		445,5	93,37	93,37	41598	41598	10204	-	-
	т		------	------	------	------	------	------	------
			-	22,90	-	10204	100	0,37	165

34 Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневмат скими трамбовками								
	м3 уплотненного грунта	225	26,65	4,52	5997	1017	4833	0,11	24
			---	---	---	---	---	---	---
35 Е1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей		22,14	-	4982	-	97	-	-
	м3 уплотненного грунта	225	15,43	12,82	3471	2885	1239	0,01	3
			---	---	---	---	---	---	---
	Устройство дорожной одежды (Тип 2)		2,11	3,57	474	803	97	0,01	3
36 Е27-20-1	Разборка бортовых камней на бетонном основании								
	м	386	159,71	-	61646	-	81989	0,77	296
			---	---	---	---	---	---	---
37 П9-11-1	Изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 5 т - погрузка		159,71	-	61646	-	133	-	-
	т	46,32	184,89	184,89	8564	8564	6441	-	-
			---	---	---	---	---	---	---
38 П9-11-2	Изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 5 т - разгрузка		-	139,05	-	6441	100	0,62	29
	т	46,32	169,40	169,40	7847	7847	5901	-	-
			---	---	---	---	---	---	---
39 П8-10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 10 км, 1 класс груза		-	127,40	-	5901	100	0,57	26
	т	46,32	93,38	93,38	4325	4325	1061	-	-
			---	---	---	---	---	---	---
40 Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов		-	22,91	-	1061	100	0,37	17
	т	0,22	40139,87	381,87	8831	84	54	0,58	-
			---	---	---	---	---	---	---
41 Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ		-	183,22	-	40	133	0,58	-
	м2 покрытия	667	537,87	16,87	358759	11252	12686	0,03	22
			---	---	---	---	---	---	---
42 Е27-54-1	Добавлять к расценке 27-53-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщиныК=2,000;		7,72	6,58	5151	4388	133	0,02	12
	м2 покрытия	667	127,82	-	85257	-	23	0,00	-
			---	---	---	---	---	---	---
	Устройство новой дорожной одежды (Тип 3)		0,03	-	17	-	133	-	-
43 Е27-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий толщиной 15 см из песчано-гравийных смесей								
	м2 основания или покрытий	440	170,97	19,35	75227	8512	8733	0,04	18
			---	---	---	---	---	---	---
44 Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов		8,33	6,59	3667	2899	133	0,02	8
	т	0,34	40139,87	381,87	13648	130	83	0,58	-
			---	---	---	---	---	---	---
			-	183,22	-	62	133	0,58	-

47 E27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ								
	м2 покрытия	440	537,87	16,87	236663	7423	8368	0,03	15
			7,72	6,58	3398	2894	133	0,02	8
48 E27-54-1	Добавлять к расценке 27-53-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщиныК=4,000;								
	м2 покрытия	440	255,64	-	112483	-	31	0,00	-
			0,05	-	23	-	133	-	-
	Итого по разделу 4				**1033172**	**102125**			**380**
	Стоимость: материалов, тенге				**79706**	**38050**			**277**
	Накладные расходы, тенге				851341				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				145239				
	Всего по разделу, тенге				70705				
					1249115				

Раздел 5. Обустройство, организация и безопасность движения

49 E27-103-13	Разметка проезжей части термопластиком с применением светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной H-33 "Hofmann", ширина линии 0,1 м, сплошная								
	км линии	3,63	208255,43	1806,79	756384	6562	7366	4,03	15
			911,59	613,24	3311	2227	133	2,01	7
50 E27-103-16	Разметка проезжей части термопластиком с применением светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной H-33 "Hofmann", ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 3:1								
	км линии	1,10	161781,19	1806,79	177636	1984	2227	4,03	4
			911,59	613,24	1001	673	133	2,01	2
51 E27-103-15	Разметка проезжей части термопластиком с применением светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной H-33 "Hofmann", ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:3								
	км линии	2,412	56022,48	1806,79	135126	4358	4892	4,03	10
			911,59	613,24	2199	1479	133	2,01	5
52 E27-65-3	Разметка проезжей части сплошной линией 0,4 м								
	км линии	0,0075	68503,30	1881,87	514	14	14	3,18	-
			585,00	821,69	4	6	133	2,85	-
53 E27-65-4	Разметка проезжей части прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка 1:1								
	км линии	0,354	10721,97	1881,87	3796	666	662	3,18	1
			585,00	821,69	207	291	133	2,85	1

54 Е27-65-5	Разметка проезжей части прерывистой линией шириной 0,2 м при соотношении штриха и промежутка 1:3 к=2:								
	км линии	0,14	13188,29	3763,74	1846	527	524	6,36	1
			------	------	------	------	------	------	------
55 Е27-65-2	Разметка проезжей части сплошной линией 0,2 м	0,2821	1170,00	1643,38	164	230	133	5,70	1
	км линии		35485,09	1881,87	10010	531	528	3,18	1
			------	------	------	------	------	------	------
56 Е27-65-3	Разметка проезжей части сплошной линией 0,4 м	0,2125	585,00	821,69	165	232	133	2,85	1
	км линии		68503,30	1881,87	14557	400	398	3,18	1
			------	------	------	------	------	------	------
57 Е30-83-1	Устройство вертикальной разметки 2.6; 2.7 - белой краской		585,00	821,69	124	175	133	2,85	1
	м2	210	545,94	5,23	114647	1098	9422	0,16	33
			------	------	------	------	------	------	------
58 Е30-83-1	Устройство вертикальной разметки 2.6; 2.7 - черной краской		38,91	2,25	8171	473	109	0,01	2
	м2	146	387,69	5,23	56603	764	6550	0,16	23
			------	------	------	------	------	------	------
			38,91	2,25	5681	329	109	0,01	1
	Итого по разделу 5				**1271119**	**28360**			**89**
					------	------			------
	Стоимость: материалов, тенге				**21801**	**6114**			**21**
	Накладные расходы, тенге				1220958				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				33611				
					78284				
	Всего по разделу, тенге				**1383013**				
	Всего прямые затраты				**49479684**	**8023395**			**5695**
					------	------			------
	Стоимость: материалов, тенге				**1248738**	**988015**			**4410**
	Накладные расходы, тенге				40207551				
	- заработная плата, тенге				2899936				
	- трудоемкость, чел-ч				434990				
	Стоимость демонтируемых материалов				1450				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				0				
					3142777				
	Всего				**55522397**				

Заказчик:

Технадзор:

Подрядчик:

Заказчик: Городской отдел ЖКХ, ПТ и АД

Подрядчик: ТОО "Дорстрой"

Наименование объекта: Капитальный ремонт а/д ул.Жибек Жолы от ул.Мостовой до ул.Амангельды в пос.Тасбугет

Договор №650 от 29 июля 2009 г.

Акт выполненных работ за ноябрь месяц 2009 г.

Составлен в ценах 2001 года по состоянию на 01.01.2008г.

№ п/п	№ объекта и расчетов	Наименование	Сметная стоимость, тыс. тенге			Всего, тыс.тенге
			строительно-монтажные работы	оборудование, мебель и инвентарь	прочие затраты	
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1	2-1	Капитальный ремонт	19497,326			19497,326
		Остановочный комплекс	852,939			852,939
		Итого по главе 2	20350,265			20350,265
		Глава 4. Объекты энергетического хозяйства				
		Наружное освещение	7512,711	110,700		7623,411
		Итого по главе 4	7512,711	110,700		7623,411
		Итого по главам 2-7	27862,976			27862,976
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
2		Временные здания и сооружения (1,5*0,8%)=1,2%	334,356			334,356
		Итого по главе 8	334,356			334,356
		Итого по главам 1-8	28197,332	110,700		28308,032
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство				
3	СН РК 8.02-07 2002	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,6*0,9%)=1,44%	406,042			406,042
4		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)			281,973	281,973
5		На оплату дополнительных отпусков (0,4%)			112,789	112,789
		Итого по главе 9	406,042		394,763	394,763
		Итого по главам 1-9	28603,373	110,700	394,763	29108,836
		Итого по сметному расчету:				
6		**- в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге**	**28603,373**	**110,700**	**394,763**	**29108,836**
7	к=1,672	**- в текущих ценах 2009 года, МРПтек.=1296 тенге**	**47832,277**	**185,119**	**660,146**	**48677,542**
8		**Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)**			**973,551**	**973,551**
9		**Сметная стоимость в текущем уровне цен**	**47832,277**	**185,119**	**1633,697**	**49651,093**
10		**НДС (12%)**			**5958,131**	**5958,131**
11		**Стоимость строительства**	**47832,277**	**185,119**	**7591,828**	**55609,224**

Заказчик: **Технадзор:** **Подрядчик:**

Заказчик: Городской отдел ЖКХ, ПТ и АД
Подрядчик: ТОО "Дорстрой"
Наименование объекта: Капитальный ремонт дороги по ул.Жибек-Жолы от ул.Мостовой до ул.Амангельды в пос.Тасбугет
Договор №650 от 29 июля 2009 г.

Акт выполненных работ за ноябрь месяц 2009 г.

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 1.03.09)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. Подготовительные работы									
1	Е27-61-1 (ДМ)	Установка столбиков сигнальных железобетонных к=0,8: kмат=0;	шт	5	207,37	103,01	1037	515	899	0,51	3
					104,36	30,89	522	154	133	0,10	1
2	Е27-83-1 (ДМ)	Установка дорожных знаков на металлических стойках к=0,5 к=0,6 к=0,7: kмат=0;	шт	7	550,84	108,26	3856	758	3915	1,92	13
					394,88	25,68	2764	180	133	0,08	1
3	П9-21-1	Конструкции металлические - погрузка	т	0,105	298,73	298,73	31	31	23	-	-
					-	223,73	-	23	100	1,00	0
4	П9-11-1	Изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 5 т - погрузка	т	0,3	184,89	184,89	55	55	42	-	-
					-	139,05	-	42	100	0,62	0
5	П8-10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 10 км, 1 класс груза	т	0,405	93,38	93,38	38	38	9	-	-
					-	22,91	-	9	100	0,37	0
6	Е23-24-1	Установка люка Т (С250)	шт	1	13754,22	39,47	13754	39	376	1,31	1
					272,03	17,55	272	18	130	0,07	0
7	Е7-31-1	Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм	м3 сборных железобетонных конструкций	0,89	3239,34	2035,51	2883	1812	2285	4,93	4
					1056,81	777,36	941	692	140	2,37	2

8 30-18-40	Кольца горловин смотровых колодцев, ма[illegible] К-7-1,5 шт	2	797,18		1594				
9 30-18-23	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные м3	0,85	21700		18445				
10 30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 м3	0,04	371		15				
11 30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2 м3	0,89	432		384				
12 30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента м3	0,89	131		117				
13 Е6-1-1	Заделка люка в нише бетоном В15 м3	0,4	9877,05	73,49	3951	29	120	1,35	1
			---	---	---	---	---	---	---
			254,48	32,41	102	13	105	0,12	0
14 Е37-7-3	Устройство гравиной подготовки под сооружения м3	0,09	1317,56	344,26	119	31	35	0,91	0
			---	---	---	---	---	---	---
			165,85	154,09	15	14	120	0,55	0
15 Е6-13-1	Устройство бетонных стен подвалов из бетона В15 W6 F200 м3	0,47	10875,03	96,42	5111	45	336	3,06	1
			---	---	---	---	---	---	---
			637,65	42,54	300	20	105	0,16	0
	Итого по разделу 1				**51391**	**3354**			**24**
					---	---			---
					4915	**1165**			**4**
	Стоимость: материалов, тенге				43121				
	Накладные расходы, тенге				8042				
	Стоимость демонтируемых материалов				937				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				3622				
	Всего по разделу, тенге				**63055**				

Раздел 2. Дорожная одежда, 1-участок ПК0+00 - ПК16+06

Укрепление кромки проезжей части ж/блитами

28 Е37-7-3	Устройство щебеночной подготовки м3	369,96	1476,22	344,26	546142	127362	142038	0,91	337
			---	---	---	---	---	---	---
			165,85	154,09	61358	57007	120	0,55	203

29 Е27-11-1	Укрепление кромки проезжей части моно[illegible]ным бетоном с армированием (Бетон В20, сетка каркасная 0,15*0,15)	184,98	14527,41	2624,38	2687280	485458	1190970	20,70	3829
	м3		---	---	---	---	---	---	---
			4036,50	804,38	746672	148794	133	2,50	462
30 4-1-92	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая 15*15, Д=4 мм	2,16	86419,2		186233				
	тн								
31 Е6-52-1	Монтаж и демонтаж блочной опалубки	770,75	465,87	202,17	359069	155823	236085	1,20	925
	м2		---	---	---	---	---	---	---
			216,45	75,27	166829	58014	105	0,25	193
32 Е27-63-11	Укрепление обочин щебеночной смесью, толщиной 6 см	2777	187,45	21,99	520540	61065	38634	0,03	83
	м2		---	---	---	---	---	---	---
			6,23	7,02	17300	19494	105	0,02	56
	Итого по разделу 2				**4299265**	**829708**			**5174**
					---	---			---
					992159	**283310**			**913**
	Стоимость: материалов, тенге				2477398				
	Накладные расходы, тенге				1607727				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				354420				
	Всего по разделу, тенге				**6261412**				

Раздел 3. Дорожная одежда, 2-участок ПК16+06 - ПК18+50

Дорожная одежда (Тип 2)

Укрепление кромки проезжей части ж/б плитами

52 Е37-7-3	Устройство щебеночной подготовки	53,64	1476,22	344,26	79184	18466	20594	0,91	49
	м3		---	---	---	---	---	---	---
			165,85	154,09	8896	8265	120	0,55	29
53 Е27-11-1	Укрепление кромки проезжей части монолитным бетоном с армированием (Бетон В20, сетка каркасная 0,15*0,15)	26,82	14527,41	2624,38	389625	70386	172677	20,70	555
	м3		---	---	---	---	---	---	---
			4036,50	804,38	108259	21573	133	2,50	67
54 4-1-92	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая, 15*15, Д=4 мм	0,346	86419,2		29901				
	тн								
55 Е6-52-1	Монтаж и демонтаж блочной опалубки	111,75	465,87	202,17	52061	22592	34230	1,20	134
	м2		---	---	---	---	---	---	---
			216,45	75,27	24188	8411	105	0,25	28
	Итого по разделу 3				**550772**	**111444**			**738**
					---	---			---
					141343	**38250**			**124**
	Стоимость: материалов, тенге				297984				
	Накладные расходы, тенге				227501				

	Ненормируемые и непредвиденные затрат. 6;00 %)				46696				
	Всего по разделу, тенге				**824969**				
	Раздел 5. Обустройство, организация и безопасность движения								
	Дорожные знаки								
81 Е27-83-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках	59	908,20	154,66	53584	9124	54521	3,20	189
	шт		---	---	---	---	---	---	---
82 2-1-245			658,12	36,68	38829	2164	133	0,11	6
	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т	0,776	172800		134093				
	т								
83 Е27-84-1	Добавлять при установке дополнительных щитков к нормам таблицы 27-83	5	193,38	-	967	-	1029	0,69	3
	шт		---	---	---	---	---	---	---
			154,74	-	774	-	133	-	-
84 Прайс-Лист	Знак приоритета, предупреждающий треугольник 900 мм, N1.18.1, 2.4	15	2848,38		42726				
	шт								
85 Прайс-Лист	Знак приоритета, квадрат со сторонами разм.700*700 мм, N2.1, 2.2	13	3553,56		46196				
	шт								
86 Прайс-Лист	Знак дорожный, квадрат со сторонами разм.700*700 мм, N7.13	2	3553,56		7107				
	шт								
87 Прайс-Лист	Знак дополнительной информации,разм.350*700 мм, N7.2.1 - 7.3.1	1	2250,85		2251				
	шт								
88 Прайс-Лист	Знак дорожный, круг д=700 мм, 3.1, 4.1.1 - 4.1.2, 4.3	11	3468,13		38149				
	шт								
89 Прайс-Лист	Знак дорожный, прямоугольник со сторонами 700*1050 мм, 5.12	6	5898,73		35392				
	шт								
90 Прайс-Лист	Знак дорожный, квадрат со сторонами, разм.700*700 мм, N5.5, 5.6, 5.9, 5.11.1, 5.15, 5.16.2	14	3553,56		49750				
	шт								
91 Прайс-Лист	Знак дорожный, прямоугольник со сторонами 2000*510 мм, 5.26	2	8401,62		16803				
	шт								
92 П7-196-1	Перевозка грузов на 196-200 км, 1 класс груза, на 1160 км	0,5284	856,35	856,35	452	452	111	-	-
	т		---	---	---	---	---	---	---
			-	210,05	-	111	100	3,39	2

93 П7-201-1	За каждый 1 км сверх 200 добавлять, 1 асс груза ктрм=960; кэкс=960; кзпм=960; т	0,5284	3276,67	3276,67	1731	1731	425	-	-
			-	803,71	-	425	100	12,98	7
94 П9-15-2	Изделия металлические (армокаркасы, заготовки трубные и др.) - разгрузка т	0,5284	281,69	281,69	149	149	112	-	-
			-	211,85	-	112	100	0,95	1
	Итого по разделу 5				**429351**	**11456**			**192**
					39603	**2812**			**16**
	Стоимость: материалов, тенге				378292				
	Накладные расходы, тенге				56198				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				29133				
	Всего по разделу, тенге				**514682**				
	Раздел 6. Устройство тротуаров, 1-участок ПК0+00 - ПК16+06								
95 Е27-20-1	Разборка бортовых камней на бетонном основании м	594	159,71	-	94865	-	126170	0,77	456
			159,71	-	94865	-	133	-	-
96 П9-11-1	Изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 5 т - погрузка т	75,24	184,89	184,89	13911	13911	10462	-	-
			-	139,05	-	10462	100	0,62	47
97 П9-11-2	Изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 5 т - разгрузка т	75,24	169,40	169,40	12746	12746	9586	-	-
			-	127,40	-	9586	100	0,57	43
98 П8-10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 10 км, 1 класс груза т	75,24	93,38	93,38	7026	7026	1724	-	-
			-	22,91	-	1724	100	0,37	28
99 Е27-34-2	Установка бетонных бортовых камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий *м бортового камня*	814	640,58	7,16	521432	5827	155428	0,70	568
			141,28	2,28	115005	1859	133	0,01	5
100 30-3-10	Камни бетонные бортовые (ГОСТ 6665-91) М-400 БР100.20.8 *м3*	13,0	26271,12		342155				
101 Е27-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка *м3 материала основания в плотном теле*	207,2	864,5	71,96	179086	14907	12225	0,144	-
			27,79	16,58	5757	3435	133	0,041	8
102 Е11-25-1	Устройство покрытий дорожек и тротуаров из брусчатки *м2 покрытия*	849	1830,3	23,65	1553925	20079	222805	0,948	805
			203	10,36	172347	8796	123	0,389	330

103 Е27-34-2 т.ч. п.3.9:	Установка бетонных бортовых камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий, *м бортового камня*	410	640,58	7,16	262638	2935	78287	0,70	286
			141,28	2,28	57926	936	133	0,01	3
104 30-3-9	Камни бетонные бортовые (ГОСТ 6665-91) М-300 БР100.20.8 *м3*	6,560	26271,12		172339				
105 Е27-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка толщ.20 см *м3 материала основания в плотном теле*	99,6	864,5	71,96	86063	7164	5875	0,144	-
			27,79	16,58	2767	1651	133	0,041	4
106 Е11-25-1	Устройство покрытий дорожек и тротуаров из брусчатки *м2 покрытия*	408	1830,3	23,65	746762	9649	107073	0,948	387
			203	10,36	82824	4227	123	0,389	159
	Устройство новых тротуаров								
107 Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы, нарезка корыта с погрузкой *м3 грунта*	141	284,61	-	40130	-	45347	1,54	217
			284,61	-	40130	-	113	-	-
108 П8-10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 10 км, 1 класс груза *т*	232,65	93,38	93,38	21724	21724	5328	-	-
			-	22,90	-	5328	100	0,37	86
109 Е27-34-2 т.ч. п.3.9:	Установка бетонных бортовых камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий, *м бортового камня*	696	640,58	7,16	445844	4982	132897	0,70	486
			141,28	2,28	98333	1589	133	0,01	4
110 30-3-9	Камни бетонные бортовые (ГОСТ 6665-91) М-300 БР100.20.8 *м3*	11,136	26271,12		292555				
111 Е27-15-3	Исправление профиля основания с добавлением нового материала *м2 основания*	1044	184,31	13,84	192420	14449	76577	0,24	254
			49,44	5,71	51615	5961	133	0,02	21
112 Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов *т*	0,785	40217,02	459,02	31570	360	220	0,67	-
			-	210,71	-	165	133	0,67	-
113 Е27-55-1	Устройство асфальтобетонных однослойных покрытий дорожек и тротуаров из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см *м2 покрытия*	1044	393,68	-	410998	-	44676	0,14	150
			32,18	-	33591	-	133	-	-

114 Е27-55-2	Добавлять к расценке 27-55-1 или исклю ть на каждый 0,5 см изменения толщины основания К=2,000;								
	м2 покрытия	1044	69,06	-	72099	-	14357	0,46	484
			10,34	-	10795	-	133	-	-
	Итого по разделу 6				**5500286**	**135758**			**4093**
					765955	**55553**			**738**
	Стоимость: материалов, тенге				4598573				
	Накладные расходы, тенге				1034459				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				392085				
	Всего по разделу, тенге				**6926830**				

Раздел 7. Устройство тротуаров, 2-участок ПК16+06 - ПК18+50

Устройство новых тротуаров, на раздельном земляном полотне

115 Е1-17-2	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 1 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы								
	м3 грунта	907	32,80	31,44	29748	28519	12069	0,01	6
			1,29	12,43	1167	11275	97	0,04	32
116 П8-10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 10 км, 1 класс груза								
	т	1496,55	93,38	93,38	139741	139741	34276	-	-
			-	22,90	-	34276	100	0,37	554
117 Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками								
	м3 уплотненного грунта	756	26,66	4,52	20151	3414	16235	0,11	82
			22,14	-	16737	-	97	-	-
118 Е1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей								
	м3 уплотненного грунта	756	15,43	12,82	11663	9693	4161	0,01	9
			2,11	3,57	1592	2698	97	0,01	9
119 Е1-145-5	Планировка площадей в грунтах 2 группы вручную								
	м2 спланированной площади	257	25,22	-	6482	-	6287	0,12	32
			25,22	-	6482	-	97	-	-
120 Е27-34-2 т.ч. п.3.9:	Установка бетонных бортовых камней сечением 100*200 мм при других видах покрытий,								
	м бортового камня	432	640,58	7,16	276731	3092	82488	0,70	302
			141,28	2,28	61035	987	133	0,01	3
121 30-3-9	Камни бетонные бортовые (ГОСТ 6665-91) М-300 БР100.20.8								
	м3	6,912	26271,12		181586				

122 Е27-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающ. слоев оснований из песка толщ.20 см	88,572	864,5	71,96	76570	6374	5227	0,144	13
	м2 покрытия		---	---	---	---	---	---	---
			27,79	16,58	2461	1469	133	0,041	4
123 Е11-25-1	Устройство покрытий дорожек и тротуаров из брусчатки	363	1830,3	23,65	664399	8585	95263	0,948	344
	м2 покрытия		---	---	---	---	---	---	---
			203	10,36	73689	3761	123	0,389	141
124 Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	4	284,61	-	1138	-	1286	1,54	6
	м3 грунта		---	---	---	---	---	---	---
			284,61	-	1138	-	113	-	-
125 П8-10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 10 км, 1 класс груза	6,6	93,38	93,38	616	616	151	-	-
	т		---	---	---	---	---	---	---
			-	22,91	-	151	100	0,37	2
	Итого по разделу 7				**1408825**	**200034**			**793**
					---	---			---
					164301	**54616**			**745**
	Стоимость: материалов, тенге				1044490				
	Накладные расходы, тенге				257443				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				99976				
	Всего по разделу, тенге				**1766245**				

Раздел 8. Барьерное ограждение

126 Е27-59-5	Установка парапетных ограждений из стали по металлическим столбам, барьерное ограждение	100	1281,57	23,21	128157	2321	33051	1,13	113
	м		---	---	---	---	---	---	---
			241,61	6,89	24161	689	133	0,02	2
127 2-1-242	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, масса до 0,1 т	2,7	162700		438639				
	т								
128 1-1-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,031	149300		4628				
	т								
	Итого по разделу 8				**571425**	**2321**			**113**
					---	---			---
					24161	**689**			**2**
	Стоимость: материалов, тенге				544943				
	Накладные расходы, тенге				33051				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				36269				
	Всего по разделу, тенге				**640744**				

Раздел 9. Устройство автобусных остановок

129 Е1-17-2	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 1 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	202	32,80	31,45	6625	6352	2688	0,01	1
	м3 грунта		1,29	12,43	260	2511	97	0,04	7
130 П8-10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 10 км, 1 класс груза	333,3	93,38	93,38	31122	31122	7634	-	-
	т		-	22,90	-	7634	100	0,37	123
131 Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	168	26,66	4,52	4478	759	3607	0,11	18
	м3 уплотненного грунта		22,14	-	3719	-	97	-	-
132 Е1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	168	15,43	12,82	2592	2154	926	0,01	2
	м3 уплотненного грунта		2,11	3,57	354	600	97	0,01	2
133 Е1-145-12	Планировка откосов и полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	345	10,01	4,65	3452	1604	2116	0,03	10
	м2 спланированной площади		5,36	0,97	1848	333	97	0,00	1
134 Е1-13-5	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" емкостью 0,25 м3, нарезка корыта	272	37,84	35,80	10292	9737	4765	0,01	3
	м3 грунта		2,04	16,02	555	4358	97	0,05	14
	Дорожная одежда (Тип 4) Остановочные площадки								
135 Е27-20-1	Разборка бортовых камней на бетонном основании	66	159,71	-	10541	-	14019	0,77	51
	м		159,71	-	10541	-	133	-	-
136 П9-11-1	Изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 5 т - погрузка	8,36	184,89	184,89	1546	1546	1162	-	-
	т		-	139,05	-	1162	100	0,62	5
137 П9-11-2	Изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 5 т - разгрузка	8,36	169,40	169,40	1416	1416	1065	-	-
	т		-	127,40	-	1065	100	0,57	5
138 П8-10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 10 км, 1 класс груза	8,36	93,38	93,38	781	781	191	-	-
	т		-	22,85	-	191	100	0,37	3
139 Е27-34-2	Установка бетонных бортовых камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	175	640,58	7,16	112102	1252	33416	0,70	122
	м бортового камня		141,29	2,29	24725	400	133	0,01	1
140 30-3-10	Камни бетонные бортовые (ГОСТ 6665-91) М-400 БР100.30.15	7,88	26271,12		206885				
	м3								

141 Е27-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающ. слоев оснований из песка, толщ.15 см	51,75	864,50	71,96	44738	3724	3054	0,14	7
	м3 материала основания в плотном теле		---	---	---	---	---	---	---
			27,79	16,58	1438	858	133	0,04	2
142 Е27-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий толщиной 15 см из песчано-гравийных смесей	345	170,97	19,34	58985	6674	6847	0,04	14
	м2 основания или покрытий		---	---	---	---	---	---	---
			8,33	6,59	2875	2273	133	0,02	6
143 Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов	0,266	40217,02	459,02	10698	122	75	0,67	0
	т		---	---	---	---	---	---	---
			-	210,71	-	56	133	0,67	0
144 Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ	345	537,87	16,87	185565	5820	6562	0,03	12
	м2 покрытия		---	---	---	---	---	---	---
			7,72	6,58	2664	2269	133	0,02	6
145 Е27-54-1	Добавлять к расценке 27-53-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщиныК=8,000;	345	511,29	-	176394	-	48	0,00	-
	м2 покрытия		---	---	---	---	---	---	---
			0,10	-	36	-	133	-	-
	Дорожная одежда (Тип 2) Остановочная полоса								
146 Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов	0,074	40217,02	459,02	2976	34	21	0,67	0
	т		---	---	---	---	---	---	---
			-	210,71	-	16	133	0,67	0
147 Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ	226	537,87	16,87	121558	3812	4298	0,03	8
	м2 покрытия		---	---	---	---	---	---	---
			7,72	6,58	1745	1487	133	0,02	4
148 Е27-54-1	Добавлять к расценке 27-53-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщиныК=2,000;	226	127,82	-	28888	-	8	0,00	-
	м2 покрытия		---	---	---	---	---	---	---
			0,03	-	6	-	133	-	-
	Посадочная площадка								
149 Е27-34-2 т.ч. п.3.9:	Установка бетонных бортовых камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	86	640,58	7,15	55090	615	16421	0,70	60
	м бортового камня		---	---	---	---	---	---	---
			141,28	2,28	12150	196	133	0,01	1
150 30-3-9	Камни бетонные бортовые (ГОСТ 6665-91) М-300 БР100.20.8	1,38	26271,12		36149				
	м3								
151 Е27-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка, толщ.20 см	47,6	864,5	71,96	41133	3424	2808	0,144	-
	м3 материала основания в плотном теле		---	---	---	---	---	---	---
			27,79	16,58	1322	789	133	0,041	2

171 Е11-25-1	Устройство покрытий дорожек и тротуаров из брусчатки	313	1630,3	23,65	510284	7402	82141	0,948	297
	м2 покрытия		---	---	---	---	---	---	---
			203	10,36	63539	3243	123	0,389	122
152 Е11-25-1	Устройство покрытий дорожек и тротуаров из брусчатки	195	1830,3	23,65	356909	4612	51174	0,948	185
	м2 покрытия		---	---	---	---	---	---	---
			203	10,36	39585	2020	123	0,389	76
153 У1-43-20	Скамья типа 1, строительные работы	5	10510,99	263,18	52555	1316	11419	9,70	49
	скамья		---	---	---	---	---	---	---
			2087,09	87,98	10435	440	105	0,33	2
154 У1-49-1	Урна типа 1, строительные работы	5	3024,19	87,73	15121	439	6911	6,00	30
	урна		---	---	---	---	---	---	---
			1287,00	29,33	6435	147	105	0,11	1
	Итого по разделу 9				**2088874**	**87314**			**868**
					---	---			---
					184234	**28805**			**260**
	Стоимость: материалов, тенге				1817326				
	Накладные расходы, тенге				263376				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				141135				
	Всего по разделу, тенге				**2493385**				
	Всего прямые затраты				**14901074**	**1381391**			**11995**
					---	---			---
					2316670	**465199**			**2802**
	Стоимость: материалов, тенге				11203012				
	Накладные расходы, тенге				3492630				
	- заработная плата, тенге				523895				
	- трудоемкость, чел-ч				1746				
	Стоимость демонтируемых материалов				937				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				1103622				
	Всего				**19497326**				

Заказчик:

Технадзор:

Подрядчик:

Заказчик: Городской отдел ЖКХ, ПТ и АД
Подрядчик: ТОО "Дорстрой"
Наименование объекта: Капитальный ремонт дороги по ул.Жибек Жолы от ул.Мостовой до ул.Амангельды в пос.Тасбугет (Остановки - 5 шт)
Договор №650 от 29 июля 2009 г.

Акт выполненных работ за ноябрь месяц 2009 г.

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 1.03.09)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е1-165-7	Копание вручную ям без креплений с откосами глубиной до 1,5 м в грунтах 3 группы для стоек и столбов / *м3 грунта*	14	447,64	-	6267	-	7082	2,85	40
				447,64	-	6267	-	113	-	-
2	Е1-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 3 группы / *м3 грунта*	11	192,26	-	2115	-	2390	1,39	15
				192,26	-	2115	-	113	-	-
3	Е1-134-2	Уплотнение грунта 3-4 группы пневматическими трамбовками / *м3 уплотненного грунта*	11	29,49	6,18	324	68	249	0,15	2
				23,31	-	256	-	97	-	-
4	П9-7-1	Грунт растительного слоя (земля, перегной) - погрузка / *т*	5,85	30,00	0,00	176	0	0	-	-
				-	0,00	-	0	0	0,0441	0
5	П8-7-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 7 км, 1 класс груза / *т*	5,85	66,24	66,24	388	388	78	-	-
				-	13,25	-	78	100	0,28	2
6	Е6-1-2	Устройство бетонных фундаментов объемом до 3 м3 под колонны / *м3*	3	5951,78	113,07	17855	339	2653	5,07	15
				799,54	42,72	2399	128	105	0,21	1
7	Е6-11-3	Установка анкерных болтов со связями из арматуры при бетонировании / *т*	0,063	146836,90	675,77	9251	43	1523	135,7	9
				22770,00	256,16	1435	16	105	1,24	0

8 Счет	Арматура А III d=12	кг	32,43	77,36		2509				
9 Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	т	0,17	38704,51	349,88	6580	59	6813	227,7	39
				38036,25	131,96	6466	22	105	0,64	0
10 Е9-24-1	Монтаж металлоконструкций остановки	т конструкций	0,2383	16775,34	5598,46	3998	1334	2507	64,98	15
				10453,50	1234,60	2491	294	90	4,38	1
16 Е9-62-1	Изготовление закладных деталей	т конструкций	0,17	39785,32	18615,74	6764	3165	3430	105,57	18
				19002,60	3414,76	3230	581	90	11,75	2
17 1-1-886	Прокат тонколистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками, толщина до 3,9 мм, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали обыкновенного качества	т	0,082	56500,00		4633				
18 1-1-885	Прокат толстолистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками, толщина 9-12 мм, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	т	0,02	54500,00		1090				
19 Е9-62-2	Изготовление стоек в построечных условиях и на производственных базах	т конструкций	0,2383	9333,31	3249,50	2224	774	1149	26,8	6
				4823,10	535,61	1149	128	90	2,04	0
20 Счет	Стойки 100*100*3 мм	м	14	876,51		12271				
21 Счет	Труба 30*30*1,5 мм	м	30	113,56		3407				
22 Счет	Труба 40*60*1,75 мм	м	12	290,99		3492				
23 Счет	Уголок 40*40 мм	т	0,003	51809,79		155				
24 Е7-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т стальных элементов	0,002	177199,02	2100,01	354	4	28	49,11	0
				9315,00	794,36	19	2	140	3,88	0
25 1-1-305	Крепежные детали для крепления профилированного настила к несущим конструкциям	т	0,002	525600,00		1051				
26 Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	5	22,68	0,06	113	0	30	0,03	0
				6,68	0,02	33	0	90	0,0001	0
27 Е13-44-9	Обеспыливание	м2	5	67,85	54,91	339	275	151	0,08	0
				12,94	20,70	65	104	90	0,1	1

28 Е13-26-21.	Окраска металлических огрунтованны поверхностей серебристой краской БТ-177	5	27,73	0,02	139	0	16	0,02	0
	м2		---	---	---	---	---	---	---
			3,60	-	18	-	90	-	-
29 Е9-62-2	Изготовление каркаса пилона	0,1062	9333,31	3249,50	991	345	512	26,8	3
	т конструкций		---	---	---	---	---	---	---
			4823,10	535,61	512	57	90	2,04	0
30 Е7-20-3	Установка стпльных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,0005	177199,20	2100,01	89	1	7	49,11	0
	т стальных элементов		---	---	---	---	---	---	---
			9315,00	794,36	5	0	140	3,88	0
31 1-1-305	Крепежные детали для крепления профилированного настила к несущим конструкциям	0,0005	525600,00		263				
	т								
32 1-1-886	Прокат тонколистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками, толщина до 3,9 мм, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали обыкновенного качества	0,02	56500,00		1130				
	т								
33 Счет	Стойки 80*80 мм	0,0322	89425,12		2879				
	т								
34 Счет	Труба 20*20 мм	0,05	89425,12		4471				
	т								
35 Счет	Уголок 40*40 мм	0,024	51809,79		1243				
	т								
36 Е9-36-3	Монтаж перегородок стальных, консольных, сетчатых	4,86	100,24	4,92	487	24	416	0,55	3
	м2		---	---	---	---	---	---	---
			93,15	1,86	453	9	90	0,01	0
37 Счет	Лист оцинковки 2 мм	1	851,67		852				
	лист								
38 Е10-77-2	Сборка козырька над входом без покрытия	1	364,18	28,36	364	28	401	2,02	2
	шт		---	---	---	---	---	---	---
			323,44	10,35	323	10	120	0,06	0
39 Счет	Полигаль 8 мм	25	1320,00		33000				
	м2								
40 П9-15-1	Изделия металлические (армокаркасы, заготовки трубные и др.) - погрузка	0,5	234,30	0,00	117	0	0	-	-
	т		---	---	---	---	---	---	---
			-	0,00	-	0	100	0	0
41 П9-15-2	Изделия металлические (армокаркасы, заготовки трубные и др.) - разгрузка	0,5	232,80	0,00	116	0	0	-	-
	т		---	---	---	---	---	---	---
			-	0,00	-	0	100	0	0
	Всего прямые затраты				**131498**	**6847**			**167**
					---	---			---
					27236	**1428**			**7**
	Стоимость: материалов, тенге				97414				

Накладные расходы, тенге	29434
- заработная плата, тенге	4415
- трудоемкость, чел-ч	15
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	9656
Всего	**170588**

Заказчик:

Технадзор:

Подрядчик:

Заказчик: Городской отдел ЖКХ, ПТ и АД
Подрядчик: ТОО "Дорстрой"
Наименование объекта: Капитальный ремонт дороги по ул.Жибек Жолы от ул.Мостовой до ул.Амангельды в пос.Тасбугет (Наружное освещение)
Договор №650 от 29 июля 2009 г.

Акт выполненных работ за ноябрь месяц 2009 г.

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 1.03.09)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ц8-573-5	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 900*600*500 мм / шт	3	777,15	161,45	2331	484	1410	2,00	6
				453,70	40,95	1361	123	95	0,18	1
2	75-6-12 прим.	Щит управления освещения ЯУО9601-3474 УЗ.1 типа Я 5111-3474 УХЛ 4, номинальный ток 25А, предел регулирования тока теплового реле 18,0-25,0А, номинальный ток расцепления авт.выкл.31,5А / шт	3	36900,00		110700				
3	Ц8-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, Д=16 мм / шт	98	175,65	24,85	17214	2435	14342	0,70	69
				150,80	3,25	14778	319	95	0,01	1
4	2-41-9	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-1, Д=16-18 мм / т	0,7742	83500,00		64646				
		Опора наружного освещения СТ-10-3 "Ива" - 98 шт								
5	Е1-165-2	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столюов в грунтах 2 группы / м3	49	523,58	-	25655	-	28991	2,80	137
				523,58	-	25655	-	113	-	-

6 Е9-17-1	Монтаж опор светильников	26,41	5305,64	2470,62	140122	65249	67873	9,35	247
	т		---	---	---	---	---	---	---
7 Е9-48-1			2053,28	802,23	54227	21187	90	2,34	62
	Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий	26,41	1537,30	312,12	40600	8243	20995	2,96	78
	т		---	---	---	---	---	---	---
8 Прайс - лист			883,30	-	23328	-	90	-	-
	Мет.опоры освещения СТ10-3 с кронштейном	98	41861,94		4102470				
	шт								
9 Е33-255-1	Устройство монолитных бетонных фундаментов заглубленных на одной отметке с опорой	49	9840,78	147,35	482198	7220	18811	1,48	73
	м3		---	---	---	---	---	---	---
10 Ц8-412-2			301,27	64,35	14762	3153	105	0,24	12
	Затягивание проводов в проложенных трубы и мет.рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	294	13,27	0,13	3901	38	3232	0,06	18
	м		---	---	---	---	---	---	---
11 16-1-341			11,44	0,13	3363	38	95	-	-
	Кабели силовые на напряжение до 660В, марка ВВГ, число жил и сечение 3*1,5 мм2	0,294	52100,00		15317				
	1000 м								
12 11-71-6	Зажим	2,94	7100,00		20874				
	100 шт								
13 11-71-3	Крюк	0,98	7120,00		6978				
	100 шт								
14 18-3-201 прим.	Колпачок	98	84,00		8232				
	шт								
15 Ц8-595-2	Светильник с ртутными лампами на кронштейнах на стенах, колоннах и фермах, включая установку ПРА	98	914,90	307,30	89660	30115	63178	2,48	243
	шт		---	---	---	---	---	---	---
16 17-3-9			573,30	105,30	56183	10319	95	0,47	46
	Светильники тип ЖКУ07-250-001-УХЛ1	98	8300,00		813400				
	шт								
17 17-6-85 прим	Лампы ртутные дуговые высокого давления /ГОСТ 16354-77/, тип ДРНат-250	98	656		64308				
	шт								

18 Е33-108-2									
	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ вручную	3,96	6421,47	835,84	25429	3310	23874	24,40	97
	1 км		---	---	---	---	---	---	---
			5382,00	359,78	21313	1425	105	1,35	5
19 16-1-138									
	Провод самонесущий с алюминиевыми жилами, марка AsXSn, число жил и сечение 4*25 мм2	3,96	179800		712008				
	1000 м								
	Демонтаж								
20 Е33-108-2 К=0,3									
	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ вручную	7,92	1865,35	250,75	14774	1986	14325	7,32	58
	1 км		---	---	---	---	---	---	---
			1614,60	107,93	12788	855	105	0,41	3
21 Е33-253-3									
	Демонтаж стальных опор массой до 1 т	5	811,92	586,70	4060	2934	2165	1,03	5
	опора		---	---	---	---	---	---	---
			225,23	187,20	1126	936	105	0,50	3
22 Е33-253-1	Демонтаж ж/б опор массой до 1,5 т	34	1216,43	880,05	41359	29922	22033	1,54	52
	опора		---	---	---	---	---	---	---
			336,38	280,80	11437	9547	105	0,75	26
	Итого по разделу 6				**6806236**	**151937**			**1082**
					---	---			---
					240322	**47902**			**158**
	Стоимость: материалов, тенге				6413977				
	Накладные расходы, тенге				281228				
	- заработная плата, тенге				42184				
	- трудоемкость, чел-ч				141				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				425248				
	Всего				**7512711**				

Заказчик:

Технадзор:

Подрядчик: