от 31.07.2015г

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Караганды"
БИН 130940019782
ИИК KZ63070103KSN3004000 в ГУ "Комитет Казначейства Министерства финансов РК"
БИК KKMFKZ2A
Код: 4902251

ПОДРЯДЧИК: ПК "Агродор"
БИН 921140000403
ИИК KZ80319G010000320042 АО "БТА Банк"
БИК ABKZKZKX

Договор № 28 от 22 июня 2015г.

Акт №2
выполненных работ за период с 11 июля по 31 июля 2015 года

№ п/п	Наименование работ и затрат	Сумма тенге
1	2	3
1	Общая стоимость работ выполняемых с начала действия договора №28 от 22.06.2015г	156 979 210,86
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	8 731 743,35
3	Сумма аванса, перечисленная подрядчику	0,00
4	Виды исполняемых работ	Работы по среднему ремонту автомобильных дорог по 22 мкр., ул.Старогорняцкая, ул. Попова
5	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю	8 731 743,35
6	Сумма удержания ранее перечисленного аванса	0,00
7	Сумма фактических расходов, произведенных для выполнения указанных видов работ	69 559 189,42
8	Сумма выполненных работ за период с 11 июля по 31 июля 2015года	60 827 446,07
9	Сумма удержания аванса	0,00
10	**Сумма, требуемая к перечислению, для оплаты выполненных работ с учетом ранее оплаченных**	**60 827 446,07**
11	**В т. ч. без НДС**	**54 310 219,71**
12	**НДС**	**6 517 226,36**

ЗАКАЗЧИК:

Зам. руководителя
ГУ "Отдел коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Караганды"
Иманбай А.М.

ПОДРЯДЧИК:

Председатель ПК "Агродор"
Мальчушкина Н.Ю.

Наименование стройки - Средний ремонт автодорог г. Караганды на 2015г

Подрядчик ПК "Агродор"

Договор №28 от 22.06.2015г.

Объект номер - 1

АКТ ПРИЕМКИ
выполненных строительно-монтажных работ
за период с 11 июля по 31 июля 2015г.

по среднему ремонту автодороги по ул. Попова (от ЖДП "КПТУ" до 15 магистрали)

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА										
1	E0127-72-1	**Розлив вяжущих материалов 0,5л/м2**	7,83	39376,59	339,59	308319	2659	1468	0,58	5		
		т		--	140,94	--	1104	133	0,58	5		
2	E0127-16-1	**Устройство выравнивающего слоя из плотной асфальтобетонной смеси (к/з а/б)**	417	4006,29	167,92	1670625	70025	49926	0,19	80		
		т		34,65	55,37	14449	23089	133	0,19	79		
3	E0127-72-1	**Розлив вяжущих материалов 0,3 л/м2**	4,59	39376,59	339,59	180739	1559	860	0,58	3		
		т		--	140,94	--	647	133	0,58	3		
4	E0127-53-6	**Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ**	15323	372,32	15,35	5705082	235230	224175	0,03	515		
		м2		5,94	5,06	91019	77534	133	0,02	271		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Е0127-54-6 К=2	**Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к крупнозернистым смесям типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 (добавить 1 см до 5 см)**								
			15323	87,27	--	1337269	--	408	--	3
		м2		0,02	--	306	--	133	--	--
6	Е0127-72-1	**Розлив вяжущих материалов 0,3 л/м2**								
			4,59	39376,59	339,59	180739	1559	860	0,58	3
		т		--	140,94	--	647	133	0,58	3
7	Е0127-53-1	**Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ**								
			15323	499,79	15,35	7658335	235230	224175	0,03	515
		м2		5,94	5,06	91019	77534	133	0,02	271
8	Е0127-54-1 К=2	**Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 (добавить 1 см до 5 см)**								
			15323	119,10	--	1825031	--	408	--	3
		м2		0,02	--	306	--	133	--	--
9	Е 27 т.ч.п.1.5.	**Доставка битума на 2 км**								
			1,00746	1171,00	1171,00	1180	1180	651	--	--
		м/ч		--	486,00	--	490	133	1,00	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**18867317**	**547442**			**1125**
			Тенге			**197099**	**181045**			**632**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**18867317**				
	Материалы -		Тенге			**102152**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**378144**			
	Местные материалы -		Тенге			**18020624**				
		Накладные расходы -	Тенге			**502932**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**251**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**75440**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**1162215**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**20532464**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**2008**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**453584**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**20532464**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**2008**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**453584**			
		Выслуга лет, доп.отпуска 1,4%	**Тенге**			**287 454,50**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого в ценах 2001 года				**20 819 918,50**				
		Итого в ценах 2015г. К=2,55742	**Тенге**			**53 245 313,44**				
		Налоги сборы и обязательные платежи 2%	**Тенге**			**1 064 906,27**				
		ИТОГО ПО АКТУ в текущих ценах:	**Тенге**			**54 310 219,70**				
		НДС - 12%	**Тенге**			**6 517 226,36**				
		ВСЕГО ПО АКТУ в текущих ценах:	**Тенге**			**60 827 446,07**				

Сдал: Подрядчик ПК "Агродор"

_____Мальчушкина Н.Ю.(председатель)

_____Егоров В.Н. (гл.инженер)

Принял: Заказчик ГУ "Отдел КХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Караганды"

_____Кожакапанов Р.М. (заведующий сектором дорог)

_____Кабаев Д.Д. (главный специалист сектора дорог)

Эксперт: ТОО "Кызмет-Инжиниринг"

_____Исатаев Т.А. (директор)