от 14.08.2015г

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Караганды"
БИН 130940019782
ИИК KZ63070103KSN3004000 в ГУ "Комитет Казначейства Министерства финансов РК"
БИК KKMFKZ2A
Код: 4902251

ПОДРЯДЧИК: ПК "Агродор"
БИН 921140000403
ИИК KZ80319G010000320042 АО "БТА Банк"
БИК ABKZKZKX

Договор № 28 от 22 июня 2015г.

Акт №3
выполненных работ за период с 11 июля по 14 августа 2015 года

№ п/п	Наименование работ и затрат	Сумма тенге
1	2	3
1	Общая стоимость работ выполняемых с начала действия договора №28 от 22.06.2015г	156 979 210,86
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	69 559 189,42
3	Сумма аванса, перечисленная подрядчику	0,00
4	Виды исполняемых работ	Работы по среднему ремонту автомобильных дорог по 22 мкр., ул.Старогорняцкая, ул. Попова
5	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю	69 559 189,42
6	Сумма удержания ранее перечисленного аванса	0,00
7	Сумма фактических расходов, произведенных для выполнения указанных видов работ	115 625 634,67
8	Сумма выполненных работ за период с 11 июля по 14 августа 2015года	46 066 445,25
9	Сумма удержания аванса	0,00
10	**Сумма, требуемая к перечислению, для оплаты выполненных работ с учетом ранее оплаченных**	**46 066 445,25**
11	**В т. ч. без НДС**	**41 130 754,69**
12	**НДС**	**4 935 690,56**

ЗАКАЗЧИК:

Зам руководителя
ГУ "Отдел коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Караганды"
Иманбай А.М.

ПОДРЯДЧИК:

Председатель ПК "Агродор"
Мальчушкина Н.Ю.

Форма 4

Наименование стройки - Средний ремонт автодорог г. Караганды на 2015г
Подрядчик ПК "Агродор"
Договор №28 от 22.06.2015г.

Объект номер - 1

АКТ ПРИЕМКИ

выполненных строительно-монтажных работ
за период с 11 июля по 14 августа 2015г.
на средний ремонт автодорог 22 мкр

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего (рабочих, обслуживаю-щих машины)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ФРЕЗЕРОВАНИЕ								
1	**Е0127-101-5 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002**	**Фрезерование асфальтобетонного покрытия большими самоходными дорожными фрезами фирмы "WIRTGEN", ширина фрезерного барабана 1900-2010 мм, толщина слоя 10 см**	**4810**	**119,34**	**116,17**	**574034**	**558787**	**62310**	**0,02**	**84**
		м2		**3,01**	**6,73**	**14478**	**32371**	**133**	**0,03**	**127**
2	**Е010333-А12-1**	**Перевозка непригодного материала от фрезерования на расстояние перевозки до 12 км**								
			952,38	**89,20**	**89,20**	**84952**	**84952**	**16990**	**--**	**--**
		т		**--**	**17,84**	**--**	**16990**	**100**	**0,37**	**357**
		УСТРАНЕНИЕ ПУЧИН (S=70м2, Н=0,7м)								
3	**Е0101-17-8**	**Выемка непригодного материала с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**49**	**32,19**	**30,77**	**1577**	**1508**	**464**	**0,01**	**--**
		м3		**1,42**	**8,34**	**70**	**409**	**97**	**0,03**	**1**
4	**Е010333-А8-1**	**Перевозка непригодного материала автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 8 км, класс груза 1(на свалку)**	**85,75**	**63,90**	**63,90**	**5479**	**5479**	**1096**	**--**	**--**
		т		**--**	**12,78**	**--**	**1096**	**100**	**0,27**	**23**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	49	3,72	3,24	182	159	76	--	--
		м3		0,48	1,12	24	55	97	--	--
		Обратная засыпка (щебень несортированный, фракционный щебень)								
6	С143008-27	Щебень несортированный	43,4	1180,00	--	51212	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
7	Е0101-145-5	Разравнивание и планировка площадей ручным способом (щебень несортированный)	70	19,40	--	1358	--	1317	0,12	9
		м2		19,40	--	1358	--	97	--	--
8	С140-12762	Щебень фракционный	17,36	1250,00	--	21700	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
9	Е0101-145-5	Разравнивание и планировка площадей ручным способом(щебень фракционный)	70	19,40	--	1358	--	1317	0,12	9
		м2		19,40	--	1358	--	97	--	--
10	Е0101-134-1	Уплотнение пневматическими трамбовками	49	21,55	4,52	1056	221	809	0,11	5
		м3		17,03	--	834	--	97	--	--
		ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА								
11	Е0127-22-1	Устройство однослойных оснований из фракционного щебня (Н-20 СМ)	4810	388,23	33,28	1867394	160085	105470	0,03	159
		м2		5,00	11,49	24050	55251	133	0,04	194
12	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов 0,8л/м2 (на щебеночное основание)	3,8	39376,59	339,59	149631	1290	712	0,58	2
		т		--	140,94	--	536	133	0,58	2
13	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов 0,5л/м2 (на фрезерованную поверхность)	2,4	39376,59	339,59	94504	815	450	0,58	1
		т		--	140,94	--	338	133	0,58	1
14	Е0127-16-1	Устройство выравнивающего слоя из плотной асфальтобетонной смеси (к/з а/б)	179	4006,29	167,92	717127	30059	21431	0,19	34
		т		34,65	55,37	6202	9911	133	0,19	34
15	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов 0,3 л/м2	2,88	39376,59	339,59	113405	978	540	0,58	2
		т		--	140,94	--	406	133	0,58	2
16	Е0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ	9620	372,32	15,35	3581732	147681	140741	0,03	323
		м2		5,94	5,06	57143	48677	133	0,02	170

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Е0127-54-6 К=2	**Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к крупнозернистым смесям типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 (добавить 1 см до 5 см)**								
			9620	87,27	--	839557	--	256	--	2
		м2		0,02	--	192	--	133	--	--
18	Е0127-72-1	**Розлив вяжущих материалов 0,3 л/м2**								
			2,88	39376,59	339,59	113405	978	540	0,58	2
		т		--	140,94	--	406	133	0,58	2
19	Е0127-53-1	**Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ**								
			9620	499,79	15,35	4808013	147681	140741	0,03	323
		м2		5,94	5,06	57143	48677	133	0,02	170
20	Е0127-54-1 К=2	**Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 (добавить 1 см до 5 см)**								
			9620	119,10	--	1145780	--	256	--	2
		м2		0,02	--	192	--	133	--	--
21	Е 27 т.ч.п.1.5.	**Доставка битума на 5 км**								
			0,4514	1171,00	1171,00	529	529	292	--	--
		м/ч		--	486,00	--	219	133	1,00	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**14173986**	**1141202**			**957**
			Тенге			**163044**	**215343**			**1084**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**14173986**				
	Материалы -		Тенге			**63625**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**378387**			
	Местные материалы -		Тенге			**12806114**				
		Накладные расходы -	Тенге			**495808**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**248**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**74371**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**880188**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**15549982**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**2288**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**452759**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**15549982**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**2288**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**452759**			
		Выслуга лет, доп.отпуска 1,4%	**Тенге**			**217 699,75**				
		Итого в ценах 2001 года				**15 767 681,75**				
		Итого в ценах 2015г. К=2,5574	**Тенге**			**40 324 269,30**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Налоги сборы и обязательные платежи 2%	**Тенге**			**806 485,39**				
		ИТОГО ПО АКТУ в текущих ценах:	**Тенге**			**41 130 754,69**				
		НДС - 12%	**Тенге**			**4 935 690,56**				
		ВСЕГО ПО АКТУ в текущих ценах:	**Тенге**			**46 066 445,25**				

Сдал: Подрядчик ПК "Агродор"

Мальчушкина Н.Ю.(председатель)

Егоров В.Н. (гл.инженер)

Принял: Заказчик ГУ "Отдел КХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Караганды"

Кожакапанов Р.М. (заведующий сектором дорог)

Кабаев Д.Д. (главный специалист сектора дорог)

Жексембеков Г.А.(главный специалист сектора дорог))

Эксперт: ТОО "Кызмет-Инжиниринг"

Исатаев Т.А. (директор)