от 02.10.2015г

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Караганды"
БИН 130940019782
ИИК KZ63070103KSN3004000 в ГУ "Комитет Казначейства Министерства финансов РК"
БИК KKMFKZ2A
Код: 4902251

ПОДРЯДЧИК: ПК "Агродор"
БИН 921140000403
ИИК KZ80319G010000320042 АО "БТА Банк"
БИК ABKZKZKX

Договор № 31 от 22 июня 2015г.

Акт №2
выполненных работ за период с 06 августа по 02 октября 2015 года

№ п/п	Наименование работ и затрат	Сумма тенге
1	2	3
1	Общая стоимость работ выполняемых с начала действия договора №28 от 22.06.2015г	101 252 084,34
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	50 626 042,11
3	Сумма аванса, перечисленная подрядчику	0,00
4	Виды исполняемых работ	Работы по среднему ремонту автомобильных дорог по ул. Липецкая, ул.Бобруйская, ул.Энтузиастов, ул.Крамского, ул.Рационализаторов, ул.Витебская
5	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю	50 626 042,11
6	Сумма удержания ранее перечисленного аванса	0,00
7	Сумма фактических расходов, произведенных для выполнения указанных видов работ	101 252 084,34
8	Сумма выполненных работ за период с 06 августа по 02 октября 2015года	50 626 042,23
9	Сумма удержания аванса	0,00
10	**Сумма, требуемая к перечислению, для оплаты выполненных работ с учетом ранее оплаченных**	**50 626 042,23**
11	**В т. ч. без НДС**	**45 201 823,42**
12	**НДС**	**5 424 218,81**

ЗАКАЗЧИК:

Зам.руководителя
ГУ "Отдел коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Караганды"
Иманбай А.М.

ПОДРЯДЧИК:

Председатель ПК "Агродор"
Мальчушкина Н.Ю.

Наименование стройки - Средний ремонт автодорог г. Караганды на 2015г
Подрядчик ПК "Агродор"
Договор №31 от 22.06.2015г.

Объект номер - 1

АКТ ПРИЕМКИ

выполненных строительно-монтажных работ
за период с 06 августа по 02 октября 2015г.

на Средний ремонт автодорог ул. Липецкая, ул. Бобруйская, ул. Энтузиастов, ул. Крамского, ул.Витебская, ул. Рационализаторов

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ул. Липецкая, ул. Бобруйская, ул. Энтузиастов, ул. Крамского, ул.Витебская, ул. Рационализаторов								
		РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ								
1	Е0127-18-2	**Разборка существующего щебеночного оснований**	1125	66,75	51,25	75098	57661	37586	0,12	132
		м3		15,50	9,62	17438	10822	133	0,04	40
2	С01031-А26-1	**Погрузка непригодного материала при автомобильных перевозках**	1968,75	27,10	--	53353	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
3	Е010333-А20-1	**Перевозка непригодного материала, расстояние перевозки 20 км, класс груза 1**	1968,75	139,80	139,80	275231	275231	55046	--	--
		т		--	27,96	--	55046	100	0,59	1156
4	Е0101-20-2	**Работа на отвале 2-3 группы грунтов**	1125	3,77	3,24	4245	3650	1746	--	4
		м3		0,48	1,12	540	1260	97	--	4
5	Е0101-132-1	**Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками, массой не менее 10 т**	2250	11,12	11,12	25019	25019	8653	--	--
		м3		--	3,96	--	8920	97	0,01	30
6	Е0101-145-2	**Планировка площадей механизированным способом**	11250	1,41	1,41	15872	15872	3278	--	--
		м2		--	0,30	--	3379	97	--	11
		УСТРОЙСТВО ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ								
7	Е0127-22-1	**Устройство щебеночного основания (Н-20 СМ)**	11250	388,23	33,28	4367606	374418	246682	0,03	371
		м2		5,00	11,49	56250	129225	133	0,04	454

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Е0127-72-1	**Розлив вяжущих материалов 0,8 л/м2**	9	39376,59	339,59	354389	3056	1687	0,58	5
		т		--	140,94	--	1268	133	0,58	5
9	Е0127-16-1	**Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси (м/з) с применением укладчиков асфальтобетона**	627,65	5177,89	167,92	3249906	105398	75146	0,19	120
		т		34,65	55,37	21748	34753	133	0,19	120
10	Е0127-72-1	**Розлив вяжущих материалов 0,3л/м2**	3,375	39376,59	339,59	132896	1146	633	0,58	2
		т		--	140,94	--	476	133	0,58	2
11	Е0127-53-1	**Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ**	11250	499,79	15,35	5622676	172704	164588	0,03	378
		м2		5,94	5,06	66825	56925	133	0,02	199
12	Е0127-54-1 К=2	**Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3**	11250	119,10	--	1339920	--	299	--	2
		м2		0,02	--	225	--	133	--	--
13	Е 27 т.ч.п.1.5.	**Доставка битума на 20 км**	5,6325	1171,00	1171,00	6596	6596	3641	--	--
		м/ч		--	486,00	--	2737	133	1,00	6
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			15522807	1040750			1014
			Тенге			163026	304813			2027
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			15522807				
	Материалы -		Тенге			40404				
	Всего заработная плата -		Тенге				467839			
	Местные материалы -		Тенге			14225274				
		Накладные расходы -	Тенге			598984				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							299
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				89848			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			967307				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			17089099				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3340
		Сметная заработная плата -	Тенге				557686			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			17089099				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3340
		Сметная заработная плата -	Тенге				557686			
		Выслуга лет, доп.отпуска 1,4%	**Тенге**			239 247,39				
		Итого в ценах 2001 года				17 328 346,39				
		Итого в ценах 2015г. К=2,5574	**Тенге**			44 315 513,16				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Налоги сборы и обязательные платежи 2%	**Тенге**			**886 310,26**				
		ИТОГО ПО АКТУ в текущих ценах:	**Тенге**			**45 201 823,42**				
		НДС - 12%	**Тенге**			**5 424 218,81**				
		ВСЕГО ПО АКТУ в текущих ценах:	**Тенге**			**50 626 042,23**				

Сдал: Подрядчик ПК "Агродор"

_____Мальчушкина Н.Ю.(председатель)

_____Егоров В.Н. (гл.инженер)

Эксперт: ТОО "Кызмет-Инжиниринг"

_____Исатаев Т.А. (директор)

Принял: Заказчик ГУ "Отдел КХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Караганды"

_____Кожакапанов Р.М. (заведующий сектором дорог)

_____Кабаев Д.Д. (главный специалист сектора дорог)

_____Жексембеков Г.А.(главный специалист сектора дорог)