Генеральный подрядчик: ТОО "Компания АИС-Астана"
Субподрядчик: ТОО "Компания "АлматыДорСтрой"

Ф-3

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: **Строительство дорог пробивка ул.Фурманова до ул.Жансугурова с эстакадой через ж.д. пути I (первый) уровень ответственности**

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат
за **МАЙ** месяц 2018 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		11/6	18 ноября 2016г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце	из графы 1							
			строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Подготовительные работы	16 288 356	16 288 356							1 745 181	16 288 356
Сооружение опор	49 706 449	49 706 449							5 325 691	49 706 449
Устройство лестничных сходов	4 663 056	4 663 056							499 613	4 663 056
Подпорные стенки	7 134 711	7 134 711							764 433	7 134 711
Подходы	11 761 156	11 761 156							1 260 124	11 761 156
Всего:	**89 553 728**	**89 553 728**							**9 595 042**	**89 553 728**

Генеральный подрядчик
ТОО "Компания АИС-Астана" _____
(подпись)

Субподрядчик
ТОО "Компания "АлматыДорСтрой" _____
(подпись)

Генеральный подрядчик: ТОО "Компания АИС-Астана"
Субподрядчик: ТОО "Компания "АлматыДорСтрой"

Ф-2

Наименование строительства и его адрес: Строительство дорог пробивка ул.Фурманова до ул.Жансугурова с эстакадой через ж.д. пути I (первый) уровень ответственности

А К Т
приемки выполненных работ
за май 2018 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда: рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Смета 1-1 Подготовительные работы								
		РАЗДЕЛ 1.Разборка существующих ж/б труб Д=0,5м L=642пм								
1	Е0127-8-1к=0,8	**Демонтаж водосбросных сооружений с проезжей части из лотков в откосах насыпи**	184	474,67	280,94	87340	51694	64577	1,25	230
		м		192,60	71,28	35438	13116	133	0,29	53
2	С01031-А26-1	**Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках**	62,928	27,10	--	1705	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
3	С010333-А30-1	**Вывоз строительного мусора**	62,928	176,40	--	11100	--	2220	0,74	47
		т		35,28	--	2220	--	100	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			100146	51694			276
			Тенге			37658	13116			53
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			100146				
		Материалы -	Тенге			208				
		Всего заработная плата -	Тенге				50774			
		Транспортные расходы -	Тенге			11100				
		Накладные расходы -	Тенге			66797				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							33
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				10020			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10017				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			176959				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							363
		Сметная заработная плата -	Тенге				60794			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			176959				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							363
		Сметная заработная плата -	Тенге				60794			

РАЗДЕЛ 2.Разборка существующих ж/б лотков L=1221пм

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Е0127-8-1к=0,8	Демонтаж водосбросных сооружений с проезжей части из лотков в откосах насыпи								
			320,8196	474,67	280,94	152285	90132	112595	1,25	400
		м		192,60	71,28	61790	22868	133	0,29	92
5	С01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках								
			98,1708	27,10	--	2660	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
6	С010333-А30-1	Вывоз строительного мусора								
			98,1708	176,40	--	17317	--	3463	0,74	73
		т		35,28	--	3463	--	100	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			172262	90132			473
			Тенге			65253	22868			92
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			172262				
	Материалы -		Тенге			363				
	Всего заработная плата -		Тенге				88121			
	Транспортные расходы -		Тенге			17317				
		Накладные расходы -	Тенге			116058				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							58
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				17409			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			17299				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			305620				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							624
		Сметная заработная плата -	Тенге				105530			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			305620				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							624
		Сметная заработная плата -	Тенге				105530			
		РАЗДЕЛ 3.Разборка зданий и сооружений								
7	Е0146-34-4	Разборка кирпичных стен								
			720,8	1795,50	627,75	1294196	452482	1012003	7,10	5118
		м3		1167,75	236,25	841714	170289	100	1,16	836
8	Е0146-39-1	Разборка деревянных перекрытий								
			1525	201,03	29,44	306571	44896	278633	1,17	1786
		м2		171,59	11,12	261675	16958	100	0,05	83
9	Е0109-1-1 т.ч. п-3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 К=0,6, К=0,7, К=0,5	Демонтаж крыши								
			8,6	4920,72	2345,03	42318	20167	21638	12,00	103
		т		2214,00	581,59	19040	5002	90	2,04	18
10	Е0146-34-3	Разборка железобетонных фундаментов								
			150,2911	4330,04	2095,79	650766	314979	454424	13,32	2002
		м3		2234,25	789,37	335788	118636	100	3,86	580
11	Е01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках								
			1473,66344	27,10	27,10	39936	39936	27955	--	--
		т		--	18,97	--	27955	100	0,40	589

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	Е010333-А30-1	**Вывоз строительного мусора**	1473,66344	176,40	176,40	259954	259954	51991	--	--
		т		--	35,28	--	51991	100	0,74	1092
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			2593742	1132415			9009
			Тенге			1458217	390831			3198
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2551424				
	Всего заработная плата -		Тенге				1825006			
		Накладные расходы -	Тенге			1825006				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							913
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				273751			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			262586				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4639016				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							12999
		Сметная заработная плата -	Тенге				2098757			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			42318				
	Материалы -		Тенге			3111				
	Всего заработная плата -		Тенге				24042			
		Накладные расходы -	Тенге			21638				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3246			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3837				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			67793				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							132
		Сметная заработная плата -	Тенге				27288			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			4706809				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							13130
		Сметная заработная плата -	Тенге				2126044			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			2866151	1274241			9758
			Тенге			1561129	426814			3343
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2823832				
	Материалы -		Тенге			570				
	Всего заработная плата -		Тенге				1963901			
	Транспортные расходы -		Тенге			28418				
		Накладные расходы -	Тенге			2007861				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1004
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				301179			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			289902				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5121595				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							13985
		Сметная заработная плата -	Тенге				2265080			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			42318				
	Материалы -		Тенге			3111				
	Всего заработная плата -		Тенге				24042			
		Накладные расходы -	Тенге			21638				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3246			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3837				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			67793				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							132
		Сметная заработная плата -	Тенге				27288			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			5189388				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							14116
		Сметная заработная плата -	Тенге				2292368			

Временные здания и сооружения, 4,8%	Тенге	249 091
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 2%x0,9=1,8%	Тенге	97 893
Затраты на выслугу лет, 1%	Тенге	54 385
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	Тенге	21 754
ИТОГО:	Тенге	5 612 510
Итого в текущих ценах, 2015г. К = 1982.775	Тенге	14 353 542
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	Тенге	287 071
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами, 2%	Тенге	14 640 612
Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	Тенге	95 554
Итого с учетом возвратных сумм 15%	Тенге	14 545 058
Налог на добавленную стоимость, 12 %	Тенге	1 745 407
ИТОГО с НДС 12%	Тенге	**16 290 465**
Конкурсная скидка, %		**0,9998705296**
Сумма, с учетом конкурсной скидки		**16 288 356**

Генеральный подрядчик
ТОО "Компания АИС-Астана"

(подпись)

Субподрядчик
ТОО "Компания "АлматыДорСтрой"

(подпись)

Генеральный подрядчик: ТОО "Компания АИС-Астана"
Субподрядчик: ТОО "Компания "АлматыДорСтрой"

Ф-2

Наименование строительства и его адрес: Строительство дорог пробивка ул.Фурманова до ул.Жансугурова с эстакадой через ж.д. пути I (первый) уровень ответственности

А К Т
приемки выполненных работ
за май 2018 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда: всего	Затраты труда, рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Смета 2-1 Сооружение опор										
		РАЗДЕЛ 1.Опоры 1,7										
1	E0130-7-1	**Устройство монолитного ростверка, бетон B22,5,F200,W4** м3	292,9	6920,78 434,25	532,08 131,85	2027097 127192	155847 38619	180733 109	2,55 0,43	747 127		
2	C143001-63	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2** м3	298,758	298,00 --	-- --	89030 --	-- --	-- --	-- --	-- --		
3	C143001-54	**Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента** м3	298,758	90,00 --	-- --	26888 --	-- --	-- --	-- --	-- --		
4	E0130-13-1	**Бетонирование тела устоя и шкафных стенок, бетон B25,F200,W6** м3	313,3997	7737,19 918,00	937,34 275,85	2424832 287701	293762 86451	407826 109	4,88 1,10	1529 344		
5	C143001-61	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2** м3	319,667694	128,00 --	-- --	40917 --	-- --	-- --	-- --	-- --		
6	C143001-63	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2** м3	319,667694	298,00 --	-- --	95261 --	-- --	-- --	-- --	-- --		
7	E0130-13-3	**Бетонирование открылков устоев, бетон B25,F200,W6** м3	39,32	9728,90 1602,00	1176,05 353,95	382540 62991	46242 13917	83830 109	9,52 1,44	374 57		
8	C143001-61	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2** м3	40,8928	128,00 --	-- --	5234 --	-- --	-- --	-- --	-- --		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2								
		м3	40,8928	298,00 --	-- --	12186 --	-- --	-- --	-- --	-- --
10	Е0130-13-1	Бетонирование подферменников, бетон В30,F200,W6								
		м3	4,234	8372,63 918,00	937,34 275,85	35450 3887	3969 1168	5510 109	4,88 1,10	21 5
11	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2								
		м3	4,40336	298,00 --	-- --	1312 --	-- --	-- --	-- --	-- --
12	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм								
		т	1,003	68800,00 --	-- --	69006 --	-- --	-- --	-- --	-- --
13	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм								
		т	13,205	64400,00 --	-- --	850402 --	-- --	-- --	-- --	-- --
14	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм								
		т	6,468	62100,00 --	-- --	401663 --	-- --	-- --	-- --	-- --
15	С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм								
		т	20,336	59900,00 --	-- --	1218126 --	-- --	-- --	-- --	-- --
16	Е0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной								
		м2	674,26	317,51 102,83	13,70 5,04	214084 69334	9237 3398	79278 109	0,61 0,02	408 17
17	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65м3								
		м3	353,29	32,23 1,42	30,77 8,34	11388 502	10871 2948	3346 97	0,01 0,03	3 10
18	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1								
		т	671,26	176,40 --	176,40 35,28	118410 --	118410 23682	23682 100	-- 0,74	-- 497

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	E0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м								
			353,29	6,83	6,83	2412	2412	640	--	--
		м3		--	1,87	--	659	97	0,01	2
20	E0101-134-1	Уплотнение грунта 2 группы пневматическими трамбовками								
			353,29	21,55	4,52	7612	1595	5836	0,11	38
		м3		17,03	--	6017	--	97	--	--
21	E0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей								
			353,29	14,12	12,00	4988	4239	1496	0,01	4
		м3		1,62	2,75	572	970	97	0,01	4
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			8038840	646584			3125
			Тенге			558195	171813			1063
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			8038840				
	Материалы -		Тенге			482886				
	Всего заработная плата -		Тенге				730008			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2539198				
	Местные материалы -		Тенге			3811977				
		Накладные расходы -	Тенге			792177				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							396
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				118827			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			529861				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			9360878				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4584
		Сметная заработная плата -	Тенге				848834			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			9360878				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4584
		Сметная заработная плата -	Тенге				848834			
		РАЗДЕЛ 2.Опоры №6								
22	E0130-3-1	Устройство щебеночной подготовки								
			17,5	2031,07	38,67	35544	677	6194	1,99	35
		м3		310,50	14,24	5434	249	109	0,07	1
23	E0130-7-1	Устройство монолитного ростверка, бетон B25,F200,W4								
			233,2	6920,78	532,08	1613927	124082	143896	2,55	595
		м3		434,25	131,85	101267	30747	109	0,43	101
24	C143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2								
			237,864	128,00	--	30447	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
25	C143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента								
			237,864	90,00	--	21408	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
26	E0130-13-1	Бетонирование стоек, бетон B30,F200,W6								
			38,9	8279,03	937,34	322054	36462	50620	4,88	190
		м3		918,00	275,85	35710	10731	109	1,10	43

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
27	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	м3	39,678	298,00 --	-- --	11824 --	-- --	-- --	-- --	-- --
28	С12041-119 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 32 мм	т	5,422	59100,00 --	-- --	320440 --	-- --	-- --	-- --	-- --
29	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,265	66000,00 --	-- --	17490 --	-- --	-- --	-- --	-- --
30	С12041-129	Закладные изделия с применением углеродистой прокатной стали	т	0,183	63800,00 --	-- --	11675 --	-- --	-- --	-- --	-- --
31	Е0130-13-1	Бетонирование ригелей, бетон В30,F200,W6	м3	68,9	8279,03 918,00	937,34 275,85	570425 63250	64583 19006	89659 109	4,88 1,10	336 76
32	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	м3	71,656	298,00 --	-- --	21353 --	-- --	-- --	-- --	-- --
33	С12041-119 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 32 мм	т	6,309	59100,00 --	-- --	372862 --	-- --	-- --	-- --	-- --
34	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	2,658	62100,00 --	-- --	165062 --	-- --	-- --	-- --	-- --
35	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	1,881	64400,00 --	-- --	121136 --	-- --	-- --	-- --	-- --
36	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	2,122	68800,00 --	-- --	145994 --	-- --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37	С12041-129	Закладные изделия с применением углеродистой прокатной стали								
			0,032	63800,00	--	2042	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
38	Е0130-13-1	Бетонирование подферменников, бетон В30,F200,W6								
			2,63	8279,03	937,34	21774	2465	3422	4,88	13
		м3		918,00	275,85	2414	725	109	1,10	3
39	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2								
			2,7352	298,00	--	815	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
40	С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм								
			0,535	71100,00	--	38039	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
41	Е0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной								
			222	317,51	13,70	70487	3041	26102	0,61	134
		м2		102,83	5,04	22828	1119	109	0,02	5
42	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65м3								
			369	32,23	30,77	11894	11354	3495	0,01	4
		м3		1,42	8,34	524	3079	97	0,03	11
43	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1								
			701,1	176,40	176,40	123674	123674	24735	--	--
		т		--	35,28	--	24735	100	0,74	519
44	Е0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м								
			369	6,83	6,83	2519	2519	668	--	--
		м3		--	1,87	--	689	97	0,01	2
45	Е0101-28-8 К=9	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт(л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые 5 м до 50м								
			369	29,61	29,61	10926	10926	2898	--	--
		м3		--	8,10	--	2988	97	--	1
46	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 2 группы пневматическими трамбовками								
			369	21,55	4,52	7950	1666	6096	0,11	40
		м3		17,03	--	6284	--	97	--	--
47	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей								
			369	14,12	12,00	5209	4427	1562	0,01	5
		м3		1,62	2,75	598	1013	97	0,01	5

Вспомогательные обустройства для сооружения стоек

Опора №2,№3,№4,№5,№6

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
48	С12021-264	Стоимость металлоконструкций	т	0,0004	206600,00 --	-- --	83 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		Вспомогательные опоры для сооружения монолитных ригелей									
49	Е0130-3-1	Устройство щебеночной подготовки	м3	4,8	2031,07 310,50	38,67 14,24	9749 1490	186 68	1699 109	1,99 0,07	10 --
50	Е0130-35-2	Устройство площадки из переходных плит на слое естественного щебня для работы с последующей разборкой (5 раз)	м3	1,285	17743,82 3723,75	2683,42 668,05	22801 4785	3448 858	6151 109	21,95 2,45	28 3
51	С143023-143 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плита ПУ 150.75.15 /СТ ТОО 40259446-02-2006/	шт	7	5400,00 --	-- --	37800 --	-- --	-- --	-- --	-- --
52	Е0130-35-2 к=0,8	Разборка площадки (5 раз)	м3	1,285	5125,74 2979,00	2146,74 534,44	6587 3828	2759 687	4921 109	17,56 1,96	23 3
53	Е0130-88-1	Монтаж временных опор	т	12,782	33364,70 27000,00	6364,70 1523,70	426468 345114	81354 19476	397403 109	158,50 5,15	2026 66
54	Е0130-88-3	Разборка временных опор	т	12,782	16032,40 7650,00	8382,40 1925,10	204926 97782	107144 24607	133404 109	46,50 6,20	594 79
55	С12021-41	Стоимость металла	т	2,556	147100,00 --	-- --	375988 --	-- --	-- --	-- --	-- --
56	С11021-72	Стоимость лесоматериала	м3	4,2	10600,00 --	-- --	44520 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		**Тенге**			**5205890**	**580766**			**4031**
		Стоимость общестроительных работ -		**Тенге**			**691309**	**140777**			**918**
		Материалы -		Тенге			**4198426**				
		Всего заработная плата -		Тенге			**240806**				
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**345108**			
		Местные материалы -		Тенге			**1239259**				
		Накладные расходы -		Тенге			**2077678**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			**372120**				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге							**186**
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге				**55818**			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**274233**				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			**4844779**				
		Сметная заработная плата -		Тенге							**2370**
		Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**1007464**	**400926**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего заработная плата -	Тенге				486979			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			376070				
		Накладные расходы -	Тенге			530807				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							265
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				79621			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			92296				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			1630567				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3031
		Сметная заработная плата -	Тенге				566600			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			6475346				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5401
		Сметная заработная плата -	Тенге				967526			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			13244730	1227351			7156
			Тенге			1249504	312590			1980
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			12237266				
		Материалы -	Тенге			723692				
		Всего заработная плата -	Тенге				1075115			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			3778457				
		Местные материалы -	Тенге			5889655				
		Накладные расходы -	Тенге			1164297				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							582
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				174645			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			804094				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			14205657				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6954
		Сметная заработная плата -	Тенге				1249760			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			1007464				
		Всего заработная плата -	Тенге				486979			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			376070				
		Накладные расходы -	Тенге			530807				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							265
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				79621			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			92296				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			1630567				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3031
		Сметная заработная плата -	Тенге				566600			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			15836224				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							9984
		Сметная заработная плата -	Тенге				1816360			

Временные здания и сооружения, 4.8%	Тенге	760 139
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 2%x0.9=1.8%	Тенге	298 735
Затраты на выслугу лет, 1%	Тенге	165 964
Затраты на дополнительные отпуска, 0.4%	Тенге	66 385
ИТОГО:	Тенге	17 127 446
Итого в текущих ценах, 2015г. К = 1982 275	Тенге	43 802 063
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	Тенге	876 041
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами, 2%	Тенге	44 678 104

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	Тенге			291 599				
		Итого с учетом возвратных сумм 15%	Тенге			44 386 505				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %	Тенге			5 326 381				
		ИТОГО с НДС 12%	Тенге			**49 712 886**				
		Конкурсная скидка, %				**0,9998705296**				
		Сумма, с учетом конкурсной скидки				**49 706 449**				

Генеральный подрядчик
ТОО "Компания АИС-Астана"

(подпись)

Субподрядчик
ТОО "Компания "АлматыДорСтрой"

(подпись)

Генеральный подрядчик: ТОО "Компания АИС-Астана"
Субподрядчик: ТОО "Компания "АлматыДорСтрой"

108060

Ф-2

Наименование строительства и его адрес: Строительство дорог пробивка ул.Фурманова до ул.Жансугурова с эстакадой через ж.д. пути I (первый) уровень ответственности

А К Т
приемки выполненных работ

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г

за май 2018 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего / рабочих, обслуживающих машины
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Смета 2-3 Устройство лестничных сходов								
		РАЗДЕЛ 1..Лестничные сходы								
1	Е0101-17-14	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5м3** м3	393	39,73 1,87	37,82 11,00	15613 735	14862 4322	4905 97	0,01 0,04	5 15
2	Е0101-165-7 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	**Доработка грунта вручную после разработки механизированным способом** м3	43,66	467,10 467,10	-- --	20394 20394	-- --	23045 113	2,98 --	130 --
3	Е010333-А30-1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1** т	829,654	176,40 --	176,40 35,28	146351 --	146351 29270	29270 100	-- 0,74	-- 615
4	Е0130-3-1	**Устройство щебеночной подготовки** м3	9,504	2031,07 310,50	38,67 14,24	19303 2951	368 135	3364 109	1,99 0,07	19 1
5	Е0130-7-1	**Устройство монолитного фундамента, бетон В22,5,F200,W4** м3	62,4	6828,98 434,25	532,08 131,85	426129 27097	33202 8227	38504 109	2,55 0,43	159 27
6	С143001-63	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2** м3	63,648	298,00 --	-- --	18967 --	-- --	-- --	-- --	-- --
7	Е0130-8-1	**Установка арматурных сеток в монолитных конструкциях** т	4,78	8299,96 8055,00	-- --	39674 38503	-- --	41968 109	48,40 --	231 --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм								
		т	0,67	68800,00	--	46096	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
9	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм								
		т	4,11	64400,00	--	264684	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
10	Е0130-16-2	Вырубка бетона из арматурного каркаса железобетонных свай								
		м3	11,51	11208,89	6945,14	129014	79939	85564	24,34	280
				4263,75	2556,36	49076	29424	109	12,49	144
11	Е01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках								
		т	27,624	27,10	27,10	749	749	524	--	--
				--	18,97	--	524	100	0,40	11
12	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1								
		т	27,624	176,40	176,40	4873	4873	975	--	--
				--	35,28	--	975	100	0,74	20
13	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 при устройстве БН столбов								
		м3	91,48	39,73	37,82	3634	3459	1142	0,01	1
				1,87	11,00	171	1006	97	0,04	3
14	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1								
		т	173,81	176,40	176,40	30660	30660	6132	--	--
				--	35,28	--	6132	100	0,74	129
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**1166141**	**314462**			**826**
			Тенге			**138926**	**80016**			**965**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1166141				
		Материалы -	Тенге			39404				
		Всего заработная плата -	Тенге				218942			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			310780				
		Местные материалы -	Тенге			362569				
		Накладные расходы -	Тенге			235393				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							118
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				35309			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			84092				
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1485626				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1908
		Сметная заработная плата -	Тенге				254251			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1485626				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				254251			1908
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		Временные здания и сооружения, 4,8%	Тенге			71 310				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 2%x0,9=1,8%	Тенге			28 025				
		Затраты на выслугу лет, 1%	Тенге			15 569				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	Тенге			6 228				
		ИТОГО:	Тенге			1 606 758				
		Итого в текущих ценах, 2015г. К = 1982.775	Тенге			4 109 154				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	Тенге			82 183				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами, 2%	Тенге			4 191 337				
		Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	Тенге			27 355				
		Итого с учетом возвратных сумм 15%	Тенге			4 163 982				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %	Тенге			499 678				
		ИТОГО с НДС 12%	Тенге			**4 663 659**				
		Конкурсная скидка, %	Тенге			**0,9998705296**				
		Сумма, с учетом конкурсной скидки				**4 663 056**				

Генеральный подрядчик
ТОО "Компания АИС-Астана"

(подпись)

Субподрядчик
ТОО "Компания "АлматыДорСтрой"

(подпись)

Генеральный подрядчик: ТОО "Компания АИС-Астана"
Субподрядчик: ТОО "Компания "АлматыДорСтрой"

Ф-2

Наименование строительства и его адрес: Строительство дорог пробивка ул.Фурманова до ул.Жансугурова с эстакадой через ж.д. пути I (первый) уровень ответственности

А К Т
приемки выполненных работ
за май 2018 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Смета 2-5 Подпорные стенки										
		РАЗДЕЛ 1.Подпорные стенки										
1	Е0101-24-2	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м (срезка растительного грунта)**	200	9,24	9,24	1849	1849	582	--	--		
		м3		--	3,00	--	600	97	0,01	2		
2	Е0101-17-8	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65м3**	200	32,23	30,77	6447	6154	1894	0,01	2		
		м3		1,42	8,34	284	1669	97	0,03	6		
3	Е010333-А3-1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1**	760	29,07	29,07	22093	22093	4419	--	--		
		т		--	5,81	--	4419	100	0,12	93		
4	Е0101-20-2	**Работа на отвале 2-3 группы грунтов**	200	3,77	3,24	753	649	310	--	1		
		м3		0,48	1,12	96	224	97	--	1		
5	Е0101-17-8	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65м3**	180	32,23	30,77	5802	5539	1705	0,01	2		
		м3		1,42	8,34	256	1502	97	0,03	5		
6	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**	18	262,72	--	4729	--	5344	1,85	33		
		м3		262,72	--	4729	--	113	--	--		
7	Е0101-17-8	**Погрузка грунта 2 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65м3**	18	32,23	30,77	580	554	170	0,01	--		
		м3		1,42	8,34	26	150	97	0,03	1		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Е010333-А3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1	376,2	29,07	29,07	10936	10936	2187	--	--
		т		--	5,81	--	2187	100	0,12	46
9	Е0130-3-1	Замена грунта под основание стен гравийно-галечниковым грунтом	446	2031,07	38,67	905857	17247	157869	1,99	888
		м3		310,50	14,24	138483	6351	109	0,07	31
10	Е0130-7-1	Устройство монолитного фундамента, бетон В25,F200,W4	20	7165,58	532,08	143312	10642	12341	2,55	51
		м3		434,25	131,85	8685	2637	109	0,43	9
11	С143001-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	20,4	185,00	--	3774	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
12	Е0130-8-1	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах	0,16	8299,96	--	1328	--	1405	48,40	8
		т		8055,00	--	1289	--	109	--	--
13	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,06	69000,00	--	4140	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
14	С12041-112 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,1	72000,00	--	7200	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
15	Е0130-80-2	Устройство деформационного шва	6,7	14058,27	889,07	94190	5957	10265	6,06	41
		м		1093,50	312,12	7326	2091	109	1,47	10
16	Е0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной	34,51	317,51	13,70	10957	473	4058	0,61	21
		м2		102,83	5,04	3549	174	109	0,02	1
17	Е0130-78-2	Устройство гидроизоляции оклеечной	27,61	1084,57	20,67	29945	571	4969	0,91	25
		м2		157,50	7,61	4349	210	109	0,31	8
18	Е0127-81-5	Укладка георешеток	877	16,35	5,64	14338	4945	14603	0,07	64
		м2		10,69	1,83	9375	1604	133	0,01	5
19	ТОО Тенсар	Стоимость георешетки Тенсар PE560	317	933,02	--	295766	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
20	ТОО Тенсар	Стоимость георешетки Тенсар TRIAX160	65	345,95	--	22487	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	Е0130-3-1	**Щебень по стенке и щебень для подошвы армогрунта**								
			140,8	2031,07	38,67	285975	5445	49838	1,99	280
		м3		310,50	14,24	43718	2005	109	0,07	10
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			1872458	93052			1415
			Тенге			222164	25824			227
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1872458				
	Материалы -		Тенге			118680				
	Всего заработная плата -		Тенге				247988			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			329593				
	Местные материалы -		Тенге			1108969				
		Накладные расходы -	Тенге			271960				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							136
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				40794			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			128665				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2273083				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1777
		Сметная заработная плата -	Тенге				288782			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			2273083				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1777
		Сметная заработная плата -	Тенге				288782			

Временные здания и сооружения, 4,8%	Тенге	109 108
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 2%х0,9=1,8%	Тенге	42 879
Затраты на выслугу лет, 1%	Тенге	23 822
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	Тенге	9 529
ИТОГО:	Тенге	2 458 421
Итого в текущих ценах, 2015г. К = 1982.775	Тенге	6 287 214
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	Тенге	125 744
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами, 2%	Тенге	6 412 958
Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	Тенге	41 855
Итого с учетом возвратных сумм 15%	Тенге	6 371 103
Налог на добавленную стоимость, 12 %	Тенге	764 532
ИТОГО с НДС 12%	Тенге	**7 135 635**
Конкурсная скидка, %		**0,9998705296**
Сумма, с учетом конкурсной скидки		**7 134 711**

Генеральный подрядчик
ТОО "Компания АИС-Астана"

(подпись)

Субподрядчик
ТОО "Компания "АлматыДорСтрой"

(подпись)

Генеральный подрядчик: ТОО "Компания АИС-Астана"
Субподрядчик: ТОО "Компания "АлматыДорСтрой"

Ф-2

Наименование строительства и его адрес: Строительство дорог пробивка ул.Фурманова до ул.Жансугурова с эстакадой через ж.д. пути I (первый) уровень ответственности

А К Т
приемки выполненных работ
за май 2018 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Смета 5-1 Подходы								
		РАЗДЕЛ 1.Дорожная одежда								
1	E0127-20-1	**Разборка бортовых камней на бетонном основании**	1251	122,85	--	153685	--	204402	0,77	960
		м		122,85	--	153685	--	133	--	--
2	E01031-A26-1	**Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках**	252,233	27,10	27,10	6836	6836	4785	--	--
		т		--	18,97	--	4785	100	0,40	101
3	E010333-A30-1	**Вывоз строительного мусора**	252,233	176,40	176,40	44494	44494	8899	--	--
		т		--	35,28	--	8899	100	0,74	187
4	E0127-34-4 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	**Установка бортовых природных камней 1 ГП мм при других видах покрытий**	1096,972	480,52	6,63	527113	7274	226778	1,00	1097
		м		153,68	1,76	168583	1927	133	0,01	7
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			732127	58603			2056
			Тенге			322268	15611			294
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			732127				
		Материалы -	Тенге			20513				
		Всего заработная плата -	Тенге				337879			
		Местные материалы -	Тенге			330743				
		Накладные расходы -	Тенге			444863				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							222
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				66729			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			70619				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1247610				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2573
		Сметная заработная плата -	Тенге				404608			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1247610				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2573
		Сметная заработная плата -	Тенге				404608			
		РАЗДЕЛ 2.Ремонт и устройство новых тротуаров								
5	Е0101-145-5	**Планировка площадей из грунтов 2 группы ручным способом для установки тротуарного бордюра**								
			116,46	19,40	--	2259	--	2192	0,12	14
		м2		19,40	--	2259	--	97	--	--
6	Е0127-14-2	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы**								
			11,646	864,08	73,75	10063	859	512	0,14	2
		м3		21,38	11,67	249	136	133	0,04	--
7	Е0127-34-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 т.ч. п-3.9 К=0,86	**Установка бортовых бетонных камней при цементнобетонных покрытиях**								
			586	306,43	6,63	179570	3886	86072	0,70	409
		м		108,68	1,76	63686	1029	133	0,01	4
8	С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Камни бетонные бордюрные М-300**								
			9,376	26700,00	--	250339	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			442232	4745			425
			Тенге			66195	1165			4
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			442232				
	Материалы -		Тенге			10958				
	Всего заработная плата -		Тенге				67360			
	Местные материалы -		Тенге			360334				
		Накладные расходы -	Тенге			88776				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							44
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				13316			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			31860				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			562868				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							473
		Сметная заработная плата -	Тенге				80677			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			562868				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел -ч							473
		Сметная заработная плата -	Тенге				80677			

РАЗДЕЛ 3.Искусственные сооружения

Устройство водопропускных труб д-0,5м

9	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	15,84	408,11	169,61	6464	2687	5110	1,55	25
		м3		238,50	4,07	3778	64	133	0,01	--
10	С01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	28,512	27,10	--	773	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
11	С010333-А30-1	Вывоз строительного мусора	28,512	176,40	--	5030	--	1006	0,74	21
		т		35,28	--	1006	--	100	--	--
12	Е0101-18-5	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	57,02	56,25	52,36	3207	2986	1286	0,03	2
		м3		3,89	19,37	222	1104	97	0,08	4
13	Е0101-164-3 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	6,34	467,10	--	2961	--	3346	2,98	19
		м3		467,10	--	2961	--	113	--	--
14	Е0101-174-2 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 2	6,34	99,84	--	633	--	715	0,62	4
		м3		99,84	--	633	--	113	--	--
15	С010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами расстояние перевозки 30 км	120,38	176,40	--	21235	--	4247	0,74	89
		Т		35,28	--	4247	--	100	--	--
16	Е0130-3-2	Устройство подготовки под трубы	33,18	990,12	33,87	32852	1124	9972	1,94	64
		м3		263,25	12,47	8735	414	109	0,06	2
17	Е0130-54-1	Укладка звеньев одноочковых круглых труб отверстием 0,5 м при высоте насыпи /на железных дорогах; на автомобильных дорогах/ до 0; 0,9 м	45,86414	6589,26	3701,25	302211	169755	147092	11,80	541
		м3		1980,00	962,33	90811	44136	109	3,29	151
18	С143018-2	Блоки труб из тяжелого бетона класса В15	45,86414	16100,00	--	738413	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
19	Е0130-7-1	Устройство основания из монолитного бетона и монолитный бетон стыка	3,14	5875,28	532,08	18448	1671	1938	2,55	8
		м3		434,25	131,85	1364	414	109	0,43	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	Е0130-78-2	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	36,88	1084,57	20,67	39999	762	6637	0,91	34
		м2		157,50	7,61	5809	281	109	0,31	11
21	Е0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	229,961	317,51	13,70	73015	3150	27038	0,61	139
		м2		102,83	5,04	23647	1159	109	0,02	6
22	Е0130-3-2	Обратная засыпка труб песчано-гравийной смесью	33,18	990,12	33,87	32852	1124	9972	1,94	64
		м3		263,25	12,47	8735	414	109	0,06	2
		Устройство арыков.								
23	Е0101-18-5	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	190,5624	56,25	52,36	10719	9978	4299	0,03	5
		м3		3,89	19,37	741	3690	97	0,08	15
24	Е0101-164-3 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	21,1768	467,10	--	9892	--	11178	2,98	63
		м3		467,10	--	9892	--	113	--	--
25	Е0101-174-2 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 2	21,1768	99,84	--	2114	--	2389	0,62	13
		м3		99,84	--	2114	--	113	--	--
26	С010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами расстояние перевозки 30 км	40,23592	176,40	--	7098	--	1420	0,74	30
		Т		35,28	--	1420	--	100	--	--
27	Е0127-8-1	Монтаж водосбросных сооружений с проезжей части из лотков в откосах насыпи	220,5	689,86	351,18	152114	77435	96733	1,56	344
		м		240,75	89,10	53085	19647	133	0,36	79
28	Е0130-3-2	Устройство подготовки под монолитный бетон	4,65	990,12	33,87	4604	157	1397	1,94	9
		м3		263,25	12,47	1224	58	109	0,06	--
29	Е0130-7-1	Устройство сопряжения между арыком и дорожным бортовым камнем из монолитного бетона В15	3,29	6108,86	532,08	20098	1751	2030	2,55	8
		м3		434,25	131,85	1429	434	109	0,43	1
30	Е0101-166-2	Обратная засыпка пазух грунтом 2 группы вручную	15,4414	134,10	--	2071	--	2340	0,97	15
		м3		134,10	--	2071	--	113	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1486804	272579			1497
			Тенге			223922	71815			274
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1486804				
	Материалы -		Тенге			116290				
	Всего заработная плата -		Тенге				295737			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Местные материалы -		Тенге			846550				
	Транспортные расходы -		Тенге			33362				
		Накладные расходы -	Тенге			340146				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							170
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				51022			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			109617				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1936567				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1941
		Сметная заработная плата -	Тенге				346759			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1936567				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1941
		Сметная заработная плата -	Тенге				346759			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			2661163	335927			3979
			Тенге			612385	88591			572
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2661163				
	Материалы -		Тенге			147761				
	Всего заработная плата -		Тенге				700976			
	Местные материалы -		Тенге			1537628				
	Транспортные расходы -		Тенге			33362				
		Накладные расходы -	Тенге			873785				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							437
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				131068			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			212097				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3747045				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4988
		Сметная заработная плата -	Тенге				832043			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			3747045				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4988
		Сметная заработная плата -	Тенге				832043			

Временные здания и сооружения, 4,8%	Тенге	179 858
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 2%x0,9=1,8%	Тенге	70 684
Затраты на выслугу лет, 1%	Тенге	39 269
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	Тенге	15 708
ИТОГО:	Тенге	4 052 564
Итого в текущих ценах, 2015г. К = 1982.775	Тенге	10 364 106
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	Тенге	207 282
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами, 2%	Тенге	10 571 388

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	Тенге			68 996				
		Итого с учетом возвратных сумм 15%	Тенге			10 502 392				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %	Тенге			1 260 287				
		ИТОГО с НДС 12%	Тенге			**11 762 679**				
		Конкурсная скидка, %				**0,9998705296**				
		Сумма, с учетом конкурсной скидки				**11 761 156**				

Генеральный подрядчик
ТОО "Компания АИС-Астана"

(подпись)

Субподрядчик
ТОО "Компания "АлматыДорСтрой"

(подпись)

Генеральный подрядчик: ТОО "Компания АИС-Астана"
Субподрядчик: ТОО "Компания "АлматыДорСтрой"

Ф-3

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: **Строительство дорог пробивка ул.Фурманова до ул.Жансугурова с эстакадой через ж.д. пути I (первый) уровень ответственности**

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат
за **ИЮНЬ** месяц 2018 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		11/6	18 ноября 2016г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце	из графы 1						налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Подготовительные работы	45 947 109	29 658 753							3 177 724	29 658 753
Сооружение опор	51 052 264	1 345 815							144 194	1 345 815
Сооружение пролетный строений	413 487	413 487	-						44 302	413 487
Устройство лестничных сходов	7 515 562	2 852 506							305 626	2 852 506
Подпорные стенки	422 358 558	415 223 847							44 488 269	415 223 847
Подходы	21 671 103	9 909 947							1 061 780	9 909 947
Наружные сети канализации	1 382 611	1 382 611							148 137	1 382 611
Всего:	**550 340 694**	**460 786 966**							**49 370 032**	**460 786 966**

Генеральный подрядчик
ТОО "Компания АИС-Астана" _____
(подпись)

Субподрядчик
ТОО "Компания "АлматыДорСтрой" _____
(подпись)

Генеральный подрядчик: ТОО "Компания АИС-Астана"
Субподрядчик: ТОО "Компания "АлматыДорСтрой"

Наименование строительства и его адрес: Строительство дорог пробивка ул.Фурманова до ул.Жансугурова с эстакадой через ж.д. пути I (первый) уровень ответственности

Ф-2

А К Т
приемки выполненных работ

за июнь 2018 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей / рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Смета 1-1 Подготовительные работы								
		РАЗДЕЛ 1.Разборка существующих ж/б труб Д=0,5м L=642пм								
1	E0127-8-1к=0,8	**Демонтаж водосбросных сооружений с проезжей части из лотков в откосах насыпи** м	90	474,67	280,94	42721	25285	31586	1,25	112
				192,60	71,28	17334	6415	133	0,29	26
2	C01031-A26-1	**Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках** т	30,74	27,10	–	833	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
3	C010333-A30-1	**Вывоз строительного мусора** т	30,74	176,40	–	5423	–	1085	0,74	23
				35,28	–	1085	–	100	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			48976	25285			135
			Тенге			18419	6415			26
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			48976				
		Материалы -	Тенге			102				
		Всего заработная плата -	Тенге				24834			
		Транспортные расходы -	Тенге			5423				
		Накладные расходы -	чел.-ч			32671				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге							
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4901			16
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4899				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	чел.-ч			86546				
		Нормативная трудоемкость -	Тенге				29734			177
		Сметная заработная плата -	Тенге			86546				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				29734			177
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		РАЗДЕЛ 2.Разборка существующих ж/б лотков L=1221пм								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Е0127-8-1к=0,8	Демонтаж водосбросных сооружений с проезжей части из лотков в откосах насыпи								
		м	231	474,67	280,94	109650	64898	81072	1,25	288
				192,60	71,28	44491	16466	133	0,29	67
5	С01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках								
		т	74,72	27,10	–	2025	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
6	С010333-А30-1	Вывоз строительного мусора								
		т	74,72	176,40	–	13181	–	2636	0,74	55
				35,28	–	2636	–	100	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			124855	64898			344
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			47127	16466			67
		Материалы -	Тенге			124855				
		Всего заработная плата -	Тенге			261				
		Транспортные расходы -	Тенге				63592			
		Накладные расходы -	Тенге			13181				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			83708				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге							
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				12556			42
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			12514				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			221077				
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				76149			452
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			221077				
		Сметная заработная плата -	Тенге				76149			452
		РАЗДЕЛ 3.Разборка зданий и сооружений								
7	Е0146-34-4	Разборка кирпичных стен								
		м3	1163,6	1795,50	627,75	2089244	730450	1633694	7,10	8262
				1167,75	236,25	1358794	274900	100	1,16	1350
8	Е0146-39-1	Разборка деревянных перекрытий								
		м2	2438,12	201,03	29,44	490135	71778	445469	1,17	2856
				171,59	11,12	418357	27112	100	0,05	132
9	Е0109-1-1 т.ч. п-3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 К=0,6, К=0,7, К=0,5	Демонтаж крыши								
		т	28,72	4920,72	2345,03	141323	67349	72260	12,00	345
				2214,00	581,59	63586	16703	90	2,04	59
10	Е0146-34-3	Разборка железобетонных фундаментов								
		м3	404,8689	4330,04	2095,79	1753099	848520	1224171	13,32	5393
				2234,25	789,37	904578	319593	100	3,86	1563
11	Е01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках								
		т	3005,5	27,10	27,10	81449	81449	57014	–	–
				–	18,97	–	57014	100	0,40	1202

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	Е010333-А30-1	Вывоз строительного мусора								
		т	3005,5	176,40	176,40	530170	530170	106034	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**	–	35,28	–	106034	100	0,74	2227
			Тенге			5085420	2329717			16855
		Стоимость общестроительных работ -				2745315	801356			6533
		Всего заработная плата -	Тенге							
		Накладные расходы -	Тенге			4944097				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге				3466383			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	чел.-ч			3466383				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге							
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				519957			1733
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			504629				
		Сметная заработная плата -	чел.-ч			8915108				
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге							
		Материалы -	Тенге				3986340			24717
		Всего заработная плата -	Тенге			141323				
		Накладные расходы -	Тенге			10388				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге				80289			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	чел.-ч			72260				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге							
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				10839			36
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			12815				
		Сметная заработная плата -	чел.-ч			226398				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге							
		Нормативная трудоемкость -	Тенге				91128			439
		Сметная заработная плата -	чел.-ч			9141506				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге							
			Тенге				4077468			25157
		Стоимость общестроительных работ -				5259251	2419900			17334
		Материалы -	Тенге			2810861	824237			6625
		Всего заработная плата -	Тенге			5117928				
		Транспортные расходы -	Тенге			363				
		Накладные расходы -	Тенге				3554809			
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге			18603				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	чел.-ч			3582761				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге							
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				537414			1791
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			522041				
		Сметная заработная плата -	чел.-ч			9222731				
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге							
		Материалы -	Тенге				4092223			25347
		Всего заработная плата -	Тенге			141323				
		Накладные расходы -	Тенге			10388				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге				80289			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	чел.-ч			72260				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге							
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				10839			36
			Тенге			12815				
						226398				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				91128			439
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			9449129				
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		Временные здания и сооружения, 4,8%	Тенге				4183351			25786
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 2%x0,9=1,8%	Тенге			453 558				
		Затраты на выслугу лет, 1%	Тенге			178 248				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	Тенге			99 027				
		ИТОГО:	Тенге			39 611				
		Итого в текущих ценах, 2015г. К = 1982:775	Тенге			10 219 573				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	Тенге			26 135 734				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами, 2%	Тенге			522 715				
		Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	Тенге			26 658 449				
		Итого с учетом возвратных сумм 15%	Тенге			173 991				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %	Тенге			26 484 458				
		ИТОГО с НДС 12%	Тенге			3 178 135				
		Конкурсная скидка, %	Тенге			**29 662 593**				
		Сумма, с учетом конкурсной скидки				**0,9998705296**				
						29 658 753				

Генеральный подрядчик
ТОО "Компания АИС-Астана"

(подпись)

Субподрядчик
ТОО "Компания "АлматыДорСтрой"

(подпись)

Генеральный подрядчик: ТОО "Компания АИС-Астана"
Субподрядчик: ТОО "Компания "АлматыДорСтрой"

Ф-2

Наименование строительства и его адрес: Строительство дорог пробивка ул.Фурманова до ул.Жансугурова с эстакадой через ж.д. пути I (первый) уровень ответственности

А К Т
приемки выполненных работ

за июнь 2018 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Смета 2-1 Сооружение опор								
		РАЗДЕЛ 1.Опоры 2								
1	Е0130-73-1	**Установка металлических клиновидных прокладок** т	0,534	17298,09 / 10732,50	124,87 / 45,00	9237 / 5731	67 / 24	6273 / 109	61,00 / 0,22	33 / –
2	С12021-256	**Стоимость металлических клиновидных прокладок** т	0,534	154700,00 / –	– / –	82610 / –	– / –	– / –	– / –	– / –
3	Е0130-18-1	**Установка резиновых опорных частей** шт	2	241,26 / 103,50	– / –	483 / 207	– / –	226 / 109	0,59 / –	1 / –
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			92330	67			34
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5938	24			–
		Всего заработная плата -	Тенге			483				
		Местные материалы -	Тенге				207			
		Накладные расходы -	Тенге			276				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			226				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				34			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			42				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			751				
		Сметная заработная плата -	Тенге							1
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				241			
		Материалы -	Тенге			91847				
		Всего заработная плата -	Тенге			3439				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				5755			
		Накладные расходы -	Тенге			82610				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			6273				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге							3
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				941			
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			5887				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			104007				36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				6696			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			104758				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				6937			37
		РАЗДЕЛ 2.Опоры №3,4,5								
4	Е0130-73-1	**Установка металлических клиновидных прокладок** т	1,652	17298,09	124,87	28576	206	19407	61,00	101
				10732,50	45,00	17730	74	109	0,22	--
5	С12021-256	**Стоимость металлических клиновидных прокладок** т	1,652	154700,00	--	255564	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
6	Е0130-18-1	**Установка резиновых опорных частей** шт	6	241,26	--	1448	--	677	0,59	4
				103,50	--	621	--	109	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**285588**	**206**			**104**
		Стоимость общестроительных работ -	**Тенге**			**18351**	**74**			--
		Всего заработная плата -	Тенге			**1448**				
		Местные материалы -	Тенге				**621**			
		Накладные расходы -	Тенге			**827**				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			**677**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				**102**			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**127**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			**2252**				
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				**723**			**4**
		Материалы -	Тенге			**284141**				
		Всего заработная плата -	Тенге			**10640**				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**17804**			
		Накладные расходы -	Тенге			**255564**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			**19407**				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге							
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				**2911**			**10**
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			**18213**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			**321761**				
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**20715**			**111**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			**324012**				
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**377918**	**21438**			**115**
		Стоимость общестроительных работ -	**Тенге**			**24289**	**273**			**138**
		Всего заработная плата -	Тенге			**1930**	**98**			--
		Местные материалы -	Тенге				**828**			
		Накладные расходы -	Тенге			**1102**				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			**903**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				**135**			
						170				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			3003				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата -	Тенге				963			
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			375988				
Материалы -			Тенге			14079				
Всего заработная плата -			Тенге				23560			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			338174				
		Накладные расходы -	Тенге			25680				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							13
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3852			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			24100				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			425768				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							147
		Сметная заработная плата -	Тенге				27412			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			428770				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							152
		Сметная заработная плата -	Тенге				28375			

Временные здания и сооружения, 4,8%	Тенге	20 581
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 2%x0,9=1,8%	Тенге	8 088
Затраты на выслугу лет, 1%	Тенге	4 494
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	Тенге	1 797
ИТОГО:	Тенге	463 730
Итого в текущих ценах, 2015г. К = 1982:775	Тенге	1 185 953
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	Тенге	23 719
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами, 2%	Тенге	1 209 672
Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	Тенге	7 895
Итого с учетом возвратных сумм 15%	Тенге	1 201 776
Налог на добавленную стоимость, 12 %	Тенге	144 213
ИТОГО с НДС 12%	Тенге	**1 345 990**
Конкурсная скидка, %		**0,9998705296**
Сумма, с учетом конкурсной скидки		**1 345 815**

Генеральный подрядчик
ТОО "Компания АИС-Астана"

(подпись)

Субподрядчик
ТОО "Компания "АлматыДорСтрой"

(подпись)

Генеральный подрядчик: ТОО "Компания АИС-Астана"
Субподрядчик: ТОО "Компания "АлматыДорСтрой"

108070

Ф-2

Наименование строительства и его адрес: Строительство дорог пробивка ул.Фурманова до ул.Жансугурова с эстакадой через ж.д. пути I (первый) уровень ответственности

АКТ
приемки выполненных работ
за июнь 2018 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Смета 2-2 Сооружение пролетных строений								
		Устройство вспомогательных обустройств для монтажа пролетного строения								
1	С12021-243	**Стоимость металлоконструкций** т	0,0003	153500,00	–	46	–	–	–	–
2	С11021-72	**Стоимость лесоматериала** м3	11,72	10600,00	–	124232	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**124278**	–			–
		Стоимость общестроительных работ -	**Тенге**			**124232**				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**7454**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**131686**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**46**				
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			**46**				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**3**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**49**				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			**131735**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге							

Временные здания и сооружения, 4,8%	Тенге	6 323
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 2%x0,9=1,8%	Тенге	2 485
Затраты на выслугу лет, 1%	Тенге	1 381
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	Тенге	552
ИТОГО:	Тенге	142 476
Итого в текущих ценах, 2015г. К = 1982:775	Тенге	364 371
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	Тенге	7 287
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами, 2%	Тенге	371 659
Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	Тенге	2 426
Итого с учетом возвратных сумм 15%	Тенге	369 233

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Налог на добавленную стоимость, 12 %				44 308				
	ИТОГО с НДС 12%	Тенге			**413 541**				
	Конкурсная скидка, %	Тенге			**0,9998705296**				
	Сумма, с учетом конкурсной скидки				**413 487**				

108070

Генеральный подрядчик
ТОО "Компания АИС-Астана"

(подпись)

Субподрядчик
ТОО "Компания "АлматыДорСтрой"

(подпись)

Генеральный подрядчик: ТОО "Компания АИС-Астана"
Субподрядчик: ТОО "Компания "АлматыДорСтрой"

Наименование строительства и его адрес: Строительство дорог пробивка ул.Фурманова до ул.Жансугурова с эстакадой через ж.д. пути I (первый) уровень ответственности

Ф-2

А К Т
приемки выполненных работ

за июнь 2018 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Смета 2-3 Устройство лестничных сходов										
		РАЗДЕЛ 1..Лестничные сходы										
1	E0101-17-14	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5м3** м3	97	39,73 1,87	37,82 11,00	3854 181	3668 1067	1211 97	0,01 0,04	1 4		
2	E0101-165-7 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	**Доработка грунта вручную после разработки механизированным способом** м3	10,78	467,10 467,10	– –	5035 5035	– –	5690 113	2,98 –	32 –		
3	E010333-A30-1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1** т	204,786	176,40 –	176,40 35,28	36124 –	36124 7225	7225 100	– 0,74	– 152		
4	E0130-7-1	**Устройство монолитного фундамента, бетон B22,5,F200,W4** м3	24,68	6828,98 434,25	532,08 131,85	168539 10717	13132 3254	15229 109	2,55 0,43	63 11		
5	C143001-63	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2** м3	25,1736	298,00 –	– –	7502 –	– –	– –	– –	– –		
6	E0130-8-1	**Установка арматурных сеток в монолитных конструкциях** т	2,15	8299,96 8055,00	– –	17845 17318	– –	18877 109	48,40 –	104 –		
7	C12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм** т	0,03	68800,00 –	– –	2064 –	– –	– –	– –	– –		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм								
		т	1,85	64400,00	–	119140	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
9	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5м3								
		м3	417,9	39,73	37,82	16603	15803	5216	0,01	5
				1,87	11,00	781	4596	97	0,04	16
10	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1								
		т	794,01	176,40	176,40	140063	140063	28013	–	–
				–	35,28	–	28013	100	0,74	588
11	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м								
		м3	417,9	6,48	6,48	2708	2708	853	–	–
				–	2,10	–	879	97	0,01	3
12	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 2 группы пневматическими трамбовками								
		м3	417,9	21,55	4,52	9004	1887	6903	0,11	45
				17,03	–	7117	–	97	–	–
13	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей								
		м3	417,9	14,12	12,00	5900	5014	1769	0,01	5
				1,62	2,75	677	1147	97	0,01	5
14	Е0130-16-2	Вырубка бетона из арматурного каркаса железобетонных свай								
		м3	9,89	11208,89	6945,14	110856	68687	73521	24,34	241
				4263,75	2556,36	42168	25282	109	12,49	123
15	Е01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках								
		т	23,436	27,10	27,10	635	635	445	–	–
				–	18,97	–	445	100	0,40	9
16	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1								
		т	23,436	176,40	176,40	4134	4134	827	–	–
				–	35,28	–	827	100	0,74	17
17	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 при устройстве БН столбов								
		м3	91,48	39,73	37,82	3634	3459	1142	0,01	1
				1,87	11,00	171	1006	97	0,04	3
18	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1								
		т	173,81	176,40	176,40	30660	30660	6132	–	–
				–	35,28	–	6132	100	0,74	129
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			684301	325976			498

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге							
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			84167	79873			1061
		Материалы -	Тенге			684301				
		Всего заработная плата -	Тенге			15648				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				164040			
		Местные материалы -	Тенге			121204				
		Накладные расходы -	Тенге			137305				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			173052				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге							
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				25958			87
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			51441				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			908794				
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				189998			1645
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			908794				
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				189998			1645
			Тенге			684301	325976			498
		Стоимость общестроительных работ -				84167	79873			1061
		Материалы -	Тенге			684301				
		Всего заработная плата -	Тенге			15648				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				164040			
		Местные материалы -	Тенге			121204				
		Накладные расходы -	Тенге			137305				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			173052				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге							
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				25958			87
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			51441				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			908794				
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				189998			1645
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			908794				
		Сметная заработная плата -	Тенге							
							189998			1645

Временные здания и сооружения, 4,8%	Тенге	43 622
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 2%x0,9=1,8%	Тенге	17 143
Затраты на выслугу лет, 1%	Тенге	9 524
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	Тенге	3 810
ИТОГО:	Тенге	982 893
Итого в текущих ценах, 2015г. К = 1982:775	Тенге	2 513 671
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	Тенге	50 273
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами, 2%	Тенге	2 563 944
Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	Тенге	16 734
Итого с учетом возвратных сумм 15%	Тенге	2 547 210

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Налог на добавленную стоимость, 12 %	Тенге			305 665				
		ИТОГО с НДС 12%	Тенге			**2 852 875**				
		Конкурсная скидка, %				**0,9998705296**				
		Сумма, с учетом конкурсной скидки				**2 852 506**				

Генеральный подрядчик
ТОО "Компания АИС-Астана"

(подпись)

Субподрядчик
ТОО "Компания "АлматыДорСтрой"

(подпись)

Генеральный подрядчик: ТОО "Компания АИС-Астана"
Субподрядчик: ТОО "Компания "АлматыДорСтрой"

Ф-2

Наименование строительства и его адрес: Строительство дорог пробивка ул.Фурманова до ул.Жансугурова с эстакадой через ж.д. пути I (первый) уровень ответственности

А К Т
приемки выполненных работ

за июнь 2018 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда: всего	Затраты труда: рабочих, обслуживаю-щих машины
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		Смета 2-5 Подпорные стенки									
		РАЗДЕЛ 1.Подпорные стенки									
1	Е0101-24-2	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м (срезка растительного грунта)** м3	1106,93	9,24 / --	9,24 / 3,00	10233 / --	10233 / 3322	3223 / 97	-- / 0,01	-- / 13	
2	Е0101-17-8	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65м3** м3	1464,93	32,23 / 1,42	30,77 / 8,34	47219 / 2080	45076 / 12225	13876 / 97	0,01 / 0,03	14 / 42	
3	Е010333-А3-1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1** т	2403,3	29,07 / --	29,07 / 5,81	69864 / --	69864 / 13973	13973 / 100	-- / 0,12	-- / 293	
4	Е0101-20-2	**Работа на отвале 2-3 группы грунтов** м3	1464,93	3,77 / 0,48	3,24 / 1,12	5518 / 703	4752 / 1641	2274 / 97	-- / --	5 / 5	
5	Е0101-17-8	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65м3** м3	20432,69	32,23 / 1,42	30,77 / 8,34	658608 / 29014	628719 / 170510	193539 / 97	0,01 / 0,03	201 / 583	
6	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/** м3	2267,1	262,72 / 262,72	-- / --	595603 / 595603	-- / --	673032 / 113	1,85 / --	4190 / --	
7	Е0101-17-8	**Погрузка грунта 2 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65м3**	2267,1	32,23	30,77	73076	69759	21474	0,01	22	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Е010333-А3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1	м3	1,42	8,34	3219	18919	97	0,03	65
			43129,4	29,07	29,07	1253772	1253772	250754	–	–
9	Е0130-3-1	Замена грунта под основание стен гравийно-галечниковым грунтом	т	–	5,81	–	250754	100	0,12	5266
			3654,62	2031,07	38,67	7422789	141324	1293613	1,99	7273
10	Е0130-7-1	Устройство монолитного фундамента, бетон В25,F200,W4	м3	310,50	14,24	1134760	52042	109	0,07	254
			111,936	7165,58	532,08	802087	59559	69070	2,55	285
11	С143001-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	м3	434,25	131,85	48608	14759	109	0,43	49
			114,17472	185,00	–	21122	–	–	–	–
12	Е0130-8-1	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах	м3	–	–	–	–	–	–	–
			1,08817	8299,96	–	9032	–	9554	48,40	53
13	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	8055,00	–	8765	–	109	–	–
			0,42968	69000,00	–	29648	–	–	–	–
14	С12041-112 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	–	–	–	–	–	–	–
			0,65849	72000,00	–	47411	–	–	–	–
15	Е0130-80-2	Устройство деформационного шва	т	–	–	–	–	–	–	–
			42,076	14058,27	889,07	591516	37408	64466	6,06	255
16	Е0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной	м	1093,50	312,12	46010	13133	109	1,47	62
			652,798	317,51	13,70	207270	8943	76755	0,61	395
17	Е0130-78-2	Устройство гидроизоляции оклеечной	м2	102,83	5,04	67127	3290	109	0,02	16
			522,282	1084,57	20,67	566451	10796	93995	0,91	475
18	Е0127-81-5	Укладка георешеток	м2	157,50	7,61	82259	3975	109	0,31	160
			53087,9391	16,35	5,64	867914	299342	883943	0,07	3849
19	ТОО Тенсар	Стоимость георешетки Тенсар PE520	м2	10,69	1,83	567510	97109	133	0,01	317
			4376,28555	775,77	–	3394971	–	–	–	–
20	ТОО Тенсар	Стоимость георешетки Тенсар PE560	м2	–	–	–	–	–	–	–
			17683,7661	933,02	–	16499223	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		–	–	–	–	–	–	–
21	ТОО Тенсар	Стоимость георешетки Тенсар PE540	21821,8865	852,64	–	18606282	–	–	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
22	ТОО Тенсар	Стоимость георешетки Тенсар TRIAX160	9206,001	345,95	–	3184811	–	–	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
23	E0127-81-4	Устройство сплошной прослойки из нетканого синтетического материала в земляном полотне	11541,852	155,53	2,45	1795051	28225	74314	0,03	320
		м2		4,07	0,77	46975	8900	133	–	29
24	ТОО Тенсар	Стоимость Blu COnnECTOr	23129,505	125,80	–	2909687	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
25	ТОО Тенсар	Стоимость BOdKins COnnECTOr для соединения георешеток	622,8936	485,73	–	302556	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
26	E0130-77-1	Устройство подпорных стенок из сборных железобетонных ряжевых блоков	410,683827	12117,50	8250,04	4976461	3388158	2542729	22,40	9199
		м3		3622,50	2057,73	1487702	845076	109	6,84	2809
27	ТОО Тенсар	Стоимость блоков TW	33388,929	499,70	–	16684608	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
28	E0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 63 мм	0,016672	51202,26	20326,01	854	339	784	179,00	3
		км		30825,00	5353,43	514	89	130	20,64	–
29	E0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 160 мм	0,414041	78245,00	36133,62	32397	14961	27700	247,00	102
		км		41850,00	9612,90	17328	3980	130	37,30	15
30	C130804-18	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 160 мм	41,404104	12100,00	–	500990	–	–	–	–
		10м		–	–	–	–	–	–	–
31	C130804-12	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 63 мм	1,667156	2590,00	–	4318	–	–	–	–
		10м		–	–	–	–	–	–	–
32	E0130-3-1	Щебень по стенке и щебень для подошвы армогрунта	4648,8015	2031,07	38,67	9442041	179769	1645520	1,99	9251
		м3		310,50	14,24	1443453	66199	109	0,07	323
33	E0130-3-2	Засыпка за подпорными стенками ПГС	18870,012	990,12	33,87	18683576	639127	5671095	1,94	36608
		м3		263,25	12,47	4967531	235309	109	0,06	1149

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34	Е0101-130-2	**Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**								
		м3	18870,012	12,51	12,51	236020	236020	78358	–	–
				–	4,28	–	80781	97	0,01	264
35	Е0101-130-8 К=7	**Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см до 8 проходов**								
		м3	18870,012	8,90	8,90	167886	167886	49009	–	–
				–	2,68	–	50524	97	0,01	165
36	Е0101-135-1	**Полив водой уплотняемого грунта насыпей**								
		м3	18870,012	14,12	12,00	266397	226393	79897	0,01	230
				1,62	2,75	30569	51798	97	0,01	230
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			110967264	7520427			72731
			Тенге			10579732	1998309			12111
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			110461956				
		Материалы -	Тенге			2935218				
		Всего заработная плата -	Тенге				12578041			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			61659198				
		Местные материалы -	Тенге			27767382				
		Накладные расходы -	Тенге			13832947				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							6916
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2074942			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7457694				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			131752597				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							91758
		Сметная заработная плата -	Тенге				14652983			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			505308				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			505308				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			30318				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			535626				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			132288223				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							91758
		Сметная заработная плата -	Тенге				14652983			

Временные здания и сооружения, 4,8%	Тенге	6 349 835
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 2%x0,9=1,8%	Тенге	2 495 485
Затраты на выслугу лет, 1%	Тенге	1 386 381
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	Тенге	554 552
ИТОГО:	Тенге	143 074 476
Итого в текущих ценах, 2015г. К = 1982:775	Тенге	365 901 433
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	Тенге	7 318 029
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами, 2%	Тенге	373 219 462
Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	Тенге	2 435 879

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34	Е0101-130-2	**Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**								
		м3	18870,012	12,51	12,51	236020	236020	78358	–	–
				–	4,28	–	80781	97	0,01	264
35	Е0101-130-8 К=7	**Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см до 8 проходов**								
		м3	18870,012	8,90	8,90	167886	167886	49009	–	–
				–	2,68	–	50524	97	0,01	165
36	Е0101-135-1	**Полив водой уплотняемого грунта насыпей**								
		м3	18870,012	14,12	12,00	266397	226393	79897	0,01	230
				1,62	2,75	30569	51798	97	0,01	230
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			110967264	7520427			72731
			Тенге			10579732	1998309			12111
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			110461956				
		Материалы -	Тенге			2935218				
		Всего заработная плата -	Тенге				12578041			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			61659198				
		Местные материалы -	Тенге			27767382				
		Накладные расходы -	Тенге			13832947				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							6916
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2074942			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7457694				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			131752597				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							91758
		Сметная заработная плата -	Тенге				14652983			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			505308				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			505308				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			30318				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			535626				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			132288223				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							91758
		Сметная заработная плата -	Тенге				14652983			

Временные здания и сооружения, 4,8%	Тенге	6 349 835
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 2%x0,9=1,8%	Тенге	2 495 485
Затраты на выслугу лет, 1%	Тенге	1 386 381
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	Тенге	554 552
ИТОГО:	Тенге	143 074 476
Итого в текущих ценах, 2015г. К = 1982:775	Тенге	365 901 433
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	Тенге	7 318 029
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами, 2%	Тенге	373 219 462
Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	Тенге	2 435 879

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с учетом возвратных сумм 15%	Тенге			370 783 583				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %	Тенге			44 494 030				
		ИТОГО с НДС 12%	Тенге			**415 277 613**				
		Конкурсная скидка, %				**0,9998705296**				
		Сумма, с учетом конкурсной скидки				**415 223 847**				

Генеральный подрядчик
ТОО "Компания АИС-Астана"

(подпись)

Субподрядчик
ТОО "Компания "АлматыДорСтрой"

(подпись)

Ф-2

Генеральный подрядчик: ТОО "Компания АИС-Астана"
Субподрядчик: ТОО "Компания "АлматыДорСтрой"

Наименование строительства и его адрес: Строительство дорог пробивка ул.Фурманова до ул.Жансугурова с эстакадой через ж.д. пути 1 (первый) уровень ответственности

А К Т
приемки выполненных работ
за июнь 2018 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: на един. / всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		Смета 5-1 Подходы									
		РАЗДЕЛ 1.Дорожная одежда									
1	Е0127-20-1	**Разборка бортовых камней на бетонном основании**	55	122,85	–	6757	–	8986	0,77	42	
		м		122,85	–	6757	–	133	–	–	
2	Е01031-А26-1	**Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках**	51,3707	27,10	27,10	1392	1392	975	–	–	
		т		–	18,97	–	975	100	0,40	21	
3	Е010333-А30-1	**Вывоз строительного мусора**	51,3707	176,40	176,40	9062	9062	1812	–	–	
		т		–	35,28	–	1812	100	0,74	38	
4	Е0127-34-4 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	**Установка бортовых природных камней 1 ГП мм при других видах покрытий**	381,398	480,52	6,63	183268	2529	78847	1,00	381	
		м		153,68	1,76	58613	670	133	0,01	2	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			200479	12983			424	
			Тенге			65370	3457			61	
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			200479					
		Материалы -	Тенге			7132					
		Всего заработная плата -	Тенге				68827				
		Местные материалы -	Тенге			114994					
		Накладные расходы -	Тенге			90620					
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							45	
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				13593				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			17466				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			308565				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							530
		Сметная заработная плата -	Тенге				82420			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			308565				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							530
		Сметная заработная плата -	Тенге				82420			

РАЗДЕЛ 2.Ремонт и устройство новых тротуаров

5	Е0101-145-5	Планировка площадей из грунтов 2 группы ручным способом для установки тротуарного бордюра	77,64	19,40	--	1506	--	1461	0,12	10
		м2		19,40	--	1506	--	97	--	--
6	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	7,764	864,08	73,75	6709	573	341	0,14	1
		м3		21,38	11,67	166	91	133	0,04	--
7	Е0127-34-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 т.ч. п-3.9 К=0,86	Установка бортовых бетонных камней при цементнобетонных покрытиях	379	306,43	6,63	116138	2513	55668	0,70	265
		м		108,68	1,76	41190	666	133	0,01	2
8	С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Камни бетонные бордюрные М-300	6,064	26700,00	--	161909	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
9	Е0101-145-5	Планировка площадей из грунтов 2 группы ручным способом под основание тротуара	1735	19,40	--	33659	--	32649	0,12	213
		м2		19,40	--	33659	--	97	--	--
10	Е0127-14-2	Устройство основания толщиной до 12 см из песчано-гравийной смеси	195,4	864,08	73,75	168842	14411	8589	0,14	28
		м3		21,38	11,67	4178	2280	133	0,04	8
11	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	1629	417,00	--	679293	--	53623	0,14	235
		м2		24,75	--	40318	--	133	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	Е0127-55-2 К=4	**Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 0,5 см до 5см**	1629	262,76	--	428036	--	34492	0,09	151
		м2		15,92	--	25934	--	133	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1596092	17497			902
			Тенге			146950	3037			11
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1596092				
	Материалы -		Тенге			44815				
	Всего заработная плата -		Тенге				149987			
	Местные материалы -		Тенге			1386830				
		Накладные расходы -	Тенге			186823				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							93
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				28023			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			106975				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1889890				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1007
		Сметная заработная плата -	Тенге				178010			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1889890				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1007
		Сметная заработная плата -	Тенге				178010			
		РАЗДЕЛ 3.Устройство посадочных площадок								
13	Е0101-145-5	**Планировка площадей из грунтов 2 группы ручным способом под основание тротуара**	140	19,40	--	2716	--	2635	0,12	17
		м2		19,40	--	2716	--	97	--	--
14	Е0127-14-2	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы**	14	864,08	73,75	12097	1033	615	0,14	2
		м3		21,38	11,67	299	163	133	0,04	1
15	Е0127-34-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	**Установка бортовых бетонных камней при цементнобетонных покрытиях**	55	334,12	6,63	18376	365	8078	0,70	38
		м		108,68	1,76	5977	97	133	0,01	--
16	С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Камни бетонные бордюрные М-300**	2,97	26700,00	--	79299	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			112489	1397			58

108030

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			4							
			Тенге			8993	260			1
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			112489				
		Материалы -	Тенге			1029				
		Всего заработная плата -	Тенге				9253			
		Местные материалы -	Тенге			101070				
		Накладные расходы -	чел.-ч			11328				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге							
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1699			6
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7429				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			131246				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				10952			64
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			131246				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				10952			64
		РАЗДЕЛ 4.Искусственные сооружения								
		Устройство водопропускных труб д-0,5м								
17	E0127-18-4	**Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных** м3	3,027	408,11	169,61	1235	513	977	1,55	5
				238,50	4,07	722	12	133	0,01	–
18	C01031-A26-1	**Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках** т	5,45	27,10	–	148	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
19	C010333-A30-1	**Вывоз строительного мусора** т	5,45	176,40	–	961	–	192	0,74	4
				35,28	–	192	–	100	–	–
20	E0101-18-5	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3** м3	10,9	56,25	52,36	613	571	246	0,03	–
				3,89	19,37	42	211	97	0,08	1
21	E0101-164-3 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	**Разработка грунта 2 группы вручную /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/** м3	1,21	467,10	–	565	–	639	2,98	4
				467,10	–	565	–	113	–	–
22	E0101-174-2 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	**Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 2** м3	1,21	99,84	–	121	–	137	0,62	1
				99,84	–	121	–	113	–	–
23	C010333-A30-1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами расстояние перевозки 30 км** т	23	176,40	–	4057	–	811	0,74	17
				35,28	–	811	–	100	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	Е0130-3-2	Устройство подготовки под трубы	4,036	990,12	33,87	3996	137	1213	1,94	8
		м3		263,25	12,47	1062	50	109	0,06	--
25	Е0130-54-1	Укладка звеньев одноочковых круглых труб отверстием 0,5 м при высоте насыпи /на железных дорогах; на автомобильных дорогах/ до 0; 0,9 м	15,154	6589,26	3701,25	99854	56089	48601	11,80	179
		м3		1980,00	962,33	30005	14583	109	3,29	50
26	С143018-2	Блоки труб из тяжелого бетона класса В15	15,154	16100,00	--	243979	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
27	Е0130-7-1	Устройство основания из монолитного бетона и монолитный бетон стыка	0,2	5875,28	532,08	1175	106	123	2,55	1
		м3		434,25	131,85	87	26	109	0,43	--
28	Е0123-24-1	Установка люков	19	276,34	35,42	5250	673	5502	1,31	25
		шт		209,25	13,50	3976	257	130	0,07	1
29	С131104-13 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Л /А15/, ГОСТ 3634-99	19	11500,00	--	218500	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
30	Е0130-78-2	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	54,486	1084,57	20,67	59094	1126	9806	0,91	50
		м2		157,50	7,61	8582	415	109	0,31	17
31	Е0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	27,975	317,51	13,70	8882	383	3289	0,61	17
		м2		102,83	5,04	2877	141	109	0,02	1
32	Е0130-3-2	Обратная засыпка труб песчано-гравийной смесью	4,036	990,12	33,87	3996	137	1213	1,94	8
		м3		263,25	12,47	1062	50	109	0,06	--
		Устройство арыков.								
33	Е0101-18-5	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	84,6573	56,25	52,36	4762	4433	1910	0,03	2
		м3		3,89	19,37	329	1639	97	0,08	7
34	Е0101-164-3 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	9,407	467,10	--	4394	--	4965	2,98	28
		м3		467,10	--	4394	--	113	--	--
35	Е0101-174-2 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 2	9,407	99,84	--	939	--	1061	0,62	6
		м3		99,84	--	939	--	113	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36	С010333-А30-1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами расстояние перевозки 30 км**	178,71	176,40	–	31524	–	6305	0,74	132
		Т		35,28	–	6305	–	100	–	–
37	Е0127-8-1	**Монтаж водосбросных сооружений с проезжей части из лотков в откосах насыпи**	98	689,86	351,18	67606	34416	42993	1,56	153
		м		240,75	89,10	23594	8732	133	0,36	35
38	С143018-159 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Блоки лотков из тяжелого бетона класса В15**	59	-1880,00	–	-110920	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			650734	98584			638
			Тенге			85666	26117			112
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			432234				
		Материалы -	Тенге			66162				
		Всего заработная плата -	Тенге				111783			
		Местные материалы -	Тенге			152441				
		Транспортные расходы -	Тенге			36543				
		Накладные расходы -	чел.-ч			129982				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге							
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				19497			65
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			33733				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	чел.-ч			595949				
		Нормативная трудоемкость -	Тенге							
		Сметная заработная плата -	Тенге				131280			815
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			218500				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			218500				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			13110				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			231610				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	чел.-ч			827559				
		Нормативная трудоемкость -	Тенге							
		Сметная заработная плата -	**Тенге**				131280			815
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			2559793	130461			2022
						306978	32870			184
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2341293				
		Материалы -	Тенге			119137				
		Всего заработная плата -	Тенге				339849			
		Местные материалы -	Тенге			1755334				
		Транспортные расходы -	Тенге			36543				
		Накладные расходы -	чел.-ч			418753				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге							
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				62813			209
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			165603				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2925649				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2416
		Сметная заработная плата -	Тенге				402662			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			218500				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			218500				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			13110				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			231610				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			3157259				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				402662			2416

Временные здания и сооружения, 4,8%	Тенге	151 548
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 2%x0,9=1,8%	Тенге	59 559
Затраты на выслугу лет, 1%	Тенге	33 088
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	Тенге	13 235
ИТОГО:	Тенге	3 414 689
Итого в текущих ценах, 2015г. К = 1982:775	Тенге	8 732 792
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	Тенге	174 656
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами, 2%	Тенге	8 907 448
Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	Тенге	58 136
Итого с учетом возвратных сумм 15%	Тенге	8 849 312
Налог на добавленную стоимость, 12 %	Тенге	1 061 917
ИТОГО с НДС 12%	Тенге	**9 911 230**
Конкурсная скидка, %		**0,9998705296**
Сумма, с учетом конкурсной скидки		**9 909 947**

Генеральный подрядчик
ТОО "Компания АИС-Астана"

(подпись)

Субподрядчик
ТОО "Компания "АлматыДорСтрой"

(подпись)

Генеральный подрядчик: ТОО "Компания АИС-Астана"
Субподрядчик: ТОО "Компания "АлматыДорСтрой"

Ф-2

Наименование строительства и его адрес: Строительство дорог пробивка ул.Фурманова до ул.Жансугурова с эстакадой через ж.д. пути I (первый) уровень ответственности

А К Т
приемки выполненных работ

за июнь 2018 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Смета 6-4 Наружные сети канализации								
1	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65м3 м3	455	32,23 1,42	30,77 8,34	14666 646	14000 3797	4310 97	0,01 0,03	4 13
2	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 т	864,5	176,40 --	176,40 35,28	152498 --	152498 30500	30500 100	-- 0,74	-- 640
3	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов м3	455	3,77 0,48	3,24 1,12	1714 218	1476 510	706 97	-- --	2 2
4	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65м3 м3	415	32,23 1,42	30,77 8,34	13377 589	12770 3463	3931 97	0,01 0,03	4 12
5	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 т	788,5	176,40 --	176,40 35,28	139091 --	139091 27818	27818 100	-- 0,74	-- 584
6	Е0101-27-2	Засыпка траншей бульдозером, при перемещении 2 группы грунтов до 5 м м3	415	6,48 --	6,48 2,10	2689 --	2689 873	847 97	-- 0,01	-- 3
7	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками м3	415	21,55 17,03	4,52 --	8942 7067	1874 --	6855 97	0,11 --	45 --
8	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	415	14,12	12,00	5859	4979	1757	0,01	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		1,62	2,75	672	1139	97	0,01	5
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**338835**	**329377**			**60**
			Тенге			**9194**	**68100**			**1260**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**338835**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**77293**			
	Местные материалы -		Тенге			**264**				
		Накладные расходы -	Тенге			**76724**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**38**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**11509**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**24934**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**440493**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1358**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**88802**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**440493**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1358**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**88802**			

Временные здания и сооружения, 4,8%	Тенге	21 144
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 2%x0,9=1,8%	Тенге	8 309
Затраты на выслугу лет, 1%	Тенге	4 616
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	Тенге	1 847
ИТОГО:	Тенге	476 409
Итого в текущих ценах, 2015г. К = 1982:775	Тенге	1 218 378
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	Тенге	24 368
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами, 2%	Тенге	1 242 745
Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	Тенге	8 111
Итого с учетом возвратных сумм 15%	Тенге	1 234 634
Налог на добавленную стоимость, 12 %	Тенге	148 156
ИТОГО с НДС 12%	Тенге	**1 382 790**
Конкурсная скидка, %		**0,9998705296**
Сумма, с учетом конкурсной скидки		**1 382 611**

Генеральный подрядчик
ТОО "Компания АИС-Астана"

(подпись)

Субподрядчик
ТОО "Компания "АлматыДорСтрой"

(подпись)

Генеральный подрядчик: ТОО "Компания АИС-Астана"
Субподрядчик: ТОО "Компания "АлматыДорСтрой"

Ф-3

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: **Строительство дорог пробивка ул.Фурманова до ул.Жансугурова с эстакадой через ж.д. пути I (первый) уровень ответственности**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за **ИЮЛЬ** месяц 2018 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		11/6	18 ноября 2016г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце	из графы 1							
			строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Подготовительные работы	53 346 566	7 399 457							792 799	7 399 457
Сооружение опор	51 052 264								-	-
Сооружение пролетный строений	413 487								-	-
Устройство лестничных сходов	7 515 562								-	-
Подпорные стенки	854 882 951	432 524 393							46 341 899	432 524 393
Подходы	29 529 668	7 858 565							841 989	7 858 565
Наружные сети канализации	1 382 611								-	-
Всего:	**998 123 109**	**447 782 415**							**47 976 687**	**447 782 415**

Генеральный подрядчик
ТОО "Компания АИС-Астана" (подпись)

Субподрядчик
ТОО "Компания "АлматыДорСтрой" (подпись)

Ф-2

Генеральный подрядчик: ТОО "Компания АИС-Астана"
Субподрядчик: ТОО "Компания "АлматыДорСтрой"

Наименование строительства и его адрес: Строительство дорог пробивка ул.Фурманова до ул.Жансугурова с эстакадой через ж.д. пути I (первый) уровень ответственности

А К Т
приемки выполненных работ
за июль 2018 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Разбивка оси подпорных стен								
1	С Сб.цен на изыск.работы РДС РК8.02-03-2002 ТБ10 стр.353	**Разбивка оси** км	0,90352	21793,00	--	19690	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			19690	--			--
			Тенге			--	--			--
		Стоимость прочих работ -	Тенге			19690				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1181				
		ВСЕГО, Стоимость прочих работ -	Тенге			20872				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			20872				
		РАЗДЕЛ 2.Разборка существующей дорожной одежды								
2	Е0127-18-4	**Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных** м3	1600	408,11	169,61	652979	271379	516190	1,55	2480
				238,50	4,07	381600	6513	133	0,01	22
3	С01031-А26-1	**Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках** т	3168	27,10	--	85853	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
4	С010333-А30-1	**Вывоз строительного мусора** т	3168	176,40	--	558835	--	111767	0,74	2347
				35,28	--	111767	--	100	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1297667	271379			4827
			Тенге			493367	6513			22
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1297667				
		Всего заработная плата -	Тенге				499880			
		Транспортные расходы -	Тенге			558835				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			627957				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							314
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				94194			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			115537				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2041161				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5163
		Сметная заработная плата -	Тенге				594073			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			2041161				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5163
		Сметная заработная плата -	Тенге				594073			
		РАЗДЕЛ 3.Разборка существующих ж/б лотков L=1221пм								
5	**Е0127-8-1к=0,8**	**Демонтаж водосбросных сооружений с проезжей части из лотков в откосах насыпи**								
		м	**150,5**	**474,67**	**280,94**	**71438**	**42282**	**52820**	**1,25**	**188**
				192,60	**71,28**	**28986**	**10728**	**133**	**0,29**	**43**
6	**С01031-А26-1**	**Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках**								
		т	**42,019**	**27,10**	**--**	**1139**	**--**	**--**	**--**	**--**
				--	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
7	**С010333-А30-1**	**Вывоз строительного мусора**								
		т	**42,019**	**176,40**	**--**	**7412**	**--**	**1482**	**0,74**	**31**
				35,28	**--**	**1482**	**--**	**100**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**79989**	**42282**			**219**
			Тенге			**30469**	**10728**			**43**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			79989				
	Материалы -		Тенге			170				
	Всего заработная плата -		Тенге				41196			
	Транспортные расходы -		Тенге			7412				
		Накладные расходы -	Тенге			54302				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							27
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				8145			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8057				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			142349				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							289
		Сметная заработная плата -	Тенге				49342			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			142349				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							289
		Сметная заработная плата -	Тенге				49342			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**1397347**	**313661**			**5046**
			Тенге			**523836**	**17240**			**65**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1377656				
	Материалы -		Тенге			170				
	Всего заработная плата -		Тенге				541076			
	Транспортные расходы -		Тенге			566247				
		Накладные расходы -	Тенге			682259				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							341

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				102339			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			123595				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			2183510				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5452
		Сметная заработная плата -	Тенге				643415			
Стоимость прочих работ -			Тенге			19690				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1181				
ВСЕГО, Стоимость прочих работ -			Тенге			20872				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			2204382				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5452
		Сметная заработная плата -	Тенге				643415			

Временные здания и сооружения, 4,8%	Тенге	104 808
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 2%x0,9=1,8%	Тенге	41 190
Затраты на выслугу лет, 1%	Тенге	22 883
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	Тенге	9 153
ИТОГО:	Тенге	2 382 417
Итого в текущих ценах, 2016г. К = 2121:775	Тенге	6 520 136
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	Тенге	130 403
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами, 2%	Тенге	6 650 539
Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	Тенге	43 026
Итого с учетом возвратных сумм 15%	Тенге	6 607 514
Налог на добавленную стоимость, 12 %	Тенге	792 902
ИТОГО с НДС 12%	Тенге	**7 400 415**
Конкурсная скидка, %		**0,99987052959**
Сумма, с учетом конкурсной скидки		**7 399 457**

Генеральный подрядчик
ТОО "Компания АИС-Астана"

(подпись)

Субподрядчик
ТОО "Компания "АлматыДорСтрой"

(подпись)

Генеральный подрядчик: ТОО "Компания АИС-Астана"
Субподрядчик: ТОО "Компания "АлматыДорСтрой"

Ф-2

Наименование строительства и его адрес: Строительство дорог пробивка ул.Фурманова до ул.Жансугурова с эстакадой через ж.д. пути I (первый) уровень ответственности

А К Т
приемки выполненных работ
за июль 2018 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего (рабочих, обслуживаю-щих машины)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Смета 2-5 Подпорные стенки								
		Подпорные стенки								
1	Е0101-24-2	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м (срезка растительного грунта)**								
		м3	1440,07	9,24	9,24	13313	13313	4193	--	--
				--	3,00	--	4322	97	0,01	17
2	Е0101-17-8	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65м3**								
		м3	724,07	32,23	30,77	23339	22280	6858	0,01	7
				1,42	8,34	1028	6042	97	0,03	21
3	Е010333-А3-1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1**								
		т	2055,9	29,07	29,07	59765	59765	11953	--	--
				--	5,81	--	11953	100	0,12	251
4	Е0101-20-2	**Работа на отвале 2-3 группы грунтов**								
		м3	1082,07	3,77	3,24	4076	3510	1679	--	4
				0,48	1,12	519	1212	97	--	4
5	Е0101-17-8	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65м3**								
		м3	11257,3542	32,23	30,77	362859	346392	106630	0,01	111
				1,42	8,34	15985	93942	97	0,03	321
6	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**								
		м3	1125,51223	262,72	--	295690	--	334130	1,85	2080
				262,72	--	295690	--	113	--	--
7	Е0101-17-8	**Погрузка грунта 2 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65м3**								
		м3	1125,51223	32,23	30,77	36279	34632	10661	0,01	11
				1,42	8,34	1598	9392	97	0,03	32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Е010333-А3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1	23527,3505	29,07	29,07	683940	683940	136788	--	--
		т		--	5,81	--	136788	100	0,12	2873
9	Е0130-3-1	Замена грунта под основание стен гравийно-галечниковым грунтом	2131,77755	2031,07	38,67	4329789	82436	754578	1,99	4242
		м3		310,50	14,24	661917	30357	109	0,07	148
10	Е0130-7-1	Устройство монолитного фундамента, бетон В25,F200,W4	71,544	7165,58	532,08	512655	38067	44146	2,55	182
		м3		434,25	131,85	31068	9433	109	0,43	31
11	С143001-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	72,97488	185,00	--	13500	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
12	Е0130-8-1	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах	0,67683	8299,96	--	5618	--	5943	48,40	33
		т		8055,00	--	5452	--	109	--	--
13	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,26532	69000,00	--	18307	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
14	С12041-112 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,41151	72000,00	--	29629	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
15	Е0130-80-2	Устройство деформационного шва	24,024	14058,27	889,07	337736	21359	36808	6,06	146
		м		1093,50	312,12	26270	7498	109	1,47	35
16	Е0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной	372,702	317,51	13,70	118337	5106	43822	0,61	225
		м2		102,83	5,04	38325	1878	109	0,02	9
17	Е0130-78-2	Устройство гидроизоляции оклеечной	298,188	1084,57	20,67	323406	6164	53665	0,91	271
		м2		157,50	7,61	46965	2269	109	0,31	92
18	Е0127-81-5	Укладка георешеток	38553,7609	16,35	5,64	630300	217390	641941	0,07	2795
		м2		10,69	1,83	412140	70523	133	0,01	231
19	ТОО Тенсар	Стоимость георешетки Тенсар PE520	3267,71445	775,77	--	2534980	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
20	ТОО Тенсар	Стоимость георешетки Тенсар PE560	9940,9339	933,02	--	9275043	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
21	ТОО Тенсар	Стоимость георешетки Тенсар PE540	16294,1135	852,64	--	13893064	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		–	–	–	–	–	–	–
22	ТОО Тенсар	Стоимость георешетки Тенсар TRIAX160	9050,999	345,95	–	3131188	–	–	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
23	Е0127-81-4	Устройство сплошной прослойки из нетканого синтетического материала в земляном полотне	7836,648	155,53	2,45	1218798	19164	50458	0,03	217
		м2		4,07	0,77	31895	6043	133	–	20
24	ТОО Тенсар	Стоимость Blu COnnECTOr	17270,495	125,80	–	2172625	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
25	ТОО Тенсар	Стоимость BOdKins COnnECTOr для соединения георешеток	430,1064	485,73	–	208914	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
26	Е0130-77-1	Устройство подпорных стенок из сборных железобетонных ряжевых блоков	277,869073	12117,50	8250,04	3367078	2292431	1720413	22,40	6224
		м3		3622,50	2057,73	1006581	571780	109	6,84	1901
27	ТОО Тенсар	Стоимость блоков TW	21920,071	499,70	–	10953564	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			54553793	3845949			16549
			Тенге			2575433	963433			5984
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			54553793				
	Материалы -		Тенге			1877130				
	Всего заработная плата -		Тенге				3538867			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			42217315				
	Местные материалы -		Тенге			4037966				
		Накладные расходы -	Тенге			3964665				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1982
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				594700			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3511107				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			62029565				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							24515
		Сметная заработная плата -	Тенге				4133567			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			62029564,625				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							24515
		Сметная заработная плата -	Тенге				4133567			

Временные здания и сооружения, 4,8%	Тенге	2 977 419
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 2%x0,9=1,8%	Тенге	1 170 126
Затраты на выслугу лет, 1%	Тенге	650 070
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	Тенге	260 028
ИТОГО:	Тенге	67 087 207
Итого в текущих ценах, 2015г. К = 1982:775	Тенге	171 570 122
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	Тенге	3 431 402
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами, 2%	Тенге	175 001 525
Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	Тенге	1 142 176

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с учетом возвратных сумм 15%	Тенге			173 859 348				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %	Тенге			20 863 122				
		ИТОГО с НДС 12%	Тенге			**194 722 470**				
		Конкурсная скидка, %				**0,99987053**				
		Сумма, с учетом конкурсной скидки				**194 697 259**				

Генеральный подрядчик
ТОО "Компания АИС-Астана"

(подпись)

Субподрядчик
ТОО "Компания "АлматыДорСтрой"

(подпись)

Генеральный подрядчик: ТОО "Компания АИС-Астана"
Субподрядчик: ТОО "Компания "АлматыДорСтрой"

Ф-2

Наименование строительства и его адрес: Строительство дорог пробивка ул.Фурманова до ул.Жансугурова с эстакадой через ж.д. пути I (первый) уровень ответственности

А К Т
приемки выполненных работ
за июль 2018 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Подпорные стенки								
1	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65м3	393,955841	32,23	30,77	12698	12122	3732	0,01	4
		м3		1,42	8,34	559	3288	97	0,03	11
2	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	39,387774	262,72	--	10348	--	11693	1,85	73
		м3		262,72	--	10348	--	113	--	--
3	Е0101-17-8	Погрузка грунта 2 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65м3	39,387774	32,23	30,77	1270	1212	373	0,01	--
		м3		1,42	8,34	56	329	97	0,03	1
4	Е010333-А3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1	823,349521	29,07	29,07	23935	23935	4787	--	--
		т		--	5,81	--	4787	100	0,12	101
5	Е0130-3-1	Замена грунта под основание стен гравийно-галечниковым грунтом	74,602452	2031,07	38,67	151523	2885	26407	1,99	148
		м3		310,50	14,24	23164	1062	109	0,07	5
6	Е0127-81-5	Укладка георешеток	19162	16,35	5,64	313272	108047	319058	0,07	1389
		м2		10,69	1,83	204842	35051	133	0,01	115
7	ТОО Тенсар	Стоимость георешетки Тенсар PE520	1911	775,77	--	1482488	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
8	ТОО Тенсар	Стоимость георешетки Тенсар PE560	7722	933,02	--	7204744	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		--	--	--	--	--	--	--
9	ТОО Тенсар	Стоимость георешетки Тенсар PE540	9529	852,64	--	8124836	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
10	Е0127-81-4	Устройство сплошной прослойки из нетканого синтетического материала в земляном полотне	5040	155,53	2,45	783848	12325	32451	0,03	140
		м2		4,07	0,77	20513	3886	133	--	13
11	ТОО Тенсар	Стоимость Blu COnnECTOr	10100	125,80	--	1270578	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
12	ТОО Тенсар	Стоимость BOdKins COnnECTOr для соединения георешеток	272	485,73	--	132118	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
13	Е0130-77-1	Устройство подпорных стенок из сборных железобетонных ряжевых блоков	179,334	12117,50	8250,04	2173080	1479513	1110338	22,40	4017
		м3		3622,50	2057,73	649637	369021	109	6,84	1227
14	ТОО Тенсар	Стоимость блоков TW	14580	499,70	--	7285696	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
15	Е0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 63 мм	0,018428	51202,26	20326,01	944	375	867	179,00	3
		км		30825,00	5353,43	568	99	130	20,64	--
16	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 160 мм	0,441959	78245,00	36133,62	34581	15970	29568	247,00	109
		км		41850,00	9612,90	18496	4249	130	37,30	16
17	С130804-18	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 160 мм	44,195896	12100,00	--	534770	--	--	--	--
		10м		--	--	--	--	--	--	--
18	С130804-12	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 63 мм	1,842844	2590,00	--	4773	--	--	--	--
		10м		--	--	--	--	--	--	--
19	Е0130-3-1	Щебень по стенке и щебень для подошвы армогрунта	4791,3985	2031,07	38,67	9731666	185283	1695995	1,99	9535
		м3		310,50	14,24	1487729	68229	109	0,07	333
20	Е0130-3-2	Засыпка за подпорными стенками ПГС	18161,3449	990,12	33,87	17981911	615125	5458116	1,94	35233
		м3		263,25	12,47	4780974	226472	109	0,06	1106
21	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	18161,3449	12,51	12,51	227156	227156	75415	--	--
		м3		--	4,28	--	77748	97	0,01	254

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	Е0101-130-8 К=7	**Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см до 8 проходов**	18161,3449	8,90	8,90	161581	161581	47168	--	--
		м3		--	2,68	--	48627	97	0,01	159
23	Е0101-135-1	**Полив водой уплотняемого грунта насыпей**	18161,3449	14,12	12,00	256392	217890	76896	0,01	222
		м3		1,62	2,75	29421	49853	97	0,01	222
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			57904208	3063419			50873
			Тенге			7226308	892700			3562
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			57364664				
		Материалы -	Тенге			795333				
		Всего заработная плата -	Тенге				8119008			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			25500460				
		Местные материалы -	Тенге			20779145				
		Накладные расходы -	Тенге			8892863				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4446
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1333929			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3975452				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			70232979				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							58882
		Сметная заработная плата -	Тенге				9452937			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			539543				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			539543				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			32373				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			571916				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			70804894				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							58882
		Сметная заработная плата -	Тенге				9452937			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			57904208	3063419			50873
			Тенге			7226308	892700			3562
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			57364664				
		Материалы -	Тенге			795333				
		Всего заработная плата -	Тенге				8119008			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			25500460				
		Местные материалы -	Тенге			20779145				
		Накладные расходы -	Тенге			8892863				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4446
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1333929			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3975452				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			70232979				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							58882
		Сметная заработная плата -	Тенге				9452937			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			539543				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			539543				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			32373				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			571916				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			70804894				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				9452937			58882

Временные здания и сооружения, 4,8%	Тенге		3 398 635
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 2%x0,9=1,8%	Тенге		1 335 664
Затраты на выслугу лет, 1%	Тенге		742 035
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	Тенге		296 814
ИТОГО:	Тенге		76 578 042
Итого в текущих ценах, 2016г. К = 2121:775	Тенге		209 576 809
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	Тенге		4 191 536
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами, 2%	Тенге		213 768 345
Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	Тенге		1 395 194
Итого с учетом возвратных сумм 15%	Тенге		212 373 151
Налог на добавленную стоимость, 12 %	Тенге		25 484 778
ИТОГО с НДС 12%	Тенге		**237 857 929**
Конкурсная скидка, %			**0,9998705296**
Сумма, с учетом конкурсной скидки			**237 827 134**

Генеральный подрядчик
ТОО "Компания АИС-Астана "КОМПАНИЯ АИС-АСТАНА"

(подпись)

Субподрядчик
ТОО "Компания "АлматыДорСтрой" "Компания "АлматыДорСтрой"

(подпись)

Генеральный подрядчик: ТОО "Компания АИС-Астана"
Субподрядчик: ТОО "Компания "АлматыДорСтрой"

Ф-2

Наименование строительства и его адрес: Строительство дорог пробивка ул.Фурманова до ул.Жансугурова с эстакадой через ж.д. пути I (первый) уровень ответственности

А К Т
приемки выполненных работ
за июль 2018 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего (рабочих, обслуживаю-щих машины)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Смета 5-1 Подходы								
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы								
1	Е0101-17-2	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3** м3	1800	29,61 0,99	28,58 9,56	53294 1782	51435 17213	18425 97	0,01 0,04	12 63
2	Е010333-А30-1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1(во временный отвал)** т	3420	176,40 --	176,40 35,28	603288 --	603288 120658	120658 100	-- 0,74	-- 2534
3	Е0101-20-2	**Работа на отвале 2-3 группы грунтов** м3	1800	3,77 0,48	3,24 1,12	6780 864	5839 2016	2794 97	-- --	6 7
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге Тенге			663362 2646	660562 139886			18 2603
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			663362				
		Всего заработная плата -	Тенге				142532			
		Местные материалы -	Тенге			154				
		Накладные расходы -	Тенге			141876				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							71
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				21281			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			48314				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			853552				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2693
		Сметная заработная плата -	Тенге				163813			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			853552				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2693
		Сметная заработная плата -	Тенге				163813			
		РАЗДЕЛ 2.Дорожная одежда								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Е0127-14-2	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы**	83,16	864,08	73,75	71857	6133	3655	0,14	12
		м3		21,38	11,67	1778	970	133	0,04	3
5	Е0127-34-4 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	**Установка бортовых природных камней 1 ГП мм при других видах покрытий**	735	480,52	6,63	353179	4874	151947	1,00	735
		м		153,68	1,76	112955	1291	133	0,01	4
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			425037	11007			747
			Тенге			114733	2262			8
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			425037				
	Материалы -		Тенге			13745				
	Всего заработная плата -		Тенге				116994			
	Местные материалы -		Тенге			285552				
		Накладные расходы -	Тенге			155603				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							78
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				23340			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			34838				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			615477				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							833
		Сметная заработная плата -	Тенге				140335			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			615477				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							833
		Сметная заработная плата -	Тенге				140335			
		РАЗДЕЛ 3.Ремонт и устройство новых тротуаров								
6	Е0101-145-5	**Планировка площадей из грунтов 2 группы ручным способом для установки тротуарного бордюра**	48,5	19,40	--	941	--	913	0,12	6
		м2		19,40	--	941	--	97	--	--
7	Е0127-14-2	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы**	4,85	864,08	73,75	4191	358	213	0,14	1
		м3		21,38	11,67	104	57	133	0,04	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Е0127-34-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 т.ч. п-3.9 К=0,86	Установка бортовых бетонных камней при цементнобетонных покрытиях	248	306,43	6,63	75996	1644	36426	0,70	173
		м		108,68	1,76	26953	436	133	0,01	2
9	С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Камни бетонные бордюрные М-300	3,968	26700,00	--	105946	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
10	Е0101-145-5	Планировка площадей из грунтов 2 группы ручным способом под основание тротуара	272	19,40	--	5277	--	5118	0,12	33
		м2		19,40	--	5277	--	97	--	--
11	Е0127-14-2	Устройство основания толщиной до 12 см из песчано-гравийной смеси	45,44	864,08	73,75	39264	3351	1997	0,14	7
		м3		21,38	11,67	972	530	133	0,04	2
12	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	378	417,00	--	157626	--	12443	0,14	54
		м2		24,75	--	9356	--	133	--	--
13	Е0127-55-2 К=4	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 0,5 см до 5см	378	262,76	--	99323	--	8004	0,09	35
		м2		15,92	--	6018	--	133	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			488563	5353			309
			Тенге			49619	1023			4
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			488563				
	Материалы -		Тенге			13392				
	Всего заработная плата -		Тенге				50641			
	Местные материалы -		Тенге			420199				
		Накладные расходы -	Тенге			65115				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							33
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				9767			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			33221				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			586898				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							345
		Сметная заработная плата -	Тенге				60409			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			586898				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							345
		Сметная заработная плата -	Тенге				60409			
		РАЗДЕЛ 4.Искусственные сооружения								
		Устройство арыков.								
14	Е0101-18-5	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3**	95,015	56,25	52,36	5345	4975	2143	0,03	3
		м3		3,89	19,37	370	1840	97	0,08	7
15	Е0101-164-3 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	**Разработка грунта 2 группы вручную /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**	10,558	467,10	--	4932	--	5573	2,98	31
		м3		467,10	--	4932	--	113	--	--
16	Е0101-174-2 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	**Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 2**	10,558	99,84	--	1054	--	1191	0,62	7
		м3		99,84	--	1054	--	113	--	--
17	С010333-А30-1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами расстояние перевозки 30 км**	562,619	176,40	--	99246	--	19849	0,74	417
		Т		35,28	--	19849	--	100	--	--
18	Е0127-8-1	**Монтаж водосбросных сооружений с проезжей части из лотков в откосах насыпи**	110	689,86	351,18	75885	38630	48257	1,56	172
		м		240,75	89,10	26483	9801	133	0,36	40
19	Е0101-166-2	**Обратная засыпка пазух грунтом 2 группы вручную**	14,559	134,10	--	1952	--	2206	0,97	14
		м3		134,10	--	1952	--	113	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			188413	43605			643
			Тенге			54639	11641			47
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			188413				
	Материалы -		Тенге			124				
	Всего заработная плата -		Тенге				66280			
	Местные материалы -		Тенге			10648				
	Транспортные расходы -		Тенге			99246				
		Накладные расходы -	Тенге			79220				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							40
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				11883			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			16058				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			283691				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							730
		Сметная заработная плата -	Тенге				78163			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			283691				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							730
		Сметная заработная плата -	Тенге				78163			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			1765375	720528			1718
			Тенге			221637	154811			2662
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1765375				
	Материалы -		Тенге			27261				
	Всего заработная плата -		Тенге				376448			
	Местные материалы -		Тенге			716553				
	Транспортные расходы -		Тенге			99246				
		Накладные расходы -	Тенге			441813				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							221
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				66272			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			132431				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2339619				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4601
		Сметная заработная плата -	Тенге				442720			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			2339619				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4601
		Сметная заработная плата -	Тенге				442720			

Временные здания и сооружения, 4,8%	Тенге	112 302
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 2%x0,9=1,8%	Тенге	44 135
Затраты на выслугу лет, 1%	Тенге	24 519
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	Тенге	9 808
ИТОГО:	Тенге	2 530 382
Итого в текущих ценах, 2016г. К = 1982:775	Тенге	6 925 085
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	Тенге	138 502
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами, 2%	Тенге	7 063 586
Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	Тенге	46 102
Итого с учетом возвратных сумм 15%	Тенге	7 017 485
Налог на добавленную стоимость, 12 %	Тенге	842 098
ИТОГО с НДС 12%	Тенге	**7 859 583**
Конкурсная скидка, %		**0,99987053**
Сумма, с учетом конкурсной скидки		**7 858 565**

Генеральный подрядчик
ТОО "Компания АИС-Астана"

(подпись)

Субподрядчик
ТОО "Компания "Алматы ДорСтрой"

(подпись)

Генеральный подрядчик: ТОО "Компания АИС-Астана"
Субподрядчик: ТОО "Компания "АлматыДорСтрой"

Ф-3

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: **Строительство дорог пробивка ул.Фурманова до ул.Жансугурова с эстакадой через ж.д. пути I (первый) уровень ответственности**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за **АВГУСТ** месяц 2018 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		11/6	18 ноября 2016г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце	из графы 1							
			строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Подготовительные работы	53 346 566								-	-
Сооружение опор	53 672 243	2 619 979							280 712	2 619 979
Сооружение пролетный строений	14 811 359	14 397 872							1 542 629	14 397 872
Устройство лестничных сходов	33 640 246	26 124 684							2 799 073	26 124 684
Сопряжение с насыпью	14 042 208	14 042 208							1 504 522	14 042 208
Подпорные стенки	939 972 934	85 089 983							9 116 784	85 089 983
Подходы	156 361 666	126 831 998							13 589 143	126 831 998
Наружные сети канализации	1 382 611								-	-
Всего	**1 267 229 833**	**269 106 724**							**28 832 863**	**269 106 724**

Генеральный подрядчик
ТОО "Компания АИС-Астана" _____ (подпись)

Субподрядчик
ТОО "Компания "АлматыДорСтрой" _____ (подпись)

Генеральный подрядчик: ТОО "Компания АИС-Астана"
Субподрядчик: ТОО "Компания "АлматыДорСтрой"

Ф-2

Наименование строительства и его адрес: Строительство дорог пробивка ул.Фурманова до ул.Жансугурова с эстакадой через ж.д. пути I (первый) уровень

А К Т
приемки выполненных работ

за август 2018 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей / рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Смета 2-1 Сооружение опор								
		РАЗДЕЛ 1.Опоры 1,7								
1	Е0130-13-1	**Бетонирование тела устоя и шкафных стенок, бетон В25,F200,W6** м3	12,781	7737,19	937,34	98889	11980	16632	4,88	62
				918,00	275,85	11733	3526	109	1,10	14
2	С143001-61	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2** м3	13,03662	128,00	--	1669	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
3	С143001-63	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2** м3	13,03662	298,00	--	3885	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
4	Е0130-13-3	**Бетонирование открылков устоев, бетон В25,F200,W6** м3	14,36	9728,90	1176,05	139707	16888	30615	9,52	137
				1602,00	353,95	23005	5083	109	1,44	21
5	С143001-61	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2** м3	14,9344	128,00	--	1912	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
6	С143001-63	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2** м3	14,9344	298,00	--	4450	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
7	Е0130-73-1	**Установка металлических клиновидных прокладок** т	1,595	17298,09	124,87	27590	199	18737	61,00	97
				10732,50	45,00	17118	72	109	0,22	--
8	С12021-256	**Стоимость металлических клиновидных прокладок** т	1,595	154700,00	--	246747	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
9	Е0130-18-1	**Установка резиновых опорных частей** шт	8	241,26	--	1930	--	903	0,59	5
				103,50	--	828	--	109	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**526779**	**29067**			**301**
			Тенге			**52684**	**8680**			**35**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге							
		Материалы -	Тенге			**252442**				
		Всего заработная плата -	Тенге			**26286**				
		Местные материалы -	Тенге				**44174**			
		Накладные расходы -	Тенге			**161722**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			**48150**				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге							**24**
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				**7222**			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**18035**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			**318627**				
		Сметная заработная плата -	Тенге							**263**
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				**51396**			
		Материалы -	Тенге			**274337**				
		Всего заработная плата -	Тенге			**10273**				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**17190**			
		Накладные расходы -	Тенге			**246747**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			**18737**				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге							**9**
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				**2811**			
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			**17584**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			**310659**				
		Сметная заработная плата -	Тенге							**107**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**20001**			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			**629286**				
		Сметная заработная плата -	Тенге				**71397**			**370**
		РАЗДЕЛ 2.Опоры №6								
10	**Е0130-73-1**	**Установка металлических клиновидных прокладок**	**0,77**	**17298,09**	**124,87**	**13320**	**96**	**9046**	**61,00**	**47**
		т		**10732,50**	**45,00**	**8264**	**35**	**109**	**0,22**	**--**
11	**С12021-256**	**Стоимость металлических клиновидных прокладок**	**0,77**	**154700,00**	**--**	**119119**	**--**	**--**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
12	**Е0130-18-1**	**Установка резиновых опорных частей**	**2**	**241,26**	**--**	**483**	**--**	**226**	**0,59**	**1**
		шт		**103,50**	**--**	**207**	**--**	**109**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**132921**	**96**			**48**
			Тенге			**8471**	**35**			**--**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге							
		Всего заработная плата -	Тенге			**483**				
		Местные материалы -	Тенге				**207**			
		Накладные расходы -	Тенге			**276**				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			**226**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				**34**			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**42**				
						751				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата -	Тенге				241			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			132439				
	Материалы -		Тенге			4959				
	Всего заработная плата -		Тенге				8299			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			119119				
		Накладные расходы -	Тенге			9046				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1357			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8489				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			149973				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							52
		Сметная заработная плата -	Тенге				9656			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			150724				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							53
		Сметная заработная плата -	Тенге				9896			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**659700**	**29163**			**349**
			Тенге			**61155**	**8715**			**35**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			252924				
	Материалы -		Тенге			26286				
	Всего заработная плата -		Тенге				44381			
	Местные материалы -		Тенге			161998				
		Накладные расходы -	Тенге			48375				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							24
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				7256			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			18078				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			319378				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							264
		Сметная заработная плата -	Тенге				51637			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			406775				
	Материалы -		Тенге			15232				
	Всего заработная плата -		Тенге				25489			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			365866				
		Накладные расходы -	Тенге			27783				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							14
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4167			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			26073				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			460632				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							159
		Сметная заработная плата -	Тенге				29656			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			780009				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							423
		Сметная заработная плата -	Тенге				81294			

Временные здания и сооружения, 4,8%	Тенге	37 440
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 2%x0,9=1,8%	Тенге	14 714
Затраты на выслугу лет, 1%	Тенге	8 174

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	Тенге			3 270				
		ИТОГО:	Тенге			843 608				
		Итого в текущих ценах, 2016г. К = 2121:775	Тенге			2 308 764				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	Тенге			46 175				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами, 2%	Тенге			2 354 939				
		Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	Тенге			15 370				
		Итого с учетом возвратных сумм 15%	Тенге			2 339 569				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %	Тенге			280 748				
		ИТОГО с НДС 12%	Тенге			**2 620 318**				
		Конкурсная скидка, %				**0,9998705296**				
		Сумма, с учетом конкурсной скидки				**2 619 979**				

Генеральный подрядчик
ТОО "Компания АИС-Астана"

(подпись)

Субподрядчик
ТОО "Компания "АлматыДорСтрой"

(подпись)

Генеральный подрядчик: ТОО "Компания АИС-Астана"
Субподрядчик: ТОО "Компания "АлматыДорСтрой"

Ф-2

Наименование строительства и его адрес: Строительство дорог пробивка ул.Фурманова до ул.Жансугурова с эстакадой через ж.д. пути I (первый) уровень ответственности

А К Т
приемки выполненных работ

за август 2018 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Смета 2-2 Сооружение пролетных строений										
		Устройство проезжей части										
1	Е0130-79-3	**Устройство гидроизоляции проезжей части** м2	3882	233,11 204,75	28,36 10,44	904933 794840	110094 40528	910551 109	1,23 0,05	4775 198		
2	СЦена изготовителя	**Стоимость "Техноэластмоста С"** м2	3882	583,22 --	-- --	2264067 --	-- --	-- --	-- --	-- --		
3	Е0130-80-2	**Устройство заполненного деформационного шва сопряжения пролетных строений мостов на автомобильных дорогах с окаймлением** м	25,2	1982,57 1093,50	889,07 312,12	49961 27556	22404 7865	38610 109	6,06 1,47	153 37		
		Устройство вспомогательных обустройств для монтажа пролетного строения										
4	С12021-243	**Стоимость металлоконструкций** т	0,0003	-153500,00 --	-- --	-46 --	-- --	-- --	-- --	-- --		
5	С11021-72	**Стоимость лесоматериала** м3	11,72	-10600,00 --	-- --	-124232 --	-- --	-- --	-- --	-- --		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			3094683	132498			4928		
			Тенге			822396	48393			235		
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3094729						
		Всего заработная плата -	Тенге				870789					
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2139835						
		Накладные расходы -	Тенге			949160						
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							475		
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				142374					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			242633						
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4286523						
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5637		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				1013163			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			-46				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			-46				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-3				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			-49				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			4286474				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				1013163			5637

Временные здания и сооружения, 4,8%	Тенге		205 751
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 2%x0,9=1,8%	Тенге		80 860
Затраты на выслугу лет, 1%	Тенге		44 922
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	Тенге		17 969
ИТОГО:	Тенге		4 635 976
Итого в текущих ценах, 2016г. К = 2121:775	Тенге		12 687 619
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	Тенге		253 752
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами, 2%	Тенге		12 941 372
Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	Тенге		84 464
Итого с учетом возвратных сумм 15%	Тенге		12 856 908
Налог на добавленную стоимость, 12 %	Тенге		1 542 829
ИТОГО с НДС 12%	Тенге		**14 399 737**
Конкурсная скидка, %			**0,9998705296**
Сумма, с учетом конкурсной скидки			**14 397 872**

Генеральный подрядчик
ТОО "Компания АИС-Астана"

(подпись)

Субподрядчик
ТОО "Компания "АлматыДорСтрой"

(подпись)

Генеральный подрядчик: ТОО "Компания АИС-Астана"
Субподрядчик: ТОО "Компания "АлматыДорСтрой"

Ф-2

Наименование строительства и его адрес: Строительство дорог пробивка ул.Фурманова до ул.Жансугурова с эстакадой через ж.д. пути I (первый) уровень ответственности

А К Т
приемки выполненных работ

за август 2018 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда: всего	Затраты труда: рабочих, обслуживающих машины
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		Смета 2-3 Устройство лестничных сходов									
		РАЗДЕЛ 1.Лестничные сходы									
1	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм** т	0,27	68800,00	--	18576	--	--	--	--	--
2	Е0130-73-1	**Установка металлических лестничных сходов** т	52,75	17298,09	124,87	912474	6587	619679	61,00	3218	
				10732,50	45,00	566139	2374	109	0,22	12	
3	С12021-163	**Стоимость металла** т	52,75	109700,00	--	5786675	--	--	--	--	--
4	Е01031-А26-1	**Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках** т	0,3	27,10	27,10	8	8	6	--	--	
				--	18,97	--	6	100	0,40	--	
5	Е010333-А30-1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1** т	0,3	176,40	176,40	53	53	11	--	--	
				--	35,28	--	11	100	0,74	--	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			6717786	6648			3218	
			Тенге			566139	2390			12	
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			18637					
		Всего заработная плата -	Тенге				16				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			18576					
		Накладные расходы -	Тенге			16					
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1119					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			19773					
		Сметная заработная плата -	Тенге				19				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			6699149				
	Материалы -		Тенге			339748				
	Всего заработная плата -		Тенге				568513			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			5786675				
		Накладные расходы -	Тенге			619679				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							310
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				92952			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			439130				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			7757958				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3539
		Сметная заработная плата -	Тенге				661465			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			7777731				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3540
		Сметная заработная плата -	Тенге				661484			

Временные здания и сооружения, 4,8%	Тенге	373 331
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 2%x0,9=1,8%	Тенге	146 719
Затраты на выслугу лет, 1%	Тенге	81 511
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	Тенге	32 604
ИТОГО:	Тенге	8 411 896
Итого в текущих ценах, 2016г. К = 2121:775	Тенге	23 021 460
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	Тенге	460 429
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами, 2%	Тенге	23 481 889
Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	Тенге	153 258
Итого с учетом возвратных сумм 15%	Тенге	23 328 631
Налог на добавленную стоимость, 12 %	Тенге	2 799 436
ИТОГО с НДС 12%	Тенге	**26 128 067**
Конкурсная скидка, %		**0,9998705296**
Сумма, с учетом конкурсной скидки		**26 124 684**

Генеральный подрядчик
ТОО "Компания АИС-Астана"

"КОМПАНИЯ АИС-АСТАНА" (подпись)

Субподрядчик
ТОО "Компания "АлматыДорСтрой"

"Компания "АлматыДорСтрой" (подпись)

Генеральный подрядчик: ТОО "Компания АИС-Астана"
Субподрядчик: ТОО "Компания "АлматыДорСтрой"

Ф-2

Наименование строительства и его адрес: Строительство дорог пробивка ул.Фурманова до ул.Жансугурова с эстакадой через ж.д. пути I (первый) уровень ответственности

А К Т
приемки выполненных работ

за август 2018 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей / рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Смета 2-4 Сопряжение с насыпью								
		РАЗДЕЛ 1.Сопряжение с насыпью								
1	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65м3 м3	2148,1	32,23	30,77	69240	66098	20347	0,01	21
				1,42	8,34	3050	17926	97	0,03	61
2	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 т	3866,58	176,40	176,40	682065	682065	136413	--	--
				--	35,28	--	136413	100	0,74	2865
3	Е0101-28-2	Устройство заустойной засыпки бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м м3	2148,1	6,83	6,83	14663	14663	3889	--	--
				--	1,87	--	4010	97	0,01	13
4	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 2 группы пневматическими трамбовками м3	2148,1	21,55	4,52	46283	9701	35485	0,11	232
				17,03	--	36582	--	97	--	--
5	Е0130-3-1	Устройство подготовки из естественного щебня м3	10,6	2031,07	38,67	21529	410	3752	1,99	21
				310,50	14,24	3291	151	109	0,07	1
6	Е0130-3-1	Устройство подготовки из фракционированного щебня м3	103,8	2142,27	38,67	222368	4014	36742	1,99	207
				310,50	14,24	32230	1478	109	0,07	7
7	Е0130-35-2	Укладка переходных плит м3	51,84	4746,66	536,68	246067	27822	49632	4,39	228
				744,75	133,61	38608	6926	109	0,49	25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	С143023-115 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плита переходная П 600.98.30 /ТП 3.503.1-96/	32	62800,00	--	2009600	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
9	С143023-113 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плита переходная П 400.124.25 /ТП 3.503.1-96/	4	42200,00	--	168800	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
10	Е0130-7-1	Омоноличивание переходных плит В30 F300	5,8	7544,00	532,08	43755	3086	3579	2,55	15
		м3		434,25	131,85	2519	765	109	0,43	3
11	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные вкаркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	0,818	50900,00	--	41636	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
12	Е0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочнойбитумной мастикой двухслойной	202,5	317,51	13,70	64296	2774	23810	0,61	123
		м2		102,83	5,04	20823	1021	109	0,02	5
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			3630302	810632			846
			Тенге			137103	168689			2980
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3630302				
	Материалы -		Тенге			153417				
	Всего заработная плата -		Тенге				305792			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			41636				
	Местные материалы -		Тенге			2487514				
		Накладные расходы -	Тенге			313648				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							157
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				47047			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			236637				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4180587				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3982
		Сметная заработная плата -	Тенге				352840			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			4180587				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3982
		Сметная заработная плата -	Тенге				352840			

Временные здания и сооружения, 4,8%	Тенге	200 668
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 2%x0,9=1,8%	Тенге	78 863
Затраты на выслугу лет, 1%	Тенге	43 813
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	Тенге	17 525

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО:	Тенге			4 521 455				
		Итого в текущих ценах, 2016г. К = 2121:775	Тенге			12 374 202				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	Тенге			247 484				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами, 2%	Тенге			12 621 686				
		Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	Тенге			82 378				
		Итого с учетом возвратных сумм 15%	Тенге			12 539 309				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %	Тенге			1 504 717				
		ИТОГО с НДС 12%	Тенге			**14 044 026**				
		Конкурсная скидка, %				**0,9998705296**				
		Сумма, с учетом конкурсной скидки				**14 042 208**				

Генеральный подрядчик
ТОО "Компания АИС-Астана"

(подпись)

Субподрядчик
ТОО "Компания "АлматыДорСтрой"

(подпись)

Генеральный подрядчик: ТОО "Компания АИС-Астана"
Субподрядчик: ТОО "Компания "АлматыДорСтрой"

Ф-2

Наименование строительства и его адрес: Строительство дорог пробивка ул.Фурманова до ул.Жансугурова с эстакадой через ж.д. пути I (первый) уровень ответственности

А К Т
приемки выполненных работ
за август 2018 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей / рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Смета 2-5 Подпорные стенки								
		РАЗДЕЛ 1.Подпорные стенки								
1	Е0130-3-2	Засыпка за подпорными стенками ПГС	1489,6431	990,12	33,87	1474925	50454	447690	1,94	2890
		м3		263,25	12,47	392149	18576	109	0,06	91
2	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	1489,6431	12,51	12,51	18632	18632	6186	--	--
		м3		--	4,28	--	6377	97	0,01	21
3	Е0101-130-8 К=7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см до 8 проходов	1489,6431	8,90	8,90	13253	13253	3869	--	--
		м3		--	2,68	--	3989	97	0,01	13
4	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	1489,6431	14,12	12,00	21030	17872	6307	0,01	18
		м3		1,62	2,75	2413	4089	97	0,01	18
5	Е0130-77-1	Установка карнизных блоков из бетона В30 F300	54,8	12117,50	8250,04	664039	452102	339291	22,40	1228
		м3		3622,50	2057,73	198513	112764	109	6,84	375
6	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блоки карнизные из тяжелого бетона класса В15	54,8	20800,00	--	1139840	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
7	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	55,896	240,00	--	13415	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5 м3	55,896	129,00 --	-- --	7211 --	-- --	-- --	-- --	-- --
9	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25 м3	55,896	129,00 --	-- --	7211 --	-- --	-- --	-- --	-- --
10	С143001-48	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 25 до 27,5 м3	55,896	140,00 --	-- --	7825 --	-- --	-- --	-- --	-- --
11	С143001-49	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 27,5 до 30 м3	55,896	160,00 --	-- --	8943 --	-- --	-- --	-- --	-- --
12	С143001-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50циклов м3	55,896	185,00 --	-- --	10341 --	-- --	-- --	-- --	-- --
13	С143001-60	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости свыше 200: за 100 циклов м3	55,896	925,00 --	-- --	51704 --	-- --	-- --	-- --	-- --
14	Е0130-7-1	Устройство бетона лежня монолитного, бетон В20,F200,W6 м3	63,5	6451,58 434,25	532,08 131,85	409676 27575	33787 8372	39183 109	2,55 0,43	162 28
15	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2 м3	64,77	128,00 --	-- --	8291 --	-- --	-- --	-- --	-- --
16	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2 м3	64,77	298,00 --	-- --	19301 --	-- --	-- --	-- --	-- --
17	Е0130-3-1	Подготовка из щебня толщиной 10см м3	216,5	2031,07 310,50	38,67 14,24	439727 67223	8372 3083	76634 109	1,99 0,07	431 15
18	Е0130-7-1	Устройство плит монолитных, бетон В25,F200,W4 м3	1041,8	7073,78 434,25	532,08 131,85	7369468 452402	554325 137360	642841 109	2,55 0,43	2657 452
19	С143001-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов м3	1062,636	185,00 --	-- --	196588 --	-- --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	Е0130-8-1	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах	107	8299,96	–	888096	–	939455	48,40	5179
		т		8055,00	–	861885	–	109	–	–
21	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	21,1	53000,00	–	1118300	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
22	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	85,9	52400,00	–	4501160	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
23	С12041-129	Закладные изделия с применением углеродистой прокатной стали	15	63800,00	–	957000	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
24	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	15	40200,00	–	603000	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
25	Е0127-34-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка бортовых природных камней сечением 150х300 мм при цементнобетонных покрытиях	732,26	379,12	6,63	277612	4855	151381	1,00	732
		м		153,68	1,76	112534	1286	133	0,01	4
26	Е0127-34-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка бортовых природных камней сечением 150х300 мм при цементнобетонных покрытиях	83,74	5149,12	6,63	431187	555	17312	1,00	84
		м		153,68	1,76	12869	147	133	0,01	1
27	Е0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	5030	9,24	9,24	46502	46502	14645	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		--	3,00	--	15098	97	0,01	58
28	Е010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	9557	17,73	17,73	169446	169446	33889	--	--
		т		--	3,55	--	33889	100	0,07	712
29	Е0101-27-5	Отсыпка грунта до планировочной отметки бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	5030	3,35	3,35	16859	16859	5673	--	--
		м3		--	1,16	--	5849	97	--	19
30	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	5030	21,55	4,52	108377	22716	83091	0,11	543
		м3		17,03	--	85661	--	97	--	--
31	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта	5030	14,12	12,00	71011	60347	21297	0,01	61
		м3		1,62	2,75	8149	13807	97	0,01	61
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**21069966**	**1470078**			**13984**
			Тенге			**2221372**	**364686**			**1867**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			21069966				
		Материалы -	Тенге			732122				
		Всего заработная плата -	Тенге				2586058			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			7179460				
		Местные материалы -	Тенге			9466935				
		Накладные расходы -	Тенге			2828743				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1414
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				424311			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1433923				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			25332632				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							17266
		Сметная заработная плата -	Тенге				3010370			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			25332632				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							17266
		Сметная заработная плата -	Тенге				3010370			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**21069966**	**1470078**			**13984**
			Тенге			**2221372**	**364686**			**1867**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			21069966				
		Материалы -	Тенге			732122				
		Всего заработная плата -	Тенге				2586058			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			7179460				
		Местные материалы -	Тенге			9466935				
		Накладные расходы -	Тенге			2828743				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1414
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				424311			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1433923				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			25332632				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							17266

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				3010370			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			25332632				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							17266
		Сметная заработная плата -	Тенге				3010370			

Временные здания и сооружения, 4,8%	Тенге	1 215 966
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 2%x0,9=1,8%	Тенге	477 875
Затраты на выслугу лет, 1%	Тенге	265 486
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	Тенге	106 194
ИТОГО:	Тенге	27 398 153
Итого в текущих ценах, 2016г. К = 2121:775	Тенге	74 982 559
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	Тенге	1 499 651
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами, 2%	Тенге	76 482 211
Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	Тенге	499 174
Итого с учетом возвратных сумм 15%	Тенге	75 983 037
Налог на добавленную стоимость, 12 %	Тенге	9 117 964
ИТОГО с НДС 12%	Тенге	**85 101 001**
Конкурсная скидка, %		**0,9998705296**
Сумма, с учетом конкурсной скидки		**85 089 983**

Генеральный подрядчик
ТОО "Компания АИС-Астана"

(подпись)

Субподрядчик
ТОО "Компания "АлматыДорСтрой"

(подпись)

Генеральный подрядчик: ТОО "Компания АИС-Астана"
Субподрядчик: ТОО "Компания "АлматыДорСтрой"

Ф-2

Наименование строительства и его адрес: Строительство дорог пробивка ул.Фурманова до ул.Жансугурова с эстакадой через ж.д. пути I (первый) уровень ответственности

А К Т
приемки выполненных работ
за август 2018 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Смета 5-1 Подходы										
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы										
1	E0101-17-2	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3 для устройства насыпи**	206	29,61	28,58	6099	5886	2109	0,01	1		
		м3		0,99	9,56	204	1970	97	0,04	7		
2	C010333-A30-1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами расстояние перевозки 30 км**	370,8	176,40	--	65409	--	13082	0,74	275		
		Т		35,28	--	13082	--	100	--	--		
3	E0101-20-2	**Работа на отвале 2-3 группы грунтов**	206	3,77	3,24	776	668	320	--	1		
		м3		0,48	1,12	99	231	97	--	1		
4	E0101-130-2	**Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	206	12,51	12,51	2577	2577	855	--	--		
		м3		--	4,28	--	882	97	0,01	3		
5	E0101-130-8 K=5	**Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см до 6 проходов**	206	6,36	6,36	1309	1309	382	--	--		
		м3		--	1,91	--	394	97	0,01	1		
6	E0101-135-1	**Полив водой уплотняемого грунта насыпей**	206	14,12	12,00	2908	2471	872	0,01	3		
		м3		1,62	2,75	334	565	97	0,01	3		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			79078	12912			279		
			Тенге			13718	4042			15		
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			79078						
		Всего заработная плата -	Тенге				17760					
		Местные материалы -	Тенге			121						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Транспортные расходы -		Тенге			65409				
		Накладные расходы -	Тенге			17620				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							9
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2643			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5802				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			102500				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							303
		Сметная заработная плата -	Тенге				20403			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			102500				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							303
		Сметная заработная плата -	Тенге				20403			
		РАЗДЕЛ 2.Планировочные работы								
7	Е0101-145-9	**Планировка верха земляного полотна из грунтов 2 группы механизированным способом**	5886	14,12	3,88	83105	22832	62902	0,07	426
		м2		10,24	0,78	60273	4575	97	--	15
8	Е0101-145-2	**Планировка территории под вазон из грунтов 2 группы механизированным способом**	5937	1,41	1,41	8376	8376	1730	--	--
		м2		--	0,30	--	1783	97	--	6
9	Е0101-17-8	**Расчистка территории из грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	1187	32,23	30,77	38261	36524	11243	0,01	12
		м3		1,42	8,34	1686	9905	97	0,03	34
10	Е010333-А30-1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1(во временный отвал)**	2255,3	176,40	176,40	397835	397835	79567	--	--
		т		--	35,28	--	79567	100	0,74	1671
11	Е0101-20-2	**Работа на отвале 2-3 группы грунтов**	1187	3,77	3,24	4471	3851	1842	--	4
		м3		0,48	1,12	570	1329	97	--	4
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**532048**	**469418**			**442**
			Тенге			**62528**	**97160**			**1731**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			532048				
	Всего заработная плата -		Тенге				159688			
	Местные материалы -		Тенге			102				
		Накладные расходы -	Тенге			157285				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							79
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				23593			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			41360				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			730693				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2251
		Сметная заработная плата -	Тенге				183281			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			730693				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2251
		Сметная заработная плата -	Тенге				183281			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 3.Дорожная одежда								
12	Е0127-20-1	Разборка бортовых камней на бетонном основании	254,3	122,85	--	31241	--	41550	0,77	195
		м		122,85	--	31241	--	133	--	--
13	Е01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	11,000047	27,10	27,10	298	298	209	--	--
		т		--	18,97	--	209	100	0,40	4
14	Е010333-А30-1	Вывоз строительного мусора	11,000047	176,40	176,40	1940	1940	388	--	--
		т		--	35,28	--	388	100	0,74	8
15	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	61,74	864,08	73,75	53349	4554	2714	0,14	9
		м3		21,38	11,67	1320	720	133	0,04	3
16	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	1808,26	864,08	73,75	1562488	133366	79482	0,14	260
		м3		21,38	11,67	38661	21101	133	0,04	74
17	Е0127-22-1	Устройство основания толщиной 15 см из щебеночной смеси	7042	267,24	33,28	1881916	234369	154412	0,03	232
		м2		5,00	11,49	35210	80889	133	0,04	284
18	Е0127-22-1 т.ч. п-1.37 К=3	добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя до 18см	7042	45,79	--	322467	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
19	Е0127-72-1	Розлив битума под верхний слой основания	4,974	40097,59	339,59	199445	1689	932	0,58	3
		т		--	140,94	--	701	133	0,58	3
20	Е0127-72-1	Розлив битума под выравнивающий слой покрытия	9,466	40097,59	339,59	379564	3215	1774	0,58	5
		т		--	140,94	--	1334	133	0,58	5
21	Е0127-34-4 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка бортовых природных камней 1 ГП мм при других видах покрытий	609,07	480,52	6,63	292668	4039	125914	1,00	609
		м		153,68	1,76	93602	1070	133	0,01	4
22	Е0127-53-6	Устройство выравнивающего слоя толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	11170	384,35	15,35	4293150	171476	163417	0,03	375
		м2		5,94	5,06	66350	56520	133	0,02	197

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	Е0127-54-6 К=2	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к пористым крупнозернистым смесям типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 до 5 см	11170	90,29	–	1008517	–	297	–	2
		м2		0,02	–	223	–	133	–	–
24	Е0127-53-6	Устройство основания толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	6992	384,35	15,35	2687350	107337	102293	0,03	235
		м2		5,94	5,06	41532	35380	133	0,02	123
25	Е0127-54-6 К=16	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины оснований на 0,5 см, добавлять или исключать к пористым крупнозернистым смесям типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 до 12см	6992	722,30	–	5050350	–	1488	–	10
		м2		0,16	–	1119	–	133	–	–
26	Е0127-53-6	Устройство нижнего слоя покрытий толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	19278	384,35	15,35	7409431	295946	282037	0,03	648
		м2		5,94	5,06	114511	97547	133	0,02	340
27	Е0127-54-6 К=10	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к пористым крупнозернистым смесям типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 до 9см	19278	451,44	–	8702860	–	2564	–	17
		м2		0,10	–	1928	–	133	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			33877034	958228			2602
			Тенге			425697	295859			1047
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге							
	Материалы -		Тенге			33877034				
	Всего заработная плата -		Тенге			709696				
	Местные материалы -		Тенге				721555			
		Накладные расходы -	Тенге			31783413				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			959472				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге							480
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				143921			
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2090190				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			36926696				
		Сметная заработная плата -	Тенге							4128
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				865476			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			36926696				
		Сметная заработная плата -	Тенге							4128
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			34488160	1440558			3323

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			501943	397061			2792
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			34488160				
	Материалы -		Тенге			709696				
	Всего заработная плата -		Тенге				899004			
	Местные материалы -		Тенге			31783635				
	Транспортные расходы -		Тенге			65409				
		Накладные расходы -	Тенге			1134376				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							567
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				170156			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2137352				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			37759889				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6682
		Сметная заработная плата -	Тенге				1069160			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			37759889				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6682
		Сметная заработная плата -	Тенге				1069160			

Временные здания и сооружения, 4,8%	Тенге	1 812 475
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 2%x0,9=1,8%	Тенге	712 303
Затраты на выслугу лет, 1%	Тенге	395 724
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	Тенге	158 289
ИТОГО:	Тенге	40 838 679
Итого в текущих ценах, 2016г. К = 2121:775	Тенге	111 766 244
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	Тенге	2 235 325
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами, 2%	Тенге	114 001 569
Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	Тенге	744 050
Итого с учетом возвратных сумм 15%	Тенге	113 257 518
Налог на добавленную стоимость, 12 %	Тенге	13 590 902
ИТОГО с НДС 12%	Тенге	**126 848 421**
Конкурсная скидка, %		**0,9998705296**
Сумма, с учетом конкурсной скидки		**126 831 998**

Генеральный подрядчик
ТОО "Компания АИС-Астана"

(подпись)

Субподрядчик
ТОО "Компания "АлматыДорСтрой"

(подпись)