Генеральный подрядчик: ТОО "Компания АИС-Астана"
Субподрядчик: ТОО "Компания "АлматыДорСтрой"

Ф-3

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: **Строительство дорог пробивка ул.Фурманова до ул.Жансугурова с эстакадой через ж.д. пути I (первый) уровень ответственности**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за **СЕНТЯБРЬ** месяц 2018 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		11/6	18 ноября 2016г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце	из графы 1							
			строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Подготовительные работы	53 346 566								-	-
Сооружение опор	53 672 243								-	-
Сооружение пролетный строений	33 403 470	18 592 111							1 992 012	18 592 111
Устройство лестничных сходов	33 640 246								-	-
Сопряжение с насыпью	14 042 208								-	-
Подпорные стенки	939 972 934								-	-
Подходы	381 522 870	225 161 204							24 124 415	225 161 204
Наружные сети канализации	1 382 611								-	-
Всего:	**1 510 983 148**	**243 753 315**							**26 116 427**	**243 753 315**

Генеральный подрядчик
ТОО "Компания АИС-Астана" _____ (подпись)

Субподрядчик
ТОО "Компания "АлматыДорСтрой" _____ (подпись)

Генеральный подрядчик: ТОО "Компания АИС-Астана"
Субподрядчик: ТОО "Компания "АлматыДорСтрой"

Ф-2

Наименование строительства и его адрес: Строительство дорог пробивка ул.Фурманова до ул.Жансугурова с эстакадой через ж.д. пути I (первый) уровень ответственности

А К Т
приемки выполненных работ
за сентябрь 2018 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Смета 2-2 Сооружение пролетных строений								
		Устройство проезжей части								
1	Е0127-53-1	**Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ**	3740	517,18	15,35	1934259	57414	54716	0,03	126
		м2		5,94	5,06	22216	18924	133	0,02	66
2	Е0127-54-1 К=14	**Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 /до толщины 11 см/**	3740	864,22	--	3232183	--	696	--	5
		м2		0,14	--	524	--	133	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			5166441	57414			130
			Тенге			22739	18924			66
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5166441				
	Материалы -		Тенге			12604				
	Всего заработная плата -		Тенге				41664			
	Местные материалы -		Тенге			5073684				
		Накладные расходы -	Тенге			55413				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							28
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				8312			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			313311				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5535165				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							224
		Сметная заработная плата -	Тенге				49975			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			5535165				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							224
		Сметная заработная плата -	Тенге				49975			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Временные здания и сооружения, 4,8%	Тенге			265 688				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 2%x0,9=1,8%	Тенге			104 415				
		Затраты на выслугу лет, 1%	Тенге			58 009				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	Тенге			23 203				
		ИТОГО:	Тенге			5 986 480				
		Итого в текущих ценах, 2016г. К = 2121:775	Тенге			16 383 645				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	Тенге			327 673				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами, 2%	Тенге			16 711 317				
		Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	Тенге			109 069				
		Итого с учетом возвратных сумм 15%	Тенге			16 602 248				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %	Тенге			1 992 270				
		ИТОГО с НДС 12%	Тенге			**18 594 518**				
		Конкурсная скидка, %				**0,9998705296**				
		Сумма, с учетом конкурсной скидки				**18 592 111**				

Генеральный подрядчик
ТОО "Компания АИС-Астана"

(подпись)

Нидубаев Е.У.

Субподрядчик
ТОО "Компания "АлматыДорСтрой"

(подпись)

Генеральный подрядчик: ТОО "Компания АИС-Астана"
Субподрядчик: ТОО "Компания "АлматыДорСтрой"

Ф-2

Наименование строительства и его адрес: Строительство дорог пробивка ул.Фурманова до ул.Жансугурова с эстакадой через ж.д. пути I (первый) уровень ответственности

А К Т
приемки выполненных работ
за сентябрь 2018 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Смета 5-1 Подходы										
		РАЗДЕЛ 1.Дорожная одежда										
1	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	31,5	864,08	73,75	27219	2323	1385	0,14	5		
		м3		21,38	11,67	673	368	133	0,04	1		
2	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	1865,99	864,08	73,75	1612371	137624	82020	0,14	269		
		м3		21,38	11,67	39895	21774	133	0,04	77		
3	Е0127-22-1	Устройство основания толщиной 15 см из щебеночной смеси	8979	267,24	33,28	2399563	298836	196885	0,03	296		
		м2		5,00	11,49	44895	103139	133	0,04	363		
4	Е0127-22-1 т.ч. п-1.37 К=3	добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя до 18см	8979	45,79	–	411166	–	–	–	–		
		м2		–	–	–	–	–	–	–		
5	Е0127-72-1	Розлив битума под верхний слой основания	0,4538798	40097,59	339,59	18199	154	85	0,58	–		
		т		–	140,94	–	64	133	0,58	–		
6	Е0127-72-1	Розлив битума под выравнивающий слой покрытия	5,874605	40097,59	339,59	235558	1995	1101	0,58	3		
		т		–	140,94	–	828	133	0,58	3		
7	Е0127-34-4 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка бортовых природных камней 1 ГП мм при других видах покрытий	2054,86	480,52	6,63	987393	13625	424803	1,00	2055		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Е0127-53-6	Устройство основания толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м	153,68	1,76	315791	3610	133	0,01	13
			8784	384,35	15,35	3376099	134847	128510	0,03	295
9	Е0127-54-6 К=16	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины оснований на 0,5 см, добавлять или исключать к пористым крупнозернистым смесям типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 до 12см	м2	5,94	5,06	52177	44447	133	0,02	155
			8784	722,30	--	6344718	--	1869	--	13
10	Е0127-53-6	Устройство нижнего слоя покрытий толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	0,16	--	1405	--	133	--	--
			13960	384,35	15,35	5365477	214306	204235	0,03	469
11	Е0127-54-6 К=10	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к пористым крупнозернистым смесям типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 до 9см	м2	5,94	5,06	82922	70638	133	0,02	247
			13960	451,44	--	6302102	--	1857	--	13
12	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из ЩМА-20	м2	0,10	--	1396	--	133	--	--
			30750	580,94	15,35	17863827	472058	449873	0,03	1033
13	Е0127-54-1	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к ЩМА-20 до 6см	м2	5,94	5,06	182655	155595	133	0,02	543
			30750	278,86	--	8575068	--	1636	--	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	м2	0,04	--	1230	--	133	--	--
			Тенге			53518761	1275768			4462
			Тенге			723040	400462			1401
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			53518761				
		Материалы -	Тенге			466851				
		Всего заработная плата -	Тенге				1123502			
		Местные материалы -	Тенге			51053102				
		Накладные расходы -	Тенге			1494258				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							747
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				224139			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3300781				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			58313800				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6610
		Сметная заработная плата -	Тенге				1347641			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			58313800				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6610

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				1347641			
		РАЗДЕЛ 2.Ремонт и устройство новых тротуаров								
14	Е0101-145-5	Планировка площадей из грунтов 2 группы ручным способом для установки тротуарного бордюра	м2	221,2	19,40 19,40	-- --	4291 4291	-- --	4163 97	0,12 --	27 --
15	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м3	22,12	864,08 21,38	73,75 11,67	19114 473	1631 258	972 133	0,14 0,04	3 1
16	Е0127-34-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 т.ч. п-3.9 К=0,86	Установка бортовых бетонных камней при цементнобетонных покрытиях	м	1106	306,43 108,68	6,63 1,76	338916 120200	7334 1943	162450 133	0,70 0,01	772 7
17	С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Камни бетонные бордюрные М-300	м3	17,696	26700,00 --	-- --	472483 --	-- --	-- --	-- --	-- --
18	Е0101-145-5	Планировка площадей из грунтов 2 группы ручным способом под основание тротуара	м2	1493	19,40 19,40	-- --	28964 28964	-- --	28095 97	0,12 --	184 --
19	Е0127-14-2	Устройство основания толщиной до 12 см из песчано-гравийной смеси	м3	179,28	864,08 21,38	73,75 11,67	154913 3833	13223 2092	7880 133	0,14 0,04	26 7
20	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	м2	1497	417,00 24,75	-- --	624249 37051	-- --	49277 133	0,14 --	216 --
21	Е0127-55-2 К=4	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 0,5 см до 5см	м2	1497	262,76 15,92	-- --	393352 23832	-- --	31697 133	0,09 --	139 --
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2036282	22188			1366
			Тенге				218644	4293			15
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				2036282				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Материалы -		Тенге			55353				
	Всего заработная плата -		Тенге				222938			
	Местные материалы -		Тенге			1740097				
		Накладные расходы -	Тенге			284535				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							142
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				42680			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			139249				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2460066				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1524
		Сметная заработная плата -	Тенге				265618			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			2460066				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1524
		Сметная заработная плата -	Тенге				265618			
		РАЗДЕЛ 3.Искусственные сооружения								
		Устройство водопропускных труб д-0,5м								
22	Е0101-18-5	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3**								
		м3	278,833	56,25	52,36	15685	14600	6290	0,03	8
				3,89	19,37	1085	5400	97	0,08	22
23	Е0101-164-3 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	**Разработка грунта 2 группы вручную /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**								
		м3	30,98	467,10	--	14471	--	16352	2,98	92
				467,10	--	14471	--	113	--	--
24	Е0101-174-2 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	**Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 2**								
		м3	30,98	99,84	--	3093	--	3495	0,62	19
				99,84	--	3093	--	113	--	--
25	С010333-А30-1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами расстояние перевозки 30 км**								
		т	588,651	176,40	--	103838	--	20768	0,74	436
				35,28	--	20768	--	100	--	--
26	Е0130-3-2	**Устройство подготовки под трубы**								
		м3	91,211	990,12	33,87	90310	3089	27412	1,94	177
				263,25	12,47	24011	1137	109	0,06	6
27	Е0130-54-1	**Укладка звеньев одноочковых круглых труб отверстием 0,5 м при высоте насыпи /на железных дорогах; на автомобильных дорогах/ до 0; 0,9 м**								
		м3	33,673994	6589,26	3701,25	221887	124636	107997	11,80	397
				1980,00	962,33	66675	32405	109	3,29	111
28	С143018-2	**Блоки труб из тяжелого бетона класса В15**								
		м3	33,673994	16100,00	--	542151	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	Е0130-7-1	Устройство основания из монолитного бетона и монолитный бетон стыка								
			2,106	5875,28	532,08	12373	1121	1300	2,55	5
		м3		434,25	131,85	915	278	109	0,43	1
30	Е0123-24-1	Установка люков								
			45	276,34	35,42	12435	1594	13031	1,31	59
		шт		209,25	13,50	9416	608	130	0,07	3
31	С131104-13 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Л /А15/, ГОСТ 3634-99								
			45	11500,00	--	517500	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
32	Е0130-78-2	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной								
			36	1084,57	20,67	39045	744	6479	0,91	33
		м2		157,50	7,61	5670	274	109	0,31	11
33	Е0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной								
			632,235	317,51	13,70	200741	8662	74337	0,61	383
		м2		102,83	5,04	65013	3186	109	0,02	16
34	Е0130-3-2	Обратная засыпка труб песчано-гравийной смесью								
			91,2105	990,12	33,87	90309	3089	27412	1,94	177
		м3		263,25	12,47	24011	1137	109	0,06	6
		Устройство арыков.								
35	Е0101-18-5	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3								
			356,41	56,25	52,36	20048	18662	8040	0,03	10
		м3		3,89	19,37	1386	6902	97	0,08	28
36	Е0101-164-3 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/								
			39,5982	467,10	--	18496	--	20901	2,98	118
		м3		467,10	--	18496	--	113	--	--
37	Е0101-174-2 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 2								
			39,5982	99,84	--	3953	--	4467	0,62	25
		м3		99,84	--	3953	--	113	--	--
38	С010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами расстояние перевозки 30 км								
			752,41558	176,40	--	132726	--	26545	0,74	557
		Т		35,28	--	26545	--	100	--	--
39	Е0127-8-1	Монтаж водосбросных сооружений с проезжей части из лотков в откосах насыпи								
			512,5	689,86	351,18	353553	179980	224834	1,56	800
		м		240,75	89,10	123384	45664	133	0,36	185
40	Е0130-3-2	Устройство подготовки под монолитный бетон								
			67,18	990,12	33,87	66516	2275	20190	1,94	130
		м3		263,25	12,47	17685	838	109	0,06	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41	Е0130-7-1	Устройство сопряжения между арыком и дорожным бортовым камнем из монолитного бетона В15	48,01	6108,86	532,08	293287	25545	29624	2,55	122
		м3		434,25	131,85	20848	6330	109	0,43	21
42	Е0101-166-2	Обратная засыпка пазух грунтом 2 группы вручную	28,8776	134,10	--	3872	--	4376	0,97	28
		м3		134,10	--	3872	--	113	--	--
		Система поверхностного водоотвода								
43	Е0101-18-5	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	36,4592	56,25	52,36	2051	1909	822	0,03	1
		м3		3,89	19,37	142	706	97	0,08	3
44	С010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами расстояние перевозки 30 км	69,27248	176,40	--	12220	--	2444	0,74	51
		Т		35,28	--	2444	--	100	--	--
45	Е0130-7-1	Пескоцементная смесь	2,0724	6266,79	532,08	12987	1103	1279	2,55	5
		м3		434,25	131,85	900	273	109	0,43	1
46	Е0130-7-1	Устройство бетонной обоймы	18,258	5310,03	532,08	96951	9715	11266	2,55	47
		м3		434,25	131,85	7929	2407	109	0,43	8
47	Е0130-78-2	Устройство пароизоляции	54,68	1084,57	20,67	59304	1130	9841	0,91	50
		м2		157,50	7,61	8612	416	109	0,31	17
48	Е0130-64-1	Монтаж блоков лотков	16,1228	1347,75	945,00	21730	15236	11396	2,46	40
		м3		402,75	245,70	6493	3961	109	0,84	14
49	СПрайс лист ТОО Стандартпарк	Стоимость водоотводных лотков BetoMax Л8-30.38.41-Б фибробетонных с решеткой щелевой чугунной ВЧ кл.Е	52	22116,30	--	1150048	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
50	СПрайс лист ТОО Стандартпарк	Стоимость заглушек к лоткам усиленной серии	2	1436,21	--	2872	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
51	СПрайс лист ТОО Стандартпарк	Стоимость водоотводных лотков BetoMax Л8-50.64.61-Б фибробетонных с решеткой щелевой чугунной ВЧ кл.Е	20	49341,48	--	986830	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
52	СПрайс лист ТОО Стандартпарк	Стоимость заглушек к лоткам усиленной серии	2	1776,92	--	3554	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
53	СПрайс лист ТОО Стандартпарк	Стоимость герметика Fix-o-Flex H	48	2502,02	--	120097	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			5224934	413090			3769

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			**477818**	**111923**			**453**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**4707434**				
	Материалы -		Тенге			**249055**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**589741**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**2263401**				
	Местные материалы -		Тенге			**1105043**				
	Транспортные расходы -		Тенге			**248784**				
		Накладные расходы -	Тенге			**680898**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**340**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**102135**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**323300**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**5711631**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**4563**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**691876**			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**517500**				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**517500**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**31050**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**548550**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			**6260181**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**4563**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**691876**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**60779977**	**1711046**			**9597**
			Тенге			**1419503**	**516679**			**1869**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**60262477**				
	Материалы -		Тенге			**771258**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**1936181**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**2263401**				
	Местные материалы -		Тенге			**53898242**				
	Транспортные расходы -		Тенге			**248784**				
		Накладные расходы -	Тенге			**2459691**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**1230**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**368954**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**3763330**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**66485497**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**12697**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2305135**			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**517500**				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**517500**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**31050**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**548550**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			**67034047**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**12697**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2305135**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Временные здания и сооружения, 4,8%	Тенге			3 217 634				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 2%x0,9=1,8%	Тенге			1 264 530				
		Затраты на выслугу лет, 1%	Тенге			702 517				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	Тенге			281 007				
		ИТОГО:	Тенге			72 499 735				
		Итого в текущих ценах, 2016г. K = 2121:775	Тенге			198 415 404				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	Тенге			3 968 308				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами, 2%	Тенге			202 383 712				
		Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	Тенге			1 320 891				
		Итого с учетом возвратных сумм 15%	Тенге			201 062 821				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %	Тенге			24 127 539				
		ИТОГО с НДС 12%	Тенге			**225 190 360**				
		Конкурсная скидка, %				**0,9998705296**				
		Сумма, с учетом конкурсной скидки				**225 161 204**				

Генеральный подрядчик
ТОО "Компания АИС-Астана"

(подпись)

Субподрядчик
ТОО "Компания "АлматыДорСтрой"

(подпись)

Ниязбаев Е. У.

/Мазыкин Н.Л./