Форма 3

Заказчик: КГУ "Аппарат Акима Жалагашского района"
Подрядчик : ТОО "Асанас-Дар"
Договор № № 55 от 11.07.2017 г.

Наименование строительства и ее адрес : Благоустройство террритории КГУ Аппарата Акима Жалагашского района

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за август месяц 2017 года

(тыс.тенге)

№ п/п	Наименование объекта	Сметная стоимость		Договорная стоимость	Акт выполненных работ с начала строительства		Акт выполненных работ с начала года		Акт выполненных работ за отчетный период	
		рыночная	базисная	рыночная	рыночная	базисная	рыночная	базисная	рыночная	базисная
1	Благоустройство территории КГУ Аппарата Жалагашского района	16 599,101	14 820,626	14 560,000	12 823,030	13 052,564	12 823,030	13 052,564	12 823,030	13 052,564

Заказчик:
КГУ "Аппарат Акима Жалагашского района"
М.М. Камбаев

Подрядчик:
ТОО "Асанас-Дар"
Карабаева Р.А.

Технадзор:
ТОО "АрхДизайнСтройИнжиниринг"

Заказчик : **КГУ "Аппарат Акима Жалагашского района"**
Подрядчик : **ТОО "Асанас-Дар"**
Договор: **№ 55 от 11.07.2017 г.**

Форма 2В

Наименование объекта: **Благоустройство территории КГУ Аппарата Акима Жалагашского района**

АКТ
приемки выполненных работ за август 2017 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ПОКРЫТИЕ								
		ДЕМОНТАЖ								
1	11-270701-0302 РСНБ РК 2015 К=0.6	**Тротуары бетонные плитные. Разборка**								
		м2 тротуара	42	176,75	16,46	7423	692	4693	0,23	10
		Накладные расходы -		160,29	5,55	6732	233	60,3	0,01	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*111,73*		*4693*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*100,00*				*4200*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11,73*				*493*		
		Сметная стоимость		*23,08*		*969*				
						13085				
2	41-310104-0501 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Мусор строительный. Погрузка**								
		т	3,822	72,00	--	275	--	12	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3,05*		*12*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3,05*				*12*		
		Сметная стоимость		*6,00*		*23*				
						310				
3	41-010101-2001 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Перевозка мусора автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 1 км**								
		т	3,822	315,28	--	1205	--	51	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*13,37*		*51*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13,37*				*51*		
		Сметная стоимость		*26,29*		*100*				
						1357				
		ПЕСОК В МЕСТАХ БЕЗ СУЩ. ОСНОВАНИЯ АСФАЛЬТА								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	11-270401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	3	3424,73	776,07	10274	2328	880	0,14	--
		м3 материала основания в плотном теле		99,10	136,49	297	409	60,3	0,14	--
		Накладные расходы -		*293,29*		*880*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*142,06*				*426*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*151,23*				*454*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*297,44*		*892*				
		Сметная стоимость				*12046*				
		ТИП I-570 М2								
5	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	114	3449,71	800,49	393267	91256	33988	0,14	16
		м3 материала основания в плотном теле		99,10	142,52	11297	16248	60,3	0,14	16
		Накладные расходы -		*298,14*		*33988*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*145,70*				*16610*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*152,45*				*17379*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*299,83*		*34180*				
		Сметная стоимость				*461436*				
6	11-270701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	570	1448,12	1,98	825429	1126	76400	0,14	82
		м2		114,92	0,63	65505	362	60,3	--	--
		Накладные расходы -		*134,03*		*76400*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*69,68*				*39718*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*64,35*				*36682*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*126,57*		*72146*				
		Сметная стоимость				*973975*				
7	11-270701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=4	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101	570	936,91	--	534040	--	49178	0,09	53
		м2 покрытия		74,06	--	42214	--	60,3	--	--
		Накладные расходы -		*86,28*		*49178*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*44,66*				*25455*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*41,62*				*23723*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*81,86*		*46657*				
		Сметная стоимость				*629875*				
8	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	Установка бортовых бетонных камней при других видах покрытий	135	1739,20	19,48	234792	2630	53548	0,70	94
		м		506,64	7,09	68396	957	60,3	0,01	1
		Накладные расходы -		*396,66*		*53548*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*309,78*				*41820*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*86,88*				*11728*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*170,87*		*23067*				
		Сметная стоимость				*311408*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	21-040508-9901 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91								
			6,075	35659,02	--	216629	--	9185	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1511,94*		*9185*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1511,94*				*9185*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2973,68*		*18065*				
		Сметная стоимость				*243879*				
		ТИП II-578 М2								
10	11-270401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство								
			86,7	3424,73	776,07	296924	67285	25429	0,14	12
		м3 материала основания в плотном теле		99,10	136,49	8592	11834	60,3	0,14	12
		Накладные расходы -		*293,29*		*25429*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*142,06*				*12317*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*151,23*				*13112*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*297,44*		*25788*				
		Сметная стоимость				*348141*				
11	11-270701-0302 РСНБ РК 2015	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком								
			578	294,58	27,44	170269	15861	107638	0,38	220
		м2 тротуара		267,14	9,26	154408	5350	60,3	0,01	6
		Накладные расходы -		*186,22*		*107638*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*166,67*				*96334*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*19,56*				*11304*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*38,46*		*22233*				
		Сметная стоимость				*300140*				
12	21-040509-0405 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Брусчатка бетонная фигурная серая толщиной 70 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91								
			578	2018,01	--	1166410	--	49456	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*85,56*		*49456*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*85,56*				*49456*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*168,29*		*97269*				
		Сметная стоимость				*1313135*				
13	11-270201-1001 РСНБ РК 2015	Установка бортовых бетонных камней при цементнобетонных покрытиях								
			175	1340,16	19,48	234528	3410	66454	0,70	122
		м		506,64	7,09	88661	1241	60,3	0,01	1
		Накладные расходы -		*379,74*		*66454*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*309,78*				*54211*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*69,96*				*12243*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*137,59*		*24079*				
		Сметная стоимость				*325060*				
14	21-040508-9901 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91								
			2,8	35659,02	--	99845	--	4233	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1511,94*		*4233*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1511,94*				*4233*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2973,68*		*8326*				
		Сметная стоимость				*112405*				
		ТИП III-233 М2								
15	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	23,3	3449,71	800,49	80378	18651	6947	0,14	3
		м3 материала основания в плотном теле		99,10	142,52	2309	3321	60,3	0,14	3
		Накладные расходы -		*298,14*		*6947*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*145,70*				*3395*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*152,45*				*3552*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*299,83*		*6986*				
		Сметная стоимость				*94311*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**4271689**	**203239**			**614**
		Накладные расходы -	Тенге			**488091**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**380782**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**5140562**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**654**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**488367**			

РАЗДЕЛ 2. МАФ

		СКАМЬЯ-6 ШТ								
16	11-010205-0402 РСНБ РК 2015	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2**	0,66	1875,10	--	1238	--	815	2,80	2
		м3 грунта		1875,10	--	1238	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*1234,68*		*815*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*1108,19*				*731*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*126,49*				*83*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*248,78*		*164*				
		Сметная стоимость				*2217*				
17	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	0,228	635,93	--	145	--	95	0,97	--
		м3 грунта		635,93	--	145	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*418,73*		*95*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*375,84*				*86*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*42,90*				*10*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*84,37*		*19*				
		Сметная стоимость				*260*				
18	11-060201-0104 РСНБ РК 2015	**Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство**	0,432	23889,07	410,26	10320	177	1110	4,05	2
		м3		2939,65	138,17	1270	60	48,5	0,15	--
		Накладные расходы -		*2568,93*		*1110*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1492,74*				*645*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1076,19*				*465*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2116,64*		*914*				
		Сметная стоимость				*12344*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	21-050301-0303 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	0,00444	153172,65	--	680	--	29	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6494,52*		*29*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6494,52*				*29*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12773,37*		*57*				
		Сметная стоимость				*766*				
20	11-090701-0127 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Изготовление металлоконструкций скамейки	0,3402	111980,11	8089,21	38096	2752	23392	120,00	41
		т конструкций		99174,00	1661,70	33739	565	60,9	1,84	1
		Накладные расходы -		*68760,64*		*23392*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*61408,94*				*20891*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7351,70*				*2501*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14459,26*		*4919*				
		Сметная стоимость				*66407*				
21	11-090601-0102 РСНБ РК 2015	Монтаж металлоконструкций скамейки	0,3402	38910,18	2037,26	13237	693	7991	46,60	16
		т конструкций		34112,13	290,05	11605	99	60,9	0,31	--
		Накладные расходы -		*23489,04*		*7991*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*20950,93*				*7128*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2538,11*				*863*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4991,94*		*1698*				
		Сметная стоимость				*22926*				
22	21-050201-0124 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 4,5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	0,3402	159092,30	--	54123	--	2295	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6745,51*		*2295*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6745,51*				*2295*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13267,03*		*4513*				
		Сметная стоимость				*60931*				
23	11-100102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев и реек. Установка	0,27	63442,68	664,14	17130	179	3502	22,50	6
		м3 древесины в конструкции		16192,58	297,52	4372	80	59,8	0,36	--
		Накладные расходы -		*12969,16*		*3502*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*9861,08*				*2662*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3108,08*				*839*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6112,95*		*1650*				
		Сметная стоимость				*22282*				
24	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия крепежные монтажные массой до 20 кг. Установка	0,075	415040,34	4846,62	31128	363	3178	42,70	3
		т стальных элементов		37423,99	851,24	2807	64	62,1	1,03	--
		Накладные расходы -		*42374,43*		*3178*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*23768,92*				*1783*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*18605,51*				*1395*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*36593,18*		*2744*				
		Сметная стоимость				*37051*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	12,0408	63,38	1,02	763	12	217	0,03	--
		м2		26,97	0,17	325	2	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*18,02*		*217*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*14,70*				*177*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3,31*				*40*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,51*		*78*				
		Сметная стоимость				*1058*				
26	11-130301-1412 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-124 за 2 раза	12,0408	378,96	1,97	4563	24	342	0,03	--
		м2		21,36	0,50	257	6	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*28,42*		*342*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*11,85*				*143*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16,57*				*200*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32,59*		*392*				
		Сметная стоимость				*5298*				
27	11-150404-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Деревянные конструкций скамейки проолифленная. Покрытие масляными или спиртовыми лаками за 2 раза	18,36	824,68	0,66	15141	12	3298	0,31	6
		м2 покрытия		252,89	0,32	4643	6	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*179,61*		*3298*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*138,76*				*2548*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*40,85*				*750*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*80,34*		*1475*				
		Сметная стоимость				*19914*				
		УРНА-5ШТ								
28	11-090701-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Изготовление металлоконструкций урны	0,08405	234235,23	94912,33	19687	7977	8403	161,00	14
		т конструкций		129978,52	11871,59	10925	998	60,9	11,60	1
		Накладные расходы -		*99981,09*		*8403*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*86386,72*				*7261*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*13594,37*				*1143*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*26737,31*		*2247*				
		Сметная стоимость				*30338*				
29	21-060209-0201 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	0,08405	329952,69	--	27733	--	1176	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*13989,99*		*1176*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*13989,99*				*1176*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27515,41*		*2313*				
		Сметная стоимость				*31222*				
30	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	2,43745	63,38	1,02	154	2	44	0,03	--
		м2		26,97	0,17	66	--	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*18,02*		*44*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*14,70*				*36*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3,31*				*8*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,51*		*16*				
		Сметная стоимость				*214*				
31	11-130301-1412 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-124 за 2 раза**	2,43745	378,96	1,97	924	5	69	0,03	--
		м2		21,36	0,50	52	1	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*28,42*		*69*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*11,85*				*29*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16,57*				*40*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32,59*		*79*				
		Сметная стоимость				*1073*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**235062**	**12198**			**90**
		Накладные расходы -	Тенге			**14993**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**12104**				
		Накладные расходы -	Тенге			**40963**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**11177**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**314299**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**92**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**73324**			
			РАЗДЕЛ 3. ОЗЕЛЕНЕНИЕ							
32	11-470113-0201 РСНБ РК 2015	**Цветники. Подготовка почвы. С внесением растительной земли до 20 см (с ввозом)**	155	407,54	--	63168	--	31702	0,47	72
		м2		318,50	--	49368	--	56,4	--	--
		Накладные расходы -		*204,53*		*31702*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*179,64*				*27844*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*24,90*				*3859*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*48,97*		*7590*				
		Сметная стоимость				*102460*				
33	11-470113-0101 РСНБ РК 2015	**Цветники. Устройство корыта механизированным способом глубиной 40 см**	155	263,11	37,26	40782	5776	23585	0,36	56
		м2		225,85	13,99	35007	2169	56,4	0,01	2
		Накладные расходы -		*152,16*		*23585*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*135,27*				*20967*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16,89*				*2618*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*33,22*		*5149*				
		Сметная стоимость				*69516*				
34	11-470113-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Цветники многолетние при густоте посадки 16 шт. на м2. Посадка**	155	1256,68	272,89	194786	42298	102983	1,35	209
		м2		971,63	67,85	150602	10517	56,4	0,08	13
		Накладные расходы -		*664,41*		*102983*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*586,27*				*90871*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*78,14*				*12112*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*153,69*		*23821*				
		Сметная стоимость				*321590*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35	25-020101-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Цветы	2604	61,05	--	158974	--	6741	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2,59*		*6741*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2,59*				*6741*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,09*		*13257*				
		Сметная стоимость				*178972*				
36	11-470118-0301 РСНБ РК 2015	Подрезка кустарников	81	344,79	66,48	27928	5385	15113	0,40	32
		м		275,96	16,53	22353	1339	56,4	0,02	2
		Накладные расходы -		*186,58*		*15113*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*164,97*				*13362*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*21,61*				*1751*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*42,51*		*3443*				
		Сметная стоимость				*46484*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			485639	53458			370
		Накладные расходы -	Тенге			180124				
		Сметная прибыль -	Тенге			53261				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			719024				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							387
		Сметная заработная плата -	Тенге				271354			

РАЗДЕЛ 4. ГЛУХОЕ ОГРАЖДЕНИЕ ИЗ КРАШЕННОГО ПРОФНАСТИЛА - 104,6 П/М

37	11-070111-0112 РСНБ РК 2015	Ограды глухие, высотой до 2,2 м по металлическим стойкам. Установка и сварка	104,6	1932,70	682,71	202161	71411	106991	1,49	156
		м оград		1217,61	235,91	127362	24676	62,1	0,21	22
		Накладные расходы -		*1022,86*		*106991*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*902,64*				*94416*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*120,22*				*12575*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*236,44*		*24732*				
		Сметная стоимость				*333884*				
38	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	6	3943,36	1128,67	23660	6772	4347	0,85	5
		м3 основания		595,99	456,31	3576	2738	50,8	0,54	3
		Накладные расходы -		*724,43*		*4347*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*534,56*				*3207*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*189,86*				*1139*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*373,42*		*2241*				
		Сметная стоимость				*30247*				
39	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	0,003	79468,09	1189,30	238	4	11	--	--
		т		--	552,01	--	2	60,3	0,58	--
		Накладные расходы -		*3716,42*		*11*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*332,86*				*1*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3383,56*				*10*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6654,76*		*20*				
		Сметная стоимость				*269*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40	21-020101-2501 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 м3	11,6	20931,21 --	-- --	242802 --	-- --	10295 --	-- --	-- --
		Накладные расходы -		*887,48*		*10295*		*10295*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*887,48*						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1745,50*		*20248*				
		Сметная стоимость				*273345*				
41	21-050206-0239 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Труба стальная квадратная из углеродистой стали размерами 80 мм х 80 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 13663-86 (ГОСТ 8639-82) м	113,1	1500,99 --	-- --	169762 --	-- --	7198 --	-- --	-- --
		Накладные расходы -		*63,64*		*7198*		*7198*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*63,64*						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*125,17*		*14157*				
		Сметная стоимость				*191117*				
42	21-050206-0526 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали размерами 50 мм х 25 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 13663-86 (ГОСТ 8645-68) м	314	457,28 --	-- --	143586 --	-- --	6088 --	-- --	-- --
		Накладные расходы -		*19,39*		*6088*		*6088*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*19,39*						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*38,13*		*11974*				
		Сметная стоимость				*161648*				
43	11-090402-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Конструкции ограждающие стен из профилированного стального листа при высоте здания до 30 м. Монтаж м2	230	1509,73 732,77	664,57 155,74	347237 168537	152851 35819	144452 60,9	0,94 0,15	216 35
		Накладные расходы -		*628,05*		*144452*		*124453*		
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*541,10*				*20000*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*86,95*		*39335*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*171,02*		*531024*				
		Сметная стоимость								
44	21-050109-0116 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 8 мм, толщиной стали 0,6 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012 м2	254,38	1586,00 --	-- --	403447 --	-- --	17106 --	-- --	-- --
		Накладные расходы -		*67,25*		*17106*		*17106*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*67,25*						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*132,26*		*33644*				
		Сметная стоимость				*454197*				
45	21-130211-0402 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей т	0,0425	2300381,52 --	-- --	97766 --	-- --	4145 --	-- --	-- --
		Накладные расходы -		*97536,18*		*4145*		*4145*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*97536,18*						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*191833,42*		*8153*				
		Сметная стоимость				*110064*				
46	11-130601-0207 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Очистка щетками**	51,6925	248,89	--	12866	--	7814	0,34	18
		м2		248,89	--	12866	--	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*151,17*		*7814*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*134,90*				*6973*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16,27*				*841*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32,00*		*1654*				
		Сметная стоимость				*22335*				
47	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	51,6925	63,38	1,02	3276	53	931	0,03	2
		м2		26,97	0,17	1394	9	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*18,02*		*931*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*14,70*				*760*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3,31*				*171*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,51*		*337*				
		Сметная стоимость				*4544*				
48	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	51,6925	117,69	1,61	6084	83	1237	0,04	2
		м2		33,21	0,33	1717	17	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*23,94*		*1237*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*18,18*				*940*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5,76*				*298*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11,33*		*586*				
		Сметная стоимость				*7907*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			**1652885**	**231174**			**398**
		Накладные расходы -	Тенге			**166164**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**117745**				
		Накладные расходы -	Тенге			**144452**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**39335**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			**2120580**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**459**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**378711**			

РАЗДЕЛ 5. ДЕКОРАТИВНОЕ ОГРАЖДЕНИЕ-73 П/М

УСТАНОВА ОГРАЖДЕНИЙ

49	11-070111-0112 РСНБ РК 2015	**Ограды металлические, высотой до 2,2 м по металлическим стойкам. Установка и сварка**	73	1932,70	682,71	141087	49838	74669	1,49	109
		м оград		1217,61	235,91	88886	17221	62,1	0,21	16
		Накладные расходы -		*1022,86*		*74669*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*902,64*				*65893*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*120,22*				*8776*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*236,44*		*17260*				
		Сметная стоимость				*233016*				
50	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	4,5	3943,36	1128,67	17745	5079	3260	0,85	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3 основания		595,99	456,31	2682	2053	50,8	0,54	2
		Накладные расходы -		*724,43*		*3260*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*534,56*				*2406*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*189,86*				*854*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*373,42*		*1680*				
		Сметная стоимость				*22685*				
51	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	0,00225	79468,09	1189,30	179	3	8	--	--
		т		--	552,01	--	1	60,3	0,58	--
		Накладные расходы -		*3716,42*		*8*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*332,86*				*1*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3383,56*				*8*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6654,76*		*15*				
		Сметная стоимость				*202*				
52	21-020101-2501 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	8	20931,21	--	167450	--	7100	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*887,48*		*7100*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*887,48*				*7100*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1745,50*		*13964*				
		Сметная стоимость				*188514*				
53	21-050206-0239 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Труба стальная квадратная из углеродистой стали размерами 80 мм х 80 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 13663-86 (ГОСТ 8639-82)(СТ-2)	75,4	1500,99	--	113175	--	4799	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*63,64*		*4799*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*63,64*				*4799*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*125,17*		*9438*				
		Сметная стоимость				*127411*				
		ПАНЕЛЬ ОГРАЖДЕНИЯ ПМ-1-26ШТ								
54	21-050304-0311 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Прокат стальной горячекатаный квадратный из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали размерами 15 мм х 15 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2591-2006)	2,4128	217378,01	--	524490	--	22238	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*9216,83*		*22238*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9216,83*				*22238*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18127,59*		*43738*				
		Сметная стоимость				*590467*				
55	21-050301-0104 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,53768	150286,49	--	80806	--	3426	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6372,15*		*3426*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6372,15*				*3426*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12532,69*		*6739*				
		Сметная стоимость				*90971*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
56	24-040207-2311 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Пики 15см	598	343,77	--	205574	--	8716	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*14,58*		*8716*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14,58*				*8716*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28,67*		*17143*				
		Сметная стоимость				*231434*				
57	21-050304-0309 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Прокат стальной горячекатаный квадратный из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали размерами 15 мм х 15 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2591-2006)	0,1508	217378,01	--	32781	--	1390	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*9216,83*		*1390*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9216,83*				*1390*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18127,59*		*2734*				
		Сметная стоимость				*36905*				
58	21-050104-0115 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Заглушка ГОСТ 14918-80	0,0728	272020,43	--	19803	--	840	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*11533,67*		*840*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*11533,67*				*840*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*22684,33*		*1651*				
		Сметная стоимость				*22294*				
		ПАНЕЛЬ ОГРАЖДЕНИЯ ПМ-2-1ШТ								
59	21-050304-0311 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Прокат стальной горячекатаный квадратный из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали размерами 15 мм х 15 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2591-2006)	0,084	217378,01	--	18260	--	774	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*9216,83*		*774*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9216,83*				*774*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18127,59*		*1523*				
		Сметная стоимость				*20557*				
60	21-050301-0104 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,0188	150286,49	--	2825	--	120	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6372,15*		*120*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6372,15*				*120*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12532,69*		*236*				
		Сметная стоимость				*3180*				
61	24-040207-2311 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Пики 15 см	21	343,77	--	7219	--	306	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*14,58*		*306*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14,58*				*306*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28,67*		*602*				
		Сметная стоимость				*8127*				
62	21-050304-0309 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Прокат стальной горячекатаный квадратный из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали размерами 15 мм х 15 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2591-2006)**	**0,0052**	**217378,01**	--	**1130**	--	**48**	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*9216,83*		*48*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9216,83*				*48*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18127,59*		*94*				
		Сметная стоимость				*1272*				
		ПАНЕЛЬ ОГРАЖДЕНИЯ ПМ-3-2ШТ								
63	21-050304-0311 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Прокат стальной горячекатаный квадратный из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали размерами 15 мм х 15 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2591-2006)**	**0,12766**	**217378,01**	--	**27750**	--	**1177**	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*9216,83*		*1177*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9216,83*				*1177*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18127,59*		*2314*				
		Сметная стоимость				*31241*				
64	21-050301-0104 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	**0,0282**	**150286,49**	--	**4238**	--	**180**	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6372,15*		*180*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6372,15*				*180*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12532,69*		*353*				
		Сметная стоимость				*4771*				
65	24-040207-2311 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Пики 15 см**	**32**	**343,77**	--	**11001**	--	**466**	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*14,58*		*466*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14,58*				*466*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28,67*		*917*				
		Сметная стоимость				*12385*				
66	21-050304-0309 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Прокат стальной горячекатаный квадратный из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали размерами 15 мм х 15 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2591-2006)**	**0,0078**	**217378,01**	--	**1696**	--	**72**	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*9216,83*		*72*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9216,83*				*72*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18127,59*		*141*				
		Сметная стоимость				*1909*				
		ПАНЕЛЬ ОГРАЖДЕНИЯ ПМ-4-2ШТ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
67	21-050304-0311 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Прокат стальной горячекатаный квадратный из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали размерами 16 мм х 16 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2591-2006)**	0,0876	217378,01	--	19042	--	807	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*9216,83*		*807*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9216,83*				*807*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18127,59*		*1588*				
		Сметная стоимость				*21437*				
68	21-050301-0104 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	0,0188	150286,49	--	2825	--	120	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6372,15*		*120*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6372,15*				*120*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12532,69*		*236*				
		Сметная стоимость				*3180*				
69	24-040207-2311 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Пики 15см**	22	343,77	--	7563	--	321	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*14,58*		*321*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14,58*				*321*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28,67*		*631*				
		Сметная стоимость				*8514*				
70	21-050304-0309 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Прокат стальной горячекатаный квадратный из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали размерами 15 мм х 15 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2591-2006)**	0,00532	217378,01	--	1156	--	49	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*9216,83*		*49*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9216,83*				*49*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18127,59*		*96*				
		Сметная стоимость				*1301*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			**1407796**	**54919**			**113**
		Накладные расходы -	Тенге			**130885**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**123095**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			**1661776**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**131**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**110844**			
		РАЗДЕЛ 6. ВОРОТА ВМ-1-1ШТ								
71	11-070111-0201 РСНБ РК 2015	**Ворота распашные. Устройство с установкой столбов металлических**	1	23790,81	3110,17	23791	3110	11396	17,80	18
		шт.		14930,46	1116,39	14930	1116	62,1	1,04	1
		Накладные расходы -		*11396,34*		*11396*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*9965,09*				*9965*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1431,25*				*1431*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2814,97*		*2815*				
		Сметная стоимость				*38002*				
72	21-050304-0311 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Прокат стальной горячекатаный квадратный из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали размерами 15 мм х 15 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2591-2006)**	0,2012	217378,01	--	43736	--	1854	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*9216,83*		*1854*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9216,83*				*1854*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18127,59*		*3647*				
		Сметная стоимость				*49238*				
73	21-050301-0104 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	0,0414	150286,49	--	6222	--	264	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6372,15*		*264*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6372,15*				*264*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12532,69*		*519*				
		Сметная стоимость				*7005*				
74	24-040207-2311 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Пики 15см**	44	343,77	--	15126	--	641	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*14,58*		*641*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14,58*				*641*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28,67*		*1261*				
		Сметная стоимость				*17029*				
75	21-050304-0309 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Прокат стальной горячекатаный квадратный из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали размерами 15 мм х 15 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2591-2006)**	0,0116	217378,01	--	2522	--	107	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*9216,83*		*107*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9216,83*				*107*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18127,59*		*210*				
		Сметная стоимость				*2839*				
76	21-050104-0115 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 1,2 мм ГОСТ 14918-80**	0,00096	272020,43	--	261	--	11	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*11533,67*		*11*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*11533,67*				*11*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*22684,33*		*22*				
		Сметная стоимость				*294*				
77	21-050106-1209 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 50 мм, толщиной 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006)**	0,01026	214645,43	--	2202	--	93	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*9100,97*		*93*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9100,97*				*93*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17899,71*		*184*				
		Сметная стоимость				*2479*				
78	21-050106-1411 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 75 мм, толщиной 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006)**								
		т	0,0106	214645,43	--	2275	--	96	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*9100,97*		*96*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9100,97*				*96*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17899,71*		*190*				
		Сметная стоимость				*2561*				
79	21-050304-0113 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 14 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)**								
		т	0,0005	155449,44	--	78	--	3	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6591,06*		*3*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6591,06*				*3*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12963,24*		*6*				
		Сметная стоимость				*88*				
80	21-050206-0720 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали размерами 140 мм х 140 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 13663-86 (ГОСТ 8645-68) (СТОЙКА)**								
		м	5,8	2512,78	--	14574	--	618	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*106,54*		*618*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*106,54*				*618*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*209,55*		*1215*				
		Сметная стоимость				*16407*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**			**110787**	**3110**			**18**
		Накладные расходы -	Тенге			**15085**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**10070**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			**135942**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				**16047**			**19**

РАЗДЕЛ 7. ВОРОТА ВМ-2-1ШТ

81	11-070111-0201 РСНБ РК 2015	**Ворота распашные. Устройство с установкой столбов металлических**								
		шт.	1	23790,81	3110,17	23791	3110	11396	17,80	18
				14930,46	1116,39	14930	1116	62,1	1,04	1
		Накладные расходы -		*11396,34*		*11396*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*9965,09*				*9965*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1431,25*				*1431*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2814,97*		*2815*				
		Сметная стоимость				*38002*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
82	21-050206-0720 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали размерами 140 мм х 140 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 13663-86 (ГОСТ 8645-68) (СТОЙКА)	5,8	2512,78	--	14574	--	618	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*106,54*		*618*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*106,54*				*618*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*209,55*		*1215*				
		Сметная стоимость				*16407*				
83	21-050206-0566 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали размерами 70 мм х 40 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 13663-86 (ГОСТ 8645-68)(СТВОРКА ВОРОТ ЛЕВАЯ)	21,22	864,30	--	18340	--	778	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*36,65*		*778*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*36,65*				*778*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*72,08*		*1529*				
		Сметная стоимость				*20647*				
84	21-050206-0566 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали размерами 70 мм х 40 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 13663-86 (ГОСТ 8645-68)(СТВОРКА ВОРОТ ЛЕВАЯ)	21,36	864,30	--	18461	--	783	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*36,65*		*783*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*36,65*				*783*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*72,08*		*1540*				
		Сметная стоимость				*20783*				
85	21-050206-0557 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали размерами 60 мм х 30 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 13663-86 (ГОСТ 8645-68)	2,5	807,08	--	2018	--	86	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*34,22*		*86*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*34,22*				*86*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*67,30*		*168*				
		Сметная стоимость				*2272*				
86	21-050201-0225 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Уголок стальной горячекатаный равнополочный повышенной прочности из низколегированной качественной стали размерами 63 мм х 40 мм х 4 мм ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 8509-93)	0,0019	198708,19	--	378	--	16	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8425,23*		*16*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8425,23*				*16*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16570,67*		*31*				
		Сметная стоимость				*425*				
87	11-090501-0101 РСНБ РК 2015	Ворота. Облицовка стальным профилированным листом	12	245,33	7,42	2944	89	1879	0,30	4
		м2		227,36	2,90	2728	35	60,9	--	--
		Накладные расходы -		*156,58*		*1879*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*140,23*				*1683*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16,35*				*196*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32,15*		*386*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*5209*				
88	21-050109-0119 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 8 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	12,12	1835,96	--	22252	--	943	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*77,84*		*943*		*943*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*77,84*						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*153,10*		*1856*				
		Сметная стоимость				*25051*				
89	21-090404-0201 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Петля ГОСТ 5088-2005	6	428,37	--	2570	--	109	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*18,16*		*109*		*109*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*18,16*						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*35,72*		*214*				
		Сметная стоимость				*2893*				
		КАЛИТКА КМ-1-1ШТ								
90	11-070111-0208 РСНБ РК 2015	Калитки. Устройство с установкой столбов металлических	1	7684,98	71,73	7685	72	4670	7,85	8
		шт.		6686,32	25,06	6686	25	62,1	0,03	--
		Накладные расходы -		*4670,32*		*4670*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*4167,76*				*4168*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*502,56*				*503*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*988,42*		*988*				
		Сметная стоимость				*13344*				
91	21-050206-0566 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали размерами 60 мм х 40 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 13663-86 (ГОСТ 8645-68)	13,6	864,30	--	11754	--	498	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*36,65*		*498*		*498*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*36,65*						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*72,08*		*980*				
		Сметная стоимость				*13233*				
92	21-050206-0557 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали размерами 60 мм х 30 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 13663-86 (ГОСТ 8645-68)	6,6	807,08	--	5327	--	226	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*34,22*		*226*		*226*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*34,22*						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*67,30*		*444*				
		Сметная стоимость				*5997*				
93	21-050304-0311 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Прокат стальной горячекатаный квадратный из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали размерами 15 мм х 15 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2591-2006)	0,096	217378,01	--	20868	--	885	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*9216,83*		*885*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9216,83*				*885*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18127,59*		*1740*				
		Сметная стоимость				*23493*				
94	21-050304-0111 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 12 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006) (ПРУТОК)**	0,0082	151503,01	--	1242	--	53	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6423,73*		*53*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6423,73*				*53*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12634,14*		*104*				
		Сметная стоимость				*1398*				
95	24-040207-2311 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Пики 15см**	20	343,77	--	6875	--	292	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*14,58*		*292*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14,58*				*292*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28,67*		*573*				
		Сметная стоимость				*7740*				
96	21-050106-1209 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 50 мм, толщиной 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006)**	0,0296	214645,43	--	6354	--	269	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*9100,97*		*269*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9100,97*				*269*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17899,71*		*530*				
		Сметная стоимость				*7153*				
97	21-050304-0130 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 40 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006) (ПРУТОК)**	0,0196	178217,30	--	3493	--	148	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7556,41*		*148*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7556,41*				*148*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14861,90*		*291*				
		Сметная стоимость				*3932*				
		ОКРАСКА ОГРАЖДЕНИЙ, ВОРОТ, КАЛИТКИ								
98	11-130601-0207 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Очистка щетками**	135,28993	248,89	--	33672	--	20452	0,34	46
		м2		248,89	--	33672	--	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*151,17*		*20452*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*134,90*				*18250*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16,27*				*2201*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32,00*		*4330*				
		Сметная стоимость				*58454*				
99	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	135,28993	63,38	1,02	8574	138	2437	0,03	4
		м2		26,97	0,17	3648	22	54,2	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*18,02*		*2437*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*14,70*				*1989*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3,31*				*448*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,51*		*881*				
		Сметная стоимость				*11892*				
100	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 в два слоя**	135,28993	117,69	1,61	15922	218	3239	0,04	6
		м2		33,21	0,33	4493	45	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*23,94*		*3239*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*18,18*				*2459*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5,76*				*779*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11,33*		*1533*				
		Сметная стоимость				*20694*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**			**227095**	**3627**			**85**
		Накладные расходы -	Тенге			**47788**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**21550**				
		Накладные расходы -	Тенге			**1988**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**600**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			**299021**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**86**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**67401**			
		РАЗДЕЛ 8. СТ-1-8ШТ								
101	11-090302-0112 РСНБ РК 2015	**Стойки. Монтаж**	0,302	17594,53	8479,62	5314	2561	1495	5,88	2
		т конструкций		4525,66	2098,05	1367	634	60,9	2,21	1
		Накладные расходы -		*4950,88*		*1495*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*4033,84*				*1218*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*917,04*				*277*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1803,63*		*545*				
		Сметная стоимость				*7354*				
102	23-010201-0171 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	23,2	1182,97	--	27445	--	1164	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*50,16*		*1164*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*50,16*				*1164*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*98,65*		*2289*				
		Сметная стоимость				*30897*				
103	21-050106-2008 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, 380х380х10, 250х250х10 ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006)**	0,13	214645,43	--	27904	--	1183	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*9100,97*		*1183*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9100,97*				*1183*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17899,71*		*2327*				
		Сметная стоимость				*31414*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
104	11-080201-0301 РСНБ РК 2015	**Столбы прямоугольные армированные при высоте этажа до 4 м. Кладка из лицевого кирпича**	2,376	12430,83	1565,85	29536	3720	9319	7,46	18
		м3 кладки		6022,61	388,43	14310	923	50,8	0,47	1
		Накладные расходы -		*3921,96*		*9319*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*3256,81*				*7738*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*665,16*				*1580*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1308,22*		*3108*				
		Сметная стоимость				*41963*				
105	21-030101-0203 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Кирпич керамический одинарный лицевой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012**	0,96	56501,75	--	54242	--	2300	--	--
		1000 шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2395,67*		*2300*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2395,67*				*2300*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4711,79*		*4523*				
		Сметная стоимость				*61065*				
106	11-080201-0601 РСНБ РК 2015	**Кладка из кирпича. Расшивка швов**	26,88	180,99	--	4865	--	2783	0,22	6
		м2		180,99	--	4865	--	50,8	--	--
		Накладные расходы -		*103,52*		*2783*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*91,94*				*2471*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*11,57*				*311*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*22,76*		*612*				
		Сметная стоимость				*8259*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**			149305	6281			25
		Накладные расходы -	Тенге			15584				
		Сметная прибыль -	Тенге			10570				
		Накладные расходы -	Тенге			1495				
		Сметная прибыль -	Тенге			545				
		Накладные расходы -	Тенге			1164				
		Сметная прибыль -	Тенге			2289				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			180951				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							27
		Сметная заработная плата -	Тенге				22098			

РАЗДЕЛ 9. НАВЕС ДЛЯ СТОЯНКИ АВТОМОБИЛЕЙ

ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

107	11-010205-0405 РСНБ РК 2015	**Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 1 группы**	5,2	790,22	--	4109	--	2706	1,18	6
		м3		790,22	--	4109	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*520,33*		*2706*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*467,02*				*2429*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*53,31*				*277*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*104,84*		*545*				
		Сметная стоимость				*7360*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
108	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы								
			1,86	579,01	--	1077	--	709	0,89	2
		м3		579,01	--	1077	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*381,25*		*709*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*342,20*				*636*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*39,06*				*73*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*76,82*		*143*				
		Сметная стоимость				*1929*				
109	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками								
			1,86	116,41	49,75	217	93	110	0,11	--
		м3		66,66	21,69	124	40	59,1	0,03	--
		Накладные расходы -		*59,37*		*110*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*52,22*				*97*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7,15*				*13*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,06*		*26*				
		Сметная стоимость				*354*				
		ФУНДАМЕНТЫ ФМ-1-7ШТ								
110	11-060201-0104 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство								
			2,1	26662,19	410,26	55991	862	5642	4,05	9
		м3		2939,65	138,17	6173	290	48,5	0,15	--
		Накладные расходы -		*2686,51*		*5642*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1492,74*				*3135*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1193,77*				*2507*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2347,90*		*4931*				
		Сметная стоимость				*66563*				
111	21-050301-0305 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм								
			0,00868	146342,30	--	1270	--	54	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6204,91*		*54*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6204,91*				*54*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12203,78*		*106*				
		Сметная стоимость				*1430*				
112	21-050104-0114 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 1,0 мм ГОСТ 14918-80								
			0,1232	272020,87	--	33513	--	1421	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*11533,68*		*1421*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*11533,68*				*1421*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*22684,36*		*2795*				
		Сметная стоимость				*37729*				
113	21-060405-1401 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций ГОСТ 23118-2012								
			0,0392	273975,99	--	10740	--	455	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*11616,58*		*455*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*11616,58*				*455*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*22847,41*		*896*				
		Сметная стоимость				*12091*				
114	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов**	14	721,16	11,36	10096	159	1725	0,21	3
		м2		173,24	1,65	2425	23	50,8	--	--
		Накладные расходы -		*123,19*		*1725*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*88,85*				*1244*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*34,34*				*481*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*67,55*		*946*				
		Сметная стоимость				*12766*				
		ФУНДАМЕНТЫ ФМ-2-3ШТ								
115	11-060201-0104 РСНБ РК 2015	**Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство**	0,48	26662,19	410,26	12798	197	1290	4,05	2
		м3		2939,65	138,17	1411	66	48,5	0,15	--
		Накладные расходы -		*2686,51*		*1290*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1492,74*				*717*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1193,77*				*573*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2347,90*		*1127*				
		Сметная стоимость				*15215*				
116	23-010201-0219 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 140 мм, толщина стенки 4,5 мм**	1,2	3446,90	--	4136	--	175	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*146,15*		*175*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*146,15*				*175*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*287,44*		*345*				
		Сметная стоимость				*4656*				
117	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов**	6	721,16	11,36	4327	68	739	0,21	1
		м2		173,24	1,65	1039	10	50,8	--	--
		Накладные расходы -		*123,19*		*739*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*88,85*				*533*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*34,34*				*206*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*67,55*		*405*				
		Сметная стоимость				*5471*				
		РАМА Р-1								
118	11-090305-0305 РСНБ РК 2015	**Монтаж опорных конструкций**	0,308	30913,93	5984,79	9521	1843	3383	17,30	5
		т		13966,64	1270,34	4302	391	60,9	1,34	--
		Накладные расходы -		*10983,51*		*3383*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*9279,32*				*2858*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1704,19*				*525*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3351,80*		*1032*				
		Сметная стоимость				*13936*				
119	11-090602-0102 РСНБ РК 2015	**Монтаж балки**	0,273	107757,08	10405,76	29418	2841	15288	97,00	26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		79267,43	1746,86	21640	477	60,9	1,67	--
		Накладные расходы -		*55998,52*		*15288*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*49337,70*				*13469*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6660,82*				*1818*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13100,45*		*3576*				
		Сметная стоимость				*48282*				
120	11-090302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м**	0,8166	57830,61	13881,30	47224	11335	25796	56,50	46
		т		42439,98	3457,84	34656	2824	60,9	3,61	3
		Накладные расходы -		*31588,94*		*25796*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*27951,77*				*22825*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3637,17*				*2970*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7153,56*		*5842*				
		Сметная стоимость				*78861*				
121	23-010201-0169 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,0 мм**	108,29	898,25	--	97271	--	4124	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*38,09*		*4124*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*38,09*				*4124*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*74,91*		*8112*				
		Сметная стоимость				*109507*				
122	21-050104-0111 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,75 мм ГОСТ 14918-80**	0,0966	272020,43	--	26277	--	1114	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*11533,67*		*1114*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*11533,67*				*1114*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*22684,33*		*2191*				
		Сметная стоимость				*29582*				
123	21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей, масса до 0,1 т**	0,375	387497,06	--	145311	--	6161	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16429,88*		*6161*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16429,88*				*6161*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32314,15*		*12118*				
		Сметная стоимость				*163590*				
124	11-130601-0207 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Очистка щетками**	40,5304	248,89	--	10087	--	6127	0,34	14
		м2		248,89	--	10087	--	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*151,17*		*6127*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*134,90*				*5467*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16,27*				*660*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32,00*		*1297*				
		Сметная стоимость				*17511*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
125	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	40,5304	63,38	1,02	2569	41	730	0,03	1
		м2		26,97	0,17	1093	7	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*18,02*		*730*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*14,70*				*596*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3,31*				*134*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,51*		*264*				
		Сметная стоимость				*3563*				
126	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 в два слоя	40,5304	117,69	1,61	4770	65	970	0,04	2
		м2		33,21	0,33	1346	13	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*23,94*		*970*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*18,18*				*737*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5,76*				*233*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11,33*		*459*				
		Сметная стоимость				*6199*				
		КРОВЛЯ								
127	11-100110-0101 РСНБ РК 2015	Установка каркаса из брусьев	0,3	82817,42	833,90	24845	250	7232	39,00	12
		м3		32712,81	328,75	9814	99	59,8	0,35	--
		Накладные расходы -		*24108,09*		*7232*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*19758,85*				*5928*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4349,23*				*1305*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8554,04*		*2566*				
		Сметная стоимость				*34644*				
128	11-100115-0101 РСНБ РК 2015	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	0,3	5996,59	36,53	1799	11	187	0,78	--
		м3		578,19	15,46	173	5	59,8	0,02	--
		Накладные расходы -		*624,31*		*187*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*355,00*				*107*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*269,31*				*81*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*529,67*		*159*				
		Сметная стоимость				*2145*				
129	11-090401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	113	426,82	129,77	48231	14664	21191	0,32	36
		м2		238,11	28,78	26907	3253	60,9	0,03	3
		Накладные расходы -		*187,53*		*21191*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*162,54*				*18367*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*24,99*				*2824*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*49,15*		*5554*				
		Сметная стоимость				*74976*				
130	21-050109-0119 РСНБ РК 2015 в ценах 1 квартала 2017 года	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 8 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	129,95	1835,96	--	238583	--	10116	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*77,84*		*10116*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*77,84*				*10116*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*153,10*		*19896*				
		Сметная стоимость				*268595*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**			**824182**	**32430**			**165**
		Накладные расходы -	Тенге			**40872**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**37856**				
		Накладные расходы -	Тенге			**72274**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**29018**				
		Накладные расходы -	Тенге			**4300**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**8457**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			**1016957**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**173**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**133876**			
		РАЗДЕЛ 10. НАРУЖНОЕ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ								
		ОСВЕЩЕНИЕ								
131	**13-080305-0309 РСНБ РК 2015**	**Светильник местного освещения. Монтаж оборудования**	**11**	**689,59**	**45,35**	**7586**	**499**	**3305**	**0,71**	**8**
		шт.		**604,75**	**3,10**	**6652**	**34**	**42,8**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*300,43*		*3305*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*260,16*				*2862*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*40,27*				*443*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*79,20*		*871*				
		Сметная стоимость				*11762*				
132	**23-070103-0312 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Светильники, тип D 250 Opal**	**8**	**3878,40**	**--**	**31027**	**--**	**1316**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*164,44*		*1316*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*164,44*				*1316*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*323,43*		*2587*				
		Сметная стоимость				*34930*				
133	**23-070103-0322 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Светильники, тип ROMA 1125 Black**	**3**	**13819,90**	**--**	**41460**	**--**	**1758**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*585,96*		*1758*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*585,96*				*1758*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1152,47*		*3457*				
		Сметная стоимость				*46675*				
134	**23-070104-0202 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Лампы ртутные ГОСТ 6825-74**	**11**	**645,70**	**--**	**7103**	**--**	**301**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*27,38*		*301*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*27,38*				*301*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*53,85*		*592*				
		Сметная стоимость				*7996*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
135	13-080201-0203 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 3 кг	158	258,04	135,31	40771	21379	11977	0,12	19
		м		99,17	46,21	15669	7301	42,8	0,06	9
		Накладные расходы -		*75,80*		*11977*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*62,22*				*9831*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*13,58*				*2146*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*26,71*		*4220*				
		Сметная стоимость				*56968*				
136	13-080201-0903 РСНБ РК 2015	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 3 кг	5	361,59	181,38	1808	907	564	0,19	1
		м		157,03	61,54	785	308	42,8	0,08	--
		Накладные расходы -		*112,84*		*564*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*93,54*				*468*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*19,30*				*96*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*37,95*		*190*				
		Сметная стоимость				*2562*				
137	13-080201-0704 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	24	788,51	431,98	18924	10368	3969	0,20	5
		м кабеля		165,29	130,48	3967	3132	42,8	0,15	4
		Накладные расходы -		*165,39*		*3969*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*126,59*				*3038*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*38,80*				*931*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*76,31*		*1831*				
		Сметная стоимость				*24725*				
138	23-060133-0404 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Кабели силовые ВБбШв 4х6,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,177	741991,63	--	131333	--	5568	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*31460,45*		*5568*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*31460,45*				*5568*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*61876,17*		*10952*				
		Сметная стоимость				*147854*				
139	23-060133-0403 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Кабели силовые ВБбШв 4х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,02	605117,89	--	12102	--	513	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*25657,00*		*513*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*25657,00*				*513*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*50461,99*		*1009*				
		Сметная стоимость				*13624*				
140	11-340201-0101 РСНБ РК 2015	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением манжетами стальными до 2-х отверстий	0,005	1000043,70	--	5000	--	623	175,00	1
		кан.-км		127022,00	--	635	--	62,1	--	--
		Накладные расходы -		*124627,05*		*623*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*78880,66*				*394*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*45746,39*				*229*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*89973,66*		*450*				
		Сметная стоимость				*6073*				
		ОБЪЕМ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ								
141	11-010101-0402 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет**	35,5	86,99	82,15	3088	2916	893	0,01	--
		м3 грунта		4,85	29,98	172	1064	59,1	0,03	1
		Накладные расходы -		*25,14*		*893*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*20,58*				*731*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4,56*				*162*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8,97*		*318*				
		Сметная стоимость				*4299*				
142	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	35	21,67	21,67	759	759	198	--	--
		м3 грунта		--	7,67	--	268	59,1	0,01	--
		Накладные расходы -		*5,64*		*198*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*4,53*				*159*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1,11*				*39*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,19*		*76*				
		Сметная стоимость				*1033*				
143	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	35	116,41	49,75	4074	1741	2078	0,11	4
		м3 уплотненного грунта		66,66	21,69	2333	759	59,1	0,03	1
		Накладные расходы -		*59,37*		*2078*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*52,22*				*1828*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7,15*				*250*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,06*		*492*				
		Сметная стоимость				*6644*				
		ПРИ 1 КАБЕЛЕ								
144	13-080201-0301 РСНБ РК 2015	**Устройство постели при одном кабеле в траншее**	153	324,66	275,07	49672	42085	12082	0,06	9
		м		49,59	96,56	7587	14773	42,8	0,10	15
		Накладные расходы -		*78,97*		*12082*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*62,55*				*9570*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16,42*				*2512*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32,29*		*4940*				
		Сметная стоимость				*66694*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**			354706	80654			47
		Накладные расходы -	Тенге			41353				
		Сметная прибыль -	Тенге			30651				
		Накладные расходы -	Тенге			3791				
		Сметная прибыль -	Тенге			1337				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			431839				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							77
		Сметная заработная плата -	Тенге				65440			

РАЗДЕЛ 12. РЕМОНТ КОТЕЛЬНОЙ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
152	11-460201-0802 РСНБ РК 2015	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	36,5	152,82	--	5578	--	3190	0,23	8
		м2		152,82	--	5578	--	50,8	--	--
		Накладные расходы -		*87,40*		*3190*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*77,63*				*2834*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9,77*				*357*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*19,22*		*701*				
		Сметная стоимость				*9470*				
153	11-150201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	36,5	875,75	22,45	31965	820	12250	0,61	22
		м2 оштукатуриваемой поверхности		504,96	17,57	18431	641	54,8	0,02	1
		Накладные расходы -		*335,62*		*12250*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*286,35*				*10452*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*49,27*				*1798*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*96,91*		*3537*				
		Сметная стоимость				*47752*				
154	11-150402-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, известковая	36,5	34,96	0,40	1276	15	693	0,04	1
		м2 фасада		30,50	0,17	1113	6	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*19,00*		*693*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*16,80*				*613*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2,19*				*80*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4,32*		*158*				
		Сметная стоимость				*2127*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			38819	834			32
		Накладные расходы -	Тенге			16134				
		Сметная прибыль -	Тенге			4396				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			59349				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							33
		Сметная заработная плата -	Тенге				25769			

РАЗДЕЛ 13. РЕМОНТ НАДВОРНОЙ УБОРНОЙ

155	11-460201-0802 РСНБ РК 2015	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	35	152,82	--	5349	--	3059	0,23	8
		м2		152,82	--	5349	--	50,8	--	--
		Накладные расходы -		*87,40*		*3059*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*77,63*				*2717*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9,77*				*342*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*19,22*		*673*				
		Сметная стоимость				*9081*				
156	11-150201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	35	875,75	22,45	30651	786	11747	0,61	21
		м2 оштукатуриваемой поверхности		504,96	17,57	17674	615	54,8	0,02	1
		Накладные расходы -		*335,62*		*11747*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*286,35*				*10022*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*49,27*				*1725*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*96,91*		*3392*				
		Сметная стоимость				*45789*				
157	11-150402-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, известковая**								
			35	34,96	0,40	1224	14	665	0,04	1
		м2 фасада		30,50	0,17	1067	6	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*19,00*		*665*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*16,80*				*588*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2,19*				*77*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4,32*		*151*				
		Сметная стоимость				*2040*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13	**Тенге**			**37224**	**800**			**31**
		Накладные расходы -	Тенге			**15471**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**4216**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге			**56910**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**32**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**24710**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			**9795187**	**682724**			**1987**
		Накладные расходы -	Тенге			**1442970**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**899053**				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			**12137210**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**2168**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1677943**			

Временные здания и сооружения (1,5 %)	**182058**
Итого с временными зданиями и сооружениями	**12319268**
На дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска 30%	**733296**
Итого по акту в текущих ценах 1 кв. 2017 года	**13052564**
Понижающий коэффициент 0,87715593	**11449134**
НДС (12 %)	**1373896**
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**12823030**

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Аппарат Акима Жалагашского района"

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Асанас-Дар"

ТЕХНАДЗОР
ТОО "АрхДизайнСтройИнжиниринг"