ТОО "Айзат-Курылыс"

Цены региона Восточно-Казахстанс 5л.

Форма 2В

SANA-2001 Версия 9-2.12 от 20.04.09 г

Заказчик: МГКП "Аксуат" Акима Тарбагатайского района

Подрядчик: ТОО "Айзат Курылыс"

Наименование объекта: Ремонтные работы гостиницы в с. Аксуат Тарбагатайского района ВКО

Адрес: ВКО Тарбагатайский район с. Акжар

Договор № 1 от 05 марта 2010 г.

# Акт №1

## выполненных работ за 20.04.2010 г.

Ремонтные работы гостиницы с. Аксуат Тарбагатайского района ВКО

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.03.09)

| №№ п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат / Единица измерения | Кол-во | Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов | Накладные расходы, тенге / % | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **Раздел 1. Общестроительные работы** | | | | | | | | |
| 1 | Е62-36-7 | Очистка вручную потолков и стен от известковой окраски | | | | | | | | |
| | | *м2* | 491,92 | 30,24 / 30,24 | – / – | 14876 / 14876 | – / – | 14132 / 95 | 0,21 / – | 103 / – |
| 2 | Е15-64-3 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм ктрр=1,15; ктрм=1,25; кзпр=1,15; кзкс=1,25; кзпм=1,25; | | | | | | | | |
| | | *м2 оштукатуриваемой поверхности* | 351,24 | 102,99 / 97,51 | 5,36 / 2,05 | 36174 / 34249 | 1883 / 720 | 33221 / 95 | 0,602 / 0,00984 | 211 / 3 |
| 3 | Е15-64-4 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм ктрр=1,15; ктрм=1,25; кзпр=1,15; кзкс=1,25; кзпм=1,25; | | | | | | | | |
| | | *м2 оштукатуриваемой поверхности* | 141 | 141,35 / 135,04 | 6,16 / 2,33 | 19930 / 19041 | 869 / 329 | 13402 / 95 | 0,732 / 0,01139 | 103 / 2 |
| 4 | Е15-69-2 | Отделка стен и перегородок из блоков и плит под окраску или оклейку обоями ктрр=1,15; ктрм=1,25; кзпр=1,15; кзкс=1,25; кзпм=1,25; | 351,24 | 107,38 | 1,02 | 37716 | 358 | 20585 | 0,38882 | 137 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *м2 отделываемой поверхности* | | | | | | | | |
| | | | 61,3 | 0,39 | 21531 | 137 | 95 | 0,00188 | 1 |
| 5 Е15-69-4 | Отделка сборных потолков из плит под окраску или оклейку обоями ктрр=1,15; ктрм=1,25; кзпр=1,15; кзкс=1,25; кзпм=1,25; | | | | | | | | |
| | *м2 отделываемой поверхности* | 140,7 | 76,26 | 0,55 | 10730 | 77 | 9218 | 0,39411 | 55 |
| | | | 68,74 | 0,22 | 9672 | 31 | 95 | 0,00109 | – |
| 6 Е15-180-5 | Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций стен, подготовленных под окраску ктрр=1,15; ктрм=1,25; кзпр=1,15; кзкс=1,25; кзпм=1,25; | | | | | | | | |
| | *м2 окрашиваемой поверхности* | 447,3 | 281,65 | 2,94 | 125982 | 1315 | 22355 | 0,3055 | 137 |
| | | | 51,48 | 1,13 | 23027 | 505 | 95 | 0,00547 | 2 |
| 7 Е15-180-6 | Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций потолков, подготовленных под окраску ктрр=1,15; ктрм=1,25; кзпр=1,15; кзкс=1,25; кзпм=1,25; | | | | | | | | |
| | *м2 окрашиваемой поверхности* | 140,7 | 288,91 | 3,64 | 40650 | 512 | 7901 | 0,34385 | 48 |
| | | | 57,73 | 1,38 | 8123 | 194 | 95 | 0,00672 | 1 |
| 8 Е56-1-2 | Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с выламыванием четвертей в кладке ктрр=1,15; ктрм=1,25; кзпр=1,15; кзкс=1,25; кзпм=1,25; | | | | | | | | |
| | *шт* | 8 | 684,55 | 26,81 | 5476 | 214 | 5720 | 4,39714 | 35 |
| | | | 657,74 | 4,25 | 5262 | 34 | 108 | 0,0365 | – |
| 9 Е10-91-3 | Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), одностворчатых, площадь проема до 2 м2 ктрр=1,15; ктрм=1,25; кзпр=1,15; кзкс=1,25; кзпм=1,25; | | | | | | | | |
| | *м2 проемов* | 35,86 | 553,72 | 29,69 | 19856 | 1065 | 11526 | 1,72322 | 62 |
| | | | 287,95 | 9,66 | 10326 | 346 | 108 | 0,04719 | 2 |
| 10 99-6-1 | Блоки оконные из ПХВ спаренные теплозащитные, остекленные. | | | | | | | | |
| | *м2* | 35,86 | 15100 | | 541486 | | | | |
| 11 Е56-10-1 | Установка пластиковых подоконных досок без кронштейнов в каменных стенах ктрр=1,15; ктрм=1,25; кзпр=1,15; кзкс=1,25; кзпм=1,25; | | | | | | | | |
| | *м* | 15,252 | 81,44 | 0,59 | 1242 | 9 | 477 | 0,18124 | 3 |
| | | | 28,85 | 0,11 | 440 | 2 | 108 | 0,001 | – |
| 12 99-0-1ценни | Пластиковые подоконные доски | 15,252 | 2500 | | 38130 | | | | |
| | *м* | | | | | | | | |
| 13 Е56-11-1 | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | | | | | | | | |
| | | 8 | 320,85 | 30,15 | 2567 | 241 | 2537 | 1,9603 | 16 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | шт | | | | | | | | |
| | | | | 290,7 | 2,9 | 2326 | 23 | 108 | 0,187 | 1 |
| 14 | Е10-23-3 | Установка дверных блоков в проемы перегородок и деревянных нерубленых стен площадью до 3 м2 ктрр=1,15; ктрм=1,25; кзпр=1,15; кзкс=1,25; кзпм=1,25; | | | | | | | | |
| | | м2 проемов | 13 | 714,44 | 49,77 | 9288 | 647 | 3807 | 1,52088 | 20 |
| | | | | 252,33 | 18,81 | 3280 | 245 | 108 | 0,09172 | 1 |
| 15 | 99-6-2ценни» | Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ21-9П; внутренние | | | | | | | | |
| | | м2 | 13 | 4010 | | 52130 | | | | |
| 16 | 99-1-1ценни» | Скобянные изделия для однопольных входных дверей в помещении. | | | | | | | | |
| | | комплект | 8 | 1380 | | 11040 | | | | |
| 17 | 99-1-2ценни» | Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни | | | | | | | | |
| | | комплект | 9 | 844 | | 7596 | | | | |
| 18 | Е56-11-2 | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с выламыванием четвертей в кладке ктрр=1,15; ктрм=1,25; кзпр=1,15; кзкс=1,25; кзпм=1,25; | | | | | | | | |
| | | шт | 1 | 806,51 | 37,94 | 807 | 38 | 835 | 5,17109 | 5 |
| | | | | 768,57 | 3,66 | 769 | 4 | 108 | 0,235 | – |
| 19 | Е9-45-3 | Монтаж входной группы. ктрр=1,15; ктрм=1,25; кзпр=1,15; кзкс=1,25; кзпм=1,25; | | | | | | | | |
| | | м2 | 5,58 | 1281,18 | 45,07 | 7149 | 251 | 5612 | 6,58605 | 37 |
| | | | | 1225,96 | 15,86 | 6841 | 88 | 81 | 0,06406 | – |
| 20 | 99-1-3ценни» | Входная группа металлопластиковая | | | | | | | | |
| | | м2 | 5,58 | 15200 | | 84816 | | | | |
| 21 | Е57-2-7 | Разборка покрытия полов из керамических плиток ктрр=1,15; ктрм=1,25; кзпр=1,15; кзкс=1,25; кзпм=1,25; | | | | | | | | |
| | | м2 | 70,58 | 135,18 | 13,2 | 9541 | 932 | 9720 | 0,80351 | 57 |
| | | | | 121,98 | 2,09 | 8609 | 148 | 111 | 0,018 | 1 |
| 22 | Е57-2-5 | Разборка покрытия полов из линолеума и релина ктрр=1,15; ктрм=1,25; кзпр=1,15; кзкс=1,25; кзпм=1,25; | | | | | | | | |
| | | м2 | 91,512 | 20,08 | 1,16 | 1838 | 106 | 1939 | 0,13099 | 12 |
| | | | | 18,92 | 0,18 | 1731 | 16 | 111 | 0,00163 | – |
| 23 | Е57-15-2 | Устройство стяжек цементных по основанию бетонному площадью свыше 20 м2 ктрр=1,15; ктрм=1,25; кзпр=1,15; кзкс=1,25; кзпм=1,25; | | | | | | | | |
| | | м2 | 110,93 | 311,95 | 17,51 | 34605 | 1942 | 12488 | 0,67091 | 74 |
| | | | | 98,66 | 2,76 | 10944 | 306 | 111 | 0,01525 | 2 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Е57-20-2 | Устройство покрытий из керамических пли[illegible]на растворе ктрр=1,15; ктрм=1,25; кзпр=1,15; кэкс=1,25; кзпм=1,25; *м2* | 110,93 | 1673,85 | 18,56 | 185680 | 2059 | 34901 | 1,76663 | 196 |
| | | | | 280,54 | 2,9 | 31120 | 322 | 111 | 0,02963 | 3 |
| 25 | Е11-36-1 | Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат" ктрр=1,15; ктрм=1,25; кзпр=1,15; кэкс=1,25; кзпм=1,25; *м2 покрытия* | 91,512 | 946,69 | 7,66 | 86633 | 701 | 8152 | 0,5052 | 46 |
| | | | | 77,37 | 2,89 | 7080 | 264 | 111 | 0,01406 | 1 |
| 26 | Е57-23-5 | Устройство плинтусов поливинилхлоридные ктрр=1,15; ктрм=1,25; кзпр=1,15; кэкс=1,25; кзпм=1,25; *м* | 188,97 | 180,65 | 0,11 | 34137 | 21 | 3654 | 0,10856 | 21 |
| | | | | 17,39 | 0,03 | 3286 | 6 | 111 | 0,00013 | - |
| 27 | Е11-27-2 | Устройство покрытий из керамических многоцветных плиток на цементном растворе ктрр=1,15; ктрм=1,25; кзпр=1,15; кэкс=1,25; кзпм=1,25; *м2 покрытия* | 43,6 | 2064,38 | 18,31 | 90007 | 798 | 11320 | 1,40185 | 61 |
| | | | | 227,05 | 6,86 | 9899 | 299 | 111 | 0,03344 | 1 |
| 28 | Е10-8-4 | Устройство каркасных перегородок с засыпным утеплителем и обшитых с двух сторон досками ктрр=1,15; ктрм=1,25; кзпр=1,15; кэкс=1,25; кзпм=1,25; *м2 перег. за вычетом проемов* | 9,37 | 1323,31 | 59,95 | 12399 | 562 | 2484 | 1,52088 | 14 |
| | | | | 222,88 | 22,64 | 2088 | 212 | 108 | 0,11063 | 1 |
| 29 | Е10-5-2 | Установка элементов каркаса из бревен и пластин ктрр=1,15; ктрм=1,25; кзпр=1,15; кэкс=1,25; кзпм=1,25; *м3 древесины в конструкции* | 0,89 | 13779,37 | 511,45 | 12264 | 455 | 4133 | 26,58225 | 24 |
| | | | | 4106,36 | 193,36 | 3655 | 172 | 108 | 0,9375 | 1 |
| 30 | Е46-34-4 | Разборка кирпичных стен ктрр=1,15; ктрм=1,25; кзпр=1,15; кэкс=1,25; кзпм=1,25; *м3* | 6,7 | 2127,6 | 784,69 | 14255 | 5257 | 9878 | 8,165 | 55 |
| | | | | 1342,91 | 295,31 | 8997 | 1979 | 90 | 1,45 | 10 |
| 31 | Е14-15-5 | Устройство вытяжных вентиляционных шахт внутренним сечением 200х200 мм и индивидуальным ручным открыванием клапана в здании с чердачным перекрытием ктрр=1,15; ктрм=1,25; кзпр=1,15; кэкс=1,25; кзпм=1,25; *м2 внутренней поверхности шахт* | 2,38 | 4131,7 | 54,27 | 9833 | 129 | 1701 | 4,8139 | 11 |
| | | | | 732 | 20,33 | 1742 | 48 | 95 | 0,09922 | - |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | Е15-37-6 | Облицовка потолков гипсокартонными лис л по деревянному каркасу с относом 10 см, с установкой нащельников ктрр=1,15; ктрм=1,25; кзпр=1,15; кзкс=1,25; кзпм=1,25; | 41,66 | 2791,64 | 44,56 | 116300 | 1856 | 69517 | 10,44511 | 435 |
| | | *м2* | | 1745,08 | 11,42 | 72700 | 476 | 95 | 0,06203 | 3 |
| 33 | Е15-37-3 | Облицовка потолков плитами типа Акмигран по деревянному каркасу и алюминиевым направляющим, без относа ктрр=1,15; ктрм=1,25; кзпр=1,15; кзкс=1,25; кзпм=1,25; | 8,928 | 3240,61 | 35,03 | 28932 | 313 | 19245 | 13,52918 | 121 |
| | | *м2* | | 2260,35 | 8,75 | 20180 | 78 | 95 | 0,04719 | – |
| 34 | Е11-34-9 | Укладка ламинированного напольного покрытия наклеиванием досок по всей площади к готовому основанию ктрр=1,15; ктрм=1,25; кзпр=1,15; кзкс=1,25; кзпм=1,25; | 59,52 | 1817,43 | 4,98 | 108173 | 296 | 10221 | 0,70093 | 42 |
| | | *м2 покрытия* | | 153,16 | 1,55 | 9116 | 92 | 111 | 0,00828 | – |
| 35 | Е10-74-1 | Сборка лестниц с перилами, площадками и прямыми маршами ктрр=1,15; ктрм=1,25; кзпр=1,15; кзкс=1,25; кзпм=1,25; | 18,15 | 455,13 | 74,25 | 8261 | 1348 | 7782 | 2,10278 | 38 |
| | | *м2 горизонтальной проекции лестниц* | | 368,98 | 28,06 | 6697 | 509 | 108 | 0,13703 | 2 |
| 36 | Е59-5-2 | Разборка металлических лестничных решеток массой 1 м свыше 60 кг ктрр=1,15; ктрм=1,25; кзпр=1,15; кзкс=1,25; кзпм=1,25; | 8,928 | 135,37 | 12,46 | 1209 | 111 | 1405 | 0,79741 | 7 |
| | | *м решетки* | | 122,91 | 1,98 | 1097 | 18 | 126 | 0,01688 | – |
| 37 | Е17-3-3 | Установка унитазов с краном смывным ктрр=1,15; ктрм=1,25; кзпр=1,15; кзкс=1,25; кзпм=1,25; | 1 | 12773,65 | 44,5 | 12774 | 45 | 544 | 2,61855 | 3 |
| | | *комплект* | | 455,27 | 17,58 | 455 | 18 | 115 | 0,07813 | – |
| 38 | Е17-3-4 | Установка чаш (унитазов) напольных с бачком высокораспологаемым ктрр=1,15; ктрм=1,25; кзпр=1,15; кзкс=1,25; кзпм=1,25; | 1 | 22021,21 | 132,41 | 22021 | 132 | 891 | 4,232 | 4 |
| | | *комплект* | | 726,05 | 49,22 | 726 | 49 | 115 | 0,23438 | – |
| 39 | Е17-2-4 | Установка туалетной вешалки, подстаканников, поручней для ванн и т.п. ктрр=1,15; ктрм=1,25; кзпр=1,15; кзкс=1,25; кзпм=1,25; | 1 | 71,09 | – | 71 | – | 75 | 0,3703 | – |
| | | *шт* | | 65,46 | – | 65 | – | 115 | – | – |
| 40 | Е17-2-5 | Установка туалетной полочки ктрр=1,15; ктрм=1,25; кзпр=1,15; кзкс=1,25; кзпм=1,25; | 1 | 907,86 | 2,45 | 908 | 2 | 171 | 0,83318 | 1 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | шт | | | | | | | | |
| 41 | Е10-10-1 | Устройство каркасно-филенчатых перегородок в санузлах ктрр=1,15; ктрм=1,25; кзпр=1,15; кзкс=1,25; кзпм=1,25; | | 148,78 | – | 149 | – | 115 | – | – |
| | | м2 перегородок | 4,6 | 2278,61 | 49,41 | 10482 | 227 | 1031 | 1,1757 | 5 |
| 42 | Е17-5-4 | Установка раковин ктрр=1,15; ктрм=1,25; кзпр=1,15; кзкс=1,25; кзпм=1,25; | | 188,96 | 18,67 | 869 | 86 | 108 | 0,09109 | – |
| | | комплект | 2 | 2963,09 | 19,27 | 5926 | 39 | 454 | 1,07123 | 2 |
| 43 | 80-1-14ценн | Раковина | | 190,44 | 7,03 | 381 | 14 | 115 | 0,03125 | – |
| | | комплект | 2 | 12000 | | 24000 | | | | |
| 44 | Е65-10-1 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром 50 мм ктрр=1,15; ктрм=1,25; кзпр=1,15; кзкс=1,25; кзпм=1,25; | | | | | | | | |
| | | м | 17,85 | 674,61 | 0,46 | 12042 | 8 | 3312 | 0,8395 | 15 |
| 45 | Е65-10-2 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм ктрр=1,15; ктрм=1,25; кзпр=1,15; кзкс=1,25; кзпм=1,25; | | 161,21 | 0,09 | 2878 | 2 | 115 | 0,00063 | – |
| | | м | 26,784 | 795,4 | 0,6 | 21304 | 16 | 4785 | 0,8119 | 22 |
| 46 | Е65-8-1 | Прокладка магистралей водопровода из труб диаметром 25 мм ктрр=1,15; ктрм=1,25; кзпр=1,15; кзкс=1,25; кзпм=1,25; | | 155,25 | 0,11 | 4158 | 3 | 115 | 0,00088 | – |
| | | м | 29,76 | 584,93 | 0,76 | 17408 | 23 | 6018 | 1,00855 | 30 |
| 47 | Е11-17-1 | Устройство мозаичных покрытий из боя мраморных плит (типа "брекчия") ктрр=1,15; ктрм=1,25; кзпр=1,15; кзкс=1,25; кзпм=1,25; | | 175,7 | 0,14 | 5229 | 4 | 115 | 0,00113 | – |
| | | м2 покрытия | 9,37 | 546,72 | 47,23 | 5123 | 443 | 3112 | 1,71925 | 16 |
| 48 | Е10-77-1 | Сборка крыльца на 3 ступени ктрр=1,15; ктрм=1,25; кзпр=1,15; кзкс=1,25; кзпм=1,25; | | 281,49 | 17,69 | 2638 | 166 | 111 | 0,08641 | 1 |
| | | шт | 2 | 1183,65 | 77,06 | 2367 | 154 | 1751 | 5,0255 | 10 |
| 49 | Е15-37-3 | Облицовка потолков плитами типа Армстронг по деревянному каркасу и алюминиевым направляющим, без относа ктрр=1,15; ктрм=1,25; кзпр=1,15; кзкс=1,25; кзпм=1,25; | | 782,59 | 28,13 | 1565 | 56 | 108 | 0,14063 | – |
| | | м2 | 8,48 | 3240,61 | 35,03 | 27480 | 297 | 18280 | 13,52918 | 115 |
| | | | | 2260,35 | 8,75 | 19168 | 74 | 95 | 0,04719 | – |

## Раздел 2. Отопление

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | Е19-2-2 | Установка водонагревателей емкостных Аристон 100 л ktpp=1,15; ktpм=1,25; kзпр=1,15; kзкс=1,25; kзпм=1,25; | | | | | | | |
| | | *прибор* | 1 | 11800,2 | 179,36 | 11800 | 179 | 1679 | 7,85565 | 8 |
| | | | | 1392,59 | 66,8 | 1393 | 67 | 115 | 0,32813 | – |
| 51 | Е10-7-1 | Обшивка каркасных стен досками ktpp=1,15; ktpм=1,25; kзпр=1,15; kзкс=1,25; kзпм=1,25; | | | | | | | | |
| | | *м2 обшивки стен за вычетом проемов* | 23,8 | 643,85 | 7,25 | 15324 | 173 | 2043 | 0,48007 | 11 |
| | | | | 76,77 | 2,75 | 1827 | 65 | 108 | 0,01328 | – |
| 52 | Е10-8-1 | Устройство перегородок щитовых неодранкованных толщиной 48 мм под штукатурку ktpp=1,15; ktpм=1,25; kзпр=1,15; kзкс=1,25; kзпм=1,25; | | | | | | | | |
| | | *м2 перег. за вычетом проемов* | 8,928 | 2052,65 | 46,11 | 18326 | 412 | 1324 | 0,81466 | 7 |
| | | | | 119,92 | 17,41 | 1071 | 155 | 108 | 0,085 | 1 |
| 53 | Е65-18-1 | Разборка трубопроводов центрального отопления диаметром 32 мм на резьбе ktpp=1,15; ktpм=1,25; kзпр=1,15; kзкс=1,25; kзпм=1,25; | | | | | | | | |
| | | *м* | 89,28 | 78,21 | 0,63 | 6983 | 56 | 7976 | 0,50106 | 45 |
| | | | | 77,58 | 0,11 | 6926 | 10 | 115 | 0,00088 | – |
| 54 | Е65-19-1 | Демонтаж радиаторов массой до 80 кг ktpp=1,15; ktpм=1,25; kзпр=1,15; kзкс=1,25; kзпм=1,25; | | | | | | | | |
| | | *шт* | 18,6 | 228,38 | 19,95 | 4248 | 371 | 4526 | 1,38679 | 26 |
| | | | | 208,43 | 3,15 | 3877 | 59 | 115 | 0,02713 | 1 |
| 55 | Е16-6-6 | Прокладка труб металлополимерных диаметром 50 мм ktpp=1,15; ktpм=1,25; kзпр=1,15; kзкс=1,25; kзпм=1,25; | | | | | | | | |
| | | *м трубопровода* | 89,28 | 781,9 | 12,42 | 69808 | 1109 | 9368 | 0,49197 | 44 |
| | | | | 86,6 | 4,64 | 7732 | 414 | 115 | 0,02266 | 2 |
| 56 | Ц9-1-2 | Монтаж электрокамина сопротивления камерная с ручным приводом дверцы, рабочая температура до 1000 °С, мощность 20 кВт ktpp=1,15; ktpм=1,25; kзпр=1,15; kзкс=1,25; kзпм=1,25; | | | | | | | | |
| | | *шт* | 1 | 17544,2 | 7125 | 17544 | 7125 | 10225 | 59,8 | 60 |
| | | | | 10324,7 | 2297,5 | 10325 | 2298 | 81 | 13,43 | 13 |
| 57 | Е18-6-1 | Установка стальных радиаторов ktpp=1,15; ktpм=1,25; kзпр=1,15; kзкс=1,25; kзпм=1,25; | | | | | | | | |
| | | *кВт* | 27,9 | 4381,66 | 54,27 | 122248 | 1514 | 5254 | 0,90195 | 25 |
| | | | | 143,43 | 20,33 | 4002 | 567 | 115 | 0,09922 | 3 |

## Раздел 3. Электропроводка

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58 | Е67-8-4 | Устройство скрытой электропроводки в квартирах с количеством комнат 4 ктрр=1,15; ктрм=1,25; кзпр=1,15; кзкс=1,25; кзпм=1,25; | | | | | | | |
| | | *квартира* | 10 | 3891,04 | 9,79 | 38910 | 98 | 37649 | 24,334 | 243 |
| | | | | 3881,25 | – | 38813 | – | 97 | 0,0125 | – |
| 59 | Е21-17-7 | Монтаж люстр или подвесных светильников, до 12-ти ламп накаливания ктрр=1,15; ктрм=1,25; кзпр=1,15; кзкс=1,25; кзпм=1,25; | | | | | | | |
| | | *шт* | 2 | 703,29 | 165,65 | 1407 | 331 | 1092 | 2,65823 | 5 |
| | | | | 455,27 | 107,38 | 911 | 215 | 97 | 0,46563 | 1 |
| 60 | Е67-7-1 | Демонтаж выключателей, розеток, распредкоробок ктрр=1,15; ктрм=1,25; кзпр=1,15; кзкс=1,25; кзпм=1,25; | | | | | | | |
| | | *шт* | 26 | 9,68 | – | 252 | – | 244 | 0,06716 | 2 |
| | | | | 9,68 | – | 252 | – | 97 | – | – |
| 61 | Е67-17-1 | Монтаж выключателей, розеток, распредкоробок ктрр=1,15; ктрм=1,25; кзпр=1,15; кзкс=1,25; кзпм=1,25; | | | | | | | |
| | | *шт* | 26 | 43,18 | – | 1123 | – | 1089 | 0,27485 | 7 |
| | | | | 43,18 | – | 1123 | – | 97 | – | – |
| 62 | Е67-7-4 | Демонтаж бра, плафонов ктрр=1,15; ктрм=1,25; кзпр=1,15; кзкс=1,25; кзпм=1,25; | | | | | | | |
| | | *шт* | 4 | 17,21 | 0,24 | 69 | 1 | 66 | 0,12432 | – |
| | | | | 16,97 | 0,03 | 68 | – | 97 | 0,00038 | – |
| 63 | Е21-17-5 | Монтаж бра и плафонов, до 2-х ламп накаливания ктрр=1,15; ктрм=1,25; кзпр=1,15; кзкс=1,25; кзпм=1,25; | | | | | | | |
| | | *шт* | 4 | 227,16 | 9,85 | 909 | 39 | 405 | 0,63877 | 3 |
| | | | | 100,58 | 3,9 | 402 | 16 | 97 | 0,01906 | – |
| 64 | Е69-4-2 | Пробивка борозд для устройства электропроводки в кирпичных стенах ктрр=1,15; ктрм=1,25; кзпр=1,15; кзкс=1,25; кзпм=1,25; | | | | | | | |
| | | *м борозды* | 119 | 137,95 | 92,31 | 16416 | 10985 | 8652 | 0,30176 | 36 |
| | | | | 45,64 | 35,14 | 5431 | 4182 | 90 | 0,1925 | 23 |
| 65 | Е69-9-4 | Заделка в бетонных стенах борозд шириной до 50 мм, глубиной до 20 мм ктрр=1,15; ктрм=1,25; кзпр=1,15; кзкс=1,25; кзпм=1,25; | | | | | | | |
| | | *м борозды* | 119 | 65,68 | 0,96 | 7816 | 114 | 5764 | 0,2737 | 33 |
| | | | | 53,67 | 0,14 | 6387 | 17 | 90 | 0,00088 | – |

### 3.1. Материалы не учтенные ценником

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66 | 16-1-342 | Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2 | | | | | | | | |
| | | *1000м* | 0,17 | 60500 | | 10285 | | | | |
| 67 | 18-1-14 | Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220 | 10 | 182 | | 1820 | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68 | 18-1-156 | Розетка штепсельная пластмассовая с комбинированными контактами для скрытой проводки, двухместная, тип 2РШ-К | шт | 10 | 226 | | 2260 | | | |
| 69 | 18-1-132 | Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3 | шт | 0,02 | 16300 | | 326 | | | |
| 70 | 18-1-131 | Коробка пластмассовая, тип У409 | 1000шт | 6 | 509 | | 3054 | | | |
| 71 | П9-29-1 | Мусор строительный - погрузка ктрр=1,15; ктрм=1,25; кзпр=1,15; кзкс=1,25; кзпм=1,25; | шт | 2,976 | 33,88 | 33,88 | 101 | 101 | 64 | – | – |
| | | | т | | – | 23,71 | – | 71 | 90 | 0,0498 | – |
| | | **Всего прямые затраты** | | | | | **2334643** | **48359** | | | **2964** |
| | | В том числе стоимость: материалов, тенге | | | | | **487525** | **16211** | | | **83** |
| | | оборудования, тенге | | | | | 1774758 | | | | |
| | | | | | | | 24000 | | | | |
| | | Накладные расходы, тенге | | | | | 502712 | | | | |
| | | - заработная плата, тенге | | | | | 75407 | | | | |
| | | - трудоемкость, чел-ч | | | | | 251 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) | | | | | 168801 | | | | |
| | | **Всего** | | | | | **3006156** | | | | |
| | | Временные здания и сооружения (1,8%) | | | | | 53679 | | | | |
| | | - сметная заработная плата, тенге | | | | | 7569 | | | | |
| | | - нормативная трудоемкость, чел-ч | | | | | 43 | | | | |
| | | Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2%) | | | | | 66788 | | | | |
| | | - сметная заработная плата, тенге | | | | | 30722 | | | | |
| | | - нормативная трудоемкость, чел-ч | | | | | 187 | | | | |
| | | Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%) | | | | | 30358 | | | | |
| | | На оплату дополнительных отпусков (0,4%) | | | | | 12143 | | | | |
| | | **Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге** | | | | | **3169124** | | | | |
| | | **Итого по акту в текущих ценах 2010 года, МРПтек.=1413 тенге** | | | | | **5777313** | | | | |
| | | - материалы, тенге | | | | | 3235384 | | | | |
| | | - оборудование, тенге | | | | | 43752 | | | | |

| | |
|---|---|
| - сметная заработная плата, тенге | 1203062 |
| Налог(2%) | 115546 |
| **Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2%)** | **5892859** |
| НДС(12%) | 707141 |
| **Всего по акту с учетом НДС(12%)** | **6600000** |

**Заказчик:**

МГКП "Аксуат" Акима Тарбагатайского района
Тарбагатайский район с. Аксуат
ул. Кабанбая, 44
РНН 510300003288
ИИК 021609209
БИК 193801607
Региональный филиал "Семей" №269900
АО "Народный Банк Казахстана"

Директор Солтангазин М. _____

**Подрядчик:**

ТОО "Айзат Курылыс"
Тарбагатайский район с. Акжар
ул. Жамбыла, 11
РНН 181000211381
ИИК 191467407
БИК 193801607
Региональный филиал "Семей" №269900
АО "Народный Банк Казахстана"

Директор Кунафиянов Б. К. _____

ТОО "Айзат-Курылыс"

Цены региона Восточно-Казахста... ...я обл.

Форма 2В

Заказчик: МГКП "Аксуат" Акима Тарбагатайского района

Подрядчик: ТОО "Айзат Курылыс"

Наименование объекта: Ремонтные работы гостиницы в с. Аксуат Тарбагатайского района ВКО

Адрес: ВКО Тарбагатайский район с. Акжар

Договор № 1 от 05 марта 2010 г.

SANA-2001 Версия 9-2.12 от 12.10.09 г

# Акт №2

## выполненных работ за 17.05.2010 г.

Ремонтные работы гостиницы с. Аксуат Тарбагатайского района ВКО

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.03.09)

| №№ п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат / Единица измерения | Кол-во | Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов | Накладные расходы, тенге / % | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **Раздел 1. Общестроительные работы** | | | | | | | | |
| 1 | Е62-36-7 | Очистка вручную потолков и стен от известковой окраски | 169,28 | 30,24 | – | 5119 | – | 4863 | 0,21 | 36 |
| | | *м2* | | 30,24 | – | 5119 | – | 95 | – | – |
| 2 | Е15-64-3 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм ктрр=1,15; ктрм=1,25; кзпр=1,15; кзкс=1,25; кзпм=1,25; | 120,86 | 102,99 | 5,36 | 12447 | 648 | 11431 | 0,602 | 73 |
| | | *м2 оштукатуриваемой поверхности* | | 97,51 | 2,05 | 11785 | 248 | 95 | 0,00984 | 1 |
| 3 | Е15-64-4 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм | 48,1 | 122,51 | 4,93 | 5893 | 237 | 5450 | 0,63653 | 31 |
| | | *м2 оштукатуриваемой поверхности* | | 117,43 | 1,86 | 5648 | 89 | 95 | 0,00911 | – |
| 4 | Е15-69-2 | Отделка стен и перегородок из блоков и плит под окраску или оклейку обоями | 120,86 | 99,17 | 0,81 | 11986 | 98 | 6155 | 0,3381 | 41 |
| | | *м2 отделываемой поверхности* | | 53,3 | 0,31 | 6442 | 37 | 95 | 0,0015 | – |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Е15-69-4 | Отделка сборных потолков из плит под окраску или оклейку обоями<br>*м2 отделываемой поверхности* | 48,4 | 67,19 | 0,44 | 3252 | 21 | 2757 | 0,3427 | 17 |
| | | | | 59,78 | 0,18 | 2893 | 9 | 95 | 0,00088 | – |
| 6 | Е15-180-5 | Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций стен, подготовленных под окраску<br>*м2 окрашиваемой поверхности* | 153,9 | 274,35 | 2,35 | 42222 | 362 | 6678 | 0,26565 | 41 |
| | | | | 44,77 | 0,9 | 6890 | 139 | 95 | 0,00438 | 1 |
| 7 | Е15-180-6 | Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций потолков, подготовленных под окраску<br>*м2 окрашиваемой поверхности* | 48,4 | 280,65 | 2,91 | 13583 | 141 | 2359 | 0,299 | 14 |
| | | | | 50,2 | 1,1 | 2430 | 53 | 95 | 0,00538 | – |
| 8 | Е56-1-2 | Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с выламыванием четвертей в кладке<br>*шт* | 2 | 593,4 | 21,45 | 1187 | 43 | 1243 | 3,8236 | 8 |
| | | | | 571,95 | 3,4 | 1144 | 7 | 108 | 0,0292 | – |
| 9 | Е10-91-3 | Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), одностворчатых, площадь проема до 2 м2<br>*м2 проемов* | 12,34 | 510,23 | 23,76 | 6296 | 293 | 3440 | 1,49845 | 18 |
| | | | | 250,39 | 7,73 | 3090 | 95 | 108 | 0,03775 | – |
| 10 | 99-6-1 | Блоки оконные из ПХВ спаренные теплозащитные, остекленные.<br>*м2* | 12,34 | 10100 | | 124634 | | | | |
| 11 | Е56-10-1 | Установка пластиковых подоконных досок без кронштейнов в каменных стенах<br>*м* | 5,248 | 77,56 | 0,47 | 407 | 2 | 143 | 0,1576 | 1 |
| | | | | 25,09 | 0,09 | 132 | – | 108 | 0,0008 | – |
| 12 | 99-0-1ценни | Пластиковые подоконные доски<br>*м* | 5,248 | 2500 | | 13120 | | | | |
| 13 | Е56-11-1 | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах ктрр=1,15; ктрм=1,25; кзпр=1,1;<br>*шт* | 2 | 349,92 | 30,15 | 700 | 60 | 698 | 2,25435 | 5 |
| | | | | 319,77 | 2,9 | 640 | 6 | 108 | 0,23375 | – |
| 14 | Е10-23-3 | Установка дверных блоков в проемы перегородок и деревянных нерубленых стен площадью до 3 м2<br>*м2 проемов* | 5 | 671,57 | 39,81 | 3358 | 199 | 1266 | 1,3225 | 7 |
| | | | | 219,42 | 15,05 | 1097 | 75 | 108 | 0,07338 | – |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 99-6-2ценни» | Блоки дверные однопольные с глухими по...нами ДГ21-9П; внутренние<br>*м2* | 5 | 4010 | | 20050 | | | |
| 16 | 99-1-1ценни» | Скобянные изделия для однопольных входных дверей в помещении.<br>*комплект* | 2 | 1380 | | 2760 | | | |
| 17 | 99-1-2ценни» | Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни<br>*комплект* | 3 | 844 | | 2532 | | | |
| 18 | Е56-11-2 | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с выламыванием четвертей в кладке<br>*шт* | 1 | 698,67 | 30,35 | 699 | 30 | 725 | 4,4966 | 4 |
| | | | | 668,32 | 2,93 | 668 | 3 | 108 | 0,188 | – |
| 19 | Е9-45-3 | Монтаж входной группы.<br>*м2* | 1,92 | 1112,26 | 36,06 | 2136 | 69 | 1678 | 5,727 | 11 |
| | | | | 1066,05 | 12,69 | 2047 | 24 | 81 | 0,05125 | – |
| 20 | 99-1-3ценни» | Входная группа металлопластиковая<br>*м2* | 1,92 | 15200 | | 29184 | | | | |
| 21 | Е57-2-7 | Разборка покрытия полов из керамических плиток<br>*м2* | 24,29 | 116,63 | 10,56 | 2833 | 257 | 2905 | 0,6987 | 17 |
| | | | | 106,07 | 1,67 | 2576 | 41 | 111 | 0,0144 | – |
| 22 | Е57-2-5 | Разборка покрытия полов из линолеума и релина<br>*м2* | 31,488 | 17,38 | 0,93 | 547 | 29 | 579 | 0,1139 | 4 |
| | | | | 16,45 | 0,14 | 518 | 4 | 111 | 0,0013 | – |
| 23 | Е57-15-2 | Устройство стяжек цементных по основанию бетонному площадью свыше 20 м2<br>*м2* | 38,17 | 295,58 | 14,01 | 11282 | 535 | 3728 | 0,5834 | 22 |
| | | | | 85,79 | 2,21 | 3275 | 84 | 111 | 0,0122 | – |
| 24 | Е57-20-2 | Устройство покрытий из керамических плиток на растворе<br>*м2* | 38,17 | 1633,55 | 14,85 | 62353 | 567 | 10435 | 1,5362 | 59 |
| | | | | 243,95 | 2,32 | 9312 | 89 | 111 | 0,0237 | 1 |
| 25 | Е11-36-1 | Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"<br>*м2 покрытия* | 31,488 | 935,07 | 6,13 | 29443 | 193 | 2433 | 0,4393 | 14 |
| | | | | 67,28 | 2,31 | 2119 | 73 | 111 | 0,01125 | – |
| 26 | Е57-23-5 | Устройство плинтусов поливинилхлоридные<br>*м* | 65,03 | 178,36 | 0,09 | 11599 | 6 | 1092 | 0,0944 | 6 |
| | | | | 15,12 | 0,02 | 983 | 1 | 111 | 0,0001 | – |
| 27 | Е11-27-2 | Устройство покрытий из керамических многоцветных плиток на цементном растворе<br>*м2 покрытия* | 15 | 2031,1 | 14,65 | 30467 | 220 | 3378 | 1,219 | 18 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 197,43 | 5,49 | 2961 | 82 | 111 | 0,02675 | – |
| 28 | Е10-8-4 | Устройство каркасных перегородок с засыпным утеплителем и обшитых с двух сторон досками<br>*м2 перег. за вычетом проемов* | 3,23 | 1282,25 | 47,96 | 4142 | 155 | 739 | 1,3225 | 4 |
| | | | | 193,81 | 18,11 | 626 | 58 | 108 | 0,0885 | – |
| 29 | Е10-5-2 | Установка элементов каркаса из бревен и пластин<br>*м3 древесины в конструкции* | 0,31 | 13141,47 | 409,16 | 4074 | 127 | 1247 | 23,115 | 7 |
| | | | | 3570,75 | 154,69 | 1107 | 48 | 108 | 0,75 | – |
| 30 | Е46-34-4 | Разборка кирпичных стен<br>*м3* | 2,3 | 1795,5 | 627,75 | 4130 | 1444 | 2906 | 7,1 | 16 |
| | | | | 1167,75 | 236,25 | 2686 | 543 | 90 | 1,16 | 3 |
| 31 | Е14-15-5 | Устройство вытяжных вентиляционных шахт внутренним сечением 200х200 мм и индивидуальным ручным открыванием клапана в здании с чердачным перекрытием<br>*м2 внутренней поверхности шахт* | 0,82 | 4025,37 | 43,41 | 3301 | 36 | 508 | 4,186 | 3 |
| | | | | 636,53 | 16,26 | 522 | 13 | 95 | 0,07938 | – |
| 32 | Е15-37-6 | Облицовка потолков гипсокартонными листами по деревянному каркасу с относом 10 см, с установкой нащельников<br>*м2* | 14,34 | 2555,11 | 35,65 | 36640 | 511 | 20796 | 9,0827 | 130 |
| | | | | 1517,46 | 9,14 | 21760 | 131 | 95 | 0,04963 | 1 |
| 33 | Е15-37-3 | Облицовка потолков плитами типа Акмигран по деревянному каркасу и алюминиевым направляющим, без относа<br>*м2* | 3,072 | 2938,77 | 28,02 | 9028 | 86 | 5757 | 11,7645 | 36 |
| | | | | 1965,52 | 7 | 6038 | 22 | 95 | 0,03775 | – |
| 34 | Е11-34-9 | Укладка ламинированного напольного покрытия наклеиванием досок по всей площади к готовому основанию<br>*м2 покрытия* | 20,48 | 1796,46 | 3,99 | 36792 | 82 | 3056 | 0,6095 | 12 |
| | | | | 133,18 | 1,24 | 2728 | 25 | 111 | 0,00663 | – |
| 35 | Е10-74-1 | Сборка лестниц с перилами, площадками и прямыми маршами ктрр=1,15; ктрм=1,25; кзпр=1,15; кзкс=1,25; кзпм=1,15;<br>*м2 горизонтальной проекции лестниц* | 6,25 | 452,89 | 72,01 | 2831 | 450 | 2664 | 2,10278 | 13 |
| | | | | 368,98 | 25,82 | 2306 | 161 | 108 | 0,13703 | 1 |
| 36 | Е59-5-2 | Разборка металлических лестничных решеток массой 1 м свыше 60 кг<br>*м решетки* | 3,072 | 116,85 | 9,97 | 359 | 31 | 420 | 0,6934 | 2 |
| | | | | 106,88 | 1,58 | 328 | 5 | 126 | 0,0135 | – |
| 37 | Е17-3-4 | Установка чаш (унитазов) напольных с бачком высокорасполагаемым | 1 | 21900,03 | 105,93 | 21900 | 106 | 771 | 3,68 | 4 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *комплект* | | | | | | | |
| | | | | 631,35 | 39,38 | 631 | 39 | 115 | 0,1875 | – |
| 38 | Е17-2-4 | Установка туалетной вешалки, подстаканников, поручней для ванн и т.п. | 1 | 62,56 | – | 63 | – | 66 | 0,322 | – |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| | | | | 56,93 | – | 57 | – | 115 | – | – |
| 39 | Е17-2-5 | Установка туалетной полочки | 1 | 887,97 | 1,96 | 888 | 2 | 148 | 0,7245 | 1 |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| | | | | 129,38 | – | 129 | – | 115 | – | – |
| 40 | Е10-10-1 | Устройство каркасно-филенчатых перегородок в санузлах | 1,6 | 2244,08 | 39,53 | 3591 | 63 | 310 | 1,02235 | 2 |
| | | *м2 перегородок* | | | | | | | | |
| | | | | 164,31 | 14,94 | 263 | 24 | 108 | 0,07288 | – |
| 41 | Е17-5-4 | Установка раковин | 1 | 2934,39 | 15,41 | 2934 | 15 | 198 | 0,9315 | 1 |
| | | *комплект* | | | | | | | | |
| | | | | 165,6 | 5,63 | 166 | 6 | 115 | 0,025 | – |
| 42 | 80-1-14ценн | Раковина | 1 | 12000 | | 12000 | | | | |
| | | *комплект* | | | | | | | | |
| 43 | Е65-10-1 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром 50 мм | 6,15 | 653,49 | 0,37 | 4019 | 2 | 991 | 0,73 | 4 |
| | | *м* | | | | | | | | |
| | | | | 140,18 | 0,07 | 862 | – | 115 | 0,0005 | – |
| 44 | Е65-10-2 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм ktpp=1,15; ктрм=1,25; | 9,216 | 775,03 | 0,48 | 7143 | 4 | 1432 | 0,8119 | 7 |
| | | *м* | | | | | | | | |
| | | | | 135 | 0,09 | 1244 | 1 | 115 | 0,00088 | – |
| 45 | Е65-8-1 | Прокладка магистралей водопровода из труб диаметром 25 мм | 10,24 | 561,86 | 0,61 | 5753 | 6 | 1800 | 0,877 | 9 |
| | | *м* | | | | | | | | |
| | | | | 152,78 | 0,11 | 1564 | 1 | 115 | 0,0009 | – |
| 46 | Е11-17-1 | Устройство мозаичных покрытий из боя мраморных плит (типа "брекчия") | 3,23 | 500,57 | 37,79 | 1617 | 122 | 929 | 1,495 | 5 |
| | | *м2 покрытия* | | | | | | | | |
| | | | | 244,78 | 14,15 | 791 | 46 | 111 | 0,06913 | – |
| 47 | 80-1-1 | Устройство душевой кабины | 1 | 251651 | | 251651 | | | | |
| | | *комплект* | | | | | | | | |
| 48 | Е10-77-1 | Сборка крыльца на 3 ступени | 1 | 1066,16 | 61,65 | 1066 | 62 | 760 | 4,37 | 4 |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| | | | | 680,51 | 22,5 | 681 | 23 | 108 | 0,1125 | – |
| 49 | Е15-37-3 | Облицовка потолков плитами типа Армстронг по деревянному каркасу и алюминиевым направляющим, без относа | 1,52 | 2938,77 | 28,02 | 4467 | 43 | 2849 | 11,7645 | 18 |
| | | *м2* | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1965,52 | 7 | 2988 | 11 | 95 | 0,03775 | – |
| **Раздел 2. Отопление** | | | | | | | | | |
| 50 | Е19-2-2 | Установка водонагревателей емкостных Аристон 100 л<br>*прибор* | 1 | 11582,69 | 143,49 | 11583 | 143 | 1454 | 6,831 | 7 |
| 51 | Е10-7-1 | Обшивка каркасных стен досками<br>*м2 обшивки стен за вычетом проемов* | 8,2 | 1210,95<br>632,39 | 53,44<br>5,8 | 1211<br>5186 | 53<br>48 | 115<br>610 | 0,2625<br>0,41745 | –<br>3 |
| 52 | Е10-8-1 | Устройство перегородок щитовых неодранкованных толщиной 48 мм под штукатурку<br>*м2 перег. за вычетом проемов* | 3,072 | 66,76<br>2027,79 | 2,2<br>36,89 | 547<br>6229 | 18<br>113 | 108<br>392 | 0,01063<br>0,7084 | –<br>2 |
| 53 | Е65-18-1 | Разборка трубопроводов центрального отопления диаметром 32 мм на резьбе<br>*м* | 30,72 | 104,28<br>67,96 | 13,93<br>0,5 | 320<br>2088 | 43<br>15 | 108<br>2386 | 0,068<br>0,4357 | –<br>13 |
| 54 | Е65-19-1 | Демонтаж радиаторов массой до 80 кг<br>*шт* | 6,4 | 67,46<br>197,2 | 0,09<br>15,96 | 2072<br>1262 | 3<br>102 | 115<br>1352 | 0,0007<br>1,2059 | –<br>8 |
| 55 | Е16-6-6 | Прокладка труб металлополимерных диаметром 50 мм<br>*м трубопровода* | 30,72 | 181,24<br>768,12 | 2,52<br>9,94 | 1160<br>23597 | 16<br>305 | 115<br>2791 | 0,0217<br>0,4278 | –<br>13 |
| 56 | Е18-6-1 | Установка стальных радиаторов<br>*кВт* | 9,6 | 75,3<br>4352,09 | 3,71<br>43,41 | 2313<br>41780 | 114<br>417 | 115<br>1556 | 0,01813<br>0,7843 | 1<br>8 |
| 57 | 80-1-2 | Электокаминь<br>*шт* | 1 | 124,72<br>50330 | 16,26 | 1197<br>50330 | 156 | 115 | 0,07938 | 1 |
| **Раздел 3. Электропроводка** | | | | | | | | | |
| 58 | Е67-8-4 | Устройство скрытой электропроводки в квартирах с количеством комнат 4 ктрр=1,15; ктрм=1,25; кзпр=1,15; кзкс=1,25; кзпм=1,15;<br>*квартира* | 4 | 3891,04 | 9,79 | 15564 | 39 | 15059 | 24,334 | 97 |
| 59 | Е21-17-7 | Монтаж люстр или подвесных светильников, до 12-ти ламп накаливания ктрр=1,15; ктрм=1,25; кзпр=1,15; кзкс=1,25; кзпм=1,25;<br>*шт* | 4 | 3881,25<br>703,29 | –<br>165,65 | 15525<br>2813 | –<br>663 | 97<br>2183 | 0,0125<br>2,65823 | –<br>11 |
| | | | | 455,27 | 107,38 | 1821 | 430 | 97 | 0,46563 | 2 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 Е67-7-1 | Демонтаж выключателей, розеток, распредкоробок *шт* | 10 | 8,42 | – | 84 | – | 81 | 0,0584 | 1 |
| | | | 8,42 | – | 84 | – | 97 | – | – |
| 61 Е67-17-1 | Монтаж выключателей, розеток, распредкоробок *шт* | 10 | 37,55 | – | 376 | – | 365 | 0,239 | 2 |
| | | | 37,55 | – | 376 | – | 97 | – | – |
| 62 Е67-7-4 | Демонтаж бра, плафонов *шт* | 2 | 14,95 | 0,19 | 30 | – | 29 | 0,1081 | – |
| | | | 14,76 | 0,02 | 30 | – | 97 | 0,0003 | – |
| 63 Е21-17-5 | Монтаж бра и плафонов, до 2-х ламп накаливания *шт* | 2 | 212,07 | 7,88 | 424 | 16 | 176 | 0,55545 | 1 |
| | | | 87,46 | 3,12 | 175 | 6 | 97 | 0,01525 | – |
| 64 Е69-4-2 | Пробивка борозд для устройства электропроводки в кирпичных стенах ктрр=1,15; ктрм=1,25; кзпр=1,15; кзкс=1,25; кзпм=1,25; *м борозды* | 41 | 137,95 | 92,31 | 5656 | 3785 | 2981 | 0,30176 | 12 |
| | | | 45,64 | 35,14 | 1871 | 1441 | 90 | 0,1925 | 8 |
| 65 Е69-9-4 | Заделка в бетонных стенах борозд шириной до 50 мм, глубиной до 20 мм ктрр=1,15; ктрм=1,25; кзпр=1,15; кзкс=1,25; кзпм=1,25; *м борозды* | 41 | 65,68 | 0,96 | 2693 | 39 | 1985 | 0,2737 | 11 |
| | | | 53,67 | 0,14 | 2200 | 6 | 90 | 0,00088 | – |
| **3.1. Материалы не учтенные ценником** | | | | | | | | | |
| 66 16-1-342 | Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2 *1000м* | 0,07 | 60500 | | 4235 | | | | |
| 67 18-1-14 | Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220 *шт* | 4 | 182 | | 728 | | | | |
| 68 18-1-156 | Розетка штепсельная пластмассовая с комбинированными контактами для скрытой проводки, двухместная, тип 2РШ-К *шт* | 4 | 226 | | 904 | | | | |
| 69 18-1-132 | Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3 *1000шт* | 0,008 | 16300 | | 130 | | | | |
| 70 18-1-131 | Коробка пластмассовая, тип У409 *шт* | 2 | 509 | | 1018 | | | | |
| 71 П9-29-1 | Мусор строительный - погрузка *т* | 1,024 | 27,1 | 27,1 | 28 | 28 | 17 | – | – |
| | | | – | 18,97 | – | 19 | 90 | 0,03984 | – |

**Раздел 4. Оборудование**

**4.0. Подраздел без наименования**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 72 | 80-1-3 | Мягкий уголок кожанный | шт | 1 | 201321 | 201321 |
| 73 | 80-1-4 | Спальный гарнитур | комплект | 1 | 100660 | 100660 |
| 74 | 80-1-5 | Прихожая мебель | комплект | 1 | 50330 | 50330 |
| 75 | 80-1-6 | Кухонный гарнитур | комплект | 1 | 100660 | 100660 |
| 76 | 80-1-7 | Телевизор ж/к диаметр - 94 | шт | 1 | 75495 | 75495 |
| 77 | 80-1-8 | Ковер | шт | 2 | 22649 | 45298 |
| 78 | 80-1-9 | Стол, 6 стульев | комплект | 1 | 75495 | 75495 |
| 79 | 80-1-10 | Гардины. шторы | шт | 4 | 15099 | 60396 |
| 80 | 80-1-11 | Набор для ванны | комплект | 1 | 75495 | 75495 |
| 81 | 80-1-12 | Комплект постельный принадлежности | комплект | 2 | 7550 | 15100 |
| 82 | 80-1-13 | Посуда для кухни на 6 персон | комплект | 1 | 7550 | 7550 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Всего прямые затраты** | **1853016** | **13070** | **914** |
| | **150148** | **4621** | **20** |
| В том числе стоимость: материалов, тенге | 568012 | | |
| оборудования, тенге | 1121781 | | |
| Накладные расходы, тенге | 155200 | | |
| - заработная плата, тенге | 23280 | | |
| - трудоемкость, чел-ч | 78 | | |
| Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) | 53186 | | |
| **Всего** | **2061402** | | |
| Временные здания и сооружения (1,8%) | 16913 | | |
| - сметная заработная плата, тенге | 2385 | | |
| - нормативная трудоемкость, чел-ч | 14 | | |
| Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2%) | 21044 | | |

| | |
|---|---|
| - сметная заработная плата, тенге | 9680 |
| - нормативная трудоемкость, чел-ч | 59 |
| Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%) | 9565 |
| На оплату дополнительных отпусков (0,4%) | 3826 |
| **Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге** | **2112750** |
| **Итого по акту в текущих ценах 2010 года, МРПтек.=1413 тенге** | **3851543** |
| - материалы, тенге | 1035486 |
| - оборудование, тенге | 2045007 |
| - сметная заработная плата, тенге | 370990 |
| Налог(2%) | 77031 |
| **Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2%)** | **3928574** |
| НДС(12%) | 471426 |
| **Всего по акту с учетом НДС(12%)** | **4400000** |

**Заказчик:**

МГКП "Аксуат" Акима Тарбагатайского района
Тарбагатайский район с. Аксуат
ул. Кабанбая, 44
РНН 510300003288
ИИК 021609209
БИК 193801607
Региональный филиал "Семей" №269900
АО "Народный Банк Казахстана"

Директор Солтангазин М. _____

**Подрядчик:**

ТОО "Айзат Курылыс"
Тарбагатайский район с. Акжар
ул. Жамбыла, 11
РНН 181000211381
ИИК 191467407
БИК 193801607
Региональный филиал "Семей" №269900
АО "Народный Банк Казахстана"

Директор Кунафиянов Б. К. _____

ТОО "Айзат-Курылыс"

Цены региона Восточно-Казахстанская обл.

Форма 2В

Заказчик: МГКП "Аксуат" Тарбагатайского района с. Аксуат

Подрядчик: ТОО "Айзат Курылыс"

Наименование объекта: Здание гостиницы в с. Аксуат

Адрес: ВКО Тарбагатайский район с. Аксуат

Договор № 1 от 05 марта 2010 г.

# Акт № 3

## выполненных работ за июнь2010 года

Текущий ремонт здания гостиницы в с. Аксуат

от 30.06.2010 г

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.03.09)

| №№ п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат / Единица измерения | Кол-во | Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов | Накладные расходы, тенге / % | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу | Затраты труда: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **Раздел 1. Общестроительные работы.** | | | | | | | | |
| 1 | Е11-25-1 | Устройство покрытий из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком / *м2 покрытия* | 60 | 212,62 / 179,57 | 26,58 / 9,96 | 12757 / 10774 | 1595 / 598 | 13988 / 123 | 1,0902 / 0,04863 | 65 / 3 |
| 2 | 1-2-117 | Брусчатка / *м2* | 54 | 830 | | 44820 | | | | |
| 3 | Е8-27-1 | Устройство крылец с входной площадкой / *м2 крыльца* | 29 | 1086,84 / 263,93 | 88,56 / 33,75 | 31518 / 7654 | 2568 / 979 | 10187 / 118 | 1,7595 / 0,1625 | 51 / 5 |
| 4 | Е58-18-4 | Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов из листовой стали / *м* | 19,8 | 253,64 / 40,86 | 0,56 / 0,09 | 5022 / 809 | 11 / 2 | 965 / 119 | 0,2612 / 0,0009 | 5 / – |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 Е62-36-7 | Очистка вручную сложных фасадов от известковой окраски | 349,2 | 30,24 | – | 10560 | – | 11088 | 0,21 | 73 |
| | *м2* | | 30,24 | – | 10560 | – | 105 | – | – |
| 6 Е15-64-3 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм | 286,8 | 89,2 | 4,29 | 25583 | 1230 | 26027 | 0,52348 | 150 |
| | *м2 оштукатуриваемой поверхности* | | 84,79 | 1,64 | 24318 | 470 | 105 | 0,00788 | 2 |
| 7 30-2-55 | Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе | 344,16 | 43 | | 14799 | | | | |
| | *кг* | | | | | | | | |
| 8 Е15-64-3 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм | 286,8 | 89,2 | 4,29 | 25583 | 1230 | 26027 | 0,52348 | 150 |
| | *м2 оштукатуриваемой поверхности* | | 84,79 | 1,64 | 24318 | 470 | 105 | 0,00788 | 2 |
| 9 30-2-56 | Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе | 344,16 | 49 | | 16864 | | | | |
| | *кг* | | | | | | | | |
| 10 Е15-180-5 | Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций стен, подготовленных под окраску | 286,8 | 274,35 | 2,35 | 78684 | 674 | 13753 | 0,26565 | 76 |
| | *м2 окрашиваемой поверхности* | | 44,77 | 0,9 | 12840 | 258 | 105 | 0,00438 | 1 |
| 11 Е15-64-4 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм | 62,4 | 122,51 | 4,93 | 7645 | 308 | 7816 | 0,63653 | 40 |
| | *м2 оштукатуриваемой поверхности* | | 117,43 | 1,86 | 7328 | 116 | 105 | 0,00911 | 1 |
| 12 30-2-55 | Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе | 74,88 | 43 | | 3220 | | | | |
| | *кг* | | | | | | | | |
| 13 Е15-64-3 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм | 62,4 | 89,2 | 4,29 | 5566 | 268 | 5663 | 0,52348 | 33 |
| | *м2 оштукатуриваемой поверхности* | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 30-2-56 | Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе | | 84,79 | 1,64 | 5291 | 102 | 105 | 0,00788 | – |
| | | *кг* | 74,88 | 49 | | 3669 | | | | |
| 15 | E15-180-6 | Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций потолков, подготовленных под окраску | | | | | | | | |
| | | *м2 окрашиваемой поверхности* | 62,4 | 280,65 | 2,91 | 17513 | 182 | 3361 | 0,299 | 19 |
| | | | | 50,2 | 1,1 | 3132 | 69 | 105 | 0,00538 | – |
| 16 | E57-20-2 | Устройство покрытий стен из керамических плиток на растворе | 58,5 | 1939,55 | 14,85 | 113464 | 869 | 17721 | 1,5362 | 90 |
| | | *м2* | | 243,95 | 2,32 | 14271 | 136 | 123 | 0,0237 | 1 |
| 17 | E57-2-7 | Разборка покрытия полов из керамических плиток | 38,6 | 116,63 | 10,56 | 4502 | 408 | 5114 | 0,6987 | 27 |
| | | *м2* | | 106,07 | 1,67 | 4094 | 64 | 123 | 0,0144 | 1 |
| 18 | E57-15-2 | Устройство стяжек цементных по основанию бетонному площадью свыше 20 м2 | 97,1 | 295,58 | 14,01 | 28701 | 1360 | 10510 | 0,5834 | 57 |
| | | *м2* | | 85,79 | 2,21 | 8330 | 215 | 123 | 0,0122 | 1 |
| 19 | E57-20-2 | Устройство покрытий из керамических плиток на растворе | 38,6 | 1633,55 | 14,85 | 63055 | 573 | 11692 | 1,5362 | 59 |
| | | *м2* | | 243,95 | 2,32 | 9416 | 90 | 123 | 0,0237 | 1 |
| 20 | E15-37-3 | Облицовка потолков плитами типа Акмигран по деревянному каркасу и алюминиевым направляющим, без относа | 12 | 2938,77 | 28,02 | 35265 | 336 | 24854 | 11,7645 | 141 |
| | | *м2* | | 1965,52 | 7 | 23586 | 84 | 105 | 0,03775 | – |
| 21 | E56-11-1 | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 3,6 | 320,85 | 30,15 | 1155 | 109 | 1268 | 1,9603 | 7 |
| | | *шт* | | 290,7 | 2,9 | 1047 | 10 | 120 | 0,187 | 1 |
| 22 | E56-12-1 | Снятие дверных полотен | 3,6 | 59,88 | 6,55 | 216 | 24 | 235 | 0,3628 | 1 |
| | | *м2* | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Е56-13-1 | Снятие наличников | | 53,33 | 1,04 | 192 | 4 | 120 | 0,0089 | – |
| | | | 3,6 | 6,47 | 0,3 | 23 | 1 | 26 | 0,0421 | – |
| | | *м* | | | | | | | | |
| | | | | 6,17 | 0,05 | 22 | – | 120 | 0,0005 | – |
| 24 | Е10-23-1 | Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2 | 3,6 | 446,86 | 128,16 | 1609 | 461 | 947 | 1,03385 | 4 |
| | | *м2 проемов* | | | | | | | | |
| | | | | 174,4 | 44,59 | 628 | 161 | 120 | 0,17413 | 1 |
| 25 | 6-3-17 | Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9П; ДНГ 21-10П | 3,6 | 5610 | | 20196 | | | | |
| | | *м2* | | | | | | | | |
| 26 | 1-1-791 | Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение | 4 | 1380 | | 5520 | | | | |
| | | *комплект* | | | | | | | | |
| 27 | 1-1-816 | Замок врезной оцинкованный с цилиндровыми механизмами | 2 | 583 | | 1166 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 28 | Е10-91-3 | Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), одностворчатых, площадь проема до 2 м2 | 5 | 510,23 | 23,76 | 2551 | 119 | 1549 | 1,49845 | 7 |
| | | *м2 проемов* | | | | | | | | |
| | | | | 250,39 | 7,73 | 1252 | 39 | 120 | 0,03775 | – |
| 29 | 6-1-188 | Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные с двумя поворотными створками | 5 | 15100 | | 75500 | | | | |
| | | *м2* | | | | | | | | |
| 30 | Е10-22-3 | Установка деревянных подоконных досок в проемы каменных стен высотой более 2 м | 2,4 | 153,7 | 4,8 | 369 | 12 | 218 | 0,4623 | 1 |
| | | *м2 проемов* | | | | | | | | |
| | | | | 74,27 | 1,8 | 178 | 4 | 120 | 0,00888 | – |
| 31 | 99-6-1 | Пластиковые подоконные доски | 2,4 | 1224 | | 2938 | | | | |
| | | *м* | | | | | | | | |
| 32 | Е17-5-4 | Установка раковин | 1 | 2934,39 | 15,41 | 2934 | 15 | 220 | 0,9315 | 1 |
| | | *комплект* | | | | | | | | |
| | | | | 165,6 | 5,63 | 166 | 6 | 128 | 0,025 | – |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 80-1-14 | Раковина<br>*комплект* | 1 | 12000 | | 12000 | | | |
| 34 | Е65-10-1 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром 50 мм<br>*м* | 6 | 653,49 | 0,37 | 3921 | 2 | 1076 | 0,73 | 4 |
| | | | | 140,18 | 0,07 | 841 | – | 128 | 0,0005 | – |
| 35 | Е16-32-4 | Прокладка трубопроводов водоснабжения в сантехкабинах из многослойных металл-полимерных труб диаметром 15 мм<br>*м трубопровода* | 16 | 301,36 | 4,56 | 4822 | 73 | 4847 | 1,3225 | 21 |
| | | | | 235,41 | 1,28 | 3767 | 20 | 128 | 0,00088 | – |
| 36 | Е16-15-1 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм<br>*шт* | 4 | 521,42 | 49,05 | 2086 | 196 | 1599 | 1,6905 | 7 |
| | | | | 292,39 | 19,69 | 1170 | 79 | 128 | 0,0875 | – |

**Раздел 2. Оборудования.**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 80-1-15ценн | Компактная парная<br>*комплект* | 1 | 122443 | | 122443 |
| 38 | 80-1-1ценни | Душевая кабина<br>*комплект* | 1 | 83261 | | 83261 |
| 39 | 80-1-16ценн | Жалюзи оконные<br>*комплект* | 6 | 8816 | | 52896 |
| 40 | 80-1-17ценн | Шторы<br>*комплект* | 4 | 12244 | | 48976 |
| 41 | 80-1-18ценн | Уголок отдыха<br>*комплект* | 1 | 122443 | | 122443 |
| 42 | 80-1-12ценн | Комплект постельный принадлежности<br>*комплект* | 10 | 2449 | | 24490 |
| 43 | 80-1-19ценн | Холодильник<br>*шт* | 2 | 36733 | | 73466 |
| 44 | 80-1-20Ценн | Электроплита<br>*шт* | 2 | 36733 | | 73466 |
| 45 | 80-1-21ценн | Газплита<br>*шт* | 1 | 31835 | | 31835 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 80-2-22ценны | Духовка | шт | 1 | 12244 | 12244 |
| 47 | 80-1-23ценны | Миксер | шт | 1 | 7347 | 7347 |
| 48 | 80-1-24ценны | Микроволновая печь | шт | 1 | 14203 | 14203 |
| 49 | 80-1-25ценны | Плательный шкаф | шт | 4 | 22040 | 88160 |
| 50 | 80-1-26ценны | Стиральная машина | шт | 1 | 58773 | 58773 |
| 51 | 80-1-26ценны | Телефонный аппарат | шт | 2 | 2462 | 4924 |
| 52 | 80-1-27ценны | Стол | шт | 4 | 22040 | 88160 |
| 53 | 80-1-28ценны | Стулья | шт | 24 | 3673 | 88152 |
| 54 | 80-1-29ценны | Пылесос | шт | 1 | 12244 | 12244 |
| 55 | 80-1-30ценны | Люстра | шт | 2 | 7347 | 14694 |
| 56 | 80-1-30 | Люстра | шт | 2 | 14693 | 29386 |
| 57 | 80-1-30 | Люстра | шт | 3 | 4408 | 13224 |
| 58 | 80-1-31ценны | Кухонные посуды, принадлежности | комплект | 1 | 89335 | 89335 |
| 59 | 80-1-32ценны | Спальные принадлежности | комплект | 1 | 79735 | 79735 |
| 60 | 80-1-33ценны | Фен | шт | 1 | 9795 | 9795 |
| 61 | 80-1-34ценны | Беде | комплект | 1 | 17142 | 17142 |
| 62 | 80-1-35ценны | Утюк | шт | 2 | 3918 | 7836 |
| 63 | 80-1-36ценны | Гладильная доска | шт | 2 | 3918 | 7836 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64 | 80-1-37ценни | Кровать | шт | 9 | 14693 | 132237 | |
| 65 | 99-6-2 | Зеркало, набор в ванную комнату | комплект | 1 | 4163 | 4163 | |
| 66 | 99-6-3 | Антенна | шт | 1 | 1224 | 1224 | |
| 67 | 99-6-4 | Светильник | шт | 1 | 4408 | 4408 | |
| 68 | 13-1-2 | Вентиляторы | комплект | 1 | 2939 | 2939 | |
| 69 | 99-6-5 | Матрас для двухспальной кровати | шт | 1 | 14693 | 14693 | |
| 70 | 80-1-10 | Шторы | шт | 4 | 14693 | 58772 | |
| 71 | 99-6-7 | Накидка | шт | 1 | 14693 | 14693 | |
| | | **Всего прямые затраты** | | | | **2195391** | **12624** | **1089** |
| | | В том числе стоимость: материалов, тенге | | | | **175984** | **3976** | **20** |
| | | оборудования, тенге | | | | 527303 | | |
| | | | | | | 1479475 | | |
| | | Накладные расходы, тенге | | | | 200751 | | |
| | | - заработная плата, тенге | | | | 30113 | | |
| | | - трудоемкость, чел-ч | | | | 100 | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) | | | | 55000 | | |
| | | **Всего** | | | | **2451142** | | |
| | | Временные здания и сооружения (1,6%) | | | | 15547 | | |
| | | - сметная заработная плата, тенге | | | | 2192 | | |
| | | - нормативная трудоемкость, чел-ч | | | | 12 | | |
| | | Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%) | | | | 9872 | | |
| | | На оплату дополнительных отпусков (0,4%) | | | | 3949 | | |
| | | Командировочные расходы | | | | 87769 | | |

| | |
|---|---|
| Итранспорт привозных материалов | 44170 |
| **Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге** | **2612449** |
| **Итого по акту в текущих ценах 2010 года, МРПтек.=1413 тенге** | **4762495** |
| - материалы, тенге | 961273 |
| - оборудование, тенге | 2697083 |
| - сметная заработная плата, тенге | 412155 |
| Налог(2%) | 95250 |
| **Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2%)** | **4857745** |
| **Итого по акту** | **4857745** |
| НДС(12%) | 582929 |
| **Всего по акту с учетом НДС(12%)** | **5440674** |

**Заказчик:**

МГКП "Аксуат" Акима Тарбагатайского района
Тарбагатайский район с. Аксуат
ул. Кабанбая, 44
РНН 510300003288
ИИК RZ136010261000002082
БИК HSBKKZKX
АО "Народный Банк Казахстана"

Директор Солтангазин М.

**Подрядчик:**

ТОО "Айзат Курылыс"
Тарбагатайский район с. Аюкар
ул. Жамбыла, 11
РНН 181000211381
ИИК KZ596010261000024466
БИК HSBKKZKX
АО "Народный Банк Казахстана"

Директор Кунафиянов Б. К.

# ДОГОВОР ПОДРЯДА (РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ)

с.Акжар № 1 « 05» марта 2010 г.

**ТОО «Айзат-Курылыс»** именуемое в дальнейшем **«Подрядчик»,** в лице руководителя **Кунафиянов Бакытжан Калымович,** действующего на основание свидетельство о государственной регистрации юридического лица № 168-1917-10-ТОО бизнес идентификационный номер 070140010657 от 16.01.2007 г. с одной стороны и МГКП «Аксуат» ВКО Тарбагатайского района, именуемый в дальнейшем **Заказчик**, в лице Директора Солтангазина Муратхана Абдешовича действующего на основании Свидетельства 81-1917-10-ГП бизнес идентификационный номер 010940001547 от 14.04.2008г. с другой стороны заключили настоящий договор о нижеследующем.

## 1. Предмет договора

1. 1. Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика работу, указанную в п. 1.2 настоящего договора, и сдать
Заказчику, а Заказчик обязуется принять и оплатит его.
1.2 Подрядчик обязуется выполнить следующую работу: **ремонтные работы гостиницы в с. Аксуат**
1.3 Для выполнения указанных работ Заказчик обязуется в срок до 01 марта 2010 г необходимую проектную и сметную документацию.
1.4. Работу Подрядчик выполняет из своих материалов, на своем оборудовании и своими инструментами.
1.5. Срок выполнения работ согласно графика производства работ. Подрядчик имеет право (не имеет право) выполнить работу досрочно.
1.5.1. Работа считается выполненной после подписания акта приема-сдачи Работы Заказчиком или его уполномоченным представителем.
1.5.2. Услуги выполняются по программе

## 2. Права и обязанности сторон

2.1. Заказчик обязуется передать Подрядчику для выполнения работ в течение пяти дней с момента подписания
настоящего договора необходимую документацию для выполнения работ.
2.2. Заказчик обязуется своевременно оплачивать работу Подрядчика в соответствии с условиями настоящего
договора.
2.3. подрядчик обязуется приступить к работе не позднее 10 дней с момента получения необходимой документации.
2.4. Подрядчик обязуется выполнить работу за свой риск.
2.5. Подрядчик обязуется в случае возникновения обстоятельств, замедляющих ход работ или делающих дальнейшее
продолжение работ невозможным, немедленно поставить об этом в известность Заказчика.
2.6. Подрядчик обязуется безвозмездно устранять по требованию Заказчика недостатки и дефекты в работе.
2.7. Подрядчик обязуется закончить работу согласно графика производственных работ.
2.8. Подрядчик имеет право сдать Объект досрочно по соглашению с Заказчиком.

## 3. Порядок расчетов по договору

3.1. Оплата по настоящему договору производится в безналичном форме путем перечисления денег на расчетный
счет, после получения акта выполненных работ.
3.2. Заказчик оплачивает Подрядчику 30% предоплату **3 300 000 тенге (три миллиона тристо тысяч )**
3.3. Сумма договора составляет: **11 000 000 тенге (Одиннадцать миллионов )**

## 4. Ответственность сторон

4.1. Риск случайной гибели Объекта работ или его части по ходу работ несет Подрядчик. Указанный риск переходит к
Заказчику на 10-ый день после заявления Подрядчика о завершении работ. Если гибель Объекта работ произошло
по вине Заказчика, Подрядчик вправе получить вознаграждение за выполненный на этот момент объем работ.
4.2. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязанностей по настоящему договору стороны несут ответственность с действующим законодательством РК.

## 5. Форс-мажор.

5.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно пожара, наводнения, землетрясения, постановлений Правительства РК и местных органов власти и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора .При этом срок исполнения обязательств по данному договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства. Если эти обстоятельства будут продолжатся более трех месяцев, то каждая сторона имеет право аннулировать настоящий договор, и в этом случае ни одна из сторон не будет иметь право на возмещение убытка.

## 6. Особые условия.

6.1. Все вопросы и разногласия, которые могут возникнуть в связи с настоящим договором, будут разрешаться путем переговоров между сторонами.

6.2. В случае, если споры и разногласия не будут урегулированы путем переговоров между сторонами, они подлежат разрешению в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством РК.

6.3. Договор вступает в силу немедленно после подписания его сторонами и действует до момент регистрации в органах Казначейства, что является акцептом указании последних.

6.4. Настоящий договор действует в течение ремонтных работ и прекращает свое действие 31.12.2010 г.

6.5. Если любая из статей договора или ее часть окажется недействительной вследствие какого-либо закона, она будет считаться отсутствующей в договоре, при этом остальные остаются в силе.

6.6. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

## Юридические адреса сторон и банковские реквизиты.

**Подрядчик:**

ТОО «Айзат-Курылыс»
с.Акжар,ул.Жамбыла 11
РНН 181000211381
ИИК 191467407
БИК193801607
Региональный филиал «Семей»
№ 269900
АО «Народный Банк Казахстана»
г.Семей

Директор Б.К. Кунафиянов

(подпись)

«05» марта 2010 года

**Заказчик:**

МГКП «Аксуат» Акима Тарбагатайского района
Тарбагатайский район, с.Аксуат, ул.Кабанбай,44
РНН 510300003288
ИИК 021609209
БИК 193801607
Региональный филиал «Семей» № 269900 АО «Народный Банк Казахстана»

Директор Сэлтангазин М.

(подпись)

«05» марта 2010 года

# ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ К ДОГОВОРУ №1 от 05 марта 2010 г. (РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ)

с.Акжар № 1 « 02» июня 2010 г.

**ТОО «Айзат-Курылыс»** именуемое в дальнейшем **«Подрядчик»,** в лице руководителя **Кунафиянов Бакытжан Калымович,** действующего на основание свидетельство о государственной регистрации юридического лица № 168-1917-10-ТОО бизнес идентификационный номер 070140010657 от 16.01.2007 г. с одной стороны и МГКП «Аксуат» ВКО Тарбагатайского района, именуемый в дальнейшем **Заказчик**, в лице Директора Солтангазина Муратхана Абдешовича действующего на основании Свидетельства 81-1917-10-ГП бизнес идентификационный номер 010940001547 от 14.04.2008г. с другой стороны заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем.

## 1. Предмет дополнительного соглашения

1. 1. Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика работу, указанную в п. 1.2 настоящего дополнительного соглашения, и сдать Заказчику, а Заказчик обязуется принять и оплатить его.
1.2 Подрядчик обязуется выполнить следующую работу: **ремонтные работы гостиницы в с. Аксуат**
Для выполнения указанных работ Заказчик обязуется в срок до 01 июня 2010 г необходимую дополнительную проектную и сметную документацию.
1.4. Работу Подрядчик выполняет из своих материалов, на своем оборудовании и своими инструментами.
1.5. Срок выполнения работ согласно графика производства работ. Подрядчик имеет право (не имеет право) выполнить работу досрочно.
1.5.1. Работа считается выполненной после подписания акта приема-сдачи Работы Заказчиком или его уполномоченным представителем.
1.5.2. Услуги выполняются по программе

## 2. Права и обязанности сторон

2.1. Заказчик обязуется передать Подрядчику для выполнения работ в течение пяти дней с момента подписания настоящего дополнительного соглашения необходимую документацию для выполнения работ.
2.2. Заказчик обязуется своевременно оплачивать работу Подрядчика в соответствии с условиями настоящего дополнительного соглашения.
2.3. подрядчик обязуется приступить к работе не позднее 10 дней с момента получения необходимой документации.
2.4. Подрядчик обязуется выполнить работу за свой риск.
2.5. Подрядчик обязуется в случае возникновения обстоятельств, замедляющих ход работ или делающих дальнейшее продолжение работ невозможным, немедленно поставить об этом в известность Заказчика.
2.6. Подрядчик обязуется безвозмездно устранять по требованию Заказчика недостатки и дефекты в работе.
2.7. Подрядчик обязуется закончить работу согласно графика производственных работ.
2.8. Подрядчик имеет право сдать Объект досрочно по соглашению с Заказчиком.

## 3. Порядок расчетов по дополнительному соглашению

3.1. Оплата по настоящему дополнительному соглашению производится в безналичном форме путем перечисления денег на расчетный счет, после получения акта выполненных работ.
3.2. Сумма дополнительного соглашения составляет: **5 468 128 тенге (Пять миллион четыреста шестьдесят восемь тысяч сто двадцать восемь тенге )**

## 4. Ответственность сторон

4.1. Риск случайной гибели Объекта работ или его части по ходу работ несет Подрядчик. Указанный риск переходит к Заказчику на 10-ый день после заявления Подрядчика о завершении работ. Если гибель Объекта работ произошло по вине Заказчика, Подрядчик вправе получить вознаграждение за выполненный на этот момент объем работ.
4.2. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязанностей по настоящему дополнительному соглашению стороны несут ответственность с действующим законодательством РК.

## 5. Форс-мажор.

5.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему дополнительному соглашению, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно пожара, наводнения, землетрясения, постановлений Правительства РК и местных органов власти и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего дополнительного соглашения .При этом срок исполнения обязательств по данному дополнительному соглашению отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства. Если эти обстоятельства будут продолжаться более трех месяцев, то каждая сторона имеет право аннулировать настоящее дополнительное соглашение, и в этом случае ни одна из сторон не будет иметь право на возмещение убытка.

## 6. Особые условия.

6.1. Все вопросы и разногласия, которые могут возникнуть в связи с настоящим дополнительным соглашением, будут разрешаться путем переговоров между сторонами.
6.2. В случае, если споры и разногласия не будут урегулированы путем переговоров между сторонами, они подлежат разрешению в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством РК.
6.3. Дополнительное соглашение вступает в силу немедленно после подписания его сторонами и действует до момент регистрации в органах Казначейства, что является акцептом указании последних.
6.4. Дополнительное соглашение действует в течение ремонтных работ и прекращает свое действие 31.12.2010 г.
6.5. Если любая из статей дополнительного соглашения или ее часть окажется недействительной вследствие какого-либо закона, она будет считаться отсутствующей в дополнительном соглашении, при этом остальные остаются в силе.
6.6. Дополнительное соглашение составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

## Юридические адреса сторон и банковские реквизиты.

**Подрядчик:**

ТОО «Айзат-Курылыс»
с.Акжар,ул.Жамбыла 11
РНН 181000211381
ИИК 191467407
БИК193801607
Региональный филиал «Семей»
№ 269900
АО «Народный Банк Казахстана»
г.Семей

Директор Б.К. Кунафиянов

(подпись)

«02» июня 2010 года

**Заказчик:**

МГКП «Аксуат» Акима Тарбагатайского района
Тарбагатайский район, с.Аксуат, ул.Кабанбай,44
РНН 510300003288
ИИК 021609209
БИК 193801607
Региональный филиал «Семей» № 269900 АО «Народный Банк Казахстана»

Директор Солтангазин М.

(подпись)

«02» июня 2010 года