от 24.06.2015г

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Караганды"
БИН 130940019782
ИИК KZ63070103KSN3004000 в ГУ "Комитет Казначейства Министерства финансов РК"
БИК KKMFKZ2A
Код: 4902251

ПОДРЯДЧИК: ПК "Агродор"
БИН 921140000403
ИИК KZ80319G010000320042 АО "БТА Банк"
БИК ABKZKZKX

Договор № 21 от 12 июня 2015г.

Акт №1
выполненных работ за период с 12 июня по 24 июня 2015 года

№ п/п	Наименование работ и затрат	Сумма тенге
1	2	3
1	Общая стоимость работ выполняемых с начала действия договора №21 от 12.06.2015г	802 710 382,73
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	0,00
3	Сумма аванса, перечисленная подрядчику	0,00
4	Виды исполняемых работ	Работы по среднему ремонту автомобильных дорог города Караганды :15 магистраль (от скоростемера до заезда на п/п (АЗС "Гелиос") участок а/д от ул.Попова до знак Караганда (кафе "Беркут")
5	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю	0,00
6	Сумма удержания ранее перечисленного аванса	0,00
7	Сумма фактических расходов, произведенных для выполнения указанных видов работ	61 002 383,15
8	Сумма выполненных работ за период с 12 июня по 25 июня 2015года	61 002 383,15
9	Сумма удержания аванса	0,00
10	**Сумма, требуемая к перечислению, для оплаты выполненных работ с учетом ранее оплаченных**	**61 002 383,15**
11	**В т. ч. без НДС**	**54 466 413,53**
12	**НДС**	**6 535 969,62**

ЗАКАЗЧИК: Заместитель руководителя
ГУ "Отдел коммунального хозяйства,
пассажирского транспорта и автомобильных
дорог города Караганды"
Кисраунов Е.Д.

ПОДРЯДЧИК: Председатель ПК "Агродор"
Мальчушкина Н.Ю.

Форма 4

Наименование стройки - Средний ремонт автодорог г. Караганды на 2015г
Подрядчик ПК "Агродор"

Договор №21 от 12.06.2015г.

Объект номер - 1

АКТ ПРИЕМКИ
выполненных строительно-монтажных работ
за период с 12 июня по 24 июня 2015г.

на Средний ремонт автодороги по 15 магистрали (от скоростемера до заезда на путепровод (АЗС "Гелиос") участок автодороги от ул.Попова до знака Караганда (кафе "Беркут")

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Автодорога от ул.Попова до знака "Караганда" (кафе "Беркут")(L-7600м)								
		Подготовительные работы								
1	**Е0127-101-4 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002**	**Фрезерование асфальтобетонного покрытия большими самоходными дорожными фрезами фирмы "WIRTGEN", ширина фрезерного барабана 1900-2010 мм, толщина слоя 5 см**								
		м2	30100	93,24	90,79	2806474	2732880	304651	0,01	403
				2,32	5,29	69832	159229	133	0,02	626
2	**Е0127-101-5 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002**	**Фрезерование асфальтобетонного покрытия большими самоходными дорожными фрезами фирмы "WIRTGEN", ширина фрезерного барабана 1900-2010 мм, толщина слоя 10 см**								
			6000	119,34	116,17	716051	697031	77725	0,02	104

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		3,01	6,73	18060	40380	133	0,03	158
3	Е0127-101-10 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 К=2	На каждый 1 см изменения толщины фрезеруемого слоя добавлять к расценке 27-101-5 (добавить 2 см до 12 см)								
			6000	10,64	10,31	63868	61852	7437	--	11
		м2		0,32	0,61	1920	3672	133	--	14
4	Е010333-А4-1	Перевозка непригодного материала от фрезерования на расстояние перевозки до 4 км								
			4405,5	38,60	38,60	170052	170052	34010	--	--
		т		--	7,72	--	34010	100	0,16	714
5	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов								
			2002,5	3,77	3,24	7556	6496	3108	--	7
		м3		0,48	1,12	961	2243	97	--	7
6	Е0168-3-6	Ремонт асфальтобетонного двухслойного покрытия дорог,толщиной 80 мм,площадью ремонта до 25 м2								
			1856	1015,79	43,25	1885312	80278	448303	1,21	2253
		м2		183,60	18,19	340762	33761	119,7	0,07	130
		УСТРАНЕНИЕ ПУЧИН (S=1050м2, Н=0,7м)								
7	Е0101-17-8	Выемка непригодного материала с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3								
			735	32,19	30,77	23660	22616	6962	0,01	7
		м3		1,42	8,34	1044	6134	97	0,03	21
8	Е010333-А11-1	Перевозка непригодного материала автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 11 км, класс груза 1(на свалку)								
			1286	82,90	82,90	106609	106609	21322	--	--
		т		--	16,58	--	21322	100	0,35	448
9	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов								
			735	3,72	3,24	2737	2384	1141	--	2
		м3		0,48	1,12	353	823	97	--	3
		Обратная засыпка (щебень несортированный, фракционный щебень)								
10	С143008-27	Щебень несортированный								
			651	1180,00	--	768180	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
11	С140-12762	Щебень фракционный								
			260,4	1250,00	--	325500	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	Е0101-145-5	Разравнивание и планировка площадей ручным способом	1050	19,40	--	20370	--	19759	0,12	129
		м2		19,40	--	20370	--	97	--	--
13	Е0101-134-1	Уплотнение пневматическими трамбовками	735	21,55	4,52	15836	3319	12142	0,11	79
		м3		17,03	--	12517	--	97	--	--
14	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов 0,8 л/м2	0,84	39376,59	339,59	33076	285	157	0,58	--
		т		--	140,94	--	118	133	0,58	--
15	Е0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа Б	1050	372,32	15,35	390938	16119	15362	0,03	35
		м2		5,94	5,06	6237	5313	133	0,02	19
16	Е0127-54-6 к=6	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-53-6 (добавить 3 см до 7 см)	1050	261,82	--	274907	--	84	--	1
		м2		0,06	--	63	--	133	--	--
17	Е 27 т.ч.п.1.5.	Доставка битума на 4 км	0,21828	1171,00	1171,00	256	256	141	--	--
		м/ч		--	486,00	--	106	133	1,00	--
		ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА								
18	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов 0,5л/м2	2,65	39376,59	339,59	104348	900	497	0,58	2
		т		--	140,94	--	373	133	0,58	2
		Устройство дополнительного нижнего слоя а/б покрытия на ослабленных участках проезжей части								
19	Е0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ	5300	372,32	15,35	1973304	81363	77539	0,03	178
		м2		5,94	5,06	31482	26818	133	0,02	94
20	Е0127-54-6 К=6	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к крупнозернистым смесям типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 (добавить 3 см до 7 см)	5300	261,82	--	1387625	--	423	--	3
		м2		0,06	--	318	--	133	--	--
		Устройство основной дорожной одежды								
21	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов 0,5л/м2	3,26	39376,59	339,59	128368	1107	611	0,58	2
		т		--	140,94	--	459	133	0,58	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	Е0127-16-1	Устройство выравнивающего слоя из плотной асфальтобетонной смеси (м/з а/б)	565	5177,89	167,92	2925511	94878	67646	0,19	108
		т		34,65	55,37	19577	31284	133	0,19	108
23	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов 0,3 л/м2	1,95	39376,59	339,59	76784	662	366	0,58	1
		т		--	140,94	--	275	133	0,58	1
24	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ								
			6500	499,79	15,35	3248658	99785	95095	0,03	218
		м2		5,94	5,06	38610	32890	133	0,02	115
25	Е0127-54-1 К=2	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 (добавить 1 см до 5 см)								
			6500	119,10	--	774176	--	173	--	1
		м2		0,02	--	130	--	133	--	--
26	Е 27 т.ч.п.1.5.	Доставка битума на 4 км	0,72312	1171,00	1171,00	847	847	467	--	--
		м/ч		--	486,00	--	351	133	1,00	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			18231002	4179719			3546
			Тенге			562236	399562			2463
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			18231002				
		Материалы -	Тенге			183821				
		Всего заработная плата -	Тенге				961798			
		Местные материалы -	Тенге			13305227				
		Накладные расходы -	Тенге			1195120				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							598
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				179268			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1165567				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			20591690				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6606
		Сметная заработная плата -	Тенге				1141066			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			20591690				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6606
		Сметная заработная плата -	Тенге				1141066			
		Выслуга лет, доп.отпуска 1,4%	**Тенге**			288 283,66				
		Итого в ценах 2001 года				20 879 973,66				
		Итого в ценах 2015г. К=2,5574	**Тенге**			53 398 444,64				
		Налоги сборы и обязательные платежи 2%	**Тенге**			1 067 968,89				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО АКТУ в текущих ценах:	**Тенге**			**54 466 413,53**				
		НДС - 12%	**Тенге**			**6 535 969,62**				
		ВСЕГО ПО АКТУ в текущих ценах:	**Тенге**			**61 002 383,15**				

Сдал: Подрядчик ПК "Агродор"

_____Мальчушкина Н.Ю.(председатель)

_____Егоров В.Н. (гл.инженер)

Принял: Заказчик ГУ "Отдел КХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Караганды"

_____Кожакапанов Р.М. (заведующий сектором дорог)

_____Кабаев Д.Д. (главный специалист сектора дорог)

_____Жексембеков Г.А.(главный специалист сектора дорог)