от 10.07.2015г

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Караганды"
БИН 130940019782
ИИК KZ63070103KSN3004000 в ГУ "Комитет Казначейства Министерства финансов РК"
БИК KKMFKZ2A
Код: 4902251

ПОДРЯДЧИК: ПК "Агродор"
БИН 921140000403
ИИК KZ80319G010000320042 АО "БТА Банк"
БИК ABKZKZKX

Договор № 21 от 12 июня 2015г.

Акт №2

выполненных работ за период с 25 июня по 10 июля 2015 года

№ п/п	Наименование работ и затрат	Сумма тенге
1	2	3
1	Общая стоимость работ выполняемых с начала действия договора №21 от 12.06.2015г	802 710 382,73
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	61 002 383,15
3	Сумма аванса, перечисленная подрядчику	0,00
4	Виды исполняемых работ	Работы по среднему ремонту автомобильной дороги по 15 магистрали
5	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю	61 002 383,15
6	Сумма удержания ранее перечисленного аванса	0,00
7	Сумма фактических расходов, произведенных для выполнения указанных видов работ	239 856 591,85
8	Сумма выполненных работ за период с 25 июня по 10 июля 2015года	178 854 208,70
9	Сумма удержания аванса	0,00
10	**Сумма, требуемая к перечислению, для оплаты выполненных работ с учетом ранее оплаченных**	**178 854 208,70**
11	**В т. ч. без НДС**	**159 691 257,77**
12	**НДС**	**19 162 950,93**

ЗАКАЗЧИК: И.о. зам руководителя
ГУ "Отдел коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Караганды"
Иманбай А.М.

ПОДРЯДЧИК: Председатель ПК "Агродор"
Мальчушкина Н.Ю.

Форма 4

Наименование стройки - Средний ремонт автодорог г. Караганды на 2015г
Подрядчик ПК "Агродор"
Договор №21 от 12.06.2015г.

Объект номер - 1

АКТ ПРИЕМКИ

выполненных строительно-монтажных работ

за период с 25 июня по 10 июля 2015г.

по среднему ремонту автодороги по 15 магистрали (от скоростемера дозаезда на путепровод (АЗС "Гелиос") участок автодориги от ул.Попова до знака Караганда (кафе "Беркут")

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Автодорога от ул.Попова до знака "Караганда" (кафе "Беркут") (L-7600м)								
		Подготовительные работы								
1	**Е0127-101-4 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002**	**Фрезерование асфальтобетонного покрытия большими самоходными дорожными фрезами фирмы "WIRTGEN", ширина фрезерного барабана 1900-2010 мм, толщина слоя 5 см**								
		м2	**89900**	**93,24**	**90,79**	**8382127**	**8162322**	**909905**	**0,01**	**1205**
				2,32	**5,29**	**208568**	**475571**	**133**	**0,02**	**1870**
2	**Е010333-А4-1**	**Перевозка непригодного материала от фрезерования на расстояние перевозки до 4 км(без учета материала на укрепление обочин)**								
		т	**4753,5**	**38,60**	**38,60**	**183485**	**183485**	**36697**	**--**	**--**
				--	**7,72**	**--**	**36697**	**100**	**0,16**	**771**
3	**Е0101-20-2**	**Работа на отвале 2-3 группы грунтов**								
		м3	**2160,5**	**3,77**	**3,24**	**8152**	**7009**	**3353**	**--**	**7**
				0,48	**1,12**	**1037**	**2420**	**97**	**--**	**8**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Е0168-3-6	Ремонт асфальтобетонного двухслойного покрытия дорог,толщиной 80 мм,площадью ремонта до 25 м2	3857	1015,79	43,25	3917914	166827	931630	1,21	4682
		м2		183,60	18,19	708145	70159	119,7	0,07	270
		ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА								
5	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов 0,5л/м2	0,35	39376,59	339,59	13782	119	66	0,58	--
		т		--	140,94	--	49	133	0,58	--
		Устройство дополнительного нижнего слоя а/б покрытия на ослабленных участках проезжей части								
6	Е0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ	700	372,32	15,35	260625	10746	10241	0,03	24
		м2		5,94	5,06	4158	3542	133	0,02	12
7	Е0127-54-6 К=6	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к крупнозернистым смесям типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 (добавить 3 см до 7 см)	700	261,82	--	183271	--	56	--	--
		м2		0,06	--	42	--	133	--	--
		Устройство основной дорожной одежды								
8	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов 0,5л/м2	18,75	39376,59	339,59	738311	6367	3515	0,58	11
		т		--	140,94	--	2643	133	0,58	11
9	Е0127-16-1	Устройство выравнивающего слоя из плотной асфальтобетонной смеси (м/з а/б)	3240	5177,89	167,92	16776379	544077	387914	0,19	619
		т		34,65	55,37	112266	179399	133	0,19	617
10	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов 0,3 л/м2	11,25	39376,59	339,59	442987	3820	2109	0,58	7
		т		--	140,94	--	1586	133	0,58	7
11	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	37500	499,79	15,35	18742255	575680	548625	0,03	1260
		м2		5,94	5,06	222750	189750	133	0,02	662

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	Е0127-54-1 К=2	**Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 (добавить 1 см до 5 см)**	37500	119,10	--	4466400	--	998	--	7
		м2		0,02	--	750	--	133	--	--
13	Е 27 т.ч.п.1.5.	**Доставка битума на 4 км**	2,7922	1171,00	1171,00	3270	3270	1805	--	--
		м/ч		--	486,00	--	1357	133	1,00	3
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**54118957**	**9663721**			**7821**
			Тенге			**1257716**	**963172**			**4231**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**54118957**				
	Материалы -		Тенге			**431508**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**2220888**			
	Местные материалы -		Тенге			**42766013**				
		Накладные расходы -	Тенге			**2836912**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**1418**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**425537**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**3417352**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**60373222**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**13471**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2646425**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**60373222**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**13471**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2646425**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**54118957**	**9663721**			**7821**
			Тенге			**1257716**	**963172**			**4231**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**54118957**				
	Материалы -		Тенге			**431508**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**2220888**			
	Местные материалы -		Тенге			**42766013**				
		Накладные расходы -	Тенге			**2836912**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**1418**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**425537**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**3417352**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**60373222**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**13471**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2646425**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**60373222**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							13471
		Сметная заработная плата -	Тенге				2646425			
		Выслуга лет, доп.отпуска 1,4%	**Тенге**			**845 225,11**				
		Итого в ценах 2001 года				**61 218 447,11**				
		Итого в ценах 2015г. К=2,5574	**Тенге**			**156 560 056,63**				
		Налоги сборы и обязательные платежи 2%	**Тенге**			**3 131 201,13**				
		ИТОГО ПО АКТУ в текущих ценах:	**Тенге**			**159 691 257,77**				
		НДС - 12%	**Тенге**			**19 162 950,93**				
		ВСЕГО ПО АКТУ в текущих ценах:	**Тенге**			**178 854 208,70**				

Сдал: Подрядчик ПК "Агродор"

_____Мальчушкина Н.Ю.(председатель)

_____Егоров В.Н. (гл.инженер)

Принял: Заказчик ГУ "Отдел КХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Караганды"

_____Иманбай А.М. (и.о зам.руководителя)

_____Кожакапанов Р.М. (заведующий сектором дорог)

_____Кабаев Д.Д. (главный специалист сектора дорог)

_____Жексембеков Г.А.(главный специалист сектора дорог)

Эксперт: ТОО "Кызмет-Инжиниринг"

_____Исатаев Т.А. (директор)