от 05.08.2015г

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Караганды"
БИН 130940019782
ИИК KZ63070103KSN3004000 в ГУ "Комитет Казначейства Министерства финансов РК"
БИК KKMFKZ2A
Код: 4902251

ПОДРЯДЧИК: ПК "Агродор"
БИН 921140000403
ИИК KZ80319G010000320042 АО "БТА Банк"
БИК ABKZKZKX

Дополнительное соглашение №1 от 29.07.2015г
к Договору № 21 от 12 июня 2015г.

Акт №4

выполненных работ за период с 11 июля по 05 августа 2015 года

№ п/п	Наименование работ и затрат	Сумма тенге
1	2	3
1	Общая стоимость работ выполняемых с начала действия договора №21 от 12.06.2015г, Доп соглашение №1 от 29.07.2015г	542 407 795,86
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	0,00
3	Сумма аванса, перечисленная подрядчику	0,00
4	Виды исполняемых работ	Работы по среднему ремонту автомобильной дороги по 15 магистрали
5	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю	0,00
6	Сумма удержания ранее перечисленного аванса	0,00
7	Сумма фактических расходов, произведенных для выполнения указанных видов работ	423 256 930,62
8	Сумма выполненных работ за период с 11 июля по 05 августа 2015года	423 256 930,62
9	Сумма удержания аванса	0,00
10	**Сумма, требуемая к перечислению, для оплаты выполненных работ с учетом ранее оплаченных**	**423 256 930,62**
11	**В т. ч. без НДС**	**377 907 973,77**
12	**НДС**	**45 348 956,85**

ЗАКАЗЧИК:

Зам.руководителя
ГУ "Отдел коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Караганды"
Иманбай А.М.

ПОДРЯДЧИК:

Председатель ПК "Агродор"
Мальчушкина Н.Ю.

Форма 4

Наименование стройки - Средний ремонт автодорог г. Караганды на 2015г
Подрядчик ПК "Агродор"
Договор №21 от 12.06.2015г.
Доп соглашение №1 от 29.07.2015г

Объект номер - 1

АКТ ПРИЕМКИ
выполненных строительно-монтажных работ
за период с 11 июля по 05 августа 2015г.

на Средний ремонт автодороги по 15 магистрали (от скоростемера до заезда на путепровод (АЗС "Гелиос") участок автодороги от ул.Попова до знака Караганда (кафе "Беркут")

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Магистраль №15 от скоростемера до АЗС "Гелиос" (L-1745м)								
		Подготовительные работы								
1	Е0127-101-4 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	**Фрезерование асфальтобетонного покрытия большими самоходными дорожными фрезами фирмы "WIRTGEN", ширина фрезерного барабана 1900-2010 мм, толщина слоя 5 см**	29142	93,24	90,79	2717152	2645900	294955	0,01	391
		м2		2,32	5,29	67609	154161	133	0,02	606
2	Е010333-А4-1	**Перевозка непригодного материала от фрезерования на расстояние перевозки до 4 км (без учета материала на укрепление обочин)**	1935	38,60	38,60	74691	74691	14938	--	--
		т		--	7,72	--	14938	100	0,16	314
3	Е0101-20-2	**Работа на отвале 2-3 группы грунтов**	879	3,77	3,24	3317	2851	1364	--	3
		м3		0,48	1,12	422	984	97	--	3
4	Е0168-3-5	**Ремонт асфальтобетонного двухслойного покрытия дорог,толщиной 80 мм,площадью ремонта до 5 м2**	415	1129,75	43,25	468847	17950	156850	1,85	768
		м2		297,56	18,19	123487	7549	119,7	0,07	29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Е0168-3-6	Ремонт асфальтобетонного двухслойного покрытия дорог,толщиной 80 мм,площадью ремонта до 25 м2	1095	1015,79	43,25	1112293	47362	264489	1,21	1329
		м2		183,60	18,19	201042	19918	119,7	0,07	77
		Укрепление обочин								
6	Е0127-63-11	Укрепление обочин фрезерованным материалом, h ср=5 см	6980	25,20	20,37	175865	142187	94564	0,03	221
		м2		4,79	5,40	33434	37666	133	0,02	142
		ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА								
7	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов 0,5л/м2	14,57	39376,59	339,59	573717	4948	2731	0,58	8
		т		--	140,94	--	2053	133	0,58	8
8	Е0127-16-1	Устройство выравнивающего слоя из плотной асфальтобетонной смеси (м/з а/б)	2545	5177,89	167,92	13177742	427369	304704	0,19	486
		т		34,65	55,37	88184	140917	133	0,19	485
9	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов 0,3 л/м2	8,74	39376,59	339,59	344151	2968	1638	0,58	5
		т		--	140,94	--	1232	133	0,58	5
10	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	29142	499,79	15,35	14564981	447372	426347	0,03	979
		м2		5,94	5,06	173103	147459	133	0,02	515
11	Е0127-54-1 К=2	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 (добавить 1 см до 5 см)	29142	119,10	--	3470929	--	775	--	5
		м2		0,02	--	583	--	133	--	--
12	Е 27 т.ч.п.1.5.	Доставка битума на 4 км	2,24502	1171,00	1171,00	2629	2629	1451	--	--
		м/ч		--	486,00	--	1091	133	1,00	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			36686315	3816227			4196
			Тенге			687866	527969			2186

Стоимость общестроительных работ -	Тенге	36686315		
Материалы -	Тенге	222842		
Всего заработная плата -	Тенге		1215834	
Местные материалы -	Тенге	31959380		
Накладные расходы -	Тенге	1564808		
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			782
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		234721	
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	2295067		
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	40546191		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7165
		Сметная заработная плата -	Тенге				1450555			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			40546191				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7165
		Сметная заработная плата -	Тенге				1450555			
		РАЗДЕЛ 2. Автодорога от ул.Попова до поста ГАИ (L-7600м)								
		Устройство основной дорожной одежды								
13	E0127-72-1	**Розлив вяжущих материалов 0,5л/м2**	40,99	39376,59	339,59	1614046	13920	7684	0,58	24
		т		--	140,94	--	5777	133	0,58	24
14	E0127-16-1	**Устройство выравнивающего слоя из плотной асфальтобетонной смеси (м/з а/б)**	7078	5177,89	167,92	36649140	1188572	847425	0,19	1352
		т		34,65	55,37	245253	391909	133	0,19	1348
15	E0127-72-1	**Розлив вяжущих материалов 0,3 л/м2**	24,6	39376,59	339,59	968664	8354	4611	0,58	14
		т		--	140,94	--	3467	133	0,58	14
16	E0127-53-1	**Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ**	82000	499,79	15,35	40983064	1258820	1199660	0,03	2755
		м2		5,94	5,06	487080	414920	133	0,02	1448
17	E0127-54-1 К=2	**Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 (добавить 1 см до 5 см)**	82000	119,10	--	9766528	--	2181	--	15
		м2		0,02	--	1640	--	133	--	--
18	Е 27 т.ч.п.1.5.	**Доставка битума на 4 км**	6,2396	1171,00	1171,00	7307	7307	4033	--	--
		м/ч		--	486,00	--	3032	133	1,00	6
		Укрепление обочин								
19	E0127-63-11	**Укрепление обочин фрезерованным материалом hср=5см**	13200	25,20	20,37	332582	268892	178831	0,03	418
		м2		4,79	5,40	63228	71232	133	0,02	268
		Подготовительные работы								
20	E0168-3-5	**Ремонт асфальтобетонного двухслойного покрытия дорог,толщиной 80 мм,площадью ремонта до 5 м2**	410	1129,75	43,25	463199	17734	154961	1,85	759
		м2		297,56	18,19	122000	7458	119,7	0,07	29
21	E0168-3-6	**Ремонт асфальтобетонного двухслойного покрытия дорог,толщиной 80 мм,площадью ремонта до 25 м2**	524	1015,79	43,25	532276	22665	126568	1,21	636
		м2		183,60	18,19	96206	9532	119,7	0,07	37

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	Е С01031-А26-1	Погрузка непригодного материала от ямочного ремонта	178,394	27,10	27,10	4834	4834	3384	--	--
		т		--	18,97	--	3384	100	0,11	20
23	Е010333-А15-1	Перевозка непригодного материала на расстояние перевозки до 15 км	178,394	108,20	108,20	19302	19302	3860	--	--
		т		--	21,64	--	3860	100	0,45	81
24	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	81,0881818	3,77	3,24	306	263	126	--	--
		м3		0,48	1,12	39	91	97	--	--
		УСТРАНЕНИЕ ПУЧИН (S=1370м2, Н=0,7м)								
25	Е0101-17-8	Выемка непригодного материала с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	959	32,19	30,77	30870	29509	9084	0,01	9
		м3		1,42	8,34	1362	8003	97	0,03	27
26	Е010333-А11-1	Перевозка непригодного материала автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 11 км, класс груза 1(на свалку)	1678,25	82,90	82,90	139127	139127	27825	--	--
		т		--	16,58	--	27825	100	0,35	584
27	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	959,2	3,72	3,24	3572	3112	1489	--	3
		м3		0,48	1,12	460	1074	97	--	4
		Обратная засыпка (щебень несортированный, фракционный щебень)								
28	С143008-27	Щебень несортированный	849,4	1180,00	--	1002292	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
29	С140-12762	Щебень фракционный	339,76	1250,00	--	424700	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
30	Е0101-145-5	Разравнивание и планировка площадей ручным способом	1370	19,40	--	26578	--	25781	0,12	169
		м2		19,40	--	26578	--	97	--	--
31	Е0101-134-1	Уплотнение пневматическими трамбовками	959	21,55	4,52	20663	4331	15842	0,11	104
		м3		17,03	--	16332	--	97	--	--
32	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов 0,8 л/м2	1,0906	39376,59	339,59	42944	370	204	0,58	1
		т		--	140,94	--	154	133	0,58	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33	**Е0127-53-6**	**Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа Б**	**1370**	**372,32**	**15,35**	**510080**	**21032**	**20043**	**0,03**	**46**
		м2		**5,94**	**5,06**	**8138**	**6932**	**133**	**0,02**	**24**
34	**Е0127-54-6 к=6**	**На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-53-6 (добавить 3 см до 7 см)**	**1370**	**261,82**	**--**	**358688**	**--**	**109**	**--**	**1**
		м2		**0,06**	**--**	**82**	**--**	**133**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**93900763**	**3008143**			**6306**
			Тенге			**1068398**	**958650**			**3916**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**93900763**				
		Материалы -	Тенге			**383945**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**2027048**			
		Местные материалы -	Тенге			**89440277**				
		Накладные расходы -	Тенге			**2633702**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**1317**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**395055**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**5792068**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**102326532**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**11538**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2422103**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**102326532**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**11538**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2422103**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**130587078**	**6824370**			**10502**
			Тенге			**1756263**	**1486619**			**6102**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**130587078**				
		Материалы -	Тенге			**606787**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**3242882**			
		Местные материалы -	Тенге			**121399658**				
		Накладные расходы -	Тенге			**4198510**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**2099**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**629776**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**8087135**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**142872723**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**18703**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**3872659**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**142872723**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**18703**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**3872659**			
		Выслуга лет, доп.отпуска 1,4%	**Тенге**			**2 000 211,05**				
		Итого в ценах 2001 года				**144 872 934,05**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого в ценах 2015г. К=2,5574	**Тенге**			**370 498 013,49**				
		Налоги сборы и обязательные платежи 2%	**Тенге**			**7 409 960,27**				
		ИТОГО ПО АКТУ в текущих ценах:	**Тенге**			**377 907 973,76**				
		НДС - 12%	**Тенге**			**45 348 956,85**				
		ВСЕГО ПО АКТУ в текущих ценах:	**Тенге**			**423 256 930,62**				

Сдал: Подрядчик ПК "Агродор"

_____Мальчушкина Н.Ю.(председатель)

_____Егоров В.Н. (гл.инженер)

Эксперт: ТОО "Кызмет-Инжиниринг"

_____Исатаев Т.А. (директор)

Принял: Заказчик ГУ "Отдел КХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Караганды"

_____Кожакапанов Р.М. (заведующий сектором дорог)

_____Кабаев Д.Д. (главный специалист сектора дорог)

_____Жексембеков Г.А.(главный специалист сектора дорог)