Приложение 4
к приказу и.о. Министра национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121

Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«29» 06 2016 г.

Заказчик ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26

наименование организации - почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома

на основании:

Декларации о соответствии от «27» 06 2016г.

ТОО «Ремонтно-строительное управление-1, Алматинская область, Илийский район, с.Жетыген, мкр. «Дорожник» 18»А»

дата декларации, наименование организации, юридический адрес

в лице директора Конурбаева Газиза Нургыйсаевича

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя орга низации

Заключения о качестве строительно-монтажных работ от «27» 06 2016г.

ТОО ИЦП «Альянс», Кокоев АА. аттестат эксперта АДС и ЖКХ № 03645 от 11.09.2012г

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту: от «27» 06 2016г.

ТОО СК Инжиниринг Юров П.Я. аттестат КДС и ЖКХ № 06787 от 04.03.2014г.

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: Реконструкция автомобильной дороги «Подъезд к центру боевой подготовки «БуркітНациональной гвардии РК» км 0,239 г.Капчагай и «Подъезд к воинской части 75/52, км 0,953 Илийского района

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу Илийский район,

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от «__»_____20__г. №_____;

наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «___»_____20___года №_____;

наименование органа вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий

ГУ «Управление ГАСК по Алматинской области № KZ76REA00024430 от 29.04.2016г._____;

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации) ТОО СК Инжиниринг проект № 004-СК-АД-2016г._____

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области приказом № 92 от 07.04.2016г._____;

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ_____апрель 2016г._____;

месяц, год

окончание работ _____июнь 2016г._____;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц:_____6 мес._____;

фактически, месяц:_____3 мес._____;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Строительная длина дороги	км	1 ,3	1,3	1,192	1,192
Категория		III	III	III	III
Ширина земляного полотна	м	12	12	12	12

Количество полос движения	шт.	2	2	2	2
Ширина полосы движения	м	3,5	3,5	3,5	3,5
Ширина проезжей части	м	7	7	7	7
Тип дорожный одежды		облегченный	облегченный	облегченный	облегченный
Вид покрытия		Горячий асфальтобетон	Горячий асфальтобетон	Горячий асфальтобетон	Горячий асфальтобетон

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: Конструкций дорожной одежды представляет собой: подстилающий слой из ГПС толщиной - 30 см., основания из ЩГПС № С6 (40 мм), обработанной 7 % цементом приготовленной в установке, толщиной 25 см., покрытия из горячей мелкозернистой плотной асфальтобетонной смеси толщ. 7 см., присыпные обочины из ГПС., укрепления обочин из ГПС толщ. 7 см._____

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):
всего _____150 088 660,00_____ тенге,
в том числе строительно-монтажных работ _147 843 950,00_____ тенге,
технический надзор _____1 955 260,00_____тенге;
авторский надзор_____289 450,00_____тенге.
8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию
Всего_____146 347 711,00_____тенге,
в том числе:
в том числе строительно-монтажных работ _____144 112 526,00_____ тенге,
технический надзор_____1 946 960,00_____тенге;
авторский надзор_____288 225,00_____тенге.
9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: Реконструкция автомобильной дороги «Подъезд к центру боевой подготовки «БуркітНациональной гвардии РК» км 0,239 г.Капчагай и «Подъезд к воинской части 75/52, км 0,953 Илийского района принять в эксплуатацию

наименование объекта (комплекса)

Заказчик Торебаев С.К..

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

М.П.

Технический надзор Базарбаев Н.Т.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Кокоев А.А.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор Талгатбекова К.А.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Юров П.Я.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) Конурбаев Г.Н.

фамилия, имя, отчество (при наличии),подпись руководителя

М.П.

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26. БИН 050140000775

ф 3

Поставщик: ТОО «РСУ-1», Илийский район с.Жетыген, мкр.Дорожник, 18 «А». БИН 991040001212

Справка о стоимости выполненных работ
за июнь 2016 года по договору № 37 от 05.04.2016 года
Наименование бюджетной программы: 268 002 015 432

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Проведение работ по реконструкции автомобильной дороги "Подъезд к центру боевой подготовки "Бүркіт" Национальной гвардии РК" км 0,239 г.Капчагай и "Подъезд к воинской части 75/52, км. 0,953 Илийского района Алматинской области	тенге	144 112 526,00	144 112 526,00	4 323 375,78	136 684 045,28	7 428 480,72	222 854,42	7 205 626,30
	Всего по акту:		144 112 526,00	144 112 526,00	4 323 375,78	136 684 045,28	7 428 480,72	222 854,42	7 205 626,30

Заказчик:
Руководитель ГУ "Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
_____ Жоскобаев Е.Б.
М.П.

Представитель Заказчика_____

Технадзор
Директор ТОО ИЦП "Альянс"
_____ **Базарбаев Н.Т**
М.П.

Поставщик:
Директор ТОО "РСУ-1"
_____ **Конурбаев Г.Н.**
М.П.

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и ав бильных дорог Алматинскогй области"

г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26. БИН 050140000775 ф 2

Поставщик: ТОО «РСУ-1», Илийский район с.Жетыген, мкр.Дорожник, 18 «А». БИН 991040001212

Наименование стройки - РЕКОНСТРУКЦИЯ АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ "ПОДЪЕЗД К ЦЕНТРУ БОЕВОЙ ПОДГОТОВКИ "БҮРКІТ" НАЦИОНАЛЬНОЙ

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за ИЮНЬ 2016 год

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		ПРИМЫКАНИЯ И ПЕРЕСЕЧЕНИЯ (СМЕТА 2-1-4)					
		ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА					
31	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	0,4233		99304,53	42038
		Итого оплата труда:				527,23	223
		Итого эксплуатация машин:				1103,77	467
		Итого материалов:				98200,76	41570
		Накладные расходы	%	--		4502,06	1906
		Сметная прибыль	%	8		8304,53	3515
		Сметная стоимость:				112111,12	47459
32	11-270602-0301 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	м2 покрытия	1058,3080		1525,78	1614742
		Итого оплата труда:				43,71	46254
		Итого эксплуатация машин:				59,85	63345
		Итого материалов:				1439,40	1523329
		Накладные расходы	%	--		91,54	96882
		Сметная прибыль	%	8		129,39	136930
		Сметная стоимость:				1746,71	1848554

1	2		4	5	6	7	8
33	**11-270401-0102 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство УСТРОЙСТВО ПРИСЫПНЫХ ОБОЧИН ТОЩ.25СМ**	**м3 материала основания в плотном теле**	**335,0000**		**701,71**	**235074**
		Итого оплата труда:				**230,78**	**77311**
		Итого эксплуатация машин:				**605,48**	**202834**
		Итого материалов:				**1,59**	**532**
		Накладные расходы	%	--		174,48	58449
		Сметная прибыль	%	8		70,10	23482
		Сметная стоимость:				**946,28**	**317005**
34	**21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**408,7000**		**1440,76**	**588839**
		Накладные расходы	%	--		60,51	24731
		Сметная прибыль	%	8		120,10	49086
		Сметная стоимость:				**1621,37**	**662655**
35	**11-270602-0301 РСНБ РК 2015**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	**м2 покрытия**	**923,8340**		**1525,78**	**1409565**
		Итого оплата труда:				**43,71**	**40377**
		Итого эксплуатация машин:				**59,85**	**55296**
		Итого материалов:				**1439,40**	**1329767**
		Накладные расходы	%	--		91,54	84572
		Сметная прибыль	%	8		129,39	119531
		Сметная стоимость:				**1746,71**	**1613667**
36	**11-270801-0111 РСНБ РК 2015**	**Обочины. Укрепление щебнем толщиной 10 см (7СМ)**	**м2 покрытия обочин**	**1250,0000**		**112,74**	**140925**
		Итого оплата труда:				**46,78**	**58474**
		Итого эксплуатация машин:				**91,35**	**114190**
		Итого материалов:				**0,16**	**198**
		Накладные расходы	%	--		34,13	42659
		Сметная прибыль	%	8		11,75	14687
		Сметная стоимость:				**158,62**	**198271**
37	**21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**106,7500**		**1440,76**	**153801**

1	2		4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		60,51	6460
		Сметная прибыль	%	8		120,10	12821
		Сметная стоимость:				**1621,37**	**173082**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ			Тенге				**4184984**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**4184984**
	Материалы -		Тенге				**2895396**
	Всего заработная плата -		Тенге				**222638**
	Местные материалы -		Тенге				**742640**
		Накладные расходы -	Тенге				**315659**
		Сметная прибыль -	Тенге				**360051**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**4860694**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**272**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**222638**
		ИТОГО	Тенге				**4860694**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**272**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**222638**
		ДОРОЖНЫЕ УСТРОЙСТВА И ОБСТАНОВКА ДОРОГИ					
		ДОРОЖНЫЕ ЗНАКИ					
1	**11-270902-0101 РСНБ РК 2015**	**Знаки дорожные на металлических стойках. Установка**	**шт.**	**9,0000**		**2959,24**	**26633**
		Итого оплата труда:				**2385,73**	**21472**
		Итого эксплуатация машин:				**513,00**	**4617**
		Итого материалов:				**208,93**	**1880**
		Накладные расходы	%	--		1623,31	14610
		Сметная прибыль	%	8		366,60	3299
		Сметная стоимость:				**4949,15**	**44542**
2	**11-270902-0201 РСНБ РК 2015**	**Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к нормам таблицы 11-270902-0100**	**шт.**	**1,0000**		**581,24**	**581**
		Итого оплата труда:				**482,42**	**482**
		Итого материалов:				**98,82**	**99**
		Накладные расходы	%	--		327,53	328
		Сметная прибыль	%	8		72,70	73
		Сметная стоимость:				**981,47**	**981**
3	**24-010201-0222 РСНБ РК 2015 в ценах 1 квартала 2016 года**	**Знаки дорожные прямоугольные 1.31.1-1.31.3, размерами 500 мм х 2250 мм, со светоотражающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002**	**шт.**	**1,0000**		**20414,28**	**20414**

1	2		4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		857,40	857
		Сметная прибыль	%	8		1701,73	1702
		Сметная стоимость:				**22973,41**	**22973**
4	**24-010201-0604 РСНБ РК 2015**	**Знаки дорожные закрытого типа треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А 900 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002**	**шт.**	**3,0000**		**--**	**--**
5	**24-010201-0240 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года**	**Знаки дорожные прямоугольные 5.7.1, 5.7.2, 5.30.1-5.30.3, 5.33, 5.22, 5.23, размерами 350 мм х 1050 мм, со светоотражающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002**	**шт.**	**1,0000**		**5459,89**	**5460**
		Накладные расходы	%	--		229,32	229
		Сметная прибыль	%	8		455,14	455
		Сметная стоимость:				**6144,34**	**6144**
6	**24-010201-0211 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года**	**Знаки дорожные односторонние круглые 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002**	**шт.**	**2,0000**		**6935,69**	**13871**
		Накладные расходы	%	--		291,30	583
		Сметная прибыль	%	8		578,16	1156
		Сметная стоимость:				**7805,15**	**15610**
7	**24-010201-0308 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года**	**Знаки дорожные восьмиугольные 2.5,В 900 мм, со светоотражающей пленкой типа 3 СТ РК1125-2002**	**шт.**	**2,0000**		**14483,92**	**28968**
		Накладные расходы	%	--		608,32	1217
		Сметная прибыль	%	8		1207,38	2415
		Сметная стоимость:				**16299,62**	**32599**
8	**24-010201-0344 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года**	**Знаки дорожные прямоугольные 5.8.1, 5.8.7, размерами 700 мм х 1400 мм, со светоотражающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002**	**шт.**	**1,0000**		**17333,33**	**17333**
		Накладные расходы	%	--		728,00	728
		Сметная прибыль	%	8		1444,91	1445
		Сметная стоимость:				**19506,24**	**19506**

1	2		4	5	6	7	8
9	**21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года**	**Стоимость стоек и крепления**	**т**	**0,0981**		**387470,70**	**38011**
		Накладные расходы	%	--		16273,77	1596
		Сметная прибыль	%	8		32299,56	3169
		Сметная стоимость:				**436044,03**	**42776**
10	**11-080101-0201 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты песчаное. Устройство**	**м3 основания**	**2,8000**		**2578,87**	**7221**
		Итого оплата труда:				**760,84**	**2130**
		Итого эксплуатация машин:				**572,54**	**1603**
		Итого материалов:				**1483,98**	**4155**
		Накладные расходы	%	--		511,05	1431
		Сметная прибыль	%	8		247,19	692
		Сметная стоимость:				**3337,11**	**9344**
11	**11-070101-0102 РСНБ РК 2015**	**Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м Блок Ф1**	**шт. сборных конструкций**	**10,0000**		**1308,50**	**13085**
		Итого оплата труда:				**864,26**	**8643**
		Итого эксплуатация машин:				**709,32**	**7093**
		Накладные расходы	%	--		614,20	6142
		Сметная прибыль	%	8		153,82	1538
		Сметная стоимость:				**2076,52**	**20765**
12	**21-049999-9917 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года**	**Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)**	**м3**	**3,5000**		**24309,94**	**85085**
		Накладные расходы	%	--		1021,02	3574
		Сметная прибыль	%	8		2026,48	7093
		Сметная стоимость:				**27357,43**	**95751**
13	**11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Омоноличиваниебетоном В15**	**м3**	**1,7000**		**17398,47**	**29577**
		Итого оплата труда:				**1006,60**	**1711**
		Итого эксплуатация машин:				**589,54**	**1002**
		Итого материалов:				**15945,44**	**27107**
		Накладные расходы	%	--		1239,44	2107
		Сметная прибыль	%	8		1491,03	2535

1	2		4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**20128,94**	**34219**
		Устройство присыпных берм					
14	**11-010203-0601 РСНБ РК 2015**	**Рыхление грунтов бульдозерами-рыхлителями, мощность трактора 79 кВт (108 л.с.), глубина рыхления до 0,35 м, длина разрыхляемого участка до 100 м**	**м3**	**12,5000**		**5,97**	**75**
		Итого оплата труда:				**2,14**	**27**
		Итого эксплуатация машин:				**5,97**	**75**
		Накладные расходы	%	--		1,57	20
		Сметная прибыль	%	8		0,60	8
		Сметная стоимость:				**8,14**	**102**
15	**11-010102-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	**13,6000**		**100,64**	**1369**
		Итого оплата труда:				**36,50**	**496**
		Итого эксплуатация машин:				**94,28**	**1282**
		Итого материалов:				**0,07**	**1**
		Накладные расходы	%	--		26,70	363
		Сметная прибыль	%	8		10,19	139
		Сметная стоимость:				**137,54**	**1870**
16	**41-020104-1010 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	**тенге за 1 тонну**	**23,8000**		**170,61**	**4061**
		Накладные расходы	%	--		7,17	171
		Сметная прибыль	%	8		14,22	338
		Сметная стоимость:				**192,00**	**4570**
17	**11-010205-0302 РСНБ РК 2015**	**Распределение грунта вручную**	**м3 грунта**	**13,6000**		**1058,55**	**14396**
		Итого оплата труда:				**1058,55**	**14396**
		Накладные расходы	%	--		696,34	9470
		Сметная прибыль	%	8		140,39	1909
		Сметная стоимость:				**1895,28**	**25776**
18	**11-010201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**13,6000**		**107,00**	**1455**
		Итого оплата труда:				**84,39**	**1148**
		Итого эксплуатация машин:				**43,33**	**589**
		Накладные расходы	%	--		56,46	768
		Сметная прибыль	%	8		13,08	178
		Сметная стоимость:				**176,54**	**2401**

1	2		4	5	6	7	8
19	11-010201-0601 РСНБ РК 2015	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	**м3 уплотненного грунта**	**13,6000**		**46,02**	**626**
		Итого оплата труда:				**16,82**	**229**
		Итого эксплуатация машин:				**36,56**	**497**
		Итого материалов:				**2,27**	**31**
		Накладные расходы	%	--		12,29	167
		Сметная прибыль	%	8		4,66	63
		Сметная стоимость:				**62,97**	**856**
20	11-010203-0105 РСНБ РК 2015	**Планировка БЕРМ из грунтов 2 группы ручным способом**	**м2**	**41,2000**		**86,00**	**3543**
		Итого оплата труда:				**86,00**	**3543**
		Накладные расходы	%	--		56,57	2331
		Сметная прибыль	%	8		11,41	470
		Сметная стоимость:				**153,97**	**6344**
21	11-270901-0301 РСНБ РК 2015	**Установка сигнальных столбиков**	**шт.**	**90,0000**		**5968,96**	**537206**
		Итого оплата труда:				**644,85**	**58037**
		Итого эксплуатация машин:				**558,39**	**50255**
		Итого материалов:				**4966,88**	**447019**
		Накладные расходы	%	--		655,87	59029
		Сметная прибыль	%	8		529,99	47699
		Сметная стоимость:				**7154,82**	**643934**
22	21-060801-0203 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Стоимость сигнальных столбиков**	**т**	**0,3600**		**338659,34**	**121917**
		Накладные расходы	%	--		14223,69	5121
		Сметная прибыль	%	8		28230,64	10163
		Сметная стоимость:				**381113,67**	**137201**
		Дорожная разметка					
23	11-270903-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, сплошнаятип 1.1**	**км линии**	**3,0240**		**42368,40**	**128122**
		Итого оплата труда:				**3606,01**	**10905**
		Итого эксплуатация машин:				**4526,89**	**13689**
		Итого материалов:				**35839,38**	**108378**
		Накладные расходы	%	--		4045,22	12233

1	2		4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		3713,09	11228
		Сметная стоимость:				**50126,70**	**151583**
24	**11-270903-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:3 тип1.5**	**км линии**	**0,7760**		**15835,95**	**12289**
		Итого оплата труда:				**3606,01**	**2798**
		Итого эксплуатация машин:				**4526,89**	**3513**
		Итого материалов:				**9306,93**	**7222**
		Накладные расходы	%	--		2930,86	2274
		Сметная прибыль	%	8		1501,34	1165
		Сметная стоимость:				**20268,15**	**15728**
25	**11-270903-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 3:1 тип 1.6**	**км линии**	**0,2000**		**33524,25**	**6705**
		Итого оплата труда:				**3606,01**	**721**
		Итого эксплуатация машин:				**4526,89**	**905**
		Итого материалов:				**26995,23**	**5399**
		Накладные расходы	%	--		3673,77	735
		Сметная прибыль	%	8		2975,84	595
		Сметная стоимость:				**40173,85**	**8035**
26	**11-270903-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:1 1.7**	**км линии**	**0,0570**		**24680,10**	**1407**
		Итого оплата труда:				**3606,01**	**206**
		Итого эксплуатация машин:				**4526,89**	**258**
		Итого материалов:				**18151,08**	**1035**
		Накладные расходы	%	--		3302,31	188
		Сметная прибыль	%	8		2238,59	128
		Сметная стоимость:				**30221,00**	**1723**
		УСТРОЙСТВО РАЗМЕТКИ ВРУЧНУЮ					
27	**11-270903-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, сплошная (1.16.1,1.16.2,1.16.3,1.18,1.18б,в,1.18г,д,1.19,1.20,1.23)**	**км линии**	**0,4445**		**23089,98**	**10263**
		Итого оплата труда:				**3606,01**	**1603**
		Итого эксплуатация машин:				**4526,89**	**2012**
		Итого материалов:				**16560,96**	**7361**
		Накладные расходы	%	--		3235,53	1438
		Сметная прибыль	%	8		2106,04	936
		Сметная стоимость:				**28431,54**	**12638**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ			Тенге				**1129674**

1	2		4	5	6	7	8
		В том числе:					
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**969746**
		Материалы -	Тенге				**609688**
		Всего заработная плата -	Тенге				**128546**
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**86047**
		Местные материалы -	Тенге				**85085**
		Транспортные расходы -	Тенге				**4061**
		Накладные расходы -	Тенге				**120991**
		Сметная прибыль -	Тенге				**87259**
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**1177995**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**174**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**128546**
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				**159928**
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**159928**
		Накладные расходы -	Тенге				**6717**
		Сметная прибыль -	Тенге				**13332**
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				**179977**
		ИТОГО	Тенге				**1357972**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**174**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**128546**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
		Итого прямые затраты:	Тенге				**5314657**
		в том числе:					
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**208288**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**523525**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**142896**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**4578784**
		- перевозка грузов	Тенге				**4061**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0**
		Накладные расходы I уровня	Тенге				**211277**
		Итого с накладными расходами I уровня	Тенге				**5525935**
		Накладные расходы II уровня	Тенге				**232089**
		ИТОГО:	Тенге				**5758024**
		Сметная прибыль	Тенге				**460642**
		ИТОГО по смете:	Тенге				**6218666**
		Временные здания и сооружения -3,9% с к=0,8					166 129,26
		Итого с временными зданиями и сооружениями					6 384 795,02
		Дополнительные затраты в зимнее время					158 389,92
		Затраты на выслугу лет, 1%					63 847,95
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%					25 539,18
		ИТОГО ПО ФОРМЕ					6 632 572,07

1	2	3	4	5	6	7	8
	НДС (12%)						795 908,65
	Всего по форме						7 428 480,72

Заказчик:

руководитель

ГУ "Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

_____ Касибаев Е.Н.

М.П.

Представитель Заказчика_____

Технадзор

Директор ТОО ИЦП "Альянс"

_____ **Базарбаев Н.Т**

М.П.

Поставщик:

Директор ТОО "РСУ-1"

_____ **Конурбаев Г.Н.**

М.П.

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинскогй области"
г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26. БИН 050140000775

ф 3

Поставщик: ТОО «РСУ-1», Илийский район с.Жетыген, мкр.Дорожник, 18 «А». БИН 991040001212

Справка о стоимости выполненных работ
за апрель 2016 года по договору № 37 от 05.04.2016 года
Наименование бюджетной программы: 268 002 015 432

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Проведение работ по реконструкции автомобильной дороги "Подъезд к центру боевой подготовки "Буркіт" Национальной гвардии РК" км 0,239 г.Капчагай и "Подъезд к воинской части 75/52, км. 0,953 Илийского района Алматинской области	тенге	144 112 526,00	36 082 474,23	4 323 375,78		36 082 474,23	1 082 474,23	35 000 000,00
	Всего по акту:		144 112 526,00	36 082 474,23	4 323 375,78	-	36 082 474,23	1 082 474,23	35 000 000,00

Заказчик:
Зам.руководителя ГУ "Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
_____**Самуратов С.З.**
М.П.

Представитель Заказчика_____Муканов К.

Технадзор
Директор ТОО ИЦП "Альянс"
_____Базарбаев Н.Т
М.П.

Поставщик:
Директор ТОО "РСУ-1"
_____**Конурбаев Г.Н.**
М.П.

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинскогй области"
г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26. БИН 050140000775

ф 2

Поставщик: ТОО «РЄУ-1», Илийский район с.Жетыген, мкр.Дорожник, 18 «А». БИН 991040001212

Наименование стройки - РЕКОНСТРУКЦИЯ АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ "ПОДЪЕЗД К ЦЕНТРУ БОЕВОЙ ПОДГОТОВКИ "БҮРКІТ" НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ РК" КМ 0,239 г. КАПШАГАЙ "ПОДЪЕЗД К ВОИНСКОЙ ЧАСТИ 75/52", КМ 0,953 ИЛИЙСКОГО РАЙОНА АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за апрель 2016 год

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		Восстановление оси трассы (смета 1)					
1	Т СБ.ЦЕН НА ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ РДС РК 8.02-03-20-02 ТБ.17 СТР.357	**ВОССТАНОВЛЕНИЕ ОСЕЙ ТРАССЫ III КАТЕГОРИИ СЛОЖНОСТИ АВТОДОРОГИ**	**КМ**	**1,0000**		**28965,67**	**28966**
2	Т СБ.ЦЕН НА ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ РДС РК 8.02-03-20-0 ТБ.17 СТР.357	**ЗАКРЕПЛЕНИЕ ОСЕЙ ТРАССЫ III КАТЕГОРИИ СЛОЖНОСТИ АВТОДОРОГИ**	**КМ**	**1,0000**		**16698,44**	**16698**
3	Т СБ.ЦЕН НА ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ РДС РК 8.02-03-20-02 ТБ.17 СТР.357	**РАЗБИВКА ОСЕЙ ИСКУССТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ И ОСЕЙ СЪЕЗДОВ III КАТЕГОРИИ СЛОЖНОСТИ АВТОДОРОГИ**	**КМ**	**0,3400**		**28965,67**	**9848**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:			Тенге				**55512**
Итого прямые затраты:			Тенге				**0**
в том числе:			Тенге				**0**
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**0**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**0**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**0**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**0**
		- перевозка грузов	Тенге				**0**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0**
Накладные расходы I уровня			Тенге				**55512**
Итого с накладными расходами I уровня			Тенге				**0**
Накладные расходы II уровня			Тенге				**55512**
ИТОГО:							

2		3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	Тенге				0
		ИТОГО по смете:	Тенге				55512

Подготовительные работы (смета 1-1-1)

		РАСЧИСТКА ПЛОЩАДЕЙ ОТ КУСТАРНИКА					
1	11-010207-1302 РСНБ РК 2015	**Срезка среднего кустарника и мелколесья в грунтах естественного залегания кусторезами на тракторе 79 кВт (108 л.с.)**	**га**	**1,0000**		**6000,79**	**6001**
		Итого оплата труда:				**1718,05**	**1718**
		Итого эксплуатация машин:				**6000,79**	**6001**
		Накладные расходы	%	--		1310,04	1310
		Сметная прибыль	%	8		584,87	585
		Сметная стоимость:				**7895,70**	**7896**
2	11-010207-1702 РСНБ РК 2015	**Сгребание срезанного или выкорчеванного среднего кустарника и мелколесья кустарниковыми граблями, с перемещение до 20 м на тракторе 79 кВт (108 л.с.)**	**га**	**1,0000**		**5837,34**	**5837**
		Итого оплата труда:				**2145,29**	**2145**
		Итого эксплуатация машин:				**5837,34**	**5837**
		Накладные расходы	%	--		1566,28	1566
		Сметная прибыль	%	8		592,29	592
		Сметная стоимость:				**7995,92**	**7996**
3	11-010207-1705 РСНБ РК 2015	**Сгребание срезанного или выкорчеванного среднего кустарника и мелколесья кустарниковыми граблями, добавлять на каждые последующие 10 м с перемещение на тракторе 79 кВт (108 л.с.)**	**га**	**3,0000**		**791,50**	**2375**
		Итого оплата труда:				**290,89**	**873**
		Итого эксплуатация машин:				**791,50**	**2375**
		Накладные расходы	%	--		212,38	637
		Сметная прибыль	%	8		80,31	241
		Сметная стоимость:				**1084,19**	**3253**
4	11-010207-2301 РСНБ РК 2015	**Корчевка корней срезанного кустарника и мелколесья корчевальной-бороной на тракторе 7 9 кВт (108 л.с.)**	**га**	**1,0000**		**6259,33**	**6259**
		Итого оплата труда:				**2290,73**	**2291**
		Итого эксплуатация машин:				**6259,33**	**6259**
		Накладные расходы	%	--		1673,57	1674
		Сметная прибыль	%	8		634,63	635
		Сметная стоимость:				**8567,53**	**8568**
5	11-010207-2303 РСНБ РК 2015	**Сбор древесных остатков валкователями с трактором 59 кВт (80 л.с.) в грунтах естественного залегания, в средних кустарниках и мелколесьях**	**га**	**1,0000**		**10108,82**	**10109**
		Итого оплата труда:				**3275,80**	**3276**
		Итого эксплуатация машин:				**10108,82**	**10109**
		Накладные расходы	%	--		2441,88	2442

	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		1004,06	1004
		Сметная стоимость:				**13554,76**	**13555**
6	**11-010207-2310 РСНБ РК 2015**	**Выравнивание рельсовым планировщиком на тракторе 79 кВт (108 л.с.)**	**га**	**1,0000**		**2336,07**	**2336**
		Итого оплата труда:				**872,66**	**873**
		Итого эксплуатация машин:				**2336,07**	**2336**
		Накладные расходы	%	--		635,52	636
		Сметная прибыль	%	8		237,73	238
		Сметная стоимость:				**3209,32**	**3209**
7	**41-310102-0201 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года**	**Шпалы, брусья, дрова, рудстойка, балансы пропсы. Погрузка**	**тенге за 1 тонну**	**35,4000**		**423,00**	**14974**
		Накладные расходы	%	--		17,77	629
		Сметная прибыль	%	8		35,26	1248
		Сметная стоимость:				**476,03**	**16851**
8	**41-020102-1020 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза . Расстояние перевозки 20 км**	**тенге за 1тонну**	**35,4000**		**369,16**	**13068**
		Накладные расходы	%	--		15,50	549
		Сметная прибыль	%	8		30,77	1089
		Сметная стоимость:				**415,44**	**14707**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				**60959**
в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**0**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**32917**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**11175**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0**
Накладные расходы I уровня			Тенге				**6605**
Итого с накладными расходами I уровня			Тенге				**67564**
Накладные расходы II уровня			Тенге				**2838**
ИТОГО:			Тенге				**70402**
Сметная прибыль			Тенге				**5632**
ИТОГО по смете:			Тенге				**76034**

ПЕРЕУСТРОЙСТВО ЛИНИИ СВЯЗИ ТУСМ (смета)

1	2	3	4	5	6	7	8
1	11-010205-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.181 Кзтр=1,15	**Грунты 2 группыРазработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Расстояние до 1 м от кабелей, проложенных в трубопроводах или коробах, атакже от водопроводных и канализационных труб, применен коэффициент к затратам труда - 1,15**	**м3 грунта**	**108,0000**		**1494,00**	**161352**
		Итого оплата труда:				**1494,00**	**161352**
		Накладные расходы	%	--		982,79	106141
		Сметная прибыль	%	8		198,14	21399
		Сметная стоимость:				**2674,93**	**288892**
2	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**100,0000**		**607,38**	**60738**
		Итого оплата труда:				**607,38**	**60738**
		Накладные расходы	%	--		399,55	39955
		Сметная прибыль	%	8		80,55	8055
		Сметная стоимость:				**1087,49**	**108749**
3	11-070404-0101 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий. Укладка**	**м3 сборных конструкций**	**8,6400**		**4202,77**	**36312**
		Итого оплата труда:				**1343,57**	**11608**
		Итого эксплуатация машин:				**1371,77**	**11852**
		Итого материалов:				**1684,39**	**14553**
		Накладные расходы	%	--		1045,92	9037
		Сметная прибыль	%	8		419,89	3628
		Сметная стоимость:				**5668,58**	**48977**
4	21-040302-9904 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Плиты покрытий, перекрытийи днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные ГСТ 13015-2012**	**м3**	**8,6400**		**27273,04**	**235639**
		Накладные расходы	%	--		1145,47	9897
		Сметная прибыль	%	8		2273,48	19643
		Сметная стоимость:				**30691,99**	**265179**
5	11-010205-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.181 Кзтр=1,15	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Расстояние до 1 м от кабелей, проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб, применен коэффициент к затратам труда - 1,15**	**м3 грунта**	**28,6000**		**1494,00**	**42728**
		Итого оплата труда:				**1494,00**	**42728**
		Накладные расходы	%	--		982,79	28108

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		198,14	5667
		Сметная стоимость:				**2674,93**	**76503**
6	**11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**23,8000**		**607,38**	**14456**
		Итого оплата труда:				**607,38**	**14456**
		Накладные расходы	%	--		399,55	9509
		Сметная прибыль	%	8		80,55	1917
		Сметная стоимость:				**1087,49**	**25882**
7	**11-340201-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 34 п.3.6 Кзтр=1,2, Кэм=1,2**	**Трубопроводыиз полиэтиленовых труб д-90 мм. Устройство. До 2-хотверстий. Производство работ вблизи действующихкабелей, применен коэффициент к затратам труда - 1,2; к нормам времени эксплуатации машин - 1,2**	**канало-километр трубопровода**	**26,0000**		**111763,60**	**2905854**
		Итого оплата труда:				**110644,30**	**2876752**
		Итого материалов:				**1119,31**	**29102**
		Накладные расходы	%	--		76290,00	1983540
		Сметная прибыль	%	8		15044,29	391152
		Сметная стоимость:				**203097,89**	**5280545**
8	**11-340201-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 34 п.3.6 Кзтр=1,2, Кэм=1,2**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб д-40 мм. Устройство. До2-х отверстий. Производство работ вблизи действующих кабелей, применен коэффициент к затратам труда - 1,2; к нормам времени эксплуатации машин - 1,2**	**канало-километр трубопровода**	**27,0000**		**111763,60**	**3017617**
		Итого оплата труда:				**110644,30**	**2987396**
		Итого материалов:				**1119,31**	**30221**
		Накладные расходы	%	--		76290,00	2059830
		Сметная прибыль	%	8		15044,29	406196
		Сметная стоимость:				**203097,89**	**5483643**
9	**13-100904-0301 РСНБ РК 2015**	**Трубка полиэтиленовая д-40 мм. Прокладка в канализации по свободному каналу трубопровода д-90 мм в одну нитку**	**м канала**	**26,0000**		**114,06**	**2965**
		Итого оплата труда:				**77,85**	**2024**
		Итого эксплуатация машин:				**52,94**	**1377**
		Накладные расходы	%	--		39,51	1027
		Сметная прибыль	%	8		12,29	319
		Сметная стоимость:				**165,85**	**4312**
10	**23-010601-0105 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года**	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-40x5 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р52134-2010**	**м**	**53,0000**		**719,17**	**38116**
		Накладные расходы	%	--		30,21	1601

1	2		4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		59,95	3177
		Сметная стоимость:				**809,33**	**42894**
11	**23-010601-0309 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года**	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-90x8,2 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТР 52134-2010**	**м**	**26,0000**		**2998,14**	**77952**
		Накладные расходы	%	--		125,92	3274
		Сметная прибыль	%	8		249,92	6498
		Сметная стоимость:				**3373,99**	**87724**
12	**11-230101-0101 РСНБ РК 2015**	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	**м3 основания**	**4,8000**		**2271,05**	**10901**
		Итого оплата труда:				**710,70**	**3411**
		Итого эксплуатация машин:				**107,40**	**516**
		Итого материалов:				**1480,58**	**7107**
		Накладные расходы	%	--		555,27	2665
		Сметная прибыль	%	8		226,11	1085
		Сметная стоимость:				**3052,42**	**14652**
13	**13-100901-1508 РСНБ РК 2015**	**Столбик замерный для линии связи. Установка**	**шт.**	**2,0000**		**7505,27**	**15011**
		Итого оплата труда:				**1576,16**	**3152**
		Итого эксплуатация машин:				**749,20**	**1498**
		Итого материалов:				**5416,71**	**10833**
		Накладные расходы	%	--		1018,15	2036
		Сметная прибыль	%	8		681,87	1364
		Сметная стоимость:				**9205,30**	**18411**
14	**13-080201-0901 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	**м кабеля**	**58,0000**		**185,47**	**10758**
		Итого оплата труда:				**107,12**	**6213**
		Итого эксплуатация машин:				**83,66**	**4852**
		Итого материалов:				**22,88**	**1327**
		Накладные расходы	%	--		55,56	3223
		Сметная прибыль	%	8		19,28	1118
		Сметная стоимость:				**260,32**	**15099**
15	**23-060401-0102 РСНБ РК 2015 прим.**	**Кабели связи ТППэп 10x2x0,32-315 ГОСТ 31943-2012 / П-274 /**	**км**	**0,0580**		**--**	**--**

1	2		4	5	6	7	8
16	23-020302-8709 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 90, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**2,0000**		**683,65**	**1367**
		Накладные расходы	%	--		28,71	57
		Сметная прибыль	%	8		56,99	114
		Сметная стоимость:				769,35	**1539**
17	21-100502-1902 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Пенка монтажная**	**шт.**	**1,0000**		**865,42**	**865**
		Накладные расходы	%	--		36,35	36
		Сметная прибыль	%	8		72,14	72
		Сметная стоимость:				**973,91**	**974**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				**6632631,19**
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**6165453,33**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**20094,59**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**4377,66**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0,00**
	Накладные расходы I уровня		Тенге				**3820888,70**
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				**10453519,88**
	Накладные расходы II уровня		Тенге				**439047,83**
	ИТОГО:		Тенге				**10892567,72**
	Сметная прибыль		Тенге				**871405,42**
	ИТОГО по смете:		Тенге				**11763973,14**

Земляные работы (смета2-1-1)

1	11-010104-0201 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м СНЯТИЕ ПСП НА 50М**	**м3 грунта**	**7266,0000**		**28,56**	**207504**
		Итого оплата труда:				**9,32**	**67698**
		Итого эксплуатация машин:				**28,56**	**207504**
		Накладные расходы	%	--		6,94	50405
		Сметная прибыль	%	8		2,84	20633
		Сметная стоимость:				**38,33**	**278542**
2	11-010104-0209 РСНБ РК 2015 К=4	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	**м3 грунта**	**29064,0000**		**24,01**	**697968**
		Итого оплата труда:				**7,83**	**227711**

1	2		4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**24,01**	**697968**
		Накладные расходы	%	--		5,83	169544
		Сметная прибыль	%	8		2,39	69401
		Сметная стоимость:				**32,24**	**936913**
3	**11-010105-0602 РСНБ РК 2015**	**Призмы сливные и кюветы в выемках. Устройство. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**1828,0000**		**579,18**	**1058732**
		Итого оплата труда:				**363,98**	**665348**
		Итого эксплуатация машин:				**309,30**	**565399**
		Накладные расходы	%	--		248,47	454203
		Сметная прибыль	%	8		66,21	121035
		Сметная стоимость:				**893,86**	**1633969**
4	**11-010105-0502 РСНБ РК 2015**	**Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2 НА 50М**	**м3 грунта**	**2708,0000**		**39,08**	**105830**
		Итого оплата труда:				**15,14**	**41000**
		Итого эксплуатация машин:				**39,08**	**105830**
		Накладные расходы	%	--		10,97	29693
		Сметная прибыль	%	8		4,00	10842
		Сметная стоимость:				**54,05**	**146365**
5	**11-010105-0505 РСНБ РК 2015 К=3**	**Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами, на каждые последующие 10 м перемещения грунта. Группа грунтов 2-3**	**м3 грунта**	**8124,0000**		**15,71**	**127661**
		Итого оплата труда:				**6,09**	**49458**
		Итого эксплуатация машин:				**15,71**	**127661**
		Накладные расходы	%	--		4,41	35819
		Сметная прибыль	%	8		1,61	13078
		Сметная стоимость:				**21,73**	**176559**
6	**11-010102-0303 РСНБ РК 2015**	**Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3**	**м3 грунта**	**14203,0000**		**117,01**	**1661955**
		Итого оплата труда:				**49,56**	**703950**
		Итого эксплуатация машин:				**110,75**	**1573005**
		Итого материалов:				**0,09**	**1319**
		Накладные расходы	%	--		35,44	503310
		Сметная прибыль	%	8		12,20	173221
		Сметная стоимость:				**164,65**	**2338487**
7	**41-020104-1010 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	**тенге за 1 тонну**	**24855,2500**		**170,61**	**4240554**
		Накладные расходы	%	--		7,17	178103

1	2		4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		14,22	353493
		Сметная стоимость:				**192,00**	**4772150**
8	**11-010203-0102 РСНБ РК 2015**	**Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2**	**м2 спланированной площади**	**24220,0000**		**3,79**	**91736**
		Итого оплата труда:				**1,05**	**25387**
		Итого эксплуатация машин:				**3,79**	**91736**
		Накладные расходы	%	--		0,80	19487
		Сметная прибыль	%	8		0,37	8898
		Сметная стоимость:				**4,96**	**120120**
9	**11-010201-0101 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	**м3 уплотненного грунта**	**6055,0000**		**43,19**	**261512**
		Итого оплата труда:				**16,39**	**99215**
		Итого эксплуатация машин:				**43,19**	**261512**
		Накладные расходы	%	--		11,90	72082
		Сметная прибыль	%	8		4,41	26688
		Сметная стоимость:				**59,50**	**360281**
10	**11-010201-0107 РСНБ РК 2015 К=5**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	**м3 уплотненного грунта**	**6055,0000**		**20,55**	**124401**
		Итого оплата труда:				**6,23**	**37703**
		Итого эксплуатация машин:				**20,55**	**124401**
		Накладные расходы	%	--		4,70	28443
		Сметная прибыль	%	8		2,02	12228
		Сметная стоимость:				**27,26**	**165072**
11	**11-010201-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	**м3 уплотненного грунта**	**6055,0000**		**46,02**	**278629**
		Итого оплата труда:				**16,82**	**101858**
		Итого эксплуатация машин:				**36,56**	**221354**
		Итого материалов:				**2,27**	**13727**
		Накладные расходы	%	--		12,29	74429
		Сметная прибыль	%	8		4,66	28245
		Сметная стоимость:				**62,97**	**381302**
12	**11-010203-0112 РСНБ РК 2015**	**Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2**	**м2 спланированной площади**	**70336,0000**		**29,03**	**2041982**
		Итого оплата труда:				**20,21**	**1421683**
		Итого эксплуатация машин:				**11,47**	**806471**
		Накладные расходы	%	--		13,67	961267

2		3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		3,42	240260
		Сметная стоимость:				**46,11**	**3243509**
13	**11-010201-0101 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	**м3 уплотненного грунта**	**17584,0000**		**43,19**	**759442**
		Итого оплата труда:				**16,39**	**288125**
		Итого эксплуатация машин:				**43,19**	**759442**
		Накладные расходы	%	--		11,90	209330
		Сметная прибыль	%	8		4,41	77502
		Сметная стоимость:				**59,50**	**1046273**
14	**11-010201-0107 РСНБ РК 2015 К=7**	**Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	**м3 уплотненного грунта**	**17584,0000**		**28,76**	**505772**
		Итого оплата труда:				**8,72**	**153289**
		Итого эксплуатация машин:				**28,76**	**505772**
		Накладные расходы	%	--		6,58	115641
		Сметная прибыль	%	8		2,83	49713
		Сметная стоимость:				**38,17**	**671126**
15	**11-010201-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	**м3 уплотненного грунта**	**17584,0000**		**46,02**	**809151**
		Итого оплата труда:				**16,82**	**295800**
		Итого эксплуатация машин:				**36,56**	**642824**
		Итого материалов:				**2,27**	**39863**
		Накладные расходы	%	--		12,29	216144
		Сметная прибыль	%	8		4,66	82024
		Сметная стоимость:				**62,97**	**1107319**
16	**11-010104-0201 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м НАДВИЖКА ПСП НА 50М**	**м3 грунта**	**1310,4371**		**28,56**	**37426**
		Итого оплата труда:				**9,32**	**12187**
		Итого эксплуатация машин:				**28,56**	**37354**
		Накладные расходы	%	--		6,94	9074
		Сметная прибыль	%	8		2,84	3714
		Сметная стоимость:				**38,33**	**50142**
17	**11-010104-0209 РСНБ РК 2015 К=4**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	**м3 грунта**	**5241,7484**		**24,01**	**125854**
		Итого оплата труда:				**7,83**	**40992**
		Итого эксплуатация машин:				**24,01**	**125646**
		Накладные расходы	%	--		5,83	30521
		Сметная прибыль	%	8		2,39	12493
		Сметная стоимость:				**32,24**	**168660**

	2	3	4	5	6	7	8
18	11-010203-0112 РСНБ РК 2015	**Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2 ПСП**	**м2 спланированной площади**	**5241,7484**		**29,03**	**152168**
		Итого оплата труда:				**20,21**	**105753**
		Итого эксплуатация машин:				**11,47**	**59990**
		Накладные расходы	%	--		13,67	71505
		Сметная прибыль	%	8		3,42	17872
		Сметная стоимость:				**46,11**	**241271**
19	11-470205-0305 РСНБ РК 2015	**Площади осушенные. Прикатывание**	**га**	**0,5242**		**1808,30**	**948**
		Итого оплата труда:				**647,27**	**339**
		Итого эксплуатация машин:				**1808,30**	**946**
		Накладные расходы	%	--		456,34	239
		Сметная прибыль	%	8		181,17	95
		Сметная стоимость:				**2445,81**	**1280**
20	11-010102-0301 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3**	**м3 грунта**	**922,5862**		**75,09**	**69277**
		Итого оплата труда:				**31,81**	**29290**
		Итого эксплуатация машин:				**71,08**	**65449**
		Итого материалов:				**0,06**	**51**
		Накладные расходы	%	--		22,74	20942
		Сметная прибыль	%	8		7,83	7207
		Сметная стоимость:				**105,66**	**97296**
21	41-020104-1020 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км**	**тенге за 1 тонну**	**1107,3416**		**292,61**	**324019**
		Накладные расходы	%	--		12,29	13583
		Сметная прибыль	%	8		24,39	26960
		Сметная стоимость:				**329,29**	**363960**
22	11-010102-0601 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**922,5862**		**9,99**	**9217**
		Итого оплата труда:				**4,93**	**4539**
		Итого эксплуатация машин:				**8,21**	**7562**
		Итого материалов:				**0,04**	**34**
		Накладные расходы	%	--		3,45	3181
		Сметная прибыль	%	8		1,08	990
		Сметная стоимость:				**14,52**	**13370**

2	3	4	5	6	7	8
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге				13691738
	В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -		Тенге				13691738
Материалы -		Тенге				54994
Всего заработная плата -		Тенге				4371323
Транспортные расходы -		Тенге				4563971
Накладные расходы -		Тенге				3266945
Сметная прибыль -		Тенге				1356592
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				18315275
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч				5560
Сметная заработная плата -		Тенге				4371323
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге				18315275
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч				5560
Сметная заработная плата -		Тенге				4371323
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:						
Итого прямые затраты:		Тенге				20440840
в том числе:						
- зарплата рабочих-строителей		Тенге				8249094
- затраты на эксплуатацию машин		Тенге				7040837
- в том числе зарплата машинистов		Тенге				2303236
- материалов, изделий и конструкций		Тенге				502078
- перевозка грузов		Тенге				4592013
- инженерное оборудование поставки подрядчика		Тенге				0
Накладные расходы I уровня		Тенге				6411347
Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				26852188
Накладные расходы II уровня		Тенге				1125461
ИТОГО:		Тенге				27977649
Сметная прибыль		Тенге				2233629
ИТОГО по смете:		Тенге				30211278
Временные здания и сооружения -3,9% с к=0,8						803 714,20
Итого с временными зданиями и сооружениями						31 014 992,32
Дополнительные затраты в зимнее время						768 069,81
Затраты на выслугу лет, 1%						309 594,80
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%						123 837,92
ИТОГО ПО ФОРМЕ						32 216 494,85

1	2	3	4	5	6	7	8
	Всего по форме						32 216 494,85
	НДС (12%)						3 865 979,38
	Всего по форме						36 082 474,23

Заказчик:

Зам.руководителя ГУ "Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

_____**Самуратов С.З.**

М.П.

Представитель Заказчика_____Муканов К.

Технадзор

Директор ТОО ИЦП "Альянс"

_____**Базарбаев Н.Т**

М.П.

Поставщик:

Директор ТОО "РСУ-1"

_____**Конурбаев Г.Н.**

М.П.

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинскогй области"
г, Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26. БИН 050140000775

ф 3

Поставщик: ТОО «РСУ-1», Илийский район с.Жетыген, мкр.Дорожник, 18 «А». БИН 991040001212

Справка о стоимости выполненных работ
за апрель 2016 года по договору № 37 от 05.04.2016 года
Наименование бюджетной программы: 268 002 015 432

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Проведение работ по реконструкции автомобильной дороги "Подъезд к центру боевой подготовки "Бүркіт" Национальной гвардии РК" км 0,239 г.Капчагай и "Подьезд к воинской части 75/52, км. 0,953 Илийского района Алматинской области	тенге	144 112 526,00	81 433 300,56	4 323 375,78	36 082 474,23	45 350 826,33	1 360 524,79	43 990 301.54
	Всего по акту:		144 112 526,00	81 433 300,56	4 323 375,78	36 082 474,23	45 350 826,33	1 360 524,79	43 990 301,54

Заказчик:
Зам.руководителя ГУ "Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
_____ **Самуратов С.З.**
М.П.

Представитель Заказчика_____

Технадзор
Директор ТОО ИЦП "Альянс"
_____ **Базарбаев Н.Т**
М.П.

Поставщик:
Директор ТОО "РСУ-1"
_____ **Конурбаев Г.Н.**
М.П.

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и ав[illegible]бильных дорог Алматинскогй области" г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26. БИН [illegible]0140000775

ф 2

Поставщик: ТОО «РСУ-1», Илийский район с.Жетыген, мкр.Дорожник, 18 «А». БИН 991040001212

Наименование стройки - РЕКОНСТРУКЦИЯ АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ "ПОДЪЕЗД К ЦЕНТРУ БОЕВОЙ ПОДГОТОВКИ "БҰРКІТ" НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ РК" КМ 0,239 г. КАПШАГАЙ "ПОДЪЕЗД К ВОИНСКОЙ ЧАСТИ 75/52", КМ 0,953 ИЛИЙСКОГО РАЙОНА АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за апрель 2016 год

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		Земляные работы (смета2-1-1)					
16	11-010104-0201 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м НАДВИЖКА ПСП НА 50М**	**м3 грунта**	**2953,5629**		**28,56**	**84346**
		Итого оплата труда:				**9,32**	**27541**
		Итого эксплуатация машин:				**28,56**	**84418**
		Накладные расходы	%	--		6,94	20506
		Сметная прибыль	%	8		2,84	8394
		Сметная стоимость:				**38,33**	**113318**
17	11-010104-0209 РСНБ РК 2015 К=4	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	**м3 грунта**	**11814,2516**		**24,01**	**283743**
		Итого оплата труда:				**7,83**	**92639**
		Итого эксплуатация машин:				**24,01**	**283951**
		Накладные расходы	%	--		5,83	68975
		Сметная прибыль	%	8		2,39	28234
		Сметная стоимость:				**32,24**	**426161**
18	11-010203-0112 РСНБ РК 2015	**Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2 ПСП**	**м2 спланированной площади**	**11813,2516**		**29,03**	**342970**
		Итого оплата труда:				**20,21**	**238975**
		Итого эксплуатация машин:				**11,47**	**135562**
		Накладные расходы	%	--		13,67	161582
		Сметная прибыль	%	8		3,42	40386

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**46,11**	**545212**
19	**11-470205-0305 РСНБ РК 2015**	**Площади осушенные. Прикатывание**	**га**	**1,1813**		**1808,30**	**2136**
		Итого оплата труда:				**647,27**	**765**
		Итого эксплуатация машин:				**1808,30**	**2138**
		Накладные расходы	%	--		456,34	539
		Сметная прибыль	%	8		181,17	214
		Сметная стоимость:				**2445,81**	**2891**
20	**11-010102-0301 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3**	**м3 грунта**	**2079,4138**		**75,09**	**156150**
		Итого оплата труда:				**31,81**	**66199**
		Итого эксплуатация машин:				**71,08**	**147922**
		Итого материалов:				**0,06**	**116**
		Накладные расходы	%	--		22,74	47330
		Сметная прибыль	%	8		7,83	16627
		Сметная стоимость:				**105,66**	**219900**
21	**41-020104-1020 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км**	**тенге за 1 тонну**	**2495,0584**		**292,61**	**730079**
		Накладные расходы	%	--		12,29	30689
		Сметная прибыль	%	8		24,39	60910
		Сметная стоимость:				**329,29**	**822280**
22	**11-010102-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**2079,4138**		**9,99**	**20771**
		Итого оплата труда:				**4,93**	**10258**
		Итого эксплуатация машин:				**8,21**	**17092**
		Итого материалов:				**0,04**	**78**
		Накладные расходы	%	--		3,45	7191
		Сметная прибыль	%	8		1,08	2239
		Сметная стоимость:				**14,52**	**302018**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**1620195**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1620195**
Материалы -			Тенге				**194**
Всего заработная плата -			Тенге				**436378**
Транспортные расходы -			Тенге				**730681**
Накладные расходы -			Тенге				**336813**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль -	Тенге				156663
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				2113671
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				556
		Сметная заработная плата -	Тенге				436378
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2113671
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				556
		Сметная заработная плата -	Тенге				436378
		Дорожная одежда (смета 2-1-2)					
1	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	4567,0000		701,71	3204727
		Итого оплата труда:				230,78	1053965
		Итого эксплуатация машин:				605,48	2765208
		Итого материалов:				1,59	7247
		Накладные расходы	%	--		174,48	796832
		Сметная прибыль	%	8		70,10	320125
		Сметная стоимость:				946,28	4321684
2	21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	м3	5663,0800		1440,76	8159139
		Накладные расходы	%	--		60,51	342684
		Сметная прибыль	%	8		120,10	680146
		Сметная стоимость:				1621,37	9181969
3	11-270402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**УСТРОЙСТВО НИЖНЕГО СЛОЯ ОСНОВАНИЯ ТОЛЩ.18СМ ИЗ ЩЕБЕНОЧНОЙ СМЕСИ С-6**	м2 основания или покрытия	8541,8320		107,61	919217
		Итого оплата труда:				51,14	436793
		Итого эксплуатация машин:				78,78	672934
		Итого материалов:				0,24	2033
		Накладные расходы	%	--		36,65	313055
		Сметная прибыль	%	8		11,54	98582
		Сметная стоимость:				155,80	1330854
4	ТКАЛЬКУЛЯЦИЯ п1	**СТОИМОСТЬ С-6**	М3	2135,7040		8945,28	19104471
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				31387554
		В том числе:					
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				12283083

1	2	3	4	5	6	7	8
		Материалы -	Тенг				9281
		Всего заработная плата -	Тенге				1490757
		Местные материалы -	Тенге				8159139
		Накладные расходы -	Тенге				1452571
		Сметная прибыль -	Тенге				1098852
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				14834507
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1873
		Сметная заработная плата -	Тенге				1490757
		Стоимость прочих работ -	Тенге				19104471
		ВСЕГО, Стоимость прочих работ -	Тенге				19104471
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				33938977
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1873
		Сметная заработная плата -	Тенге				1490757

Искусственные сооружения (смета 2-1-3)

ЖЕЛЕЗОБЕТОННАЯ ТРУБА ОДНООЧКОВАЯ d=1 м

1	11-300101-0102 РСНБ РК 2015	**Подушки под фундаменты песчаные, из гравия, дресвы или их смеси с песком. Устройство**	**м3 подушки**	**4,5000**		**2998,86**	**13495**
		Итого оплата труда:				**1354,91**	**6097**
		Итого эксплуатация машин:				**114,85**	**517**
		Итого материалов:				**1584,84**	**7132**
		Накладные расходы	%	--		964,57	4341
		Сметная прибыль	%	8		317,07	1427
		Сметная стоимость:				**4280,51**	**19262**
2	11-300102-0201 РСНБ РК 2015	**Фундаменты монолитные. Устройство**	**м3 бетона в деле**	**13,5000**		**20683,19**	**279223**
		Итого оплата труда:				**2403,93**	**32453**
		Итого эксплуатация машин:				**1486,54**	**20068**
		Итого материалов:				**17252,93**	**232915**
		Накладные расходы	%	--		2356,60	31814
		Сметная прибыль	%	8		1843,18	24883
		Сметная стоимость:				**24882,97**	**335920**
3	11-300401-0203 РСНБ РК 2015	**Укладка звеньев одноочковых круглых железобетонных труб отверстием 1 мпри высоте насыпи /на железных дорогах; на автомобильных дорогах/ до 3; 4 м**	**м3**	**11,9100**		**17828,99**	**212343**
		Итого оплата труда:				**7638,00**	**90969**
		Итого эксплуатация машин:				**6942,77**	**82688**
		Итого материалов:				**5011,72**	**59690**
		Накладные расходы	%	--		5476,34	65223
		Сметная прибыль	%	8		1864,43	22205

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				25169,76	299772
4	21-040801-0109 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Звено ЗК4.100 (диаметр 1 м)/ТП 3.503.1-177.93/	шт	29,0000		28298,15	820646
		Накладные расходы	%	--		1188,52	34467
		Сметная прибыль	%	8		2358,93	68409
		Сметная стоимость:				31845,61	923523
5	11-300504-0103 РСНБ РК 2015	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	м2	112,3000		1927,86	216498
		Итого оплата труда:				482,44	54178
		Итого эксплуатация машин:				82,38	9251
		Итого материалов:				1389,67	156060
		Накладные расходы	%	--		379,58	42626
		Сметная прибыль	%	8		184,59	20730
		Сметная стоимость:				2492,03	279854
6	11-300504-0102 РСНБ РК 2015	Устройство гидроизоляции оклеечно двухслойной	м2	6,5000		3380,65	21974
		Итого оплата труда:				741,29	4818
		Итого эксплуатация машин:				122,83	798
		Итого материалов:				2556,13	16615
		Накладные расходы	%	--		600,81	3905
		Сметная прибыль	%	8		318,52	2070
		Сметная стоимость:				4299,97	27950
7	11-010104-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	м3	130,1000		19,80	2575
		Итого оплата труда:				6,46	840
		Итого эксплуатация машин:				19,80	2575
		Накладные расходы	%	--		4,81	626
		Сметная прибыль	%	8		1,97	256
		Сметная стоимость:				26,57	3457
8	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	130,1000		107,00	13921
		Итого оплата труда:				84,39	10979
		Итого эксплуатация машин:				43,33	5638
		Накладные расходы	%	--		56,46	7346
		Сметная прибыль	%	8		13,08	1701
		Сметная стоимость:				176,54	22968

1	2	3	4	5	6	7	8
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:			Тенге				**1580676**
	Итого прямые затраты:						
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**166082**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**121537**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**34252**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**1293057**
		- перевозка грузов	Тенге				**0**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0**
	Накладные расходы I уровня		Тенге				**118963**
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				**1699639**
	Накладные расходы II уровня		Тенге				**71385**
	ИТОГО:		Тенге				**1771024**
	Сметная прибыль		Тенге				**141682**
	ИТОГО по смете:		Тенге				**1912706**
ИТОГ			Тенге				**34588391**
	Итого прямые						
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**1061967**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**4230205**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**1065141**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**9461670**
		- перевозка грузов	Тенге				**730079**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0**
	Накладные		Тенге				**1275555**
	Итого с		Тенге				**35863946**
	Накладные		Тенге				**703898**
	ИТОГО:		Тенге				**36567844**
	Сметная прибыль		Тенге				**1397070**
	ИТОГО по смете:		Тенге				**37964914**
	Временные здания и сооружения -3,9% с к=0,8						1 014 218,05
							38 979 131,94
	Итого с временными зданиями и сооружениями						966 969,43
	Дополнительные затраты в зимнее время						389 791,32
	Затраты на выслугу лет, 1%						155 916,53
	Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%						40 491 809,23
	ИТОГО ПО ФОРМЕ						

1	2	3	4	5	6	7	8
							4 859 017,11
	НДС (12%)						45 350 826,33
	Всего по форме						

Заказчик:

Зам.руководителя ГУ "Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

_____ **Самуратов С.З.**

М.П.

Представитель Заказчика_____

Технадзор

Директор ТОО ИЦП "Альянс"

_____ **Базарбаев Н.Т**

М.П.

Поставщик:

Директор ТОО "РСУ-1"

_____ **Конурбаев Г.Н.**

М.П.