Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинскогй области"
г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26. БИН 050140000775

Поставщик: ТОО «РСУ-1», Илийский район с.Жетыген, мкр.Дорожник, 18 «А». БИН 991040001212

А К Т за сентябрь2014 года
Выполненных работпо договору № 254 от 17 марта 2014 года
Наименование бюджетной программы: 268 025 000 422

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Проведение работ по капитальному ремонту автомобильной дороги "Екиаша-Аманбоктер" км 0-16,5 Сарканского района Алматинской области	тенге	198 481 615,64	178 019 593,41	5 954 448,47	144 739 407,64	33 280 185,77	998 405,57	32 281 780,20
	Всего по акту:		198 481 615,64	178 019 593,41	5 954 448,47	144 739 407,64	33 280 185,77	998 405,57	32 281 780,20

Заказчик:

Зам.рук. ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области

Самуратов С.З.

М.П.

Представитель тех. надзора:

Директор ТОО "ДорМихПроект"

Р.Сахипов

М.П.

Поставщик:

Директор ТОО "РСУ-1"

Т.Конурбаев

М.П.

Представитель Заказчика

Форма 2

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
г.Талдыкорган, ул.Кабанбай батыра,26

Наименование стройки - Капитальный ремонт автомобильной дороги "Екиаша-Аманбоктер" км 0-16,5

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

сентябрь 2014 год

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ (СМЕТА 2-1-1)								
		РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯНОЕ ПОЛОТНО								
		Возведение земляного плотна								
1	Е0101-35-2	Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещение грунтов 2 группы до 20 м	11285,41	12,61	12,61	142338	142338	47901	–	–
		м3		–	4,38	–	49383	97	0,01	161
2	Е0101-35-2	Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещение грунтов 2 группы до 20 м	7410,44	12,61	12,61	93465	93465	31454	–	–
		м3		–	4,38	–	32427	97	0,01	106
3	Е0101-35-5	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунтов 2-3 группы бульдозерами при устройстве дорожных насыпей	25441,69	5,07	5,07	129028	129028	43422	–	–
		м3		–	1,76	–	44765	97	0,01	146
4	Е0101-16-2	Разработка грунта 2 группы из выемки (для уширения земляного полотна) с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 2,5 м3	34991,64	20,40	19,37	713749	677795	219621	0,01	211
		м3		0,99	5,48	34642	191771	97	0,02	680
5	Е010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	2022,54	19,70	19,70	39844	39844	7969	–	–
		т		–	3,94	–	7969	100	0,08	167
6	Е010333-А15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	60962,38	108,20	108,20	6596130	6596130	1319226	–	–
		т		–	21,64	–	1319226	100	0,45	27704
7	Е0101-85-4	Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.), приперемещении грунта 1 группы до 10 м	33948,99	6,65	6,65	225749	225749	66607	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		--	2,02	--	68667	97	0,01	224
8	Е0101-145-2	Грубая планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом	89493,81	1,41	1,41	126259	126259	26077	--	--
		м2		--	0,30	--	26883	97	--	89
9	Е0101-145-2	Окончательная планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом	89493,81	1,41	1,41	126259	126259	26077	--	--
		м2		--	0,30	--	26883	97	--	89
10	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на	29474,28	12,51	12,51	368655	368655	122392	--	--
		м3		--	4,28	--	126178	97	0,01	412
11	Е0101-130-8	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными каткамина пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	88422,84	1,27	1,27	112385	112385	32807	--	--
		м3		--	0,38	--	33822	97	--	111
12	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	29474,28	14,12	12,00	416103	353617	124796	0,01	360
		м3		1,62	2,75	47748	80907	97	0,01	360
13	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	25775,84	12,51	12,51	322396	322396	107034	--	--
		м3		--	4,28	--	110345	97	0,01	361
14	Е0101-130-8	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	128879,19	1,27	1,27	163805	163805	47817	--	--
		м3		--	0,38	--	49296	97	--	161
15	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	25775,84	14,12	12,00	363890	309245	109136	0,01	314
		м3		1,62	2,75	41757	70755	97	0,01	314
16	Е0101-24-5	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	9942,38	4,85	4,85	48230	48230	16231	--	--
		м3		--	1,68	--	16733	97	0,01	55
17	Е0101-24-13	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	9942,38	4,20	4,20	41741	41741	14047	--	--
		м3		--	1,46	--	14482	97	--	47
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			10030027	9876942			885
			Тенге			124147	2270491			31187
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			10030027				
	Всего заработная плата -		Тенге				2394638			
	Местные материалы -		Тенге			28937				
		Накладные расходы -	Тенге			2362615				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1181
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				354392			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			743558				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			13136200				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							33253
		Сметная заработная плата -	Тенге				2749030			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			13136200				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							33253
		Сметная заработная плата -	Тенге				2749030			
		Искусственные сооружения (СМЕТА 2-1-3)								
		РАЗДЕЛ 7.Ремонт ж/б малого моста (1 шт)								
		Укрепление русла								
183	Е0101-158-5 т.ч. п-3.174 К=0,9	Укрепление дна русла монолитным бетоном В20 F 200 при толщине до 10 см общая толщина 12 см	49,842	1202,41	27,53	59931	1372	8234	1,10	55
		м2		163,02	7,30	8125	364	97	0,03	2
184	Е0101-158-6 т.ч. п-3.174 К=0,9	добавить 1х2 см	199,368	91,92	0,14	18326	29	2042	0,07	14
		м2		10,49	0,06	2092	13	97	–	–
185	Е0142-20-4	Установка противофильтрационных досок массой до 0,1 т	3	2765,57	276,11	8297	828	6036	13,70	41
		м3		2155,50	105,23	6467	316	89	0,51	2
186	С143010-17	Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ холодные плотные щебеночные мелкозернистые, тип: Бх, М-1	6	4800,00	–	28800	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
187	Е0130-8-1	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах	0,641	8299,96	–	5320	–	5628	48,40	31
		т		8055,00	–	5163	–	109	–	–
188	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,62619	65000,00	–	40702	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
189	Е101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 мРасчистка русла при перещении грунтов до 10+10м	132	9,24	9,24	1220	1220	384	–	–
		м3		–	3,00	–	396	97	0,01	2
190	Е0101-24-10	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	132	7,91	7,91	1044	1044	329	–	–
		м3		–	2,57	–	339	97	0,01	1
191	Е0162-19-1	Окраска известковыми составами оголовков и открылков на входе и выходе за 3 раза	82	46,50	0,05	3813	4	2190	0,18	15
		м2		28,24	0,02	2316	2	94,5	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			167453	4498			156
			Тенге			24163	1429			6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			167453				
	Материалы -		Тенге			8515				
	Всего заработная плата -		Тенге				25592			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			40702				
	Местные материалы -		Тенге			89575				
		Накладные расходы -	Тенге			24843				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							12
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3726			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			11538				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			203834				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							174
		Сметная заработная плата -	Тенге				29318			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			203834				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							174
		Сметная заработная плата -	Тенге				29318			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			167453	4498			156
			Тенге			24163	1429			6
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			167453				
	Материалы -		Тенге			8515				
	Всего заработная плата -		Тенге				25592			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			40702				
	Местные материалы -		Тенге			89575				
		Накладные расходы -	Тенге			24843				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							12
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3726			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			11538				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			203834				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							174
		Сметная заработная плата -	Тенге				29318			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			203834				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							174
		Сметная заработная плата -	Тенге				29318			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			13 340 034				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге							

Временные здания и сооружения	490 913
Возврат материалов 15%	72 571
Итого с временными зданиями и сооружениями	13 830 947
Затраты на выслугу лет, 1%	138 309
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	55 324
ИТОГО ПО ФОРМЕ	14 024 580,51
ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2012г.	29 283 324,47
Возврат материалов от временных зданий и сооружений в текущих ценах	151 509,20
ВСЕГО ПО ФОРМЕ	29 131 815,27
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	582 636,31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН				**29 714 451,58**				
		НДС (12%)				**3 565 734,19**				
		Всего по форме				**33 280 185,77**				

Заказчик:

ГУ "Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

_____ **Самуратов С.**

М.П.

Представитель Заказчика_____

Представитель тех. надзора:

Директор ТОО "Дорнижпроект"

_____ **Р.Сахипов**

М.П.

Поставщик:

Директор ТОО "РСУ-1"

_____ **Г.Конурбаев**

М.П.

312

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинскогй области"
г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26. БИН 050140000775

ф 3

Поставщик: ТОО «РСУ-1», Илийский район с.Жетыген, мкр.Дорожник, 18 «А». БИН 991040001212

Справка о стоимости выполненных работ
за август 2015 года по дополнительному соглашению № 2 от 15.06.2015г. к договору № 254 от 17.03.2014 года
Наименование бюджетной программы: 268 025 000 422

№ п/п	Наименование работ	Ед изм	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен работам	Выполнен объем работ по настоящ акту	Сумма погашен аванса по настоящ акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Проведение работ по капитальному ремонту автомобильной дороги "Екиаша-Аманбоктер" км 0-16.5 Сарканского района Алматинской области	тенге	99 240 807.82	89 009 796.71	2 977 224.23	10 309 278.35	78 700 518.36	2 361 015.55	76 339 502.81
	Всего по акту:		99 240 807.82	89 009 796.71	2 977 224.23	10 309 278.35	78 700 518.36	2 361 015.55	76 339 502.81

Заказчик:

Зам.руководителя ГУ "Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

_____ **Самуратов С.З.**

М.П.

Представитель Заказчика _____ **Назарбеков А.**

Технадзор

Директор ТОО "ДорИнжпроект"

_____ **Р.Сулипов**

М.П.

Поставщик:

Директор ТОО "РСУ-1"

_____ **Г.Конурбаев**

М.П.

Форма 2

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

г.Талдыкорган, ул.Кабанбай батыра,26

Поставщик: ТОО «РСУ-1». Илийский район с.Жетыген. мкр.Дорожник. 18 «А». БИН 991040001212

Наименование стройки - Капитальный ремонт автомобильной дороги "Екиапа-Аманбоктер" км 0-16.5

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

август 2015 год

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7		9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА								
2	E0127-22-2	Устройство верхнего слоя двухслойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2)								
			25967,06	149,19	34,06	3874026	884360	557370	0,03	857
		м2		5,00	11,14	129835	289240	133	0,04	1020
3	E0127-72-1	Розлив вяжущих материалов: устройство битумной подготовки 0,7л на 1м2								
			17,25	40097,59	339,59	691744	5858	3234	0,58	10
		т		--	140,94	--	2431	133	0,58	10
4	E0127-48-1	Устройство покрытия толщиной 6 см из черного щебня с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3								
			24631,29	370,97	22,78	9137582	561213	442910	0,05	1116
		м2		7,70	5,82	189661	143354	133	0,02	492
5	E0127-72-1	Розлив вяжущих материалов: устройство битумной подготовки 0,7л на 1м2								
			7,39	40097,59	339,59	296381	2510	1386	0,58	4
		т		--	140,94	--	1042	133	0,58	4
6	E0127-52-1	Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей, толщиной 3 см, типа БХ								
			24631,29	356,93	5,88	8791765	144950	284026	0,05	1111
		м2		7,02	1,65	172912	40642	133	0,01	152
7	E0127-52-4	Добавлять на каждый 0,5 см изменения толщины								
			98525,16	57,41	0,02	5656329	1971	26208	--	629
		м2		0,19	0,01	18720	985	133	--	14
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			28447827	1600863			3727
			Тенге			511128	477694			1742
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			28447827				
		Материалы -	Тенге			2969142				
		Всего заработная плата -	Тенге				988821			
		Местные материалы -	Тенге			22832747				

1	2	3	4	5	6	7		9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			1315133				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							658
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				197270			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1785778				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			31548737				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6127
		Сметная заработная плата -	Тенге				1186091			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			31548738				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6127
		Сметная заработная плата -	Тенге				1186091			

Временные здания и сооружения	1 160 994
Возврат материалов 15%	174 149
Итого с временными зданиями и сооружениями	32 709 731
Затраты на выслугу лет, 1%	327 097
Затраты на дополнительные отпуска, 0.4%	130 839
ИТОГО ПО ФОРМЕ	33 167 667.38
ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2012г.	69 254 088.00
Возврат материалов от временных зданий и сооружений в текущих ценах	363 578.24
ВСЕГО ПО ФОРМЕ	68 890 509.76
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	1 377 810.20
СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН	70 268 319.96
НДС (12%)	8 432 198.40
Всего по форме	78 700 518.36

Заказчик:

Зам. руководителя ГУ "Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

_____ Самуратов С.

М.П.

Представитель Заказчика _____

Технадзор:

Директор [illegible]проект"

_____ Р.Сахибов

М.П.

Поставщик:

Директор ТОО "РСУ-1"

_____ Г.Конурбаев

М.П.

АКТ

рабочей комиссии выполненных объемов работ переходящего объекта

от «10» 11 2015 года с.Екиаша

Рабочая комиссия, назначенная приказом за № 165/1 от «28» 10 2015г. ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области» в составе:

Председатель комиссии:
Самуратов С.З. – заместитель начальника ГУ «Управление ПТ и АД Алматинской области»

Заместитель председателя комиссии:

Миникаев К.Г. – **Директор ТОО «ОНТ-NP»**

Члены комиссии:

Джуманов Б.С. – **руководитель отдела автомобильных дорог ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области»**

Муканов К.Н. – **главный специалист отдела автомобильных дорог ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области»**

Аязбаев М.Т. – **Руководитель отдела архитектуры и градостроительства Саркандского района**

Сыдыков М.М. – **начальник отдела ПЧС ДЧС Алматинской области, майор ППС**

Тертюбаев О.Ш. – **Руководитель Отдела занятости**

Кауменов А.Б. – **Руководитель ГУ «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Саркандского района»**

Ахметов Е.К. – **Инспектор дорожно-технического отдела УАП ДВД Алматинской области (по согласованию)**

Сахипов Р.М. – **Директор ТОО «Доринжпроект»**

Конурбаев Г.Н. – **директор ТОО «РСУ-1»**

УСТАНОВИЛА:

1.Заказчиком ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области» (совместно с подрядчиком) предъявлен к приемке в эксплуатацию **«Капитальный ремонт автомобильной дороги «Екиаша-Аманбоктер» км 0,16,5 Сарканского района Алматинской области»**
(наименование объекта и вид строительства (новое, реконструкция, техническое перевооружение))
по адресу: Алматинская область, Сарканский район
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса))

2.Строительство осуществлено на основании (решения) доп.соглашения № 2 от 15.06.2015г., к договору подряда № 254 от 17.03.2014. с ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области» и ордера на производство работ № от
(наименование органа вынесшего решение)

3.Строительство осуществлено генеральным подрядчиком ТОО « РСУ – 1 »
(наименование организации)
Выполнившим **«Капитальный ремонт автомобильной дороги «Екиаша-Аманбоктер» км 0,16,5 Сарканского района Алматинской области»**

(виды работ)

и субподрядными организациями нет

(наименование организаций, виды работ, выполненных каждой организацией)

4.Проектно-сметная документация на строительство разработана ТОО «ОНТ-NP», государственная лицензия МКЛ № 00732 от 19.11.2007г., выдана Управлением государственного архитектурно-строительного контроля Алматинской области

(наименование организации)

выполнившим ПСД с прохождением гос.экспертизы. Заключение №18-0181/12 от 02 марта 2012г. выдано Филиалом РГП «Госэкспертиза» по Алматинской области

(наименование частей или разделов документации)

5. Проектно-сметная документация утверждена ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области»

6. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
Начало работ **июнь месяц 2015г.** Окончание работ **ноябрь месяц 2015г.**

7. Рабочей комиссии представлена следующая документация:
Журналы производства работ, акты выполненных работ (ф-2, Ф-3), сертификаты соответствия, акты скрытых работ, предварительный акт рабочей комиссии за 2015г.

(перечень документов)

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту

8. Работы выполнены

Виды работ	Единица измерения	Объемы работ	Срок выполнения
Устройство подстилающих и выравнивающих слоев из ГПС толщ. 15 см.	м3	4806,69	Июнь 2015г.
Устройство верхнего слоя двухслойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм	м2	29416,58	Июнь-август 2015г.
Устройство покрытия толщиной 6 см из черного щебня	м2	27081,13	Июнь - август 2015г.
Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей, толщиной 3 см, типа БХ	м2	27081,13	Июнь - август - октябрь 2015г.
Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	м3	1885	октябрь 2015г.
Разравнивание грунта бульдозерами с перемещение грунтов 2 группы до 20 м	м2	1885	октябрь 2015г.
Укрепление обочин гравийно /щебеночной/ смесью толщиной 10 см	м2	11677	октябрь 2015г.

9. Общая сметная стоимость - 650 760,90016 тыс.тенге (в т.ч. СМР -645 823,31296 тыс. тенге, технадзор - 3 608,49440 тыс.тенге, авторский надзор - 1 329,09280 тыс.тенге).

Фактическая стоимость выполненных работ в 2014 г. - 200 000 000,00 тенге (в т.ч. СМР - 198 481 615,64 тенге, технадзор - 1 109 512,23 тенге, авторский надзор - 408 872,13 тенге).

Фактическая стоимость выполненных работ в 2015 г. - 100 000 000,00 тенге (в т.ч. СМР - 99 240 807,82 тенге, технадзор - 554 756,12 тенге, авторский надзор - 204 436,06 тенге).

10. На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки: работы выполнены в соответствии с проектно-сметной документацией и в установленные сроки

Выявлены недоделки и дефекты нет

Решение рабочей комиссии:

Предъявить объект «Капитальный ремонт автомобильной дороги «Екиаша-Аманбоктер» км 0,16,5 Сарканского района Алматинской области»

(наименование объекта (комплекса)

На рассмотрение государственной приемочной комиссии для принятия его в эксплуатацию.

Председатель комиссии Кайсаров С.З.

Заместитель председателя комиссии Миникаев К.Г.

Члены комиссии:

Джуманов Б.С.

Муканов К.Н.

Аязбаев М.Т.

Сыдыков М.М.

Тертюбаев О.Ш.

Кауменов А.Б.

Ахметов Е.К.

Сахипов Р.М.

Конурбаев Г.Н.

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинскогй области"
г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26. БИН 050140000775

ф 3

Поставщик: ТОО «РСУ-1», Илийский район с.Жетыген, мкр.Дорожник, 18 «А». БИН 991040001212

Справка о стоимости выполненных работ
за сентябрь 2016 года по дополнительному соглашению № 5 от 25.08.2016г. к договору № 254 от 17.03.2014 года
Наименование бюджетной программы: 268 025 000 422

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Проведение работ по капитальному ремонту автомобильной дороги "Екиаша-Аманбоктер" км 0-16,5 Сарканского района Алматинской области	тенге	99 240 807,82	99 240 807,82	2 977 224,23	89 009 796,71	10 231 011,11	306 930,33	9 924 080,78
	Всего по акту:		99 240 807,82	99 240 807,82	2 977 224,23	89 009 796,71	10 231 011,11	306 930,33	9 924 080,78

Заказчик:
ГУ"Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
М.П.
Представитель Заказчика

Технадзор
Директор ТОО "Доринжпроект" **Р.Сахипов**
М.П.

Поставщик:
Директор ТОО "РСУ-1" **Г.Конурбаев**
М.П.

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"г.Талдыкорган, ул.Кабанбай батыра,26 Форма 2

Поставщик: ТОО «РСУ-1», Илийский район с.Жетыген, мкр.Дорожник, 18 «А». БИН 991040001212

Наименование : Капитальный ремонт автомобильной дороги "Екиаша-Аманбоктер" км 0-16,5

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

сентябрь 2016год

№ № п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	% %	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов 0,7л/м2	0,036	40097,59	339,59	1445	12	7	0,58	0
		т		–	140,94		5	133	0,58	0
4	Е27-53-1	Устройство верхнего слоя покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ	5003,56	483,37	15,35	2418573	76805	73203	0,0336	168
		м2 покрытия		5,94	5,06	29721	25318	133	0,01766	88
7	Е1-17-2	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 1 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	2022,31	29,62	28,58	59901	57798	20695	0,0069	14
		м3 грунта		0,99	9,56	2002	19333	97	0,035	71
8	П8-1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 1 км, 1 класс груза	3640,03	19,7	19,7	71709	71709	14342		0
		т		–	3,94		14342	100	0,00827	30
9	Е1-35-2	Устройство дорожных насыпей из грунта 2 группы бульдозерами с перемещением грунта до 20 м	2022,31	12,61	12,61	25501	25501	8593		0
		м3 грунта		–	4,38		8858	97	0,0143	29
10	Е1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	2022,31	14,12	12	28555	24268	8572	0,0122	25
		м3 уплотненного грунта								

			1,62	2,75	3276	5561	97	0,0122	25
11 Е1-130-2	Уплотнение слоя грунта толщиной 30 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т	2022,31	12,51	12,51	25299	25299	8396		0
	м3 уплотненного грунта		–	4,28		8655	97	0,01399	28
12 Е1-130-8	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т при толщине слоя 30 см	10110,89	1,27	1,27	12841	12841	3726		0
	м3 уплотненного грунта		–	0,38		3842	97	0,00125	13
13 Е27-63-11	Укрепление обочин песчано-гравийной смесью толщиной 10см	12548,62	80,62	20,36	1011670	255490	169734	0,0317	398
	м2 покрытия полосы и обочин		4,79	5,38	60108	67512	133	0,02033	255
	Всего прямые затраты				**3655491**	**549721**			**605**
					95106	**153426**			**539**
	Стоимость: материалов, тенге				3 389 341				
	Накладные расходы, тенге				307267				
	- заработная плата, тенге				48852				
	- трудоемкость, чел-ч				77				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				237765				
	Всего по смете				**4200524**				
	Сметная заработная плата, тенге				297385				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				1221				
	Временные здания и сооружения				**29 394**				
	Итого с временными зданиями и сооружениями				**4 229 918**				
	Затраты на выслугу лет, 1%				**42 299**				
	Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%				**16 920**				
	ИТОГО ПО ФОРМЕ				**4 289 136,50**				
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2012г.				**8 955 717,01**				
	ВСЕГО ПО ФОРМЕ				**8 955 717,01**				
	Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%				**179 114,34**				
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН				**9 134 831,35**				

НДС (12%)	1 096 179,76
Всего по форме	**10 231 011,11**

Заказчик:

ГУ "Управления пассажирского транспорта и

М.П.

Представитель Заказчика_____

Технадзор

Директор ТОО "Доринжпроект"

_____**Р.Сахипов**

М.П.

Поставщик:

Директор ТОО "РСУ-1"

_____**Г.Конурбаев**

М.П.

Приложение 4
к приказу и.о. Министра национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121

Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«19» ноября 2017 г.

Заказчик ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26

наименование организации - почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома

на основании:

Декларации о соответствии от «24» ноября 2017г.

ТОО «Ремонтно-строительное управление-1. Алматинская область, Илийский район, с.Жетыген, мкр. «Дорожник» 18»А»

дата декларации, наименование организации, юридический адрес

в лице директора Досаева Серика Токеновича

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя орга низации

Заключения о качестве строительно-монтажных работ от «17» ноября 2017г.

ТОО «Доринжпроект», Римера Р аттестат эксперта . № KZ43VJE00006504 от 18.11.2014г

дата заключения , наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту: от «17» ноября 2017г.

ТОО «ОНТ-NP» Миникаев Б .

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта:

Капитальный ремонт автомобильной дороги « Екиаша-Аманбоктер», км 0-16,5 Саркандского района Алматинской области

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу Саркандский район,

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от «10» августа 2009г. №__233_____;

наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «___»_____20___года

№_____;

наименование органа вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий

ГУ «Управление ГАСК по Алматинской области № KZ05REA00051219 от 10.04.2017г._____;

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации) ТОО « ОНТ-NP» проект

№011-РП-АД-05-2011г Госэкспертиза № 01-0181/12 от 02.03.2012 г_____

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области Приказом № 56 от 04.04.2012г._____

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ_____апрель 2014г._____;

месяц, год

окончание работ _____ноябрь 2017 г._____;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: _____44 мес_____;

по норме или по проекту организации строительства, месяц:_____10,5 мес._____;

фактически, месяц:_____22 мес._____;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Полная длина дороги	км	16,5	16,5	16,5	16,5
Категория		IV	IV	IV	IV
Количество полос движения	шт.	2	2	2	2

Ширина обочины	м	3	3	3	3
Ширина проезжей части	м	7	7	7	7
Ширина земляного полотна	м	10	10	10	10
Дорожная одежда капитального типа	м2	116367	116367	119051	119051

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: Капитальный ремонт представляет собой: Устройстов в землянном полотне-500 м2, Полотно геосинтетическое трехслойное из армирующей полипропиленовой сетки и двух слоев полотна из композиции полимеров удельным весом 150 г/м2 -550 м2, Устройстов щебеночной подготовки толщиной 20 см, щебень марки 1000 фр.20-40 – 85 м3, Фундаменты монолитные из бетона В20 F200 W6- 62,5 м3, Звенья одноочковых и двухочковых труб, отверстие 4 м Укладка. Высота насыпи (на железных дорогах: на автомобильных дорогах) до 9: 10 м-262,04 м3, Звенья оголовков железобетонные водопропускных труб прямоугольные ЗП 38; ЗП 19.100 -72 шт,, стенки откосные железобетонные водопропускных труб Блок № 58 пл:, 59 пл-8 шт, устройство монолитных лотков-12 м3, устройство железобетонного упора за укреплением выходного оголовка с габионами -9,5 м3, установка дорожных знаков -231 шт, установка сигнальных столбиков – 274 шт

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):
всего 669 485 342,40 тенге,
в том числе строительно-монтажных работ 664 547 755,20 тенге,
технический надзор 3 608 494,40 тенге;
авторский надзор 1 329 092,80 тенге.
8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию
Всего 650 760 891,20 тенге,
в том числе:
в том числе строительно-монтажных работ 645 823 304,00 тенге,
технический надзор 3 608 494,40 тенге;
авторский надзор 1 329 092,80 тенге.
9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: Капитальный ремонт автомобильной дороги «Екиаша-Аманбоктер», км 0-16,5 Саркандского района Алматинской области

наименование объекта (комплекса)

Заказчик _____ Самуратов С.З

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

М.П.

Технический надзор _____ Сахипов Р.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

_____ Ример Р.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор _____ Миникаев Б.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

_____ Кулпиясова О.В.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) _____ Досаев С.Т.

фамилия, имя, отчество (при наличии),подпись руководителя

М.П.

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинскогй области"
г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26. БИН 050140000775

ф 3

Поставщик: ТОО «РСУ-1», Илийский район с.Жетыген, мкр.Дорожник, 18 «А». БИН 991040001212

Справка о стоимости выполненных работ
за октябрь 2017 года по дополнительному соглашению № 6 от 06.02.2017 г. к договору № 254 от 17.03.2014 года
Наименование бюджетной программы: 268 025 000 422

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	в том числе за 2017 год	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее зааактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Проведение работ по капитальному ремонту автомобильной дороги "Екиаша-Аманбоктер" км 0-16,5 Сарканского района Алматинской области	тенге	645 823 304,00	248 860 072,72	215 570 211,70	7 465 802,18	189 914 534,10	25 655 677,60	769 670,33	24 886 007,27
	Всего по акту:		645 823 304,00	248 860 072,72	215 570 211,70	7 465 802,18	189 914 534,10	25 655 677,60	769 670,33	24 886 007,27

Заказчик:

ГУ "Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
_____ **Самуратов С.З**
М.П.

Технадзор

Директор ТОО "Даринжпроект"
_____ **Р.Сахипов**
М.П.

Поставщик:

Директор ТОО "РСУ-1"
_____ **С.Т.Досаев**
М.П.

"SANA-2001" Версия 24-2.27 от 10.08.15 г. Цены региона Алматинская обл.

Наименование стройки: Капитальный ремонт автомобильной дороги "Екиаша-Аманбоктер", участок км 0-16,5 Заказ 2713П

Наименование объекта: Автомобильная дорога "Екиаша-Аманбоктер", участок км 0-16,5

АКТ выполненных работ

за октябрь месяц 2017 года

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 01.08.11)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	% %	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов 0,7л/м2 *т*	1,417	40097,59 –	339,59 140,94	56818	481 200	266 133	0,58 0,58	1 1
4	Е27-53-1 88585,87-24000	Устройство верхнего слоя покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ *м2 покрытия*	2100	483,37 5,94	15,35 5,06	1015077 12474	32235 10626	30724 133	0,0336 0,01766	71 37
5	Е27-53-3	Устройство нижнего слоя покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБ *м2 покрытия*	2100	386,64 5,94	15,35 5,06	811944 12474	32235 10626	30724 133	0,0336 0,01766	71 37
6	Е27-54-3	Добавлять к расценке 27-53-3 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщиныК=4,000; *м2 покрытия*	8400	45,38 0,01		381192 84	0 0	111 133	0,00009	1 0
7	Е27-52-1	Устройство однослойных покрытий толщиной 20см. из смеси ЩПС (С6) (прим) *м2 покрытия*	6871,41	15,17	5,88	104239	40404	79235	0,0495	1188

			7,02	1,65	48237	11338	133	0,04359	1046
8	Е27-52-4								
	Добавлять к расценке 27-52-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины слояК=34,000;	233627,8346	0,29	0,02	67752	4673	62145	0,00136	1110
	м2 покрытия								
			0,19	0,01	44389	2336	133	0,00003	24
8	Е99-1-1								
	Калькуляция на приготовление смеси ЩПС (С6)К=1,320;	1814,05	2483	146	4504290	264852	108571	0,0478	312
	м3								
			8	37	14512	67120	133	0,1454	949
9	П7-61-1								
	Перевозка грузов на 45 км, 1 класс груза	2549,72	250,1	250,1	637685	637685	127537	–	–
	т								
			–	50,02		127537	100	0,12835	1500
	Раздел 2 Возведение земляного полотна (пересения и примыкания)								
1	Е1-150-3								
	Рыхление грунтов бульдозерами-рыхлителями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.) при глубине рыхления до 0,35 м и длине разрыхляемого участка свыше 200 м	310	1,47	1,47	456	456	129	–	–
	м3 грунта								
			–	0,43	–	133	97	0,0014	–
2	Е1-145-2								
	Планировка площадей в грунтах 2 группы механизированным способом	859	1,412	1,412	1213	1213	250	–	–
	м2 спланированной площади								
			–	0,3	–	257 7	97	0,00099	–
	Раздел 2 Дорожная одежда								
1	Е1-165-2								
	Копание вручную ям без креплений и откосов глубиной до 0,7 м в грунтах 2 группы для стоек и столбовК=231,000;	49,896	402,75	–	20096	0	22708	2,8	140
	м3 грунта								
			402,75	–	20096	0	113	–	0
2	Е8-3-1								
	Устройство песчаного основания под фундаментыК=231,000;	8,316	1047,9	97,07	8714	807	1457	0,78	6
	м3 основания								
			112,5	36	936	299	118	0,18	1
3	Е6-1-13								
	Устройство бетонных фундаментов-столбовК=231,000;	49,896	9467,75	95,97	472403	4789	42332	4,9	244
	м3								
			771,75	36,25	38507	1809	105	0,1771	9

4 Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кгК=231,000;	0,16863	33697,62	304,24	5682	51	5876	198	33
	т		33075	114,75	5577	19	105	0,56	–
5 4-1-8	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014К=231,000;	0,16863	44700		7538				
	т								
6 Е27-83-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках	231	601,67	–	138986	0	155536	3,2	739
	шт		506,25	–	116944	0	133	0,11	25
7 Е27-84-1	Добавлять при установке дополнительных щитков к нормам таблицы 27-83	15	157,67	–	2365	0	2374	0,69	10
	шт		119,03	–	1785	0	133	–	–
8 Е6-1-1	Омоноличивание бетоном В20К=231,000;	18,018	8042,17	66,01	144904	1189	4175	1,35	24
	м3		195,75	24,93	3527	449	105	0,1218	2
9 Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группыК=231,000;	49,896	134,1	–	6691	0	7561	0,972	48
	м3 грунта		134,1	–	6691	0	113	–	0
10 Е1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпейК=231,000;	49,896	14,12	12	705	599	211	0,0122	1
	м3 уплотненного грунта		1,62	2,75	81	137	97	0,0122	1
11 99-1-1(пл)	Знак В=600	44	3299,22		145166				
	шт								
12 99-1-2(пл)	Знак В=700	12	2654,59		31855				
	шт								
13 99-1-3(пл)	Знак А=900	50	2089,82		104491				
	шт								
14 99-1-4(пл)	Знак 200х300	10	707,55		7076				
	шт								
15 99-1-5(пл)	Знак 2250х500	10	10310,07		103101				
	шт								
16 99-1-6(пл)	Знак 350х700	20	2245,3		44906				
	шт								

17	99-1-7(пл)	Знак 2000х260	шт	2	12463,73	24927
18	99-1-8(пл)	Знак D 700	шт	20	3525,13	70503
19	99-1-9(пл)	Стойка СКМ 1.25 d=40мм (L=2,5м)	шт	18	1087,62	19577
20	99-1-10(пл)	Стойка СКМ 2.30 d=53мм (L=3,0м)	шт	213	1478,38	314895

Всего прямые затраты	**9255245**	**1021668**	**681920**	**4000**
	326315	**232888**		**3633**
Стоимость: материалов, тенге	8 581 384			
Накладные расходы, тенге	681920			
- заработная плата, тенге	109919			
- трудоемкость, чел-ч	196			
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	596230			
Всего по смете	**10 533 395**			
Сметная заработная плата, тенге	669121			
Нормативная трудоемкость, чел-ч	7828			
Временные здания и сооружения	**73 709,74**			
Итого с временными зданиями и сооружениями	**10 607 104,96**			
Затраты на выслугу лет, 1%	**106 071,05**			
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	**42 428,42**			
ИТОГО ПО ФОРМЕ	**10 755 604,43**			
ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2012г.	**22 457 700,98**			
ВСЕГО ПО ФОРМЕ	**22 457 700,98**			
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	**449 154,02**			
СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН	**22 906 855,00**			
НДС (12%)	**2 748 822,60**			

Всего по форме	**25 655 677,60**

Заказчик:

ГУ "Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

_____**Самуратов С.З.**

М.П.

Представитель Заказчика_____Алипбаев М.

Технадзор

Директор ТОО "Доринжпроект"

_____**Р.Сахипов**

М.П.

Поставщик:

Директор ТОО "РСУ-1"

_____**С.Г.Досаев**

М.П.

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинскогй области"
г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26. БИН 050140000775

ф 3

Поставщик: ТОО «РСУ-1», Илийский район с.Жетыген, мкр Дорожник, 18 «А». БИН 991040001212

Справка о стоимости выполненных работ
за сентябрь 2017 года по дополнительному соглашению № 6 от 06.02.2017 г. к договору № 254 от 17.03.2014 года
Наименование бюджетной программы: 268 025 000 422

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	в том числе за 2017 год	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее зааактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Проведение работ по капитальному ремонту автомобильной дороги "Екиаша-Аманбоктер" км 0-16,5 Сарканского района Алматинской области	тенге	645 823 304,00	248 860 072,72	189 914 534,10	7 465 802,18	164 258 856,50	25 655 677,60	769 670,33	24 886 007,27
	Всего по акту:		645 823 304,00	248 860 072,72	189 914 534,10	7 465 802,18	164 258 856,50	25 655 677,60	769 670,33	24 886 007,27

Заказчик:

ГУ "Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
_____ **Самуратов С.З**
М.П.

Технадзор

Директор ТОО "Доринжпроект"
_____ **Р.Сахипов**

Поставщик:

Директор ТОО "РСУ-1"
_____ **С.Досаев**
М.П.

"SANA-2001" Версия 24-2.27 от 10.08.15 г. Цены региона Алматинская обл.

Наименование стройки: Капитальный ремонт автомобильной дороги "Екиаша-Аманбоктер", участок км 0-16,5 Заказ 2713ПОСЛ

Наименование объекта: Автомобильная дорога "Екиаша-Аманбоктер", участок км 0-16,5

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за снтябрь 2017 года - 25 655 677,60

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 01.08.11)

№ № п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов 0,7л/м2	0,630	40097,59	339,59	25274	214	118	0,58	0
		т		–	140,94		89	133	0,58	0
4	Е27-53-1	Устройство верхнего слоя покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ	900	483,37	15,35	435033	13815	13168	0,0336	30
		м2 покрытия		5,94	5,06	5346	4554	133	0,01766	16
5	Е27-53-3	Устройство нижнего слоя покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБ	900	386,64	15,35	347976	13815	13167	0,0336	30
		м2 покрытия		5,94	5,06	5346	4554	133	0,01766	16
6	Е27-54-3	Добавлять к расценке 27-53-3 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщиныК=4,000;	3600	45,38		163368	0	48	0,00009	0
		м2 покрытия		0,01		36	0	133		0

7	Е27-52-1	Устройство однослойных покрытий толщиной 20см. из смеси ЩПС (С6) (прим)	10792,3	15,17	5,88	163718	63458	124447	0,0495	1188
		м2 покрытия		7,02	1,65	75762	17807	133	0,04359	1046
8	Е27-52-4	Добавлять к расценке 27-52-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины слояК=34,000;	366937	0,29	0,02	106412	7339	97605	0,00136	1110
		м2 покрытия		0,19	0,01	69718	3669	133	0,00003	24
9	Е99-1-1	Калькуляция на приготовление смеси ЩПС (С6)К=1,320;	2849,15	2483	146	7074450	415977	170522	0,0478	312
		м3		8	37	22793	105419	133	0,1454	949
10	П7-61-1	Перевозка грузов на 45 км, 1 класс груза	4004,6	250,1	250,1	1001549	1001549	200310	–	–
		т			50,02		200310	100	0,12835	1500
			0,000							
		Всего прямые затраты				**9317781**	**1516167**	**619384**		**61**
						179001	**336402**			**32**

Накладные расходы, тенге	619384
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	596230
Всего по смете	**10533395,41**
Сметная заработная плата, тенге	515402,80
Нормативная трудоемкость, чел-ч	93,32
Всего по смете	**10533395,41**

Временные здания и сооружения	**73 709,74**
Итого с временными зданиями и сооружениями	**10 607 105,14**
Затраты на выслугу лет, 1%	**106 071,05**
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	**42 428,42**
ИТОГО ПО ФОРМЕ	**10 755 604,62**
ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2012г.	**22 457 700,98**
ВСЕГО ПО ФОРМЕ	**22 457 700,98**
Налоги, сборы, обязательные платежи,	**449 154,02**
СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН	**22 906 855,00**
НДС (12%)	**2 748 822,60**
Всего по форме	**25 655 677,60**

Заказчик:

ГУ "Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

_____ **Самуратов С.З.**

М.П.

Технадзор

Директор ТОО "Доринжпроект"

_____ **Р. Сахипов**

М.П.

Поставщик:

Директор ТОО "РСУ-1"

_____ **С.Досаев**

М.П.