Достык

Счет-фактура № 00000000002 от 13.02.13 (1)

Бухг. к оп.

Поставщик: ТОО" Достыктранссервис" (2)

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 960940000536, г. Талдыкорган ул Жансугурова 149, свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС: Серия 09001 № 0004127 от 06.10.09 (2а)

ИИК поставщика: KZ058560000000168877 в АО БанкЦентрКредит, г. Талдыкорган, БИК KCJBKZKX (2б)

Договор на поставку товаров (работ, услуг): Доп. соглашение № б/н от 31.01.13г. к договору № 59-к от 31.08.2012 (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Талдыкорган ул Абая ,241

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: (8)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Грузополучатель: (9)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Получатель: ГУ Отдел жилищно коммунального хозяйства ПТ и АД г. Талдыкорган **(10)**

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 030240001931, г.Талдыкорган ул Абая ,241 (10а)

ИИК получателя: KZ41070103KSN0922000 в ГУ Комитет Казначейства МФ РК, , БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Реконструкция и строительство систем водоснабжения по ул.Каратальская и ул. Акажанова в с.Еркин г. Талдыкорган	тенге	1	23 663 393,00	23 663 393,00	12%	2 839 607,00	26 503 000,00		
Всего по счету:					**23 663 393,00**		**2 839 607,00**	**26 503 000,00**		

Генеральный директор: Дауылбаев А.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

МП

гл. бухгалтер: Шамчиева Г. А.

Бухгалтер

(Ф.И.О., подпись)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Предприятие, организация	Подразделение
ТОО "Достыктранссервис"	строительная бригада

Номер документа	Дата составления
00000000002	**13.02.2013**

Акт выполненных работ

Заказчик: ГУ Отдел жилищно коммунального хозяйства АД и ПТ г. Талдыкорган
Основание: Доп. соглашение б/н от 31.01.13 г. к договору № 59-к от 31.08.2012

цена: НДС (12%) в сумме

№	Наименование	Ед. изм.	Количество	Цена	Сумма
1	Реконструкция и строительство систем водоснабжения по ул.Каратальская и ул. Акажанова в с.Еркин г. Талдыкорган	тенге	1	26 503 000,00	26 503 000,00

Всего работ на сумму: **26 503 000,00**
в т.ч НДС **2 839 607,00**

Итого сумма: Двадцать шесть миллионов пятьсот три тысячи тенге 00 тиын

Перечисленные работы выполнены в полном объеме, с требуемым качеством, проверены и приняты Заказчиком. Акт составлен в двух

Исполнитель:
ТОО" Достыктранссервис"

БИН: 960940000536,
Адрес: г. Талдыкорган ул Жансугурова 149
Расчетный счет: KZ058560000000168877 в АО БанкЦентрКредит, г. Талдыкорган,
БИК KCJBKZKX

МП

Генеральный директор
(должность)

Дауылбаев А.Н.
(Ф.И.О., подпись)

Заказчик: ГУ Отдел жилищно коммунального хозяйства ПТ и АД г. Талдыкорган

БИН: 030240001931,
Адрес: г.Талдыкорган ул Абая ,241
Расчетный счет: KZ41070103KSN0922000 в ГУ Комитет Казначейства МФ РК,
, БИК KKMFKZ2A

МП

Начальник
(должность)

Калиев М.М.
(Ф.И.О., подпись)

Заказчик : ГУ «Отдел ЖКХ, ПТ и АД г. Талдыкорган»

Форма 3КС
Типовая межведомственная форма №КС-3
Утверждена Постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.94 г. № 73
Стоимость выполненных работ 26503000тенге

Подрядчик:ТОО«Достыктранссервис»

Наименование строительства» Реконструкция и строительство систем водоснабжения
По ул. Каратальской, Акажанова с. Еркин г. Талдыкорган Алматинской обл.»

Справка
О стоимости выполненных работ и затрат за февраль 2013 года

код	код	Договор	Источник финансирования		Организационно-правовая форма		
Заказчик	Подрядчик	Доп. соглаш. от 31.01.2013г.б/н к дог. № 59-к	Дата 31.08.12	Наименование	код	Наименование	Код

№ п/п 1	Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно 2013 г	Стоимость выполненных работ из гр 1						В т.ч. НДС	Всего, тенге
			В отчетном месяце за 2013 г	СМР (в сметных базисных ценах)	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР	Дополнительные затраты на приобретение материалов		
					В отчетном месяце	По монтажу оборудования				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Реконструкция и строительство систем водоснабжения По ул. Каратальской, Акажанова с. Еркин г. Талдыкорган »	26503000	26503000	10961853	10961853		150357		2839607	26503000

Итого выполненных работ 26503000 (двадцать шесть миллионов пятьсот три тысячи тенге)

Заказчик: ГУ «ОЖКХ, ПТ и АД г. Талдыкорган»

М. Калиев

Подрядчик: ТОО «Достыктранссервис»

А. Дауылбаев

Форма N 2в

Заказчик ГУ "ОЖКХ ПТ и АД г. Талдыкорган"

Подрядчик ТОО "Достыктранссервис"
Субподрядчик
Договор доп. согл. от 31.01.2013г.б/н к дог. №59-к от 31.08.12г.

Наименование обьекта: Реконструкция и строительство системы водоснабжения в с. Еркин по ул. Акажанова, Каратальской

А К Т N 1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за февраль 2013 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0101-12-3	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3	м3	8821,60	26,50	25,45	233806	224543	0,01	64
					1,05	8,46	9263	74639	0,03	279
2.	Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	980,00	389,25	--	381465	--	2,48	2430
					389,25	--	381465	--	--	--
3.	Е0122-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с гидравлическим испытанием	км	1,07	70153,47	10674,97	75064	11422	270,00	289
					48825,00	4032,00	52243	4314	19,69	21
4.	С130806-83	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 114х5 мм	м	1070,00	931,00	--	996170	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	Е0122-35-6	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 200 мм	шт	2,00	1230,66	466,78	2461	934	3,04	6
					513,00	175,50	1026	351	0,86	2
6.	С130902-56	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 200 мм	шт	2,00	16300,00	--	32600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
7.	Е0122-35-5	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 150 мм	шт	1,00	585,99	36,99	586	37	1,93	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					317,25	13,50	317	13	0,07	0
8.	С130902-55	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 150 мм	шт	1,00	11500,00 / --	-- / --	11500 / --	-- / --	-- / --	-- / --
9.	Е0122-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	шт	11,00	411,46 / 231,75	17,71 / 6,75	4526 / 2549	195 / 74	1,40 / 0,03	15 / 0
10.	С130902-53	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	шт	11,00	6480,00 / --	-- / --	71280 / --	-- / --	-- / --	-- / --
11.	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1шт	172,00	473,47 / 254,25	39,24 / 15,75	81437 / 43731	6749 / 2709	1,47 / 0,07	253 / 12
12.	С130901-25	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	шт	172,00	371,00 / --	-- / --	63812 / --	-- / --	-- / --	-- / --
13.	С130901-26	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	шт	1,00	471,00 / --	-- / --	471 / --	-- / --	-- / --	-- / --
14.	Е0122-40-6	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 200 мм	фланец	2,00	391,37 / 301,50	57,24 / 2,25	783 / 603	114 / 4	1,43 / 0,01	3 / 0
15.	С130809-59	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 2,5 МПа /25 кгс/см2/, Dy 200 мм	шт	2,00	1780,00 / --	-- / --	3560 / --	-- / --	-- / --	-- / --
16.	Е0122-40-5	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 150 мм	фланец	2,00	231,52 / 180,00	33,52 / 2,25	463 / 360	67 / 4	0,90 / 0,01	2 / 0
17.	С130809-58	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 2,5 МПа /25 кгс/см2/, Dy 150 мм	шт	2,00	1060,00 / --	-- / --	2120 / --	-- / --	-- / --	-- / --
18.	Е0122-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	фланец	183,00	156,43 / 126,00	21,43 / --	28627 / 23058	3922 / --	0,60 / --	110 / --
19.	С130809-56	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 2,5 МПа /25 кгс/см2/, Dy 100 мм	шт	183,00	688,00 / --	-- / --	125904 / --	-- / --	-- / --	-- / --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20.	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	т	1,59	247994,13	49389,75	395337	78734	312,70	498
					62775,00	18657,00	100072	29742	91,12	145
21.	Е0122-37-3	Установка гидрантов пожарных	шт	10,00	18075,87	36,99	180759	370	1,82	18
					288,00	13,50	2880	135	0,07	1
22.	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	т	0,61	247994,13	49389,75	152268	30325	312,70	192
					62775,00	18657,00	38544	11455	91,12	56
23.	Е0123-13-7	Устройство круглых сборных железобетонных колодцев диам. 2 м в сухих грунтах	м3	4,86	15179,47	1152,38	73772	5601	8,06	39
					1350,23	431,55	6562	2097	2,11	10
24.	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев диам 1500 из сборного железобетона в сухих грунтах	м3	56,46	23540,26	1879,87	1329083	106137	8,86	500
					1435,50	538,43	81048	30400	2,06	116
25.	С131104-10	Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	комплект	30,00	13400,00	--	402000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
26.	С12021-267	Стремянка	т	0,68	133700,00	--	91499	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
27.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,27	93997,62	304,24	25599	83	198,00	54
					33075,00	114,75	9008	31	0,56	0
28.	Е0106-1-15	Устройство бетонной отмостки	м3	27,64	7162,78	100,65	197979	2782	0,97	27
					146,25	38,03	4042	1051	0,19	5
29.	Е0134-108-4	Разные работы при устройстве колодцев, установка указателей пожарного гидранта	шт	15,00	109,13	--	1637	--	0,61	9
					94,50	--	1418	--	--	--
30.	С130810-52	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 25 мм	шт	1,00	125,00	--	125	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
31.	С130810-51	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 20 мм	шт	189,00	106,00	--	20034	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
32.	Е0122-14-3	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 100 мм	км	1,07	285120,61	30429,76	305079	32560	205,00	219
					35550,00	11495,25	38038	12300	56,14	60

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33.	Е0113-26-18	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХС-76	м2	66,80	16,92	0,02	1130	1	0,02	1
					4,14	--	277	--	--	--
34.	Е0122-38-5	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 200 мм	врезка	2,00	2183,11	394,36	4366	789	3,64	7
					731,25	148,50	1462	297	0,73	1
35.	Е0122-38-4	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 150 мм	врезка	1,00	1558,26	318,13	1558	318	2,81	3
					562,50	119,25	562	119	0,59	1
36.	Е0122-38-3	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 100 мм	врезка	4,00	950,73	180,25	3803	721	2,01	8
					396,00	67,50	1584	270	0,33	1
37.	Е0101-27-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	8821,60	7,57	7,57	66804	66804	--	--
					--	2,46	--	21689	0,01	83
38.	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	м3	980,00	167,18	--	163836	--	1,21	1186
					167,18	--	163836	--	--	--
39.	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	м3	8331,60	25,65	5,38	213674	44793	0,13	1075
					20,27	--	168882	--	--	--
40.	Е0168-1-3	Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий толщиной до 70 мм самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм	м2	1420,00	38,80	37,29	55096	52952	0,01	14
					1,51	6,38	2144	9060	0,04	50
41.	Е0127-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	м2	2720,00	237,65	34,29	646407	93270	0,04	108
					6,01	8,79	16347	23922	0,03	82
42.	Е0127-53-3	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ	м2	2720,00	24,52	15,35	66698	41756	0,03	91
					5,94	5,06	16157	13763	0,02	48
43.	С143010-15	Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ пористые горячие и теплые щебеночные, М-II, мелкозернистые	т	260,58	3930,00	--	1024064	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
44.	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов	м2	2080,00	24,52	15,35	51005	31931	0,03	70
					5,94	5,06	12355	10525	0,02	37

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2,5-2,9 т/м3 типа АБВ								
45.	С143010-9	Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип Б, М-I	т	175,14	4970,00 ---	-- --	870452 ---	-- --	-- --	-- --
ИТОГО:							8460699 1179833	837910 248964		7295 1011

Накладные расходы :

На общестроительные работы	1611503
На сантехнические работы	59443
Всего накладных расходов:	1670946
Итого с накладными	10131645

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	607899
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	10739548
Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %	10961853
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	11004811
Итого с затратами на выслугу лет, 1,0 %	11112210
Пересчет в текущих ценах, К-2,08774	23199406
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	463988
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	23663393
Налог на добавленную стоимость, 12 %	2839607
Итого с НДС	26503000

Принял: Сдал:

ЖҰМЫС ЖҮРГІЗУГЕ РҰҚСАТ