Заказчик : ГУ "Управление пассажирского транспорта и атомобильных дорог акимата Костанайской области"

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик : ТОО "Қостанай жолдары"

(организация, адрес, телефон)

Объект :Средний ремонт участка а/д областного значения "Докучаевка-Раздольное-Аралколь" 10-23 км

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№ 65** от **15.04.19 г, доп.согл.№65/01 от 13.09.19 г.**

Реестр актов выполненных работ за сентябрь месяц 2019 года

№ п/п	Номер лок. сметы	Наименование локальных смет	Сумма, тенге
7-1	2-1-1	Средний ремонт участка а/д областного значения "Докучаевка-Раздольное-Аралколь" 10-23 км	24 634 007,70
7-2	2-1-2	Полная перестройка водопропускной ж/б трубы д-3х(1,0)	8 880 421,76
7-3	9-1-1	Транспортировка материалов на расстояние сверх 30 км, учтенных в стоимости ресурсов	15 487 921,12
		ВСЕГО	**49 002 350,58**

Составил: _____А.Позднякова

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от " 02 " мая 2012 г.
№ 170

Заказчик: ГУ " Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Костанайской области"

Подрядчик: ТОО «Қостанай жолдары»

Наименование строительства и его адрес : Средний ремонт участка автомобильной дороги областного значения "Докучаевка-Раздольное-Арлколь" 10-23 км

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за сентябрь 2019 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор № 65 от 15.04.2019 г.	Договор доп.согл.№65/01 от 13.09.19 г.	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно - правовая форма: наименование	Организационно - правовая форма: код

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	из графы 1							
	с НДС	(за сентябрь)	Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
		без НДС		в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Средний ремонт участка автомобильной дороги областного значения "Докучаевка-Раздольное-Арлколь" 10-23 км	433 809 828,18	43 752 098,73							5 250 251,85	49 002 350,58

Заказчик

Зам. руководителя ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Костанайской области"

Б.Сейдахметов

Подрядчик

Генеральный директор
ТОО «Қостанай жолдары»

Г.Убей-Волк

Заказчик **ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Костанайской области"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Қостанай жолдары"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Средний ремонт участка автомобильной дороги областного значения "Докучаевка-Раздольное-Аралколь" 10-23 км**

(наименование, адрес)

Объект **Дорожные работы**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 65** от **15.04.19 г, доп.согл.№65/01 от 13.09.19 г.**

Акт приемки выполненных работ №7-1 (за сентябрь месяц 2019 года)

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	1170,000	50,57	59165
			Накладные расходы			*9,30*	*10884*
			Сметная прибыль			*3,75*	*4383*
2	2	1101-0104-0109 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	1170,000	46,82	54775
			Накладные расходы			*8,61*	*10076*
			Сметная прибыль			*3,47*	*4057*
3	3	1101-0102-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	1170,000	195,30	228506
			Накладные расходы			*30,64*	*35847*
			Сметная прибыль			*14,47*	*16926*
4	4	4102-0102-1001 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	1404,000	65,88	92496
			Сметная прибыль			*4,88*	*6852*
5	5	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	668,000	240,19	160448
			Накладные расходы			*37,68*	*25169*
			Сметная прибыль			*17,79*	*11885*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
6	6	4102-0102-1001 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	1135,600	65,88	74813
			Сметная прибыль			*4,88*	*5542*
7	7	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	668,000	25,88	17285
			Накладные расходы			*5,98*	*3994*
			Сметная прибыль			*1,92*	*1280*
8	8	1101-0203-0102 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	27000,000	7,83	211220
			Накладные расходы			*1,12*	*30197*
			Сметная прибыль			*0,58*	*15646*
9	9	1101-0201-0203 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см	м3 уплотненного грунта	2700,000	117,98	318532
			Накладные расходы			*22,81*	*61584*
			Сметная прибыль			*8,74*	*23595*
10	10	1101-0201-0206 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 20 см	м3 уплотненного грунта	13500,000	3,38	45636
			Накладные расходы			*0,58*	*7785*
			Сметная прибыль			*0,25*	*3380*
11	11	1127-0801-0111 РСНБ РК 2015	Обочины. Укрепление щебнем толщиной 10 см	м2 покрытия обочин	27000,000	246,10	6644613
			Накладные расходы			*68,51*	*1849802*
			Сметная прибыль			*18,23*	*492194*
12	12	2101-0201-0503 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1728,000	2910,60	5029517
			Сметная прибыль			*215,60*	*372557*
13	13	2101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	950,400	3196,80	3038239
			Сметная прибыль			*236,80*	*225055*
14	21	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	1,520	139200,73	211585
			Накладные расходы			*822,47*	*1250*
			Сметная прибыль			*10311,17*	*15673*
15	22	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	2100,000	1731,47	3636087
			Накладные расходы			*67,18*	*141088*
			Сметная прибыль			*128,26*	*269340*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
16	**23**	**1127-0602-0401 РСНБ РК 2015**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301**	**м2 покрытия**	**4200,000**	**189,79**	**797095**
			Накладные расходы			*0,11*	*448*
			Сметная прибыль			*14,06*	*59044*
17	**28**	**1127-0903-0101 РСНБ РК 2015**	**Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, сплошная**	**км линии**	**26,000**	**40951,16**	**1064730**
			Накладные расходы			*5020,59*	*130535*
			Сметная прибыль			*3033,42*	*78869*
18	**29**	**1127-0903-0105 РСНБ РК 2015**	**Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:3**	**км линии**	**13,000**	**23839,23**	**309910**
			Накладные расходы			*5020,59*	*65268*
			Сметная прибыль			*1765,87*	*22956*
			ИТОГО:				**21994650**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**2373928**
			Сметная прибыль				**1629233**
			Итого с НДС		**12 %**	**2639357,97**	**24 634 007,70**

Заказчик:
Зам. руководителя ГУ "Управление ПТ и АД акимата"
Костанайской области

Б.Сейдахметов

Гл.специалист ОТНАД **Ч.Есмаганбетов**

Проверил: **Т.Филипенко**

Инженерная служба:
Эксперт ТОО "ДСК KZ" **С.Акулов**

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "Қостанай жолдары"

Г.Убей-Волк

Составил: **А.Позднякова**

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Костанайской области"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Қостанай жолдары"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Средний ремонт участка автомобильной дороги областного значения "Докучаевка-Раздольное-Аралколь" 10-23 км**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№ 65** от **15.04.19 г, доп.согл.№65/01 от 13.09.19 г.**

Акт приемки выполненных работ №7-2 (за сентябрь месяц 2019 года)

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Подготовительные работы				
1	**30**	**1101-0205-1202 РСНБ РК 2015**	**Котлованы. Водоотлив**	**м3 мокрого грунта**	**100,000**	**2042,81**	**204281**
			Накладные расходы			***565,49***	***56549***
			Сметная прибыль			***151,32***	***15132***
			Раздел: Земляные работы				
2	**31**	**1101-0101-0314 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	**м3 грунта**	**320,000**	**239,06**	**76500**
			Накладные расходы			***34,61***	***11075***
			Сметная прибыль			***17,71***	***5667***
3	**32**	**1101-0205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**9,600**	**3048,40**	**29265**
			Накладные расходы			***1181,55***	***11343***
			Сметная прибыль			***225,81***	***2168***
4	**33**	**1101-0104-0106 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**24,300**	**39,03**	**948**
			Накладные расходы			***7,70***	***187***
			Сметная прибыль			***2,89***	***70***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
5	34	1101-0104-0114 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	48,600	30,89	1501
			Накладные расходы			*6,09*	*296*
			Сметная прибыль			*2,29*	*111*
6	35	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	353,900	25,88	9158
			Накладные расходы			*5,98*	*2116*
			Сметная прибыль			*1,92*	*678*
7	36	1101-0203-0601 РСНБ РК 2015	Грунты. Рыхление бульдозерами-рыхлителями, мощность трактора 79 кВт (108 л с). Глубина рыхления до 0,35 м, длина разрыхляемого участка до 100 м	м3 грунта	15,200	11,84	180
			Накладные расходы			*2,28*	*35*
			Сметная прибыль			*0,88*	*13*
8	37	1101-0203-0102 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	60,800	7,83	476
			Накладные расходы			*1,12*	*68*
			Сметная прибыль			*0,58*	*35*
9	38	1101-0201-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	15,200	90,23	1372
			Накладные расходы			*17,43*	*265*
			Сметная прибыль			*6,68*	*102*
10	39	1101-0201-0107 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	76,000	8,33	633
			Накладные расходы			*1,30*	*98*
			Сметная прибыль			*0,62*	*47*
11	40	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	270,000	21,77	5880
			Накладные расходы			*4,29*	*1159*
			Сметная прибыль			*1,61*	*436*
12	41	1101-0104-0411 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	270,000	9,62	2600
			Накладные расходы			*1,90*	*514*
			Сметная прибыль			*0,71*	*193*
13	42	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	8,100	1325,32	10735
			Накладные расходы			*513,69*	*4161*
			Сметная прибыль			*98,17*	*795*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
14	43	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	278,100	219,77	61117
			Накладные расходы			*70,83*	*19698*
			Сметная прибыль			*16,28*	*4527*
15	44	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	78,000	239,06	18647
			Накладные расходы			*34,61*	*2700*
			Сметная прибыль			*17,71*	*1381*
16	45	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	2,300	3048,08	7011
			Накладные расходы			*1181,43*	*2717*
			Сметная прибыль			*225,78*	*519*
17	46	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	80,300	25,88	2078
			Накладные расходы			*5,98*	*480*
			Сметная прибыль			*1,92*	*154*
18	47	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	52,200	21,76	1136
			Накладные расходы			*4,29*	*224*
			Сметная прибыль			*1,61*	*84*
19	48	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	1,600	1325,86	2121
			Накладные расходы			*513,90*	*822*
			Сметная прибыль			*98,21*	*157*
20	49	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	53,800	219,77	11824
			Накладные расходы			*70,84*	*3811*
			Сметная прибыль			*16,28*	*876*
21	50	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	15,600	39,06	609
			Накладные расходы			*7,71*	*120*
			Сметная прибыль			*2,89*	*45*
22	51	1101-0104-0114 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	15,600	30,88	482
			Накладные расходы			*6,09*	*95*
			Сметная прибыль			*2,29*	*36*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
23	52	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	15,600	25,88	404
			Накладные расходы			*5,95*	*93*
			Сметная прибыль			*1,92*	*30*
24	53	1101-0203-0102 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	65,100	7,83	510
			Накладные расходы			*1,12*	*73*
			Сметная прибыль			*0,58*	*38*
25	54	1101-0201-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	16,300	90,20	1470
			Накладные расходы			*17,45*	*284*
			Сметная прибыль			*6,68*	*109*
26	55	1101-0201-0107 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	81,500	8,32	678
			Накладные расходы			*1,30*	*106*
			Сметная прибыль			*0,62*	*50*
27	56	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	1,300	2540,62	3303
			Накладные расходы			*984,74*	*1280*
			Сметная прибыль			*188,19*	*245*
28	57	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	1,300	25,09	33
			Накладные расходы			*5,54*	*7*
			Сметная прибыль			*1,86*	*2*
29	58	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	4,600	2540,47	11686
			Накладные расходы			*984,68*	*4530*
			Сметная прибыль			*188,18*	*866*
30	59	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	4,600	25,68	118
			Накладные расходы			*5,95*	*27*
			Сметная прибыль			*1,90*	*9*
31	60	1101-0203-0105 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	19,300	210,02	4053
			Накладные расходы			*81,40*	*1571*
			Сметная прибыль			*15,56*	*300*
32	61	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	2,900	220,07	638

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*71,01*	*206*
			Сметная прибыль			*16,30*	*47*
33	**62**	**1101-0101-0314 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	**м3 грунта**	**41,700**	**239,06**	**9969**
			Накладные расходы			*34,61*	*1443*
			Сметная прибыль			*17,71*	*738*
34	**63**	**1101-0205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**1,300**	**3047,90**	**3962**
			Накладные расходы			*1181,36*	*1536*
			Сметная прибыль			*225,77*	*294*
35	**64**	**1101-0203-0105 РСНБ РК 2015**	**Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2**	**м2 спланированной площади**	**25,000**	**209,98**	**5250**
			Накладные расходы			*81,39*	*2035*
			Сметная прибыль			*15,55*	*389*
36	**65**	**1101-0201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**6,300**	**219,66**	**1384**
			Накладные расходы			*70,85*	*446*
			Сметная прибыль			*16,27*	*103*
37	**66**	**1101-0102-0602 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**43,000**	**25,92**	**1115**
			Накладные расходы			*6,00*	*258*
			Сметная прибыль			*1,92*	*83*
38	**67**	**1101-0102-0314 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	**м3 грунта**	**70,000**	**320,65**	**22446**
			Накладные расходы			*48,50*	*3395*
			Сметная прибыль			*23,75*	*1663*
39	**68**	**4102-0102-1001 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км**	**т**	**119,000**	**65,88**	**7840**
			Сметная прибыль			*4,88*	*581*
40	**69**	**1101-0102-0602 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**120,000**	**25,89**	**3105**
			Накладные расходы			*5,99*	*718*
			Сметная прибыль			*1,92*	*230*
41	**70**	**1101-0104-0405 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**120,000**	**21,77**	**2613**
			Накладные расходы			*4,29*	*515*
			Сметная прибыль			*1,61*	*194*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
42	71	1101-0104-0411 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	120,000	9,63	1156
			Накладные расходы			*1,90*	*228*
			Сметная прибыль			*0,71*	*86*
43	72	1101-0201-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	120,000	90,27	10831
			Накладные расходы			*17,45*	*2093*
			Сметная прибыль			*6,69*	*802*
44	73	1101-0201-0107 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	600,000	8,33	4991
			Накладные расходы			*1,30*	*777*
			Сметная прибыль			*0,62*	*370*
			Раздел: Демонтажные работы				
45	74	1130-0401-0203 РСНБ РК 2015	Звенья одноочковых труб, отверстие труб 1 м. Укладка. Высота насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 3; 4 м. Демонтаж сборных железобетонных, бетонных и деревянных конструкций, применены коэффициенты к затратам труда - 0,8, к времени эксплуатации машин - 0,8, исключены нормы расхода материалов	м3 железобетона звеньев	11,000	23868,32	262552
			Накладные расходы			*7061,57*	*77677*
			Сметная прибыль			*1768,02*	*19448*
46	75	1130-0403-0103 РСНБ РК 2015	Оголовки круглых труб одноочковых, отверстие 1-2 м. Сооружение. Демонтаж сборных железобетонных, бетонных и деревянных конструкций, применены коэффициенты к затратам труда - 0,8, к времени эксплуатации машин - 0,8, исключены нормы расхода материалов	м3 сборных конструкций	7,000	7984,75	55893
			Накладные расходы			*2430,00*	*17010*
			Сметная прибыль			*591,46*	*4140*
47	76	1130-0102-0201 РСНБ РК 2015	Фундаменты монолитные. Устройство	м3 бетона в деле	8,000	7501,71	60014
			Накладные расходы			*2250,78*	*18006*
			Сметная прибыль			*555,68*	*4445*
48	77	4131-0101-0701 РСНБ РК 2015	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка	т	45,000	464,40	20898
			Сметная прибыль			*34,40*	*1548*
49	78	4102-0102-1025 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 25 км	т	45,000	556,20	25029
			Сметная прибыль			*41,20*	*1854*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Монтажные работы				
50	**79**	**1130-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство**	**м3 подушки**	**12,000**	**7666,57**	**91999**
			Накладные расходы			***1483,51***	***17802***
			Сметная прибыль			***567,89***	***6815***
51	**80**	**1130-0401-0101 РСНБ РК 2015**	**Блоки лекальные под звенья труб, отверстие труб до 1 м. Укладка**	**м3 железобетонных блоков**	**14,820**	**9904,76**	**146788**
			Накладные расходы			***2390,77***	***35431***
			Сметная прибыль			***733,69***	***10873***
52	**81**	**2104-0803-0302 РСНБ РК 2015**	**Блоки лекальные железобетонные под цилиндрические водопропускные трубы Блок № 4а из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 937-92**	**шт.**	**3,000**	**27875,88**	**83628**
			Сметная прибыль			***2064,88***	***6195***
53	**82**	**2104-0803-0301 РСНБ РК 2015**	**Блоки лекальные железобетонные под цилиндрические водопропускные трубы Блок № 4 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 937-92**	**шт.**	**18,000**	**55636,20**	**1001452**
			Сметная прибыль			***4121,20***	***74182***
54	**83**	**1130-0401-0602 РСНБ РК 2015**	**Звенья трехочковых труб, отверстие труб 3х1 м. Укладка. Высота насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 3/4 м**	**м3 железобетона звеньев**	**16,380**	**56969,88**	**933167**
			Накладные расходы			***12764,30***	***209079***
			Сметная прибыль			***4219,99***	***69123***
55	**84**	**2104-0801-0109 РСНБ РК 2015**	**Звенья железобетонные водопропускных труб круглые ЗК 4.100 (Блок № 13), размерами 1240 мм х 1240 мм х 1000 мм из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-81**	**шт.**	**3,000**	**37499,76**	**112499**
			Сметная прибыль			***2777,76***	***8333***
56	**85**	**2104-0801-0111 РСНБ РК 2015**	**Звенья железобетонные водопропускных труб круглые ЗК 4.200, размерами 1240 мм х 1240 мм х 2000 мм из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-81**	**шт.**	**18,000**	**74466,00**	**1340388**
			Сметная прибыль			***5516,00***	***99288***
57	**86**	**1130-0504-0102 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция оклеечная (2 слоя). Устройство**	**м2 изолируемой поверхности**	**13,500**	**5516,24**	**74469**
			Накладные расходы			***859,78***	***11607***
			Сметная прибыль			***408,61***	***5516***
58	**87**	**1130-0504-0103 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство**	**м2 изолируемой поверхности**	**81,000**	**5033,18**	**407687**
			Накладные расходы			***553,73***	***44852***
			Сметная прибыль			***372,83***	***30199***
59	**88**	**1130-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство**	**м3 подушки**	**30,500**	**7666,54**	**233830**
			Накладные расходы			***1483,50***	***45247***
			Сметная прибыль			***567,89***	***17321***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
60	89	1130-0403-0103 РСНБ РК 2015	Оголовки круглых труб одноочковых, отверстие 1-2 м. Сооружение	м3 сборных конструкций	10,580	11412,65	120746
			Накладные расходы			*3037,50*	*32137*
			Сметная прибыль			*845,38*	*8944*
61	90	2104-0803-0105 РСНБ РК 2015	Стенки портальные железобетонные оголовков круглых водопропускных труб Блок № 34 (СТ 10) из тяжелого бетона класса В20 СТ РК 937-92	шт.	6,000	76762,08	460572
			Сметная прибыль			*5686,08*	*34116*
62	91	2104-0803-0204 РСНБ РК 2015	Стенки откосные железобетонные водопропускных труб СТ4пл (Блок № 38пл), размерами 1850 мм х 2270 мм х 300 мм из тяжелого бетона класса В20 СТ РК 937-92	шт.	4,000	66137,04	264548
			Сметная прибыль			*4899,04*	*19596*
63	92	1130-0504-0103 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство	м2 изолируемой поверхности	65,000	5033,20	327158
			Накладные расходы			*553,72*	*35992*
			Сметная прибыль			*372,83*	*24234*
64	93	1130-0504-0102 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная (2 слоя). Устройство	м2 изолируемой поверхности	2,000	5515,28	11031
			Накладные расходы			*859,74*	*1719*
			Сметная прибыль			*408,54*	*817*
			Раздел: Укрепление				
65	94	1101-0204-0903 РСНБ РК 2015	Упоры монолитные. Устройство при укреплении откосов земляного полотна бетонными плитами	м упора	5,500	9399,36	51696
			Накладные расходы			*1628,38*	*8956*
			Сметная прибыль			*696,25*	*3829*
66	95	1130-0504-0103 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство	м2 изолируемой поверхности	6,000	5033,52	30201
			Накладные расходы			*553,84*	*3323*
			Сметная прибыль			*372,85*	*2237*
67	96	1101-0204-0805 РСНБ РК 2015	Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см	м2 укрепляемой поверхности	29,800	4813,85	143453
			Накладные расходы			*739,28*	*22031*
			Сметная прибыль			*356,58*	*10626*
68	97	1101-0204-0806 РСНБ РК 2015	Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см. Добавлять на каждый 1 см изменения толщины	м2 укрепляемой поверхности	59,600	350,06	20863
			Накладные расходы			*44,82*	*2671*
			Сметная прибыль			*25,93*	*1545*
69	98	1130-0102-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах	т арматуры	0,065	345319,52	22446

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*40294,15*	*2619*
			Сметная прибыль			*25579,22*	*1663*
70	**99**	**1110-0115-0102 РСНБ РК 2015**	**Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита**	**м3 древесины в конструкции**	**0,260**	**10392,50**	**2702**
			Накладные расходы			*1630,38*	*424*
			Сметная прибыль			*769,81*	*200*
71	**100**	**1110-0102-0401 РСНБ РК 2015**	**Элементы каркаса из брусьев. Установка**	**м3 древесины в конструкции**	**0,260**	**118892,21**	**30912**
			Накладные расходы			*18339,23*	*4768*
			Сметная прибыль			*8806,83*	*2290*
72	**101**	**1101-0204-0805 РСНБ РК 2015**	**Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см. Укрепление горизонтальных поверхностей бетонными плитами, применен коэффициент к затратам труда - 0,9**	**м2 укрепляемой поверхности**	**12,000**	**5221,61**	**62659**
			Накладные расходы			*667,74*	*8013*
			Сметная прибыль			*386,79*	*4641*
73	**102**	**1101-0204-0806 РСНБ РК 2015**	**Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см. Добавлять на каждый 1 см изменения толщины. Укрепление горизонтальных поверхностей бетонными плитами, применен коэффициент к затратам труда - 0,9**	**м2 укрепляемой поверхности**	**120,000**	**338,53**	**40622**
			Накладные расходы			*40,36*	*4843*
			Сметная прибыль			*25,08*	*3009*
74	**103**	**1101-0204-0805 РСНБ РК 2015**	**Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см. Укрепление горизонтальных поверхностей бетонными плитами, применен коэффициент к затратам труда - 0,9**	**м2 укрепляемой поверхности**	**56,400**	**4629,33**	**261095**
			Накладные расходы			*667,79*	*37663*
			Сметная прибыль			*342,91*	*19340*
75	**104**	**1101-0204-0806 РСНБ РК 2015**	**Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см. Добавлять на каждый 1 см изменения толщины. Укрепление горизонтальных поверхностей бетонными плитами, применен коэффициент к затратам труда - 0,9**	**м2 укрепляемой поверхности**	**112,800**	**338,52**	**38185**
			Накладные расходы			*40,35*	*4552*
			Сметная прибыль			*25,08*	*2828*
76	**105**	**1130-0102-0301 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах**	**т арматуры**	**0,124**	**345306,65**	**42818**
			Накладные расходы			*40292,90*	*4996*
			Сметная прибыль			*25578,27*	*3172*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
77	106	1110-0115-0102 РСНБ РК 2015	**Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита**	м3 древесины в конструкции	0,550	10388,63	5714
			Накладные расходы			*1628,19*	*896*
			Сметная прибыль			*769,53*	*423*
78	107	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	**Элементы каркаса из брусьев. Установка**	м3 древесины в конструкции	0,550	118885,23	65387
			Накладные расходы			*18337,10*	*10085*
			Сметная прибыль			*8806,31*	*4843*
79	108	1101-0204-0805 РСНБ РК 2015	**Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см. Укрепление горизонтальных поверхностей бетонными плитами, применен коэффициент к затратам труда - 0,9**	м2 укрепляемой поверхности	24,500	4629,34	113419
			Накладные расходы			*667,78*	*16361*
			Сметная прибыль			*342,91*	*8401*
80	109	1101-0204-0806 РСНБ РК 2015	**Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см. Добавлять на каждый 1 см изменения толщины. Укрепление горизонтальных поверхностей бетонными плитами, применен коэффициент к затратам труда - 0,9**	м2укрепляемой поверхности	49,000	338,50	16587
			Накладные расходы			*40,35*	*1977*
			Сметная прибыль			*25,07*	*1229*
81	110	1130-0102-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах**	т арматуры	0,050	345304,51	17265
			Накладные расходы			*40286,40*	*2014*
			Сметная прибыль			*25578,11*	*1279*
82	111	1101-0204-0601 РСНБ РК 2015	**Наброска или призма каменная. Устройство**	м3 камня (в деле)	44,500	8594,87	382471
			Накладные расходы			*1767,04*	*78633*
			Сметная прибыль			*636,66*	*28331*
			ИТОГО:				**7928948**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			В том числе :				
			Накладные расходы				**901540**
			Сметная прибыль				**587329**
			Итого с НДС		**12 %**	**951473,76**	**8 880 421,76**

Заказчик:
Зам. руководителя ГУ "Управление ПТ и АД акимата" Костанайской области

Б.Сейдахметов

Гл.специалист ОТНАД **Ч.Есмаганбетов**

Проверил: **Т.Филипенко**

Инженерная служба:
Эксперт ТОО "ДСК KZ" **С.Акулов**

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "Қостанай жолдары" **Г.Убей-Волк**

Составил: **А.Позднякова**

Заказчик **ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Костанайской области"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Қостанай жолдары"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Средний ремонт участка автомобильной дороги областного значения "Докучаевка-Раздольное-Аралколь" 10-23 км**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№ 65** от **15.04.19 г, доп.согл.№65/01 от 13.09.19 г.**

Акт приемки выполненных работ №7-3 (за сентябрь месяц 2019 года)

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	112	4102-0102-1170 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 170 км	т	3936,658	3272,40	12882320
			Сметная прибыль			*242,40*	*954246*
2	113	4102-0102-1040 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 40 км	т	253,720	838,08	212638
			Сметная прибыль			*62,08*	*15751*
3	116	4105-0201-1020 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов автобитумовозами вне населенных пунктов. Грузоподъемность 10 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км	т	8,024	920,16	7383
			Сметная прибыль			*68,16*	*547*
4	117	4105-0201-1991 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов автобитумовозами вне населенных пунктов. Грузоподъемность 10 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 20 км	т·км	8,024	583,20	4679
			Сметная прибыль			*43,20*	*347*
5	118	4101-0203-1902 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузовбортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 11 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 200 км	т	103,300	4678,56	483295
			Сметная прибыль			*346,56*	*35800*
6	119	4131-0101-0802 РСНБ РК 2015	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 6 т. Разгрузка	т	103,300	376,92	38936

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*27,92*	*2884*
7	120	4106-0103-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов автобетоносмесителями. Объем 8 м3. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	59,170	1110,24	65692
			Сметная прибыль			*82,24*	*4866*
8	121	4106-0103-1991 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов автобетоносмесителями. Объем 8 м3. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 30 км	т·км	59,170	2257,20	133558
			Сметная прибыль			*167,20*	*9893*
			ИТОГО:				13828501
			В том числе :				
			Накладные расходы				0
			Сметная прибыль				1024333
			Итого с НДС		12 %	1659420,12	15 487 921,12

Заказчик:
Зам. руководителя ГУ "Управление ПТ и АД акимата" Костанайской области

Б.Сейдахметов

Гл.специалист ОТНАД **Ч.Есмаганбетов**

Проверил: **Т.Филипенко**

Инженерная служба:
Эксперт ТОО "ДСК KZ" **С.Акулов**

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "Қостанай жолдары" **Г.Убей-Волк**

Составил: **А.Позднякова**