Утвержден
приказом Министра
по инвестиции и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234
Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию
«_28_» ___ноября___ 2017 г.

Заказчик **Западно-Казахстанский ОФ АО «НК «КазАвтоЖол» Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан» 090000, Западно-Казахстанская область, г. Уральск, ул. Ихсанова 44/1**

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии **28.11.2017г. ТОО «РСУ-1» в лице Досаева Серік Төкенұлы директора ТОО «РСУ-1», 040714, Алматинская область, Илийский район, с. Жетыген, мкр. «Дорожник» 18А**

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ **28.11.2017г. ИП «Мухамбетжанова Г.Г.» Директор Мухамбетжанова Гулшат Газизовна**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту **28.11.2017г. ТОО «Уральский Каздорпроект» директор Горшенин Александр Петрович**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта:

Капитальный ремонт автомобильной дороги «Казталовка-Жанибек-граница РФ» Участки 1,2,3 (км 137+767м - км 157+767м) ЗКО

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу **Западно-Казахстанская область, Жанибекский район**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от «_2_» **октября 2013 г. № 218 Акимата Жанибекского района**;

наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «__»_____20__года №_____;

наименование органа вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий

ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Западно-Казахстанской области», 4 ноября 2014 года

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации) **объект построен в соответствии с**

проектом (проектно-сметной документацией) ТОО «Уральский Каздорпроект», Заказ №1000, №1001, №1002

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного (й) **Комитетом автомобильных дорог Министерства транспорта и коммуникации Республики Казахстан № 5-ПИР, от 24.01.2014 г.**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **26.09.2014 год**;

месяц, год

окончание работ **27.11.2017 год**;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **21** ;

фактически, месяц: **38** ;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Длина дороги	км		20		20
Водопропускные трубы	шт		6		6
Мосты	шт.		-		-
Путепроводы	шт.		-		-
Транспортные развязки	шт.		-		-

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____

_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	$м^2$		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	$м^3$		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:_____
_____;

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городским и эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной - сметной документации): всего **2 768 078,470 тыс. тенге**, в том числе строительно-монтажных работ **2 182 411,670 тыс. тенге**, оборудования, инструмента и инвентаря _____ тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **2 729 706,890 тыс. тенге,** в том числе: стоимость строительно-монтажных работ – **2 680 000,000 тыс. тенге**; ПИР (ПСД) – **26 300,000 тыс. тенге**; авторский надзор – **5 406,890 тыс. тенге**; технический надзор – **18 000,000 тыс. тенге**;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: **Капитальный ремонт автомобильной дороги «Казталовка-Жанибек-граница РФ» Участки 1,2,3 (км 137+767м – км 157+767м) ЗКО**

наименование объекта (комплекса)

принять в эксплуатацию.

Заказчик **Куаншалиев Марат Габделкаирович**
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Технический надзор **Амиренов Кудайберген Айткалиевич**
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор **Горшенин Александр Петрович**
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Досаев Серік Төкенұлы
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Утверждена
приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам
строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012г. №170

Заказчик: **Западно-Казахстанский областной филиал АО "НК" ҚазАвтоЖол"**

Подрядчик: **ТОО "РСУ-1"**

Наименование строительства и его адрес: **"Капитальный ремонт автомобильной дороги республиканского значения "Казталовка-Жанибек-граница РФ" км. 137+767-км 157+767"**

С П Р А В К А

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

за период с 21.11.17 по 27.11.17 (3дек нояб.2017г)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма		
		Номер	Дата	наименование	код		наименование		код
		договор №4 доп.согл№12	26.09.2014г. 16.03.2017г						

Наименование пусковых комплексов, объектов, выполненных работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	с начала года по отчетный месяц без НДС	из гр.1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в ценах 2001 года	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	прочие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	1 025 705 637,68									
В том числе: В текущем месяце- за период с 21.11.17 по 27.11.17 (3дек нояб.2017г)	7 654 730,68	6 834 580,96							820 149,72	7 654 730,68
Выплата аванса										
Удержание аванса	50 000 000,00	333 164,85							39 979,78	373 144,63
Удержание гарантийных обязательств (5%) согл.дог.	51 285 281,88	341 729,05							41 007,48	382 736,53
Удержанием стоимости материалов										
Возврат гарантийных обязательств										
Итого к оплате	924 420 355,80	6 159 687,06							739 162,45	6 898 849,52

Заказчик: Директор Западно-Казахстанского
областного филиала АО "НК"ҚазАвтоЖол"
_____Куаншалиев М.Г.

М.П.

Подрядчик: Директор ТОО "РСУ-1"
_____Досаев С.Т.

М.П.

Заказчик: ЗКОФ АО "Национальная компания КазАвтоЖол"
Подрядчик: ТОО "РСУ-1"
Договор №4 от 26.09.2014 г. Доп.соглашение №11 от 16.01.2017года.доп.соглашение№12 от16.03.17г.
Наименование объекта: "Капитальный ремонт автомобильной дороги республиканского значения "Казталовка-Жанибек-граница РФ" км. 137+767-км 157+767"

А К Т

км137+767 -142

приемки выполненных работ за период с 21.11.17 по 27.11.17 (3дек нояб.2017г)

№п/п	Наименование работ	Ед. изм	Кол-во	Стоим. ед. изм.,тенге	Общая стоимость, тенге
1.	**Раздел 1. Подготовительные работы**				
41.	Погрузка материала от разборки экскаватором е=0,65м3 и автовозкой самосвалами на 2км g=1,8 т/м^3. Грунт I гр.	м^3.	0,07	302,31	21
49.	**Итого по разделу 1**				**21,01**
230.	**Раздел 6. Обустройство дороги**				
231.	**Устройство автобусных остановок -2шт**	**шт**	2		
238.	**Устройство остановочной полосы**				
239.	Установка бордюра БР 100.30.18 на бетонном основании В15 F 200 W8	пм	136,00	6400,73	870499
240.	**Устройство посадочной площадки (2шт)**				
241.	Устройство асфальтобетонного покрытия из горячего м/зернистого а/бетона Тип Б Марки II. Толщиной 5см	м^2	120,00	2808,03	336964
242.	Розлив горячего вязкого битума по щебеночному основанию на 1000м2 -0,4тн	т	0,048	149092,88	7156
243.	Устройство однослойного щебеночного основания толщиной 15см на 1000м2 - щебень фракц.10-20мм -15м3, щебень фракции 40-70мм -189м3. Вода 20м3.	м^2	120,00	3036,91	364429
244.	Установка бетонных бордюров БР 100.20.8 на щебеночном основании Н=10 см (1,56м3)	пм	52,00	3070,17	159649
245.	**Устройство автопавильона км.137+767-км.142**	**шт**	1,00		
246.	Устройство щебеночного основания под фундаментные блоки толщиной 10 см фр.20-40мм (вручную),	м^3.	1,36	18912,99	25722
247.	Установка блоков фундамента, Объем бетона В20/20, Вес арматуры А1,	шт	18.00	5595,38	100717
248.	Устройство фундамента под колонны из монолитного бетона В20/20,	м^3.	0,15	55355.80	8303
249.	Омоноличивание бетоном В20/20,	м^3.	0,40	49070,70	19628
250.	Обмазочная гидроизоляция фундамента горячим битумом на два раза,	м^2.	19,00	976,59	18555
251.	Установка панелей, в т.ч.панели стеновые ПС1-4шт (2,99х0,9х0,12), ПС12-2шт (2,99х0,9х0,12), ПС13 -1шт(2,99х2,0х0,12),	шт	7,00	29083,02	203581
252.	Установка панелей, в т.ч.панели стеновые декоративные ПСд1 -6шт (2,99х0,9х0,12), ПСд2-3шт (2,45х0,9х0,12),	шт	9,00	28205,78	253852
253.	Установка плиты перекрытия П7 (5,98х1,79х0,12), П8 (5,98х1,79х0,12),	шт	2,00	97946,90	195894
254.	Установка плиты указателя (0,7х0,7х0,68), Объем бетона В20/20,	шт	1	2397,78	2398
255.	Установка декоративной решетки, вес стали 19,5 кг	шт	1	9846,00	9846
256.	Установка металлической подставки, Вес стали17кг Соединительные элементы МС1-20шт,МС2-23шт, МС4-15 шт. МС5-1шт.МС6-1шт	шт	1	7713,15	7713
257.	Укладка керамзитобетона для придания уклона кровле (вручную)	м^3.	1,5	51548,41	77323
258.	Устройство цементной стяжки, толщиной 20мм	м^2.	21,41	1809,28	38737
259.	Железнение поверхности	м^2.	21,41	367,15	7861
260.	Урна, шт	шт	1	12686.45	12686
261.	Скамья, шт	шт	4	39456,93	157828
262.	Щебеночное основание под площадку автопавильона, толщиной 15см (вручную)	м^2.	31,95	3253.20	103940
263.	Асфальтобетонное покрытие площадки автопавильона, толщиной 4см (вручную). Тип Б М-II с подгрунтовкой битумом0,7л/м	м^2.	21,41	2477,02	53033
264.	Омоноличивание швов бетонным раствором	м^3.	1	24910,11	24910
265.	Устройство бордюра БР 100.20.8 на бетонном основании	пм	13	5212,18	67758
266.	Побелка автопавильона	м^2.	80	983,59	78687
267.	**Устройство туалета на 2 очка (1 туалет)**	**шт**	1		
270.	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом II группы	м^3	45	872,74	39273
276.	Установка железобетонного лотка Л1 бетон В20 , вес 1,6т-1шт	м^3	0,64	102990,41	65914
277.	Укладка железобетонных фундаментов Ф1 бетон В20 масса 0,115т-11шт	м^3	0,51	121325.88	61876
278.	Укладка железобетонной фундаментной плиты ФП-2 бетон В20, вес 0.25т-0,1 м3	шт	1	10023,74	10024
279.	Устройство железобетонного лотка ЛР-4А бетон В20, вес 0,6т -0,325м3	шт	1	38330.98	38331
280.	Установка наружных стеновых панелей (ПС7), бетон В20, вес 0,53т-2,1м3	шт	5	27950,43	139752
281.	Укладка железобетонной плиты покрытия РК1, бетон В20 , вес 3,0т-1,08м3	шт	2	45705,42	91411

282	Укладка железобетонных плит перекрытия КЦП1,бетон В20, вес 1.35т-1.08м3	шт	2	43852.59	87705
283	Монолитный участок УМ1 бетон В20 с установкой арматуры AIII Æ10мм - 100кг/м3	$м^3$	0.04	76628.43	3065
284	Установка декоративной эмблемы бетон В20, вес 0,01т	шт	2	264.93	530
285	Устройство цементных стяжек толщиной 20мм	$м^2$	6	1224,04	7344
286	Укладка железобетонных плит днища ПТ1бетон В20	шт	1	77208,59	77209
287	Устройство цементных стяжек М100 для создания уклона	$м^2$	0,2	1224,04	245
288	Установка дверных блоков в проемы , в т.ч. скобяные изделия-2 компл.	$м^2$	4	22446,09	89784
289	Установка деревянной крышки люка Щ1	шт	1	4004,13	4004
290	Установка металлических изделий	кг	36	630,56	22700
291	Установка металлической трубы Æ50мм	м	2,1	1493,12	3136
292	Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-6 Æ200мм с соединением асбестоцементными муфтами	м	3,45	2599,24	8967
293	Установка асбоцементного лотка ТВ2 = 196мм	м	1,7	1714,25	2914
294	Железнение поверхности	$м^2$	12	367,49	4410
295	Устройство цементно-песчаной стяжки толщ.20мм	$м^2$	12	1224,32	14692
296	Укладка керамзитобетона	$м^3$	0,48	16229,75	7790
297	Простая штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором	$м^2$	123	1234,10	151794
298	**Пешеходная дорожка**				
299	Разработка грунта II группы одноковшовым экскаватором ем.0,65 (0,5-1) $м^3$ с погрузкой на автомобили-самосвалы, и перевозкой до 1 км. Работа на отвале.	$м^3$	58	299,68	17381
300	Добор грунта вручную II группы	$м^3$	12	2526,33	30316
301	Планировка площадей в грунтах II группы вручную	$м^2$	106	128,16	13585
302	Устройство основания из песчано-гравийной смеси толщ.15см вручную	$м^2$	30	2708,32	81250
303	Устройство покрытия из мелкозернистой а/б смеси толщ.4см вручную	$м^2$	30	2534,61	76038
304	Устройство бортового камня БР100.20.8	м	60	5212,30	312738
305	**Устройство пешеходной дорожки вокруг туалета**				
306	Устройство основания из песчано-гравийной смеси толщ.15см вручную	$м^2$	20	2708,32	54166
307	Устройство покрытия из мелкозернистой а/б смеси толщ.4см вручную	$м^2$	20	2534,27	50685
308	Обратная надвижка ППС с перемещением бульдозером до 10м	$м^3$	16	21,80	349
309	**Дорожные знаки.**				
339	Устройство основания из щебня фр. 20-40мм, h = 15см.	$м^2$	201.8	3303,12	666570
340	Устройство покрытия из горячего к/з а/бета h=60мм	$м^2$	201,80	2927,57	590784
351	**Итого по разделу 6:**				**6034402,42**
352	**Итого по участку км 137+767 - 142**				**6034423,43**
	Заготовка материалов				**0,00**
	Всего по объекту:				**6034423,43**
	Корректировка стоимости согласно р.5Договора, в т.ч.НДС				**0,00**
	Всего по участку км 137+767 - 142 с корректировкой				**6034423,43**

Заказчик:

Директор ЗКОФ АО "НК "КазАвтоЖол"

_____Куаншалиев М.Г.

Начальник ОККиПР

_____Насипов М.Е.

Гл.специалист ОККиПР

_____Дюсенгалиев Д.У.

Подрядчик:

Директор ТОО "РСУ-1"

_____Досаев С.

Представитель службы технадзора:

ГИП ИП "Мухамбетжанова Г.Г. (технадзор)

_____Амиренов К.А.

Представитель уполномоченного органа:

Руководитель РГУ "Батысжоллаборатория"

_____Габбасов Ж.Ш.

Заказчик: ЗКОФ АО "Национальная компания КазАвтоЖол"
Подрядчик: ТОО "РСУ-1"
Договор №4 от 26.09.2014 г. Доп.соглашение №11 от 16.01.2017года,доп.соглашение№12 от16.03.17г.
Наименование объекта: "Капитальный ремонт автомобильной дороги республиканского значения "Казталовка-Жанибек-граница РФ" км. 137+767-км 157+767"

А К Т

км142-152

приемки выполненных работ за период с 21.11.17 по 27.11.17 (3дек нояб.2017г)

№п/п	Наименование работ	Ед. изм	Кол-во	Стоим. ед. изм.,тенге	Общая стоимость, тенге
188 .	**Раздел 6. Обустройство дороги**				
189 .	Дорожные знаки.				
211 .	Устройство основания из щебня фр. 20-40мм, h = 15см.	$м^2$.	116,00	3329,17	386183,72
212 .	Устройство покрытия из горячего к/з а/бетона h=60мм	м2	116,00	3000,24	348027,84
222 .	**Итого по разделу 6:**				**734211,56**
223 .	**Итого по участку км 142-152**				**734211,56**
	Заготовка материалов				**0,00**
	Всего по объекту:				**734211,56**
	Корректировка стоимости согласно р.5Договора, в т.ч.НДС				**0**
	Всего по участку км 142-152 с корректировкой				**734211,56**

Заказчик:

Директор ЗКОФ АО "НК "КазАвтоЖол"
_____ Куаншалиев М.Г.

Начальник ОККиПР
_____ Насипов М.Е.

Гл.специалист ОККиПР
_____ Дюсенгалиев Д.У.

Директор ТОО "РСУ-1"
_____ Досаев С.

Представитель службы технадзора:

ГИП ИП"Мухамбетжанова Г.Г."(технадзор)
_____ Амиренов К.А.

Представитель уполномоченного органа:

Руководитель РГУ "Батысжоллаборатория"
_____ Габбасов Ж.Ш.

Заказчик: ЗКОФ АО "Национальная компания КазАвтоЖол"
Подрядчик: ТОО "РСУ-1"
Договор №4 от 26.09.2014 г. Доп.соглашение №11 от 16.01.2017года,доп.соглашение№12 от16.03.17г.
Наименование объекта: "Капитальный ремонт автомобильной дороги республиканского значения "Казталовка-Жанибек-граница РФ" км. 137+767-км 157+767"

А К Т

км152-157+767

приемки выполненных работ за период с 21.11.17 по 27.11.17 (3дек нояб.2017г)

№п/п	Наименование работ	Ед. изм	Кол-во	Стоим. ед. изм.,тенге	Общая стоимость, тенге
198 .	**Раздел 6. Обустройство дороги**				
199 .	Дорожные знаки.				
225 .	Устройство основания из щебня фр. 20-40мм. h = 15см.	$м^2$.	138	3381,43	466637,44
226 .	Устройство покрытия из горячего к/з а/бетона h=60мм	м2	137,5	3050,6	419458,25
235 .	**Итого по разделу 6:**				**886095,69**
236 .	**Итого по участку км 152-157+767**				**886095,69**
	Корректировка стоимости согласно р.5Договора, в т.ч.НДС				**0**
	Всего по участку км 152 - 157+767 с корректировкой				**886095,69**

Заказчик:

Директор ЗКОФ АО "НК "КазАвтоЖол"
_____Куаншалиев М.Г.

Начальник ОККиПР
_____Насипов М.Е.

Гл.специалист ОККиПР
_____Дюсенгалиев Д.У.

Подрядчик:

Директор ТОО "РСУ-1"
_____Досаев С.

Представитель службы технадзора:
ГИП ИП "Мухамбетжанова Г.Г. (технадзор)
_____Амиренов К.А.

Представитель уполномоченного органа:
Руководитель РГУ "Батысжоллаборатория"
_____Габбасов Ж.Ш.

Утверждена
приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам
строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012г. №170

Заказчик: **Западно-Казахстанский областной филиал АО "НК" ҚазАвтоЖол"**

Подрядчик: **ТОО "РСУ-1"**

Наименование строительства и его адрес: **"Капитальный ремонт автомобильной дороги республиканского значения "Казталовка-Жанибек-граница РФ" км. 137+767-км 157+767"**

С П Р А В К А от 23.10.2017г.

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

за период с26.09.17по 20.10.17 (1-2 декада окт.)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма		
		Номер	Дата	наименование	код		наименование		код
		договор №4 доп.согл№12	26.09.2014г. 16.03.2017г						

Наименование пусковых комплексов, объектов, выполненных работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	с начала года по отчетный месяц без НДС	из гр.1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в ценах 2001 года	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	прочие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	912 421 545,00									
В том числе: В текущем месяце- за период с26.09.17по 20.10.17 (1-2 декада окт.)	55 628 621,00	49 668 411,61							5 960 209,39	55 628 621,00
Выплата аванса										
Удержание аванса	41 334 111,80	2 240 504,31							268 860,51	2 509 364,82
Удержание гарантийных обязательств (5%) согл.дог.	45 621 077,24	2 483 420,58							298 010,47	2 781 431,05
Удержанием стоимости материалов										
Возврат гарантийных обязательств										
Итого к оплате	825 466 355,96	44 944 486,72							5 393 338,41	50 337 825,13

Заказчик: Директор Западно-Казахстанского областного филиала АО "НК"ҚазАвтоЖол"

Куаншалиев М.Г.

М.П.

Подрядчик: Директор ТОО "РСУ-1"

Досаев С.Т.

М.П.

Заказчик: ЗКОФ АО "Национальная компания КазАвтоЖол"
Подрядчик: ТОО "РСУ-1"
Договор №4 от 26.09.2014 г. Доп.соглашение №11 от 16.01.2017года доп.соглашение№12 от16.03.17г.
Наименование объекта: "Капитальный ремонт автомобильной дороги республиканского значения "Казталовка-Жанибек-граница РФ"
км. 137+767-км 157+767"

А К Т

км137+767 -142

приемки выполненных работ за период с26.09.17по 20.10.17 (1-2 дек окт.)

№п/п	Наименование работ	Ед. изм	Кол-во	Стоим. ед. изм.,тенге	Общая стоимость, тенге
1.	**Раздел 1. Подготовительные работы**				
22.	*Монтаж и разборка трубы*				
23.	Установка временной металлической трубы Æ1,0м d=12мм	пм	12	102760,63	1233128
24.	Засыпка временной металлич. трубы грунтом II гр. от разборки кюветов на временной объездной дороге	$м^3$.	42	906,90	38090
25.	Демонтаж временной металлической трубы Æ1,0м с погрузкой и вывозом автотранспортом на 25км.	пм/кг	12	3691,46	44298
26.	*Временные знаки, в т.ч. 2 на пересечении с газопроводом*				
28.	Демонтаж временных дорожных знаков на металлических стойках. Стойки СКМ 1.30 – 459кг с а/т на 1км	шт	14	2658,87	37224
49.	**Итого по разделу 1**				**1352739**
50.	**Раздел 2. Земляное полотно**				
66.	*Планировка и укрепительные работы*				
68.	Механизированная планировка откосов земполотна. Грунт II гр.	м2	55434	44,48	2465704
69	Механизированная планировка откосов и кюветовГрунт II гр.	м2	7956	83,19	661860
97.	**Итого по разделу 2**				**3127564**
98.	**Раздел 3. Дорожная одежда**				
99	Устройство дополнительного слоя основания толщиной 15см. Из ПГС пк 5+00 - пк 0+00 - 500 м	$м^3$	606,32	13446,84	8153088
100	Устройство нижнего слоя щебеночного основания из фракционного щебня толщиной 15см. Щебень фракции 40-70мм М «800» – 189$м^3$. пк 6+00 - пк1+40 - 460м	$м^2$	4176,80	2736,08	11428059
101.	Устройство верхнего слоя щебеночного основания по методу заклинки из фракционного щебня толщиной 9см М «800» .Материал от разборки а/б покрытия на расклинцовку - 15м3. с погрузкой экскаватором е=0,65м3 и транспортом на 15км из штабеля 554,95м3 g=2,36т/м3. Содержание дорог нет. пк 7+00 пк 1+70 - 530м	$м^2$	4632,20	1919,35	8890813
102.	Розлив вязкого битума по щебеночному основанию на 1000$м^2$– 0,4т.	т	7,7	223627,78	1721934
103.	Укладка асфальтоукладчиком покрытия из горячего пористого крупнозернистого асфальтобетона Марки II h=6см пк 26+00 пк 3+10 - 2290м	$м^2$	18320	2822,51	51708383
104	Розлив вязкого битума по нижнему слою БНД 60/90 на 1000$м^2$-0,4т.	т	1,6	74542,68	119268
105.	Укладка асфальтоукладчиками горячего плотного мелкозернистого покрытия тип Б марки II толщиной 5см. пк 32+00 пк 27+00 - 500м	$м^2$	4000	2808,01	11232040
106.	*Устройство присыпных обочин.пк42+33 - пк9+00*				
107.	Устройство присыпных обочин из материала от разборки объездной дороги с погрузкой в валах экскаватором е=0,65$м^3$ и автовозкой на 2 км g=1,8т/м3 .Грунт I гр.	$м^3$	1440	302,33	435355
108.	То же из грунта от срезки земляного полотна из штабеля с погрузкой экскаватором е=0,65$м^3$ и автовозкой на 2 км g=1,78 т/$м^3$. Грунт I гр. -	$м^3$	3111	300,24	934047
109.	То же из грунта штабеля с погрузкой экскаватором е=0,65м3 и автовозкой на 15км g=1,78 т/$м^3$.Грунт I гр. Содержание дорог нет.	$м^3$	546,1	889,05	485510
110.	Уплотнение грунта присыпных обочин пневмокатками 25тн при 6-ти проходах по одному следу толщ.слоя 25см (полив водой 50%)	$м^3$	4719,52	123,51	582908
112.	Механизированная планировка верха присыпных обочин.	м2	15 000	44,48	667200
113.	Укрепление обочин материалом от разборки объездной дороги толщиной слоя 15см. Ширина 2х2,3м. Расход материалов на 1000$м^2$. Материал от разборки -186,24м3.с погрузкой экскаватор.е=0,65м3 и транспортиров. на 2 км 3594м3 g=1,8 т/м3.	$м^2$		186,29	0
114.	**Итого по разделу 3**				**96358605**
115.	**Раздел 4. Искусственные сооружения (трубы 2 шт- ж/б труба диам.1,0м на пк26+47,29-на примыкании;ж/б труба диам.1,5м па пк 30+95,7)**				
116.	***Устройство трубы пк26+47,29***	труба			
141.	**Укрепительные работы входного и выходного оголовков.**				
142.	Разработка грунта бульдозером 130 л.с. с перемещением на 20 м.	$м^3$	6	87,19	523
143	Доработка грунта вручную. Грунт II гр.	$м^3$	1	1877,98	1878
144	Планировочные работы вручную, грунт II гр.	$м^2$	19,7	120,00	2364
145	Укрепление откосов на входе и выходе монолитным бетоном В-20 F-300 с/ст. W8 h = 8см подготовка из щебня фракции 10-20мм, h =10см	$м^2$	17	7777,65	132220
146.	Укрепление русла на входе монолитным бетоном h = 8см, класса В20, F-300 с/ст. W8 подготовка из щебня фракции 10-20мм h =10см.Арматура А-I – 27,44 кг/м3 Æ 6мм.	$м^2$	11	7669,25	84362
147.	Укрепление русла на выходе монолитным бетоном h=12см, класса В20 F-300 с/ст. W8 подготовка из щебня фракции 10-20мм, h = 10см Арматура А-I – 17,6 кг/м3 Æ 6мм.	$м^2$	5,2	9862,64	51286
148	Устройство монолитных бетонных упоров (40х50см), бетон В20 F-300 с/ст W8	м	5,71	14934,71	85277
149	Асфальтовые планки	$м^3$	0,400	45029,68	18012

150	Конец укрепления				
151	Земляные работы бульдозером 130 л.с. с перемещением на 20м. Грунт II гр. Распределение по дневной поверхности	$м^3$	15,8	87,45	1382
152	Укрепление монолитным бетоном h=12см бетон класса В-20 F-300, с/ст.W8 на подготовке из щебня фр.10-20мм h=10см.-2м3. Расход арматуры А-I-18,22 кг/м3.	$м^2$	20,16	9902,60	199636
153	Каменная рисберма, фр.150-250мм	$м^3$	2,7	16836,02	45457
154	Асфальтовые планки	$м^3$	0,1	45038,07	4504
201	**Итого по разделу 4:**				**626901**
202	**Раздел 5. Примыкания (пк 26+47,29)**				
220	Дорожная одежда:				
224	Розлив вязкого битума по щебеночному основанию Расход битума на 1000$м^2$.- 0,4тн	тн	1,5	149085,06	223628
225	Устройство пористого покрытия из горячего к/з асфальтобетона М-II. Толщиной 6см. (в т.ч. на уширении по главной дороге -2447,8м2)	$м^2$	3755,8	2822,51	10600783
229	**Итого по разделу 5:**				**10824411**
230	**Раздел 6. Обустройство дороги**				
231	Устройство автобусных остановок -2шт	шт			
232	Погрузка грунта 1группы из штабеля экскаватором 0,65 $м^3$ в автосамосвалы и перемещением в насыпь	$м^3$	314	903,85	283809
233	Уплотнение грунта пневмокатком 25 тн при 6-ти проходах по 1 следу и толщ.слоя 25см с поливом водой 50%	$м^3$	261,7	123,50	32320
234	То же, вручную. Грунт I гр.	$м^3$	29	158,43	4594
235	Планировка откосов насыпи, вручную. Грунт II гр.	$м^2$	208	128,16	26657
236	Рыхление откосов существующей насыпи рыхлителям 108 л.с. на глубину 0,15м при длине разрыхляемого участка до 100м	$м^3$	43,4	9,12	396
237	Планировка верха насыпи механизированным способом	$м^2$	312	44,48	13878
351	**Итого по разделу 6:**				**361654**
352	**Итого по участку км 137+767 - 142**				**112651874**
	Заготовка материалов				-57141773
	Всего по объекту:				**55510101**

Заказчик:

Директор ЗКОФ АО "НК "КазАвтоЖол"
_____Куаншалиев М.Г.

Начальник ОККиПР
_____Сагинов Е.Б.

Гл.специалист ОККиПР
_____Дюсенгалиев Д.У.

Представитель службы технадзора:

ГИП ИП "Мухамбетжанова Г.Г. (технадзор)
_____Амиренов К.А.

Подрядчик:

Директор ТОО "РСУ-1"
_____Досаев С.

Представитель уполномоченного органа:

Руководитель РГУ "Батысжоллаборатория"
_____Абасов Ж.Ш.

Заказчик: ЗКОФ АО "Национальная компания КазАвтоЖол"
Подрядчик: ТОО "РСУ-1"
Договор №4 от 26.09.2014 г. Доп.соглашение №11 от 16.01.2017года,доп.соглашение№12 от16.03.17г.
Наименование объекта: "Капитальный ремонт автомобильной дороги республиканского значения "Казталовка-Жанибек-граница РФ" км. 137+767-км 157+767"

А К Т

км142-152

приемки выполненных работ за период с26.09.17по 20.10.17 (1-2 дек окт.)

№п/п	Наименование работ	Ед. изм	Кол-во	Стоим. ед. изм.,тенге	Общая стоимость, тенге
44	**Раздел 2. Земляное полотно**				
71	Досыпка растительного грунта из валов с погрузкой экскаватором е=0,5м3 и транспортом самосвалами на 1км, с распределением растительного слоя по откосам слоем до 10см. g=1,4 т/м3, с перемещением до 10м.земполотна бульдозером 130 л.с.	$м^3$	400,00	296,3	118520
97	**Итого по разделу 2**				**118520**
223	**Итого по участку км 142-152**				**118520**
	Заготовка материалов				**0**
	Всего по объекту:				**118520**

Заказчик:

Директор ЗКОФ АО "НК "КазАвтоЖол"
_____ Куаншалиев М.Г.

Начальник ОККиПР
_____ Сагинов Е.Е.

Гл.специалист ОККиПР
_____ Дюсенгалиев Д.У.

Директор ТОО "РСУ-1"
_____ Досаев С.

Представитель службы технадзора:

ГИП ИП "Мухамбетжанова Г.Г." (технадзор)
_____ Амиренов К.А.

Представитель уполномоченного органа:

Руководитель РГУ "Батысжолдаборатория"
_____ Габбасов Ж.Ш.

Утверждена
приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам
строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012г. №170

Заказчик: **Западно-Казахстанский областной филиал АО "НК" ҚазАвтоЖол"**

Подрядчик: **ТОО "РСУ-1"**

Наименование строительства и его адрес: **"Капитальный ремонт автомобильной дороги республиканского значения "Казталовка-Жанибек-граница РФ" км. 137+767-км 157+767"**

С П Р А В К А от 26.09.2017г.

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

за период с11.09.17по 20.09.17 (2 декада сентября)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма		
		Номер	Дата	наименование	код		наименование		код
		договор №4 доп.согл№12	26.09.2014г 16.03.2017г						

Наименование пусковых комплексов, объектов, выполненных работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	с начала года по отчетный месяц без НДС	из гр.1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в ценах 2001 года	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	прочие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	856 792 924,00									
В том числе: В текущем месяце- за период с11.09.17по 20.09.17 (2 декада сентября)	30 354 441,00	27 102 179,46							3 252 261,54	30 354 441,00
Выплата аванса										
Удержание аванса	38 824 746,98	1 222 558,72							146 707,05	1 369 265,77
Удержание гарантийных обязательств (5%) согл.дог.	42 839 646,19	1 355 108,97							162 613,08	1 517 722,05
Удержанием стоимости материалов										
Возврат гарантийных обязательств										
Итого к оплате	775 128 530,83	24 524 511,77							2 942 941,41	27 467 453,18

Заказчик: Директор Западно-Казахстанского областного филиала АО "НК"ҚазАвтоЖол"

_____ Куаншалиев М.Г.

М.П.

Подрядчик: Директор ТОО "РСУ-1"

_____ Конурбаев Г.Н.

М.П.

Заказчик: ЗКОФ АО "Национальная компания КазАвтоЖол"
Подрядчик: ТОО "РСУ-1"
Договор №4 от 26.09.2014 г. Доп.соглашение №11 от 16.01.2017года,доп.соглашение№12 от16.03.17г.
Наименование объекта: "Капитальный ремонт автомобильной дороги республиканского значения "Казталовка-Жанибек-граница РФ" км. 137+767-км 157+767"

А К Т

км137+767 -142

приемки выполненных работ за период с11.09.17по 20.09.17 (2декада сентября)

№п/п	Наименование работ	Ед. изм	Кол-во	Стоим. ед. изм.,тенге	Общая стоимость, тенге
1.	**Раздел 1. Подготовительные работы**				
29.	**Переустройство пересечения обьездной дороги с газопроводом**	шт.			
30.	Монтаж краном ж/б плит ПДН-14. Длина 6м,вес 4,2т. Класс бетона В-25 F-200. Расход арматуры: В-1-4,94 кг/м3. Вр-1 -14,76кг/м3. А-I-7,02 кг/м^3. А-III-13,99 кг/м^3. А-V-33,81 кг/м^3 с последующей разборкой и вывозом на 25км	шт	5,00	114697,12	573486
31.	Устройство покрытия из горячего м/з асфальтобетона тип Б Марки II толщ.0,06м с последующей разборкой и вывозом а/с на ℓ=2км.	м^2	60	3166,54	189992
32.	Разборка ж/б плит ПДН-14. с вывозом на 25км	шт	5,00	11487,94	57440
33.	Разборка покрытия из горячего м/з асфальтобетона с вывозом а/с на ℓ=2км.	м^2	60	26,20	1572
49.	**Итого по разделу 1**				**822490**
115.	**Раздел 4. Искусственные сооружения (трубы 2 шт- ж/б труба диам.1,0м на пк26+47,29-на примыкании;ж/б труба диам.1,5м на пк 30+95,7)**				
116.	***Устройство трубы пк26+47,29***	труба			
117.	**Устройство оголовков.**				
128.	Засыпка котлована вручную с уплотнением пневмотрамбовками.	м^3	64	957,91	61306
129.	**Устройство тела трубы.**				
140.	Засыпка котлована вручную. Грунт II группы.	м^3	12,12	956,33	11591
155.	***Устройство трубы диам.1,5м пк30+95,7***	труба			
179.	**Устройство тела трубы.**				
192.	**Укрепительные работы входного и выходного оголовков**				
193.	Разработка грунта бульдозером 130 л.с. существующих дамб с перемещением на 100 м в проектное положение (грунт II гр.)	м^3	629	47,48	29865
194.	Планировочные работы механизир.способом,	м^2	560	44,48	24909
195.	Уплотнение грунта отсыпанных дамб пневматическими прицепными катками весом 25тн при 6-ти проходах по одному следу и толщ.слоя 25см без полива водой.	м^3	582	92,74	53975
196.	Укрепление откосов на входе и выходе монолитным бетоном В-20 F-300 W8 h = 8см с/ст на подготовке из щебня фракции 10-20мм h –10см-1,3м3. Расход арматуры: А-I-27,5 кг/м3.	м^2	12,5	7762,51	97031
197.	Укрепление откосов канала монолитным бетоном толщиной 8см, бетон класса В20, F-300 W8 с/ст . на подготовке из щебня фракции 10-20мм h –10см-16,3м3. Расход арматуры: А-I-27,48 кг/м3.	м^2	163	7762,40	1265271
198.	Укрепление дна канала монолитным бетоном толщиной 12см, на входе и выходе на подготовке из щебня фракции 10-20мм h –10см-5,5м3. бетон класса В20, F-300 W8 с/ст . Расход арматуры: А-I-17,6кг/м3.	м^2	54,6	9883,18	539622
199.	Устройство монолитных бетонных упоров (40х50см). бетон В20 F-300 W8 с/ст .	м	17,2	14934,18	256868
200.	Асфальтовые планки	м^3	0,4	45029,68	18012
201.	**Итого по разделу 4:**				**2358449**

52 .	Итого по участку км 137+767 - 142				3180939
	Заготовка материалов				
	Всего по объекту:				3180939

Заказчик:

Директор ЗКОФ АО "НК "КазАвтоЖол"

_____Куаншалиев М.Г.

Начальник ОККиПР

_____Сагинов Е.Е.

Гл.специалист ОККиПР

_____Дюсенгалиев Д.У.

Подрядчик:

Директор ТОО "РСУ-1"

_____Конурбаев Г.Н.

Представитель службы технадзора:

ГИП ИП Мухамбетжанова Г.Л (технадзор)

_____Амиренов К.А.

Представитель уполномоченного органа:

Руководитель РГУ "Батысжоллаборатория"

_____Габбасов Ж.Ш.

Заказчик: ЗКОФ АО "Национальная компания КазАвтоЖол"
Подрядчик: ТОО "РСУ-1"
Договор №4 от 26.09.2014 г. Доп.соглашение №11 от 16.01.2017года доп.соглашение№12 от16.03.17г.

Наименование объекта: "Капитальный ремонт автомобильной дороги республиканского значения "Казталовка-Жанибек-граница РФ" км. 137+767-км 157+767"

А К Т

км142-152

приемки выполненных работ за период с11.09.17по 20.09.17 (2декада сентября)

№п/п	Наименование работ	Ед. изм	Кол-во	Стоим. ед. изм.,тенге	Общая стоимость, тенге
1.	**Раздел 1. Подготовительные работы**				
5.	**Устройство объездной дороги на период кап. ремонта дороги. Длина 10089м.**	км			
18.	*Разборка объездной дороги и съездов*				
19.	Разборка существующей объездной дороги бульдозером 130 л.с. с перемещением на 20м, в валы , грунт II гр.	$м^3$.	4000	82,66	330640
20.	Погрузка материала от разборки экскаватором е=0,65$м^3$ и автовозкой на 1км. g=1,8 т/м3.грунт I гр.	$м^3$.	4000	267,75	1071000
21.	Разборка существующей дорожной одежды временных съездов бульдозером 130 л.с. , грунт II гр.,с перемещением в валы на 20м.	$м^3$.	155	82,66	12812
22.	Погрузка материала от разборки в валах сущ. дорожной одежды экскаватором е=0,65м3 и автовозкой самосвалами на 1 км g=1,8 т/м3. грунт I гр.	$м^3$.	155	266,84	41361
23.	Разработка земполотна съездов бульдозером 130 л.с. с разравниванием при перемещении грунтом на 30м. Грунт II гр.	$м^3$.	616	120,40	74166
24.	*Временные знаки*				
26.	Демонтаж временных дорожных знаков на металлических стойках. Стойки СКМ 1.30 – 459кг с а/т на 1 км	шт	28	2657,32	74405
36.	*Устройство септика на строительной площадке.*				
37.	Разработка экскаватором е=0,65$м^3$ «обратная лопата» котлована под септик в отвал. Грунт II гр.	$м^3$.	35	100,54	3519
38.	Доработка вручную. Грунт II гр.	$м^3$.	4	1875,13	7501
39.	Укладка монолитного бетона септика бетон В-25, F200. Арматура:А-III–22,28кг/м3. Закладные детали 3,87кг/м3.	$м^3$.	10,93	56701,95	619752
40.	Изготовление и установка металлической крышки на септик. Сталь 16-Д.	шт	1	27 013	27013
41.	Укрепление откосов монолитным бетоном В-20, F200. h=20см.	$м^3$	3,4	49960,17	169865
42.	Обратная засыпка грунта бульдозером 130 л.с. с перемещением на 10м и уплотнением пневмотрамбовками. Грунт II гр.	$м^3$.	32	170,4	5453
43.	**Итого по разделу 1**				**2437486**
44.	**Раздел 2. Земляное полотно**				
66.	*Планировка и укрепительные работы*				
68.	Механизированная планировка откосов земполотна. Грунт II гр.	$м^2$	20000,00	44,45	889031
69.	Механизированная планировка откосов и кюветов. Грунт II гр.	$м^2$	1100,00	83,14	91454
70.	Механизированная планировка дна боковых резервов. Грунт II гр.	$м^2$	11000,00	83,14	914540
71.	Досыпка растительного грунта из валов с погрузкой экскаватором е=0,5м3 и транспортом самосвалами на 1км, с распределением растительного слоя по откосам слоем до 10см. g=1,4 т/м3, с перемещением до 10м.земполотна бульдозером 130 л.с.	$м^3$	13000,00	296,3	3851900
73.	*Рекультивация*				
76.	2. Рекультивация временно занимаемых земель				
77.	*а) Технический этап (объездная дорога, боковые резервы и проезд ДСТ)*				
78.	Грубая планировка поверхности бульдозером 108 л.с.	$м^2$	118109,00	0,91	107479
79.	Рыхление притрассовой полосы культиватором глубокорыхлителем перед нанесением ПСП тяжелых почв глубиной до 20см	га	11,81	7422,49	87666
80.	Надвижка ПСП на разрыхлённую поверхность с перемещением: - бульдозером 130 л.с. на: 20м.	$м^3$	15421,00	76,87	1185413
81.	Окончательная планировка поверхности механизированным способом. Грунт I гр.	$м^2$	150268,00	4,92	739319
97.	**Итого по разделу 2**				**7866802**
98.	**Раздел 3. Дорожная одежда**				

104 .	Розлив вязкого битума по нижнему слою БНД 60/90	т	3,84	74551,09	286276
105 .	Укладка асфальтоукладчиками горячего плотного мелкозернистого покрытия тип Б марки II толщиной 5см.пк 7+00 - пк0+00 -700м	$м^2$	5600,0	2819,3	15788080
106 .	*Устройство присыпных обочин.*				
107 .	Механизированная планировка боковых откосов присыпных обочин. Грунт II гр.от пк 44+50- до пк 0+00	$м^2$	8452,56	44,45	375717
108 .	Механизированная планировка верха присыпных обочин. Грунт II гр. от пк 44+50- до пк 0+00	$м^2$	9430,00	44,45	419163
110 .	**Итого по разделу 3**				**16869236**
223 .	**Итого по участку км 142-152**				**27173524**
	Заготовка материалов				**0**
	Всего по объекту:				**27173524**

Заказчик:

Директор ЗКОФ АО "НК "КазАвтоЖол"
_____Куаншалиев М.Г.

Директор ТОО "РСУ-1"
_____Конурбаев Г.Н.

Начальник ОККиПР
_____Сагинов Е.Е.

Гл.специалист ОККиПР
_____Дюсенгалиев Д.У.

Представитель службы технадзора:

ГИП ИП "Мухамбетжанова Г.Г. (технадзор)
_____Амиренов К.А.

Представитель уполномоченного органа:

Руководитель РГУ "Батысжоллаборатория"
_____Габбасов Ж.Ш.

Заказчик: ЗКОФ АО "Национальная компания КазАвтоЖол"
Подрядчик: ТОО "РСУ-1"
Договор №4 от 26.09.2014 г. Доп.соглашение №11 от 16.01.2017года доп.соглашение№12 от16.03.17г.
Наименование объекта: "Капитальный ремонт автомобильной дороги республиканского значения "Казталовка-Жанибек-граница РФ" км. 137+767-км 157+767"

А К Т

км152-157+767

приемки выполненных работ за период с11.09.17по 20.09.17 (2декада сентября)

№п/п	Наименование работ	Ед. изм	Кол-во	Стоим. ед. изм.,тенге	Общая стоимость, тенге
48 .	**Раздел 2. Земляное полотно**				
84 .	Рыхление притрассовой полосы временной объездной дороги, боковых резервов и проездов ДСТ культиватором глубокорыхлителем перед нанесением ПСП тяжелых почв глубиной до 20см	га	-0,0029	7482,8	-22
102 .	**Итого по разделу 2**				**-22**
236 .	**Итого по участку км 152-157+767**				**-22**

Заказчик:

Директор ЗКОФ АО "НК "КазАвтоЖол"
_____Куаншалиев М.Г.

Начальник ОККиПР
_____Сагинов Е.Е.

Гл.специалист ОККиПР
_____Дюсенгалиев Д.У.

Подрядчик:

Директор ТОО "РСУ-1"
_____Конурбаев Г.Н.

Представитель службы технадзора:
ГИП ИП "Мухамбетжанова Г.Г. (технадзор)
_____Амиренов К.А.

Представитель уполномоченного органа:
Руководитель РГУ "Батысжоллаборатория"
_____Габбасов Ж.Ш.

Заказчик: ЗКОФ АО "Национальная компания КазАвтоЖол"
Подрядчик: ТОО "РСУ-1"
Договор №4 от 26.09.2014 г. Доп.соглашение №11 от 16.01.2017года,доп.соглашение№12 от16.03.17г.
Наименование объекта: "Капитальный ремонт автомобильной дороги республиканского значения "Казталовка-Жанибек-граница РФ" км. 137+767-км 157+767"

А К Т

км137+767 -142

приемки выполненных работ за период с21.09.17по 25.09.17 (3 декада сентября)

№п/п	Наименование работ	Ед. изм	Кол-во	Стоим. ед. изм.,тенге	Общая стоимость, тенге
98.	**Раздел 3. Дорожная обдежда**				
99.	Устройство дополнительного слоя основания толщиной 15см. Из ПГС пк 10+00 - пк 5+00 - 500 м	$м^3$	606,334	13446,84	8153276
100.	Устройство нижнего слоя щебеночного основания из фракционного щебня толщиной 15см. Щебень фракции 40-70мм М «800» – 189$м^3$. пк 17+00 - пк6+00 - 1100м	$м^2$	9988,00	2736,08	27327967
101.	Устройство верхнего слоя щебеночного основания по методу заклинки из фракционного щебня толщиной 9см М «800» .Материал от разборки а/б покрытия на расклинцовку -15м3. с погрузкой экскаватором е=0,65м3 и транспортом на 15км из штабеля 554,95м3 g=2,36т/м3. Содержание дорог нет. пк 17+00 пк 7+00 - 1000м	$м^2$	8740,00	1919,35	16775119
102.	Розлив вязкого битума по щебеночному основанию на 1000$м^2$– 0,4т.	т	2,1	223627,78	469618
103.	Укладка асфальтоукладчиком покрытия из горячего пористого крупнозернистого асфальтобетона Марки II h=6см пк 32+00 пк 26+00 - 600м	$м^2$	4800	2822,51	13548048
104.	Розлив вязкого битума по нижнему слою БНД 60/90 на 1000$м^2$-0,4т.	т	3,31	74542,68	246736
105.	Укладка асфальтоукладчиками горячего плотного мелкозернистого покрытия тип Б марки II толщиной 5см. пк 42+33 пк 32+00 - 1033м	$м^2$	8264	2808,01	23205395
114.	**Итого по разделу 3**				**89726160**
202.	**Раздел 5. Примыкания (пк 26+47,29)**				
208.	**Земляные работы:**				
210.	Нарезка уступов бульдозером 130 л.с. на откосах сущ.земляного полотна с перемещением 20м в насыпь на устройство съезда. Грунт II гр.	$м^3$	57	87,37	4980
211.	Разработка существующего земполотна бульдозером 130л.с. с перемещением на 20м в новую насыпь. Грунт II гр.	$м^3$	1572	56,53	88865
212.	Отсыпка земляного полотна из штабеля с погрузкой экскаватором е=0,65м3 и транспортом на 15 км. Грунт I гр. Y = 1,78т/м3. Содержания дорог нет. В том числе присыпные обочины-116,6м3	$м^3$	428,6	903,85	387393
213.	Ручные земработы. Грунт II гр.	$м^3$	31,2	1563,91	48794
214.	Уплотнение грунта земполотна 25 т пневмокатками при 6-ти проходах по одному следу h = 25см, полив водой 50%.	$м^3$	1797	123,51	221947
215.	Уплотнение присыпных обочин пневмотрамбовками	$м^3$	108	158,42	17109
216.	Планировка верха земполотна мех. способом грунт II гр.	$м^2$	1514	44,48	67343
217.	То же, вручную	$м^2$	121,1	128,17	15521
218.	Планировка откосов земполотна мех. способом грунт II гр.	$м^2$	1067,7	44,48	47491
219.	То же, вручную	$м^2$	118	128,17	15124
220.	**Дорожная одежда:**				
221.	Устройство дополнительного слоя основания из природной ПГЩС h = 15см. Расход материала на 1000м2: 2. Вода L=15км - 5$м^3$.	м3	773,24	12907,74	9980782
222.	Устройство нижнего слоя основания из фракционированного щебня М-800 по принципу заклинки h=15см по типу главной дороги.	$м^2$	4262,8	2736,08	11663362

223 .	Устройство верхнего слоя основания из фракционного щебня толщиной 9см. Расход материала на 1000м2: материал от разборки а/б покрытия на расклинцовку-15м^3	м^2	4103,2	1901,83	7803589
229 .	**Итого по разделу 5:**				**30362302**
352 .	**Итого по участку км 137+767 - 142**				**120088462**
	Заготовка материалов				**-45149340**
	Всего по объекту:				**74939122**

Заказчик:

Директор ЗКОФ АО "НК "КазАвтоЖол"
Куанчалиев М.Г.

Начальник ОККиПР
Сагидов Е.Е.

Гл.специалист ОККиПР
Дюсенгалиев Д.У.

Подрядчик:

Директор ТОО "РСУ-1"
Конурбаев Г.Н.

Представитель службы технадзора:

ГИП ИП "Мухамбетжанова Г.Г." (технадзор)
Амиренов К.А.

Представитель уполномоченного органа:

Руководитель РГУ "Батысжоллаборатория"
Габбасов Ж.Ш.

Заказчик: ЗКОФ АО "Национальная компания КазАвтоЖол"
Подрядчик: ТОО "РСУ-1"
Договор №4 от 26.09.2014 г. Доп.соглашение №11 от 16.01.2017года.доп.соглашение№12 от16.03.17г.
Наименование объекта: "Капитальный ремонт автомобильной дороги республиканского значения "Казталовка-Жанибек-граница РФ" км. 137+767-км 157+767"

А К Т

км142-152

приемки выполненных работ за период с21.09.17по 25.09.17 (3 декада сентября)

№п/п	Наименование работ	Ед. изм	Кол-во	Стоим. ед. изм.,тенге	Общая стоимость, тенге
44 .	**Раздел 2. Земляное полотно**				
66 .	*Планировка и укрепительные работы*				
71 .	Досыпка растительного грунта из валов с погрузкой экскаватором е=0.5м3 и транспортом самосвалами на 1км, с распределением растительного слоя по откосам слоем до 10см. g=1.4 т/м3, с перемещением до 10м.земполотна бульдозером 130 л.с.	$м^3$	205,46	296,3	60878
97 .	**Итого по разделу 2**				**60878**
223 .	**Итого по участку км 142-152**				**60878**
	Заготовка материалов				**-75000000**
	Всего по объекту:				**-74939122**

Заказчик:

Директор ЗКОФ АО ЦК "КазАвтоЖол"
_____ Куаншалиев М.Г.

Начальник ОККиПР
_____ Сабинов Е.Е.

Гл.специалист ОККиПР
_____ Дюсенгалиев Д.У.

Директор ТОО "РСУ-1"
_____ Конурбаев Г.Н.

Представитель службы технадзора:

ГИП ИП "Мухамбетжанова Г.Г." (технадзор)
_____ Ильченов К.Н.

Представитель уполномоченного органа:

Руководитель РЕУ "Батысжоллаборатория"
_____ Габбасов Ж.Ш.

Утверждена
приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012г. №170

Заказчик: **Западно-Казахстанский областной филиал АО "НК" ҚазАвтоЖол"**

Подрядчик: **ТОО "РСУ-1"**

Наименование строительства и его адрес: **"Капитальный ремонт автомобильной дороги республиканского значения "Казталовка-Жанибек-граница РФ" км. 137+767-км 157+767"**

С П Р А В К А от 14.09.2017г.

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

за период - за период с16.08.17по 10.09.17 (1 декада сентября)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма		
		Номер	Дата	наименование	код		наименование		код
		договор №4 доп.согл№12	26.09.2014г. 16.03.2017г						

Наименование пусковых комплексов, объектов, выполненных работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	с начала года по отчетный месяц без НДС	из гр.1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в ценах 2001 года	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	прочие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	826 438 483,00									
В том числе: В текущем месяце- за период -за период с16.08.17по 10.09.17 (1 декада сентября)	161 921 953,00	144 573 172,32							17 348 780,68	161 921 953,00
Выплата аванса										
Удержание аванса	37 455 481,21	6 521 585,95							782 590,32	7 304 176,27
Удержание гарантийных обязательств (5%) согл.дог.	41 321 924,14	7 228 658,62							867 439,03	8 096 097,65
Удержанием стоимости материалов										
Возврат гарантийных обязательств										
Итого к оплате	747 661 077,65	130 822 927,75							15 698 751,33	146 521 679,08

Заказчик: Директор Западно-Казахстанского областного филиала АО "НК"ҚазАвтоЖол"

_____Куаншалиев М.Г.

М.П.

Подрядчик: Директор ТОО "РСУ-1"

_____Конурбаев Г.Н.

М.П.

Заказчик: ЗКОФ АО "Национальная компания КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "РСУ-1"

Договор №4 от 26.09.2014 г. Доп.соглашение №11 от 16.01.2017года,доп.соглашение№12 от16.03.17г.

Наименование объекта: "Капитальный ремонт автомобильной дороги республиканского значения "Казталовка-Жанибек-граница РФ" км 137+767-км 157+767"

А К Т

км142-152

приемки выполненных работ за период с16.08.17по 10.09.17 (1 декада сентября)

№п/п	Наименование работ	Ед. изм	Кол-во	Стоим. ед. изм.,тенге	Общая стоимость, тенге
1.	**Раздел 1. Подготовительные работы**				
18.	*Разборка объездной дороги и съездов*				
19.	Разборка существующей объездной дороги бульдозером 130 л.с. с перемещением на 20м. в валы , грунт II гр.	$м^3$.	4983	82,66	411895
20.	Погрузка материала от разборки экскаватором е=0,65$м^3$ и автовозкой на 1км. g=1,8 т/м3.грунт I гр.	$м^3$.	4983	267,75	1334198
21.	Разборка существующей дорожной одежды временных съездов бульдозером 130 л.с. , грунт II гр.,с перемещением в валы на 20м.	$м^3$.	160	82,66	13226
22.	Погрузка материала от разборки в валах сущ. дорожной одежды экскаватором е=0,65м3 и автовозкой самосвалами на 1 км g=1,8 т/м3. грунт I гр.	$м^3$.	160	266,84	42694
23.	Разработка земполотна съездов бульдозером 130 л.с. с разравниванием при перемещении грунтом на 30м. Грунт II гр.	$м^3$.	660	120,40	79464
24.	*Временные знаки*				
26.	Демонтаж временных дорожных знаков на металлических стойках. Стойки СКМ 1.30 – 459кг с а/т на 1 км	шт	28	2657,32	74405
27.	**Устройство временной строительной площадки на ПК 49+20м.**				
34.	Разборка существующей дорожной одежды стройплощадки и временного проезда с перемещением материала на 20м бульдозером 130 л.с. в штабель. Грунт II гр.	$м^3$.	94	87,32	8208
35.	Погрузка материала от разборки экскаватором е=0,65$м^3$ и автовозкой самосвалами на 1км g=1,8 т/м3. Грунт I гр.	$м^3$.	94	256,56	24117
43.	**Итого по разделу 1**				**1988207**
44.	**Раздел 2. Земляное полотно**				
66.	*Планировка и укрепительные работы*				
68.	Механизированная планировка откосов земполотна. Грунт II гр.	$м^2$	48392,29	44,45	2151037
69.	Механизированная планировка откосов и кюветов. Грунт II гр.	$м^2$	914,00	83,14	75990
70.	Механизированная планировка дна боковых резервов. Грунт II гр.	$м^2$	12111,00	83,14	1006909
76.	2. Рекультивация временно занимаемых земель				
77.	*а) Технический этап (объездная дорога, боковые резервы и проезд ДСТ)*				
78.	Грубая планировка поверхности бульдозером 108 л.с.	$м^2$	115000	0,91	104650
79.	Рыхление притрассовой полосы культиватором глубокорыхлителем перед нанесением ПСП тяжелых почв глубиной до 20см	га	11,5	7422,49	85359
80.	Надвижка ПСП на разрыхлённую поверхность с перемещением: - бульдозером 130 л.с. на: 20м.	$м^3$	15421	76,87	1185412
81.	Окончательная планировка поверхности механизированным способом. Грунт I гр.	$м^2$	150265	4,92	739304
97.	**Итого по разделу 2**				**5348660**
98.	**Раздел 3. Дорожная одежда**				
104.	Розлив вязкого битума по нижнему слою БНД 60/90	т	12.64	74551,09	942326
105.	Укладка асфальтоукладчиками горячего плотного мелкозернистого покрытия тип Б марки II толщиной 5см.пк 51+50 -пк 7+00 -4450м	$м^2$	35600,0	2819,3	100367080
110.	**Итого по разделу 3**				**101309406**
165.	**Раздел 5. Примыкания (2 шт- пк 67+39,2; 44+90,4)**				
178.	Устройство верхнего слоя основания из фракционного щебня толщиной 9см. Расход материала на 1000м2:	$м^2$	182	2170,09	394957
179.	Розлив вязкого битума по щебеночному основанию Расход битума на 1000м2.- 0,4тн пк67+39,2	т	0,125	149100,39	18638
180.	Устройство пористого покрытия из горячего асфальтобетона Тип Б М-II. Толщиной 6см. пк67+39,2	$м^2$	312	2835,75	884754

181.	Устройство плотного горячего мелкозернистого а/бетона тона Тип Б М-II на битуме БНД 60/90 h=5см. пк67+39,2	$м^2$	312	2819,30	879621
182.	Укрепление обочин гравийно-песчано-щебеночной смесью h=15см Расход материала на 1000м2:материал от разборки 186м3 пк 67+39,2	$м^2$	110	129,91	14290
183.	Укрепление откосов зем. полотна засевом трав с подачей растительного грунта автотранспортом с поливом водой. экскаватор е=0,65$м^3$. Грунт I гр. g=1,4т/$м^3$.ℓ=2км. h=10см	$м^3$	0	2682,21	0
184.	Устройство переходного покрытия из оптимальной ЩПС h=15см серповидного профиля. пк 67+39,2	$м^2$	300	2074,72	622416
185.	Разработка вручную корыта под щебёночную призму. Грунт II гр. пк 67+39,2	$м^3$	5	1562,78	7813,9
186.	Устройство щебёночной призмы h=25см фракции 20-40мм М-800 пк 67+39,2	м3	10	23687,00	236870
187.	**Итого по разделу 5:**				**3059360**
223.	**Итого по участку км 142-152**				**111705633**
	Заготовка материалов				**-14850660**
	Всего по объекту:				**96854973**

Заказчик:

Директор ЗКОФ АО "НК "КазАвтоЖол"
_____Куаншалиев М.Г.

Начальник ОККиПР
_____Сагинов Е.Е.

Гл.специалист ОККиПР
_____Дюсенгалиев Д.У.

Директор ТОО "РСУ-1"
_____Конурбаев Г.Н.

Представитель службы технадзора:

ГИП ИП "Мухамбетжанова Г.Г. (технадзор)
_____Амиренов К.А.

Представитель уполномоченного органа:

Руководитель РГУ "Батысжоллаборатория"
_____Аббасов Ж.Ш.

Заказчик: ЗКОФ АО "Национальная компания КазАвтоЖол"
Подрядчик: ТОО "РСУ-1"
Договор №4 от 26.09.2014 г. Доп.соглашение №11 от 16.01.2017года,доп.соглашение№12 от16.03.17г.
Наименование объекта: "Капитальный ремонт автомобильной дороги республиканского значения "Казталовка-Жанибек-граница РФ" км. 137+767-км 157+767"

А К Т

км137+767 -142

приемки выполненных работ за период с16.08.17по 10.09.17 (1 декада сентября)

№п/п	Наименование работ	Ед. изм	Кол-во	Стоим. ед. изм.,тенге	Общая стоимость, тенге
1.	**Раздел 1. Подготовительные работы**				
27.	Установка дорожных знаков временного типа 1.30 на стойках СКМ 1.35 Æ40мм ℓ=3,5м d=3мм	шт	22	4631,71	101898
34.	**Устройство временной строительной площадки на ПК1+29м.**				
35.	Разработка на площадке грунта бульдозером 130 л.с. с перемещением на 30м. Грунт II гр.	$м^3$.	28	79,29	2220
36.	Уплотнение верха земполотна пневматическими прицепными катками весом 25т при 6 проходах по одному следу и толщиной слоя 25см. без полива водой. Грунт II гр.	$м^3$.	28	92,70	2596
37.	Механизированная планировка стройплощадки. Грунт II гр.	$м^2$.	4500	5,71	25695
39.	Механизированная планировка верха земполотна съезда на стройплощадку. Грунт II гр.	$м^2$.	210	44,49	9343
49.	**Итого по разделу 1**				**141751**
98.	**Раздел 3. Дорожная обдежда**				
100.	Устройство нижнего слоя щебеночного основания из фракционного щебня толщиной 15см. Щебень фракции 40-70мм М «800» – 189$м^3$. пк 31+00 - пк 17+00 - 1400 м	$м^2$	12712,00	2736,08	34781049
101.	Устройство верхнего слоя щебеночного основания по методу заклинки из фракционного щебня толщиной 9см М «800» .Материал от разборки а/б покрытия на расклинцовку -15м3. с погрузкой экскаватором е=0,65м3 и транспортом на 15км из штабеля 554,95м3 g=2,36т/м3. Содержание дорог нет.пк 31+00 - пк 17+00 - 1400 м	$м^2$	12236,00	1919,35	23485167
114.	**Итого по разделу 3**				**58266216**
115.	**Раздел 4. Искусственные сооружения (трубы 2 шт- ж/б труба диам.1,0м на пк26+47,29-на примыкании;ж/б труба диам.1,5м на пк 30+95,7)**				
116.	***Устройство трубы пк26+47,29***	труба			
117.	**Устройство оголовков.**				
118.	Разработка грунта экскаватором е=0,25м3 в отвал с последующим перемещением бульдозером 130л.с. до 20м. Грунт II гр.	$м^3$	70,0	245,48	17184
119.	Доработка грунта вручную. Грунт II гр.	$м^3$	6,0	1876,31	11258
120.	Устройство подушки из песчано-гравийной смеси	$м^3$	24,3	13706,88	333077
121.	Устройство щебеночной подготовки h=10см. щебень фракции 10-20мм	$м^3$	1,2	25702,10	30843
122.	Монтаж портальных блоков: марка – блок Ст-10. Вес - 2,5т. Бетон В20, F300 с/ст., W8, габарит 122х272х73см-2,2м3. Арматура: А-I-38,22 кг/м3, А-II – 15,74кг/м3.	шт.	2,0	84711,60	169423
123.	Монтаж ж/б откосных крыльев: марка СТ - 4 п(л). Вес - 2,5т. Бетон В20, F300 с/ст., W8, габарит 185х227х30см. Арматура: А - I - 44,39 кг/м3.	м3	3,9	84279,40	330375
124.	Устройство монолитного бетон. лотка h=20см В-20, F300, W8 с/ст.	$м^3$	1,00	29600,00	29600
125.	Заделка швов цементным раствором В-20, F300.W8 с/ст.	$м^3$	0,40	29600,00	11840
126.	Устройство обмазочной гидроизоляции за 2 раза битумной мастикой БМ3	$м^2$	28	991,73	27768
127.	Устройство оклеечной гидроизоляции БМ1	$м^2$	3,4	2493,77	8479
128.	Засыпка котлована вручную с уплотнением пневмотрамбовками.	$м^3$		957,91	0
129.	**Устройство тела трубы.**				
130.	Разработка грунта бульдозером 130 л.с. под тело трубы с перемещением в штабель на 20м. Грунт II группы.	$м^3$	22	87,34	1921
131.	Разработка грунта вручную. Грунт II группы.	$м^3$	2	1564,43	3129
132.	Устройство подготовки из щебня фракции 20-40мм h=10см.	$м^3$	2,4	23511,12	56427

133.	Монтаж ж/б лекальных блоков фундамента: а) марка – блок № 4а. Вес 1,0т, бетон В-20, F300 с/ст., W8 габарит 119х43х99см. Арматура: А - I - 39,7 кг/м3.	$м^3$	2,28	66872,27	152469
134.	Монтаж ж/б лекальных блоков фундамента: б) марка – блок № 5 Вес 1,4т, бетон В-20, F300 с/ст., W8, габарит 150х119х43хсм. Арматура: А - I - 34,8 кг/м3.	$м^3$	6,84	66872,27	457406
135.	Монтаж ж/б звеньев тела трубы: марка – блок №13а. Вес 2,2т. Бетон В25, F300 с/ст, W6, габарит 124х124х200см Арматура: А - I - 25,14 кг/м3. А - III - 74,54кг/м3	$м^3$	10,08	104806,50	1056450
136.	Конопатка швов паклей пропитанной битумом	кг	15,75	60,60	954
137.	Устройство обмазочной гидроизоляции БМ3	$м^2$	70,3	991,73	69719
138.	Устройство оклеечной гидроизоляции БМ1	$м^2$	24,2	2493,77	60349
139.	Заделка швов цементным раствором В-10, F300 с/ст W8	$м^3$	4,84	29600,00	143264
140.	Засыпка котлована вручную. Грунт II группы.	$м^3$		956,33	0
201.	**Итого по разделу 4:**				**2971935**
202.	**Раздел 5. Примыкания (пк 26+47,29)**				
203.	**Подготовительные работы:**				
204.	Фрезирование существующего а/бетона толщ.8см с погрузкой в самосвалы и вывозкой в штабель до 1 км g=2,36 т/м3	$м^2$	659,6	247,58	163304
205.	Рыхление рыхлителями существующего основания из фракционного щебня L=100м	$м^2$	705,8	1,36	960
206.	Разработка бульдозером 130 л.с. основания из щебня и перемещения в валы ℓ=20м. Грунт II гр.	$м^3$	105,9	87,34	9249
207.	Погрузка щебня из валов тракторным погрузчиком ГП-4т самосвалы и вывоз в штабеля ℓ=2км. g=1,8 т/$м^3$	$м^3$	105,9	343,46	36372
208.	**Земляные работы:**				
209.	Снятие растительного слоя бульдозером 130 л.с. откосов существующего земляного полотна h=0,1м с перемещением в валы на 20м с последующей надвижкой на откосы земляного полотна. Грунт I гр.	$м^3$	108	76,88	8303
229.	**Итого по разделу 5:**				**218188**
352.	**Итого по участку км 137+767 - 142**				**61598090**
	Заготовка материалов				**0**
	Всего по объекту:				**61598090**

Заказчик:

Директор ЗКОФ АО "НК "КазАвтоЖол"
_____Куаншалиев М.Г.

Начальник ОККиПР
_____Сагинов Е.Е.

Гл.специалист ОККиПР
_____Дюсенгалиев Д.У.

Представитель службы Госнадзора:

_____Мухамбетжанова Г.Г. (технадзор)
_____Кириенов К.А.

Подрядчик:

Директор ТОО "РСУ-1"
_____Конурбаев Г.Н.

Представитель уполномоченного органа:

Руководитель РГУ "Батысжолаборатория"
_____Габбасов Ж.Ш.

Заказчик: ЗКОФ АО "Национальная компания КазАвтоЖол"
Подрядчик: ТОО "РСУ-1"
Договор №4 от 26.09.2014 г. Доп.соглашение №11 от 16.01.2017года,доп.соглашение№12 от16.03.17г.
Наименование объекта: "Капитальный ремонт автомобильной дороги республиканского значения "Казталовка-Жанибек-граница РФ" км. 137+767-км 157+767"

А К Т

км152-157+767

приемки выполненных работ за период с16.08.17по 10.09.17 (1 декада сентября)

№п/п	Наименование работ	Ед. изм	Кол-во	Стоим. ед. изм.,тенге	Общая стоимость, тенге
1.	**Раздел 1. Подготовительные работы**				
35.	Демонтаж временных дорожных знаков на металлических стойках. Стойки СКМ 1.30 – 196,7кг с а/т на 20 км	шт	24	2906,2	69749
47.	**Итого по разделу 1**				**69749**
48.	**Раздел 2. Земляное полотно**				
78.	*Рекультивация*				
81.	2. Рекультивация временно занимаемых земель				
82.	*а) Технический этап (объездная дорога, стройплощадка, боковые резервы и проезд ДСТ)*				
83.	Грубая планировка поверхности бульдозером 108 л.с.временной объездной дороги, боковых резервов и проездов ДСТс перемещением грунта в кюветы до 10м	$м^2$	232345,00	0,92	213757
84.	Рыхление притрассовой полосы временной объездной дороги, боковых резервов и проездов ДСТ культиватором глубокорыхлителем перед нанесением ПСП тяжелых почв глубиной до 20см	га	17,46	7482,8	130650
85.	Надвижка ПСП на разрыхлённую поверхность временной объездной дороги, боковых резервов и проездов ДСТ с перемещением: бульдозером 130 л.с. на: 20м.	$м^3$	21752,00	77,5	1685780
86.	Окончательная планировка поверхности временной объездной дороги,стройплощадки, боковых резервов и проездов ДСТ механизированным способом. Грунт I гр.	$м^2$	275999,00	4,96	1368955
102.	**Итого по разделу 2**				**3399142**
236.	**Итого по участку км 152-157+767**				**3468890**

Заказчик:

Директор ЗКОФ АО "НК "КазАвтоЖол"
Куаншалиев М.Г.

Начальник ОККиПР
Сагинов Е.Е.

Гл.специалист ОККиПР
Дюсенгалиев Д.У.

Представитель службы технадзора:
ГИП ИП "Мухамбетжанова Г.Г. (технадзор)
Амиренов К.А.

Подрядчик:

Директор ТОО "РСУ-1"
Конурбаев Г.Н.

Представитель уполномоченного органа:
Руководитель РГУ "Батысжоллаборатория"
Габбасов Ж.Ш.

Утверждена
приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам
строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012г. №170

Заказчик: **Западно-Казахстанский областной филиал АО "НК" ҚазАвтоЖол"**

Подрядчик: **ТОО "РСУ-1"**

Наименование строительства и его адрес: **"Капитальный ремонт автомобильной дороги республиканского значения "Казталовка-Жанибек-граница РФ" км. 137+767-км 157+767"**

С П Р А В К А от 03.08.2017г.

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

за за период -1 декада августа 2017 года (с11.07.17по 02.08.17)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма		
		Номер	Дата	наименование	код		наименование		код
		договор №4 доп.согл№12	26.09.2014г. 16.03.2017г						

Наименование пусковых комплексов, объектов, выполненных работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	с начала года по отчетный месяц без НДС	из гр.1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в ценах 2001 года	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	прочие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	475 730 443,00									
В том числе: В текущем месяце- за период -1 декада августа 2017 года (с11.07.17по 02.08.17)	129 549 585,00	115 669 272,32							13 880 312,68	129 549 585,00
Выплата аванса										
Удержание аванса	21 635 308,00	5 217 840,87							626 140,90	5 843 981,77
Удержание гарантийных обязательств (5%) согл.дог.	11 961 395,18	5 783 463,62							694 015,63	6 477 479,25
Удержанием стоимости материалов										
Возврат гарантиийных обязательств										
Итого к оплате	442 133 739,82	104 667 967,84							12 560 156,14	117 228 123,98

Заказчик: Директор Западно-Казахстанского областного филиала АО "НК"ҚазАвтоЖол"

_____ Есенгалиев М.Ж.

М.П.

Подрядчик: Директор ТОО "РСУ-1"

_____ Конурбаев Г.Н.

М.П.

Заказчик: АО "Национальная компания КазАвтоЖол"
Подрядчик: ТОО "РСУ-1"
Договор №4 от 26.09.2014 г. Доп.соглашение №11 от 16.01.2017года доп.соглашение№12 от16.03.17г.
Наименование объекта: "Капитальный ремонт автомобильной дороги республиканского значения "Казталовка-Жанибек-граница РФ" км. 137+767-км 157+767"

А К Т

км137+767 -142

приемки выполненных работ за 1 декаду августа 2017 года (с11.07.17по 02.08.17)

№п/п	Наименование работ	Ед. изм	Кол-во	Стоим. ед. изм.,тенге	Общая стоимость, тенге
50 .	**Раздел 2. Земляное полотно**				
51 .	*Подготовительные работы по возведению земполотна*				
53 .	Нарезка уступов бульдозером 130 л.с. на откосах существующег земполотна с перемещением 10м. Грунт II гр.	$м^3$.	150	47,48	7122
54 .	Рыхление тракторными рыхлителями 108 л.с. Существующего земполотна на глубину 25см участками до 200м с ПК20+00 по ПК 10+00м	$м^3$	4000	7,85	31400
55 .	Уплотнение верха существующего земполотна пневмокатками весом 25т при толщине слоя 25см и 6-ти проходах по одному следу полив водой 50%. Грунт II гр.	$м^3$	4000	123,51	494040
56 .	Рыхление рыхлителями существующего основания из фракционного щебня hср.=0,2м с ПК 20+00 по ПК10+00	$м^2$	8000	1,57	12560
57 .	Разработка бульдозером 130 л.с. основания из щебня и перемещения в валы ℓ=20м. Грунт II гр.	$м^3$	1600	87,36	139776
58 .	Погрузка щебня из валов тракторным погрузчиком ГП-4тн в самосвалы и вывоз на объездную дорогу, устройство стройплощадки ℓ=2км. g=1,8т/м3.	$м^3$	1320	343,47	453380
59 .	Погрузка щебня из валов тракторным погрузчиком ГП-4тн в самосвалы и вывоз в штабель ℓ=2км. g=1,8т/$м^3$.	$м^3$	280	343,47	96172
97 .	**Итого по разделу 2**				**1234450**
352 .	**Итого по участку км 137+767 - 142**				**1234450**
	Заготовка материалов				68962500
	Всего по объекту:				**70196950**

Заказчик:
Директор ЗКОФ АО "НК "КазАвтоЖол"
_____Ессенгалиев М.Ж.

Начальник ОККиПР
_____Сагинов Е.Е.

Подрядчик:
Директор ТОО "РСУ-1"
_____Конурбаев Г.Н.

Представитель службы технадзора:
ГИП ИП "Мухамбетжанова Г.Ш." (технадзор)
_____Амиренов К.А.

Представитель уполномоченного органа:
И.о.руководителя РГУ "Батысжоллаборатория"
_____Кабышев С.

Заказчик: АО "Национальная компания КазАвтоЖол"
Подрядчик: ТОО "РСУ-1"
Договор №4 от 26.09.2014 г. Доп.соглашение №11 от 16.01.2017года,доп.соглашение№12 от16.03.17г.
Наименование объекта: "Капитальный ремонт автомобильной дороги республиканского значения "Казталовка-Жанибек-граница РФ" км. 137+767-км 157+767"

А К Т

км142-152

приемки выполненных работ за 1 декаду августа 2017 года (с11.07.17по 02.08.17)

№п/п	Наименование работ	Ед. изм	Кол-во	Стоим. ед. изм.,тенге	Общая стоимость, тенге
98.	**Раздел 3. Дорожная одежда**				
100.	Устройство нижнего слоя щебеночного основания из фракционного щебня толщиной 15см. пк 10+00 - пк 00+00 - 1000 м	$м^2$	9080,00	2760,42	25064614
101.	Устройство верхнего слоя щебеночного основания по методу заклинки из фракционного щебня толщиной 9см М «800» пк20+00 - пк 10+00 1000м	$м^2$	5681,0	1916,27	10886330
102.	Розлив вязкого битума по щебеночному основанию на 1000м2– 0,4т.	т	3,20	223653,48	715691
103.	Укладка асфальтоукладчиком покрытия из горячего пористого крупнозернистого асфальтобетона Марки II h=6см пк 44+35 - пк34+35 - 1000 м	$м^2$	8000,0	2835,75	22686000
110.	**Итого по разделу 3**				**59352635**
223.	**Итого по участку км 142-152**				**59352635**
	Заготовка материалов				**0**
	Всего по объекту:				**59352635**

Заказчик:

Директор ЗКОФ АО "НК "КазАвтоЖол"
_____ Есенгалиев М.Ж.

Начальник ОККиПР
_____ Сагинов Е.Е.

Директор ТОО "РСУ-1"
_____ Конурбаев Г.Н.

Представитель службы технадзора:

ГИП ИП "Мухамбетжанова Г. К. (технадзор)
_____ Амиронов Т.А.

Представитель уполномоченного органа:

И.о.руководителя РГУ "Батысжолдаборатория"
_____ Кабышев С.

Поклажедатель: ЗКО Ф АО НК "КазАвтоЖол"
Хранитель: ТОО "РСУ-1"
Договор №4 от 26.09.2014 г. Доп.соглашение №10от31.10.16
Договор хранения от "30" ноября 2016г.

Приложение к договору хранения
от " 30 " ноября 2016г.

Акт приема-передачи материалов на ответственное хранение от ЗКО Филиала АО "КазАвтоЖол"

в ТОО "РСУ-1" по автодороге "Казталовка-Жанибек-гр.РФ"км 137+767 - 157+767

за период с11.07.17по 02.08.17г

№ п/п	Наименование материала	ед. изм.	к-во	Цена за ед с НДС	Сумма по счету	№ документа	Дата документа	Транспортные расходы	Итого	Местонахождение
	участок км 137+767 - 142									
	Щебень фр.40-70мм	тн	5000,0	5400,00	27000000	№00000000221	02.08.2017		27000000	притрассовый штабель
	Транспортные расходы (а/трансп)	тн	5000,00	6095,00		№00000000222	02.08.2017	30475000	30475000,00	
	ПГС	тн	5000,000	800,00	4000000	№00000000220	02.08.2017		4000000	притрассовый штабель
	Транспортные расходы (а/трансп)	тн	5000,000	6095,00		№00000000222	02.08.2017	30475000	30475000,00	
	Итого				**31000000**			**60950000**	**91 950 000**	
	Итого 75 %:								**68 962 500**	

Поклажедатель:

Директор ЗКОФ АО "НК "КазАвтоЖол"
_____Есенгалиев М.Ж.

Начальник ОККиПР
_____Сагинов Е.Е.

Хранитель:

Директор ТОО "РСУ-1"
_____Конурбаев Г.Н.

Представитель службы технадзора:
ГИП ИП "Мухамбетжанова Г.Г. (технадзор)
_____Андреев К.А.

Представитель уполномоченного органа:
И.о.руководителя РГП "Батысжолдаборатория"
_____Кабышев С.

Утверждена
приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012г. №170

Заказчик: **АО "НК" ҚазАвтоЖол"**
Подрядчик: **ТОО "РСУ-1"**

Наименование строительства и его адрес: **"Капитальный ремонт автомобильной дороги республиканского значения "Казталовка-Жанибек-граница РФ" км. 137+767-км 157+767"**

С П Р А В К А от 11.07.2017г.
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

за период- 1декада июля (с 21.06.2017г. по 10.07.2017г.)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма		
		Номер	Дата	наименование	код		наименование		код
		договор №4 доп.согл№12	26.09.2014г. 16.03.2017г						

Наименование пусковых комплексов, объектов, выполненных работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	с начала года по отчетный месяц без НДС	из гр.1			стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в ценах 2001 года	Дополнительные затраты			
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них			на приобретение материалов	прочие дополнительные расходы		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	346 180 858,00									
В том числе: В текущем месяце-за 1декада июля (с 21.06.2017г. по 10.07.2017г.)	135 333 259,00	120 833 266,96							14 499 992,04	135 333 259,00
Выплата аванса										
Удержание аванса	15 791 326,23	5 450 696,86							654 083,62	6 104 780,48
Удержание гарантийных обязательств (5%) согл.дог.	11 267 379,55	6 041 663,35							724 999,60	6 766 662,95
Удержанием стоимости материалов										
Возврат гарантийных обязательств										
Итого к оплате	319 122 152,22	109 340 906,76							13 120 908,81	122 461 815,57

Заказчик: И.о.директора Западно-Казахстанского областного филиала АО "НК"ҚазАвтоЖол"
_____Темирханов Б.Р.

М.П.

Подрядчик: Директор ТОО "РСУ-1"
_____Конурбаев Г.Н.

М.П.

Заказчик: АО "Национальная компания КазАвтоЖол"
Подрядчик: ТОО "РСУ-1"
Договор №4 от 26.09.2014 г. Доп.соглашение №11 от 16.01.2017года,доп.соглашение№12 от16.03.17г.
Наименование объекта: "Капитальный ремонт автомобильной дороги республиканского значения "Казталовка-Жанибек-граница РФ" км. 137+767-км 157+767"

А К Т

км137+767 -142

приемки выполненных работ за 1 декаду июля 2017 года (с21.06.17по 10.07.17)

№п/п	Наименование работ	Ед. изм	Кол-во	Стоим. ед. изм.,тенге	Общая стоимость, тенге
1.	**Раздел 1. Подготовительные работы**				
5.	Устройство объездной дороги на период кап. ремонта дороги. Длина 4320м.	км			
6.	Устройство кюветов механизированным способом бульдозером 130 л.с. с перемещением с выкидом грунта на объездную дорогу на 10м. с доработкой вручную 10% Грунт II гр.с повторным распределением бульдозером 130л.с.при рекультивации объездной дороги	$м^3$.	670,4	218,13	146234
7.	Уплотнение земполотна временной объездной дороги пневматическими прицепными катками весом 25т при 6 проходах по одному следу и толщиной слоя 25см. без полива водой.	$м^3$.	2640,2	87,81	231836
8.	Планировка верха земполотна временной объездной дороги. Грунт II гр. Ширина 8м	$м^2$	10560,7	5,40	57028
9.	Устройство оснований и покрытий серповидного профиля при толщине по оси дороги 15 см из оптимальной щебеночной смеси (материал применяется полностью от разборки дорожной одежды)	$м^2$	10560,7	127,08	1342054
10.	*Съезды*				
11.	Нарезка уступов бульдозером 130 л.с. на участке откосов земляного полотна для отсыпки съездов временной объездной дороги с перемещением на 10м. Грунт IIгр.	$м^3$.	18	44,81	807
12.	Разработка грунта II гр бульдозером 130 л.с. в резервах с перемещением на 20м в насыпь съездов	$м^3$.	781	53,52	41799
13.	Уплотнение земполотна съезда пневматическими прицепными катками весом 25т при 6-ти проходах по одному следу и толщиной слоя 25см без полива водой (объем засыпки резервов +объем уплотнения h=0,25м от внешней бровки резерва до кромки покрытия объездной дороги)	$м^3$.	957,3	87,81	84061
14.	Механизированная планировка верха и откосов земполотна временных съездов . Грунт II гр.	$м^2$	1811,2	42,11	76270
15.	Устройство переходного покрытия временных съездов из оптимальной грунто-щебеночной смеси толщиной слоя 15см серповидного профиля шириной по верху 8м.	$м^2$	1410	127,08	179183
49.	**Итого по разделу 1**				**2159270**
50.	**Раздел 2. Земляное полотно**				
51.	*Подготовительные работы по возведению земполотна.*				
52.	Снятие растительного слоя бульдозером 130 л.с. с перемещением в валы с существующих откосов земполотна и участков боковых резервов на 30м в штабель. Грунт I гр.с ПК 10+00 по ПК0+00	$м^3$	1182,8	112,05	132533
66.	*Планировка и укрепительные работы*				
67.	Механизированная планировка верха земполотна. Грунт II гр.пк 30+00 пк 20+00	м2	17356	44,48	771995
73.	*Рекультивация*				
74.	1. Подготовительные работы (снятие ПСП)				
75.	Разработка с перемещением в отвалы ПСП (0,10м; грунт I гр.)с боковых резервов и проезда ДСТ - бульдозером 130 л.с. на: 20м	м3	0	76,92	0
97.	**Итого по разделу 2**				**904528**
98.	**Раздел 3. Дорожная обдежда**				

99.	Устройство дополнительного слоя основания толщиной 15см. Из ПГС пк 30+00 - пк 20+00 1000м	$м^3$	1949,373	13446,84	26212907
114.	**Итого по разделу 3**				**26212907**
115.	**Раздел 4. Искусственные сооружения (трубы 2 шт- ж/б труба диам.1,0м на пк26+47,29-на примыкании;ж/б труба диам.1,5м на пк 30+95,7)**				
155.	***Устройство трубы диам.1,5м пк30+95,7***	труба			
156.	***Подготовительные работы.***	труба			
157.	Разработка существующего земполотна бульдозером 130 л.с. с перемещением на 20м в штабель. Грунт II гр.	$м^3$	316	87,36	27606
158.	Возведение земляного полотна до низа дорожной одежды из грунта штабеля бульдозером 130 л.с. с перемещением на 30м.	$м^3$	316	79,26	25046
159.	То же экскаватором е=0,65м3 и автотранспортом ℓ=15км из грунта штабеля g=1,78т/$м^3$.	$м^3$	58	933,61	54149
160.	Уплотнение пневмокатками 25т при 6-ти проходах толщиной 25см без полива	$м^3$	346,3	92,74	32116
161.	Демонтаж ж/б оголовков (блоки весом до 4,2т)	$м^3$	8	4961,57	39693
162.	Разработка пневмоинструментом монолитного железобетона оголовков	$м^3$	2	62520,08	125040
163.	Демонтаж звеньев тела трубы: ж.б. звенья Æ1,0м L=1м, вес звена - 1,1т.	$м^3$	13,5	5973,28	80639
164.	Транспортировка бетонного лома автоса- мосвалами грузоподъемностью 10т на свалку на расстояние 20км	т	5	653,94	3270
165.	Транспортировка ж/б звеньев трубы и оголовков автосамовалами 10т на расстояние 20км.	т	33,5	1519,10	50890
166.	Очистка звеньев трубы и портальных блоков металлическими щетками	$м^2$	54	387,09	20903
167.	**Устройство оголовков.**				
168.	Разработка грунта экскаватором е=0,25м3 в отвал с последующим перемещением бульдозером 130л.с. до 20м. Грунт II гр.	$м^3$	54	245,47	13255
169.	Доработка грунта вручную. Грунт II гр.	$м^3$	4	1876,31	7505
170.	Устройство подушки из песчано-гравийной смеси	$м^3$	12	13706,76	164481
171.	Устройство щебеночной подготовки h=10см. щебень фракции 10-20мм	$м^3$	1,6	25700,71	41121
172.	Монтаж портальных блоков: а) марка – СТ-12. Вес-4т. Бетон В20, F300, с/ст W8, габарит 176х325х73см. Арматура: А-I-31,27кг/м3, А-II – 12,61кг/м3.	$м^3$	3,14	90211,81	283265
173.	Монтаж ж/б откосных крыльев. а) марка-СТ6п.(л) .Вес -4,2т. Бетон В20 с/ст F300, W8, габарит 270х279х30см. Арматура: А-I-41,14кг/м3	$м^3$	6,68	86781,71	579702
174.	Устройство монолитного бетонного лотка h=20см F-300.В-30 W8 с/ст	$м^3$	2,2	29600,00	65120
175.	Заделка швов цементным раствором В-20 F-300	$м^3$	0,4	29600,00	11840
176.	Устройство обмазочной гидроизоляции за 2 раза битумной мастикой БМ-3	$м^2$	44	991,72	43636
177.	Устройство оклеечной гидроизоляции БМ I	$м^2$	2,4	2493,76	5985
178.	Засыпка котлована вручнукю с уплотнением пневмотрамбовками. Грунт II гр.	$м^3$	38	957,89	36400
179.	**Устройство тела трубы.**				
180.	Разработка грунта бульдозером 130 л.с. под тело трубы с перемещением в штабель на 20м. Грунт II группы	$м^3$	18,9	87,36	1651
181.	Разработка грунта вручную. Грунт II группы	$м^3$	2,3	1564,50	3598
182.	Устройство подготовки из щебня фракции 20-40мм	$м^3$	3,44	23510,86	80877
183.	Монтаж ж/б лекальных блоков фундамента: а) марка – блок №9 Вес 2,2т. Бетон В20, с/ст F300, W8, габарит 160х52х150см. Арматура: А-I-28,6 кг/м3. /замена на цельные блоки с плоским опиранием ЗКП6.100и ЗКП6.200 без изменения стоимости	$м^3$	6,88	65539,30	450910

184.	Монтаж ж/б лекальных блоков фундамента: б) марка – блок №8а Вес 1,4т, бетон В-20, с/ст F300, W8, габарит 160х52х99см. Расход арматуры А-I -32,4 кг/м3./замена на цельные блоки с плоским опиранием ЗКП6.100и ЗКП6.200 без изменения стоимости	$м^3$	1,71	65539,30	112072
185.	Монтаж ж/б звеньев тела трубы: а) марка – блок №17 Вес-2,1т. Бетон В25, с/ст F300, W8, габарит 182х182х100см Арматура: А-I-21,19 кг/м3. А-III – 90,79кг/м3. /замена на цельные блоки с плоским опиранием ЗКП6.100и ЗКП6.200 без изменения	$м^3$	0,84	110064,57	92454
186.	Монтаж ж/б звеньев тела трубы: б) марка – 17а бетон В-25, F300, W8, с/ст. Вес блока 4,2т габарит 182х182х200см Арматура: А-I-21,19 кг/м3. А-III – 89,58кг/м3./замена на цельные блоки с плоским опиранием ЗКП6.100и ЗКП6.200 без изменения	$м^3$	11,76	110064,57	1294359
187.	Конопатка швов паклей пропитанной битумом	кг	20,6	60,60	1248
188.	Устройство обмазочной гидроизоляции за 2 раза битумной мастикой БМ-3	$м^2$	62,12	991,72	61606
189.	Устройство оклеечной гидроизоляции БМ1	$м^2$	19,7	2493,76	49127
190.	Заделка швов цементным раствором В-20 F-300	$м^3$	1,5	29600,00	44400
191.	Засыпка котлована вручную.	$м^3$	7,6	957,89	7280
201.	**Итого по разделу 4:**				**3911246**
352.	**Итого по участку км 137+767 - 142**				**33187951**
	Заготовка материалов				**54470625**
	Всего по объекту:				**87658576**

Заказчик:

И.о.директора ЗКОФ АО "НК "КазАвтоЖол"

_____ Темирханов Б.Р.

И.о.начальника ОККиПР

_____ Дюсенгалиев Д.У.

Подрядчик:

Директор ТОО "РСУ-1"

_____ Конурбаев Г.Н.

ГИП ИП "Мухамбетжанова Г.Г. (технадзор)

_____ Мухамбетжанов Т.К

Руководитель РГУ "Батысжолаборатория"

_____ Габбасов Ж.Ш.

Заказчик: АО "Национальная компания КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "РСУ-1"

Договор №4 от 26.09.2014 г. Доп.соглашение №11 от 16.01.2017года,доп.соглашение№12 от16.03.17г.

Наименование объекта: "Капитальный ремонт автомобильной дороги республиканского значения "Казталовка-Жанибек-граница РФ" км. 137+767-км 157+767"

А К Т

км142-152

приемки выполненных работ за 1 декаду июля 2017 года (с21.06.17по 10.07.17)

№п/п	Наименование работ	Ед. изм	Кол-во	Стоим. ед. изм.,тенге	Общая стоимость, тенге
98 .	**Раздел 3. Дорожная одежда**				
100 .	Устройство нижнего слоя щебеночного основания из фракционного щебня толщиной 15см. пк 20+00 - пк 10+00 - 1000 м	$м^2$	9080,00	2760,42	25064614
101 .	Устройство верхнего слоя щебеночного основания по методу заклинки из фракционного щебня толщиной 9см М «800» пк27+00 - пк 20+00 700м	$м^2$	11799,0	1916,27	22610070
110 .	**Итого по разделу 3**				**47674683**
223 .	**Итого по участку км 142-152**				47674683
	Заготовка материалов				0
	Всего по объекту:				47674683

Заказчик:

И.о.директора ЗКОФ АО "НК "КазАвтоЖол"
Темирханов Б.Р.

И.о.начальника ОКИиПР
Дюсенгалиев Д.У.

Директор ТОО "РСУ-1"
Конурбаев Г.Н.

Представитель службы технадзора:
ГИП ИП "Мухамбетжанова Г.Г. (технадзор)
Мухамбетжанов Т.К

Представитель уполномоченного органа:
Руководитель РГУ "Батысжоллаборатория"
Габбасов Ж.Ш.

Утверждена
приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам
строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012г. №170

Заказчик: **АО "НК" ҚазАвтоЖол"**

Подрядчик: **ТОО "РСУ-1"**

Наименование строительства и его адрес: **"Капитальный ремонт автомобильной дороги республиканского значения "Казталовка-Жанибек-граница РФ" км. 137+767-км 157+767"**

С П Р А В К А
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

за 1-2дек.сентября 2016 года (с 30.08.16по 20.09.16)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма		
		Номер	Дата	наименование	код		наименование		код
		договор №4 , доп.согл.9	26.09.2014г 20.06.2016г.						

Наименование пусковых комплексов, объектов, выполненных работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	с начала года по отчетный месяц без НДС	из гр.1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в ценах 2001 года	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	прочие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	719 165 854,00									
В том числе: В текущем месяце-за 1-2дек.сентября 2016 года (с 30.08.16по 20.09.16)	135 295 735.00	120 799 763,39							14 495 971.61	135 295 735.00
Выплата аванса										
Удержание аванса	125 099 102,15	17 685 923,08							2 122 310,77	19 808 233,85
Удержание гарантийных обязательств (5%) согл.дог.	35 958 293,45	6 039 988.17							724 798,58	6 764 786,75
Возврат гарантийных обязательств										
Итого к оплате	358 108 458.40	97 073 852,13							17 643 852,26	108 722 714,40

Заказчик: Директор Западно-Казахстанского областного филиала "АО "НК"КазАвтоЖол"

_____ Есенгалиев М.Ж.

М.П.

Подрядчик: Директор ТОО "РСУ-1"

_____ Конурбаев Г.

М.П.

Заказчик: АО "Национальная компания КазАвтоЖол"
Подрядчик: ТОО "РСУ-1"
Договор №4 от 26.09.2014 г. Доп.соглашение №7 от 14.01.2016 года,доп.соглашение№8 от12.02.16г.доп.согл.№9от20.06.16
Наименование объекта: "Капитальный ремонт автомобильной дороги республиканского значения "Казталовка-Жанибек-граница РФ" км. 137+767-км 157+767"

А К Т

км152-157+767

приемки выполненных работ за 1-2 декаду сентября 2016 года (с 30.08.16по 20.09.16)

№п/п	Наименование работ	Ед. изм	Кол-во	Стоим. ед. изм.,тенге	Общая стоимость, тенге
1.	**Раздел 1. Подготовительные работы**				
39.	Устройство покрытия из горячего плотного мелкозернистого бетона тип Б марки II толщиной 6см.	$м^2$.	96	3229,54	310036
47.	**Итого по разделу 1**				**310036**
103.	**Раздел 3. Дорожная одежда**				
109.	Розлив вязкого битума по нижнему слою БНД 60/90	т	8,91	75221,38	670223
110.	Укладка асфальтоукладчиками горячего плотного мелкозернистого покрытия тип Б марки II толщиной 5см.пк 31+50 -пк57+67 - **2617 м**	$м^2$	21149	2863,31	60556143
115.	**Итого по разделу 3**				**61226366**
176.	**Раздел 5. Примыкания (2 шт- пк 35+47,8; 32+08,2)**				
189.	Розлив вязкого битума по щебеночному основанию	т	0,257	150438,36	38663
190.	Устройство покрытия из горячего пористого крупнозернистого асфальтобетона М-II. Толщиной 6см.	м2	642	2883,04	1850912
191.	Устройство покрытия из плотного горячего мелкозернистого асфальтобетона Тип Б М-II на битуме БНД 60/90 h=5см.	$м^2$	642	2863,3	1838239
197.	**Итого по разделу 5:**				**3727813**
236.	**Итого по участку км 152-157+767**				65264215

Заказчик:
Директор ЗКОФ АО "НК "КазАвтоЖол"
_____ Есенгалиев М.Ж.
Зам.директора ЗКОФ АО "НК "КазАвтоЖол"
_____ Темирханов Б.Р.
Начальник ОККиПР
_____ Сапиков Е.Е.

Подрядчик:
Директор ТОО "РСУ-1"
_____ Конурбаев Г.Н.

Представитель службы технадзора:
ГИП ИП Мухамбетжанова Г.Г. (технадзор)
_____ Мухамбетжанов Т.К

Представитель уполномоченного органа:
И.О.руководителя РГУ "Батысжолдаборатория"
_____ Кабышев С.

Заказчик: АО "Национальная компания КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "РСУ-1"

Договор №4 от 26.09.2014 г. Доп соглашение №7 от 14.01.2016 годадоп.соглашение№8 от12.02.16г.доп.согл.№9от20.06.16

Наименование объекта: "Капитальный ремонт автомобильной дороги республиканского значения "Казталовка-Жанибек-граница РФ" км. 137+767-км 157+767"

А К Т

км142-152

приемки выполненных работ за 1-2 декаду сентября 2016 года (с 30.08.16по 20.09.16)

№п/п	Наименование работ	Ед. изм	Кол-во	Стоим. ед. изм.,тенге	Общая стоимость, тенге
44.	**Раздел 2. Земляное полотно**				
66.	*Планировка и укрепительные работы*				
68.	Механизированная планировка откосов земполотна. Грунт II гр.	$м^2$	813,00	44,45	36138
97.	**Итого по разделу 2**				**36138**
98.	**Раздел 3. Дорожная одежда**				
102.	Розлив вязкого битума по щебеночному основанию на 1000м2– 0,4т.	т	5,3	223653,48	1180890
103.	Укладка асфальтоукладчиком покрытия из горячего пористого крупнозернистого асфальтобетона Марки II h=6см пк 76+50 - пк 60+00 **-1650 м**	$м^2$	13200,0	2835,75	37431900
104.	Розлив вязкого битума по нижнему слою БНД 60/90	т	3,408	74551,09	254070
105.	Укладка асфальтоукладчиками горячего плотного мелкозернистого покрытия тип Б марки II толщиной 5см.пк 76+50 -пк 65+85 **-1065м**	$м^2$	8520,0	2819,3	24020436
110.	**Итого по разделу 3**				**62887296**
111.	**Раздел 4. Искусственные сооружения (трубы 2 шт- пк 67+39,2; 76+00)**				
112.	*Подготовительные работы.*				
118.	Транспортировка бетонного лома автосамосвалами грузоподъемностью 10т на свалку на расстояние 20км	т	24,55	652,95	16030
119.	Транспортировка ж/б звеньев трубы автосамовалами 10т на расстояние 20км.	т	60,9	1518,22	92460
121.	Устройство оголовков.				
126.	Монтаж портальных блоков: а) марка – СТ-12. Вес-4т. Бетон В20. F300. W6, габарит 176х325х73см. Арматура: А-I-31,27кг/м3. А-II – 12,61кг/м3.	$м^3$	6,28	89883,35	564467
127.	Монтаж ж/б откосных крыльев. а) марка-СТ6п.(л) .Вес -4,2т. Бетон В20 F300, W6, габарит 270х279х30см. Арматура: А-I-41,14кг/м3	$м^3$	13,36	86413,53	1154485
128.	Устройство монолитного бетонного лотка h=20см F-300.	$м^3$	4,4	29600,00	130240
129.	Заделка швов цементным раствором В-20 F-300	$м^3$	0,8	29600,00	23680
130.	Устройство обмазочной гидроизоляции за 2 раза битумной мастикой БМ-3	$м^2$	88	991,12	87219
131.	Засыпка котлована вручную с уплотнением пневмотрамбовками. Грунт II гр.	$м^3$	76	957,27	72753
132.	Устройство тела трубы.				
137.	Монтаж ж/б звеньев тела трубы:а) марка - блок №17 Вес-2,1т. Бетон В25, F300, W6, габарит 182х182х100см Арматура: А-I-21,19 кг/м3. А-III – 90,79кг/м3. б) марка – 17а бетон В-25. F300, W6, габарит 182х182х200см Арматура: А-I-2119 кг/м3. А-III – 89,58кг/м3.	$м^3$	26,88	109779,49	2950873
138.	Конопатка швов паклей, пропитанной битумом	кг	37,25	60,60	2257
139.	Устройство обмазочной гидроизоляции БМ-3	$м^2$	129,72	991,12	128568
140.	Устройство оклеечной гидроизоляции ИР-3	$м^2$	45,35	2492,26	113024
141.	Заделка швов цементным раствором В-20. F300	$м^3$	3,22	29600,00	95312
142.	Засыпка котлована вручную. Грунт II группы.	$м^3$	16,2	957,27	15508
143.	Укрепительные работы входного и выходного оголовков				
144	Разработка грунта бульдозером 130 л.с. с перемещением на 20 м (грунт II гр.)	$м^3$	14	87,62	1227

145.	Разработка грунта вручную. Грунт II гр.	$м^3$	2,8	1563,21	4377
146.	Планировочные работы вручную, грунт II гр.	$м^2$	100,0	120,00	12000
147.	Укрепление откосов на входе и выходе монолитным бетоном В-20 F-300 h = 8см на подготовке из щебня фракции 10-20мм h –10см Арматура А-I – 27,5 кг/м3 Æ-6мм	$м^2$	50	7755,38	387769
148.	Укрепление русла на входе монолитным бетоном(2,6м3) толщиной 8см, класса В20, F-300 на подготовке из щебня фракции 10-20мм толщиной 10см.Арматура А-I – 27,44 кг/м3 Æ6мм-71,34 кг	$м^2$	34,2	7625,32	260786
149.	Укрепление русла на выходе монолитным бетоном (1,6м3) толщиной 12см, класса В20 F-300 на подготовке из щебня фракции 10-20мм, толщиной 10см. Арматура А-I - Æ6мм17,6кг/м3. -28,16кг	$м^2$	12,8	9880,74	126473
150.	Устройство монолитных бетонных упоров (40х50см). бетон В20 F-300 2,2м3	м	11	14876,15	163638
151.	Асфальтовые планки	$м^3$	0,8	45051,78	36041
152.	Устройство концевого элемента укрепления.				
153.	Разработка грунта экскаватором е=0,25$м^3$. в отвал с последующим перемещением бульдозером 130 л.с. на расстояние 20 м (грунт II гр.)	$м^3$	34	245,35	8342
154.	Разработка грунта вручную. Грунт II гр.	$м^3$	3,4	1562,36	5312
155.	Планировочные работы вручную, грунт II гр	$м^2$	60,00	120,00	7200
156.	Укрепление конструкции монолитным бетоном(5,8м3) h – 12см бетон В-20 F-300 на м h =10см Арматура А-I – 18,2 кг/м3 -105,56кг	$м^2$	47,6	9884,79	470516
157.	Асфальтовые планки	$м^3$	0,2	45009,89	9002
158.	Устройство каменной наброски	$м^3$	6,4	16933,69	108376
159.	Прочие работы				
160.	Возведение земполотна бульдозером 130 л.с. из грунта штабеля с перемещением его на 30м. Грунт II гр.	$м^3$	52	79,27	4122
161.	Уплотнение грунта пневмокатками Кп=1,13 Грунт II гр.	$м^3$	52	92,68	4819
162.	Разработка грунта русла на входе и выходе бульдозером 130 л.с. с перемещением на 20м в штабель Грунт II гр.	$м^3$	584	87,3	50983
163.	Планировочные работы бульдозером 130 л.с. Грунт II гр.	$м^2$	250	0,91	228
164.	**Итого по разделу 4:**				**7108085**
223.	**Итого по участку км 142-152**				**70031520**
	Заготовка материалов				0
	Всего по объекту:				**70031520**

Заказчик:

Директор ЗКОФ АО "НК "КазАвтоЖол"
Есенгалиев М.Ж.

Зам.директора ЗКОФ АО "НК "КазАвтоЖол"
Темирханов Б.Р.

Начальник ОККиПР
Сагинов Е.Г.

Подрядчик:

Директор ТОО "РСУ-1"
Конурбаев Г.Н.

Представитель службы стехнадзора:
ТОО ИТ Мухамбетжанова Г.Г. (технадзор)
Мухамбетжанов Т.К

Представитель уполномоченного органа:
И.О.руководителя РГУ "Батысжоллаборатория"
Кабышев С.

Утверждена
приказом Председ ля Агенства Республики Казахстан по делам
строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012г. №170

Заказчик: **АО "НК" ҚазАвтоЖол"**

Подрядчик: **ТОО "РСУ-1"**

Наименование строительства и его адрес: **"Капитальный ремонт автомобильной дороги республиканского значения "Казталовка-Жанибек-граница РФ" км. 137+767-км 157+767"**

С П Р А В К А

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

за 1-2дек.августа 2016 года (с 30.07.2016г по 21.08.2016г.)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма		
		Номер	Дата	наименование	код		наименование		код
		договор №4 доп.согл.№9	26.09.2014г. 20.06.2016г.						

Наименование пусковых комплексов, объектов, выполненных работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	с начала года по отчетный месяц без НДС	из гр.1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в ценах 2001 года	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	прочие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	583 870 119,00									
В том числе: В текущем месяце-за 1-2дек.августа 2016 года (с 30.07.2016г.по 21.08.2016г.)	247 346 257,00	220 844 872,32							26 501 384,68	247 346 257,00
Выплата аванса										
Удержание аванса	105 290 868,30	39 752 076,79							4 770 249,21	44 522 326,00
Удержание гарантийных обязательств (5%) согл.дог.	29 193 506,70	11 042 243,61							1 325 069,39	12 367 313,00
Возврат гарантийных обязательств										
Итого к оплате	449 385 744,00	170 050 551,92							20 406 066,21	190 456 618,00

Заказчик: Директор Западно-Казахстанского областного филиала АО "НК"ҚазАвтоЖол"

_____ Есенгалиев М.Ж.

М.П.

Подрядчик: Директор ТОО "РСУ-1"

_____ Конурбаев Г.Н.

М.П.

Заказчик: АО "Национальная компания КазАвтоЖол"
Подрядчик: ТОО "РСУ-1"
Договор №4 от 26.09.2014 г. Доп.соглашение №7 от 14.01.2016 года.доп.соглашение№8 от12.02.16г.доп.согл.№9от20.06.16
Наименование объекта: "Капитальный ремонт автомобильной дороги республиканского значения "Казталовка-Жанибек-граница РФ" км. 137+767-км 157+767"

А К Т

км152-157+767

приемки выполненных работ за 1-2дек.августа 2016 года (с 30.07.16по 21.08.16)

№п/п	Наименование работ	Ед. изм	Кол-во	Стоим. ед. изм.,тенге	Общая стоимость, тенге
103 .	**Раздел 3. Дорожная обдежда**				
107 .	Розлив вязкого битума по щебеночному основанию на 1000м^2 0,4т. пк52+80 - пк 57+67	т	1,64	225664,33	371129
108 .	Укладка асфальтоукладчиком покрытия из горячего пористого крупнозернистого асфальтобетона Марки II h=6см Пк52+78,56 - пк57+67 -**488,44м**	м^2	4120,5	2883,04	11879624
109 .	Розлив вязкого битума по нижнему слою БНД 60/90	т	6,4	75221,38	481417
110 .	Укладка асфальтоукладчиками горячего плотного мелкозернистого покрытия тип Б марки II толщиной 5см.пк 0+00 -пк20+00 - **2000 м**	м^2	16000	2863,31	45812960
115 .	**Итого по разделу 3**				**58545130**
236 .	**Итого по участку км 152-157+767**				**58545130**

Заказчик:
Директор ЗКОФ АО "НК "КазАвтоЖол"
_____ Есенгалиев М.Ж.
Начальник ОКК и ИР
_____ Темирханов Б.Р.

Подрядчик:
Директор ТОО "РСУ-1"
_____ Конурбаев Г.Н.

Представитель службы технадзора:
ГИП ИП "Мухамбетжанова Г.Г. (технадзор)
_____ Мухамбетжанов Т.К

Представитель уполномоченного органа:
Руководитель РГУ "Батысжоллаборатория"
_____ Габбасов Ж.Ш.

Заказчик: АО "Национальная компания КазАвтоЖол"
Подрядчик: ТОО "РСУ-1"
Договор №4 от 26.09.2014 г. Доп.соглашение №7 от 14.01.2016 года,доп.соглашение№8 от12.02.16г.доп.согл.№9от20.06.16
Наименование объекта: "Капитальный ремонт автомобильной дороги республиканского значения "Казталовка-Жанибек-граница РФ" км. 137+767-км 157+767"

А К Т

км142-152

приемки выполненных работ за 1-2дек.августа 2016 года (с 30.07.16по 21.08.16)

№п/п	Наименование работ	Ед. изм	Кол-во	Стоим. ед. изм.,тенге	Общая стоимость, тенге
44.	**Раздел 2. Земляное полотно**				
66.	*Планировка и укрепительные работы*				
68.	Механизированная планировка откосов земполотна. Грунт II гр.	$м^2$	5603,00	44,45	249045
97.	**Итого по разделу 2**				**249045**
98.	**Раздел 3. Дорожная одежда**				
100.	Устройство нижнего слоя щебеночного основания из фракционного щебня толщиной 15см.пк 57+00- пк40+50 **-1650 м**	$м^2$	14982,0	2760,42	41356612
101.	Устройство верхнего слоя щебеночного основания по методу заклинки из фракционного щебня толщиной 9см М «800» пк 72+00-пк48+85-**2315 м**	$м^2$	22855,1	1916,27	43796542
102.	Розлив вязкого битума по щебеночному основанию на 1000м2– 0,4т.	т	6,11	223653,48	1366523
103.	Укладка асфальтоукладчиком покрытия из горячего пористого крупнозернистого асфальтобетона Марки II h=6см пк 95+60 -пк 76+50 - **1910 м**	$м^2$	15280	2835,75	43330260
104.	Розлив вязкого битума по нижнему слою БНД 60/90	т	7,52	74551,09	560624
105.	Укладка асфальтоукладчиками горячего плотного мелкозернистого покрытия тип Б марки II толщиной 5см.пк 76+50 - 100+00 **-2350м**	$м^2$	18800	2819,3	53002840
106.	*Устройство присыпных обочин.*				
107.	Механизированная планировка боковых откосов присыпных обочин. Грунт II гр.	$м^2$	9895,44	44,45	439852
108.	Механизированная планировка верха присыпных обочин. Грунт II гр.	$м^2$	11040	44,45	490728
109.	Укрепление обочин материалом от разборки толщиной слоя 15см Ширина 2х2,3м. Расход материалов на 1000м2. Материал от разборки -186,24м3.Вода с доставкой автоцистернами на 5км -10,5м3	$м^2$	11040	129,91	1434206
110.	**Итого по разделу 3**				**185778189**
111.	**Раздел 4. Искусственные сооружения (трубы 2 шт- пк 67+39,2; 76+00)**	труба			
112.	*Подготовительные работы.*				
113.	Разработка существующего земполотна бульдозером 130 л.с. с перемещением грунта на 30м в штабель	$м^3$	52	127,16	6612
114.	*Демонтаж существующих труб.*	шт	2		
115.	Демонтаж ж/б оголовков (блоки весом до 4,2т)	$м^3$	9,82	4958,57	48693
116.	Разработка пневмоинструментом монолитного железобетона оголовков	$м^3$	9,82	62480,2	613556
117.	Демонтаж звеньев тела трубы: ж.б. звенья Æ1,5м L=1м, вес звена - 2,1т.	$м^3$	24,36	10163,98	247595
118.	Транспортировка бетонного лома автосамосвалами грузоподъемностью 10т на свалку на расстояние 20км	т	0	652,95	0
119.	Транспортировка ж/б звеньев трубы автосамовалами 10т на расстояние 20км.	т	0	1518,22	0
120.	Очистка звеньев трубы и портальных блоков металлическими щетками	$м^2$	102	386,86	39460
121.	*Устройство оголовков.*				
122.	Разработка грунта экскаватором е=0,25м3 в отвал с последующим перемещением бульдозером 130л.с. до 20м. Грунт II гр.	$м^3$	110	245,36	26990
123.	Доработка грунта вручную. Грунт II гр.	$м^3$	8	1875,55	15004
124.	Устройство подушки из песчано-гравийной смеси	$м^3$	24	13849,98	332400

125.	Устройство щебеночной подготовки h=10см. щебень фракции 10-20мм	$м^3$	3.2	25876.29	82804
132.	**Устройство тела трубы.**				
133.	Разработка грунта бульдозером 130 л.с. под тело трубы с перемещением в штабель на 20м. Грунт II группы	$м^3$	37	87.32	3231
134.	Разработка грунта вручную. Грунт II группы	$м^3$	5.1	1563,35	7973
135.	Устройство подготовки из щебня фракции 20-40мм	$м^3$	6.49	23686.81	153727
136.	Монтаж ж/б лекальных блоков фундамента: а) марка – блок №9 Вес-2.2т. Бетон В20, F300, W6, габарит 160х52х150см. Арматура: А-I-28,6 кг/м3. б) марка – блок №8а Вес 1.4т, бетон В-20, F300, W6, габарит 160х52х99см.	$м^3$	18.33	65239.98	1195849
164.	**Итого по разделу 4:**				**2773893**
223.	**Итого по участку км 142-152**				**188801127**
	Заготовка материалов				0
	Всего по объекту:				**188801127**

Заказчик:
Директор ЗКОФ АО "НК "КазАвтоЖол"
_____ Есенгалиев М.Ж.
Начальник ОКК и ПР
_____ Темирханов Б.Р.

Подрядчик:
Директор ТОО "РСУ-1"
_____ Конурбаев Г.Н.

Представитель службы технадзора:
ГИП, ИП "Мухамбетжанова Г.Г. (технадзор)
_____ Мухамбетжанов Т.К

Представитель уполномоченного органа:
Руководитель ДГУ "Батысжоллаборатория"
_____ Габбасов Ж.Ш.

Утверждена
приказом Председа Агенства Республики Казахстан по делам
строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012г. №170

Заказчик: **АО "НК" ҚазАвтоЖол"**

Подрядчик: **ТОО "РСУ-1"**

Наименование строительства и его адрес: **"Капитальный ремонт автомобильной дороги республиканского значения "Казталовка-Жанибек-граница РФ" км. 137+767-км 157+767"**

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

за 1 декаду июня 2016 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма		
		Номер	Дата	наименование	код		наименование		код
		договор №4 доп. соглашение №7, доп.согл №8	26.09.2014г. 14.01.2016г 12.02.2016г.						

Наименование пусковых комплексов, объектов, выполненных работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	с начала года по отчетный месяц без НДС	из гр.1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в ценах 2001 года	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	прочие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	119 151 944,00									
В том числе: В текущем месяце-за 1 декаду июня **2016 года**	100 252 270,00	89 510 955,36							10 741 314,64	100 252 270,00
Выплата аванса										
Удержание аванса	21 641 597,30	16 285 407,14							1 954 248,86	18 239 656,00
Удержание гарантийных обязательств (5%) согл.дог.	5 957 597,70	4 475 548,21							537 065,79	5 012 614,00
Удержанием стоимости материалов		0,00							0,00	0,00
Возврат гарантийных обязательств										
Итого к оплате	91 552 749,00	68 750 000,00							8 250 000,00	77 000 000,00

Заказчик: Директор Западно-Казахстанского областного филиала АО "НК"ҚазАвтоЖол"

Есенгалиев М.Ж.

М.П.

Подрядчик: Директор ТОО "РСУ-1"

Конурбаев Г.Н.

М.П.

Заказчик: АО "Национальная компания КазАвтоЖол"
Подрядчик: ТОО "РСУ-1"
Договор №4 от 26.09.2014 г. Доп.соглашение №7 от 14.01.2016 года.доп.соглашение№8 от12.02.16г.
Наименование обьекта: "Капитальный ремонт автомобильной дороги республиканского значения "Казталовка-Жанибек-граница РФ" км. 137+767-км 157+767"

А К Т

км142-152

приемки выполненных работ за 1декаду июня 2016 года

№п/п	Наименование работ	Ед. изм	Кол-во	Стоим. ед. изм.,тенге	Общая стоимость, тенге
44.	**Раздел 2. Земляное полотно**				
45.	*Подготовительные работы по возведению земполотна.*				
53.	Погрузка щебня из валов тракторным погрузчиком ГП-4тн в самосвалы и вывоз в штабеля ℓ=3км. g=1.8т/м3.	$м^3$	4404,96	388,86	1712912
54.	*Возведение земляного полотна и обочин*				
55.	Срезка бульдозером 130 л.с грунта существующего земполотна и боковых откосов с перемещением в проектное земляное полотно на 20м. Грунт II гр.пк66+00 -65+00	$м^3$	143,60	56,5	8113
56.	Срезка грунта существующей насыпи бульдозером 130 л.с. с перемещением на 30м в штабель. Грунт II гр.пк66+00 -65+00	$м^3$	83,20	127,17	10581
57.	Погрузка из штабеля грунта экскаватором е=0,65$м^3$ в самосвалы и вывоз на земляное полотно на 1км. Грунт I гр., содержание дорог 1 км. g=1.78 т/м3 § 35 «в»пк66+00 -65+00	$м^3$	110,90	284,04	31500
61.	Уплотнение грунта пневмокатками весом 25т. при 6-ти проходах по одному следу толщиной слоя 25см без полива водой. Транспорт воды на 5 км из каналов	$м^3$	2354,50	154,19	363040
66.	*Планировка и укрепительные работы*				
67.	Механизированная планировка верха земполотна. Грунт II гр.пк95+00 -65+00	$м^2$	45188,00	44,45	2008607
97.	**Итого по разделу 2**				**4134753**
98.	**Раздел 3. Дорожная одежда**				
99.	Устройство дополнительного слоя основания толщиной 15см. Из ПГС. ПК99+00-98+40, 95+00 - 65+60	м3	4743	13606,6	64536104
100.	Устройство нижнего слоя щебеночного основания из фракционного щебня толщиной 15см. ПК99+00-98+40, 95+00 - 83+00	$м^2$	11440.80	2760,42	31581413
110.	**Итого по разделу 3**				**96117517**
223.	**Итого по смете км 142-152**				**100252270**
	Заготовка материалов				**0**
	Всего по объекту:				**100252270**

Заказчик:
Директор ЗКОФ АО "НК "КазАвтоЖол" Есенгалиев М.Ж.
Начальник ОККиПР Темирханов Б.Р.
Гл.специалист ОККиПР Сагинов Е.Е

Подрядчик:
Директор ТОО "РСУ-1" Конурбаев Г.Н.

Мухамбетжанова Г.Г. (технадзор)
Мухамбетжанов Т.К

Руководитель РГУ "Батысжоллаборатория" Габбасов Ж.Ш.

Заказчик: АО "Национальная компания КазАвтоЖол"
Подрядчик: ТОО "РСУ-1"
Договор №4 от 26.09.2014 г. Доп.соглашение №7 от 14.01.2016 года,доп.соглашение№8 от12.02.16г.
Наименование объекта: "Капитальный ремонт автомобильной дороги республиканского значения "Казталовка-Жанибек-граница РФ" км. 137+767-км 157+767"

А К Т
приемки выполненных работ за 1декаду июня 2016 года

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

Общая смета	Ссылка	Сумма (тенге) с НДС	Стоимость без НДС, тенге
ВЕДОМОСТЬ 100 - ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	вед. 100	0	0
ВЕДОМОСТЬ 200 - МАТЕРИАЛЫ И ИСПЫТАНИЕ МАТЕРИАЛОВ	вед. 200	0	0
ВЕДОМОСТЬ № 300 – ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	вед. 300	1 712 912	1 529 385
ВЕДОМОСТЬ 400 – ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ	вед. 400	2 421 841	2 162 358
ВЕДОМОСТЬ 500 – ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА	вед. 500	96 117 517	85 819 212
ВЕДОМОСТЬ 600 – ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ (ВОДОПРОПУСКНЫЕ ТРУБЫ)	вед. 600	0	0
ВЕДОМОСТЬ 700 - МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ	вед. 700	0	0
ВЕДОМОСТЬ 800 – ОБУСТРОЙСТВО, ОРГАНИЗАЦИЯ И БЕЗОПАСНОСТЬ	вед. 800	0	0
Итого по ведомостям		100 252 270	89 510 956
НДС		10 741 315	10 741 315
ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ работ за 1 декаду июня месяца 2016г.			100 252 270

Заказчик:

Директор ЗКОФ АО "ПК КазАвтоЖол"
_____ Есенгалиев М.Ж.

ГИП ИП "Мухамбетжанова Г.Н." (технадзор)
_____ Мухамбетжанов Т.К

Подрядчик:

Директор ТОО "РСУ-1"
_____ Конурбаев Г.Н.