Заказчик КГУ "Управление строительства города Алматы"
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик ТОО "Кельма 05"
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Пристройки учебного корпуса,спортивного и актового зала,общежития и столовой на территории "Педагогического колледжа №1" расположенного по ул.Шемякина,131 в Турксибском районе г.Алматы**
наименование, адрес

Объект **Здание спортивного и актового зала**

А К Т

о приемке выполненных работ за май месяц 2018 года

ЛС 02-04-01_Общестроительные работы КЖ

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: Земляные работы								
1	1	Е0101-134-2	**Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками**	535,67	25,65	5,38	13738	2880	10532	0,13	69
				м3	20,27	0	10858	0	97	0	0
			Итого по разделу: Земляные работы				13738				
			Раздел: #Лестницы - 1шт								
2	2	Е0106-22-1	**Устройство лестничных площадок**	0,4	9700,55	241,1	3880	96	577	8,06	3
				м3	1282,5	91,08	513	36	105	0,44	0
3	3	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм**	0,0553	68200		3771				
				т							
4	4	С11011-909 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной, N8-14**	0,04897	75600		3702				
				т							
5	5	Е0109-25-1	**Монтаж м/косоуров,балок**	0,84	5030,5	2020,02	4226	1697	2098	14,1	12
				т	2272,5	502,43	1909	422	90	1,79	2
6	6	Е0109-48-4	**Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий**	0,84	2452,13	545,76	2060	458	930	5,25	4
				т	1230,75	0	1034	0	90	0	0
7	7	С12021-146	**Стоимость косоуров из стали маркиС235**	0,55272	108500		59970				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				т							
8	8	С12021-120	Стоимость балок из стали марки С235	0,28728	101700		29216				
				т							
9	9	С12021-260	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	0,04962	114900		5701				
				т							
10	10	Е0113-16-6#т.ч. п-3.32#К=1,1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз /наличие заклепочных швов, ребер жесткости и выступов на поверхности, составляющих свыше 30%/	37,8	22,38	0,05	846	2	218	0,03	1
				м2	6,39	0,02	242	1	90	0	0
11	11	Е0113-29-6к=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей огнезащитной краской Феникс	37,8	332,28	99,18	12560	3749	9194	1,18	45
				м2	233,1	37,15	8811	1404	90	0,36	14
12	12	СПрайс-лист ИП "Фирма "Партнер"	Краска огнезащитная "Феникс"	35,0028	680,79		23830				
				кг							
13	13	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,13185	10137,87	304,24	1337	40	1355	58	8
				1т	9675	114,75	1276	15	105	0,56	0
14	14	С11011-877 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат полосовой, толщина 10-75 мм, ширина 100-200 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп	0,09265	55300		5124				
				т							
15	15	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	0,0392	50900		1995				
				т							
16	18	Е0115-70-1	Улучшенное оштукатуривание по сетке металлических конструкций	37,8	944,73	4,92	35711	186	7736	1,15	43
				м2	193,05	1,87	7297	71	105	0,01	0
17	19	Е0146-25-1	Пристрелка сетки	151,2	132,03	66,18	19963	10006	15450	0,34	51
				отверст.	63,23	38,95	9560	5889	100	0,06	9
18	20	Е0115-180-7	Высококачественная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами оштукатуренных стен	37,8	372,09	2,33	14065	88	4464	0,63	24
				м2	111,6	0,88	4218	33	105	0	0
			Итого по разделу: #Лестницы - 1шт				227957				
			Раздел: Входная группа по оси А, в осях 7-9								
19	22	Е0106-1-22	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм	3,64	7104,08	353,46	25859	1287	2746	3,6	13
				м3	585	133,52	2129	486	105	0,65	2
20	23	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 2 кг/см2	5,3266	298		1587				
				м3							
21	24	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,087384	47400		4142				
				т							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	25	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,1032 т	52400		5408				
23	26	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	0,1156 т	50900		5884				
24	27	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 22 мм	0,13224 т	48300		6387				
25	28	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	6,6 м2	245,44 37,35	3,82 1,44	1620 247	25 10	302 118	0,21 0,01	1 0
26	29	Е0106-13-1	Устройство бетонных стен	2 м3	6548,41 490,5	86,6 32,72	13097 981	173 65	1099 105	3,06 0,16	6 0
27	30	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	2 м3	90		180				
28	31	С143001-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 4 кг/см2	2,03 м3	596		1210				
29	32	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,00224 т	50600		113				
30	33	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,05436 т	53000		2881				
31	34	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,0268 1т	70437,87 9675	304,24 114,75	1888 259	8 3	275 105	58 0,56	2 0
32	35	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	14,96 м2	245,44 37,35	3,82 1,44	3672 559	57 22	685 118	0,21 0,01	3 0
33	36	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	1,7 м3	3860,17 195,75	66,01 24,93	6562 333	112 42	394 105	1,35 0,12	2 0
34	37	Е0106-22-1	Устройство лестничных площадок и ступеней	2,5 м3	10076,1 1282,5	241,1 91,08	25190 3206	603 228	3606 105	8,06 0,44	20 1
35	38	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 2 кг/см2	4,2715 м3	298		1273				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	39	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0035 т	50600		177				
37	40	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,01572 т	52400		824				
38	41	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм(С2,С3)	0,16125 т	41200		6644				
39	42	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	1,92 м2	245,44 37,35	3,82 1,44	471 72	7 3	88 118	0,21 0,01	0 0
40	43	Е0106-15-1#т.ч. п-1.28, п-3.29, К=0,89, К=0,92, доп. изм. №1	Устройство колонн гражданских зданий в металлической опалубке	3,04 м3	11773,2 1846,31	4110,06 1112,24	35791 5613	12495 3381	9444 105	11,06 4,26	34 13
41	44	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,1116 т	47400		5290				
42	45	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 22 мм	0,1948 т	48300		9409				
43	46	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм(С1)	0,0492 т	68200		3355				
44	47	Е0106-18-2	Устройство ригелей	0,8 м3	12613,04 2385	407,3 153,86	10090 1908	326 123	2133 105	14,4 0,75	12 1
45	48	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8мм	0,0252 т	47400		1194				
46	49	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	0,00928 т	50900		472				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	50	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 28 мм	0,09024 т	45800		4133				
48	51	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм(С1)	0,02564 т	68200		1749				
49	52	Е0106-18-2	Устройство ригелей	1 м3	12613,04 2385	407,3 153,86	12613 2385	407 154	2666 105	14,4 0,75	14 1
50	53	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8мм	0,02304 т	47400		1092				
51	54	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	0,00496 т	50900		252				
52	55	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 28 мм	0,1114 т	45800		5102				
53	56	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм(С1)	0,02976 т	68200		2030				
54	57	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	1 м3	10319,7 1282,5	241,1 91,08	10320 1283	241 91	1442 105	8,06 0,44	8 0
55	58	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,00375 т	50600		190				
56	59	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,3259 т	52400		17077				
			Итого по разделу: Входная группа по оси А, в осях 7-9				235228				
			Раздел: #Наружная лестница ЛНм- 1шт								
57	60	Е0109-25-1	Монтаж м/косоуров,балок	0,56048 т	5030,5 2272,5	2020,02 502,43	2819 1274	1132 282	1400 90	14,1 1,79	8 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58	61	Е0109-48-4	Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,56048	2452,13	545,76	1374	306	621	5,25	3
				т	1230,75	0	690	0	90	0	0
59	62	С12021-146	Стоимость косоуров из стали маркиС235	0,40848	108500		44320				
				т							
60	63	С12021-120	Стоимость балок из стали марки С235	0,152	101700		15458				
				т							
61	64	С12021-260	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	0,7483	114900		85980				
				т							
62	65	Е0113-16-6#т.ч. п-3.32#К=1,1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз /наличие заклепочных швов, ребер жесткости и выступов на поверхности, составляющих свыше 30%/	25,2216	22,38	0,05	564	1	146	0,03	1
				м2	6,39	0,02	161	1	90	0	0
63	66	Е0113-29-6к=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей огнезащитной краской Феникс	25,2216	332,28	99,18	8381	2501	6135	1,18	30
				м2	233,1	37,15	5879	937	90	0,36	9
64	67	СПрайс-лист ИП "Фирма "Партнер"	Краска огнезащитная "Феникс"	23,3552016	680,79		15900				
				кг							
65	68	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,03412	10137,87	304,24	346	10	351	58	2
				1т	9675	114,75	330	4	105	0,56	0
66	69	С11011-877 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат полосовой, толщина 10-75 мм, ширина 100-200 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп	0,02938	55300		1625				
				т							
67	70	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20 мм	0,00474	48300		229				
				т							
68	71	Е0109-30-1	Монтаж площадок с настилом из рифленной стали	0,00472	14359,66	5522,03	68	26	31	35,9	0
				т	6075	1322,37	29	6	90	4,73	0
69	72	С11011-870	Сталь листовая ромбического рифления, толщина 2,5 мм, из горячекатаных листов с обрезными кромками, сталь С235	0,00472	43100		203				
				т							
			Итого по разделу: #Наружная лестница ЛНм- 1шт				177268				
			Раздел: Подпольные каналы								
70	73	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под каналы	0,7104	1395,2	152,52	991	108	195	1,02	1
				м3	153,68	57,15	109	41	130	0,28	0
71	74	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	0,768	1986,57	564,43	1526	433	820	3,33	3
				м3	567	195,49	435	150	140	0,75	1
72	75	С143018-140 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, объемом до 0,5 м3	0,36	23900		8604				
				м3							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
73	76	С143018-67 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2	0,408	23300		9506				
				м3							
74	77	Е0109-24-1	Обрамление из уголков	0,07163	13864,97	4022,39	993	288	655	56,5	4
				т	9090	1071,86	651	77	90	3,81	0
75	78	С11011-898 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,07163	59500		4262				
				т							
76	79	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,00096	47400		46				
				т							
77	80	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	0,32	1986,57	564,43	636	181	342	3,33	1
				м3	567	195,49	181	63	140	0,75	0
78	81	С143018-145 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Бруски для прокладки лотков из тяжелого бетона класса В22,5	0,32	22000		7040				
				м3							
			Итого по разделу: Подпольные каналы				33604				
			Раздел: Плиты перекрытия на отм.+4.400								
79	82	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	46,8	10319,7	241,1	482962	11283	67498	8,06	377
				м3	1282,5	91,08	60021	4263	105	0,44	21
80	83	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,39168	47400		18566				
				т							
81	84	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,06912	50600		3497				
				т							
82	85	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	1,17315	53600		62881				
				т							
83	86	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	3,42549	53000		181551				
				т							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого по разделу: Плиты перекрытия на отм.+4.400				749457				
			Раздел: #Усиление перегородок кирпичных								
84	87	Е0106-19-1	Устройство монолитных участков	4,5	7550,49	316,01	33977	1422	7028	8,25	37
				м3	1368	119,39	6156	537	105	0,58	3
85	89	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	1,11766	8679,65	422,15	9701	472	11098	56,4	63
				т	8257,5	157,5	9229	176	118	0,77	1
86	90	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,08856	52400		4641				
				т							
87	96	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,14772	52400		7741				
				т							
			Итого по разделу: #Усиление перегородок кирпичных				56059				
			Раздел: Переход								
88	98	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,1344	47400		6371				
				т							
89	99	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм(С2)	0,036	68200		2455				
				т							
90	100	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	0,7536	50900		38358				
				т							
91	101	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25 мм	0,24	45800		10992				
				т							
92	102	С12041-29 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 32 мм	0,3536	44900		15877				
				т							
93	103	С11011-878 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат полосовой, толщина 10-75 мм, ширина 100-200 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,2116	60200		12738				
				т							
94	105	Е0113-49-1	Пропитка щебня битумом	6,3	5652,57	462,96	35611	2917	11954	11	69

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				м3	1935	173,25	12191	1091	90	0,85	5
95	106	E0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	9,5	4244,71	66,01	40325	627	2201	1,35	13
				м3	198,75	24,93	1860	237	108	0,12	1
96	107	E0106-1-22	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм	14,2	7104,08	353,46	100878	5019	10713	3,6	51
				м3	585	133,52	8307	1896	105	0,65	9
97	108	C143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	14,413	90		1297				
				м3							
98	109	C143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 2 кг/см2	24,103	298		7183				
				м3							
99	110	C12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,3345	47400		15855				
				т							
100	111	C12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,1302	53000		6901				
				т							
101	112	C12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,2952	52400		15468				
				т							
102	113	E0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	105,6	245,44	3,82	25918	403	4834	0,21	22
				м2	37,35	1,44	3944	152	118	0,01	1
103	114	E0106-15-1	Устройство колонн гражданских зданий в металлической опалубке	5	12358,79	4467,45	61794	22337	17238	12,43	62
				м3	2074,5	1208,95	10373	6045	105	4,63	23
104	115	C12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,2756	47400		13063				
				т							
105	116	C12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм(С1)	0,0896	68200		6111				
				т							
106	117	C12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 28 мм	0,3808	45800		17441				
				т							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
107	118	С12041-29 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 32 мм	0,6784 т	44900		30460				
108	119	С11011-878 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат полосовой, толщина 10-75 мм, ширина 100-200 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,048 т	60200		2890				
109	120	Е0106-13-7	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 6 м, толщиной до 500 мм	3,7 м3	8088,13 996,75	341,75 129,11	29926 3688	1264 478	4374 105	6,12 0,63	23 2
110	121	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	3,7 м3	90		333				
111	122	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0828 т	47400		3925				
112	123	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,207 т	52400		10847				
113	124	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,051 т	53000		2703				
114	125	Е0106-13-7	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 6 м, толщиной до 500 мм	4,4 м3	8088,13 996,75	341,75 129,11	35588 4386	1504 568	5201 105	6,12 0,63	27 3
115	126	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	4,4 м3	90		396				
116	127	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,1026 т	47400		4863				
117	128	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,2376 т	52400		12450				
118	129	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0582 т	53000		3085				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
119	130	Е0106-18-2	Устройство ригелей	3,2 м3	12613,04 2385	407,3 153,86	40362 7632	1303 492	8531 105	14,4 0,75	46 2
120	131	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8мм	0,15 т	47400		7110				
121	132	С12041-25 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,0432 т	51000		2203				
122	133	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 22мм	0,104 т	48300		5023				
123	134	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 28 мм	0,6544 т	45800		29972				
124	135	С11011-878 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат полосовой, толщина 10-75 мм, ширина 100-200 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,0782 т	60200		4708				
125	136	Е0106-18-2	Устройство ригелей	3,2 м3	12613,04 2385	407,3 153,86	40362 7632	1303 492	8531 105	14,4 0,75	46 2
126	137	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8мм	0,15 т	47400		7110				
127	138	С12041-25 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,0432 т	51000		2203				
128	139	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 22мм	0,208 т	48300		10046				
129	140	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 28 мм	0,4864 т	45800		22277				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
130	141	С11011-878 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат полосовой, толщина 10-75 мм, ширина 100-200 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,0668 т	60200		4021				
131	142	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	9,65 м3	10319,7 1282,5	241,1 91,08	99585 12376	2327 879	13918 105	8,06 0,44	78 4
132	143	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0912 т	47400		4323				
133	144	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,3531 т	53000		18714				
134	145	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,5708 т	52400		29910				
135	146	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	0,2448 т	50900		12460				
136	147	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	9,65 м3	10319,7 1282,5	241,1 91,08	99585 12376	2327 879	13918 105	8,06 0,44	78 4
137	148	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0912 т	47400		4323				
138	149	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,3531 т	53000		18714				
139	150	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,5708 т	52400		29910				
140	151	С12041-25 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,0763 т	51000		3891				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
141	152	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	0,2448 т	50900		12460				
142	153	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	12,6 м3	10319,7 1282,5	241,1 91,08	130028 16160	3038 1148	18172 105	8,06 0,44	102 6
143	154	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,1241 т	47400		5882				
144	155	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,4471 т	53000		23696				
145	156	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,6331 т	52400		33174				
146	157	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	0,759 т	50900		38633				
147	158	Е0106-22-1	Устройство лестничных площадок	1,8 м3	9268,16 1282,5	241,1 91,08	16683 2309	434 164	2596 105	8,06 0,44	15 1
148	159	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0046 т	50600		233				
149	160	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0865 т	47400		4100				
150	161	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,1254 т	52400		6571				
			Итого по разделу: Переход				1340376				
			Раздел: Входная группа по оси 6, в осях Е-Ж								
151	162	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,12 м3	4244,71 195,75	66,01 24,93	509 23	8 3	28 105	1,35 0,12	0 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
152	163	E0106-1-22	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм	3,64	7104,08	353,46	25859	1287	2746	3,6	13
				м3	585	133,52	2129	486	105	0,65	2
153	164	C143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 2 кг/см2	3,817	298		1137				
				м3							
154	165	C12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,087384	47400		4142				
				т							
155	166	C12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,1032	52400		5408				
				т							
156	167	C12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	0,1136	50900		5782				
				т							
157	168	C12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 22мм	0,13224	48300		6387				
				т							
158	169	E0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону стен, фундаментов	22	245,44	3,82	5400	84	1007	0,21	5
				м2	37,35	1,44	822	32	118	0,01	0
159	170	E0106-13-3	Устройство подпорной стены из бетона В22,5	2	8926,6	360,48	17853	721	3310	8,99	18
				м3	1440	136,17	2880	272	105	0,67	1
160	171	C143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	2	90		180				
				м3							
161	172	C143001-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 4 кг/см2	2,03	596		1210				
				м3							
162	173	C12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,00224	50600		113				
				т							
163	174	C12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0543	53000		2878				
				т							
164	175	E0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,0268	70437,87	304,24	1888	8	275	58	2
				1т	9675	114,75	259	3	105	0,56	0
165	176	E0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	1,7	3860,17	66,01	6562	112	394	1,35	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				м3	195,75	24,93	333	42	105	0,12	0
166	177	Е0106-22-1	Устройство лестничных площадок и ступеней	2,5	10076,1	241,1	25190	603	3606	8,06	20
				м3	1282,5	91,08	3206	228	105	0,44	1
167	178	С143001-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 4 кг/см2	2,5375	596		1512				
				м3							
168	179	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0035	50600		177				
				т							
169	180	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,01572	52400		824				
				т							
170	181	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм(С2,С3)	0,16125	41200		6644				
				т							
171	182	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	1,92	245,44	3,82	471	7	88	0,21	0
				м2	37,35	1,44	72	3	118	0,01	0
172	183	Е0106-15-1	Устройство колонн гражданских зданий в металлической опалубке	3,04	12358,79	4467,45	37571	13581	10481	12,43	38
				м3	2074,5	1208,95	6306	3675	105	4,63	14
173	184	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,1116	47400		5290				
				т							
174	185	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм(С1)	0,04928	68200		3361				
				т							
175	186	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 22мм	0,1948	48300		9409				
				т							
176	187	Е0106-18-2	Устройство ригелей	0,8	12613,04	407,3	10090	326	2133	14,4	12
				м3	2385	153,86	1908	123	105	0,75	1
177	188	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8мм	0,0252	47400		1194				
				т							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
178	189	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	0,00928 т	50900		472				
179	190	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм(С1)	0,02564 т	68200		1749				
180	191	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 28 мм	0,09024 т	45800		4133				
181	192	Е0106-18-2	Устройство ригелей	1 м3	12613,04 2385	407,3 153,86	12613 2385	407 154	2666 105	14,4 0,75	14 1
182	193	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8мм	0,02304 т	47400		1092				
183	194	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	0,0049664 т	50900		253				
184	195	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм(С1)	0,02976 т	68200		2030				
185	196	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 28 мм	0,1114 т	45800		5102				
186	197	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	1 м3	10319,7 1282,5	241,1 91,08	10320 1283	241 91	1442 105	8,06 0,44	8 0
187	198	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,00375 т	50600		190				
188	199	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,3259 т	52400		17077				
			Итого по разделу: Входная группа по оси 6, в осях Е-Ж				242072				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ИТОГО:				**3 075 757**	**115 302**			**1 668**
							274 673	**38 649**			**166**
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				**318 372**				
			На металломонтажные работы				**5 735**				
			Всего накладных расходов:				**324 108**				
			Итого с накладными				**3 399 864**				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				**203 992**				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**3 603 856**				
			Итого с временными, 1,8%*0,85=1,53 %				**3 658 995**				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %				**3 708 391**				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**3 723 027**				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				**3 759 617**				
			Итого в текущих ценах, к = 2,55742				**9 614 917**				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**192 298**				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**9 807 215**				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				**1 176 866**				
			Итого с НДС				**10 984 081**				

ЗАКАЗЧИК:

Главный специалист
КГУ «Управление строительства г.Алматы»
_____ Усманов Е.А.
(ознакомлен)

Алматы қаласы «ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ» КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ ТЕКСЕРІЛГЕН

Сметно-договорный отдел Заказчика:

расч. соотв. факту

_____

Технический надзор:

Эксперт технадзор:
ТОО «СейсмоСтройзащита»
_____
(физические объемы
и качество выполненных работ
подтверждаю)

Инженер-сметчик:
Технического надзора
ТОО «СейсмоСтройзащита»
_____ Кожакова Г.К.
(Применяемый коэффицент- 2,55742
понижающий коэффицент- 0,9995883486)

ПОДРЯДЧИК:

Директор:
ТОО «Кельма 05»
_____ Бекетов М.Б.
(физические объемы, расценки
и качество выполненных работ
подтверждаю)

Заказчик **КГУ "Управление строительства города Алматы"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Кельма 05"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Пристройки учебного корпуса,спортивного и актового зала,общежития и столовой на территории "Педагогического колледжа №1" расположенного по ул.Шемякина,131 в Турксибском районе г.Алматы**
наименование, адрес

Объект **Здание спортивного и актового зала**

А К Т

о приемке выполненных работ за май месяц 2018 года

ЛС 02-04-02_Общестроительные работы АР

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: #Кровля#								
1	**3**	**Е0112-17-1**	**Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм(40мм)**	**140,25**	**139,32**	**15,94**	**19540**	**2236**	**6778**	**0,24**	**34**
				м2	**34,65**	**5,96**	**4860**	**836**	**119**	**0,03**	**4**
2	**4**	**Е0112-17-2к=25**	**добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек**	**140,25**	**95,46**	**0,14**	**13388**	**20**	**467**	**0,02**	**3**
				м2	**2,75**	**0,05**	**386**	**7**	**119**	**0,01**	**1**
3	**5**	**Е0106-11-10**	**Армирование подстилающих слоев и набетонок**	**0,1122**	**5239,08**	**327,33**	**588**	**37**	**237**	**11,6**	**1**
				1т	**1890**	**123,75**	**212**	**14**	**105**	**0,6**	**0**
4	**6**	**С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм**	**0,1122**	**64100**		**7192**				
				т							
5	**7**	**Е0112-17-1**	**Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм**	**190**	**139,32**	**15,94**	**26471**	**3029**	**9182**	**0,24**	**46**
				устройство цементно-песчаных стяжек по уклону толщиной до 15 мм(20мм)	**34,65**	**5,96**	**6584**	**1132**	**119**	**0,03**	**6**
6	**8**	**Е0112-17-2к=5**	**Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек**	**190**	**19,2**	**0,14**	**3649**	**27**	**136**	**0**	**1**
				добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	**0,55**	**0,05**	**105**	**10**	**119**	**0**	**0**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	9	Е0112-14-1	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ легким /ячеистым/ бетоном	20,1	9899,19	207,16	198974	4164	14046	3,63	73
				м3	508,5	78,75	10221	1583	119	0,38	8
8	10	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	66	139,32	15,94	9195	1052	3190	0,24	16
				устройство цементно-песчаных стяжек по уклону толщиной до 15 мм(150мм)	34,65	5,96	2287	393	119	0,03	2
9	11	Е0112-17-2к=135	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	66	514,84	0,14	33980	9	1170	0,12	8
				добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	14,85	0,05	980	3	119	0,04	3
10	12	Е0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой	48	37,08	0,99	1780	48	684	0,07	3
				м2	11,59	0,38	556	18	119	0	0
11	13	СПрайс-лист ТОО "Алматы ТН"	Техноэласт Вент ЭКВ сланец серый	52,8	560		29568				
				м2							
12	14	Е0162-37-1	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором	279,7	7,13	0,09	1994	25	1866	0,05	14
				м2	7,04	0,02	1969	6	94,5	0	0
13	15	С11011-125	Грунтовка эпоксидная, ЭП	0,0979	689000		67450				
				т							
			Итого по разделу: #Кровля#				413767				
			Раздел: Внутренняя отделка								
14	73	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементным раствором по камню и бетону стен	2139	279,9	4,07	598711	8696	306909	0,74	1583
				м2	135,68	0,97	290220	2075	105	0,05	111
15	75	Е0162-37-1	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором	2094,7	7,13	0,09	14935	189	13975	0,05	103
				м2	7,04	0,02	14747	42	94,5	0	0
16	76	С11011-1964 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	523,675	71,96		37684				
				кг							
			Итого по разделу: Внутренняя отделка				651330				
			Раздел: Полы								
17	84	Е0112-14-2	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом толщ.200мм,шириной 2000мм	55	5016,02	245,72	275881	13515	31072	2,71	149
				м3	382,5	92,25	21038	5074	119	0,45	25
18	85	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	101,25	2050,1	0	207573	0	66129	3,24	328
				м3	531	0	53764	0	123	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	86	Е0111-11-3	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм(100мм)	81	174,35	13,43	14123	1088	5748	0,37	30
				м2	52,65	5,04	4265	408	123	0,02	2
20	87	Е0111-11-4#к=16	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжек	81	347,11	0,67	28116	54	1029	0,07	6
				м2	10,08	0,25	816	20	123	0,02	2
21	91	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	90,25	2050,1	0	185022	0	58945	3,24	292
				м3	531	0	47923	0	123	0	0
22	92	Е0111-11-3	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм(100мм)	72,2	174,35	13,43	12588	970	5123	0,37	26
				м2	52,65	5,04	3801	364	123	0,02	2
23	93	Е0111-11-4#к=16	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжек	72,2	347,11	0,67	25061	48	917	0,07	5
				м2	10,08	0,25	728	18	123	0,02	1
24	94	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм(40мм)	72,2	187,05	9,95	13505	718	4968	0,36	26
				м2	52,2	3,74	3769	270	123	0,02	1
25	95	Е0111-11-2#к=4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	72,2	96,87	0,67	6994	48	246	0,02	1
				м2	2,52	0,25	182	18	123	0	0
26	98	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	31,125	2050,1	0	63809	0	20329	3,24	101
				м3	531	0	16527	0	123	0	0
27	99	Е0111-11-3	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм(100мм)	24,9	174,35	13,43	4341	334	1767	0,37	9
				м2	52,65	5,04	1311	125	123	0,02	1
28	100	Е0111-11-4#к=16	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжек	24,9	347,11	0,67	8643	17	316	0,07	2
				м2	10,08	0,25	251	6	123	0,02	0
29	101	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм(40мм)	24,9	187,05	9,95	4658	248	1713	0,36	9
				м2	52,2	3,74	1300	93	123	0,02	0
30	102	Е0111-11-2#к=4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	24,9	96,87	0,67	2412	17	85	0,02	0
				м2	2,52	0,25	63	6	123	0	0
31	106	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	124,125	2050,1	0	254469	0	81070	3,24	402
				м3	531	0	65910	0	123	0	0
32	107	Е0111-11-3	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм(100мм)	99,3	174,35	13,43	17313	1334	7046	0,37	36
				м2	52,65	5,04	5228	500	123	0,02	2
33	108	Е0111-11-4#к=16	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжек	99,3	347,11	0,67	34468	67	1262	0,07	7
				м2	10,08	0,25	1001	25	123	0,02	2
34	109	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм(40мм)	99,3	187,05	9,95	18574	988	6832	0,36	35
				м2	52,2	3,74	5183	371	123	0,02	2
35	110	Е0111-11-2#к=4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	99,3	96,87	0,67	9619	67	338	0,02	2
				м2	2,52	0,25	250	25	123	0	0
36	113	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	321,375	2050,1	0	658851	0	209900	3,24	1041
				м3	531	0	170650	0	123	0	0
37	114	Е0111-11-3	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм(100мм)	257,1	174,35	13,43	44827	3453	18243	0,37	94
				м2	52,65	5,04	13536	1296	123	0,02	6
38	115	Е0111-11-4#к=16	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжек	257,1	347,11	0,67	89241	172	3267	0,07	18
				м2	10,08	0,25	2592	64	123	0,02	5
39	116	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм(40мм)	257,1	187,05	9,95	48091	2558	17690	0,36	92
				м2	52,2	3,74	13421	962	123	0,02	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	117	Е0111-11-2#к=4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	257,1	96,87	0,67	24904	172	876	0,02	5
				м2	2,52	0,25	648	64	123	0	1
			Итого по разделу: Полы				2053081				
			Раздел: Прочие работы								
41	231	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная фундаментов	176	46,24	3,82	8138	672	8056	0,21	37
				м2	37,35	1,44	6574	253	118	0,01	1
42	232	СПрайс лист ТОО "СМС"	Гидроизоляционная мастика "Биом-И"	1056	157,11		165904				
				кг							
43	233	Е0108-4-5	Гидроизоляция боковая оклеечная по выравненной поверхности фундаментов	88	107,08	8,23	9423	724	8801	0,47	41
				м2	81,68	3,08	7188	271	118	0,02	1
44	234	С11011-1218 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, полиэстер, крошка/пленка, марка ЭКП-4,5 ГОСТ 30547-97	96,8	189		18295				
				м2							
45	235	Е0126-33-1	Теплоизоляция изделиями из Пеноплекса стен	2,64	6045,18	185,63	15959	490	8803	18,17	48
				м3	3264,75	69,75	8619	184	100	0,34	1
46	236	СПрайс лист АО "СтройМир"	Пеноплэкс 1200х600х20(30,50)	2,64	8029,86		21199				
				м3							
47	257	Е0108-22-1	Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м	0,79	1541,71	372,83	1218	295	684	3,72	3
				м3	594	139,5	469	110	118	0,68	1
48	258	С143004-18 Изм. и доп. вып.17	Газоблоки В2,0, D500 ГОСТ 31360-2007	0,79	5802		4584				
				м3							
49	259	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,0243	8679,65	422,15	211	10	242	56,4	1
				т	8257,5	157,5	201	4	118	0,77	0
50	260	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0243	52400		1275				
				т							
51	261	Е0106-19-1	Устройство монолитной обвязки	0,12	7550,49	316,01	906	38	187	8,25	1
				м3	1368	119,39	164	14	105	0,58	0
52	262	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0012	50600		58				
				т							
53	263	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0169	52400		888				
				т							
54	264	Е0126-30-1	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме стен и колонн прямоугольных	0,45	7627,27	378,22	3432	170	1669	20,04	9
				м3	3566,25	141,75	1605	64	100	0,69	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55	265	С11031-181 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка OL-E жесткие	0,45	14600		6570				
				м3							
56	266	С11011-1218 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, полиэстер, крошка/пленка, марка ЭКП-4,5 ГОСТ 30547-97	26,4	189		4990				
				м2							
57	267	С11011-1460 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-4,0 ГОСТ 30547-97	26,4	296		7814				
				м2							
58	268	Е0109-35-1	Монтаж защитных ограждений веншахт	0,0392	15548,56	627,68	609	25	504	86,5	3
				т	14197,5	101,25	556	4	90	0,49	0
59	269	С11011-892 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат угловой неравнополочный толщиной 10-16 мм, при ширине большей полки 63-160 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,0362	69100		2501				
				т							
60	270	С11011-878 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат полосовой толщиной 10-75 мм при ширине 100-200 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,003	60200		181				
				т							
61	271	Е0113-16-6#Т.Ч.Р3.10.11#К=1,1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за два раза	1,176	22,38	0,05	26	0	7	0,03	0
				м2	6,39	0,02	8	0	90	0	0
62	272	Е0113-26-6#Т.Ч.Р3.10.12#К=1,1к=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	1,176	41,55	0,04	49	0	10	0,05	0
				м2	9,15	0	11	0	90	0	0
63	273	Е0112-10-1	Устройство фартуков из листовой оцинкованной стали	1,33	544,76	1,24	725	2	243	0,97	1
				м2	153,23	0,47	204	1	119	0	0
64	274	С11011-759	Сетка плетеная с квадратными ячейками N20 из оцинкованной проволоки, d 2 мм	9,4	257		2416				
				м2							
65	275	С11011-2098 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х12х100 мм	20	13,33		267				
				шт							
66	276	Е0120-21-8	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения периметром 4000 мм	2	7360,91	59,08	14722	118	1409	3,19	6
				шт	529,2	21,26	1058	43	128	0,1	0
			Итого по разделу: Прочие работы				292359				
			ИТОГО:				3 410 542	47 941			4 754
							793 941	16 776			198

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				**932 254**				
			На металломонтажные работы				**504**				
			На сантехнические работы				**1 409**				
			Всего накладных расходов:				**934 168**				
			Итого с накладными				**4 344 709**				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				**260 682**				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**4 605 391**				
			Итого с временными, 1,8%*0,85=1,53 %				**4 675 853**				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %				**4 738 977**				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**4 757 680**				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				**4 804 439**				
			Итого в текущих ценах, к = 2,55742				**12 286 965**				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**245 739**				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**12 532 704**				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				**1 503 924**				
			Итого с НДС				**14 036 628**				

ЗАКАЗЧИК:

Главный специалист
КГУ «Управление строительства г.Алматы»

_____ Усманов Е.А.
(ознакомлен)

Алматы қаласы
«ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ»
КОММУНАЛДЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
ТЕКСЕРІЛГЕН

Сметно-договорный отдел Заказчика:

_____

Технический надзор:

Эксперт технадзор:
ТОО «СейсмоСтройзащита»

_____
(физические объемы
и качество выполненных работ
подтверждаю)

Инженер-сметчик:
Технического надзора
ТОО «СейсмоСтройзащита»

_____ Кожаковой Н.
(Применяемый коэффицент- 2,55742
понижающий коэффицент- 0,99958831899)

ПОДРЯДЧИК:

Директор:
ТОО «Кельма 05»

_____ Бекетов М.Б.
(физические объемы, расценки
и качество выполненных работ
подтверждаю)

Утверждаю
приказом председателя агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от "02" 05 2012г
№ 170

Заказчик: КГУ "Управление строительства города Алматы"

Подрядчик: ТОО "Кельма 05"

Наименование строительства и его адрес: Пристройки учебного корпуса,спортивного и актового зала,общежития и столовой на территории "Педагогического колледжа №1" расположенного по ул.Шемякина,131 в Турксибском районе г.Алматы

Справка № 13

о стоимости выполненных работ и затрат

за 25 июня 2018 г.

Код Заказчик	Код Подрядчик	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	Код
		№ 37	19.06.2017г.				
		д/с № 3	14.02.2018г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно	в отчетный месяц без НДС	Стоимость выполненных работ из группы 1 (тенге)						в т.ч. НДС	Всего
			Строительно-монтажные работы (в сметных, базовых ценах 2001 года)	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в базовых ценах 2001г)	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		на приобретене материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по стройке	286 804 048,00	26 767 857							3 212 143	29 980 000

Заказчик: КГУ Управление строительства г.Алматы

Зам.Руководителя _____ **Караласов С.М.**

25.06.2018 г.

Подрядчик: ТОО "Кельма 05"

Директор _____ **Бекетов М.Б.**

25.06.2018 г.

Реестр

Актов выполненных работ за июнь месяц 2018 года по объекту: Пристройка учебного корпуса,спортивного и актового зала,общежития и столовой на территории "Педагогического колледжа №1" раположенного по ул.Шемякина,131 в Турксибском районе г.Алматы

№ п/п	Шифр сметы	№ акта выполненных работ	Наименование сметы	Сметная стоимость по Акту выполненных работ с НДС /тенге/	№ исходных данных	
					по смете	по форме 2
1	02-01-05		Учебный корпус. Электромонтажные работы	411 369	35 040	920
2	02-01-06		Учебный корпус. Система видеонаблюдения	3 717 401	35 050	970
3	02-01-07		Учебный корпус. ПОЖАРНАЯ сигнализация	1 197 659	35 060	960
4	02-02-05		Здание общежития. Электромонтажные работы	7 072 160	35 540	930
5	02-02-07		Здание общежития. ПОЖАРНАЯ сигнализация	10 542 679	35 560	950
6	02-03-05		Здание столовой. Электромонтажные работы	7 038 732	35 640	940
			ВСЕГО за месяц:	29 980 000,00		

ТОО «Кельма 05»
Инженер ПТО

Заказчик **КГУ "Управление строительства города Алматы"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Кельма 05"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Пристройки учебного корпуса,спортивного и актового зала,общежития и столовой на территории "Педагогического колледжа №1" расположенного по**
наименование, адрес

Объект **Учебный корпус**

А К Т

о приемке выполненных работ за июнь месяц 2017 года
ЛС 02-01-06_Система видеонаблюдения

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: Материалы не учтенные ценником								
1	**13**	**Прайс лист "ROnEX SECuriTY"**	**Резервированный источник питания с микропроцессорным управлением,12В,3А(10мин-4 А,2мин-8А)световая и звуковая индикация режимов,возможность установки аккумулятора 17Ахчч и внешних до 34Ахч,защита,перезарядка.Крышка под замок.РИП-12-(исп.01)**	**3** / **шт**	**7715,65**		**23147**				
			Отпускная цена		7716		23147				
			Сметная стоимость оборудования				*23147*				
2	**14**	**Прайс лист "ROnEX SECuriTY"**	**Резервированный источник питания с микропроцессорным управлением,12В,8А(10мин-4 А)световая и звуковая индикация режимов,возможность установки аккумулятора 17Ахчч и внешних до 34Ахч,защита,перезарядка.Крышка под замок.РИП-12-(исп.05)**	**2** / **шт**	**9370,5**		**18741**				
			Отпускная цена		9370		18741				
			Сметная стоимость оборудования				*18741*				
3	**15**	**Прайс лист ТОО"ITEAM"**	**Источник бесперебойного питания 3000 ВА,SURTD3000RMXLI**	**1** / **шт**	**158327,85**		**158328**				
			Отпускная цена		158328		158328				
			Сметная стоимость оборудования				*158328*				
4	**16**	**СПрайс лист "ROnEX SECuriTY"**	**Аккумуляторная батарея,12В,17А/Ч,АБ 12-17**	**3** / **шт**	**3054,84**		**9165**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	17	СПрайс лист "ROnEX SECuriTY"	Монитор цветной,17" LED,пластик,черный,1280x1024 PiXEls,частота обновления 5мс,вход VGA(PC),(BNC)-2шт,HDMI,DVI, 1 канал аудио (вход/выход-0,5Вт),DC 12В/3,5А, в комплекте с настольным/настенным кронштейном,ПДУ,VGA шнур и блоком питания,MBL-17P	5	25074,1		125371				
				шт							
6	18	СПрайс лист "ROnEX SECuriTY"	Монитор цветной,19" LED,пластик,черный,1280x1024 PiXEls,частота обновления 5мс,вход VGA(PC),(BNC)-2шт,HDMI,DVI, 1 канал аудио (вход/выход-0,5Вт),DC 12В/3,5А, в комплекте с настольным/настенным кронштейном,ПДУ,VGA шнур и блоком питания,MBL-19P	5	28373,33		141867				
				шт							
7	19	Прайс лист "ROnEX SECuriTY"	Видеорегистратор цифровой,16 видео каналов,16вх/1вых канала аудио,поддержка сети,удаленное администрирование,480/400кадр/сек.(NTSC/PAL),пентаплекс, H.264,разрешение720x576(PAL),встроенный HDD отсутствует (возможность установки 4-х до 1,5TB SATA), встроенный CD-DVD,разъемы:2 BNC,2 VGA. 1 HDMI, 1 SPOT, RS232/485, ESATA/ISCSI (внешние накопители),возможность выбора русифицированного меню,USB 2.0 цвет корпуса: черный, в комплекте с ПДУ,430x88x490мм, HD416, HiTrOn (5136)	5	153303,95		766520				
				шт							
			Отпускная цена		153304		766520				
			Сметная стоимость оборудования				*766520*				
			Итого по разделу: Материалы не учтенные ценником				1243137				
			ИТОГО:				1 243 139	-			-
							-	-			-
			- оборудования				966 736				
			Накладные расходы :								
			Всего накладных расходов:				-				
			Итого с накладными				1 243 139				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				16 584				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				1 259 723				
			Итого с временными, 1,8%*0,85=1,53 %				1 264 206				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %				1 268 222				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				1 269 412				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				1 272 387				
			Итого в текущих ценах, к = 2,55742				3 254 027				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				65 081				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				3 319 108				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				398 293				
			Итого с НДС				3 717 401				

ЗАКАЗЧИК: **Технический надзор:** **ПОДРЯДЧИК:**

Итого с НДС 371740/

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Главный специалист
КГУ «Управление строительства г.Алматы»

_____ Усманов Е.А.
(ознакомлен)

Алматы қаласы
«ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ»
КОММУНАЛДЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
ТЕКСЕРІЛГЕН

Сметно-договорный отдел Заказчика:

расц. соотв. факт

_____

Эксперт технадзор:
ТОО «СейсмоСтройзащита»

_____
(физические объемы
и качество выполненных работ
подтверждаю)

Инженер-сметчик:
Технического надзора
ТОО «СейсмоСтройзащита»

_____ Кожакова Г. К.
(Применяемый коэффицент- 2,55741,
понижающий коэффицент- 0,99958831899)

Директор:
ТОО «Кельма 05»

_____ Бекетов М.Б.
(физические объемы, расценки
и качество выполненных работ
подтверждаю)

Заказчик **КГУ "Управление строительства города Алматы"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Кельма 05"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Пристройки учебного корпуса,спортивного и актового зала,общежития и столовой на территории "Педагогического колледжа №1" расположенного по**
наименование, адрес

Объект **Учебный корпус**

А К Т

о приемке выполненных работ за июнь месяц 2017 года
ЛС 02-01-07_Пожарная сигнализация

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
			Раздел: Система автоматическойпожарной сигнализации										
1	2	**Прайс лист ТД"InTAnT"**	**Пульт контроля и управления с двухстрочным ЖКИ индикатором,количество разделов-511,шлейфов(зон)-2048 С2000М**	**1 шт**	**13875,59**		**13876**						
			Отпускная цена		13876		13876						
			Сметная стоимость оборудования				*13876*						
2	3	**Прайс лист ТД"InTAnT"**	**Блок индикации для отображения 60 разделов на двухцветных и 8 системных светодиодных индикаторах(питание от 10-28В), С2000-БИ SMD,Болид (Россия)**	**1 шт**	**9157,88**		**9158**						
			Отпускная цена		9158		9158						
			Сметная стоимость оборудования				*9158*						
3	5	**Прайс лист ТД"InTAnT"**	**Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный.Для автономной работы и в составе системы "Орион", на 10 шлейфов,контроль цепей "Лампа" и "Сирена",управление от брелков ТОuСН МЕМОrУ (90 ключей) или интерфейса RS-485,5 выходных реле. От минус 30 до +50С, Сигнал-10, Болид (Россия)**	**1 шт**	**4095,93**		**4096**						
			Отпускная цена		4096		4096						
			Сметная стоимость оборудования				*4096*						
4	7	**Прайс лист ТД"InTAnT"**	**Контроль 20 шлейфов,возможность программирования параметров прибора,антисаботажные шлейфы,управление от встроенных переключателей или по интерфейсу RS-485 от пульта "С2000" или ПЭВМ,Сигнал-20**	**1 шт**	**8483,72**		**8484**						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Отпускная цена		8484		8484				
			Сметная стоимость оборудования				*8484*				
5	9	Прайс лист ТД"InTAnT"	Резервированный источник питания с микропроцессорным управлением,24В,3А(10мин-4А,2мин-6А),световая и звуковая индикация режимов,емкость 2х7Ач(без аккумуляторов),возможность подключения внешних аккумуляторов 2х17Ач,защита от переразряда.Крышка под замок,РИП-24(исп.01),Болид (Россия)	2	6862,39		13725				
				шт							
			Отпускная цена		6862		13725				
			Сметная стоимость оборудования				*13725*				
6	11	СПрайс лист "ROnEX SECuriТУ"	Аккумуляторная батарея,12В,17А/Ч,АБ 12-17	2	3054,84		6110				
				шт							
7	12	Прайс лист ТД"InTAnT"	Металлический бокс для контрольных панелей BOX-7,PArAdOX (CAnAdA)	2	1256,85		2514				
				шт							
			Отпускная цена		1257		2514				
			Сметная стоимость оборудования				*2514*				
8	14	Прайс лист ТОО "Алпро"	Извещатель дымо-тепловой с максимальным тепловым каналом(без базы),60С,5С/мин.Для обнаружжения дыма и/или повышения температуры в охраняемом помещении и передачи сигнала о пожаре приемно-контрольному прибору. Т:-30..+70С, ИП-212/101-78-А1(АВРОРА-ДТН)	66	1047,37		69127				
				шт							
			Отпускная цена		1047		69127				
			Сметная стоимость оборудования				*69127*				
9	15	Прайс лист ТОО "Алпро"	База 2+-х проводная высокая (Аврора)	66	212,97		14056				
				шт							
			Отпускная цена		213		14056				
			Сметная стоимость оборудования				*14056*				
10	17	Прайс лист НВП "Болид"	Устройство контроля шлейфов пожарной и охранно-пожарной сигнализации УШК-1	33	346,67		11440				
				шт							
			Отпускная цена		347		11440				
			Сметная стоимость оборудования				*11440*				
11	19	Прайс лист ТОО "Алма Арсенал"	Извещатель тепловой 70гр.С, с индикатором ИП-101-1А-А3	160	200,75		32119				
				шт							
			Отпускная цена		201		32119				
			Сметная стоимость оборудования				*32119*				
12	21	Прайс лист ТД"InTAnT"	Извещатель пожарный ручной адресный. До 10 извещателей в шлейфе Сигнал-10,тип ИПР 513-3ПАМ,Болид(Россия)	12	1085,78		13029				
				шт							
			Отпускная цена		1086		13029				
			Сметная стоимость оборудования				*13029*				
13	26	СПрайс лист ТОО "Алпро"	Провод с многопроволочными 2 жилами с поливинилхлоридной изоляцией,5,8х3,6мм,сеч.2х0,75мм2,марки ШВВП	20	21,3		426				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				м							
14	27	Ц0110-485-7	Коробка распределительная, устанавливаемая на опоре высотой до 110 м при одновременной установке с вибратором	2	1752,5	141	3505	282	3231	10	20
				шт	1595	4,5	3190	9	101	0,03	0
15	28	СПрайс лист ТОО "ALMATY IT TEIECOM"	Коробка распределительная для ТА(01870),DKC SDN2 WO	2	3801,61		7603				
				шт							
			Итого по разделу: Система автоматическойпожарной сигнализации				209267				
			Раздел: Оповешение людей о пожаре								
16	32	Прайс лист ТД"InTAnT"	Прибор речевого оповещения, один канал 12Вт, Рупор исп.01(пл)	9	5972,47		53752				
				шт							
			Отпускная цена		5972		53752				
			Сметная стоимость оборудования				*53752*				
17	34	Прайс лист НВП "Болид"	Настенный громкоговоритель,3Вт,белый,JWS-103W	50	2320,88		116044				
				шт							
			Отпускная цена		2321		116044				
			Сметная стоимость оборудования				*116044*				
18	36	С151704-2	Указатель световой "Выход" СУВ-Н-У3	8	462		3696				
				шт							
19	38	Прайс лист ТД"InTAnT"	Контрольно-пусковой блок с 6 исполнительными реле.Управление от С 2000 АСПТ,С 2000,или АРМ, С2000-КПБ, Болид (Россия)	1	5497,31		5497				
				шт							
			Отпускная цена		5497		5497				
			Сметная стоимость оборудования				*5497*				
20	40	Прайс лист ТД"InTAnT"	Резервированный источник питания с микропроцессорным управлением,12В,3А(10мин-4А,2мин-8А),световая и звуковая индикация режимов,возможность установкиаккумулятора 17Ач и внешних до 34Ач,защита от переразряда.Крышка под замок,РИП-12 исп.01	1	6208,83		6209				
				шт							
			Отпускная цена		6209		6209				
			Сметная стоимость оборудования				*6209*				
21	42	СПрайс лист "ROnEX SECuriTY"	Аккумуляторная батарея,12В,7А/Ч,АБ 12-7	10	963,58		9636				
				шт							
			Отпускная цена		964		9636				
			Сметная стоимость оборудования				*9636*				
			Итого по разделу: Оповешение людей о пожаре				194834				
			ИТОГО:				404 102	282			20
							3 190	9			-
			- оборудования				382 762				
			Накладные расходы :								
			На монтажные работы				3 231				
			Всего накладных расходов:				3 231				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого с накладными				**407 333**				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				**1 474**				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**408 807**				
			Итого с временными,1,8%*0,85=1,53 %				**409 206**				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %				**409 563**				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**409 669**				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				**409 933**				
			Итого в текущих ценах, к = 2,55742				**1 048 371**				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**20 967**				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**1 069 338**				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				**128 321**				
			Итого с НДС				**1 197 659**				

ЗАКАЗЧИК:

Главный специалист
КГУ «Управление строительства г.Алматы»

_____ Усманов Е.А.
(ознакомлен)

Алматы қаласы
«ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ»
КОММУНАЛДЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
ТЕКСЕРІЛДІ

Сметно-договорный отдел Заказчика:

расч. соотв фиц

_____

Технический надзор:

Эксперт технадзор:
ТОО «СейсмоСтройзащита»

_____
(физические объемы
и качество выполненных работ
подтверждаю)

Инженер-сметчик
Технического надзора
ТОО «СейсмоСтройзащита»

_____ Кожакова Г.К.
(Применяемый коэффицент- 2,55741,
понижающий коэффицент- 0,99958831899)

ПОДРЯДЧИК:

Директор:
ТОО «Кельма 05»

_____ Бекетов М.Б.
(физические объемы, расценки
и качество выполненных работ
подтверждаю)

Заказчик **КГУ "Управление строительства города Алматы"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Кельма 05"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Пристройки учебного корпуса,спортивного и актового зала,общежития и столовой на территории "Педагогического колледжа №1" расположенного по ул.Шемякина,131 в**
наименование, адрес

Объект **Здание общежития**

А К Т

о приемке выполненных работ за июнь месяц 2017 года
ЛС 02-02-07_Пожарная сигнализация

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: Система автоматическойпожарной сигнализации								
1	**2**	**Прайс лист ТД"InTAnT"**	**Пульт контроля и управления с двухстрочным ЖКИ индикатором,количество разделов-511,шлейфов(зон)-2048 С2000М**	**1 шт**	**13875,59**		**13876**				
			Отпускная цена		13876		13876				
			Сметная стоимость оборудования				***13876***				
2	**3**	**Прайс лист ТД"InTAnT"**	**Блок индикации для отображения 60 разделов на двухцветных и 8 системных светодиодных индикаторах(питание от 10-28В), С2000-БИ SMD,Болид (Россия)**	**2 шт**	**9157,88**		**18316**				
			Отпускная цена		9158		18316				
			Сметная стоимость оборудования				***18316***				
3	**5**	**Прайс лист ТД"InTAnT"**	**Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный.Для автономной работы и в составе системы "Орион", на 10 шлейфов,контроль цепей "Лампа" и "Сирена",управление от брелков TOuCH MEMOrУ (90 ключей) или интерфейса RS-485,5 выходных реле. От минус 30 до +50С, Сигнал-10, Болид (Россия)**	**4 шт**	**4095,93**		**16384**				
			Отпускная цена		4096		16384				
			Сметная стоимость оборудования				***16384***				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	7	Прайс лист ТД"InTAnT"	Контроль 20 шлейфов,возможность программирования параметров прибора,антисаботажные шлейфы,управление от встроенных переключателей или по интерфейсу RS-485 от пульта "С2000" или ПЭВМ,Сигнал-20 серия 02 вер.2.11	4	8483,72		33935				
				шт							
			Отпускная цена		8484		33935				
			Сметная стоимость оборудования				*33935*				
5	9	Прайс лист ТД"InTAnT"	Резервированный источник питания с микропроцессорным управлением,24В,3А(10мин-4А,2мин-6А),световая и звуковая индикация режимов,емкость 2х7Ач(без аккумуляторов),возможность подключения внешних аккумуляторов 2х17Ач,защита от переразряда.Крышка под замок,РИП-24(исп.01),Болид (Россия)	5	6862,39		34312				
				шт							
			Отпускная цена		6862		34312				
			Сметная стоимость оборудования				*34312*				
6	11	СПрайс лист "ROnEX SECuriTY"	Аккумуляторная батарея,12В,17А/Ч,АБ 12-17	6	3054,84		18329				
				шт							
7	12	Прайс лист ТД"InTAnT"	Металлический бокс для контрольных панелей BOX-7,PArAdOX (CAnAdA)	5	1256,85		6284				
				шт							
			Отпускная цена		1257		6284				
			Сметная стоимость оборудования				*6284*				
8	14	Прайс лист ТОО "Алпро"	Извещатель дымо-тепловой с максимальным тепловым каналом(без базы),60С,5С/мин.Для обнаружжения дыма и/или повышения температуры в охраняемом помещении и передачи сигнала о пожаре приемно-контрольному прибору. Т:-30..+70С, ИП-212/101-78-А1(АВРОРА-ДТН)	334	1047,37		349823				
				шт							
			Отпускная цена		1047		349823				
			Сметная стоимость оборудования				*349823*				
9	15	Прайс лист ТОО "Алпро"	База 2+-х проводная высокая (Аврора)	334	212,97		71131				
				шт							
			Отпускная цена		213		71131				
			Сметная стоимость оборудования				*71131*				
10	17	Прайс лист ТОО "Алма Арсенал"	Извещатель тепловой 70гр.С, с индикатором ИП-101-1А-А3	38	200,75		7628				
				шт							
			Отпускная цена		201		7628				
			Сметная стоимость оборудования				*7628*				
11	19	Прайс лист ТД"InTAnT"	Извещатель пожарный ручной адресный. До 10 извещателей в шлейфе Сигнал-10,тип ИПР 513-3ПАМ,Болид(Россия)	23	1085,78		24973				
				шт							
			Отпускная цена		1086		24973				
			Сметная стоимость оборудования				*24973*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	20	Ц0110-671-2	Провод двух- и трехжильный для систем ОПС с разделительным основанием по стенам и потолкам, прокладываемый по кирпичным основаниям	3903,15	61,1	0,8	238482	3123	171778	0,28	1093
				м	48,8	0,1	190474	390	90	0	2
13	21	СПрайс лист ТОО "Орион Казахстан"	Кабель пожарной сигнализации J-У(ST)У 2х2х0,8(пожар)	3903,15	40,85		159434				
				м							
14	27	Ц0108-409-1	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	5400	108,6	48,9	586440	264060	265734	0,22	1188
				м	39,6	12,2	213840	65880	95	0,07	382
			Итого по разделу: Система автоматическойпожарной сигнализации				1579346				
			Раздел: Оповещение людей о пожаре								
15	30	Прайс лист ТД"InTAnT"	Прибор речевого оповещения, один канал 12Вт, Рупор исп.01(пл)	20	5972,47		119449				
				шт							
			Отпускная цена		5972		119449				
			Сметная стоимость оборудования				*119449*				
16	32	Прайс лист НВП "Болид"	Настенный громкоговоритель,3Вт,белый,JWS-103W	210	2320,88		487386				
				шт							
			Отпускная цена		2321		487386				
			Сметная стоимость оборудования				*487386*				
17	34	С151704-2	Указатель световой "Выход" СУВ-Н-У3	16	462		7392				
				шт							
18	36	Прайс лист ТД"InTAnT"	Контрольно-пусковой блок с 6 исполнительными реле.Управление от С 2000 АСПТ,С 2000,или АРМ, С2000-КПБ, Болид (Россия)	1	5497,31		5497				
				шт							
			Отпускная цена		5497		5497				
			Сметная стоимость оборудования				*5497*				
19	38	СПрайс лист "ROnEX SECuriTУ"	Аккумуляторная батарея,12В,7А/Ч,АБ 12-7	20	963,58		19272				
				шт							
			Отпускная цена		964		19272				
			Сметная стоимость оборудования				*19272*				
20	39	Ц0110-55-5	Прокладка кабеля по стене бетонной, масса 1 м до 1 кг	2510	72,1	0	180971	0	137347	0,38	954
				м	60,8	0	152608	0	90	0	0
21	40	СПрайс лист ТОО "Орион Казахстан"	Кабель типа "витая пара" кат.5е,UTP 200MHz 4х2хА WG24/1	300	33,52		10055				
				м							
22	41	СПрайс лист ТОО "Алпро"	Провод с многопроволочными 2 жилами с поливинилхлоридной изоляцией,5,8х3,6мм,сеч.2х0,75мм2,марки ШВВП	2110	21,3		44936				
				м							
23	42	С151607-253	Провода с медными жилами, плоские, без разделительного основания для неподвижной скрытой проводки, марка ППВС, число жил и сечение 3х1,5 мм2	0,1	25100		2510				
				1000м							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	43	Ц0108-409-1	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	2200	108,6	48,9	238920	107580	108262	0,22	484
				м	39,6	12,2	87120	26840	95	0,07	156
			Итого по разделу: Оповешение людей о пожаре				1116388				
			ИТОГО:				2 695 735	374 762			3 719
							644 042	93 110			540
			- оборудования				1 208 266				
			Накладные расходы :								
			На монтажные работы				683 121				
			Всего накладных расходов:				683 121				
			Итого с накладными				3 378 856				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				130 235				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				3 509 091				
			Итого с временными, 1,8%*0,85=1,53 %				3 544 294				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %				3 575 830				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				3 585 174				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				3 608 534				
			Итого в текущих ценах, к = 2,55742				9 228 535				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				184 571				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				9 413 106				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				1 129 573				
			Итого с НДС				10 542 679				

ЗАКАЗЧИК:

Главный специалист
КГУ «Управление строительства г.Алматы»

_____ Усманов Е.А.
(ознакомлен)

Алматы қаласы
«ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ»
КОММУНАЛДЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
ТІКСЕРІЛГЕН

Сметно-договорный отдел Заказчика:

_____

Технический надзор:

Эксперт технадзор:
ТОО «СейсмоСтройзащита»

_____
(физические объемы
и качество выполненных работ
подтверждаю)

Инженер-сметчик:
Технического надзора
ТОО «СейсмоСтройзащита»

_____ Кожакова Г.К.
(Применяемый коэффицент- 2,55741,
понижающий коэффицент- 0,99958831899)

ПОДРЯДЧИК:

Директор:
ТОО «Кельма 05»

_____ Бекетов М.Б.
(физические объемы, расценки
и качество выполненных работ
подтверждаю)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Заказчик **КГУ "Управление строительства города Алматы"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Кельма 05"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Пристройки учебного корпуса,спортивного и актового зала,общежития и столовой на территории "Педагогического колледжа №1" расположенного по ул.Шемякина,131 в Турксибском**
наименование, адрес

Объект **Здание столовой**

А К Т

о приемке выполненных работ за июь месяц 2018 года
ЛС 02-03-05_Электромонтажные работы

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	20	СПрайс-лист ТОО"RITOX"	Терморегулятор с датчиком на проводе (3м),DEvirEg 330	1	9894,18		9894				
				шт							
2	21	Ц0108-148-2	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 2 кг	45	38,1	3,2	1715	144	1261	0,15	7
				м	28,8	0,7	1296	32	95	0	0
3	22	С151601-1189Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2Х1,5-1 ГОСТ 16442-80	0,0153	26670		408				
				км							
4	23	С151601-1207Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3Х2,5-0,66 ГОСТ 16442-80	0,0306	62459		1911				
				км							
5	24	Ц0108-148-2	Монтаж кабеля	28	38,1	3,2	1067	90	785	0,15	4
				м	28,8	0,7	806	20	95	0	0
6	25	СПрайс-лист ТОО"RITOX"	Нагревательный кабель DTCE-30(14м)	2	7171,01		14342				
				шт							
7	27	С151803-53	Коробка протяжная /ТУ36-1689-78/, тип У994 У2	1	244		244				
				шт							
8	85	С151801-147	Розетка штепсельная для открытой установки с пластмассовым основанием, тип РШ-Ц-2-0-07-6/220	1,02	66		67				
				шт							
9	86	Ц0108-148-3	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 3 кг	50	45	6,7	2250	335	1606	0,19	10
				м	32,2	1,6	1610	80	95	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	87	Ц0108-146-4	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 3 кг	270	93,4	32,3	25218	8721	9824	0,2	54
				м	31,3	7	8451	1890	95	0,04	11
11	88	С151601-1206Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3Х1,5-0,66 ГОСТ 16442-80	0,0204	39710		810				
				км							
12	89	С151603-289Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением КВВГЭнг-LS 4Х0,75 ГОСТ 1508-78	1,02	53574		54645				
				км							
13	90	С151607-117 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79	204	10001		2040204				
				км							
14	91	Ц0108-409-1	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	45	108,6	48,9	4887	2201	2214	0,22	10
				м	39,6	12,2	1782	549	95	0,07	3
15	92	С130804-8	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 25 мм	4,59	777		3566				
				10м							
16	93	Ц0108-407-1	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	5	125,6	64,1	628	321	272	0,26	1
				м	41,4	15,8	207	79	95	0,09	0
17	94	С130806-20 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 25х3,2 мм	5,1	168		857				
				м							
			ИТОГО:				2 162 712	11 809			86
							14 152	2 649			15
			Накладные расходы :								
			На монтажные работы				15 961				
			Всего накладных расходов:				15 961				
			Итого с накладными				2 178 673				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				130 721				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				2 309 394				
			Итого с временными, 1,8%*0,85=1,53 %				2 344 728				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %				2 376 382				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				2 385 761				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				2 409 208				
			Итого в текущих ценах, к = 2,55742				6 161 355				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				123 227				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				6 284 582				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				754 150				
			Итого с НДС				7 038 732				

Итого с НДС 7038732

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

ЗАКАЗЧИК:

Главный специалист
КГУ «Управление строительства г.Алматы»

_____ Усманов Е.А.
(ознакомлен)

Алматы қаласы
«ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ»
КОММУНАЛДЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
ТЕКСЕРІЛГЕН

Сметно-договорный отдел Заказчика:

_____

Технический надзор:

Эксперт технадзор:
ТОО «СейсмоСтройзащита»

_____
(физические объемы
и качество выполненных работ
подтверждаю)

Инженер-сметчик
Технического надзора
ТОО «СейсмоСтройзащита»

_____ Кожакова Г.К.
(Применяемый коэффицент- 2,55741,
понижающий коэффицент- 0,99958831899)

ПОДРЯДЧИК:

Директор:
ТОО «Кельма 05»

_____ Бекетов М.Б.
(физические объемы, расценки
и качество выполненных работ
подтверждаю)

Заказчик **КГУ "Управление строительства города Алматы"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Кельма 05"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Пристройки учебного корпуса,спортивного и актового зала,общежития и столовой на территории "Педагогического колледжа №1" расположенного по ул.Шемякина,131 в Турксибском**
наименование, адрес

Объект **Учебный корпус**

А К Т

о приемке выполненных работ за июнь месяц 2018 года
ЛС 02-01-05_Электромонтажные работы

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	27	Ц0108-148-2	**Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 2 кг**	55	38,1	3,2	2096	176	1541	0,15	8
				м	28,8	0,7	1584	39	95	0	0
2	28	С151601-1189Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2Х1,5-1 ГОСТ 16442-80**	0,0255	26670		680				
				км							
3	29	С151601-1207Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3Х2,5-0,66 ГОСТ 16442-80**	0,0306	62459		1911				
				км							
4	30	Ц0108-148-2	**Монтаж кабеля**	28	38,1	3,2	1067	90	785	0,15	4
				м	28,8	0,7	806	20	95	0	0
5	31	СПрайс-лист ТОО"RITOX"	**Нагревательный кабель DTCE-30(14м)**	2	7171,01		14342				
				шт							
6	33	С151803-53	**Коробка протяжная /ТУ36-1689-78/, тип У994 У2**	1	244		244				
				шт							
7	35	СПрайс-лист ТОО"NRG COMPАnУ"	**Пост управления кнопочный КУ-91**	13	1221,93		15885				
				шт							
8	38	Ц0108-591-10	**Розетки штепсельные полугерметические и герметические**	24	133,4	3,6	3202	86	2629	0,68	16
				шт	115	0,3	2760	7	95	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	39	Ц0108-591-8	Розетки штепсельные неутопленного типа при открытой проводке	4	64	1	256	4	223	0,36	1
				шт	58,5	0,2	234	1	95	0	0
10	41	Ц0108-591-9	Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводке	127	62,7	0,2	7963	25	6986	0,34	43
				шт	57,8	0,1	7341	13	95	0	0
11	43	Ц0108-591-2	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	97	47	0,2	4559	19	4202	0,29	28
				шт	45,5	0,1	4414	10	95	0	0
12	45	Ц0108-591-1	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	9	55	0,9	495	8	427	0,33	3
				шт	49,7	0,2	447	2	95	0	0
13	68	С151704-2	Указатель световой "Выход" СУВ-Н-У3	10	462		4620				
				шт							
14	90	Ц0108-472-6	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 100 мм2	460	88,9	3,1	40894	1426	12323	0,16	74
				м	27,9	0,3	12834	138	95	0	1
			ИТОГО:				98 214	1 836			178
			Накладные расходы :				30 420	229			1
			На монтажные работы								
			Всего накладных расходов:				29 116				
			Итого с накладными				29 116				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :				127 330				
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты								
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				7 640				
			Итого с временными, 1,8%*0,85=1,53 %				134 970				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %				137 035				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				138 885				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				139 433				
							140 803				
			Итого в текущих ценах, к = 2,55742								
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				360 092				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				7 202				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				367 294				
			Итого с НДС				44 075				
							411 369				

ЗАКАЗЧИК:

Главный специалист
КГУ «Управление строительства г.Алматы»

_____ Усманов Е.А.
(ознакомлен)

Алматы қаласы «Құрылыс басқармасы» коммуналдық мемлекеттік мекемесі ТЕКСЕРІЛДІ

расц. соотв.

Технический надзор:

Эксперт технадзор:
ТОО «СейсмоСтройзащита»

_____
(физические объемы
и качество выполненных работ
подтверждаю)

ПОДРЯДЧИК:

Директор:
ТОО «Кельма 05»

_____ Бекетов М.Б.
(физические объемы, расценки
и качество выполненных работ
подтверждаю)

Итого с НДС 411369

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Сметно-договорный отдел Заказчика:

_____

_____

Инженер-сметчик:
Технического надзора
ТОО «СейсмоСтройзащита»

_____ Кожакова Г.К.
(Применяемый коэффицент- 2,55741,
понижающий коэффицент- 0,99958831899)

Заказчик **КГУ "Управление строительства города Алматы"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Кельма 05"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Пристройки учебного корпуса,спортивного и актового зала,общежития и столовой на территории "Педагогического колледжа №1" расположенного по ул.Шемякина,131 в Турксибском**
наименование, адрес

Объект **Здание общежития**

А К Т

о приемке выполненных работ за июнь месяц 2018 года
ЛС 02-02-05_Электромонтажные работы

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	**30**	**СПрайс-лист ТОО"RITOX"**	**Терморегулятор с датчиком на проводе (3м),DEvirEg TM 850 Ш**	**1**	**9894,18**		**9894**						
				шт									
2	**31**	**Ц0108-148-2**	**Монтаж кабеля**	**112**	**38,1**	**3,2**	**4267**	**358**	**3139**	**0,15**	**17**		
				м	**28,8**	**0,7**	**3226**	**78**	**95**	**0**	**0**		
3	**32**	**СПрайс-лист ТОО"RITOX"**	**Нагревательный кабель DTCE-30(14м)**	**8**	**7171,01**		**57368**						
				шт									
4	**34**	**С151803-53**	**Коробка протяжная /ТУ36-1689-78/, тип У994 У2**	**5**	**244**		**1220**						
				шт									
5	**35**	**Ц0108-148-2**	**Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 2 кг**	**145**	**38,1**	**3,2**	**5525**	**464**	**4064**	**0,15**	**22**		
				м	**28,8**	**0,7**	**4176**	**102**	**95**	**0**	**1**		
6	**36**	**С151601-1189Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002**	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2Х1,5-1 ГОСТ 16442-80**	**0,0255**	**26670**		**680**						
				км									
7	**37**	**С151601-1207Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002**	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3Х2,5-0,66 ГОСТ 16442-80**	**0,1224**	**62459**		**7645**						
				км									
8	**39**	**СПрайс-лист ТОО"NRG COMPАпУ"**	**Пост управления кнопочный КУ-91**	**23**	**1221,93**		**28105**						
				шт									
9	**40**	**Ц0108-525-1**	**Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне с количеством зажимов для подключения до 9, на ток до 25 А**	**4**	**598,8**	**14,8**	**2395**	**59**	**1103**	**2**	**8**		
				шт	**288**	**2,3**	**1152**	**9**	**95**	**0,01**	**0**		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	41	С151801-48	Выключатели и переключатели пакетные защищенные /степень защиты 1Р30, 1Р56, 1Р67, ГОСТ 14254-80/, тип ПВ2-16 М1 56, пластмасса	4	461		1844				
				шт							
11	42	Ц0108-591-8	Розетки штепсельные неутопленного типа при открытой проводке	31	64	1	1984	31	1729	0,36	11
				шт	58,5	0,2	1814	6	95	0	0
12	44	Ц0108-591-9	Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводке	602	62,7	0,2	37745	120	33113	0,34	205
				шт	57,8	0,1	34796	60	95	0	0
13	46	Ц0108-591-2	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	208	47	0,2	9776	42	9011	0,29	60
				шт	45,5	0,1	9464	21	95	0	0
14	48	Ц0108-591-5	Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке	152	48,5	0,2	7372	30	6801	0,29	44
				шт	47	0,1	7144	15	95	0	0
15	50	Ц0108-591-1	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	11	55	0,9	605	10	521	0,33	4
				шт	49,7	0,2	547	2	95	0	0
16	52	Ц0108-525-1	Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне с количеством зажимов для подключения до 9, на ток до 25 А	4	598,8	14,8	2395	59	1103	2	8
				шт	288	2,3	1152	9	95	0,01	0
17	76	Ц0108-146-4	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 3 кг	7638	93,4	32,3	713389	246707	277909	0,2	1528
				м	31,3	7	239069	53466	95	0,04	310
18	77	Ц0108-146-5	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 6 кг	784	113,2	42,7	88749	33477	37091	0,25	196
				м	40,5	9,3	31752	7291	95	0,05	42
19	90	Ц0108-410-1	Трубы гофрированные, диаметр до 25 мм	3550	34,2	1,2	121410	4260	78917	0,14	497
				м	23,2	0,2	82360	710	95	0	4
20	92	Ц0108-409-1	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	3346	108,6	48,9	363376	163619	164657	0,22	736
				м	39,6	12,2	132502	40821	95	0,07	237
21	98	Ц0108-472-6	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 100 мм2	900	88,9	3,1	80010	2790	24111	0,16	144
				м	27,9	0,3	25110	270	95	0	2
			ИТОГО:				1 545 753	452 026			3 479
							574 264	102 860			597
			Накладные расходы :								
			На монтажные работы				643 268				
			Всего накладных расходов:				643 268				
			Итого с накладными				2 189 021				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				131 341				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				2 320 362				
			Итого с временными, 1,8%*0,85=1,53 %				2 355 864				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %				2 387 668				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				2 397 091				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				2 420 650				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого в текущих ценах, к = 2,55742				**6 190 617**				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**123 812**				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**6 314 429**				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				**757 731**				
			Итого с НДС				**7 072 160**				

ЗАКАЗЧИК:

Главный специалист
КГУ «Управление строительства г.Алматы»

_____ Усманов Е.А.

(ознакомлен)

Технический надзор:

Эксперт технадзор:
ТОО «СейсмоСтройзащита»

_____

(физические объемы
и качество выполненных работ
подтверждаю)

Инженер-сметчик:
Технического надзора
ТОО «СейсмоСтройзащита»

_____ Кожакова Г.К.

(Применяемый коэффициент- 2,55741,
понижающий коэффицент- 0,99958831899)

ПОДРЯДЧИК:

Директор:
ТОО «Кельма 05»

_____ Бекетов М.Б.

(физические объемы, расценки
и качество выполненных работ
подтверждаю)

Сметно-договорный отдел Заказчика:

расц - соотв

_____

Утверждаю
приказом председателя агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от "02" 05 2012г
№ 170

Заказчик: КГУ "Управление строительства города Алматы"

Подрядчик: ТОО "Кельма 05"

Наименование строительства и его адрес: Пристройки учебного корпуса,спортивного и актового зала,общежития и столовой на территории "Педагогического колледжа №1" расположенного по ул.Шемякина,131 в Турксибском районе г.Алматы

Справка № 14

о стоимости выполненных работ и затрат

за 11 июля 2018 г.

Код Заказчик	Код Подрядчик	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	Код
		№ 37	19.06.2017г.				
		д/с № 3	14.02.2018г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно	в отчетный месяц без НДС	Стоимость выполненных работ из группы 1 (тенге)						в т.ч. НДС	Всего
			Строительно-монтажные работы (в сметных, базовых ценах 2001 года)	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в базовых ценах 2001г)	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		на приобретене материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по стройке	337 776 970,00	45 511 538							5 461 385	50 972 922

Заказчик: КГУ "Управление строительства г.Алматы"
Зам.Руководителя _____ Караласов С.М.
11.07.2018 г.

Подрядчик: ТОО "Кельма 05"
Директор _____ Бекетов М.Б.
11.07.2018 г.

Реестр

Актов выполненных работ за июль месяц 2018 года по объекту: Пристройка учебного корпуса,спортивного и актового зала,общежития и столовой на территории "Педагогического колледжа №1" раположенного по ул.Шемякина,131 в Турксибском районе г.Алматы

№ п/п	Шифр сметы	№ акта выполненных работ	Наименование сметы	Сметная стоимость по Акту выполненных работ с НДС, /тенге/	№ исходных данных	
					по смете	по форме 2
1	02-01-02		Учебный корпус. Общестроительные работы АР	23 828 713	35 010	1 170
2	02-02-02		Здание общежития. Общестроительные работы АР	27 144 209	35 510	1 180
			ВСЕГО за месяц:	**50 972 922,00**		

ТОО «Кельма 05»
Инженер ПТО

Заказчик ГКП "Туркестан продовольственная корпорация"
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик ТОО "Бекжан М"
организация, адрес, телефон, факс

Стройка Пристройка учебного корпуса,спортивного и актового зала,общежития и столовой на территории "Педагогического колледжа №1" расположенного по ул.Шешенкина,131 в Туркестанская
наименование, адрес

Объект Учебный корпус

А К Т

о приемке выполненных работ за июль месяц 2018 года
ЛС 02-01-02_Общестроительные работы АР

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: Наружная отделка								
1	161	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	24,421	944,73	4,92	23071	120	4998	1,15	28
				м2	193,05	1,87	4714	46	105	0,01	0
2	162	Е0126-36-1#Изм. и доп. вып. 6	Утепление стен пенополиуретаном(40мм)	1303,7	308,89	28,99	402704	37794	152846	0,6	782
				м2	109,79	7,45	143133	9713	100	0,04	56
3	163	С11011-478	Пенополиуретан эластичный трудносгораемый, листовой, марка ППУ-ЭР	2,086	930700		1941366				
				т							
4	164	Е0115-70-3	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса высококачественное стен	1303,7	1038,93	5,85	1354447	7627	351064	1,42	1851
				м2	254,25	2,21	331466	2881	105	0,01	14
5	165	Е0113-13-11	Первый слой огрунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей	1303,7	38,43	0,07	50101	91	6887	0,03	38
				м2	5,85	0,02	7627	26	90	0	0
6	166	Е0115-55-1	Декоративная штукатурка "Мюнхенская" по камню стен гладких	1303,7	472,67	2,65	616218	3453	355185	1,43	1864
				м2	258,75	0,72	337332	939	105	0,03	36
7	167	Е0115-156-1	Окраска фасадов с лесов акриловой краской	1303,7	136,4	1,65	177818	2151	34441	0,13	172
				м2	24,53	0,63	31980	821	105	0	4
8	168	Е0115-14-2	Наружная облицовка цоколя плитками на цементном растворе	53,696	594,27	2,56	31910	137	26441	2,7	145
				м2	468	0,97	25130	52	105	0	0
9	169	СПрайс-лист ТОО "Контрит Продактс"	Плитка облицовочная сплитерная 390х190х55,цветная	438	60,75		26607				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				шт							
10	170	СПрайс-лист ТОО "Контракт Продаксе"	Накрывочный элемент односкатный 250x190x90,цветной	145	77,16		11188				
				шт							
11	171	E0146-26-1	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	210	175,98	88,16	36957	18513	28789	0,45	95
				отверст.	85,05	52,04	17861	10928	100	0,08	17
12	172	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,0823	53600		4411				
				т							
13	173	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0044	41200		181				
				т							
14	174	E0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементным раствором по камню и бетону стен	35	407,28	4,07	14255	142	5022	0,74	26
				м2	135,68	0,97	4749	34	105	0,05	2
15	175	E0109-43-1	Монтаж уголка	0,377	11487,34	4590,56	4331	1731	1888	25,3	10
				т	4725	840,11	1781	317	90	3,01	1
16	176	С11011-892 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат угловой неравнополочный, толщина 10-16 мм, ширина большей полки 63-160 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,377	69100		26051				
				т							
			Итого по разделу: Наружная отделка				4721615				
			Раздел: Прочие работы								
17	485	E0109-43-2	Монтаж ограждающих конструкций стен из профилированного стального листа при высоте здания до 30 м	459,1	332,24	125,09	152533	57427	71788	0,94	432
				м2	144	29,74	66110	13654	90	0,1	47
18	486	С11011-901	Профили холодногнутые из оцинкованной стали, толщина 0,5-0,55 мм, сумма размеров равна ширине исходной заготовки 101-150 мм	0,7726	179900		138991				
				т							
19	487	С11011-881 Изм. и доп.вып.9, вып.17	Прокат полосовой, толщина 4-5 мм, ширина 40-70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,1289	49389		6366				
				т							
20	488	E0115-36-1 Изм. и доп. вып. 11, 12	Облицовка стен при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас	459,1	415,79	4,85	190887	2224	108111	1,29	591
				м2	222,86	1,41	102315	647	105	0,01	3
21	489	СПрайс лист ТОО "DEITA VIS GrOuP"	Стекломагнезитовый лист (СМЛ размеры 1220x2440)	482,055	235,1		113331				
				м2							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	490	Е0112-10-1	Устройство сливов из металлопласта	91,8 м2	161,83 153,23	1,24 0,47	14856 14067	114 43	16790 119	0,97 0	89 0
23	491	С11011-422	Металлопласт, марка МП-1, толщина 0,7 мм	0,5044 т	162300		81871				
24	492	С11011-2098 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х12х100 мм	1315 шт	13,33		17529				
25	493	С11011-901	Профили холодногнутые из оцинкованной стали, толщина 0,5-0,55 мм, сумма размеров равна ширине исходной заготовки 101-150 мм	1,923 т	179900		345937				
26	494	С11011-886 Изм. и доп.вып.9, вып.17	Прокат тонколистовой в листах с обрезными кромками, толщина до 3,9 мм, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали обыкновенного качества, горячекатаный	0,5281 т	51027		26948				
27	495	С11011-901	Профили холодногнутые из оцинкованной стали, толщина 0,5-0,55 мм, сумма размеров равна ширине исходной заготовки 101-150 мм	0,677 т	179900		121799				
28	496	С11011-886 Изм. и доп.вып.9, вып.17	Прокат тонколистовой в листах с обрезными кромками, толщина до 3,9 мм, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали обыкновенного качества, горячекатаный	0,1799 т	51027		9181				
29	497	С11011-901	Профили холодногнутые из оцинкованной стали, толщина 0,5-0,55 мм, сумма размеров равна ширине исходной заготовки 101-150 мм	0,5095 т	179900		91663				
30	498	С11011-886 Изм. и доп.вып.9, вып.17	Прокат тонколистовой в листах с обрезными кромками, толщина до 3,9 мм, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали обыкновенного качества, горячекатаный	0,0627 т	51027		3199				
31	499	С11011-901	Профили холодногнутые из оцинкованной стали, толщина 0,5-0,55 мм, сумма размеров равна ширине исходной заготовки 101-150 мм	0,1946 т	179900		35001				
32	500	С11011-886 Изм. и доп.вып.9, вып.17	Прокат тонколистовой в листах с обрезными кромками, толщина до 3,9 мм, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали обыкновенного качества, горячекатаный	0,0595 т	51027		3037				
33	501	С11011-901	Профили холодногнутые из оцинкованной стали, толщина 0,5-0,55 мм, сумма размеров равна ширине исходной заготовки 101-150 мм	0,0442 т	179900		7955				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	502	С11011-886 Изм. и доп.вып.9, вып.17	Прокат тонколистовой в листах с обрезными кромками, толщина до 3,9 мм, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали обыкновенного качества, горячекатаный	0,0129 т	51027		658				
35	503	С11011-901	Профили холодногнутые из оцинкованной стали, толщина 0,5-0,55 мм, сумма размеров равна ширине исходной заготовки 101-150 мм	0,1214 т	179900		21847				
36	504	С11011-901	Профили холодногнутые из оцинкованной стали, толщина 0,5-0,55 мм, сумма размеров равна ширине исходной заготовки 101-150 мм	0,3382 т	179900		60842				
37	505	С11011-881 Изм. и доп.вып.9, вып.17	Прокат полосовой, толщина 4-5 мм, ширина 40-70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,0051 т	49389		252				
38	506	С11011-886 Изм. и доп.вып.9, вып.17	Прокат тонколистовой в листах с обрезными кромками, толщина до 3,9 мм, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали обыкновенного качества, горячекатаный	0,1103 т	51027		5629				
39	507	Е0115-36-1 Изм. и доп. вып. 11, 12	Облицовка стен при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас	22,3 м2	415,79 222,86	4,85 1,41	9272 4970	108 31	5251 105	1,29 0,01	29 0
40	508	СПрайс лист ТОО "DEITA VIS GrOuP"	Стекломагнезитовый лист (СМЛ размары 1220х2440)	23,1 м2	235,1		5431				
41	509	Е0112-10-1	Устройство сливов из металлопласта	15,2 м2	161,83 153,23	1,24 0,47	2460 2329	19 7	2780 119	0,97 0	15 0
42	510	С11011-422	Металлопласт, марка МП-1, толщина 0,7 мм	0,0835 т	162300		13552				
43	511	С11011-2098 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х12х100 мм	52 шт	13,33		693				
			Итого по разделу: Прочие работы				1481721				
			ИТОГО:				6 203 336 1 095 563	131 650 40 139			6 167 181
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				1 098 605				
			На металломонтажные работы				73 676				
			Всего накладных расходов:				1 172 281				
			Итого с накладными				7 375 617				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				442 537				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				7 818 154				
			Итого с временными, 1,53 % 1,8%х0,85				7 937 772				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %				**8 044 932**				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**8 076 683**				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				**8 156 061**				
			Итого в текущих ценах, к = 2,55742				**20 858 468**				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**417 169**				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**21 275 637**				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				**2 553 076**				
			Итого с НДС				**23 828 713**				

ЗАКАЗЧИК:

Алматы қаласы «ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ» КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ ТЕКСЕРІЛГЕН

Главный специалист
КГУ «Управление строительства г.Алматы»

_____ Усманов Е.А.
(ознакомлен)

Сметно-договорный отдел Заказчика:

_____

Технический надзор:

Эксперт технадзор:
ТОО «СейсмоСтройзащита»

_____
(физические объемы
и качество выполненных работ
подтверждаю)

Инженер-сметчик:
Технического надзора
ТОО «СейсмоСтройзащита»

_____ Кожакова Г.К.
(Применяемый коэффицент- 2,55741,
понижающий коэффицент- 0,99958831899)

ПОДРЯДЧИК:

Директор:
ТОО «Кельма 05»

_____ Бектов М.Б.
(физические объемы, расценки
и качество выполненных работ
подтверждаю)

Заказчик **КГУ "Управление строительства города Алматы"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Кельма 05"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Пристройки учебного корпуса,спортивного и актового зала,общежития и столовой на территории "Педагогического колледжа №1"-расположенного по ул.Шемякина,131 в Турксибском**
наименование, адрес

Объект **Здание общежития**

А К Т

о приемке выполненных работ за июнь месяц 2018 года
ЛС 02-02-02_Общестроительные работы АР

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер		Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
п/п	позиции по смете			Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге %	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: Наружная отделка								
1	145	Е0115-70-1	**Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен**	2352,69 м2	944,73 193,05	4,92 1,87	2222657 454187	11575 4400	481516 105	1,15 0,01	2706 21
2	146	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Анкер из арматуры: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм**	3,413 т	52400		178862				
3	149	Е0115-70-3	**Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса высококачественное стен**	2237,49 м2	1038,93 254,25	5,85 2,21	2324584 568882	13089 4945	602518 105	1,42 0,01	3177 24
4	150	Е0113-13-11	**Первый слой огрунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей**	2329,65 м2	38,43 5,85	0,07 0,02	89528 13628	163 47	12308 90	0,03 0	68 0
5	151	Е0115-55-1	**Декоративная штукатурка "Мюнхенская" по камню стен гладких**	2329,65 м2	472,67 258,75	2,65 0,72	1101153 602797	6171 1677	634698 105	1,43 0,03	3331 64
6	152	С11011-764	**Сетка стеклянная строительная СС-1**	2329,65 м2	142		330810				
7	153	СПрайс-лист "ABDURROHIM"	**Зонт-крепления**	13977,9 шт	3,14		43920				
8	154	Е0115-156-1	**Окраска фасадов с лесов акриловой краской**	2329,65 м2	136,4 24,53	1,65 0,63	317753 57146	3844 1468	61545 105	0,13 0	308 7
			Итого по разделу: Наружная отделка				6609268				
			ИТОГО:				6 609 267 1 696 640	34 842 12 537			9 589 117
			Накладные расходы : **На общестроительные работы**				1 792 584				
			Всего накладных расходов:				1 792 584				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого с накладными				**8 401 851**				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				**504 111**				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**8 905 962**				
			Итого с временными, 1,53 % 1,8% х 0,85				**9 042 223**				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %				**9 164 293**				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**9 200 462**				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				**9 290 884**				
			Итого в текущих ценах, к = 2,55742				**23 760 687**				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**475 214**				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**24 235 901**				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				**2 908 308**				
			Итого с НДС				**27 144 209**				

ЗАКАЗЧИК:

Главный специалист
КГУ «Управление строительства г.Алматы»

Усманов Е.А.

(ознакомлен)

Алматы қаласы «ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ» КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ ТЕКСЕРІЛГЕН

Сметно-договорный отдел Заказчика:

расц. соотв

Технический надзор:

Эксперт технадзор:
ТОО «СейсмоСтройзащита»

(физические объемы
и качество выполненных работ
подтверждаю)

Инженер-сметчик:
технического надзора
ТОО «СейсмоСтройзащита»

Кожакова Г.К.

(Применяемый коэффицент- 2,55741,
понижающий коэффицент- 0,99958831899)

ПОДРЯДЧИК:

Директор
ТОО «Кельма 05»

Бекетов М.Б.

(физические объемы, расценки
и качество выполненных работ
подтверждаю)