Форма 3

Заказчик : "Саран қаласының тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" ММ

Подрядчик : ПК " Агродор"

Договор : №45 от 12 мая 2014г.

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных работ за период с мая по июнь 2014г.

по реконструкции автомобильных дорог (1 очередь) ул. Абая от ул.Макаренко до ул.Чкалова

№п/п	Наименование работ и затрат	Сумма тенге
1	2	3
1.	Общая стоимость работ выполняемых с начала действия договора	95 243 089,54
2.	Ранее зааактированные суммы по выполненным работам	0,00
3.	Сумма аванса , перечисленная подрядчику	9 524 308,95
4.	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком подрядчику	0,00
5.	Виды исполняемых работ	Реконструкция автомобильных дорог города Сарани (1 очередь) ул.Абая от ул.Макаренко до ул.Чкалова
6.	Сумма фактических расходов, произведенных подрядчиком, для выполнения указанных видов работ	23 973 999,81
7.	Сумма выполненных работ	23 973 999,81
8.	Сумма удержания аванса 10%, тенге	2 397 399,98
9.	Сумма удержания резерва 5%, тенге	1 198 699,99
10.	Сумма, требуемая к перечислению подрядчику , для оплаты выполненных работ с учетом ранее оплаченных	20 377 899,84

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель ММ "Саран қаласының тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі"
Гормаков В.А.

ПОДРЯДЧИК

Председатель ПК " Агродор"
Мальчушкина Н.Ю.

Наименование стройки - РЕКОНСТРУКЦИЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ГОРОДА САРАНЬ (I ОЧЕРЕДЬ)
Наименование объекта - УЛ. АБАЯ ОТ УЛ. МАКАРЕНКО ДО УЛ. ЧКАЛОВА, ПРОТЯЖЕНИЕМ 890 М
Подрядчик ПК "Агродор"
Договор №45 от 12.05.2014г.

АКТ №1
приемки выполненных строительно-монтажных работ
за период с мая по июнь 2014г.
по реконструкции автомобильных дорог города Сарани (I очередь) ул.Абая от ул.Макаренко до ул.Чкалова

Основание: ведомость объемов работ л.

Сметная стоимость	8659,373	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	6941	чел.-ч
Сметная заработная плата	822,545	тыс.тенге

Составлен(а) в базисных ценах 2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге / %	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ВЫРУБКА ДЕРЕВЬЕВ								
1	E0101-191-1	**Валка деревьев мягких пород, диаметр ствола до 16 см с корня**	38	9,83	0,69	374	26	250	0,05	2
		дерево		9,14	0,25	347	10	70	--	--
2	E0101-193-2	**Разделка древесины мягких пород, кроме лиственницы, диаметр стволов до 16 см, полученной от валки леса**	38	22,03	1,33	837	51	564	0,13	5
		дерево		20,70	0,50	787	19	70	--	--
3	E0101-192-4	**Трелевка древесины на расстояние до 300 м, тракторами мощностью 79 кВт (108 л.с.), диаметр стволов до 20 см (до 100 м)**	38	38,75	29,46	1473	1120	547	0,06	2
		хвост		9,29	11,29	353	429	70	0,04	1
4	E0101-192-10 к=2	**Трелевка древесины тракторами мощностью 79 кВт (108 л.с.), диаметр стволов до 20 см, добавлять на каждые последующие 100 м (исключить 200 м до 100 м)**	38	-17,43	-13,25	-662	-504	-246	-0,03	-1
		хвост		-4,18	-5,08	-159	-193	70	-0,02	-1
5	E0101-197-1	**Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л.с.), с перемещением пней до 5 м, диаметр пней до 24 см (до 20 м)**	38	20,39	20,39	775	775	181	--	--
		пень		--	6,79	--	258	70	0,02	1

1	2	3	4	5		7	8	9	10	11
6	Е0101-197-4 к=1,5	Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л.с.), добавлять на каждые последующие 10 м перемещения пней, диаметр пней до 24 см (добавить 15 м ло 100 м)	38	4,00	4,00	152	152	35	--	--
		пень		--	1,33	--	51	70	--	--
7	Е0101-200-1	Обивка земли с выкорчеванных пней корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л.с.), диаметр пней до 24 см	38	6,34	6,34	241	241	56	--	--
		пень		--	2,11	--	80	70	0,01	--
8	Е01031-А19-1	Погрузка разделанной древесины и пней при автомобильных перевозках	5,17	148,60	148,60	768	768	538	--	--
		т		--	104,02	--	538	100	2,18	11
9	Е010333-А13-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 13 км, класс груза 1	5,17	95,50	95,50	494	494	99	--	--
		т		--	19,10	--	99	100	0,40	2
10	Е0101-20-2	Работа на отвале	7,38	3,77	3,24	28	24	11	--	--
		м3		0,48	1,12	4	8	97	--	--
11	Е0101-19-2	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины (б/д 0,1 км)	7,38	1,52	1,37	11	10	4	--	--
		м3		--	0,51	--	4	97	--	--
12	Е0101-199-1	Засыпка ям подкоренных бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.)	38	18,70	18,70	711	711	173	--	--
		яма		--	6,49	--	247	70	0,02	1
13	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см (за 6 проходов)	30,78	12,51	12,51	385	385	128	--	--
		м3		--	4,28	--	132	97	0,01	--
14	Е0101-130-8 к=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см (добавить 5 проходов до 6)	30,78	6,36	6,36	196	196	57	--	--
		м3		--	1,91	--	59	97	0,01	--
15	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	30,78	14,12	12,00	435	369	130	0,01	--
		м3		1,62	2,75	50	84	97	0,01	--
16	Е0101-30-3	Грубая планировка площадей бульдозерами мощностью до 132 (до 180) кВт (л.с.)	83,6	0,26	0,26	22	22	4	--	--
		м2		--	0,05	--	4	97	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	Страниц - 10		6237	4838			9

	2	3		5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			1382	1828			17
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			6237				
		Всего заработная плата -	Тенге				3210			
		Местные материалы -	Тенге			17				
		Накладные расходы -	Тенге			2531				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				380			
		Непормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			526				
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -	Тенге			9293				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							28
		Сметная заработная плата -	Тенге				3589			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			9293				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							28
		Сметная заработная плата -	Тенге				3589			

РАЗДЕЛ 2. ОБУСТРОЙСТВО КАНАВЫ ПОД НОВУЮ ДОРОЖНУЮ ОДЕЖДУ

17	E0101-13-5	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3**								
			6318	33,67	32,10	212734	202815	85158	0,01	69
		м3		1,57	12,33	9919	77873	97	0,05	315
18	E0101-25-3 к=4	**Перемешивание на дороге разработонного грунта и несортированного щебня бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.) за 4 прохода, при перемещении до 10 м (для устройства слоя в канаве)**								
			1262	49,24	49,24	62136	62136	16482	--	--
		м3		--	13,46	--	16992	97	0,04	56
19	C143008-27	**Щебень несортированный для устройства слоя в канаве**								
			795,06	1085,60	--	863117	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
20	E0101-25-3	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов до 10 м (перемещение перемещенного материала в канаву)**								
			1262	12,31	12,31	15534	15534	4120	--	--
		м3		--	3,37	--	4248	97	0,01	14
21	E0101-130-2	**Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см (за 10 проходов)**								
			1895	12,51	12,51	23702	23702	7869	--	--
		м3		--	4,28	--	8112	97	0,01	27
22	E0101-130-8 к=9	**Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см (добавить 9 проходов до 10)**								
			1895	11,44	11,44	21677	21677	6328	--	--
		м3		--	3,44	--	6524	97	0,01	21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	E0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей								
			1895	14,12	12,00	26753	22735	8024	0,01	23
		м3		1,62	2,75	3070	5202	97	0,01	23
24	E0101-145-2	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом								
			6318	1,41	1,41	8914	8914	1841	--	--
		м2		--	0,30	--	1898	97	--	6
25	E0101-18-5	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3 (лишний грунт)								
			5638	56,25	52,36	317144	295212	127182	0,03	152
		м3		3,89	19,37	21932	109184	97	0,08	436
26	E010333-A13-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 13 км, класс груза 1 (на свалку)								
			9866,5	95,50	95,50	942251	942251	188450	--	--
		т		--	19,10	--	188450	100	0,40	3957
27	E0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов								
			5638	3,77	3,24	21278	18290	8750	--	19
		м3		0,48	1,12	2706	6315	97	--	21
28	E0101-19-2	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины (б/д 0,1 км)								
			5638	1,52	1,37	8570	7724	2789	--	--
		м3		--	0,51	--	2875	97	--	14
29	C143008-27	Щебень несортированный для устройства дренирующего слоя								
			2387,7	1085,60	--	2592087	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
30	E0101-20-2	Работа на отвале								
			1895	3,77	3,24	7152	6147	2941	--	6
		м3		0,48	1,12	910	2122	97	--	7
31	E0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см (за 10 проходов)								
			1895	12,51	12,51	23702	23702	7869	--	--
		м3		--	4,28	--	8112	97	0,01	27
32	E0101-130-8 к=9	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см (добавить 9 проходов до 10)								
			1895	11,44	11,44	21677	21677	6328	--	--
		м3		--	3,44	--	6524	97	0,01	21
33	E0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей								
			1895	14,12	12,00	26753	22735	8024	0,01	23
		м3		1,62	2,75	3070	5202	97	0,01	23
34	E0101-145-3	Планировка площадей из грунтов 3 группы механизированным способом								
			6318	1,82	1,82	11490	11490	2494	--	--
		м2		--	0,41	--	2572	97	--	8
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	Страниц - 10		5206669	1706740			292

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			41607	452203			4976
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5206669				
		Всего заработная плата -	Тенге				493810			
		Местные материалы -	Тенге			3458322				
		Накладные расходы -	Тенге			484649				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							242
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				72697			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			341479				
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -	Тенге			6032797				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5511
		Сметная заработная плата -	Тенге				566508			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			6032797				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5511
		Сметная заработная плата -	Тенге				566508			
		РАЗДЕЛ 3.ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НА ПЕРЕСЕЧЕНИИ И ПРИМЫКАНИИ								
		ДЕМОНТАЖ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ								
35	**Е0127-83-1**	**Демонтаж существующих дорожных знаков**								
	К=0,5									
	К=0,6									
	К=0,7									
	СН РК 8.02-05-2002									
	п.2.8.д		**2**	**406,08**	**102,33**	**812**	**205**	**861**	**1,92**	**4**
			шт	**303,75**	**19,75**	**608**	**40**	**133**	**0,08**	**--**
36	**Е0127-84-1**	**Демонтаж дополнительных щитков**								
	К=0,5									
	К=0,6									
	К=0,7									
	СН РК 8.02-05-2002									
	п.2.8.д		**8**	**71,42**	**--**	**571**	**--**	**760**	**0,41**	**3**
			шт	**71,42**	**--**	**571**	**--**	**133**	**--**	**--**
37	**Е01031-А37-1**	**Погрузка прочих материалов, деталей и конструкций при автомобильных перевозках**								
			0,0662	**122,80**	**122,80**	**8**	**8**	**6**	**--**	**--**
			т	**--**	**85,96**	**--**	**6**	**100**	**1,81**	**--**
38	**Е01031-А37-2**	**Разгрузка прочих материалов, деталей и конструкций при автомобильных перевозках**								
			0,0662	**102,80**	**102,80**	**7**	**7**	**5**	**--**	**--**
			т	**--**	**71,96**	**--**	**5**	**100**	**1,51**	**--**
39	**Е010332-А24-1**	**Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 24 км, класс груза 1 (на базу)**								
			0,0662	**153,10**	**153,10**	**10**	**10**	**2**	**--**	**--**
			т	**--**	**30,62**	**--**	**2**	**100**	**0,64**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**1409**	**230**			**7**
			Тенге			**1179**	**52**			**--**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1409				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Всего заработная плата -		Тенге				1231			
		Накладные расходы -	Тенге			1633				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				245			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			182				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3224				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							8
		Сметная заработная плата -	Тенге				1476			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			3224				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							8
		Сметная заработная плата -	Тенге				1476			

РАЗДЕЛ 4. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

40	Е0127-82-1	**Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/ (с перемещением до 10 м)**								
			1400	19,95	15,58	27930	21812	12159	0,01	13
		м2		1,03	5,50	1442	7700	133	0,03	38
41	Е0127-82-3 к=9	**добавлять на каждые 10 м изменения расстояния перемещения грунта при глубине корыта до 250 мм (исключить 90 м до 10)**								
			1400	-8,64	-8,64	-12096	-12096	-5698	--	--
		м2		--	-3,06	--	-4284	133	-0,01	-21
42	Е0127-82-2	**Устройство дорожного корыта глубиной до 500 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/ (с перемещением до 10 м)**								
			354	33,43	29,06	11834	10287	5316	0,01	3
		м2		1,03	10,26	365	3632	133	0,05	18
43	Е0127-82-4 к=9	**Добавлять или исключать на каждые 10 м изменения расстояния перемещения грунта при глубине корыта до 500 мм (исключить 90 м до 10)**								
			354	-17,10	-17,10	-6053	-6053	-2839	--	--
		м2		--	-6,03	--	-2135	133	-0,03	-10
44	Е0101-135-1	**Полив водой уплотняемого грунта насыпей (дна корыта)**								
			386	14,12	12,00	5449	4631	1634	0,01	5
		м3		1,62	2,75	625	1060	97	0,01	5
45	Е0101-145-5	**Планировка площадей из грунтов 2 группы ручным способом**								
			1754	19,40	--	34028	--	33007	0,12	216
		м2		19,40	--	34028	--	97	--	--
46	Е0101-18-5	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3**								
			519	56,25	52,36	29194	27175	11708	0,03	14
		м3		3,89	19,37	2019	10051	97	0,08	40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
47	Е010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1 (в резерв)	908,25	76,60	76,60	69572	69572	13914	--	--
		т		--	15,32	--	13914	100	0,32	292
48	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	519	3,77	3,24	1959	1684	805	--	2
		м3		0,48	1,12	249	581	97	--	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			161817	117012			252
			Тенге			38728	30519			363
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			161817				
		Материалы -	Тенге			5858				
		Всего заработная плата -	Тенге				69247			
		Местные материалы -	Тенге			219				
		Накладные расходы -	Тенге			70006				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							35
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				10501			
		Непормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			13909				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			245732				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							651
		Сметная заработная плата -	Тенге				79748			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			245732				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							651
		Сметная заработная плата -	Тенге				79748			
		РАЗДЕЛ 5. ПЕРЕУСТРОЙСТВО СМОТРОВЫХ КОЛОДЦЕВ (21 КОЛОДЕЦ)								
49	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	14,84	408,11	169,61	6056	2517	4788	1,55	23
		м3		238,50	4,07	3539	60	133	0,01	--
50	Е0127-18-4 прим-ю	Разборка покрытий и оснований щебеночных	13,85	408,11	169,61	5652	2349	4468	1,55	21
		м3		238,50	4,07	3303	56	133	0,01	--
51	Е0123-24-1 СН РК 8.02-05-2002 п.2.8.г	Демонтаж крышек и корпусов колодцев	21	146,80	21,25	3083	446	3649	0,79	17
		шт		125,55	8,10	2637	170	130	0,04	1
52	Е0107-31-2 СН РК 8.02-05-2002 п.2.8.а	Демонтаж дорожной плиты ПД-6	17,85	1400,73	997,89	25003	17812	18442	2,40	43
		м3		402,84	335,13	7191	5982	140	1,41	25
53	Е0107-31-1 СН РК 8.02-05-2002 п.2.8.а	Демонтаж опорного кольца КО-6	0,42	2135,23	1484,89	897	624	664	3,95	2
		м3		650,34	478,38	273	201	140	1,90	1
54	Е0106-19-1	Наращивание горловины колодца монолитным бетоном В15 F300	0,2346	8823,30	316,01	2070	74	366	8,25	2
		м3		1368,00	119,39	321	28	105	0,58	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
55	С143001-58	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 150 циклов**								
			0,23812	**482,00**	--	**115**	--	--	--	--
		м3	--	--	--	--	--	--	--	--
56	С143001-60	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости свыше 200: за 100 циклов**								
			0,23812	805,00	--	**192**	--	--	--	--
		м3	--	--	--	--	--	--	--	--
57	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм**								
			0,003444	**50800,00**	--	**175**	--	--	--	--
		т	--	--	--	--	--	--	--	--
58	Е0101-166-3	**Засыпка вручную пустот материалом от разборки дорожной одежды**								
			28,68	**167,18**	--	4795	--	**5418**	**1,21**	**35**
		м3		167,18	--	4795	--	113	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			48037	23823			**142**
			Тенге			22059	6498			27
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**48037**				
		Материалы -	Тенге			340				
		Всего заработная плата -	Тенге				28556			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			175				
		Местные материалы -	Тенге			**1641**				
		Накладные расходы -	Тенге			**37795**				
		Нормативная трудоемкость в НР. -	чел.-ч							**19**
		Сметная заработная плата в НР. -	Тенге				**5669**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5150				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			90982				
		Нормативная трудоемкость -	**чел.-ч**							**188**
		Сметная заработная плата -	Тенге				34226			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			90982				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							188
		Сметная заработная плата -	Тенге				34226			

РАЗДЕЛ 6.УСТРОЙСТВО ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ

ТИП I - НОВАЯ ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА

59	Е0127-14-2	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы (из несортированного щебня, h-15 см)**								
			942	**1419,92**	**73,75**	**1337561**	**69476**	**41406**	**0,14**	**136**
		м3		21,38	11,67	20140	10992	133	0,04	39
60	Е0101-25-3 к=10	**Перемешивание на дороге фракционированного щебня бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.) за 10 проходов, при перемещении до 20 м (для приготовления оптимальной щебеночной смеси С-4 до 80мм)**								
			942	**123,09**	**123,09**	**115951**	**115951**	**30756**	--	--
		м3		Страниц - 10 --	33,66	--	31708	97	0,11	104

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61	E0101-25-11 к=10	**Добавить 10 м до 20 м**	942	97,35	97,35	91707	91707	24326	--	--
		м3		--	26,62	--	25078	97	0,09	82
62	E0127-22-1	**Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2) (нижний слой из оптимальной щебеночной смеси С-4 до 80мм)**	6615							
			1750	38,43	33,28	67255	58243	38373	0,03	58
		м2		5,00	11,49	8750	20102	133	0,04	71
63	C143008-101	**Песок из отсевов дробления М-1000**	61,172375	730,00	--	44656	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
64	C143008-34	**Щебень из природного камня для строительных работ /ГОСТ 8267-93/ М-1200, фракция 5-20 мм**	45,9173	1820,00	--	83569	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
65	C143008-36	**Щебень из природного камня для строительных работ /ГОСТ 8267-93/, М-1200, фракция 20-40 мм**	106,940675	1480,00	--	158272	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
66	C143008-37	**Щебень из природного камня для строительных работ /ГОСТ 8267-93/, М-1200, фракция свыше 40 мм**	91,6856	1250,00	--	114607	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**			2013578	335376			193
			Тенге			28890	87880			295
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2013578				
	Всего заработная плата -		Тенге				116769			
	Местные материалы -		Тенге			1649312				
		Накладные расходы -	Тенге			134861				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							67
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				20229			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			128906				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2277345				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							556
		Сметная заработная плата -	Тенге				136999			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			2277345				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							556
		Сметная заработная плата -	Тенге				136999			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			7437746	2188019			896
			Тенге			133843	578980			5679
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7437746				
	Материалы -		Тенге			6199				
	Всего заработная плата -		Тенге				712823			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			175				
	Местные материалы -		Тенге			5109510				
		Накладные расходы -	Тенге			731474				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							366
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				109721			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			490153				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			8659373				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6941
		Сметная заработная плата -	Тенге				822545			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			8659373				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6941
		Сметная заработная плата -	Тенге				822545			
		Выслуга лет, доп.отпуска 1,4%	**Тенге**			121 231,22				
		Итого в ценах 2001 года				8 780 604,22				
		Итого в ценах 2014г. К=2,39	**Тенге**			20 985 644,09				
		Налоги сборы и обязательные платежи 2%	**Тенге**			419 712,88				
		ИТОГО ПО АКТУ в текущих ценах:	**Тенге**			21 405 356,97				
		НДС - 12%	**Тенге**			2 568 642,84				
		ВСЕГО ПО АКТУ в текущих ценах:	**Тенге**			23 973 999,81				

Сдал: Подрядчик ПК "Агродор"

Мальчушкина Н.Ю.(председатель)

Егоров В.Н. (гл.инженер)

Принял: Заказчик ММ "Саран қаласының тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі"

Самекин Е.М.(зам.руководителя)

Жакупов Ж.К.(зав.сектором жизнеобеспечения)

Авхадмева З.З.(инженер-сметчик)

Инжиниринговые услуги:
ТОО "КУРЫЛЫС-САПАСЫ"

Смагулов М.С.(директор)