Форма 3

Заказчик : "Саран қаласының тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" ММ

Подрядчик : ПК " Агродор"

Договор : №45 от 12 мая 2014г.

СПРАВКА №2
о стоимости выполненных работ за август 2014г.
по реконструкции автомобильных дорог (1 очередь) ул. Абая от ул.Макаренко до ул.Чкалова

№п/п	Наименование работ и затрат	Сумма тенге
1	2	3
1.	Общая стоимость работ выполняемых с начала действия договора	95 243 089,54
2.	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	23 973 999,81
3.	Сумма аванса , перечисленная подрядчику	9 524 308,95
4.	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком подрядчику	20 377 899,84
5.	Виды исполняемых работ	Реконструкция автомобильных дорог города Сарани (1 очередь) ул.Абая от ул.Макаренко до ул.Чкалова
6.	Сумма фактических расходов, произведенных подрядчиком, для выполнения указанных видов работ	58 077 255,15
7.	Сумма выполненных работ	34 103 255,34
8.	Сумма удержания аванса 10%, тенге	3 410 325,53
9.	Сумма удержания резерва 5%, тенге	1 705 162,77
10.	Сумма, требуемая к перечислению подрядчику , для оплаты выполненных работ с учетом ранее оплаченных	28 987 767,04

ЗАКАЗЧИК: Руководитель "Саран қаласының тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" ММ
Гормаков В.А.

ПОДРЯДЧИК: Председатель ПК " Агродор"
Мальчушкина Н.Ю.

Форма 2

Наименование стройки - РЕКОНСТРУКЦИЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ГОРОДА САРАНЬ (I ОЧЕРЕДЬ)
Наименование объекта - УЛ. АБАЯ ОТ УЛ. МАКАРЕНКО ДО УЛ. ЧКАЛОВА, ПРОТЯЖЕНИЕМ 890 М
Подрядчик ПК "Агродор"
Договор №45 от 12.05.2014г.

АКТ №2

приемки выполненных строительно-монтажных работ
за август 2014г.
по реконструкции автомобильных дорог города Сарани (I очередь) ул.Абая от ул.Макаренко до ул.Чкалова

Основание: ведомость объемов работ л.

Сметная стоимость	12318,045	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	2854	чел.-ч
Сметная заработная плата	512,039	тыс.тенге

Составлен(а) в базисных ценах 2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.УСТРОЙСТВО ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ								
		ТИП I - НОВАЯ ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА								
1	E0127-22-1	**Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2) (нижний слой из оптимальной щебеночной смеси С-4 до 80мм)**								
			3950	38,43	33,28	151805	131462	86613	0,03	130
		м2		5,00	11,49	19750	45372	133	0,04	160
2	C143008-101	**Песок из отсевов дробления М-1000**								
			138,06	730,00	--	100784	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
3	C143008-34	**Щебень из природного камня для строительных работ /ГОСТ 8267-93/ М-1200, фракция 5-20 мм**								
			103,6	1820,00	--	188552	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
4	C143008-36	**Щебень из природного камня для строительных работ /ГОСТ 8267-93/, М-1200, фракция 20-40 мм**								
			241,3	1480,00	--	357124	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
5	C143008-37	**Щебень из природного камня для строительных работ /ГОСТ 8267-93/, М-1200, фракция свыше 40 мм**								
			206,7	1250,00	--	258375	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		--	--	--	--	--	--	--
6	Е0127-102-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Устройство основания из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м , толщина слоя 4 см (верхний слой, h-8 см, а/б горячий пористый к/з марки I) (БНД 90/130, 0,8 л/м2)								
			5700	415,85	13,29	2370366	75737	59359	0,04	215
		м2		6,51	1,32	37107	7524	133	--	27
7	Е0127-102-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 к=8	На каждые 0,5 см изменения толщины основания добавлять или исключать к расценке 27-102-1 (добавить 4 см до 8 см)								
			5700	367,35	4,35	2093915	24769	3342	--	4
		м2		0,16	0,28	912	1601	133	--	5
8	Е0127-102-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м , толщина слоя 4 см (нижний слой, h-6 см, а/б горячий пористый к/з марки II) (БНД 90/130, 0,5 л/м2)								
			4850	389,54	13,29	1889248	64443	50507	0,04	183
		м2		6,51	1,32	31574	6402	133	--	23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Е0127-102-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 к=4	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-102-1 (добавить 2 см до 6 см)								
			4850	176,72	2,17	857076	10538	1422	--	2
		м2		0,08	0,14	388	681	133	--	2
10	Е 27 т.ч. п.1.5	Доставка битума на 27 км								
			4,33458	1171,00	1171,00	5076	5076	2802	--	--
		м/ч		--	486,00	--	2107	133	1,00	4
		УСТРОЙСТВО ВОДООТВОДА ВДОЛЬ УЛИЦЫ								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			8272321	312025			533
			Тенге			89731	63687			222
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			8272321				
	Материалы -		Тенге			302377				
	Всего заработная плата -		Тенге				153417			
	Местные материалы -		Тенге			7568189				
		Накладные расходы -	Тенге			204045				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							102
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				30607			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			508582				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -		Тенге			8984948				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							857
		Сметная заработная плата -	Тенге				184024			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			8984948				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							857
		Сметная заработная плата -	Тенге				184024			

РАЗДЕЛ 2. ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМИ ЛОТКАМИ (ПК0+00-ПК2+20.05)

11	Е0101-162-2 т.ч. п-3.185 К=0,8	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м /без крепления с вертикальными стенками/								
			12	235,80	--	2830	--	3197	1,51	18
		м3		235,80	--	2830	--	113	--	--
12	Е0101-18-5	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3								
			12	56,25	52,36	675	628	271	0,03	--
		м3		3,89	19,37	47	232	97	0,08	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Е010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1 (19,95 - на засыпку подкоренных ям, 25,20 на засыпку пустот за лотками)								
			21	19,70	19,70	414	414	83	--	--
		т		--	3,94	--	83	100	0,08	2
14	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов								
			12	3,77	3,24	45	39	19	--	--
		м3		0,48	1,12	6	13	97	--	--
15	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками								
			20	21,55	4,52	431	90	330	0,11	2
		м3		17,03	--	341	--	97	--	--
16	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей								
			20	14,12	12,00	282	240	85	0,01	--
		м3		1,62	2,75	32	55	97	0,01	--
17	Е0101-145-5	Планировка площадей из грунтов 2 группы ручным способом								
			40	19,40	--	776	--	753	0,12	5
		м2		19,40	--	776	--	97	--	--
18	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы (пустот за стенками лотков)								
			6,6	134,10	--	885	--	1000	0,97	6
		м3		134,10	--	885	--	113	--	--
19	Е0123-1-2	Устройство щебеночного основания под трубопроводы (щебень фр. 20-40 мм)								
			2,4	2156,20	152,52	5175	366	658	1,02	2
		м3		153,68	57,15	369	137	130	0,28	1
20	Е0122-8-10	Укладка стальных водопроводных труб диам. 400 мм								
			0,012	268907,88	115634,50	3227	1388	2647	662,00	8
		км		126000,00	43681,50	1512	524	130	213,34	3
21	С130806-128 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 426х10 мм								
			12,48	8172,00	--	101987	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
22	Е0122-12-10 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 400 мм								
			0,012	687541,21	93398,08	8250	1121	1105	206,00	2
		км		35550,00	35282,25	427	423	130	172,32	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			124977	4286			45
			Тенге			7224	1468			8
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			22990				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Материалы -		Тенге			7030				
	Всего заработная плата -		Тенге				8692			
	Местные материалы -		Тенге			4451				
		Накладные расходы -	Тенге			10147				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1522			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1988				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			35126				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							58
		Сметная заработная плата -	Тенге				10214			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			101987				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			101987				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6119				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			108106				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			143231	396543,72			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							58
		Сметная заработная плата -	Тенге				10214			

РАЗДЕЛ 3. ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМИ ЛОТКАМИ (ПК2+20.05-ПК8+86.61)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	Е0101-162-2 т.ч. п-3.185 К=0,8	**Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м /без крепления с вертикальными стенками/**								
			60	235,80	--	14148	--	15987	1,51	91
		м3		235,80	--	14148	--	113	--	--
24	Е0101-18-5	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3**								
			60	56,25	52,36	3375	3142	1353	0,03	2
		м3		3,89	19,37	233	1162	97	0,08	5
25	Е010333-А1-1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1 (60,4 - на засыпку траншеи, 76,34 - на засыпку пустот за лотками)**								
			105	19,70	19,70	2068	2068	414	--	--
		т		--	3,94	--	414	100	0,08	9
26	Е0101-20-2	**Работа на отвале 2-3 группы грунтов**								
			60	3,77	3,24	226	195	93	--	--
		м3		0,48	1,12	29	67	97	--	--
27	Е0101-134-1	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**								
			113	21,55	4,52	2435	510	1867	0,11	12
		м3		17,03	--	1924	--	97	--	--
28	Е0101-135-1	**Полив водой уплотняемого грунта насыпей**								
			113	14,12	12,00	1595	1356	478	0,01	1
		м3		1,62	2,75	183	310	97	0,01	1
29	Е0101-145-5	**Планировка площадей из грунтов 2 группы ручным способом**								
			376	19,40	--	7294	--	7076	0,12	46

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		19,40	--	7294	--	97	--	--
30	Е0127-9-1 СН РК 8.02-05-2002 п.2.8.а	Демонтаж водосбросных сооружений с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона	9	1255,03	842,83	11295	7585	7494	2,58	23
		м3		412,20	213,84	3710	1925	133	0,86	8
31	Е01031-А11-11	Погрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	22,5	152,80	152,80	3438	3438	2407	--	--
		т		--	106,96	--	2407	100	2,25	51
32	Е01031-А11-21	Разгрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	22,5	140,00	140,00	3150	3150	2205	--	--
		т		--	98,00	--	2205	100	2,06	46
33	Е010332-А13-1	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 13 км, класс груза 1 (на свалку)	22,5	99,10	99,10	2230	2230	446	--	--
		т		--	19,82	--	446	100	0,42	9
34	Е0101-19-2	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины (б/д 0,1 км)	9	1,52	1,37	14	12	4	--	--
		м3		--	0,51	--	5	97	--	--
35	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы (пустот за стенками лотков)	47	134,10	--	6303	--	7122	0,97	46
		м3		134,10	--	6303	--	113	--	--
36	Е0123-1-2	Устройство щебеночного основания под трубопроводы (щебень фр. 20-40 мм)	4,2	2156,20	152,52	9056	641	1151	1,02	4
		м3		153,68	57,15	645	240	130	0,28	1
37	Е0122-8-10	Укладка стальных водопроводных труб диам. 400 мм	0,03	268907,88	115634,50	8067	3469	6618	662,00	20
		км		126000,00	43681,50	3780	1310	130	213,34	6
38	С130806-128 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 426х10 мм	31,2	8172,00	--	254966	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
39	Е0122-12-10 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	**Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 400 мм**								
			0,03	687541,21	93398,08	20626	2802	2762	206,00	6
		км		35550,00	35282,25	1067	1058	130	172,32	5
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			350288	30598			252
			Тенге			39317	11549			142
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			95321				
		Материалы -	Тенге			17576				
		Всего заработная плата -	Тенге				50865			
		Местные материалы -	Тенге			7831				
		Накладные расходы -	Тенге			57477				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							29
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				8622			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9168				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			161966				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							422
		Сметная заработная плата -	Тенге				59487			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			254966				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			254966				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			15298				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			270264				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			432231	1 196 657,76			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							422
		Сметная заработная плата -	Тенге				59487			

РАЗДЕЛ 4.УСТАНОВКА БОРТОВОГО КАМНЯ

40	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	**Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий (типа БР 100.30.18)**								
			150	467,98	6,63	70196	995	22032	0,70	105
		м		108,68	1,76	16302	264	133	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41	С143003-10 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Камни бетонные бортовые М-400 (типа БР 100.30.18)								
			7,8	22400,00	--	174720	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
42	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Вычитается позиция: Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий								
			150	-467,98	-6,63	-70196	-995	-22032	-0,70	-105
		м		-108,68	-1,76	-16302	-264	133	-0,01	-1
43	С143003-10 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Вычитается позиция: Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-400								
			7,8	-22400,00	--	-174720	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
44	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий (типаБР 300.30.18)								
			1200	467,98	6,63	561571	7957	176257	0,70	838
		м		108,68	1,76	130416	2108	133	0,01	7
45	С143019-82	Камни бортовые /ГОСТ 6665-91/, марка БР 300.30.18								
			400	3240,00	--	1296000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
46	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий (типаБР 300.30.18)								
			1200	-467,98	-6,63	-561571	-7957	-176257	-0,70	-838
		м		-108,68	-1,76	-130416	-2108	133	-0,01	-7
47	С143019-82	Камни бортовые /ГОСТ 6665-91/, марка БР 300.30.18								
			400	-3240,00	--	-1296000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		На основании Акта комиссионного обследования ул.Абая от 02.06.2014г.								
48	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий (типа БР 100.30.15)								
			150	467,98	6,63	70196	995	22032	0,70	105
		м		108,68	1,76	16302	264	133	0,01	1
49	С143003-10 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Камни бетонные бортовые (типа БР 100.30.15)								
			6,75	22400,00	--	151200	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
50	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий (типа БР 300.30.32)								
			1200	186,48	6,63	223777	7957	176257	0,70	838
		м		108,68	1,76	130416	2108	133	0,01	7
51	С143019-86	Камни бортовые /ГОСТ 6665-91/, марка БУ 300.30.32								
			400	3860,00	--	1544000	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
52	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	**Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий (типа БР 100.20.08)**								
			600	194,45	6,63	116671	3978	88129	0,70	419
		м		108,68	1,76	65208	1054	133	0,01	4
53	С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Камни бетонные бортовые М-300 (типа БР 100.20.08)**								
			9,6	21800,00	--	209280	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			2315124	12930			1361
			Тенге			211926	3426			12
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2315124				
	Материалы -		Тенге			36465				
	Всего заработная плата -		Тенге				215352			
	Местные материалы -		Тенге			2053803				
		Накладные расходы -	Тенге			286418				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							143
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				42963			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			156093				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2757635				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1516
		Сметная заработная плата -	Тенге				258314			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			2757635				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1516
		Сметная заработная плата -	Тенге				258314			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			11062710	359839			2191
			Тенге			348197	80129			384
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			10705757				
	Материалы -		Тенге			363448				
	Всего заработная плата -		Тенге				428326			
	Местные материалы -		Тенге			9634274				
		Накладные расходы -	Тенге			558087				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							279
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				83713			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			675831				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			11939675				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2854
		Сметная заработная плата -	Тенге				512039			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			356953				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			356953				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			21417				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			378370				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			12318045				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2854
		Сметная заработная плата -	Тенге				512039			
		Выслуга лет, доп.отпуска 1,4%	**Тенге**			172 452,63				
		Итого в ценах 2001 года				12 490 497,63				
		Итого в ценах 2014г. К=2,39	**Тенге**			29 852 289,34				
		Налоги сборы и обязательные платежи 2%	**Тенге**			597 045,79				
		ИТОГО ПО АКТУ в текущих ценах:	**Тенге**			30 449 335,12				
		НДС - 12%	**Тенге**			3 653 920,21				
		ВСЕГО ПО АКТУ в текущих ценах:	**Тенге**			34 103 255,34				

Сдал: Подрядчик ПК "Агродор"

_____Мальчушкина Н.Ю.(председатель)

_____Егоров В.Н. (гл.инженер)

Принял: Заказчик ММ "Саран қаласының тұрғын үй

_____Самекин Е.М.(зам.руководителя)

_____Жакупов Ж.К.(зав.сектором жизнеобеспечения)

Инжиниринговые услуги:
ТОО "КУРЫЛЫС-САПАСЫ"

_____ Смагулов М.С.(директор)