Форма 3

Заказчик : "Саран қаласының тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" ММ

Подрядчик : ПК " Агродор"

Договор : №45 от 12 мая 2014г.

СПРАВКА №4
о стоимости выполненных работ за сентябрь 2014г.
по реконструкции автомобильных дорог (1 очередь) ул. Абая от ул.Макаренко до ул.Чкалова

№п/п	Наименование работ и затрат	Сумма тенге
1	2	3
1.	Общая стоимость работ выполняемых с начала действия договора	10 582 565,50
2.	Ранее зааактированные суммы по выполненным работам	0,00
3.	Сумма аванса , перечисленная подрядчику	0,00
4.	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком подрядчику	0,00
5.	Виды исполняемых работ	Реконструкция автомобильных дорог города Сарани (1 очередь) ул.Абая от ул.Макаренко до ул.Чкалова
6.	Сумма фактических расходов, произведенных подрядчиком, для выполнения указанных видов работ	8 287 423,14
7.	Сумма выполненных работ , за сентябрь 2014г.	8 287 423,14
8.	Сумма удержания аванса 10%, тенге	0,00
9.	Сумма удержания резерва 5%, тенге	414 371,16
10.	Сумма, требуемая к перечислению подрядчику , для оплаты выполненных работ с учетом ранее оплаченных	7 873 051,98

Руководитель "Саран қаласының тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" ММ
Гормаков В.А.

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК

Председатель ПК " Агродор"
Мальчушкина Н.Ю.

Форма 2

Наименование стройки - РЕКОНСТРУКЦИЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ГОРОДА САРАНЬ (I ОЧЕРЕДЬ)
Наименование объекта - УЛ. АБАЯ ОТ УЛ. МАКАРЕНКО ДО УЛ. ЧКАЛОВА. ПРОТЯЖЕНИЕМ 890 М
Подрядчик ПК "Агродор"
Договор №45 от 12.05.2014г.

АКТ №4

приемки выполненных строительно-монтажных работ

за сентябрь 2014г.

по реконструкции автомобильных дорог города Сарани (I очередь) ул.Абая от ул.Макаренко до ул.Чкалова

Основание ведомость объемов работ л.

Сметная стоимость	2993.405	тыс.тенге
Нормативная трудосмкость	1792	чел.-ч
Сметная заработная плата	163.047	тыс.тенге

Составлен(а) в базисных ценах 2001г

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ОБУСТРОЙСТВО КАНАВЫ ПОД НОВУЮ ДОРОЖНУЮ ОДЕЖДУ								
		ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ НА ОСНОВАНИИ ПРОТОКОЛА ПРЕСОГЛАСОВАНИЯ ОТ 29 АВГУСТА 2014Г.								
1	Е0101-18-5	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3 (лишний грунт)**								
			1979,298	**56,25**	**52.36**	**111338**	**103638**	**44649**	**0,03**	**53**
		м3		**3,89**	**19,37**	**7699**	**38331**	**97**	**0,08**	**153**
2	Е010333-А13-1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 13 км, класс груза 1 (на свалку)**								
			3463,7715	**95,50**	**95,50**	**330790**	**330790**	**66158**	**--**	**--**
		т		**--**	**19,10**	**--**	**66158**	**100**	**0,40**	**1389**
3	Е0101-20-2	**Работа на отвале 2-3 группы грунтов**								
			1979,298	**3,77**	**3,24**	**7470**	**6421**	**3072**	**--**	**7**
		м3		**0,48**	**1,12**	**950**	**2217**	**97**	**--**	**7**
4	Е0101-19-2	**Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины (б/д 0,1 км)**								
			1979,298	**1,52**	**1,37**	**3009**	**2712**	**979**	**--**	**--**
		м3		**--**	**0,51**	**--**	**1009**	**97**	**--**	**5**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	С143008-27	**Щебень несортированный для устройства дренирующего слоя**								
			1979,298	1085,60	--	2148726	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
6	Е0101-20-2	**Работа на отвале**								
			1979,298	3,77	3,24	7470	6421	3072	--	7
		м3		0,48	1,12	950	2217	97	--	7
7	Е0101-130-5	**Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 50 см**								
			1979,298	6,45	6,45	12757	12757	4224	--	--
		м3		--	2,20	--	4355	97	0,01	14
8	Е0101-130-11 К=15	**Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 50 см**								
			1979,298	11,74	11,74	23245	23245	6786	--	--
		м3		--	3,53	--	6995	97	0,01	23
9	Е0101-135-1	**Полив водой уплотняемого грунта насыпей**								
			1979,298	14,12	12,00	27943	23747	8380	0,01	24
		м3		1,62	2,75	3206	5433	97	0,01	24
10	Е0101-145-3	**Планировка площадей из грунтов 3 группы механизированным способом**								
			6280	1,82	1,82	11421	11421	2479	--	--
		м2		--	0,41	--	2556	97	--	8
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**2684168**	**521151**			**91**
			Тенге			**12806**	**129271**			**1632**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2684168				
		Всего заработная плата -	Тенге				142077			
		Местные материалы -	**Тенге**			**2150210**				
		Накладные расходы -	**Тенге**			**139800**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**70**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				20970			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			169438				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2993405				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1792
		Сметная заработная плата -	Тенге				163047			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2993405				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1792
		Сметная заработная плата -	Тенге				163047			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**2684168**	**521151**			**91**
			Тенге			12806	129271			1632
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2684168				
		Всего заработная плата -	Тенге				142077			
		Местные материалы -	Тенге			2150210				
		Накладные расходы -	Тенге			139800				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							70
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				20970			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			169438				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2993405				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1792
		Сметная заработная плата -	Тенге				163047			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			2993405				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1792
		Сметная заработная плата -	Тенге				163047			
		Выслуга лет, доп.отпуска 1,4%	**Тенге**			**41 907,67**				
		Итого в ценах 2001 года				**3 035 312,55**				
		Итого в ценах 2014г. К=2,39	**Тенге**			**7 254 397,00**				
		Налоги сборы и обязательные платежи 2%	**Тенге**			**145 087,94**				
		ИТОГО ПО АКТУ в текущих ценах:	**Тенге**			**7 399 484,94**				
		НДС - 12%	**Тенге**			**887 938,19**				
		ВСЕГО ПО АКТУ в текущих ценах:	**Тенге**			**8 287 423,14**				

Сдал: Подрядчик ПК "Агродор"

Мальчушкина Н.Ю.(председатель)

Егоров В.Н. (гл.инженер)

Принял: Заказчик "Саран қаласының тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" ММ

Самекин Е.М.(зам.руководителя)

Жакупов Ж.К.(зав.сектором жизнеобеспечения)

Инжиниринговые услуги:
ТОО "КУРЫЛЫС-САПАСЫ"

Смагулов М.С.(директор)