Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Западно-Казахстанской области" 25 июля 2014 г.

Подрядчик ТОО "Қостанай жолдары"

Договор: №11 от 24.02.2014г.

Наименование объекта: Капитальный ремонт автодороги "Аксай-Чингирлау" 51-86 км. (35 км), капитальный ремонт участки: №3 Ремонт автодороги км 69-км 78 (9 км); №4 Ремонт автодороги км 78-86 (7,9 км)

Участок: №3 Ремонт автодороги км 69-км 78 (9 км)

АКТ
выполненных работ
за июль 2014 г.

Составлен в ценах на 01.01.2012 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Лок.смета 1-1-1 - Подготовительные работы								
1	Е0101-25-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м (при нарезке уступов)	19697	11,19	11,19	220409	220409	58465	--	--
		м3		--	3,06	--	60273	97	0,01	197
2	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	19697	12,51	12,51	246364	246364	81792	--	--
		м3		--	4,28	--	84322	97	0,01	276
3	Е0101-130-8 к=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	19697	6,36	6,36	125174	125174	36540	--	--
		м3		--	1,91	--	37671	97	0,01	123
4	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей - 50%	9848,5	14,12	12,00	139036	118157	41699	0,01	120
		м3		1,62	2,75	15955	27034	97	0,01	120
5	Е0101-25-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м (при снятии ПСН)	7377	9,85	9,85	72643	72643	19269	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		--	2,69	--	19865	97	0,01	65
6	Е0101-25-9 к=2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	7377	16,56	16,56	122172	122172	32407	--	--
		м3		--	4,53	--	33409	97	0,01	109
7	Е0101-25-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м (при снятии ПСП из под подошвы насыпи)	3852	9,85	9,85	37931	37931	10061	--	--
		м3		--	2,69	--	10373	97	0,01	34
8	Е0101-25-9	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	3852	8,28	8,28	31897	31897	8461	--	--
		м3		--	2,26	--	8722	97	0,01	29
9	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	44640	12,51	12,51	558343	558343	185368	--	--
		м3		--	4,28	--	191101	97	0,01	625
10	Е0101-130-8 к=7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	44640	8,90	8,90	397162	397162	115938	--	--
		м3		--	2,68	--	119524	97	0,01	391
11	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей - 50%	22320	14,12	12,00	315102	267784	94504	0,01	272
		м3		1,62	2,75	36158	61268	97	0,01	272
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			2266234	2198037			392
			Тенге			52113	653561			2240
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			2266234				
		Накладные расходы -	Тенге			684504				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							342
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				102676,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			177044				
ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -			Тенге			3127782				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2974
		Сметная заработная плата -	Тенге				808350,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			3127782				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2974
		Сметная заработная плата -	Тенге				808350,00			
		Лок.смета 2-1-1 - Устройство земляного полотна								
12	Е0101-35-2	Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещение грунтов 2 группы до 20 м (от срезки существующей насыпи)	21462	12,61	12,61	270692	270692	91096	--	--
		м3		--	4,38	--	93913	97	0,01	307
13	Е0101-25-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м (разборка существующей насыпи)	26012,8	11,19	11,19	291083	291083	77211	--	--
		м3		--	3,06	--	79599	97	0,01	260
14	Е0101-25-10 к=2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	26012,8	18,80	18,80	489020	489020	129715	--	--
		м3		--	5,14	--	133727	97	0,02	437
15	Е0101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшомаместимостью 0,65 м3	26765	26,24	25,02	702209	669692	206035	0,01	214
		м3		1,15	6,79	30780	181627	97	0,02	621
16	С010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	22346	19,70	--	440216	--	88043	0,08	1849
		т		3,94	--	88043	--	100	--	--
17	Е0101-19-1 к=2	Ремонт и содержание 1 группы грунтовых землевозных дорогна каждые 0,5 км длины	14054	2,95	2,52	41496	35416	12814	--	--
		м3		--	0,94	--	13211	97	--	64
18	С010333-А2-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 2 км, класс груза 1	11795	26,00	--	306670	--	61334	0,11	1288
		т		5,20	--	61334	--	100	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	Е0101-19-1 к=4	Ремонт и содержание 1 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	7418	5,91	5,04	43805	37387	13527	--	--
		м3		--	1,88	--	13946	97	0,01	67
20	С010333-А3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1	1922	32,30	--	62081	--	12416	0,14	261
		т		6,46	--	12416	--	100	--	--
21	Е0101-19-1 к=6	Ремонт и содержание 1 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	1209	8,86	7,56	10709	9140	3307	--	--
		м3		--	2,82	--	3409	97	0,01	16
22	С010333-А4-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 4 км, класс груза 1	6494	38,60	--	250668	--	50134	0,16	1053
		т		7,72	--	50134	--	100	--	--
23	Е0101-19-1 к=8	Ремонт и содержание 1 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	4084	11,81	10,08	48234	41167	14895	--	--
		м3		--	3,76	--	15356	97	0,02	74
24	Е0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	26765	3,09	2,66	82810	71214	34270	--	73
		м3		0,39	0,93	10438	24891	97	--	82
25	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	44245	12,51	12,51	553402	553402	183728	--	--
		м3		--	4,28	--	189410	97	0,01	619
26	Е0101-130-8 к=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	44245	6,36	6,36	281177	281177	82080	--	--
		м3		--	1,91	--	84619	97	0,01	277
27	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей -50%	22122,5	14,12	12,00	312314	265414	93668	0,01	270
		м3		1,62	2,75	35838	60726	97	0,01	270
28	Е0101-145-12	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	84183	8,55	4,43	719407	372573	397080	0,03	2349
				4,12	0,74	346834	62527	97	--	210

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	**Тенге**			**4905994**	**3387378**			**7356**
			Тенге			**635818**	**956962**			**3303**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4905994				
		Накладные расходы -	Тенге			1551354				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							776
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				232703,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			387441				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6844788				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							11435
		Сметная заработная плата -	Тенге				1825483,00			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			6844788				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							11435
		Сметная заработная плата -	Тенге				1825483,00			
		Лок. смета 2-1-2 - Дорожная одежда и укрепление обочин								
29	**Е0127-14-2**	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийно-щебеночной смеси толщ. 15см**	**223**	**2686,40**	**73,75**	**599067**	**16447**	**9802**	**0,14**	**32**
		м3		21,38	11,67	4768	2602	133	0,04	9
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	**Тенге**			**599067**	**16447**			**32**
			Тенге			**4768**	**2602**			**9**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			599067				
		Накладные расходы -	Тенге			9802				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1470,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			36532				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			645401				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							46
		Сметная заработная плата -	Тенге				8840,00			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			645401				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							46
		Сметная заработная плата -	Тенге				8840,00			
		Лок.смета 8-1-1 - Устройство и разборка объездной дороги								
30	Е0127-96-3 применит.	Ремонт и содержание объездной дороги в течении установленного срока ремонта	9,3	108327,89	84062,89	1007449	781785	609000	162,00	1507

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		км		24075,00	25161,00	223898	233997	133	93,08	866
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	**Тенге**			**1007449**	**781785**			**1507**
			Тенге			**223898**	**233997**			**866**
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			1007449				
		Накладные расходы -	Тенге			609000				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							305
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				91350,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			96987				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			1713436				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2677
		Сметная заработная плата -	Тенге				549245,00			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			1713436				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2677
		Сметная заработная плата -	Тенге				549245,00			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОБЪЕКТУ:	**Тенге**			**8778743**	**6383646**			**9287**
			Тенге			**916596**	**1847123**			**6418**
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			8778743				
		Накладные расходы -	Тенге			2854660				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1427
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				428199,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			698004				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			12331407				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							17132
		Сметная заработная плата -	Тенге				3191917,00			
		Итого по главам 1-7				10 617 971				
		Временные здания и сооружения 7,0*0,8%				594 606				
		Возврат материалов от временных зданий и сооружений, 15%				89 191				
		Устройство и разборка объездной дороги. Устр-во и разборка временных объездных дамб ч. р.Шийли и р.Ащы				1 713 436				
		Итого по главе				2 308 042				
		Итого по главам 1-8				12 926 013				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,333375%				301 612				
		Разница в стоимости электроэнергии, 0,8408 %				108 682				
		Затраты на выслугу лет, 1 %				129 260				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4 %				51 704				
		Средства, связанные с командированием работников				1 016 619				
		Доп. затраты на перевозку автомобильным транспортом привозных материалов, 0.003435%				444				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по главе				1 608 321				
		Итого по главам 1-9				14 534 334				
		В том числе возвратные суммы				89 191				
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001г.				14 534 334				
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2012г., К-2,08774				30 343 939				
		В том числе возвратные суммы в текущих ценах				186 208				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				606 879				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩИМ УРОВНЕ ЦЕН				30 950 818				
		НДС, 12 %				3 714 098				
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА				34 664 916				

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Западно-Казахстанской области"
г.Уральск, ул.Х.Чурина, 116
РНН 271800044856
БИН 000340000426
ИИК KZ03070102KSN2701000
БИК KKMFKZ2A
ГУ "Комитет Казначейства МФ РК"

Заместитель руководителя

К.Менсев

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Костанай жолдары"

г. Костанай, ул. Хакимжановой, 7
РНН 391700056443
БИН 040840003426
ИИК KZ628560000006354802
БИК KCJBKZKX
АО "Банк Центр Кредит"

Зам. генерального директора

А.Никушкин

Инженер технического надзора:
ТОО "Сана Маркет"

Б.Есенгалиев

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Западно-Казахстанской области" 25 июля 2014 г.

Подрядчик ТОО "Қостанай жолдары"

Договор: №11 от 24.02.2014г.

Наименование объекта: Капитальный ремонт автодороги "Аксай-Чингирлау" 51-86 км. (35 км), капитальный ремонт участки: №3 Ремонт автодороги км 69-км 78 (9 км); №4 Ремонт автодороги км 78-86 (7,9 км)

Участок: №4 Ремонт автодороги км 78-86 (7,9 км)

А К Т
выполненных работ
за июль 2014 г.

Составлен в ценах на 01.01.2012 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Наклад-ные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: на един. / всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		Лок.смета 1-1-1 - Подготовительные работы									
1	Е0101-25-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м (при снятии ПСП с откосов насыпки дна и откосов существующих боковых резервов)	8994	9,85	9,85	88566	88566	23492	--	--	
		м3		--	2,69	--	24219	97	0,01	79	
2	Е0101-25-9 к=0,5	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	8994	4,14	4,14	37238	37238	9878	--	--	
		м3		--	1,13	--	10183	97	--	33	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			125804	125804			--	
			Тенге			--	34402			112	
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			125804					
		Накладные расходы -	Тенге			33370					
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							17	
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				5005,00				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9550					
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -		Тенге			168724					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							129	
		Сметная заработная плата -	Тенге				39408,00				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			168724					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							129
		Сметная заработная плата -	Тенге				39408,00			
		Лок.смета 2-1-1 - Устройство земляного полотна								
3	Е0101-35-2	Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещение грунтов 2 группы до 20 м (из боковых резервов и от срезки существующей насыпи)	25639,8	12,61	12,61	323385	323385	108829	--	--
		м3		--	4,38	--	112195	97	0,01	367
4	Е0101-35-5	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунтов 2-3 группы бульдозерами при устройстве дорожных насыпей	25639,8	5,07	5,07	130032	130032	43760	--	--
		м3		--	1,76	--	45113	97	0,01	147
5	Е0101-17-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	3700	29,65	28,58	109717	105728	37873	0,01	26
		м3		0,99	9,56	3663	35381	97	0,04	130
6	С010333-А21-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 21 км, класс груза 1	6845	146,10	--	1000055	--	200011	0,61	4200
		т		29,22	--	200011	--	100	--	--
7	Е0101-19-2 к=2	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	3700	3,27	2,74	12096	10138	3661	--	--
		м3		--	1,02	--	3774	97	--	18
8	Е0101-20-2	Работа на отвале 2 группы грунтов	3700	3,81	3,24	14105	12003	5742	--	12
		м3		0,48	1,12	1776	4144	97	--	14
9	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проходпо одному следу при толщине слоя 30 см	40434	12,51	12,51	505736	505736	167903	--	--
		м3		--	4,28	--	173096	97	0,01	566
10	Е0101-130-8 к=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следуприцепными катками на пневмоколесном ходу, массой25 т, при толщине слоя 30 см	40434	6,36	6,36	256958	256958	75010	--	--
		м3		--	1,91	--	77330	97	0,01	253
11	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей -50%	20217	14,12	12,00	285413	242553	85600	0,01	247
				1,62	2,75	32752	55496	97	0,01	247

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
12	Е0101-145-12	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	86598	8,55	4,43	740845	383262	408471	0,03	2416
		м2		4,12	0,74	356784	64321	97	--	216
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			3377542	1969793			6901
			Тенге			594985	570849			1957
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			3377542				
		Накладные расходы -	Тенге			1136860				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							568
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				170529,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			270864				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			4785266				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							9426
		Сметная заработная плата -	Тенге				1336363,00			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			4785266				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							9426
		Сметная заработная плата -	Тенге				1336363,00			
		Лок.смета 2-1-2 - Дорожная одежда и укрепелние обочин								
13	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебеночно-песчано-гравийной смеси, дресвы толщ. 15см (30% щебня фр. 20-40мм)	4058,4	2706,51	73,75	10984087	299322	178387	0,14	584
		м3		21,38	11,67	86769	47357	133	0,04	166
14	Е0127-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 18 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа (св. 700 до 1000 кгс/см2)	4300	595,27	27,83	2559648	119649	82772	0,03	142
		м2		5,00	9,47	21500	40735	133	0,03	144
15	Е0127-25-1	Нормы для корректировки табл. 27-22, 27-23, 27-24 при использованиоднослойных и верхнего слоя двухслойных основанийпод движение транспорта до полного окончания работ, добавлять к табл. 27-22, 27-23 и 27-24 нормы нам2 основания	4300	42,02	2,88	180704	12382	19533	0,02	71
		м2		2,59	0,83	11137	3549	133	--	12
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			13724438	431352			797
			Тенге			119406	91642			322
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			13724438				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			280693				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							140
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				42104,00			
		Непормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			840308				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			14845439				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1260
		Сметная заработная плата -	Тенге				253151,00			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			14845439				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1260
		Сметная заработная плата -	Тенге				253151,00			

Лок.смета 2-1-6 - Ремонт примыкания на ПК 349+70

		Земляное полотно								
16	Е0101-17-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	1075	29,65	28,58	31877	30718	11004	0,01	7
		м3		0,99	9,56	1064	10280	97	0,04	38
17	С010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	1988,75	19,70	--	39178	--	7836	0,08	165
		т		3,94	--	7836	--	100	--	--
18	Е0101-19-2 к=2	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	1075	3,27	2,74	3515	2946	1064	--	--
		м3		--	1,02	--	1097	97	--	5
19	Е0101-20-2	Работа на отвале 2 группы грунтов	1075	3,81	3,24	4098	3467	1668	--	4
		м3		0,48	1,12	516	1204	97	--	4
20	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	960	12,51	12,51	12007	12007	3986	--	--
		м3		--	4,28	--	4110	97	0,01	13
21	Е0101-130-8 к=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	960	6,36	6,36	6101	6101	1781	--	--
		м3		--	1,91	--	1836	97	0,01	6
22	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей -50%	480	14,12	12,00	6776	5759	1032	0,01	6
		м3		1,62	2,75	778	1318	97	0,01	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	Е0101-145-12	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	1100	8,55	4,43	9400	4868	5189	0,03	31
		м2		4,12	0,74	4532	817	97	–	3
		Дорожная одежда								
		По типу основной дороги								
24	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебеночно-песчано-гравийной смеси, дресвы толщ. 15см (30% щебня фр. 20-40мм)	64,5	2706,51	73,75	174570	4757	2835	0,14	9
		м3		21,38	11,67	1379	753	133	0,04	3
25	Е0127-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 18 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа (св. 700 до 1000 кгс/см2)	390	595,27	27,83	232154	10852	7507	0,03	13
		м2		5,00	9,47	1950	3695	133	0,03	13
26	Е0127-25-1	Нормы для корректировки табл. 27-22, 27-23, 27-24 при использовании однослойных и верхнего слоя двухслойных оснований под движение транспорта до полного окончания работ, добавлять к табл. 27-22, 27-23 и 27-24 нормы на м2 основания	390	42,02	2,88	16389	1123	1772	0,02	6
		м2		2,59	0,83	1010	322	133	–	1
		Переходного типа								
27	Е0101-17-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	14,6	29,65	28,58	433	417	149	0,01	–
		м3		0,99	9,56	14	140	97	0,04	1
28	С010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза I	27	19,70	–	532	–	106	0,08	2
		т		3,94	–	106	–	100	–	–
29	Е0101-19-2 к=2	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	14,6	3,27	2,74	48	40	14	–	–
		м3		–	1,02	–	15	97	–	–
30	Е0127-63-13	Перемешивание щебня, ПГС и грунта с дальнейшим его разравниванием	554	14,52	14,52	8045	8045	1500	–	–
				–	2,04	–	1128	133	0,01	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
31	Е0127-21-4	Устройство оснований и покрытий серповидного профиля при толщине по оси дороги 20 см из оптимальной щебеночно-гравийно-песчаной смеси	554	509,01	17,55	281990	9722	8681	0,04	24
		м2		6,75	5,03	3740	2787	133	0,02	10
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			827114	100843			267
			Тенге			22925	29499			106
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			827114				
		Накладные расходы -	Тенге			57124				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							29
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				8569,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			53054				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			937292				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							402
		Сметная заработная плата -	Тенге				60993,00			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			937292				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							402
		Сметная заработная плата -	Тенге				60993,00			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОБЪЕКТУ:	Тенге			18054898	2627793			7965
			Тенге			737316	726392			2498
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			18054898				
		Накладные расходы -	Тенге			1508047				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							754
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				226207,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1173777				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			20736721				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							11217
		Сметная заработная плата -	Тенге				1689915,00			
		Итого по главам 1-7				20 736 721				
		Временные здания и сооружения 7,0*0,8%				1 161 256				
		Возврат материалов от временных зданий и сооружений, 15%				174 188				
		Устройство и разборка объездной дороги.								
		Итого по главе				1 161 256				
		Итого по главам 1-8				21 897 977				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,519619 %				551 746				
		Разница в стоимости электроэнергии, 0,8408 %				184 118				
		Затраты на выслугу лет, 1 %				218 980				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4 %				87 592				
		Средства, связанные с командированием работников				1 932 874				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Доп. затраты на перевозку автомобильным транспортом привозных материалов, 0,001018 %				223				
		Итого по главе				2 975 533				
		Итого по главам 1-9				24 873 510				
		В том числе возвратные суммы				174 188				
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001г.				24 873 510				
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2012г., К-2,08774				51 929 470				
		В том числе возвратные суммы в текущих ценах				363 660				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				1 038 589				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩИМ УРОВНЕ ЦЕН				52 968 059				
		НДС, 12 %				6 356 167				
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА				59 324 226				

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Западно-Казахстанской области"
г.Уральск, ул.Х.Чурина, 116
РНН 271800044856
БИН 000340000426
ИИК KZ03070102KSN2701000
БИК KKMFKZ2A
ГУ "Комитет Казначейства МФ РК"

Заместитель руководителя К.Менеев

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Костанай жолдары"

г. Костанай, ул. Хакимжановой, 7
РНН 391700056443
БИН 040840003426
ИИК KZ628560000006354802
БИК KCJBKZKX
АО "Банк Центр Кредит"

Зам. генерального директора А.Никушкин

Инженер технического надзора:
ТОО "Сана Маркет" Б.Есенгалиев

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Западно-Казахстанской области"

6 августа 2014 г.

Подрядчик ТОО "Костанай жолдары"

Договор: №11 от 24.02.2014г.

Наименование объекта: Капитальный ремонт автодороги "Аксай-Чингирлау" 51-86 км. (35 км), капитальный ремонт участки: №3 Ремонт автодороги км 69-км 78 (9 км); №4 Ремонт автодороги км 78-86 (7,9 км)

Участок: №3 Ремонт автодороги км 69-км 78 (9 км)

А К Т
выполненных работ
за август 2014 г.

Составлен в ценах на 01.01.2012 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Лок.смета 2-1-1 - Устройство земляного полотна								
1	Е0101-35-2	Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещение грунтов 2 группы до 20 м (от срезки существующей насыпи)	12209	12,61	12,61	153987	153987	51821	–	–
		м3		–	4,38	–	53424	97	0,01	175
2	Е0101-25-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м (разборка существующей насыпи)	19732,2	11,19	11,19	220803	220803	58569	–	–
		м3		–	3,06	–	60381	97	0,01	197
3	Е0101-25-10 к=2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	19732,2	18,80	18,80	370950	370950	98396	–	–
		м3		–	5,14	–	101439	97	0,02	332
4	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	11201	12,51	12,51	140099	140099	46512	–	–
		м3		–	4,28	–	47951	97	0,01	157
5	Е0101-130-8 к=5	Добавлять на каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	11201	6,36	6,36	71182	71182	20779	–	–
				–	1,91	–	21422	97	0,01	70

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
6	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей -50%	5600,5	14,12	12,00	79065	67192	23713	0,01	68
				1,62	2,75	9073	15373	97	0,01	68
		м3								
7	Е0101-145-12	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	44162	8,55	4,43	377398	195450	208306	0,03	1232
				4,12	0,74	181947	32801	97	--	110
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			1413484	1219663			1300
			Тенге			191020	332791			1109
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			1413484				
		Накладные расходы -	Тенге			508097				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							254
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				76215,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			115295				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			2036876				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2663
		Сметная заработная плата -	Тенге				600026,00			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			2036876				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2663
		Сметная заработная плата -	Тенге				600026,00			
		Лок.смета 2-2-1 - Дорожная одежда и укрепление обочин								
8	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийно-щебеночной смеси толщ. 15см	3339	2686,40	73,75	8969881	246263	146766	0,14	481
				21,38	11,67	71388	38963	133	0,04	137
		м3								
9	Е0127-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 18 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа (св. 700 до 1000 кгс/см2)	878	569,35	27,83	499888	24431	16901	0,03	29
				5,00	9,47	4390	8318	133	0,03	29
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			9469769	270694			510
			Тенге			75778	47280			166
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			9469769				
		Накладные расходы -	Тенге			163667				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							82
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				24550,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			578006				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			10211442				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							758
		Сметная заработная плата -	Тенге				147608,00			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			10211442				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							758
		Сметная заработная плата -	Тенге				147608,00			
		Лок.смета 8-1-1 - Устройство и разборка объездной дороги								
10	Е0127-96-3	**Устройство гравийных покрытий временных дорог серповидного профиля толщиной слоя 15 см шириной 7,5 м (материал полностью применяется от разборки существующей дорожной одежды)**	2	108327,89	84062,89	216656	168126	130968	162,00	324
		км		24075,00	25161,00	48150	50322	133	93,08	186
11	Е0127-96-6 к=5	**Устройство гравийных покрытий временных дорог серповидного профиля толщиной слоя 15 см, добавлять или исключать на каждые 0,5 м изменения ширины дорог**	2	36093,91	28043,91	72188	56088	43570	54,00	108
		км		7987,50	8392,25	15975	16785	133	31,05	62
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	**Тенге**			288844	224214			432
			Тенге			64125	67107			248
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			288844				
		Накладные расходы -	**Тенге**			174538				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							87
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				26181,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			27803				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		**Тенге**			491184				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							768
		Сметная заработная плата -	Тенге				157412,00			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			491184				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							768
		Сметная заработная плата -	Тенге				157412,00			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОБЪЕКТУ:	**Тенге**			11172096	1714571			2242
			Тенге			330923	447178			1523
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			11172096				
		Накладные расходы -	Тенге			846302				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							423
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				126945,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			721104				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			12739502				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4189
		Сметная заработная плата -	Тенге				905047,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по главам 1-7				12 248 318				
		Временные здания и сооружения 7,0*0,8%				685 906				
		Возврат материалов от временных зданий и сооружений, 15%				102 886				
		Устройство и разборка объездной дороги. Устр-во и разборка временных объездных дамб ч. р.Шийли и р.Ащы				491 184				
		Итого по главе				1 177 090				
		Итого по главам 1-8				13 425 408				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,333375%				313 265				
		Разница в стоимости электроэнергии, 0,8408 %				112 881				
		Затраты на выслугу лет, 1 %				134 254				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4 %				53 702				
		Средства, связанные с командированием работников				1 050 263				
		Доп. затраты на перевозку автомобильным транспортом привозных материалов, 0,003435%				461				
		Итого по главе				1 664 826				
		Итого по главам 1-9				15 090 234				
		В том числе возвратные суммы				102 886				
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001г.				15 090 234				
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2012г., К-2,08774				31 504 514				
		В том числе возвратные суммы в текущих ценах				214 799				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				630 090				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩИМ УРОВНЕ ЦЕН				32 134 604				
		НДС, 12 %				3 856 152				
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА				35 990 756				

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Западно-Казахстанской области"
г.Уральск, ул.Х.Чурина, 116
РНН 271800044856
БИН 000340000426
ИИК KZ03070102KSN0701000
БИК KKMFKZ2A
ГУ "Комитет Казначейства МФ РК"

Заместитель руководителя

К.Менеев

Инженер технического надзора:
ТОО "Сана Маркет"

Б.Есенгалиев

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Қостанай жолдары"

г. Костанай, ул. Хакимжановой, 7
РНН 391700056443
БИН 040840003426
ИИК KZ628560000006354802
БИК KCJBKZKX
АО "Банк Центр Кредит"

Зам. генерального директора

А.Пикушкин

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Западно-Казахстанской области" 6 августа 2014 г.

Подрядчик: ТОО "Костанай жолдары"

Договор: №11 от 24.02.2014г.

Наименование объекта: Капитальный ремонт автодороги "Аксай-Чингирлау" 51-86 км. (35 км), капитальный ремонт участки: №3 Ремонт автодороги км 69-км 78 (9 км); №4 Ремонт автодороги км 78-86 (7,9 км)

Участок: №4 Ремонт автодороги км 78-86 (7,9 км)

А К Т
выполненных работ
за август 2014 г.

Составлен в ценах на 01.01.2012 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего (рабочих, обслуживающих)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Лок. смета 2-1-1 - Устройство земляного полотна								
1	Е0101-35-2	Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещение грунтов 2 группы до 20 м (из боковых резервов и от срезки существующей насыпи) м3	9962,7	12,61	12,61	125656	125656	42287	–	–
				–	4,38	–	43595	97	0,01	142
2	Е0101-35-5	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунтов 2-3 группы бульдозерами при устройстве дорожных насыпей м3	9962,7	5,07	5,07	50526	50526	17003	–	–
				–	1,76	–	17529	97	0,01	57
3	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проходпо одному следу при толщине слоя 30 см м3	13730	12,51	12,51	171730	171730	57014	–	–
				–	4,28	–	58777	97	0,01	192
4	Е0101-130-8 к=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следуприцепными катками на пневмоколесном ходу, массой25 т, при толщине слоя 30 см м3	13730	6,36	6,36	87254	87254	25471	–	–
				–	1,91	–	26259	97	0,01	86
5	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей -50%	6865	14,12	12,00	96917	82363	29067	0,01	84
				1,62	2,75	11121	18844	97	0,01	84

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
6	E0101-145-12	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	16641	8,55	4,43	142210	73649	78493	0,03	464
		м2		4,12	0,74	68561	12360	97	–	42
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			674292	591178			548
			Тенге			79682	177365			603
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			674292				
		Накладные расходы -	Тенге			249335				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							125
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				37400,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			55418				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			979046				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1276
		Сметная заработная плата -	Тенге				294447,00			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			979 046				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1276
		Сметная заработная плата -	Тенге				294447,00			

Лок.смета 2-1-2 - Дорожная одежда и укрепление обочин

7	E0127-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 18 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа (св. 700 до 1000 кгс/см2)	12040	595,27	27,83	7167013	335018	231763	0,03	397
		м2		5,00	9,47	60200	114058	133	0,03	402
8	E0127-25-1	Нормы для корректировки табл. 27-22, 27-23, 27-24 при использованиоднослойных и верхнего слоя двухслойных основанийпод движение транспорта до полного окончания работ, добавлять к табл. 27-22, 27-23 и 27-24 нормы нам2 основания	12040	42,02	2,88	505971	34668	54692	0,02	199
		м2		2,59	0,83	31184	9938	133	–	34
9	E0127-72-1	Розлив вяжущих материалов (битум вязкий)	17,28	42257,31	339,59	730206	5868	3239	0,58	10
		т		–	140,94	–	2435	133	0,58	10
10	E0127-53-6	Устройство покрытия толщиной4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	24000	24,52	15,35	588515	368435	351120	0,03	806
		м2		5,94	5,06	142560	121440	133	0,02	424

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	С КСМ	Смеси асфальтобетонные пористые горячие и теплые щебеночные, М-II, крупнозернистые	2220	4621,52	–	10259774	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
12	Е0127-54-6 к=4	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	24000	0,08	–	1920	–	1277	–	9
		м2		0,04	–	960	–	133	–	–
13	С КСМ	Смеси асфальтобетонные пористые горячие и теплые щебеночные, М-II, крупнозернистые	1113,6	4621,52	–	5146525	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	**Тенге**			24399925	743990			1421
			Тенге			234904	247872			870
	Стоимость общестроительных работ -		**Тенге**			24399925				
		Накладные расходы -	Тенге			642091				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							321
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				96314,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1502521				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			26544537				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2612
		Сметная заработная плата -	Тенге				579089,00			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			26544537				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2612
		Сметная заработная плата -	Тенге				579089,00			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОБЪЕКТУ:	**Тенге**			25074217	1335167			1969
			Тенге			314586	425236			1473
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			25074217				
		Накладные расходы -	Тенге			891426				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							446
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				133714,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1557939				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			27523582				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3888
		Сметная заработная плата -	Тенге				873536,00			
		Итого по главам 1-7				27 523 582				
		Временные здания и сооружения 7,0*0,8%				1 541 321				
		Возврат материалов от временных зданий и сооружений, 15%				231 198				
		Устройство и разборка объездной дороги								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по главе				1 541 321				
		Итого по главам 1-8				29 064 903				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,519619 %				732 325				
		Разница в стоимости электроэнергии, 0,8408 %				244 378				
		Затраты на выслугу лет, 1 %				290 649				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4 %				116 260				
		Средства, связанные с командированием работников				2 565 479				
		Доп. затраты на перевозку автомобильным транспортом привозных материалов, 0,001018 %				296				
		Итого по главе				3 949 387				
		Итого по главам 1-9				33 014 290				
		В том числе возвратные суммы				231 198				
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001г.				33 014 290				
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2012г., К-2,08774				68 925 318				
		В том числе возвратные суммы в текущих ценах				482 682				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				1 378 506				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩИМ УРОВНЕ ЦЕН				70 303 824				
		НДС, 12 %				8 436 459				
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА				78 740 283				

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Западно-Казахстанской области"
г.Уральск, ул.Х.Чурина, 116
РНН 271800044856
БИН 000340000426
ИИК KZ03070102KSN2701000
БИК KKMFKZ2A
ГУ "Комитет Казначейства МФ РК"

Заместитель руководителя К.Менеев

Инженер технического надзора:
ТОО "Сана Маркет" Б.Есенгалиев

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Қостанай жолдары"

г. Костанай, ул. Хакимжановой, 7
РНН 391700056443
БИН 040840003426
ИИК KZ628560000006354802
БИК KCJBKZKX
АО "Банк Центр Кредит"

Зам. генерального директора А.Никушкин

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Западно-Казахстанской области" 15 августа 2014 г.

Подрядчик ТОО "Қостанай жолдары"

Договор: №11 от 24.02.2014г.

Наименование объекта: Капитальный ремонт автодороги "Аксай-Чингирлау" 51-86 км. (35 км), капитальный ремонт участки: №3 Ремонт автодороги км 69-км 78 (9 км); №4 Ремонт автодороги км 78-86 (7,9 км)

Участок: №3 Ремонт автодороги км 69-км 78 (9 км)

А К Т
выполненных работ
за август 2014 г.

Составлен в ценах на 01.01.2012 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Лок.смета 2-1-2 - Дорожная одежда и укрепление обочин								
1	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийно-щебеночной смеси толщ. 15см	4674,6	2686,40	73,75	12557833	344769	205473	0,14	673
		м3		21,38	11,67	99943	54548	133	0,04	192
2	Е0127-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 18 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа (св. 700 до 1000 кгс/см2)	8780	569,35	27,83	4998880	244307	169010	0,03	290
		м2		5,00	9,47	43900	83175	133	0,03	293
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			17556713	589076			963
			Тенге			143843	137723			485
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			17556713				
		Накладные расходы -	Тенге			374483				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							187
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				56172,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1075872				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			19007067				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1635
		Сметная заработная плата -	Тенге				337738,00			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			19007067				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1635
		Сметная заработная плата -	Тенге				337738,00			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОБЪЕКТУ:	**Тенге**			17556713	589076			963
			Тенге			143843	137723			485
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			17556713				
		Накладные расходы -	Тенге			374483				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							187
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				56172,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1075872				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			19007067				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1635
		Сметная заработная плата -	Тенге				337738,00			
		Итого по главам 1-7				19 007 067				
		Временные здания и сооружения 7,0*0,8%				1 064 396				
		Возврат материалов от временных зданий и сооружений, 15%				159 659				
		Устройство и разборка объездной дороги. Устр-во и разборка временных объездных дамб ч. р.Шийли и р.Аны				0				
		Итого по главе				1 064 396				
		Итого по главам 1-8				20 071 463				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,333375%				468 342				
		Разница в стоимости электроэнергии, 0,8408 %				168 761				
		Затраты на выслугу лет, 1 %				200 715				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4 %				80 286				
		Средства, связанные с командированием работников				1 566 971				
		Доп. затраты на перевозку автомобильным транспортом привозных материалов, 0,003435%				689				
		Итого по главе				2 485 764				
		Итого по главам 1-9				22 557 227				
		В том числе возвратные суммы				159 659				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001г.				22 557 227				
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2012г., К-2,08774				47 093 669				
		В том числе возвратные суммы в текущих ценах				333 327				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				941 873				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩИМ УРОВНЕ ЦЕН				48 035 542				
		НДС, 12 %				5 764 265				
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА				53 799 807				

ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Западно-Казахстанской области"
г.Уральск, ул.Х.Чурина, 116
РНН 271800044856
БИН 000340000426
ИИК KZ03070102KSN2701000
БИК KKMFKZ2A
ГУ "Комитет Казначейства МФ РК"

Заместитель руководителя

К.Менеев

Инженер технического надзора:
ТОО "Сана Маркет"

Б.Есенгалиев

ТОО "Костанай жолдары"

г. Костанай, ул. Хакимжановой, 7
РНН 391700056443
БИН 040840003426
ИИК KZ628560000006354802
БИК KCJBKZKX
АО "Банк Центр Кредит"

Зам. генерального директора

А.Никушкин

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Западно-Казахстанской области"

15 августа 2014 г.

Подрядчик ТОО "Костанай жолдары"

Договор: №11 от 24.02.2014г.

Наименование объекта: Капитальный ремонт автодороги "Аксай-Чингирлау" 51-86 км. (35 км), капитальный ремонт участки: №3 Ремонт автодороги км 69-км 78 (9 км); №4 Ремонт автодороги км 78-86 (7,9 км)

Участок: №4 Ремонт автодороги км 78-86 (7,9 км)

АКТ
выполненных работ
за август 2014 г.

Составлен в ценах на 01.01.2012 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Наклад-ные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Лок.смета 2-1-2 - Дорожная одежда и укрепление обочин								
1	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов (битум вязкий)	14,83	42257,31	339,59	626676	5036	2780	0,58	9
		т		--	140,94	--	2090	133	0,58	9
2	Е0127-53-6	Устройство покрытия толщиной4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	20592	24,52	15,35	504946	316117	301261	0,03	692
		м2		5,94	5,06	122316	104196	133	0,02	364
3	С КСМ	Смеси асфальтобетонные пористые горячие и теплые щебеночные, М-II, крупнозернистые	1904,76	4621,52	--	8802886	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
4	Е0127-54-6 к=4	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменениитолщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	20592	0,08	--	1647	--	1095	--	7
		м2		0,04	--	824	--	133	--	--
5	С КСМ	Смеси асфальтобетонные пористые горячие и теплые щебеночные, М-II, крупнозернистые	955,47	4621,52	--	4415718	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			14351874	321153			708
			Тенге			123140	106286			372
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			14351874				
		Накладные расходы -	Тенге			305136				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							153
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				45770,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			879421				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			15536431				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1233
		Сметная заработная плата -	Тенге				275196,00			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			15536431				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1233
		Сметная заработная плата -	Тенге				275196,00			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			14351874	321153			708
			Тенге			123140	106286			372
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			14351874				
		Накладные расходы -	Тенге			305136				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							153
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				45770,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			879421				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			15536431				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1233
		Сметная заработная плата -	Тенге				275196,00			
		Итого по главам 1-7				15 536 431				
		Временные здания и сооружения 7,0*0,8%				870 040				
		Возврат материалов от временных зданий и сооружений, 15%				130 506				
		Устройство и разборка объездной дороги.								
		Итого по главе				870 040				
		Итого по главам 1-8				16 406 471				
		Дополнительные затраты при производстве работ в ночное время 2,519619 %				413 381				
		Разница в стоимости электроэнергии, 0,8408 %				137 946				
		Затраты на выслугу лет, 1 %				164 065				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4 %				65 626				
		Средства, связанные с командированием работников				1 448 154				
		Доп. затраты на перевозку автомобильным транспортом привозных материалов, 0,001018 %				167				
		Итого по главе				2 229 339				
		Итого по главам 1-9				**18 635 810**				
		В том числе возвратные суммы				130 506				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001г.				18 635 810				
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2012г., К-2,08774				38 906 762				
		В том числе возвратные суммы в текущих ценах				272 463				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				778 135				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩИМ УРОВНЕ ЦЕН				39 684 897				
		НДС, 12 %				4 762 188				
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА				44 447 085				

ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Западно-Казахстанской области"
г.Уральск, ул.Х.Чурина, 116
РНН 271800044856
БИН 000340000426
ИИК KZ03070102KSN2701000
БИК KKMFKZ2A
ГУ "Комитет Казначейства МФ РК"

Заместитель руководителя

К.Менеев

Инженер технического надзора:
ТОО "Сана Маркет"

Б.Есенгалиев

ТОО "Костанай жолдары"

г. Костанай, ул. Хакимжановой, 7
РНН 391700056443
БИН 040840003426
ИИК KZ628560000006354802
БИК KCJBKZKX
АО "Банк Центр Кредит"

Зам. генерального директора

А.Никушкин

Заказчик: **ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Западно-Казахстанской области"** 28 августа 2014 г.

Подрядчик **ТОО "Қостанай жолдары"**

Договор: **№11 от 24.02.2014г.**

Наименование объекта: **Капитальный ремонт автодороги "Аксай-Чингирлау" 51-86 км. (35 км), капитальный ремонт участки: №3 Ремонт автодороги км 69-км 78 (9 км); №4 Ремонт автодороги км 78-86 (7,9 км)**

Участок: **№4 Ремонт автодороги км 78-86 (7,9 км)**

А К Т
выполненных работ
за август 2014 г.

Составлен в ценах на 01.01.2012 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Лок.смета 2-1-1 - Устройство земляного полотна								
		Земляное полотно								
1	Е0101-35-2	Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещение грунтов 2 группы до 20 м (из боковых резервов и от срезки существующей насыпи)	3789,3	12,61	12,61	47793	47793	16084	--	--
		м3		--	4,38	--	16581	97	0,01	54
2	Е0101-35-5	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунтов 2-3 группы бульдозерами при устройстве дорожных насыпей	3789,3	5,07	5,07	19217	19217	6467	--	--
		м3		--	1,76	--	6667	97	0,01	22
3	Е0101-17-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	3700	29,65	28,58	109717	105728	37873	0,01	26
		м3		0,99	9,56	3663	35381	97	0,04	130
4	С010333-А21-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 21 км, класс груза 1	6845	146,10	--	1000055	--	200011	0,61	4200
				29,22	--	200011	--	100	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
5	Е0101-19-2 к=2	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	3700	3,27	2,74	12096	10138	3661	–	–
		м3		–	1,02	–	3774	97	–	18
6	Е0101-20-2	Рибота на отвале 2 группы грунтов	3700	3,81	3,24	14105	12000	5742	–	12
		м3		0,48	1,12	1776	4144	97	–	14
7	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проходпо одному следу при толщине слоя 30 см	10321	12,51	12,51	129092	129092	42858	–	–
		м3		–	4,28	–	44184	97	0,01	144
8	Е0101-130-8 к=5	Добавлять за каждый последую щий проход по одному следуприцепными катками на пневмоколесном ходу, массой25 т, при толщине слоя 30 см	10321	6,36	6,36	65590	65590	19147	–	–
		м3		–	1,91	–	19739	97	0,01	65
9	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей -50%	5160,5	14,12	12,00	72853	61913	21850	0,01	63
		м3		1,62	2,75	8360	14166	97	0,01	63
10	Е0101-145-12	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	6260	8,55	4,43	53496	27705	29528	0,03	175
		м2		4,12	0,74	25791	4650	97	–	16
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			1524015	479179			4476
			Тенге			239601	149285			525
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			1524015				
		Накладные расходы -	Тенге			383220				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							192
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				57483,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			114434				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			2021669				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5192
		Сметная заработная плата -	Тенге				446370,00			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			2021669				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5192
		Сметная заработная плата -	Тенге				446370,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Лок.смета 2-1-2 - Дорожная одежда и укрепление обочин								
		Дорожная одежда								
11	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов (битум вязкий)	20,16	42257,31	339,59	851907	6846	3779	0,58	12
		т		–	140,94	–	2841	133	0,58	12
12	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	28000	24,52	15,35	686601	429841	409640	0,03	941
		м2		5,94	5,06	166320	141680	133	0,02	494
13	С КСМ	Смеси асфальтобетонные плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип Б, М-II	2704,8	5558,90	–	15035713	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		Устройство обочин								
14	Е0101-17-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	47	29,65	28,58	1394	1343	481	0,01	–
		м3		0,99	9,56	47	449	97	0,04	2
15	С010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	87	19,70	–	1714	–	343	0,08	7
		т		3,94	–	343	–	100	–	–
16	Е0101-19-2 к=2	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	47	3,27	2,74	154	129	47	–	–
		м3		–	1,02	–	48	97	–	–
17	Е0127-63-13	Перемешивание щебня, ПГС и грунта с дальнейшим его разравниванием	3956	14,52	14,52	57451	57451	10708	–	–
		м2		–	2,04	–	8051	133	0,01	27
18	Е0127-63-11	Укрепление обочин гравийно /щебеночной/ смесью толщиной 10 см (30% щебня фр.20-40мм)	3956	275,27	20,37	1088958	80586	53595	0,03	125
		м2		4,79	5,40	18949	21348	133	0,02	80
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			17723891	576196			1085
			Тенге			185659	174418			615

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			17723891				
		Накладные расходы -	Тенге			478593				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							239
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				71789,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1092149				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			19294633				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1940
		Сметная заработная плата -	Тенге				431865,00			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			19294633				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1940
		Сметная заработная плата -	Тенге				431865,00			

Лок.смета 2-1-4 - стр-во круглой одноочковой ж/б трубы отв. 1,0м с нормальным входным звеном ПК310+00

Дополнительные работы

19	Е0101-25-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м (при уст-ве временных съездов и расчистке русла)	56	11,19	11,19	627	627	166	--	--
		м3		--	3,06	--	171	97	0,01	1
20	Е0101-25-10	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	56	9,40	9,40	526	526	140	--	--
		м3		--	2,57	--	144	97	0,01	--
21	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	43	12,51	12,51	538	538	179	--	--
		м3		--	4,28	--	184	97	0,01	1
22	Е0101-130-8 к=2	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	43	2,54	2,54	109	109	32	--	--
		м3		--	0,77	--	33	97	--	--
23	Е0101-35-2	Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещение грунтов 2 группы до 20 м (после строительства трубы)	45	12,61	12,61	568	568	191	--	--
				--	4,38	--	197	97	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
		Устройство тела и оголовков трубы								
24	Е0101-13-5	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	54	33,67	32,10	1818	1733	728	0,01	1
		м3		1,57	12,33	85	666	97	0,05	3
25	Е0101-25-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	54	11,19	11,19	604	604	160	–	–
		м3		–	3,06	–	165	97	0,01	1
26	Е0101-25-10	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	54	9,40	9,40	508	508	135	–	–
		м3		–	2,57	–	139	97	0,01	–
27	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	16	218,93	–	3503	–	3958	1,54	25
		м3		218,93	–	3503	–	113	–	–
28	Е0101-164-2 Т.Ч. П.3,187 К=1,2	Доработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	6	262,72	–	1576	–	1781	1,85	11
		м3		262,72	–	1576	–	113	–	–
29	Е0130-3-2	Устройство подушек из смеси гравия с песком под оголовки и тело трубы	16	2228,51	33,87	35656	542	4809	1,94	31
		м3		263,25	12,47	4212	200	109	0,06	1
30	Е0130-3-1	Устройство щебеночных подушек под оголовки фр. 20-40мм М-600	1,1	3562,86	38,67	3919	43	389	1,99	2
		м3		310,50	14,24	342	16	109	0,07	–
31	Е0130-53-1	Укладка лекальных блоков под звенья круглых железобетонных труб отверстием до 1 м	6,08	1227,00	821,25	7460	4993	3518	1,94	12
		м3		317,25	213,53	1929	1298	109	0,73	4
32	СКСМ	Лекальные блоки под звенья круглых труб отверстием 1м	6,08	16401,83	–	99723	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		–	–	–	–	–	–	–
33	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	6,08	127,00	–	772	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
34	Е0130-54-3	Укладка звеньев одноочковых круглых железобетонных труб отверстием 1 м при высоте насыпи /на железных дорогах; на автомобильных дорогах/ до 3; 4 м	5,6	4921,38	2182,50	27560	12222	11539	7,89	44
		м3		1323,00	567,45	7409	3178	109	1,94	11
35	С КСМ	Трубы безнапорные для водостоков круглые Dy 1000 мм, прочность труб третья	5,6	22040,71	–	123428	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
36	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	5,6	127,00	–	711	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
37	Е0130-62-3	Сооружение оголовков одноочковых круглых труб отверстием 1-2 м	5,94	3255,34	686,25	19337	4076	4156	2,79	17
		м3		463,50	178,43	2753	1060	109	0,61	4
38	С КСМ	Блоки оголовков одноочковых круглых труб отверстием 1,0 м	5,94	18901,83	–	112277	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
39	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	5,94	127,00	–	754	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
40	С11011-457	Пакля пропитанная	8,1	195,00	–	1580	–	–	–	–
		кг		–	–	–	–	–	–	–
41	Е0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной тела трубы и оголовков	89,7	333,10	13,70	29879	1229	10547	0,61	54
		м2		102,83	5,04	9224	452	109	0,02	2
42	Е0130-78-2	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной тела трубы	8,5	1100,16	20,67	9351	176	1530	0,91	8
				157,50	7,61	1339	65	109	0,31	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
43	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы с уплотнением	49	134,10	–	6571	–	7425	0,97	48
		м3		134,10	–	6571	–	113	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	**Тенге**			**489355**	**28494**			**252**
			Тенге			**38942**	**7967**			**31**
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			489355				
		Накладные расходы -	Тенге			51382				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							26
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				7707,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			32444				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			573181				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							308
		Сметная заработная плата -	Тенге				54616,00			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			573181				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							308
		Сметная заработная плата -	Тенге				54616,00			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОБЪЕКТУ:	**Тенге**			**19737261**	**1083868**			**5813**
			Тенге			**464202**	**331670**			**1171**
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			19737261				
		Накладные расходы -	Тенге			913195				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							457
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				136979,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1239027				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			21889484				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7440
		Сметная заработная плата -	Тенге				932851,00			
		Итого по главам 1-7				21 889 484				
		Временные здания и сооружения 7,0*0,8%				1 225 811				
		Возврат материалов от временных зданий и сооружений, 15%				183 872				
		Устройство и разборка объездной дороги.								
		Итого по главе				1 225 811				
		Итого по главам 1-8				23 115 295				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,519619 %				582 417				
		Разница в стоимости электроэнергии, 0,8408 %				194 353				
		Затраты на выслугу лет, 1 %				231 153				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4 %				92 461				
		Средства, связанные с командированием работников				2 739 073				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
.....		Доп. затраты на перевозку автомобильным транспортом привозных материалов, 0,001018 %				235				
		Итого по главе				3 839 692				
		Итого по главам 1-9				26 954 987				
		В том числе возвратные суммы				183 872				
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001г.				26 954 987				
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2012г., К-2,08774				56 275 056				
		В том числе возвратные суммы в текущих ценах				383 877				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				1 125 501				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩИМ УРОВНЕ ЦЕН				57 400 557				
		НДС, 12 %				6 888 067				
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА				64 288 624				

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Западно-Казахстанской области"
г.Уральск, ул.Х.Чурина, 116
РНН 271800044856
БИН 000340000426
ИИК KZ03070102KSN2701000
БИК KKMFKZ2A
ГУ "Комитет Казначейства МФ РК"

Заместитель руководителя К.Менсев

Инженер технического надзора:
ТОО "Сана Маркет" Б.Есенгалиев

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Костанай жолдары"

г. Костанай, ул. Хакимжановой, 7
РНН 391700056443
БИН 040840003426
ИИК KZ628560000006354802
БИК KCJBKZKX
АО "Банк Центр Кредит"

Зам. генерального директора А.Никушкин

Заказчик: **ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Западно-Казахстанской области"** 28 августа 2014 г.

Подрядчик **ТОО "Қостанай жолдары"**

Договор: **№11 от 24.02.2014г.**

Наименование объекта: **Капитальный ремонт автодороги "Аксай-Чингирлау" 51-86 км. (35 км), капитальный ремонт участки: №3 Ремонт автодороги км 69-км 78 (9 км); №4 Ремонт автодороги км 78-86 (7,9 км)**

Участок: **№3 Ремонт автодороги км 69-км 78 (9 км)**

А К Т
выполненных работ
за август 2014 г.

Составлен в ценах на 01.01.2012 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин	Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге %	рабочих, обслуживающих машины на един.	рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Лок.смета 2-1-2 - Дорожная одежда и укрепление обочин								
1	Е0127-14-2	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийно-щебеночной смеси толщ. 15см**	6837,86	2686,40	73,75	18369220	504317	300559	0,14	985
		м3		21,38	11,67	146194	79791	133	0,04	280
2	Е0127-23-1	**Устройство однослойных оснований толщиной 18 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа (св. 700 до 1000 кгс/см2)**	1756	569,35	27,83	999776	48861	33802	0,03	58
		м2		5,00	9,47	8780	16635	133	0,03	59
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			19368996	553179			1043
			Тенге			154974	96426			339
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			19368996				
		Накладные расходы -	Тенге			334361				
		Нормативная трудоемкость в НР. -	чел.-ч							167

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				50154,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1182201				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			20885559				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1549
		Сметная заработная плата -	Тенге				301554,00			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			20885559				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1549
		Сметная заработная плата -	Тенге				301554,00			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОБЪЕКТУ:	**Тенге**			19368996	553179			1043
			Тенге			154974	96426			339
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			19368996				
		Накладные расходы -	Тенге			334361				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							167
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				50154,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1182201				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			20885559				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1549
		Сметная заработная плата -	Тенге				301554,00			
		Итого по главам 1-7				20 885 559				
		Временные здания и сооружения 7,0*0,8%				1 169 591				
		Возврат материалов от временных зданий и сооружений, 15%				175 439				
		Устройство и разборка объездной дороги. Устр-во и разборка временных объездных дамб ч. р.Шибли и р.Ащы								
		Итого по главе				1 169 591				
		Итого по главам 1-8				22 055 150				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,333375%				514 629				
		Разница в стоимости электроэнергии, 0,8408 %				185 440				
		Затраты на выслугу лет, 1 %				220 552				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4 %				88 221				
		Средства, связанные с командированием работников				2 170 166				
		Доп. затраты на перевозку автомобильным транспортом привозных материалов, 0,003435%				758				
		Итого по главе				3 179 766				
		Итого по главам 1-9				25 234 916				
		В том числе возвратные суммы				175 439				
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001г.				25 234 916				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2012г.. К-2,08774				52 683 991				
		В том числе возвратные суммы в текущих ценах				366 271				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				1 053 680				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩИМ УРОВНЕ ЦЕН				53 737 671				
		НДС, 12 %				6 448 521				
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА				60 186 192				

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Западно-Казахстанской области"
г.Уральск, ул.Х.Чурина, 116
РНН 271800044856
БИН 000340000426
ИИК KZ03070102KSN2701000
БИК KKMFKZ2A
ГУ "Комитет Казначейства МФ РК"

Заместитель руководителя

К.Менеев

Инженер технического надзора:
ТОО "Сана Маркет"

Б.Есенгалиев

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Костанай жолдары"

г. Костанай, ул. Хакимжановой, 7
РНН 391700056443
БИН 040840003426
ИИК KZ628560000006354802
БИК KCJBKZKX
АО "Банк Центр Кредит"

Зам. генерального директора

А.Никушкин

Заказчик: **ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Западно-Казахстанской области"** 8 сентября 2014 г.

Подрядчик **ТОО "Қостанай жолдары"**

Договор: **№11 от 24.02.2014г.**

Наименование объекта: **Капитальный ремонт автодороги "Аксай-Чингирлау" 51-86 км. (35 км), капитальный ремонт участки: №3 Ремонт автодороги км 69-км 78 (9 км); №4 Ремонт автодороги км 78-86 (7,9 км)**

Участок: **№4 Ремонт автодороги км 78-86 (7,9 км)**

А К Т
выполненных работ
за сентябрь 2014 г.

Составлен в ценах на 01.01.2012 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Лок.смета 2-1-2 - Дорожная одежда и укрепление обочин								
1	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов (битум вязкий)	5,76	42257,31	339,59	243402	1956	1080	0,58	3
		т		--	140,94	--	812	133	0,58	3
2	Е0127-53-6	Устройство покрытия толщиной4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	8000	24,52	15,35	196172	122812	117040	0,03	269
		м2		5,94	5,06	47520	40480	133	0,02	141
3	С КСМ	Смеси асфальтобетонные пористые горячие и теплые щебеночные, М-II, крупнозернистые	740	4621,52	--	3419925	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
4	Е0127-54-6 к=4	Нормы для корректировки табл. 27-53 при измененинтолщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	8000	0,08	--	640	--	426	--	3
		м2		0,04	--	320	--	133	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	С КСМ	Смеси асфальтобетонные пористые горячие и теплые щебеночные, М-II, крупнозернистые	371,2	4621,52	--	1715508	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
6	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов (битум вязкий)	12,1	42257,31	339,59	511144	4108	2267	0,58	7
		т		--	140,94	--	1705	133	0,58	7
7	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	16800	24,52	15,35	411961	257905	245784	0,03	564
		м2		5,94	5,06	99792	85008	133	0,02	297
8	С КСМ	Смеси асфальтобетонные плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип Б, М-II	1622,88	5558,90	--	9021428	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Устройство обочин								
9	Е0101-17-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	53	29,65	28,58	1572	1514	543	0,01	--
		м3		0,99	9,56	52	507	97	0,04	2
10	С010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	98	19,70	--	1931	--	386	0,08	8
		т		3,94	--	386	--	100	--	--
11	Е0101-19-2 к=2	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	53	3,27	2,74	173	145	52	--	--
		м3		--	1,02	--	54	97	--	--
12	Е0127-63-13	Перемешивание щебня, ПГС и грунта с дальнейшим его разравниванием	4400	14,52	14,52	63899	63899	11910	--	--
		м2		--	2,04	--	8955	133	0,01	30
13	Е0127-63-11	Укрепление обочин гравийно /щебеночной/ смесью толщиной 10 см (30% щебня фр.20-40мм)	4400	275,27	20,37	1211177	89631	59610	0,03	139
		м2		4,79	5,40	21076	23744	133	0,02	89

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	**Тенге**			**16798931**	**541969**			**994**
			Тенге			**169147**	**161264**			**570**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			16798931				
		Накладные расходы -	Тенге			439098				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							220
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				65865,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1034282				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			18272311				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1784
		Сметная заработная плата -	Тенге				396276,00			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			**18272311**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1784
		Сметная заработная плата -	Тенге				396276,00			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОБЪЕКТУ:	**Тенге**			**16798931**	**541969**			**994**
			Тенге			**169147**	**161264**			**570**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			16798931				
		Накладные расходы -	Тенге			439098				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							220
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				65865,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1034282				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			18272311				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1784
		Сметная заработная плата -	Тенге				396276,00			
		Итого по главам 1-7				18 272 311				
		Временные здания и сооружения 7,0*0,8%				1 023 249				
		Возврат материалов от временных зданий и сооружений, 15%				153 487				
		Устройство и разборка объездной дороги.								
		Итого по главе				1 023 249				
		Итого по главам 1-8				19 295 560				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,519619 %				486 175				
		Разница в стоимости электроэнергии, 0,8408 %				162 237				
		Затраты на выслугу лет, 1 %				192 956				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4 %				77 182				
		Средства, связанные с командированием работников				1 703 166				
		Доп. затраты на перевозку автомобильным транспортом привозных материалов, 0,001018 %				196				
		Итого по главе				2 621 912				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по главам 1-9				21 917 472				
		В том числе возвратные суммы				153 487				
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001г.				21 917 472				
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2012г., К-2,08774				45 758 025				
		В том числе возвратные суммы в текущих ценах				320 441				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				915 161				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩИМ УРОВНЕ ЦЕН				46 673 186				
		НДС, 12 %				5 600 782				
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА				52 273 968				

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Западно-Казахстанской области"
г.Уральск, ул.Х.Чурина, 116
РНН 271800044856
БИН 000340000426
ИИК KZ03070102KSN2701000
БИК KKMFKZ2A
ГУ "Комитет Казначейства МФ РК"

Заместитель руководителя
А.Джаксыгулов

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Костанай жолдары"

г. Костанай, ул. Хакимжановой, 7
РНН 391700056443
БИН 040840003426
ИИК KZ628560000006354802
БИК KCJBKZKX
АО "Банк Центр Кредит"

Зам. генерального директора
А.Никушкин

Инженер технического надзора:
ТОО "Сана Маркет"
Б.Есенгалиев

Заказчик: **ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Западно-Казахстанской области"** 8 сентября 2014 г.

Подрядчик **ТОО "Қостанай жолдары"**

Договор: **№11 от 24.02.2014г.**

Наименование объекта: **Капитальный ремонт автодороги "Аксай-Чингирлау" 51-86 км. (35 км), капитальный ремонт участки: №3 Ремонт автодороги км 69-км 78 (9 км); №4 Ремонт автодороги км 78-86 (7,9 км)**

Участок: **№3 Ремонт автодороги км 69-км 78 (9 км)**

А К Т
выполненных работ
за сентябрь 2014 г.

Составлен в ценах на 01.01.2012 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей / рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Лок.смета 2-1-2 - Дорожная одежда и укрепление обочин								
1	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийно-щебеночной смеси толщ. 15см	953	2686,40	73,75	2560137	70287	41889	0,14	137
		м3		21,38	11,67	20375	11121	133	0,04	39
2	Е0127-23-1	**Устройство однослойных оснований толщиной 18 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа (св. 700 до 1000 кгс/см2)**	16243	569,35	27,83	9247927	451968	312668	0,03	536
		м2		5,00	9,47	81215	153874	133	0,03	542
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	**Тенге**			**11808064**	**522255**			**673**
			Тенге			**101590**	**164994**			**581**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**11808064**				
		Накладные расходы -	Тенге			**354557**				
		Нормативная трудоемкость в НР. -	чел.-ч							**177**
		Сметная заработная плата в НР. -	Тенге				**53184,00**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			729757				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			12892379				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1432
		Сметная заработная плата -	Тенге				319768,00			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			12892379				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1432
		Сметная заработная плата -	Тенге				319768,00			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОБЪЕКТУ:	**Тенге**			**11808064**	**522255**			**673**
			Тенге			**101590**	**164994**			**581**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			11808064				
		Накладные расходы -	Тенге			354557				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							177
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				53184,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			729757				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			12892379				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1432
		Сметная заработная плата -	Тенге				319768,00			
		Итого по главам 1-7				12 892 379				
		Временные здания и сооружения 7,0*0,8%				721 973				
		Возврат материалов от временных зданий и сооружений, 15%				108 296				
		Устройство и разборка объездной дороги. Устр-во и разборка временных объездных дамб ч. р.Шийли и р.Ащы								
		Итого по главе				721 973				
		Итого по главам 1-8				13 614 352				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,333375%				317 674				
		Разница в стоимости электроэнергии, 0,8408 %				114 469				
		Затраты на выслугу лет, 1 %				136 144				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4 %				54 457				
		Средства, связанные с командированием работников				1 062 867				
		Доп. затраты на перевозку автомобильным транспортом привозных материалов, 0,003435%				468				
		Итого по главе				1 686 079				
		Итого по главам 1-9				15 300 431				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		В том числе возвратные суммы				108 296				
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001г.				15 300 431				
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2012г., К-2,08774				31 943 351				
		В том числе возвратные суммы в текущих ценах				226 094				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				638 867				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩИМ УРОВНЕ ЦЕН				32 582 218				
		НДС, 12 %				3 909 866				
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА				36 492 084				

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Западно-Казахстанской области"
г.Уральск, ул.Х.Чурина, 116
РНН 271800044856
БИН 000340000426
ИИК KZ03070102KSN2701000
БИК KKMFKZ2A
ГУ "Комитет Казначейства МФ РК"

Заместитель руководителя

А.Джаксыгулов

Инженер технического надзора:
ТОО "Сана Маркет"

Б.Есенгалиев

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Костанай жолдары"

г. Костанай, ул. Хакимжановой, 7
РНН 391700056443
БИН 040840003426
ИИК KZ628560000006354802
БИК KCJBKZKX
АО "Банк Центр Кредит"

Зам. генерального директора

А.Никушкин

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Западно-Казахстанской области" 15 сентября 2014 г.

Подрядчик ТОО "Қостанай жолдары"

Договор: №11 от 24.02.2014г.

Наименование объекта: Капитальный ремонт автодороги "Аксай-Чингирлау" 51-86 км. (35 км), капитальный ремонт участки: №3 Ремонт автодороги км 69-км 78 (9 км); №4 Ремонт автодороги км 78-86 (7,9 км)

Участок: №4 Ремонт автодороги км 78-86 (7,9 км)

А К Т
выполненных работ
за сентябрь 2014 г.

Составлен в ценах на 01.01.2012 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей / рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Лок. смета 2-1-2 - Дорожная одежда и укрепление обочин								
1	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов (битум вязкий)	6,49	42257,31	339,59	274072	2203	1216	0,58	4
		т		--	140,94	--	914	133	0,58	4
2	Е0127-53-6	Устройство покрытия толщиной4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	9008	24,52	15,35	220889	138286	131787	0,03	303
		м2		5,94	5,06	53508	45580	133	0,02	159
3	С КСМ	Смеси асфальтобетонные пористые горячие и теплые щебеночные, М-II, крупнозернистые	833,24	4621,52	--	3850835	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
4	Е0127-54-6 к=4	Нормы для корректировки табл. 27-53 при измененинтолщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	9008	0,08	--	721	--	479	--	3
		м2		0,04	--	360	--	133	--	--
5	С КСМ	Смеси асфальтобетонные пористые горячие и теплые щебеночные, М-II, крупнозернистые	417,97	4621,52	--	1931662	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Устройство и разборка объездной дороги.								
		Итого по главе				956 817				
		Итого по главам 1-8				18 042 835				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,519619 %				454 611				
		Разница в стоимости электроэнергии, 0,8408 %				151 704				
		Затраты на выслугу лет, 1 %				180 428				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4 %				72 171				
		Средства, связанные с командированием работников				1 592 591				
		Доп. затраты на перевозку автомобильным транспортом привозных материалов, 0,001018 %				184				
		Итого по главе				2 451 689				
		Итого по главам 1-9				20 494 524				
		В том числе возвратные суммы				143 523				
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001г.				20 494 524				
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2012г., К-2,08774				42 787 277				
		В том числе возвратные суммы в текущих ценах				299 639				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				855 746				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩИМ УРОВНЕ ЦЕН				43 643 023				
		НДС. 12 %				5 237 163				
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА				48 880 186				

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Западно-Казахстанской области"
г.Уральск, ул.Х.Чурина, 116
РНН 271800044856
БИН 000340000426
ИИК KZ03070102KSN2701000
БИК KKMFKZ2A
ГУ "Комитет Казначейства МФ РК"

Заместитель руководителя
А.Джаксыгулов

Инженер технического надзора:
ТОО "Сана Маркет"
Б.Есенгалиев

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Костанай жолдары"

г. Костанай, ул. Хакимжановой, 7
РНН 391700056443
БИН 040840003426
ИИК KZ628560000006354802
БИК KCJBKZKX
АО "Банк Центр Кредит"

Зам. генерального директора
А.Никушкин

Заказчик: **ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Западно-Казахстанской области"** 15 сентября 2014 г.

Подрядчик **ТОО "Қостанай жолдары"**

Договор: **№11 от 24.02.2014г.**

Наименование объекта: **Капитальный ремонт автодороги "Аксай-Чингирлау" 51-86 км. (35 км), капитальный ремонт участки: №3 Ремонт автодороги км 69-км 78 (9 км); №4 Ремонт автодороги км 78-86 (7,9 км)**

Участок: **№3 Ремонт автодороги км 69-км 78 (9 км)**

А К Т
выполненных работ
за сентябрь 2014 г.

Составлен в ценах на 01.01.2012 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Лок. смета 2-1-2 - Дорожная одежда и укрепление обочин								
1	Е0127-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 18 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа (св. 700 до 1000 кгс/см2)	6146	569,35	27,83	3499216	171015	118307	0,03	203
		м2		5,00	9,47	30730	58223	133	0,03	205
2	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов (битум вязкий)	4,09	42198,14	339,59	172574	1389	767	0,58	2
		т		--	140,94	--	576	133	0,58	2
3	Е0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	5680	24,52	15,35	139282	87196	83098	0,03	191
		м2		5,94	5,06	33739	28741	133	0,02	100
4	С КСМ	Смеси асфальтобетонные пористые горячие и теплые щебеночные, М-II, крупнозернистые	525,4	4563,48	--	2397652	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
5	Е0127-54-6 к=4	Нормы для корректировки табл. 27-53 при измененитолщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	5680	0,08	--	454	--	302	--	2
		м2		0,04	--	227	--	133	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	С КСМ	Смеси асфальтобетонные пористые горячие и теплые шебеночные. М-II, крупнозернистые	263,55	4563,48	--	1202714	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	**Тенге**			**7411892**	**259600**			**398**
			Тенге			**64696**	**87540**			**308**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7411892				
		Накладные расходы -	Тенге			202474				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							101
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				30371,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			456862				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			8071228				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							807
		Сметная заработная плата -	Тенге				182607,00			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			8071228				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							807
		Сметная заработная плата -	Тенге				182607,00			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОБЪЕКТУ:	**Тенге**			**7411892**	**259600**			**398**
			Тенге			**64696**	**87540**			**308**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7411892				
		Накладные расходы -	Тенге			202474				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							101
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				30371,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			456862				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			8071228				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							807
		Сметная заработная плата -	Тенге				182607,00			
		Итого по главам 1-7				8 071 228				
		Временные здания и сооружения 7,0*0,8%				451 989				
		Возврат материалов от временных зданий и сооружений, 15%				67 798				
		Устройство и разборка объездной дороги. Устр-во и разборка временных объездных дамб ч. р.Шийли и р.Ашы								
		Итого по главе				451 989				
		Итого по главам 1-8				8 523 217				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,333375%				198 879				
		Разница в стоимости электроэнергии, 0,8408 %				71 663				
		Затраты на выслугу лет, 1 %				85 232				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4 %				34 093				
		Средства, связанные с командированием работников				665 404				
		Доп. затраты на перевозку автомобильным транспортом привозных материалов, 0,003435%				293				
		Итого по главе				1 055 564				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по главам 1-9				9 578 781				
		В том числе возвратные суммы				67 798				
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001г.				9 578 781				
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2012г., К-2,08774				19 998 023				
		В том числе возвратные суммы в текущих ценах				141 545				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				399 960				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩИМ УРОВНЕ ЦЕН				20 397 983				
		НДС, 12 %				2 447 758				
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА				22 845 741				

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Западно-Казахстанской области"
г.Уральск, ул.Х.Чурина, 116
РНН 271800044856
БИН 000340000426
ИИК KZ03070102KSN2701000
БИК KKMFKZ2A
ГУ "Комитет Казначейства МФ РК"

Заместитель руководителя
А.Дуйсыгулов

Инженер технического надзора:
ТОО "Сана Маркет"
Б.Есенгалиев

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Костанай жолдары"

г. Костанай, ул. Хакимжановой, 7
РНН 391700056443
БИН 040840003426
ИИК KZ628560000006354802
БИК KCJBKZKX
АО "Банк Центр Кредит"

Зам. генерального директора
А.Никушкин

Заказчик: **ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Западно-Казахстанской области"** 29 сентября 2014 г.

Подрядчик **ТОО "Костанай жолдары"**

Договор: **№11 от 24.02.2014г.**

Наименование объекта: **Капитальный ремонт автодороги "Аксай-Чингирлау" 51-86 км. (35 км), капитальный ремонт участки: №3 Ремонт автодороги км 69-км 78 (9 км); №4 Ремонт автодороги км 78-86 (7,9 км)**

Участок: **№4 Ремонт автодороги км 78-86 (7,9 км)**

А К Т
выполненных работ
за сентябрь 2014 г.

Составлен в ценах на 01.01.2012 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Лок.смета 2-1-2 - Дорожная одежда и укрепление обочин								
1	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов (битум вязкий)	0,576	42257,31	339,59	24340	196	108	0,58	--
		т		--	140,94	--	81	133	0,58	--
2	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	800	24,52	15,35	19617	12281	11704	0,03	27
		м2		5,94	5,06	4752	4048	133	0,02	14
3	С КСМ	Смеси асфальтобетонные плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип Б, М-II	77,28	5558,90	--	429592	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			473549	12477			27
			Тенге			4752	4129			14
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			473549				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			11812				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1772,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			29122				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			514483				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							48
		Сметная заработная плата -	Тенге				10653,00			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			514483				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							48
		Сметная заработная плата -	Тенге				10653,00			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОБЪЕКТУ:	**Тенге**			473549	12477			27
			Тенге			4752	4129			14
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			473549				
		Накладные расходы -	Тенге			11812				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1772,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			29122				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			514483				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							48
		Сметная заработная плата -	Тенге				10653,00			
		Итого по главам 1-7				514 483				
		Временные здания и сооружения 7,0*0,8%				28 811				
		Возврат материалов от временных зданий и сооружений, 15%				4 322				
		Устройство и разборка объездной дороги.								
		Итого по главе				28 811				
		Итого по главам 1-8				543 294				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,519619 %				13 689				
		Разница в стоимости электроэнергии, 0,8408 %				4 568				
		Затраты на выслугу лет, 1 %				5 433				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4 %				2 173				
		Средства, связанные с командированием работников				47 955				
		Доп. затраты на перевозку автомобильным транспортом привозных материалов, 0,001018 %				6				
		Итого по главе				73 824				
		Итого по главам 1-9				617 118				
		В том числе возвратные суммы				4 322				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001г.				617 118				
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2012г., К-2,08774				1 288 383				
		В том числе возвратные суммы в текущих ценах				9 023				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				25 768				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩИМ УРОВНЕ ЦЕН				1 314 151				
		НДС, 12 %				157 698				
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА				1 471 849				

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Западно-Казахстанской области"
г.Уральск, ул.Х.Чурина, 116
РНН 271800044856
БИН 000340000426
ИИК KZ03070102KSN2701000
БИК KKMFKZ2A
ГУ "Комитет Казначейства МФ РК"

Заместитель руководителя

А.Джаксыгулов

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Костанай жолдары"

г. Костанай, ул. Хакимжановой, 7
РНН 391700056443
БИН 040840003426
ИИК KZ628560000006354802
БИК KCJBKZKX
АО "Банк Центр Кредит"

Зам. генерального директора

А.Никушкин

Инженер технического надзора:
ТОО "Сана Маркет"

Б.Есенгалиев

29 сентября 2014 г.

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Западно-Казахстанской области"

Подрядчик: ТОО "Қостанай жолдары"

Договор: №11 от 24.02.2014г.

Наименование объекта: Капитальный ремонт автодороги "Аксай-Чингирлау" 51-86 км. (35 км), капитальный ремонт участки: №3 Ремонт автодороги км 69-км 78 (9 км); №4 Ремонт автодороги км 78-86 (7,9 км)

Участок: №3 Ремонт автодороги км 69-км 78 (9 км)

АКТ
выполненных работ
за сентябрь 2014 г.

Составлен в ценах на 01.01.2012 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл.машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Лок.смета 2-1-2 - Дорожная одежда и укрепление обочин								
1	Е0127-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 18 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа (св. 700 до 1000 кгс/см2)	22828	569,35	27,83	12997087	635198	439426	0,03	753
		м2		5,00	9,47	114140	216255	133	0,03	762
2	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов (битум вязкий)	16,37	42198,14	339,59	690623	5558	3068	0,58	9
		т		--	140,94	--	2307	133	0,58	9
3	Е0127-53-6	Устройство покрытия толщиной4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	22560	24,52	15,25	553204	346329	330053	0,03	758
		м2		5,94	5,06	134006	114154	133	0,02	398
4	С КСМ	Смеси асфальтобетонные пористые горячие и теплые щебеночные, М-II, крупнозернистые	2086,8	4563,48	--	9523070	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
5	Е0127-54-6 к=4	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменениитолщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	22560	0,08	--	1805	--	1200	--	8
				0,04	--	902	--	133	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
6	С КСМ	Смеси асфальтобетонные пористые горячие и теплые щебеночные, М-II, крупнозернистые	1046,76	4563,48	–	4776978	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		т								
7	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов (битум вязкий)	2,88	42198,14	339,59	121531	978	540	0,58	2
				–	140,94	–	406	133	0,58	2
		т								
8	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	4000	24,52	15,35	98086	61406	58520	0,03	134
				5,94	5,06	23760	20240	133	0,02	71
		м2								
9	С КСМ	Смеси асфальтобетонные плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип Б, М-II	386,4	5500,86	–	2125532	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		т								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			30887916	1049469			1665
			Тенге			272809	353361			1242
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			30887916				
		Накладные расходы -	Тенге			832806				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							416
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				124921,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1903243				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			33623966				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3324
		Сметная заработная плата -	Тенге				751091,00			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			33623966				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3324
		Сметная заработная плата -	Тенге				751091,00			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОБЪЕКТУ:	**Тенге**			**30887916**	**1049469**			**1665**
			Тенге			**272809**	**353361**			**1242**
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			30887916				
		Накладные расходы -	Тенге			832806				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**416**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				124921,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1903243				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			33623966				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3324
		Сметная заработная плата -	Тенге				751091,00			
		Итого по главам 1-7				**33 623 966**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Временные здания и сооружения 7,0*0,8%				1 882 942				
		Возврат материалов от временных зданий и сооружений, 15%				282 441				
		Устройство и разборка объездной дороги. Устр-во и разборка временных объездных дамб ч. р.Шийли и р.Ашы				1 882 942				
		Итого по главе				35 506 908				
		Итого по главам 1-8				828 509				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,333375%				298 542				
		Разница в стоимости электроэнергии, 0,8408 %				355 069				
		Затраты на выслугу лет, 1 %				142 028				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4 %				2 772 009				
		Средства, связанные с командированием работников				1 220				
		Доп. затраты на перевозку автомобильным транспортом привозных материалов, 0,003435%				4 397 377				
		Итого по главе				39 904 285				
		Итого по главам 1-9				282 441				
		В том числе возвратные суммы				39 904 285				
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001г.				83 309 849				
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2012г., К-2,08774				589 664				
		В том числе возвратные суммы в текущих ценах				1 666 197				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				84 976 046				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩИМ УРОВНЕ ЦЕН				10 197 126				
		НДС, 12 %				95 173 172				
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА								

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Западно-Казахстанской области"
г.Уральск, ул.Х.Чурина, 116
РНН 271800044856
БИН 000340000426
ИИК KZ03070102KSN2701000
БИК KKMFKZ2A
ГУ "Комитет Казначейства МФ РК"

Заместитель руководителя

А.Джаксыгулов

Инженер технического надзора:
ТОО "Сана Маркет"

Б.Есенгалиев

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Костанай жолдары"

г. Костанай, ул. Хакимжановой, 7
РНН 391700056443
БИН 040840003426
ИИК KZ628560000006354802
БИК KCJBKZKX
АО "Банк Центр Кредит"

Зам. генерального директора

А.Никушкин

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Западно-Казахстанской области" 17 октября 2014 г.

Подрядчик ТОО "Костанай жолдары"

Договор: №11 от 24.02.2014г.

Наименование объекта: Капитальный ремонт автодороги "Аксай-Чингирлау" 51-86 км. (35 км), капитальный ремонт участки: №3 Ремонт автодороги км 69-км 78 (9 км); №4 Ремонт автодороги км 78-86 (7,9 км)

Участок: №3 Ремонт автодороги км 69-км 78 (9 км)

А К Т
выполненных работ
за октябрь 2014 г.

Составлен в ценах на 01.01.2012 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего (рабочих, обслуживающих машины)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Лок.смета 2-1-2 - Дорожная одежда и укрепление обочин								
1	Е0127-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 18 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа (св. 700 до 1000 кгс/см2)	6146	569,35	27,83	3499216	171015	118307	0,03	203
		м2		5,00	9,47	30730	58223	133	0,03	205
2	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов (битум вязкий)	2,91	42198,14	339,59	122746	988	545	0,58	2
		т		--	140,94	--	410	133	0,58	2
3	Е0127-53-6	Устройство покрытия толщиной4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	4040	24,52	15,35	99067	62020	59105	0,03	136
		м2		5,94	5,06	23998	20442	133	0,02	71
4	СССМ	Смеси асфальтобетонные пористые горячие и теплые щебеночные, М-II, крупнозернистые	373,7	4563,48	--	1705372	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Е0127-54-6 к=4	Нормы для корректировки табл. 27-33 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	4040	0,08	–	323	–	215	–	1
		м2		0,04	–	162	–	133	–	–
6	С КСМ	Смеси асфальтобетонные пористые горячие и теплые щебеночные, М-II, крупнозернистые	187,46	4563,48	–	855452	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
7	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов (битум вязкий)	17	42198,14	339,59	717284	5772	3186	0,58	10
		т		–	140,94	–	2396	133	0,58	10
8	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	23608	24,52	15,35	578903	362417	345385	0,03	793
		м2		5,94	5,06	140232	119456	133	0,02	417
9	С КСМ	Смеси асфальтобетонные плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип Б, М-II	2280,53	5500,86	–	12544892	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
				Устройство обочин						
10	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	730	32,28	30,77	23562	22462	6915	0,01	7
		м3		1,42	8,34	1037	6092	97	0,03	21
11	С010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	1160,7	45,00	–	52232	–	10446	0,19	219
		т		9,00	–	10446	–	100	–	–
12	Е0101-19-2 к=10	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых земляных дорог на каждые 0,5 км длины	730	16,30	13,70	11896	10001	3611	–	–
		м3		–	5,10	–	3723	97	0,02	18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	E0101-20-2	Работа на отвале 2 группы грунтов	730	3,81	3,24	2782	2368	1133	--	2
		м3		0,48	1,12	350	818	97	--	3
14	E0101-130-1	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	670	14,01	14,01	9384	9384	3116	--	--
		м3		--	4,80	--	3213	97	0,02	10
15	E0101-130-7 к=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см	670	6,97	6,97	4667	4667	1362	--	--
		м3		--	2,10	--	1404	97	0,01	5
16	E0101-145-12	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	5206	8,55	4,43	44489	23040	24556	0,03	145
		м2		4,12	0,74	21449	3867	97	--	13
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			20272265	674135			1519
			Тенге			228403	220043			775
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			20272265				
		Накладные расходы -	Тенге			577883				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							289
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				86682,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1251009				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			22101157				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2583
		Сметная заработная плата -	Тенге				535129,00			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			22101157				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2583
		Сметная заработная плата -	Тенге				535129,00			

Лок.смета 2-1-3 - Ремонт круглых одноочковых ж/б труб отв. 1,0м на ПК 192+50 и на ПК 256+90

		Дополнительные работы								
17	E0101-25-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м (при снятии ПСП)	25	9,85	9,85	246	246	65	--	--
				--	2,69	--	67	97	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
18	Е0101-25-9	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	25	8,28	8,28	207	207	55	--	--
		м3		--	2,26	--	57	97	0,01	--
19	Е0130-62-3 К=0,8	Демонтаж оголовков одноочковых круглых труб отверстием 1-2 м	11,88	919,80	549,00	10927	6522	6650	2,23	27
		м3		370,80	142,74	4405	1696	109	0,49	6
20	Е0130-54-3 К=0,8	Демонтаж звеньев одноочковых круглых труб отверстием 1 м при высоте насыпи /на железных дорогах: на автомобильных дорогах/ до 3; 4 м	11,9	2804,40	1746,00	33372	20777	19617	6,31	75
		м3		1058,40	453,96	12595	5402	109	1,55	18
21	Е0101-158-3 к=0,8	Демонтаж укрепления откосов земляного полотна бетонными плитами сборными, при толщине до 16 см	33,75	227,82	87,42	7689	2950	5372	0,94	32
		м2		140,40	23,69	4739	799	97	0,08	3
22	С01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	12,05	27,10	--	327	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
23	С010333-А12-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 12 км, класс груза 1	12,05	89,20	--	1075	--	215	0,37	5
		т		17,84	--	215	--	100	--	--
24	Е0101-28-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы до 5 м	13	6,01	6,01	78	78	21	--	--
		м3		--	1,64	--	21	97	0,01	--
25	Е0101-28-7	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы добавлять на каждые 5 м	13	2,90	2,90	38	38	10	--	--
		м3		--	0,79	--	10	97	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	13	21,55	4,52	280	59	215	0,11	1
		м3		17,03	–	221	–	97	–	–
		Устройство тела и оголовков трубы								
27	Е0101-13-5	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	80	33,67	32,10	2694	2568	1078	0,01	1
		м3		1,57	12,33	126	986	97	0,05	4
28	Е0101-164-2 Т.Ч. П.3.187 К=1,2	Доработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	8	262,72	–	2102	–	2375	1,85	15
		м3		262,72	–	2102	–	113	–	–
29	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	32,6	218,93	–	7137	–	8065	1,54	50
		м3		218,93	–	7137	–	113	–	–
30	Е0101-25-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	88	9,85	9,85	867	867	230	–	–
		м3		–	2,69	–	237	97	0,01	1
31	Е0130-3-2	Устройство подушек из смеси гравия с песком под оголовки и тело трубы	24	2188,30	33,87	52519	813	7213	1,94	47
		м3		263,25	12,47	6318	299	109	0,06	1
32	Е0130-3-1	Устройство щебеночных подушек под оголовки и тело трубы	4,86	3507,57	38,67	17047	188	1720	1,99	10
		м3		310,50	14,24	1509	69	109	0,07	–
33	Е0130-53-1	Укладка лекальных блоков под звенья круглых железобетонных труб отверстием до 1м	12,16	1227,00	821,25	14920	9986	7035	1,94	24
		м3		317,25	213,53	3858	2596	109	0,73	9
34	С КСМ	Лекальные блоки под звенья круглых труб отверстием 1м	12,16	16344,71	–	198752	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		–	–	–	–	–	–	–
35	Е0130-54-3	Укладка звеньев одноочковых круглых железобетонных труб отверстием 1 м при высоте насыпи /на железных дорогах: на автомобильных дорогах/ до 3: 4 м (0,7м3 новых звеньев и 10,5м3 используются от разборки)	11,2	4921,38	2182,50	55119	24444	23079	7,89	88
		м3		1323,00	567,45	14818	6355	109	1,94	22
36	С КСМ	Трубы безнапорные для водостоков круглые Dy 1000 мм, прочность труб третья	0,7	21969,31	–	15379	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
37	Е0130-62-3	Сооружение оголовков одноочковых круглых труб отверстием 1-2 м (все блоки применяются повторно)	11,88	3186,03	686,25	37850	8153	8312	2,79	33
		м3		463,50	178,43	5506	2120	109	0,61	7
38	Е0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной тела трубы и оголовков	147,4	333,10	13,70	49098	2019	17331	0,61	89
		м2		102,83	5,04	15157	743	109	0,02	4
39	Е0130-78-2	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной тела трубы	32,6	1100,16	20,67	35865	674	5867	0,91	30
		м2		157,50	7,61	5135	248	109	0,31	10
40	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы и трамбованием	16	122,18	–	1955	–	2209	0,89	14
		м3		122,18	–	1955	–	113	–	–
41	Е0101-28-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы до 5 м	36	6,01	6,01	216	216	57	–	–
		м3		–	1,64	–	59	97	0,01	–
42	Е0101-28-7	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы добавлять на каждые 5 м	36	2,90	2,90	104	104	28	–	–
		м3		–	0,79	–	29	97	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
43	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	36	21,55	4,52	776	163	595	0,11	4
		м3		17,03	--	613	--	97	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	**Тенге**			**546638**	**81073**			**543**
			Тенге			**86408**	**21795**			**86**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**546638**				
		Накладные расходы -	Тенге			**117413**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**59**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**17612,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**39843**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**703895**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**688**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**125814,00**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			**703895**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**688**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**125814,00**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОБЪЕКТУ:	**Тенге**			**20818903**	**755207**			**2063**
			Тенге			**314810**	**241838**			**861**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**20818903**				
		Накладные расходы -	Тенге			**695297**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**348**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**104294,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**1290852**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**22805052**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**3271**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**660943,00**			
		Итого по главам 1-7				**22 805 052**				
		Временные здания и сооружения 7,0*0,8%				**1 277 083**				
		Возврат материалов от временных зданий и сооружений, 15%				**191 562**				
		Устройство и разборка объездной дороги. Устр-во и разборка временных объездных дамб ч. р.Шийли и р.Ашы								
		Итого по главе				**1 277 083**				
		Итого по главам 1-8				**24 082 135**				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,333375%				**561 927**				
		Разница в стоимости электроэнергии, 0,8408 %				**202 483**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Затраты на выслугу лет, 1 %				240 821				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4 %				96 329				
		Средства, связанные с комплектованием работников				1 880 082				
		Доп. затраты на перевозку автомобильным транспортом привозных материалов, 0,003435%				827				
		Итого по главе				2 982 469				
		Итого по главам 1-9				27 064 604				
		В том числе возвратные суммы				191 562				
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001г.				27 064 604				
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2012г., К-2,08774				56 503 909				
		В том числе возвратные суммы в текущих ценах				399 932				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				1 130 078				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩИМ УРОВНЕ ЦЕН				57 633 987				
		НДС, 12 %				6 916 078				
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА				64 550 065				

ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Западно-Казахстанской области"
г.Уральск, ул.Х.Чурина, 116
РНН 271800044856
БИН 000340000426
ИИК KZ03070102KSN2701000
БИК KKMFKZ2A
ГУ "Комитет Казначейства МФ РК"

Заместитель руководителя

А.Джаксыгулов

Инженер технического надзора:
ТОО "Сана Маркет"

Б.Есенгалиев

ТОО "Костанай жолдары"

г. Костанай, ул. Хакимжановой, 7
РНН 391700056443
БИН 040840003426
ИИК KZ628560000006354802
БИК KCJBKZKX
АО "Банк Центр Кредит"

Зам. генерального директора

А.Никушкин

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Западно-Казахстанской области" 17 октября 2014 г.

Подрядчик ТОО "Қостанай жолдары"

Договор: №11 от 24.02.2014г.

Наименование объекта: Капитальный ремонт автодороги "Аксай-Чингирлау" 51-86 км. (35 км), капитальный ремонт участки: №3 Ремонт автодороги км 69-км 78 (9 км); №4 Ремонт автодороги км 78-86 (7,9 км)

Участок: №4 Ремонт автодороги км 78-86 (7,9 км)

АКТ
выполненных работ
за октябрь 2014 г.

Составлен в ценах на 01.01.2012 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Лок.смета 2-1-1 - Устройство земляного полотна								
		Земляное полотно								
1	E0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проходно одному следу при толщине слоя 30 см	29311	12,51	12,51	366613	366613	121714	–	–
		м3		–	4,28	–	125479	97	0,01	410
2	E0101-130-8 к=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следуприцепными катками на пневмоколесном ходу, массой25 т, при толщине слоя 30 см	29311	6,36	6,36	186271	186271	54376	–	–
		м3		–	1,91	–	56057	97	0,01	183
3	E0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей -50%	14655	14.12	12,00	206892	175823	62050	0,01	179
		м3		1,62	2,75	23741	40228	97	0.01	179

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	E0101-145-12	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	24321	8,55	4,43	207841	107639	114719	0,03	679
		м2		4,12	0,74	100203	18064	97	--	61
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			967617	836346			857
			Тенге			123944	239828			833
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			967617				
		Накладные расходы -	Тенге			352859				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							176
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				52929,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			79229				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			1399704				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1867
		Сметная заработная плата -	Тенге				416701,00			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			1399704				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1867
		Сметная заработная плата -	Тенге				416701,00			

Лок.смета 2-1-3 - Ремонт круглой трехочковой ж/б трубы отв. 3х1,5м

Дополнительные работы

5	E0101-35-2	Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещение грунтов 2 группы до 20 м (после строительства трубы)	45	12,61	12,61	568	568	191	--	--
		м3		--	4,38	--	197	97	0,01	1

Устройство тела и оголовков трубы

6	E0101-13-5	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 (под оголовки)	125	33,67	32,10	4209	4013	1685	0,01	1
		м3		1,57	12,33	196	1541	97	0,05	6
7	E0101-25-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	125	11,19	11,19	1399	1399	371	--	--
				--	3,06	--	383	97	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
8	E0101-25-10	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	125	9,40	9,40	1175	1175	312	–	–
		м3		–	2,57	–	321	97	0,01	1
9	E0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	5	218,93	–	1095	–	1237	1,54	8
		м3		218,93	–	1095	–	113	–	–
10	E0101-164-2 Т.Ч. П.3.187 К=1,2	Доработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	10	262,72	–	2627	–	2969	1,85	18
		м3		262,72	–	2627	–	113	–	–
11	E0130-3-2	Устройство подушек из смеси гравия с песком под оголовки и тело трубы	39,3	2228,51	33,87	87580	1331	11811	1,94	76
		м3		263,25	12,47	10346	490	109	0,06	2
12	E0130-3-1	Устройство щебеночных подушек под оголовки фр.20-40мм М-600	2,9	3562,86	38,67	10332	112	1027	1,99	6
		м3		310,50	14,24	900	41	109	0,07	–
13	E0130-53-2	Укладка лекальных блоков под звенья круглых железобетонных труб отверстием до 2 м	10,32	959,58	630,00	9903	6502	4627	1,50	15
		м3		247,50	163,80	2554	1690	109	0,56	6
14	С КСМ	Лекальные блоки под звенья круглых труб отверстием 1-2 м	10,32	16401,83	–	169267	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
15	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	10,32	127,00	–	1311	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	Е0130-58-7	Укладка звеньев трехочковых круглых железобетонных труб о тверстием 3х1,5 м при высоте насыпи /на железных дорогах; на автомобильных дорогах/ до 3; 3 м	12,96	13099,80	2778,75	169773	36013	30484	8,63	112
		м3		1435,50	722,48	18604	9363	109	2,47	32
17	С КСМ	Трубы безнапорные для водостоков круглые Dy 1500 мм, прочность труб третья	12,96	25785,32	--	334178	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
18	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	12,96	127,00	--	1646	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
19	Е0130-62-10	Сооружение оголовков трехочковых круглых труб отверстием 3х/1,5-2/ м	16,1	5369,18	652,50	86444	10505	13836	3,70	60
		м3		618,75	169,65	9962	2731	109	0,58	9
20	С КСМ	Блоки оголовков трехочковых круглых труб отверстием 1,5-2 м	9,42	19428,46	--	183016	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
21	С КСМ	Блоки оголовков трехочковых круглых труб отверстием 1,5-2 м	6,68	18901,83	--	126264	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
22	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	16,1	127,00	--	2045	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
23	С11011-457	Пакля пропитанная	53,1	195,00	--	10355	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
24	Е0130-78-3	Устр-во гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной тела трубы и оголовков	128,2	333,10	13,70	42703	1756	15074	0,61	78
		м2		102,83	5,04	13183	646	109	0,02	3
25	Е0130-78-2	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной тела трубы	14,8	1100,16	20,67	16282	306	2664	0,91	13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		157,50	7,61	2331	113	109	0,31	5
26	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы с уплотнением	81	134,10	--	10862	--	12274	0,97	79
		м3		134,10	--	10862	--	113	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	**Тенге**			**1273033**	**63679**			466
			Тенге			**72660**	**17517**			67
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			1273033				
		Накладные расходы -	Тенге			98560				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							49
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				14784,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			82296				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			1453888				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							582
		Сметная заработная плата -	Тенге				104961,00			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			1453888				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							582
		Сметная заработная плата -	Тенге				104961,00			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОБЪЕКТУ:	**Тенге**			**2240650**	**900025**			**1324**
			Тенге			**196604**	**257345**			**899**
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			2240650				
		Накладные расходы -	Тенге			451418				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							226
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				67713,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			161524				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			2853592				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2449
		Сметная заработная плата -	Тенге				521662,00			
		Итого по главам 1-7				**2 853 592**				
		Временные здания и сооружения 7,0*0,8%				**159 801**				
		Возврат материалов от временных зданий и сооружений, 15%				**23 970**				
		Устройство и разборка объездной дороги.								
		Итого по главе				**159 801**				
		Итого по главам 1-8				**3 013 393**				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,519619 %				**75 926**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Разница в стоимости электроэнергии, 0,8408 %				25 337				
		Затраты на выслугу лет, 1 %				30 134				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4 %				12 054				
		Средства, связанные с командированием работников				265 984				
		Доп. затраты на перевозку автомобильным транспортом привозных материалов, 0,001018 %				31				
		Итого по главе				409 466				
		Итого по главам 1-9				3 422 859				
		В том числе возвратные суммы				23 970				
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001г.				3 422 859				
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2012г., К-2,08774				7 146 046				
		В том числе возвратные суммы в текущих ценах				50 043				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				142 921				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩИМ УРОВНЕ ЦЕН				7 288 967				
		НДС, 12 %				874 676				
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА				8 163 643				

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Западно-Казахстанской области"
г.Уральск, ул.Х.Чурина, 116
РНН 271800044856
БИН 000340000426
ИИК KZ03070102KSN2701000
БИК KKMFKZ2A
ГУ "Комитет Казначейства МФ РК"

Заместитель руководителя

А.Джаксыгулов

Инженер технического надзора:
ТОО "Сани Маркет"

Б.Есенгалиев

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Қостанай жолдары"

г. Костанай, ул. Хакимжановой, 7
РНН 391700056443
БИН 040840003426
ИИК KZ628560000006354802
БИК KCJBKZKX
АО "Банк Центр Кредит"

Зам.генерального директора

А.Никушкин

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Западно-Казахстанской области" 14 ноября 2014 г.
Подрядчик ТОО "Костанай жолдары"
Договор: №11 от 24.02.2014г.

Наименование объекта: Капитальный ремонт автодороги "Аксай-Чингирлау" 51-86 км. (35 км), капитальный ремонт участки: №3 Ремонт автодороги км 69-км 78 (9 км); №4 Ремонт автодороги км 78-86 (7,9 км)

Участок: №3 Ремонт автодороги км 69-км 78 (9 км)

А К Т
выполненных работ
за ноябрь 2014 г.

Составлен в ценах на 01.01.2012 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Лок.смета 1-1-1 - Подготовительные работы								
1	Е0101-203-2	Срезка среднего кустарника и мелколесья в грунтах естественного залегания кусторезами на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	0,6	2785,86	2785,86	1672	1672	243	--	--
		га		--	578,34	--	347	70	1,89	1
2	Е0101-25-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	796	11,19	11,19	8907	8907	2363	--	--
		м3		--	3,06	--	2436	97	0,01	8
3	Е0101-25-10	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	796	9,40	9,40	7482	7482	1985	--	--
		м3		--	2,57	--	2046	97	0,01	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Е0130-54-3 К=0,8	Демонтаж звеньев одноочковых круглых труб отверстием 1 м при высоте насыпи /на железных дорогах; на автомобильных дорогах/ до 3; 4 м	4,78	2804,40	1746,00	13405	8346	7880	6,31	30
		м3		1058,40	453,96	5059	2170	109	1,55	7
5	С01031-А11-11	Погрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5т при автомобильных перевозках	12	152,80	--	1834	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
6	С010332-А8-1 к=1,25	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 8 км, класс груза 1	12	68,80	--	826	--	165	0,29	3
		Т		13,76	--	165	--	100	--	--
7	Е0101-28-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы до 5 м	796	6,01	6,01	4783	4783	1269	--	--
		м3		--	1,64	--	1308	97	0,01	4
8	Е0101-28-7 к=3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы добавлять на каждые 5 м	796	8,69	8,69	6921	6921	1836	--	--
		м3		--	2,38	--	1893	97	0,01	6
9	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	796	21,55	4,52	17151	3595	13149	0,11	86
		м3		17,03	--	13556	--	97	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			62980	41706			120
			Тенге			18780	10199			34
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			62980				
		Накладные расходы -	Тенге			28889				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							14
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4333,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5512				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			97381				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							168
		Сметная заработная плата -	Тенге				33313,00			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			97381				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							168
		Сметная заработная плата -	Тенге				33313,00			
Лок.смета 1-1-3 - Рекультивация и биологический этап										
		Притрассовая полоса								
		Снятие ПСП								
10	E0101-25-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	17279	9,85	9,85	170150	170150	45133	--	--
		м3		--	2,69	--	46529	97	0,01	152
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	**Тенге**			**170150**	**170150**			**--**
			Тенге			**--**	**46529**			**152**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			170150				
		Накладные расходы -	Тенге			45133				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							23
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				6770,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			12917				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -		Тенге			228200				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							175
		Сметная заработная плата -	Тенге				53299,00			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			228200				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							175
		Сметная заработная плата -	Тенге				53299,00			
Лок.смета 2-1-1 - Устройство земляного полотна										
11	E0101-145-12	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	16278	8,55	4,43	139108	72042	76781	0,03	454
				4,12	0,74	67065	12091	97	--	41

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
12	Е0101-145-2 примен.	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом (дна и откосов боковых резервов)	33490	1,41	1,41	47248	47248	9758	--	--
		м2		--	0,30	--	10060	97	--	33
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			186356	119291			454
			Тенге			67065	22151			74
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			186356				
		Накладные расходы -	Тенге			86540				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							43
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				12981,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			16374				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			289269				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							571
		Сметная заработная плата -	Тенге				102197,00			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			289269				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							571
		Сметная заработная плата -	Тенге				102197,00			
		Лок.смета 2-1-2 - Дорожная одежда и укрепление обочин								
		Дорожная одежда								
13	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийно-щебеночной смеси толщ. 15см	4637,54	2686,40	73,75	12458275	342035	203844	0,14	668
		м3		21,38	11,67	99151	54115	133	0,04	190
14	Е0127-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 18 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа (св. 700 до 1000 кгс/см2)	19538	569,35	27,83	11123931	543653	376095	0,03	645
		м2		5,00	9,47	97690	185088	133	0,03	652
15	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов (битум вязкий)	15,67	42198,14	339,59	661070	5320	2937	0,58	9
		т		--	140,94	--	2208	133	0,58	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	Е0127-53-6	Устройство покрытия толщиной4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	21758,12	24,52	15,35	533541	334019	318321	0,03	731
		м2		5,94	5,06	129243	110096	133	0,02	384
17	С КСМ	Смеси асфальтобетонные пористые горячие и теплые щебеночные, М-II, крупнозернистые	2012,63	4563,48	–	9184579	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
18	Е0127-54-6 к=4	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	21758,12	0,08	–	1741	–	1158	–	8
		м2		0,04	–	870	–	133	–	–
19	С КСМ	Смеси асфальтобетонные пористые горячие и теплые щебеночные, М-II, крупнозернистые	1009,58	4563,48	–	4607183	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
20	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов (битум вязкий)	2,32	42198,14	339,59	98050	789	436	0,58	1
		т		–	140,94	–	327	133	0,58	1
21	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	3227,16	24,52	15,35	79135	49542	47213	0,03	108
		м2		5,94	5,06	19169	16329	133	0,02	37
22	С КСМ	Смеси асфальтобетонные плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип Б, М-II	311,74	5500,86	–	1714858	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		Устройство обочин								
23	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	6956	32,28	30,77	224517	214038	65887	0,01	68
		м3		1,42	8,34	9878	58048	97	0,03	198

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	С010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	11060,04	45,00	--	497702	--	99540	0,19	2090
		т		9,00	--	99540	--	100	--	--
25	Е0101-19-2 к=10	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	6956	16,30	13,70	113353	95297	34411	--	--
		м3		--	5,10	--	35476	97	0,02	170
26	Е0101-20-2	Работа на отвале 2 группы грунтов	6956	3,81	3,24	26506	22565	10796	--	23
		м3		0,48	1,12	3339	7791	97	--	26
27	Е0101-130-1	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	6382	14,01	14,01	89384	89384	29684	--	--
		м3		--	4,80	--	30602	97	0,02	100
28	Е0101-130-7 к=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см	6382	6,97	6,97	44451	44451	12976	--	--
		м3		--	2,10	--	13377	97	0,01	44
29	Е0101-145-12	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	28000	8,55	4,43	239281	123921	132072	0,03	781
		м2		4,12	0,74	115360	20797	97	--	70
30	Е0127-63-13	Перемешивание ПГС щебня к грунту с дальнейшим его разравниванием	2000	14,52	14,52	29045	29045	5414	--	--
		м2		--	2,04	--	4070	133	0,01	14
31	Е0127-63-11	Укрепление обочин гравийно /щебеночной/ смесью толщиной 10 см	2000	270,52	20,37	541031	40741	27096	0,03	63
		м2		4,79	5,40	9580	10793	133	0,02	41
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			42267632	1934801			5197
			Тенге			583820	549118			1957
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			42267632				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			1367879				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							684
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				205182,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2618131				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			46253642				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7838
		Сметная заработная плата -	Тенге				1338120,00			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			46253642				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7838
		Сметная заработная плата -	Тенге				1338120,00			
		Лок.смета 8-1-1 - Устройство и разборка объездной дороги								
32	Е0101-25-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м (разборка дорожной одежды на объездной дороге)	7428	11,19	11,19	83119	83119	22048	–	–
		м3		–	3,06	–	22730	97	0,01	74
33	Е0101-25-10	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	7428	9,40	9,40	69820	69820	18520	–	–
		м3		–	2,57	–	19093	97	0,01	62
34	С01031-А36-1	Погрузка материала полученного от разборки покрытия при автомобильных перевозках	13370,4	25,70	–	343619	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
35	С010333-А9-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 9 км, класс груза 1	13370,4	70,30	–	939939	–	187988	0,30	3948
		т		14,06	–	187988	–	100	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	**Тенге**			**1436498**	**152940**			**3948**
			Тенге			**187988**	**41823**			**137**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1436498				
		Накладные расходы -	Тенге			228556				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							114

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				34283,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			99903				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1764957				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4199
		Сметная заработная плата -	Тенге				264094,00			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			1764957				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4199
		Сметная заработная плата -	Тенге				264094,00			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОБЪЕКТУ:	**Тенге**			**44123615**	**2418886**			**9718**
			Тенге			**857654**	**669819**			**2353**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			44123615				
		Накладные расходы -	Тенге			1756997				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							878
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				263549,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2752837				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -		Тенге			48633449				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							12950
		Сметная заработная плата -	Тенге				1791022,00			
		Итого по главам 1-7				46 868 492				
		Временные здания и сооружения 7,0*0,8%				2 624 636				
		Возврат материалов от временных зданий и сооружений. 15%				393 695				
		Устройство и разборка объездной дороги. Устр-но и разборка временных объездных дамб ч. р.Шийли и р.Ащы				1 764 957				
		Итого по главе				4 389 593				
		Итого по главам 1-8				51 258 085				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,333375%				1 196 043				
		Разница в стоимости электроэнергии, 0,8408 %				430 978				
		Затраты на выслугу лет, 1 %				512 581				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4 %				205 032				
		Средства, связанные с командированием работников				4 009 414				
		Доп. затраты на перевозку автомобильным транспортом привозных материалов, 0,003435%				1 761				
		Итого по главе				6 355 809				
		Итого по главам 1-9				57 613 894				
		В том числе возвратные суммы				393 695				
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001г.				57 613 894				
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2012г.. К-2,08774				120 282 942				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		В том числе возвратные суммы в текущих ценах				821 934				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				2 405 659				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩИМ УРОВНЕ ЦЕН				122 688 601				
		НДС, 12 %				14 722 632				
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА				137 411 233				

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Западно-Казахстанской области"
г.Уральск, ул.Х.Чурина, 116
РНН 271800044856
БИН 000340000426
ИИК KZ03070102KSN2701000
БИК KKMFKZ2A
ГУ "Комитет Казначейства МФ РК"

Заместитель руководителя
А.Джаксыгулов

Инженер технического надзора:
ТОО "Сана Маркет"
Б.Есенгалиев

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Костанай жолдары"

г. Костанай, ул. Хакимжановой, 7
РНН 391700056443
БИН 040840003426
ИИК KZ628560000006354802
БИК KCJBKZKX
АО "Банк Центр Кредит"

Зам. генерального директора
А.Никушкин

Заказчик: **ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Западно-Казахстанской области"** 14 ноября 2014 г.

Подрядчик **ТОО "Қостанай жолдары"**

Договор: **№11 от 24.02.2014г.**

Наименование объекта: **Капитальный ремонт автодороги "Аксай-Чингирлау" 51-86 км. (35 км), капитальный ремонт участки: №3 Ремонт автодороги км 69-км 78 (9 км); №4 Ремонт автодороги км 78-86 (7,9 км)**

Участок: **№4 Ремонт автодороги км 78-86 (7,9 км)**

А К Т
выполненных работ
за ноябрь 2014 г.

Составлен в ценах на 01.01.2012 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: за един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Лок.смета 1-1-1 - Подготовительные работы								
1	Е0101-25-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м (при обратной надвижке ПСП на откосы насыпи и дно и откосы существующих боковых резервов)	21360	9,85	9,85	210336	210336	55793	--	--
		м3		--	2,69	--	57518	97	0,01	188
2	Е0101-25-9 к=0,5	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	21360	4,14	4,14	88437	88437	23458	--	--
		м3		--	1,13	--	24184	97	--	79
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	**Тенге**			**298773**	**298773**			**--**
			Тенге			**--**	**81702**			**267**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**298773**				
		Накладные расходы -	Тенге			**79251**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**40**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				11888,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			22681				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			400705				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							307
		Сметная заработная плата -	Тенге				93590,00			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			400705				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							307
		Сметная заработная плата -	Тенге				93590,00			
		Лок.смета 1-1-2 - Рекультивация и биологическая этап								
					Притрассовая полоса					
					Подготовит. работы					
3	Е0101-25-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м (снятие ПСП)	42359	9,85	9,85	417118	417118	110642	--	--
		м3		--	2,69	--	114064	97	0,01	373
					Рекультивация временно занимаемых земель					
4	Е0101-30-2	Планировка (грубая) площадей бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.)	46244	0,20	0,20	9381	9381	3157	--	--
		м2		--	0,07	--	3255	97	--	11
5	Е0101-25-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	33887,2	9,85	9,85	333694	333694	88514	--	--
		м3		--	2,69	--	91251	97	0,01	298
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	**Тенге**			**760193**	**760193**			**--**
			Тенге			**--**	**208570**			**682**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			760193				
		Накладные расходы -	Тенге			202313				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							101
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				30347,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			57750				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1020256				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							783

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				238917,00			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			1020256				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							783
		Сметная заработная плата -	Тенге				238917,00			
		Лок.смета 2-1-1 - Устройство земляного полотна								
6	Е0101-145-2 примен.	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом (для и откосов боковых резервов) м2	224865	1,41	1,41	317243	317243	65522	--	--
				--	0,30	--	67548	97	--	223
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	**Тенге**			**317243**	**317243**			**--**
			Тенге			**--**	**67548**			**223**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			317243				
		Накладные расходы -	Тенге			65522				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							33
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				9828,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			22966				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			405730				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							255
		Сметная заработная плата -	Тенге				77376,00			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			405730				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							255
		Сметная заработная плата -	Тенге				77376,00			
		Лок.смета 2-1-2 - Дорожная одежда и укрепление обочин								
		Дорожная одежда								
7	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебеночно-песчано-гравийной смеси, дресвы толщ. 15см (30% щебня фр. 20-40мм) м3	213,2	2706,51	73,75	577027	15724	9371	0,14	31
				21,38	11,67	4558	2488	133	0,04	9
8	Е0127-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 18 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа (св. 700 до 1000 кгс/см2)	860	595,27	27,83	511930	23930	16554	0,03	28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				5,00	9,47	4300	8147	133	0,03	29
		м2								
9	Е0127-25-1	Нормы для корректировки табл. 27-22, 27-23, 27-24 при использованиинодослойных и верхнего слоя двухслойных основанийпод движение транспорта до полного окончания работ, добавлять к табл. 27-22, 27-23 и 27-24 нормы нам2 основания	860	42,02	2,88	36141	2476	3907	0,02	14
				2,59	0,83	2227	710	133	–	2
		м2								
10	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов (битум вязкий)	1,04	42257,31	339,59	43948	353	195	0,58	1
				–	140,94	–	147	133	0,58	1
		т								
11	Е0127-53-6	Устройство покрытия толщиной4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	1512	24,52	15,35	37076	23211	22121	0,03	51
				5,94	5,06	8981	7651	133	0,02	27
		м2								
12	С КСМ	Смеси асфальтобетонные пористые горячие и теплые щебеночные, М-II, крупнозернистые	139,86	4621,52	–	646366	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		т								
13	Е0127-54-6 к=4	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменениитолщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	1512	0,08	–	121	–	80	–	1
				0,04	–	60	–	133	–	–
		м2								
14	С КСМ	Смеси асфальтобетонные пористые горячие и теплые щебеночные, М-II, крупнозернистые	70,16	4621,52	–	324231	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		т								
15	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов (битум вязкий)	1,04	42257,31	339,59	44117	355	196	0,58	1
				–	140,94	–	147	133	0,58	1
		т								
16	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	1512	24,52	15,35	37076	23211	22121	0,03	51
				5,94	5,06	8981	7651	133	0,02	27
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	С КСМ	Смеси асфальтобетонные плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип Б, М-II	146,06	5558,90	--	811928	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Устройство обочин								
18	Е0101-17-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	279	29,65	28,58	8273	7972	2856	0,01	2
		м3		0,99	9,56	276	2668	97	0,04	10
19	С010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	516	19,70	--	10165	--	2033	0,08	43
		т		3,94	--	2033	--	100	--	--
20	Е0101-19-2 к=2	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	279	3,27	2,74	912	764	276	--	--
		м3		--	1,02	--	285	97	--	1
21	Е0127-63-13	Перемешивание щебня, ПГС и грунта с дальнейшим его разравниванием	23200	14,52	14,52	336922	336922	62799	--	--
		м2		--	2,04	--	47217	133	0,01	157
22	Е0127-63-11	Укрепление обочин гравийно /щебеночной/ смесью толщиной 10 см (30% щебня фр.20-40мм)	23200	275,27	20,37	6386204	472598	314309	0,03	735
		м2		4,79	5,40	111128	125195	133	0,02	472
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	**Тенге**			**9812437**	**907518**			**957**
			Тенге			**142546**	**202304**			**734**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			9812437				
		Накладные расходы -	Тенге			456817				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							228
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				68523,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			616155				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			10885410				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1919

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				413373,00			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			10885410				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1919
		Сметная заработная плата -	Тенге				413373,00			

Лок.смета 8-1-1 - Устройство и раборка объездной дороги

Устройство объездной дороги

23	Е0101-17-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	30030	29,65	28,58	890486	858107	307385	0,01	207
		м3		0,99	9,56	29730	287162	97	0,04	1051
24	С010333-А3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1	55556	32,30	--	1794459	--	358892	0,14	7537
		т		6,46	--	358892	--	100	--	--
25	Е0101-19-2 к=6	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	30030	9,81	8,22	294532	246847	89135	--	--
		м3		--	3,06	--	91892	97	0,01	441
26	Е0101-20-2	Работа на отвале 2 группы грунтов	30030	3,81	3,24	114482	97418	46607	--	100
		м3		0,48	1,12	14414	33634	97	--	111
27	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	34315	12,51	12,51	429201	429201	142493	--	--
		м3		--	4,28	--	146900	97	0,01	480
28	Е0101-130-8 к=2	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	34315	2,54	2,54	87229	87229	25463	--	--
		м3		--	0,77	--	26251	97	--	86
29	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей -50%	17157,5	14,12	12,00	242221	205847	72646	0,01	209
		м3		1,62	2,75	27795	47097	97	0,01	209

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	Е0101-145-12	Планировка откосов полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	40000	8,55	4,43	341830	177030	188675	0,03	1116
		м2		4,12	0,74	164800	29710	97	--	100
31	Е0127-96-3	Устройство гравийных покрытий временных дорог серповидного профиля толщиной слоя 21 см шириной 7,5 м (материал полностью применяется от разборки существующей дорожной одежды)	4	108327,89	84062,89	433312	336252	261936	162,00	648
		км		24075,00	25161,00	96300	100644	133	93,08	372
32	Е0127-96-6 к=5	Устройство гравийных покрытий временных дорог серповидного профиля толщиной слоя 21 см, добавлять или исключать на каждые 0,5 м изменения ширины дорог	4	36093,91	28043,91	144376	112176	87140	54,00	216
		км		7987,50	8392,25	31950	33569	133	31,05	124
				Устр-во покрытия из ж.б. плит на пересечениях с кабелем ВОЛС ТУСМ-15 на ПК341+60, ПК342+70, ПК351+75 (пикетажное положение по основной трассе), всего 3 пересечения						
33	Е0127-36-3	Устройство дорожных покрытий из сборных железобетонных прямоугольных плит площадью до 10,5 м2	35,64	780,93	272,97	27832	9729	14068	1,28	46
		м3		221,18	75,60	7883	2694	133	0,28	10
34	С КСМ	Конструкции сборные (плиты ПД)	35,64	17332,69	--	617737	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Разборка объездной дороги								
35	Е0127-18-2	Разборка покрытий и оснований гравийно-щебеночных	14155	66,75	51,25	944904	725501	472913	0,12	1656
		м3		15,50	9,62	219403	136171	133	0,04	504
36	С01031-А36-1	Погрузка разобранного материала при автомобильных перевозках	25479	25,70	--	654810	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
37	С010333-А7-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 7 км, класс груза 1	25479	57,60	--	1467590	--	293518	0,24	6164
				11,52	--	293518	--	100	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
38	Е0101-25-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	30030	11,19	11,19	336036	336036	89135	--	--
		м3		--	3,06	--	91892	97	0,01	300
39	Е0101-25-10	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	30030	9,40	9,40	282270	282270	74873	--	--
		м3		--	2,57	--	77189	97	0,01	252
40	Е0101-17-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	30030	29,65	28,58	890486	858107	307385	0,01	207
		м3		0,99	9,56	29730	287162	97	0,04	1051
41	С010333-А3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1	55556	32,30	--	1794459	--	358892	0,14	7537
		т		6,46	--	358892	--	100	--	--
42	Е0101-19-2 к=6	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	30030	9,81	8,22	294532	246847	89135	--	--
		м3		--	3,06	--	91892	97	0,01	441
43	Е0101-20-2	Работа на отвале 2 группы грунтов	30030	3,81	3,24	114482	97418	46607	--	100
		м3		0,48	1,12	14414	33634	97	--	111
44	Е0101-25-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м (при обратной надвижке ПСП на объездную дорогу)	42850	9,85	9,85	421953	421953	111925	--	--
		м3		--	2,69	--	115386	97	0,01	377
45	Е0101-30-2	Планировка площадей (грубая) бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.)	88010	0,20	0,20	17854	17854	6008	--	--
		м2		--	0,07	--	6194	97	--	20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
46	Е0127-36-3 К=0,8	Демонтаж дорожных покрытий из сборных железобетонных прямоугольных плит площадью до 10,5 м2	59,4	395,32	218,38	23482	12971	18757	1,02	61
		м3		176,94	60,48	10510	3593	133	0,22	13
47	С КСМ	Возврат материала - 90% откол-ва. Конструкции сборные (плиты ПД)	53,46	15104,88	--	807507	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
48	С КСМ	Возврат материала - 90% от кол-ва. Конструкции сборные (плиты ПД)	53,46	-15104,88	--	-807507	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
49	С01031-А11-11	Погрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5т при автомобильных перевозках	150	152,80	--	22920	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
50	С01031-А11-21	Разгрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5т при автомобильных перевозках	150	140,00	--	21000	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
51	С010332-А7-1	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 7 км, класс груза 1	150	62,50	--	9375	--	1875	0,26	39
		Т		12,50	--	1875	--	100	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			12713848	3558791			25842
			Тенге			1660106	1642666			6057
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			12713848				
		Накладные расходы -	Тенге			3465462				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1733
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				519819,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			970759				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -		Тенге			17150069				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							33632
		Сметная заработная плата -	Тенге				3822591,00			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			17150069				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							33632
		Сметная заработная плата -	Тенге				3822591,00			
		Лок.смета 2-1-7 - Устройство обстановки дороги - дорожные знаки (объездная дорога)								
52	Е0127-83-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках	22	747,85	146,19	16453	3216	15638	3,20	70
		шт		506,25	28,22	11138	621	133	0,11	2
53	С130806-68 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 76х3 мм	22,5	377,00	--	8483	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
54	С130806-78 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х3 мм	24	540,00	--	12960	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
55	С130806-65 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3 мм	3,5	279,00	--	977	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
56	С130806-61 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской из стали БСт2кп-БСт4кп, 40х3 мм	24	196,00	--	4704	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
57	С ПЛ ТОО УТПК от 17.06.2011г	Знак запрещающий круглой формы из тонколистовой стали, диаметром 700 мм, ГОСТ 10807-78 N3.2-3.9; 3.11-3.16; 3.24	5	2603,16	--	13016	--	--	--	--
		1шт		--	--	--	--	--	--	--
58	С ПЛ ТОО УТПК от 17.06.2011г	Знак предупреждающий треугольной формы со светоотражающей пленкой, покрывающей все поле знака из тонколистовой стали, со сторонами размером 700х700х700 мм, ГОСТ 10807-78 N1.8; 1.15; 1.17-1.19; 1.23	5	2539,67	--	12698	--	--	--	--
		1шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
59	С ПЛ ТОО УТПК от 17.06.2011г	Знак информационно-указательный, прямоугольной формы из тонколистовой стали со светоотражающей пленкой, покрывающей все поле знака, при площади знака до 1 м2, ГОСТ 10807-78 N5.20.2; 5.21.1-5.21.2	11,25	5333,30	--	60000	--	--	--	--
		1м2		--	--	--	--	--	--	--
60	С ПЛ ТОО УТПК от 17.06.2011г	Знак информационно-указательный, прямоугольной формы из тонколистовой стали со светоотражающей пленкой, покрывающей все поле знака, со сторонами размером 350x1050 мм, ГОСТ 10807-78 N5.32.1-5.32.3; 5.33	1	2311,10	--	2311	--	--	--	--
		1шт		--	--	--	--	--	--	--
61	С ПЛ ТОО УТПК от 17.06.2011г	Знак предупреждающий прямоугольной формы из тонколистовой стали с полной светоотражающей поверхностью, со сторонами размером 500x3000 мм, ГОСТ 10807-78 N1.31.1-1.31.3	4	6264,52	--	25058	--	--	--	--
		1шт		--	--	--	--	--	--	--
62	С ПЛ ТОО УТПК от 17.06.2011г	Знак запрещающий круглой формы из тонколистовой стали, диаметром 700 мм, ГОСТ 10807-78 N3.1	2	2603,16	--	5206	--	--	--	--
		1шт		--	--	--	--	--	--	--
63	С ПЛ ТОО УТПК от 17.06.2011г	Знак информационно-указательный, прямоугольной формы из тонколистовой стали со светоотражающей пленкой, покрывающей все поле знака, со сторонами размером 350x1050 мм, ГОСТ 10807-78 N5.32.1-5.32.3; 5.33	2	2311,10	--	4622	--	--	--	--
		1шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			166487	3216			70
			Тенге			11138	621			2
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			139364				
		Накладные расходы -	Тенге			15638				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							8
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2346,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9300				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -		Тенге			164303				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							81
		Сметная заработная плата -	Тенге				14104,00			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			27123				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1627				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			28750				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ СМЕТЕ	Тенге			193053				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							81
		Сметная заработная плата -	Тенге				14104,00			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОБЪЕКТУ:	**Тенге**			**24068981**	**7845733**			**26870**
			Тенге			**1813789**	**2203411**			**7965**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			24041858				
		Накладные расходы -	Тенге			4285004				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2143
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				642751,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1699612				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			30026474				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							36977
		Сметная заработная плата -	Тенге				4659951,00			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			27123				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1627				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			28750				
		Итого по главам 1-7				12 905 154				
		Временные здания и сооружения 7,0*0,8%				722 689				
		Возврат материалов от временных зданий и сооружений, 15%				108 403				
		Устройство и разборка объездной дороги.				17 150 069				
		Итого по главе				17 872 758				
		Итого по главам 1-8				30 777 912				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,519619 %				775 486				
		Разница в стоимости электроэнергии, 0,8408 %				258 781				
		Затраты на выслугу лет, 1 %				307 779				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4 %				123 112				
		Средства, связанные с командированием работников				2 801 454				
		Доп. затраты на перевозку автомобильным транспортом привозных материалов, 0,001018 %				313				
		Итого по главе				4 266 925				
		Итого по главам 1-9				35 044 837				
		В том числе возвратные суммы				801 816				
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001г.				35 044 837				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2012г., К-2,08774				73 164 576				
		В том числе возвратные суммы в текущих ценах				1 673 985				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				1 463 292				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩИМ УРОВНЕ ЦЕН				74 627 868				
		НДС, 12 %				8 955 344				
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА				83 583 212				

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Западно-Казахстанской области"
г.Уральск, ул.Х.Чурина, 116
РНН 271800044856
БИН 000340000426
ИИК KZ03070102KSN2701000
БИК KKMFKZ2A
ГУ "Комитет Казначейства МФ РК"

Заместитель руководителя

А.Джаксыгулов

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Костанай жолдары"

г. Костанай, ул. Хакимжановой, 7
РНН 391700056443
БИН 040840003426
ИИК KZ628560000006354802
БИК KCJBKZKX
АО "Банк Центр Кредит"

Зам. генерального директора

А.Никушкин

Инженер технического надзора:
ТОО "Сана Маркет"

ТОО Б.Есенгалиев

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Западно-Казахстанской области" 3 декабря 2014 г.

Подрядчик ТОО "Қостанай жолдары"

Договор: №11 от 24.02.2014г.

Наименование объекта: Капитальный ремонт автодороги "Аксай-Чингирлау" 51-86 км. (35 км), капитальный ремонт участки: №3

Участок: №4 Ремонт автодороги км 78-86 (7,9 км)

А К Т
выполненных работ
за декабрь 2014 г.

Составлен в ценах на 01.01.2012 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Наклад-ные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей, рабочих, обслуживающих машины: на единиц.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Лок.смета 1-1-1 - Подготовительные работы								
1	Е0101-25-1	Разработки грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м (при обратной надвижке ПСП на откосы насыпи и дно и откосы существующих боковых резервов)	1125	9,85	9,85	11078	11078	2939	--	--
		м3		--	2,69	--	3029	97	0,01	10
2	Е0101-25-9 к=0,5	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	1125	4,14	4,14	4658	4658	1236	--	--
		м3		--	1,13	--	1274	97	--	4
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			15736	15736			--
			Тенге			--	4303			14
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			15736				
		Накладные расходы -	Тенге			4174				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				626.00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1195				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			21105				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				4929,00			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			21105				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							16
		Сметная заработная плата -	Тенге				4929,00			
		Лок.смета 1-1-2 - рекультивация и биологический этап								
		Притрассовая полоса								
		Рекультивация временно занимаемых земель								
3	Е0101-30-2	Планировка (грубая) площадей бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.)	11561	0,20	0,20	2345	2345	789	--	--
		м2		--	0,07	--	814	97	--	3
4	Е0101-25-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	8471,8	9,85	9,85	83424	83424	22128	--	--
		м3		--	2,69	--	22813	97	0,01	75
5	Е0101-145-1	Планировка площадей из грунтов 1 группы механизированным способом	367772	1,22	1,22	449389	449389	90884	--	--
		м2		--	0,25	--	93694	97	--	309
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			535157	535157			--
			Тенге			--	117321			386
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			535157				
		Накладные расходы -	Тенге			113803				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							57
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				17070,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			38938				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			687896				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							443
		Сметная заработная плата -	Тенге				134391,00			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			687896				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							443
		Сметная заработная плата -	Тенге				134391,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Лок.смета 2-1-1 -Устройство земляного полотна								
6	Е0101-145-2 примен.	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом (дна и откосов боковых резервов)	11835	1,41	1,41	16697	16697	3449	--	--
		м2		--	0,30	--	3555	97	--	12
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	**Тенге**			**16697**	**16697**			**--**
			Тенге			**--**	**3555**			**12**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**16697**				
		Накладные расходы -	Тенге			**3449**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**2**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**517,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**1209**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**21354**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**13**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**4072,00**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			**21354**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**13**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**4072,00**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОБЪЕКТУ:	**Тенге**			**567590**	**567590**			**--**
			Тенге			**--**	**125179**			**412**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**567590**				
		Накладные расходы -	Тенге			**121424**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**61**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**18214,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**41341**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**730355**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**473**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**143393,00**			
		Итого по главам 1-7				730 355				
		Временные здания и сооружения 7,0*0,8%				40 900				
		Возврат материалов от временных зданий и сооружений, 15%				6 135				
		Устройство и разборка объездной дороги.				0				
		Итого по главе				40 900				
		Итого по главам 1-8				771 255				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,519619 %				19 433				
		Разница в стоимости электроэнергии, 0,8408 %				6 485				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Затраты на выслугу лет, 1 %				7 713				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4 %				3 085				
		Средства, связанные с командированием работников				68 077				
		Доп. затраты на перевозку автомобильным транспортом привозных материалов, 0,001018 %				8				
		Итого по главе				104 801				
		Итого по главам 1-9				876 056				
		В том числе возвратные суммы				6 135				
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001г.				876 056				
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2012г.. К-2,08774				1 828 979				
		В том числе возвратные суммы в текущих ценах				12 808				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				36 580				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩИМ УРОВНЕ ЦЕН				1 865 559				
		НДС, 12 %				223 867				
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА				2 089 426				

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Западно-Казахстанской области"
г.Уральск, ул.Х.Чурина, 116
РНН 271800044856
БИН 000340000426
ИИК KZ03070102KSN2701000
БИК KKMFKZ2A
ГУ "Комитет Казначейства МФ РК"

Заместитель руководителя

А.Джаксыгулов

Инженер технического надзора:
ТОО "Сана Маркет"

Б.Есенгалиев

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Костанай жолдары"

г. Костанай, ул. Хакимжановой, 7
РНН 391700056443
БИН 040840003426
ИИК KZ628560000006354802
БИК KCJBKZKX
АО "Банк Центр Кредит"

Зам. генерального директора

А.Никушкин

Заказчик: **ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Западно-Казахстанской области"** 3 декабря 2014 г.

Подрядчик **ТОО "Қостанай жолдары"**

Договор: **№11 от 24.02.2014г.**

Наименование объекта: **Капитальный ремонт автодороги "Аксай-Чингирлау" 51-86 км. (35 км), капитальный ремонт участки: №3 Ремонт автодороги км 69-км 78 (9 км); №4 Ремонт автодороги км 78-86 (7,9 км)**

Участок: **№3 Ремонт автодороги км 69-км 78 (9 км)**

А К Т
выполненных работ
за декабрь 2014 г.

Составлен в ценах на 01.01.2012 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Лок.смета 8-1-1 - Разборка объездной дороги								
1	E0101-25-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м (разборка дорожной одежды на объездной дороге)	2400	11,19	11,19	26856	26856	7124	--	--
				--	3,06	--	7344	97	0,01	24
		м3								
2	C01031-A36-1	Погрузка материала полученного от разборки покрытия при автомобильных перевозках	4320	25,70	--	111024	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Т								
3	C010333-A15-1	Перевозки грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	4320	108,20	--	467424	--	93485	0,45	1963
				21,64	--	93485	--	100	--	--
		Т								
4	E0101-25-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м (при обратной надвижке ПСП на объездную дорогу)	3089,25	9,85	9,85	30420	30420	8069	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				--	2,69	--	8319	97	0,01	27
		м3								
5	Е0101-30-2	Планировка площадей (грубая) бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.)	7723,01	0,20	0,20	1567	1567	527	--	--
				--	0,07	--	544	97	--	2
		м2								
		Рекультивация объездной дороги								
6	Е0101-25-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	878,71	11,19	11,19	9833	9833	2608	--	--
				--	3,06	--	2689	97	0,01	9
		м3								
7	Е0101-25-10	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.). при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	878,71	9,40	9,40	8260	8260	2191	--	--
				--	2,57	--	2259	97	0,01	7
		м3								
8	Е0101-130-1	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	878,71	14,01	14,01	12307	12307	4087	--	--
				--	4,80	--	4213	97	0,02	14
		м3								
9	Е0101-130-7 к=3	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см	878,71	4,18	4,18	3672	3672	1072	--	--
				--	1,26	--	1105	97	--	4
		м3								
10	Е0101-30-2	Планировка площадей (грубая) бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.)	20000	0,20	0,20	4057	4057	1365	--	--
				--	0,07	--	1408	97	--	5
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			675420	96972			1963
			Тенге			93485	27880			91
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			675420				
		Накладные расходы -	Тенге			120528				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							60
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				18079,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			47757				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			843705				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2115
		Сметная заработная плата -	Тенге				139444,00			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			843705				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2115
		Сметная заработная плата -	Тенге				139444,00			
		Лок.смета 1-1-3 - Рекультивация и биологический этап								
		Притрассовая полоса								
				Рекультивация временно занимаемых земель						
11	E0101-30-2	Планировка (грубая) площадей бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.)	32444	0,20	0,20	6582	6582	2215	--	--
		м2		--	0,07	--	2283	97	--	7
12	E0101-25-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	19890	9,85	9,85	195861	195861	51953	--	--
		м3		--	2,69	--	53560	97	0,01	175
13	E0101-145-1	Планировка площадей из грунтов 1 группы механизированным способом	366984	1,22	1,22	448426	448426	90689	--	--
		м2		--	0,25	--	93494	97	--	308
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	**Тенге**			**650868**	**650868**			**--**
			Тенге			**--**	**149337**			**491**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			650868				
		Накладные расходы -	Тенге			144857				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							72
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				21729,00			--
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			47743				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			843468				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							563
		Сметная заработная плата -	Тенге				171065,00			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			843468				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							563
		Сметная заработная плата -	Тенге				171065,00			
		Лок.смета 2-1-1 - устройство земляного полотна								
14	Е0101-145-12	**Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом**	37980	8,55	4,43	324568	168090	179147	0,03	1060
		м2		4,12	0,74	156478	28210	97	--	95
15	Е0101-145-2 примен.	**Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом (дна и откосов боковых резервов)**	78142	1,41	1,41	110244	110244	22769	--	--
		м2		--	0,30	--	23473	97	--	77
16	Е0101-25-1	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м (обратная надвижка ПСП)**	4955,2	9,85	9,85	48795	48795	12943	--	--
		м3		--	2,69	--	13343	97	0,01	44
17	Е0101-25-9 к=2	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м**	4955,2	16,56	16,56	82064	82064	21768	--	--
		м3		--	4,53	--	22441	97	0,01	73
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	**Тенге**			**565671**	**409193**			**1060**
			Тенге			**156478**	**87468**			**289**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**565671**				
		Накладные расходы -	Тенге			**236627**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**118**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				35494,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			48138				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			850435				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1467
		Сметная заработная плата -	Тенге				279439,00			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			850435				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1467
		Сметная заработная плата -	Тенге				279439,00			

Лок.смета 2-1-2 - Дорожная одежда и укрепление обочин

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Дорожная одежда								
18	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов (битум вязкий)	8,57	42198,14	339,59	361586	2910	1606	0,58	5
		т		--	140,94	--	1208	133	0,58	5
19	Е0127-53-6	Устройство покрытия толщиной4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	11901,06	24,52	15,35	291831	182699	174113	0,03	400
		м2		5,94	5,06	70692	60219	133	0,02	210
20	С КСМ	Смеси асфальтобетонные пористые горячие и теплые щебеночные, М-II, крупнозернистые	1100,85	4563,48	--	5023698	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
21	Е0127-54-6 к=4	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменениитолщины покрытий на 0,5 см. добавлять или исключать к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	11901,06	0,08	--	952	--	633	--	4
		м2		0,04	--	476	--	133	--	--
22	С КСМ	Смеси асфальтобетонные пористые горячие и теплые щебеночные, М-II, крупнозернистые	552,21	4563,48	--	2519996	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Устройство обочин								
23	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	1997,4	32,28	30,77	64470	61461	18919	0,01	20
		м3		1,42	8,34	2836	16668	97	0,03	57
24	С010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/. расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	2474,26	45,00	--	111342	--	22268	0,19	468
		т		9,00	--	22268	--	100	--	--
25	Е0101-19-2 к=10	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	1556	16,30	13,70	25356	21317	7698	--	--
		м3		--	5,10	--	7936	97	0,02	38

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	С010333-А4-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 4 км, класс груза 1	701,8	38,60	--	27089	--	5418	0,16	114
		т		7,72	--	5418	--	100	--	--
27	Е0101-19-2 к=8	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	441,4	13,04	10,96	5754	4838	1747	--	--
		м3		--	4,08	--	1801	97	0,02	9
28	Е0101-20-2	Работа на отвале 2 группы грунтов	1556	3,81	3,24	5929	5048	2415	--	5
		м3		0,48	1,12	747	1743	97	--	6
29	Е0101-130-1	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	1427	14,01	14,01	19986	19986	6637	--	--
		м3		--	4,80	--	6842	97	0,02	22
30	Е0101-130-7 к=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см	1427	6,97	6,97	9939	9939	2901	--	--
		м3		--	2,10	--	2991	97	0,01	10
31	Е0101-145-12	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	35957	8,55	4,43	307280	159137	169604	0,03	1003
		м2		4,12	0,74	148143	26707	97	--	90
32	Е0127-63-13	Перемешивание ПГС щебня и грунта с дальнейшим его разравниванием	1181,1	14,52	14,52	17152	17152	3197	--	--
		м2		--	2,04	--	2404	133	0,01	8
33	Е0127-63-11	Укрепление обочин гравийно /щебеночной/ смесью толщиной 10 см	1181,1	270,52	20,37	319505	24060	16001	0,03	37
		м2		4,79	5,40	5657	6374	133	0,02	24
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			9111866	508546			2056
			Тенге			256238	134893			479
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			9111866				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			433158				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							217
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				64974,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			572701				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			10117725				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2751
		Сметная заработная плата -	Тенге				456104,00			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			10117725				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2751
		Сметная заработная плата -	Тенге				456104,00			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОБЪЕКТУ:	**Тенге**			**11003824**	**1665579**			**5079**
			Тенге			**506200**	**399577**			**1350**
	Стоимость общестроительных работ -		**Тенге**			**11003824**				
		Накладные расходы -	Тенге			935170				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							468
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				140276,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			716340				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			12655334				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6896
		Сметная заработная плата -	Тенге				1046053,00			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			12655334				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6896
		Сметная заработная плата -	Тенге				1046053,00			
		Итого по главам 1-7				11 811 629				
		Временные здания и сооружения 7,0*0,8%				661 451				
		Возврат материалов от временных зданий и сооружений, 15%				99 218				
		Устройство и разборка объездной дороги. Устр-во и разборка времянных объездных дамб ч. р.Шийли и р.Ашы				843 705				
		Итого по главе				1 505 156				
		Итого по главам 1-8				13 316 785				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,333375%				310 731				
		Разница в стоимости электроэнергии, 0,8408 %				111 968				
		Затраты на выслугу лет, 1 %				133 168				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4 %				53 267				
		Средства, связанные с командированием работников				1 043 338				
		Доп. затраты на перевозку автомобильным транспортом привозных материалов, 0,003435%				457				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по главе				1 652 929				
		Итого по главам 1-9				14 969 714				
		В том числе возвратные суммы				99 218				
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001г.				14 969 714				
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2012г., К-2,08774				31 252 899				
		В том числе возвратные суммы в текущих ценах				207 142				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				625 058				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩИМ УРОВНЕ ЦЕН				31 877 957				
		НДС, 12 %				3 825 355				
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА				35 703 312				

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Западно-Казахстанской области"
г.Уральск, ул.Х.Чурина, 116
РНН 271800044856
БИН 000340000426
ИИК KZ03070102KSN2701000
БИК KKMFKZ2A
ГУ "Комитет Казначейства МФ РК"

Заместитель руководителя

А.Джаксыгулов

Инженер технического надзора:
ТОО "Сана Маркет"

Б.Есенгалиев

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Костанай жолдары"

г. Костанай, ул. Хакимжановой, 7
РНН 391700056443
БИН 040840003426
ИИК KZ628560000006354802
БИК KCJBKZKX
АО "Банк Центр Кредит"

Зам. генерального директора

А.Викушкин