Типовая межведомственная форма № КС-3

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Музей литературы и искусства" управление якультуры, архивов и документации Акмолинской области

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Тамерлан ЛТД"

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: Капитальныйремонт здания КГУ "Музей литературы и искусства"

СПРАВКА №3

о стоимости выполненных работ и затрат

за сентябрь 2019 г.

Код заказчика	Код подрядчика			Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		41	02.07.2019				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								налог на добавленную стоимость
	с начала строительст-ва по отчет-ный месяц включитель но	в отчетном месяце текущего года	Из графы 1						
			СМР 2017 г.	Из них		стоимость прочих затарат не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудов ания		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке	28 509 404	9 281 139	28 661 494	9 281 139					
С НДС 12%	31 930 532	10 394 876							1 113 737
Всего к оплате		**10 394 876**							

ЗАКАЗЧИК: _____

ПОДРЯДЧИК: _____

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Музей Литературы и искусства" управления культуры, архивов и документации Акмолинской области

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Тамерлан ЛТД"

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА И ЕГО АДРЕС: Капитальный ремонт: здания КГУ "Музей литературы и искусства"

Акт выполненных работ №3
за СЕНТЯБРЬ 2019 года

№ п.п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня норма %
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту	сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-1						
		НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ						
		РАЗДЕЛ 2.Проемы						
16	**11-460401-1101 РСНБ РК 2015**	**Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка**	**м2**	**40.3000**		**2156.87**	**86922**	**50,8 25483**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2.4)	чел.-ч	1.654	66.652	717.22	47804	
1. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.0774	3.119	756.11	2358	
		Итого оплата труда:				**1244.73**	**50163**	
1. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0.0774	3.119	1410.50	4400	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0774	3.119	756.11	2358	
		Итого эксплуатация машин:				**109.17**	**4400**	
		Итого прямые затраты:				**1295.38**	**52204**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1927.71	77687	
		НР второго уровня	%	3.6		69.40	2797	
		Накладные расходы	%	--		701.72	28279	
		Сметная прибыль	%	8		159.77	6439	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**52204**	**25483**
		В том числе:						
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**52204**	
Всего заработная плата -			Тенге				**50163**	
		Накладные расходы -	Тенге				**28279**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**25483**	25483
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**2796**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**6439**	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**86922**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**70**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**50163**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**86922**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**70**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**50163**	
		РАЗДЕЛ 6.Кровля (АС-11,16)						
169	**12-080101-0402 РСНБ РК 2015**	**Трубы водосточные. Разборка с земли и подмостей**	**м**	**52.0000**		**139.70**	**7264**	**59,1 2412**
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2.3)	чел.-ч	0.1104	5.741	710.85	4081	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого оплата труда:				**78.48**	**4081**	
		Итого прямые затраты:				**78.48**	**4081**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				124.86	6493	
		НР второго уровня	%	3.6		4.49	234	
		Накладные расходы	%	--		50.88	2646	
		Сметная прибыль	%	8		10.35	538	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге				**4081**	**2412**
		В том числе:						
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**4081**	
	Всего заработная плата -		Тенге				**4081**	
		Накладные расходы -	Тенге				**2646**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**2412**	**2412**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**234**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**538**	
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**7264**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**6**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**4081**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**7264**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**6**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**4081**	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-2
НА САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ ОВ
РАЗДЕЛ 1.Отопление

5	**11-160401-0202 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	**м трубопрово**	**50.0000**		**2003.04**	**100152**	**60,4 17499**
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4.1)	чел-ч	0.655028	32.751	866.40	28376	
3. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.013647	0.682375	872.89	596	
		Итого оплата труда:				**579.43**	**28971**	
3. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0.001545	0.07725	3600.09	278	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.001545	0.07725	853.65	66	
3. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0.000901	0.045062	3153.14	142	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.000901	0.045062	1145.01	52	
3. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.011201	0.560063	1794.86	1005	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.011201	0.560063	853.65	478	
3. 6	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0.237415	11.871	17.05	202	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**32.56**	**1628**	
3. 7	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0.00008	0.004	16749.49	67	
3. 8	21-050307-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0.002	0.1	485.15	49	
3. 9	21-130701-0201	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0.0032	0.16	4812.70	770	
3.10	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0.0035	0.175	223.82	39	
3.11	23-010201-0143	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1	50	817.40	40870	
3.12	21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0.0275	1.375	155.36	214	
		Итого материалов:				**840.17**	**42008**	
		Итого прямые затраты:				**1440.24**	**72012**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1790.22	89511	
		НР второго уровня	%	3.6		64.45	3222	
		Накладные расходы	%	--		414.42	20721	
6		Сметная прибыль	%	8		148.37	7419	
4	**11-160401-0203 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка**	**м трубопрово**	**12.0000**		**2512.76**	**30153**	**60,4 4980**
4.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4.1)	чел-ч	0.777032	9.324	866.40	8079	
4.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.015965	0.19158	872.45	167	
		Итого оплата труда:				**687.15**	**8246**	
4.3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0.001931	0.023175	3600.09	83	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.001931	0.023175	853.65	20	
4.4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0.00103	0.01236	3153.14	39	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.00103	0.01236	1145.01	14	
4.5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.013004	0.156045	1794.86	280	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.013004	0.156045	853.65	133	
4.6	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0.321103	3.853	17.05	66	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**39.02**	**468**	
4.7	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0.00012	0.00144	16749.49	24	
4.8	21-050307-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0.003	0.036	485.15	17	
4.9	21-130701-0201	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0.0041	0.0492	4812.70	237	
4.10	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0.0045	0.054	223.82	12	
4.11	23-010201-0158	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1	12	1087.09	13045	
4.12	21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0.0464	0.5568	155.36	87	
		Итого материалов:				**1118.50**	**13422**	
		Итого прямые затраты:				**1830.74**	**21969**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2245.78	26949	
		НР второго уровня	%	3.6		80.85	970	
		Накладные расходы	%	--		495.89	5951	
		Сметная прибыль	%	8		186.13	2234	
22	**23-041008-0432 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Клапан термостатический RA-G для однотрубных систем отопления, прямой, никелированный, с внутренней резьбой, T 120°C, PN 10, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002**	**шт.**	**46.0000**		**10076.57**	**463522**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**9005.94**	**414273**	
		НР второго уровня	%	3.6		324.21	14914	
		Накладные расходы	%	--		324.21	14914	
		Сметная прибыль	%	8		746.41	34335	
23	**23-051207-1901 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Головка термостатическая RA 2990 с газонаполненным встроенным температурным датчиком, диапазон регулирования от 5°C до 26°C, типа Danfoss**	**шт.**	**46.0000**		**6207.46**	**285543**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**5547.92**	**255204**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		НР второго уровня	%	3.6		199.73	9187	
		Накладные расходы	%	--		199.73	9187	
		Сметная прибыль	%	8		459.81	21151	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**763458**	**22479**
		В том числе:						
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**763458**	
	Материалы -		Тенге				**55430**	
	Всего заработная плата -		Тенге				**37217**	
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**669478**	
	Сдача и испытание -		Тенге				**1123**	
		Накладные расходы -	Тенге				**50773**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**22479**	22479
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**28294**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**65139**	
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**879370**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**43**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**37217**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**879370**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**43**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**37217**	
		РАЗДЕЛ 2.Узел управления						
28	**11-180701-0103 РСНБ РК 2015**	**Грязевики, наружный диаметр патрубков 80 мм(65мм). Установка**	**шт.**	**2.0000**		**90569.80**	**181140**	**60,4 / 4285**
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3.7)	чел-ч	4.241	8.481	824.33	6991	
7. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0515	0.103	999.33	103	
		Итого оплата труда:				**3547.05**	**7094**	
7. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0.02575	0.0515	3153.14	162	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.02575	0.0515	1145.01	59	
7. 4	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1.802	3.605	173.16	624	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
7. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.02575	0.0515	1794.86	92	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.02575	0.0515	853.65	44	
		Итого эксплуатация машин:				**439.53**	**879**	
7. 6	21-130201-1201	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0.00202	0.00404	236303.40	955	
7. 7	21-130405-0101	Асбестовый картон общего назначения (КАОН-1) толщиной 2 мм ГОСТ 2850-95	т	0.003	0.006	398727.40	2392	
7. 8	21-130812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0.001	0.002	195385.08	391	
7. 9	23-020103-0209	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	4	8	1612.07	12897	
7.10	23-021101-1304	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=100 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0.004	0.008	57847.26	463	
7.11	23-051205-0104	Грязевики абонентские вертикальные полной комплектации модели ТС 569, PN 16, Tmax 150°С, DN 80	шт.	1	2	66320.74	132641	
		Итого материалов:				**74869.31**	**149739**	
		Итого прямые затраты:				**78804.42**	**157609**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				80946.84	161894	
		НР второго уровня	%	3.6		2914.09	5828	
		Накладные расходы	%	--		5056.50	10113	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль	%	8		6708.87	13418	
29	**11-160601-0103 РСНБ РК 2015**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка**	**шт.**	**2.0000**		**5344.24**	**10688**	**60,4 3053**
8.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3.5)	чел-ч	3.08	6.159	805.20	4960	
8.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0515	0.103	926.49	95	
		Итого оплата труда:				**2527.49**	**5055**	
8.3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0.012875	0.02575	3600.09	93	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.012875	0.02575	853.65	22	
8.4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0.012875	0.02575	3153.14	81	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.012875	0.02575	1145.01	29	
8.5	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0.811125	1.622	173.16	281	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
8.6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.02575	0.0515	1794.86	92	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.02575	0.0515	853.65	44	
		Итого эксплуатация машин:				**273.62**	**547**	
8.7	21-130201-0508	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0.00207	0.00414	179496.76	743	
8.8	21-130812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0.00033	0.00066	195385.08	129	
8.9	23-021101-1303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0.002	0.004	30195.06	121	
		Итого материалов:				**496.43**	**993**	
		Итого прямые затраты:				**3249.82**	**6500**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				4776.42	9553	
		НР второго уровня	%	3.6		171.95	344	
		Накладные расходы	%	--		1698.55	3397	
		Сметная прибыль	%	8		395.87	792	
30	**23-040201-1502 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 80 мм ГОСТ 9698-86**	**шт.**	**2.0000**		**38723.28**	**77447**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**34608.97**	**69218**	
		НР второго уровня	%	3.6		1245.92	2492	
		Накладные расходы	%	--		1245.92	2492	
		Сметная прибыль	%	8		2868.39	5737	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**233326**	**7338**
		В том числе:						
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**233326**	
Материалы -			Тенге				**150731**	
Всего заработная плата -			Тенге				**12149**	
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**69218**	
Сдача и испытание -			Тенге				**390**	
		Накладные расходы -	Тенге				**16002**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**7338**	7338
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**8664**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**19946**	
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**269275**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**15**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**12149**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**269275**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**15**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**12149**	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-4						
		НА ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ						
			Светильники					
52	**13-080206-1901 РСНБ РК 2015**	**Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм**	**м**	**616.0000**		**434.59**	**267709**	**42,8 48947**
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,8)	чел-ч	0.22	135.52	833.89	113009	
10. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0022	1.355	999.33	1354	
		Итого оплата труда:				**185.65**	**114363**	
10. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0.0011	0.6776	3336.97	2261	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0011	0.6776	1145.01	776	
10. 4	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0.027	16.632	173.16	2880	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
10. 5	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0.0011	0.6776	2294.89	1555	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0011	0.6776	853.65	578	
10. 6	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0.0484	29.814	14.56	434	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**11.58**	**7130**	
10. 7	21-050307-0210	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0.021	12.936	307.67	3980	
10. 8	21-100502-1823	Клей марки БМК-5к	кг	0.002	1.232	223.10	275	
10. 9	21-130207-1201	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	0.134	82.544	182.65	15077	
10.10	21-130812-0102	Патроны для пристрелки	10 шт.	0.134	82.544	270.38	22318	
10.11	21-130812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0.00001	0.005914	222237.60	1314	
10.12	23-021104-1001	Патрубки	10 шт.	0.018	11.088	1453.50	16116	
10.13	24-040201-0646	Скобы двухлапковые ГОСТ 51177-98	10 шт.	0.067	41.272	216.24	8925	
10.14	24-040207-1008	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	0.18	110.88	11.22	1244	
10.15	24-040207-3915	Заглушки ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	0.01	6.16	150.96	930	
		Итого материалов:				**113.93**	**70179**	
		Итого прямые затраты:				**308.96**	**190318**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				388.42	239265	
		НР второго уровня	%	3.6		13.98	8614	
		Накладные расходы	%	--		93.44	57561	
		Сметная прибыль	%	8		32.19	19830	
53	**23-010504-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм**	**м**	**523.0000**		**28.60**	**14957**	
		Итого прямые затраты:	**м**			**25.56**	**13368**	
		НР второго уровня	%	3.6		0.92	481	
		Накладные расходы	%	--		0.92	481	
		Сметная прибыль	%	8		2.12	1108	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	**23-010504-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм**	**м**	**93.0000**		**44.60**	**4148**	
		Итого прямые затраты:	**м**			**39.86**	**3707**	
		НР второго уровня	%	3.6		1.43	133	
		Накладные расходы	%	--		1.43	133	
		Сметная прибыль	%	8		3.30	307	
				Кабель				
55	**13-080201-0901 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	**м кабеля**	**532.0000**		**277.90**	**147844**	**42,8 26377**
13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	0.1	53.2	853.65	45414	
13. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0378	20.11	806.30	16214	
		Итого оплата труда:				**115.84**	**61629**	
13. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0.0039	2.075	3336.97	6924	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0039	2.075	1145.01	2376	
13. 4	31-050402-0308	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0.03	15.96	2264.70	36145	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.03	15.96	756.11	12068	
13. 5	31-050401-0103	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	0.03	15.96	10.95	175	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
13. 6	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0.0039	2.075	2294.89	4761	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0039	2.075	853.65	1771	
		Итого эксплуатация машин:				**90.23**	**48004**	
13. 7	21-050307-0210	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0.0004	0.2128	307.67	65	
13. 8	21-050402-0201	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0.000008	0.004256	281414.94	1198	
13. 9	21-130809-1301	Лента К226	100 м	0.000096	0.051072	1671.43	85	
13.10	21-130816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0.000041	0.021812	2673.62	58	
13.11	21-130816-2102	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0.000005	0.00266	3979619.26	10586	
13.12	24-040207-3932	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0.000083	0.044262	361.08	16	
13.13	22-040501-0803	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0.0006	0.3192	1037.54	331	
		Итого материалов:				**23.20**	**12340**	
		Итого прямые затраты:				**198.79**	**105758**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				248.37	132135	
		НР второго уровня	%	3.6		8.94	4757	
		Накладные расходы	%	--		58.52	31134	
		Сметная прибыль	%	8		20.59	10951	
56	**13-080206-1101 РСНБ РК 2015**	**Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2. Прокладка с креплением накладными скобами, полосками с установкой**	**м кабеля**	**903.0000**		**888.22**	**802060**	**42,8 143737**
14. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,8)	чел-ч	0.44	397.32	833.89	331321	
14. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.005	4.515	999.33	4512	
		Итого оплата труда:				**371.91**	**335833**	
14. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0.0025	2.257	3336.97	7533	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0025	2.257	1145.01	2584	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
14. 4	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0.0247	22.304	173.16	3862	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
14. 5	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0.0025	2.257	2294.89	5181	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0025	2.257	853.65	1927	
14. 6	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0.0603	54.451	14.56	793	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**19.23**	**17369**	
14. 7	21-130207-1201	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	0.045	40.635	182.65	7422	
14. 8	21-130207-1204	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0.025	22.575	428.96	9684	
14. 9	21-130211-0606	Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0.000006	0.005869	230638.48	1354	
14.10	21-130809-1301	Лента К226	100 м	0.0003	0.2709	1671.43	453	
14.11	21-130812-0102	Патроны для пристрелки	10 шт.	0.045	40.635	270.38	10987	
14.12	21-130812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0.000017	0.015803	222237.60	3512	
14.13	21-130816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0.0041	3.702	2673.62	9899	
14.14	24-040201-0646	Скобы двухлапковые ГОСТ 51177-98	10 шт.	0.165	148.995	216.24	32219	
14.15	24-040207-1008	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	0.244	220.332	11.22	2472	
14.16	24-040207-1303	Полоски и пряжки для крепления проводов ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0.0083	7.495	1723.80	12920	
14.17	24-040207-1304	Полоса монтажная ГОСТ Р 51177-98	м	0.34	307.02	332.90	102207	
14.18	24-040207-3932	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0.00002	0.018421	361.08	7	
14.19	21-050106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0.00011	0.09933	220818.04	21934	
14.20	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.00007	0.06321	147885.22	9348	
		Итого материалов:				**248.52**	**224415**	
		Итого прямые затраты:				**634.67**	**573106**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				793.85	716842	
		НР второго уровня	%	3.6		28.58	25806	
		Накладные расходы	%	--		187.76	169543	
		Сметная прибыль	%	8		65.79	59412	
57	**23-060144-0503 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0.2315**		**149151.15**	**34534**	
		Итого прямые затраты:	**км**			**133303.97**	**30865**	
		НР второго уровня	%	3.6		4798.94	1111	
		Накладные расходы	%	--		4798.94	1111	
		Сметная прибыль	%	8		11048.23	2558	
58	**23-060144-0504 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**1.2230**		**249574.83**	**305225**	
		Итого прямые затраты:	**км**			**223057.73**	**272795**	
		НР второго уровня	%	3.6		8030.08	9821	
		Накладные расходы	%	--		8030.08	9821	
		Сметная прибыль	%	8		18487.02	22609	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
59	**13-080206-2201 РСНБ РК 2015**	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и**	**м**	**93.0000**		**86.16**	**8013**	**42,8 1668**
17. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,8)	чел-ч	0.05	4.65	833.89	3878	
17. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0002	0.0186	999.33	19	
		Итого оплата труда:				**41.89**	**3896**	
17. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0.0001	0.0093	3336.97	31	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0001	0.0093	1145.01	11	
17. 4	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0.0001	0.0093	2294.89	21	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0001	0.0093	853.65	8	
		Итого эксплуатация машин:				**0.56**	**52**	
17. 5	21-130809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0.0016	0.1488	620.99	92	
17. 6	21-130816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0.0002	0.0186	2673.62	50	
17. 7	21-130816-3536	Тальк молотый 1 сорта ГОСТ 21235-75	т	0.000004	0.0004	71863.08	29	
17. 8	23-061702-0101	Гильза кабельная медная ГМ 2,5-2,6, внутренним диаметром 2,6 мм, сечением жил 2,5 мм2 ГОСТ 23469.0-81	шт.	0.05	4.65	5.10	24	
17. 9	24-040207-1008	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	0.122	11.346	11.22	127	
17.10	24-040207-2501	Сжимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0.0031	0.2883	4010.64	1156	
17.11	24-040207-2804	Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	0.008	0.744	115.26	86	
17.12	22-040201-9901	Краска	кг	0.0002	0.0186	--	--	
		Итого материалов:				**16.82**	**1564**	
		Итого прямые затраты:				**59.07**	**5494**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				77.00	7161	
		НР второго уровня	%	3.6		2.77	258	
		Накладные расходы	%	--		20.70	1925	
		Сметная прибыль	%	8		6.38	594	
60	**13-080206-2209 РСНБ РК 2015**	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание каждого последующего в проложенные**	**м**	**372.0000**		**45.01**	**16743**	**42,8 2687**
18. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,8)	чел-ч	0.02	7.44	833.89	6204	
18. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0002	0.0744	999.33	74	
		Итого оплата труда:				**16.88**	**6278**	
18. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0.0001	0.0372	3336.97	124	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0001	0.0372	1145.01	43	
18. 4	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0.0001	0.0372	2294.89	85	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0001	0.0372	853.65	32	
		Итого эксплуатация машин:				**0.56**	**210**	
18. 5	21-130809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0.0016	0.5952	620.99	370	
18. 6	21-130816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0.0002	0.0744	2673.62	199	
18. 7	21-130816-3536	Тальк молотый 1 сорта ГОСТ 21235-75	т	0.000006	0.002232	71863.08	160	
18. 8	24-040207-1008	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	0.122	45.384	11.22	509	
18. 9	24-040207-2501	Сжимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0.0031	1.153	4010.64	4625	
18.10	22-040201-9901	Краска	кг	0.0002	0.0744	--	--	
		Итого материалов:				**15.76**	**5863**	
		Итого прямые затраты:				**33.00**	**12277**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				40.23	14964	
		НР второго уровня	%	3.6		1.45	539	
		Накладные расходы	%	--		8.67	3226	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль	%	8		3.33	1240	
61	**23-060902-0109 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79**	**км**	**0.2472**		**101013.71**	**24971**	
		Итого прямые затраты:	**км**			**90281.09**	**22317**	
		НР второго уровня	%	3.6		3250.12	803	
		Накладные расходы	%	--		3250.12	803	
		Сметная прибыль	%	8		7482.50	1850	
62	**23-060902-0111 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 6 мм2 ГОСТ 6323-79**	**км**	**0.2318**		**147233.43**	**34121**	
		Итого прямые затраты:	**км**			**131590.01**	**30496**	
		НР второго уровня	%	3.6		4737.24	1098	
		Накладные расходы	%	--		4737.24	1098	
		Сметная прибыль	%	8		10906.18	2528	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**1260501**	**223416**
		В том числе:						
	Стоимость монтажных работ -		Тенге				**1243426**	
	Материалы -		Тенге				**314361**	
	Всего заработная плата -		Тенге				**521999**	
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**356474**	
		Накладные расходы -	Тенге				**276222**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**223416**	**223416**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**52806**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**121572**	
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге				**1641220**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**624**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**521999**	
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**17075**	
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**17075**	
		Накладные расходы -	Тенге				**615**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**1415**	
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**19105**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**1660325**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**624**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**521999**	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 6-1						
		на Наружные сети водопровода						
13	**11-220901-0101 РСНБ РК 2015**	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка**	**задвижка или клапан**	**1.0000**		**1464.03**	**1464**	**62,1 / 435**
21_1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3.3)	чел-ч	0.88	0.88	785.44	691	
21_2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.01	0.01	853.65	9	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого оплата труда:				**699.72**	**700**	
21. 3	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.01	0.01	1794.86	18	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.01	0.01	853.65	9	
		Итого эксплуатация машин:				**17.95**	**18**	
21. 4	21-130201-0508	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0.0008	0.0008	179496.76	144	
21. 5	21-130816-2202	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0.05	0.05	424.32	21	
		Итого материалов:				**164.81**	**165**	
		Итого прямые затраты:				**873.95**	**874**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1308.48	1308	
		НР второго уровня	%	3.6		47.11	47	
		Накладные расходы	%	--		481.63	482	
		Сметная прибыль	%	8		108.45	108	
14	**23-040102-0501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Задвижки с полиэтиленовыми патрубками с обрезиненным клином PE 100 для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, без штурвала, T от -20°C до +70°C, PN 10, DN 25, наружным диаметром 32 мм, типа AVK ГОСТ 5762-2002**	**шт.**	**1.0000**		**49545.10**	**49545**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**44280.98**	**44281**	
		НР второго уровня	%	3.6		1594.12	1594	
		Накладные расходы	%	--		1594.12	1594	
		Сметная прибыль	%	8		3670.01	3670	
15	**11-220801-0201 РСНБ РК 2015**	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	**шт.**	**3.0000**		**1307.13**	**3921**	**62,1 940**
23. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	0.414	1.242	805.20	1000	
23. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.226	0.678	757.55	514	
		Итого оплата труда:				**504.56**	**1514**	
23. 3	31-060202-0201	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	0.224	0.672	2307.50	1551	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.224	0.672	756.11	508	
23. 4	31-050104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0.001	0.003	2887.57	9	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.001	0.003	983.07	3	
23. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.001	0.003	1794.86	5	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.001	0.003	853.65	3	
		Итого эксплуатация машин:				**521.56**	**1565**	
		Итого прямые затраты:				**854.92**	**2565**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1168.25	3505	
		НР второго уровня	%	3.6		42.06	126	
		Накладные расходы	%	--		355.39	1066	
		Сметная прибыль	%	8		96.82	290	
16	**23-020301-1705 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Седло зажимное с усиливающим кольцом DN 32x3/4, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**1.0000**		**254.65**	**255**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**227.59**	**228**	
		НР второго уровня	%	3.6		8.19	8	
		Накладные расходы	%	--		8.19	8	
		Сметная прибыль	%	8		18.86	19	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
17	**23-020302-2404 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 32, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**2.0000**		**642.66**	**1285**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**574.38**	**1149**	
		НР второго уровня	%	3.6		20.68	41	
		Накладные расходы	%	--		20.68	41	
		Сметная прибыль	%	8		47.60	95	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**49096**	**1375**
		В том числе:						
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**3439**	
	Материалы -		Тенге				**165**	
	Всего заработная плата -		Тенге				**2213**	
		Накладные расходы -	Тенге				**1548**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**1375**	**1375**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**173**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**399**	
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**5385**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**3**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2213**	
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**45657**	
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**45657**	
		Накладные расходы -	Тенге				**1644**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**3784**	
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**51085**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**56470**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**3**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2213**	
		РАЗДЕЛ 7.Исключение акт №2						
		Полы						
				Тип 4 сер.2.244-1 вып.6 по типу ТД 376				
86	**11-110101-0209 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилаю**	**3.2208**		**-25075.56**	**-80763**	**60,9 -5979**
26. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2.5)	чел-ч	4.209	13.556	-724.24	-9818	
		Итого оплата труда:				**-3048.33**	**-9818**	
26. 2	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0.6	1.932	-12.15	-23	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				-7.29	-23	
26. 3	21-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0.31	0.998448	-1223.11	-1221	
26. 4	21-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1.02	3.285	-15330.29	-50363	
26. 5	21-070204-0404	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.001	0.003221	-14376.94	-46	
26. 6	21-100501-0501	Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95	кг	2	6.442	-729.16	-4697	
26. 7	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0.35	1.127	-30.00	-34	
		Итого материалов:				**-17499.26**	**-56362**	
		Итого прямые затраты:				**-20554.87**	**-66203**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				-22411.30	-60224	
		НР второго уровня	%	3.6		-806.81	-2599	
		Накладные расходы	%	--		-2663.24	-8578	
		Сметная прибыль	%	8		-1857.45	-5982	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7			Тенге				**-66203**	**-5979**
		В том числе:						
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**-66203**	
	Материалы -		Тенге				**-56362**	
	Всего заработная плата -		Тенге				**-9818**	
		Накладные расходы -	Тенге				**-8578**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**-5979**	-5979
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**-2599**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**-5982**	
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**-80763**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**-14**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**-9818**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				**-80763**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**-14**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**-9818**	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 7-1
НА БЛАГОУСТРОЙСТВО
РАЗДЕЛ 1.Асфальтобетонное покрытие проездов

1	**11-270401-0101 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для**	**м3 материала**	**13.9000**		**2663.97**	**37029**	**60,3 2040**
27. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,3)	чел-ч	0.144	2.002	710.85	1423	
27. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.1357	1.886	1038.94	1960	
		Итого оплата труда:				**243.35**	**3383**	
27. 3	31-010103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0.0155	0.21545	6193.62	1334	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0155	0.21545	1145.01	247	
27. 4	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0.0429	0.59631	3399.97	2027	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0429	0.59631	853.65	509	
27. 5	32-010101-0202	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0.0708	0.98412	7382.54	7265	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0708	0.98412	1145.01	1127	
27. 6	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0.0065	0.09035	3363.10	304	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0065	0.09035	853.65	77	
		Итого эксплуатация машин:				**786.40**	**10931**	
27. 7	21-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1.1	15.29	1223.11	18701	
		Итого материалов:				**1345.42**	**18701**	
		Итого прямые затраты:				**2234.19**	**31055**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2380.93	33095	
		НР второго уровня	%	3.6		85.71	1191	
		Накладные расходы	%	--		232.45	3231	
		Сметная прибыль	%	8		197.33	2743	
2	**11-270403-0201 РСНБ РК 2015**	**Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на**	**м2 основания**	**139.0000**		**816.44**	**113485**	**60,3 5306**
28. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,5)	чел-ч	0.033	4.587	724.24	3322	
28. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.03737	5.194	1054.36	5477	
		Итого оплата труда:				**63.30**	**8799**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
28. 3	31-010103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0.00036	0.05004	6193.62	310	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.00036	0.05004	1145.01	57	
28. 4	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0.00398	0.55322	3399.97	1881	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.00398	0.55322	853.65	472	
28. 5	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0.00235	0.32665	3582.27	1170	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.00235	0.32665	1145.01	374	
28. 6	32-010101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0.00851	1.183	3023.89	3577	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.00851	1.183	983.07	1163	
28. 7	32-010101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0.019	2.641	3844.74	10154	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.019	2.641	1145.01	3024	
28. 8	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0.0026	0.3614	3363.10	1215	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0026	0.3614	853.65	309	
28. 9	32-010212-0101	Распределители щебня и гравия	маш.-ч	0.00057	0.07923	2629.25	208	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.00057	0.07923	983.07	78	
		Итого эксплуатация машин:				**133.21**	**18516**	
28.10	21-010201-0503	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0.204	28.356	2619.69	74284	
		Итого материалов:				**534.42**	**74284**	
		Итого прямые затраты:				**691.52**	**96122**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				729.69	101427	
		НР второго уровня	%	3.6		26.27	3651	
		Накладные расходы	%	--		64.44	8957	
		Сметная прибыль	%	8		60.48	8406	
3	**11-270403-0204 РСНБ РК 2015**	**Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа**	**м2 основания**	**139.0000**		**144.63**	**20103**	**60,3 627**
29. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.00753	1.047	993.18	1040	
		Итого оплата труда:				**7.48**	**1040**	
29. 2	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0.00249	0.34611	3399.97	1177	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.00249	0.34611	853.65	295	
29. 3	32-010101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0.00258	0.35862	3023.89	1084	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.00258	0.35862	983.07	353	
29. 4	32-010101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0.00246	0.34194	3844.74	1315	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.00246	0.34194	1145.01	392	
		Итого эксплуатация машин:				**25.73**	**3576**	
29. 5	21-010201-0503	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0.0378	5.254	2619.69	13764	
		Итого материалов:				**99.02**	**13764**	
		Итого прямые затраты:				**124.75**	**17340**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				129.26	17967	
		НР второго уровня	%	3.6		4.65	647	
		Накладные расходы	%	--		9.16	1274	
		Сметная прибыль	%	8		10.71	1489	
4	**11-270602-0301 РСНБ РК 2015**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3.**	**м2 покрытия**	**139.0000**		**1579.16**	**219503**	**60,3 3962**
30. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	0.0336	4.67	853.65	3987	
30. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.01683	2.339	1104.18	2583	
		Итого оплата труда:				**47.27**	**6570**	
30. 3	32-010101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0.00347	0.48233	3023.89	1459	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.00347	0.48233	983.07	474	
30. 4	32-010101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0.0101	1.404	3844.74	5398	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0101	1.404	1145.01	1608	
30. 5	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0.00003	0.00417	3153.14	13	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.00003	0.00417	1145.01	5	
30. 6	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0.00039	0.05421	3363.10	182	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.00039	0.05421	853.65	46	
30. 7	32-010202-0301	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0.0014	0.1946	94.23	18	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
30. 8	32-010209-0101	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	0.0028	0.3892	5565.56	2166	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0028	0.3892	1145.01	446	
30. 9	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.00004	0.00556	1794.86	10	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.00004	0.00556	853.65	5	
		Итого эксплуатация машин:				**66.52**	**9246**	
30.10	21-020501-0304	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	0.0966	13.427	13261.84	178072	
30.11	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0.000006	0.000862	205870.68	177	
30.12	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.00015	0.02085	27855.94	581	
30.13	21-130104-0203	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 90/130	т	0.000011	0.001501	104153.08	156	
		Итого материалов:				**1287.67**	**178987**	
		Итого прямые затраты:				**1382.87**	**192220**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1411.38	196181	
		НР второго уровня	%	3.6		50.81	7063	
		Накладные расходы	%	--		79.31	11024	
		Сметная прибыль	%	8		116.97	16259	
5	**11-270602-0401 РСНБ РК 2015**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301**	**м2 покрытия**	**139.0000**		**1079.19**	**150007**	**60,3 / 39**
31. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	0.00054	0.07506	853.65	64	
		Итого оплата труда:				**0.46**	**64**	
31. 2	32-010202-0301	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0.00108	0.15012	94.23	14	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**0.10**	**14**	
31. 3	21-020501-0304	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	0.0726	10.091	13261.84	133831	
31. 4	21-130104-0203	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 90/130	т	0.000008	0.001168	104153.08	122	
		Итого материалов:				**963.68**	**133952**	
		Итого прямые затраты:				**964.25**	**134030**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				964.53	134069	
		НР второго уровня	%	3.6		34.72	4826	
		Накладные расходы	%	--		35.00	4865	
		Сметная прибыль	%	8		79.94	11112	
6	**11-270401-0104 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня шлакового. Устройство (под бортовой камень)**	**м3 материала**	**1.9390**		**5471.41**	**10609**	**60,3 / 434**
32. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,4)	чел-ч	0.216	0.418824	717.22	300	
32. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.1972	0.382371	1095.22	419	
		Итого оплата труда:				**370.90**	**719**	
32. 3	31-010103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0.0179	0.034708	6193.62	215	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0179	0.034708	1145.01	40	
32. 4	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0.0246	0.047699	3399.97	162	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0246	0.047699	853.65	41	
32. 5	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0.0235	0.045567	3582.27	163	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0235	0.045567	1145.01	52	
32. 6	32-010101-0202	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0.1221	0.236752	7382.54	1748	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.1221	0.236752	1145.01	271	
32. 7	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0.0091	0.017645	3363.10	59	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0091	0.017645	853.65	15	
		Итого эксплуатация машин:				**1210.70**	**2348**	
32. 8	21-010201-0503	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1.26	2.443	2619.69	6400	
		Итого материалов:				**3300.81**	**6400**	
		Итого прямые затраты:				**4666.43**	**9048**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				4890.08	9482	
		НР второго уровня	%	3.6		176.04	341	
		Накладные расходы	%	--		399.69	775	
		Сметная прибыль	%	8		405.29	786	
7	**11-270201-1002 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий(Бр100.30.18)**	**м бортового**	**102.2000**		**4019.44**	**410786**	**60,3 32702**
33. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,9)	чел-ч	0.698	71.336	749.74	53483	
33. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0065	0.6643	1127.08	749	
		Итого оплата труда:				**530.64**	**54232**	
33. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0.0061	0.62342	3153.14	1966	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0061	0.62342	1145.01	714	
33. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0004	0.04088	1794.86	73	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0004	0.04088	853.65	35	
		Итого эксплуатация машин:				**19.95**	**2039**	
33. 5	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0.0006	0.06132	16749.49	1027	
33. 6	21-070202-0401	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.0017	0.17374	14376.94	2498	
33. 7	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0.01	1.022	196.55	201	
33. 8	21-040508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	0.054	5.519	32900.20	181570	
33. 9	21-020101-0318	Бетон тяжелый класса В7,5, F200, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	0.059	6.03	15526.40	93621	
		Итого материалов:				**2729.12**	**278917**	
		Итого прямые затраты:				**3272.40**	**334439**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				3592.37	367141	
		НР второго уровня	%	3.6		129.33	13217	
		Накладные расходы	%	--		449.30	45919	
		Сметная прибыль	%	8		297.74	30429	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**814254**	**45110**
		В том числе:						
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**814254**	
Материалы -			Тенге				**686304**	
Всего заработная плата -			Тенге				**74806**	
Местные материалы -			Тенге				**18701**	
		Накладные расходы -	Тенге				**76045**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**45108**	45108
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**30937**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**71224**	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**961523**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**95**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**74806**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**961523**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**95**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**74806**	
		По протоколу замены №2						
		РАЗДЕЛ 1.Стены и перегородки						
1	**11-100404-0202 РСНБ РК 2015**	**Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу, отнесенному от базовой стены, из ПН и ПС профилей двумя слоями**	**м2 стен (за вычетом**	**79.0100**		**3745.54**	**295936**	**59,8 32377**
34. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	0.84111	66.456	805.20	53510	
34. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.008	0.63208	999.33	632	
		Итого оплата труда:				**685.26**	**54142**	
34. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0.004	0.31604	3153.14	997	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.004	0.31604	1145.01	362	
34. 4	34-030302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0.0455	3.595	18.64	67	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	--	
34. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.004	0.31604	1794.86	567	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.004	0.31604	853.65	270	
34. 6	34-030101-0101	Ножницы электрические	маш.-ч	0.00175	0.138268	181.67	25	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	--	
34. 7	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0.005875	0.464184	14.56	7	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	--	
		Итого эксплуатация машин:				**21.04**	**1663**	
34. 8	21-060902-0101	Профиль направляющий ПН-2 для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 50 мм х 30 мм	м	0.8022	63.382	101.75	6449	
34. 9	21-060902-0301	Профиль потолочный ПП для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 60 мм х 27 мм	м	2.091	165.186	114.41	18899	
34.10	21-070509-0509	Плита ориентированно-стружечная OSB-3, ГОСТ 10632-2007, П-А, I, Е1, толщина 12 мм	м2	1.05	82.96	991.34	82242	
34.11	21-130207-0403	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 40 мм	10 шт.	0.151	11.931	43.89	524	
34.12	21-130208-0503	Саморезы ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона, размерами 3,5 мм х 25 мм	1000 шт.	0.0062	0.489862	954.67	468	
34.13	21-130208-0505	Саморезы ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона, размерами 3,5 мм х 35 мм	1000 шт.	0.0149	1.177	1285.45	1513	
34.14	22-030201-0405	Листы гипсокартонные влагостойкие с повышенной сопротивляемостью воздействию открытого пламени ГКЛВО толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	1.05	82.96	665.96	55248	
34.15	22-040101-9909	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	кг	0.012	0.94812	187.88	178	
34.16	22-050108-0102	Сухие смеси для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	0.7848	62.007	103.69	6430	
34.17	21-130809-1303	Лента разделительная для сопряжения потолка и стен	м	0.3366	26.595	47.95	1275	
34.18	21-130809-1304	Лента уплотнительная самоклеящаяся	м	1.065	84.169	37.75	3177	
34.19	21-130809-1305	Лента армирующая бумажная	м	1.113	87.962	6.13	539	
		Итого материалов:				**2239.50**	**176943**	
		Итого прямые затраты:				**2937.80**	**232116**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				3347.58	264493	
		НР второго уровня	%	3.6		120.51	9522	
		Накладные расходы	%	--		530.30	41899	
		Сметная прибыль	%	8		277.45	21921	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	**11-100402-0901 РСНБ РК 2015**	**Перегородки глухие с двойным металлическим каркасом с двухслойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Устройство. Общая**	**м2 перегородо**	**11.1000**		**8066.36**	**89537**	**59,8 11129**
35. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3.5)	чел-ч	2.062	22.891	805.20	18432	
35. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.016	0.1776	999.33	177	
		Итого оплата труда:				**1676.55**	**18610**	
35. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0.008	0.0888	3153.14	280	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.008	0.0888	1145.01	102	
35. 4	34-030302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0.063875	0.709013	18.64	13	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
35. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.008	0.0888	1794.86	159	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.008	0.0888	853.65	76	
35. 6	34-030101-0101	Ножницы электрические	маш.-ч	0.00275	0.030525	181.67	6	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
35. 7	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0.013	0.1443	14.56	2	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**41.46**	**460**	
35. 8	21-060902-0101	Профиль направляющий ПН-2 для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 50 мм х 30 мм	м	1.391	15.443	101.75	1571	
35. 9	21-060902-0301	Профиль потолочный ПП для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 60 мм х 27 мм	м	4.126	45.795	114.41	5239	
35.10	21-070509-0509	Плита ориентированно-стружечная OSB-3, ГОСТ 10632-2007, П-А, I, Е1, толщина 12 мм	м2	2.105	23.366	991.34	23163	
35.11	21-130207-0403	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 40 мм	10 шт.	0.315	3.496	43.89	153	
35.12	21-130208-0503	Саморезы ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона, размерами 3,5 мм х 25 мм	1000 шт.	0.0128	0.14208	954.67	136	
35.13	21-130208-0505	Саморезы ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона, размерами 3,5 мм х 35 мм	1000 шт.	0.0324	0.35964	1285.45	462	
35.14	22-030201-0405	Листы гипсокартонные влагостойкие с повышенной сопротивляемостью воздействию открытого пламени ГКЛВО толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	2.105	23.366	665.96	15560	
35.15	22-040101-9909	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	кг	0.024	0.2664	187.88	50	
35.16	22-050108-0102	Сухие смеси для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	1.483	16.466	103.69	1707	
35.17	21-130809-1303	Лента разделительная для сопряжения потолка и стен	м	1.404	15.59	47.95	748	
35.18	21-130809-1304	Лента уплотнительная самоклеящаяся	м	2.593	28.779	37.75	1086	
35.19	21-130809-1305	Лента армирующая бумажная	м	1.839	20.417	6.13	125	
		Итого материалов:				**4504.71**	**50002**	
		Итого прямые затраты:				**6206.74**	**68895**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				7209.31	80023	
		НР второго уровня	%	3.6		259.54	2881	
		Накладные расходы	%	--		1262.11	14009	
		Сметная прибыль	%	8		597.51	6632	
3	**11-100402-0701 РСНБ РК 2015**	**Перегородки с одинарным металлическим каркасом с двухслойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина**	**м2 перегородо**	**161.6000**		**7008.02**	**1132497**	**59,8 126372**
36. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3.5)	чел-ч	1.604	259.191	805.20	208701	
36. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.01625	2.626	999.33	2624	
		Итого оплата труда:				**1307.70**	**211325**	
36. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0.008125	1.313	3153.14	4140	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.008125	1.313	1145.01	1503	
36. 4	34-030302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0.063625	10.282	18.64	192	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	--	
36. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.008125	1.313	1794.86	2357	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.008125	1.313	853.65	1121	
36. 6	34-030101-0101	Ножницы электрические	маш.-ч	0.001375	0.2222	181.67	40	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	--	
36. 7	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0.007	1.131	14.56	16	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	--	
		Итого эксплуатация машин:				**41.74**	**6745**	
36. 8	21-060902-0101	Профиль направляющий ПН-2 для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 50 мм х 30 мм	м	0.6929	111.973	101.75	11393	
36. 9	21-060902-0301	Профиль потолочный ПП для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 60 мм х 27 мм	м	2.05	331.345	114.41	37909	
36.10	21-070509-0509	Плита ориентированно-стружечная OSB-3, ГОСТ 10632-2007, П-А, I, Е1, толщина 12 мм	м2	2.105	340.168	991.34	337222	
36.11	21-130207-0403	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 40 мм	10 шт.	0.157	25.371	43.89	1114	
36.12	21-130208-0503	Саморезы ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона, размерами 3,5 мм х 25 мм	1000 шт.	0.0131	2.117	954.67	2021	
36.13	21-130208-0505	Саморезы ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона, размерами 3,5 мм х 35 мм	1000 шт.	0.0326	5.268	1285.45	6772	
36.14	22-030201-0405	Листы гипсокартонные влагостойкие с повышенной сопротивляемостью воздействию открытого пламени ГКЛВО толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	2.105	340.168	665.96	226538	
36.15	22-040101-9909	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	кг	0.024	3.878	187.88	729	
36.16	22-050108-0102	Сухие смеси для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	1.603	259.029	103.69	26859	
36.17	21-130809-1303	Лента разделительная для сопряжения потолка и стен	м	1.405	226.967	47.95	10883	
36.18	21-130809-1304	Лента уплотнительная самоклеящаяся	м	1.134	183.319	37.75	6920	
36.19	21-130809-1305	Лента армирующая бумажная	м	2.011	324.929	6.13	1992	
		Итого материалов:				**4148.22**	**670352**	
		Итого прямые затраты:				**5481.42**	**885798**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				6263.43	1012170	
		НР второго уровня	%	3.6		225.48	36438	
		Накладные расходы	%	--		1007.49	162810	
		Сметная прибыль	%	8		519.11	83889	
4	**21-110101-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-75(ПП-70) ГОСТ 9573-2012**	**м3**	**14.5000**		**12904.61**	**187117**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**11533.51**	**167236**	
		НР второго уровня	%	3.6		415.21	6020	
		Накладные расходы	%	--		415.21	6020	
		Сметная прибыль	%	8		955.90	13861	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**1354044**	**169878**
		В том числе:						
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**1354044**	
	Материалы -		Тенге				**897297**	
	Всего заработная плата -		Тенге				**284077**	
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**167236**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы -	Тенге				**224739**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**169878**	169878
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**54861**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**126303**	
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**1705086**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**352**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**284077**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**1705086**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**352**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**284077**	
		РАЗДЕЛ 2.Полы						
				Тип 4 сер.2.244-1 вып.6 по типу ТД 376				
5	**11-110101-0209 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилаю**	**3.2208**		**25075.56**	**80763**	**60,9 5979**
38. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,5)	чел-ч	4.209	13.556	724.24	9818	
		Итого оплата труда:				**3048.33**	**9818**	
38. 2	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0.6	1.932	12.15	23	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				7.29	23	
38. 3	21-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0.31	0.998448	1223.11	1221	
38. 4	21-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1.02	3.285	15330.29	50363	
38. 5	21-070204-0404	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.001	0.003221	14376.94	46	
38. 6	21-100501-0501	Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95	кг	2	6.442	729.16	4697	
38. 7	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0.35	1.127	30.00	34	
		Итого материалов:				**17499.26**	**56362**	
		Итого прямые затраты:				**20554.87**	**66203**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				22411.30	72182	
		НР второго уровня	%	3.6		806.81	2599	
		Накладные расходы	%	--		2663.24	8578	
		Сметная прибыль	%	8		1857.45	5982	
6	**11-110101-0902 РСНБ РК 2015**	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит древесноволокнистых. Устройство**	**м2 изолируемо**	**33.5000**		**1256.78**	**42102**	**60,9 1191**
39. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	0.0733	2.456	691.72	1699	
39. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0092	0.3082	836.69	258	
		Итого оплата труда:				**58.40**	**1956**	
39. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0.0016	0.0536	1410.50	76	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0016	0.0536	756.11	41	
39. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0076	0.2546	1794.86	457	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0076	0.2546	853.65	217	
		Итого эксплуатация машин:				**15.90**	**533**	
39. 5	21-070509-0509	Плита ориентированно-стружечная OSB-3, ГОСТ 10632-2007, П-А, I, Е1, толщина 12 мм	м2	1.03	34.505	991.34	34206	
		Итого материалов:				**1021.08**	**34206**	
		Итого прямые затраты:				**1087.68**	**36437**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1123.25	37629	
		НР второго уровня	%	3.6		40.44	1355	
		Накладные расходы	%	--		76.00	2546	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль	%	8		93.09	3119	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**102640**	**7170**
		В том числе:						
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**102640**	
	Материалы -		Тенге				**90568**	
	Всего заработная плата -		Тенге				**11774**	
		Накладные расходы -	Тенге				**11124**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				7171	7171
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**3953**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**9101**	
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**122865**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**16**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**11774**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**122865**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**16**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**11774**	
		РАЗДЕЛ 3.Фасад						
7	**11-150108-1701 РСНБ РК 2015**	**Стены фасадов зданий. Облицовка искусственными плитами на металлическом каркасе**	**м2 поверхност**	**191.0000**		**4624.53**	**883286**	**54,8 278568**
40. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	3.105	593.055	853.65	506261	
40. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.013375	2.555	811.72	2074	
		Итого оплата труда:				**2661.44**	**508335**	
40. 3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0.0775	14.803	11.32	168	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
40. 4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0.00575	1.098	1410.50	1549	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.00575	1.098	756.11	830	
40. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.007625	1.456	1794.86	2614	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.007625	1.456	853.65	1243	
40. 6	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0.1	19.1	14.56	278	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**24.13**	**4609**	
		Итого прямые затраты:				**2674.71**	**510870**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				4133.18	789438	
		НР второго уровня	%	3.6		148.79	28420	
		Накладные расходы	%	--		1607.26	306987	
		Сметная прибыль	%	8		342.56	65429	
8	**22-010104-0202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Плиты из травертина облицовочные, 2 слой, размерами 600 мм х 300 мм, толщиной от 18 мм до 20 мм ГОСТ 9480-2012**	**м2**	**191.0000**		**7570.91**	**1446044**	
		Итого прямые затраты:	**м2**			**6766.51**	**1292403**	
		НР второго уровня	%	3.6		243.59	46527	
		Накладные расходы	%	--		243.59	46527	
		Сметная прибыль	%	8		560.81	107114	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**1803274**	**278568**
		В том числе:						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**1803274**	
	Всего заработная плата -		Тенге				**508335**	
	Местные материалы -		Тенге				**1292403**	
		Накладные расходы -	Тенге				**353514**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**278568**	278568
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**74946**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**172543**	
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**2329330**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**596**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**508335**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**2329330**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**596**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**508335**	
		РАЗДЕЛ 4.Крыша						
9	**11-120101-0716 РСНБ РК 2015**	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	**м2 кровли**	**146.6000**		**4187.71**	**613919**	**56,4 43307**
42. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,4)	чел-ч	0.651245	95.473	795.00	75901	
42. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.005625	0.824625	1073.79	885	
		Итого оплата труда:				**523.78**	**76786**	
42. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0.00425	0.62305	3153.14	1965	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.00425	0.62305	1145.01	713	
42. 4	34-030102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0.03675	5.388	15.88	86	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–	
42. 5	34-030302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0.08125	11.911	18.64	222	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–	
42. 6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.001375	0.201575	1794.86	362	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.001375	0.201575	853.65	172	
		Итого эксплуатация машин:				**17.97**	**2634**	
42. 7	21-130208-0202	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 4,8 мм х 38 мм	1000 шт.	0.0071	1.041	7290.33	7588	
42. 8	21-130211-0414	Заклепка вытяжная комбинированная /алюминиевая головка, стальной стержень/ 4,8х8 мм	шт.	3.03	444.198	1.46	649	
42. 9	21-100104-0719	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	1.15	168.59	2468.94	416239	
42.10	22-040201-9905	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	0.02	2.932	809.37	2373	
		Итого материалов:				**2911.65**	**426848**	
		Итого прямые затраты:				**3447.36**	**505383**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				3742.77	548690	
		НР второго уровня	%	3.6		134.74	19753	
		Накладные расходы	%	--		430.15	63060	
		Сметная прибыль	%	8		310.20	45475	
10	**12-080101-1801 РСНБ РК 2015**	**Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство разжелобков**	**м**	**31.0900**		**563.87**	**17531**	**59,1 4704**
43. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	0.337	10.477	756.11	7922	
43. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0015	0.046635	788.62	37	
		Итого оплата труда:				**255.99**	**7959**	
43. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0.001	0.03109	1410.50	44	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.001	0.03109	756.11	24	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
43. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0005	0.015545	1794.86	28	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0005	0.015545	853.65	13	
		Итого эксплуатация машин:				**2.31**	**72**	
43. 5	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0.02	0.6218	196.55	122	
43. 6	21-130211-0201	Кляммеры КЛ-1, КЛ-2	1000 шт.	0.002	0.06218	45811.91	2849	
		Итого материалов:				**95.55**	**2971**	
		Итого прямые затраты:				**352.67**	**10965**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				503.96	15668	
		НР второго уровня	%	3.6		18.14	564	
		Накладные расходы	%	--		169.43	5268	
		Сметная прибыль	%	8		41.77	1299	
11	**21-100105-0308 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003**	**м2**	**20.8163**		**2343.14**	**48775**	
		Итого прямые затраты:	**м2**			**2094.18**	**43593**	
		НР второго уровня	%	3.6		75.39	1569	
		Накладные расходы	%	--		75.39	1569	
		Сметная прибыль	%	8		173.57	3613	
12	**11-120101-2003 РСНБ РК 2015**	**Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	**м планки**	**36.5000**		**1301.28**	**47497**	
45. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	0.3105	11.333	805.20	9126	
45. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.002125	0.077562	1059.32	82	
		Итого оплата труда:				**252.27**	**9208**	
45. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0.0015	0.05475	3153.14	173	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0015	0.05475	1145.01	63	
45. 4	34-030302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0.08025	2.929	18.64	55	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
45. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.000625	0.022812	1794.86	41	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.000625	0.022812	853.65	19	
45. 6	34-030101-0101	Ножницы электрические	маш.-ч	0.01875	0.684375	181.67	124	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**10.75**	**393**	
45. 7	21-100304-0102	Уплотнитель кровельный профильный ГОСТ 10174-90	м	2.06	75.19	391.68	29450	
45. 8	21-130208-0206	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 4,8 мм х 80 мм	1000 шт.	0.00898	0.32777	9721.63	3186	
45. 9	22-040201-9905	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	0.01	0.365	809.37	295	
		Итого материалов:				**902.25**	**32932**	
		Итого прямые затраты:				**1163.02**	**42450**	
		НР второго уровня	%	3.6		41.87	1528	
		Накладные расходы	%	--		41.87	1528	
		Сметная прибыль	%	8		96.39	3518	
13	**21-100102-0111 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	**м**	**36.5000**		**1205.32**	**43994**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты:	**м**			**1077.26**	**39320**	
		НР второго уровня	%	3.6		38.78	1416	
		Накладные расходы	%	--		38.78	1416	
		Сметная прибыль	%	8		89.28	3259	
14	**11-090601-0102 РСНБ РК 2015**	**Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж**	**т конструкци**	**0.1570**		**79751.06**	**12521**	**60,9 3910**
47. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	53.59	8.414	756.11	6362	
47. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.3875	0.060838	966.44	59	
		Итого оплата труда:				**40894.43**	**6420**	
47. 3	31-060103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	2.188	0.343438	315.72	108	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	--	
47. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0.15	0.02355	3153.14	74	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.15	0.02355	1145.01	27	
47. 5	34-030202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0.5125	0.080463	24.04	2	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	--	
47. 6	31-050402-0304	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	11.35	1.782	99.95	178	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	--	
47. 7	31-060103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0.175	0.027475	177.71	5	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	--	
47. 8	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.2375	0.037288	1794.86	67	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.2375	0.037288	853.65	32	
47. 9	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	2.325	0.365025	17.05	6	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	--	
		Итого эксплуатация машин:				**2807.38**	**441**	
47.10	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0.03	0.00471	66.30	0	
47.11	21-050310-1108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0.0187	0.002936	2742.28	8	
47.12	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0.0033	0.000518	381819.66	198	
47.13	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0.01	0.00157	196.55	0	
47.14	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1.5	0.2355	223.82	53	
47.15	21-130701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0.45	0.07065	91.04	6	
47.16	21-130804-0301	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0.0001	0.000016	1774323.66	28	
47.17	21-130812-1045	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0.0014	0.00022	208172.82	46	
47.18	22-040101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0.00031	0.000049	330292.45	16	
47.19	22-040601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0.0006	0.000094	413026.64	39	
47.20	21-050204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0.00194	0.000305	275537.00	84	
		Итого материалов:				**3045.56**	**478**	
		Итого прямые затраты:				**46372.88**	**7281**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				71277.58	11191	
		НР второго уровня	%	3.6		2565.99	403	
		Накладные расходы	%	--		27470.70	4313	
		Сметная прибыль	%	8		5907.49	927	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
15	**21-050104-0302 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80**	**т**	**0.1570**		**295493.84**	**46393**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**264097.88**	**41463**	
		НР второго уровня	%	3.6		9507.52	1493	
		Накладные расходы	%	--		9507.52	1493	
		Сметная прибыль	%	8		21888.43	3436	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**690455**	**51921**
		В том числе:						
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**683174**	
	Материалы -		Тенге				**462752**	
	Всего заработная плата -		Тенге				**93953**	
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**124376**	
		Накладные расходы -	Тенге				**74334**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**48011**	**48011**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**26323**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**60601**	
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**818109**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**118**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**93953**	
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**7281**	
	Материалы -		Тенге				**478**	
	Всего заработная плата -		Тенге				**6420**	
		Накладные расходы -	Тенге				**4313**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**3910**	**3910**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**403**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**927**	
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**12521**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**8**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**6420**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**830630**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**127**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**100373**	
		РАЗДЕЛ 5.Отопление						
16	**11-160401-0202 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	**м трубопрово**	**70.0000**		**2003.04**	**140213**	**60,4 / 24498**
49. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4.1)	чел-ч	0.655028	45.852	866.40	39726	
49. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.013647	0.955325	872.89	834	
		Итого оплата труда:				**579.43**	**40560**	
49. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0.001545	0.10815	3600.09	389	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.001545	0.10815	853.65	92	
49. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0.000901	0.063088	3153.14	199	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.000901	0.063088	1145.01	72	
49. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.011201	0.784087	1794.86	1407	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.011201	0.784087	853.65	669	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
49. 6	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0.237415	16.619	17.05	283	
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**32.56**	**2279**	
49. 7	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0.00008	0.0056	16749.49	94	
49. 8	21-050307-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с несмедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0.002	0.14	485.15	68	
49. 9	21-130701-0201	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0.0032	0.224	4812.70	1078	
49.10	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0.0035	0.245	223.82	55	
49.11	23-010201-0143	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1	70	817.40	57218	
49.12	21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0.0275	1.925	155.36	299	
		Итого материалов:				**840.17**	**58812**	
		Итого прямые затраты:				**1440.24**	**100817**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1790.22	125315	
		НР второго уровня	%	3.6		64.45	4511	
		Накладные расходы	%	--		414.42	29010	
		Сметная прибыль	%	8		148.37	10386	
17	**23-051001-0309 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Радиаторы отопления биметалические с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 160 Вт ГОСТ 31311-2005**	**секция**	**200.0000**		**1930.20**	**386040**	
		Итого прямые затраты:	**секция**			**1725.12**	**345024**	
		НР второго уровня	%	3.6		62.10	12421	
		Накладные расходы	%	--		62.10	12421	
		Сметная прибыль	%	8		142.98	28596	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ5			Тенге				**445841**	**24498**
		В том числе:						
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**445841**	
Материалы -			Тенге				**58812**	
Всего заработная плата -			Тенге				**40560**	
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**345024**	
Сдача и испытание -			Тенге				**1223**	
		Накладные расходы -	Тенге				**41430**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**24498**	24498
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**16932**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**38982**	
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**526253**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**47**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**40560**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**526253**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**47**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**40560**	
ИТОГО ПО АКТУ:								
Итого прямые затраты:			Тенге				**7506971**	
в том числе:								
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**1592026**	
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**148767**	

2	3	4	5	6	7	8	9
Накладные расходы I уровня		Тенге				853666	
Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				8360638	
Накладные расходы II уровня		Тенге				300983	
ИТОГО:		Тенге				8661621	
Сметная прибыль		Тенге				692930	
ИТОГО по акту:		Тенге				9354550	
Временные здания и сооружения 1,2%		Тенге				112255	
Итого по разделу		Тенге				9466805	
Дополнительные затраты на производство работ в зимнее время 2,772%		Тенге				262420	
Итого по разделу		Тенге				9729224	
Понижающий коэффициент к=0,95394439		Тенге				9281139	
НДС 12%		Тенге				1113737	
Итого к оплате		Тенге				10394876	

ЗАКАЗЧИК

ПОДРЯДЧИК

ТЕХНАДЗОР

АВТОРСКИЙ НАДЗОР