приложение 4-1
Утверждена приказом Министра по инвестициям и развитию
РК от 19.09.2018 № 656

Заказчик: КГУ «Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Аккайынского района Северо-Казахстанской области», БИН 060240010054, СКО, с.Смирново, Зеленая, 13, тел.: 8 71532 21028

Подрядчик: ТОО «СК-Максимум», БИН 010440004127, СКО, г.Петропавловск, ул. Универсальная, 15, тел.: 8 7152 50-10-35

Наименование строительства и его адрес: "Реконструкция разводящих сетей водопроводов и отводов сельских населенных пунктов, подключенных к Булаевскому групповому водопроводу с.Киялы Аккайынского района СКО"

СПРАВКА №2
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь 2019 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно- правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		44	20 августа 2019 года				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за сентябрь) бех НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав строительно-монтажных	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборуд.		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция разводящих сетей водопроводов и отводов сельских населенных пунктов, подключенных к Булаевскому групповому водопроводу с.Киялы Аккайынского района СКО	34430522	25151174	29165516	23290155					3018141	28169315

Заказчик: КГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Аккайынского района Северо-Казахстанской области"
БИН 060240010054

Руководитель Нурсаитов М.Г.

Подрядчик:
ТОО «СК-Максимум»,
БИН 010440004127

Щеголев Ю.В.

Эксперт технического надзора:
ТОО «Есиль-Строй-Экспертиза»,

Эксперт Бухонин Р.В.

Заказчик: КГУ «Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Аккайынского района Северо-Казахстанской области», БИН 060240010054, СКО, с.Смирново, Зеленая, 13, тел.: 8 71532 21028

Подрядчик: ТОО «СК-Максимум»,БИН 010440004127, СКО, г.Петропавловск, ул. Универсальная, 15, тел.: 8 7152 50-10-35

Стройка: "Реконструкция разводящих сетей водопроводов и отводов сельских населенных пунктов, подключенных к Булаевскому групповому водопроводу с.Киялы Аккайынского района СКО"

Объект: "Реконструкция разводящих сетей водопроводов и отводов сельских населенных пунктов, подключенных к Булаевскому групповому водопроводу с.Киялы Аккайынского района СКО"

Договор подряда №44 от 20 августа 2019 года

Акт приемки выполненных работ №2

за сентябрь 2019 года

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	**Е11-010101-0313 1101-0101-0313 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	**м3 грунта**		**3181**	**147,44**	**140,48**	**469010**	**446870**	**--**	**86639**	**600101**
		НР - 72%; СП - 8%				**6,96**	**30,87**	**22140**	**98192**		**44452**	
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,0091	28,98	764,00		22140,00				
1.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0198	62,98							
1.3	2263 С	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	0,0198	62,9838		7095,00		446870,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0198	62,9838		1559,00		98191,74			
2	**Е11-010101-0315 1101-0101-0315 РСНБ РК 2015**	**Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	**м3 грунта**		**9778**	**236,07**	**224,91**	**2308252**	**2199185**	**--**	**426456**	**2953485**
		НР - 72%; СП - 8%				**11,15**	**49,42**	**109068**	**483232**		**218777**	
2.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,0146	142,76	764,00		109068,00				
2.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0317	309,96							
2.3	2263 С	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	0,0317	309,9626		7095,00		2199185,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0317	309,9626		1559,00		483231,69			

3	**Е11-010205-0303 1101-0205-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креп лений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**		**397**	**2624,83**	**--**	**1042058**	**--**	**--**	**750282**	**1935728**
		НР - 72%; СП - 8%				**2624,83**	**--**	**1042058**	**--**		**143387**	
3.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,8)	чел-ч	2,98	1181,47	882,00		1042058,00				
4	**Е11-010205-0107 1101-0205-0107 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубин ой до 3 м**	**м3 грунта**		**18**	**1728,72**	**--**	**31117**	**--**	**--**	**22404**	**57803**
		НР - 72%; СП - 8%				**1728,72**	**--**	**31117**	**--**		**4282**	
4.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,8)	чел-ч	1,96	35,28	882,00		31117,00				
5	**Е11-010205-0109 1101-0205-0109 РСНБ РК 2015**	**Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м**	**м3 грунта**		**89**	**3360,42**	**--**	**299077**	**--**	**--**	**215336**	**555566**
		НР - 72%; СП - 8%				**3360,42**	**--**	**299077**	**--**		**41153**	
5.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,8)	чел-ч	3,81	339,09	882,00		299077,00				
6	**Е11-010205-1002 1101-0205-1002 РСНБ РК 2015**	**Стенки траншей шириной до 2 м. Крепление инвентарными щитами. Грунты устойчивые**	**м2 креплений**		**236**	**519,19**	**23,14**	**122529**	**5462**	**73542**	**32903**	**167866**
		НР - 72%; СП - 8%				**184,43**	**9,21**	**43525**	**2174**		**12435**	
6.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	0,202	47,67	913,01		43525,00				
6.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0072	1,7							
6.3	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0029	0,6844		4326,00		2961,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0029	0,6844		1559,00		1066,98			
6.4	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0043	1,0148		2465,00		2501,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0043	1,0148		1091,00		1107,15			
6.5	131020 С	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,5 до 1 т	т	0,00011	0,02596	408888,00				10615,00		
6.6	275941 С	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,22	51,92	1212,00				62927,00		
7	**Е11-010104-0403 1101-0104-0403 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3**	**м3 грунта**		**11950**	**35,78**	**35,78**	**427537**	**427537**	**--**	**105689**	**575884**
		НР - 72%; СП - 8%				**--**	**12,28**	**--**	**146790**		**42658**	

7.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0094	112,57							
7.2	257 С	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00942	112,569		3798,00		427537,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00942	112,569		1304,00		146789,98			
8	**Е11-010201-0502 1101-0201-0502 РСНБ РК 2015**	**Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**		**11950**	**157,31**	**74,75**	**1879855**	**893263**	**--**	**1003689**	**3114227**
		НР - 72%; СП - 8%				**82,56**	**34,09**	**986592**	**407420**		**230683**	
8.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1)	чел-ч	0,129	1541,55	640,00		986592,00				
8.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0313	373,44							
8.3	660 С	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,03125	373,4375		2336,00		872350,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03125	373,4375		1091,00		407420,31			
8.4	1866 С	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,125	1493,75		14,00		20913,00			
9	**Е11-010205-0503 1101-0205-0503 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3**	**м3 грунта**		**1446**	**1013,98**	**--**	**1466215**	**--**	**--**	**1055675**	**2723641**
		НР - 72%; СП - 8%				**1013,98**	**--**	**1466215**	**--**		**201751**	
9.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	1,21	1749,66	838,00		1466215,00				
		ВОДОВОД										
23	**Е11-220501-0104 1122-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 125 мм. Укладка**	**км трубопровода**		**0,6**	**360820,16**	**107714,84**	**216492**	**64629**	**4741**	**162870**	**409711**
		НР - 99%; СП - 8%				**245204,00**	**28987,33**	**147122**	**17392**		**30349**	
23.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,7)	чел-ч	236	141,6	1039,00		147122,00				
23.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	31,17	18,7							
23.3	116 С	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	28,7	17,22		3542,00		60993,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	28,7	17,22		913,00		15721,86			
23.4	783 С	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,42	0,252		3997,00		1007,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,42	0,252		1304,00		328,61			
23.5	2011 С	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	12	7,2		65,00		468,00			
23.6	2349 С	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	1,39	0,834		1420,00		1184,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,39	0,834		1091,00		909,89			
23.7	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,66	0,396		2465,00		976,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,66	0,396		1091,00		432,04			

23.8	135545 С	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,44	0,264	228,00				60,00		
23.9	249131 С	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	29	17,4	269,00				4681,00		
24	**С123-010501-1011 2301-0501-1011 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 26 - 125х4,8 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**		**606**	**1396,00**	**--**	**845976**	**--**	**845976**	**--**	**913654**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**67678**	
25	**Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка**	**км трубопровода**		**1,4**	**298956,16**	**92447,84**	**418539**	**129427**	**6920**	**313966**	**791105**
		НР - 99%; СП - 8%				**201566,00**	**24960,89**	**282192**	**34945**		**58600**	
25.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,7)	чел-ч	194	271,6	1039,00		282192,00				
25.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	26,83	37,56							
25.3	116 С	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	24,6	34,44		3542,00		121986,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	24,6	34,44		913,00		31443,72			
25.4	783 С	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,32	0,448		3997,00		1791,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,32	0,448		1304,00		584,19			
25.5	2011 С	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	12	16,8		65,00		1092,00			
25.6	2349 С	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	1,39	1,946		1420,00		2763,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,39	1,946		1091,00		2123,09			
25.7	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,52	0,728		2465,00		1795,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,52	0,728		1091,00		794,25			
25.8	135545 С	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,44	0,616	228,00				140,00		
25.9	249131 С	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	18	25,2	269,00				6779,00		
26	**С123-010501-1010 2301-0501-1010 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 26 - 110х4,2 п итьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**		**1414**	**1078,00**	**--**	**1524292**	**--**	**1524292**	**--**	**1646235**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**121943**	
		КОЛОДЦЫ										
88	**Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**	**м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца**		**28,84**	**34315,24**	**8106,63**	**989652**	**233795**	**513366**	**327863**	**1422916**
		НР - 99%; СП - 8%				**8408,14**	**3075,04**	**242491**	**88684**		**105401**	
88.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	8,86	255,52	949,00		242491,00				

88.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,22	63,97							
88.3	112 С	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,025	0,721		4245,00		3061,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,025	0,721		1091,00		786,61			
88.4	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	1,4	40,376		4326,00		174667,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,4	40,376		1559,00		62946,18			
88.5	1005 С	Трамбовки электрические	маш.-ч	0,032	0,92288		190,00		175,00			
88.6	2349 С	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,016	0,46144		1420,00		655,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,016	0,46144		1091,00		503,43			
88.7	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,777	22,40868		2465,00		55237,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,777	22,40868		1091,00		24447,87			
88.8	100055 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,226	6,51784	4322,00				28170,00		
88.9	100467 С	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,133	3,83572	21274,00				81601,00		
88.10	102636 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,01	0,2884	17213,00				4964,00		
88.11	131548 С	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,004	0,11536	40426,00				4664,00		
88.12	144600 С	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00011	0,003172	31968,00				101,00		
88.13	145983 С	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,08	2,3072	310,00				715,00		
88.14	249132 С	Вода техническая	м3	0,00031	0,00894	32,00				0,29		
88.15	275941 С	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,12	3,4608	1212,00				4194,00		
88.16	279845 С	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,064	1,84576	210729,00				388955,00		
89	**С121-040302-0101 2104-0302-0101 РСНБ РК 2015**	**Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971 -2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**		**2**	**10920,00**	**--**	**21840**	**--**	**21840**	**--**	**23587**
		СН - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**1747**	
90	**С121-040302-0102 2104-0302-0102 РСНБ РК 2015**	**Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 197 1-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**		**41**	**21219,00**	**--**	**869979**	**--**	**869979**	**--**	**939577**
		СН - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**69598**	

91	С121-040302-0103 2104-0302-0103 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971 -2010, ГОСТ 8020-90	шт.		1	33775,00	--	33775	--	33775	--	36477
		СП - 8%				--	--	--	--		2702	
93	С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.		85	20343,00	--	1729155	--	1729155	--	1867487
		СП - 8%				--	--	--	--		138332	
94	С121-040301-0110 2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 С Т РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.		54	16230,00	--	876420	--	876420	--	946534
		СП - 8%				--	--	--	--		70114	
95	С121-040301-0115 2104-0301-0115 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.		2	23198,00	--	46396	--	46396	--	50108
		СП - 8%				--	--	--	--		3712	
96	С121-040301-0117 2104-0301-0117 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.		1	30400,00	--	30400	--	30400	--	32832
		СП - 8%				--	--	--	--		2432	
97	С121-040302-0106 2104-0302-0106 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-2 из тяжелого бетона класса В15 С Т РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.		28	7437,00	--	208236	--	208236	--	224895
		СП - 8%				--	--	--	--		16659	
98	С121-040302-0110 2104-0302-0110 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 из тяжелого бетона кл асса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.		35	15579,00	--	545265	--	545265	--	588886
		СП - 8%				--	--	--	--		43621	
99	С121-040302-0114 2104-0302-0114 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-2 из тяжелого бетона класса В15 С Т РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.		1	28276,00	--	28276	--	28276	--	30538
		СП - 8%				--	--	--	--		2262	
101	С121-040301-0106 2104-0301-0106 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.		43	13900,00	--	597700	--	597700	--	645516

		СП - 8%				--	--	--	--		47816	
106	С123-010501-1118 2301-0501-1118 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 225x10,8 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**		6	**5524,00**	--	**33144**	--	**33144**	--	**35796**
		СП - 8%				--	--	--	--		2652	
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**									**23290155**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					**4671597**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						**4400168**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						**1278830**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							**7989423**		
		- Накладные расходы	Тенге								**4503772**	
		- Сметная прибыль	Тенге								**1725196**	
		Итого по главам 1-7	Тенге									**23290155**
		Временные здания и сооружения 2,9%										**675414**
		Итого										**23965569**
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,63%										**869950**
		Затраты, связанные с командированием рабочих для выполнения строительных, монтажных и специальных строительных работ										**1101155**
		Итого										**25936674**
		Непредвиденные работы и затраты-2%										**496710**
		Итого										**26433384**
		Итого с к=0,9514927632349										**25151174**
		НДС 12%										**3018141**
		ВСЕГО ПО АКТУ										**28169315**

Заказчик: КГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Аккайынского района Северо-Казахстанской области"
БИН 060240010054

Руководитель Нурсаитов М.Г.

Подрядчик: Подрядчик:
ТОО «СК-М ТОО «СК-Максимум»,

БИН 0104400 БИН 010440004127

Зам. директора Щеголев Ю.В.

Эксперт технического надзора:
ТОО «Есиль-Строй-Экспертиза»,

Эксперт Бухонин Р.В.