Заказчик:Государственное учреждение "Отдел образования Аршалынского р

Форма 3-КС

Подрядчик: ТОО "Стройальянс НС"

Наименование строительства : Капитальный ремонт здания школы №2 (Литер А1, А2, А3), расположенной по адресу Акмолинская область, Аршалынский район, п. Аршалы, ул. Кирова

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 2019 года

код заказчика	код подрядчика		договор, источник финансирования, организационно- правовая форма							
			номер	дата	наименование, код,					
			166	23.08.2019 г.						
					специфика					
							Дополнительные затрать			
Наименование пусковых комплексов, объектов работ	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	стр-монт работы в сметных базисных ценах 2001 г.	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	на приобретение материалов	другие дополнительные затраты	Налог на добавленную стоимость 12%	Всего:
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здания Аршалынской СШ №2	107 039 469,00	95 570 954,46							11 468 514,54	107 039 469,00
Итого к оплате:										**107 039 469,00**

Заказчик :

Государственное учреждение "Отдел образования Аршалынского района"

Руководитель _____ **К.А.Юсупова**

Подрядчик:

ТОО "Стройальянс НС"

Директор _____ **К.Т. Нуржанов**

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел образования Аршалынского района"
Подрядчик: ТОО "Стройальянс НС"

Договор №166 от 23 августа 2019 года

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания школы №2 (Литер А1, А2, А3), расположенной по адресу Акмолинская область, Аршалынский район, п. Аршалы, ул. Кирова

АКТ приемки выполненных работ №1
за СЕНТЯБРЬ 2019 года

Составлена в текущих ценах на с 02.01.17 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Фасад									
1	11-080701-0102	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка	3521,16	570,22	1,55	2007846	5454	669646	0,50025	1761,46029
		м2 вертикальной проекции		373,64	0,73	1315635	2566	50,8	0,00088	3,09862
2	11-120101-1001	Сливы оконные наружные из оцинкованной стали. Демонтаж ktрр1=0,8; ktрм1=0,8; kэкс1=0,8; kмат1=0;	60,88	667,95	8,39	40665	511	22724	0,89424	54,44133
		м2 покрытия		659,56	2,23	40154	136	56,4	0,0027	0,16438
3	11-120101-1001	Сливы оконные наружные из оцинкованной стали. Устройство	60,88	2325,48	10,48	141575	638	28405	1,1178	68,05166
		м2 покрытия		824,46	2,81	50193	171	56,4	0,00338	0,20577
4	12-120104-0504	Фасады простые. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов	2553,9	173,41	–	442872	–	261742	0,257	656,3523
		м2		173,41	–	442880	–	59,1	–	–
5	11-150203-0503	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	2553,9	1005,26	20,97	2567321	53560	497495	0,4255	1086,68445
		м2 оштукатуриваемой поверхности		338,18	17,29	863686	44152	54,8	0,02338	59,71018
6	12-120102-0701	Фасады простые. Подготовка поверхностей под окраску перхлорвиниловыми красками: огрунтовка с земли и лесов	2553,9	193,76	5,29	494848	13505	44092	0,039	99,6021
		м2		29,13	0,08	74393	213	59,1	0,0001	0,25539
7	11-150204-0301	Поверхности. Обивка изоляционным материалом	1353,9	44,4	0,88	60110	1198	32044	0,0644	87,19116
		м2 оштукатуриваемой поверхности		42,77	0,42	57911	564	54,8	0,0005	0,67695
8	21-110101-0110	Плиты ТЕХНОФАС негорючие, гидрофобизированные тепло-, звукоизоляционные плиты из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы. Геометрические размеры: 1200*600*120 мм.	162,53556	31257,43		5080444				
		м3								
9	11-150212-0305	Фасад здания. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 2,5 мм	2553,9	729,31	3,86	1862583	9854	742448	0,61617	1573,63656
		м2		528,81	1,69	1350526	4307	54,8	0,00203	5,18442
10	12-120102-0804	Фасады простые. Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности за 2 раза с земли и лесов	2553,9	300,28	19,7	766888	50320	145556	0,128	326,8992
		м2		95,6	0,83	244161	2127	59,1	0,001	2,5539
11	12-120104-0504	Наружные откосы. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов	130,07	173,41	–	22555	–	13331	0,257	33,42799
		м2		173,41	–	22556	–	59,1	–	–
12	11-150204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	130,07	2415,61	35,77	314198	4652	119339	2,0585	267,7491
		м2 оштукатуриваемой поверхности		1655,28	18,99	215302	2470	54,8	0,02575	3,3493
13	12-120102-0701	Наружные откосы. Подготовка поверхностей под окраску перхлорвиниловыми красками: огрунтовка с земли и лесов	130,07	193,76	5,29	25203	688	2246	0,039	5,07273
		м2		29,13	0,08	3789	11	59,1	0,0001	0,01301
14	12-120102-0804	Наружные откосы. Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности за 2 раза с земли и лесов	130,07	300,28	19,7	39057	2563	7413	0,128	16,64896

	м2								
			95,6	0,83	12435	108	59,1	0,001	0,13007
15 12-120104-0504	Нижняя поверхность ж/б козырька. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов	13,05	173,41	–	2263	–	1337	0,257	3,35385
	м2								
			173,41	–	2263	–	59,1	–	–
16 12-120102-0701	Нижняя поверхность ж/б козырька. Подготовка поверхностей под окраску перхлорвиниловыми красками: огрунтовка с земли и лесов	13,05	193,64	5,21	2527	68	225	0,039	0,50895
	м2								
			29,12	0,08	380	1	59,1	0,0001	0,00131
17 12-120102-0804	Нижняя поверхность ж/б козырька. Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности за 2 раза с земли и лесов	13,05	300,23	19,62	3918	256	744	0,128	1,6704
	м2								
			95,63	0,84	1248	11	59,1	0,001	0,01305
18 12-080101-0201	Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий	13,05	117,78	0,31	1537	4	906	0,1741	2,27201
	м2 кровли								
			117,47	–	1533	–	59,1	–	–
19 11-120101-0212	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство	13,05	1745,9	12,41	22784	162	821	0,14226	1,85649
	м2 кровли								
			107,66	3,83	1405	50	56,4	0,004	0,0522
20 11-120101-0408	Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство с одним фартуком	8,7	2275,86	25,06	19800	218	1926	0,51842	4,51025
	м примыканий								
			387,24	5,29	3369	46	56,4	0,00563	0,04898
21 11-120101-1001	Устройство сливов по периметру ж/б козырьков из листовой оцинкованной стали. Устройство	6,2	2325,48	10,48	14418	65	2893	1,1178	6,93036
	м2 покрытия								
			824,52	2,9	5112	18	56,4	0,00338	0,02096
22 12-080101-0204	Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий	14	195,36	1,36	2735	19	1605	0,2875	4,025
	м2 кровли								
			194	–	2716	–	59,1	–	–
23 11-120101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	14	4309,29	17,64	60330	247	4034	0,65125	9,1175
	м2 кровли								
			505,07	5,86	7071	82	56,4	0,00563	0,07882

Раздел 2 Кровля

2.1 Плоская кровля

24 12-080101-0201	Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий	1304,89	117,78	0,3	153687	394	90596	0,1741	227,18135
	м2 кровли								
			117,48	–	153293	–	59,1	–	–
25 11-120101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Демонтаж. ktрр1=0,8; ktрм1=0,8; kэкс1=0,8; kмат1=0;	1304,89	221,09	70,24	288499	91657	122908	0,22356	291,72121
	м2 стяжки								
			150,85	16,15	196842	21080	56,4	0,0194	25,31487
26 11-120101-1402	Покрытия демонтаж. Утепление керамзитом ktрр1=0,8; ktрм1=0,8; kэкс1=0,8; kмат1=0;	130,489	2852,33	1170,02	372198	152675	144647	2,4932	325,33517
	м3 утеплителя								
			1682,31	283,12	219523	36944	56,4	0,34	44,36626
27 11-120101-1501	Пароизоляция оклеечная. Демонтаж ktрр1=0,8; ktрм1=0,8; kэкс1=0,8; kмат1=0;	1304,89	132,87	16,87	173378	22013	87232	0,1426	186,07731
	м2 изолируемой поверхности								
			116	2,53	151365	3302	56,4	0,0028	3,65369
28 11-120101-1501	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	1304,89	567,07	21,09	739964	27516	109040	0,17825	232,59664
	м2 изолируемой поверхности								
			145	3,16	189206	4127	56,4	0,0035	4,56712
29 11-120101-1502	Пароизоляция оклеечная. Устройство на каждый последующий слой	1304,89	468,48	18,34	611313	23932	71504	0,11615	151,56297
	м2 изолируемой поверхности								
			94,48	2,68	123289	3491	56,4	0,003	3,91467
30 11-120101-1301	Покрытия. Утепление плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой	1304,89	436,72	42,52	569878	55478	123324	0,2139	279,11597
	м2 утепляемого покрытия								
			157,77	9,8	205868	12791	56,4	0,01088	14,1972
31 21-110401-0403	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3 с добавкой антипирена ГОСТ 32310-2012 толщиной 100 ммК=1,030;	134,40367	28378,23		3814138				
	м3								
32 11-120101-1302	Покрытия. Утепление плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике, на каждый последующий слой	1304,89	346,28	41,33	451859	53937	90238	0,15295	199,58293
	м2 утепляемого покрытия								
			112,81	9,8	147206	12791	56,4	0,01088	14,1972
33 21-110401-0403	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3 с добавкой антипирена ГОСТ 32310-2012 толщиной 100 ммК=1,030;	134,40367	28378,23		3814138				
	м3								

34 11-120101-1302	Покрытия. Утепление плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике, на каждый последующий слой	1304,89	346,28	41,33	451859	53937	90238	0,15295	199,58293
	м2 утепляемого покрытия		112,81	9,8	147206	12791	56,4	0,01088	14,1972
35 21-110401-0402	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 с добавкой антипирена ГОСТ 32310-2012 толщиной 20 ммК=1,030;	26,88073	24734,67		664886				
	м3								
36 11-120101-1402	Покрытия. Утепление и разуклонка керамзитом средней толщиной 170 мм	221,83	9396,58	1462,53	2084443	324433	307375	3,1165	691,3332
	м3 утеплителя		2102,89	353,91	466484	78507	56,4	0,425	94,27775
37 11-120101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	1304,89	538,54	87,8	702733	114571	153635	0,27945	364,65151
	м2 стяжки		188,56	20,19	246052	26350	56,4	0,02425	31,64358
38 11-120101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701К=35,000;	45671,15	16,51	1,29	753840	58867	26120	0,00104	47,498
	м2 стяжки		0,7	0,31	32050	14262	56,4	0,00038	17,35504
39 11-060301-0410	Стяжка. Армирование	3,48406	11356	1105,32	39565	3851	18035	13,34	46,47736
	т		10220,83	452,35	35610	1576	48,5	0,475	1,65493
40 21-050309-0126	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки Вр1 диаметром 5 мм, шагом стержней 100 мм х 100 мм ГОСТ 23279-2012	1304,89	742,03		968268				
	м2								
41 11-120101-0212	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство	1304,89	1745,98	12,44	2278317	16239	82075	0,14226	185,63365
	м2 кровли		107,67	3,85	140497	5026	56,4	0,004	5,21956
42 11-120101-0409	Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство с двумя фартуками	69,68	2972,65	32,1	207134	2237	20926	0,71496	49,81841
	м примыканий		527,34	5,14	36745	358	56,4	0,00563	0,3923
43 11-120101-1001	Устройство сливов из листовой оцинкованной стали на карнизные свесы	146,268	2325,48	10,49	340143	1535	68246	1,1178	163,49837
	м2 покрытия		824,45	2,82	120591	412	56,4	0,00338	0,49439
44 11-120101-1001	Устройство сливов из листовой оцинкованной стали на парапеты и фартуки	56,4	2325,46	10,48	131156	591	26315	1,1178	63,04392
	м2 покрытия		824,45	2,8	46499	158	56,4	0,00338	0,19063
45 11-120101-1001	Оконные сливы из листовой оцинкованной стали. Устройство	78,3	2325,47	10,49	182084	821	36533	1,1178	87,52374
	м2 покрытия		824,46	2,81	64555	220	56,4	0,00338	0,26465
46 21-050106-1001	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 40 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006)	0,16036	197951,07		31743				
	т								
47 11-070102-0104	Плиты над вентшахтами. Демонтаж ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	3	1945,33	839,67	5836	2519	2496	1,4076	4,2228
	шт. сборных конструкций		1105,67	234,33	3317	703	62,1	0,2551	0,7653
48 12-120104-0501	Стены вентшахт. Очистка вручную	2	120	–	240	–	142	0,178	0,356
	м2		120	–	240	–	59,1	–	–
49 11-150207-0101	Стены вентшахт. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	2	2363,5	28,5	4727	57	1167	1,3225	2,645
	м2 оштукатуриваемой поверхности		1051	13,5	2102	27	54,8	0,018	0,036
50 11-150207-0201	Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании	2	452	6	904	12	226	0,25645	0,5129
	м2 оштукатуриваемой поверхности		204	2	408	4	54,8	0,00263	0,00526
51 11-090302-0301	Каркас зонтов из уголка стального горячекатаного равнополочного из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 60 мм х 60 мм х 5 мм - 0,02304 т и проката сортового стального горячекатаного полосовоого из углеродистой стали, шириной 50 мм, толщиной 5 мм - 0,00726 т. Монтаж	0,0303	68151,82	17425,74	2065	528	988	64,975	1,96874
	т конструкций		49174,92	4356,44	1490	132	60,9	4,51	0,13665
52 21-050201-0127	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 60 мм х 60 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	0,02304	176488,53		4066				
	т								
53 21-050106-1202	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 50 мм, толщиной 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006)	0,00726	197950,69		1437				
	т								

54	11-120101-1001	Зонты над вентшахтами из листовой оцинкованной стали. Устройство	1,3	2326,15	10,77	3024	14	607	1,1178	1,45314
		м2 покрытия		824,62	3,08	1072	4	56,4	0,00338	0,00439
55	11-120101-1001	Фартук вентшахт из листовой оцинкованной стали. Устройство	1,76	2325,57	10,8	4093	19	821	1,1178	1,96733
		м2 покрытия		824,43	2,84	1451	5	56,4	0,00338	0,00595
56	11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	3,5	66	1,14	231	4	59	0,03393	0,11876
		м2		31,14	–	109	–	54,2	0,00025	0,00088
57	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115К=2,000;	7	62,71	1,14	439	8	74	0,0245	0,1715
		м2		19,29	0,29	135	2	54,2	0,00025	0,00175
58	12-120104-0504	Отбивка штукатурки со стенок парапетов.	34,58	173,42	–	5997	–	3544	0,257	8,88706
		м2		173,42	–	5997	–	59,1	–	–
59	11-150201-0101	Стены парапетов. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	34,58	930,39	29,29	32173	1013	11507	0,70265	24,29764
		м2 оштукатуриваемой поверхности		585,11	22,12	20233	765	54,8	0,03	1,0374
60	11-200701-0101	Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 100 и 50 мм. Установка на фановые трубы	3	2271,33	40	6814	120	615	0,414	1,242
		зонт		329	10,33	987	31	60,4	0,0125	0,0375
61	12-150101-0802	Фановые трубы диаметром 100 мм. Смена	1,5	1348,67	6	2023	9	473	0,619	0,9285
		м трубопровода с фасонными частями		531,33	2,67	797	4	59,1	0,004	0,006
62	12-150101-0801	Фановые трубы диаметром 50 мм. Смена	3	772,33	3	2317	9	891	0,584	1,752
		м трубопровода с фасонными частями		501,33	1,33	1504	4	59,1	0,002	0,006
63	12-150103-0801	Канал вентиляционный. Прочистка	67	146,04	0,13	9785	9	5464	0,187	12,529
		м канала		137,93	0,07	9241	5	59,1	0,0001	0,0067
	2.2 Скатная кровля									
64	12-080101-0204	Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий	1372,7	195,38	1,38	268194	1899	157380	0,2875	394,65125
		м2 кровли		193,99	–	266295	–	59,1	–	–
65	12-080101-0101	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами	1372,7	119,97	15,8	164689	21682	87625	0,1516	208,10132
		м2 кровли		104,18	3,83	143007	5258	59,1	0,0046	6,31442
66	12-080101-0302	Окна слуховые прямоугольные односкатные. Разборка	3	2128	2,33	6384	7	3769	3,093	9,279
		окно		2125,67	–	6377	–	59,1	–	–
67	12-030101-0108	Деревянные вентшахты. Разборка	16,77	933,93	135,18	15662	2267	8400	1,222	20,49294
		м2 стен		798,75	48,84	13395	819	59,1	0,0437	0,73285
68	12-150101-0802	Фановые трубы диаметром 100 мм. Смена	2	1349	6,5	2698	13	631	0,619	1,238
		м трубопровода с фасонными частями		531	3	1062	6	59,1	0,004	0,008
69	11-200701-0101	Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка	2	2271,5	40	4543	80	410	0,414	0,828
		зонт		329	10,5	658	21	60,4	0,0125	0,025
70	11-100210-0101	Стропила. Демонтаж ktрр1=0,8; ktрм1=0,8; kэкс1=0,8; kмат1=0;	0,217	17046,08	894,01	3699	194	2141	21,896	4,75143
		м3 древесины в конструкции		16152,07	350,23	3505	76	59,8	0,37	0,08029
71	11-100210-0101	Стропила. Установка	0,217	26041,47	1115,21	5651	242	2677	27,37	5,93929
		м3 древесины в конструкции		20188,94	437,79	4381	95	59,8	0,4625	0,10036
72	21-070201-0102	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной 150 мм, толщиной 100 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	0,217	50623,8		10985				
		м3								
73	11-080201-0101	Вентшахты из кирпича. Кладка	2,012	19624,25	1788,27	39484	3598	4262	5,221	10,50465
		м3 кладки		3753,48	416,5	7552	838	50,8	0,5	1,006
74	11-150207-0101	Стены вентшахт. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	16,77	2363,74	28,44	39640	477	9783	1,3225	22,17833
		м2 оштукатуриваемой поверхности		1051,1	13,42	17627	225	54,8	0,018	0,30186
75	11-120101-1301	Покрытия. Утепление плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой	16,77	436,73	42,52	7324	713	1585	0,2139	3,5871
		м2 утепляемого покрытия		157,78	9,84	2646	165	56,4	0,01088	0,18246
76	21-110101-0106	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-150 ГОСТ 9573-2012К=1,030;	0,86366	25645,25		22149				
		м3								
77	11-090302-0301	Каркас зонтов. Монтаж	0,02573	68130,59	17411,58	1753	448	839	64,975	1,67181
		т конструкций								

			49164,4	4352,9	1265	112	60,9	4,51	0,11604
78 21-050201-0127	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 60 мм х 60 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	0,01969	176488,53		3475				
	т								
79 21-050106-1202	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 50 мм, толщиной 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006)	0,00604	197950,69		1196				
	т								
80 11-120101-1001	Зонты над вентшахтами из листовой оцинкованной стали. Устройство	1,54	2325,32	10,39	3581	16	719	1,1178	1,72141
	м2 покрытия								
			824,68	2,6	1270	4	56,4	0,00338	0,00521
81 11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	3,5	66	1,14	231	4	59	0,03393	0,11876
	м2								
			31,14	–	109	–	54,2	0,00025	0,00088
82 11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115К=2,000;	7	62,71	1,14	439	8	74	0,0245	0,1715
	м2								
			19,29	0,29	135	2	54,2	0,00025	0,00175
83 11-100106-0101	Окна слуховые. Устройство	2	6104	672	12208	1344	6488	6,992	13,984
	слуховое окно								
			5157	268	10314	536	59,8	0,275	0,55
84 21-070201-0102	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной 100 мм, толщиной 100 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	0,0344	50623,8		1741				
	м3								
85 21-070201-0102	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной 100 мм, толщиной 100 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	0,21201	50623,8		10733				
	м3								
86 21-070201-0102	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной 100 мм, толщиной 100 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	0,066	50623,8		3341				
	м3								
87 21-070201-0101	Стропильная нога Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	0,10801	35613,71		3847				
	м3								
88 11-090302-0301	Жалюзийные решетки из материала : уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 70 мм х 70 мм х 5 мм - 0,0591 т, уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 5 мм - 0,03912 т, прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 30 мм, толщиной 3 мм - 0,04617 т и шарнир д. 16 мм - 2 шт. Монтаж	0,37424	68146,11	17416,63	25503	6518	12201	64,975	24,31624
	т конструкций								
			49177	4355,49	18404	1630	60,9	4,51	1,68782
89 21-050201-0129	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 70 мм х 70 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	0,03941	176487,85		6955				
	т								
90 21-050201-0124	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	0,01312	173664,91		2278				
	т								
91 21-050201-0124	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	0,01296	173664,91		2251				
	т								
92 21-050106-0801	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 30 мм, толщиной 3 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006)	0,03078	182772,5		5626				
	т								
93 24-040201-0237	Шарнир д. 16 мм l=150	1	239,7		240				
	шт.								
94 11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	3,3335	66,3	1,2	221	4	56	0,03393	0,11311
	м2								
			31,2	–	104	–	54,2	0,00025	0,00083
95 11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	6,67	62,67	1,05	418	7	70	0,0245	0,16342
	м2								
			19,19	0,3	128	2	54,2	0,00025	0,00167
96 12-190101-1405	Древесина. Антисептирование маслянистыми антисептиками	1372,7	398,2	0,35	546615	486	42560	0,0709	97,32443
	м2 обработанной поверхности								
			52,29	0,17	71784	229	59,1	0,0002	0,27454

97	11-120101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	1372,7	5990,44	75,27	8223074	103324	1153645	1,9665	2699,41455
		м2 кровли		1468,78	21,33	2016193	29277	56,4	0,02438	33,46643
98	11-100102-0402	Элементы каркаса. Установка	17,469	42109,85	875,38	735617	15292	179232	23,115	403,79594
		м3 древесины в конструкции		16761,63	395,56	292809	6910	59,8	0,475	8,29778
99	21-070203-0105	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 150 мм, толщиной 50 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	2,24	40773,52		91333				
		м3								
100	21-070201-0101	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной 100 мм, толщиной 50 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	11,14	35613,71		396737				
		м3								
101	21-070203-0104	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 150 мм, толщиной 30 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	14,194	41229,46		585211				
		м3								
102	21-070203-0104	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 150 мм, толщиной 40 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	1,035	41229,46		42672				
		м3								
103	11-120101-0706	Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей	13,5	2255,26	75,19	30446	1015	9842	1,702	22,977
		м2 кровли		1271,26	21,33	17162	288	56,4	0,02438	0,32913
104	11-120101-2003	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство	216	2049,88	10,64	442775	2299	29978	0,3105	67,068
		м планки		243,88	2,19	52679	474	56,4	0,00213	0,46008
105	11-120101-0902	Желоба подвесные. Устройство	182,7	1606,85	8,85	293571	1616	24584	0,3197	58,40919
		м желобов		235,8	2,78	43081	508	56,4	0,00313	0,57185
106	11-160801-0104	Воронки сливные диаметром 150 мм. Установка	12	11323,67	22,17	135884	266	8761	1,564	18,768
		воронка		1198,33	10,42	14380	125	60,4	0,0125	0,15
107	11-120101-0901	Сливные трубы д.100 мм. Устройство	102	4445,98	113,58	453490	11585	38665	0,8625	87,975
		м желобов		636,16	35,95	64888	3667	56,4	0,03988	4,06776
108	11-120101-1001	Примыкание вентшахт из листовой оцинкованной стали. Устройство	2,15	2325,58	10,23	5000	22	1003	1,1178	2,40327
		м2 покрытия		824,65	2,79	1773	6	56,4	0,00338	0,00727

Раздел 9 Окна и двери

9.1 Окна

109	12-060101-0101	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	175	946,62	37,17	165659	6505	95843	1,2873	225,2775
		шт.		909,45	17,24	159154	3017	59,1	0,0215	3,7625
110	11-100501-0108	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	120	2295,35	141,49	275442	16979	68710	1,17691	141,2292
		м2 проемов		890,74	66,75	106889	8010	59,8	0,08475	10,17
111	21-090201-1202	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 80 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99	120	43857,43		5262892				
		м2								
112	11-100501-0105	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	6	2753,67	143,17	16522	859	3710	1,27892	7,67352
		м2 проемов		968	66	5808	396	59,8	0,08363	0,50178
113	21-090201-1102	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 80 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	6	24194,65		145168				
		м2								
114	11-100501-0106	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	261	2076,02	139,55	541841	36423	121209	0,93898	245,07378
		м2 проемов		710,67	65,93	185484	17207	59,8	0,08363	21,82743
115	21-090201-1104	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 80 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками ГОСТ 30674-99	261	28577,47		7458720				
		м2								

116	11-100501-0108	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	40,6	2295,32	141,48	93190	5744	23247	1,17691	47,78255
		м2 проемов		890,74	66,77	36164	2711	59,8	0,08475	3,44085
117	21-090201-1202	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 80 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99	40,6	43857,43		1780612				
		м2								
118	11-100501-0104	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	19,8	2341,11	139,24	46354	2757	10160	1,04788	20,74802
		м2 проемов		793,08	65	15703	1287	59,8	0,08238	1,63112
119	21-090201-1002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 80 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	19,8	22942,42		454260				
		м2								
120	11-100501-0103	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	0,69	3269,57	143,48	2256	99	495	1,49845	1,03393
		м2 проемов		1134,78	65,22	783	45	59,8	0,08238	0,05684
121	21-090201-1001	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 80 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	0,69	24567,59		16952				
		м2								
122	11-100501-0106	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	70,2	2076,03	139,54	145737	9796	32601	0,93898	65,9164
		м2 проемов		710,67	65,93	49889	4628	59,8	0,08363	5,87083
123	21-090201-1102	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 80 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	70,2	24194,65		1698464				
		м2								
124	11-100501-0105	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	25,9	2753,59	143,2	71318	3709	16013	1,27892	33,12403
		м2 проемов		967,95	65,91	25070	1707	59,8	0,08363	2,16602
125	21-090201-1102	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 80 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	25,9	24194,65		626641				
		м2								
126	11-100501-0106	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	24	2076	139,58	49824	3350	11146	0,93898	22,53552
		м2 проемов		710,67	65,92	17056	1582	59,8	0,08363	2,00712
127	21-090201-1104	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 80 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками ГОСТ 30674-99	24	28577,47		685859				
		м2								
128	11-100501-0105	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	5,44	2753,86	143,38	14981	780	3363	1,27892	6,95732
		м2 проемов		968,01	65,81	5266	358	59,8	0,08363	0,45495
129	21-090201-1102	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 80 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	5,44	24194,65		131619				
		м2								
130	11-100501-0103	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	12,075	3268,32	143,11	39465	1728	8658	1,49845	18,09378
		м2 проемов		1134,08	65,01	13694	785	59,8	0,08238	0,99474
131	21-090201-1002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 80 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	12,075	22942,42		277030				
		м2								

132	11-100501-0104	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	5,76	2341,15	139,24	13485	802	2955	1,04788	6,03579
		м2 проемов		793,06	64,93	4568	374	59,8	0,08238	0,47451
133	21-090201-1001	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 80 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	5,76	24567,59		141509				
		м2								
	9.3 Подоконники									
134	12-060101-0302	Доски подоконные деревянные в зданиях каменных. Снятие	301,65	658,54	–	198649	–	117402	0,9497	286,47701
		м2		658,54	–	198649	–	59,1	–	–
135	11-100501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	155,5	834,86	4,01	129821	624	16893	0,24369	37,8938
		п/м		179,74	1,93	27949	300	59,8	0,00238	0,37009
136	21-090205-0104	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 300 мм ГОСТ 23166-99	155,5	972,05		151154				
		м								
137	11-100501-0402	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м	156,15	1208,81	7,86	188755	1227	17286	0,24587	38,3926
		п/м		181,34	3,77	28317	589	59,8	0,00463	0,72297
138	21-090205-0111	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 700 мм ГОСТ 23166-99	156,15	2283,84		356622				
		м								
	Раздел 10 Электроосвещение									
	10.5 Провода и кабели									
139	12-170101-0601	Кабель. Демонтаж	2360	65,19	0,14	153839	328	90828	0,0964	227,504
		м		65,05	0,07	153511	174	59,1	0,0001	0,236
140	13-080201-0901	Кабель. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	2360	195,72	89,23	461903	210589	114142	0,1	236
		м кабеля		83,27	29,73	196522	70164	42,8	0,0378	89,208
141	23-060144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	1,1	127652,95		140418				
		км								
142	23-060144-0703	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	1	180258,49		180258				
		км								
143	23-060144-0504	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,26	202972,07		52773				
		км								
	10.6 Трубы									
144	13-080206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	2650	305,46	11,44	809457	30303	205407	0,22	583
		м		178,96	2,14	474241	5683	42,8	0,0022	5,83
145	23-010504-0102	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	2650	25,56		67734				
		м								
	Раздел 17 Отопление жилой части									
	17									
146	11-180301-0101	Радиаторы чугунные. Демонтаж ktpp1=0,4; ktpм1=0,4; kэкс1=0,4; kмат1=0;	277,76	292,94	49,65	81368	13791	44877	0,31372	87,13887
		кВт		243,29	24,2	67577	6723	60,4	0,0303	8,41613
147	11-180301-0101	Радиаторы чугунные. Установка	138,88	881,59	124,14	122435	17240	56095	0,7843	108,92358
		кВт		608,23	60,5	84471	8402	60,4	0,07575	10,52016
148	23-051001-1701	Радиаторы отопительные чугунные марки МС-140, высотой полной 588 мм, высотой монтажной 500 мм ГОСТ 31311-2005	138,88	13795,36		1915900				
		кВт								
149	11-160601-0101	Кран автоматический радиаторный для выпуска воздуха. Установка	187	1708,71	97,34	319528	18202	151150	1,6905	316,1235
		шт.		1327,82	10,41	248302	1946	60,4	0,0125	2,3375
150	23-041010-2705	Кран автоматический радиаторный для выпуска воздуха	187	4026,2		752899				
		шт.								
151	11-160601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	18	1708,72	97,33	30757	1752	14549	1,6905	30,429
		шт.		1327,83	10,39	23901	187	60,4	0,0125	0,225
152	23-040905-1307	Кран шаровый хромированный латунь полнопроходной муфтовый, ручка рычаг, муфта-резьба, 1752 STC-UNO, T 120 °C, PN 30, DN 15 ГОСТ 21345-2005	18	641,74		11551				
		шт.								

153	11-160601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	10	1708,7	97,3	17087	973	8083	1,6905	16,905
		шт.		1327,8	10,4	13278	104	60,4	0,0125	0,125
154	23-040905-1308	Кран шаровый хромированный латунь полнопроходной муфтовый, ручка рычаг, муфта-резьба, 1752 STC-UNO, T 120 °C, PN 30, DN 20 ГОСТ 21345-2005	10	894,89		8949				
		шт.								
155	11-160601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	44	1708,73	97,34	75184	4283	35565	1,6905	74,382
		шт.		1327,82	10,41	58424	458	60,4	0,0125	0,55
156	23-040905-1309	Кран шаровый хромированный латунь полнопроходной муфтовый, ручка рычаг, муфта-резьба, 1752 STC-UNO, T 120 °C, PN 30, DN 25 ГОСТ 21345-2005	44	1066,22		46914				
		шт.								
157	11-160601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	8	1730,88	119,5	13847	956	6517	1,6905	13,524
		шт.		1327,88	20,88	10623	167	60,4	0,025	0,2
158	23-040905-1310	Кран шаровый хромированный латунь полнопроходной муфтовый, ручка рычаг, муфта-резьба, 1752 STC-UNO, T 120 °C, PN 30, DN 32 ГОСТ 21345-2005	8	2759,58		22077				
		шт.								
159	12-150101-0101	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром 15 мм. Разборка	14	277,93	1,93	3891	27	2067	0,3466	4,8524
		м трубопроводов		249,14	0,71	3488	10	59,1	0,001	0,014
160	11-160301-0101	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	14	1051,79	14,21	14725	199	2452	0,34155	4,7817
		м трубопровода		284,43	5,5	3982	77	60,4	0,00625	0,0875
161	12-150101-0101	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром 20 мм. Разборка	650	277,96	1,95	180671	1269	96004	0,3466	225,29
		м трубопроводов		249,18	0,74	161965	479	59,1	0,001	0,65
162	11-160301-0102	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	650	1152,42	14,27	749071	9277	113802	0,34155	222,0075
		м трубопровода		284,42	5,45	184870	3544	60,4	0,00625	4,0625
163	12-150101-0101	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром 25 мм. Разборка	1341	277,96	1,95	372739	2617	198065	0,3466	464,7906
		м трубопроводов		249,18	0,74	334147	989	59,1	0,001	1,341
164	11-160301-0103	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	1341	1156,3	14,27	1550603	19140	234783	0,34155	458,01855
		м трубопровода		284,42	5,45	381401	7313	60,4	0,00625	8,38125
165	12-150101-0101	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка	365	277,96	1,95	101454	712	53910	0,3466	126,509
		м трубопроводов		249,18	0,74	90950	269	59,1	0,001	0,365
166	11-160301-0104	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	365	1395,09	14,27	509209	5210	63905	0,34155	124,66575
		м трубопровода		284,42	5,45	103812	1991	60,4	0,00625	2,28125
167	11-160401-0201	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 25 мм. Демонтаж ktрр1=0,4; ktрм1=0,4; kэкс1=0,4; kмат1=0;	207	227,49	12,5	47090	2587	27444	0,25438	52,65666
		м трубопровода		214,99	4,51	44503	934	60,4	0,0053	1,0971
168	11-160401-0201	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 32 мм. Демонтаж ktрр1=0,4; ktрм1=0,4; kэкс1=0,4; kмат1=0;	192	227,49	12,5	43678	2400	25455	0,25438	48,84096
		м трубопровода		214,99	4,51	41278	866	60,4	0,0053	1,0176
169	11-160401-0201	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 32 мм. Прокладка	192	1001,77	31,26	192340	6001	63639	0,63595	122,1024
		м трубопровода		537,48	11,29	103196	2167	60,4	0,01325	2,544
170	11-160401-0201	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Демонтаж ktрр1=0,4; ktрм1=0,4; kэкс1=0,4; kмат1=0;	325	227,49	12,5	73934	4062	43088	0,25438	82,6735
		м трубопровода		214,99	4,51	69872	1466	60,4	0,0053	1,7225

171	11-160401-0201	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	325	1114,95	31,25	362360	10157	107722	0,63595	206,68375
		м трубопровода		537,48	11,28	174681	3667	60,4	0,01325	4,30625
172	11-160401-0202	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 57 мм. Демонтаж ktpp1=0,4; ktpм1=0,4; kэкс1=0,4; kмат1=0;	196	227,49	12,5	44588	2450	25986	0,25438	49,85848
		м трубопровода		214,99	4,52	42138	885	60,4	0,0053	1,0388
173	11-160401-0202	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 57 мм. Прокладка	196	1448,13	31,25	283834	6125	64965	0,63595	124,6462
		м трубопровода		537,48	11,29	105346	2212	60,4	0,01325	2,597
174	11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	414	66,39	1,3	27484	538	7059	0,03393	14,04702
		м2		31,25	0,21	12938	86	54,2	0,00025	0,1035
175	12-150101-0101	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром 15 мм. Разборка	14	277,93	1,93	3891	27	2067	0,3466	4,8524
		м трубопроводов		249,14	0,71	3488	10	59,1	0,001	0,014
176	11-160301-0101	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	14	1051,79	14,21	14725	199	2452	0,34155	4,7817
		м трубопровода		284,43	5,5	3982	77	60,4	0,00625	0,0875
177	12-150101-0101	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром 20 мм. Разборка	600	277,96	1,95	166775	1171	88620	0,3466	207,96
		м трубопроводов		249,18	0,74	149507	443	59,1	0,001	0,6
178	11-160301-0102	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	600	1152,41	14,27	691448	8564	105048	0,34155	204,93
		м трубопровода		284,42	5,45	170649	3272	60,4	0,00625	3,75
179	12-150101-0101	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром 25 мм. Разборка	1128	277,96	1,95	313536	2202	166605	0,3466	390,9648
		м трубопроводов		249,18	0,74	281072	832	59,1	0,001	1,128
180	12-150101-0101	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка	330	277,96	1,95	91726	644	48741	0,3466	114,378
		м трубопроводов		249,18	0,74	82229	243	59,1	0,001	0,33
181	11-160301-0104	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	330	1395,09	14,27	460379	4710	57777	0,34155	112,7115
		м трубопровода		284,42	5,45	93857	1800	60,4	0,00625	2,0625
182	11-160401-0201	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 25 мм. Демонтаж ktpp1=0,4; ktpм1=0,4; kэкс1=0,4; kмат1=0;	207	227,49	12,5	47090	2587	27444	0,25438	52,65666
		м трубопровода		214,99	4,51	44503	934	60,4	0,0053	1,0971
183	11-160401-0201	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 32 мм. Демонтаж ktpp1=0,4; ktpм1=0,4; kэкс1=0,4; kмат1=0;	192	227,49	12,5	43678	2400	25455	0,25438	48,84096
		м трубопровода		214,99	4,51	41278	866	60,4	0,0053	1,0176
184	11-160401-0201	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Демонтаж ktpp1=0,4; ktpм1=0,4; kэкс1=0,4; kмат1=0;	325	227,49	12,5	73934	4062	43088	0,25438	82,6735
		м трубопровода		214,99	4,51	69872	1466	60,4	0,0053	1,7225
185	11-160401-0201	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	325	1114,95	31,25	362360	10157	107722	0,63595	206,68375
		м трубопровода		537,48	11,28	174681	3667	60,4	0,01325	4,30625
186	11-160401-0202	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 57 мм. Демонтаж ktpp1=0,4; ktpм1=0,4; kэкс1=0,4; kмат1=0;	196	227,49	12,5	44588	2450	25986	0,25438	49,85848
		м трубопровода		214,99	4,52	42138	885	60,4	0,0053	1,0388
187	11-160401-0202	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 57 мм. Прокладка	196	1448,13	31,25	283834	6125	64965	0,63595	124,6462
		м трубопровода		537,48	11,29	105346	2212	60,4	0,01325	2,597

Раздел 18 Включаемые работы

18.1 Фасад

	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой п		1212,93	9,37	144278	1114	59,8	0,01125	1,33819
190 11-090401-0201	Покрытие карниза из профилированного листа с полимерным покрытием при высоте здания до 25 м. Монтаж	118,95	3213,72	162,82	382272	19367	22613	0,36455	43,36322
	м2 покрытия		275,91	36,25	32819	4312	60,9	0,03341	3,97412
191 11-120101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей. Устройство	118	5317,97	75,27	627520	8882	99170	1,9665	232,047
	м2 кровли		1468,78	21,33	173316	2517	56,4	0,02438	2,87684
192 12-030101-0201	Дымоходная труба. Разборка каменной кладки	1,5	17188	3080	25782	4620	13680	21,241	31,8615
	м3 кладки		14108	1323,33	21162	1985	59,1	1,535	2,3025
18.3 Окна									
193 11-080201-0107	Стены из кирпича, закладка оконных и дверных проемов	9,35	21365,67	1788,45	199769	16722	19178	5,037	47,09595
	м3 кладки		3621,18	416,36	33858	3893	50,8	0,5	4,675
194 11-080201-0101	Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка под окнами	12	21307,67	1788,42	255692	21461	25419	5,221	62,652
	м3 кладки		3753,5	416,33	45042	4996	50,8	0,5	6
	Всего прямые затраты				**82137832**				**21558**
									657

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	16 346 602
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 909 736
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	543 661
- материалы, изделия и конструкции, тенге	63 881 503
Накладные расходы I уровня, тенге	9 526 696
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	91 664 528
Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге	3 299 923
Итого, тенге	94 964 451
Сметная прибыль (8 %), тенге	7 597 156
Всего	**102 561 607**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	1 230 739
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,31 %)	2 397 603
Итого в текущих ценах с 02.01.17 г.	**106 189 949**
НДС (12 %)	12 742 794
Всего по акту с учетом НДС	**118 932 743**
Всего по АКТУ с учетом Договорного коэффициента К=0,9	**107 039 469**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел образования Аршалынского района" Акмолинской области
Юсупова К.А.

Подрядчик
Директор ТОО «Строительные НС»
Нуржанов К.Т.

Авторский надзор
ТОО "Астанақұрылыссервис"
Бурумбаев Д.О.

Технический надзор:
ТОО "ТехСапаАлматы"
Абдраимов Е.