Форма-3

Заказчик : КГУ «Областной детский противотуберкулезный санаторий» Управления здравоохранения Карагандинской области.
Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью «КазТемирСтрой»

Договор № 186 от 20.05.2014г.

БИН 981040000212
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ85070102KSN3001000
ГУ Комитет Казначейства
Министерства Финансов РК
КОД 2532252

БИН 031140001217
БИК SABRKZKA
ИИК KZ44914398411BC03506
ДБ АО «Сбербанк»
Кбе 17

А К Т №1 от 30.06.2014г.
Выполненных работ (с 20.06. по 30.06.2014года)

Капитальный ремонт здания КГУ «Областной детский противотуберкулезный санаторий Управления здравоохранения Карагандинской области г.Сарань», ул.Саранская, 28

Тенге

1. Общая стоимость работ выполняемых с начала действия договора в том числе:	**83 724 667,16**
2.Ранее заактированные суммы по выполненным работам	**0**
3.Сумма аванса, перечисленная исполнителю 30%	**0**
4. Сумма ранее оплаченных работ заказчиком	**0**
5. Виды выполняемых работ	Капитальный ремонт здания КГУ «Областной детский противотуберкулезный санаторий Управления здравоохранения Карагандинской области г.Сарань», ул.Саранская, 28
6. Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем, для выполнения указанных видов работ	**10 000 000**
7. Сумма выполненных работ с 20.06. по 30.06.2014 года	**10 000 000**
8. Сумма удержания ранее перечисленного аванса	**0**
9. Сумма удержанного резерва 5%	**500 000**
10. Сумма, требуемая к перечислению исполнителю, для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных в том числе НДС	**9 500 000** **1 017 857-14**

Заказчик:
КГУ «Областной детский противотуберкулезный Санаторий »Управления здравоохранения Карагандинской области
Адрес: г.Караганда, ул. Ермекова, 93

Подрядчик:
ТОО «КазТемирСтрой»
Адрес: г.Темиртау, ул.Карагандинское шоссе 1/8

Директор
КГУ «Областной детский
противотуберкулезный санаторий»
Управления здравоохранения
Карагандинской области : Сексембаева С.

(подпись)
М.П.

Директор: Сулейменов Б.Ж.

(подпись)
М.П.

А К Т №1

Выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2014 года

на Капитальный ремонт здания КГУ "Областной детский противотуберкулезный санаторий" УЗКО, Карагандинская область г. Сарань, ул. Саранская, 28

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей / рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Окна								
1	Е0156-1-1	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах и перегородок остекленных с отбивкой штукатурки и откосах								
		шт	88	215,57	21,24	18970	1869	18784	1,29	113
				194,33	3,31	17101	291	108	0,03	3
2	Е0156-2-2	Снятие оконных переплетов остекленных								
		м2	232,5	74,90	6,81	17414	1583	17369	0,46	107
				68,09	1,08	15831	251	108	0,01	2
3	Е0110-91-6 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2								
		м2	232,5	371,23	23,59	86310	5484	41405	0,94	218
				156,91	7,99	36481	1857	108	0,04	9
4	С12061-718 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99								
		м2	232,5	6596,00	--	1533570	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
5	Е0156-3-1	Снятие подоконных досок бетонных и мозаичных								
		м2	43,98	418,31	26,36	18397	1159	18816	2,76	121
				391,95	4,19	17238	184	108	0,03	1
6	С12061-196 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 450 мм								
		м	117,05	3680,00	--	430744	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

			1	2	3	4	5	6	7	8	9
				[illegible]	[illegible]	[illegible]	608	16288	1,30	103
				104,41	4,91	16330	232	99	0,01	1
			0,004015	604700,00	--	2428	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
21	С11011-378	Листы гипсокартонные для перегородок, толщина 14 мм								
			79,35	356,00	--	28249	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
22	Е0163-8-5	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток								
			191,2	133,16	23,58	25460	4508	20551	0,74	142
		м2		109,58	4,16	20952	795	94,5	0,02	4
23	Е0161-2-9	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 10 м2, толщина слоя до 20мм								
			352	519,72	33,79	182941	11894	111488	1,95	687
		м2		329,54	5,62	115998	1978	94,5	0,03	11
24	Е0115-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону								
			103	1076,54	2,63	110883	270	37371	2,30	237
		м2		382,95	0,99	39444	102	94,5	--	1
				РАЗДЕЛ 4.Полы						
25	Е0157-1-1	Разборка основания покрытия полов-кирпичных столбиков под лаги								
			52,53	20,60	0,12	1082	6	1194	0,14	7
		1м2		20,48	0,05	1076	3	110,7	--	--
26	Е0157-1-2	Разборка основания покрытия полов-лаг из досок и брусков								
			52,53	11,07	0,04	582	2	643	0,08	4
		1м2		11,03	0,02	579	1	110,7	--	--
27	Е0157-2-1	Разборка дощатого покрытия полов								
			52,53	51,33	4,89	2696	257	2749	0,34	18
		1м2		46,44	0,83	2439	44	110,7	0,01	--
28	Е0157-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума и релина								
			52,53	17,38	0,93	913	49	965	0,11	6
		1м2		16,45	0,14	864	7	110,7	--	--
29	Е0157-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток								
			39,5	116,63	10,56	4607	417	4711	0,70	28
		1м2		106,07	1,67	4190	66	110,7	0,01	1
30	Е0157-2-8	Разборка цементного покрытия полов								
			39,5	358,97	192,06	14179	7586	10453	1,11	44
		1м2		166,91	72,15	6593	2850	110,7	0,40	16
31	Е0157-3-1	Разборка плинтусов деревянных материалов								
			98	5,64	0,19	553	19	593	0,04	4
		1м		5,45	0,02	534	2	110,7	--	--
32	Е0157-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума и релина								
			594	17,38	0,93	10324	552	10909	0,11	68
		1м2		16,45	0,14	9771	83	110,7	--	1

			100	1,61	0,19	1677	124	3948	0,04	25
			10	8,48	0,02	3553	13	110,7	--	--
		РАЗДЕЛ 5.Система отопления								
34	E0165-19-1	Демонтаж радиаторов массой до 80 кг								
			130	197,20	15,96	25636	2075	27520	1,21	157
		шт		181,24	2,52	23561	328	115,2	0,02	3
35	E0165-18-5	Разборка регистров отопления на сварке диаметром 150 мм								
			181,76	165,84	1,99	30143	362	34375	0,75	135
		м		163,85	0,32	29781	58	115,2	--	--
36	E0165-18-1	Разборка трубопроводов центрального отопления на резьбе диаметром 20 мм								
			408	67,96	0,50	27728	204	31750	0,44	178
		м		67,46	0,09	27524	37	115,2	--	--
37	E0165-3-2	Демонтаж вентили								
			48	81,18	0,18	3897	9	4480	0,46	22
		шт		81,00	0,02	3888	1	115,2	--	--
		РАЗДЕЛ 6.Водопровод								
38	E0165-1-1	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 25 мм								
			37	51,07	0,69	1890	26	2152	0,33	12
		м		50,38	0,11	1864	4	115,2	--	--
		РАЗДЕЛ 7.Канализация								
39	E0165-2-1	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм								
			70	118,01	1,59	8261	111	9408	0,69	48
		м		116,42	0,25	8149	18	115,2	--	--
40	E0165-2-2	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм								
			195	145,63	3,27	28398	638	32097	0,85	166
		м		142,36	0,52	27760	101	115,2	--	1
41	E0165-4-1	Демонтаж раковины /умывальника/								
			33	101,59	3,33	3352	110	3756	0,61	20
		компл		98,26	0,54	3243	18	115,2	--	--
42	E0165-4-3	Демонтаж унитазов со смывным бачком								
			16	244,84	6,45	3917	103	4413	1,43	23
		компл		238,39	1,04	3814	17	115,2	0,01	--
43	E0165-4-2	Демонтаж мойки чугунной								
			8	161,43	4,65	1291	37	1452	0,99	8
		компл		156,78	0,72	1254	6	115,2	0,01	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			3012318	51403			3698
			Тенге			596416	12461			88

Стоимость общестроительных работ -	Тенге	2877805	
Материалы -	Тенге	136061	
Всего заработная плата -	Тенге		477452
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	1994990	
Местные материалы -	Тенге	233447	
Накладные расходы -	Тенге	473864	
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел -ч		237
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		71080
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	201100	

		Тенге								3148
	Накладные расходы -	Тенге		134813		848531				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге				131426				
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	чел.-ч		151402						
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге								76
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				22710				
	Нормативная трудоемкость -	Тенге		17155						
	Сметная заработная плата -	чел.-ч		303070						
	ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								850
	Нормативная трудоемкость -	Тенге				154136				
	Сметная заработная плата -	чел.-ч		3855840						
	Итого по акту в текущих ценах к=2,389677	Тенге								4098
	Обязательные сборы и платежи 2%	Тенге				702667				
	Итого:	Тенге		9214212						
	Скидка согласно электронного конкурса	Тенге		184284						
	Итого, с учетом скидки	Тенге		9398496						
	НДС, 12%	Тенге		469925						
	Итого по акту с НДС	Тенге		8928571,43						
		Тенге		1071428,57						
		Тенге		10000000						

ПРИНЯЛ:
Директор КГУ "Областной детский противотуберкулезный санаторий" УОКО — Сексембаева С.

Главный бухгалтер КГУ "Областной детский противотуберкулезный санаторий" УОКО — Искакова С.К.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
Директор ТОО "DS&V" — Кусаинов А.К.

СДАЛ:
Директор ТОО "КазТемирСтрой" — Сулейменов Б.Ж.

Форма-3

Заказчик : КГУ «Областной детский противотуберкулезный санаторий» Управления здравоохранения Карагандинской области.
Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью «КазТемирСтрой»

Договор № 186 от 20.05.2014г.

БИН 981040000212
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ85070102KSN3001000
ГУ Комитет Казначейства
Министерства Финансов РК
КОД 2532252

БИН 031140001217
БИК SABRKZKA
ИИК KZ44914398411BC03506
ДБ АО «Сбербанк»
Кбе 17

А К Т №4 от 19.08.2014г.
Выполненных работ (с 08.08. по 19.08.2014года.)

Капитальный ремонт здания КГУ «Областной детский противотуберкулезный санаторий Управления здравоохранения Карагандинской области г.Сарань», ул.Саранская, 28

Тенге

1. Общая стоимость работ выполняемых с начала действия договора в том числе:	**83 724 667,16**
2.Ранее заактированные суммы по выполненным работам	**42 284 210,58**
3.Сумма аванса, перечисленная исполнителю 30%	**0**
4. Сумма ранее оплаченных работ заказчиком	**40 000 000**
5. Виды выполняемых работ	Капитальный ремонт здания КГУ «Областной детский противотуберкулезный санаторий Управления здравоохранения Карагандинской области г.Сарань», ул.Саранская, 28
6. Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем, для выполнения указанных видов работ	**63 336 842,16**
7. Сумма выполненных работ с 08.08. по 19.08.2014г.	**21 052 631,58**
8. Сумма удержания ранее перечисленного аванса	**0**
9. Сумма удержанного резерва 5%	**1 052 631,58**
10. Сумма, требуемая к перечислению исполнителю, для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных, в том числе НДС:	**20 000 000** **2 142 857,14**

Заказчик:
КГУ «Областной детский противотуберкулезный Санаторий »Управления здравоохранения Карагандинской области
Адрес: г.Караганда, ул. Ермекова, 93

Подрядчик:
ТОО «КазТемирСтрой»
Адрес: г.Темиртау, ул.Карагандинское шоссе 1/8

Директор
КГУ «Областной детский
Противотуберкулезный санаторий»
Управления здравоохранения
Карагандинской области : Сексембаева С.

(подпись)
М.П.

Директор: Сулейменов Б.Ж.

(подпись)
М.П.

Заказчик: КГУ "Областной детский противотуберкулезный санаторий" УЗКО
Подрядчик: ТОО "КазТемирСтрой"
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания КГУ "Областной детский противотуберкулезный санаторий" управления здравоохранения Карагандинской области

РДС РК 1.03-02-2010

С П Р А В К А
о стоимости выполненых работ и затрат
за период с 8 августа по 19 августа 2014 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименован	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		186	20.05.2014 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за август) без НДС	из графы 1: строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г	дополнительные затраты: на преобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здания КГУ "Областной детский противотуберкулезный санаторий" управления здравоохранения Карагандинской области. г. Сарань, ул. Саранская, д.28	63 336 842,16	18796992,48	**8 117 558**	**8 117 558**	**0**	-	**0**	**0**	2 255 639,10	**21 052 631,58**

М.П. Заказчик Директор КГУ "Областной детский противотуберкулезный санаторий" управления здравоохранения Карагандинской области" Сексембаева С. 2014 год

М. П. Подрядчик Директор ТОО "КазТемирСтрой" Сулейменов Б.Ж. 2014 год

Форма 2В

Наименование стройки - Карагандинская область г. Сарань,ул.Саранская, 28
Наименование объекта - КГУ "Областной детский противотуберкулезный санаторий" УЗКО

А К Т №4

Выполненных строительно-монтажных работ с 8 августа по 19 августа 2014 года

на Капитальный ремонт здания КГУ "Областной детский противотуберкулезный санаторий" УЗКО, Карагандинская область г. Сарань, ул. Саранская, 28

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Двери								
1	Е0156-13-1	**Снятие наличников**	145	6,47	0,30	938	44	974	0,04	6
		м		6,17	0,05	895	7	108	--	--
2	Е0156-11-1	**Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах**	28	320,85	30,15	8984	844	8878	1,96	55
		шт		290,70	2,90	8140	81	108	0,19	5
3	Е0156-12-1	**Снятие дверных полотен**	56,86	59,88	6,55	3405	372	3339	0,36	21
		м2		53,33	1,04	3032	59	108	0,01	1
4	Е0110-92-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	**Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема до 3 м2**	18,05	392,85	24,17	7091	436	3285	0,96	17
		м2		160,30	8,22	2893	148	108	0,04	1
5	С12061-191 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: однопольные**	18,05	13000,00	--	234650	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
6	Е0110-23-1	**Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2**	207,27	446,86	128,16	92621	26564	49020	1,03	214
		м2		174,40	44,59	36147	9242	108	0,17	36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е0156-26-1 Изм. и доп.вып.10	Установка наличников	217	99,63	0,41	21619	89	2822	0,08	17
		м		11,97	0,07	2597	15	108	--	--
8	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	45	1380,00	--	62100	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
9	С12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	82,53	4250,00	--	350753	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
10	С11011-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	21	844,00	--	17724	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
11	Е0161-7-1	Ремонт штукатурки прямолинейной поверхности откосов дверей внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором	72,5	1024,89	67,78	74305	4914	44918	3,85	279
		м2		644,33	11,29	46714	819	94,5	0,06	5
12	Е0162-7-4	Улучшенная масляная окраска откосов дверей за 2 раза с расчисткой старой краски до 10 процентов	10,92	82,20	0,09	898	1	489	0,28	3
		м2		47,32	0,02	517	--	94,5	--	--
13	Е0156-11-2	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с выламыванием четвертей в кладке	5	698,67	30,35	3493	152	3625	4,50	22
		шт		668,32	2,93	3342	15	108	0,19	1
14	Е0110-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен	10,12	379,71	40,10	3843	406	3588	1,71	17
		м2		313,09	15,16	3168	153	108	0,07	1
15	С12064-4	Блоки дверные служебные с однопольными утепленными полотнами ДС 16-9ГУП; ДС 19-9ГУП	10,12	11200,00	--	113344	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
16	С11011-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	5	1960,00	--	9800	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
17	С11011-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	5	844,00	--	4220	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
18	Е0161-7-1	Ремонт штукатурки прямолинейной поверхности откосов дверей внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором	6,8	1024,89	67,78	6969	461	4213	3,85	26
		м2		644,33	11,29	4381	77	94,5	0,06	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	Е0115-172-2	Масляная окраска металлических дверей белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	20,5	68,47	2,30	1404	47	428	0,13	3
		м2		21,22	0,88	435	18	94,5	--	--
		РАЗДЕЛ 2.Стены, перегородки и потолки								
20	Е0162-25-1	Подготовка поверхностей стен под окраску перхлорвиниловыми красками - огрунтовка	4215,95	38,95	2,52	164202	10604	26653	0,04	164
		м2		6,23	0,46	26265	1939	94,5	--	11
21	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	4215,95	370,50	4,29	1561997	18076	344331	0,52	2207
		м2		84,79	1,64	357468	6904	94,5	0,01	33
22	Е0165-29-1	Смена вентиляционных решеток	35	647,19	0,30	22651	10	2930	0,46	16
		шт		72,63	0,05	2542	2	115,2	--	--
23	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков	2065,1	450,49	4,93	930310	10171	232795	0,64	1314
		м2		117,43	1,86	242497	3846	94,5	0,01	19
24	Е0162-25-1	Подготовка поверхностей под окраску - огрунтовка потолка	2065,1	38,95	2,52	80431	5194	13056	0,04	81
		м2		6,23	0,46	12866	950	94,5	--	5
25	Е0161-2-9	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 10 м2, толщина слоя до 20мм	204,334	519,72	33,79	106196	6904	64718	1,95	399
		м2		329,54	5,62	67336	1148	94,5	0,03	6
26	Е0115-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	166,7115	1076,54	2,63	179471	438	60486	2,30	383
		м2		382,95	0,99	63842	165	94,5	--	1
		РАЗДЕЛ 3.Полы								
27	Е0157-1-1	Разборка основания покрытия полов-кирпичных столбиков под лаги	51,17	20,60	0,12	1054	6	1163	0,14	7
		1м2		20,48	0,05	1048	3	110,7	--	--
28	Е0157-1-2	Разборка основания покрытия полов-лаг из досок и брусков	51,17	11,07	0,04	566	2	626	0,08	4
		1м2		11,03	0,02	564	1	110,7	--	--
29	Е0157-2-1	Разборка дощатого покрытия полов	51,17	51,33	4,89	2627	250	2678	0,34	17

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
			1м2		46,44	0,83	2376	42	110,7	0,01	--
30	Е0157-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума и релина		51,17	17,38	0,93	889	48	940	0,11	6
			1м2		16,45	0,14	842	7	110,7	--	--
31	Е0157-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток		135,31	116,63	10,56	15781	1429	16138	0,70	95
			1м2		106,07	1,67	14352	226	110,7	0,01	2
32	Е0157-2-8	Разборка цементного покрытия полов		135,31	358,97	192,06	48573	25988	35808	1,11	150
			1м2		166,91	72,15	22585	9763	110,7	0,40	54
33	Е0157-3-1	Разборка плинтусов деревянных материалов		13	5,64	0,19	73	2	79	0,04	--
			1м		5,45	0,02	71	--	110,7	--	--
34	Е0157-14-2	Устройство подстилающего слоя щебеночного		103,7	222,43	2,06	23066	214	5561	0,32	34
			1м2		47,99	0,45	4977	47	110,7	--	--
35	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных		12,6	2350,95	--	29622	--	8517	3,73	47
			м3		610,65	--	7694	--	110,7	--	--
36	Е0111-11-3	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм		366,8	210,92	16,79	77364	6158	27143	0,42	154
			м2		60,55	6,30	22209	2311	110,7	0,03	11
37	Е0111-11-4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжек		366,8	29,10	0,84	10675	307	421	0,01	2
			м2		0,72	0,31	266	115	110,7	--	1
38	Е0111-27-5 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из многоцветных плиток		140,3	2111,01	19,00	296174	2666	32384	1,23	173
			м2		199,30	9,21	27961	1293	110,7	0,05	6
39	Е0169-18-1	Очистка помещений от строительного мусора при производстве каменных, штукатурных работ		476	6,08	--	2894	--	2605	0,05	22
			м2		6,08	--	2894	--	90	--	--
40	С01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках		155,32	27,10	--	4209	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
41	С010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1		155,32	76,60	--	11898	--	2380	0,32	50
			т		15,32	--	2380	--	100	--	--

РАЗДЕЛ 4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 5. Общестроительные работы								
42	Е0115-64-5 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм оконных и дверных откосов плоских	181,25	668,68	7,65	121198	1387	28347	0,93	168
		м2		162,60	2,90	29471	526	94,5	0,01	3
43	Е0115-36-1 Изм. и доп. вып. 11, 12	Устройство коробов на металлическом каркасе из металлических профилей с обшивкой гипсокартоном с 2 сторон	22,25	648,58	6,06	14431	135	5426	1,48	33
		м2		256,29	1,76	5702	39	94,5	0,01	--
44	С11011-379	Листы гипсокартонные	46,725	393,00	--	18363	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
45	Е0115-36-1 Изм. и доп. вып. 11, 12	Устройство перегородок на металлическом каркасе из металлических профилей с обшивкой гипсокартоном с 2 сторон	24,6	648,58	6,06	15955	149	5999	1,48	36
		м2		256,29	1,76	6305	43	94,5	0,01	--
46	С11011-379	Листы гипсокартонные	51,66	393,00	--	20302	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
47	Е0115-36-1 Изм. и доп. вып. 11, 12	Облицовка стен при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас	78,02	648,58	6,06	50602	473	19026	1,48	116
		м2		256,29	1,76	19996	138	94,5	0,01	1
48	С11011-379	Листы гипсокартонные	81,921	393,00	--	32195	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
49	Е0115-17-1	Устройство экранчиков из керамической плитки	11,52	1026,06	2,10	11820	24	4038	2,00	23
		м2		333,00	0,79	3836	9	105	--	--
50	Е0115-60-1	Штукатурка простая поверхностей известковым раствором по камню и бетону стен	791,56	206,42	2,00	163391	1586	78019	0,57	448
		м2		93,60	0,27	74090	214	105	0,04	33
		Двери, окна								
51	С11011-821	Ручка	54	308,00	--	16632	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
52	Е0110-91-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2	6,6	537,52	23,97	3548	158	1948	1,59	10
		м2		265,62	7,73	1753	51	108	0,04	--
53	С12061-181 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	6,6	4472,00	--	29515	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
54	Е0110-91-4 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка перегородок из ПХВ профилей, площадью проема более 2 м2	24,95	415,36	23,43	10363	585	4927	1,05	26
		м2		175,10	7,73	4369	193	108	0,04	1
55	С12061-189 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Перегородки из ПХВ профилей	24,95	5206,00	--	129890	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Потолки								
56	Е0115-60-8	Штукатурка улучшенная поверхностей известковым раствором по дереву потолков	49,5	408,03	3,70	20198	183	7754	0,86	43
		м2		165,08	0,68	8172	33	94,5	0,06	3
		Полы								
57	Е0120-11-1	Установка деревянных решеток радиаторных	12	819,85	20,19	9838	242	2942	1,07	13
		шт		204,41	8,44	2453	101	115,2	0,03	--
		РАЗДЕЛ 6. Электроосвещение								
58	Ц0108-532-4	Пост управления кнопочный общего назначения, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, до 3 элементов поста	1	509,20	11,75	509	12	259	2,30	2
		шт		302,45	--	302	--	85,5	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
59	С прайс-лист "Ержаспромкомпании"	Пост кнопочный ПКЕ222-2У1	2	294,43	--	589	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		1 этаж								
60	Е0121-24-5 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка групповых осветительных щитков массой до 40 кг на конструкции в готовой нише или на стене	3	1171,80	109,80	3515	329	2843	5,41	16
		шт		931,50	43,52	2795	131	97,2	0,21	1
61	Е0167-17-1	Монтаж электроприборов и аппаратов - выключатель, розетка	70	37,55	--	2629	--	2555	0,24	17
		шт		37,55	--	2629	--	97,2	--	--
62	Е0121-9-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2	1076	30,63	--	32961	--	29768	0,17	188
		м		28,46	--	30626	--	97,2	--	--
63	Е0146-30-2	Пробивка отверстий в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм, площадью до 100 см2	52	91,62	43,92	4764	2284	3008	0,27	14
		отверст.		47,70	16,58	2480	862	90	0,08	4
64	Е0146-32-1	Пробивка борозд в бетонных конструкциях полов и стен, площадью сечения до 20 см2	407	77,70	35,65	31624	14510	20341	0,24	98
		м		42,05	13,48	17114	5486	90	0,07	27
65	Е0169-9-7	Заделка борозд	459	473,35	28,14	217270	12916	65158	1,05	481
		м		154,13	3,60	70746	1652	90	0,02	10
66	С Прайс лист	Модуль на 12 автоматов	3	2567,59	--	7703	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
67	С Прайс лист	Автоматический выключатель вводной	3	450,97	--	1353	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
68	С Прайс лист	Автоматический выключатель	27	291,32	--	7866	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
69	С151801-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	34	156,00	--	5304	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
70	С151801-13	Выключатель 2-х клавишный, тип 0-2-84-10/220	4	182,00	--	728	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
71	С151801-155	Розетка штепсельная пластмассовая с комбинированными контактами для скрытой проводки, тип РШ-К	32	171,00	--	5472	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
72	С151802-21	Коробка универсальная УК-П	155	59,00	--	9145	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		2 этаж								
73	Е0121-24-5 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка групповых осветительных щитков массой до 40 кг на конструкции в готовой нише или на стене	2	1171,80	109,80	2344	220	1895	5,41	11
		шт		931,50	43,52	1863	87	97,2	0,21	--
74	Е0167-16-7	Монтаж светильников для люминесцентных ламп на подвесах, количество ламп до 2 шт	33	329,06	2,81	10859	93	10479	1,87	62
		шт		326,25	0,45	10766	15	97,2	--	--
75	Е0167-15-6	Монтаж светильника на трубном подвесе	30	140,16	1,42	4205	43	4052	0,89	27
		шт		138,74	0,23	4162	7	97,2	--	--
76	Е0167-17-1	Монтаж электроприборов и аппаратов - выключатель, розетка	45	37,55	--	1690	--	1642	0,24	11
		шт		37,55	--	1690	--	97,2	--	--
77	Ц0108-525-9 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Розетка штепсельная РШ-Ц-2С в комплекте с вилкой	84	664,83	14,63	55845	1229	25645	2,30	193
		компл		354,20	2,87	29753	241	85,5	0,02	1
78	Е0169-9-7	Заделка борозд	316	473,35	28,14	149580	8892	44858	1,05	331
		м		154,13	3,60	48705	1138	90	0,02	7
79	С Прайс лист	Модуль на 12 автоматов	2	2567,59	--	5135	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
80	С Прайс лист	Автоматический выключатель фазный	20	285,79	--	5716	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
81	С151702-35	Светильники тип ЛП025М-2Х40-001-УХЛ4	33	3670,00	--	121110	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
82	С151706-79	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ40, ЛД40, ЛДЦ40, ЛТБ40, ЛХБ40	66	99,00	--	6534	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
83	С151705-2	Стартер для люминесцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 2ОС-127	66	17,00	--	1122	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
84	С151706-16	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-100	30	39,00	--	1170	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
85	С151801-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	29	156,00	--	4524	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
86	С151801-13	Выключатель 2-х клавишный, тип 0-2-84-10/220	7	182,00	--	1274	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
87	С151801-155	Розетка штепсельная пластмассовая с комбинированными контактами для скрытой проводки, тип РШ-К	9	171,00	--	1539	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
88	С151802-21	Коробка универсальная УК-II	93	59,00	--	5487	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		3 этаж								
89	Е0167-16-7	Монтаж светильников для люминесцентных ламп на подвесах, количество ламп до 2 шт	57	329,06	2,81	18756	160	18100	1,87	107
		шт		326,25	0,45	18596	26	97,2	--	--
90	Е0167-15-6	Монтаж светильника на трубном подвесе	25	140,16	1,42	3504	36	3377	0,89	22
		шт		138,74	0,23	3469	6	97,2	--	--
91	Е0167-17-1	Монтаж электроприборов и аппаратов - выключатель, розетка	44	37,55	--	1652	--	1606	0,24	11
		шт		37,55	--	1652	--	97,2	--	--
92	С Прайс лист	Модуль на 12 автоматов	2	2567,59	--	5135	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
93	С Прайс лист	Автоматический выключатель фазный	20	285,79	--	5716	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
94	С151702-35	Светильники тип ЛП025М-2Х40-001-УХЛ4	57	3670,00	--	209190	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
95	С151701-14	Светильник потолочный, тип НПП03-100-001-МУ3	25	871,00	--	21775	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
96	С151706-79	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ40, ЛД40, ЛДЦ40, ЛТБ40, ЛХБ40	114	99,00	--	11286	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
97	С151705-2	Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 2ОС-127	114	17,00	--	1938	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
98	С151706-16	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, типБ220-230-100	25	39,00	--	975	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
99	С151801-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	8	156,00	--	1248	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
100	С151801-13	Выключатель 2-х клавишный, тип 0-2-84-10/220	15	182,00	--	2730	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
101	С151801-155	Розетка штепсельная пластмассовая с комбинированными контактами для скрытой проводки, тип РШ-К	21	171,00	--	3591	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
102	С151802-21	Коробка универсальная УК-II	86	59,00	--	5074	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			6259256	168440			8514
			Тенге			1398791	50393			292
		Стоимость оборудования -	Тенге			38623				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			38623				
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			560274				
		Материалы -	Тенге			28046				
		Всего заработная плата -	Тенге				108814			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			421805				
		Накладные расходы -	Тенге			102223				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							51
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				15333			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			39750				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			702246				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							720
		Сметная заработная плата -	Тенге				124148			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5627870				
		Материалы -	Тенге			672028				
		Всего заработная плата -	Тенге				1335272			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1039488				
		Местные материалы -	Тенге			2451066				
		Транспортные расходы -	Тенге			11898				
		Накладные расходы -	Тенге			1292908				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							646
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				193936			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			415247				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			7336025				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							8755
		Сметная заработная плата -	Тенге				1529208			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			32490				
		Материалы -	Тенге			27242				
		Всего заработная плата -	Тенге				5098			
		Накладные расходы -	Тенге			5873				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				881			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2302				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге			40664				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							32
		Сметная заработная плата -	Тенге				5979			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			8117558				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							9507
		Сметная заработная плата -	Тенге				1659334			
		Итого по акту в текущих ценах к=2,389677	Тенге			19398341				
		Обязательные сборы и платежи 2%	Тенге			387967				
		Итого:	Тенге			19786308				
		Скидка согласно электронного конкурса	Тенге			989315				
		Итого, с учетом скидки	Тенге			18796992,48				
		НДС, 12%	Тенге			2255639,10				
		Итого по акту с НДС	Тенге			21052631,58				

ПРИНЯЛ:
Директор КГУ "Областной детский противотуберкулезный санаторий" УЗКО — Сексембаева С.

Главный бухгалтер КГУ "Областной детский противотуберкулезный санаторий" УЗКО — Искакова С.К.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
Директор ТОО "DS&V" — Кусвинов А.К.

СДАЛ:
Директор ТОО "КазТемирСтрой" — Сулейменов Б.Ж.

Форма-3

Заказчик : КГУ «Областной детский противотуберкулезный санаторий» Управления здравоохранения Карагандинской области.
Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью «КазТемирСтрой»

Договор № 186 от 20.05.2014г.

БИН 981040000212
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ85070102KSN3001000
ГУ Комитет Казначейства
Министерства Финансов РК
КОД 2532252

БИН 031140001217
БИК SABRKZKA
ИИК KZ44914398411BC03506
ДБ АО «Сбербанк»
Кбе 17

А К Т №5 от 02.09.2014г.
Выполненных работ (с 20.08. по 02.09.2014года.)

Капитальный ремонт здания КГУ «Областной детский противотуберкулезный санаторий Управления здравоохранения Карагандинской области г.Сарань», ул.Саранская, 28

Тенге

1. Общая стоимость работ выполняемых с начала действия договора в том числе:	**83 724 667,16**
2.Ранее заактированные суммы по выполненным работам	**63 336 842,16**
3.Сумма аванса, перечисленная исполнителю 30%	**0**
4. Сумма ранее оплаченных работ заказчиком	**60 000 000**
5. Виды выполняемых работ	Капитальный ремонт здания КГУ «Областной детский противотуберкулезный санаторий Управления здравоохранения Карагандинской области г.Сарань», ул.Саранская, 28
6. Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем, для выполнения указанных видов работ	**83 724 667,16**
7. Сумма выполненных работ с 20.08. по 02.09.2014г.	**20 387 825**
8. Сумма удержания ранее перечисленного аванса	**0**
9. Сумма удержанного резерва 5%	**1 019 391**
10. Сумма, требуемая к перечислению исполнителю, для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных, в том числе НДС:	**19 368 434** **2 075 189,35**

Заказчик:
КГУ «Областной детский противотуберкулезный Санаторий »Управления здравоохранения Карагандинской области
Адрес: г.Караганда, ул. Ермекова, 93

Подрядчик:
ТОО «КазТемирСтрой»
Адрес: г.Темиртау, ул.Карагандинское шоссе 1/8

Директор
КГУ «Областной детский
Противотуберкулезный санаторий»
Управления здравоохранения
Карагандинской области : Сексембаева С.

(подпись)
М.П.

Директор: Сулейменов Б.Ж.

(подпись)
М.П.

Заказчик: КГУ "Областной детский противотуберкулезный санаторий" УЗКО
Подрядчик: ТОО "КазТемирСтрой"
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания КГУ "Областной детский противотуберкулезный санаторий" управления здравоохранения Карагандинской области

С П Р А В К А №5
о стоимости выполненых работ и затрат
за период с 20 августа по 2 сентября 2014 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименован	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		186	20.05.2014 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за август) без НДС	из графы 1: строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г	дополнительные затраты: на преобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здания КГУ "Областной детский противотуберкулезный санаторий" управления здравоохранения Карагандинской области. г. Сарань, ул. Саранская, д.28	83 724 667,16	18203415,18	**7 861 219**	**7 861 219**	**0**	**-**	**0**	**0**	2 184 409,82	**20 387 825,00**

М.П. Заказчик Директор КГУ "Областной детский противотуберкулезный санаторий" управления здравоохранения Карагандинской области" Сексембаева С. 2014 год

М. П. Подрядчик Директор ТОО "КазТемирСтрой" Сулейменов Б.Ж. 2014 год

Форма 2П

Наименование стройки - Карагандинская область г. Сарань,ул.Саранская, 28
Наименование объекта - КГУ "Областной детский противотуберкулезный санаторий" УЗКО

А К Т №5

Выполненных строительно-монтажных работ с 20 августа по 2 сентября 2014 года

на Капитальный ремонт здания КГУ "Областной детский противотуберкулезный санаторий" УЗКО, Карагандинская область г. Сарань, ул. Саранская, 28

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Окна								
1	E0161-20-1	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов	61,1	917,17	31,40	56039	1919	33365	3,23	198
		м2		572,99	4,86	35010	297	94,5	0,03	2
2	E0162-25-1	Подготовка поверхностей фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками - огрунтовка фасадов простых с лесов и земли	80	38,95	2,52	3116	201	506	0,04	3
		м2		6,23	0,46	498	37	94,5	--	--
3	E0162-26-1	Окраска фасадными красками по подготовленной поверхности фасадов простых за 1 раз с лесов и земли	80	47,80	4,88	3824	391	1046	0,07	6
		м2		12,92	0,91	1034	73	94,5	0,01	--
4	E0109-53-2	Демонтаж решеток на окнах	0,28	8195,58	1426,68	2295	399	1404	34,30	10
		т		6768,90	108,00	1895	30	72,9	0,42	--
5	E0109-53-2	Монтаж открывающихся решеток на окна	0,28	11244,84	1453,68	3149	407	1950	53,59	15
		т		8461,13	135,00	2369	38	81	0,66	--
6	C12021-268	Сварная решетка ограждения	0,28	134000,00	--	37520	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
7	E0115-172-4	Масляная окраска решеток количество окрасок 2	11,52	164,61	0,09	1896	1	1352	0,74	9
		м2		124,20	0,02	1431	--	94,5	--	--
		РАЗДЕЛ 2.Стены, перегородки и потолки								
8	E0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным	473,9	185,31	2,35	87821	1114	40728	0,54	255

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		90,05	0,90	42672	427	94,5	--	
9	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	3742,05	316,78	2,63	1185405	9823	267948	0,45	1678
		м2		74,78	0,99	279847	3695	94,5	--	18
10	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	1982,7	338,18	2,91	670504	5775	177087	0,56	1117
		м2		93,41	1,10	185213	2181	94,5	0,01	11
11	Е0115-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	316,5065	1076,54	2,63	340730	831	114835	2,30	728
		м2		382,95	0,99	121206	313	94,5	--	2
		РАЗДЕЛ 3.Полы								
12	Е0111-27-5 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из многоцветных плиток	138,21	2111,01	19,00	291762	2626	31901	1,23	170
		м2		199,30	9,21	27545	1273	110,7	0,05	6
13	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	1854,52	935,06	6,13	1734087	11359	142860	0,44	815
		м2		67,28	2,31	124763	4289	110,7	0,01	21
14	Е0157-23-5	Устройство плинтусов поливинилхлоридных	1376,58	178,36	0,09	245527	124	23071	0,09	130
		1м		15,12	0,02	20814	28	110,7	--	--
		РАЗДЕЛ 4.Система отопления								
15	Е0115-172-4	Масляная окраска радиаторов, труб, регистров диаметром менее белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	492	164,61	0,09	80990	43	57757	0,74	366
		м2		124,20	0,02	61106	12	94,5	--	--
		РАЗДЕЛ 5.Канализация								
16	Е0165-12-1	Установка раковины /умывальника/	33	524,90	3,81	17322	126	18584	2,89	95
		компл		488,25	0,59	16112	19	115,2	0,01	--
17	С131101-68	Умывальники керамические овальные с верхней камерой смешивания, кронштейнами, бутылочным латунным сифоном и выпуском, со скрытыми установочными поверхностями, размером 400х500-300х135 мм	33	5220,00	--	172260	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		комплект		--	--	--	--	--	--	
18	С131101-49	Пьедесталы для умывальников полуфарфоровые и фарфоровые, размером 640х215х200, 670х630х240-180, 200-175 мм	33	1750,00	--	57750	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
19	С131101-96	Смесители для умывальников См-Ум-НКСА настольные, с нижней камерой смешения и аэратором	33	1750,00	--	57750	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
20	Е0165-17-2	Смена мойки	4	643,09	10,72	2572	43	2849	3,35	13
		компл		616,50	1,78	2466	7	115,2	0,02	--
21	С131101-27	Мойки стальные эмалированные с одной чашей и двумя кронштейнами МСКЦ со смесителем См-М-ЦЦиА /с кнопочным переключателем/ и пластмассовым бутылочным сифоном	4	5220,00	--	20880	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
22	Е0165-12-3	Установка унитазов с бачком	15	742,52	6,67	11138	100	11372	3,77	57
		компл		657,00	1,13	9855	17	115,2	0,01	--
23	С131101-83	Унитазы керамические тарельчатые УНТЦ и УНТПЦ с сиденьем, креплением, с прямым или косымвыпуском без цельноотлитой полочки	15	5020,00	--	75300	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
24	С131101-10	Бачки смывные керамические с арматурой, с непосредственным присоединением к унитазу с верхним пуском	15	3570,00	--	53550	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
25	Е0165-12-5	Установка поддонов душевых	10	605,39	2,03	6054	20	6278	3,14	31
		компл		544,50	0,45	5445	5	115,2	--	--
26	С131101-37	Поддоны душевые стальные эмалированные мелкие ПМС-2 с пластмассовым унифицированным сифоном	10	3950,00	--	39500	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
27	С131101-90	Смесители для душевых установок См-Д-СтФ со стационарной душевой трубкой, сеткой и фарфоровым корпусом	10	1530,00	--	15300	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
28	Е0165-17-4	Смена ванны	1	1017,60	51,67	1018	52	1106	5,88	6
		компл		951,75	8,62	952	9	115,2	0,07	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	С131101-13 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Ванны стальные эмалированные прямобортные, ТУ 21-26-407-89, длина 1500 мм	1	4959,00	--	4959	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
30	С131101-92	Смесители для душевых установок См-Д-ШлФ с душевой сеткой на гибком шланге и фарфоровым корпусом	2	1990,00	--	3980	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
31	С131101-59	Сифон прямой пластмассовый с выпуском инереливом для ванн	2	2330,00	--	4660	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
32	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	58,4	251,77	--	14703	--	14953	1,77	103
		м3		251,77	--	14703	--	101,7	--	--
33	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	58,4	154,22	--	9006	--	9159	1,12	65
		м3		154,22	--	9006	--	101,7	--	--
34	Е0165-14-2	Смена трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	73	1299,56	7,57	94868	553	40787	2,65	193
		м		483,75	1,26	35314	92	115,2	0,01	1
		РАЗДЕЛ 6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
		РАЗДЕЛ 7. Общестроительные работы								
35	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	82,4	316,78	2,63	26103	216	5900	0,45	37
		м2		74,78	0,99	6162	81	94,5	--	--
36	Е0115-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям откосов, подготовленным под окраску	170,33	257,97	2,35	43940	400	7351	0,27	45
		м2		44,77	0,90	7626	153	94,5	--	1
37	Е0115-172-4	Масляная окраска перил, косоуров, сапожка диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	49,3	164,61	0,09	8115	4	5787	0,74	37
		м2		124,20	0,02	6123	1	94,5	--	--
38	Е0115-165-1	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным пожарных шкафов	8	165,65	1,61	1325	13	750	0,53	4
		м2		88,65	0,61	709	5	105	--	--
		Потолки								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
39	Е0115-165-11	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным по сборным конструкциям, подготовленных под окраску потолков	82,4	143,61	3,69	11834	304	5225	0,39	32
		м2		65,72	1,37	5416	113	94,5	0,01	1
		РАЗДЕЛ 8. Канализация								
40	С Прайс лист Строй Март 2014 г	Мойка стальная эмалированная с двумя чашами	2	5701,91	--	11404	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 9. Водопровод								
41	С Прайс лист	Водонагреватель 100 л	4	25917,79	--	103671	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 10. Электроосвещение								
		1 этаж								
42	Е0167-16-7	Монтаж светильников для люминесцентных ламп на подвесах, количество ламп до 2 шт	39	329,06	2,81	12833	110	12385	1,87	73
		шт		326,25	0,45	12724	18	97,2	--	--
43	Е0167-15-6	Монтаж светильника на трубном подвесе	34	140,16	1,42	4765	48	4593	0,89	30
		шт		138,74	0,23	4717	8	97,2	--	--
44	С151702-35	Светильники тип ЛП025М-2Х40-001-УХЛ4	39	3670,00	--	143130	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
45	С151701-14	Светильник потолочный, тип ИПП03-100-001-МУ3	34	871,00	--	29614	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
46	С151706-79	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ40, ЛД40, ЛДЦ40, ЛТБ40, ЛХБ40	75	99,00	--	7425	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
47	С151706-11	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б235-245-60	34	39,00	--	1326	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
48	С151705-2	Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 2ОС-127	75	17,00	--	1275	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Лестничная клетка								
49	Е0167-16-1	Монтаж светильников для люминесцентных ламп на кронштейнах, количество ламп - 1 шт	12	216,58	1,61	2599	19	2510	1,25	15
		шт		214,97	0,25	2580	3	97,2	--	--
50	С151702-20	Светильники тип ЛВ001-4Х40/П-01-УХЛ4	12	5570,00	--	66840	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
51	С151706-79	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ40, ЛД40, ЛДЦ40, ЛТБ40, ЛХБ40	12	99,00	--	1188	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
52	С151705-2	Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 2ОС-127	12	17,00	--	204	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
53	Е0167-17-1	Монтаж электроприборов и аппаратов - выключатель, розетка	7	37,55	--	263	--	255	0,24	2
		шт		37,55	--	263	--	97,2	--	--
54	С151801-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	7	156,00	--	1092	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
55	С151802-21	Коробка универсальная УК-П	7	59,00	--	413	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 11. Пожарная сигнализация								
56	Ц0110-667-2	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые	1	7509,60	1,60	7510	2	6440	38,00	38
		шт		7155,00	--	7155	--	90	--	--
57	С прайс-лист	Прибор приемно-контрольный ВЭРС-24ПК	1	11083,07	--	11083	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
58	Ц0110-669-6	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые; блок питания и контроля	1	1648,60	1,60	1649	2	1371	8,00	8
		шт		1523,00	--	1523	--	90	--	--
59	С прайс-лист	Блок питания	1	3347,73	--	3348	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
60	Ц0110-668-1	Извещатели ПС автоматические: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении	14	153,50	--	2149	--	1814	1,00	14
		шт		144,00	--	2016	--	90	--	--
61	С прайс-лист	Извещатель пожарный ручной	14	460,31	--	6444	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
62	Ц0110-668-2	Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	83	369,90	1,60	30702	133	25921	2,00	166
		шт		347,00	--	28801	--	90	--	--
63	С прайс-лист	Извещатель пожарный дымовой	83	544,01	--	45153	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
64	Ц0108-121-1	Аккумуляторная батарея	4	307,70	--	1231	--	1053	2,00	8
		шт		277,00	--	1108	--	95	--	--
65	С прайс-лист	Аккумуляторная батарея 7А/Н	4	1464,63	--	5859	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
66	Ц0110-386-8	Монтаж блока речевого оповещения	2	668,90	--	1338	--	1313	4,00	8
		шт		650,00	--	1300	--	101	--	--
67	С прайс-лист	Блок речевого оповещения	2	3264,04	--	6528	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
68	Ц0110-386-7	Монтаж модуля акустического	22	332,40	--	7313	--	7044	2,00	44
		шт		317,00	--	6974	--	101	--	--
69	С прайс-лист	Модуль акустический	22	753,24	--	16571	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
70	Ц0110-386-15	Абонентское и другое оборудование: транспарант световой /табло/	15	611,00	--	9165	--	5893	2,00	30
		шт		389,00	--	5835	--	101	--	--
71	С прайс-лист	Световое табло "Выход"	15	502,16	--	7532	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
72	Ц0110-668-6	Монтаж креплений	10	86,30	7,80	863	78	547	0,35	4
		шт		60,80	--	608	--	90	--	--
73	С прайс-лист	Крепления для извещателей дымовых	10	209,23	--	2092	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
74	Ц0110-698-1	Монтаж коробки	4	92,40	--	370	--	324	0,50	2
		шт		90,00	--	360	--	90	--	--
75	С прайс-лист	Коробка распределительная	4	418,47	--	1674	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
76	Е0121-2-7	Прокладка кабельных каналов	200	51,47	6,92	10294	1384	10557	0,28	55
		м		44,55	4,33	8910	865	108	0,02	4
77	С прайс-лист	Кабельный канал	200	62,77	--	12554	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
78	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	200	27,70	2,10	5540	420	3838	0,10	20
		м		19,70	0,50	3940	100	95	--	1
79	Ц0110-671-2	Монтаж кабеля КСПВ	2400	61,10	0,80	146640	1920	105624	0,28	672

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		48,80	0,10	117120	240	90	--	
80	С прайс-лист	Кабель КСПВ 2х0,5	800	7,53	--	6024	--	--	--	
		м		--	--	--	--	--	--	
81	С прайс-лист	Кабель КСПВ 4х0,5	800	14,65	--	11720	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
82	С прайс-лист	Кабель КСПВ 6х0,5	400	17,16	--	6864	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
83	С прайс-лист	Кабель КСПВ 8х0,5	500	23,02	--	11510	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
84	С прайс-лист	Кабель КСПВ 12х0,5	100	46,03	--	4603	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
85	Ц0108-146-1	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 0,5 кг	500	66,80	18,10	33400	9050	11447	0,12	60
		м		20,30	3,80	10150	1900	95	0,02	11
86	С прайс-лист	Кабель ШВВП 2х0,75	500	41,85	--	20925	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			6325240	50008			7467
			Тенге			1241376	16328			83
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			711614				
	Материалы -		Тенге			49374				
	Всего заработная плата -		Тенге				219217			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			432991				
		Накладные расходы -	Тенге			202929				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							101
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				30439			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			54873				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			969416				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1367
		Сметная заработная плата -	Тенге				249657			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4816727				
	Материалы -		Тенге			3748881				
	Всего заработная плата -		Тенге				963862			
	Местные материалы -		Тенге			81820				
		Накладные расходы -	Тенге			941583				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							471
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				141237			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			345499				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6103809				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6333
		Сметная заработная плата -	Тенге				1105099			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			42963				
	Материалы -		Тенге			372				
	Всего заработная плата -		Тенге				4332			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			37520				
		Накладные расходы -	Тенге			3353				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				503			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2779				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			49096				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							27
		Сметная заработная плата -	Тенге				4835			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			753935				
	Материалы -		Тенге			61530				
	Всего заработная плата -		Тенге				70292			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			620964				
	Местные материалы -		Тенге			404				
		Накладные расходы -	Тенге			80977				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							40
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				12147			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			50095				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			885007				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							438
		Сметная заработная плата -	Тенге				82439			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			7861219				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							8164
		Сметная заработная плата -	Тенге				1442030			
		Итого по акту в текущих ценах к=2,389677	Тенге			18785774				
		Обязательные сборы и платежи 2%	Тенге			375715				
		Итого:	Тенге			19161490				
		Скидка согласно электронного конкурса	Тенге			958074				
		Итого, с учетом скидки	Тенге			18203415,18				
		НДС, 12%	Тенге			2184409,82				
		Итого по акту с НДС	Тенге			20387825,00				

ПРИНЯЛ:
Директор КГУ "Областной детский противотуберкулезный санаторий" УЗКО — Сексембаева С.

Главный бухгалтер КГУ "Областной детский противотуберкулезный санаторий" УЗКО — Алькенова Г.Т.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
Директор ТОО "DS&V" — Кусаинов А.К.

СДАЛ:
Директор ТОО "КазТемирСтрой" — Сулейменов Б.Ж.