Алматы қаласы
Сәулет және қала құрылысы басқармасы
нысан: развитие сетей водоснаб. и водоотведения
Директор бұйрығына енгізілді
№ 933 25.09 2017 ж.
Бас маман:

Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года
№ 234
Нысан/Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«25» 09 2017 г.

Заказчик: **КГУ «Управление энергетики и коммунального хозяйства Акимата города Алматы», Руководитель – Усенбаев Ермек Омирбаевич, 050001 г. Алматы, пл. Республики, 4**

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии от: **«22» 09 2017 года. ТОО «Кельма 05», директор Бекетов Мурат Бекетович, г. Алматы, Алмалинский район, ул. Айтеке би, д.187, офис 203, ГСЛ№000122 от 12.08.2005г.**

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ от: **«22» 09 2017 года. ТОО «Техинтерсервис»,Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Мауленова 85, БИН 010140004601, директор Бутаков Владимир Игоревич**
Алдонгаров Серикбек Садыкович - KZ53VJE00020098 от 29.09.2016г.; 05086 от 15.04.2013 г.; 06596, 06597 от 28.01.2014г.;

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту от: **«22» 09 2017 года ТОО «ЗЕР», Генерального директора Кравченко Евгений Семенович, Эксперты:**
1) Авторский надзор - Кочан Артемий Андреевич

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **«Развитие сетей водоснабжения и водоотведения Алатауского района г. Алматы. Строительство распределительных сетей водопровода и канализации мкр.Улжан-1 г. Алматы»**

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу: **город Алматы, Алатауский район, мкр. Улжан-1**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от **«11» июля 2014 г. №3/576 Постановление Акимата города Алматы «О проектировании, строительстве и реконструкции объектов города Алматы»;**

наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий: **№ KZ15REA00045025 от 11 января 2017 года, № KZ88REA00047106 от 21 февраля 2017 года, КГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля г. Алматы»**

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации): **ТОО «ЗЕР, Проект № 367-1-НВК**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й): **КГУ «Управление энергетики и коммунального хозяйства города Алматы», №04-36/53 от 04.03.2016года**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: **12.2016 г.;**
месяц, год
окончание работ **09.2017г.;**
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **12 месяцев;**
фактически, месяц: **9 месяцев;**

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Ед. изм.	По проекту		Фактический	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Строительство сети, в том числе:					
Общая протяженность - Водопроводные сети	метр	Труба ПЭ D-125мм - L-14 032 м/п; Труба СТ D-25мм - L-4 082 м/п;		Труба ПЭ D-125мм - L-17 490 м/п; Труба СТ D-25мм - L-6 807 м/п;	
Общая протяженность - Канализационные сети		Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой, SN 5000, PN 6, DN 300 мм - L-5 433 м/п; Труба асбестоцементная безнапорная D-200 мм - L-11 075 м/п; Труба асбестоцементная безнапорная D-150 мм - L-4 474 м/п;		Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой, SN 5000, PN 6, DN 300 мм - L-926,4 м/п; Труба асбестоцементная безнапорная D-200 мм - L-17 932 м/п; Труба асбестоцементная безнапорная D-150 мм - L-8 165 м/п;	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $М^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $М^3$)		
В том числе подземной части	$М^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$М^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $М^2$		число квартир	площадь квартир, $М^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4.Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту ***Водопроводная сеть*** *- построена из пластикового рукава Д125мм и с подключением абонентов из стальной трубы Д25мм, с монтажом колодцев из железобетонных колец, с восстановлением асфальтобетонных покрытий по ул. Жалайыри и Такежанова по ширине траншей;* ***Канализационная сеть*** *- построена из трубы пластиковой армированной стекловолокном с муфтой, SN 5000, PN 6, DN 300 мм, асбестоцементной безнапорной D-200 мм, D-150, с монтажом колодцев из железобетонных колец, с восстановлением асфальтобетонных покрытий по ул. Жалайыри и Такежанова по ширине траншей;*

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (телефонно-кабельная канализация) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации): всего **1 629 274,500** тыс. тенге, в том числе строительно-монтажных работ **1 343 140,400** тыс. тенге, оборудования, инструмента и инвентаря ____тысяч тенге, прочих затрат **286 134,080** тыс.тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **1 555 449,570 тыс. тенге,** в том числе строительно-монтажных работ **1 343 140,400** тыс. тенге, оборудования, инструмента и инвентаря ____тысяч тенге, прочих затрат **212 309,190** тыс.тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: объект **«Развитие сетей водоснабжения и водоотведения Алатауского района г. Алматы. Строительство распределительных сетей водопровода и канализации мкр.Улжан-1 г.Алматы»** принять в эксплуатацию

наименование объекта (комплекса)

Заказчик: **Усенбаев Е. О.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, М.П.

Технический надзор: **Бутаков В.И.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) подпись руководителя, М.П.

Технический надзор: **Алдонгаров С.С.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, эксперта, М.П.

Авторский надзор: **Кравченко Е.С.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) подпись руководителя, М.П.

Авторский надзор: **Кочан А.А.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) подпись эксперта, М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик): **Бекетов М.Б.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, М.П.

#ID2114083 №040740002533/160359/00

Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт

Алматы қ. №298 2016-12-26

Басшысы атынан әрекет ететін бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын "Алматы қаласы Энергетика және коммуналдық шаруашылық басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі Ереже негізінде әрекет ететін Усенбаев Ермек Омирбаевич бір тараптан және Басшысы атынан әрекет ететін бұдан әрі «Мердігер» деп аталатын "Кельма 05" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі екінші тараптан Жарғысы негізінде әрекет ететін Қоқанов Қайрат Ғаділжанұлы, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталатындар 2015 жылғы 4 желтоқсандағы «Мемлекеттік сатып алу туралы» Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң) және 2016-12-23 № 888647 Өткізілмеген мемлекеттік сатып алу бойынша бір көзден сатып алу тәсілімен мемлекеттік сатып алудың қорытындылары негізінде осы жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартты (бұдан әрі – Шарт) жасасты және төмендегі туралы келісімге келді:

1 Ұғымдар мен айқындамалар

1.1 Осы Шартта төменде тізбеленген ұғымдар мынадай мағынаға ие:

1) Бас мердігер (бұдан әрі – Мердігер) – Тапсырыс берушімен жасалған Шартта оның контрагенті ретінде әрекет ететін заңды тұлға, сондай-ақ, консорциум (Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларында көзделген жағдайларда);

2) қосалқы мердігер – Шарт бойынша жұмыстардың бір бөлігін орындауға Мердігермен шарты және (немесе) келісімі бар тұлға немесе ұйым;

3) техникалық қадағалаушы – мердігерлік жұмыстарды Мердігердің Шарттың ережелеріне сәйкес орындауы жөніндегі бақылауды жүзеге асыруға Тапсырыс беруші тағайындаған және Мердігерге хабарланған тұлға;

4) объект – мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы Мердігердің Шартта көзделген түрде салуға, қайта жаңартуға және Тапсырыс берушіге беруге тиіс деп анықтаған ғимарат, құрылым;

5) учаске – Объект құрылысын салуға немесе жұмыстарды жүргізуге бөлінген аумақ;

6) уақытша құрылымдар – Объектінің құрылысын салу мен жөндеу үшін қажетті, тұрғызылатын, орнатылатын және Объектінің құрылысын салуды аяқтағаннан кейін Мердігер алып тастайтын барлық уақытша ғимараттар мен құрылымдар

2 Шарттың мәні

2.1 Мердігер осы Шарттың ажырамас бөлігі болып табылатын оған қосымшаларда көрсетілген шарттарға, талаптарға сәйкес және баға бойынша жұмысты (жұмыстарды) орындауға міндеттенеді, ал Тапсырыс беруші орындалған Жұмысты (Жұмыстарды) қабылдауға

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

және Мердігер Шарт бойынша өз міндеттемелерін тиісінше орындаған кезде ол үшін осы Шарттың талаптарында ақы төлеуге міндетті:
ерекшелігі бойынша **007-015-431** Алатау ауданындағы сумен жабдықтау және су тарту желілерін дамыту. Алматы қаласындағы 1-Ұлжан ықшамауданының су құбыры мен канализациясының тарату желілерін салу;

2.2 Жұмыстар - Алатау ауданындағы сумен жабдықтау және су тарту желілерін дамыту. Алматы қаласындағы 1-Ұлжан ықшамауданының су құбыры мен канализациясының тарату желілерін салу Жобасы бойынша орындалады, онда Алматы қаласы бар.
Бас жобалаушы - Бас жобалаушының аты.

2.3 Төменде тізбеленген құжаттар және оларда айтылған шарттар осы Шартты құрады және оның ажырамас бөлігі болып саналады, атап айтқанда:

1) осы Шарт;

2) сатып алынатын жұмыстардың тізбесі (1-қосымша);

3 Шарттың сомасы және ақы төлеу шарттары

3.1 Шарттың жалпы сомасы Шартқа № 1 қосымшамен анықталады және 1 508 786 127.52 (бір миллиард бес жүз сегіз миллион жеті жүз сексен алты мың жүз жиырма жеті тенге елу екі тиын) теңгені құрайды және Жұмыстарды орындаумен байланысты болатын барлық шығыстарды, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген барлық салықтар мен алымдарды, оның ішінде ҚҚС 161 655 656.52 тенге (жүз алпыс бір миллион алты жүз елу бес мың алты жүз елу алты тенге елу екі тиын)

3.2 Қазынашылықтың аумақтық органында Шарт
007 Сумен жабдықтау жєне су бұру жүйесін дамыту бюджеттік бағдарламасы, **015** Жергілікті бюджет қаражаты есебінен кіші бағдарламасы, **431** Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 49 307 753.00 (қырық тоғыз миллион үш жүз жеті мың жеті жүз елу үш тенге нөл тиын) оның ішінде ҚҚС 2016 жылы тіркеуге жатады
007 Сумен жабдықтау жєне су бұру жүйесін дамыту бюджеттік бағдарламасы, **015** Жергілікті бюджет қаражаты есебінен кіші бағдарламасы, **431** Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 1 459 478 374.52 (бір миллиард төрт жүз елу тоғыз миллион төрт жүз жетпіс сегіз мың үш жүз жетпіс төрт тенге елу екі тиын) оның ішінде ҚҚС 2017 жылы тіркеуге жатады
007 Сумен жабдықтау жєне су бұру жүйесін дамыту бюджеттік бағдарламасы, **015** Жергілікті бюджет қаражаты есебінен кіші бағдарламасы, **431** Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 0.00 (нөл тенге нөл тиын) оның ішінде ҚҚС 2018 жылы тіркеуге жатады.

3.3 Тапсырыс беруші Шарт күшіне енгеннен кейін, Орындаушы Заңның 26-бабына сәйкес Шарттың орындалуын қамтамасыз етуді енгізгеннен, аванстық және (немесе) соманы қамтамасыз еткеннен кейін № 1 қосымшаға сәйкес мөлшерде аванстық төлемді жүргізеді. Қалған соманы Тапсырыс беруші бұрын төленген аванстық тепе-тең ұстауды есепке ала отырып, Тараптар Орындалған жұмыстар актісіне қол қойған күннен бастап 30 (отыз) күнтізбелік күннен кешіктірмей Мердігердің іс жүзінде есеп шотына ақша қаражатын аудару жолымен төлейді.

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Орындалған жұмыстар актісінің нысанын Мердігер алдын ала Тапсырыс берушімен келіседі.

3.4 Орындалатын жұмыстардың көлемі Шартқа 1-қосымшада айтылған.

3.5 Ақы төлеу алдындағы қажетті құжаттар:

1) аумақтық қазынашылық органында тіркелген Шарт;

2) орындалған Жұмыстардың актісі;

3) Мердігер Тапсырыс берушіге ұсынған орындалған жұмыстардың жалпы сомасын сипаттай, көрсете отырып, шот-фактура.

4 Тараптардың міндеттемелері.

4.1 Мердігер:

1) Шарт бойынша өзіне алған міндеттемелердің толық және тиесілі орындалуын қамтамасыз етуге;

2) Шарт жасасқан күннен бастап он жұмыс күні ішінде жалпы 16 271 558.49 (он алты миллион екі жүз жетпіс бір мың бес жүз елу сегіз тенге қырық тоғыз тиын) құрайтын Шарттың жалпы сомасының 1 479 232.59 теңгеге тең 3 пайызы мөлшерінде Шарттың орындалуын қамтамасыз ету сомасын және 14 792 325.90 теңгеге Шартқа 1-қосымшаға сәйкес шарт мәні бойынша көзделген аванс мөлшерін төмендегідей түрде енгізуге міндеттенеді:
мемлекеттік сатып алу веб-порталына (бұдан әрі – веб-портал) растайтын құжаттың көшірмесін орналастыра отырып, "ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ, № KKMFKZ2A , KZ490705023713751001 БСК Тапсырыс берушінің банк шотына кепілдікті ақшалай жарна банк шотына кепілдікті ақшалай жарна;
не:
Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларына 22-қосымшаға сәйкес веб-порталда электрондық көшірмесін орналастыра отырып, қағаз тасығышта не электрондық құжат нысанында банктік кепілдік. Банктік кепілдікті электрондық көшірмесін веб-порталға орналастыра отырып, қағаз тасығышта ұсынылған кезде банктік кепілдіктің түпнұсқасы қағаз тасығышта тапсырыс берушіге ұсынылады.
Бұл ретте, Шарттың орындалуын қамтамасыз ету сомасын өнім беруші Шарттың орындалуын қамтамасыз етуді енгізу мерзімі өткенге дейін Шарт бойынша міндеттемелерді толық және тиісінше орындаған жағдайда енгізбеуі мүмкін;

3) Шарт бойынша өз міндеттемелерін орындау кезінде орындалатын Жұмыстардың Шарттың ажырамас бөлігі болып табылатын осы Шартқа қосымшаларда көрсетілген талаптарға сәйкес келуін қамтамасыз етуге;

4) Тапсырыс берушінің алдын ала жазбаша келісіміңсіз Тапсырыс беруші немесе Шарттың талаптарын орындау үшін Мердігер тартқан персоналды қоса алғанда, оның атынан басқа тұлғалар ұсынған техникалық құжаттаманың мазмұнын ашпауға міндеттенеді. Көрсетілген ақпарат бұл персоналға құпия және міндеттемелерді орындауға қажетті шамада ұсынылуы тиіс;

5) Тапсырыс берушінің алдын ала жазбаша рұқсатынсыз жоғарыда тізбеленген

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

құжаттарды және ақпаратты Шартты жүзеге асыру мақсатынан басқа мақсатта пайдаланбауға;

6) Тапсырыс берушінің бірінші талабы бойынша Шарт бойынша міндеттемелердің орындалу барысы туралы ақпарат ұсынуға;

7) Мердігердің Шарт талаптарын тиісінше орындамауымен және/немесе өзге заңсыз іс-әрекеттермен келтірген шығындарды Тапсырыс берушіге толық көлемде өтеуге міндеттенеді

8) Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2015 жылғы 31 наурыздағы № 162 қаулысының «2020 еңбекпен қамту жол картасы» бағдарламасына сәйкес, Мердігер мемлекеттік және салалық бағдарламалардың, аумақты дамыту бағдарламалардың шеңберінде жобаларды іске асыруда, инфрақұрылымдық жоба іске асырылатын жерде қалада тұратын, оның ішінде уақытша тіркелген азаматтарға құрылыс және қайта жаңарту кезінде 10 % кем емес жұмыс орнын және ағымдық және күрделі жөндеу, абаттандыру кезінде жұмысқа орналасу үшін 15 % кем емес жұмыс орнын ұсынады.

9) Құрылыс аяқталған соң қайтаруға және Тапсырыс берушіге жалпы сомасы сатудан материалдар мен бөлшектерді алынатын бөлшектеу, уақытша ғимараттар мен құрылыстарды, белгілі бір жиынтық сметном есептеу мөлшерінде құнының 15% - уақытша ғимараттар мен құрылыстардың түріне қарамастан, олар үшін есеп айырысу

4.2 Мердігер:

1) Шарт бойынша орындалған Жұмыстар үшін тапсырыс берушіден ақы төлеуді талап етуге;

2) Тапсырыс берушімен орындау мерзімін алдын ала келісе отырып, шартқа № 1 қосымшада көрсетілген Жұмыстарды мерзімінен бұрын орындауға құқылы;

4.3 Тапсырыс беруші:

1) Жұмыстарды орындау үшін Мердігер мамандарының кіруін қамтамасыз етуге;

2) орындалған Жұмыстардың сәйкес келмеуін анықтаған кезде дереу жазбаша Мердігерді хабардар етуге;

3) Жұмыстарды қабылдау кезінде орындалған жұмыстар актісіне қол қоюға не дәлелді негіздемелерді көрсете отырып, қабылдаудан бас тартуға;

4) осы Шартта белгіленген тәртіппен және мерзімде ақы төлеуді жүргізуге міндеттенеді.

4.4 Тапсырыс беруші:

1) орындалған Жұмыстардың сапасын тексеруге;

2) Жұмыстарды мерзімінен бұрын орындаған жағдайда Тапсырыс беруші Шарттың талаптарына сәйкес жұмыстарды мерзімінен бұрын қабылдауға және оған ақы төлеуге құқылы. Жұмыстарды қабылдау мүмкіндігі болмаған жағдайда оны мерзімінен бұрын орындаудан бас тартуға жол беріледі.

5 Жұмыстардың техникалық ерекшелікке және (немесе) жобалау-сметалық

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

құжаттамаға сәйкестігін тексеру

5.1 Тапсырыс беруші немесе оның өкілдері техникалық ерекшелікте және (немесе) жобалау-сметалық құжаттамада (Шартқа 2-қосымша) көрсетілген талаптарға сәйкес келуі тұрғысында орындалған жұмыстарды бақылауды және тексеруді жүргізуі мүмкін. Бұл ретте осы тексерулер бойынша барлық шығыстарды Мердігер тартады. Тапсырыс беруші осы мақсаттар үшін анықталған өзінің өкілдері туралы Мердігерді жазбаша түрде уақтылы хабардар етуі тиіс.

5.2 Осы Шарт шеңберінде орындалатын жұмыстар техникалық ерекшелікте және (немесе) жобалау-сметалық құжаттамада көрсетілген стандарттарға сәйкес келуі немесе олардан жоғары болуы тиіс.

5.3 Егер орындалған Жұмыстардың нәтижелері тексеру кезінде техникалық ерекшелік және (немесе) жобалау-сметалық құжаттама талаптарына (Шартқа 2-қосымша) сәйкес келмейді деп танылса, Мердігер тексеру сәтінен бастап 5 жұмыс күн ішінде Тапсырыс беруші тарапынан қандай да бір қосымша шығындарсыз техникалық ерекшелік және (немесе) жобалау-сметалық құжаттама талаптарына сәйкессіздіктерді жою жөнінде шаралар қабылдайды.

5.4 Жұмыстардың техникалық ерекшелікке және (немесе) жобалау-сметалық құжаттамаға сәйкес келуін тексеру кезінде Тапсырыс берушінің инспекторларына Тапсырыс беруші тарапынан қандай да бір қосымша шығындарсыз сызбалар мен өндірістік ақпаратқа қол жеткізуді қоса алғанда, барлық құралдар беріледі және жәрдем көрсетілетін болады.

5.5 Жоғарыда көрсетілген тармақтың біреуі де Мердігерді Шарт бойынша басқа міндеттемелерден босатпайды.

6 Жұмыстарды тапсыру және қабылдап алу тәртібі

6.1 Мердігер Тапсырыс берушінің өкіліне мынадай құжаттарды:

1) шот-фактураның түпнұсқасын 2;

2) Орындалған Жұмыстар актілерінің түпнұсқасын 2.

6.2 Жұмыс орындалды деп саналады Өнім берушінің Жұмыстарды осы Шартқа қосымшаларда көрсетілген талаптарға толық сәйкестікте Тапсырыс берушіге толық тапсырған жағдайда орындалды деп саналады.

6.3 2015 жылдың 24 ақпанындағы ҚР Ұлттық экономика министрінің №121 бұйрығына сәйкес Объектіні пайдалануға қабылдау актісі
6.4 2015 жылдың 24 ақпанындағы ҚР Ұлттық экономика министрінің №121 бұйрығына сәйкес Сәйкестік туралы декларация

7 Кепілдік. Сапа

7.1 Мердігер Тапсырыс берушіге Шарт бойынша Жұмыстарды орындау кезінде пайдаланылатын материалдар мен жабдықтардың техникалық ерекшеліктерге және (немесе) жобалау-сметалық құжаттама сәйкес болуына, Жұмыстар оның сапасын техникалық ерекшеліктің және (немесе) жобалау-сметалық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейтін

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

деңгейге дейін төмендететін ақауларсыз орындалатынына кепілдік береді. Осы талаптарға сәйкес келмейтін Жұмыстар, оның ішінде жеткіліксіз негізделген және рұқсатсыз өзгертілген жұмыс ақаулы деп танылады. Мердігер (қосалқы Мердігер) жүзеге асырмаған пайдалану, түрлендіру ережелерін бұзу, дұрыс ұстамау немесе жеткіліксіз техникалық қызмет көрсету себебінен, сондай-ақ жабдықты қалыпты пайдалану кезінде оның ұйғарынды тозуы немесе бүлінуі себебінен залалды өтеу немесе түзету Мердігер беретін кепілдіктерге кірмейді. Тапсырыс берушінің талап етуі бойынша Мердігер материалдар мен жабдықтардың сапасының техникалық ерекшеліктерге және/немесе жобалық-сметалық құжаттамаға сәйкес келетінін куәландыратын құжаттарды беруге тиіс

7.2 Мердігер Тапсырыс берушіге пайдалануға кепілдікті 36 ай мерзіміне береді.

7.3 Мердігер орындалған Жұмыстарды және Жұмыстарға байланысты барлық материалдарды, жабдықтарды, ресурстарды және өзге де позицияларды жаңбырға, су тасқынына, аязға, өртке, ұрлауға және өзге де себептерге байланысты зиянның, зақымданудың, жойылудың барлық түрлерінен қорғауды қамтамасыз етуге міндетті. Мердігер өзінің жұмыстарын жүргізу кезінде жоба бойынша басқа жұмыстарды, сондай-ақ Тапсырыс берушіге тиесілі меншікті және оған тиесілі құрылыстарды қандай да бір зақымдану түрлерінен және жолды, ғимараттарды, материалдардың қоймаларын және жылжымалы және жылжымайтын мүліктің өзге де түрлерін қоса алғанда (бірақ, онымен шектеліп қоймай) басқа да себептерден қорғауды қамтамасыз етуге тиіс. Мердігер жоғарыда айтылғандарға байланысты шеккен барлық шығындар Тапсырыс берушінің тарапынан қосымша өтелуге жатпайды.

8 Тараптардың жауапкершілігі

8.1 Тараптар өз міндеттерін орындамаған немесе тиісінше орындамаған жағдайда осы Шарт шеңберінде барлық даулар мен келіспеушіліктер Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес шешіледі.

8.2 Секвестр және/немесе тиісті бюджеттердің қолма-қол бақылау шотында ақшаның жеткіліксіз болған жағдайларды есептемегенде, егер Тапсырыс беруші өзіне тиесілі қаражатты Мердігерге Шартпен қаралған мерзімдерде төлемесе, онда Тапсырыс беруші Мердігерге кешіктірілген әр күн үшіншарттың тиесілі сомасынан 0,1% мөлшерінде тұрақсыздық айыбын (айыппұл) төлейді. Бұл ретте тұрақсыздық айыбының (айыппұл, өсімақы) жалпы сомасы Шарттың жалпы сомасынан 10%артпауы тиіс.

8.3 Жұмыстарды орындау мерзімін өткізіп алған жағдайда Тапсырыс беруші Мердігер міндеттемелерін толық орындамаған жағдайда Мердігерден мерзімі өткен әрбір күн үшін шарттың жалпы сомасынан 0,1% мөлшерінде тұрақсыздық айыбын (айыппұл, өсімақы) ұстап қалады (өндіріп алады) немесе міндеттемелерін тиісінше орындамаған (ішінара орындамаған) жағдайда орындалмаған міндеттемелер сомасынан 0,1% мөлшерінде тұрақсыздық айыбын (айыппұл, өсімақы) ұстап қалады (өндіріп алады). Бұл ретте тұрақсыздық айыбының (айыппұлдың, өсімақының) жалпы сомасы Шарттың жалпы сомасының 10 % артық болмауы тиіс.

8.4 Мердігер Жұмыстарды орындаудан бас тартқан немесе Шарт бойынша Жұмыстарды орындау мерзімі өткен күннен бастап екі айдан астам мерзімде, бірақ Шарттың қолдануы аяқталу мерзімінен кешіктірмей Жұмыстарды орындау мерзімін кешіктірген жағдайда,

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Мердігерден мерзімін кешіктірген әр күн үшін Шарттың жалпы сомасынан 0,1% мөлшерінде тұрақсыздық айыбын (айыппұл, өсімақы) өндіре отырып, осы Шартты біржақты тәртіпте бұзуға құқығы бар.
Бұл ретте Тапсырыс беруші барлық орындалған (қабылданған) Жұмыстардың құны үшін төлем жүргізеді.

8.5 Тұрақсыздық айыбын (айыппұл, өсімақы) төлеуосы Шартта көзделген міндеттерді орындаудан Тараптарды босатпайды.

8.6 Кез келген өзгеріс Шарт бойынша Жұмыстарды орындау үшін Мердігерге қажетті құнның немесе мерзімнің азаюына әкелетін болса, Шарттың сомасы немесе Жұмыстарды орындау кестесі, немесе екеуіне де сәйкес түрде түзетулер енгізіледі, ал Шартқа сәйкес түзетулер енгізіледі. Мердігердің түзетулерді жүргізу туралы барлық сұранымдары Мердігер Тапсырыс берушіден өзгерістер туралы тапсырма алған күннен 30 (отыз) күн ішінде ұсынылуы тиіс.

8.7 Мердігердің осы Шарт бойынша өз міндеттемелерін Тапсырыс берушінің алдын-ала жазбаша келісімінсіз біреуге не толық, не ішінара беруіне рұқсат етілмейді

8.8 Қосалқы мердігерлерді (бірлесіп орындаушыларды) тартқан жағдайда Мердігер осы Шарт шеңберінде жасалған барлық қосалқы мердігерлік шарттардың көшірмелерін Тапсырыс берушіге ұсынады. Қосалқы мердігерлердің болуы Мердігерді Шарт бойынша материалдық немесе басқа жауапкершіліктен босатпайды.
Жұмыстарды орындау үшін қосалқы мердігерлерге берілуі мүмкін жұмыстардың шекті көлемдері жиынтығында орындалатын жұмыстардың үштен екі көлемінен аспауға тиіс.
Бұл ретте қосалқы мердігерлерге өткізілетін мемлекеттік сатып алудың мәні болып табылатын жұмыстарды орындау көлемдерін өзге қосалқы мердігерлерге беруге тыйым салынады.
Жұмыстарды орындайтын Қазақстан Республикасы мүгедектерінің қоғамдық бірлестіктеріне және Қазақстан Республикасы мүгедектерінің қоғамдық бірлестіктері құрған ұйымдарға мемлекеттік сатып алудың мәні болып табылатын жұмыстарды орындау бойынша қосалқы мердігерлерді тартуға жол берілмейді

8.9 Тапсырыс беруші осы Шарт бойынша Мердігер өз міндеттемелерін орындамауына байланысты мемлекеттік сатып алу туралы шартты бұзған жағдайда оның орындалуын қамтамасыз етуді қайтармайды

8.10 Заказчик вправе зарезервировать 5% от общей суммы договора, которые выплачиваются подрядчику после предъявления заказчиком в территориальное подразделение Казначейства Акта приемки объекта в эксплуатацию. Основанием для проведения окончательных расчетов между сторонами за выполненные работы является Акт приемки объекта в эксплуатацию, подписанные полномочными представителями, заверенные их печатью и подписанный Сторонами акт приема объекта передачи завершенного объекта от Подрядчик к Заказчику.

9 Шарттың қолданылу мерзімі және бұзылу талаптары

9.1 Шарт Тапсырыс беруші оны Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің аумақтық қазынашылық органында тіркегеннен кейін күннен бастап күшіне енеді және 2017-12-31 жылға дейін қолданылады.

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

9.2 Мынадай оқиғалар өзінен кейін олардың ұлғаюы бөлігінде:

1) Тапсырыс беруші Объектінің барлық учаскелерін пайдалануға тыйым салады, ол өз кезегінде Жұмыстарды орындауды кешіктіруге әкеп соғады.

2) Тапсырыс беруші Шартта жоспарланбаған сынақтарды жүргізу үшін жұмыстарды тоқтатуға Мердігер нұсқау береді. Бұл ретте, егер бұл сынақтар ақауларды анықтамаса, онда Жұмыстарды өндіру тоқтатылған уақыт Жұмыстарды орындау мерзіміне қосылады;

3) Тапсырыс беруші дәлелдеу техникалық-экономикалық негіздеме әзірлеу және жобалау-сметалық (үлгілік жобалау-сметалық) құжаттама әзірлеу жөніндегі жұмыстарға бастапқы деректермен жобалауға Тапсырма беруді кідіртеді;

9.3 Егер басқа тарап Шарттың талаптарын Шартта көзделген қағидатты талаптардан айыратындай елеулі бұзушылық жасаған болса, Тапсырыс беруші немесе Мердігер Шартта көрсетілген мерзімге дейін Шартты бұза алады. Шарттың талаптарын елеулі бұзу өзіне мыналарды қамтиды, бірақ тізбеленгенмен шектеліп қалмайды:

1) егер Мердігер Жұмыстарды орындау мерзімін бірнеше рет бұзса, Тапсырыс беруші Шартты бұза алады;

2) Мердігер 10 күнге дейін Жұмыстарды тоқтата тұрады, бұл ретте тоқтатуға Тапсырыс берушінің рұқсаты болмаса;

3) Мердігер Тапсырыс беруші айқындаған негізделген уақыт кезеңі ішінде Тапсырыс беруші көрсеткен Ақауларды жоймаса;

4) Тапсырыс беруші Мердігерге Жұмыстар барысын кідіртуге нұсқау берсе және осындай нұсқау 20 күн ішінде күшін жоймаса;

5) не Тапсырыс беруші, не Мердігер оның қайта ұйымдастырылуын немесе бірлесуін қоспағанда, банкротқа ұшыраса немесе қандай да бір себептермен таратылса;

6) Мердігер жобалау құжаттамасында және (немесе) шарттық құжаттамада көрсетілген жұмыстарды жүргізу қағиадаларын, нұсқаулықтары мен ережелерін ескермейтін болса.

9.4 Тапсырыс беруші Мердігерге тиісті жазбаша хабарлама жіберіп, Шартты одан әрі орындаудың орынсыздығына байланысты оны кез келген уақытта бұза алады. Хабарламада Шартты бұзудың себебі көрсетіледі, Шарттың күші жойылған Жұмыстарының көлемі, сондай-ақ Шартты бұзудың күшіне енетін күні айтылады.

9.5 Мұндай жағдайларда Тапсырыс беруші барлық орындалған Жұмыстардың құнына ақы төлеуді жүргізеді.

9.6 Шарт жоғарыда тізбеленген жағдаяттар себебінен жойылған кезде, Мердігер Шарт бойынша бұзуға байланысты оны бұзатын күнгі іс жүзіндегі шығындар үшін ғана ақы талап етуге құқылы.

9.7 Мына фактілердің бірі анықталған жағдайда:

1) оның негізінде осы Шарт жасалған сатып алуға қатысты Заңның 6-бабында көзделген шектеулердің бұзылуы;

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

2) сатып алуды ұйымдастырушы Мердігерге Заңда көзделмеген жәрдемдерді көрсетсе;

3) уәкілетті орган, олар бойынша міндеттемелер тиісінше орындалған шарттарды қоспағанда, Қазақстан Республикасының мемлекеттік сатып алу туралы заңнамасын бұза отырып, Шарт жасасу фактісін айқындаса;

4) шарттың орындалуын қамтамасыз етуді енгізу мерзімі біткенше жұмыстар орындалған жағдайларды қоспағанда, шарттың орындалуын қамтамасыз етуді және (немесе) Заңның 26-бабына сәйкес соманы енгізбеу жолымен Шартты жасасудан жалтарса мемлекеттік сатып алу туралы Шарт кез келген кезеңде бұзылуы мүмкін.

9.8 Егер Шарт бұзылса Мердігер дереу жұмысты тоқтатады, Объектіні консервациялауды қамтамасыз етеді және белгіленген тәртіппен оны Тапсырыс берушіге береді

9.9 Егер Мердігердің Шарт талаптарын елеулі бұзуы себебінен Шарт бұзылатын болса, Объектідегі барлық материалдар мен Жабдық, сондай-ақ уақытша құрылымдар мен орындалған құрылыс жұмыстары Тапсырыс берушінің меншігі болып саналады және Шартты бұзуға байланысты қаржылық талқылаулар шешілгенге дейін оның билігінде болады.

9.10 Шартты тараптардың келісімі бойынша бұзуға болады.

10 Хабарлама

10.1 Бір тарап екінші тарапқа жолдайтын кез келген хабарлама Шартқа сәйкес төленген тапсырыс хатымен немесе телеграф, телекс, факс, телефакс бойынша не веб-портал арқылы жіберіледі.

10.2 Күндердің қайсысы кешірек болуына байланысты хабарлама жеткізілгеннен кейін немесе күшіне енудің көрсетілген күні (хабарламада көрсетілсе) күшіне енеді.

11 Форс-мажор

11.1 Егер дүлей апат, әскери іс-қимылдар, эпидемия, ірі ауқымды ереуілдер, тікелей немесе жанама түрде тыйым салатын, сондай-ақ осы Шарт бойынша тараптардың міндеттемелерін орындауға кедергі болатын заңнамалық және үкіметтік актілердің күшіне енуі жататын форс-мажорлық жағдаяттар туындаған жағдайда, өзіне алған міндеттемелерді орындау үшін жауапкершіліктен босатылады. Бұл ретте, тарап форс-мажор басталғаны туралы жазбаша түрде дереу хабарлауға тиіс. Олай болмаған жағдайда бұл жағдаятқа сілтеме жасауға құқығы жоқ.

11.2 Форс-мажор жағдаяттары кезінде екінші тараптың өз міндеттемелерін орындамауына байланысты шығынға ұшыраған тарап осы оқиғалардың ауқымы туралы, сондай-ақ оның қызметіне тигізген әсері туралы құзыретті органдар мен ұйымдар растаған құжаттамалық дәлелдерді одан алуға құқығы бар.

11.3 Форс-мажор жағдайында Тапсырыс беруші Шарттың тоқтатыла тұрғаны туралы хабарлайды. Мердігер тоқтата тұру туралы хабарлама алғаннан кейін қысқа мерзімде Жұмыстардың тоқтатыла тұруын қамтамасыз етеді.

11.4 Егер форс-мажор жағдаяты Шарттың орындалуын бұзатын болса, Тапсырыс беруші

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Шарттың тоқтатыла тұруын куәландырады. Мердігер тоқтата тұру туралы хабарлама алғаннан кейін қысқа мерзімде Объектіні консервациялауды қамтамасыз етеді және жұмыстарды тоқтатады. Тапсырыс беруші Мердігерге Объектіні тоқтатқан күнге дейін орындалған жұмыстардың барлық көлемі үшін және Объектіні консервациялауға байланысты жұмыстар үшін ақы төлеуді жүргізеді.

12 Даулы мәселелерді шешу

12.1 Тапсырыс беруші мен Мердігер Шарт бойынша немесе соған байланысты олардың арасында туындайтын барлық келіспеушіліктерді немесе дауларды тікелей келіссөздер үдерісінде шешуге барлық күш-жігерлерін салуға тиіс.

12.2 Егер осындай келіссөздерден кейін Шарт бойынша дауды Тапсырыс беруші мен Мердігер бейбіт жолмен шеше алмайтын болса, тараптардың кез келгені бұл мәселені Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес шешуді талап ете алады.

13 Басқа да шарттар

13.1 Салықтар мен бюджетке төленетін басқа да төлемдер Қазақстан Республикасының салық және кеден заңнамасына сәйкес төленуге жатады.

13.2 Шартқа енгізілетін кез келген өзгерістер мен толықтырулар Шарт жасасқан нысанда жасалады.

13.3 Өнім жеткізушінің таңдауы үшін негіз болып табылатын сапаның өзгермеуі мен басқа жағдайларда жасалған Шартқа:

1) жұмыстардың бағасын және тиісінше Шарттың сомасын азайту бөлігінде тараптардың өзара келісім бойынша;

2) мемлекеттік сараптамадан өткен жобалау-сметалық құжаттамаға өзгерістер енгізілсе және Қазақстан Республикасының заңнамасында айқындалған тәртіппен қабылданған мұндай өзгерістердің сомасына қосымша ақша бөлу туралы шешім қабылданса Шарттың сомасын көбейту бөлігінде;

3) осы тармақтың 2) тармақшасында көрсетілген жұмыстарды қоспағанда, осы жұмыстардың жасалған Шартында көрсетілген жұмыс бірлігі үшін бағасы өзгертпеу шартымен, сатып алынатын жұмыстар көлеміне қажеттілікті азайтумен не арттырумен байланысты Шарттың сомасын азайту не ұлғайту бөлігінде. Жасалған Шартты осылай өзгерту осы жұмыстарды сатып алу үшін мемлекеттік сатып алудың жылдық жоспарында көзделген сома шегінде жол беріледі

4) Қазақстан Республикасының салық, кеден және басқа да заңнамасының өзгеруінен туындаған келесі (одан кейінгі) жылы (жылдары) аяқтау мерзімімен Шарттың сомасын азайту немесе ұлғайту бөлігінде;

5) келесі (одан кейінгі) жылы (жылдары) аяқталу мерзімімен Шарттың сомасын азайту бөлігінде;

6) жасалған шарттың сомасын өзгертпеу шартымен немесе жұмыстардың сметалық құны

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

азайған жағдайда және кейіннен мемлекеттік сараптамадан өткен жобалау-сметалық құжаттамаға (бар болса) тиісті өзгерістер енгізілсе, мемлекеттік бюджет есебінен жылдар бойынша қаржыландыру өзгерген жағдайда Шарттың орындалу мерзімін өзгерту бөлігінде;

7) тапсырыс берушінің және (немесе) Мердігердің лауазымдық тұлғасына қатысты Шартты орындауға байланысты қылмыстық іс қозғалған жағдайда Шарттың орындалу мерзімін өзгерту бөлігінде өзгерістер енгізуге болады.

13.4 Шарт бойынша бір Тараптың міндеттемелерін беруге екінші Тараптың жазбаша келісімімен ғана жол беріледі.

13.5 веб-портал арқылы жасалған Шарт, бірдей заңдық күші бар қазақ және орыс тілдерінде жасалды.

13.6 Шартпен реттелмеген бөлігінде Тараптар Қазақстан Республикасының заңнамасын басшылыққа алады.

14 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:
"Алматы қаласы Энергетика және коммуналдық шаруашылық басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі
г.Алматы, Площадь Республики, 4
БСН 040740002533
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ32070102KSN6001000
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 272-02-55
Басшысы Усенбаев Ермек Омирбаевич

2016-12-26 10:36:03
Усенбаев Ермек Омирбаевич
"Алматы қаласы Энергетика және коммуналдық шаруашылық басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі

Коммунальное государственное учреждение "Управление энергетики и коммунального хозяйства" города Алматы

Мердігер:
"Кельма 05" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
г.Алматы, АЙТЕКЕ БИ, 187
БСН/ЖСН 050540013781
БСК KINCKZKA
ЖСК KZ038210364310017063
"Bank RBK" Банкі" акционерлік қоғамы
Тел.: +7 727 3315162
Басшысы Қоқанов Қайрат Ғаділжанұлы

2016-12-26 11:35:40
Қоқанов Қайрат Ғаділжанұлы
"Кельма 05" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "Кельма 05"

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 1187105
Электрондық онкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
007-015-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						Алатау ауданындағы сумен жабдықтау және су тарту желілерін дамыту. Алматы қаласындағы 1-Ұлжан ықшамауданының су құбыры мен канализациясының тарату желілерін салу						
2622359	"Алматы қаласы Энергетика және коммуналдық шаруашылық басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі	Работы строительные по ремонту местных водопроводных сетей	Работы строительные по ремонту и реконструкции местных водопроводных сетей	Алатау ауданындағы сумен жабдықтау және су тарту желілерін дамыту. Алматы қаласындағы 1-Ұлжан ықшамауданының су құбыры мен канализациясының тарату желілерін салу	Жұмыс	1	1508786127.52	2017 жыл 25 қыркүйек	2017 жыл 25 қыркүйек	Алматы қ., Алатау ауданы (1)	30	49307753

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

2622359	"Алматы қаласы Энергетика және коммуналдық шаруашылық басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі	Работы строительные по ремонту местных водопроводных сетей	Работы строительные по ремонту и реконструкции местных водопроводных сетей	Алатау ауданындағы сумен жабдықтау және су тарту желілерін дамыту. Алматы қаласындағы 1-Ұлжан ықшамауданының су құбыры мен канализациясының тарату желілерін салу	Жұмыс	1	1508786127.52	2017 жыл 25 қыркүйек	2017 жыл 25 қыркүйек	Алматы қ., Алатау ауданы (1)	30	1459478374.52
2622359	"Алматы қаласы Энергетика және коммуналдық шаруашылық басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі	Работы строительные по ремонту местных водопроводных сетей	Работы строительные по ремонту и реконструкции местных водопроводных сетей	Алатау ауданындағы сумен жабдықтау және су тарту желілерін дамыту. Алматы қаласындағы 1-Ұлжан ықшамауданының су құбыры мен канализациясының тарату желілерін салу	Жұмыс	1	1508786127.52	2017 жыл 25 қыркүйек	2017 жыл 25 қыркүйек	Алматы қ., Алатау ауданы (1)	30	0

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

#ID2114083 №040740002533/160359/00

Договор о государственных закупках работ

г.Алматы №298 2016-12-26

Коммунальное государственное учреждение "Управление энергетики и коммунального хозяйства" города Алматы, именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Руководитель Усенбаев Ермек Омирбаевич, действующий на основании Положения, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "Кельма 05", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Подрядчик», от лица которого выступает Директор Қоқанов Қайрат Ғаділжанұлы, действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон) и итогов государственных закупок способом Из одного источника по несостоявшимся закупкам от 2016-12-23 года № 888647, заключили настоящий договор о государственных закупках работ (далее - Договор) и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Понятия и определения

1.1 В данном Договоре нижеперечисленные понятия имеют следующее толкование:

1) Генеральный Подрядчик (далее - Подрядчик) - юридическое лицо, выступающее в качестве контрагента Заказчика в заключенном с ним договоре о государственных закупках, а также консорциум (в случаях, предусмотренных Правилами осуществления закупок);

2) субподрядчик - лицо или организация, имеющие договор и (или) соглашение с Подрядчиком на выполнение части работ по Договору на участке (объекте);

3) технадзор - лицо, назначенное Заказчиком и сообщенное Подрядчику осуществлять контроль по выполнению Подрядчиком подрядных работ в соответствии с условиями Договора;

4) объект - здание, сооружение, определенное организатором государственных закупок как подлежащее строительству, реконструкции и передаваемое Подрядчиком Заказчику в виде, предусмотренном Договором;

5) участок - территория, отведенная для строительства Объекта или производства работ;

6) временные сооружения - все временные здания и сооружения, необходимые для строительства и ремонта Объекта, которые возводятся, устанавливаются и убираются Подрядчиком после завершения строительства Объекта

2 Предмет Договора

2.1 Подрядчик обязуется выполнить работу(ы) согласно условиям, требованиям и по ценам, указанным в приложениях к настоящему Договору (далее - Работа), являющихся неотъемлемой его частью, а Заказчик обязуется принять выполненную(ые) Работу(ы) и оплатить за нее на

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

условиях настоящего Договора при условии надлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по Договору:
по специфике **007-015-431** Развитие сетей водоснабжения и водоотведения Алатауского района г.Алматы. Строительство распределительных сетей водопровода и канализации мкр.Улжан-1 г.Алматы;

2.2 Работы выполняются по Проекту - Развитие сетей водоснабжения и водоотведения Алатауского района г.Алматы. Строительство распределительных сетей водопровода и канализации мкр.Улжан-1 г.Алматы, который находится - город Алматы.
Генеральный проектировщик - название Генерального проектировщика.

2.3 Перечисленные ниже документы и условия, оговоренные в них, образуют данный Договор и считаются его неотъемлемой частью, а именно:

1) настоящий Договор;

2) перечень закупаемых работ (Приложение 1);

3 Стоимость Договора и условия оплаты

3.1 Общая сумма Договора определяется Приложением № 1 к Договору и составляет 1 508 786 127.52 (один миллиард пятьсот восемь миллионов семьсот восемьдесят шесть тысяч сто двадцать семь тенге пятьдесят два тиын) тенге и включает все расходы, связанные с выполнением Работ(ы), а также все налоги и сборы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, в том числе НДС 161 655 656.52 тенге (сто шестьдесят один миллион шестьсот пятьдесят пять тысяч шестьсот пятьдесят шесть тенге пятьдесят два тиын) (далее – сумма Договора).

3.2 В территориальном органе казначейства Договор подлежит регистрации
по бюджетной программе **007** Развитие системы водоснабжения и водоотведения, по подпрограмме **015** За счет средств местного бюджета, по специфике **431** Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2016 год 49 307 753.00 (сорок девять миллионов триста семь тысяч семьсот пятьдесят три тенге ноль тиын) в том числе НДС;
по бюджетной программе **007** Развитие системы водоснабжения и водоотведения, по подпрограмме **015** За счет средств местного бюджета, по специфике **431** Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2017 год 1 459 478 374.52 (один миллиард четыреста пятьдесят девять миллионов четыреста семьдесят восемь тысяч триста семьдесят четыре тенге пятьдесят два тиын) в том числе НДС;
по бюджетной программе **007** Развитие системы водоснабжения и водоотведения, по подпрограмме **015** За счет средств местного бюджета, по специфике **431** Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2018 год 0.00 (ноль тенге ноль тиын) в том числе НДС.

3.3 Заказчик после вступления Договора в силу, производит авансовый платеж в размере согласно приложению №1 после внесения Подрядчиком обеспечения исполнения Договора, обеспечения аванса и (или) суммы в соответствии со статьей 26 Закона.
Оставшаяся сумма оплачивается Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика по факту не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания Сторонами акта выполненных Работ, с учетом пропорционального удержания ранее оплаченного аванса.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Форма акта выполненных работ предварительно согласовывается Подрядчиком с Заказчиком.

3.4 Объем выполняемых работ оговорен в Приложении 1 к Договору.

3.5 Необходимые документы, предшествующие оплате:

1) зарегистрированный в территориальном органе казначейства Договор;

2) акт выполненых работ;

3) счет-фактура с описанием, указанием общей суммы выполненных работ, предоставленная Подрядчиком Заказчику.

4 Обязательства Сторон

4.1 Подрядчик обязуется:

1) Обеспечить полное и надлежащее исполнение взятых на себя обязательств по Договору.

2) в течение десяти рабочих дней со дня заключения Договора, внести обеспечение исполнения Договора в размере трех процентов процентов от общей суммы Договора равную 1 479 232.59 тенге и размеров аванса, предусмотренных по предметам договора согласно Приложению 1 к Договору равную 14 792 325.90, что в общем составляет 16 271 558.49 (шестнадцать миллионов двести семьдесят одна тысяча пятьсот пятьдесят восемь тенге сорок девять тиын) тенге в виде:
- гарантийного денежного взноса на банковский счет: № KZ490705023713751001 в РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК", БИК KKMFKZ2A с размещением на веб-портале государственных закупок копии подтверждающего документа;
либо:
банковской гарантии на бумажном носителе с размещением на веб-портале государственных закупок его электронной копии либо в форме электронного документа согласно приложению 22 к Правилам осуществления государственных закупок. При представлении банковской гарантии на бумажном носителе с размещением на веб-портале государственных закупок его электронной копии, оригинал банковской гарантии на бумажном носителе представляется заказчику.
При этом сумма обеспечения исполнения Договора может не вноситься Подрядчиком в случае полного и надлежащего им исполнения обязательств по Договору до истечения срока внесения обеспечения исполнения Договора;

3) При исполнении своих обязательств по Договору обеспечить соответствие выполняемых Работ требованиям, указанным в приложениях к настоящему Договору, являющихся его неотъемлемой частью

4) Не раскрывать без предварительного письменного согласия Заказчика содержание технической документации, представленной Заказчиком или от его имени другими лицами, за исключением того персонала, который привлечен Подрядчиком для исполнения условий Договора. Указанная информация должна предоставляться этому персоналу конфиденциально и в той мере, насколько это необходимо для исполнения обязательств.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

5) без предварительного письменного согласия Заказчика не использовать какие-либо вышеперечисленные документы и информацию, кроме как в целях реализации Договора;

6) по первому требованию Заказчика предоставлять информацию о ходе исполнения обязательств по Договору;

7) возмещать Заказчику в полном объеме причиненные ему убытки, вызванные ненадлежащим выполнением Подрядчикомусловий Договора и/или иными неправомерными действиями;

8) В соответствии с Программой «Дорожная карта занятости 2020» постановления Правительства Республики Казахстан от 31 марта 2015 года №162, Подрядчик при реализации проектов в рамках государственных и отраслевых программ, программ развития территории, гражданам проживающим, в том числе с временной регистрацией в городе, где реализуется инфраструктурный проект предоставляет не менее 10 % рабочих мест при строительстве и реконструкции и не менее 15 % рабочих мест при текущем и капитальном ремонте, благоустройстве для трудоустройства

9) По завершению строительства вернуть Заказчику сумму от реализации материалов и деталей, получаемых от разборки временных зданий и сооружений, определенных в сводном сметном расчете в размере 15% стоимости временных зданий и сооружений независимо от вида расчетов за них

4.2 Подрядчик вправе:

1) требовать от Заказчика оплату за выполненные Работы по Договору;

2) на досрочное выполнение Работ, указанных в Приложении №1 к Договору, заранее согласовав с Заказчиком сроки выполнения;

4.3 Заказчик обязуется:

1) обеспечить доступ специалистов Подрядчика для выполнения Работ;

2) при выявлении несоответствий выполненных Работ незамедлительно письменно уведомить Подрядчика;

3) при приемке Работ подписать Акт выполненных работ либо отказать в принятии работ с указанием аргументированных обоснований его непринятия;

4) произвести оплату в порядке и сроки, установленные настоящим Договором.

4.4 Заказчик вправе:

1) проверять качество выполненных Работ;

2) в случае досрочного выполнения Работ, Заказчик вправе досрочно принять работы и оплатить за нее в соответствии с условиями Договора. Отказ в досрочном выполнении Работ допускается в случаях отсутствия возможности его принятия.

5 Проверка Работ на соответствие технической спецификации и (или) проектно-сметной документации

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

5.1 Заказчик или его представители могут проводить контроль и проверку выполненных работ на предмет соответствия требованиям, указанным в технической спецификации и (или) проектно-сметной документации (приложение 2 к Договору). При этом все расходы по этим проверкам несет Подрядчик. Заказчик должен в письменном виде своевременно уведомить Подрядчика о своих представителях, определенных для этих целей.

5.2 Работы, выполняемые в рамках настоящего Договора, должны соответствовать или быть выше стандартов, указанных в технической спецификации и (или) проектно-сметной документации

5.3 Если результаты выполненных Работ при проверке будут признаны не соответствующими требованиям технической спецификации и (или) проектно-сметной документации (приложение 2 к Договору), Подрядчик принимает меры по устранению несоответствий требованиям технической спецификации и (или) проектно-сметной документации, без каких-либо дополнительных затрат со стороны Заказчика, в течение 5 рабочих дней с момента проверки.

5.4 При проверке Работ на соответствие технической спецификации и (или) проектно-сметной документации инспекторам Заказчика будут предоставлены все необходимые средства и оказано содействие, включая доступ к чертежам и производственной информации, без каких-либо дополнительных затрат со стороны Заказчика.

5.5 Ни один вышеуказанный пункт не освобождает Подрядчика от других обязательств по Договору.

6 Порядок сдачи и приемки работ

6.1 Подрядчик обязан предоставить представителю Заказчика следующие документы:

1) оригинал счета-фактуры 2;

2) оригинал Акта выполненных Работ 2.

6.2 Работа считается выполненной при условии полной сдачи Подрядчиком Работ Заказчику в точном соответствии требованиям, указанным в приложениях к настоящему Договору.

6.3 Акт приемки объекта в эксплуатацию согласно приказа министра национальной экономики Республики Казахстан от 24 февраля 2015 года №121
6.4 Декларация о соответствии согласно приказа министра национальной экономики Республики Казахстан от 24 февраля 2015 года №121

7 Гарантии. Качество

7.1 Подрядчик гарантирует Заказчику, что материалы и оборудование, используемые при выполнении Работ по Договору, будут соответствовать техническим спецификациям и (или) проектно-сметной документации, что Работы будут выполнены без дефектов, снижающих их качество до уровня, не соответствующего требованиям технической спецификации и (или) проектно-сметной документации. Работы, не соответствующие этим требованиям, в том числе содержащие недостаточно обоснованные и несанкционированные изменения признаются дефектными. В гарантию, предоставляемую Подрядчиком, не входят возмещение ущерба или

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

исправление Дефекта по причине нарушения правил эксплуатации, модификаций, осуществленных не Подрядчиком (субподрядчиком), неправильного содержания или недостаточного технического обслуживания, а также по причине допустимого износа или порчи оборудования при его нормальной эксплуатации. По требованию Заказчика Подрядчик предоставляет документы, удостоверяющие соответствие качества материалов и оборудования техническим спецификациям и/или проектно-сметной документации.

7.2 Подрядчик предоставляет гарантию Заказчику на эксплуатацию сроком на 36 месяцев.

7.3 Подрядчик обеспечивает защиту выполненных Работ и всех материалов, оборудования, ресурсов и прочих позиций, связанных с Работами (при их наличии), от всех видов ущерба, повреждения, уничтожения, связанных с климатическими осадками, наводнением, морозом, пожаром, кражами и прочими причинами.
Подрядчик при производстве своих работ обеспечивает защиту других работ по проекту, а также собственность, принадлежащую Заказчику, от каких-либо видов повреждения или других причин, включая (но, не ограничиваясь этим) дороги, здания, склады материалов и прочие виды движимого и недвижимого имущества. Все затраты, понесенные Подрядчиком в связи с вышеизложенным, не подлежат дополнительному возмещению со стороны Заказчика.

8 Ответственность Сторон

8.1 В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Сторонами своих обязательств в рамках настоящего Договора все споры и разногласия разрешаются в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

8.2 За исключением случаев секвестра и/или недостаточности денег на контрольном счете наличности соответствующих бюджетов, если Заказчик не выплачивает Подрядчику причитающиеся ему средства в сроки, указанные в Договоре, то Заказчик выплачивает Подрядчику неустойку (пеню) по задержанным платежам в размере 0,1% (ноль целых один) от причитающейся суммы за каждый день просрочки. При этом общая сумма неустойки (пени) не должна превышать 10 % от общей суммы Договора.

8.3 В случае просрочки сроков выполнения Работ, Заказчик удерживает (взыскивает) с Подрядчика неустойку (штраф, пеню) в размере 0,1 % от общей суммы договора за каждый день просрочки в случае полного неисполнения Подрядчиком обязательств либо удерживает (взыскивает) неустойку (штраф, пеню) в размере 0,1 % от суммы неисполненных обязательств за каждый день просрочки в случае ненадлежащего исполнения (частичного неисполнения) обязательств. При этом общая сумма неустойки (штрафа, пени) не должна превышать 10 % от общей суммы Договора

8.4 В случае отказа Подрядчика от выполнения Работ, или просрочки выполнения Работ на срок более двух месяцев со дня истечения срока выполнения Работ по Договору, но не позднее срока окончания действия Договора, Заказчик имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке с взысканием с Подрядчика суммы неустойки (штрафа, пени) в размере 0,1 % от общей суммы Договора за каждый день просрочки.
При этом Заказчик производит оплату за стоимость всех выполненных (принятых) Работ.

8.5 Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от выполнения обязательств, предусмотренных настоящим Договором.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

8.6 Если любое изменение ведет к уменьшению стоимости или сроков, необходимых Подрядчику для выполнения Работ по Договору, то сумма Договора или график выполнения Работ, или и то и другое соответствующим образом корректируется, а в Договор вносятся соответствующие поправки. Все запросы Подрядчика на проведение корректировки должны быть предъявлены в течение 30 (тридцати) дней со дня получения Подрядчиком распоряжения об изменениях от Заказчика.

8.7 Не допускается передача Исполнителем ни полностью, ни частично кому-либо своих обязательств по настоящему Договору без предварительного письменного согласия Заказчика.

8.8 В случае привлечения субподрядчиков (соисполнителей) Подрядчик предоставляет Заказчику копии всех субподрядных договоров, заключенных в рамках данного Договора. Наличие субподрядчиков не освобождает Подрядчика от материальной или другой ответственности по Договору.
Предельные объемы работ, которые могут быть переданы субподрядчикам для выполнения работ, не должны превышать в совокупности две трети объема выполняемых работ.
При этом субподрядчикам запрещается передавать иным субподрядчикам объемы выполнения работ, являющихся предметом проводимых государственных закупок.
Выполняющим работы, общественным объединениям инвалидов Республики Казахстан и организациям, созданным общественными объединениями инвалидов Республики Казахстан, не допускается привлечение субподрядчиков по выполнению работ, являющихся предметом проводимых государственных закупок.

8.9 Заказчик не возвращает обеспечение исполнения договора о государственных закупках в случае его расторжения в связи с невыполнением Подрядчиком своих обязательств по данному Договору .

8.10 Заказчик вправе зарезервировать 5% от общей суммы договора, которые выплачиваются подрядчику после предъявления заказчиком в территориальное подразделение Казначейства Акта приемки объекта в эксплуатацию. Основанием для проведения окончательных расчетов между сторонами за выполненные работы является Акт приемки объекта в эксплуатацию, подписанные полномочными представителями, заверенные их печатью и подписанный Сторонами акт приема объекта передачи завершенного объекта от Подрядчик к Заказчику.

9 Срок действия и условия расторжения Договора

9.1 Договор вступает в силу после его регистрации Заказчиком в территориальном подразделении казначейства Министерства финансов Республики Казахстан и действует по 2017-12-31 года.

9.2 Следующие события влекут за собой изменение сроков продолжительности работ в части их увеличения:

1) Заказчик запрещает пользоваться всеми участками Объекта, что в свою очередь влечет задержку выполнения работ;

2) Заказчик дает Подрядчику указание на остановку работ для проведения испытаний, не запланированных Договором. При этом, в случае если данные испытаний не выявили дефектов, то время остановки производства работ добавляются к сроку выполнения работ;

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

3) Заказчик задерживает предоставление Задания на проектирование с исходными данными на работы по разработке технико-экономического обоснования и разработке проектно-сметной (типовой проектно-сметной) документации;

9.3 Заказчик или Подрядчик могут расторгнуть Договор до срока, указанного в Договоре, если другой стороной совершено существенное нарушение условий Договора, которое лишает его принципиальных условий, предусмотренных Договором. Существенное нарушение условий Договора включает в себя следующее, но не ограничивается перечисленным

1) Заказчик может расторгнуть Договор, если Подрядчик неоднократно срывает сроки выполнения графика работ;

2) Подрядчик приостанавливает работы сроком до 10 дней, причем остановка не была санкционирована Заказчиком;

3) Подрядчик не устраняет Дефекты, указанные Заказчиком в течение обоснованного периода времени, определенного Заказчиком;

4) Заказчик дает Подрядчику указания задержать ход работ, и такое указание не отменятся в течение 20 дней;

5) либо Заказчик, либо Подрядчик терпит банкротство или ликвидируется по каким-либо причинам, за исключением его реорганизации или объединения;

6) Подрядчик пренебрегает правилами производства Работ, инструкциями и положениями, указанными в проектной документации и (или) договорной документации.

9.4 Заказчик может в любое время расторгнуть Договор в силу нецелесообразности его дальнейшего выполнения, направив Подрядчику соответствующее письменное уведомление. В уведомлении указывается причина расторжения Договора, оговаривается объем аннулированных Работ Договора, а также дата вступления в силу расторжения Договора

9.5 В этих случаях Заказчик производит оплату за стоимость всех выполненных работ.

9.6 Когда Договор аннулируется в силу вышеперечисленных обстоятельств, Подрядчик имеет право требовать оплату только за фактические затраты, связанные с расторжением по Договору, на день расторжения.

9.7 Договор о государственных закупках расторгается на любом этапе в случае выявления одного из следующих фактов:

1) выявления нарушения ограничений, предусмотренных статьей 6 Закона в отношении закупки на основании которой заключен данный Договор;

2) оказания организатором государственных закупок содействия Подрядчику, не предусмотренного Законом;

3) установления уполномоченным органом факта заключения договора о государственных закупках с нарушением законодательства Республики Казахстан о государственных закупках, за исключением договоров о государственных закупках, по которым обязательства исполнены надлежащим образом.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

4) уклонения от заключения договора о государственных закупках путем невнесения обеспечения исполнения договора о государственных закупках и (или) суммы в соответствии со статьей 26 Закона (при наличии), за исключением случая выполнения работ до истечения срока внесения обеспечения исполнения договора;

9.8 Если Договор расторгается, Подрядчик немедленно прекращает Работы, обеспечивает консервацию Объекта и передает его Заказчику в установленном порядке.

9.9 Все материалы и Оборудование, находящиеся на Объекте, а также временные сооружения и выполненные строительные работы считаются собственностью Заказчика и находятся в его распоряжении до разрешения финансовых разбирательств, связанных с расторжением Договора, если Договор расторгается по причине существенного нарушения условий Договора Подрядчиком.

9.10 Договор может быть расторгнут по соглашению сторон.

10 Уведомление

10.1 Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне в соответствии с Договором, высылается оплаченным заказным письмом или по телеграфу, телексу, факсу, телефаксу либо посредством веб-портала.

10.2 Уведомление вступает в силу после доставки или в указанный день вступления в силу (если указано в уведомлении) в зависимости от того, какая из этих дат наступит позднее.

11 Форс-мажор

11.1 В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств, к которым относятся стихийные бедствия, военные действия, эпидемии, крупномасштабные забастовки, вступление в силу законодательных и правительственных актов, прямо или косвенно запрещающих, а также препятствующих исполнению сторонами обязательств по настоящему Договору, они освобождаются от ответственности за неисполнение взятых на себя обязательств. При этом сторона должна незамедлительно письменно уведомить о наступлении форс-мажора. В противном случае сторона не вправе ссылаться на данное обстоятельство.

11.2 Сторона, понесшая убытки из-за невыполнения другой стороной своих обязательств при форс-мажорных обстоятельствах, имеет право получить от нее документальное подтверждение о масштабах этих событий, а также об их влиянии на ее деятельность, подтвержденное компетентными органами и организациями.

11.3 В случае форс-мажора Заказчик сообщает о приостановке Договора. Подрядчик в кратчайшие сроки после получения уведомления о приостановке обеспечивает приостановление Работ.

11.4 Если форс-мажорное обстоятельство срывает выполнение Договора, Заказчик удостоверяет приостановку Договора. Подрядчик в кратчайшие сроки после получения уведомления о приостановке обеспечивает консервацию Объекта и останавливает работы. Заказчик производит оплату Подрядчику за весь объем работ, выполненных до даты остановки Объекта и за работы, связанные с консервацией Объекта.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

12 Решение спорных вопросов

12.1 Заказчик и Подрядчик должны прилагать все усилия к тому, чтобы разрешать в процессе прямых переговоров все разногласия или споры, возникающие между ними по Договору или в связи с ним.

12.2 Если после таких переговоров Заказчик и Подрядчик не могут разрешить спор по Договору, любая из сторон может потребовать решения этого вопроса в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

13 Прочие условия

13.1 Налоги и другие обязательные платежи в бюджет подлежат уплате в соответствии с налоговым и таможеным законодательствами Республики Казахстан.

13.2 Любые изменения и дополнения к Договору совершаются в той же форме, что и заключение Договора.

13.3 Внесение изменения в заключенный договор о государственных закупках при условии неизменности качества и других условий, явившихся основой для выбора Подрядчика, допускается:

1) по взаимному согласию сторон в части уменьшения цены на работы и соответственно суммы договора;

2) в части увеличения суммы договора, если в проектно-сметную документацию, прошедшую государственную экспертизу, внесены изменения и принято решение о дополнительном выделении денег на сумму такого изменения, принятое в порядке, определенном законодательством Республики Казахстан;

3) в части уменьшения либо увеличения суммы договора, связанной с уменьшением либо увеличением потребности в объеме приобретаемых работ, за исключением работ, указанных в подпункте 2) настоящего пункта, при условии неизменности цены за единицу работы, указанных в заключенном договоре о государственных закупках данных работ. Такое изменение заключенного договора о государственных закупках работ допускается в пределах сумм, предусмотренных в годовом плане государственных закупок для приобретения данных работ;

4) в части уменьшения или увеличения суммы договора на выполнение работ со сроком завершения в следующем (последующих) году (годах), вызванных изменением налогового, таможенного и иного законодательства Республики Казахстан;

5) в части уменьшения суммы договора о выполнении работ со сроком завершения в следующем (последующих) году (годах);

6) в части изменения сроков исполнения договора о выполнении работ в случае изменения финансирования по годам за счет государственного бюджета, при условии неизменности суммы заключенного договора или уменьшения сметной стоимости работ и внесения соответствующих изменений в проектно-сметную документацию, в последующем прошедшую государственную экспертизу;

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

7) в части изменения срока исполнения договора по работам, в случае возбуждения уголовного дела, связанного с исполнением договора, в отношении должностного лица заказчика и (или) Подрядчика.

13.4 Передача обязанностей одной из Сторон по Договору допускается только с письменного согласия другой Стороны.

13.5 Договор составлен на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключенный посредством веб-портала

13.6 В части, неурегулированной Договором, Стороны руководствуются законодательством Республики Казахстан.

14 Реквизиты Сторон

Заказчик:
Коммунальное государственное учреждение "Управление энергетики и коммунального хозяйства" города Алматы
г.Алматы, Площадь Республики, 4
БИН 040740002533
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ32070102KSN6001000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 272-02-55
Руководитель Усенбаев Ермек Омирбаевич

2016-12-26 10:36:03
Усенбаев Ермек Омирбаевич
"Алматы қаласы Энергетика және коммуналдық шаруашылық басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі

Коммунальное государственное учреждение "Управление энергетики и коммунального хозяйства" города Алматы

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Кельма 05"
г.Алматы, АЙТЕКЕ БИ, 187
БИН/ИИН 050540013781
БИК KINCKZKA
ИИК KZ038210364310017063
Акционерное общество "Банк "Bank RBK"
Тел.: +7 727 3315162
Директор Қоқанов Қайрат Ғаділжанұлы

2016-12-26 11:35:40
Қоқанов Қайрат Ғаділжанұлы
"Кельма 05" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "Кельма 05"

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 1187105
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
007-015-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Развитие сетей водоснабжения и водоотведения Алатауского района г.Алматы. Строительство распределительных сетей водопровода и канализации мкр.Улжан-1 г.Алматы						
2622359	Коммунальное государственное учреждение "Управление энергетики и коммунального хозяйства" города Алматы	Работы строительные по ремонту местных водопроводных сетей	Работы строительные по ремонту и реконструкции местных водопроводных сетей	Развитие сетей водоснабжения и водоотведения Алатауского района г.Алматы. Строительство распределительных сетей водопровода и канализации мкр.Улжан-1 г.Алматы	Работа	1	1508786127.52	25 сентября 2017 года	25 сентября 2017 года	г.Алматы, Алатауский район (1)	30	49307753
2622359	Коммунальное государственное учреждение "Управление энергетики и коммунального хозяйства" города Алматы	Работы строительные по ремонту местных водопроводных сетей	Работы строительные по ремонту и реконструкции местных водопроводных сетей	Развитие сетей водоснабжения и водоотведения Алатауского района г.Алматы. Строительство распределительных сетей водопровода и канализации мкр.Улжан-1 г.Алматы	Работа	1	1508786127.52	25 сентября 2017 года	25 сентября 2017 года	г.Алматы, Алатауский район (1)	30	1459478374.52

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

2622359	Коммунальное государственное учреждение "Управление энергетики и коммунального хозяйства" города Алматы	Работы строительные по ремонту местных водопроводных сетей	Работы строительные по ремонту и реконструкции местных водопроводных сетей	Развитие сетей водоснабжения и водоотведения Алатауского района г.Алматы. Строительство распределительных сетей водопровода и канализации мкр.Улжан-1 г.Алматы	Работа	1	1508786127.52	25 сентября 2017 года	25 сентября 2017 года	г.Алматы, Алатауский район (1)	30	0

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

#ID2114083 №040740002533/160359/00

Құжат тексеру үшін, сілтемені басыңыз:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/kz/egzcontract/cpublic/show_file/2114083

Для проверки документа перейдите по ссылке:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/egzcontract/cpublic/show_file/2114083

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Заказчик КГУ "Управление энергетики и коммунального хозяйства" города Алматы Форма N 2в

Подрядчик ТОО «Кельма 05»
Субподрядчик
Договор №298 от 15.12.2016 года д/с №2 от 10.02.2017 года

Наименование строительства и его адрес: Развитие сетей водоснабжения и водоотведения Алатауского района. Строительство распределительных сетей водопровода и канализации мкр. Улжан-1 в г. Алматы

Наименование обьекта: Подготовительные работы

А К Т N 5

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: РАзборка асфальтобетонного покрытия								
		Раздел: Разборка ограждений								
		Раздел: Снос деревьев								
8.	Е0101-191 -1	Валка деревьев мягких пород, диаметр ствола до 16 см с корня	дерево	76,00	9,83	0,69	747	52	0,05	4
					9,14	0,25	695	19	0,00	0
9.	Е0101-191 -5	Валка деревьев мягких пород, диаметрствола до 32 см с корня	дерево	144,00	24,61	1,43	3544	206	0,13	19
					23,18	0,54	3338	78	0,00	0
10.	Е0101-191 -6	Валка деревьев мягких пород, диаметр ствола более 32 см с корня	дерево	6,00	38,09	2,54	229	15	0,20	1
					35,55	0,95	213	6	0,01	0
11.	Е0101-197 -1	Корчевка пней в грунтах естественногозалегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт	пень	76,00	20,39	20,39	1550	1550	--	--
					--	6,79	--	516	0,02	2
12.	Е0101-197 -2	Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на	пень	144,00	34,53	34,53	4973	4973	--	--
					--	11,51	--	1657	0,04	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		тракторе79 кВт								
13.	E0101-197 -3	Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт	пень	6,00	56,02 --	56,02 18,67	336 --	336 112	-- 0,06	-- 0
14.	E0101-203 -2	Срезка среднего кустарника имелколесья в грунтах естественного залегания кусторезами на тракторе 79 кВт	га	0,01	2785,86 --	2785,86 578,34	21 --	21 4	-- 1,89	-- 0
15.	E0101-193 -2	Разделка древесины мягких пород, кроме лиственницы, диаметр стволов до 16 см, полученной от валки леса	дерево	76,00	22,03 20,70	1,33 0,50	1674 1573	101 38	0,13 0,00	10 0
16.	E0101-193 -6	Разделка древесины мягких пород, кроме лиственницы, диаметр стволов до 32 см, полученной от валки леса	дерево	144,00	81,12 76,05	5,07 1,89	11681 10951	730 272	0,48 0,01	70 2
17.	E0101-193 -7	Разделка древесины мягких пород, кроме лиственницы, диаметр стволов более 32 см, полученной от валки леса	дерево	6,00	135,72 128,93	6,79 2,54	814 774	41 15	0,81 0,01	5 0
18.	E01031-А2 6-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	98,63	27,10 --	27,10 18,97	2673 --	2673 1871	-- 0,40	-- 39
19.	E010333-А 30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	98,63	176,40 --	176,40 35,28	17399 --	17399 3480	-- 0,74	-- 73

Итого по разделу: Снос деревьев 45640

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

ИТОГО:

	45641	28096	109
	17844	8060	122

Накладные расходы :

На общестроительные работы	19534
Всего накладных расходов:	19534
Итого с накладными	65175

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	3910
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	69085
Итого с временными, 1,2 %	69914
Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %	71361
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	71641
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	72340
Пересчет в текущих ценах, К-2,92774	211793
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	4236
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	216029
Налог на добавленную стоимость, 12 %	25923
Итого с НДС	241952
Итого с понижающим коэффициентом 0,970000002868624	234693,4

Заказчик: Технический надзор 1 подпись дата ТОО «ТЕХИНТЕРСЕРВИС»

Подрядчик:

Заказчик КГУ "Управление энергетики и коммунального хозяйства" города Алматы Форма № 2а

Подрядчик ТОО «Кельма 05»
Субподрядчик
Договор №298 от 15.12.2016 года д/с №2 от 10.02.2017 года

Наименование строительства и его адрес: Развитие сетей водоснабжения и водоотведения Алатауского района, строительство распределительных сетей водопровода и канализации мкр. Улжан-1 в г. Алматы

Наименование обьекта: Водопроводные сети

А К Т N 5

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Земляные работы								
1.	Е0101-18-6	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	33374,47	112,63	104,84	3758844	3498815	0,05	1804
					7,79	38,77	260029	1294008	0,15	5172
2.	Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами/доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	1032,20	537,16	--	554463	--	3,42	3533
					537,16	--	554463	--	--	--
3.	Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами на расстоянии до 1м от кабелей проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб	м3	336,96	514,78	--	173461	--	3,28	1105
					514,78	--	173461	--	--	--
4.	Е0101-18-5	Погрузка грунта 3 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	1369,13	64,69	60,22	88568	82443	0,03	43
					4,47	22,27	6125	30491	0,09	122
5.	Е010333-А 30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/,	т	59064,15	176,40	176,40	10418916	10418916	--	--
					--	35,28	--	2083783	0,74	43759

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		расстояние перевозки 30 км, класс груза 1								
6.	E0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3 46324,02	4,13 0,53	3,57 1,23	191519 24460	165307 57072	0,00 0,00	160 189
7.	E0101-18-5	Погрузка грунта 3 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3 25968,62	56,25 3,89	52,36 19,37	1460766 101018	1359748 502902	0,03 0,00	701 2010
8.	E010333-A30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т 44146,66	176,40 --	176,40 35,28	7787471 --	7787471 1557494	-- 0,74	-- 32707
9.	E0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3 42596,50	7,45 --	7,45 2,42	317401 --	317401 103050	-- 0,01	-- 395
10.	C143008-92	Песок природный для засыпки в зоне трубы Ду+200мм	м3 2191,52	406,00 --	-- --	889758 --	-- --	-- --	-- --
11.	C143008-104	Смеси песчано-гравийные природные для засыпки траншеи на всю ширину под асфальтобетонным покрытием	м3 14885,63	413,00 --	-- --	6147766 --	-- --	-- --	-- --
12.	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3 42596,50	24,78 19,58	5,19 --	1055454 834231	221223 --	0,12 --	5290 --
13.	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3 449,28	154,22 154,22	-- --	69286 69286	-- --	1,12 --	502 --
		Итого по разделу: Земляные работы							32913674
		Раздел: Крепления подвески кабелей связи и ЛЭП							
14.	E0122-49-1	Подвешивание подземных коммуникаций диам. до 500 мм при пересечении их трассой трубопровода при прокладке в населенных пунктах и на промышленных площадках	км 9,29	22220,81 10919,25	488,06 183,71	206476 101462	4535 1707	68,19 0,90	634 8
		Итого по разделу: Крепления подвески кабелей связи и ЛЭП							206476
		Раздел: Трубопроводы							

15.	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	516,72	798,73 176,73	178,40 65,72	412720 91321	80632 33960	1,17 0,32	806 166
16.	Е0122-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 25 мм с гидравлическим испытанием	км	4,08	70436,40 52526,25	7806,77 2949,75	287521 214412	31867 12041	290,95 14,40	1188 59
17.	С130806-8	Трубы стальные сварные электросварные /ГОСТ 10704-91/, черные 25х2,5 мм	м	4247,92	148,00 --	-- --	628693 --	-- --	-- --	-- --
18.	Е0122-8-5	Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм, для гильз в стенках колодцев	км	0,23	130385,55 76331,25	36746,17 13881,94	30015 17571	8459 3196	414,00 67,79	95 16
19.	С130806-91	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 5,0 мм	м	231,12	1142,00 --	-- --	263940 --	-- --	-- --	-- --
20.	Е0122-20-1	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 25 мм	км	4,23	157026,61 40572,00	33971,16 12834,00	664380 171660	143732 54301	233,34 62,67	987 265
21.	Е0122-20-5	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 150 мм	км	0,23	354846,95 51154,88	78386,92 29611,35	81686 11776	18045 6817	294,06 144,62	68 33
22.	Е0122-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	фланец	1299,00	178,55 144,90	24,65 --	231931 188225	32015 --	0,69 --	896 --
23.	Е0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	фланец	60,00	85,00 72,45	11,42 --	5100 4347	685 --	0,37 --	22 --
24.	Е0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 25 мм	фланец	3004,00	85,00 72,45	11,42 --	255341 217640	34306 --	0,37 --	1105 --
25.	С130809-30	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 25 ГОСТ 12816-80	шт.	3004,00	157,00 --	-- --	471628 --	-- --	-- --	-- --
26.	С130809-3	Фланцы стальные приварные плоские	шт.	60,00	305,00	--	18300	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	3	из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80			--	--	--	--	--	--
27.	С130809-36	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	1299,00	552,00 --	-- --	717048 --	-- --	-- --	-- --
28.	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	т	0,41	138118,84 72191,25	56798,21 21455,55	56919 29750	23407 8842	359,61 104,79	148 43
29.	С130810-138	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 108х4 мм	шт	67,00	741,00 --	-- --	49647 --	-- --	-- --	-- --
30.	С130810-8	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на Ру меньше 10 МПа, 25х2,0 мм	шт	751,00	181,00 --	-- --	135931 --	-- --	-- --	-- --
31.	С130810-79	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 100 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 108х4 мм	шт	15,00	401,00 --	-- --	6015 --	-- --	-- --	-- --
32.	С130810-79	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 45° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 100 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 108х4 мм	шт	4,00	401,00 --	-- --	1604 --	-- --	-- --	-- --
33.	Е0122-11-4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 125 мм	км	9,82	81408,00 46575,00	34666,62 9210,98	799589 457460	340496 90470	271,40 35,72	2666 351
34.	С130804-977	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 125х9,2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	10147,57	731,00 --	-- --	7417874 --	-- --	-- --	-- --
35.	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	1622,00	344,84 79,96	259,48 67,83	559336 129694	420883 110015	0,48 0,26	772 422
36.	С130804-3410	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 125, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	806,00	753,00 --	-- --	606918 --	-- --	-- --	-- --
37.	С130809-36	Фланец свободный для полиэтиленовой втулки ДУ 100 мм	шт.	806,00	552,00 --	-- --	444912 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	3	из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80			--	--	--	--	--	--
27.	С130809-36	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	1299,00	552,00 --	-- --	717048 --	-- --	-- --	-- --
28.	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	т	0,41	138118,84 72191,25	56798,21 21455,55	56919 29750	23407 8842	359,61 104,79	148 43
29.	С130810-138	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 108х4 мм	шт	67,00	741,00 --	-- --	49647 --	-- --	-- --	-- --
30.	С130810-8	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на Ру меньше 10 МПа, 25х2,0 мм	шт	751,00	181,00 --	-- --	135931 --	-- --	-- --	-- --
31.	С130810-79	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 100 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 108х4 мм	шт	15,00	401,00 --	-- --	6015 --	-- --	-- --	-- --
32.	С130810-79	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 45° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 100 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 108х4 мм	шт	4,00	401,00 --	-- --	1604 --	-- --	-- --	-- --
33.	Е0122-11-4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 125 мм	км	9,82	81408,00 46575,00	34666,62 9210,98	799589 457460	340496 90470	271,40 35,72	2666 351
34.	С130804-977	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 125х9,2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	10147,57	731,00 --	-- --	7417874 --	-- --	-- --	-- --
35.	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	1622,00	344,84 79,96	259,48 67,83	559336 129694	420883 110015	0,48 0,26	772 422
36.	С130804-3410	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 125, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	806,00	753,00 --	-- --	606918 --	-- --	-- --	-- --
37.	С130809-36	Фланец свободный для полиэтиленовой втулки ДУ 100 мм	шт.	806,00	552,00 --	-- --	444912 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
38.	С130804-2 787	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 125, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	7,00	1230,00	--	8610	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
39.	Ц0108-141 -1	укладка детекционной ленты	м	10144,00	29,73	3,56	301581	36163	0,13	1283
					21,96	0,57	222813	5833	0,00	34
40.	С	детекционная лента	шт	14310,91	22,82	--	326643	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
41.	Е0122-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	шт	74,00	448,88	20,37	33217	1507	1,61	119
					266,51	7,76	19722	574	0,03	3
42.	Е0122-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	шт	19,00	264,72	7,99	5030	152	1,01	19
					165,60	2,59	3146	49	0,01	0
43.	Е0122-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 25 мм	шт	1502,00	264,72	7,99	397613	12005	1,01	1520
					165,60	2,59	248731	3886	0,01	17
44.	С130902-755	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 16, DN 100, типа SigMETEX ГОСТ 5762-2002	шт.	74,00	16229,00	--	1200946	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
45.	С130902-752	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 16, DN 50, типа SigMETEX ГОСТ 5762-2002	шт.	19,00	8868,00	--	168492	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
46.	С130901-88	Вентили проходные фланцевые 15кч19п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	шт	1502,00	958,00	--	1438916	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
47.	Е0122-37-3	Установка гидрантов пожарных	шт	23,00	18124,62	42,54	416866	978	2,09	48
					331,20	15,52	7618	357	0,08	2
48.	Е0122-37-1	Установка вантузов одинарных	шт	11,00	422,33	20,37	4646	224	1,86	20
					313,09	7,76	3444	85	0,03	0
49.	С130903-3	Вантузы из серого чугуна ВМТ для воздуха и воды на давление 1 МПа /10 кгс/см2/, диаметр 50 мм	компл	11,00	13000,00	--	143000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
50.	Е0122-38-4	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров	врезка	56,00	1619,15	365,85	90673	20488	3,23	181

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		/патрубков/ диам. 100 мм			646,88	137,14	36225	7680	0,68	38
51.	E0116-23-1	Установка водомерных узлов с диам. ввода до 65 мм и диам. водомера до 40 мм	1узел	751,00	2397,29	105,44	1800367	79188	6,82	5121
					1148,85	38,81	862786	29148	0,20	147
52.	C130901-6	Вентили проходные муфтовые латунные 10Б9бк1 для воды, Ру 1 МПа, Dy 15 мм	шт	751,00	266,00	--	199766	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
53.	C130905-9	Фильтр сетчатый чугунный Т от -15°С до +200°С, PN 16, DN 15 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт	751,00	1628,00	--	1222628	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
54.	C130810-107	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 15-25 мм	шт	1502,00	251,00	--	377002	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
55.	СПРАЙС	Счетчик с дистанционным снятием показаний	комп	751,00	4290,39	--	3222080	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
56.	E0122-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. до 50-65 мм	км	4,23	9302,00	--	39357	--	59,23	251
					9237,38	--	39083	--	--	--
57.	E0122-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 100 мм	км	14,35	9492,63	--	136248	--	59,23	850
					9237,38	--	132584	--	--	--
		Итого по разделу: Трубопроводы								25680727
		Раздел: Футляры								
58.	E0122-8-8	Укладка стальных водопроводных труб диам. 300 мм	км	0,16	231930,36	98793,23	37341	15906	579,60	93
					110227,50	37319,51	17747	6008	182,28	29
59.	E0122-20-8	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 300 мм	км	0,16	651036,98	120032,08	104817	19325	410,20	66
					71440,88	45343,35	11502	7300	221,46	36
60.	C130806-112	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 6,0 мм	м	161,14	3560,00	--	573666	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
61.	E0122-47-1	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 100 мм	м	160,50	267,06	0,32	42863	52	0,97	156

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					168,97	0,13	27120	20	0,00	0
62.	Е0122-8-6	Укладка стальных водопроводных труб диам. 200 мм	км	0,07	175009,15	75911,27	13038	5655	432,40	32
					80730,00	28677,26	6014	2136	140,06	10
63.	С130806-101	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 219х6 мм	м	74,80	2030,00	--	151840	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
64.	Е0122-20-6	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 200 мм	км	0,07	458237,63	93086,47	34139	6935	320,27	24
					55708,88	35164,12	4150	2620	171,74	13
65.	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 100 мм	м	74,50	267,06	0,32	19896	24	0,97	72
					168,97	0,13	12588	9	0,00	0
		Итого по разделу: Футляры								977598
		Раздел: Колодцы								
66.	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах, ДУ 1500 мм	м3	720,81	8324,50	2161,85	6000383	1558283	10,19	7344
					1650,83	619,19	1189931	446322	2,37	1708
67.	С143018-329	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.6	шт.	197,00	4598,00	--	905806	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
68.	С143018-331	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9	шт.	873,00	6415,00	--	5600295	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
69.	С143018-342	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15	шт.	467,00	6984,00	--	3261528	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
70.	С143018-346	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПП15-1	шт.	467,00	7085,00	--	3308695	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
71.	С143001-7	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 на упоры	м3	41,97	4598,00	--	192978	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
72.	С131104-10	Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	комплект	467,00	13400,00	--	6257800	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
73.	Е0108-4-7	Боковая обмазка стен колодцев горячим битумом в 2 раза	м2	6592,63	251,62	4,39	1658808	28961	0,24	1607
					42,95	1,66	283170	10917	0,01	53
74.	Е0107-20-3	Соеденительные элементы	т	15,62	177199,02	2100,01	2767849	32802	49,10	767
					9315,00	794,36	145500	12408	3,88	61
75.	С12021-26-7	Стремянки	т	8,65	133700,00	--	1156009	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
76.	Е0113-26-17К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХВ-784	1м2	772,06	135,13	0,28	104329	213	0,03	25
					6,37	0,12	4919	89	0,00	0
77.	Е0106-1-1	Устройство бетонной отмостки	м3	223,65	4842,93	75,91	1083122	16978	1,55	347
					225,11	28,67	50346	6412	0,14	31
		Итого по разделу: Колодцы								32297602
		ИТОГО:					92076080	26836222		42282

Накладные расходы :	6987530	6492002
На монтажные работы		87900
На общестроительные работы		217213
На сантехнические работы		13742624
		1141676
Всего накладных расходов:		15101513
Итого с накладными		107177593
Ненормируемые и непредвиденные затраты :		
Всего ненормируемые и непредвиденные затраты		6430655
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами		113608248
Итого с временными, 1,2 %		114971547
Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %		117351458
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %		117811344
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %		118961059
Пересчет в текущих ценах, К-2,92774		348287281

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	6965746
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	355253027
Налог на добавленную стоимость, 12 %	42630363
Итого с НДС	397883390
Итого с понижающим коэффициентом 0,97000002868624	385946899,7

Заказчик:

Технический надзор
1
подпись
дата
ТОО «ТЕХИНТЕРСЕРВИС»

ЭНЕРГЕТИКА ЖӘНЕ КОММУНАЛДЫҚ ШАРУАШЫЛЫҚ ЭНЕРГЕТИКИ И КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
№2 Форма АКТІ үшін
Для Акта формы №2
«___» _____ 20__
«АЛМАТЫ ЭНЕРГЕТИКАСЫ» КММ
ГОРОДА АЛМАТЫ
«ЭНЕРГЕТИКА АЛМАТЫ» КГП

Подрядчик:

КАЗАХСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ
"Кельма 0
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
ГОРОД АЛМАТЫ
РЕСПУБЛИКА КА

Заказчик КГУ "Управление энергетики и коммунального хозяйства" города Алматы Форма N 2в

Подрядчик ТОО «Кельма 05»
Субподрядчик
Договор №298 от 15.12.2016 года д/с №2 от 10.02.2017 года

Наименование строительства и его адрес: Развитие сетей водоснабжения и водоотведения Алатауского района. Строительство распределительных сетей водопровода и канализации мкр. Улжан-1 в г. Алматы

Наименование обьекта: Канализационные сети

А К Т N 5

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Земляные работы								
7.	E0101-18-5	Погрузка грунта 3 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	10244,57	56,25	52,36	576269	536418	0,03	277
					3,89	19,37	39851	198394	0,08	793
8.	E010333-A30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	9968,87	176,40	176,40	1758509	1758509	--	--
					--	35,28	--	351702	0,74	7386
9.	E0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	16300,06	7,45	7,45	121457	121457	--	--
					--	2,42	--	39433	0,01	151
10.	C143008-92	Песок природный для засыпки в зоне трубы Ду+200мм	м3	178,94	406,00	--	72650	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	C143008-104	Смеси песчано-гравийные природные для засыпки траншеи на всю глубину под асфальтобетонным покрытием	м3	2928,47	413,00	--	1209458	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	16213,13	24,78	5,19	401728	84202	0,12	2014
					19,58	--	317526	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13.	Е0101-166 -2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	246,24	154,22	--	37974	--	1,12	275
					154,22	--	37974	--	--	--
		Итого по разделу: Земляные работы								4178045
		Раздел: Крепления подвески кабелей связи и ЛЭП								
		Раздел: Трубопроводы								
15.	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	267,14	798,73	175,40	213373	46856	1,17	313
					176,73	65,72	47212	17557	0,32	86
16.	Е0122-11-8	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 300 мм	км	2,41	129557,02	69544,39	312232	167602	351,90	848
					58995,00	18590,15	142178	44802	73,28	177
17.	С130805-542	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой, SN 5000, PN 6, DN 300 СТ РК 1128-2002	м	2433,90	3230,00	--	7861497	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
21.	Е0123-2-1	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диам. 150 мм	км	1,83	111977,61	1994,01	204919	3649	415,15	760
					70110,90	747,79	128303	1368	3,65	7
22.	С130802-26	Трубы асбестоцементные безнапорные /ГОСТ 1839-80/, Dy 150 мм, Dв 141 мм	м	1840,09	316,00	--	581468	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	С130802-55	Муфты асбестоцементные для безнапорных труб /ГОСТ 1839-80/, Dy труб 150 мм, Dн муфт 212 мм	шт	461,45	94,00	--	43376	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых заглушек	шт	539,00	344,84	259,48	185871	139862	0,48	257
					79,96	67,83	43098	36559	0,26	140
25.	С130804-5324	Заглушка полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 17, DN 160, 52134-2010	шт.	539,00	2790,00	--	1503810	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
26.	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	км	0,32	89942,55	41553,67	28782	13297	284,05	91
					48127,50	11054,83	15401	3538	42,90	14
27.	С130804-949	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 160х9,5 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	321,18	982,00	--	315399	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28.	Е0122-40-6	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 200 мм	фланец	2,00	445,18	65,83	890	132	1,64	3
					346,73	2,59	693	5	0,01	0
29.	С130809-15	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 200 ГОСТ 12816-80	шт.	2,00	904,00	--	1808	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
30.	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	2,00	344,84	259,48	690	519	0,48	1
					79,96	67,83	160	136	0,26	1
31.	С130804-3385	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 200, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2,00	1615,00	--	3230	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
32.	С130809-15	Фланцы стальной свободный под втулку PN 10, DN 150 , DN 200 ГОСТ 12816-80	шт.	2,00	904,00	--	1808	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
33.	Е0122-35-6	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 200 мм	шт	1,00	1377,63	536,80	1378	537	3,50	3
					589,95	201,83	590	202	0,99	1
34.	С130902-145	Задвижка ножевая фланцевая шиберная модели для воды, корпус из серого чугуна	шт.	1,00	50479,00	--	50479	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
35.	Ц0108-141-1	укладка детекционной ленты	м	119,50	29,73	3,56	3553	426	0,13	15
					21,96	0,57	2625	69	0,00	0
36.	С	детекционная лента	шт	9201,76	22,82	--	210028	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
37.	Е0123-23-1	Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в сухих грунтах	врезка	25,00	3956,73	95,66	98918	2391	19,37	484
					3260,25	36,23	81506	906	0,17	4
		Итого по разделу: Трубопроводы								11623508
		Раздел: Футляры								
		Раздел: Прохождение трубопровода под автомобильной дорогой от КК654 до сущ колодца методом прокола с помощью бурошнекерной установки								
42.	Е0101-18-	Разработка грунта 3 группы с	м3	81,92	90,10	83,87	7381	6870	0,04	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6		погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3			6,23	31,02	511	2541	0,12	10
43.	E0101-162-9	Разработка грунта 3 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	2,53	897,35 897,35	-- --	2273 2273	-- --	5,26 --	13 --
44.	E0101-18-5	Погрузка грунта 3 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	2,53	64,69 4,47	60,22 22,27	164 11	153 56	0,03 0,09	0 0
45.	E010333-A30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	143,56	176,40 --	176,40 35,28	25325 --	25325 5065	-- 0,74	-- 106
46.	E0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	84,45	3,76 0,48	3,24 1,12	318 41	274 95	0,00 0,00	0 0
47.	E0101-18-5	Погрузка грунта 3 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	84,45	56,25 3,89	52,36 19,37	4750 329	4422 1635	0,03 0,08	2 7
48.	E0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	84,45	6,48 --	6,48 2,10	547 --	547 178	-- 0,01	-- 1
49.	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	84,45	21,55 17,03	4,52 --	1820 1438	381 --	0,11 --	9 --
50.	E0101-172-2	Крепление доскамистенок котлованов и траншей шириной более 2 м, глубиной до 3 м, в устойчивых грунтах	м2	70,20	47,15 38,70	7,35 2,75	3310 2717	516 193	0,25 0,01	17 1
51.	E0122-60-3	Бестраншейная прокладка стального футляра бурошнековыми машинами на длину до 30м, диаметром 600 мм	м футляра	31,00	5218,06 692,58	4509,82 637,50	161760 21470	139804 19763	3,11 2,62	96 81
52.	C130806-134	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 630 мм, толщина стенки 8,0 мм	м	31,31	11500,00 --	-- --	360065 --	-- --	-- --	-- --
53.	E0109-61-13	Устройство опор дляпротаскивания в футляр	т	5,77	9883,80 6300,00	2860,42 736,43	57028 36350	16504 4249	36,30 3,51	209 20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
54.	С130806-1 36	Стоимость опоры под рабочую трубу	м	31,00	14100,00	--	437100	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
55.	С12021-41	Стоимость металлоконструкций	т	0,38	147100,00	--	56045	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
56.	С12041-10	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 20-22 мм	т	0,15	49180,00	--	7531	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
57.	Е0129-173 -2	Заполнение пространства между тоннелем и трубопроводом бетоном	м3	7,79	248,99	68,33	1940	532	0,98	8
					123,30	1,15	961	9	0,01	0
58.	С143002-4	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-25	м3	7,79	2870,00	--	22357	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
59.	Е0122-48- 1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 600 мм	футляр	1,00	4618,68	559,80	4619	560	7,99	8
					1320,75	9,29	1321	9	0,02	0
60.	Е0113-16- 12	Огрунтовка металлических поверхностей эпоксидной смолой	м2	61,32	178,40	0,14	10940	9	0,04	3
					7,85	0,05	481	3	0,00	0
61.	Е0113-39- 1	Оклейка металлической поверхности стеклотканью на эпоксидной шпатлевке в-1 слой	м2	61,32	1546,48	9,20	94830	564	0,79	48
					150,75	4,50	9244	276	0,02	1
62.	Е0122-47- 3	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 200 мм	м	31,00	313,94	0,42	9732	13	0,90	28
					156,38	0,16	4848	5	0,00	0
		Итого по разделу: Прохождение трубопровода под автомобильной дорогой от КК654 до сущ колодца методом прокола с помощью бурошнекерной установки								1269834
		Раздел: Колодцы								
63.	Е0123-13- 5	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в сухих грунтах	м3	326,11	4462,05	1538,85	1455119	501834	9,65	3149
					1615,95	576,23	526977	187914	2,81	918
64.	С143018-3 29	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.6	шт.	164,00	4598,00	--	754072	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
65.	С143018-3 31	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9	шт.	285,00	6415,00	--	1828275	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
66.	С143018-3 42	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15	шт.	159,00	6984,00	--	1110456	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
67.	С143018-3 46	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПП15-1	шт.	159,00	7085,00	--	1126515	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
68.	С143001-7	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 на лотки	м3	98,40	4598,00	--	452443	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
69.	С131104-1 0	Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	комплект	122,00	13400,00	--	1634800	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
70.	Е0108-4-7	Боковая обмазка стен колодцев горячим битумом в 2 раза	м2	1547,86	245,44	3,82	379907	5913	0,21	328
					37,35	1,44	57813	2229	0,01	11
71.	Е0107-20-3	Соеденительные элементы	т	6,54	175710,10	1826,10	1149144	11943	42,70	279
					8100,00	690,75	52974	4518	3,37	22
72.	С12021-26 7	Стремянки	т	7,24	133700,00	--	967988	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
73.	Е0113-26-17К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХВ-784	1м2	596,47	134,26	0,24	80084	143	0,03	16
					5,54	0,10	3304	60	0,00	0
74.	Е0106-1-1	Устройство бетонной отмостки	м3	144,54	4803,67	66,01	694322	9541	1,35	195
					195,75	24,93	28294	3603	0,12	18
		Итого по разделу: Колодцы								11633126
		ИТОГО:					28704514	3601707		9755
							1608474	927072		9955

Накладные расходы :

На монтажные работы	2559
На общестроительные работы	2910850
На металломонтажные работы	36539
На горнопроходческие работы	1047

3	4	5	6	7	8	9	10	11

Всего накладных расходов:	2950995
Итого с накладными	31655509

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	1899331
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	33554840
Итого с временными, 1,2 %	33957498
Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %	34660418
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	34796248
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	35135823
Пересчет в текущих ценах, К-2,92774	102868622
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	2057372
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	104925994
Налог на добавленную стоимость, 12 %	12591119
Итого с НДС	117517113
Итого с понижающим коэффициентом 0,97000002868624	113991603

Заказчик: 1 Технический надзор подпись дата ТОО «ТЕХИНТЕРСЕРВИС»

«АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ ЭНЕРГЕТИКА ЖӘНЕ КОММУНАЛДЫҚ ШАРУАШЫЛЫҚ БАСҚАРМАСЫ» КММ КГУ «УПРАВЛЕНИЕ ЭНЕРГЕТИКИ И КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ГОРОДА АЛМАТЫ» №2 Форма АКТ Үшін Для АКТов формы №2 «__» _____ 20__

Подрядчик: КАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ «Кельма 05» ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГОРОД АЛМАТЫ РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.4.4.1)

Форма N 2в

Заказчик КГУ "Управление энергетики и коммунального хозяйства" города Алматы

Подрядчик ТОО «Кельма 05»
Субподрядчик
Договор №298 от 15.12.2016 года д/с №1 от 26.12.2016 года

Наименование строительства и его адрес: Развитие сетей водоснабжения и водоотведения Алатауского района. "Строительство распределительных сетей водопровода и канализации мкр. Ужан-1 в г. Алматы

Наименование обьекта: Подготовительные работы

А К Т N3

приемки выполненных строительно-монтажных работ за март 2017 года

N п/п	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
				осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел: РАзборка асфальтобетонного покрытия									
1.	E0127-18-4 Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	м3	836,03	469,33	195,05	392372	163071	1,78	1490
				274,27	4,68	229302	3913	0,02	13
2.	E0127-101-4 Фрезерование асфальтобетонного покрытия большими самоходными дорожными фрезами фирмы "WIRTGEN", ширина фрезерного барабана 1900-2010 мм, толщина слоя 5 см	м2	25845,81	107,21	104,41	2770809	2698622	0,02	398
				2,67	6,08	68957	157233	0,02	618
3.	E0127-20-1 Разборка бортовых камней на бетонном основании	м	400,00	141,28	--	56511	--	0,88	353
				141,28	--	56511	--	--	--
4.	E01031-A26-1 Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	3950,01	31,16	31,16	123102	123102	--	--
				--	21,82	--	86171	0,46	1817
5.	E010333-A30-1 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	3950,01	176,40	176,40	696782	696782	--	--
				--	35,28	--	139356	0,74	2926
	Итого по разделу: РАзборка асфальтобетонного покрытия									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Раздел: Разборка ограждений

Раздел: Снос деревьев

ИТОГО:	4039576	3681576	2241
	354770	386673	5375

Накладные расходы :

На общестроительные работы	911696
Всего накладных расходов:	911696
Итого с накладными	4951272

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	297076
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	5248348
Итого с временными, 1,2 %	5311328
Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %	5421272
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	5442517
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	5495630
Пересчет в текущих ценах, К-2,92774	16089786
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	321796
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	16411582
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1969390
Итого с НДС	18380972
Итого с понижающим коэффициентом 0,97000002868624	17829543

Заказчик:

ИНЖЕНЕР ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА
1 подпись Дата
ТОО «ТЕХИНТЕРСЕРВИС»
ДОНГАРОВ С.

Подрядчик:

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ
ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ
"Кельма 05"
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
ГОРОД АЛМАТЫ РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

Заказчик КГУ "Управление энергетики и коммунального хозяйства" города Алматы Форма N 2в

Подрядчик ТОО «Кельма 05»
Субподрядчик
Договор №298 от 15.12.2016 года д/с №1 от 26.12.2016 года

Наименование строительства и его адрес: Развитие сетей водоснабжения и водоотведения Алатауского района. Строительство распределительных сетей водопровода и канализации мкр. Улжан-1 в г. Алматы

Наименование объекта: Канализационные сети

А К Т N3

приемки выполненных строительно-монтажных работ за март 2017 года

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего: осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего: осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един.: осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего: осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Земляные работы								
1.	E0101-18-6	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	8378,79	112,63	104,84	943672	878391	0,05	453
					7,79	38,77	65281	324866	0,15	1298
2.	E0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами/доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	259,14	537,16	--	139201	--	3,42	887
					537,16	--	139201	--	--	--
3.	E0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами на расстоянии до 1м от кабелей проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб	м3	123,12	514,78	--	63380	--	3,28	404
					514,78	--	63380	--	--	--
4.	E0101-18-5	Погрузка грунта 3 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	382,26	64,69	60,22	24728	23018	0,03	12
					4,47	22,27	1710	8513	0,09	34
5.	E010333-A30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/,	т	14893,79	176,40	176,40	2627265	2627265	--	--
					--	35,28	--	525453	0,74	11035

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		расстояние перевозки 30 км, класс груза 1								
6.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	8761,05	4,13	3,57	36220	31263	0,00	32
					0,53	1,23	4626	10794	0,00	36
7.	Е0101-18-5	Погрузка грунта 3 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	12805,70	56,25	52,36	720336	670522	0,03	346
					3,89	19,37	49814	247992	0,08	991
8.	Е010333-А 30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	36663,48	176,40	176,40	6467438	6467438	--	--
					--	35,28	--	1293488	0,74	27163
9.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	20375,08	7,45	7,45	151822	151822	--	--
					--	2,42	--	49292	0,01	189
10.	С143008-92	Песок природный для засыпки в зоне трубы Ду+200мм	м3	715,74	406,00	--	290592	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	С143008-104	Смеси песчано-гравийные природные для засыпки траншей на всю глубину под асфальтобетонным покрытием	м3	11713,88	413,00	--	4837832	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	20266,42	24,78	5,19	502160	105253	0,12	2517
					19,58	--	396908	--	--	--
13.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	307,80	154,22	--	47467	--	1,12	344
					154,22	--	47467	--	--	--
		Итого по разделу: Земляные работы								16852114
		Раздел: Крепления подвески кабелей связи и ЛЭП								
		Раздел: Трубопроводы								
15.	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	530,28	798,73	175,40	423551	93010	1,17	622
					176,73	65,72	93717	34851	0,32	170
16.	Е0122-11-8	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 300 мм	км	2,17	129557,02	69544,39	281139	150911	351,90	764
					58995,00	18590,15	128019	40341	73,28	159

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17.	С130805-542	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой, SN 5000, PN 6, DN 300 СТ РК 1128-2002	м	2194,93	3230,00 --	-- --	7089624 --	-- --	-- --	-- --
18.	Е0123-2-2	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диам. 200 мм	км	3,32	143349,35 72801,90	22847,00 8556,87	476278 241884	75909 28430	431,25 41,79	1433 139
19.	С130802-27	Трубы асбестоцементные безнапорные /ГОСТ 1839-80/, Dy 200 мм, Dв 189 мм	м	3463,39	352,00 --	-- --	1219112 --	-- --	-- --	-- --
20.	С130802-56	Муфты асбестоцементные для безнапорных труб /ГОСТ 1839-80/, Dy труб 200 мм, Dн муфт 262 мм	шт	721,00	101,00 --	-- --	72821 --	-- --	-- --	-- --
21.	Е0123-2-1	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диам. 150 мм	км	2,15	111977,61 70110,90	1994,01 747,79	240474 150565	4282 1606	415,15 3,65	892 8
22.	С130802-26	Трубы асбестоцементные безнапорные /ГОСТ 1839-80/, Dy 150 мм, Dв 141 мм	м	2164,70	316,00 --	-- --	684045 --	-- --	-- --	-- --
23.	С130802-55	Муфты асбестоцементные для безнапорных труб /ГОСТ 1839-80/, Dy труб 150 мм, Dн муфт 212 мм	шт	542,00	94,00 --	-- --	50948 --	-- --	-- --	-- --
24.	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых заглушек	шт	633,00	344,84 79,96	259,48 67,83	218286 50614	164253 42934	0,48 0,26	301 165
25.	С130804-5324	Заглушка полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 17, DN 160, 52134-2010	шт.	633,00	2790,00 --	-- --	1766070 --	-- --	-- --	-- --
35.	Ц0108-141-1	укладка детекционной ленты	м	9174,00	29,73 21,96	3,56 0,57	272743 201507	32705 5275	0,13 0,00	1161 31
36.	С	детекционная лента	шт	91,74	22,82 --	-- --	2094 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Трубопроводы								12797185
		Раздел: Футляры								
38.	Е0122-8-10	Укладка стальных водопроводных труб диам. 400 мм	км	0,36	306413,05 144900,00	132979,67 50233,73	109696 51874	47607 17984	761,30 245,34	273 88

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
39.	Е0122-20-10	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 400 мм	км	0,36	854646,79 72657,00	177772,66 67155,98	305964 26011	63643 24042	422,74 327,98	151 117
40.	С130806-124	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 6,0 мм	м	360,03	4836,00 --	-- --	1741115 --	-- --	-- --	-- --
41.	Е0122-47-2	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 150 мм	м	358,60	306,37 179,84	0,43 0,16	109865 64490	153 58	1,03 0,00	370 0
		Итого по разделу: Футляры								226664
		Раздел: Прохождение трубопровода под автомобильной дорогой от КК654 до сущ колодца методом прокола с помощью бурошнекерной установки								
		Раздел: Колодцы								
63.	Е0123-13-5	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в сухих грунтах	м3	292,10	4462,05 1615,95	1538,85 576,23	1303363 472018	449497 168317	9,65 2,81	2820 822
64.	С143018-329	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.6	шт.	176,00	4598,00 --	-- --	809248 --	-- --	-- --	-- --
65.	С143018-331	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9	шт.	307,00	6415,00 --	-- --	1969405 --	-- --	-- --	-- --
66.	С143018-342	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15	шт.	171,00	6984,00 --	-- --	1194264 --	-- --	-- --	-- --
67.	С143018-346	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПП15-1	шт.	171,00	7085,00 --	-- --	1211535 --	-- --	-- --	-- --
68.	С143001-7	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 на лотки	м3	31,54	4598,00 --	-- --	145003 --	-- --	-- --	-- --
69.	С131104-10	Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	комплект	171,00	13400,00 --	-- --	2291400 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
70.	Е0108-4-7	Боковая обмазка стен колодцев горячим битумом в 2 раза	м2	1385,94	245,44	3,82	340164	5294	0,21	294
					37,35	1,44	51765	1996	0,01	10
71.	Е0107-20-3	Соединительные элементы	т	5,86	175710,10	1826,10	1029485	10699	42,70	250
					8100,00	690,75	47458	4047	3,37	20
72.	С12021-26-7	Стремянки	т	10,86	133700,00	--	1451982	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
73.	Е0113-26-17К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХВ-784	1м2	541,06	134,26	0,24	72645	130	0,03	15
					5,54	0,10	2997	54	0,00	0
74.	Е0106-1-1	Устройство бетонной отмостки	м3	216,81	4803,67	66,01	1041484	14312	1,35	293
		Итого по разделу: Колодцы			195,75	24,93	42441	5405	0,12	26
										12859978
	ИТОГО:						44775916	12067381		14632
							2393747	2835738		42500

Накладные расходы :

На монтажные работы	196443
На общестроительные работы	5544107
Всего накладных расходов:	5740550
Итого с накладными	50516466

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	3030988
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	53547454
Итого с временными, 1,2 %	54190023
Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %	55311756
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	55528516
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	56070416
Пересчет в текущих ценах, К-2,92774	164159708
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	3283194
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	167442902
Налог на добавленную стоимость, 12 %	20093148

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Итого с НДС 187536050

Итого с понижающим коэффициентом 0,97000002868624 181909975

Заказчик:

Подрядчик:

1 Технический надзор
подпись
дата
ТОО «ТЕХИНТЕРСЕРВИС»
ИНЖЕНЕР ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА
АЛДОНГАРОВ С.С.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ
"Кельма 05"
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
ГОРОД АЛМАТЫ
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

Заказчик КГУ "Управление энергетики и коммунального хозяйства" города Алматы

Форма N 2в

Подрядчик ТОО «Кельма 05»
Субподрядчик
Договор №298 от 15.12.2016 года д/с №1 от 26.12.2016 года

Наименование строительства и его адрес: Развитие сетей водоснабжения и водоотведения Алатауского района. Строительство распределительных сетей водопровода и канализации мкр. Улжан-1 в г. Алматы

Наименование обьекта: Водопроводные сети

А К Т N3

приемки выполненных строительно-монтажных работ за март 2017 года

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Земляные работы								
1.	E0101-18-6	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	22249,63	112,63	104,84	2505894	2332542	0,05	1203
					7,79	38,77	173352	862671	0,15	3448
2.	E0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами/доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	688,13	537,16	--	369639	--	3,42	2355
					537,16	--	369639	--	--	--
3.	E0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами на расстоянии до 1м от кабелей проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб	м3	224,64	514,78	--	115641	--	3,28	737
					514,78	--	115641	--	--	--
4.	E0101-18-5	Погрузка грунта 3 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	912,80	64,69	60,22	59048	54965	0,03	28
					4,47	22,27	4083	20329	0,09	81
5.	E010333-A30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/,	т	39376,10	176,40	176,40	6945944	6945944	--	--
					--	35,28	--	1389189	0,74	29173

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		расстояние перевозки 30 км, класс груза 1								
		Итого по разделу: Земляные работы								9996167
		Раздел: Крепления подвески кабелей связи и ЛЭП								
14.	Е0122-49-1	Подвешивание подземных коммуникаций диам. до 500 мм при пересечении их трассой трубопровода при прокладке в населенных пунктах и на промышленных площадках	км	9,29	22220,81 10919,25	488,06 183,71	206476 101462	4535 1707	68,19 0,90	634 8
		Итого по разделу: Крепления подвески кабелей связи и ЛЭП								206476
		Раздел: Трубопроводы								
15.	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	344,48	798,73 176,73	175,40 65,72	275147 60881	60421 22640	1,17 0,32	404 111
33.	Е0122-11-4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 125 мм	км	4,21	81408,00 46575,00	34666,62 9210,98	342728 196081	145946 38778	271,40 35,72	1143 150
34.	С130804-977	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 125x9,2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	4348,96	731,00 --	-- --	3179090 --	-- --	-- --	--
35.	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	690,00	344,84 79,96	259,48 67,83	237942 55172	179044 46801	0,48 0,26	329 179
36.	С130804-3410	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 125, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	345,00	753,00 --	-- --	259785 --	-- --	-- --	--
37.	С130809-36	Фланец свободный для полиэтиленовой втулки ДУ 100 мм	шт.	345,00	552,00 --	-- --	190440 --	-- --	-- --	--
38.	С130804-2787	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 125, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3,00	1230,00 --	-- --	3690 --	-- --	-- --	--
39.	Ц0108-141-1	укладка детекционной ленты	м	4209,00	29,73 21,96	3,56 0,57	125134 92451	15005 2420	0,13 0,00	532 14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40.	С	детекционная лента	шт	42,09	22,82	--	961	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Трубопроводы								4614915
		Раздел: Футляры								
58.	Е0122-8-8	Укладка стальных водопроводных труб диам. 300 мм	км	0,16	231930,36	98793,23	37109	15807	579,60	93
					110227,50	37319,51	17636	5971	182,28	29
59.	Е0122-20-8	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 300 мм	км	0,16	651036,98	120032,08	104166	19205	410,20	66
					71440,88	45343,35	11431	7255	221,46	35
60.	С130806-112	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 6,0 мм	м	161,14	3560,00	--	573666	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
61.	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 100 мм	м	160,50	267,06	0,32	42863	52	0,97	156
					168,97	0,13	27120	20	0,00	0
62.	Е0122-8-6	Укладка стальных водопроводных труб диам. 200 мм	км	0,07	175009,15	75911,27	12951	5617	432,40	32
					80730,00	28677,26	5974	2122	140,06	10
63.	С130806-101	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 219х6 мм	м	74,80	2030,00	--	151840	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
64.	Е0122-20-6	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 200 мм	км	0,07	458237,63	93086,47	34139	6935	320,27	24
					55708,88	35164,12	4150	2620	171,74	13
65.	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 100 мм	м	74,50	267,06	0,32	19896	24	0,97	72
					168,97	0,13	12588	9	0,00	0
		Итого по разделу: Футляры								976628
		Раздел: Колодцы								
66.	Е0122-41-	Устройство круглых колодцев из	м3	180,20	8324,50	2161,85	1500075	389565	10,19	1836

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1	сборного железобетона в сухих грунтах, ДУ 1500 мм			1650,83	619,19	297479	111579	2,37	427
67.	С143018-329	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.6	шт.	49,00	4598,00	--	225302	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
68.	С143018-331	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9	шт.	243,00	6415,00	--	1558845	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
69.	С143018-342	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15	шт.	116,00	6984,00	--	810144	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
70.	С143018-346	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПП15-1	шт.	116,00	7085,00	--	821860	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
71.	С143001-7	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 на упоры	м3	10,50	4598,00	--	48279	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
72.	С131104-10	Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	комплект	116,00	13400,00	--	1554400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
73.	Е0108-4-7	Боковая обмазка стен колодцев горячим битумом в 2 раза	м2	1648,16	251,62	4,39	414703	7240	0,24	402
					42,95	1,66	70793	2729	0,01	13
74.	Е0107-20-3	Соеденительные элементы	т	3,91	177199,02	2100,01	692848	8211	49,10	192
					9315,00	794,36	36422	3106	3,88	15
75.	С12021-267	Стремянки	т	2,16	133700,00	--	288792	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
76.	Е0113-26-17К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХВ-784	1м2	192,20	135,13	0,28	25972	53	0,03	6
					6,37	0,12	1225	22	0,00	0
77.	Е0106-1-1	Устройство бетонной отмостки	м3	97,00	4842,93	75,91	469765	7363	1,55	151
		Итого по разделу: Колодцы			225,11	28,67	21836	2781	0,14	14
										8410985
		ИТОГО:					24205174	10198474		10393

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы :								
		На монтажные работы					1675416	2522749		33722
		На общестроительные работы								
		Всего накладных расходов:								90127
		Итого с накладными								4473560
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								4563688
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты								28768861
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами								1726131
		Итого с временными, 1,2 %								30494992
		Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %								30860932
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %								31499753
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %								31623197
		Пересчет в текущих ценах, К-2,92774								31931806
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %								93488088
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами								1869762
		Налог на добавленную стоимость, 12 %								95357850
		Итого с НДС								11442942
		Итого с понижающим коэффициентом 0,97000002868624								106800792
										103596771

Заказчик:

Подрядчик:

ИНЖЕНЕР ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА
1 Технический надзор
подпись Подпись
дата
ТОО «ТЕХИНТЕРСЕРВИС»
АЛДОНГАРОВ С.С.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ
ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ
"Кельма 05"
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
ГОРОД АЛМАТЫ РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.4.4.1)

Форма N 2в

Заказчик КГУ "Управление энергетики и коммунального хозяйства" города Алматы

Подрядчик ТОО «Кельма 05»
Субподрядчик
Договор №298 от 15.12.2016 года д/с №1 от 26.12.2016 года

Наименование строительства и его адрес: Развитие сетей водоснабжения и водоотведения Алатауского района. Строительство распределительных сетей водопровода и канализации мкр. Улжан-1 в г. Алматы

Наименование обьекта: Подготовительные работы

А К Т N2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за март 2017 год

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
					осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: РАзборка асфальтобетонного покрытия								
1.	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	м3	278,70	469,33	195,05	130802	54361	1,78	497
					274,27	4,68	76440	1305	0,02	4
3.	Е0127-20-1	Разборка бортовых камней на бетонном основании	м	200,00	141,28	--	28256	--	0,88	176
					141,28	--	28256	--	--	--
4.	Е01031-А2 6-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	1317,50	31,16	31,16	41060	41060	--	--
					--	21,82	--	28742	0,46	606
5.	Е010333-А 30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	1317,50	176,40	176,40	232407	232407	--	--
					--	35,28	--	46481	0,74	976
		Итого по разделу: РАзборка асфальтобетонного покрытия								432524
		Раздел: Разборка ограждений								
6.	У1-32-27	Демонтаж ограды металлической 1,6 м, строительные работы	м	6,30	74,51	47,38	469	299	0,16	1

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.4.4.1)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					27,13	16,95	171	107	0,08	1
7.	У1-32-28	Демонтаж ограды металлической 1,6 м, монтаж металлоконструкций	м	6,30	129,13	2,19	814	14	0,72	5
					126,94	0,67	800	4	0,00	0
		Итого по разделу: Разборка ограждений								1283

Раздел: Снос деревьев

ИТОГО:	433808	328142	679
	105667	76639	1587

Накладные расходы :

На общестроительные работы	216593
На металломонтажные работы	723
Всего накладных расходов:	217316
Итого с накладными	651124

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	39067
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	690191
Итого с временными, 1,2 %	698473
Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %	712931
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	715725
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	722710
Пересчет в текущих ценах, К-2,92774	2115908
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	42318
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	2158226
Налог на добавленную стоимость, 12 %	258987
Итого с НДС	2417213
Итого с понижающим к[illegible]00002868624	2344697

Заказчик: Подрядчик: Бекетов И. В.

Технический надзор
подпись
дата
ТОО «ТЕХИНТЕРСЕРВИС»

"Кельма 05" ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ
ГОРОД АЛМАТЫ РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

Заказчик КГУ "Управление энергетики и коммунального хозяйства" города Алматы Форма N 2в

Подрядчик ТОО «Кельма 05»
Субподрядчик
Договор №298 от 15.12.2016 года д/с №1 от 26.12.2016 года

Наименование строительства и его адрес: Развитие сетей водоснабжения и водоотведения Алатауского района. Строительство распределительных сетей водопровода и канализации мкр. Улжан-1 в г. Алматы

Наименование обьекта: Канализационные сети

А К Т N2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за март

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего: осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего: осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един.: осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего: осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Земляные работы								
1.	E0101-18-6	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	29325,78	112,63	104,84	3302855	3074370	0,05	1585
					7,79	38,77	228484	1137031	0,15	4544
2.	E0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами/доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	906,98	537,16	--	487199	--	3,42	3104
					537,16	--	487199	--	--	--
3.	E0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами на расстоянии до 1м от кабелей проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб	м3	430,92	514,78	--	221830	--	3,28	1413
					514,78	--	221830	--	--	--
4.	E0101-18-5	Погрузка грунта 3 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	1337,90	64,69	60,22	86547	80562	0,03	42
					4,47	22,27	5985	29796	0,09	119
5.	E010333-A30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/,	т	52128,25	176,40	176,40	9195424	9195424	--	--
					--	35,28	--	1839085	0,74	38621

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		расстояние перевозки 30 км, класс груза 1								
6.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	30663,68	4,14	3,57	126924	109421	0,00	112
					0,53	1,23	16190	37778	0,00	125
7.	Е0101-18-5	Погрузка грунта 3 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	17927,98	56,25	52,36	1008470	938731	0,03	484
					3,89	19,37	69740	347189	0,08	1388
8.	Е010333-А 30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	30477,57	176,40	176,40	5376244	5376244	--	--
					--	35,28	--	1075249	0,74	22580
9.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	28525,10	7,45	7,45	212551	212551	--	--
					--	2,42	--	69008	0,01	264
12.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	28372,98	24,78	5,19	703025	147354	0,12	3524
					19,58	--	555671	--	--	--
13.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	430,92	154,22	--	66454	--	1,12	482
					154,22	--	66454	--	--	--
		Итого по разделу: Земляные работы								20787523
		Раздел: Крепления подвески кабелей связи и ЛЭП								
14.	Е0122-49-1	Подвешивание подземных коммуникаций диам. до 500 мм при пересечении их трассой трубопровода при прокладке в населенных пунктах и на промышленных площадках	км	6,50	22220,81	488,06	144413	3172	68,19	443
					10919,25	183,71	70964	1194	0,90	6
		Итого по разделу: Крепления подвески кабелей связи и ЛЭП								144413
		Раздел: Трубопроводы								
16.	Е0122-11-8	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 300 мм	км	0,85	179004,55	118991,92	152154	101143	351,90	299
					58995,00	26652,23	50146	22654	113,53	96
17.	С130805-542	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой, SN 5000,	м	858,50	3055,00	--	2622718	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		PN 6, DN 300 СТ РК 1128-2002			--	--	--	--	--	--
18.	Е0123-2-2	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диам. 200 мм	км	2,21	143349,35	22847,00	317519	50606	431,25	955
					72801,90	8556,87	161256	18953	41,79	93
19.	С130802-27	Трубы асбестоцементные безнапорные /ГОСТ 1839-80/, Dy 200 мм, Dв 189 мм	м	2308,92	352,00	--	812742	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
20.	С130802-56	Муфты асбестоцементные для безнапорных труб /ГОСТ 1839-80/, Dy труб 200 мм, Dн муфт 262 мм	шт	577,00	101,00	--	58277	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
21.	Е0123-2-1	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диам. 150 мм	км	0,50	124436,01	1994,01	62218	997	415,15	208
					70110,90	747,79	35055	374	3,65	2
22.	С130802-26	Трубы асбестоцементные безнапорные /ГОСТ 1839-80/, Dy 150 мм, Dв 141 мм	м	505,00	316,00	--	159580	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	С130802-55	Муфты асбестоцементные для безнапорных труб /ГОСТ 1839-80/, Dy труб 150 мм, Dн муфт 212 мм	шт	124,00	94,00	--	11656	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых заглушек	шт	140,00	344,84	259,48	48278	36328	0,48	67
					79,96	67,83	11194	9496	0,26	36
25.	С130804-5324	Заглушка полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 17, DN 160, 52134-2010	шт.	140,00	2790,00	--	390600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
35.	Ц0108-141-1	укладка детекционной ленты	м	4810,00	29,73	3,56	143001	17148	0,13	608
					21,96	0,57	105652	2766	0,00	16
36.	С	детекционная лента	шт	4810,00	22,82	--	109787	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Трубопроводы								4888529
		Раздел: Футляры								
38.	Е0122-8-10	Укладка стальных водопроводных труб диам. 400 мм	км	0,02	306413,05	132979,67	5944	2580	761,30	15
					144900,00	50233,73	2811	975	245,34	5
39.	Е0122-20-10	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной	км	0,02	854646,79	177772,66	16580	3449	422,74	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 400 мм			72657,00	67155,98	1410	1303	327,98	6
40.	С130806-124	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 6,0 мм	м	19,48	4836,00 --	-- --	94205 --	-- --	-- --	-- --
41.	Е0122-47-2	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 150 мм	м	19,40	306,37 179,84	0,43 0,16	5944 3489	8 3	1,03 0,00	20 0
		Итого по разделу: Футляры								122673
		Раздел: Колодцы								
63.	Е0123-13-5	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в сухих грунтах	м3	309,10	4462,05 1615,95	1538,85 576,23	1379220 499490	475659 178113	9,65 2,81	2984 870
64.	С143018-329	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.6	шт.	113,00	4598,00 --	-- --	671308 --	-- --	-- --	-- --
65.	С143018-331	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9	шт.	196,00	6415,00 --	-- --	1610165 --	-- --	-- --	-- --
66.	С143018-342	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15	шт.	109,00	6984,00 --	-- --	1019664 --	-- --	-- --	-- --
67.	С143018-346	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПП15-1	шт.	109,00	7085,00 --	-- --	1034410 --	-- --	-- --	-- --
68.	С143001-7	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 на лотки	м3	80,30	4598,00 --	-- --	369219 --	-- --	-- --	-- --
69.	С131104-10	Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	комплект	146,00	13400,00 --	-- --	1956400 --	-- --	-- --	-- --
70.	Е0108-4-7	Боковая обмазка стен колодцев горячим битумом в 2 раза	м2	1466,60	245,44 37,35	3,82 1,44	359962 54778	5602 2112	0,21 0,01	311 10
71.	Е0107-20-3	Соеденительные элементы	т	6,20	175710,10 8100,00	1826,10 690,75	1089403 50220	11322 4283	42,70 3,37	265 21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
73.	Е0113-26-17К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХВ-784	1м2	324,80	134,26	0,24	43609	78	0,03	9
					5,54	0,10	1799	32	0,00	0
		Итого по разделу: Колодцы								5197813
ИТОГО:							35476499	19842749		16938
							2699817	4777394		68803

Накладные расходы :

На монтажные работы	102997
На общестроительные работы	5411128
Всего накладных расходов:	5514125
Итого с накладными	40990624

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	2459437
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	43450061
Итого с временными, 1,2 %	43971462
Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %	44881671
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	45330488
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	45511810
Пересчет в текущих ценах, К-2,92774	133246835
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	2664937
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	135911771
Налог на добавленную стоимость, 12 %	16309413
Итого с НДС	152221184
Итого с понижающим коэффициентом 1,02868624	147654553

Заказчик: ТОО «ТЕХИНТЕРСЕРВИС»

Подрядчик:

Заказчик КГУ "Управление энергетики и коммунального хозяйства" города Алматы

Форма N 2в

Подрядчик ТОО «Кельма 05»
Субподрядчик
Договор №298 от 15.12.2016 года д/с №2 от 10.02.2017 года

Наименование строительства и его адрес: Развитие сетей водоснабжения и водоотведения Алатауского района. Строительство распределительных сетей водопровода и канализации мкр. Улжан-1 в г. Алматы

Наименование обьекта: Водопроводные сети

А К Т N6

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
					осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Земляные работы								
6.	E0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	11581,21	4,13	3,57	47880	41327	0,00	42
					0,53	1,23	6115	14268	0,00	47
7.	E0101-18-5	Погрузка грунта 3 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	6492,16	56,25	52,36	365192	339937	0,03	175
					3,89	19,37	25254	125725	0,08	502
8.	E010333-A30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	11036,67	176,40	176,40	1946868	1946868	--	--
					--	35,28	--	389374	0,74	8177
9.	E0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	10649,12	7,45	7,45	79350	79350	--	--
					--	2,42	--	25762	0,01	99
10.	C143008-92	Песок природный для засыпки в зоне трубы Ду+200мм	м3	547,88	406,00	--	222439	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	C143008-104	Смеси песчано-гравийные природные для засыпки траншеи на всю ширину под асфальтобетонным покрытием	м3	3721,41	413,00	--	1536942	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12.	Е0101-134 -1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	10649,12	24,78	5,19	263864	55306	0,12	1323
					19,58	--	208558	--	--	--
13.	Е0101-166 -2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	112,32	154,22	--	17321	--	1,12	126
					154,22	--	17321	--	--	--
		Итого по разделу: Земляные работы								4479855
		ИТОГО:					4479856	2462788		1666
							257248	555129		8825

Накладные расходы :

На общестроительные работы	802459
Всего накладных расходов:	802459
Итого с накладными	5282315

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	316939
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	5599254
Итого с временными, 1,2 %	5666445
Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %	5783740
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	5806406
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	5863070
Пересчет в текущих ценах, К-2,92774	17165556
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	343311
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	17508867
Налог на добавленную стоимость, 12 %	2101064
Итого с НДС	19609931
Итого с понижающим коэффициентом, 0,97[illegible]868624	19021633,5

Заказчик:

Подрядчик:

Техинтерсервис

Технический надзор
подпись
дата
ТОО «ТЕХИНТЕРСЕРВИС»

"Кельма 05"
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
ГОРОД АЛМАТЫ
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

Заказчик КГУ "Управление энергетики и коммунального хозяйства" города Алматы

Подрядчик ТОО «Кельма 05»
Субподрядчик
Договор №298 от 15.12.2016 года д/с №21 от 10.02.2017 года

Форма N 2в

Наименование строительства и его адрес: Развитие сетей водоснабжения и водоотведения Алатауского района. Строительство распределительных сетей водопровода и канализации мкр. Улжан-1 в г. Алматы

Наименование обьекта: Благоустройство

А К Т N6

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь

N п/п	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
	Наименование: Наименова-ние прейс-курантов, ценников и: NN позиций:			осн. з/п.: в т.ч. з/п:		осн. з/п.: в т.ч. з/п:		осн./мех.:	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел: Восстановление асфальтобетонного покрытия									
1.	E0127-21-1 Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см	м2	26691,93	89,46 7,37	20,50 5,83	2387855 196760	547153 155551	0,05 0,02	1277 561
2.	E0127-21-1К=8 Добавлять на каждый 1 см. изменения толщины слоя	м2	23887,13	40,97 --	-- --	978646 --	-- --	-- --	-- --
3.	E0127-48-4 Устройство основания толщиной 6 см из черного щебня с плотностью каменных материалов 3 м/м3 и более	м2	23887,13	29,07 7,45	18,41 4,76	694387 178007	439702 113727	0,04 0,02	1044 388
4.	E0127-48-4 Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя	м2	23887,13	19,26 --	-- --	460066 --	-- --	-- --	-- --
5.	C143010-2-2 Щебень черный-вычитаемый объем возврат стоимоси материалов лома и крошки	т	1811,52	2860,00 --	-- --	5180938 --	-- --	-- --	-- --
6.	E0127-53-7 Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 3	м2	23887,13	401,93 6,83	17,65 5,82	9601030 163173	421708 138999	0,04 0,02	923 485

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т/м3 и более								
7.	Е0127-54-7К=8	Нормы для корректировки табл.27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более	м2	23887,13	373,61 0,09	-- --	8924518 2198	-- --	0,00 --	20 --
8.	Е0127-53-9	Устройство покрытиятолщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых плотность каменных материалов3 и более т/м3	м2	10000,00	428,03 6,83	17,65 5,82	4280292 68310	176542 58190	0,04 0,02	386 203
9.	Е0127-54-2К=2	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более	м2	10000,00	105,26 0,02	-- --	1052590 230	-- --	0,00 --	2 --
		Итого по разделу: Восстановление асфальтобетонного покрытия								33560322
		Раздел: Восстановление ограждений								
12.	У1-32-27	ограды металлической 1,6 м, строительные работы	м	6,30	129,84 51,99	77,84 27,85	818 328	490 175	0,32 0,14	2 1
13.	У1-32-28	ограды металлической 1,6 м, монтаж металлоконструкций	м	6,30	246,89 243,29	3,60 1,09	1555 1533	23 7	1,38 0,00	9 0
		Итого по разделу: Восстановление ограждений								2373
		Раздел: Посадка зеленых насаждений								
14.	Е0147-11-1	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев-саженцев механизированным способом в естественном грунте	яма	226,00	65,48 51,23	14,24 5,40	14798 11579	3219 1221	0,37 0,02	84 5
15.	Е0147-13-1	Посадка деревьев-саженцев с оголенной корневой системой в ямы размером 0,7х0,7 м	шт	226,00	174,24 172,33	-- --	39378 38946	-- --	0,94 --	213 --
16.	С143012-39	Древесные лиственные породы: саженцы быстрорастущих пород /тополь, ясень, клен, ива, береза,	шт	226,00	3760,00 --	-- --	849760 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		акация, катальпа, платан, вяз, гледичия, карагач, черемуха/, с комом размером 0,8х0,6м, высотой более 3 м								
17.	Е0147-15-1	Подготовка стандартных посадочных мест для посадки кустарников-саженцев в группы механизированным способом в естественном грунте	яма	77,00	44,74 32,87	11,87 4,50	3445 2531	914 347	0,23 0,02	18 1
18.	Е0147-17-1	Посадка кустарников-саженцев в группы, в ямы размером 0,5х0,5 м	шт	77,00	31,75 31,57	-- --	2445 2431	-- --	0,19 --	15 --
19.	С143012-45	Кустарники лиственных пород /сирень, форзиция, бузина, спирея, жимолость, лох, бирючина, снежноягодник/, с комом размером 0,3х0,3 м	шт	77,00	649,00 --	-- --	49973 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Посадка зеленых насаждений								959798
	ИТОГО:						34522494 666026	1589752 468217		3992 1644

Накладные расходы :

На общестроительные работы	1504244
На металломонтажные работы	1386
Всего накладных расходов:	1505630
Итого с накладными	36028124

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	2161687
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	38189811
Итого с временными, 1,2 %	38648089
Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %	39448104
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	39602696
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	39989177
Пересчет в текущих ценах, К-2,92774	117077990
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	2341560
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	119419550
Налог на добавленную стоимость, 12 %	14330346

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Итого с НДС 133749896

Итого с понижающим коэффициентом 0,97000002868624 129737403

Заказчик:

Подрядчик: "Кельма 05" Товарищество с ограниченной ответственностью

Заказчик КГУ "Управление энергетики и коммунального хозяйства" города Алматы

Форма N 2в

Подрядчик ТОО «Кельма 05»
Субподрядчик
Договор №298 от 15.12.2016 года д/с №1 от 26.12.2016 года

Наименование строительства и его адрес: Развитие сетей водоснабжения и водоотведения Алатауского района. Строительство распределительных сетей водопровода и канализации мкр. Улжан-1 в г. Алматы

Наименование обьекта: Канализационные сети

А К Т N 4

приемки выполненных строительно-монтажных работ за апрель

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего: осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего: осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един.: осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего: осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Земляные работы								
1.	E0101-18-6	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	25136,14	112,63	104,84	2830991	2635149	0,05	1359
					7,79	38,77	195842	974588	0,15	3895
2.	E0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами/доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	777,44	537,16	--	417615	--	3,42	2661
					537,16	--	417615	--	--	--
3.	E0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами на расстоянии до 1м от кабелей проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб	м3	369,36	514,78	--	190140	--	3,28	1211
					514,78	--	190140	--	--	--
4.	E0101-18-5	Погрузка грунта 3 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	1146,78	64,69	60,22	74184	69054	0,03	36
					4,47	22,27	5130	25539	0,09	102
5.	E010333-A30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/,	т	44681,36	176,40	176,40	7881792	7881792	--	--
					--	35,28	--	1576358	0,74	33104

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		расстояние перевозки 30 км, класс груза 1								
6.	E0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	26283,15	4,13	3,57	108661	93789	0,00	96
					0,53	1,23	13878	32381	0,00	107
7.	E0101-18-5	Погрузка грунта 3 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	10244,57	56,25	52,36	576269	536418	0,03	277
					3,89	19,37	39851	198394	0,08	793
8.	E010333-A30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	9968,87	176,40	176,40	1758508	1758508	--	--
					--	35,28	--	351702	0,74	7386
9.	E0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	16300,06	7,45	7,45	121457	121457	--	--
					--	2,42	--	39433	0,01	151
10.	C143008-92	Песок природный для засыпки в зоне трубы Ду+200мм	м3	536,81	406,00	--	217944	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	C143008-104	Смеси песчано-гравийные природные для засыпки траншеи на всю глубину под асфальтобетонным покрытием	м3	8785,41	413,00	--	3628372	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	16213,13	24,78	5,19	401728	84202	0,12	2014
					19,58	--	317526	--	--	--
13.	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	246,24	154,22	--	37974	--	1,12	275
					154,22	--	37974	--	--	--
		Итого по разделу: Земляные работы								18245636
		Раздел: Крепления подвески кабелей связи и ЛЭП								
14.	E0122-49-1	Подвешивание подземных коммуникаций диам. до 500 мм при пересечении их трассой трубопровода при прокладке в населенных пунктах и на промышленных площадках	км	10,84	22220,81	488,06	240829	5290	68,19	739
					10919,25	183,71	118343	1991	0,90	10
		Итого по разделу: Крепления подвески кабелей связи и ЛЭП								240829
		Раздел: Трубопроводы								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15.	E0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	264,14	798,73	175,40	210977	46330	1,17	310
					176,73	65,72	46682	17360	0,32	85
18.	E0123-2-2	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диам. 200 мм	км	2,78	143349,35	22847,00	398870	63572	431,25	1200
					72801,90	8556,87	202571	23809	41,79	116
19.	C130802-27	Трубы асбестоцементные безнапорные /ГОСТ 1839-80/, Dy 200 мм, Dв 189 мм	м	2886,16	352,00	--	1015927	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
20.	C130802-56	Муфты асбестоцементные для безнапорных труб /ГОСТ 1839-80/, Dy труб 200 мм, Dн муфт 262 мм	шт	866,62	101,00	--	87528	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
35.	Ц0108-141-1	укладка детекционной ленты	м	2782,50	29,73	3,56	82724	9920	0,13	352
					21,96	0,57	61118	1600	0,00	9
36.	C	детекционная лента	шт	2782,50	22,82	--	63510	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Трубопроводы								1859535
		Раздел: Футляры								
		Раздел: Прохождение трубопровода под автомобильной дорогой от КК654 до сущ колодца методом прокола с помощью бурошнекерной установки								
		Раздел: Колодцы								
63.	E0123-13-5	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в сухих грунтах	м3	231,82	4462,05	1538,85	1034392	356736	9,65	2238
					1615,95	576,23	374610	133582	2,81	652
64.	C143018-329	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.6	шт.	113,00	4598,00	--	519574	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
65.	C143018-331	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9	шт.	196,00	6415,00	--	1257340	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
66.	C143018-3	Плиты днищ железобетонные для	шт.	109,00	6984,00	--	761256	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	42	колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15			--	--	--	--	--	--
67.	С143018-346	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПП15-1	шт.	109,00	7085,00 --	-- --	772265 --	-- --	-- --	-- --
68.	С143001-7	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 на лотки	м3	52,56	4598,00 --	-- --	241671 --	-- --	-- --	-- --
69.	С131104-10	Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	комплект	109,00	13400,00 --	-- --	1460600 --	-- --	-- --	-- --
70.	Е0108-4-7	Боковая обмазка стен колодцев горячим битумом в 2 раза	м2	1099,95	245,44 37,35	3,82 1,44	269972 41083	4202 1584	0,21 0,01	233 8
71.	Е0107-20-3	Соеденительные элементы	т	4,65	175710,10 8100,00	1826,10 690,75	817052 37665	8491 3212	42,70 3,37	199 16
		Итого по разделу: Колодцы								7134122
	ИТОГО:						27480122	13674910		13199
					2100028	3381533		46434		

Накладные расходы :

На монтажные работы	59582
На общестроительные работы	5747226
Всего накладных расходов:	5806808
Итого с накладными	33286930

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	1997216
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	35284146
Итого с временными, 1,2 %	35707556
Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %	36446702
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	36589532
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	36946608
Пересчет в текущих ценах, К-2,92774	108170134
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	2163403
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	110333537

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Налог на добавленную стоимость, 12%								13240024
		Итого с НДС								123573561
		Итого с понижающим коэффициентом 0,970000002868624								119866357,71

Заказчик:

Подрядчик:

Форма №2В

Заказчик Управление энергетики и коммунального хозяйства г.Алматы

Подрядчик ТОО «Кельма 05"

Договор №298 от 15.12.2016 года Д/с №1 от 26.12.2016 года

Наименование строительства и его адрес: Развитие сетей водоснабжения и водоотведения Алатауского района. Строительство распределительных' сетей водопровода и канализации мкр. Улжан-1 в г. Алматы

Наименование обьекта: Подготовительные работы

А К Т N1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2016 год

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: РАзборка асфальтобетонного покрытия								
1.	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	м3	557,37	469,33	195,05	261588	108716	1,78	994
					274,27	4,68	152872	2609	0,02	9
2.	Е0127-101-4	Фрезерование асфальтобетонного покрытия большими самоходными дорожными фрезами фирмы "WIRTGEN", ширина фрезерного барабана 1900-2010 мм, толщина слоя 5 см	м2	28000,00	107,21	104,41	3001750	2923546	0,02	431
					2,67	6,08	74704	170338	0,02	670
4.	Е01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	2633,75	31,16	31,16	82081	82081	--	--
					--	21,82	--	57457	0,46	1212
5.	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/,расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	2633,75	176,40	176,40	464594	464593	--	--
					--	35,28	--	92919	0,74	1951
		Итого по разделу: Разборка асфальтобетонного покрытия								3810012

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО:					3810013	3578937		1425
							227576	323323		3841
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы						683070		
		Всего накладных расходов:						683070		
		Итого с накладными						4493083		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						269585		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						4762668		
		Итого с временными, 1,2 %						4819820		
		Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %						4919590		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						4938869		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						4987067		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,73677						13648476		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						272970		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						13921446		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						1670574		
		Итого с НДС						15592020		
		Итого с понижающим коэффициентом 0,97000002908624						15124260		

Заказчик:

Подрядчик:

Форма №2В

Заказчик Управление энергетики и коммунального хозяйства г.Алматы

Подрядчик ТОО «Кельма 05"

Договор №298 от 15.12.2016 года Д/с №1 от 26.12.2016 года

Наименование строительства и его адрес: Развитие сетей водоснабжения и водоотведения Алатауского района. Строительство распределительных сетей водопровода и канализации мкр. Улжан-1 в г. Алматы

Наименование объекта: Канализационные сети

А К Т N1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2016 год

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций:	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда,чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда,чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Земляные работы								
1.	Е0101-18-6	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	20946,98	112,63	104,84	2359182	2195979	0,05	1132
					7,79	38,77	163203	812165	0,15	3246
2.	Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами/доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	647,84	537,16	--	348000	--	3,42	2217
					537,16	--	348000	--	--	--
3.	Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами на расстоянии до 1м от кабелей проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб	м3	307,80	514,78	--	158450	--	3,28	1010
					514,78	--	158450	--	--	--
4.	Е0101-18-5	Погрузка грунта 3 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	955,64	64,69	60,22	61820	57545	0,03	30
					4,47	22,27	4275	21283	0,09	85
5.	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/,	т	37234,47	176,40	176,40	6568160	6568160	--	--
					--	35,28	--	1313632	0,74	27586

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		расстояние перевозки 30 км, класс груза 1								
6.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	21902,63	4,13 0,53	3,57 1,23	90458 11565	78158 26984	0,00 0,00	80 89
10.	С143008-92	Песок природный для засыпки в зоне трубы Ду+200мм	м3	357,87	406,00 --	-- --	145296 --	-- --	-- --	-- --
11.	С143008-104	Смеси песчано-гравийные природные для засыпки траншеи на всю глубину под асфальтобетонным покрытием	м3	5856,94	413,00 --	-- --	3689871 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Земляные работы								13630233
		Раздел: Крепления подвески кабелей связи и ЛЭП								
14.	Е0122-49-1	Подвешивание подземных коммуникаций диам. до 500 мм при пересечении их трассой трубопровода при прокладке в населенных пунктах и на промышленных площадках	км	4,34	22220,81 10919,25	488,06 183,71	96341 47342	2116 797	68,19 0,90	296 4
		Итого по разделу: Крепления подвески кабелей связи и ЛЭП								96341
		Раздел: Трубопроводы								
15.	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	265,14	798,73 176,73	175,40 65,72	211775 46859	46505 17426	1,17 0,32	311 85
18.	Е0123-2-2	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диам. 200 мм	км	2,76	143349,35 72801,90	22847,00 8556,87	395644 200933	63058 23617	431,25 41,79	1190 115
19.	С130802-27	Трубы асбестоцементные безнапорные /ГОСТ 1839-80/, Dy 200 мм, Dв 189 мм	м	2886,16	352,00 --	-- --	1015927 --	-- --	-- --	-- --
20.	С130802-56	Муфты асбестоцементные для безнапорных труб /ГОСТ 1839-80/, Dy труб 200 мм, Dн муфт 262 мм	шт	721	101,00 --	-- --	72875 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Трубопроводы								1866548

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Колодцы								
63.	E0123-13-5	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в сухих грунтах	м3	231,82	4462,05	1538,85	1034415	356744	9,65	2238
					1615,95	576,23	374618	133585	2,81	652
64.	С143018-329	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.6	шт.	113,00	4598,00	--	519574	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
65.	С143018-331	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9	шт.	196,00	6415,00	--	1257340	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
66.	С143018-342	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15	шт.	109,00	6984,00	--	761256	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
67.	С143018-346	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПП15-1	шт.	109,00	7085,00	--	772265	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
68.	С143001-7	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 на лотки	м3	52,56	4598,00	--	241671	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
69.	С131104-10	Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	комплект	109,00	13400,00	--	1460600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
70.	Е0108-4-7	Боковая обмазка стен колодцев горячим битумом в 2 раза	м2	1099,95	245,44	3,82	269972	4202	0,21	233
					37,35	1,44	41083	1584	0,01	8
71.	Е0107-20-3	Соединительные элементы	т	4,65	175710,10	1826,10	817052	8491	42,70	199
		Итого по разделу: Колодцы			8100,00	690,75	37665	3212	3,37	16
										7134144
		ИТОГО:					21078218	9381157		8939
							1434627	2354359		31887

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Накладные расходы :

На общестроительные работы	3922882
Всего накладных расходов:	3922882
Итого с накладными	25001100

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	1500066
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	26501166
Итого с временными, 1,2 %	26819180
Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %	27374337
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	27648081
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	27758673
Пересчет в текущих ценах, К-2,73677	75969103
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	1519382
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	77488485
Налог на добавленную стоимость, 12 %	9298618
Итого с НДС	86787104
Итого с понижающим коэффициентом 0,97000002868624	84183493

Заказчик:

Подрядчик: